

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300386705	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	18,397,467.02	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386712	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,601,438.03	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386715	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140888	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,535,106.86	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386723	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	18,270,368.80	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400491442	Montaje Del Teleférico En La Zona De Los Puertes, Municipio De Puebla	20141778	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	32,829,397.71	35,026,275.30	35,026,275.30	34,993,413.04	34,993,413.04	34,993,413.04	34,993,413.04	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: 3 FINIQUITO PAGADA EL 24/12/2015 / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589048	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Principal En Cuamaxalco	20150931	Puebla	Jopala	Cuamaxalco Rural	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595145	Construcción De Adoquinamiento De La Eplanada En La Comunidad De Xacalco, Coxcatlán	20151426	Puebla	Coxcatlán	Xacalco Rural	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	672,327.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,018	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595174	Rehabilitación De Esc. Prim. Emperador Cuauhtemoc	20151144	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	7,418,428.29	7,425,854.14	7,425,854.14	7,425,854.14	7,425,854.14	7,425,854.14	7,425,854.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	583	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595196	Rehabilitación Integral De La Escuela Secundaria General Valerio Trujano	20151162	Puebla	Tehuacán	Tehuacán Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,353,449.30	20,373,823.12	20,373,823.12	20,373,823.12	20,373,823.12	20,373,823.12	20,373,823.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595299	Casa De Cultura Macuilxochitl	20151434	Puebla	Puebla	Merérica Puebla de Zaragoza Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	59,940,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610122	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Xochi En La Localidad Del Encinal	20150930	Puebla	Jopala	El Encinal Rural	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA.	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	554	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610203	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juárez En La Localidad De Jopala, Municipio De Jopala.	20150948	Puebla	Jopala	Jopala Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA.	2015	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,789	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.