

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130400237701	Ampliación Y Modernización Del Camino Xicotepac - San Pedro Ahuastinitilla, Meta De 2.107 Kms. Tramo Del Km. 2 600 Al Km. 4 607, En El Municipio De Xicotepac, Estado De Puebla.	20130779	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	11,286,264.73	100.00	\$0	Kilómetro	37,026	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400269943	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Federal México - Puebla) ; Blvd. Salasco Con Concreto Hidráulico, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 0 800 Al Km. 0 800 Ubicado En El Municipio De San	20130995	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Urbano Labastida	Urbano	Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2013	7,029,000.00	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400270017	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Buenjorango - San Martin Texmelucan) ; Camino A Veracruz San Juan Tuxco, Meta 2013: 1.20 Kms., Del Km. 0 000 Al Km. 1 200, Ubicado En El Municipio De San Na	20130989	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2013	6,930,000.00	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140200249351	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Martin Texmelucan - San Salvador El Verde) - Camino Vista Hermosa Con Concreto Hidráulico, San Rafael Tlanalapa, Meta 2013: 0.35 Kms., Del Km. 0 900 Al	20131210	Puebla	San Martin Texmelucan	Cobertura municipal		Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	2,970,000.00	2,869,477.60	2,869,477.60	2,869,477.60	2,869,477.60	2,869,477.60	2,869,477.60	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE131403004002137	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Coordinación En Materia De Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De	20139020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141403004001149	Aportación Del 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Para La Construcción Y Modernización De Carreteras Federales. Convenio 500 Mdp.	20149008	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141403004001230	Aportación Del 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Coordinación En Materia De Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Alimentadores En El Estado De Puebla.	20139017	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro:
PUE141403004001664	Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 120, 140 Y 170.	20140995	Puebla	Puebla	Serdica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SI	2014	100.00	430,759,927.82	430,759,927.82	430,759,927.82	430,759,927.82	430,759,927.82	430,759,927.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA
PUE15150400593275	Continuar Con La Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla, A Partir Del Km 115 000 Hasta El Km 118 500 En La Zona Metropolitana De Puebla 2015	20140980	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		R037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA	2015	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	87.50	\$0	Kilómetro	78	0.00	70.21	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre de este trimestre no se tienen kilómetros concluidos del viaducto, ya que el procedimiento constructivo continúa en algunos tramos en proceso de cimentación, colocación de subestructura y superestructura, de lo cual se tienen los siguientes avances que se describen a continuación de manera enunciativa más no limitativa, en colocación y montajes: 398 zapatas-columnas, 318 cabezales, 1724 pilas coladas, 400 losas de nivelación, rampas de acceso entre otros, muros que tienen un avance en longitud de acuerdo