

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                         |                            |        |                 |   |                                      |                                |   | Avance Financiero |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                  |               |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio               | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                           | Institución Ejecutora                       | Ciclo Recurso     | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido     | Devengado        | Ejercido         | Pagado           | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acumulado  |   |
| PUE07150100497643                | Const. Arco Ote Cd Puebla: 1ra Etapa Del Dist. 8 Carret. Fra. Pue. Tehuacan En Los Mpios De Puebla y Amozoc  | 2080008            | Puebla  | Puebla                  | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Infraestructura               | 2007              | 110,832,070.94   | 110,832,070.94   | 110,832,070.94         | 110,832,070.94   | 103,437,235.60   | 103,437,235.60   | 103,437,235.60   | 93.33         | \$0       | Kilometro        | 120,000   | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro:   |   |
| PUE13130200155796                | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tepeaca-Tecali, Tramo Vía De Ferrocarril - Cctm 151 De Tepeaca, Meta: 1.508 Kms. Del Km 0 000 Al Km 1 508, En El Municipio De Tepeaca, Puebla                | 20130650           | Puebla  | Tepeaca                 | Tepeaca                    | Urbano | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 11,880,000.00    | 11,168,357.43    | 11,168,357.43          | 11,168,357.43    | 11,168,357.43    | 11,168,357.43    | 11,168,357.43    | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 100.00       | 100.00        | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE13130200155803                | Modernización Del Camino Tochtepec - San Gabriel Tetzcococan, Tramo Tochtepec Meta: 2.00 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, En El Municipio De Tochtepec, Puebla   | 20130637           | Puebla  | Tochtepec               | Tochtepec                  | Rural  | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 5,940,000.00     | 5,710,007.57     | 5,710,007.57           | 5,710,007.57     | 5,710,007.57     | 5,710,007.57     | 5,710,007.57     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 2.00         | 100.00        | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE13130200155841                | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Santo Tomás Atlixtepec - San Martín Atexcal Del Kilómetro 13 266 Al Kilómetro 11 866, Del Municipio De San Martín Atexcal, En El Estado De Puebla. Meta 2013 | 20130609           | Puebla  | Atexcal                 | San Martín Atexcal         | Rural  | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 100.00           | 7,145,269.60     | 7,145,269.60           | 7,145,269.60     | 7,145,269.60     | 7,145,269.60     | 7,145,269.60     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 100.00       | 100.00        | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE13130200155874                | Reconstrucción De La Carretera Llano Verde - Rinconada De 2.50 Kms. De Longitud Del Km. 14 000 Al Km. 16 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla                            | 20130505           | Puebla  | Chignahuapan            | Llano Verde                | Rural  | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 7,425,000.00     | 7,384,760.37     | 7,384,760.37           | 7,384,760.37     | 7,384,760.37     | 7,384,760.37     | 7,384,760.37     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 2.50         | 100.00        | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE13130200155896                | Construcción Del Puente Vehicular Las Águilas - Tepexico Ubicado En El Km 3 500 Del Camino Xoxonacatlá - Tepexico, El Municipio De Zacatlán, Puebla  | 20130652           | Puebla  | Zacatlán                | Xoxonacatlá                | Rural  | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 8,415,000.00     | 8,246,391.64     | 8,246,391.64           | 8,246,391.64     | 8,246,391.64     | 8,246,391.64     | 8,246,391.64     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 100.00       | 100.00        | Financiera: FINIQUITO / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE13130200155926                | Construcción Del Libramiento Tecamachalco De 3 Entrorques, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Una Estructura 6 400, Con Una Longitud De 1.5 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco            | 20130633           | Puebla  | Tecamachalco            | Tecamachalco               | Urbano | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 19,800,000.00    | 17,966,431.70    | 15,072,985.19          | 15,072,985.19    | 15,072,985.19    | 15,072,985.19    | 15,072,985.19    | 15,072,985.19 | 83.90     | \$0              | Kilometro | 71,571       | 1.50          | 79.78   | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156123                | Modernización Del Camino Tipo C Tepexi-Mariscala De 1.13 Km De Longitud Del Km 0 000 Al Km 1 132, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Estado De Puebla   | 20130506           | Puebla  | Tepexi de Rodríguez     | Mariscala                  | Rural  | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 3,960,000.00     | 3,878,263.70     | 3,878,263.70           | 3,878,263.70     | 3,878,263.70     | 3,878,263.70     | 3,878,263.70     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 1.13         | 100.00        | Financiera: FINIQUITO / Física: FINIQUITO / Registro: FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE13130300212798                | Ampliación Y Modernización Del Camino San José Miahuatlán- San Vicente Ferrer, Meta: 3.00 Km, Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Santiago Miahuatlán, En El Estado De Puebla.        | 20130719           | Puebla  | Santiago Miahuatlán     | Cobertura municipal        |        | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 11,212,088.24    | 11,212,088.24    | 11,212,088.24          | 11,212,088.24    | 11,212,088.24    | 11,212,088.24    | 11,212,088.24    | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 21,993    | 100.00       | 100.00        | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE131304002149083               | Construcción Del Camino Anoculco - Tres Cabezas Con Una Longitud, De 11.51859 Kilómetros Meta 2013: 1.80 Kilómetros  | 20131148           | Puebla  | Chignahuapan            | Cobertura municipal        | n.a.   | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 8,415,000.00     | 8,204,391.98     | 8,204,391.98           | 8,204,391.98     | 8,204,391.98     | 8,204,391.98     | 8,204,391.98     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 25,000    | 100.00       | 100.00        | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:   |   |
| PUE131304002160025               | Gastos Administrativos Para La Ejecución Del Programa De Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Alimentadores De Las 27 Obras Del Anexo 34.1  | 20130910           | Puebla  | Cobertura estatal       | Cobertura municipal        |        | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 2,133,000.00     | 1,645,832.28     | 1,645,832.28           | 1,645,832.28     | 1,645,832.28     | 1,645,832.28     | 1,645,832.28     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 1,000,000 | 100.00       | 100.00        | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:   |   |
| PUE131304002164414               | Modernización Y Ampliación Del Camino Ahuasotepec ¿ Laguna Seca, Meta 2013: 0.82 Kms., Del Km. 4 500 Al Km. 5 320 Ubicado En El Municipio De Ahuasotepec, En El Estado De Puebla.                        | 20131062           | Puebla  | Ahuasotepec             | Cobertura municipal        | n.s.   | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 3,465,000.00     | 3,360,713.08     | 3,360,713.08           | 3,360,713.08     | 3,360,713.08     | 3,360,713.08     | 3,360,713.08     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 3,030     | 100.00       | 100.00        | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE131304002169036               | Modernización Y Ampliación Del Camino Libres - Nuevo México, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 4 100 Al Km. 4 900 Ubicado En El Municipio De Libres, En El Estado De Puebla.                                 | 20131227           | Puebla  | Libres                  | Cobertura municipal        | n.a.   | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 694,319.20       | 2,429,999.76     | 2,429,999.76           | 2,429,999.76     | 2,429,999.76     | 2,429,999.76     | 2,429,999.76     | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 15,604    | 100.00       | 100.00        | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| PUE1313140200325049              | Modernización Y Ampliación Del Camino San Jerónimo Xayacatlán ¿ Gabino Barreda, Meta 2013: 3.70 Kms., Tramos Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, Del Km. 3 400 Al Km. 4 500 Y Del Km. 7 500 Al Km. 8 600 Ubicado | 20131169           | Puebla  | San Jerónimo Xayacatlán | Cobertura municipal        |        | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | 2013              | 11,236,879.47    |                  |                        |                  |                  |                  |                  | 0.00          |           | Kilometro        | 0         | 100.00       |               | Financiera: / Física: / Registro: Al cierre de este trimestre no se tienen kilómetros concluidos del viaducto, ya que el procedimiento constructivo continúa en algunos tramos en proceso de cimentación, colocación de subestructura y superestructura, de lo cual se tienen los siguientes avances que se describen a continuación de manera sucintativa más no limitativa, en colocación y montajes: 398 zapatas-columnas, 118 cabezales, 1724 pilas coladas, 400 losas de nivelación, rampas de acceso entre puentes, muros que tienen un avance en longitud de acuerdo |   |
| PUE14140400458193                | Proyecto Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla A Partir De Km 115 Hasta El Km 128 300 En La Zona Metropolitana De Puebla                    | 20140980           | Puebla  | Cobertura estatal       | Cobertura municipal        |        | Convenios       | E031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Transportes | 2014              | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00       | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 100.00        | \$0       | Kilometro        | 0         | 0.00         | 70.21         | Financiera: / Física: / Registro: Al cierre de este trimestre no se tienen kilómetros concluidos del viaducto, ya que el procedimiento constructivo continúa en algunos tramos en proceso de cimentación, colocación de subestructura y superestructura, de lo cual se tienen los siguientes avances que se describen a continuación de manera sucintativa más no limitativa, en colocación y montajes: 398 zapatas-columnas, 118 cabezales, 1724 pilas coladas, 400 losas de nivelación, rampas de acceso entre puentes, muros que tienen un avance en longitud de acuerdo |   |