

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200883083	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chilicoayo Del Carmen, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170052	Puebla	Huehuetla	Chilicoayo del Carmen	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,151,250.71	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884302	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Puntuchucut (Vista Hermosa), Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla.	20170053	Puebla	Huehuetla	Puntuchucut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	787,684.42	779,521.79	779,521.79	779,521.79	779,521.79	779,521.79	779,521.79	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884306	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Puntuchucut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170054	Puebla	Huehuetla	Puntuchucut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	986,134.70	976,190.34	976,190.34	976,190.34	976,190.34	976,190.34	976,190.34	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884315	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotla Perteneciente Al Municipio De Huastlaluca En El Estado De Puebla.	20170056	Puebla	Huastlaluca	Copalcotla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,426,404.30	2,379,054.23	2,379,054.23	2,379,054.23	2,379,054.23	2,379,054.23	2,379,054.23	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884432	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá, En El Estado De Puebla	20170057	Puebla	Tlaxiá	Xochinacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,401,024.00	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884433	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla	20170058	Puebla	Tenampulco	La Florida	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,023,591.71	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884434	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla	20170059	Puebla	Tenampulco	Cerro de la Campana	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,832,866.94	1,830,418.37	1,662,935.28	1,662,935.28	1,662,935.28	1,662,935.28	1,662,935.28	90.85	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO POR \$0.19 / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884439	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Azumbá (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotlán En El Estado De Puebla	20170060	Puebla	Zapotlán	San Pedro Azumbá	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,656,121.60	1,609,818.45	1,609,818.45	1,609,818.45	1,609,818.45	1,609,818.45	1,609,818.45	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO POR \$0.19 / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884444	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quimá De la Piedra Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla	20170061	Puebla	Atempan	Quimá de la Piedra	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	757,370.64	734,938.46	544,202.10	544,202.10	544,202.10	544,202.10	544,202.10	74.05	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO POR \$0.10 / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884449	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Xochitlán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla	20170062	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,089,513.59	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884454	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Y Plantas De Tratamiento Que Beneficiará A La Florida De Puebla Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla	20170063	Puebla	Tenampulco	La Florida	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,579,728.35	3,520,831.32	3,520,831.32	3,520,831.32	3,520,831.32	3,520,831.32	3,520,831.32	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO POR \$32,312.28 / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884459	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Coatepec Perteneciente Al Municipio De Huehuetlán El Grande En El Estado De Puebla	20170064	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Coatepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,037,450.37	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884464	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Itacamatlán En El Estado De Puebla	20170065	Puebla	Itacamatlán	El Sabinal (San Pedro)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,744,764.68	1,630,931.32	1,619,861.20	1,619,861.20	1,619,861.20	1,619,861.20	1,619,861.20	93.32	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO POR \$0.06 / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884465	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Inspección De San Isidro Tacotepec De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20170066	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,592,865.10	5,482,090.90	5,482,090.90	5,482,090.90	5,482,090.90	5,482,090.90	5,482,090.90	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884466	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tagotepec Perteneciente Al Municipio De Itacamatlán En El Estado De Puebla	20170067	Puebla	Itacamatlán	Tagotepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,744,764.68	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884514	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Perteneciente Al Municipio De Tlaxotepec De Benito Juárez. En El Estado De Puebla.	20170068	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,860,006.27	2,808,955.21	2,808,955.21	2,808,955.21	2,808,955.21	2,808,955.21	2,808,955.21	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884517	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matanceros, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebl.	20170069	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,673,614.68	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884542	Ampliación Del Sistema De Acantarrillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barro Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla.	20170070	Puebla	Hueyapan	Barro Alto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	130,556.15	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884552	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Itacamatlán En El Estado De Puebla.	20170071	Puebla	Itacamatlán	Ranchitos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,151,250.71	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	5,049,039.99	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884560	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barro Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla.	20170072	Puebla	Hueyapan	Barro Alto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	99,948.63	97,747.08	32,445.09	32,445.09	32,445.09	32,445.09	32,445.09	32,445.09	33.19	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO POR \$3,393.53 / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884564	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez. En El Estado De Puebla.	20170073	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,628,146.56	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	1,791,436.85	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884566	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Teteles De Avila Castillo. En El Estado De Puebla.	20170074	Puebla	Teteles de Avila Castillo	La Colonia	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,586,309.74	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884568	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Inspección De San Isidro Tacotepec De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20170075	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,516,633.85	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	1,488,393.19	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884573	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tacuatlan Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla.	20170076	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tacuatlan	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,665,384.20	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200884574	Construcción De Pezo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixo En El Estado De Puebla.	20170077	Puebla	Atlixo	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,621,362.74	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTADA / Física: OBRA FINQUOTADA / Registro: OBRA FINQUOTADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE17170200884580	Construcción Del Sistema																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE181801068921	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad El Cuatro Perpetenciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla	20180316	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,783,487.98	2,783,487.98	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181801068923	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perpetenciente Al Municipio De Tepetztlán En El Estado De Puebla	20180344	Puebla	Tepetztlán	Tlaquimpa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	538,726.45	538,726.45	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181801068928	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamolotla Perpetenciente Al Municipio De Tlaltlaquepaque En El Estado De Puebla	20180345	Puebla	Tlaltlaquepaque	Acamolotla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,974,517.34	2,974,517.34	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181801068934	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapachoyla Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla	20180347	Puebla	Cuautempan	Tlapachoyla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,988,506.27	3,988,506.27	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	537	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE181801068939	Construcción Del Sistema De Acantariado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepetztlán (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla	20180348	Puebla	Cuautempan	Tepetztlán (Primera Sección)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	591,682.88	591,682.88	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689128	Construcción De Sistema De Acantariado Que Beneficiará A La Localidad De Alta Perpetenciente Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla	20180374	Puebla	Pahuatlán	Alta	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	902,811.91	902,811.91	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689131	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Amatlán Perpetenciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla	20180375	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,036,257.77	1,036,257.77	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689135	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Perpetenciente Al Municipio De Teziutlán En El Estado De Puebla	20180376	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,437,876.41	1,437,876.41	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689149	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepanzacoalcó Perpetenciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	20180377	Puebla	Ajalpan	Tepanzacoalcó	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,345,485.69	1,345,485.69	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689178	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio De Tacopan De La Localidad De Tanamocayán Perpetenciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla	20180378	Puebla	Hueyapan	Tanamocayán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,309,255.46	1,309,255.46	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689189	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Atilca, Perpetenciente Al Municipio De San Felipe Tepatlán En El Estado De Puebla	20180379	Puebla	San Felipe Tepatlán	Atilca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,894,737.68	3,894,737.68	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1818010689204	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coacatlán Perpetenciente Al Municipio De Tescates De Avila Castillo En El Estado De Puebla	20180380	Puebla	Tescates de Avila Castillo	Coacatlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,697,056.56	2,697,056.56	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1818010689220	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Perpetenciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla	20180381	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,500,856.95	3,500,856.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689235	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Reyes De Vallarta Perpetenciente Al Municipio De Tuzampan De Galeana En El Estado De Puebla	20180385	Puebla	Tuzampan de Galeana	Reyes de Vallarta	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,265,413.55	7,265,413.55	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1818010689246	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Soconamacatlán, Perpetenciente Al Municipio De Tlaxiá, En El Estado De Puebla	20180386	Puebla	Tlaxiá	Xochinacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,236,571.00	3,236,571.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689256	Construcción De Sistema De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlotzacman Perpetenciente Al Municipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla	20180392	Puebla	Yaonahuac	Tlotzacman	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,043,065.31	1,043,065.31	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689278	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Ometla, Vicente Guerrero, Ometla López, Bixano Hernández Y Chapahuatlán, Perpetencientes Al Municipios De Ometla.	20180393	Puebla	Ometla	Ometla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	9,868,600.00	9,868,600.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1818010689308	Construcción Del Sistema De Acantariado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perpetenciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	20180397	Puebla	Tehuacán	Colonia 18 de Marzo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,438,349.31	2,438,349.31	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689358	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perpetenciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	20180400	Puebla	Tehuacán	Colonia 18 de Marzo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,331,329.84	1,331,329.84	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689408	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetztlán Perpetenciente Al Municipio De Huautla Perpetenciente Al Estado De Puebla	20180402	Puebla	Huautla	Tepetztlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,274,806.33	2,274,806.33	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689427	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perpetenciente Al Municipio De Tepetztlán En El Estado De Puebla	20180406	Puebla	Tepetztlán	Tlaquimpa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,152,877.30	3,152,877.30	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689452	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chiconitza Perpetenciente Al Municipio De Local En El Estado De Puebla	20180407	Puebla	Jopala	Chiconitza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,633,905.19	7,633,905.19	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689507	Ampliación Del Sistema De Acantariado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepatlán Perpetenciente Al Municipio De Acápete En El Estado De Puebla	20180408	Puebla	Acápete	San Juan Tepatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,512,300.55	7,512,300.55	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	20,180,408	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818010689561	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetztlán Perpetenciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso En El Estado De Puebla	20180409	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Tepetztlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,764,555.31	3,764,555.31	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181801073421	Construcción Del Sistema De Acantariado Sanitario En Cabeza Municipal De Tuzampan De Galeana, Puebla (Primera Etapa)	20180467	Puebla	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8,087,904.73	8,087,904.73	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181801073439	Construcción Del Sistema De Acantariado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Perpetenciente Al Municipio De Tuzampan De Galeana, Puebla	20180452	Puebla	Tuzampan de Galeana	El Zorrillo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,122,507.93	3,122,507.93	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	213	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181801073462	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautlapan (San José) Perpetenciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	20180453	Puebla	Ajalpan	Cuautlapan (San José)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,889,277.59	3,889,277.59	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.