

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Instrucción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monedas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
PUE113010055167	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Migrador, Terera Etna, Tramo E.C. Puerto Sacro - La Laguna, Del Km. 4.500 Al Km. 5.207.21, Del Municipio De Teztlaco En El Estado De Puebla	2019176	Puebla	Teztlaco	Puerto Sacro	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,529,527.09	12,111,562.49	12,111,562.49	12,111,562.49	12,111,562.49	12,111,562.49	12,111,562.49	100.00	\$0	Kilómetro	477	0.00	53.54	Financiera: ABERTO / Física: ABERTO / Registro: ABERTA
PUE113010055190	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa, De 8.8 Km. De Longitud, Mesa 2011, 2.00 Km. Tramo: Del Km. 3.000 Al Km. 3.000, Permeancia Al Municipio De San Andrés Cholula	2019176	Puebla	Zacatlán	Chilapa De Vicente Guerrero	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	2,756,856.00	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	9,189,520.16	100.00	\$0	Kilómetro	803	100.00	53.54	Financiera: ABERTA / Física: ABERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010055196	Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxahual-San Agustín De 4.25 Km. De Longitud, Tramo De 0.900 Al Km. 3.000, Utilizando El Municipio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla	2019176	Puebla	Juan Galindo	Necaxahual	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,677,870.00	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	16,283,144.56	100.00	\$0	Kilómetro	729	100.00	53.54	Financiera: ABERTO / Física: ABERTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113030021543	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chichihgapan - San Rafael Arriaga De 5.2037 Km. De Longitud, Mesa 2013, 1.203597 Km. Del Km. 4.000 Al Km. 5.20357.	20130056	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal	Subvenciones		5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,185,041.53	5,107,978.74	5,107,978.74	5,107,978.74	5,107,978.74	5,107,978.74	5,107,978.74	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010292579	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección B, En La Localidad De Huastecano Ubicada En El Municipio De Atempan, Puebla	20140204	Puebla	Atempan	Huastecano	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2,157,711.48	2,089,315.52	2,089,315.52	2,089,315.52	2,089,315.52	2,089,315.52	2,089,315.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310564	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez	20140487	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	418,264.63	418,264.63	418,264.63	418,264.63	418,264.63	418,264.63	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310734	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez, En El Estado De Puebla	20140482	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	571,199.53	571,199.53	571,199.53	571,199.53	571,199.53	571,199.53	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310773	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tecpatán, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20140433	Puebla	Zacatlán	Tecpatán	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	557,331.92	557,331.92	557,331.92	557,331.92	557,331.92	557,331.92	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310858	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecpatán, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20140454	Puebla	Zacatlán	Tecpatán	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	581,831.29	581,831.29	581,831.29	581,831.29	581,831.29	581,831.29	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310938	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario La Localidad De San Andrés Tzuculán	20140425	Puebla	Cuatlan del Progreso	Tzuculán	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	345,839	345,839	345,839	345,839	345,839	345,839	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310963	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuatlán, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140477	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuatlán	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310981	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zoapan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140455	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoapan	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310989	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuatlán, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140424	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuatlán	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	576,348.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tuzantlán	20140430	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimancinga	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	582,524.65	582,524.65	582,524.65	582,524.65	582,524.65	582,524.65	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310991	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficia A La Localidad De Las Palmas	20140486	Puebla	Panampac	Las Palmas	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	586,404.45	586,404.45	586,404.45	586,404.45	586,404.45	586,404.45	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310992	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A Las Localidades De Jopala, Buzamilla,	20140459	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310994	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiá, Permeancia Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla.	20140439	Puebla	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	578,327.31	578,327.31	578,327.31	578,327.31	578,327.31	578,327.31	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310995	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Permeancia Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla.	20140434	Puebla	Tlaxiá	Xochimilco	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	545,974.42	545,974.42	545,974.42	545,974.42	545,974.42	545,974.42	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310997	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Permeancia Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla.	20140435	Puebla	Tlaxiá	Xochimilco	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	565,399.37	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficia A La Localidad Del Tuit	20140419	Puebla	Tzucamagan de Galeana	El Tuit	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	578,836.42	578,836.42	578,836.42	578,836.42	578,836.42	578,836.42	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310999	Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos.	20140440	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	544,960.53	544,960.53	544,960.53	544,960.53	544,960.53	544,960.53	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310992	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Guadalupe Y Matamoros Permeancia A La Localidad De San Miguel Canoa	20140488	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	593,428.47	593,428.47	593,428.47	593,428.47	593,428.47	593,428.47	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310997	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahualtán Del Municipio De San José Miahualtán En El Estado De Puebla	20140500	Puebla	San José Miahualtán	San José Miahualtán	Urbano	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	595,826.56	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Anaco Del Municipio De San José Miahualtán En El Estado De Puebla	20140493	Puebla	San José Miahualtán	San José Anaco	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141402004858	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Permeancia Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla	20140469	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	600,000.00	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	513,544.16	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515020054841	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acamhualco Permeancia Al Municipio De Panampac, Pn	20150087	Puebla	Panampac	Acamhualco	Rural	Subvenciones	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,030,480.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	1,850,433.83	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQU

ENTIDAD: Puebla																											
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018																											
PUE171702008393	Aplicación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chilchayo Del Carmen Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170632	Puebla	Huehuetla	Chilchayo del Carmen	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,191,260.71	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	5,073,468.52	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE171702008430	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Putunlichucul (Vista Hermosa) Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170633	Puebla	Huehuetla	Putunlichucul (Vista Hermosa)	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	787,854.42	779,521.79	779,521.79	779,521.79	779,521.79	779,521.79	779,521.79	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE171702008436	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Putunlichucul (Vista Hermosa) Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170634	Puebla	Huehuetla	Putunlichucul (Vista Hermosa)	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	986,134.70	976,190.34	976,190.34	976,190.34	976,190.34	976,190.34	976,190.34	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084315	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copacotlán Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170635	Puebla	Huehuetla	Copacotlán	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,428,404.30	2,379,094.23	2,379,094.23	2,379,094.23	2,379,094.23	2,379,094.23	2,379,094.23	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084432	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimnacatlán, Perpetuante Al Municipio De Tlaxiaco, En El Estado De Puebla	20170637	Puebla	Tlaxiaco	Xochimnacatlán	Urbano	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,401,024.00	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	5,318,780.43	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084433	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perpetuante Al Municipio De Tenamopo En El Estado De Puebla	20170638	Puebla	Tenamopo	La Florida	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,023,501.71	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	1,988,165.46	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084434	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perpetuante Al Municipio De Tenamopo En El Estado De Puebla	20170639	Puebla	Tenamopo	Cerro de la Campana	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,832,868.94	1,830,418.37	1,832,355.09	1,832,355.09	1,832,355.09	1,832,355.09	1,832,355.09	98.85	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084435	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzamba (Colona El Manantial) Perpetuante Al Municipio De Apizotlán En El Estado De Puebla	20170660	Puebla	Apizotlán	San Pedro Atzamba	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,656,121.60	1,609,818.45	1,324,227.81	1,324,227.81	1,324,227.81	1,324,227.81	1,324,227.81	82.26	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084444	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perpetuante Al Municipio De Atoyac De Azuán En El Estado De Puebla	20170661	Puebla	Atoyac	Quinta la Piedad	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	757,320.64	743,846.46	544,202.61	544,202.61	544,202.61	544,202.61	544,202.61	74.65	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084445	Aplicación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Amánitlán Perpetuante Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla	20170662	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amánitlán	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,089,513.59	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	3,064,654.53	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084454	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Plante De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perpetuante Al Municipio De Tenamopo En El Estado De Puebla	20170663	Puebla	Tenamopo	La Florida	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,579,728.35	3,320,312.32	3,488,519.04	3,488,519.04	3,488,519.04	3,488,519.04	3,488,519.04	95.08	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE 332,312.26 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084459	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Cosmatco Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170664	Puebla	Huehuetla	el Grande San Juan Cosmatco	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,037,488.37	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	3,957,005.99	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084464	Aplicación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perpetuante Al Municipio De Interoamantlán En El Estado De Puebla	20170665	Puebla	Interoamantlán	El Sabinal (San Pedro)	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,744,764.88	1,630,312.32	1,619,861.14	1,619,861.14	1,619,861.14	1,619,861.14	1,619,861.14	93.32	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084465	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Casco Perpetuante Al Municipio De San Miguel Casco Perpetuante Al Municipio De San Miguel Casco En El Estado De Puebla	20170666	Puebla	Puebla	San Miguel Casco	Urbano	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,592,805.10	5,482,000.00	5,482,000.00	5,482,000.00	5,482,000.00	5,482,000.00	5,482,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084466	Aplicación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tagomoc Perpetuante Al Municipio De Tagomoc En El Estado De Puebla	20170667	Puebla	Interoamantlán	Tagomoc	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,744,764.88	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	1,710,717.70	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084514	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Perpetuante Al Municipio De Tlaxiaco De San José Juárez En El Estado De Puebla	20170668	Puebla	Tlaxiaco de San José Juárez	San José Buenavista	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,800,000.27	2,800,955.21	2,800,955.21	2,800,955.21	2,800,955.21	2,800,955.21	2,800,955.21	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084517	Aplicación Del Sistema Millaje De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Casco, En Las Colonias Cuadriera Y Malacoyan, Perpetuante Al Municipio De San Miguel Casco En El Estado De Puebla	20170669	Puebla	Puebla	San Miguel Casco	Urbano	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,873,614.68	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	7,521,343.63	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084542	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170670	Puebla	Huehuetla	Barrio Alto	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	130,556.15	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	85,301.11	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084552	Aplicación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Rancho Viejo Perpetuante Al Municipio De Interoamantlán En El Estado De Puebla	20170671	Puebla	Interoamantlán	Rancho Viejo	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,157,260.71	5,049,033.99	5,049,033.99	5,049,033.99	5,049,033.99	5,049,033.99	5,049,033.99	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084560	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perpetuante Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla	20170672	Puebla	Huehuetla	Barrio Alto	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	95,846.37	97,747.60	32,445.69	32,445.69	32,445.69	32,445.69	32,445.69	28.70	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE 34,283.23 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084564	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Amánitlán Perpetuante Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla	20170673	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amánitlán	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,828,148.56	1,791,426.85	1,791,426.85	1,791,426.85	1,791,426.85	1,791,426.85	1,791,426.85	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084566	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Taxisco Perpetuante Al Municipio De Taxisco De Aníbal Castillo En El Estado De Puebla	20170674	Puebla	Taxisco	Taxisco de Aníbal Castillo	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,586,308.74	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	2,539,569.77	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084568	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Casco Perpetuante Al Municipio De San Miguel Casco En El Estado De Puebla	20170675	Puebla	Puebla	San Miguel Casco	Urbano	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,516,833.85	1,488,383.19	1,488,383.19	1,488,383.19	1,488,383.19	1,488,383.19	1,488,383.19	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084573	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tacultegan Perpetuante Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla	20170676	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tacultegan	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,645,244.28	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	1,630,920.93	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084574	Construcción De Paso De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Barrio Juárez, Perpetuante Al Municipio De Atoyac En El Estado De Puebla	20170677	Puebla	Atoyac	San Pedro Barrio Juárez	Urbano	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,621,362.74	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	2,568,392.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020084580	Construcción Del Sistema Millaje De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Orléans, Vicente Guerrero, Omas López, Elmore Hernández Y Chiquiastlán, Perpetuante Al Municipio De Orléans	20170678	Puebla	Orléans	Orléans	Rural	Subordinada	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47 Entidades no Secarizadas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	27,227,814.68	25,833,117.79	25,833,117.79	25,833,117.79	25,833,117.79	25,833,117.79	25,833,117.79	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA /Finca: OBRA FINQUITADA /Regido: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1717020087139	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SCOTLAND PERTENECIENT																										

ENTIDAD: Puebla																									
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018																									
Clave	Descripción	Código	Municipio	Localidad	Tipología	Subtipología	Entidad	Programa	Estado	Año	Presupuesto	Realizado	Resto	Comentarios											
PUE181001000304	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coacacoque Per perteneciente Al Municipio De Tlaxiahuac En El Estado De Puebla	20180380	Puebla	Tlaxiahuac	Rural	Suburbio	47-Entidades no Securitadas	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,897,856.56	2,897,856.56	190,794.64	190,794.64	190,794.64	190,794.64	29.32	\$0	Metros	0	0.00	87.92	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000320	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Per perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla	20180381	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,500,856.95	3,500,856.95	1,620,324.76	1,620,324.76	1,620,324.76	1,620,324.76	29.15	\$0	Metros	0	0.00	29.36	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000325	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Reyes De Valera Per perteneciente Al Municipio De Tzucampán De Galeana En El Estado De Puebla	20180385	Puebla	Tzucampán de Galeana	Reyes de Valera	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,265,413.55	7,265,413.55	2,135,775.35	2,135,775.35	2,135,775.35	2,135,775.35	29.40	\$0	Metros	0	0.00	16.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000346	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Kuchimacatlán, Per perteneciente Al Municipio De Tlaxiahuac, En El Estado De Puebla	20180386	Puebla	Tlaxiahuac	Kochimacatlán	Urbano	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,235,571.00	3,235,571.00	940,177.63	940,177.63	940,177.63	940,177.63	29.05	\$0	Metros	0	0.00	17.15	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000326	Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlatzucaman Per perteneciente Al Municipio De Tlatzucaman, En El Estado De Puebla	20180392	Puebla	Tlatzucaman	Tlatzucaman	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,643,863.31	1,643,863.31	305,104.57	305,104.57	305,104.57	305,104.57	29.25	\$0	Otros	0	0.00	42.07	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000378	Construcción Del Sistema Básico De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Oñites, Vicente Guerrero, Dama López, Bibiana Hernández Y Chayucatlán, Per perteneciente Al Municipio De Oñites.	20180393	Puebla	Oñites	Oñites	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	9,868,000.00	9,868,000.00	2,876,560.24	2,876,560.24	2,876,560.24	2,876,560.24	29.00	\$0	Metros	0	0.00	68.65	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000308	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Per perteneciente Al Municipio De Tehuacán	20180397	Puebla	Tehuacán	Colonia 18 de Marzo	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,438,348.31	2,438,348.31	716,523.40	716,523.40	716,523.40	716,523.40	29.39	\$0	Metros	0	0.00	95.15	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000358	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Per perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	20180400	Puebla	Tehuacán	Colonia 18 de Marzo	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,331,323.84	1,331,323.84	391,158.71	391,158.71	391,158.71	391,158.71	29.38	\$0	Metros	0	0.00	62.30	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000408	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetitlán Per perteneciente Al Municipio De Huehuetlangua Per perteneciente Al Estado De Puebla	20180402	Puebla	Huehuetlangua	Tepetitlán	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,274,866.33	2,274,866.33	662,213.62	662,213.62	662,213.62	662,213.62	29.11	\$0	Metros	0	0.00	85.59	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000427	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxiampam Per perteneciente Al Municipio De Tlaxiampam, En El Estado De Puebla	20180406	Puebla	Tlaxiampam	Tlaxiampam	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,152,877.30	3,152,877.30	926,593.53	926,593.53	926,593.53	926,593.53	29.39	\$0	Metros	0	0.00	47.20	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000462	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chicote Per perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla	20180407	Puebla	Jopala	Chicote	Urbano	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,833,965.19	7,833,965.19	2,255,771.96	2,255,771.96	2,255,771.96	2,255,771.96	29.55	\$0	Metros	0	0.00	8.82	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000507	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepalc Per perteneciente Al Municipio De Acapulco En El Estado De Puebla	20180408	Puebla	Acapulco	San Juan Tepalc	Urbano	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,912,360.55	7,912,360.55	2,208,854.13	2,208,854.13	2,208,854.13	2,208,854.13	29.40	\$0	Metros	20,180,408	0.00	75.32	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000561	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitlán Rayonhogpan De Hidajal Per perteneciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso En El Estado De Puebla	20180409	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Tepetitlán Rayonhogpan de Hidajal	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,764,555.31	3,764,555.31	1,100,063.07	1,100,063.07	1,100,063.07	1,100,063.07	29.22	\$0	Metros	0	0.00	36.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000521	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal De Tzucampán De Galeana, Puebla (Primera Etapa)	20180407	Puebla	Tzucampán de Galeana	Tzucampán de Galeana	Urbano	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8,987,964.73	8,987,964.73	2,380,454.91	2,380,454.91	2,380,454.91	2,380,454.91	29.43	\$0	Metros	0	0.00	28.79	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000749	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Per perteneciente Al Municipio De Tzucampán De Galeana, Puebla	20180452	Puebla	Tzucampán de Galeana	El Zorrillo	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,122,507.33	3,122,507.33	900,019.84	900,019.84	900,019.84	900,019.84	28.82	\$0	Metros	213	0.00	24.26	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181001000740	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuicatlan Del Progreso (San José) Per perteneciente Al Municipio De Ajajapan En El Estado De Puebla	20180463	Puebla	Ajajapan	Cuicatlan Del Progreso (San José)	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,889,377.59	3,889,377.59	1,133,581.19	1,133,581.19	1,133,581.19	1,133,581.19	29.15	\$0	Metros	0	0.00	59.60	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181002000973	Ampliación Del Sistema Básico De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Casos, De Las Colonias Guadalupe Y Matamoros, Per perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20180614	Puebla	Puebla	San Miguel Casos	Urbano	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8,893,823.76	8,893,823.76	2,620,116.62	2,620,116.62	2,620,116.62	2,620,116.62	29.46	\$0	Metros	0	0.00	6.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181002000808	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Escatón (Santiago Escatón), Per perteneciente Al Municipio De Jonotla, Puebla	20180616	Puebla	Jonotla	Escatón (Santiago Escatón)	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,544,622.23	1,544,622.23	452,189.36	452,189.36	452,189.36	452,189.36	29.28	\$0	Metros	0	0.00	32.40	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE181002000899	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Zateopan, Per perteneciente Al Municipio De Xochimilán De Vicente Álvarez	20180617	Puebla	Xochimilán de Vicente Suárez	Zateopan	Urbano	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6,593,716.80	6,593,716.80	1,922,720.43	1,922,720.43	1,922,720.43	1,922,720.43	29.16	\$0	Metros	0	0.00	1.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE1810020013516	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pasmopan, Zateopan Per perteneciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso En El Estado De Puebla	20180874	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Pasmopan	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	649,588.11	649,588.11	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE1810020013521	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Nectopan, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, En El Estado De Puebla	20180875	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Nectopan	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,893,265.42	1,893,265.42	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.
PUE1810020013522	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Lijonhuac, Per perteneciente Al Municipio De Huehuetlangua, En El Estado De Puebla	20180876	Puebla	Huehuetlangua	Lijonhuac	Rural	Suburbio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,138,054.24	4,138,054.24	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	16.00	Financiar: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pas al siguiente nivel.