

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE210402054229	Proyecto de inversión	574,224.45	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574224.45, modificado:574224.45)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CAMINO NEGRO Y CALLE ALIÁN ROSALES EN LA COLONIA EL CONYU, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validados	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA	LOP492021	N	0	0	120	(meta: Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:Carretera a Principal, Puebla, México, lon:-97.9381906, lat:20.5770412))	27/12/2021	25/01/2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)	(2054229/proyecto_INICIO)	Catulado	Catulación validada		
2021	5	PUE21040209174	Adquisición	7,339.00	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7339.00, modificado:978.21)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL	21	Puebla	158	Tenampulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE TENAMPULCO	7399	N	0	0	1299	(meta:1, unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(goal: (ov_municipio:15, localid:1, direccion:Tenampulco, Pae, México, lon:97.404731, lat:20.1703954))	15/01/2022	15/01/2022	9,778.21	9,778.21	9,778.21	9,778.21	9,778.21	9,778.21	convocanteMUNIC IPO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:7339.00, importe_modificado:9778.21)	(meta:1, unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0)	(2059714/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21010188900	Proyecto de inversión	91,523.34	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91523.34, modificado:91523.34)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACOSTA VAZQUEZ, ENTRE CALLE ACOSTA VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUEBLA	20210002	N	0	0	1980	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:140.38, meta_modificada:140.38)	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:Acosta Vazquez 11, Grande, Pantepec, Pua, México, lon:-97.9378963, lat:20.5232514))	19/02/2021	15/03/2021	91,523.34	91,523.34	91,523.34	91,523.34	91,523.34	91,523.34	convocanteMUNIC IPO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:91523.34, importe_modificado:91523.34)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:140.38)	(1888900/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21040209330	Proyecto de inversión	1,278,444.72	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278444.72, modificado:1278444.72)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE SEPTIEMBRE DEL KM. DODDO AL KM. DODDO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	municipio de Venustiano Carranza	12122	N	0	0	348	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0)	(goal: (ov_municipio:19, localid:1, direccion:DE DE SEPTIEMBRE, Av. 56 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CARRANZA, PUEBLA, México, lon:-97.404731, lat:20.549818))	06/12/2021	31/01/2022	1,278,444.72	1,278,444.72	1,278,444.72	1,278,444.72	1,278,444.72	1,278,444.72	convocanteMUNIC IPO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, monto:1278444.72, importe_modificado:1278444.72)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:852.0)	(2053330/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21010188908	Proyecto de inversión	869,873.19	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869873.19, modificado:869873.19)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUANAJUBAMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 3 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE VITOLUCHA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210005	N	0	0	1982	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:655.92, meta_modificada:655.92)	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:Guajubama 3 de Marzo, Puebla, México, lon:-97.9493252, lat:20.5466818))	05/03/2021	22/06/2021	869,873.19	869,873.19	869,873.19	869,873.19	869,873.19	869,873.19	convocanteMUNIC IPO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:869873.19, importe_modificado:869873.19)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:655.92)	(1888908/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21040209394	Proyecto de inversión	461,128.54	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461128.54, modificado:461128.54)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUANAJUBAMA Y CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO DODDO AL KM. DODDO EN LA LOCALIDAD DE VITOLUCHA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210099	N	0	0	324	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0)	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:GZFV48 Hidalgo, Puebla, México, lon:-97.9493252, lat:20.5466811))	02/08/2021	30/09/2021	461,128.54	461,128.54	461,128.54	461,128.54	461,128.54	461,128.54	convocanteMUNIC IPO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:461128.54, importe_modificado:461128.54)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0)	(2003934/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21010209053	Adquisición	215,987.80	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215987.80, modificado:215987.80)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	187	Xicotepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	0001	N	0	0	37027	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(goal: (ov_municipio:19, localid:1, direccion:AVENIDA 28 MARZO SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, lon:-97.964179, lat:20.584054))	01/08/2022	31/12/2022	215,987.80	215,987.80	215,987.80	215,987.80	215,987.80	215,987.80	convocanteMUNIC IPO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:215987.80, importe_modificado:215987.80)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	(2099213/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2021	5	PUE21040209375	Proyecto de inversión	104,117.31	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104117.31, modificado:104117.31)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COLONIA NUEVO JARDÍN CON UNA LONGITUD DE 41.62 METROS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO JARDÍN DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	22004	N	0	0	111	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:41.62, meta_modificada:41.62)	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:ACCESO A LA COLONIA NUEVO JARDIN, lon:-97.922175, lat:20.5207719))	02/02/2022	21/02/2022	104,117.31	104,117.31	104,117.31	104,117.31	104,117.31	104,117.31	convocanteMUNIC IPO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:104117.31, importe_modificado:104117.31)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:41.62)	(2085775/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2021	5	PUE21030209369	Proyecto de inversión	574,224.45	(FI) (Gobi_Recuro:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:03, tip_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574224.45, modificado:574224.45)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE AVENIDA VIEJO CALLE ALIÁN ROSALES EN LA COLONIA EL CONYU, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210449	N	0	0	341	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:509.08, meta_modificada:509.08)	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:Juan Calle Brilla 88, Grande, 7820, Pantepec, Pue, México, lon:-97.9381705, lat:20.5246450))	01/10/2021	31/12/2021	574,224.45	574,224.45	574,224.45	574,224.45	574,224.45	574,224.45	574,224.45	574,224.45	convocanteMUNIC IPO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:574224.45, importe_modificado:574224.45)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:509.08)	(2003619/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOPERFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	5	PUE21040208312	Proyecto de inversión	2,077,583.15	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077583.15, modificado:2077095.95)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE DOS CALLES CALLE EL CALVARIO Y CALLE LIBRADA ENTRE CAMINO A HUITERA Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TABLÓN, MUNICIPIO DE PANTALEÓN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210947	5	77	70	0			22/12/2021	31/12/2021	2,057,095.95	2,057,095.95	2,057,095.95	2,057,095.95	2,057,095.95	[info]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVFS05/SAS/20210947, contratas:CONSTR LCIORA (meta:1) (205813)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:1542.0)] [meta:1] (205813)/proyecto (FIN, Meta Cuadrado, avance:1542.0)] [meta:1] (205813)/proyecto (_PROCESO)]	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21040208218	Proyecto de inversión	1,509,532.05	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509532.05, modificado:1494457.58)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDRAGO SERDÁN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LINDALM EN EL MUNICIPIO DE PANTALEÓN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210946	5	98	96	0			22/12/2021	31/12/2021	1,494,457.58	1,494,457.58	1,494,457.58	1,494,457.58	1,494,457.58	[info]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVAD09/SAS/20210946, contratas:CONSTR LCIORA (meta:1) (205818)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:1542.0)] [meta:1] (205818)/proyecto (FIN, Meta Cuadrado, avance:1542.0)] [meta:1] (205818)/proyecto (_PROCESO)]	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21040208242	Adquisición	73,704.22	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73704.22, modificado:73704.22)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	21	Puebla	76	Huaytamilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUAYTAMILCO	1150/12/05/2021	5	7001	678	0			31/12/2021	31/01/2022	73,704.22	73,704.22	73,704.22	73,704.22	73,704.22	[info]: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:MHT/1501/12/05/2021, contratas:VICENT (meta:1) (208842)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:1542.0)] [meta:1] (208842)/proyecto (FIN, Meta Cuadrado, avance:1542.0)] [meta:1] (208842)/proyecto (_PROCESO)]	Terminado	Validado / Registrado avances		
2021	5	PUE21040203351	Adquisición	1,580,000.00	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1580000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, LINDA IDOQUIERO, DEL KM. 08.000 AL KM. 08.140 EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	municipio de Venustiano Carranza	123	N	0	0	6072			06/12/2021	31/12/2021	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	[info]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MW-005-1212-21, contratas:SERVICIOS PTECROENDOS SASSA S.A. DE C.V., avance:182.0)] [meta:1] (205315)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:6072.0)] [meta:1] (205315)/proyecto (FIN)]	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21040188087	Proyecto de inversión	1,478,723.10	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.1)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM 0-112.00 AL KM 0-197.21, ENTRE LA CALLE DANTE CHEDPO Y CALLE HERMANOS SERDÁN, LA CALLE HERMANOS SERDÁN DEL KM 0-176.00 AL KM 0-255.00 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO MADRERO, Y LA CALLE FRANCISCO MADRERO DEL KM 0-206.00 AL KM 0-268.87 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE FELIPE ANGLÉS, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE CARRANZA, PUEBLA.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	0008	N	0	0	348					08/04/2021	09/07/2021	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	[info]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-007-32109-21, contratas:VARIAS Y VARIAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., avance:1527.24)] [meta:1] (188908)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:1527.24)] [meta:1] (188908)/proyecto (_PROCESO)]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040201101	Proyecto de inversión	260,882.88	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260882.88, modificado:260882.88)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE SAN JOSÉ, SAN RAFAEL, LA LIBERTAD Y ESTRELLA ROJA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32107	N	0	0	2780			18/03/2021	18/04/2021	260,882.88	260,882.88	260,882.88	260,882.88	260,882.88	[info]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-005-32107-21, contratas:GRUPO METCAT S.A DE C.V., avance:1210.0)] [meta:1] (2001101)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:1210.0)] [meta:1] (2001101)/proyecto (FIN)]	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE21040201117	Proyecto de inversión	1478723.1	IFI (solo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.1)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM 0-112.00 AL KM 0-197.21, ENTRE LA CALLE DANTE CHEDPO Y CALLE HERMANOS SERDÁN, LA CALLE HERMANOS SERDÁN DEL KM 0-176.00 AL KM 0-255.00 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO MADRERO, Y LA CALLE FRANCISCO MADRERO DEL KM 0-206.00 AL KM 0-268.87 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE FELIPE ANGLÉS, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE CARRANZA, PUEBLA.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32109	N	0	0	348					44/05	44/05	1478723.1	1478723.1	1478723.1	1478723.1	1478723.1	[info]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-005-32109-21, contratas:VARIAS Y VARIAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., avance:1527.24)] [meta:1] (2001117)/proyecto (INCO, Meta Cuadrado, avance:1527.24)] [meta:1] (2001117)/proyecto (FIN)]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ORIGEN	MUNICIPIO_DESTINO	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTODIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PLU21040208415	Proyecto de inversión	85395.57	(FI: 6000_Agosto 2021, Item: 2, Modalidad: 1, Obj: 040-03, Tipo: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 85395.57, modificado: 85395.57)	23 Provisiones Salario y Económicas	1003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BOMBAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA REGIONA Y BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-CARB-202101	5	544	468	0		[geo: {ow_municipio:86, localidad:21, direccion:'F460-3M-73028 Cvil. Tio Hernández, Pue., México, lat: 19.73866653, lng: 97.73866653, meta: {unidad_medida: 'Piezas, metro 2.0, meta_modificada: 2.0}}] [geo: {ow_municipio:86, localidad:21, direccion:'F542-IQ Benito Juárez, Puebla, México, lat: 19.84805776, lng: 97.46649481}]	44529	44553	85395.57	85395.57	85395.57	85395.57	85395.57		[info: {id: 2058415, numero_contrato: 'MJP-CARB-202101', contratista: 'ABRERA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO', direccion: 'H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto: 85395.57, importe_modificado: 85395.57'}]	[meta: {meta: 2058415/proyecto_FIA, meta_avance: 2.00}]	2058415/proyecto_FIA	Terminado	Validado avances