

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFORDADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	NOMBRE	UNIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	UNID_MUNICIPAL_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCAL	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	4	PUE250202521787	Proyecto de inversión	2,142,315.90	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142315.9, modificado:1242315.9)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	"CONSTRUCCION DE BANCA CON CONCRETO HERMALCO EN EL CAMINO DEL COYOTITO MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, PUEBLA"	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena		N	0	0	600	(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada: 1275.0] (goal): [cve_municipio:64, localidat:17, direccion:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, loc:97.8126, lat:10.789550]	27-03-2025	25-09-2025	2,142,315.90	2,142,315.90	2,142,315.90	2,142,315.90	2,142,315.90	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:03-4802025-AMFZM-200006, constata:ABNNA, o_numero:0, avance:1275.0] (meta): [unidad_medida:M metros Cuadrados, meta:1275.0] (goal): [cve_municipio:64, localidat:17, direccion:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, loc:97.8126, lat:10.789550]	2522787/proyect o_PROCESO_2522787/proyeto F/NO	terminado	Validado avances		
2025	4	PUE250202545751	Proyecto de inversión	1,998,730.52	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998730.52, modificado:1998730.52)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERMALCO DE LA CALLE DE LA TELESECUNARIA DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	250304	N	0	0	300	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada: 110.0] (goal): [cve_municipio:64, localidat:2, direccion:dominio comunal, loc:97.5, lat:10.7151]	09-06-2025	02-09-2025	1,998,730.52	1,998,730.52	1,998,730.52	1,998,730.52	1,998,730.52	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:03-4802025-AMFZM-200006, constata:KALLLI, o_numero:0, avance:110.0] (meta): [unidad_medida:M metros lineales, meta:110.0] (goal): [cve_municipio:64, localidat:2, direccion:dominio comunal, loc:97.5, lat:10.7151]	2545751/proyeto F/NO	terminado	Validado avances		
2025	4	PUE250202545803	Proyecto de inversión	2,358,000.00	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	REHABILITACION CON CONCRETO HERMALCO DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE RENES SANCIA Y CALLE 1 DO MAYO EN LA CALLE SECUNARIA DE METALATONUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA.	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	250303	N	0	0	6000	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta:210.0] (goal): [cve_municipio:64, localidat:1, direccion:dominio comunal, loc:97.5, lat:10.2075]	29-04-2025	29-01-2025	2,358,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:03-4802025-AMFZM-200003, constata:AGUSTO N GUILERMO MALDONADO, o_numero:0, avance:210.0] (meta): [unidad_medida:M metros lineales, meta:210.0] (goal): [cve_municipio:64, localidat:1, direccion:dominio comunal, loc:97.5, lat:10.2075]	2545803/proyeto F/NO	terminado	Validado avances		
2025	4	PUE2504025616445	Proyecto de inversión	1,186,361.02	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186361.02, modificado:1186361.02)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION DE LA CALLE FEMÉ DEL MA. DORADO AL KM. 1+21.25 EN LA CALLE DE LA MODENA, MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, PUE.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12523	N	0	0	276	(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:885.0] (goal): [cve_municipio:19, localidat:25, direccion:AVILA MARIA, loc:97.862194, lat:20.429470]	10-11-2025	07-02-2026	1,186,361.02	1,186,361.02	1,186,361.02	1,186,361.02	1,186,361.02	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:MVC03-12523-FR0023, constata:MARIA DEL SOCORRO SAAS PALACIOS, o_numero:0, avance:885.0] (meta): [unidad_medida:M metros Cuadrados, meta:885.0] (goal): [cve_municipio:19, localidat:25, direccion:AVILA MARIA, loc:97.862194, lat:20.429470]	2516445/proyeto F/NO	terminado	Validado / Registrado avances		
2025	4	PUE2504025617400	Proyecto de inversión	136,416.00	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136416.0, modificado:136416.0)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	REHABILITACION DE CAMBIOS DE DIFERENTES LOCALIDADES AFECTADAS POR LAS HURACANES IBERT EN EL MUNICIPIO DE XICOTPEC, PUEBLA.	21	Puebla	197	Xicotpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Xicotpec	2025104	N	0	0	5000	(meta): [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1020.0] (goal): [cve_municipio:19, localidat:26, direccion:TIAPHUALA, loc:97.80245, lat:20.211090]	10-10-2025	07-11-2025	136,416.00	136,416.00	136,416.00	136,416.00	136,416.00	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:MAP C/CHOCOCABUJOS /2510, constata:ANAEL DOMINGO, o_numero:0, avance:1020.0] (meta): [unidad_medida:M metros cúbicos, meta:1020.0] (goal): [cve_municipio:19, localidat:26, direccion:TIAPHUALA, loc:97.80245, lat:20.211090]	2517400/proyeto F/NO	terminado	Validado / Registrado avances		
2025	4	PUE25040256181367	Proyecto de inversión	1,037,371.17	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490294.87, modificado:490294.87) (E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490294.87, modificado:490294.87)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HERMALCO EN CALLE HEROS HEROS Y PROLONGACION HEROS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPA, PUEBLA. - 12495	21	Puebla	86	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalapa	12495	S	178	166	0	(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:727.25, meta_modificada: 727.25] (goal): [cve_municipio:86, localidat:31, direccion:Carre NEROS HEROS Rancheria LA REFORMA 73000 LA REFORMA, loc:97.848895, lat:19.221500] (meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:727.25, meta_modificada: 727.25] (goal): [cve_municipio:86, localidat:31, direccion:Carre NEROS HEROS Rancheria LA REFORMA 73000 LA REFORMA, loc:97.848895, lat:19.221500]	09-10-2025	31-12-2025	1,037,371.17	1,037,371.17	1,037,371.17	1,037,371.17	1,037,371.17	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:MAP-PAV-2025-20, constata:DAITZI OLMEDO, o_numero:0, avance:727.25] (meta): [unidad_medida:M metros Cuadrados, meta:727.25] (goal): [cve_municipio:86, localidat:31, direccion:Carre NEROS HEROS Rancheria LA REFORMA 73000 LA REFORMA, loc:97.848895, lat:19.221500]	2518137/proyeto F/NO	terminado	Validado avances		
2025	4	PUE25040256192302	Proyecto de inversión	3,160,230.02	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160230.02, modificado:3160230.02)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCION DE PLANTONERIA PARA CENTRO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD TURISTICA IGUAL EN COORDINACION Y RESPUESTA DE PROTECCION CIVIL DHA EFSA.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12520	N	0	0	2895	(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2005.00, meta_modificada: 2005.00] (goal): [cve_municipio:19, localidat:20, direccion:CARRETE DE SEGURIDAD TURISTICA, loc:97.848895, lat:20.429470]	15-10-2025	13-12-2025	3,160,230.02	3,160,230.02	3,160,230.02	3,160,230.02	3,160,230.02	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:MVC03-12520-FR0023, constata:ANANCA DEL SOCORRO SAAS PALACIOS, o_numero:0, avance:2005.00] (meta): [unidad_medida:M metros Cuadrados, meta:2005.00] (goal): [cve_municipio:19, localidat:20, direccion:CARRETE DE SEGURIDAD TURISTICA, loc:97.848895, lat:20.429470]	2519230/proyeto F/NO	terminado	Validado / Registrado avances		
2025	4	PUE25040256202329	Proyecto de inversión	10,051,987.05	(E): fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10051987.05, modificado:9879952.13)	23-Providencias Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERMALCO DE LA CARRETERA LA LIBERTAD ESTRELLA ROSA EN LAS LOCALIDADES LA LIBERTAD Y ESTRELLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	250697	S	619	588	0	(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3500.00, meta_modificada: 3500.00] (goal): [cve_municipio:19, localidat:4, localidat:20, direccion:CARRETE RA LA LIBERTAD ESTRELLA ROSA, loc:97.684455, lat:20.482540, loc:97.684455, lat:20.482540] (meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3500.00, meta_modificada: 3500.00] (goal): [cve_municipio:19, localidat:4, localidat:20, direccion:CARRETE RA LA LIBERTAD ESTRELLA ROSA, loc:97.684455, lat:20.482540]	17-12-2025	31-12-2025	9,879,952.13	9,879,952.13	9,879,952.13	9,879,952.13	9,879,952.13	(etna): [tipo_obra:Obr, numero_contato:03-4802025-AMFZM-20250697, constata:YREY MEXICANA S.A. DE C.V., o_numero:0, avance:3500.0] (meta): [unidad_medida:M metros Cuadrados, meta:3500.0] (goal): [cve_municipio:19, localidat:4, localidat:20, direccion:CARRETE RA LA LIBERTAD ESTRELLA ROSA, loc:97.684455, lat:20.482540]	25202329/proyeto F/NO	terminado	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2025	4	PUE2504021547110	Adquisición	92,230.97	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92230.97	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	21	Puebla	197	Xicoteppec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Xicoteppec		5	42143	88468	0		[meta]: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO], lon:97.85155, lat:20.276158	45809	45920	92,230.97	92,230.97	92,230.97	92,230.97	92,230.97	[cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO], lon:97.85155, lat:20.276158	[cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO], lon:97.85155, lat:20.276158	[cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO], lon:97.85155, lat:20.276158	[cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO], lon:97.85155, lat:20.276158	[cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO], lon:97.85155, lat:20.276158	Terminado	Validado avances	
2025	4	PUE2504021621040	Proyecto de inversión	828,640.59	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828640.59, modificado:822084.59	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE AVENIDA TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LAZARDO CARDENA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22516	N	0	0	60		[meta]: [cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, meta:73.0, lon:97.69992, lat:20.470018]	45708	45767	822,084.59	822,084.59	822,084.59	822,084.59	822,084.59	[cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, meta:73.0, lon:97.69992, lat:20.470018]	[cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, meta:73.0, lon:97.69992, lat:20.470018]	[cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, meta:73.0, lon:97.69992, lat:20.470018]	[cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, meta:73.0, lon:97.69992, lat:20.470018]	[cve_municipio:194, localidad:4, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, meta:73.0, lon:97.69992, lat:20.470018]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021621144	Proyecto de inversión	243,966.11	[F]: Eje01_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221764.52, modificado:221764.52	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO DE HUAYNAMITO, PUEBLA	21	Puebla	76	Huaynamito	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huaynamito	8232023-001	S	16560	11040	0		[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución con, colonia: Centro, Huaynamito, Puebla, lon:97.280941, lat:19.929745]	45962	46022	243,966.11	243,966.11	243,966.11	243,966.11	243,966.11	[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución con, colonia: Centro, Huaynamito, Puebla, lon:97.280941, lat:19.929745]	[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución con, colonia: Centro, Huaynamito, Puebla, lon:97.280941, lat:19.929745]	[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución con, colonia: Centro, Huaynamito, Puebla, lon:97.280941, lat:19.929745]	[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución con, colonia: Centro, Huaynamito, Puebla, lon:97.280941, lat:19.929745]	[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución con, colonia: Centro, Huaynamito, Puebla, lon:97.280941, lat:19.929745]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021621180	Proyecto de inversión	145,500.00	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145500.00, modificado:145500.00	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ACATEÑO PUEBLA.	21	Puebla	2	Acateño	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acateño	ACATEÑO/HEBEC AMBROS/021/2025	N	0	0	200		[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE CUAHUATEMOC, lon:97.27486, lat:20.050774]	46006	46020	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE CUAHUATEMOC, lon:97.27486, lat:20.050774]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE CUAHUATEMOC, lon:97.27486, lat:20.050774]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE CUAHUATEMOC, lon:97.27486, lat:20.050774]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE CUAHUATEMOC, lon:97.27486, lat:20.050774]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE CUAHUATEMOC, lon:97.27486, lat:20.050774]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021622185	Proyecto de inversión	1,657,691.11	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657691.11, modificado:1657691.11	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE TRAMOS ASfaltOS EN EL CAMINO METALOTOLUCA-AMBIROSICO, MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MENA PUEBLA	21	Puebla	64	Francisco I. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco I. Mena	250205	N	0	0	10500		[cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Cuahuatimoc, meta:227.8, lon:97.8167, lat:20.6667]	45964	46027	1,657,691.11	1,657,691.11	1,657,691.11	1,657,691.11	1,657,691.11	[cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Cuahuatimoc, meta:227.8, lon:97.8167, lat:20.6667]	[cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Cuahuatimoc, meta:227.8, lon:97.8167, lat:20.6667]	[cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Cuahuatimoc, meta:227.8, lon:97.8167, lat:20.6667]	[cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Cuahuatimoc, meta:227.8, lon:97.8167, lat:20.6667]	[cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Cuahuatimoc, meta:227.8, lon:97.8167, lat:20.6667]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021622109	Adquisición	40,549.65	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40549.65, modificado:40549.65	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (UNIFORMES) PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	21	Puebla	86	Jalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Jalpan	OP-7EPNPS-202503	N	0	0	17		[cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:97.86561, lat:20.465065]	45747	46022	40,549.65	40,549.65	40,549.65	40,549.65	40,549.65	[cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:97.86561, lat:20.465065]	[cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:97.86561, lat:20.465065]	[cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:97.86561, lat:20.465065]	[cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:97.86561, lat:20.465065]	[cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:97.86561, lat:20.465065]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021621833	Proyecto de inversión	46,266.43	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46266.43, modificado:46266.43	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE PINTURA DE SEGURIDAD EN GUARNICIONES TORRES Y BANDERAS DE AVISADA VENUSTIANO CARRANZA ITN LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE ZIHUATLILLA PRIMERA PUEBLA	21	Puebla	213	Zihuatlilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatlilla	001	N	0	0	1385		[cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA, lon:97.860517, lat:20.265223]	45992	46022	46,266.43	46,266.43	46,266.43	46,266.43	46,266.43	[cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA, lon:97.860517, lat:20.265223]	[cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA, lon:97.860517, lat:20.265223]	[cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA, lon:97.860517, lat:20.265223]	[cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA, lon:97.860517, lat:20.265223]	[cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA, lon:97.860517, lat:20.265223]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021622092	Proyecto de inversión	148,000.00	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.00, modificado:148000.00	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN MUNICIPIO DE ACATEÑO PUEBLA.	21	Puebla	2	Acateño	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acateño	ACATEÑO/HEBEC AMBROS/021/2025	N	0	0	400		[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE LA GUANAJUBANA, lon:97.189261, lat:20.916018]	45919	45938	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE LA GUANAJUBANA, lon:97.189261, lat:20.916018]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE LA GUANAJUBANA, lon:97.189261, lat:20.916018]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE LA GUANAJUBANA, lon:97.189261, lat:20.916018]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE LA GUANAJUBANA, lon:97.189261, lat:20.916018]	[cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALE LA GUANAJUBANA, lon:97.189261, lat:20.916018]	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	4	PUE2504021622081	Proyecto de inversión	471,658.11	[F]: Eje01_recurso:2025, ramo:23, modalidad:L1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471658.11, modificado:471658.11	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO EN LA CALLE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Panteppec	2025004	N	0	0	682		[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	45988	46017	471,658.11	471,658.11	471,658.11	471,658.11	471,658.11	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE TOLLUCA, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR GUANAJUBANA MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA, lon:97.881461, lat:20.521997]	Terminado	Validado / Registrado avances

