

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Presupuesto Corriente	Presupuesto Corriente - Comunes	Recurso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Impugnado	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado del 0 del Rubricación (enve Avance en Anos					
P000130400207161	Aportación del 1 Al Millar Para La Finalización De Los Recursos Del Ramo 23 "Provisiones Salariales Y Económicas Del Tránsito De Egresos De Los Municipios 2019 - Específico Programa Regionales 2		Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000130400208372	Problema 1	1234	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000130400208551	Problema 1	1234	Puebla	Acapulco	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	S. I.	Salud	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0001401003031201	Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetele De Ocampo	20120876	Puebla	Tetele de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000140200301809	Implementación Con Concreto Asfáltico Del Camino Tipo C De 7.10 M De La Comunidad De Atlixpan A San José Huastilpan, Municipio De Atlixpan Del Estado De Puebla.	20130269	Puebla	Atlixpan	Atlixpan	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO ALIEXPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000140300304937	Aplicación De Alcantarillas Saneamiento En La Colonia El Sol Del Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla	20140839	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000140400404866	Construcción De La Casa De La Cultura "Mayordomía Huasteca" 1º Etapa (Segunda Etapa) En Huastilpan De Secillo, Puebla.	14408	Puebla	Huastilpan de Secillo	Huastilpan de Secillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO DE SECILLO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000140400405369	Adquisición De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	20140941	Puebla	Huastilpan de Secillo	República	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	LA FEDERACIÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000140400405476	Construcción De Adquisición En Privado Deon Mercedes De Atoyac	20140949	Puebla	Atoyac	Ciudad de Atoyac	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0001501003040275	Supervisión Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Fortalecimiento De La Escuela Las Torres En El Municipio De Puebla	20141904	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	1	Educación	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0001501003049379	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Operatividad Y Búsqueda De La Calle Principal De La Comunidad De La Concepción Del Municipio De Santa Inés Abasco	20140996	Puebla	Santa Inés Abasco	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P000150100403413	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Tlatapango Las Flores, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	2015113	Puebla	Tlaxiaco	Tlatapango	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0001302003015182	Construcción Del Camino Vista Hermosa - San Mateo	20091297	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0001302003012068	Construcción De Alcantarillas Del Camino Obispa De Tepe-don Juan Del Rio-don Pedro Obispa-Del Rio De La Del Tramo Del Km 19.850 Al Km 20.000	20091056	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P00013020030152734	Construcción De La Carretera De Acceso Al Instituto Tecnológico Superior De Tepeaca	20091462	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0011301003015112	Construcción De Puesto Vecinal En La Academia Nacional De Formación Y Desarrollo Policial	20120203	Puebla	Anaco	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0011301003014688	Rehabilitación De Edificio Anterior Del Complejo Academia Nacional De Formación Y Desarrollo Policial Puebla-México	1984208	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
P0012130100093914	Intervención Arquitectónica Del Edificio Destacado En El Conjunto Histórico Del Centro Histórico Del Municipio De Puebla	20102099	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	100.00	00	Metros Cuadrados	5,779,829	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar VA
P0012130100093915	Integración Turística Del Edificio Destacado En El Conjunto Histórico Del Municipio De Puebla	20102093	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	100.00	00	Metros Cuadrados	105,797	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar V
P0012130100093916	Adquisición De Terreno Para Construir A Cabo La Construcción Del Sistema de Saneamiento (Planta Eléctrica)	20121275	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$5,410,000	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	100.00	00	Metros Cuadrados	387,463	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar VA
P0012130100093917	Visibilidad Acceso A Campo Base Y Puntos Vehículo Cruzes Barrocas La Santa	20120807	Puebla	Atlixpan	Atlixpan	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	100.00	00	Kilometros	8,617	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar VA
P0012130100093918	Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetele De Ocampo	20120876	Puebla	Tetele de Ocampo	Ciudad de Tetele de Ocampo	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	100.00	00	Metros Cuadrados	4,383	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar VA
P0013130300191847	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino Boletoero La Santa Inés Del Municipio De Teztlahuacán, Puebla.	20131112	Puebla	Teztlahuacán	Boletoero	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,082,184	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	100.00	00	Kilometros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300192087	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Tlatapango Las Flores, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla.	20131113	Puebla	Tlaxiaco	Tlatapango	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300192702	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Tlatapango Las Flores, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla.	20131130	Puebla	Tlaxiaco	Tlatapango	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,610,934	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300194256	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calles Viales Guaymas (Barrio Las Flores, Mpio De Tlaxiaco De Valle)	20131107	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco de Valle	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Reintegrar
P0013130300193358	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tlatapango-Huastilpan Del Municipio De Tlaxiaco, Puebla	20131108	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Tlatapango	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,365,840	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300194940	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tlatapango, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20131110	Puebla	San José Buenavista	Tlatapango	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,242,691	\$9,242,691	\$9,242,691	\$9,242,691	\$9,242,691	\$9,242,691	\$9,242,691	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300200125	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tlatapango, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20131109	Puebla	San José Buenavista	Tlatapango	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300200109	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tlatapango, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20131108	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,945,214	\$31,946,824	\$31,946,824	\$31,946,824	\$31,946,824	\$31,946,824	\$31,946,824	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300201186	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tlatapango, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20131112	Puebla	Cafetea Huastilpan	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,905,934	\$6,905,934	\$6,905,934	\$6,905,934	\$6,905,934	\$6,905,934	\$6,905,934	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300201261	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tlatapango, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20131107	Puebla	San José Chilapa	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$662,424	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Reintegrar OBRAS FINQUITAS / Reintegrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P0013130300201396	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tlatapango, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20131102	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$11,036,064	\$11,036,064	\$11,031											

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo Comunal	Programa	Subprograma	Recurso	Institución Ejecutora	Objetivo del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del de Med	Porcentaje de Avance Físico	Porcentaje de Avance Físico	Porcentaje de Avance Físico	Porcentaje de Avance Físico		
PUE13130300203198	Adornamiento De La Calle Huasteca Entre Venustiano Carranza y Calle 4, Huasteca Escuelas Con Venustiano Carranza	20130682	Puebla	Atlixihua	San Juan Huasteca	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO DE ATLIXIHUA	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	100.00	00	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	Financiera: ÚLTIMO TRÁMITE DEPENDENCIA ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA / Física: / Registro:
PUE13130300203123	Modernización y Ampliación del Centro Bateyista-Chilpancingo, 1er Stage, En El Municipio de Chilpancingo, En El Estado de Puebla.	20131122	Puebla	Chilpancingo	Chilpancingo	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$6,135,626	\$16,410,626	\$16,410,626	\$6,135,626	\$6,133,786	\$6,133,786	\$6,133,786	49.56	00	Metros Cuadrados	1,572	100.00	59.10	Financiera: / Física: / Registro:	Financiera: ÚLTIMO TRÁMITE DEPENDENCIA ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA / Física: / Registro:	
PUE13130300203127	Modernización y Ampliación del Centro Intercomunal Trans Chicomautla-Orizaba, En El Municipio de Chicomautla, En El Estado de Puebla.	20131131	Puebla	Chicomautla	Chicomautla	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$8,248,024	\$6,248,024	\$6,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	100.00	00	Metros Cuadrados	4,064	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	OBRA FINALIZADA	
PUE13130300203189	Construcción de Colector de Aguas Negras de la Colonia Asteca, En El Municipio de Puebla.	20131129	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013			\$404,969	\$404,969	\$404,969	\$404,969	\$104,733	\$104,733	\$104,733	25.86	00	Metros Cuadrados	0	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300203391	Construcción Del Auditorio En La Colonia Repente, En El Municipio de Puebla.	20131119	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:		
PUE13130300203393	Rehabilitación Del Centro Histórico, Col. Salinas Del Sur, En El Municipio de Puebla.	20131083	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$2,324,300	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:	OBRA FINALIZADA	
PUE13130300203396	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE 4 ENTRE CALLE SAN JUAN HUASTECA Y CALLE 10, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20131014	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$2,135,114	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	obra finalizada	
PUE13130300207607	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huasteca Entre Calles 2 De Marzo, En El Municipio De Puebla.	20131010	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:	OBRA FINALIZADA	
PUE13130300207625	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Miguel Alemán, Col. Unión Anahuatlana, En El Municipio De Puebla.	20131008	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$4,993,765	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro:	obra finalizada	
PUE13130300207641	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Salinas Del Sur, En El Municipio De Puebla.	20131116	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013			\$9,084,165	\$9,084,165	\$9,084,165	\$9,084,165	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	92.31	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:		
PUE13130300207677	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Biciada En Avenida 23 Noviembre - Orizaba, Entre Calles 10 Y 12, En El Municipio De Puebla.	20130993	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$79,594,145	\$79,594,686	\$79,594,686	\$79,594,686	\$79,594,686	\$79,594,686	\$79,594,686	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	obra finalizada	
PUE13130300207680	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Biciada En 31 Noviembre - Orizaba, Entre Calles 10 Y 12, En El Municipio De Puebla.	20130994	Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$111,017,897	\$11,017,897	\$11,017,897	#####	\$11,017,897	\$11,017,897	\$11,017,897	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro:		
PUE13130300209320	Pavimentación De Las Calles Moderno Y Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Calle 4 San Diego	20130713	Puebla	San Diego La Mesa	La Soledad Tlaxiuhuitl Tepahuatlana	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOLCATELILLO	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$306,461	\$306,461	\$306,461	\$306,461	\$306,461	\$306,461	\$306,461	100.00	00	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300201120	Pavimentación De La Calle Huasteca Entre Calle Miguel Alemán Y Calle Benito Juárez	20130705	Puebla	San Diego La Mesa	Gundulape Tlaxiuhuitl Amolcanay	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOLCATELILLO	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	100.00	00	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300211663	Pavimentación De La Calle Josefita Ortiz De Domínguez, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Zaragoza	20130685	Puebla	San Diego La Mesa	San Bartolomé Tlaxiuhuitl Chichahuatlán	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOLCATELILLO	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	100.00	00	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300214232	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Reforma (Entre Calles, Mpio De Tlaxiuhuitl de Guerrero)	20131026	Puebla	Tlaxiuhuitl de Guerrero	Tlaxiuhuitl de Guerrero	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$3,869,597	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	100.00	00	Metros Cuadrados	696	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300214757	Ampliación Y Modernización Del Centro La Guadalupe Del Tipo 1er Stage, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla.	20131117	Puebla	Jalpan	La Sierra	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	100.00	00	Metros Cuadrados	422	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:	OBRA FINALIZADA	
PUE13130300214820	Construcción De Casa De Cultura En La Colonia De Apagatitlan, En El Municipio De Jalpan.	20131172	Puebla	Jalpan	Apagatitlan	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013			\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:		
PUE13130300214924	Construcción De Puente Vehicular En Buzos Alvarez-Ruiz De Chila, En El Estado De Puebla.	20131141	Puebla	Jopala	Buzos Aires	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$9,882,338	\$10,688,639	\$10,688,639	\$10,688,639	\$10,128,126	\$10,128,126	\$10,128,126	93.19	00	Metros Cuadrados	1,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:		
PUE13130300215403	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varías Calles En La Colonia La Libertad, Olimia, Puebla.	20131111	Puebla	Olimia	La Libertad	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$2,189,775	\$2,189,775	\$2,189,775	\$14,687	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	360	100.00	99.40	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300216220	Construcción De La Casa De La Cultura "Miguel Alemán" (Entre Calles 10 Y 12, En El Municipio De San Juan Huasteca)	20130720	Puebla	Atlixihua	San Juan Huasteca	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXIHUA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013			\$0	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	100.00	00	Metros Cuadrados	16,900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13130300216287	Construcción De Pavimento De Adornito En Varías Calles De La Colonia Anahuatlana, En El Municipio De Atlixihua.	20130729	Puebla	Atlixihua	Atlixihua	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	00	Metros Cuadrados	990	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300216861	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Hidalgo Y Calle 10 de Mayo	20130489	Puebla	Cachuchan	Cachuchan municipal	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACHUCHAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	100.00	00	Metros Cuadrados	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300220811	Hidráulico De Calles De La Colonia Jorge Chávez, 1er Stage, En La Colonia De Anahuatlana En El Municipio De Huasthuatlán Del Estado De Puebla.	20131102	Puebla	Huasthuatlán	Anahuatlán	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013			\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	100.00	00	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:	OBRA FINALIZADA	
PUE13130300221179	Construcción De Andador En Cuautotlan	20130697	Puebla	Anahuatlán	Cuautotlan	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Anahuatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$400,818	\$400,818	\$400,818	\$400,818	\$400,818	\$400,818	\$400,818	100.00	00	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300221761	Hidráulico Calle 3 De Mayo, Ubicada En El Barrio Santa Cruz Del Mismo Municipio	20130700	Puebla	Anahuatlán	Anahuatlán	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANAHUATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013			\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182</												

Información General Del Proyecto																													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Origen Fondo Común	Programa	Subprograma	Recurso	Institución Ejecutoria/Tipología de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Miles/Anno)	Imputado	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del de Med. Población como Anuncio Anual						
PUE131040029309	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Laureles Entre Calle Juan José Górriz y Calle Sín de De La Colonia Los Encinos, De La Santa Ana, La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue.	20131006	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro:		
PUE131040029474	Construcción De Pavimento En Calle 24 A Entre Calle Sur Juan de Chupatupé y 4 Sur, De La Colonia Vista Del Valle Del Municipio De Puebla	20131007	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$709,004	\$709,004	\$709,004	\$709,004	\$709,004	\$709,004	\$709,004	\$709,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro: OBRAS FINIQUITO	
PUE131040029770	Construcción De Colector De Agua Negro De La Colonia Antena, En El 20131129	20131129	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$404,969	\$404,969	\$404,969	\$104,733	\$104,733	\$104,733	\$104,733	\$104,733	\$104,733	25.84	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	31.00	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE131040029942	Construcción Del Auditorio En La Colonia Esperanza, En El Municipio 20131119	20131119	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro:
PUE131040020061	Rehabilitación De Av. Juan Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla.	20131003	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,294,300	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	65.35	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE131040020134	Construcción De Pavimento Calle Edgardo Entre Fin De La Calle Edgardo Y Baranca De La Colonia Elia Chobda Del Municipio De Puebla.	20131113	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	\$2,975,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro: obra finiquita
PUE131040020501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 4 ENTRE CALLE SUR JUAN DE LA CRUZ ENTRE CALLE MARÍA BERNARDETA Y BARANCA DE LA COLONIA FRATERNIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20131014	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,135,114	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE131040020715	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMARONERO ENTRE CALLE TIOCEBAL Y BARANCA DE LA COLONIA JATECO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20131106	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$644,332	\$638,219	\$638,219	\$638,219	\$638,219	\$638,219	\$638,219	\$638,219	\$638,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE131040020782	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GUERRERO ENTRE TERCERA Y CUARTA AV. ENTRE MANZANA SUR, EN LA COLONIA JERGO CHILGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20131013	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$568,577	\$568,577	\$568,577	\$568,577	\$568,577	\$568,577	\$568,577	\$568,577	\$568,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE131040020987	Rehabilitación De La Calle Regeneración Nueva Colonia 2 De Marzo, En El Municipio De Puebla.	20131010	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE131040020163	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. Belisario Eguía, Col. Unión Agrícola, En El Municipio De Puebla	20131008	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,993,765	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro: obra finiquita
PUE131040020162	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR, EN 20131116	20131116	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2013	\$9,084,165	\$9,084,165	\$9,084,165	\$956,282	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.31	Financiera / Finicio: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUE131040020136	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fianciliación De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Programa Regional (Ejercicio) 2013	20131003	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	OSANO DE FISCALIZACIÓN CORRECCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2013									0.00							Financiera / Finicio: / Registro: La entidad federativa e el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE131040020300	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fianciliación De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Programa Regional 2013 (Pavimentación)	20131003	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR	OSANO DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2013									0.00							Financiera / Finicio: / Registro: La entidad federativa e el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE131040020471	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Urbana En Cincuenta Juan Pablo II Entre Blvd. Alianza Y Boulevard Vicente Juárez Del Municipio De Puebla	20131128	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$103,119,283								0.00			0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Finicio: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Registro:
PUE131040020830	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Urbana En Boulevard Norte Desde Av. 6 Poniente Al Blvd. Cuernavaca Del Municipio De Puebla	20131237	Puebla	Puebla	Merico Puebla de Jarcaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,951,936	\$79,152,080	\$79,152,080	\$71,511,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Elmetros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Finicio: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Registro:
PUE131040020705	Adquisición De La Calle Mariano Sacando, Entre Calle Ciudad del Siglo XXI Y Calle Adolfo López Mateos, Del Municipio De Puebla, Puebla.	20131485	Puebla	Santa Fe	Muitaltagan	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	501	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro:	
PUE1310400207679	Adquisición De La Calle Principal,Entre Carretera Federal 8 A En La Localidad De San Miguel Tematlalpan, Puebla, Puebla.	20131488	Puebla	Santa Fe	Muitaltagan	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	501	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE1310400207744	Adquisición De La Calle Benito Juárez Entre Calle Principal A Cruz Blanca Y Francisco I. Madero En La Localidad De San Miguel Tematlalpan.	20131489	Puebla	Santa Fe	San Miguel Tematlalpan	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO DE SANTA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	\$4,011,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,209	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE1310400207769	ADQUISICIÓN DE LA CALLE "LA CRUZ" ENTRE Y FRONTERA ENTRE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JALISCO.	20131490	Puebla	Santa Fe	San Jalisco	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO DE SANTA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	888	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE1310400207781	Adquisición De La Calle 6 De Enero, Entre Calle Francisco J. Madero Y Veneranda De Calvo.	20131491	Puebla	Santa Fe	El Tepayac	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	100.00	100.00	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE1310400208153	CONSTRUCCIÓN DE ALICATILLADO SATELITE EN LA COLONIA TIACANAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA COYOACAN.	20131120	Puebla	Orycuan	Santa Clara Coyoacan	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,752,043	\$9,566,504	\$9,566,504	\$1,160	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24,458	100.00	99.99	Financiera / Finicio: / Registro:
PUE131040020809	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que De La Casa Delal De El Puerto Camero Al Alvarado, Dela De Coyoacan.	20131118	Puebla	Tetela de Ocampo	Alvarado	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$939,418	\$939,418	\$939,418	\$939,418	\$939,418	\$939,418	\$939,418	\$939,418	\$939,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040020908	Rehabilitación De La Calle Libertad Autógrafa, De La Cobertura Municipal De San Martín Texmelucan, Pue.	20131135	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,782,492	\$14,762,572	\$14,762,572	\$14,762,572	\$9,727,245	\$9,727,245	\$9,727,245	\$9,727,245	\$9,727,245	66.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.42	Financiera / Finicio: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE131040021139	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cuadragésima Victoria En Antena, Puebla.	20131028	Puebla	Antena	San José Antena	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2013									0.00							Financiera / Finicio: / Registro: La entidad federativa e el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE131040021133	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Centro Histórico-La Estación Municipio De Tezcuilan, Puebla	20131112	Puebla	Tezcuilan	Historico	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,982,184	\$9,982,322	\$9,982,322	\$9,982,322	\$9,982,322	\$9,982,322	\$9,982,322	\$9,982,322	\$9,982,322	100.00	\$0	Elmetros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040021157	Pavimentación Con Concreto Refranco Calle Y Veneranda Entre Calle 6 De Enero, Mpio. De Tlaxiaco	20131107	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco De Valle	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: OBRAS EN MOVIMIENTO / Finicio: OBRAS EN MOVIMIENTO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040021400	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Veracruzana Carretera De Chichauacatlan 432-00 Mv. En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	20131104	Puebla	Tlaxiaco	Chichauacatlan	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,818,463	\$2,814,919	\$2,814,919	\$2,814,919	\$2,814,919	\$2,814,919	\$2,814,919	\$2,814,919	\$2,814,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040021401	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Localidad De Atlapexcala 1 Sur Entre, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	20131130	Puebla	Tlaxiaco	Atlapexcala	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,011,348	\$4,008,909	\$4,008,909	\$4,008,909	\$4,008,909	\$4,008,909	\$4,008,909	\$4,008,909	\$4,008,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040021446	Rehabilitación De Calle En La Localidad De Vitepango 1er Sur Entre, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	20131113	Puebla	Tlaxiaco	Vitepango	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,662,373	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040021160	Rehabilitación De Calle Refranco, Barrio Tlaxiaco,Atlapexcala, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	20131103	Puebla	Tlaxiaco	Xochimameatlan	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$633,351	\$632,854	\$632,854	\$632,854	\$632,854	\$632,854	\$632,854	\$632,854	\$632,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finicio: OBRAS FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE131040021173	Rehabilitación De Calle Refranco, Barrio Tlaxiaco,Atlapexcala, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	20131126	Puebla	San José Chapa	San José Chapa	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,115,172	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	100.00	\$0	Elmetros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera / Finicio: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUE131040021179	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia (Guadalupe Alameda, Mpio. De Tehuacan)	20131012	Puebla	Dehuating	Guadalupe Alameda (El Tepayac)	Rural																							

[illegible]