

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Reservas	Ramo	Institución Ejecutora	Objetivo del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Def. de Med. Población	Cambio Anual	Avance Anual		
PUE4140300383038	Elaboración De Botello y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De Atencingo	20140798	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidio	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$227,990	\$224,618	\$224,618	\$224,618	\$186,915	\$186,915	\$186,915	83.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.22	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE4150100487655	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colón, Municipio De Tlaxiaco De Matamoros, Pue.	20141525	Puebla	Tlaxiaco	San Lucas Colón	Rural	Subsidio	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$519,282	\$518,763	\$518,763	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE4150100493274	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Que Beneficiará A La Comunidad De Palmarito Tlachapán, Municipio De Quechulac, Pue.	20140632	Puebla	Quechulac	Palmarito Tlachapán	Urbano	Subsidio	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$977,532	\$976,555	\$976,555	\$215,692	\$215,692	\$215,692	\$215,692	32.33	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE4150200531844	Estudio Pre-proyecto El Piquete San Mateo Tepic	20141641	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Matamoros	Urbano	Subsidio	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	comité administrador público para la construcción de espacios educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - CUSTODIO. Para el siguiente nivel.