



Información General Del Proyecto														Avance Financiero										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Origen Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Subproyecto	Base	Institución Ejecutora/Tipología del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del MHI	Avance Finicio	
PUE1414303032932	Elaboración de Estudio Y Proyecto De Alimentación En La Localidad De Tampón	20140743	Puebla	Atzacapan	Tampón	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,333	\$2,244,088	\$2,244,088	\$2,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE1414303032939	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San José Jopaga	20140747	Puebla	Cedrales Noreste	San José Jopaga	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$204,706	\$10,074	\$10,074	\$10,074	\$10,074	\$10,074	\$10,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033129	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo	20140617	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,752,250	\$1,560,786	\$1,560,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033331	"Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal" En El Municipio De Ahuacatitlán	20140709	Puebla	Xicotlán	Cobertura Municipal	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,950,082	\$617,114	\$617,114	\$617,114	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE1414303033339	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Primera Etapa En La Localidad De San Antonio Ahilón, Municipio De Coronecho	20140632	Puebla	Coronecho	San Antonio Ahilón	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$495,846	\$160,993	\$160,993	\$160,993	\$160,993	\$160,993	\$160,993	100.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033465	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chitula De Arrieta, Municipio De San Pedro Cholutla, Pue.	20140689	Puebla	San Pedro Cholutla	Chitula Arrieta	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,290,034	\$1,935,620	\$1,935,620	\$1,935,620	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE1414303033632	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Primera Etapa En La Localidad De San Francisco Contril, Municipio De Coronecho	20140635	Puebla	Coronecho	San Francisco Contril	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$485,932	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	100.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033625	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue	20140582	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$498,270	\$497,270	\$497,270	\$1,529	\$3,529	\$3,529	\$3,529	0.71	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033688	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De La Libertad, Municipio De Sanagatita, Pue.	20140638	Puebla	Sanagatita	La Libertad	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$634,623	\$633,889	\$633,889	\$120,802	\$120,802	\$120,802	\$120,802	19.05	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033423	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Esperanza, Municipio De Esperanza	20141070	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,876	\$51,081	\$51,081	\$51,081	\$51,081	\$51,081	\$51,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033435	Favorecimiento Con Concreto Hidráulico Del Puente A Chitula De Tapia, Del Km 0 000 Al Km 1 719.65, En El Municipio De Chitula De Tapia, Pue.	20140989	Puebla	Chitula	Cobertura Municipal	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,617,437	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	100.00	\$0	Kilometro	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033441	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Ahuacatitlán Municipio De Santa Feabel Cholutla	20140997	Puebla	Santa Feabel Cholutla	Santa Ana Ahuacatitlán	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$693,921	\$634,416	\$634,416	\$634,416	\$634,416	\$634,416	\$634,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033447	Favorecimiento Con Concreto Hidráulico Del Centro Urbano-Km-24 Estación Segunda Etapa Del Km. 2 000 Al Km. 3 779.65, En El Municipio De Teziutlán, Estado De Puebla.	20140694	Puebla	Teziutlán	Volcansano	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,743,172	\$4,708,409	\$4,708,409	\$1,536,784	\$1,673,655	\$1,673,655	\$1,673,655	35.13	\$0	Kilometro	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE1414303033430	Favorecimiento Con Concreto Hidráulico De La Carretera: Iniciar De Metros-24-En El Municipio De En El Tramo Del Kilometro 2 100 Al Kilometro 2 719. En La Localidad De Casa Blanca, En El Municipio De	20140987	Puebla	Tilapa	Casa Blanca (Oyutitlán)	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$779,472	\$779,092	\$779,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033470	Aplicación De Alimentación Sanitaria En La Localidad De Palenquitas En El Municipio De Chichimucatlán, En El Estado De Puebla.	20140650	Puebla	Chichimucatlán	Palenquitas	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$527,369	\$526,836	\$526,836	\$100,886	\$100,886	\$100,886	\$100,886	19.15	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033482	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Supitlán, Municipio Del Estado Hidalgo, Pue.	20140642	Puebla	Supitlán	Supitlán	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$226,190	\$219,969	\$219,969	\$47,245	\$47,245	\$47,245	\$47,245	21.48	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033492	Modernización Y Ampliación Del Centro Tipo "P" San Pedro Benito Juárez - San Juan Gutierrez - San Juan Gutierrez - San Juan Gutierrez - 2 779 En Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 779, Pertenciente Al MHI	20140219	Puebla	Atilano	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,878,609	\$1,876,064	\$1,876,064	\$446,538	\$446,538	\$446,538	\$446,538	23.70	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033539	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De San Ciriaco, Municipio De Tehuacan, Pue.	20140639	Puebla	Tehuacan	San Ciriaco	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,207,094	\$1,205,869	\$1,205,869	\$148,784	\$148,784	\$148,784	\$148,784	12.34	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033517	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Santo Tomás Cholutla, Municipio De Puebla, Pue	20140611	Puebla	Puebla	Santo Tomás Cholutla (Iscochaca)	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,342,780	\$68,097	\$68,097	\$68,097	\$68,097	\$68,097	\$68,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033537	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En Longitud Total Conducciones Con Medidor En La Colonia Solares Grupos, En La Localidad De Atlixco, Oba Que Beneficiara A La Localidad De Atlixco,	20140637	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,249,117	\$1,247,868	\$1,247,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033545	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De Santiago Ahuacatitlán, Municipio De Tecamachalco, Pue.	20140647	Puebla	Tecamachalco	Santiago Ahuacatitlán	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,464,710	\$1,463,693	\$1,463,693	\$688,149	\$688,149	\$688,149	\$688,149	\$688,149	47.01	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033515	Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitaria En La Localidad De Huehuetlán, Municipio De Teziutlán.	20140608	Puebla	Teziutlán	Huehuetlán	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,865	\$337,527	\$337,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033549	Construcción Del Puente "Agua Santa", Ubicado En El Kilometro 7 000 Del Camino Pargu Industrial Chetumal - San Miguel Esperto, Hacienda De Capatzen, En El Municipio De Mérida, En El Estado De Puebla	20140634	Puebla	Ammor	Cobertura Municipal	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,382,249	\$9,379,639	\$9,379,639	\$1,577	\$3,577	\$3,577	\$3,577	\$3,577	0.04	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033580	Km.1 E.C. Ahuacatitlán México-Puebla / En Hacienda Cholutla	20141018	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Cholutla	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$73,063,497	\$71,662,377	\$71,662,377	\$71,662,377	\$48,511,828	\$48,511,828	\$48,511,828	67.88	\$0	Kilometro	Financiera: / Fiscal: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1414303033626	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De Santa María Gutierrez, Municipio De San Salvador el Seco, Pue	20140621	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Gutierrez	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,208,004	\$1,206,796	\$1,206,796	\$802,030	\$802,030	\$802,030	\$802,030	66.46	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033545	Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De Palenquitas, Municipio De Chichimucatlán, Pue.	20140622	Puebla	Chichimucatlán	Palenquitas	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$977,532	\$976,555	\$976,555	\$976,555	\$976,555	\$976,555	\$976,555	93.43	\$0	Lote	Financiera: / Fiscal: / Registro: obra en proceso
PUE1414303033590	Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De Huehuetlán, Municipio De Teziutlán.	20140618	Puebla	Oriental	Huerto Centro de Teziutlán	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$725,377	\$724,632	\$724,632	\$101,666	\$101,666	\$101,666	\$101,666	14.04	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033574	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atzacapan, Municipio De Atzacapan	20140592	Puebla	Atzacapan	Atzacapan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$401,880	\$401,478	\$401,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	Financiera: / Fiscal: / Registro: OBRAS FINIQUITAS. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE1414303033731	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarias En El Centro De Educación Preescolar Ciudad Juárez, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20141004	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POGUANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,415,080	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1414303033774	Estudio De Mecánica De Suelo Para La Obra De 3 Aulas Didácticas Y Sanitarias En El Centro Regional C En El Centro De San Juan Bautista, Clave 21622359, Ubicado En La Cabecera Mpal De Amozoc, Puebla	20141063	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POGUANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$76,037	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1414303033791	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Centro De Educación Preescolar Ciudad Juárez, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20141056	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POGUANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,626	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	100.00	\$0	Lote	Financiera: / Fiscal: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1414303033962	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Dos Laboratorios De Computo En Palenquitas En La Obra De 3 Aulas Didácticas Y Sanitarias En El Centro Regional C En El Centro De San Juan Bautista, Clave 21622359, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán De Huehuetlán	20140652	Puebla	Teziutlán	Teziutlán de Huehuetlán	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POGUANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,959,440	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera: / Fiscal: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Origen Fondo Comu	Programa Fondo Comunal	Rea	Institución Ejecutoria/Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador del Med	Porcentaje de Meta	Porcentaje de Meta	Porcentaje de Meta			
PUE1414030030393	Estudio de Medicina de Salud Para La Casa 3 Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp De Salud De Nueva Creación Cabecera Mpal De Toluca De Matamoros	20140604	Puebla	Toluca de Matamoros	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$251,853	\$251,841	\$251,841	\$251,841	\$251,841	\$251,841	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300303111	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Ordin Solar): En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Toluca De Matamoros	20140604	Puebla	Toluca de Matamoros	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$203,203	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300303227	Construcción De Tres Áreas Dedicadas Y Sanitarios En Estructuras Regionales C/ En El Centro De Salud Poma Clave 21632339, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20141005	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,415,080	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303229	Estudio De Medicina De Salud Para La Casa 3 Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp De Salud Regional C/ Centro De Educ Preescolar Clave 21632339, Ubicada En La Cabecera Mpal De Puebla, Puebla	20141006	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$79,037	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303252	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Áreas Dedicadas Y Equipo Para Una Dirección De El Centro De Educación Preescolar Clave 21632339, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20141005	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,826	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303274	Demolición De Sanitarios Y Andenes Y Constr. De Una Dir Y Sanitarios En Estructura Regional C/ Presencia Ignacio Zaragoza Cw 21632046, Cabecera Mpal De Puebla Puebla	20141000	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$736,921	\$731,979	\$731,979	\$731,979	\$731,979	\$731,979	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303301	Estudio De Medicina De Salud Para La Casa 3 Áreas Dedicadas Y Estructuras Reg C/ En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave 21632339, Cabecera Mpal De Puebla Puebla	20141007	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$21,359	\$21,338	\$21,338	\$21,338	\$21,338	\$21,338	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303314	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Una Dirección De El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave 21632339, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla Puebla	20141004	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$75,782	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$67,612	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303370	Contr. De 3 Áreas Dedic. Y Lab. De Control Dir Sanitarios Y Sanitarios En Estructura Regional Y Constr. Para Exámenes Univ Educ Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal Quecholac	20140600	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,444,635	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303422	Estudio De Medicina De Salud Para La Casa 3 Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación Mpal De Quecholac	20140601	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$87,415	\$87,328	\$87,328	\$87,328	\$87,328	\$87,328	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303437	Laboratorio De Mobiliario Y Equipo Para 3 Áreas Dedicadas Y Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal De Quecholac	20140603	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$575,275	\$564,504	\$564,504	\$564,504	\$564,504	\$564,504	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303453	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Ordin Solar): En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Quecholac	20140602	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$240,204	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303606	Contr. De 3 Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Sanitarios Y Sanitarios En Estructura Regional Y Constr. Para Exámenes Univ Educ Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20140602	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,394,632	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303621	Estudio De Medicina De Salud Para La Construcción De Tres Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20140606	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$127,445	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303630	Suministro De Mobiliario Y Equipo Y Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Y Univ De La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Salvador El Verde	20140604	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$574,106	\$573,532	\$573,532	\$573,532	\$573,532	\$573,532	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300303643	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Ordin Solar): En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Salvador El Verde	20140605	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$203,203	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004012148	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Construcción De Sistema De Agua Potable Y Estructura De La Libertad, Municipio De Puebla	20141170	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,050	\$50,000	\$50,000	\$47,499	\$41,106	\$41,106	\$41,106	82.21	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.34	Financieras / Fisicas / Registros OBRA EN PROCESO.
PUE141404004018205	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Construcción De Sistema De Agua Potable Y Estructura De La Libertad, Municipio De Puebla	20141176	Puebla	Puebla	San Pedro Sacatehuatepec	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,060	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fisicas / Registros OBRA CONSTRUCCION
PUE141404004018248	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Construcción De Sistema De Agua Potable Y Estructura De La Libertad, Municipio De Puebla	20141128	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,050	\$50,000	\$50,000	\$47,499	\$22,557	\$22,557	\$22,557	45.11	00	Metros Cuadrados	0	0.00	47.66	Financieras / Fisicas / Registros OBRA EN PROCESO.
PUE141404004018295	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Construcción De Sistema De Agua Potable Y Estructura De La Libertad, Municipio De Puebla	20141687	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$55,055	\$55,000	\$55,000	\$52,264	\$27,154	\$27,154	\$27,154	49.37	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.46	Financieras / Fisicas / Registros OBRA EN PROCESO.
PUE141404004020508	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Bando A.C. (Obra Nueva) - Puebla - En Hacienda Chantla	20141866	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,201,766	\$1,201,766	\$1,201,766	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fisicas / Registros AUTORIZADA
PUE141404004021947	Suministro De Mobiliario Básico Para Sala Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20141831	Puebla	Pueblación	Ciudad de Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$214,367	\$214,333	\$214,333	\$214,333	\$214,333	\$214,333	100.00	00	Lote	168	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021953	Estudio De Medicina De Salud Para La Construcción De Tres Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20141174	Puebla	Pueblación	Ciudad de Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$141,876	\$141,734	\$141,734	\$141,734	\$141,734	\$141,734	100.00	00	Metros Cuadrados	168	0.00	0.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021976	Construcción De Tres Áreas Dedicadas Y Sanitarios En Estructuras Regionales C/ En El Centro De Salud Poma Clave 21632339, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20141597	Puebla	Ahuacatlan	Rural	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,798,971	\$1,797,212	\$1,797,212	\$1,797,212	\$1,797,212	\$1,797,212	\$1,797,212	100.00	00	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021978	Estudio De Medicina De Salud Para La Construcción De Tres Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20141754	Puebla	Ahuacatlan	Rural	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$51,010	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	100.00	00	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021981	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20141608	Puebla	Ahuacatlan	Rural	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$91,744	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	100.00	00	Lote	77	0.00	60.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021987	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructuras Regionales C/ En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave 21632339	20141920	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,932,226	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	100.00	00	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021990	Estudio De Medicina De Salud Para La Construcción De Tres Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20141979	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$57,307	\$57,250	\$57,250	\$57,250	\$57,250	\$57,250	100.00	00	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141404004021994	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Áreas Dedicadas Y Laboratorio De Comp Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabecera Mpal De San Salvador El Verde	20141978	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	2020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$107,284	\$107,176	\$107,176	\$107,176	\$107,176	\$107,176	100.00	00	Lote	190	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registros CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General Del Proyecto													Avernes Financieros												Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Origen Fondo Comu	Programa	Sub-programa	Recurso	Entidad	Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del Md	Población	Cuota Anual	Avance Anual	Observaciones					
PUE1414040422383	Parqueadero con Cercos Perimetrales y Señalización Alrededor De Estructuras Regionales C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141329	Puebla	Huachilingo	Santa Catalina	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,283,440	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA FINQUIETA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO				
PUE1414040422389	Parqueadero con Cercos Perimetrales y Señalización Alrededor De Estructuras Regionales C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141317	Puebla	Huachilingo	Huachilingo	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,130,842	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA FINQUIETA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO			
PUE1414040422393	Transporte, Rehabilitación y Puente En Macho De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Huachilingo, Municipio De Miano Hombre, Pue.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,421,700	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$750,767	\$750,767	\$750,767	\$750,767	33.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.10	Financiera / Finicio / Registor: OMSA EN PROCESO.			
PUE1414040422433	Aplicación Del Sistema de Alcantarillado Y Colector Buzón En La Junta Auxiliar Del Rincón Citaltepec, Municipio De Huachilingo, En El Estado De Puebla	20141488	Puebla	Huachilingo	Cobertura Municipal	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,386,420	\$1,383,234	\$1,383,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: AUTORIZADA			
PUE1414040422438	Colector Municipal Sur De La Cobertura Municipal De Inodoro De Matamoros, Pue	20141542	Puebla	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,866,669	\$3,860,802	\$3,860,802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: AUTORIZADA			
PUE1414040422441	Aplicación De Red De Agua Potable De Las Calles Rio Uruguay, Rio Lerma Y Substitución De Tuberia De La Red De Agua Potable De Las Calles Rio Aguila Y Polimongón Rio Balas De La Colonia Alta Vista, Co	20141334	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$695,035	\$683,919	\$683,919	\$683,919	\$379,484	\$379,484	\$379,484	\$379,484	55.49	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA EN PROCESO.			
PUE1414040422444	Substitución De Red De Agua Potable En Las Calles Huicla Nuevo Entre Edoardo Y Av. Perrotterriev, La PAU Edoardo Y Independencia Y Av. Hidalgo Entre 7 Sur Y 15 Sur, Calle Degollado Entre 3 Sur.	20141324	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$971,445	\$564,887	\$564,887	\$564,887	\$332,930	\$332,930	\$332,930	\$332,930	58.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA EN PROCESO. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.			
PUE1414040422450	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del "Módulo De Atenciones, Clave Y Subsección Y Subsección" En El Municipio De Acatlán	20141364	Puebla	Acatlán	Cobertura Municipal	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$216,449	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA FINQUIETA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.			
PUE1414040422454	Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado De San Juan Acatlán, Municipio De Teziatlán, Pue.	20141911	Puebla	Teziatlán	San Juan Acatlán	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,892	\$150,741	\$150,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPTURADA			
PUE1414040422460	Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado De San Juan Acatlán, Municipio De Teziatlán, Pue.	20141909	Puebla	Teziatlán	San Sebastián	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,025	\$34,930	\$34,930	\$34,930	\$24,781	\$24,781	\$24,781	\$24,781	70.82	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA FINQUIETA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO			
PUE1414040422502	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Díaz Barrio De Santa Rosa, Obra Que Beneficiara A La Localidad De Teziatlán, Municipio Del Miano Hombre, Pue.	20141913	Puebla	Teziatlán	Teziatlán	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,796	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA FINQUIETA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO			
PUE1414040422506	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Cobertura Municipal De Huachilingo, Pue. Segundo Etapa	20141910	Puebla	Huachilingo	Huachilingo	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$328,517	\$328,188	\$328,188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: OMSA AUTORIZADA			
PUE1414040422509	Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado De San Juan Acatlán, Municipio De Teziatlán, Pue.	20141912	Puebla	Teziatlán	San Juan Acatlán	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,673	\$24,638	\$24,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: AUTORIZADA			
PUE1414040422514	Construcción De Drenaje Sanitario Sección Primera Junta Auxiliar Acatlán, Obra Que Beneficiara A Junta Auxiliar Acatlán, Municipio De Teziatlán, Pue.	20141941	Puebla	Teziatlán	Acatlán	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,260	\$338,921	\$338,921	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Finicio / Registor: AUTORIZADA			
PUE1414040423648	Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Asesoramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Comuna Municipal De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	20130601	Puebla	Puebla	Sección Puebla de Zaragoza	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$860,448	\$860,448	\$860,448	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.99	Financiera / Finicio / Registor: OMSA EN PROCESO.			
PUE1414040424266	CONSTRUCCIÓN Y ACERQUE, Y DEL COMPLETO, DIRECCIÓN, INSTALACIÓN Y BARRERAS EN BARRERAS DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	20141459	Puebla	Cuicatlan	Cuicatlan	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$6,343,103	\$6,334,760	\$6,334,760	\$6,334,760	\$6,334,760	\$6,334,760	\$6,334,760	\$6,334,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424307	Estudio De Mecánica De Suelo Para La Construcción: 3 Andas, 1 Lab De Compu, Dirección, Instalación Y Barreras En BARRERAS DE CONCRETO ESPECIAL Y Muro Retención De La Universidad De Educación A Distancia	20141534	Puebla	Cuicatlan	Cuicatlan	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$241,950	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424330	CONSTRUCCIÓN Y ACERQUE, Y DEL COMPLETO, DIRECCIÓN, INSTALACIÓN Y BARRERAS EN BARRERAS DE CONCRETO ESPECIAL Y Muro Retención De La Universidad De Educación A Distancia	20141739	Puebla	Cuicatlan	Cuicatlan	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,550	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424343	CONSTRUCCIÓN Y ACERQUE, Y DEL COMPLETO, DIRECCIÓN, INSTALACIÓN Y BARRERAS EN BARRERAS DE CONCRETO ESPECIAL Y Muro Retención De La Universidad De Educación A Distancia	20141756	Puebla	Cuicatlan	Cuicatlan	Urbano	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$480,408	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424424	CONSTRUCCIÓN Y ACERQUE, Y DEL COMPLETO, DIRECCIÓN, INSTALACIÓN Y BARRERAS EN BARRERAS DE CONCRETO ESPECIAL Y Muro Retención De La Universidad De Educación A Distancia	20141197	Puebla	Ayotlán	Ayotlán	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,045,005	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$3,263,502	\$3,263,502	\$3,263,502	\$3,263,502	36.28	\$0	Kilometro	0	0.00	69.48	Financiera / Finicio / Registor: OMSA EN PROCESO.			
PUE1414040424777	Construcción De Una Dirección Y Señalización Alrededor De Estructuras Regionales C Y Mantenimiento General De Un Área Educativa En El Poblado De Huachilingo, Pue. Segundo Etapa	20141540	Puebla	Huachilingo	Potitlanichuut (Vista Barroca)	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$545,923	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424784	Ministerio De Mobiliario Básico Para Un Área Educativa En El Poblado De Huachilingo, Pue. Segundo Etapa	20141431	Puebla	Huachilingo	Potitlanichuut (Vista Barroca)	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$18,917	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424792	Estudio De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Una Dirección Y Señalización Alrededor De Estructuras Regionales C Y En El Poblado De Huachilingo, Pue. Segundo Etapa	20141758	Puebla	Huachilingo	Potitlanichuut (Vista Barroca)	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$15,820	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424816	Construcción De Tres Andas Educativas En Estructura Regional C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141504	Puebla	Huachilingo	Rioch Chuchut	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$516,923	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424830	Ministerio De Mobiliario Básico Para Un Área Educativa En Estructura Regional C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141650	Puebla	Huachilingo	Rioch Chuchut	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$80,235	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	100.00	\$0	Lote	117	0.00	65.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424840	Estudio De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Tres Andas Educativas En Estructura Regional C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141725	Puebla	Huachilingo	Rioch Chuchut	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$13,732	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424859	Construcción De Un Área Educativa Y Comedor En Estructura Regional C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141642	Puebla	Huachilingo	Potitlanichuut (Vista Barroca)	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$746,428	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424869	Ministerio De Mobiliario Básico Para Un Área Educativa En Estructura Regional C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141643	Puebla	Huachilingo	Potitlanichuut (Vista Barroca)	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$26,745	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	100.00	\$0	Lote	134	0.00	65.00	Financiera / Finicio / Registor: CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040424892	Estudio De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Un Área Educativa Y Comedor De Estructuras Regionales C Y En La Primera Andas Educativas Clave 21407014	20141632	Puebla	Huachilingo	Potitlanichuut (Vista Barroca)	Rural	Subsidio	UO20 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR	Educación	En Ejecución	2014	\$21,652	\$21,631	\$21,631	\$21														



Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Fondo Común - Descripción	Recurso	Institución Ejecutoria/Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del de Med. Población como Anuencia Anual	Reintegrado		Avance Fisico			
PUE14140400427970	Estudio de Mecánica de Suelos Para la Construcción de un Aula Didáctica en Estructura Regional C7 en el Preescolar Margarita Cuatrecasas Calderón Clave 21404047970	20141824	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,465	\$13,471	\$15,471	\$15,471	\$13,471	\$13,471	\$13,471	100.00	00	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400427975	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Didáctica en el Preescolar Margarita Cuatrecasas Calderón Clave 21404047975	20141851	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$37,942	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	100.00	00	Lote	114	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400427981	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Didáctica en el Preescolar Margarita Cuatrecasas Calderón Clave 21404047981	20141862	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Aconcomac	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$24,508	\$24,533	\$24,533	\$24,533	\$24,533	\$24,533	\$24,533	100.00	00	Lote	104	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400427985	Construcción de Tres Aulas Didácticas en Estructura Regional U-101 en el Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 2140403185	20141818	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,403,710	\$1,402,308	\$1,402,308	\$1,402,308	\$1,402,308	\$1,402,308	\$1,402,308	100.00	00	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400427990	Estudio de Mecánica de Suelos Para la Construcción de Tres Aulas Didácticas en Estructura Regional U-101 en el Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 2140403185	20141842	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$40,708	\$40,667	\$40,667	\$40,667	\$40,667	\$40,667	\$40,667	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400427998	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas en el Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 2140403185	20141843	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,882	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,800	100.00	00	Lote	315	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428002	Monteinstalación General en La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 214047509	20141818	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$566,681	\$566,114	\$566,114	\$566,114	\$566,114	\$566,114	\$566,114	100.00	00	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428007	Construcción de un Aula Didáctica en Estructura Regional C7 en el Preescolar El Pequeno Sembrador Clave 2140402840	20141816	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$468,687	\$468,218	\$468,218	\$468,218	\$468,218	\$468,218	\$468,218	100.00	00	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428023	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Didáctica en Estructura Regional C7 en el Preescolar El Pequeno Sembrador Clave 2140402840	20141974	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$37,942	\$36,870	\$36,870	\$36,870	\$36,870	\$36,870	\$36,870	100.00	00	Lote	170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428028	Monteinstalación General en el Preescolar Mexico Clave 2140402028	20141549	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momogan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,176,482	\$2,174,308	\$2,174,308	\$2,174,308	\$2,174,308	\$2,174,308	\$2,174,308	100.00	00	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428085	Suministro de Mobiliario y Equipo: Taller de Capacitación Para el Trabajo, Uso Múltiple, Auditorio, Aula Virtual y Gimnasio Al Aire Libre en La San Alarcón (Paseo Villa de San Felipe) 21404004a	20141516	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,642,759	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	100.00	00	Lote	3,678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428093	Suministro de Mobiliario y Equipo: Taller de Capacitación Para el Trabajo, Uso Múltiple, Auditorio, Aula Virtual y Gimnasio Al Aire Libre en La San Alarcón (Agua Blanca) 21404005a	20141517	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,674,827	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	100.00	00	Lote	3,678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428102	Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección y Sanitarios en Estructura Regional C7 en el Bachillerato General Clave 214040390a	20141579	Puebla	Apaxtlan	Apaxtlan de de Somo	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,209,402	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	100.00	00	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400428179	Monteinstalación de Verano: Asfalto con Frenado en Vialidades Lateral de La Avenida San Claudio Entre Glagolai Río Papavito	20141498	Puebla	Merica	Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,804,898	\$4,660,855	\$4,660,855	\$4,660,855	\$4,421,023	\$4,421,023	\$4,421,023	94.83	2183,875	Metros Cuadrados	6,337	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA / Fisica: OBRA FINQUIETADA / Registro:	
PUE14140400430839	Elevación de Evaluaciones Geotecnológicas Para V1 Universidades de Educación A Distancia de Nueva Concepción, En El Estado de Puebla.	20141376	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura múltiple	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$482,462	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	100.00	00	Metros Cuadrados	#####	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400440114	Infraestructura Vial del Proyecto de Transporte Masivo De La Corredor Norte - Sur de la Zona Metropolitana Sur 1a Ruta - Sur	20130197	Puebla	Merica	Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$44,436,602	\$43,297,230	\$43,297,230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	97.12	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUIETA