

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Origen Fondo Común	Programa Fondo Común - Recursos	Base	Institución Ejecutoria/Tipología de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del de Med	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance			
PUE11130100057232	Modernización del Entorno del Edificio en la Vía Quetzalcoatl en San Andrés Cholula, Puebla.	20110290	Puebla	San Andrés	Cobertura Cholula municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	83.74	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE11130100007235	Rehabilitación, Arreglo, Puente en la Vía de Tratamiento de Agua Residuales en la Localidad de San Martín Texmelucan, Municipio de San Martín Texmelucan (Terminación)	20110384	Puebla	San Martín	Cobertura Texmelucan municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE11130100007236	Construcción de Alcantarillado Sanitario y Colector de Aguas Residuales en San Miguel, Santa Ana, San Antonio Mihuacán y Santa María Cosamey, Municipio de San Miguel	20110385	Puebla		Cobertura estatal municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,904	100.00	96.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE11130100007237	Rehabilitación, Arreglo, Puente en la Vía de Tratamiento de Agua Residuales en la Localidad de San Martín Texmelucan, Municipio de San Martín Texmelucan	20110386	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,210	0.00	69.11	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE11130100007238	Rehabilitación, Arreglo, Puente en la Vía de Tratamiento de Agua Residuales en la Localidad de Huejotzingo, Municipio de Huejotzingo	20110387	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63,457	100.00	99.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE1213010007595	Plan de Regeneración Urbana y/O Rehabilitación de la Zona de Monumentos y Su Entorno (1a Etapa) Tránsito: Avenidas Subterráneas de Líneas de Media Tensión en la Zona Poniente del Polígono de Intervención	20120572	Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE12130200137455	Centro Integral de Servicios en el Municipio de Tehuacán (1a Etapa)	20120682	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130400204883	Modernización de Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Dur (1a Etapa)	20130064	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$181,592,991	\$170,648,502	\$170,648,502	\$170,648,502	\$170,648,502	\$170,648,502	\$170,648,502	\$170,648,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE EN GRAS Y LA META ES 1. DE ACUERDO AL ANEXO 2 DEL FOMENTO. / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE13130400204940	Control de Calidad para la Modernización de Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Dur (1a Etapa)	20130192	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,513,440	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.41	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE EN GRAS Y LA META ES 0.95 LÍTEL / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE13130400207749	Modernización del Distribuidor Vial Cholula	20131243	Puebla	San Andrés	Cobertura Cholula municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,677,258	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	86.25	Financiera: LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A FISCALIZACIÓN / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO		
PUE141403003932104	Proyecto de Desarrollo Turístico Periferia Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla, Puebla (Material Rodante)	20140768	Puebla	Cobertura estatal municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$222,222,222	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	100.00	\$0	Kilómetros	1,839,870	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE141403003932124	Proyecto de Desarrollo Turístico Periferia Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla, Pue. (Desembo de Vía)	20140980	Puebla	Cobertura estatal municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$26,038,339	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE14150100493252	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	20140979	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONITE ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$26,949,066	\$26,949,066	\$26,949,066	\$26,949,066	\$26,949,066	\$26,949,066	\$26,949,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130,200	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE14150200151943	Proyecto de Desarrollo Turístico Periferia Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla, Pue. (Desembo de Vía)	20140985	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS AUTORIZADA		