

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401047135	Parque La Paz, Ubicado En Av Tezuitlan Sur En La Colonia La Paz Del Municipio De Puebla	40451	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	Terminado	2017	1,500,000.00	1,462,438.65	1,462,438.65	1,462,438.65	1,462,438.65	1,462,438.65	1,462,438.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,862	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047172	Parque Benito Juarez De La Junta Auxiliar La Libertad,	40452	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,467,763.69	1,467,763.69	1,467,763.69	1,467,763.69	1,467,763.69	1,467,763.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,544	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.