

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2025	1	PUE250102523162	Proyecto de inversión	337,016.00	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337016.0, modificado:337016.0}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Programa de Devolución de Derechos	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coronango	PRODER01	N	0	0	1578	[meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, lon:-98.30244, lat:19.12122}]	01-12-2024	45657	337,016.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0}]	(2523162)/proyecto _INICIO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102522240	Proyecto de inversión	1,287,131.95	[ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:643565.95, modificado:643565.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643566.0, modificado:643566.0}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PERFORACIÓN DE POZO DE PARA AGUA POTABLE DE USO PUBLICO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chietla	PRODDER-01	N	0	0	150	[meta1: {unidad_medida: Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:EL ARENAL, lon:-98.57138889, lat:18.52583333}]	01-11-2024	45688	1,287,131.95	1,287,131.95	1,287,131.95	1,287,131.95	1,287,131.95	1,287,131.95	[{tcto: Tipo_Obra:Obra, numero_contrato: CMOPCHIE-PRODDER-01-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MABEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1287131.95, importe_modificado:1287131.95}]	[meta1: {unidad_medida: Pozos(s), avance:1.0}]	(2522240)/proyecto _INICIO, 2522240/proyecto _PROCESO,	2522240/proyecto _FIN, 2522240/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523016	Proyecto de inversión	231414.3	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231414.3, modificado:231414.3}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Ampliación de red de alcantarillado sanitario en Calle 21 de Marzo, entre Avenida Guadalupe y Calle Libertad, Calle Privada Sin Nombre entre Calle 21 de Marzo y Calle Colima, Colonia Paraiso De Jesús, Tehuacán, Puebla con tubería PEAD de 8" de diámetro en 161.32 m, y construcción de 5 pozos de visita, reasentación de 2 subestaciones eléctricas, para el pozo Agua Blanca ubicado en la Calle Geranio entre Calle Casa Blanca y Cuprita del Fraccionamiento Agua Blanca, con las siguientes características: transformador trifásico de 150 KVA 13,200-440/254V tipo pedestal, incluye adaptador de tierra, insertor y apartarrays 15 kw y para el tanque de rebombeo CBTIS ubicado en calle Matamoros entre calle Hidalgo y Lázaro Cárdenas de la Colonia Loma Bonita, con las siguientes características: "Suministro e instalación de 2 equipos de rebombeo cada uno con las siguientes características: 1 bomba inmersa para pozos de 4, de 5 hp, 1 controlador de mando de bomba inmersa, 1 motor cd sin escobillas, 1 cabeza de bomba de no retorno, 1 comunicador bomba inmersa 3G de gestión remota, 1 módulos fotovoltaicos para alimentar y medición de irradiación de la bomba inmersa al comunicador, 1 interruptores de flotador para la activación mecánicamente por el nivel del agua. 1	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24006	N	0	0	96	[meta1: {unidad_medida: Metros, meta:161.32, meta_modificada: 161.32}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:21 de marzo, lon:-97.3908321, lat:18.5013142}]	45657	45701	231414.3	231414.3	231414.3	231414.3	231414.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros, avance:161.32}]	(2523016)/proyecto _PROCESO, 2523016/proyecto _FIN, 2523016/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2025	1	PUE250102523021	Proyecto de inversión	210393.22	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210393.22, modificado:210393.22}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	características: transformador trifásico de 150 KVA 13,200-440/254V tipo pedestal, incluye adaptador de tierra, insertor y apartarrays 15 kw y para el tanque de rebombeo CBTIS ubicado en calle Matamoros entre calle Hidalgo y Lázaro Cárdenas de la Colonia Loma Bonita, con las siguientes características: "Suministro e instalación de 2 equipos de rebombeo cada uno con las siguientes características: 1 bomba inmersa para pozos de 4, de 5 hp, 1 controlador de mando de bomba inmersa, 1 motor cd sin escobillas, 1 cabeza de bomba de no retorno, 1 comunicador bomba inmersa 3G de gestión remota, 1 módulos fotovoltaicos para alimentar y medición de irradiación de la bomba inmersa al comunicador, 1 interruptores de flotador para la activación mecánicamente por el nivel del agua. 1	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24007	N	0	0	10500	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Pozo Agua blanca en calle Geranio sin numero y calle Casa Blanca, lon:-97.37161186, lat:18.42456947}]	45657	45741	210393.22	210393.22	210393.22	210393.22	210393.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}]	(2523021)/proyecto _INICIO, 2523021/proyecto _PROCESO, 2523021/proyecto _FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2025	1	PUE250102523026	Proyecto de inversión	580771	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580771.0, modificado:580771.0}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	características: 1 bomba inmersa para pozos de 4, de 5 hp, 1 controlador de mando de bomba inmersa, 1 motor cd sin escobillas, 1 cabeza de bomba de no retorno, 1 comunicador bomba inmersa 3G de gestión remota, 1 módulos fotovoltaicos para alimentar y medición de irradiación de la bomba inmersa al comunicador, 1 interruptores de flotador para la activación mecánicamente por el nivel del agua. 1	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24008	N	0	0	5284	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:rancho las flores, lon:-97.3756427, lat:18.4130623}]	45657	45716	580771	580771	580771	580771	580771	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}]	(2523026)/proyecto _INICIO, 2523026/proyecto _PROCESO, 2523026/proyecto _FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2025	1	PUE240202402155	Proyecto de inversión	1034.83	[ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034.83, modificado:1033.07}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO, EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU005SW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240711	N	0	0	99	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N C-7-73330, lon:-97.8607, lat:20.00541}]	45292	45657	1033.07	1033.07	1033.07	1033.07	1033.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances			
2025	1	PUE240202402164	Proyecto de inversión	51892.02	[ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51892.02, modificado:51803.6}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO, EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU005SW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240711	N	0	0	99	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N C-7-73330, lon:-97.8607, lat:20.00541}]	45292	45657	51803.6	51803.6	51803.6	51803.6	51803.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances			

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE240302442009	Proyecto de inversión	2682831.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682831.82, modificado:2677483.22}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240742 FMSR 2024 CAP 21ETN0200K CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240742	N	0	0	119	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada: 262.08}}	{geo1: {ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 9 Poniente Num. Ext. 90, Santiago Miahuatlán, Puebla CP 75820, lon:-97.445878, lat:18.544381}}	45539	45593	2677483.22	2677483.22	2677483.22	2677483.22	2677483.22	2677483.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:262.08}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442017	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240761 FBR 2023 CAP 21OPR60972 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 210P930972, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240761	N	0	0	335	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {ove_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Mario Benediti, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 00000, lon:-98.233681, lat:18.952095}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE200401873611	Proyecto de inversión	1947019.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1947019.23, modificado:1820307.54}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21BHO784D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	21	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-184	N	0	0	337	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {ove_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA ALTAMIRANO 2 DE PUEBLA, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, lon:-97.987921, lat:19.073301}}	44153	44243	1820307.54	1820307.54	1820307.54	1820307.54	1820307.54	1820307.54	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERKOR, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820307.54, importe_modificado:1820307.54}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE200401873614	Proyecto de inversión	3509615.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:3509615.38, modificado:3356001.43}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 21DP92146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSE CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	83	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {ove_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO ORRIBON S/N, MARTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSE CUAUHTEMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:-98.46056, lat:18.799722}}	44154	44274	3356001.43	3356001.43	3356001.43	3356001.43	3356001.43	3356001.43	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-Z, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3356001.43, importe_modificado:3356001.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443323	Adquisición	9614.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9614.89, modificado:9614.89}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240708 FSR 2020 21EUT1003M ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ÁREA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240708	N	0	0	2585	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada: 18.0}}	{geo1: {ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73000, lon:-97.959115, lat:20.245222}}	45292	45657	9614.89	9614.89	9614.89	9614.89	9614.89	9614.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443330	Adquisición	135339.7	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135339.7, modificado:135339.7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240709 FSR 2021 21DIT000IN EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21DIT000IN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240709	N	0	0	8378	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}	{geo1: {ove_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico Num. Ext. 420 Maravilla, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72220, lon:-98.168678, lat:19.067393}}	45292	45657	135339.7	135339.7	135339.7	135339.7	135339.7	135339.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443348	Adquisición	6999.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999.01, modificado:6999.01}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240710 FSR 2020 21DIT000IL MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT000IL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240710	N	0	0	571	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	{geo1: {ove_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 35.5 Carretera Palomas-tiapa , Tecmatlán Puebla CP. 74670, lon:-98.31036, lat:18.12228}}	45292	45657	6999.01	6999.01	6999.01	6999.01	6999.01	6999.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2025	1	PUE240302440462	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21EES0010, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240778 FAMREG FB-REM2024 CAP 21EES0010	N	0	0	567	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:899.74, meta_modificada: 899.74}} {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, lon:-97.44743, lat:18.995776}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:699.74}}	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE250102522255	Proyecto de inversión	728324	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352928.0, modificado:352928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECursos Municipales, monto:375396.0, modificado:375396.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN SECCIÓN 77, UBICADA EN LA COLONIA SESTEADEO, DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Chietla	PRODDER-02	N	0	0	148	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:360.0, meta_modificada: 360.0}} {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:COLONIA EL SESTEADEO, lon:-98.608888, lat:18.511113}}	45760	45760	728324	728324	728324	728324	728324	728324	CONTRATISTA: CMOPCHIE-PROODER-02-2024, CONTRATISTA:EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN LA PERLA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, MONTO:728324.0, IMPORTE_MODIFICADO:728324.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:360.0}} {meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:723.33}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE240402495084	Proyecto de inversión	725312	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362656.0, modificado:362656.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FASES municipal, monto:362656.0, modificado:362656.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO, EN UNA LONGITUD DE 800 M Y CONSTRUCCION DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DE MEDIA PULGADA DE DIAMETRO - 417741	21	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de San Gabriel Chilac	417741	5	47	43	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada: 723.33}} {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN JUAN ATZINGO, 75885 SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA ENTRE Y LA OBRAS SE UBICA INICIANDO EN LA CALLE PENTEN Y DE AHÍ SIGUIENDO EN LA CALLE DACHEZAN EL CUAL SE UBICA A 400 M APROXIM, lon:-97.38816164, lat:18.29726548}}	45628	45657	628561	628561	628561	628561	628561	628561	CONTRATISTA:MOISES LOPEZ CARRERA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, MONTO:725312.0, IMPORTE_MODIFICADO:628561.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:723.33}}	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE250102523029	Adquisición	147000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar		Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan	PRODDER002	N	0	0	78264	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}} {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan, lon:-98.457595, lat:19.273428}}	45658	45688	147000	147000	147000	147000	147000	147000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102523036	Adquisición	560889	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560889.0, modificado:560889.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Suministro de hipoclorito de sodio en solución al 13% de cloro activo, para la dosificación en los pozos profundos que abastecen al Municipio de Tehuacán, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar		Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	AD02	N	0	0	300000	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada: 105.0}} {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TABERNAICULO SIN NUMERO, lon:-97.399705, lat:18.499803}}	45656	45747	560889	560889	560889	560889	560889	560889	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:105.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102523051	Acción	543344	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543344.0, modificado:543344.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Estudio para la evaluación estructural de tanques elevados	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar		Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan	PRODDER003	N	0	0	78264	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle estado de Mexico numero 12 colonia la santísima, lon:-98.444447, lat:19.282316}}	45677	45713	543344	543344	543344	543344	543344	543344	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102523053	Acción	501494	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501494.0, modificado:501494.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar		Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan	PRODDER004	N	0	0	78262	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RM 3 CARRIL AL VERDE POZO AGUA, lon:-98.458184, lat:19.273505}}	45658	45688	501494	501494	501494	501494	501494	501494	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE240302442014	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240760 FEB 2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR DEL BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTÓSTOMO BONILLA CLAVE 21EN00H15, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. 240762 FEB 2023 CAP 21EPH15S11	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240760	N	0	0	597	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Sardan Num. Ext. 203 Valle del Rey, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP 72140, lon:-98.223436, lat:19.065581}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240302442024	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21EPH15S11, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240762	N	0	0	392	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida Miguel de la Madrid San Alfonso, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP 72404, lon:-98.235369, lat:18.966389}}	45577	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	1	PUE240302442046	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240764 FBR 2023 CAP 21EPROS15F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21EPROS15F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240764	N	0	0	1626	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Boulevard Hermanos Serdan Num. Ext. 203 Valle del Rey, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72140, lon:-98.223729, lat:19.066103}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442390	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240772 FBR 2023 CAP 21DES0037Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CLAVE 21DES0037Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240772	N	0	0	1410	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Francisco Sarabia 431 Na, Huejotzingo Puebla CP. 00000, lon:-98.411223, lat:19.155719}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442398	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240773 FBR 2023 CAP 21DES0110 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DES0110, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240773	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 7 Sur San Bernardo Acatlán Puebla CP. 74946, lon:-98.102596, lat:18.209438}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442406	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240774 FBR 2023 CAP 21ETV0019F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA TELESECUNDARIA JUAN RODRÍGUEZ PUEBLA CLAVE 21ETV0019F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ICOTITLÁ, MUNICIPIO DE NAUPÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240774	N	0	0	84	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Calle Francisco I. Madero Num. Ext. 80 Icotitla, Naupan Puebla CP. 73140, lon:-98.104276, lat:20.247081}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442806	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240781 FBR 2023 CAP 21EES0331 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR NICOLAS REYES ALEGRE CLAVE 21EES0331, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240781	N	0	0	67	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle kilometro 1.3 Carretera Guadalupe Victoria Huichilula Guadalupe Victoria Puebla CP. 75040, lon:-97.34727, lat:19.28489}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442814	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240782 FBR 2023 CAP 21EES0254D CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ CLAVE 21EES0254D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240782	N	0	0	707	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la 3 Sur San Bartolomé Coatepec, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72490, lon:-98.237263, lat:18.982099}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442986	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240785 FBR 2023 CAP21EES0178D CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EES0178D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240785	N	0	0	353	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Ext. 502 Cholula de Rivadaba Centro, Cholula de Rivadaba San Pedro Cholula Puebla CP. 72760, lon:-98.310577, lat:19.062296}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442993	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240799 FBR 2023 CAP 21DPRO375X CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21DPRO375X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240799	N	0	0	89	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle José María Morelos 9, La Ermita Soltepec Puebla CP. 72145, lon:-97.787704, lat:19.118797}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443003	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240801 FBR 2023 CAP 21EES0242Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EES0242Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240801	N	0	0	920	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo:1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesús Reyes Heróles Jesús González Ortega, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.2103, lat:19.078792}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2025	1	PUE240302443008	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240802 FBR 2023 CAP21E1N1286T CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR NATALIA SERDAN ALATISTE CLAVE 21E1N1286T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240802	N	0	0	254	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 16 Sur San Jose Chapulte, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP 72494, lon:-98.21591, lat:18.965914}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443016	Proyecto de inversión	113.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113.2, modificado:113.12}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR2019 CAP 21A0S4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21A0S4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Tepopuc, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}	45547	45596	113.12	113.12	113.12	113.12	113.12	113.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443020	Proyecto de inversión	24241.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24241.99, modificado:24224.33}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR 2021 CAP 21A0S4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21A0S4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Tepopuc, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}	45547	45596	24224.33	24224.33	24224.33	24224.33	24224.33	24224.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443021	Proyecto de inversión	17933.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17933.23, modificado:17920.17}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR 2021 INT 21A0S4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21A0S4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Tepopuc, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}	45547	45596	17920.17	17920.17	17920.17	17920.17	17920.17	17920.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443024	Proyecto de inversión	360339.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360339.28, modificado:360076.83}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR 2022 INT 21A0S4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21A0S4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Tepopuc, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}	45547	45596	360076.83	360076.83	360076.83	360076.83	360076.83	360076.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443026	Proyecto de inversión	335725.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335725.58, modificado:335481.05}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR 2023 CAP 21A0S4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21A0S4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Tepopuc, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}	45547	45596	335481.05	335481.05	335481.05	335481.05	335481.05	335481.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443032	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240805 FBR 2023 CAP 21A0S4055Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOLKUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21A0S4055Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240805	N	0	0	1114	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Maximino e Avila Camacho 1205, Santiago Xicotenco, 72810 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.288504, lat:19.045279}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443082	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240810 FBR 2023 CAP 21A0S4062Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR NICOLAS REYES ALEGRE CLAVE 21A0S4062Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240810	N	0	0	238	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle kilometro 1.3 Carretera Guadalupe Victoria-Bachichuca, 72227, lon:-96.139616, lat:19.285102}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443169	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240812 FBR 2023 CAP 21S570040V CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 35 CLAVE 21S570040V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240812	N	0	0	1346	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, localidad:462, direccion:Calle Carretera Puebla A la Resurrección, La Resurrección, Puebla Puebla CP. 72227, lon:-96.139616, lat:19.090153}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2025	1	PUE240302443253	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240838 FBR 2023 CAP 21A054027U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21A054027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA-023 CAP	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240838	N	0	0	0	221	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:Avenida 5 De Mayo 25, Colonia Santa María Xonacatepec, Puebla, Puebla, Cp. 72229, lon:-98.10778, lat:19.08684}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE250102523058	Adquisición	6464690	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6464690.0, modificado:6464690.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Sistema fotovoltaico de 440 kW/D para instalarse en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan	PROSANEAR001	N	0	0	0	78264	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo:1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 12 EX HACIENDA SAN DAMIAN, lon:-98.417122, lat:19.284755}}	45657	45747	6464690	6464690	6464690	6464690	6464690	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:648.0}}	(2523058/proyecto _PROCESO, 2523058/proyecto _FIN, 2523058/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE240102346485	Proyecto de inversión	15182206.4	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.518220647, modificado:1.468725167}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA-TECALI DE HERRERA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS AJAJAJAPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 25987	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25987	S	4846	4588	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:47280.82, meta_modificada:47280.82}}	{geo:1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 529 TRAMO TEPEACA -TECALI KILÓMETRO 2 + 450 PUEBLO SAN LUIS AJAJAJAPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERRERA, 75250 SAN LUIS AJAJAJAPAN, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 9-PONIENTE Y CRUCE CON, lon:-97.93314693, lat:18.94111326}}	45369	45436	14687251.67	14687251.67	14687251.67	14687251.67	14687251.67	{tcto:1: {tspo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP019/54/95-20240341, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL EDO., monto:1.468725167, importe_modificado:1.4687251687}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47280.82}}	(2346485/proyecto _INICIO, 2346485/proyecto _FIN, 2346485/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances		
2025	1	PUE240402515744	Proyecto de inversión	1087923.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087923.83, modificado:1292148.87}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12443	N	0	0	0	897	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}	{geo:1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-97.6730305, lat:20.50954115}}	45635	45716	1292148.87	1292148.87	1292148.87	1292148.87	1292148.87	1292148.87	{tcto:1: {tspo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-CM-009-12443-24, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES THIANAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1087923.83, importe_modificado:1292148.87}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1299.0}}	(2515744/proyecto _INICIO, 2515744/proyecto _FIN, 2515744/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240402515753	Proyecto de inversión	2203292.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203292.1, modificado:2729810.91}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DE LA MADRID Y B. DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12445	S	289	230	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}}	{geo:1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.6698931, lat:20.50483947}}	45632	45716	2729810.9	2729810.9	2729810.9	2729810.9	2729810.9	2729810.9	2729810.9	{tcto:1: {tspo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-CM-009-12445-24, contratista:DANIEL FERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2203292.1, importe_modificado:2729810.91}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2290.0}}	(2515753/proyecto _INICIO, 2515753/proyecto _FIN, 2515753/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240402517583	Adquisición	282966.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282966.99, modificado:364712.21}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12455	N	0	0	0	1200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	{geo:1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.67344105, lat:20.50760865}}	45656	45688	364712.2	364712.2	364712.2	364712.2	364712.2	364712.2	{tcto:1: {tspo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVC-CM-009-12455-24, contratista:DANIEL FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:282966.99, importe_modificado:364712.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:26.0}}	(2517583/proyecto _INICIO, 2517583/proyecto _FIN, 2517583/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444232	Proyecto de inversión	1685247.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685247.64, modificado:1613226.65}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2024-028 FAMF-MTTQ24 C 21ECB00198 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D Y E), EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21ECB00198, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2024-028 FAMF-MTTQ24 C 21ECB00198	N	0	0	0	425	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}}	{geo:1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida Del Peral S/N, Colonia San Cayetano Teziutlán, Puebla, C.P. 73616, lon:-97.35988, lat:19.81521}}	45547	45606	1613226.65	1613226.65	1613226.65	1613226.65	1613226.65	1613226.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1478.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440507	Proyecto de inversión	1727296.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727296.18, modificado:1692688.53}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240858 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CALMECAC CLAVE 21DMU005N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240858 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DMU005N	N	0	0	0	68	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:341.15, meta_modificada:341.15}}	{geo:1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Privada de la 29 Poniente, Atlixco Atlixco Puebla CP. 00000, lon:-98.430275, lat:18.891943}}	45292	45657	1692688.53	1692688.53	1692688.53	1692688.53	1692688.53	1692688.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:341.15}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440511	Proyecto de inversión	2139322.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139322.14, modificado:2096527.67}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240859 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240859 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DMU002P	N	0	0	0	101	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1138.77, meta_modificada:1138.77}}	{geo:1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Calle Héctor Lezama Surroca Santa María Cosapan, Santa María Cosapan Tehuacán Puebla CP. 76807, lon:-97.399889, lat:18.433165}}	45292	45657	2096527.67	2096527.67	2096527.67	2096527.67	2096527.67	2096527.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1138.77}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE240302440516	Proyecto de inversión	2285470.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285470.79, modificado:2239733.49}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240860 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240860 FAMREG F9-REM2024 CAP 210ML0018R	N	0	0	42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1221.01, meta_modificada: 1221.01}}	{geo1: {ove_municipio:15, 4, localidad:1, direccion:Calle 7 Poniente De San Sebastián, Tecamahualco Puebla CP. 75487, lon:-97.739394, lat:18.885798}}	45292	45657	1161394.09	2239733.49	2239733.49	2239733.49	2239733.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1221.01}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443525	Adquisición	0.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.58, modificado:0.58}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240828 FSR 2016 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240828	N	0	0	6360	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:115.0, meta_modificada: 115.0}}	{geo1: {ove_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}	45292	45657	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440272	Proyecto de inversión	3592832.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592832.48, modificado:3520799.56}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA FALLA GEOLÓGICA UBICADA EN LA CABECERA ACUACÓ - HUENUTLA EN EL KILÓMETRO 1+000 DEL EN LA LOCALIDAD DE ZOATÉCAPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240559	S	1533	1378	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {ove_municipio:20, 2, localidad:10, direccion:CARRETERA ACUACÓ - HUENUTLA EN EL KILÓMETRO 1+000 (0, lon:-97.6241625, lat:19.93112616)}	45457	45657	3520799.56	3520799.56	3520799.56	3520799.56	3520799.56	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SROP/PE019/SA/S-20240509, contratista:HECTO R LUCINO MACHORRO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3520799.57, importe_modificado:3520799.57}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2402272/proyecto _INICIO, 2402272/proyecto _PROCESO, 2402272/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE2403024402400	Proyecto de inversión	2969082.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969082.16, modificado:2909283.83}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO QUE VA DE SAN MATEO SOLTEPEC A SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA DEL KM 2+688 AL 6+375, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240619	S	5045	4856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:6967.45, meta_modificada: 6967.45}}	{geo1: {ove_municipio:15, 2, localidad:1, direccion:SOLTEPEC A SAN SEBASTIAN VILLANUEVA DEL KM 2+688 AL 6+375, lon:-97.760353, lat:19.072235}}	45491	45550	2909283.83	2909283.83	2909283.83	2909283.83	2909283.83	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CP/PIPS18R/SA/S-20240619, contratista:COESTARQ, CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2909283.84, importe_modificado:2909283.84}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:6967.45}}	{2442400/proyecto _INICIO, 2442400/proyecto _PROCESO, 2442400/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441663	Proyecto de inversión	1490148.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490148.46, modificado:1490145.77}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAPAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230758	S	2084	1833	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1885.03, meta_modificada: 1885.03}}	{geo1: {ove_municipio:16, 1, localidad:4, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAPAPAN lon:-97.584355, lat:18.580881}}	45268	45291	1490145.77	1490145.77	1490145.77	1490145.77	1490145.77	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CP/PIPS167/SA/S-20230758, contratista:OLIVIA NERI FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.45173707 2E7, importe_modificado:1.606751918E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1885.03}}	{2441663/proyecto _INICIO, 2441663/proyecto _PROCESO, 2441663/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE2403024402170	Proyecto de inversión	12548294.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.254829435E7, modificado:1.246918337E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	2400492 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21EN0016R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240492	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {ove_municipio:15, 6, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAPAN C.P. 75857 lon:-97.40921, lat:18.422279}}	45292	45657	12469183.37	12469183.37	12469183.37	12469183.37	12469183.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE2403024402177	Proyecto de inversión	285168.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285168.22, modificado:283370.37}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240492 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21EN0016R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240492	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {ove_municipio:15, 6, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAPAN C.P. 75857 lon:-97.40921, lat:18.422279}}	45292	45657	283370.37	283370.37	283370.37	283370.37	283370.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444804	Proyecto de inversión	409.12	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409.12, modificado:406.91}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2016 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCAC DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	1259	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada: 930.76}}	{geo1: {ove_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolegación Reforma San Diego Milhuacán, IZCAC de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}	45555	45594	406.91	406.91	406.91	406.91	406.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.76}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240302444806	Proyecto de inversión	638.96	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638.96, modificado:635.55}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2016 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	1259	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada: 930.76}}	{geo:1: {eve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon: -98.4518, lat:18.617299}}	45555	45594	635.55	635.55	635.55	635.55	635.55	635.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.76}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444815	Proyecto de inversión	209759.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209759.59, modificado:208638.55}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2020 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	1259	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada: 930.76}}	{geo:1: {eve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon: -98.4518, lat:18.617299}}	45555	45594	208638.55	208638.55	208638.55	208638.55	208638.55	208638.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.76}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440522	Proyecto de inversión	3160284.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160284.72, modificado:3097032.18}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240861 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240861 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML00040	N	0	0	67	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1612.55, meta_modificada: 1612.55}}	{geo:1: {eve_municipio:13, localidad:40, direccion:Calle Benito Juárez Num. Ext. 11 El Moral, El Moral San Martín Texmelucan Puebla CP. 74125, lon: -98.437074, lat:19.281833}}	45292	45657	3097032.28	3097032.28	3097032.28	3097032.28	3097032.28	3097032.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1612.55}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240402510244	Proyecto de inversión	4729813.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729813.93, modificado:4635122.11}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240865 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B", DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "C, D Y E", CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE KOKOMITO CLAVE 21DML0002D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240865 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0002D	N	0	0	23	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:11, localidad:4, direccion:Prolongación de la Avenida San Baltazar, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72573, lon: -98.185484, lat:18.968843}}	45581	45625	4635122.1	4635122.1	4635122.1	4635122.1	4635122.1	4635122.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240402510502	Proyecto de inversión	4461788.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461788.83, modificado:4394699.51}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240481 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA NATALIA SERDÁN ALATIMIST CLAVE 21DYM0061W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240481 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DTY00061W	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:16, localidad:3, direccion:Calle 2 de Hidalgo Tepatlaxco de Hidalgo CP. 75100, lon: -97.966617, lat:19.077802}}	45498	45626	4394699.51	4394699.51	4394699.51	4394699.51	4394699.51	4394699.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444818	Proyecto de inversión	4212623.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212623.77, modificado:4190109.71}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2021 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	1259	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada: 930.76}}	{geo:1: {eve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon: -98.4518, lat:18.617299}}	45555	45594	4190109.71	4190109.71	4190109.71	4190109.71	4190109.71	4190109.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.76}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444845	Proyecto de inversión	24134.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24134.22, modificado:24005.24}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2023 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	1259	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:85, localidad:4, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon: -98.4518, lat:18.617299}}	45555	45594	24005.24	24005.24	24005.24	24005.24	24005.24	24005.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401543	Proyecto de inversión	1853570.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1816562.08}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240557 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C", EN LA TELESECUNDARIA CADETTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21ETD0035W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUAUTEUILA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240557	N	0	0	99	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM. 15, LA UNIÓN C.P. 72441, lon: -97.809651, lat:20.26}}	45292	45657	1816562.08	1816562.08	1816562.08	1816562.08	1816562.08	1816562.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE24020401548	Proyecto de inversión	719289.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716268.36}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240574 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ADOFOXO LÓPEZ MATOS CLAVE 21DCC0707Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240574	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE CUAUHTEMOC NUM 26 LA LIMA C.P. 73500, lon:-97.405827, lat:20.163169}}	45292	45657	716268.36	716268.36	716268.36	716268.36	716268.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE200401873606	Proyecto de inversión	1720673.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1720673.08, modificado:1617433.08}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 21DTV0383E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-179	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.51, lat:18.713056}}	44153	44243	1617433.08	1617433.08	1617433.08	1617433.08	1617433.08	{tts1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-P, contratista:ACIO70 516CYA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617433.08, importe_modificado:1617433.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401597	Proyecto de inversión	719289.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716268.36}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240579 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR0542C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240579	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Calle Manuel Avila Camacho, San Juan del Valle Chilchotla Puebla CP. 75072, lon:-97.196099, lat:19.260797}}	45292	45657	716268.36	716268.36	716268.36	716268.36	716268.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE24020401574	Proyecto de inversión	719289.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:703355.06}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240583 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA SECUNDARIA CARLOS GARCÍA ARRILAGA CLAVE 21EES035JF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240583	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 141 Poniente Num. Ext. 2902 Hacienda Santa Clara, Heroica Puebla de Zaragoza, lon:-98.274806, lat:18.984614}}	45292	45657	703355.06	703355.06	703355.06	703355.06	703355.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE24020401616	Proyecto de inversión	798368.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798368.67, modificado:7965408.27}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y K" QUE CONSISTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR042AP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240590	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán, lon:-97.404875, lat:18.454407}}	45292	45657	7965408.27	7965408.27	7965408.27	7965408.27	7965408.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE200401873607	Proyecto de inversión	1161057.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1161057.69, modificado:1085455.21}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EHH0183X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	97	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-180	N	0	0	177	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, lon:-97.901907, lat:18.912706}}	44153	44243	1085455.21	1085455.21	1085455.21	1085455.21	1085455.21	{tts1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-Y, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302407858	Proyecto de inversión	8391705.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS entidades, monto:8391705.61, modificado:1.027684689E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, - 325756	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	325756	\$	17464	16029	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23310.0, meta_modificada: 23310.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S10 TRAMO TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA, TLANEPANTLA KILOMETRO 0+1 DE C.V. PUEBLO SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO DE PUEBLA, ENTRE CALLE 7 SUR Y CARRETERA TEPEACA-SAN PABLOACTIPAN-MIXTLA, T, lon:-97.8010825, lat:18.93923793}}	45474	45566	10276846.89	10276846.89	10276846.89	10276846.89	10276846.89	{tts1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPJUPR096/SAN/S-202404077, contratista:PAVIMENTOS M&S S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23310.0}}	{2407858/proyecto INICIO, 2407858/proyecto PROCESO, 2407858/proyecto FIN}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240302407861	Proyecto de inversión	1512019.03	[F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1512019.03, modificado:2312240.14}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CONTINUACION DE LA CARRETERA TEPACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA - 326373	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	326373	S	2707	2457	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada: 4200.0}]	(geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLITO TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, PUEBLA ENTRE CONTINUACION CARRETERA TEPACA-SAN PABLO ACTIPAN-MIXTLA TLANEPANTLA Y AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CALLE ALDAMA CONTINUACION DE LA CARRETERA, lon:-97.89080326, lat:18.87039053})	45474	45566	2312240.14	2312240.14	2312240.14	2312240.14	2312240.14	[{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE098/SA/5/-20240477, contratista:PAVIMENTOS M&S S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}]	[{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4200.0}}]	(2407861/proyecto_inicio, 2407861/proyecto_proceso, 2407861/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202353715	Proyecto de inversión	11027474.7	[F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11027474.7E7, modificado:1.028035947E7}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE LA CARRETERA YAONAHUAC HUEYAPAN DEL KM 0.000 AL KM 1.838 EN YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 77055	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	77055	S	2101	1867	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11375.35, meta_modificada: 11375.35}]	(geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO YAONAHUAC - HUEYAPAN KILOMETRO 0 + 1 PUEBLITO YAONAHUAC CENTRO, 73910 YAONAHUAC, PUEBLA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON EN AHUEHUETES YAONAHUAC Y CALLE OCAMPO EN HUEYAPAN, CARRETERA QUE, lon:-97.4588971, lat:18.88018921})	45437	45503	10280359.47	10280359.47	10280359.47	10280359.47	10280359.47	[{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE112/SA/5/-20240502, contratista:ARDCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.078035947E7, importe_modificado:1.078035947E7}}]	[{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11375.35}}]	(2353715/proyecto_inicio, 2353715/proyecto_proceso, 2353715/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354903	Proyecto de inversión	3901572.48	[F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3901572.48, modificado:3862699.25}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS 8 PONIENTE Y 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ATOTEMPAN, MUNICIPIO DE ATOTEMPAN, ESTADO DE PUEBLA - 153199	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	153199	S	3724	3545	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4697.46, meta_modificada: 4697.46}]	(geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ATOTEMPAN CENTRO, 75600 ATOTEMPAN, PUEBLA ENTRE AVENIDA 8 ORIENTE Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 5 DE MAYO ENTRE 8 Y 4 ORIENTE PASANDO POR EL BANCO DEL BIENESTAR DE LA CABECERA, lon:-97.91183306, lat:18.82558277})	45471	45534	3862699.25	3862699.25	3862699.25	3862699.25	3862699.25	[{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE152/SA/5/-20240508, contratista:ASESORIA REMODELACIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3862699.27, importe_modificado:3862699.27}}]	[{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4697.46}}]	(2354903/proyecto_inicio, 2354903/proyecto_proceso, 2354903/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354909	Proyecto de inversión	31404641.05	[F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.140464105E7, modificado:3.25311873E7}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZAPOTITLÁN NANACATLÁN XITEPEC, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NANACATLÁN Y TUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 153317	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	153317	S	2882	2793	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52941.0, meta_modificada: 52941.0}]	(geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO ZAPOTITLÁN-NANACATLÁN XITEPEC KILOMETRO 0 + 1 PUEBLITO LOCALIDADES ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ NANACATLÁN Y TUXTLA, 00000 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACATLÁN-2, lon:-97.71288675, lat:20.00427257})	45480	45600	32531187.93	32531187.93	32531187.93	32531187.93	32531187.93	[{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE129/SA/5/-20240509, contratista:SIDER EN APLICACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.079321658E7, importe_modificado:3.079321658E7}}]	[{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52941.0}}]	(2354909/proyecto_inicio, 2354909/proyecto_proceso, 2354909/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302403821	Proyecto de inversión	57038999.33	[F1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5854643.92, modificado:5707110.54}, F2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5.118435541E7, modificado:7.950160312E7}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLA A CANOA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, RIVERAS DE APARICIO, JORGE OBISPO Y XAXAHUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 189664	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	189664	S	5162	5014	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76000.0, meta_modificada: 76000.0}]	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:393, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 502 TRAMO PUEBLA - CANOA KILOMETRO 0 + 1 BARRIO SAN SEBASTIAN DE APARICIO, RIVERAS DE APARICIO, JORGE OBISPO Y XAXAHUEN, 72277 XAXAHUEN, RIVERAS DE APARICIO, PUEBLA ENTRE CALLE MEXICO Y ALFREDO TOXQUI Y CA, lon:-98.15154521, lat:19.10989018})	45471	45621	85268713.66	85268713.66	85268713.66	85268713.66	85268713.66	[{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE119/SA/5/-20240511, contratista:JOSE FELIPE LUIS TIATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.513420584E7, importe_modificado:7.513420584E7}}]	[{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:76000.0}}]	(2403821/proyecto_inicio, 2403821/proyecto_proceso, 2403821/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240402511826	Proyecto de inversión	67539.15	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67539.15, modificado:67539.15}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240594 FMS2023R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240594	N	0	0	418	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillota, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72040, lon:-98.263408, lat:18.962255}}	45495	45584	67539.15	67539.15	67539.15	67539.15	67539.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240402511833	Proyecto de inversión	2632.7	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632.7, modificado:2632.7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	20594 FMS2022R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240594	N	0	0	417	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillota, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72040, lon:-98.263408, lat:18.962255}}	45495	45584	2632.7	2632.7	2632.7	2632.7	2632.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240402511842	Proyecto de inversión	1146341.67	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146341.67, modificado:1146341.67}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240594 FMS2024R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240594	N	0	0	412	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillota, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72040, lon:-98.263408, lat:18.962255}}	45495	45584	1146341.67	1146341.67	1146341.67	1146341.67	1146341.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401621	Proyecto de inversión	6736282.53	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6656327.36}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21A054036R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240595	N	0	0	99	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Calle eliotropos s/n Col.San Ramon 2da seccion, lon:-98.26343036, lat:18.96221877}}	45292	45657	6656327.36	6656327.36	6656327.36	6656327.36	6656327.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441853	Proyecto de inversión	544168.23	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544168.23, modificado:544168.23}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240596 FMS2023R 21A054045I CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETTE NOVODA CLAVE 21A054045I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240596	N	0	0	1292	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}	{geo:1: {cve_municipio:16, 4, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo la Joya San Juan Negrete, Tepeaca CP. 75200, lon:-97.869778, lat:18.986556}}	45495	45584	544168.23	544168.23	544168.23	544168.23	544168.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441482	Proyecto de inversión	81.25	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81.25, modificado:81.22}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240627 FMSR 2017 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 353.34}}	{geo:1: {cve_municipio:16, 4, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (San José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}	45492	45551	81.22	81.22	81.22	81.22	81.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.34}}		Terminado	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2025	1	PUE230402337675	Proyecto de inversión	1869933.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1869933.76, modificado:1600963.73}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-033 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D1907871D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-033	N	0	0	578	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada: 104.06}}	{geo:1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:Avenida 6 Poniente No. 100, Comunidad Avila Camacho, San Gabriel Tetzovocan, Yehualtepec, Puebla, C.P. 75675, lon:-97.7035, lat:18.76084}}	45224	45283	1600963.73	1600963.73	1600963.73	1600963.73	1600963.73	1600963.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE230402337703	Proyecto de inversión	1957437.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1957437.18, modificado:1600961.26}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-034 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPROJ070C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-034	N	0	0	511	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada: 104.06}}	{geo:1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Carretera a Avochichapan Huachinanta Num. Ext. 5, Jolalpan Jolalpan CP. 74710, lon:-98.84442, lat:18.32878}}	45224	45283	1600961.26	1600961.26	1600961.26	1600961.26	1600961.26	1600961.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE230402337755	Proyecto de inversión	1957437.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1957437.18, modificado:1600960.44}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-035 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA SECUNDARIA NECAVA CLAVE 21ES03026K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-035	N	0	0	521	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada: 104.06}}	{geo:1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Avenida División del Norte No. 25, Colonia Antea, Tenango de las Flores, Huauchinango, Puebla, lon:-97.97834, lat:20.20647}}	45224	45283	1600960.44	1600960.44	1600960.44	1600960.44	1600960.44	1600960.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE24020239096	Adquisición	71607707	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.16077077, modificado:7.16077077}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2- INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240402	N	0	0	24172	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada: 463.0}}	{geo:1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP, Av. San Claudio S/N, esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla, lon:-98.20171, lat:19.00454}}	45406	45657	71607707	71607707	71607707	71607707	71607707	71607707	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:463.0}}	{2399096/proyecto _INICIO, 2399096/proyecto _PROCESO, 2399096/proyecto _FIN}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354601	Proyecto de inversión	10533616	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.05336167, modificado:1.0322336467}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 145757	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	145757	S	3027	2585	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4132.84, meta_modificada: 4132.84}}	{geo:1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO LLANO GRANDE, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y CARRETERA CARRETERA TETELA DE OCAMPO - ZACAPAXTLA UNIDAD DEPORTIVA DE TETELA DE OCAMPO UBICADA EN EL PUNTO DE GEORREFERENCI, lon:-97.81206036, lat:19.813338460}}	45471	45566	10322336.46	10322336.46	10322336.46	10322336.46	10322336.46	10322336.46	{tito:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE094/SA/5-20240179, contratista:Compañia Pavimentadora Urbaniizadora Edificadora y Arrendadora MAC, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.032233648E7, importe_modificado:1.032233648E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4132.84}}	{2354601/proyecto _PROCESO, 2354601/proyecto _INICIO, 2354601/proyecto _FIN}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240102346489	Proyecto de inversión	29500588.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.45008888E7, modificado:2.435409898E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TOTXILA A LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, DEL KM 0 MAS 300.00 AL KM 2 MAS 300.70, EN LA LOCALIDAD DE TOTXILA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 26071	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	26071	S	1020	877	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12842.73, meta_modificada: 12842.73}}	{geo:1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CHICONCUAUTLA -TOTXILA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 300 BARRIO TOTXILA, 73328 TOTXILA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A CHICONCUAUTLA Y CAMINO CHICONCUATLATO XTLA INICIANDO EN EL KILOMETRO 0 MAS 300 EN LA, lon:-97.94866136, lat:20.072872871}}	45376	45455	29354098.98	29354098.98	29354098.98	29354098.98	29354098.98	29354098.98	{tito:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE022/SA/5-20240260, contratista:CONST RUCTORA DIAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.935409898E7, importe_modificado:2.935409898E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12842.73}}	{2346489/proyecto _INICIO, 2346489/proyecto _PROCESO, 2346489/proyecto _FIN}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240102346435	Proyecto de inversión	52085936.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:3999999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.708593642E7, modificado:3.452866207E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. COATEPEC INTERSERRANA CAMOQUAUTLA CON UNA LONGITUD DE 4.52 KM Y CARRETERA E.C. ZACATLAN ZAPOTITLAN COATEPEC CON UNA LONGITUD DE 6.87 KM EN LAS LOCALIDADES DE CAMOQUAUTLA, TAPAYULA Y COATEPEC, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMOQUAUTLA Y COATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 24646	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	24646	S	1541	1504	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84581.2, meta_modificada: 84581.2}}	{geo:1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 118 TRAMO E.C. (COATEPEC INTERSERRANA) CAMOQUAUTLA - E.C. (ZACATLAN ZAPOTITLAN) COATEPEC KILOMETRO 4 + 520 PUEBLA 84581.2}}	45373	45523	38528662.06	38528662.06	38528662.06	38528662.06	38528662.06	38528662.06	{tito:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE068/SA/5-20240269, contratista:CONST RUCTORA DIAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.852866207E7, importe_modificado:3.852866207E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:84581.2}}	{2346435/proyecto _INICIO, 2346435/proyecto _PROCESO, 2346435/proyecto _FIN}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2025	1	PUE240202355249	Proyecto de inversión	1930562.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS entidades, monto:1930562.5, modificado:3779972.61}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA LOCALIDAD EL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, ESTADO DE PUEBLA - 168324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	168324	S	321	334	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3136.0, meta_modificada: 3136.0}	{geo1: {ve_municipio:18, localid:3, direccion:TERRECELA TRAMO LA HACIENDA - EL ALAMO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLA EL ALAMO, 73069 EL ALAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE CAMINO RURAL QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL Y, CAMINO DE TERRACERIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.04237889, lat:20.37423216}}	45477	45555	3779972.61	3779972.61	3779972.61	3779972.61	3779972.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE164/SA/5-20240285, contratista:TOMAS FRANCISCO ZAMBRANO CEPURANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3779972.61, importe_modificado:3779972.61}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE164/SA/5-20240285, contratista:TOMAS FRANCISCO ZAMBRANO CEPURANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3779972.61, importe_modificado:3779972.61}}	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3136.0}	(2355249)/proyecto_INICIO, 2355249/proyecto_PROCESO, 2355249/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202400962	Proyecto de inversión	119553804.9	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19553804948, modificado:1.171249434348}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240308	S	15247	13876	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13253.5, meta_modificada: 13253.5}	{geo1: {ve_municipio:16, localid:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.914191, lat:18.960677}}	45457	45657	117124943.4	117124943.4	117124943.4	117124943.4	117124943.4	117124943.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE154/SA/5-20240308, contratista:CONSTRUCTORA SAN MARON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.171249434348, importe_modificado:1.171249434348}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13253.5}}	(2400962)/proyecto_INICIO, 2400962/proyecto_FIN, 2400962/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441483	Proyecto de inversión	0.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.08, modificado:0.08}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240627 FMSR 2018 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}	{geo1: {ve_municipio:16, localid:1, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.961493}}	45492	45551	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.34}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441491	Proyecto de inversión	895.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895.93, modificado:895.98}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240627 FMSR 2019 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}	{geo1: {ve_municipio:16, localid:1, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.961493}}	45492	45551	895.58	895.58	895.58	895.58	895.58	895.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.34}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441501	Proyecto de inversión	869.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869.05, modificado:868.71}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240627 FMSR 2021 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}	{geo1: {ve_municipio:16, localid:1, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.961493}}	45492	45551	868.71	868.71	868.71	868.71	868.71	868.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.34}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441505	Proyecto de inversión	1666228.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666228.35, modificado:1665585.69}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240627 FMSR 2023 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}	{geo1: {ve_municipio:16, localid:1, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.961493}}	45492	45551	1665585.69	1665585.69	1665585.69	1665585.69	1665585.69	1665585.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.34}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441506	Proyecto de inversión	27293.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27293.73, modificado:27283.2}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240627 FMSR 2023 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada: 353.34}	{geo1: {ve_municipio:16, localid:1, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.961493}}	45492	45551	27283.2	27283.2	27283.2	27283.2	27283.2	27283.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.34}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240202353697	Proyecto de inversión	25118884.67	(ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.111888467E7, modificado:2.049536673E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE LA CARRETERA NAUPAN TLACOMULCO EN EL ACCESO A XIAGTLA CON UNA LONGITUD DE 2,363.32 METROS, EN LA LOCALIDAD DE XIAUTLA XIAGTLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 75640	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	75640	5	397	292	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17481.45, meta_modificada: 17481.45}]	(geo1: {ove_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRIANO NAUPAN - TLACOMULCO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO XIAUTLA (XIAGTLA), 73140 XIAUTLA (XIAGTLA), NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA EN XIAUTLA Y CONTINUACION DE CARRETERA NAUPAN TLACOMULCO, CARRETERA, lon:-98.12757038, lat:20.21374231})	45427	45607	24495366.73	24495366.73	24495366.73	24495366.73	24495366.73	({tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE0956/SA/5/-20240425, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.449536673E7, importe_modificad o:2.449536673E7})	({meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:17481.45})	(2353697/proyecto _INICIO, 2353697/proyecto _PROCESO, 2353697/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354617	Proyecto de inversión	3474332.7	(ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2474332.7, modificado:2401427.88})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA AYUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA - 146137	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	146137	5	492	485	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2549.76, meta_modificada: 2549.76}]	(geo1: {ove_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA DE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN ISIDRO (SAN ANTONIO), 75840 SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA ENTRE CALLEJON DEL TORO Y CARRETERA COYOTEPEC-SAN MARTIN ATEXCAL-PINO SUMEZ, CALLE 2 ORIENTE AVENIDA DE AYUNTAMIENTO INICIANDO E, lon:-97.7309543, lat:18.3992788})	45471	45534	3401427.88	3401427.88	3401427.88	3401427.88	3401427.88	({tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE132/SA/5/-2024046, contratista:JTT PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3401427.89, importe_modificad o:3401427.89})	({unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2549.76})	(2354617/proyecto _INICIO, 2354617/proyecto _PROCESO, 2354617/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354758	Proyecto de inversión	19991836.64	(ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:440000.0, modificado:440000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.559183664E7, modificado:1.518187628E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE SAN MARTIN TLAMAPA A SAN JERONIMO TECUANIPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAMAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 149523	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149523	5	1145	1054	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21659.25, meta_modificada: 21659.25}]	(geo1: {ove_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN TLAMAPA-TECUANIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 556 PUEBLO SAN MARTIN TLAMAPA, 73520 SAN MARTIN TLAMAPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ESTATAL N418 TIANGUISMA, lon:-98.3995093, lat:18.98245387})	45475	45568	19581876.28	19581876.28	19581876.28	19581876.28	19581876.28	({tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE102/SA/5/-20240447, contratista:COMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.95818762E7, importe_modificad o:1.958187628E7})	({unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:21659.25})	(2354758/proyecto _INICIO, 2354758/proyecto _PROCESO, 2354758/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354621	Proyecto de inversión	10505155.27	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.050515527E7, modificado:1.029074712E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PROFESOR ANTONIO RUANOVA VARGAS PONIENTE O 5 PONIENTE ENTRE CALLE CLAUHTEMOC SUR Y CALLE INDEPENDENCIA SUR 10 SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, ESTADO DE PUEBLA - 146212	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Igualdad Sustantiva	146212	5	16422	15273	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5631.65, meta_modificada: 5631.65}]	(geo1: {ove_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ANTONIO RUANOVA VARGAS PONIENTE 5 PONIENTE BARRIO COCULCO, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CLAUHTEMOC SUR Y CALLE INDEPENDENCIA SUR O 10 SUR, CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE CALLE PROFESOR, lon:-97.28014112, lat:18.37503695})	45465	45563	10290747.12	10290747.12	10290747.12	10290747.12	10290747.12	({tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE079/SA/5/-20240446, contratista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.029074712E7, importe_modificad o:1.029074712E7})	({unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5631.65})	(2354621/proyecto _INICIO, 2354621/proyecto _PROCESO, 2354621/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354762	Proyecto de inversión	20454404.67	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.054404047E7, modificado:2.038080758E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE CARRETERA QUE VA DE TATENYO A TEPEXOXUCA, DEL KM 0.000 AL KM 4.900, EN LAS LOCALIDADES DE TATENYO Y TEPEXOXUCA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITILAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 149817	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	149817	5	509	587	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35280.0, meta_modificada: 35280.0}]	(geo1: {ove_municipio:83, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TATENYO - TEPEXOXUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 PUEBLO TATENYO, 72175 TATENYO, IXTACAMAXITILAN PUEBLA ENTRE CALLE LOS ANDES EN TATENYO Y CALLE BENITO JUARES EN TEPEXOXUCA, CARRETERA QUE COMUNICA A LAS LOCAL, lon:-97.72435578, lat:19.60596617})	45471	45562	20380807.58	20380807.58	20380807.58	20380807.58	20380807.58	({tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE095/SA/5/-20240476, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA DEL CENTRO HERNANDEZ ALVAREZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.03808076E7, importe_modificad o:2.03808076E7})	({meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35280.0})	(2354762/proyecto _INICIO, 2354762/proyecto _PROCESO, 2354762/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE2402023516307	Proyecto de inversión	952024.84	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952024.84, modificado:952024.84})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE METLATITOLUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena		N	0	0	6000	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada: 360.0}]	(geo1: {ove_municipio:54, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.82679882, lat:20.70512285})	45621	45688	952024.84	952024.84	952024.84	952024.84	952024.84	({tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CO9-HID2024-MTFM-240309, contratista:BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:952024.84, importe_modificad o:952024.84})	({meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:360.0})	(2516207/proyecto _INICIO, 2516307/proyecto _PROCESO, 2516307/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2025	1	PUE240402516213	Proyecto de inversión	1000189.08	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000189.08, modificado:1000189.08})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE METALTUYUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	240308	N	0	0	0	6000	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:10895.0, meta_modificada:10895.0}}	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, S/N, lon: 97.82679882, lat:20.70512285}}	45628	45688	1000189.08	1000189.08	1000189.08	1000189.08	1000189.08	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: C08-HID2024-MFZM-240308, contratista:BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1000189.08, importe_modificado:1000189.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:10895.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:10895.0}}	2516213/proyecto _INICIO, 2516213/proyecto _PROCESO, 2516213/proyecto _FIN, 2516213/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240102346464	Proyecto de inversión	16049427.95	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:150000.0, modificado:1395909.51}, Ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.454942795E7, modificado:1.441119387E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE CAMINO SIN NOMBRE TRAMO TECOLTEPEC A XALCUAHUITA DEL KM 2HASSIJO.00 AL 2MASA807.30 Y DEL 3MAS150.00 AL 4MAS275.96, LOCALIDADES DE TECOLTEPEC Y XALCUAHUITA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA - 25367	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	25367	S	528	513	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10392.04, meta_modificada:10392.04}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO TECOLTEPEC A XALCUAHUITA KM 2+100.00 - TECOLTEPEC A XALCUAHUITA KM 4+275.96 MARGEN DERECHO, longitud: 2+100 PUEBLO TECOLTEPEC Y XALCUAHUITA, 73566 TECOLTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CAMINO TRAMO1 2100.00 A, lon: 97.5199123, lat:20.0902115}}	45356	45475	15807103.38	15807103.38	15807103.38	15807103.38	15807103.38	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE007/SA/SI-20240318, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSSCC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.591119387E7, importe_modificado:1.591119387E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10392.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10392.04}}	2346464/proyecto _INICIO, 2346464/proyecto _PROCESO, 2346464/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240102350162	Proyecto de inversión	926914.07	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926914.07, modificado:921942.27})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HERÓDES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240323	S	2917	2747	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:476.52, meta_modificada:476.52}}	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: 97.643242, lat:19.002835}}	45348	45377	921942.27	921942.27	921942.27	921942.27	921942.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:476.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:476.52}}	2350162/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240102349846	Proyecto de inversión	28418408.49	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.841840848E7, modificado:2.74120803E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E-C KM.38.3 (EL SECO-AZUMBILLA) E SANTA CATARINA LOS REYES, CON UNA LONGITUD DE 7.17 KM. EN LAS LOCALIDADES DE DOLORES BUENPAÍS, SAN BLAS TECOLOTEPEC, ÁLVARO OBREGÓN, LOS RICARDOS Y SANTA CATARINA LOS REYES, EN LOS MUNICIPIOS DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240340	S	1325	1270	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50190.0, meta_modificada:50190.0}}	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:LOS RICARDOS Y SANTA CATARINA LOS REYES, lon: 97.435044, lat:18.881247}}	45377	45466	27412080.3	27412080.3	27412080.3	27412080.3	27412080.3	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE024/SA/SI-20240340, contratista:HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULSIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.741573909E7, importe_modificado:2.741573909E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50190.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50190.0}}	2349846/proyecto _INICIO, 2349846/proyecto _PROCESO, 2349846/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE250102522912	Proyecto de inversión	193917.24	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193917.24, modificado:193917.24})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MANTENIMIENTO DE LA CALLE ACCESO AL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pantepec	25001	N	0	0	0	2028	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:148.73, meta_modificada:148.73}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE ACCESO AL PANTEÓN EN PANTEPEC, PANTEPEC, PUEBLA, lon: 97.936322, lat:20.511918}}	45762	45762	193917.24	193917.24	193917.24	193917.24	193917.24	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP2025-001, contratista:THRSO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:193917.24, importe_modificado:193917.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:148.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:148.73}}	2522912/proyecto _PROCESO, 2522912/proyecto _FIN, 2522912/proyecto _PROCESO, 2522912/proyecto _INICIO	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522940	Proyecto de inversión	422183	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422183.0, modificado:422183.0})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	AMPLIACION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE "EL COLUMPIO" EL REDOMBEO DE NIEVES, EN LA COLONIA LOMAS DE TEMAXCALAPA, ATLXCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlxco	AP9-2024-03-3	N	0	0	0	148	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:573.63, meta_modificada:573.63}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:LOMAS DE TEMAXCALAPA, lon: 98.4096584, lat:18.9176648}}	45656	45685	422183	422183	422183	422183	422183	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:573.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:573.63}}	2522940/proyecto _PROCESO, 2522940/proyecto _INICIO, 2522940/proyecto _FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522943	Proyecto de inversión	446724.18	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446724.18, modificado:446724.18})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de colector sanitario en Usicamiento Tecnológico-San Lorenzo (lado poniente), entre Calle 24 Sur y Calle Republica de Canadá del Municipio de Tehuacán, Puebla; con tubería PEAD de 24	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24001	N	0	0	0	120900	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1004.81, meta_modificada:1004.81}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LOMAS de Tecnológico-San Lorenzo, lon: 97.4077411, lat:18.4487783}}	45654	45743	446724.18	446724.18	446724.18	446724.18	446724.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1004.81}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1004.81}}	2522943/proyecto _PROCESO, 2522943/proyecto _INICIO, 2522943/proyecto _FIN, 2522943/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	1	PUE250102522087	Adquisición	64075.09	[ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64075.09, modificado:64075.09}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION INCLUYE: 12 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 ANALOGO DE 16 CANALES 5 WATTS EN VHF INCLUYE CADA UNO: CARGADOR RAPIDO INTELIGENTE BATERIA DE ION DE LITIO ANTENA HELOCORAL Y CUPAL CINTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	197	Xicotepec	Programa de inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Xicotepec		N	0	0	0	80951	[meta1: {unidad_medida: Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}]	[geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD S/N, lon:-97.358134, lat:20.279214}]	45737	45750	64075.09	64075.00	64075.00	64075.09	64075.09	{tito1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:XXX C/HIDROCARBURO S/25101, contratista:ANGEL CARBALLO RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:64075.09, importe_modificado:64075.09}}	[meta1: {unidad_medida: Metros, avance:12.0}]	2522087/proyecto_INICIO, 2522087/proyecto_FIN, 2522087/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522970	Proyecto de inversión	285992.98	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285992.98, modificado:285992.98}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Ampliación de colector sanitario en Libramiento San Lorenzo - Tecnología entre Calle 7 Poniente y Avenida Baja California, Colonia México, Tehuacán, Puebla; con tubería PEAD de 18" Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 10 Oriente entre Avenida Ejército Mexicano y Calle las Flores, Colonia Francisco Sarabia, Tehuacán, Puebla; con tubería PEAD de 12" de diámetro en 470.33 m. y construcción de 9 pozos de visita	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24002	N	0	0	32272	[meta1: {unidad_medida: Metros, meta:217.89, meta_modificada:217.89}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Libramiento San Lorenzo - Tecnología, lon:-97.4136677, lat:18.4561522}]	45654	45713	285992.98	285992.98	285992.98	285992.98	285992.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros, avance:217.89}]	2522970/proyecto_FIN, 2522970/proyecto_PROCESO, 2522970/proyecto_INICIO	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102522987	Proyecto de inversión	835954.5	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835954.5, modificado:835954.5}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 10 Oriente entre Avenida Ejército Mexicano y Calle las Flores, Colonia Francisco Sarabia, Tehuacán, Puebla; con tubería PEAD de 12" de diámetro en 470.33 m. y construcción de 9 pozos de visita	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24003	N	0	0	6092	[meta1: {unidad_medida: Metros, meta:470.33, meta_modificada:470.33}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:10 oriente, lon:-97.3908221, lat:18.4712664}]	45654	45728	835954.5	835954.5	835954.5	835954.5	835954.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros, avance:470.33}]	2522987/proyecto_PROCESO, 2522987/proyecto_INICIO, 2522987/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE200401873522	Proyecto de inversión	1525347.25	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460334.28, modificado:1460334.28}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 150 (turno 2) CLAVE 21E181123W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPANTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA.	21	Puebla	126	San Jerónimo Tecuapipan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-093	N	0	0	0	44	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO												

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	1	PUE250102523018	Proyecto de inversión	181373.47	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181373.47, modificado:210391.0}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de 2 subestaciones eléctricas, para el pto. Agua Blanca ubicado en la Calle Geranio entre Calle Casa Blanca y Cuprita del Fraccionamiento Agua Blanca, con las siguientes características: transformador trifásico de 150 KVA 13,200-440/254V tipo pedestal, incluye adaptador de tierra, insertor y apartarrayos 35 kw y para el tanque de rebombeo CSTS ubicado en calle Matamores entre calle Hidalgo y Lázaro Cárdenas de la Colonia Loma Bonita, con las siguientes características: [meta: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}]	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24007	N	0	0	10500	[geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pozo Agua Blanca en calle Geranio sin numero y calle Casa Blanca - lon:-97.37161186, lat:18.42456947}]	45657	45741	210393	210393	210393	210393	210393	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}]	(2523018/proyecto_FIN, 2523018/proyecto_PROCESO, 2523018/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102523065	Acción	900000	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Apoyo en el pago de Energía Eléctrica por la operación del sistema de Saneamiento PTAR	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan	PROSANEAR002	N	0	0	78264	[meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	45658	45688	900000	900000	900000	900000	900000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}]	(2523065/proyecto_INICIO, 2523065/proyecto_FIN, 2523065/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE230402319882	Proyecto de inversión	10587705.12	[ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2215000.0, modificado:2215000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8377705.12, modificado:8377705.12}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD AGUA DE LA LUNA CON UNA LONGITUD DE 1,869.72 M, EN LA LOCALIDAD COLONIA MORELOS (PIE DE VACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 416396	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	416396	S	453	414	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11612.43, meta_modificada: 11612.43}]	45272	45291	10587705.12	10587705.12	10587705.12	10587705.12	10587705.12	[{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/P/E156/SA/SI-20230781, contratista:ASFALTOS, construcciones Y MAQUINARIA DE TEHUACÁN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.07100279 TEB, importe_modificado:1.058770512E7}}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11612.43}]	(2329882/proyecto_INICIO, 2329882/proyecto_PROCESO, 2329882/proyecto_FIN, 2329882/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240202399310	Proyecto de inversión	1983441.01	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983441.01, modificado:1983441.01}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	TRABAJS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240427	N	0	0	1189	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6180.33, meta_modificada: 6180.33}]	45470	45501	1983441.01	1983441.01	1983441.01	1983441.01	1983441.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6180.33}]	(2399310/proyecto_INICIO, 2399310/proyecto_PROCESO, 2399310/proyecto_INICIO, 2399310/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240202400710	Proyecto de inversión	270872113	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.70872113038E8, modificado:2.668170278E8}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS LIGEROS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTYZO) DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240362	S	806262	735970	0	[meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:15407.2, meta_modificada: 15407.2}]	45399	45578	266817027.9	266817027.9	266817027.9	266817027.9	266817027.9	[{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/P/E038/SA/SI-20240362, contratista:CONST RUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.336340557EB, importe_modificado:5.336340557E8}}]	[meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:15407.2}]	(2400710/proyecto_INICIO, 2400710/proyecto_PROCESO, 2400710/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240202353568	Proyecto de inversión	10892226.89	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.089222688E7, modificado:9927084.99}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 15 ORIENTE CON UNA LONGITUD DE 1,061.04 METROS Y EN DIAGONAL BENITO JUAREZ CON UNA LONGITUD DE 150.93 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 71179	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	71179	S	6848	6395	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadradoss, meta:11802.75, meta_modificada: 11802.75}]	45411	45474	9927084.99	9927084.99	9927084.99	9927084.99	9927084.99	[{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/P/E044/SA/SI-20240366, contratista:IVAN ALEJANDRO LABA FRAGOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.00984321E7, importe_modificado:1.00984321E7}}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11802.75}]	(2353568/proyecto_INICIO, 2353568/proyecto_FIN, 2353568/proyecto_PROCESO, 2353568/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE200401873582	Proyecto de inversión	6479903.85	[F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:6479903.85, modificado:6284938.72)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVAIS CLAVE 21E1H0887M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-155	N	0	0	0	212	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045278)]	44149	44329	6284938.72	6284938.72	6284938.72	6284938.72	6284938.72	[{meta:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-S, contratista:MACIO NAL DE OBRAS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6284938.72, importe_modificado:6284938.72)}]	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440464	Proyecto de inversión	1607599.64	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240787 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DP83430U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS HUAYOTULUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240787 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DP83430U	N	0	0	0	144	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geo:1: (cve_municipio:151, localidad:1, direccion:SANTO TOMÁS HUAYOTULUPÁN, lon:-97.864419, lat:18.896904)]	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:699.74)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440465	Proyecto de inversión	1162567.3	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240788 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0443B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAUALPÁN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240788 FAMREG FB-REM2024 CAP 21ETV0443B	N	0	0	0	34	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geo:1: (cve_municipio:151, localidad:8, direccion:SANTA CRUZ AJAUALPÁN, lon:-97.944145, lat:18.956958)]	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:699.74)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440466	Proyecto de inversión	1162567.3	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240789 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA TELESECUNDARIA MARÍA ESTHER MENDOZA SANTAMARÍA CLAVE 21DTV0104D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTANGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240789 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DTV0104D	N	0	0	0	210	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geo:1: (cve_municipio:180, localidad:19, direccion:SANTIAGO COLTANGO, lon:-98.53498, lat:19.380756)]	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:699.74)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440468	Proyecto de inversión	1162567.3	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240765 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21D60004Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240765 FAMREG FB-REM2024 CAP 21D60004Z	N	0	0	0	1265	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATIXCO, lon:-98.437007, lat:18.895725)]	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:699.74)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE2403024401655	Proyecto de inversión	177961.96	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177961.96, modificado:177332.92)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240632 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARP GUADALUPE HIDALGO CLAVE 21D0N2294I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240632	N	0	0	0	100	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle Benito Juárez Guadalupe Hidalgo, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72490, lon:-98.251455, lat:18.979806)]	45292	45657	177332.92	177332.92	177332.92	177332.92	177332.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441509	Proyecto de inversión	224.57	[F1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224.57, modificado:221.54)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240640 FM5R 2016 21E1BH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	0	347	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541)]	45490	45579	221.54	221.54	221.54	221.54	221.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:179.72)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441513	Proyecto de inversión	48297.05	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48297.05, modificado:47645.39)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240640 FM5R 2019 CAP 21E1BH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	0	347	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541)]	45490	45579	47645.39	47645.39	47645.39	47645.39	47645.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:179.72)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441858	Proyecto de inversión	2953.15	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953.15, modificado:2913.3)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240640 FM5R 2020 CAP 21E1BH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	0	347	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541)]	45490	45579	2913.3	2913.3	2913.3	2913.3	2913.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:179.72)]	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441860	Proyecto de inversión	25068.62	[F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25068.62, modificado:24730.37)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240640 FM5R 2021 CAP 21E1BH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	0	347	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541)]	45490	45579	24730.37	24730.37	24730.37	24730.37	24730.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:179.72)]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE240302441861	Proyecto de inversión	7493.2	(F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7493.2, modificado:7392.19})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240640 FMSR 2021 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	347	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}	45490	45579	7392.19	7392.19	7392.19	7392.19	7392.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:179.72}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441867	Proyecto de inversión	594015.98	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594015.98, modificado:586001.03})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240640 FMSR 2023 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	347	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada: 179.72}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000, lon:-98.231391, lat:19.039541}}	45490	45579	586001.03	586001.03	586001.03	586001.03	586001.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:179.72}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401641	Proyecto de inversión	1329462.49	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324159.52})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240647 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA NIÑOS HEREDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DP80654G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240647	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 9 Oriente, San Buenaventura Nealtican Nealtican Puebla CP. 74300, lon:-98.429368, lat:19.045245}}	45292	45657	1324159.52	1324159.52	1324159.52	1324159.52	1324159.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401743	Proyecto de inversión	679149.78	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676624.21})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240675 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DP80808, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240675	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ CHOLULA DE RIVADAVIA, lon:-98.3305, lat:19.0693}}	45292	45657	676624.21	676624.21	676624.21	676624.21	676624.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401747	Proyecto de inversión	679149.78	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:663933.74})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240678 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 21EIN1230R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240678	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 11 SUR LAS 105 PONIENTE C.P. 72450, lon:-98.265995, lat:18.970585}}	45292	45657	663933.74	663933.74	663933.74	663933.74	663933.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401725	Proyecto de inversión	679149.78	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:665475.81})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240698 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DCC086RC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALCHINANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240698	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE A LA AURORA, lon:-98.044728, lat:20.168217}}	45292	45657	665475.81	665475.81	665475.81	665475.81	665475.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202402160	Proyecto de inversión	2676835.98	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676835.98, modificado:2672275.03})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU0055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240711	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N C.P. 73330, lon:-97.8607, lat:20.00541}}	45292	45657	2672275.03	2672275.03	2672275.03	2672275.03	2672275.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302441996	Proyecto de inversión	11000000.58	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000.58, modificado:1.098848674E+7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240712 FMSR 2023 CAP 21EBH0103ZY CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240712	N	0	0	310	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:357.16, meta_modificada: 357.16}}	{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Alameda, Nuevo Necaxa s/n Galindo CP. 60000, lon:-98.00768, lat:20.211311}}	45524	45583	10988486.74	10988486.74	10988486.74	10988486.74	10988486.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:357.16}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442006	Proyecto de inversión	333136.17	(F1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333136.17, modificado:332472.02})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240742 FMSR 2023 CAP 21EBH0103ZY CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240742	N	0	0	119	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada: 262.08}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 9 Poniente Num. Ext. 90, Santiago Ahuacatlán, Santiago Ahuacatlán, Puebla CP. 75400, lon:-97.445878, lat:18.544381}}	45539	45593	332472.02	332472.02	332472.02	332472.02	332472.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:262.08}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	1	PUE240302442050	Proyecto de inversión	1837422.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837422.11, modificado:1836049.69}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240766 FBR 2023 CAP 21E50110H CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN ESCUELA SECUNDARIA ANEHA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21E50110H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240766	N	0	0	215	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Valentín Gómez Farías El Aguacate, Zacatlán Zacatlán Puebla CP. 73310, lon:-97.862694, lat:19.923688}}	45547	45596	1836049.69	1836049.69	1836049.69	1836049.69	1836049.69	1836049.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442053	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240767 FBR 2023 CAP 21D5T0050C CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.43 CLAVE 21D5T0050C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240767	N	0	0	1325	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 00000, lon:-98.23938, lat:18.993042}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442058	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240768 FBR 2023 CAP 21D5T0128Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.118 CLAVE 21D5T0128Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240768	N	0	0	733	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Carretera Resurreccion kilometro 1.1 Centro, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.149074, lat:19.067546}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442385	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240771 FBR 2023 CAP 21D5T0154V CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.143 CLAVE 21D5T0154V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALIMMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240771	N	0	0	202	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Industrial Centro, Santa Ana Xalimillico, Huejotzingo, Puebla CP. 00000, lon:-98.3821, lat:19.211}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442584	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240775 FBR 2023 CAP 21EPRO261U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPRO261U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240775	N	0	0	1128	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesús Reyes Heróles Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.211309, lat:19.07677}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442797	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240780 FBR 2023 CAP 21E50305U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21E50305U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240780	N	0	0	344	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion: Calle kilometro 1.5 Carretera Tecamachalco-tochipeac, Tecamachalco Tecamachalco Puebla CP. 00000, lon:-97.747519, lat:18.879018}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442827	Proyecto de inversión	1607599.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240783 RRM 2023 CAP 21EPRO502B CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I MADERO CLAVE 21EPRO502B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240783	N	0	0	682	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Revolución Num. Ext. 602 De Guadalupe, Ciudad Serdán Chichicomula de Sesma Puebla CP. 75520, lon:-97.44743, lat:18.995776}}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442830	Proyecto de inversión	1162567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240784 FBR 2023 CAP 21EPRO593J CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EPRO593J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240784	N	0	0	1435	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 30 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72533, lon:-98.196536, lat:19.035423}}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302442990	Proyecto de inversión	1677763.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677763.04, modificado:1676480.98}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240798 FBR 2023 CAP 21DPRO40BY CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPRO40BY, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240798	N	0	0	345	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:Calle Plaza Principal, Xochimilco Tecamachalco Puebla CP. 75495, lon:-97.725852, lat:18.840124}}	45547	45596	1676480.98	1676480.98	1676480.98	1676480.98	1676480.98	1676480.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240302443023	Proyecto de Inversión	853472.57	(Ff1: (icido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853472.57, modificado:852850.94)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR 2023 CAP 21A054061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MONALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Tepexaco, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP, 00000, lon:-97.247779, lat:18.350857)}	45547	45596	852850.94	852850.94	852850.94	852850.94	852850.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443030	Proyecto de Inversión	1607599.64	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240804 FBR 2023 CAP 21A0540486 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO GUILLERMO JIMÉNEZ MONALES CLAVE 21A0540486, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240804	N	0	0	285	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:10, localidad:0, direccion: Calle Ejido Tepexaco, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP, 00000, lon:-97.247779, lat:18.350857)}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443080	Proyecto de Inversión	1607599.64	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240806 FBR 2023 CAP 21A0540400 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21A0540400, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240806	N	0	0	1016	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Avenida Miguel Hidalgo Num. Ext. 472 Centro, Teziutlán Teziutlán Puebla CP, 73800, lon:-97.364066, lat:19.806702)}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443086	Proyecto de Inversión	1162567.3	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240811 FBR 2023 CAP 21DPR27147 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR27147, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240811	N	0	0	147	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:51, localidad:3, direccion: Calle Justo Sierra Pueblo, Atencingo Chietla Puebla CP, 76580, lon:-98.604679, lat:18.519415)}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443172	Proyecto de Inversión	1162567.3	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240813 FBR 2023 CAP 21EIN11750 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EIN11750, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240813	N	0	0	277	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:11, localidad:211, direccion: Prolongación de las Flores Sección 3a. Num. Ext. 1, San Miguel Canoa Puebla Puebla CP, 72000, lon:-98.094832, lat:19.152725)}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443193	Proyecto de Inversión	1162567.3	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240815 FBR 2023 CAP 21EES0324 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EES0324, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240815	N	0	0	439	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:11, localidad:211, direccion: Prolongación de las Flores Sección 3a. Num. Ext. 1, San Miguel Canoa Puebla Puebla CP, 72000, lon:-98.094833, lat:19.152727)}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443212	Proyecto de Inversión	1607599.64	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240816 FBR 2023 CAP 21EIN1481W CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATRESTE CLAVE 21EIN1481W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240816	N	0	0	91	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Boulevard d Audi Sur San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP, 75010, lon:-97.768833, lat:19.242071)}	45547	45596	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	1606428.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443226	Proyecto de Inversión	1162567.3	(Ff1: (icido_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240835 FBR 2023 CAP 21EES0330 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EES0330, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NONALCATÉPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240835	N	0	0	220	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	{geo:1: (cve_municipio:11, localidad:218, direccion: AVENIDA 5 DE MAYO Nro. 25 Colonia Santa María Xonacatepec, lon:-98.107758, lat:19.086152)}	45547	45596	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	1161394.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2025	1	PUE240302443260	Proyecto de inversión	5328231.7	(Ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5328231.7, modificado:5327191.67})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240839 FBR 2023 CAP 21DC00002W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, H, I, J, Y K", CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PORFIRIO CORDERO PÉREZ CLAVE 21DC00002W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240839	N	0	0	390	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Calle Carretera Mexico-tehuacan Kilometro 252, Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 00000, lon:-97.408232, lat:18.486825}}	45547	45596	5327191.67	5327191.67	5327191.67	5327191.67	5327191.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443262	Proyecto de inversión	1858095.04	(Ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858095.04, modificado:1857732.35})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240839 FBR 2023 INT 21DC00002W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, H, I, J, Y K", CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PORFIRIO CORDERO PÉREZ CLAVE 21DC00002W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240839	N	0	0	390	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Calle Carretera Mexico-tehuacan Kilometro 252, Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 00000, lon:-97.408232, lat:18.486825}}	45547	45596	1857732.35	1857732.35	1857732.35	1857732.35	1857732.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302443017	Proyecto de inversión	1651.44	(Ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651.44, modificado:1650.24})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240803 FBR2019 INT 21AC04061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AC04061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Ejido Tepicwco, Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}	45547	45596	1650.24	1650.24	1650.24	1650.24	1650.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401712	Proyecto de inversión	8783248.14	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8783248.14, modificado:8573255.59})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL Y REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240406	S	543	461	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:773.83, meta_modificada: 773.83}}	{geo:1: {cve_municipio:20 0, localidad:1, direccion:CALLE CUTIAHAUAC ORIENTE, INTERIOR SN, SECCIÓN PRIMERA, CÓDIGO POSTAL 73660, lon:-97.65866158, lat:19.82113264}}	45460	45549	8573255.59	8573255.59	8573255.59	8573255.59	8573255.59	{tmo:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/LPE105/SA/5-20240406, contratista:INTEGRANTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:9573255.6}}	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:773.83}}	{2401712/proyecto _INICIO, 2401712/proyecto _PROCESO, 2401712/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401886	Proyecto de inversión	37147190.54	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.714719054E7, modificado:3.640931782E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA REFORMA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEO DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240449	S	806262	735970	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6863.08, meta_modificada: 6863.08}}	{geo:1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. Ejército de Oriente SN-Zona los Fuertes de Guadalupe y Loreto, 72260 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.183864, lat:19.057014}}	45462	45571	36409317.82	36409317.82	36409317.82	36409317.82	36409317.82	{tmo:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/LPE114/SA/5-20240449, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.640931782E7, importe_modificado:3.640931783E7}}	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6863.08}}	{2401886/proyecto _INICIO, 2401886/proyecto _PROCESO, 2401886/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302407860	Proyecto de inversión	3780047.57	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:3780047.57, modificado:5574896.79})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTUPAN - 326323	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	326323	S	3134	2919	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada: 10500.0}}	{geo:1: {cve_municipio:15 1, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 510 TRAMO TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA TLANEPANTLA KILOMETRO 6 + 860 PUEBLO SANTO TOMAS HUEYOTUPAN, 75280 EL COLORADO (RANCHO), SANTO TOMAS HUEYOTUPAN, PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO AC, lon:-97.88929843, lat:18.88030056}}	45474	45566	5574896.79	5574896.79	5574896.79	5574896.79	5574896.79	{tmo:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/LPE098/SA/5-20240477, contratista:PAVIME NTO S MBS S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10500.0}}	{2407860/proyecto _INICIO, 2407860/proyecto _PROCESO, 2407860/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402336230	Proyecto de inversión	978718.59	(Ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, OS, monto:978718.59, modificado:800482.09})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-014 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR061D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-014	N	0	0	437	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: 52.03}}	{geo:1: {cve_municipio:18 3, localidad:11, direccion:Calle Insurgentes No. 4, Colonia Centro, Chichahuaxtla Tlaola CP. 73220, lon:-97.9431, lat:20.14354}}	45224	45283	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.03}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2025	1	PUE230402336250	Proyecto de inversión	978718.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:978718.59, modificado:800482.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-015 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DES040D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXNAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-015	N	0	0	478	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03]}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle Torrecillas s/n, Santiago Momoxpan San Pedro Cholula CP. 72776, lon:-98.2659, lat:19.06378}}	45224	45283	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.03]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402336264	Proyecto de inversión	978718.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:978718.59, modificado:800482.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-016 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR3007E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-016	N	0	0	512	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03]}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo y 6 Poniente s/n, Colonia Santa Cruz Xonacatepec III, Amozoc de Mota Amozoc CP. 72994, lon:-98.07673, lat:19.04769}}	45224	45283	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.03]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440527	Proyecto de inversión	1676025.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676025.51, modificado:1642452.25}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240862 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240862 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0023C	N	0	0	63	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:847.05, meta_modificada:847.05]}	{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Río Xochiac, Santa Ana Xanimitl, Hueyotzingo Puebla CP. 74169, lon:-98.386581, lat:19.215753}}	45292	45657	1642452.25	1642452.25	1642452.25	1642452.25	1642452.25	1642452.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:847.05]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302440538	Proyecto de inversión	4729813.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729813.93, modificado:4635122.1}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240865 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240865 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0022D	N	0	0	23	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:771.2, meta_modificada:771.2]}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Prolongación de la Avenida San Baltazar Lomas de San Miguel, Heroica Puebla de Zaragoza, lon:98.185484, lat:18.986843}}	45292	45657	4635122.1	4635122.1	4635122.1	4635122.1	4635122.1	4635122.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:771.2]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402336776	Proyecto de inversión	934966.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA FROYLAN C MANJARRÉZ CLAVE 21EPR06U5, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-020	N	0	0	400	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03]}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:Avenida Libertad 40,Barrio Centro, Tochimilco CP. 74330, lon:-98.57219, lat:18.89559}}	45224	45283	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	800482.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.03]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402337152	Proyecto de inversión	1869933.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1869933.76, modificado:1601020.66}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-027 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 CLAVE 21DS0067C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMEHLUCAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-027	N	0	0	696	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06]}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Prolongación Pino Suarez Num. Ext. 1, San Martín Texmelucan de Labastida San Martín Texmelucan CP. 74030, lon:-98.43704, lat:19.29602}}	45224	45283	1601020.66	1601020.66	1601020.66	1601020.66	1601020.66	1601020.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402337222	Proyecto de inversión	1869933.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1869933.76, modificado:1600993.15}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-029 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DPR020Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	674	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06]}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Prolongación Miguel Hidalgo 321, Colonia Lomas de la Soledad, Tehuacán,Puebla, CP. 75710, lon:-97.38972, lat:18.49422}}	45224	45283	1600993.15	1600993.15	1600993.15	1600993.15	1600993.15	1600993.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE230402337292	Proyecto de inversión	1869933.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1869933.76, modificado:1600952.35}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONV-2023-031 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAMIREZ CALZADA CLAVE 21EBH0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-031	N	0	0	601	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06]}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tacaná No. 1903, Atlixco, Puebla, lon:-98.44675, lat:18.90388}}	45224	45283	1600952.35	1600952.35	1600952.35	1600952.35	1600952.35	1600952.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.06]}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202399090	Adquisición	21178337	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.11783377, modificado:2.11783377}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOPEDAGÓGICA PARA LOS LABORATORIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ETAPA 1) DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240401	N	0	0	24172	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP, Av. San Claudio S/N, esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla, lon:-98.2016954, lat:19.0043346}}	45397	45657	21178337	21178337	21178337	21178337	21178337	21178337	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:200.0]} (2399090/proyecto _INICIO, 2399090/proyecto _PROCESO, 2399090/proyecto _FIN)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE240202400884	Proyecto de inversión	17423869.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7423869027, modificado:1.69811324567}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOIVISSITE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240214	5	10302	9039	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15863.96, meta_modificada:15863.96}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE RIO TIZAC, ESQUINA CON CALLE RIO RAMALES, S/N, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.03617, lat:18.126332}}	45463	45554	16981132.45	16981132.45	16981132.45	16981132.45	16981132.45	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE118/SA/JS-20240214, contratista:BBKSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1981132467, importe_modificado:2.1981132467}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2400884/proyecto_FIN, avance:15863.96}}	(2400884/proyecto_FIN, 2400884/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202353537	Proyecto de inversión	870670.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:870670.29, modificado:851295.61}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION CON ADOPQUIN DE LA CALLE 3 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 9 SUR Y LA CALLE 11 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 70128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	70128	5	3134	2919	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:823.37, meta_modificada:823.37}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SANTO TOMAS HUEYOTLIPÁN, 75280 SANTO TOMAS HUEYOTLIPÁN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPÁN, PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 11 SUR, AVENIDA HIDALGO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANT, lon:-97.87221982, lat:18.89206333}}	45414	45475	851295.61	851295.61	851295.61	851295.61	851295.61	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE056/SA/JS-20240281, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861954.37, importe_modificado:861954.37}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2353537/proyecto_PROCESO, avance:823.37}}	(2353537/proyecto_FIN, 2353537/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240102349739	Proyecto de inversión	8026598.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8026598.98, modificado:8020929.25}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA DE ACHICHIPICO, SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 1046.97 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE ACHICHIPICO, TLAYEHUALCO Y SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE TEOTILALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240317	5	403	405	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6360.0, meta_modificada:6360.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion: CAMINO QUE VA A ACHICHIPICO, SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 1046.97 METROS, lon:-98.804939, lat:18.503626}}	45348	45437	8020929.25	8020929.25	8020929.25	8020929.25	8020929.25	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE001/SA/JS-20240317, contratista:CONECTA CONSTRUCCIONES Y ENLACES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8020929.26, importe_modificado:8020929.26}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2349739/proyecto_PROCESO, avance:6360.0}}	(2349739/proyecto_FIN, 2349739/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401792	Proyecto de inversión	82146284.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.2146284277, modificado:8.186097647E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE GIMNASIO, CAFETERÍA Y AUDITORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTY2), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240369	5	806262	735970	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4660.27, meta_modificada:4660.27}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECTY2), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.248858, lat:18.987109}}	45488	45488	81809076.47	81809076.47	81809076.47	81809076.47	81809076.47	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE046/SA/JS-20240369, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO PH4, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.63618152978, importe_modificado:1.63618152978}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2401792/proyecto_PROCESO, avance:4660.27}}	(2401792/proyecto_FIN, 2401792/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE200401873608	Proyecto de inversión	9854435.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9854435.98, modificado:4284867.33}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21PE0003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-181	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N, CUAMALA, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.238333, lat:19.110566}}	44154	44334	4284867.33	4284867.33	4284867.33	4284867.33	4284867.33	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPTEE-003/2021-FED-A-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4284867.33, importe_modificado:4284867.33}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202404996	Proyecto de inversión	1620067.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134047.0, modificado:991580.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486020.14, modificado:486020.14}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHIILAC TERCERA ETA PA - 417590	21	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel Chilac	417590	5	83	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:817.32, meta_modificada:604.75}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion: CALLE CHIILAC PUEBLO SAN JUAN ATZINGO, 75885 SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHIILAC PUEBLA ENTRE EL DRENALNE SE INICIA EN LA CALLE CHIILAC EL CUAL VA RECORRIENDO 500 M SOBRE LA CALLE HASTA LLEGAR A LA CALLE HASTA LA CALLE 2, lon:-97.38069456, lat:18.29678169}}	45628	45656	1477100.14	1477100.14	1477100.14	1477100.14	1477100.14	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MOGC/CS-103/2024, contratista:MOISES LOPEZ GARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHIILAC, monto:1620067.14, importe_modificado:1477100.14}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2494996/proyecto_FIN, avance:604.75}}	(2494996/proyecto_FIN, 2494996/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	1	PUE240102350163	Proyecto de inversión	15597787.3	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55977873E7, modificado:1.521731543E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y LATERALES DE LA CARRETERA: PUEBLA - TEZUITLAN, TRAMO: AMOZOC - TEZUITLAN, CON UNA LONGITUD DE 696.25 METROS EN LA LOCALIDAD DE ACUACO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	240326	\$	660	608	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10443.75, meta_modificada: 10443.75}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ACUACO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.565767, lat:19.762051}}	45373	45432	15217315.43	15217315.43	15217315.43	15217315.43	15217315.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10443.75}}	(2350163/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240102350165	Proyecto de inversión	5224765.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5224765.55, modificado:5100480.42}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: EC. (ATLUXCO - ATUMEYAYAL) - TIANGUISMANALCO - TECUANIPAN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO TENANITILTA Y SAN PEDRO ATLUXCO, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	240337	\$	684	766	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7260.0, meta_modificada: 7260.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TENANITILTA Y SAN PEDRO ATLUXCO, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.476325, lat:18.980642}}	45383	45442	5100480.42	5100480.42	5100480.42	5100480.42	5100480.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7260.0}}	(2350165/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240202353525	Proyecto de inversión	878478.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS entidades, monto:878478.29, modificado:861879.233}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCION DE CALLE 9 ORIENTE, ENTRE LA CALLE 4 SUR Y LA CALLE 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTULPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTULPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 69874	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	69874	\$	3134	2919	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:811.47, meta_modificada: 811.47}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE PUEBLO SANTO TOMÁS HUEYOTULPAN, 75280 SANTO TOMÁS HUEYOTULPAN, SANTO TOMAS HUEYOTULPAN, PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE 11 ORIENTE CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 6 SUR Y CALLES POSTERIORES 7 Y 11 O, lon:-97.8662717, lat:18.88568879}}	45415	45475	861879.23	861879.23	861879.23	861879.23	861879.23	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE/056/SAN/S-2024038}, contralista:GRUPO CONSTRUCTORES CAYCON SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:869692.39, importe_modificado:869692.39}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:811.47}}	(2353525/proyecto_INICIO, 2353525/proyecto_FIN, 2353525/proyecto_INICIO, 2353525/proyecto_PROCESO, 2353525/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240302403753	Proyecto de inversión	3774823.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS entidades, monto:3774823.54, modificado:3774823.533}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUE DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA TIATLAUQUITEPEC DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA TIATLAUQUITEPEC, STADO DE PUEBLA - 186420	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	186420	\$	325	322	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2962.7, meta_modificada: 2962.7}}	{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE PUE DEL NIÑO RANCHERIA LA MAGDALENA TIATLAUQUITEPEC 75940 LA MAGDALENA TIATLAUQUITEPEC, LA MAGDALENA TIATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PUE DEL NIÑO INICIANDO, lon:-98.10335446, lat:18.75941507}}	45492	45555	3774823.53	3774823.53	3774823.53	3774823.53	3774823.53	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE/110/SAN/S-20240718}, contralista:CON INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3774823.54, importe_modificado:3774823.54}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2962.7}}	(2403753/proyecto_INICIO, 2403753/proyecto_FIN, 2403753/proyecto_INICIO, 2403753/proyecto_PROCESO, 2403753/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE24030240516150	Proyecto de inversión	637226.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637226.47, modificado:627061.299}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpan	OP-HIDRO-202401	N	0	0	0	200	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.9, meta_modificada: 529.9}}	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:principal, lon:-97.871942, lat:20.440596}, geo2: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:PRINCIPAL, lon:-97.869883, lat:20.443973}}	45634	45663	627061.29	627061.29	627061.29	627061.29	627061.29	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MUP-HIDRO-202401, contralista:MILTO N ESTUDILLO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:637226.51, importe_modificado:676745.51}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:529.9}}	(2516150/proyecto_INICIO, 2516150/proyecto_FIN, 2516150/proyecto_PROCESO, 2516150/proyecto_FIN, 2516150/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302405926	Proyecto de inversión	29906458.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS entidades, monto:2.990645808E7, modificado:2.523253515E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BOULEVARD FORJADORES ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL Y CALZADA ZAVALITA, EN HERCICA PUEBLA DE PARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 247028	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	247028	\$	806262	735970	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:42817.56, meta_modificada: 42817.56}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES COLONIA BELLO HORIZONTE, 72170 HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL Y CALZADA ZAVALITA, CALLE CAMINO NACIONAL BOULEVARD FORJADORES ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL INICIANDO, lon:-98.25720201, lat:19.07286618}}	45526	45587	25232535.15	25232535.15	25232535.15	25232535.15	25232535.15	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PE/250/SAN/S-20240740}, contralista:CONST RUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.91545428E7, importe_modificado:2.915454284E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42817.56}}	(2405926/proyecto_INICIO, 2405926/proyecto_FIN, 2405926/proyecto_INICIO, 2405926/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE240202401256	Proyecto de inversión	2100194.04	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2058048.81}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240567 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DP90738P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240567	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:JALAPILLA, lon:-97.918211, lat:20.368879}}	45292	45657	2058048.81	2058048.81	2028088.9	2028088.9	2028088.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Suspendido	Suspensión validada
2025	1	PUE250102522408	Proyecto de inversión	12004268.89	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.200426889E7, modificado:1.200426889E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	DESINCORPORACIÓN DE LAS DESCARGAS SANITARIAS DE LA LUMBRERA NO. 3 DEL TUNEL LAS CARMELITAS, HACIA LOS COLECTORES EXISTENTES CONDUCTENTES A LA PTAR, LONGITUD DE 2,910.25 M DE TUBERÍA EN PID CORRIGADA CON DIÁMETROS DE 12", 15", 18" Y 24" PROFUNDIDAD DE ZANJA DE 3.50 M Y 23 POZOS DE VISITA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Puebla	OBRA 004	N	0	0	20848	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2910.25, meta_modificada:2910.25}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:TUNEL LAS CARMELITAS, HACIA LOS COLECTORES EXISTENTES CONDUCTENTES A LA PTAR, lon:-98.26703, lat:18.9846}}	45658	45747	12004268.89	12004268.89	12004268.89	12004268.89	12004268.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:2910.25}}	{2522408/proyecto _INICIO, 2522408/proyecto _FIN, 2522408/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522412	Proyecto de inversión	2435410.3	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435410.3, modificado:2435410.3}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	INCORPORACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA BARRANCA LA ASUNCIÓN A LA BÓVEDA LAS CARMELITAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA CON 348.41 M EN PEAD DE 12", 15", 18" Y 24" Y 20 POZOS DE VISITA. PROFUNDIDAD DE ZANJA DE 4 M	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Puebla	OBRA 005	N	0	0	280000	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:348.41, meta_modificada:348.41}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BARRANCA LA ASUNCIÓN A LA BÓVEDA LAS CARMELITAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA, lon:-98.26302, lat:18.99001}}	45658	45747	2435410.3	2435410.3	2435410.3	2435410.3	2435410.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:348.41}}	{2522412/proyecto _INICIO, 2522412/proyecto _FIN, 2522412/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522931	Proyecto de inversión	488933	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488933.0, modificado:488933.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	NUEVA LINEA DE CONDUCCIÓN Y LINEA DE ALIMENTACION PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIVERSIDADES Y SOAPAMA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco	AP1-2024-01-3	N	0	0	350	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:456.78, meta_modificada:456.78}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA UNIVERSIDADES Y SOAPAMA, lon:-98.4241636, lat:18.9309286}}	45656	45685	488933	488933	488933	488933	488933	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:456.78}}	{2522931/proyecto _INICIO, 2522931/proyecto _FIN, 2522931/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE240202401552	Proyecto de inversión	719289.37	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:717300.8}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240003 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21EP90691L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240003	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Real de San Pedro , Tlaltenango C.P. 72500, lon:-98.339905, lat:19.168893}}	45292	45657	717300.8	717300.8	717300.8	717300.8	717300.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401778	Proyecto de inversión	3332400.14	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332400.14, modificado:3318404.04}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240033 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "G" EN LA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EE30249W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240033	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA NUM 300 AYOTXOCO DE GUERRERO PUEBLA C.P. 73570, lon:-97.432588, lat:20.10122}}	45292	45657	3318404.04	3318404.04	3318404.04	3318404.04	3318404.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE250102522949	Proyecto de inversión	997287	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997287.0, modificado:997287.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / MEDIDORES / MICROMEDICION CON SUSTITUCION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco	AP2-2024-02-3	N	0	0	3000	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, lon:-98.4370674, lat:18.9096911}}	45656	45745	997287	997287	997287	997287	997287	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1000.0}}	{2522949/proyecto _INICIO, 2522949/proyecto _FIN, 2522949/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE240202401577	Proyecto de inversión	1409741.62	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1396737.36}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240046 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CADETE VIRGILIO URRIB CLAVE 21DP90221J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CHAUUTLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240046	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CADETE VIRGILIO URRIB Calle Juarez s/n, C.P. 72730, lon:-98.248765, lat:19.095876}}	45292	45657	1396737.36	1396737.36	1396737.36	1396737.36	1396737.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2025	1	PUE240202401695	Proyecto de inversión	11719.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11719.06, modificado:11678.11}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240489 DEMOLUCIÓN DEL EDIFICIO "J", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C-1Y QUE CONSISTE EN MODULO SANITARIO, "J" EN CUATRO AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MACUIXCHITL CLAVE 210P090909, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240489	N	0	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {ve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tetegetzi San Andres Azumiatlá, San Andrés Azumiatlá Puebla CP. 72960, lon:-98.246923, lat:18.907954}}	45299	45657	11678.11	11678.11	11678.11	11678.11	11678.11	11678.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401829	Proyecto de inversión	511252.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511252.39, modificado:510582.3}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 210B02798, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240490	N	0	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {ve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO S/N C.P. 73490, lon:-97.622065, lat:20.01383}}	45292	45657	510582.3	510582.3	510582.3	510582.3	510582.3	510582.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401832	Proyecto de inversión	3091391.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091391.27, modificado:3087339.47}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 210B02798, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240490	N	0	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {ve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO S/N C.P. 73490, lon:-97.622065, lat:20.01383}}	45292	45657	3087339.47	3087339.47	3087339.47	3087339.47	3087339.47	3087339.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444810	Proyecto de inversión	1517997.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517997.83, modificado:1509885.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2020 CAP 211U00020 CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 211U00020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	0	1259	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}	{geo1: {ve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihiuacán, Iúcar de Matamoros Iúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}	45555	45594	1509885	1509885	1509885	1509885	1509885	1509885	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.76}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444836	Proyecto de inversión	506447.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506447.74, modificado:503741.07}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2021 INT 211U00020 CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 211U00020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	0	1259	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}	{geo1: {ve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihiuacán, Iúcar de Matamoros Iúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}	45555	45594	503741.07	503741.07	503741.07	503741.07	503741.07	503741.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.76}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240302444839	Proyecto de inversión	1325065.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325065.14, modificado:1317983.43}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240515 FSR 2023 CAP 211U00020 CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 211U00020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240515	N	0	0	0	1259	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20721.78, meta_modificada:20721.78}}	{geo1: {ve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihiuacán, Iúcar de Matamoros Iúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}	45555	45594	1317983.43	1317983.43	1317983.43	1317983.43	1317983.43	1317983.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20721.78}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202354866	Proyecto de inversión	13351909.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.18519093867, modificado:1.24844256867}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AHUALTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 152579	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura	152579	S	559	533	0	44289	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10108.0, meta_modificada:10108.0}}	{geo1: {ve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA E.C. INTERMIXTECA-AHUALTLÁN PUEBLO SAN JOSÉ EL RODEO, 74640 SAN JOSÉ EL RODEO (EL RODEO), AHUALTLÁN PUEBLA ENTRE Y CARRETERA E.C. INTERMIXTECAAHUALTLÁN CONTINUANDO DESDE CALLE 4 PONIENTE HACIA EL NORO, lon:-98.25832129, lat:18.58199009}}	45471	45563	13984425.68	13984425.68	13984425.68	13984425.68	13984425.68	13984425.68	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE177/54/5/-20240504, contratista:Fergusia n.S.A.de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.308573121E7, importe_modificado:1.398442569E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10108.0}}	{2354866/proyecto _INICIO}, {2354866/proyecto _PROCESO}, {2354866/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE250102522456	Proyecto de inversión	30314957	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0314957E7, modificado:3.0314957E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE 3KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PEAD 18" RD 13 S EN EL PERIFÉRICO ECOLÓGICO, DEL TRAMO BOSQUES DE CHAPULTEPEC A AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Puebla	OBRA 007	N	0	0	0	44289	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFERICO DEL TRAMO BOSQUES DE CHAPULTEPEC A AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, lon:-98.19823, lat:18.97133}}	45658	45747	30314957	30314957	30314957	30314957	30314957	30314957	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: kilómetro, avance:5.0}}	{2522456/proyecto _FIN}, {2522456/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2025	1	PUE250102522991	Proyecto de inversión	285992.98	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285992.98, modificado:285992.98})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Ampliación de colector sanitario en Libramiento San Lorenzo - Tecnológico entre Calle 7 Poniente y Avenida Baja California, Colonia México, Tehuacán, Puebla, con tubería PEAD de 18" de diámetro en 216.67 m. y construcción de 4 pozos de visita.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24002	N	0	0	32272	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:217.89, meta_modificada:217.89}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Libramiento San Lorenzo Tecnológico, longitud:97.4136677, lat:18.456152}}	45654	45713	285992.98	285992.98	285992.98	285992.98	285992.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:217.89}}	(2522991/proyecto_FIN, 2522991/proyecto_INICIO, 2522991/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102522996	Proyecto de inversión	293825.02	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293825.02, modificado:293825.02})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle Álvaro Obregón entre Avenida Ejército Mexicano y Calle 10 Oriente, Colonia Francisco Sarabia, Tehuacán, Puebla, con tubería PEAD de 10" de diámetro en 184.73 m. y construcción de 3 pozos de visita.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24004	N	0	0	5680	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:172.73, meta_modificada:172.73}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera Alvaro Obregón, longitud:97.3903737, lat:18.47258}}	45654	45698	293825.02	293825.02	293825.02	293825.02	293825.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:172.73}}	(2522996/proyecto_PROCESO, 2522996/proyecto_FIN, 2522996/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE240202401539	Proyecto de inversión	4650360.69	(Ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650360.69, modificado:4579881.47})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240549 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C, D, E, F Y K"; EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR1939T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240549	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, direccion:CARRETERA DE MAYO 1, LA PURISIMA C.P. 75500, longitud:97.579069, lat:18.830758}}	45292	45657	4579881.47	4579881.47	4579881.47	4579881.47	4579881.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240202401541	Proyecto de inversión	6573.85	(Ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6573.85, modificado:6442.6})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240557 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C"; EN LA TELESECUNDARIA CASETE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21ETVO135W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240557	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 15, LA UNION C.P. 73241, longitud:97.869651, lat:20.26}}	45292	45657	6442.6	6442.6	6442.6	6442.6	6442.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE240202401545	Proyecto de inversión	719289.37	(Ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:706111.0})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240569 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR30502, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAJOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240569	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:BARRIO TLAJOMULCO C.P. 73220, longitud:97.78968, lat:19.611324}}	45292	45657	706111	706111	706111	706111	706111	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2025	1	PUE250102523000	Proyecto de inversión	308951.16	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308951.16, modificado:308951.16})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 8 Oriente entre Calle 3 Norte y Av. Peñafiel, Colonia Francisco Sarabia del Municipio de Tehuacán, Puebla, con tubería PEAD de 10" de diámetro en 201.78 m. y construcción de 2 pozos de visita. Adquisición de dos equipos de inspección para alcantarillado sanitario del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla, lo que incluye las siguientes características: dos cámaras gratorias para tuberías desde 100 mm (4"), dos tambores de cable tipo 524/11 de 150 metros cada uno, dos unidades de mando de pantalla de 10" de alta resolución, display touch, dos tractor de cámara para tuberías con diámetros desde 100 mm (4") y CONW-2024-025 FAMP MTTO24 C 21ECB0021Q	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	24005	N	0	0	2778	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:201.78, meta_modificada:201.78}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera 8 oriente, longitud:97.39048, lat:18.4702445}}	45657	45701	308951.16	308951.16	308951.16	308951.16	308951.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:201.78}}	(2523000/proyecto_INICIO, 2523000/proyecto_FIN, 2523000/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102523015	Adquisición	1403878.86	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403878.86, modificado:1403878.86})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 6, localidad 1, dirección PROLONGACION GACIOM INDEPENDENCIA Maquinaria y equipo, meta 2.0, ORIENTE #503 SAN DIEGO CHALMA TEHUACAN, PUEBLA, longitud:97.37007091, lat:18.45151087	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar		Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	AD01	N	0	0	300000	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PROLONGACION GACIOM INDEPENDENCIA Maquinaria y equipo, meta 2.0, ORIENTE #503 SAN DIEGO CHALMA TEHUACAN, PUEBLA, longitud:97.37007091, lat:18.45151087}}	45654	45804	1403878.86	1403878.86	1403878.86	1403878.86	1403878.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:2.0}}	(2523015/proyecto_FIN, 2523015/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE240302443523	Proyecto de inversión	2611582.93	(Ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2611582.93, modificado:2500443.52})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, EN EL PLANTEL NO. 17 TLATLAUQUITEPEC CLAVE 21ECB0021Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2024-025 FAMP MTTO24 C 21ECB0021Q	N	0	0	673	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2781.5, meta_modificada:2781.5}}	{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Carretera A Hueyapcap s/n, Colonia Conita, Tlatlauquitepec, Puebla, C.P. 73800, longitud:97.494897, lat:19.84026}}	45547	45606	2500443.52	2500443.52	2500443.52	2500443.52	2500443.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2781.5}}		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	1	PUE240202401600	Proyecto de Inversión	142543.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142543.15, modificado:142039.56}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240586 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA AXAYÁCATI CLAVE 21DP803302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240586	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:133, direccion:Calle Tetegetzi San Andrés Azumiatla, San Andrés Azumiatla, Puebla, Puebla CP. 72960, lon:-98.263733, lat:18.800144}}	45292	45657	142039.56	142039.56	142039.56	142039.56	142039.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401604	Proyecto de Inversión	2141218.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141218.06, modificado:2133653.42}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240586 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA AXAYÁCATI CLAVE 21DP803302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240586	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:133, direccion:Calle Tetegetzi, San Andrés Azumiatla, Puebla CP. 72960, lon:-98.263733, lat:18.800144}}	45292	45657	2133653.42	2133653.42	2133653.42	2133653.42	2133653.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401619	Proyecto de Inversión	2488474.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488474.54, modificado:2482785.96}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y K" QUE CONSISTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 21DP80424P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240590	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, 4, localidad:1, direccion:CALLE Sur, Tehuacán Tehuacán, Jalisco 37404875, lat:18.4544077}}	45292	45657	2482785.96	2482785.96	2482785.96	2482785.96	2482785.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401845	Proyecto de Inversión	295810.27	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295810.27, modificado:295810.27}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240594 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA UJC, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21B8V0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240594	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:CALLE HELIO PROPOS S/N C P. 72000, lon:-98.263402, lat:18.962266}}	45292	45657	295810.27	295810.27	295810.27	295810.27	295810.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE240202401623	Proyecto de Inversión	9463717.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9463717.41, modificado:9351389.4}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21A0S4036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240595	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:calle eliotropos s/n Cal San Ramon 2da seccóm, lon:-98.26343036, lat:18.96221877}}	45292	45657	9351389.4	9351389.4	9351389.4	9351389.4	9351389.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2025	1	PUE200401873539	Proyecto de Inversión	4903846.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4903846.15, modificado:4759566.84}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21DES00676, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	481	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE HIEVOTILPAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.207013, lat:19.079037}}	44128	44278	4759566.84	4759566.84	4759566.84	4759566.84	4759566.84	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-003/2021-FED-A-O, contratista:SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4759566.84, importe_modificado:4759566.84}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	1	PUE240102350002	Proyecto de inversión	28418408.49	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.841840849E7, modificado:2.785072879E7})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E.C. (KM. 100 CARR. FEDERAL MEX.-PUE.) SAN ANDRÉS CALPAN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATEPETL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULLA DE RIVADAVIA Y SAN ANDRÉS CALPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULLA Y CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		240345	5	57495	52959	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:92750.0, meta_modificada: 92750.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.063484}}	45383	45472	27850728.79	27850728.79	27850728.79	27850728.79	27850728.79	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/UE026/SA/JS-20240345, contratista:JHV OBRA CIVIL Y SUMINISTROS MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.785073361E7, importe_modificado:2.785073361E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:92750.0}}	(2350002/proyecto_inicio_2350002/proyecto_proceso_2350002/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2025	1	PUE250102523039	Acción	525214	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525214.0, modificado:525214.0})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Consumo de energía eléctrica de 3 pozos con número de medidor GGC477, MYST7L y H8J271, ubicados en el pozo Aeropuerto # 4 en la colonia Aeropuerto, pozo Santa Catalina en la colonia Santa Catalina de Siena y pozo México de la colonia México, respectivamente, municipio de Tehuacán, Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla		AC01	N	0	0	300000	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:SANTA CATALINA DE SIENA, lon:-97.41909, lat:18.473841}}	45658	45688	525214	525214	525214	525214	525214	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:3.0}}	(2523039/proyecto_inicio_2523039/proyecto_fin)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2025	1	PUE250102523040	Adquisición	570719	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570719.0, modificado:570719.0})	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ADQUISICIÓN PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 980 MEDIDORES	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan		PRODDER001	N	0	0	2940	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:980.0, meta_modificada: 980.0}}	{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle estado de mexico número 12 colonia la santísima, lon:-98.437586, lat:19.286209}}	45653	45742	570719	570719	570719	570719	570719	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:980.0}}	(2523040/proyecto_inicio_2523040/proyecto_fin_2523040/proyecto_proceso)	Terminado	Validado / Registrado avances