

ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1313090247220	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para La Adopción Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales	20130903	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	104,056.40	69,919.01	69,919.01	69,919.01	69,919.01	69,919.01	60,919.01	60,919.01	100.00	\$0	Lote	212,237	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE14148209245484	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Atlix, Municipio De Atlix	20141192	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	358,832.16	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE14159009252685	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Mateo Tlaxiaco, Municipio De San Mateo Tlaxiaco	20141383	Puebla	San Mateo Tlaxiaco	San Mateo Tlaxiaco	Rural	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	358,823.51	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150409268236	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla.	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	13,299,065.07	7,489,469.33	7,489,469.33	7,489,469.33	7,489,469.33	7,489,469.33	7,489,469.33	7,489,469.33	100.00	\$0	Lote	19,213	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, OBRA FINQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160209277485	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Contarman de Atlixo (Tercer Tron)	20160337	Puebla	Atlixo	Atlixo	Urbano	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,313,316.95	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	100.00	\$0	Piñaza	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, OBRA FINQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160209277595	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa, En La Localidad De Huauclilla, Municipio De Huauclilla	20160452	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	102,695,779.63	83,702,564.31	83,702,564.31	83,702,564.31	83,702,564.31	83,702,564.31	83,702,564.31	83,702,564.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE17170209295551	Proyecto Para La Modernización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huixtla, Ubicada En El Municipio De Huixtla, Estado De Puebla	20171001	Puebla	Huixtla	Huixtla	Rural	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	450,000.00	383,149.50	383,149.50	383,149.50	383,149.50	383,149.50	383,149.50	383,149.50	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$38,314.95
PUE17170209295555	Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Fuerte De La Unión, Municipio De Tlapachalco	20171000	Puebla	Tlapachalco	El Fuerte de la Unión	Rural	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	225,000.00	195,966.79	195,966.79	195,966.79	195,966.79	195,966.79	195,966.79	195,966.79	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$23,792.52 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE17170209295565	Terminación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla (Continuación)	20170909	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	S216 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,325,048.18	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Regimen: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018