

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE16160200681544	Proyecto de inversión	273,948.97	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273948.97, modificado:241192.37}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcion De La Casa De Cultura En La Colonia Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20131116	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:2895.0}} (geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.046277})	01/07/2016		241,192.37	241,192.37	241,192.37	241,192.37	241,192.37	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/191112/19-20131116, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTO R ADOYAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3051408.35, importe_modificado:9051408.35}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2895.0}}	{782281/proyecto_FI N, 782281/proyecto_PR OCCSO, 782281/proyecto_IN ICO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400824799	Proyecto de inversión	899,100.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:1.0}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento De La Calle En Cañada Rica, Eloxochitlán, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161901	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:, lon:-96.954166, lat:18.51})	29/12/2016	01/01/2017	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{931135/proyecto_1 NICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	PUE16160400825178	Proyecto de inversión	998,961.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998961.2, modificado:979362.99}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De Plaza Chica En La Localidad De Ahuatlá, Municipio De Coyameapan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161936	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:, lon:-97.057254, lat:18.251077})	26/12/2016	01/01/2017	979,362.99	968,082.46	968,082.46	968,082.46	968,082.46	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/AD1044/SIT-20161936, contratista:CONSTRUCCION CIVIL Y DISEÑO CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1007764.51, importe_modificado:1007764.51}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{931525/proyecto_1 NICIO, 931525/proyecto_PR OCCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200681551	Proyecto de inversión	174,518,042.60	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7451804268, modificado:1.73470336368}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Distribuidor Vial En El Cruce Del Boulevard Esoban De Antulaño, Hermanos Serdán Y La Autopista México-Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151298	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:30352.73}} (geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.046277})	01/07/2016		173,447,033.63	173,447,033.63	173,447,033.63	173,447,033.63	173,447,033.63	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PLN067/SIT-20160593, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.36038140167, importe_modificado:2.36038140167}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30352.73}}	{782289/proyecto_1 NICIO, 782289/proyecto_PR OCCSO, 782289/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400824671	Proyecto de inversión	21,903,920.59	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1900920987, modificado:141132.21}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Concreto Hidráulico En Boulevard Heroes De Nazcauí Entre Calle 2 Poniente Jose Garci Crespo Perteneceiente Al Municipio De Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162044	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:, lon:-97.931999, lat:18.462184})	17/08/2016	01/08/2016	141,132.20	141,132.20	141,132.20	141,132.20	141,132.20	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PLN087/SIT-20162044, contratista:HECOM CONTRACCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1344976847, importe_modificado:2.1344976847}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{930997/proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300744792	Proyecto de inversión	1,498,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:108481.99}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Techado Plaza Chica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20161050	N	0	0	290	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:330.0}} (geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130059})	29/07/2016		1,088,481.99	1,088,481.99	1,088,481.99	1,088,481.99	1,088,481.99	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/VIN12/SIMP-2016-70109, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS SANTA LUCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:366958.15, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{848516/proyecto_1 NICIO, 848516/proyecto_PR OCCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400824346	Proyecto de inversión	1,874,124.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874124.0, modificado:1874124.0}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	""Construcción De Techumbre En La Escuela Telescondaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21du029g En La Localidad De Zitala Municipio De Hueytlalpan, Puebla""	Puebla	Hueytlalpan	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	20161485	N	0	0	86	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:627.0}} (geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:LA ESCUELA ESTÁ A MANO DERECHA DE LA DESVAGACIÓN QUE SE ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL PALACIO MUNICIPAL, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA HAY UNA BARRANDA QUE DELIMITA EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE IXTPEC CON HUEYTLALPAN, lon:-97.688055, lat:20.0351})	14/12/2016	01/02/2017	1,871,500.24	1,871,500.24	1,871,500.24	1,871,500.24	1,871,500.24	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:ID-82107793-E1-2016, contratista:ALCANTARAL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:1871500.24, importe_modificado:1871500.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:627.0}}	{930608/proyecto_1 NICIO, 930608/proyecto_FI N, 930608/proyecto_PR OCCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400820525	Proyecto de inversión	3,168,724.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168724.54, modificado:3168724.54}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	""Demolición Y Construcción De 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional ""C"" En La Escuela Preescolar Indígena Cristóbal Colón Con Clave 21du038b En La Localidad De San Miguel Eloxochitlán	Puebla	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN	20161314	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494})	14/12/2016		-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{926213/proyecto_FI N, 926213/proyecto_IN ICO, 926213/proyecto_PR OCCSO, 926213/proyecto_IN ICO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816921	Proyecto de inversión	1,198,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1193163.68}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Techado De Cancha Del Bachillerato Leonardo Da Vinci Con Clave De Trabajo 21du018d En La Comunidad De Xaltiquista En El Municipio De Teztlá.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161961	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:, lon:97.972222, lat:20.176666})	02/01/2017		1,193,543.68	1,193,543.68	1,193,543.68	1,193,543.68	1,193,543.68	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CAPCE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:311706.62, importe_modificado:311706.62}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{921773/proyecto_FI N, 921773/proyecto_PR OCCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400820722	Proyecto de inversión	4,003,149.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003149.64, modificado:4001165.17}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Banda Perimetral En El Bachillerato General Clave: 21du099d	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLÁN DE BRAVO	20162051	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:El Maney,,Xayacatlan de Bravo,Puebla,México, lon:-97.972167, lat:18.246494})	14/12/2016		4,001,165.17	4,001,165.17	4,001,165.17	4,001,165.17	4,001,165.17	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:821196790-E3-2016, contratista:CONSTRUCTORA JIMABEA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO, monto:3064663.31, importe_modificado:4001165.17}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{926421/proyecto_FI N, 926421/proyecto_PR OCCSO, 926421/proyecto_IN ICO, 926421/proyecto_PR OCCSO, 926421/proyecto_FI N, 926421/proyecto_IN ICO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400820724	Proyecto de inversión	1,503,195.30	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503195.3, modificado:1503195.3}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Rural Federal ""Luzes Cardenas Del Río"" C.C.T. 21du089z, Localidad De Mazatónal Yaonahuac, Puebla.	Puebla	Yaonahuac	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO YADNAHUAC	20162065	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}} (geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494})	14/12/2016		1,503,195.30	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{926423/proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances