

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE11130100057232	Proyecto de inversión	83,995,100.27	(f1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.399510027E7}, modificado:8.399510027E7))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Modernización Del Entronque Uda Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110290	N	0	0	16.5	(meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	(geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:~, lon:~ 98.30066, lat:19.050944})	14/11/2011		83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN056/ST-20150317, contratista:TRANS CATENARIA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8})	(meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.1})	(57232/proyecto_FI N, 57232/proyecto_INI CO, 57232/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11130100057235	Proyecto de inversión	9,349,600.00	(f1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.949600.0, modificado:9.949600.0})	23.Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Teemelmucan, Municipio De San Martín Teemelmucan (Terminación)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110384	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:~, lon:~ 98.435516, lat:19.282308})	27/12/2011		9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN056/ST-20150317, contratista:TRANS CATENARIA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(57235/proyecto_PR OCESO, 57235/proyecto_FIN CO, 57235/proyecto_INI CO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300738386	Proyecto de inversión	300,000,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:2.667743794E8})	23.Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción De La Ciclista Y Distribuidor Av. Hermanos Serdín En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160074	N	0	0	100	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:9780.48})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.1975, lat:19.043277})	28/06/2016		266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IE3004/SMT-20171243, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO AISESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9780.48})	(840796/proyecto_I NICIO, 840796/proyecto_FI N, 840796/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE12130100057195	Proyecto de inversión	24,174,730.00	(f1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.417473E7}, modificado:2.417473E7))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (Ia Etapa) Transición Aérea Subterránea De Líneas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Peligro De Intervención	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20120572	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:12000.0})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.197499, lat:19.04399})	02/10/2012		24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN056/ST-20150317, contratista:TRANS CATENARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0})	(57195/proyecto_INI CO, 57195/proyecto_FIN CO, 57195/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17180201081037	Proyecto de inversión	82,280,629.39	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.228062999E7}, modificado:8.228062999E7))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Modernización Del Boulevard Carmelita Con Concreto Hidráulico Del Km 2.700 Al Km 4.230, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170445	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:27946.6})	(geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:~, lon:~ 98.197499, lat:19.04399})	02/10/2017		82,280,629.39	76,465,844.03	76,465,751.86	76,465,751.86	76,465,751.86	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IE3004/SMT-20171243, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO AISESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27946.6})	(1219411/proyecto_I NICIO, 1219412/proyecto_P ROCESO, 1219411/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150100492252	Proyecto de inversión	26,948,066.00	(f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6948066E7}, modificado:2.6948066E7))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20140979	N	0	0	130500	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:5587.91})	(geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:~, lon:~ 97.391999, lat:18.462184})	01/09/2014		24,194,165.34	24,194,165.34	24,194,165.34	24,194,165.34	24,194,165.34	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-0802018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.91})	(507282/proyecto_FI N, 507282/proyecto_IN ICIO, 507282/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances