

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	PUE180301386232	Proyecto de inversión	251,559,996.54	(IFI: ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:1, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5153999654ES, modificado:2.502997858E8)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyecto de Desarrollo Regional	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA AVENIDA DEL FERROCARRIL EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOMANGO, CHAUTLAHANCINO Y SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181531	N	0	0	56482	(geo:1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Atlixayotl - Las Torres, Reserva Territorial Atlitxayotl, Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.24914455, lat:19.01879193}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:183400.0, meta_modificado: 183400.0})	43110	43,463.00	250,299,785.00	239,184,375.75	239,184,375.75	239,184,375.75	239184375.8	(tito:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/UPN01 5/SIMT-20181531}, contratista:CONSULEZA PROFESIONALES S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION COJUNTA CON GADERMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.502997858E8, importe_modificado:2.502997858E8}) (unidad_medida:Metros Cuadrados, 1386232/proyecto_avance:173400.0})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 1386232/proyecto_inicio, 1386232/proyecto_proceso})	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE180401489365	Proyecto de inversión	29,600,770.00	(IFI: ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:1, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.960077E7, modificado:2.872041803E7)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyecto de Desarrollo Regional	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181492	S	20000	30000	0	(geo:1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av San Claudio, Cd Universitaria, Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.2492055, lat:19.0040884}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:58606.41, meta_modificado: 58606.41})	43427	43,576.00	28,720,418.03	9,971,485.96	9,971,485.96	9,971,485.96	9971485.96	(tito:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/UPN01 4/SIMT-20181492}, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMADIMC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.872041803E7, importe_modificado:2.872041803E7}) (unidad_medida:Metros Cuadrados, 1489365/proyecto_avance:34308.19})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 1489365/proyecto_inicio, 1489365/proyecto_proceso})	En Ejecución	Validado avances	