

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE15150300571320	Proyecto de inversión	198,405,778.90	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9840577898, modificado:1.958981809E8]) (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.958981809E8, modificado:1.77090147E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril- Cholula En Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150575	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.27331, lat:19.089347])	30-09-2015		195,898,180.90	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CP/13068/JUT-20150750, contratista:CONADOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2228258.24, importe_modificado:2228258.24])	(meta:1, unidad_medida:Kilometro, avance:1.0)	(637739/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15150300576592	Proyecto de inversión	117,536,036.04	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1753603604E8, modificado:1.17090147E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Proyecto Para La Construcción Del Complejo Metropolitano De Seguridad Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	secretaría de Infraestructura y Transportes	20150645	N	0	0	0	123	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:-98.27331, lat:19.089347])	30-09-2015		117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15150200511463	Proyecto de inversión	20,020,020.02	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.002002002E7, modificado:1.205514138E7]) (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.002002002E7, modificado:1.205514138E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Primera Etapa De Las Obras De Drenaje De Aguas Residuales Y Pluviales En La Zona De La ex Fabrica La Constantia	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150490	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.044999])	30-06-2015		12,055,141.38	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73)		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15150400620618	Proyecto de inversión	451,796,600.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.517966E8, modificado:4.477866749E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Construcción A Precio Alzado De Vialidades Urbanas Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chispas	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151100	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:128, localidad:0, direccion:, lon:-97.78853, lat:19.242071])	31-12-2015		447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15150400618984	Proyecto de inversión	3,796,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.796200E6, modificado:3.796200E6])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Modernización Y Ampliación Del Camino: Coatlengo - Tenango, Del Municipio De Coatlengo, En El Estado De Puebla.	Puebla	Coatlengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COATLINGO	20151081	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAJAL, direccion:CENTENARIO Y LOCALIDAD DE TENANGO, lon:97.93715, lat:19.10494])	25-11-2015	01-03-2016	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:COR/P06-R-23/PRE-EGRE/FEU/2016-06, contratista:ACODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATLINGO, monto:3788120.04, importe_modificado:3788120.04])	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(694383/proyecto_INICIO, 694383/proyecto_PROCESO, 694383/proyecto_FIN)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE15150300570872	Proyecto de inversión	2,839,699.68	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839699.68, modificado:2750632.89])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Aquiles Serdan Entre Calle Jose Maria Morelos Y Calle De La Soledad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150895	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:, lon:-98.450239, lat:19.107388])	30-09-2015		2,750,632.89	2,750,632.89	2,750,632.89	2,750,632.89	2,750,632.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300576727	Proyecto de inversión	3,361,773.49	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361773.49, modificado:3210684.08])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ejercito Mexicano	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	secretaría de Infraestructura y Transportes	20150682	N	0	0	0	123	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.391995, lat:18.462184])	30-09-2015		3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618337	Proyecto de inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.00, modificado:493406.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal En San José	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151520	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:183, localidad:16, direccion:SAN JOSE, TLACAJA, lon:97.917775, lat:20.199726])	31-12-2015		493,406.10	493,406.10	493,406.10	493,406.10	493,406.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618431	Proyecto de inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.00, modificado:496902.59])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ataca En La Comunidad De Yeta	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151525	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:183, localidad:24, direccion:COMUNIDAD DE YETA, TLACAJA, lon:97.918797, lat:20.195988])	31-12-2015		496,902.59	496,902.59	496,902.59	496,902.59	496,902.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(693716/proyecto_INICIO, 693716/proyecto_FIN, 693716/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618706	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:891286.08])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Cutzontipa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151522	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:183, localidad:10, direccion:COMUNIDAD DE CUTZONTIPA, TLACAJA, lon:97.904166, lat:20.110277])	31-12-2015		891,286.08	891,286.08	891,286.08	891,286.08	891,286.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(694033/proyecto_INICIO, 694033/proyecto_FIN, 694033/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618869	Proyecto de inversión	24,975,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4975E7, modificado:2.44715801E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación A Precio Alzado Del Camino De Acceso Al Parque Estatal Flor Del Bosque En Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151242	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:15, localidad:18, direccion:AMAZOC, PUEBLA, lon:-98.045, lat:19.04611])	31-12-2015		22,437,158.01	22,437,158.01	22,437,158.01	22,437,158.01	22,437,158.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619066	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:986012.3])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Contrucción De Adoquinamiento En Las Calles De San Isidro, Cactus Y Guadalupe De La Colonia Santa Cecilia.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151579	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CECILIA, AJALPAN, lon:97.259444, lat:18.378333])	31-12-2015		986,012.30	986,012.30	986,012.30	986,012.30	986,012.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(694482/proyecto_INICIO, 694482/proyecto_FIN, 694482/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619102	Proyecto de inversión	2,022,109.05	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022109.05, modificado:1969395.47])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Barranca De Las Flores	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	secretaría de Infraestructura y Transportes	20151086	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:139, localidad:0, direccion:, lon:-98.080405, lat:18.124514])	31-12-2015		1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619838	Proyecto de inversión	3,592,428.19	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592428.19, modificado:3505865.97])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Aumblima	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151269	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:103, localidad:3, direccion:, lon:-97.398333, lat:18.644444])	31-12-2015	01-03-2016	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620063	Proyecto de inversión	4,269,766.83	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269766.83, modificado:4215312.01])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Contrucción De Adoquinamiento De La Avenida José María Morelos Entre Lázaro Cárdenas Y Aquiles Serdan En La Localidad De Miravillas	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151625	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:, lon:97.538333, lat:19.341388])	31-12-2015	01-03-2016	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620395	Proyecto de inversión	5,391,457.01	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5391457.01, modificado:5294404.38])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Banda Perimetral De La Unidad Deportiva La Huastechina	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151024	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.391995, lat:18.463888])	12-12-2015	01-03-2016	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620620	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:189465.96])	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Comunidad De San Diego En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151596	N	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1, [cve_municipio:194, localidad:180, direccion:, lon:-97.727746, lat:20.47554])	31-12-2015	01-03-2016	189,465.96	189,465.96	189,465.96	189,465.96	189,465.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(696204/proyecto_INICIO, 696204/proyecto_PROCESO, 696204/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1515040620757	Proyecto de inversión	34,965,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3.496507, modificado3.3991302717])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción A Precio Alzado Del Parque Metropolitano Central Para la Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20151087	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio128, localidad5, direccion-, lon-97.768831, lat19.242071])	31-12-2015		33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300564937	Proyecto de inversión	8,332,271.99	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto833271.99, modificado80133229.04])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción Del Mercado Municipal	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150988	N	0	0	123	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio1, localidad1, direccion-, lon-97.952715, lat19.10494])	30-09-2015		8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571157	Proyecto de inversión	37,769,049.42	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3.7769049427, modificado3.55230526187])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción Del Parque Escénico De Huachuapán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150615	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio71, localidad1, direccion-, lon-98.03134, lat20.174698])	30-09-2015		35,523,052.63	35,523,052.63	35,523,052.63	35,523,052.63	35,523,052.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300573730	Proyecto de inversión	2,257,393.02	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto257393.02, modificado2228258.24])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Avenida Benito Juárez Y Bugambilias, Entre Avenidas Álvaro Obregón Y Av. Galeana	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150750	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio38, localidad28, direccion-, lon-97.823298, lat18.916873])	30-09-2015		2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618564	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto999000.0, modificado990723.21])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 3 De Mayo En La Comunidad De Tlaxtepano.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151521	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio183, localidad18, direccionCOMUNIDAD DE TLAXTEPANCO, TLAXIACA, lon-97.87408, lat20.147588])	31-12-2015		990,723.21	990,723.21	990,723.21	990,723.21	990,723.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])	(693868/proyecto_FIN, 693868/proyecto_P ROCESO, 693868/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618633	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto999000.0, modificado892520.54])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cauatemé En La Comunidad De Cuamila.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151524	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio183, localidad19, direccionCOMUNIDAD DE CUAMILA, TLAXIACA, lon-97.91777, lat20.166133])	31-12-2015		892,520.54	892,520.54	892,520.54	892,520.54	892,520.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])	(693947/proyecto_FIN, 693947/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619017	Proyecto de inversión	15,807,004.06	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto15807004.067, modificado1.510163947])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Unidad Deportiva En La Colonia Teopizaco	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Inmuebles	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151301	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio10, localidad1, direccion-, lon-97.23644, lat18.37833])	01-01-2016	01-03-2016	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620095	Proyecto de inversión	3,349,507.14	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3349507.14, modificado3296583.58])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Estampado De Avenida Nacional Entre Carretera Acasitán-Mariscala Y Calle Principal Del Centro De La Localidad De Guadalupe, Municipio De Guadalupe, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151570	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio66, localidad9, direccion-, lon-98.12421, lat18.09147])	31-12-2015		3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros, avance1.0])	(695581/proyecto_FIN, 695581/proyecto_P ROCESO, 695581/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620125	Proyecto de inversión	1,798,217.98	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1798217.98, modificado1746988.77])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Los Pinos, Entre Carretera Acasitán-Mariscala Y Calle Sin Nombre De La Localidad De Maguquillo, Municipio De San Pablo Anicano, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151563	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio139, localidad1, direccion-, lon-98.08403, lat18.22454])	31-12-2015		1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])	(695617/proyecto_NICO, 695617/proyecto_F IN, 695617/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620322	Proyecto de inversión	1,186,772.83	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1186772.83, modificado1160025.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151346	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio139, localidad25, direccion-, lon-98.07885, lat18.13078])	31-12-2015	01-03-2016	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620396	Proyecto de inversión	8,244,201.71	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto8244201.71, modificado8127832.69])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 5 De Mayo Entre Calle Cahada La Junta Carmen Serdan Y Av. Adolfo Lopez Mateos Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Ignacio Zaragoza	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151217	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio191, localidad9, direccion-, lon-98.44131, lat18.045136])	31-12-2015		8,127,832.69	8,127,832.69	8,127,832.69	8,127,832.69	8,127,832.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620428	Proyecto de inversión	4,902,161.71	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4902161.71, modificado4728131.18])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151194	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio195, localidad9, direccion-, lon-97.97554, lat18.23576])	31-12-2015		4,728,131.18	4,728,131.18	4,728,131.18	4,728,131.18	4,728,131.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620439	Proyecto de inversión	2,697,300.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2697300.0, modificado2464140.37])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación De La Iglesia Del Carmen En Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151632	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio166, localidad1, direccion-, lon-97.393025, lat18.463688])	31-12-2015	01-04-2016	2,646,140.37	2,646,140.37	2,646,140.37	2,646,140.37	2,646,140.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620482	Proyecto de inversión	4,767,751.07	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4767751.07, modificado4684368.9])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción Del Colector Pluvial Del Cruce A Rta De 824 Metros De Longitud	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIT	20151063	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaLitros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio204, localidad5, direccion-, lon-97.466446, lat19.370955])	31-12-2015		4,684,368.90	4,684,368.90	4,684,368.90	4,684,368.90	4,684,368.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaLitros, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620493	Proyecto de inversión	1,524,346.17	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1524346.17, modificado1464477.40])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre Calle 6 Sur Y Calle 12 Sur	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150998	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada2490.11])	(geo1: [cve_municipio189, localidad6, direccion-, lon-97.829398, lat18.94643])	12-12-2015	01-03-2016	1,464,477.45	1,464,477.45	1,464,477.45	1,464,477.45	1,464,477.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance2490.11])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620516	Proyecto de inversión	5,847,747.60	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5847747.6, modificado5637900.17])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Conservación Y Bacheo Carretera Zozquilán De 6.77 Km Del Longitud Del Tramo Ventanillas-Zozquilán, Del Municipio De Zozquilán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151058	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio217, localidad15, direccion-, lon-97.017259, lat18.335727])	31-12-2015		5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620549	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto999000.0, modificado99404.48])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Puente Vehicular Camino De Acceso En La Munidad De Toella	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151582	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geo1: [cve_municipio49, localidad15, direccion-, lon-97.947483, lat20.06618])	31-12-2015	01-03-2016	994,504.48	994,504.48	994,504.48	994,504.48	994,504.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])	(696129/proyecto_NICO, 696129/proyecto_F IN, 696129/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1515040620599	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:909948.54])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De Coronel Tito Hernandez (María Andrea) Municipio De Venustiano Carranza, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151542	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:194, localidad:12, direccion:, lon:-97.735831, lat:20.456388])	31-12-2015	01-03-2016	909,948.54	909,948.54	909,948.54	909,948.54	909,948.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(696181/proyecto_INICO, 696181/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1515040620635	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:889964.37])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De Tumbadero Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151543	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:194, localidad:49, direccion:, lon:-97.641111, lat:20.450277])	31-12-2015	01-03-2016	889,964.37	889,964.37	889,964.37	889,964.37	889,964.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(696220/proyecto_INICO, 696220/proyecto_FIN, 696220/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1515040620731	Proyecto de inversión	39,960,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9967, modificado:3.8994815277])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción A Precio Alzado De Planta De Tratamiento Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIT	20151088	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:128, localidad:0, direccion:, lon:-97.788831, lat:19.242071])	31-12-2015		38,394,681.52	38,394,681.52	38,394,681.52	38,394,681.52	38,394,681.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Litros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571190	Proyecto de inversión	11,611,611.61	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.161161617, modificado:1.121952012677])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción A Precio Alzado Del "Centro De Entretenimiento Familiar Y Educativo En El Asitrio Del Parque Ecológico Revolución Mexicana", En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150697	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04999])	26-09-2015	01-03-2016	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Litros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571311	Proyecto de inversión	72,803,460.54	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.28034605467, modificado:7.280346054677])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Pueblo-Amozoc En El Municipio De Amozoc	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150006	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.04917, lat:19.044613])	15-04-2015	01-08-2015	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Kilómetros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406218951	Proyecto de inversión	10,985,623.08	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09856230867, modificado:1.055514375677])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación De Unidad Deportiva "Anahuac" En La Cabeza Municipal De Azteca Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151224	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:2, localidad:8, direccion:, lon:-97.208618, lat:20.124235])	01-01-2016	01-02-2016	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(694340/proyecto_PROCESO, 694340/proyecto_INICO, 694340/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406218969	Proyecto de inversión	17,117,245.75	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7117457567, modificado:1.634671608677])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Obras Complementarias Del Proyecto De Transporte Masivo De La Zona Metropolitana De Puebla Linea 1 Corredor Norte Sur: 11 Norte Sur.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151268	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:98.1975, lat:19.045277])	31-12-2015		16,346,716.08	16,346,716.08	16,346,716.08	16,346,716.08	16,346,716.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406219380	Proyecto de inversión	6,643,350.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6643350.0, modificado:6452972.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Lirramento Sur	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151557	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:, lon:-97.85194, lat:20.79555])	31-12-2015	01-04-2016	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406219423	Proyecto de inversión	2,807,575.18	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807575.18, modificado:2704256.43])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación De La Capilla De La Soledad Del Municipio De Zacatepec	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151034	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:214, localidad:5, direccion:, lon:-97.24543, lat:18.335268])	31-12-2015		2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406219815	Proyecto de inversión	135,332.11	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135332.11, modificado:134147.84])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán -Tlilapa, Tramo Del 0 000 Al Km. 18.000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150432	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:35, localidad:0, direccion:, lon:-97.95215, lat:19.10494])	04-01-2016		134,147.84	134,147.84	134,147.84	134,147.84	134,147.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406200032	Proyecto de inversión	74,920,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.492567, modificado:7.23017168677])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Modernización Del Distribuidor Vial En El Cruce Del Boulevard Esteban De Arzulaan, Hermanos Serdán Y La Autopista México Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151298	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04999])	31-12-2015		72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406200084	Proyecto de inversión	2,899,572.61	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899572.61, modificado:2787939.08])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Av. 5 De Mayo A Calle Venustiano Carranza	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151012	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:113, localidad:1, direccion:, lon:-98.26, lat:18.197777])	22-12-2015	01-03-2016	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406200161	Proyecto de inversión	1,485,743.61	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485743.61, modificado:1426651.25])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento En La Calle 9 Sur Entre Calle 3 Poniente Y Calle 9 Poniente	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20150990	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:189, localidad:0, direccion:, lon:-97.825749, lat:18.980148])	31-12-2015		1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571301	Proyecto de inversión	2,571,890.49	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571890.49, modificado:245253.81])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación De Unidad Deportiva	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150753	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:180, localidad:1, direccion:, lon:-97.855134, lat:19.225541])	30-09-2015		2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571322	Proyecto de inversión	10,955,884.46	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0958844667, modificado:1.08849994677])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Vista Hermosa De La Localidad Emilio Carranza Y Acceso Principal La Cabeza Municipal De Zacatlá, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150921	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:212, localidad:6, direccion:, lon:-97.672337, lat:19.715151])	30-09-2015		10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406219466	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:882302.11])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal En La Comunidad De Tlaltepanango.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151560	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:183, localidad:18, direccion:COMUNIDAD DE CHICHAUATLÁ, TLACALA, lon:97.8767408, lat:20.147585])	31-12-2015		882,302.10	882,302.10	882,302.10	882,302.10	882,302.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0])	(693756/proyecto_INICO, 693756/proyecto_FIN, 693756/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150406218594	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:924678.14])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Chichauatlá.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151526	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:183, localidad:11, direccion:COMUNIDAD DE CHICHAUATLÁ, TLACALA, lon:97.946555, lat:20.14551])	31-12-2015		924,678.14	924,678.14	924,678.14	924,678.14	924,678.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(693902/proyecto_PROCESO, 693902/proyecto_INICO, 693902/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE15150400619009	Proyecto de inversión	24,999,048.38	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4999048387, modificado:2.4979931117]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1939333.36])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción Del Parque La Constanta En La Ciudad De Puebla, Municipio Puebla De Zaragoza (Segunda Etapa).	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151613	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio114, localidad1, direccion:CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO PUEBLA, lon:98.1975, lat:19.045277])	31-12-2015		24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400619398	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1939333.36]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1939333.36])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Concreto Hidráulico Camino Tecuanteitl De Tepeyatlana.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151585	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio10, localidad31, direccion:AXIAPAN, TETETLAMA, lon:97.8575, lat:18.423955])	31-12-2015		1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros, avance:1.0])	(694843/proyecto_NICO, 694843/proyecto_P RCOESO, 694843/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400619561	Proyecto de inversión	2,365,450.29	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365450.29, modificado:2473166.62]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365450.29, modificado:2473166.62])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adeguamiento De Las Calles 10 Poniente Entre Avenida Nacional Y Calle 15 Norte Entre Calle 10 Poniente Y Paradero Municipal	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151016	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio97, localidad1, direccion:lon:97.898833, lat:18.904166])	23-12-2015	01-02-2016	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620274	Proyecto de inversión	3,268,405.03	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268405.03, modificado:3171940.68]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268405.03, modificado:3171940.68])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Agua Potable Drenaje Y Pavimento Hidráulico En La Calle Matamoros	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151302	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio138, localidad14, direccion:lon:98.498833, lat:19.074209])	31-12-2015	01-02-2016	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620296	Proyecto de inversión	2,800,045.24	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800045.24, modificado:2691126.0]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800045.24, modificado:2691126.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Cabeceza Municipal	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150994	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio139, localidad25, direccion:lon:98.078833, lat:18.130738])	24-12-2015	01-03-2016	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620336	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:990205.16]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:990205.16])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De La Calle Los Prios De La Sección Tercera	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151588	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio36, localidad5, direccion:lon:97.768833, lat:18.283748])	31-12-2015		990,205.16	990,205.16	990,205.16	990,205.16	990,205.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(695874/proyecto_NICO, 695874/proyecto_F IN, 695874/proyecto_P RCOESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620581	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:990608.39]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:990608.39])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Francisco I. Madero En Zempulsa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151573	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio49, localidad17, direccion:lon:97.99211, lat:20.088611])	31-12-2015	01-03-2016	990,608.39	990,608.39	990,608.39	990,608.39	990,608.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(696162/proyecto_PROCESO, 696162/proyecto_I NICO, 696162/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620589	Proyecto de inversión	59,940,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59940000.0, modificado:5869309261.18]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59940000.0, modificado:5869309261.18])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción A Precio Alzado Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado Pluvial Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIT	20150792	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio128, localidad5, direccion:lon:97.768833, lat:19.242071])	31-12-2015		186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620688	Proyecto de inversión	77,922,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77922000.0, modificado:72375470267]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77922000.0, modificado:72375470267])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción A Precio Alzado Del Parque Lineal Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial San José Chiapa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20151085	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaKilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio128, localidad5, direccion:lon:97.768833, lat:19.242071])	31-12-2015		72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaKiló metro, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400620708	Proyecto de inversión	60,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5847981.83, modificado:5847981.83]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5847981.83, modificado:5847981.83])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción A Precio Alzado De Planta Potabilizadora Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIT	20151166	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio128, localidad5, direccion:lon:97.768833, lat:19.242071])	31-12-2015		58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaLot e, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150300571268	Proyecto de inversión	3,334,857.52	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334857.52, modificado:3271676.24]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334857.52, modificado:3271676.24])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción Del Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtémoc.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150766	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio171, localidad1, direccion:lon:97.879205, lat:18.913499])	30-09-2015		3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(637669/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150300573721	Proyecto de inversión	5,985,966.86	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5985966.86, modificado:5750349.63]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5985966.86, modificado:5750349.63])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Unidad Deportiva Acatepec En La Localidad De Acatepec	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150884	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio27, localidad64, direccion:lon:97.47937, lat:18.182508])	30-09-2015		5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150300576697	Proyecto de inversión	5,046,467.55	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5046467.55, modificado:4841027.01]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5046467.55, modificado:4841027.01])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Hidráulica De Las Calles Principales De Tacatepec De Porfirio Díaz	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150708	N	0	0	123	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio145, localidad1, direccion:lon:96.85061, lat:18.404646])	30-09-2015		4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400595299	Proyecto de inversión	59,940,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59940000.0, modificado:598517867.0]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59940000.0, modificado:598517867.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Casa De Cultura Macuilxochitl	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151434	N	0	0	3949071	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio114, localidad1, direccion:lon:98.1875, lat:19.045277])	29-12-2015		59,851,786.00	59,851,786.00	59,851,786.00	59,851,786.00	59,851,786.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE-283/2015-FED, contratasaACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5.98517867, importe_modificado:5.98517867])	(666270/proyecto_PROCESO, 666270/proyecto_I NICO, 666270/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618391	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2887909.2]) (IFI: [ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadR, prog_pnes117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2887909.2])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal En Xochimacancatl.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151587	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio183, localidad23, direccion:XOCHIMACAN ATLAN, TLADIA, lon:97.898333, lat:20.195833])	31-12-2015		2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(693670/proyecto_NICO, 693670/proyecto_P RCOESO, 693670/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1515																																

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE15150400620262	Proyecto de inversión	1,151,847.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151847.0, modificado:1141776.71]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711480.65, modificado:1676344.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Puentes En Caminos Cosmechos	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151575	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:13, localidad:5, direccion:, lon:-97.29918, lat:18.366767])	31-12-2015		1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(609784/proyecto_INICIO, 609784/proyecto_FIN, 609784/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571287	Proyecto de inversión	1,711,480.65	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711480.65, modificado:1676344.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Calle Matamoros Y Calle Zaragoza	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150806	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:189, localidad:7, direccion:, lon:-97.82346, lat:18.840141])	30-09-2015		1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571328	Proyecto de inversión	910,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909090.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Techado En Cancha De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p00351	Puebia	Coatzaco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATZINGO	20150700	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:31, localidad:0, direccion:, lon:-97.819705, lat:18.615143])	01-09-2015		909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	637747/proyecto_FIN, 637747/proyecto_PROCESO	Suspendido	Suspensión validada
2018	5	PUE15150400618882	Proyecto de inversión	7,261,124.60	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7261124.6, modificado:7221533.61]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076417.92, modificado:1044744.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Nodis Bravo Entre Calle Diagonal Ignacio Zaragoza Y Barranca Delgada De La Localidad De San Jeronimo Xayacatlan, Del Municipio De San Jeronimo Xayaca	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151549	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:127, localidad:26, direccion:, lon:-98.08403, lat:18.223993])	01-01-2016	01-02-2016	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros, avance:1.0])	(604262/proyecto_INICIO, 604262/proyecto_FIN, 604262/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618931	Proyecto de inversión	1,076,617.92	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076417.92, modificado:1044744.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Empedrado De La Calle Melchor Orcampo	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151089	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:139, localidad:0, direccion:, lon:-98.08403, lat:18.124454])	31-12-2015		1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619079	Proyecto de inversión	5,888,143.41	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5888143.41, modificado:5821606.98])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Modernización Con Concreto Hidráulico De Camino E.C. (Tehuacan-El Salco)-Atlixtila Km 0.00 A Km 7.477.7 Pertenecente Al Municipio De Atlixtila	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151533	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:23, localidad:38, direccion:, lon:-97.23642, lat:18.905246])	31-12-2015	01-04-2016	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Kilómetros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619097	Proyecto de inversión	879,619.50	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879619.5, modificado:870048.91])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Lázaro Cárdenas De Peña Coxcatlán	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151589	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONCATAN, lon:-97.14638, lat:18.364444])	31-12-2015		870,048.91	870,048.91	870,048.91	870,048.91	870,048.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(604517/proyecto_INICIO, 604517/proyecto_FIN, 604517/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619208	Proyecto de inversión	8,076,430.82	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8076430.82, modificado:8055164.27]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879619.5, modificado:8655164.27])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Primera Sección De La Cabeñera Municipal	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151045	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:36, localidad:1, direccion:, lon:-98.991777, lat:18.284723])	30-12-2015	01-07-2016	8,055,164.27	8,055,164.27	8,055,164.27	8,055,164.27	8,055,164.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619416	Proyecto de inversión	28,554,418.56	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28544418.56, modificado:27189360.96]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28544418.56, modificado:27189360.96])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Olvera	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151361	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:-98.482277, lat:18.602777])	31-12-2015	01-04-2016	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619433	Proyecto de inversión	5,994,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994000.0, modificado:596761.53]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994000.0, modificado:596761.53])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tunal 2 Cuadrantes, Tlataquepate, Puebia	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151586	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:186, localidad:7, direccion:CUATREM, Tlataquepate, lon:-97.46910, lat:18.971021])	31-12-2015		5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(604891/proyecto_INICIO, 604891/proyecto_FIN, 604891/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571165	Proyecto de inversión	3,347,113.09	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347113.09, modificado:3210331.88]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347113.09, modificado:3210331.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle Abasco	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150737	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:113, localidad:1, direccion:, lon:-98.280145, lat:18.198765])	30-09-2015		3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571199	Proyecto de inversión	30,000,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000000.0, modificado:28751392.7]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000000.0, modificado:28751392.7])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción Del Parque La Constanza En La Ciudad De Puebia, Municipio Puebia De Zaragoza	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150910	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-97.397495, lat:19.044999])	30-09-2015		28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571224	Proyecto de inversión	1,627,248.10	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627248.1, modificado:1573049.34])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Empedrado De La Calle Fernando Vazquez	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150738	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:139, localidad:1, direccion:, lon:-98.08403, lat:18.124454])	30-09-2015		1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571324	Proyecto de inversión	910,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909090.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De Calle Frente A Iglesia En Matanzas Coatzaco	Puebia	Coatzingo		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATZINGO	20150592	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:31, localidad:5, direccion:, lon:-98.19216, lat:18.615143])	01-09-2015		909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	637743/proyecto_FIN, 637743/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618985	Proyecto de inversión	6,104,524.62	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6104524.62, modificado:5872447.16]) (FI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6104524.62, modificado:5872447.16])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Salón De Usos Múltiples	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151468	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:, lon:-97.862077, lat:20.0079])	01-01-2016	01-02-2016	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619341	Proyecto de inversión	3,850,616.20	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850616.2, modificado:3679930.06])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Rehabilitación De La Av. De La Juventud En Tehuacan, Primera Etapa	Puebia	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151488	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:5, direccion:, lon:-97.39199, lat:18.462184])	31-12-2015		3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida Kilómetros, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619563	Proyecto de inversión	6,267,104.91	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_pres117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267104.91, modificado:6263008.42])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Aditivo De La Calle Estudiantil, Entre Calle Aquamar Y Calle De La Piedra Azul En El Barrio De San Miguel, Localidad De Acatlán De Chorio, Municipio De Acatlán De Osorio,	Puebia	Acatlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20151403	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE ESTUDIANTIL ENTRE CALLE AQUAMAR Y CALLE DE LA PIEDRA AZUL, BARIO DE SAN MIGUEL, ACATLAN DE OSORIO, lon:-97.932715, lat:19.10494])	04-01-2016	01-07-2016	6,263,008.42	6,263,008.42	6,263,008.42	6,263,008.42	6,263,008.42	(ctm: [tipo_obra,obra, numero_contrato:OPMA/2015/238, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:6263008.42, importe_modificado:]),	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(695029/proyecto_INICIO, 695029/proyecto_FIN, 695029/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE15150400619578	Proyecto de inversión	20,148,084.48	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201488484.87, modificado:1.86857287967])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Ampliación A Cuatro Carriles Del Arco Norte Del Perifoneo Con Camellón Central Y Entronque De La Autopista Puebla-Tlaxcala	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151265	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio34, localidad5, direccion:, lon:-97.852715, lat:19.10494])	04-01-2016		18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620219	Proyecto de inversión	2,197,800.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:211585.64])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle Camino Antiguo A Tehuacan En El Municipio De Atlixpet	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151531	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio13, localidad5, direccion:, lon:-97.336977, lat:18.366977])	31-12-2015		2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(695724/proyecto_NICO, 69574/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620229	Proyecto de inversión	6,319,453.42	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6319453.42, modificado:6061949.21])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Techos De 2 Canchas De Usos Múltiples	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151010	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio127, localidad1, direccion:, lon:-97.93444, lat:18.222777])	01-12-2015	01-02-2016	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620286	Proyecto de inversión	308,241.45	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308241.45, modificado:290903.3])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Andador En La Calle 5 De Mayo De Atlixpet	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151562	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio13, localidad5, direccion:, lon:-97.336977, lat:18.366977])	31-12-2015		290,903.30	290,903.30	290,903.30	290,903.30	290,903.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(695812/proyecto_NICO, 695832/proyecto_FIN, 695812/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620420	Proyecto de inversión	3,476,320.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476320.0, modificado:2368458.96])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Reencarpamiento De La Av. De La Juventud En El Municipio De Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151645	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio156, localidad1, direccion:, lon:-97.33955, lat:18.463888])	31-12-2015	01-04-2016	2,368,458.96	2,368,458.96	2,368,458.96	2,368,458.96	2,368,458.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620509	Proyecto de inversión	2,172,428.25	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172428.25, modificado:2131110.68])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle 6 Sur Calle 5 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Avenida Juárez	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151215	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2840.62)	(geo:1, [cve_municipio189, localidad5, direccion:, lon:-97.855333, lat:18.855333])	30-12-2015	01-03-2016	2,131,110.68	2,131,110.68	2,131,110.68	2,131,110.68	2,131,110.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.62)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300571214	Proyecto de inversión	1,765,866.51	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765866.51, modificado:1697911.31])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento De La Calle Santa Cruz Entre 5 De Febrero E Hidalgo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150909	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio133, localidad1, direccion:, lon:-98.346401, lat:18.649203])	30-09-2015		1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618663	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:991407.6])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Allende En La Comunidad De Xaltiquetá.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151534	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio183, localidad22, direccion:COMUNIDAD DE XALTICUETA, TLAXILA, lon:-97.97222, lat:20.176666])	31-12-2015		991,407.60	991,407.60	991,407.60	991,407.60	991,407.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(609978/proyecto_NICO, 609979/proyecto_P_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618728	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1929668.4])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles Istacata Y Pahuatlán En Tlaxiá, Tlaxiá.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151519	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio183, localidad1, direccion:TLAXILA, TLAXILA, lon:-97.932055, lat:20.138611])	31-12-2015		1,929,668.40	1,929,668.40	1,929,668.40	1,929,668.40	1,929,668.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400618808	Proyecto de inversión	15,000,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487, modificado:1.51968955567])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadrante Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan, Segunda Etapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151231	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio132, localidad1, direccion:COMUNIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.43811, lat:19.285777])	31-12-2015		15,196,895.55	15,196,895.55	15,196,895.55	15,196,895.55	15,196,895.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(694146/proyecto_FIN, 694146/proyecto_P_NICO, 694146/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619370	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:986812.2])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151548	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio194, localidad1, direccion:ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.66805, lat:20.506666])	31-12-2015		986,812.20	986,812.20	986,812.20	986,812.20	986,812.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(694814/proyecto_NICO, 694814/proyecto_P_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400619454	Proyecto de inversión	799,300.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:701381.28])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Puente Vehicular Camino De Acceso En La Comunidad De Cosamalopan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151581	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio49, localidad4, direccion:COMUNIDAD DE COSAMALOAPAN, CHICOMULATLA, lon:-97.99946, lat:20.041112])	31-12-2015		701,381.28	701,381.28	701,381.28	701,381.28	701,381.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(694917/proyecto_NICO, 694917/proyecto_P_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620117	Proyecto de inversión	1,139,509.60	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139509.6, modificado:1119246.86])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Adoquinamiento En La Calle El Parque	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150993	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio113, localidad1, direccion:, lon:-98.16, lat:18.197777])	23-12-2015	01-03-2016	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620314	Proyecto de inversión	786,126.09	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786126.09, modificado:772377.23])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Banda Perimetral Del Pantón De Xocotla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20151592	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio36, localidad5, direccion:, lon:-96.95, lat:18.283748])	31-12-2015		772,377.23	772,377.23	772,377.23	772,377.23	772,377.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(695851/proyecto_NICO, 695851/proyecto_FIN, 695851/proyecto_P_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620363	Proyecto de inversión	5,148,243.67	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148243.67, modificado:498467.87])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Construcción De Colector Pluvial Tramo Mercado Barranca Valtequillo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151195	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio149, localidad1, direccion:, lon:-97.44544, lat:18.554444])	31-12-2015	01-03-2016	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400620548	Proyecto de inversión	9,990,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadR, prog_prgs117, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:9778264.58])	23-Provisiones Salariales y Economicas	R117-Contingencias Economicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Santa Cruz La Vía Y Calles Alepillas De La Colonia San Cristóbal Del Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20151559	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, [cve_municipio114, localidad5, direccion:, lon:-98.19495, lat:19.04599])	31-12-2015		9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances