

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE17170401045820	Proyecto de Inversión	315,381,175.00	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.15388175E8, modificado:3.0597798059E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Modernización Del Boulevard Camellitas Con Concreto Hidráulico Del Km 0 DDM A Km 2.700 Y Construcción Del Puente Camellitas En El Km 1.890 Y Sus Accesos, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170412	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6070.39]) (geoi: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.0452777])	24-10-2017	01-04-2018	305,977,980.59	305,977,980.59	305,977,980.59	305,977,980.59	305,977,980.59	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1906/15/MT-20170412, contratista:ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0597798059E8, importe_modificado:3.0597798059E8])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:145.98])	(1181548)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401046627	Proyecto de Inversión	49,351,100.00	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.93111E7, modificado:4.78414296E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De La Carretera: Cuetzalan - Tecamtepec, Con Una Longitud De 2.385 Kilómetros, Del Kilómetro 0 DDM Al Kilómetro 25 BDO, En Las Localidades De San Antonio Rayón, El Arenal, Oclapingo, Zu	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171093	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180950.0]) (geoi: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.048999])	30-12-2017	01-08-2018	47,841,429.60	47,841,429.60	47,841,429.60	47,841,429.60	47,841,429.60	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1906/15/MT-20171093, contratista:ABRILLOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.78414296E7, importe_modificado:4.78414296E7])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:18090.0])	(1182491)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010393341	Proyecto de Inversión	2,550,322.73	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550322.73, modificado:2550322.73])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. EN EL PREESCOLAR JUAN ADAMIA CLAVE 21EN2303A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181573	N	0	0	69	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:145.98, meta_modificada:145.98]) (geoi: [cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Viento Guerrero 116, Primera, 75670 Yehualtepec, Pue., México, lon:-97.66283512, lat:18.793035])	20-11-2018	17-01-2019	2,550,322.73	2,545,224.13	2,545,224.13	2,545,224.13	2,545,224.13	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-148/2018-FED.A, contratista:FORTAR, S.A DE C.V., convocante:CAPECE, monto:2545224.13, importe_modificado:2545224.13])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:145.98])	(1393941)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010393572	Proyecto de Inversión	4,196,972.61	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196972.61, modificado:4196972.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA UJC, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EHERBERG, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181571	N	0	0	355	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:304.09, meta_modificada:304.09]) (geoi: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Carretera Roswelli Centro Ciudad De Chignahuapan, Pue., México, lon:-98.00975, lat:19.838223])	18-09-2018	14-02-2019	4,196,972.61	4,161,782.81	4,161,782.81	3,550,333.55	3,550,333.55	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-146/2018-FED.A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRIBU, S.A DE C.V., convocante:CAPECE, monto:4196972.61, importe_modificado:4161782.81])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:304.09])	(1393972)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401497743	Proyecto de Inversión	2,550,322.73	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550322.73, modificado:2550322.73])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. EN EL BACHILLERATO REGIONAL DIGITAL, NOM 24 CLAVE 21E840975, EN LA CABECRA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181572	N	0	0	145	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:443.3, meta_modificada:443.3]) (geoi: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera 517, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20558548, lat:19.04191674])	14-01-2019	14-01-2019	2,550,322.73	2,545,141.38	2,545,141.38	763,542.40	763,542.40	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-171/2018-FED.A, contratista:OJO CONTRUCCIONES, monto:2545141.38, importe_modificado:2545141.38])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:443.3])	(1497743)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301038232	Proyecto de Inversión	251,559,996.54	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.51559996E8, modificado:2.50299785E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO ECOSISTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, EN LOS MUNICIPIOS DE CORONANGO, CUATLAINGINGO Y SAN PEDRO CHULULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181531	N	0	0	56482	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:183400.0, meta_modificada:183400.0]) (geoi: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Atlatzcuil de Las Torres, Reserva Territorial Chichahuatl, Puebla, Pue., México, lon:-98.2491445, lat:19.01871315])	29-07-2018	29-12-2018	250,299,785.00	250,299,785.00	28,827,175.71	28,827,175.71	28,827,175.71	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1906/15/MT-20181531, contratista:CONSUELA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON QUERÉTARO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.50299785E8, importe_modificado:2.50299785E8])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:183400.0])	(1386232)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300878164	Proyecto de Inversión	9,890,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:923962.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles En La Zona Sur De La Ciudad De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170309	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4294.69]) (geoi: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	03-05-2017		9,239,062.00	9,239,062.00	9,239,062.00	9,239,062.00	9,239,062.00	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1906/15/MT-20170309, contratista:RAVIMEX Y EDIFICACIONES HERLÉ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:979955.42, importe_modificado:923962.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4294.69])	(997982)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030087081	Proyecto de Inversión	1,071,844.57	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071844.57, modificado:322945.38])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techoado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlitico En El Estado De Puebla	Puebla	Atlitico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLITICO	20170124	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0]) (geoi: [cve_municipio:19, localidad:82, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN, Atlitico En El Estado De Puebla, lon:-97.952715, lat:19.10494])	03-05-2017		322,945.38	322,945.38	322,945.38	322,945.38	322,945.38	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:PROYECOS-20170124, contratista:CEbras Civiles Eléctricas y Metálicas S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLITICO, PUEBLA, monto:1071844.57, importe_modificado:322945.38])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:186.0])	(997798)/proyecto_PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010388734	Proyecto de Inversión	1,978,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Xochitlán de Vicente Suarez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	20171048	N	0	0	313	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0]) (geoi: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Carretera de Xochitlan de Vicente Suarez, Puebla, México, lon:-97.629881, lat:19.9686129])	28-10-2017	27-12-2017	-	-	-	-	-	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:POR-2017-001, contratista:CONSTRUCTORA OMEGA DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xochitlan de Vicente Suarez, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1388734)/proyecto_FIN	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE180401489365	Proyecto de Inversión	29,600,770.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29600770.7, modificado:2.960077E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALACIO Y MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181492	S	20000	30000	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:5806.41, meta_modificada:5806.41]) (geoi: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, C. Universitaria, Puebla, Pue., México, lon:-98.205055, lat:19.040884])	23-11-2018	21-04-2019	29,600,770.00	28,720,418.03	3,729,436.01	3,729,436.01	3,729,436.01	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/1906/15/MT-20181492, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓN USAMORSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.87204180E7, importe_modificado:3.67204180E7])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:5806.0])	(1489365)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401497640	Proyecto de Inversión	9,265,707.53	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9265707.53, modificado:9265707.53])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A Y EDIFICIO B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NORA BO CAH 21E02080, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181621	N	0	0	680	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1222.08, meta_modificada:1222.08]) (geoi: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Rtno. de la 7 Sur 15028, Chahuatl, Puebla, Pue., México, lon:-98.20629554, lat:19.04130823])	01-10-2018	29-03-2019	9,265,707.53	9,258,672.76	9,258,672.76	7,777,601.83	7,777,601.83	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-174/2018-FED.A, contratista:DER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:9258672.76, importe_modificado:9258672.76])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1222.08])	(1497640)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300959843	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988380.22])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techoado De Cancha De Usos Múltiples En Primera Francisco I. Madero, Clave 21dp24272, De La Localidad De Ixcotel, En El Municipio De Naupan, En El Estado De Puebla.	Puebla	Naupan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE NAUPAN	7023	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:489.33]) (geoi: [cve_municipio:100, localidad:0, direccion:(20.245287,-98.103687), lon:-98.109713, lat:20.228472])	01-01-2017	01-02-2018	988,380.22	988,380.22	988,380.22	988,380.22	988,380.22	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:MNP/2506/25429, contratista:GABRIEL GONZALEZ ROMILA, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:988380.22, importe_modificado:988380.22])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:489.33])	(1039607)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300734680	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:982093.83])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación Del Pavimento Del Blvd. Principal De La Cabecera Municipal De El Municipio De Puebla. 800	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20161413	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Otros, meta:1.0, meta_modificada:8835.46]) (geoi: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa y Municipio, lon:-98.030975, lat:19.838223])	01-01-2016	01-12-2016	9,852,093.00	9,852,093.00	9,852,093.00	9,852,093.00	9,852,093.00	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-R23-08/16, contratista:CONSTRUCTORA TERCERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHNAHUAPAN, PUEBLA, monto:9835093.83, importe_modificado:9852093.83])	(meta1: [unidad_medida_Otros, avance:8835.46])	(836826)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170200887078	Proyecto de Inversión	2,163,585.74	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadad_u, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163595.74, modificado:2163585.74])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle Bugambilia En Las Lomas De Tlalguaj, Atlitico En El Estado De Puebla	Puebla	Atlitico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLITICO	20170118	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2501.14]) (geoi: [cve_municipio:19, localidad:212, direccion:CARRETERA BUGAMBILIA EN LAS LOMAS DE TALLAVALA, ATLITICO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494])	03-05-2017		2,163,585.74	2,163,585.74	2,163,585.74	2,163,585.74	2,163,585.74	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:PROYECOS-20170118, contratista:CONSTRUCTORA TIVACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLITICO, PUEBLA, monto:2163595.74, importe_modificado:2163595.74])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2501.14])	(997795)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE1818010172803	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988762.42])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion de Techado En Plaza Civica Del Prescutor Emilio Perez Arcos C.C.T. 2140444q En La Comunidad De San Juan Atenco, Perteneciente Al Municipio De San Juan Atenco.	Puebla	San Juan Atenco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H.AYUNTAMIENTO	20180532	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:592.0]) (geo:1 [ve_municipio:130, localidad:3, direccion:0, lon:-97.540916, lat:19.089913])		01-01-2018	01-04-2018	988,762.42	988,762.42	988,762.42	988,762.42	988,762.42	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:DOP-C14-02/2018, contratista:Proyectos, Costos y Construcción Fya de Puebla S. A. de C. V. convocante:Municipio de San Juan Atenco, monto:988762.42, importe_modificado:988762.42])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:592.0])	(1210034/proyecto_INICO, 1210034/proyecto_PROCESO, 1210034/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE180401491328	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO SUR Y CARRETERA A XOCHITLAL	Puebla	Xochiapulco	Otros Programas de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA	20181543	N	0	0	1066	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:1413.34]) (geo:2 [ve_municipio:200, localidad:1, direccion:0, lon:97.6374, lat:19.814879], geo:4 [ve_municipio:200, localidad:1, direccion:0, lon:97.654876, lat:19.814182])		31-12-2018	29-06-2019	988,661.11	988,661.11	988,661.11	988,661.11	988,661.11	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CMOPKO/2018/00-82100929-E1, contratista:JGAGUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, monto:988661.11, importe_modificado:988661.11])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1413.0])	(1491328/proyecto_INICO, 1491328/proyecto_PROCESO, 1491328/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validados avances	
2018	5	PUE1717020087087	Proyecto de inversión	1,109,200.10	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109200.1, modificado:1109200.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle Independencia En La Colonia Bagarrillas De La Localidad De Santo Domingo Motoyempan, Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla	Puebla	Atlixco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	20170138	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1143.8]) (geo:1 [ve_municipio:19, localidad:85, direccion:0, lon:97.952715, lat:19.10494])		03-05-2017		1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:PROFDES-20170138, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1109200.1, importe_modificado:1109200.1])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1143.8])	(997804/proyecto_INICO, 997804/proyecto_PROCESO, 997804/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE00170200899295	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:985648.93])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Techado De Cancha En Bachillerato Aurora San Martin, En La Localidad De El Alamo, En El Estado De Puebla - 5333249	Puebla	Tlaxco	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5333249	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:720.25]) (geo:1 [ve_municipio:187, localidad:0, direccion:20.74868; 98.042314 lon: -98.028684, lat:20.423744])		01-01-2017	31-12-2017	985,648.93	985,648.93	985,648.93	985,648.93	985,648.93	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MTTP DO/P/2017.0, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:985648.93, importe_modificado:985648.93])	(meta:1 [unidad_medida Otros Cuadrados, avance:720.25])	(1025098/proyecto_INICO, 1025098/proyecto_PROCESO, 1025098/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE17170300958705	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Xochitlan Del Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez, En El Municipio De Xochitlan De Vicente Suárez	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	20171048	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0]) (geo:1 [ve_municipio:202, localidad:1, direccion:0 000; 19.971681, 97.630203]) 209; 19.969384, 97.631117, lon: -97.629991, lat:19.968779])		11-10-2017	01-12-2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:POR-2017-001, contratista:CONSTRUCTORA OQUEACA DE VERRACRUZ S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xochitlán de Vicente Suarez, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1600.0])	(1092469/proyecto_INICO, 1092469/proyecto_PROCESO, 1092469/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE17170401046003	Proyecto de inversión	17,802,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7802E7, modificado:1.75321215267])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De La Avenida Las Margaritas Entre Avenida 13 Sur Y Avenida 16 De Septiembre Y Mejoramiento Del Trazo Vial En La Intersección De La Avenida Las Margaritas Con La Avenida 11 Sur, En La C	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171716	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32947.29]) (geo:1 [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:0, lon:-98.2275, lat:19.045277])		30-12-2017	01-04-2018	17,532,121.52	17,532,121.52	17,532,121.52	17,532,121.52	17,532,121.52	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/UPN017/SMT-20171716, contratista:SAVE& ASOCIADOS CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.75321215267, importe_modificado:1.75321215267])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:32947.29])	(1181760/proyecto_INICO, 1181760/proyecto_PROCESO, 1181760/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE17170401055010	Proyecto de inversión	4,945,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimento Carretera Segunda Etapa En La Localidad De Teotihuacan, En El Municipio De Coxcatlan, En El Estado De Puebla.	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, PUEBLA	20171654	N	0	0	1292	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4959.99]) (geo:1 [ve_municipio:35, localidad:3, direccion:0, lon:-97.147113, lat:18.366163])		23-01-2018	01-05-2018	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/UPN017/SMT-20171654, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ, convocante:Municipio de Coxcatlan, monto:4945000.0, importe_modificado:4945000.0])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:4959.99])	(1191846/proyecto_INICO, 1191846/proyecto_PROCESO, 1191846/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE.1818010172267	Proyecto de inversión	346,210.70	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346210.7, modificado:342402.38])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Alumbrado Para Unidad Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180591	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0]) (geo:1 [ve_municipio:142, localidad:0, direccion:0, lon:-97.64275, lat:19.134745])		01-01-2018	01-04-2018	342,402.38	342,402.38	342,402.38	342,402.38	342,402.38	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180591, contratista:Juan Camano Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:342402.38, importe_modificado:342402.38])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:10.0])	(1209486/proyecto_INICO, 1209486/proyecto_PROCESO, 1209486/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE18180201133915	Proyecto de inversión	1.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.2302844447])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Edificio Uno, Edificio Dos Y Expansión Para La Escuela Técnica Superior Universitario En Innovación Del Mantenimiento Industrial, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1362.5]) (geo:1 [ve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399])		01-01-2018	01-12-2018	12,302,844.44	12,302,844.44	12,302,844.44	12,302,844.44	12,302,844.44	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20181371, contratista:Ovalado Porras Rodriguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1.2302844447, importe_modificado:1.2302844447])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1362.23])	(1274880/proyecto_INICO, 1274880/proyecto_PROCESO, 1274880/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE.18180201133925	Proyecto de inversión	4,421,507.33	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4421507.33, modificado:4421507.33])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion Del Edificio Uno, Edificio Dos Y Cancha De Usos Múltiples Para La Escuela "Tributo De Educación Digital Del Estado De Puebla" En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180813	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1121.16]) (geo:1 [ve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399])		01-01-2018	01-12-2018	4,421,507.33	4,421,507.33	4,421,507.33	4,421,507.33	4,421,507.33	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180813, contratista:Ovalado Porras Rodriguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:4421507.33, importe_modificado:4421507.33])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1132.16])	(1274900/proyecto_INICO, 1274900/proyecto_PROCESO, 1274900/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE.18180201133977	Proyecto de inversión	1.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples De Centro De Estudios Prescutor Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave Cct211299, Localidad De Atepeque.	Puebla	Atepeque	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEQUE	-	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:497.67]) (geo:1 [ve_municipio:33, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399])		01-01-2018	01-12-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:O-23101387-E3-2018, contratista:MERCEDIZ FLORES ZEPANHA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEQUE PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:497.67])	(1274952/proyecto_INICO, 1274952/proyecto_PROCESO, 1274952/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	
2018	5	PUE18180201136211	Proyecto de inversión	1,181,607.75	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181607.75, modificado:1181607.75])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Techado En Plaza Civica En Piramita Guadalupe Victoria, San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180815	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:423.0]) (geo:1 [ve_municipio:142, localidad:1, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399])		21-06-2018	01-07-2018	1,181,607.75	1,181,607.75	1,181,607.75	1,181,607.75	1,181,607.75	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180815, contratista:José Gil Juárez Conde, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1181607.75, importe_modificado:1181607.75])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:423.0])	(1275187/proyecto_INICO, 1275187/proyecto_PROCESO, 1275187/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1804010050886	Proyecto de Inversión	989,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción de adoquinamiento en calle Ignacio Zaragoza entre calle bento juaret y 2o de noviembre en colonia Morales	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zaragoza, Puebla	1827	N	0	0	50	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1744.0])	(geo1: [ve_municipio211, localidad5, direccion Calle Ignacio Zaragoza s/n, Colonia Morales,Zaragoza,Puebla, lon:-97.579607, lat:19.748629], geo2: [ve_municipio211, localidad5, direccionIgnacio Zaragoza s/n, Colonia Morales,Zaragoza,Puebla, lon:-97.579429, lat:19.754959])	06-09-2018	04-10-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:DO/01027/2018, contratista:LAPRAYT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1744.0])	(1500686/proyecto_NICIO, 1500686/proyecto_FIN, 1500686/proyecto_PROCESO, 1500686/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150300575215	Proyecto de Inversión	69,930,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.708658132E7, modificado:6.708658132E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Parque La Contancia En La Ciudad De Puebla, Municipio Puebla De Zaragoza	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150910	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5791.0])	(geo1: [ve_municipio114, localidad1, direccion MUNICIPIO PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.199495, lat:19.04399])	01-10-2015		67,086,581.32	67,086,581.32	67,086,581.32	67,086,581.32	67,086,581.32	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:OP/AP0656/SIT-20150317, contratista:TRANS CATANAHUA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1786174756E8, importe_modificado:2.1786174756E8])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:5791.0])	(642239/proyecto_FIN, 642239/proyecto_NICIO, 642239/proyecto_PROCESO, 642239/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400615872	Proyecto de Inversión	229,770,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2977E8, modificado:2.163511282E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Ubramiento Atlitico, En El Municipio De Atlitico	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150317	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:7.16])	(geo1: [ve_municipio19, localidad1, direccion, lon:-98.432777, lat:18.908888])	31-12-2015		216,331,128.20	216,331,128.20	216,331,128.20	216,331,128.20	216,331,128.20	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:OP/AP0656/SIT-20150317, contratista:TRANS CATANAHUA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1786174756E8, importe_modificado:2.1786174756E8])	(meta1: [unidad_medida Kilometro, avance:7.16])	(690743/proyecto_NICIO, 690743/proyecto_P ROCESO, 690743/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1616020082638	Proyecto de Inversión	29,533,085.05	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.95330805E7, modificado:2.953303011E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De Acceso Del Museo Del Ferrocarril, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20160129	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5136.62])	(geo1: [ve_municipio114, localidad1, direccion, lon:-97.726742, lat:19.979618])	01-07-2016		29,533,030.11	29,533,030.11	29,533,030.11	29,533,030.11	29,533,030.11	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:OP/AP0614/SIT-20160129, contratista:RUEVO EQUIPO DE CONSTRUCCIONES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.82281948E7, importe_modificado:5.82281311E7])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:3186.62])	(783600/proyecto_NICIO, 783600/proyecto_P ROCESO, 783600/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1517010048984	Proyecto de Inversión	120,137,754.50	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20137794E8, modificado:1.20137794E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Corredor Puebla-Cholula (Zona Arqueológica) En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150944	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:11.55])	(geo1: [ve_municipio114, localidad1, direccion, lon:-98.1975, lat:19.045277])	22-12-2015	01-11-2016	120,137,754.50	120,137,754.50	120,137,754.50	120,137,754.50	120,137,754.50	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:OP/AP0656/SIT-20150944, contratista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.7218205724E8, importe_modificado:1.7218205724E8])	(meta1: [unidad_medida Kilometro, avance:11.55])	(957238/proyecto_PROCESO, 957238/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717020080030	Proyecto de Inversión	667,575.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667575.0, modificado:667575.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 Sur, Colonia Centro Del Municipio De Atetampán, Del Estado De Puebla	Puebla	Atetampán	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATETAMPAN PUEBLA	20170232	N	0	0	89	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:322.0])	(geo1: [ve_municipio17, localidad1, direccion:LA VALDADA A SUR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 3 ORIENTE Y LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111])	30-05-2017	01-08-2017	667,575.00	667,575.00	667,575.00	667,575.00	667,575.00	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:DO/OP/17/201750, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATETAMPAN, PUEBLA, monto:660218.86, importe_modificado:667575.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:322.0])	(989544/proyecto_NICIO, 989544/proyecto_P ROCESO, 989544/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200880687	Proyecto de Inversión	520,846.96	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520846.96, modificado:520846.96])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En El Preescolar Guadalupe Victoria De La Localidad De Atetampán, En El Municipio De Atetampán, En El Estado De Puebla.	Puebla	Atetampán	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATETAMPAN PUEBLA	20170203	N	0	0	48	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:296.53])	(geo1: [ve_municipio17, localidad2, direccion:AV 16 DE SEPTIEMBRE SIN DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATETAMPAN, PUEBLA, lon:-97.44166, lat:19.824722])	01-06-2017	01-08-2017	520,846.96	520,846.96	520,846.96	520,846.96	520,846.96	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:DO/OP/17/201750, contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, convocante:MUNICIPIO DE ATETAMPAN, PUEBLA, monto:517485.27, importe_modificado:520846.96])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:294.53])	(990282/proyecto_NICIO, 990282/proyecto_P ROCESO, 990282/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200887100	Proyecto de Inversión	614,463.72	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614463.72, modificado:614463.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle Correidora Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Lázaro Cárdenas, Altiico En El Estado De Puebla	Puebla	Atlixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	20170165	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:732.17])	(geo1: [ve_municipio19, localidad1, direccion ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LAZARO CARDENAS, ATlixco EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.952715, lat:19.10494])	03-05-2017		614,463.72	614,463.72	614,463.72	614,463.72	614,463.72	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:PROCES-20170165, contratista:C. BLANCA ESTELA DORANTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:614463.72, importe_modificado:614463.72])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:732.17])	(997817/proyecto_NICIO, 997817/proyecto_F IN, 997817/proyecto_NICIO, 997817/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE0107030060649	Proyecto de Inversión	912,255.75	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912255.75, modificado:912255.75])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla // (Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre 15 Norte Y Calle Reforma km. 0+205.00, En La Localidad De San Salvador El Seco) - 5533008 - 4831	Puebla	San Salvador el Seco	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	4831	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Obra, meta:1.0, meta_modificada:77.0])	(geo1: [ve_municipio142, localidad0, direccion:(ENTRE 15 NORTE, 15.13886+-97.648276) (CALLE REFORMA KM. 0+205.00, 19.4000+-97.650615), lon:-97.64875, lat:19.134745])	01-01-2017	31-12-2017	912,255.75	912,255.75	912,255.75	912,255.75	912,255.75	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20170103, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPRAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:90220.93, importe_modificado:90220.93])	(meta1: [unidad_medida Obra, avance:77.0])	(109443/proyecto_NICIO, 109443/proyecto_PROCESO, 109443/proyecto_FIN, 109443/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801001701892	Proyecto de Inversión	478,828.12	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478828.12, modificado:473561.01])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre 12 Sur Y 14 Sur En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H.AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180577	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:630.37])	(geo1: [ve_municipio142, localidad1, direccion:CALE 5 ORIENTE ENTRE 12 SUR Y 14 SUR, lon:-97.64275, lat:19.134745])	01-01-2018	01-04-2018	473,561.01	473,561.01	473,561.01	473,561.01	473,561.01	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180577, contratista:Consumat S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO,PUEBLA, monto:473561.01, importe_modificado:473561.01])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:630.37])	(1209123/proyecto_NICIO, 1209123/proyecto_PROCESO, 1209123/proyecto_FIN, 1209123/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801001701086	Proyecto de Inversión	2,923,500.64	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923500.64, modificado:2891342.13])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación De Parque Central En La Localidad De Guadalupe Victoria En El Municipio De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180596	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1158.8])	(geo1: [ve_municipio142, localidad8, direccion:EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 11 Y 13 GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.64275, lat:19.134745])	18-05-2018	01-08-2018	2,891,342.13	2,891,342.13	2,891,342.13	2,891,342.13	2,891,342.13	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180596, contratista:Segis Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:2891342.13, importe_modificado:2891342.13])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1158.8])	(120937/proyecto_NICIO, 120937/proyecto_PROCESO, 120937/proyecto_FIN, 120937/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801001702145	Proyecto de Inversión	483,188.81	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483188.81, modificado:483188.81])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle 13 Sur Entre 11 Y 13 Poiniente De La Localidad De San Salvador El Seco, En San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180603	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:537.52])	(geo1: [ve_municipio142, localidad1, direccion:CALE 13 SUR ENTRE 11 Y 13 PUNTE, lon:-97.64275, lat:19.134745])	16-05-2018	01-06-2018	483,188.81	483,188.81	483,188.81	483,188.81	483,188.81	(ctot1: [tipo_obra_Obr, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180603, contratista:Construcciones MICAS S A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:483188.81, importe_modificado:483188.81])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:537.52])	(120936/proyecto_NICIO, 120936/proyecto_PROCESO, 120936/proyecto_FIN, 120936/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2018	5	PUE00180200135815	Proyecto de Inversión	1,592,710.85	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592710.85, modificado:1575191.03])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Social En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla // Construcción De Laboratorio De Computo De La Escuela Secundaria Federal 18 De Noviembre C.C.T. 21d6d043a En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla)	Puebla	San Salvador el Seco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.0)]], [cve_municipio142, localidad0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04499])	([geol: [cve_municipio142, localidad0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04499])	01-01-2018	01-12-2018	1,575,191.03	1,575,191.03	1,575,191.03	1,575,191.03	1,575,191.03	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592710.85, modificado:1575191.03])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:233.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592710.85, modificado:1575191.03])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:233.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180200135817	Proyecto de Inversión	1,560,495.41	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560495.41, modificado:1543329.96])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Banda Perimetral Escuela Secundaria Técnica 131 C.C.T. 21a803d2t, En La Localidad De Santa María Coatepec, San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1246.0)]], [cve_municipio142, localidad0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04499])	([geol: [cve_municipio142, localidad0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04499])	01-01-2018	01-12-2018	1,543,329.96	1,543,329.96	1,543,329.96	1,543,329.96	1,543,329.96	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560495.41, modificado:1543329.96])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1246.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560495.41, modificado:1543329.96])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1246.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180200136325	Proyecto de Inversión	1.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:759305.63])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Tejado En Plaza Cívica En El Centro De Asistencia Infantil Comunitaria (Cai) C.C.T. 21a9d026t, Santa María, En La Localidad De Santa María Coatepec, San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.0)]], [cve_municipio142, localidad0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04499])	([geol: [cve_municipio142, localidad0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04499])	01-01-2018	01-12-2018	759,305.63	759,305.63	759,305.63	759,305.63	759,305.63	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:759305.63])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:294.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:759305.63])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:294.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180300138413	Proyecto de Inversión	2,967,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Pavimento Hidráulico en la Av. Morales Carril Derecho entre la calle 4 Sur 8 Sur, Av. Morales Carril Izquierdo entre la Calle 10Sur Av. Cuauhtémoc y Calle 8 Sur entre la calle 7 Oriente a 9 Oriente en la Cabeecera Municipal de Esperanza Puebla	Puebla	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Esperanza Puebla	20180331	N	0	0	1588		([meta1: (unidad_medida_Kilometro cuadrado, meta:2.229.5, meta_modificada:2229.5)]], [cve_municipio63, localidad1, direccion:Calle 8 Sur 57, Cuarta Secc. 75560 Esperanza, Pue., México, lon:-97.374298, lat:18.8560746], [cve_municipio63, localidad1, direccion:Av Morales 30, Segunda Secc. 75560 Esperanza, Pue., México, lon:-97.3751211, lat:18.8560873])	([geol: [cve_municipio63, localidad1, direccion:Calle 8 Sur 57, Cuarta Secc. 75560 Esperanza, Pue., México, lon:-97.374298, lat:18.8560746], [cve_municipio63, localidad1, direccion:Av Morales 30, Segunda Secc. 75560 Esperanza, Pue., México, lon:-97.3751211, lat:18.8560873])	30-04-2018	28-10-2018	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2229.5)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2229.5)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401493165	Proyecto de Inversión	989,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA EN TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	20181560	N	0	0	1406		([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0)]], [cve_municipio170, localidad8, direccion:VALDADIES SECCIONABAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.492316, lat:19.491882])	([geol: [cve_municipio170, localidad8, direccion:VALDADIES SECCIONABAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.492316, lat:19.491882])	14-09-2018	08-10-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:900.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:900.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1510400617522	Proyecto de Inversión	6,405,030.26	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6405030.26, modificado:6221579.74])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Vehicular - Peatonal En La Localidad De San Miguel Zoapan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151273	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.0)]], [cve_municipio179, localidad21, direccion:, lon:97.83333, lat:19.08388])	([geol: [cve_municipio179, localidad21, direccion:, lon:97.83333, lat:19.08388])	31-12-2015		6,221,579.74	6,221,579.74	6,221,579.74	6,221,579.74	6,221,579.74	([ciclo: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6405030.26, modificado:6221579.74])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6405030.26, modificado:6221579.74])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:210.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300739091	Proyecto de Inversión	31,767,236.76	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31767236.76, modificado:26625419967])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Nudo Ciclista Atlitcuay - Parterreno En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160540	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:3700.0)]], [cve_municipio119, localidad3, direccion:, lon:-98.275, lat:19.02888])	([geol: [cve_municipio119, localidad3, direccion:, lon:-98.275, lat:19.02888])	02-09-2016	01-12-2016	26,605,541.99	26,605,541.99	26,605,541.99	26,605,541.99	26,605,541.99	([ciclo: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31767236.76, modificado:26625419967])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:3700.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31767236.76, modificado:26625419967])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:3700.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300742735	Proyecto de Inversión	116,872,063.60	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116872063.6, modificado:1.0839239248])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Ampliación A Cuatro Carriles Del Arco Norte Del Periférico Con Camión Central Y Estanque De La Autopista Puebla-Tlaxcala	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151265	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129425.0)]], [cve_municipio34, localidad0, direccion:, lon:97.210296, lat:19.130099])	([geol: [cve_municipio34, localidad0, direccion:, lon:97.210296, lat:19.130099])	07-09-2016		108,392,392.50	108,392,392.50	108,392,392.50	108,392,392.50	108,392,392.50	([ciclo: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116872063.6, modificado:1.0839239248])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129425.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116872063.6, modificado:1.0839239248])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:129425.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE161701020814122	Proyecto de Inversión	280,194.53	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280194.53, modificado:280194.53])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0.000 Al Km 2.000, De La Carretera Atlitcuay - Metepec, En El Municipio De Atlitcuay, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160885	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:2800.0)]], [cve_municipio19, localidad3, direccion:, lon:-98.275, lat:19.02888])	([geol: [cve_municipio19, localidad3, direccion:, lon:-98.275, lat:19.02888])	28-10-2016	01-01-2017	280,194.53	280,194.53	280,194.53	280,194.53	280,194.53	([ciclo: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280194.53, modificado:280194.53])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:2800.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280194.53, modificado:280194.53])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2800.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200897080	Proyecto de Inversión	689,592.12	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689592.12, modificado:689592.12])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adquisición De La Calle 20 De Noviembre En San Félix Hidalgo, Atlitcuay En El Estado De Puebla	Puebla	Atlitcuay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLITCUAY	20170122	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:485.1)]], [cve_municipio19, localidad0, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN FELIX HIDALGO, lon:-97.929715, lat:19.10494])	([geol: [cve_municipio19, localidad0, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN FELIX HIDALGO, lon:-97.929715, lat:19.10494])	03-05-2017		689,592.12	689,592.12	689,592.12	689,592.12	689,592.12	([ciclo: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689592.12, modificado:689592.12])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:485.1)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689592.12, modificado:689592.12])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:485.1)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200898448	Proyecto de Inversión	1,978,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En La Localidad De La Calle Adolfo Mateos En La Localidad De Chignahuapan Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20170137	N	0	0	0	16867	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1760.0)]], [cve_municipio53, localidad0, direccion:CALLE ADOLFO MATEOS, lon:98.03097, lat:19.838223])	([geol: [cve_municipio53, localidad0, direccion:CALLE ADOLFO MATEOS, lon:98.03097, lat:19.838223])	26-05-2017	01-08-2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	([ciclo: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1760.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1760.0)]]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300957186	Proyecto de Inversión	34,000,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000000.0, modificado:3.26152298867])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Acceso Al Parque Del Cerro De Amilancan, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170106	N	0	0	0	0	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:14757.0)]], [cve_municipio114, localidad0, direccion:CONSTRUCCION DE ACCESO AL PARQUE DEL CERRO DE AMILANCAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-88.197495, lat:19.04399])	([geol: [cve_municipio114, localidad0, direccion:CONSTRUCCION DE ACCESO AL PARQUE DEL CERRO DE AMILANCAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-88.197495, lat:19.04399])	01-01-2017	01-12-2017	32,615,229.88	32,615,229.88	32,615,229.88	32,615,229.88	32,615,229.88	([ciclo: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000000.0, modificado:3.26152298867])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:14757.0)]]	([ciclo: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000000.0, modificado:3.26152298867])	([meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:14757.0)]]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17170401045803	Proyecto de inversión	49,466,247.31	(ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.946624731E7, modificado:4.8670002177})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Mejoramiento En La Avenida Juárez De La Calle 23 Sur La Calle 13 Sur En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170382	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16364.58}) (geo:1, {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.197495, lat:19.0452777})		20-10-2017	01-03-2018	48,670,030.20	48,670,030.20	48,670,030.20	48,670,030.20	48,670,030.20	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PN003/SMT-20170382, contratista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.867000202E7, importe_modificado:5.544212434E7})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16364.58})	(118151/proyecto_INICO, 118151/proyecto_INICO, 118151/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046556	Proyecto de inversión	21,066,040.17	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.106640017E7, modificado:2.0245362777})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De La Carretera: Texcapa-Tlapacoyan, Tramo Del Km 7.11 A Km 4.11. Con Una Longitud De 3.70 Kilómetros En Las Localidades De Cuauhtla, Colón Pover (Hemipatlé) Y Nuevo Necaxa, En	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171091	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:3.77}) (geo:1, {ve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.045999})		30-12-2017	01-07-2018	20,245,362.77	20,245,362.77	20,245,362.77	20,245,362.77	20,245,362.77	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PN016/SMT-20171091, contratista:ENA CONTRACCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.024536277E7, importe_modificado:2.024536277E7})	(meta:1, {unidad_medida:Metro, avance:3.77})	(118241/proyecto_INICO, 118241/proyecto_INICO, 118241/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101072364	Proyecto de inversión	1,763,044.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7630440, modificado:1.74365051})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Morelos Y 16 De Septiembre En La Localidad De Paso Puente Santa Ana, En San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador El Seco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180595	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1849.57}) (geo:1, {ve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALL REFORMA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:97.64275, lat:19.1347451})		07-06-2018	01-08-2018	1,743,650.51	1,743,650.51	1,743,650.51	1,743,650.51	1,743,650.51	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS5/REGIONAL-20180595, contratista:Irani Kodach Puentes, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1.74365051, importe_modificado:1.74365051})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1849.51})	(120956/proyecto_INICO, 120956/proyecto_INICO, 120956/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201135694	Proyecto de inversión	1.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1483500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En Cancho De Usos Múltiples En Deportivo La Mira, En La Localidad De Santa María Coatquec, San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador El Seco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180812	N	0	0	450	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:606.02}) (geo:1, {ve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALL LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATQUEC, lon:98.197495, lat:19.045999})		28-05-2018	01-07-2018	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS5/REGIONAL-201812, contratista:Ahmed Luna Segura, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.02})	(127466/proyecto_INICO, 127466/proyecto_INICO, 127466/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136321	Proyecto de inversión	1,864,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864000.0, modificado:1843496.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En El Municipio De Acatejete 1ra Etapa, Puebla	Puebla	Acatejete		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H.AYUTAMIENTO	9825714	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47250.0}) (geo:1, {ve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y San Salvador El Seco, lon:98.197495, lat:19.045999})		01-01-2018	01-12-2018	1,843,496.00	1,843,496.00	1,843,496.00	1,843,496.00	1,843,496.00	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:R1-823, PRODEBIO MAPOCOP1321/18, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO, convocante:H. AYUTAMIENTO DE ACATEJE PUEBLA 2014-2018, monto:1843496.0, importe_modificado:1843496.0})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47250.0})	(127527/proyecto_INICO, 127527/proyecto_INICO, 127527/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1830301739655	Proyecto de inversión	1,483,500.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO DE BARRIENTOS, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	20181325	N	0	0	210	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1150.07}) (geo:1, {ve_municipio:170, localidad:0, direccion:Call 3 Ote., jalapasco de Barrientos, Pue., México, lon:97.5135219, lat:19.4336173})		03-08-2018	08-09-2018	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:MTF20P-RAMO 23/20181325, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.07})	(137965/proyecto_INICO, 137965/proyecto_INICO, 137965/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1830301739765	Proyecto de inversión	4,945,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NABENTZINTLA DEL MUNICIPIO DE ACATEJE, PUEBLA	Puebla	Acatejete		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATEJE, PUEBLA	20181548	N	0	0	4024	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.07}) (geo:1, {ve_municipio:1, localidad:16, direccion:Call 5 sur 104, Manzana 12, Santa Maria Nabentzintla, Pue., México, lon:97.96933651, lat:19.05680417})		19-09-2018	12-10-2018	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:LP-R23, PRODEBIO MAPOCOP1548/18, contratista:CONSTRUTORA IPEN SA DE CV, convocante:H. AYUTAMIENTO DE ACATEJE PUEBLA 2014-2018, monto:4940819.24, importe_modificado:4945000.0})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.07})	(137976/proyecto_INICO, 137976/proyecto_INICO, 137976/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1830301837066	Proyecto de inversión	989,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERUSTRITA CARBAZAL EN LA LOCALIDAD DE MUJOCHECO DE RAFAEL DE AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Cuetzalan del Progreso		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	20181567	N	0	0	600	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.25, meta_modificada:930.257}) (geo:1, {ve_municipio:43, localidad:34, direccion:De Cuetzalan del Progreso, Pue., México, lon:97.5213705, lat:20.01763531})		01-10-2018	31-12-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:MC-POR2018-085, contratista:SNORON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.25})	(138766/proyecto_INICO, 138766/proyecto_INICO, 138766/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400615895	Proyecto de inversión	49,759,019.86	(ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.97590198E7, modificado:4.65844938E7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Paso Superior Vehicular Minera Austan Ubicado En El Municipio De Teotitlan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150521	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3220.27}) (geo:1, {ve_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon:97.309555, lat:19.818688})		31-12-2015		46,584,439.80	46,584,439.80	46,584,439.80	46,584,439.80	46,584,439.80	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PN007/SIT-20150521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.692040934E7, importe_modificado:6.692040934E7})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.27})	(60076/proyecto_INICO, 60076/proyecto_INICO, 60076/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400617559	Proyecto de inversión	4,590,603.52	(ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4590603.52, modificado:446632.799})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación Del Primer Cuadro De La Localidad De Esperanza, En El Municipio De Esperanza	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151344	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8303.877}) (geo:1, {ve_municipio:63, localidad:1, direccion:, lon:97.37555, lat:18.859166})		31-12-2015		4,466,632.79	4,466,632.79	4,466,632.79	4,466,632.79	4,466,632.79	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/F3082/SIT-20151344, contratista:CONSTRUCTORA KRAZEN, S. DE RL DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4669949.18, importe_modificado:4669949.18})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8303.877})	(60278/proyecto_INICO, 60278/proyecto_INICO, 60278/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16170200848932	Proyecto de inversión	31,168,434.08	(ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.116843408E7, modificado:3.116843408E7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Modernización Del Boulevard De Las Vocales, Del Km 0.000 Al Km 2.000, De La Carretera Atleco- Metepec, En El Municipio De Atleco, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160126	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2800.07}) (geo:1, {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:97.434168, lat:18.308488})		18-06-2016	01-12-2017	31,168,434.08	31,168,434.08	31,168,434.08	31,168,434.08	31,168,434.08	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PN013/SIT-20160126, contratista:CONSTRUVICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.479771324E7, importe_modificado:4.479771324E7})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.07})	(97183/proyecto_INICO, 97183/proyecto_INICO, 97183/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717020087096	Proyecto de inversión	1,447,342.16	(ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447342.16, modificado:1447342.16})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle Del Río En La Colonia Valle Sur, Atleco En El Estado De Puebla	Puebla	Atleco		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	20170158	N	0	0	100	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.47}) (geo:1, {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALL DEL RIO EN LA COLONIA VALLE SUR, lon:97.952715, lat:19.104949})		03-05-2017		1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:PROCES-20170158, contratista:OMAR OVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:1447342.16, importe_modificado:1447342.16})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.48})	(99781/proyecto_INICO, 99781/proyecto_INICO, 99781/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200871014	Proyecto de inversión	1,264,733.20	(ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264733.2, modificado:1264733.2})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Techado De La Escuela Primaria "Decreto 6 De Enero De 1915" C/23delr1548 En La Localidad Emiliano Zapata Neaxteango, Atleco En El Estado De Puebla	Puebla	Atleco		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	20170173	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:686.757}) (geo:1, {ve_municipio:19, localidad:25, direccion:LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA NEAXTEANGO, ATILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.952715, lat:19.104949})		03-05-2017		1,264,733.20	1,264,733.20	1,264,733.20	1,264,733.20	1,264,733.20	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:PROCES-20170173, contratista:CONSTRUCTORA TIVACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:1264733.2, importe_modificado:1264733.2})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.757})	(99782/proyecto_INICO, 99782/proyecto_INICO, 99782/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200871007	Proyecto de inversión	1,447,327.32	(ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prcs:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447327.32, modificado:1447327.32})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoquinamiento De La Calle Antonio Carbajal En La Colonia Santa Mónica, Atleco En El Estado De Puebla	Puebla	Atleco		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	20170180	N	0	0	0	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1664.07}) (geo:1, {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MONICA, ATILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.952715, lat:19.104949})		03-05-2017		1,447,327.32	1,447,327.32	1,447,327.32	1,447,327.32	1,447,327.32	(ctotol: {tipo_obraObra, numero_contrato:PROCES-20170180, contratista:CONSTRUCTORA TIVACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:1447327.32, importe_modificado:1447327.32})	(meta:1, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.07})	(99784/proyecto_INICO, 99784/proyecto_INICO, 99784/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17170401046660	Proyecto de Inversión	1,106,605.99	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099609987, modificado:1.073923377])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Del Camino A Contreras (A Oriente) Y Calle Miguel Hidalgo Norte, En Las Localidades De La Purísima Y Contreras, En El Municipio De Palmar De Bravo, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171695	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15040.0])	(geoi: [ve_municipio:110, localidad:3, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, lon:97.533686, lat:18.83053])	30-12-2017	01-03-2018	10,739,253.37	10,739,253.37	10,739,253.37	10,739,253.37	10,739,253.37	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APND04/IMT-20171695, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:2.024536277, importe_modificado:2.024536277])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:15040.0])	(1182529/proyecto_FIN, 1182529/proyecto_FIN, 1182529/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101071840	Proyecto de Inversión	1,304,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.304000.0, modificado:1.289656.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En Plaza Cívica En Primera Sur Juana Inés De La Cruz C.C.T. 219da94220 En La Localidad De Santa María Coatepec	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SN SALVADOR EL SECO	20180607	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0])	(geoi: [ve_municipio:142, localidad:3, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, lon:97.64275, lat:19.134745])	13-06-2018	01-07-2018	1,289,656.00	1,289,656.00	1,289,656.00	1,289,656.00	1,289,656.00	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS/REGIONAL-20180607, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1.289656.0, importe_modificado:1.289656.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:420.0])	(1209071/proyecto_FIN, 1209071/proyecto_FIN, 1209071/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101073168	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000000.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Aduqueamiento En Calle 11 Norte Entre Calle 10 Y 12 Poniente En La Localidad De Guadalupe Victoria Del Municipio De Guadalupe Victoria	Puebla	Guadalupe Victoria		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180537	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1281.49])	(geoi: [ve_municipio:67, localidad:3, direccion:EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, lon:97.545996, lat:19.289786])	01-01-2018	24-04-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:20180337, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, monto:1.000000.0, importe_modificado:989000.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1281.49])	(1210199/proyecto_FIN, 1210199/proyecto_FIN, 1210199/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136227	Proyecto de Inversión	1,500,505.85	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.500505.85, modificado:1.500505.85])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Laboratorio De Computo De La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Santa María Coatepec, En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180812	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165.97])	(geoi: [ve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:98.137485, lat:19.04599])	28-05-2018	01-07-2018	1,500,505.85	1,500,505.85	1,500,505.85	1,500,505.85	1,500,505.85	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS/REGIONAL-20180812, contratista:Construccion y Comercializadora Baltanare y Asociados S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1.500505.85, importe_modificado:1.500505.85])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:165.97])	(1275203/proyecto_FIN, 1275203/proyecto_FIN, 1275203/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136306	Proyecto de Inversión	3,050,772.25	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050772.25, modificado:3050772.25])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación De Parque Central Y Andador Peatonal Perimetral De La Localidad De Santa María Coatepec, En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180816	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2845.09])	(geoi: [ve_municipio:142, localidad:142, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, lon:98.137485, lat:19.04599])	01-01-2018	01-12-2018	3,050,772.25	3,050,772.25	3,050,772.25	3,050,772.25	3,050,772.25	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS/REGIONAL-20180816, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:3050772.25, importe_modificado:3050772.25])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2845.09])	(1275282/proyecto_FIN, 1275282/proyecto_FIN, 1275282/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136319	Proyecto de Inversión	1.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:9811443.73])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Edificio Uno, Edificio Dos Y Cancha De Usos Múltiples Para Preparatorio, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:988.61])	(geoi: [ve_municipio:142, localidad:30, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:98.137485, lat:19.04599])	01-01-2018	01-12-2018	9,811,443.73	9,811,443.73	9,811,443.73	9,811,443.73	9,811,443.73	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS/REGIONAL-20180816, contratista:Construccion y Comercializadora Baltanare y Asociados S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:9811443.73, importe_modificado:9811443.73])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:988.61])	(1275295/proyecto_FIN, 1275295/proyecto_FIN, 1275295/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300745093	Proyecto de Inversión	2,175,800.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:2175800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación Del Blvd. Gustavo Díaz Ordaz Con Concreto Hidráulico Del Cadenamiento O 597.10 Hasta El O 681.85 En La Ciudad De Chignahuapan.	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20161415	N	0	0	1898.4	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1898.4])	(geoi: [ve_municipio:53, localidad:0, direccion:BRANTEL, lon:98.030975, lat:19.838223])	08-10-2016	01-12-2016	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-R23-06/16, contratista:CONSTRUCTORA TERNACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2175800.0, importe_modificado:2175800.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1898.4])	(848839/proyecto_FIN, 848839/proyecto_P, 848839/proyecto_F)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200887085	Proyecto de Inversión	1,582,981.53	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582981.53, modificado:1582981.53])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adquisición De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Guadalupe Huecoacapan Del Municipio De Atláhuac En El Estado De Puebla	Puebla	Atláhuac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLÁHUAC	20170132	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2049.84])	(geoi: [ve_municipio:19, localidad:30, direccion:LOCALIDAD DE GUADALUPE HUECOACAPAN DEL MUNICIPIO DE ATLÁHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.952715, lat:19.10494])	03-05-2017		1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:PROVED-20170132, convocante:MUNICIPIO DE ATLÁHUAC, PUEBLA, monto:1582981.53, importe_modificado:1582981.53])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2049.84])	(997802/proyecto_FIN, 997802/proyecto_P, 997802/proyecto_F)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16170300965740	Proyecto de Inversión	26,147,598.35	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6147598357, modificado:2.33001517167])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Del Cam Carretero Adiférico De La Calle Lateral De La Carretera Federal Puebla-Tehuacan Y Del Avenida Unidad Deportiva, Ubicada En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160332	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29070.0])	(geoi: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:97.375126, lat:19.045277])	14-07-2016	01-01-2017	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APND07/SIT-20160312, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.33001517167, importe_modificado:2.33001517167])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:29070.0])	(1099783/proyecto_FIN, 1099783/proyecto_FIN, 1099783/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101074044	Proyecto de Inversión	731,037.17	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731037.17, modificado:722995.76])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San José Barrero, Municipio De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180584	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:608.0])	(geoi: [ve_municipio:142, localidad:20, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARRERO, lon:97.64275, lat:19.134745])	13-06-2018	01-07-2018	722,995.76	722,995.76	722,995.76	722,995.76	722,995.76	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS/REGIONAL-20180584, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:722995.76, importe_modificado:722995.76])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:608.0])	(1209635/proyecto_FIN, 1209635/proyecto_FIN, 1209635/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075576	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modidadid4U, prog_pres128, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Av. Morales Carril Derecho Entre La Calle 5 Sur A Sur, Av. Morales Carril Izquierdo Entre La Calle 10 Sur A Sur, Av. Cuauhtémoc Y Calle 5 Sur Entre La Calle 1 Y Or	Puebla	Espeserna		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180531	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2229.5])	(geoi: [ve_municipio:83, localidad:3, direccion:lon:97.375126, lat:18.868357])	01-01-2018	24-04-2018	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	(cttoi: [tipo_obraObra, numero_contrato:ME-IR3/FED02/18, convocante:CONSORCIO MEXICANO DE INFRAESTRUCTURA HVC S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2229.5])	(1209807/proyecto_FIN, 1209807/proyecto_FIN, 1209807/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE18180201136165	Proyecto de inversión	1.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1262599.44})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Tele-Bachillerato Comunitario No. 42 C.C.T. 216K0042n, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana, San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:941.5)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197485, lat:19.043991}}	01-01-2018	01-12-2018	1,262,599.44	1,262,599.44	1,262,599.44	1,262,599.44	1,262,599.44	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20181321, contratista:Mateos Pérez Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1262599.44, importe_modificado:1262599.44}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:941.5)})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20.4})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20.4})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136270	Proyecto de inversión	1.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:687481.19})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En Plaza Cívica En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Cajit Tezmacahchao C.C.T.216n136M, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:229.42)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197485, lat:19.043991}}	01-01-2018	01-12-2018	687,481.19	687,481.19	687,481.19	687,481.19	687,481.19	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20181321, contratista:Mateos Pérez Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:687481.19, importe_modificado:687481.19}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20.4})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20.4})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20.4})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136467	Proyecto de inversión	4,329,783.65	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.329783.65, modificado:4129783.65})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Deportivo San Juan En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180817	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2000.0)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-98.197485, lat:19.043991}}	21-06-2018	01-09-2018	4,329,783.65	4,329,783.65	4,329,783.65	4,329,783.65	4,329,783.65	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20180817, contratista:Jose Gil Juárez Segundo, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:4129783.65, importe_modificado:4129783.65}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2000.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2000.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2000.0})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400800932	Proyecto de inversión	4,272,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4275000.0, modificado:4272398.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación Del Parque Recreativo San José Chiapa	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	REMODELACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SAN JOSÉ CHIAPA	20151427	N	0	0	0	8087	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)], {geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:N/O, lon:-97.77, lat:19.248888}}	04-01-2016	10-08-2016	4,272,398.00	4,272,398.00	4,272,398.00	4,272,398.00	4,272,398.00	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAKEE-307/2015-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5069330.25, importe_modificado:4272397.72}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160100614284	Proyecto de inversión	4,945,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940000.0, modificado:4940000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación Del Pavimento Del Blvd. Gustavo Díaz Ordaz , En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20161416	N	0	0	0	16867	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4250.0)], {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:(CADENAMAR N/O) 0.407.32, N°10.832139, 98.031664 (CADENAMIENTO D 097.02, N°10.832139, 98.032186), lon:-98.030975, lat:19.838223}}	01-01-2016	01-12-2016	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP CHG-R23-0x16, contratista:CONSTRICOTSA TECNICA S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:4940000.0, importe_modificado:4940000.0}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4250.39})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4250.39})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4250.39})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300739665	Proyecto de inversión	24,725,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24725000.0, modificado:23489776777.7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Ciclogista Sobre El Perifoneo Ecologico,Tramo 11 Sur ¿ Chapulin, En La Localidad De Puebla,	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160470	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2085.4)], {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:N/O, lon:-98.1975, lat:19.045277}}	18-08-2016	01-11-2016	23,489,776.77	23,489,776.77	23,489,776.77	23,489,776.77	23,489,776.77	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM045/SIT-20160470, contratista:DAKCO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:23489776777.7, importe_modificado:23489776777.7}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2085.4)})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2085.4)})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2085.4)})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200800777	Proyecto de inversión	1,496,295.44	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496295.44, modificado:1496295.44})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En La Escuela Telecomunicaria Juan Escutia, De La Localidad De Atzacan, Municipio De Atempan, En El Estado De Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	20170191	N	0	0	62	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:762.3)], {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:SEPTIEMBRE 15N DE LA CALLE 16 DE ATZACAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon-97.444166, lon-97.444275, lat:19.834272}}	01-06-2017	01-08-2017	1,496,295.44	1,496,295.44	1,496,295.44	1,496,295.44	1,496,295.44	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OP017/20171, convocante:YANNIN FUERTA BOLANOS, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN, PUEBLA, monto:1496845.55, importe_modificado:1496295.44}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:762.3})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:762.3})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:762.3})	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18180101071676	Proyecto de inversión	4,541,194.05	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541194.05, modificado:4491240.92})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelacion De Parque Central De La Localidad De Paso Puente Santa Ana	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180599	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.4)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:13, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, lon-97.64275, lat:19.134743}}	28-05-2018	01-09-2018	4,491,240.92	4,491,240.92	4,491,240.92	4,491,240.92	4,491,240.92	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20180599, contratista:Construtora y Comercializadora Batibarez y Asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:4491240.92, importe_modificado:4491240.92}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:872.45})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:872.45})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:872.45})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101072750	Proyecto de inversión	2,166,538.82	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166538.82, modificado:2166442.89})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Andador Urbano En La Perimetral En Unidad Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180602	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA YUN TAMIENTO ENTRE 12 NORTE Y 20 NORTE, lon-97.24275, lat:19.134743}}	09-06-2018	01-08-2018	2,166,442.89	2,166,442.89	2,166,442.89	2,166,442.89	2,166,442.89	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20180602, contratista:Javier Luero Olvera, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:2166442.89, importe_modificado:2166442.89}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:900.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:900.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:900.0})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101072807	Proyecto de inversión	773,674.61	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773674.61, modificado:765164.19})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Espacio Recreativo Barrios En La Localidad De San Jose Barroso, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180576	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:133.0)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARROSO, lon-97.64275, lat:19.134743}}	13-06-2018	01-07-2018	765,164.19	765,164.19	765,164.19	765,164.19	765,164.19	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20180576, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:765164.19, importe_modificado:765164.19}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:133.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:133.0})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:133.0})	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101073254	Proyecto de inversión	2,793,884.42	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pnc:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793884.42, modificado:2763151.7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Cercado Perimetral En Unidad Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180583	N	0	0	0	0	{metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1015.8)], {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon-97.64275, lat:19.134743}}	09-06-2018	01-08-2018	2,763,151.70	2,763,151.70	2,763,151.70	2,763,151.70	2,763,151.70	{ctotl:{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55,REGIONAL:20180583, contratista:Javier Luero Olvera, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:2793884.42, importe_modificado:2763151.71}}	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1015.8})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1015.8})	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1015.8})	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180201136150	Proyecto de inversión	1,801,189.21	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801189.21, modificado:1781376.13])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Social En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla //(Construcción De Techado En Cancha De Los Múltiples En Deportivo Los Alamos, En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco)	Puebla	San Salvador El Seco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio			N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:619.14])	(geo: [cve_municipio142, localidad9, direccionSin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-86.197495, lat:19.043999])	01-01-2018	01-12-2018	1,781,376.13	1,781,376.13	1,781,376.13	1,781,376.13	1,781,376.13	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMDSS/REGIONAL-2018158, contratista José Gil Juárez Conde, convocante MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1781376.13, importe_modificado:1781376.13])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:619.14])	1275126/proyecto_INICO, 1275126/proyecto_FIN, 1275126/proyecto_INICO, 1275126/proyecto_INICO, 1275126/proyecto_INICO, 1275126/proyecto_INICO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE151503000571525	Proyecto de inversión	149,850,000.00	(f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.46808, modificado:1.463269968])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación Y Ampliación Del Parque "Tir del Rinsque" Ubicado En El Municipio De Amozac En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150936		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5500.0])	(geo: [cve_municipio15, localidad1, direccionESTADO DE PUEBLA, lon:-86.044917, lat:19.044613])	01-10-2015		146,326,996.90	146,326,996.90	146,326,996.90	146,326,996.90	146,326,996.90	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PN049/SIT-20150936, contratista PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LA CONSTRUCTORA GAPP, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.463269968, importe_modificado:1.463269968])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:5500.0])	642134/proyecto_INICO, 642134/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400617436	Proyecto de inversión	23,272,115.53	(f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.372115567, modificado:2.06171051467])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Del Camino Casapista Los Reyes, Actopan En El Estado De Puebla Del Km 000 Al Km 7 015.14	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151201		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:7175.64])	(geo: [cve_municipio4, localidad2, direccionLos Reyes, Actopan En El Estado De Puebla, lon:-97.800833, lat:18.361588])	31-12-2015		20,617,105.14	20,617,105.14	20,617,105.14	20,617,105.14	20,617,105.14	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PN068/SIT-20151201, contratista WECOM, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9453007387, importe_modificado:2.9453007387])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:7175.64])	692582/proyecto_PROCESO, 692582/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400617512	Proyecto de inversión	32,943,103.94	(f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.29431039467, modificado:3.05711416567])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Atravesado Y Rehabilitación Del Camino A La Cañada En Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151266		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:780.0])	(geo: [cve_municipio154, localidad1, direccionLos Reyes, Actopan En El Estado De Puebla, lon:-97.777777, lat:18.885277])	31-12-2015		30,571,141.65	30,571,141.65	30,571,141.65	30,571,141.65	30,571,141.65	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PN063/SIT-20151266, contratista PROYECTOS MODERNA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05034910187, importe_modificado:3.05034910187])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:780.0])	692668/proyecto_INICO, 692668/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1617010010488961	Proyecto de inversión	261,531.99	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261531.99, modificado:261531.99])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De Nudo Ciclista Atlixcoy Periférico En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160874		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5700.0])	(geo: [cve_municipio119, localidad5, direccionLos Reyes, Actopan En El Estado De Puebla, lon:-97.800833, lat:19.050944])	10-11-2016	01-02-2017	261,531.99	261,531.99	261,531.99	261,531.99	261,531.99	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoSA/ADP01/SIT-20160874, contratista GRUPO CONSTRUCTORES PADI, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:523063.99, importe_modificado:523063.99])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:5700.0])	957213/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200805883	Proyecto de inversión	494,500.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:494500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Beatano Domínguez De La Localidad De Tehuantepec, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	20170227		N	0	0	95	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:281.75])	(geo: [cve_municipio17, localidad9, direccionUBICADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SIN DE LA LOCALIDAD DE TEHUATEPEC, ATEMPPAN, PUEBLA, lon:-97.4625, lat:19.811666])	01-06-2017	01-08-2017	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoDD/OP/17021750, contratista YAMIR HURTADO BOLAÑOS, convocante MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:494500.0, importe_modificado:494500.0])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:281.75])	990172/proyecto_INICO, 990172/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046443	Proyecto de inversión	35,490,070.72	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.54900707267, modificado:3.51988521367])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De La Avenida 16 De Septiembre, Ubicada Entre Calle 105 Poniente Y Boulevard Héroes De 15 de Mayo, En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171732		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:65886.41])	(geo: [cve_municipio114, localidad1, direccionEn La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, lon:-98.2975, lat:19.045277])	30-12-2017	01-05-2018	35,198,852.13	35,198,852.13	35,198,852.13	35,198,852.13	35,198,852.13	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PN019/SMT-20171732, contratista C88A ACABADOS Y REFORMULACIONES, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.51988521367, importe_modificado:3.51988521367])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:6588.41])	118275/proyecto_PROCESO, 118275/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101073742	Proyecto de inversión	588,800.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588800.0, modificado:582323.2])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Precolector Manuel López Castañeda C.C.T. 712679p En La Localidad De Paso Puente Santa Ana	Puebla	San Salvador El Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180593		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:335.0])	(geo: [cve_municipio142, localidad1, direccionEN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, lon:-97.64275, lat:19.134765])	13-06-2018	01-07-2018	582,323.20	582,323.20	582,323.20	582,323.20	582,323.20	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMDSS/REGIONAL-20180593, contratista José Gil Juárez Conde, convocante MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:582323.2, importe_modificado:582323.2])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:335.0])	1209973/proyecto_INICO, 1209973/proyecto_P	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136502	Proyecto de inversión	1.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1575191.03])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Laboratorio De Computo De La Escuela Primaria Profesor Vicente De Paul Gutierrez C.C.T. 2146p0921a En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla, En San Salvador El Seco Puebla.	Puebla	San Salvador El Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:233.0])	(geo: [cve_municipio142, localidad0, direccionSin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-86.197495, lat:19.043999])	01-01-2018	01-12-2018	1,575,191.03	1,575,191.03	1,575,191.03	1,575,191.03	1,575,191.03	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMDSS/REGIONAL-2018158, contratista Constructora y Comercializadora Baltazarres y Asociados S. A. de C. V., convocante MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1575191.03, importe_modificado:1575191.03])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:233.0])	1275478/proyecto_PROCESO, 1275478/proyecto_INICO, 1275478/proyecto_INICO, 1275478/proyecto_INICO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301179656	Proyecto de inversión	989,000.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA EN TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	20181560		N	0	0	210	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0])	(geo: [cve_municipio170, localidad8, direccionCalle 3 Ote., Jalisco de Barrientos, Pue., México, lon:-97.507014, lat:19.43304566])	14-09-2018	08-10-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMT/VDOP-RAM0-20180114, contratista ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:960.0])	1379656/proyecto_PROCESO, 1379656/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011386554	Proyecto de inversión	2,103,600.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103600.0, modificado:2080460.4])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 2110500ND0	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181563		N	0	0	619	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:995.52, meta_modificada:995.52])	(geo: [cve_municipio140, localidad1, direccionTorrencia21, El Pilar, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.2640725, lat:19.06407499])	05-09-2018	05-11-2018	2,080,460.40	2,080,460.40	2,080,460.40	2,080,460.40	2,080,460.40	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato1941003, contratista GENEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2080460.4, importe_modificado:2080460.4])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:995.52])	1386554/proyecto_PROCESO, 1386554/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE151603001739644	Proyecto de inversión	128,335,144.12	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.283351441428, modificado:1.20281581568])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Distribuidor Vial En El Cruce Del Boulevard Xonacatepec Y La Autopista México- Puebla, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160471		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:2480.71])	(geo: [cve_municipio114, localidad1, direccionEn La Localidad De Puebla, lon:-98.2975, lat:19.045277])	23-08-2016	01-01-2017	120,281,581.50	120,281,581.50	120,281,581.50	120,281,581.50	120,281,581.50	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PMP09/SIT-20160471, contratista HIDROVIAL Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.20281581568, importe_modificado:1.20281581568])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2480.71])	842451/proyecto_PROCESO, 842451/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16170100048978	Proyecto de inversión	216,002.99	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_prgs128, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216002.99, modificado:216002.99])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del km 0 000 Al km 2 000, De La Carretera	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160885		N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2800.0])	(geo: [cve_municipio114, localidad1, direccionLos Volcanes, Del km 0 000 Al km 2 000, De La Carretera, lon:-98.1975, lat:19.045277])	16-11-2016	01-02-2017	216,002.99	216,002.99	216,002.99	216,002.99	216,002.99	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PMP09/SIT-20160886, contratista EPUJE DE EJIS DE PUEBLA, monto:43205.98, importe_modificado:43205.98])	(meta:1, [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2800.0])	957232/proyecto_F, 957232/proyecto_P	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE17170401045824	Proyecto de Inversión	5,011,708.30	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011708.3, modificado:4861179.93])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard Camielitas Con Puente Industrial del Km 0.00 A Km 2.700 Y Construcción Del Puente Camielitas En El Km 1.800 Y Sus	Puebla	Gobierno de la Entidad	San Salvador el Seco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171596	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6070.39])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: EL ORIENTE ENTRE 2 NORTH Y 8 ORIENTE, lon:-98.1975, lat:19.946277])	28-12-2017	01-07-2018	4,861,179.93	4,861,179.93	4,861,179.93	4,861,179.93	4,861,179.93	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:59/PJ002/UMT-20171596, contratista:UMA SUPERVISOR Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4861179.93, importe_modificado:4861179.93])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6070.39])	(1181552/proyecto_INICIO, 1181552/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101072117	Proyecto de Inversión	1,612,929.46	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612929.46, modificado:1595187.24])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoqunamiento De La Calle 11 Oriente Entre 34 Sur Y Calle San Juan En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180598	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1962.45])	(geo: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE ENTRE 16 SUR Y CALLE SAN JUAN, lon:-97.64275, lat:19.134745])	07-08-2018	01-08-2018	1,595,187.24	1,595,187.24	1,595,187.24	1,595,187.24	1,595,187.24	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180598, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1595187.24, importe_modificado:1595187.24])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.45])	(1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101072977	Proyecto de Inversión	717,703.60	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717703.6, modificado:70808.86])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Adoqunamiento De La Calle 8 Oriente Entre Calle 2 Norte Y Calle 6 Oriente Km 0.153.00, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20180590	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:843.17])	(geo: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:ORIENTE ENTRE 2 NORTH Y 8 ORIENTE, lon:-97.64275, lat:19.134745])	07-06-2018	01-07-2018	709,808.86	709,808.86	709,808.86	709,808.86	709,808.86	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180590, contratista:Conymatt S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:709808.86, importe_modificado:709808.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.17])	(1210208/proyecto_INICIO, 1210208/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201115752	Proyecto de Inversión	1.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1681157.44])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Área Recreativa En Deportivo Los Alamos En La localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.01])	(geo: [cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.043991])	01-01-2018	01-12-2018	1,681,157.44	1,681,157.44	1,681,157.44	1,681,157.44	1,681,157.44	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20181366, contratista:Izrael Xochitl Flores, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1681157.44, importe_modificado:1681157.44])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.01])	(1274727/proyecto_INICIO, 1274727/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201115902	Proyecto de Inversión	1.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:602994.54])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techado En Plaza Civica En Prencipal Los Doctores C.C. 12490800, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	-	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.98])	(geo: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.043991])	01-01-2018	01-12-2018	602,994.54	602,994.54	602,994.54	602,994.54	602,994.54	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20181395, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:602994.54, importe_modificado:602994.54])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.98])	(1274877/proyecto_INICIO, 1274877/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201136154	Proyecto de Inversión	1,397,638.19	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397638.19, modificado:1397638.19])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De 3 Aulas Didacticas En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Cia) C.C.24618627, San Salvador, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	2018081	N	0	0	250	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.08])	(geo: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-98.197495, lat:19.043991])	28-05-2018	01-07-2018	1,397,638.19	1,397,638.19	1,397,638.19	1,397,638.19	1,397,638.19	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOSS/REGIONAL-20180814, contratista:Oswaldo Porras Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1397638.19, importe_modificado:1397638.19])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08])	(1275130/proyecto_INICIO, 1275130/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301186235	Proyecto de Inversión	2,282,400.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282400.0, modificado:2257293.6])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 67 CALVE CCTC150C13196, LOCALIDAD DE ALTAPEN	Puebla	San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181562	N	0	0	1118	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0])	(geo: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Tecnológico 2103, San Cristóbal Tepontita, 72765 Cholula, Pue., México, lon:-98.1237092, lat:19.5687093])	05-09-2018	05-11-2018	2,257,293.60	2,257,293.60	2,257,293.60	2,257,293.60	2,257,293.60	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:1941997, convocante:CONSTRUTORA DECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2257293.6, importe_modificado:2257293.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0])	(1386236/proyecto_INICIO, 1386236/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180501567413	Proyecto de Inversión	989,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:U, prog_gm:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CENTRO DE ESTUDIOS PREESCOLAR MODERNA ANGEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE CCTC150C13196, LOCALIDAD DE ALTAPEN	Puebla	Altapeñ	Altapeñ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAPEN	20183446	S	50	48	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.67, meta_modificada:497.67])	(geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:De Los Doctores, Hidalgoo, 73950 Altapeñ, Pue., México, lon:-97.30404139, lat:18.36250883])	25-07-2018	28-09-2018	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	(ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:ID-821018817-ES-2018, contratista:MARCELOS FLORES SEPALHA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAPEN PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.67])	(1567413/proyecto_INICIO, 1567413/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances