

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE14140300385485	Proyecto de inversión	1,488,785.09	[FI: [ciclo_recurso2014, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488785.09, modificado:1463880.38]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Ahuehco, Municipio De Tecamachalco, Pue.	Puebia	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20140647	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:154, localidad:27, direccion:,, lon:-97.728416, lat:18.884692)]	01-07-2014	01-09-2015	1,463,680.38	1,463,680.38	1,463,680.38	1,463,680.38	1,463,680.38	[ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PUE14144, contratista:LUCCRO PAREDES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1488785.09, importe_modificado:1463880.38)]	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:1.0)]	[391782/proyecto_INICIO, 391782/proyecto_FIN, 391782/proyecto_PROCESO]	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE17170401046411	Proyecto de inversión	14,050,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40617, modificado:1.3909499997]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Rehabilitación De La Carretera La Coladora - Coyotpec Tramo: Icaquixtla - Coyotpec Del Km 63 400 Al Km 67 800 Y De La Carretera Coyotpec - Acatlan Del Km 0 000 Al Km 1 400, En Las Localidades De 3	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIAS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171751	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:5.8)]	[geo1: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:,, lon:-97.833388, lat:18.405833)]	15-01-2018		13,909,499.99	13,909,499.99	13,909,499.99	13,909,499.99	13,909,499.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401046371	Proyecto de inversión	37,400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.74E7, modificado:3.62486379967]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Pavimentación De La Carretera: Chichiquila - Ahuayacan, Tramo: Alta Luz - Las Trincheras, Subtramo: Xicaxomulco Las Trincheras, Con Longitud De 15.12 Km, Del Km 8 780 Al Km 23 900, Localidades De Jesu	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171450	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88066.0)]	[geo1: (cve_municipio:50, localidad:2, direccion:,, lon:-97.111367, lat:19.177283)]	15-01-2018		36,248,637.99	36,248,637.99	36,248,637.99	36,248,637.99	36,248,637.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88066.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401046399	Proyecto de inversión	12,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.27E7, modificado:1.23390832567]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Rehabilitación De La Carretera: Chichiquila - Ahuayacan, Tramo: Alta Luz - Las Trincheras, Subtramo: Alta Luz - Xicaxomulco, Con Longitud De 8.28 kms, Del Km 0 000 Al Km 8 280, Localidades De Alta Luz	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171451	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48024.0)]	[geo1: (cve_municipio:116, localidad:4, direccion:,, lon:-97.173664, lat:19.213439)]	15-01-2018		12,319,083.25	12,319,083.25	12,319,083.25	12,319,083.25	12,319,083.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48024.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE12131010047527	Proyecto de inversión	66,567,774.81	[FI: [ciclo_recurso2012, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.66777481E7, modificado:6.501010422887]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Puente	Puebia	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20120555	N	0	0	387463	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:0, direccion:,, lon:-98.494568, lat:18.908848)]	01-08-2012	01-08-2014	65,015,042.28	65,015,042.28	65,015,042.28	65,015,042.28	65,015,042.28	[ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADCE/2014-20171783, contratista:MARASI CONTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:27957403.92, importe_modificado:27957403.92)]	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0)]	[47527/proyecto_PROCESO, 47527/proyecto_FIN, 47527/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046088	Proyecto de inversión	49,900,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99E7, modificado:4.88954964567]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Rehabilitación De La Carretera: San Pedro Honey Palautlán Tlaculotepec, Con Una Longitud De 17.30 Kilómetros, Del Kilometro 50 Al 27.300, En La Localidades De Honey, Almoloyan, Achiuaste (El Aguacate)	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171183	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:17.3)]	[geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:,, lon:-98.212594, lat:20.241111)]	15-01-2018		48,895,496.45	48,895,496.45	48,895,496.45	48,895,496.45	48,895,496.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:17.3)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046120	Proyecto de inversión	36,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_gres20, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.4936083087]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U020-Fondo Regional - Sete Estados Resantes	Rehabilitación De La Carretera: Tetela De Ocampo-Ometépeti-Huixtongo (La Cuñimé), Tramo: Tetela-Ometépeti, Con Una Longitud De 19 Kilómetros	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171220	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:19.0)]	[geo1: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:,, lon:-97.807222, lat:19.8175)]	15-01-2018		34,916,063.08	34,916,063.08	34,916,063.08	34,916,063.08	34,916,063.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0)]		Terminado	Validado avances