

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOLIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2023	3	PUE16170401054189	Proyecto de inversión	838,555.16	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838555.16, modificado:838555.16)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdena En La Localidad De Amélica, Perteneciente Al Municipio De Panipue, Puebla.	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	U1	20160057	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:19.04399])	07/12/2017		-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(1190938/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE15170401054233	Proyecto de inversión	2,618.38	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618.38, modificado:2618.38)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Equipamiento De Brigada De Protección Civil En El Municipio De Panipue, Puebla	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	U1	20160006	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:19.04399])	12/12/2017		-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Ot ros Cuadrados, avance:0.0])	(1190988/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE16170401054218	Proyecto de inversión	33,594.36	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33594.36, modificado:33594.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U012-FAFEF	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa En La Localidad De Cebsilla, Municipio De Panipue, Puebla	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	U1	20170042	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:19.04399])	12/12/2017		-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(1190988/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE15170401054234	Proyecto de inversión	666,782.55	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666782.55, modificado:666782.55)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Azteca A La Localidad De El Tabón	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	U1	20150813	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:19.04399])	12/12/2017		-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(1190974/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE15170401054222	Proyecto de inversión	381,021.92	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381021.92, modificado:381021.92)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento De Las Calles Juan, Malatano, Y Salina En La Localidad Del El Tabón	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	U1	20150563	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:19.04399])	12/12/2017		-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(1190972/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE1516030733189	Proyecto de inversión	2,618.38	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618.38, modificado:2618.38)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Equipamiento De Brigada De Protección Civil En El Municipio De Panipue, Puebla	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE PANITPEC, PUEBLA	20160006	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:20.52182])	17/08/2016		-	-	-	-	-	-	(info: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2 5743, contratista: comasanta:MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA, monto:2618.38, importe_modificado:2618.38])	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(83242/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE15170401054234	Proyecto de inversión	96,849.05	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96849.05, modificado:96849.05)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento De La Calle 5 De Febrero En La Localidad Del Ignacio Zaragoza, Perteneciente Al Municipio De Panipue, Puebla	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	U1	20160009	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:19.04399])	12/12/2017		-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(1190984/proyecto_o_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE1516030730737	Proyecto de inversión	96,797.49	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96797.49, modificado:96849.05)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento De La Calle 5 De Febrero En La Localidad Del Ignacio Zaragoza, Perteneciente Al Municipio De Panipue, Puebla	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PANITPEC	20160009	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:0, direccion: 'no-metra:1.0, lat:20.52182])	10/08/2016		-	-	-	-	-	-	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MPP111-HSD2010009-2016, contratista:EMULA DANIEL RONQUILLO, comasanta:MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA, monto:96797.49, importe_modificado:96797.49])	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(843792/proyecto_o_INICIO, 843792/proyecto_o_FIN, 843792/proyecto_o_PROCESO, 843792/proyecto_o_NICO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE180301379122	Proyecto de inversión	106,248.65	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106248.65, modificado:106248.65)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HEMALCADO EN CALLE PRINCIPAL HACIA CAMINO A SAN GREGORIO A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL EL PUJO MUNICIPIO DE PANITPEC PUE	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANITPEC PUEBLA	20181656	S	25	18	0	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:125.18, meta_modificada:125.18])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:24, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon: 97.97924221, lat:20.51142682])	28/09/2018	07/10/2018	-	-	-	-	-	-	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MPP111-05/20181656-2018, contratista:LUCEO CONTRERAS MACON, comasanta:MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA, monto:106248.65, importe_modificado:106248.65])	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:0.0])	(1379122/proyecto_o_INICIO, 1379122/proyecto_o_PROCESO, 1379122/proyecto_o_NICO, 1379122/proyecto_o_NICO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	PUE230102313136	Adquisición	25,930.03	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25930.03, modificado:25930.03)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	21	Puebla	158	Tenampulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenampulco	230093	N	0	0	0	140	(meta: [unidad_medida: Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:15 8, localidad:1, direccion:1044AP UCD n- lat: lon: 97.40637105, lat:20.56352447])	18/04/2023	15/12/2023	21,600.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Eq uipamiento, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102313156	Proyecto de inversión	706,896.36	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706896.36, modificado:706896.36)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento de alumbrado publico en el municipio de Xicotepet, en la localidad de Xicotepet de Juárez	21	Puebla	197	Xicotepet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xicotepet	230093	N	0	0	0	35027	(meta: [unidad_medida: Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:19 7, localidad:2, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION olo, meta:1.0, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, XICOTPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.958186, lat:20.27637])	01/04/2023	31/12/2023	239,596.52	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Ot ros Cuadrados, avance:0.0])	(2213126/proyecto_o_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230102313125	Proyecto de inversión	1,791,566.79	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791566.79, modificado:1791566.79)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEMALCADO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PANITPEC PUEBLA	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Panipue	23005	N	0	0	0	1980	(meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1238.01, meta_modificada:1238.01])	(geo: [cve_municipio:11 1, localidad:1, direccion:CALE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PANITPEC PUEBLA, lon:97.927966, lat:20.516697])	04/02/2023	22/08/2023	1,791,566.79	1,791,566.79	1,492,107.35	1,492,107.35	1,492,107.35	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:O P023-020, contratista:RAA MARIA DOMES CASTILLO, comasanta:MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA, monto:1791566.79, importe_modificado:1791566.79])	(meta: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:1029.40])	(2213125/proyecto_o_INICIO, 2213125/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTIO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PORLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FACIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	3	PUE230202213195	Proyecto de inversión	2,674,489.61	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074489.61, modificado:2074489.61]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE LA CALLE CUARTACIMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22320	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida:1, meta:138.0, longitud:10.0]]	[geo1: [cve_municipio:19 4, localidad:2, direccion:CALLE CUARTACIMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, longitud:97.41381, lat:20.506408]]	11/07/2023	30/09/2023	2,674,489.61	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:M otros cobitos, avance:0.0]]	[2213195/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202212225	Proyecto de inversión	543,722.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543722.0, modificado:543613.77]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN JUANANA Y COLONIA DE LA CABEIRA MUNICIPAL SAN JOSE ACATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	21	Puebla	2	Acateno	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acateno	230095	N	0	0	120	[meta1: [unidad_medida:P 1, meta:10.0, longitud:10.0]]	[geo1: [cve_municipio:2, localidad:4, direccion:SAN JOSE ACATENO, longitud:97.2181942, lat:20.1261371]]	25/04/2023	15/12/2023	543,613.70	543,613.70	209,710.02	209,710.02	209,710.02	209,710.02	209,710.02	[cve_municipio:2, localidad:4, direccion:SAN JOSE ACATENO, longitud:97.2181942, lat:20.1261371]]	[meta1: [unidad_medida:P 1, meta:4.0, avance:4.0]]	[2212225/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202213194	Proyecto de inversión	1,854,294.60	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854294.6, modificado:1854294.6]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMALCO DE LA CALLE PROLONGACION PALMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO DARGAGIA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CADERNAS	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22319	N	0	0	250	[meta1: [unidad_medida:1, meta:138.0, longitud:119.0]]	[geo1: [cve_municipio:19 4, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACION PALMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO DARGAGIA, longitud:97.607262, lat:20.443194]]	25/04/2023	13/07/2023	1,854,294.60	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:M otros cobitos, avance:0.0]]	[2213194/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202231108	Proyecto de inversión	30,792,327.40	[FI: ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366024.16, modificado:366024.16], [FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71161232467, modificado:71161232467]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA OCCIDENTAL ( ZIHUATUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZILA Y OCCIDENTAL, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL KILOMETRO B+700, EN LAS LOCALIDADES DE XICOTEPIC DE LAURE, SAN PEDRO ITZILA, MECHULAN DE LAS FLORES, OCCIDENTAL, ZIHUATUTLA, TLACUAPOTEC, SANTA CRUZ DE AMATEPEC	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220191	S	26541	23722	0	[meta1: [unidad_medida:1, meta:27665.5, longitud:21481.1]]	[geo1: [cve_municipio:19 7, localidad:1, direccion:CARRETERA OCCIDENTAL-ZIHUATUTLA, longitud:97.970902, lat:20.275008]]	26/12/2022	30/06/2023	30,792,327.40	30,792,327.40	12,289,601.57	12,289,601.57	12,289,601.57	12,289,601.57	12,289,601.57	[cve_municipio:19 7, localidad:1, direccion:CARRETERA OCCIDENTAL-ZIHUATUTLA, longitud:97.970902, lat:20.275008]]	[meta1: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:179180.76]]	[2231198/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE2301022770493	Acción	163,130.11	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163130.11, modificado:163130.11]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023	21	Puebla	76	Huaytamilco		Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huaytamilco	MHP/076/12/2023/0001	N	0	0	5900	[meta1: [unidad_medida:P 1, meta:190.0, longitud:190.0]]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la constitucion s/n, Huaytamilco, longitud:97.28807, lat:19.93948]]	30/01/2023	30/12/2023	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	[cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la constitucion s/n, Huaytamilco, longitud:97.28807, lat:19.93948]]	[meta1: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:125.00]]	[2270493/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230102268445	Proyecto de inversión	1,725,802.32	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725802.32, modificado:1725802.32]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TECOMATE	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	20230303	N	0	0	350	[meta1: [unidad_medida:1, meta:779.1, longitud:779.1]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CONCISO O, longitud:97.77222, lat:20.770279]]	31/07/2023	31/07/2023	934,281.49	934,281.49	934,281.49	934,281.49	934,281.49	934,281.49	934,281.49	[cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CONCISO O, longitud:97.77222, lat:20.770279]]	[meta1: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:421.75]]	[2268445/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE2302022770223	Proyecto de inversión	386,446.43	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386446.43, modificado:386446.43]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA REPARAR LAS AFECTACIONES AL ENTORNO SOCIAL Y ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE JALPAN (HIDROCOMBUSTO 2023)	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpan		N	0	0	2032	[meta1: [unidad_medida:1, meta:120.0, longitud:120.0]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EN EL PALACIO ECCLESIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPAN (HIDROCOMBUSTO 2023), longitud:97.8449, lat:20.454696]]	01/02/2023	21/01/2024	386,446.43	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:40.0]]	[2271023/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230202268447	Proyecto de inversión	1,499,680.35	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499680.35, modificado:1499680.35]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE BARRIAS DE CONCRETO HORMALCO EN EL CAMINO METALOTECNICA LA MINA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	20230304	N	0	0	8000	[meta1: [unidad_medida:1, meta:1225.0, longitud:1225.0]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CONCISO O, longitud:97.403889, lat:20.796040]]	12/07/2023	12/09/2023	454,268.85	454,268.85	454,268.85	454,268.85	454,268.85	454,268.85	454,268.85	[cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CONCISO O, longitud:97.403889, lat:20.796040]]	[meta1: [unidad_medida:M otros Cuadrados, avance:375.00]]	[2268447/proyect o_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE2302022131188	Proyecto de inversión	2,577,086.80	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577086.8, modificado:2577086.8]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMALCO DE LA CALLE RAMIRO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, PRIMERA ETAPA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22312	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida:1, meta:235.0, longitud:235.0]]	[geo1: [cve_municipio:19 4, localidad:60, direccion:CALLE RAMIRO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, PRIMERA ETAPA, longitud:97.70284, lat:20.561615]]	03/04/2023	01/07/2023	2,577,086.80	2,577,086.80	2,577,086.80	2,577,086.80	2,577,086.80	2,577,086.80	2,577,086.80	[cve_municipio:19 4, localidad:60, direccion:CALLE RAMIRO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, PRIMERA ETAPA, longitud:97.70284, lat:20.561615]]	[meta1: [unidad_medida:M otros cobitos, avance:235.00]]	[2211188/proyect o_INICIO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOLIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE220402202975	Proyecto de inversión	324,218.43	[fz: ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:51, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324218.43, modificado:454796.92]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HOMOLOGO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE PRINCIPAL COL. LA PEÑA EN METLITLIVUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	COB-HIDROCARBOS222-MF024203008	N	0	0	4324	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0]]	[geo: [cve_municipio:64, localidat:1, direccion:DOMICILIO CONCORDIO, lat:19.8167, lat:20.6667]]	02/01/2023	06/01/2023	454,796.92	454,796.92	454,796.92	454,796.92	454,796.92	[etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-HIDROCARBOS222-MF024203008, contratista:ALDO BRAUN PEREZ SANCHEZ, convocaente:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:324218.43, importe_modificado:454796.92]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avanca:200.0]]	2202975/proyecto_FPN, 2202975/proyecto_FPN, 2202975/proyecto_FPN,	Terminado	Validado avances
2023	3	PUE2303012268438	Proyecto de inversión	1,231,876.62	[fz: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:51, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231876.62, modificado:1231876.62]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES INTERVAS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	202303012	N	0	0	440	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1030.72, meta_modificada:1030.72]]	[geo: [cve_municipio:64, localidat:36, direccion:CONCORDIO, lat:20.70866, lat:20.599444]]	31/05/2023	31/07/2023	1,231,876.62	1,231,876.62	1,231,876.62	1,231,876.62	1,231,876.62	[etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-HIDROCARBOS2303012, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DE C/ CONVOCANTE:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1231876.62, importe_modificado:1231876.62]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avanca:1030.72]]	2268438/proyecto_FPN, 2268438/proyecto_FPN, 2268438/proyecto_FPN,	Terminado	Validado / Registrado avances