

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO, PROYECTO	POBLACION, BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	2	PUE210101888908	Proyecto de inversión	869873.19	{fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869873.19, modificado:869873.19}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPEANA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE INTOLCLOLOA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210006	N	0	0	1982	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:655.92, meta_modificada:655.92}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:Lineamed Road, Puebla, México, lon: -97.38641121, lat:20.52466818}}	05/03/2021	22/06/2021	869,873.19	869,873.19	657,622.87	657,622.87	657,622.87	{t101: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CP2 211006-2021, contratista:ANA MARIA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:869873.19, importe_modificado:8 69873.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:655.92}}	(1888908/proyecto _N/CIO, 1888908/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401878260	Proyecto de inversión	3147105.52	{fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147105.52, modificado:3084135.44}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUE RINTEIFICARÁ LA LOCALIDAD DE JUXTOACAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200385	N	0	0	810	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1688.01, meta_modificada:1688.01}}	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Francisco Z. Mena, Pue, México, lon: -97.8500845, lat:20.7329044}}	27/11/2020	31/12/2020	3,084,135.44	3,084,135.44	3,084,135.44	3,084,135.44	3,084,135.44	{t101: {tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN-009/CEASPUED-DAI/20200385, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3084135.44, importe_modificado:3 084135.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, avance:1688.01}}	(1878260/proyecto _N/CIO, 1878260/proyecto _FIN, 1878260/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401878235	Proyecto de inversión	5780022.45	{fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5780022.45, modificado:5635513.65}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD PLAN DE ARROYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200383	N	0	0	425	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3070.85, meta_modificada:3070.85}}	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:Francisco Z. Mena, Pue, México, lon: -97.8500845, lat:20.7329044}}	27/11/2020	31/12/2020	5,635,513.65	5,635,513.65	5,635,513.65	5,635,513.65	5,635,513.65	{t101: {tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN-009/CEASPUED-DAI/20200383, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5635513.65, importe_modificado:5 635513.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, avance:3070.85}}	(1878235/proyecto _N/CIO, 1878235/proyecto _FIN, 1878235/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401878193	Proyecto de inversión	8154102.03	{fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154102.03, modificado:7909475.96}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD MOCTEZUMA (GUAYABARA), EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200381	N	0	0	557	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4230.38, meta_modificada:4230.38}}	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:Francisco Z. Mena, Pue, México, lon: -97.8500845, lat:20.7329044}}	27/11/2020	31/12/2020	7,909,475.96	7,909,475.96	7,909,475.96	7,909,475.96	7,909,475.96	{t101: {tipoobra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN-009/CEASPUED-DAI/20200381, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7909475.96, importe_modificado:7 909475.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, avance:4230.38}}	(1878193/proyecto _N/CIO, 1878193/proyecto _FIN, 1878193/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE210201944735	Proyecto de inversión	1478723.1	{fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.1}}	#N/A	#N/A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM 0+12.00 AL KM 0+67.52 ENTRE LA CALLE DANTE CREPO Y CALLE HERMANOS SERDÁN LA CALLE HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+17.50 AL KM 0+255.62 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO J. MADRIO Y LA CALLE FRANCISCO J. MADRIO DEL KM 0+206.60 AL KM 0+268.67 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE FLUJE ANGELES, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32109	N			327	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1527.24, meta_modificada:1527.24}}	{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Lineamed Road, 73043 Pue., México, lon: -97.70211174, lat:20.53993131}}	15/07/2021	15/07/2021	1,478,723.10	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1527.41}}	(1944735/proyecto _PROCESO, 1944735/proyecto _FIN, 1944735/proyecto _N/CIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201944749	Proyecto de inversión	1695579.31	{fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695579.31, modificado:1695579.31}}	#N/A	#N/A	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+021.25 AL KM 0.0222.00 ENTRE LA CALLE PROLONGACION 21 DE JUNIO Y LA CALLE 18 DE MARZO, DE LA LOCALIDAD DEL AENGBRE, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32118	N			348	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1846.0, meta_modificada:1846.0}}	{geo1: {cve_municipio:194, localidad:2, direccion:Emiliano Zapata, 73034 Pue., México, lon: -97.67922876, lat:20.48829191}}	04/08/2021	04/11/2021	1,695,579.31	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:250.0}}	(1944749/proyecto _N/CIO, 1944749/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances