

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ORIGEN	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE22040201386	Proyecto de inversión	42,919,126.00	[R1] (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:4.29191267, modificado:4.291912677)	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TEHUZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE EN LAS LOCALIDADES DE TEHUZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUZINGO Y CUAYUCA DE ANDRADE EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220912	5	4194	4092		[orig]: (ov_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE EN LAS LOCALIDADES DE TEHUZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, km-06.18003), lat:18.481531, lng: -98.143243, meta_modificada:14324.3) [meta1]: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:14324.2, meta_modificada:14324.3) [orig]: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE EN LAS LOCALIDADES DE TEHUZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN	31/12/2022	28/10/2023	42,919,126.00	42,320,252.71	12,696,075.81	12,696,075.81	12,696,075.81	12,696,075.81	12,696,075.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:SI _MCD) (2201386/proyecto _MCD) avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances

