

[illegible]

2022	5	PUE220302005280	Proyecto de inversión	13,048,302.05	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 634821.49, modificado a 218029.68); (F: ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pres 42, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 680010.16, modificado a 1701139.79)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACIÓN DEL E.C. PADILLA, TOPOMARQUE CARDENAS-MECAPALAPA- PANTEPEC, MECAPALAPA- NUEVO CARBON, PANTEPEC DEL MOLINO 127 TON. EN LAS CUALINAS, PACISCO-TOPOMARQUE CARDENAS, MECAPALAPA- PANTEPEC, lora- 91.65, lat: 20.5167)	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220226	5	3684	3334	0								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2005280/proyecto o INICIO), TORRENO, S.A. DE CV, convocate MUNICIPIO DE FRANCISCO PUEBLA, monto: 1.2381884 importe_modificado a: 1.285188471)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020138751	Proyecto de inversión	2,039,612.00	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2039612.0, modificado a 1499849.35)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE CONCRETO HEMALUJO EN LA CALLE 1 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE PASAR DE AGENTES MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	220305	N	0	0	780								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2118751/proyecto o INICIO), HERNANDEZ ALVARO, convocate MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto: 2039612.0, importe_modificado a: 2039612.0)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302019988	Proyecto de inversión	2,083,255.07	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2083255.07, modificado 2083255.07)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEMALUJO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-017-12314-22	N	0	0	200								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: MVC-017-12314-22, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2199888/proyecto o INICIO), A. A. DE C.V., convocate MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto: 2083255.07, importe_modificado a: 2083255.07)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302006188	Proyecto de inversión	104,117.31	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 104117.31, modificado 104117.31)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEMALUJO EN ACCESO A LA COLUMA NUEVO JARDIN CON UNA LONGITUD DE 41.92 METROS PRIMERA TRAMPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDIN DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	22004	N	0	0	453								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2066188/proyecto o INICIO), MARIA DOMES, convocate MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto: 104117.31, importe_modificado a: 104117.31)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302014043	Proyecto de inversión	543,482.04	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 543482.04, modificado 553207.13)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE ACATENO	21	Puebla	2	Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acateno	HENDOCABUROS 2201	N	0	0	120								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2140443/proyecto o INICIO), PEREZ OCHOA, convocate MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA, monto: 543482.04, importe_modificado a: 503207.13)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302000009	Proyecto de inversión	763,551.58	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 763551.58, modificado 763551.58)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HEMALUJO EN LA CALLE ALAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE CORONEL JUAN ESCUTIA, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-009-12318-22	N	0	0	50								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: MVC-009-12318-22, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2200009/proyecto o INICIO), S.A. DE C.V., convocate MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto: 763551.58, importe_modificado a: 763551.58)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402004348	Adquisición	25,920.03	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25920.03, modificado 25920.03)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	21	Puebla	158	Tenampulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenampulco	OP/TENAMP/MDR OC23-01	N	0	0	610								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2204348/proyecto o INICIO), TEMAMPULCO, convocate MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA, monto: 25920.03, importe_modificado a: 25920.03)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302009286	Proyecto de inversión	537,856.10	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 537856.1, modificado 537856.1)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANUTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRICACION E ILUMINACION DE LA PLAZA CAVECA Y PARQUE MUNICIPAL DE FRANCISCO Z. MENA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	220305	N	0	0	3671								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2089286/proyecto o INICIO), ALVARO GARCIA, convocate MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto: 537856.1, importe_modificado a: 537856.1)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203020138731	Proyecto de inversión	1,999,886.62	(FI: ciclo recurso 2022, ramo 23, modalidad I, prog. pres 58, tipo recurso FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1999886.62, modificado 1999886.62)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DEL TECOMATE	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	220305	N	0	0	794								(etot: Digo, obra Obra, numero_contrato: 0-71000105A-20220226, contratas: CONSTR ACCION (meta: 2118751/proyecto o INICIO), MORALES DEL MORAL, convocate MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto: 1999886.62, importe_modificado a: 1999886.62)	Terminado	Validado avances

2022	5	PUE220402200002	Proyecto de inversión	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180986.17, modificado:180986.17))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CABALLER, DEL MUNICIPIO DE VENTURIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venturiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venturiano Carranza	MVC-021-12125-22	N	0	0	200	(meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:141.75, meta_modificada: 141.75]) (goal: [sw_municipio:19, localid:26, direccion:Localidad de Nuevo Caballero, lon:97.845166, lat:20.5930488])	44823	44868	1,809,866.17	1,809,866.17	1,809,866.17	1,809,866.17	1,809,866.17	(info1: [Dpto_obra:Obra, numero_contrato: MVC-021-12125-22, contralista:RALELI PERERA DIAZ, convocaente:MUNICIPIO DE VENTURIANO CARRANZA, monto:180986.17]) (meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:141.75]) (importe_modificado:180986.17))	(info2: [Dpto_obra:Obra, numero_contrato: MVC-021-12224-22, contralista:MAQUILABO Y CONSTRUCCION SANTI MAGDALENA S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE VENTURIANO CARRANZA, monto:1600031.65]) (meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:238.28]) (importe_modificado:1600031.65))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402200003	Proyecto de inversión	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600031.65, modificado:1600031.65))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGICO DE LA CALLE REVOLUCION Y AGUILER SERDAN DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	21	Puebla	194	Venturiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venturiano Carranza	MVC-021-12224-22	N	0	0	200	(meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:238.28, meta_modificada: 238.28]) (goal: [sw_municipio:19, localid:26, direccion:CALE REVOLUCION Y AGUILER SERDAN, lon:97.732594, lat:20.4700479])	44865	44911	1,600,031.65	1,600,031.65	1,600,031.65	1,600,031.65	1,600,031.65	(info1: [Dpto_obra:Obra, numero_contrato: MVC-021-12224-22, contralista:MAQUILABO Y CONSTRUCCION SANTI MAGDALENA S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE VENTURIANO CARRANZA, monto:1600031.65]) (meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:238.28]) (importe_modificado:1600031.65))	(info2: [Dpto_obra:Obra, numero_contrato: MVC-021-12224-22, contralista:MAQUILABO Y CONSTRUCCION SANTI MAGDALENA S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE VENTURIANO CARRANZA, monto:1600031.65]) (meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:238.28]) (importe_modificado:1600031.65))	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402200930	Adquisición	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319991.8, modificado:319991.8))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	EQUIPAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION AIPERFORAL DE PROTECCION CIVIL ASÍ COMO A UNIDADES MOVILES	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	17200	N	0	0	17200	(meta1: [unidad_medida: Unidades, meta:17.0, meta_modificada: 17.0]) (goal: [sw_municipio:64, localid:1, direccion:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, lon:97.816667, lat:20.666667])	44691	44712	319,991.80	319,991.80	319,991.80	319,991.80	319,991.80	(info1: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: C-02-HIDROCARB-2022-MFMAZ20302, contralista:GARCOS INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:319991.8, importe_modificado:319991.8]) (meta1: [unidad_medida:Unidades, avance:17.0])	(info2: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: C-02-HIDROCARB-2022-MFMAZ20302, contralista:GARCOS INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:319991.8, importe_modificado:319991.8])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402100279	Adquisición	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342900.0, modificado:313700.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	21	Puebla	197	Xicoteppec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA	001	N	0	0	35027	(meta1: [unidad_medida: Unidades, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (goal: [sw_municipio:19, localid:1, direccion:AVENIDA 28ABOGADO SAN NÚÑEZ, COLONIA CENTRO, PUEBLA, lon:97.864172, lat:20.383123])	44743	44926	315,790.89	315,790.89	315,790.89	315,790.89	315,790.89	(info1: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-ETD/2022001, contralista:AGELI MENDOZA DOMINGUEZ, PO DE XICOTEPPEC, PUEBLA, monto:315800.28, importe_modificado:315800.28]) (meta1: [unidad_medida:Unidades, avance:1.0])	(info2: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-ETD/2022001, contralista:AGELI MENDOZA DOMINGUEZ, PO DE XICOTEPPEC, PUEBLA, monto:315800.28, importe_modificado:315800.28])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402205777	Proyecto de inversión	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314399.07, modificado:314399.07))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVO ZOOQUARÁN Y A LA CALLE EMILIANO ZARAHUA DE LA COLONIA AGUILER, EN LA LOCALIDAD DE ANAPARITILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpan	OP-HCARB-202201	S	55	25	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada: 151.0]) (goal: [sw_municipio:86, localid:126, direccion:NUEVO ZOOQUARAN, lon:97.899403, lat:20.394393]) (meta2: [sw_municipio:86, localid:126, direccion:EMILIANO ZARAHUA, lon:97.801146, lat:20.385174])	44890	44924	314,399.07	314,399.07	314,399.07	314,399.07	314,399.07	(info1: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-HCARB-202201, contralista:ALEXAN DRO VARGAS RAMIREZ, convocaente:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:314399.07, importe_modificado:314399.07]) (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0])	(info2: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-HCARB-202201, contralista:ALEXAN DRO VARGAS RAMIREZ, convocaente:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:314399.07, importe_modificado:314399.07])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402115932	Adquisición	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237359.40, modificado:234320.44))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	21	Puebla	76	Huaytamilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huaytamilco	220076	S	13993	13607	0	(meta1: [unidad_medida: unidades, meta:151.0, meta_modificada: 190.0]) (goal: [sw_municipio:76, localid:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, lon:97.2879, lat:19.3995])	44896	44957	234,320.44	234,320.44	234,320.44	234,320.44	234,320.44	(info1: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MHP/76/12/2022-220021, contralista:VERETE DOMINGUEZ FILAS, convocaente:HUEYTAMALCO, monto:194922.51, importe_modificado:234320.44]) (meta1: [unidad_medida:Unidades, avance:190.0])	(info2: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MHP/76/12/2022-220021, contralista:VERETE DOMINGUEZ FILAS, convocaente:HUEYTAMALCO, monto:194922.51, importe_modificado:234320.44])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402202972	Proyecto de inversión	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610992.88, modificado:610992.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO COLECTIVO Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD REYES GARCIA EN METLATLITLACA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	OP-HIDROCARB-2022-MFMAZ20307	N	0	0	4324	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada: 200.0]) (goal: [sw_municipio:64, localid:1, direccion:DOMINIC O CONDECHO, lon:97.8147, lat:20.6667])	44928	44988	610,992.88	610,992.88	610,992.88	610,992.88	610,992.88	(info1: [Dpto_obra:Obra, numero_contrato: C-09-HIDROCARB-2022-MFMAZ20307, contralista:FELEX ALVARO GARCIA ALARCÓN, convocaente:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:610992.88, importe_modificado:610.0]) (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0])	(info2: [Dpto_obra:Obra, numero_contrato: C-09-HIDROCARB-2022-MFMAZ20307, contralista:FELEX ALVARO GARCIA ALARCÓN, convocaente:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:610992.88, importe_modificado:610.0])	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220502231669	Adquisición	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27852.36, modificado:27852.36))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	21	Puebla	86	Jalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Jalpan		N	0	0	14	(meta1: [unidad_medida: Unidades, meta:14.0, meta_modificada: 14.0]) (goal: [sw_municipio:86, localid:1, direccion:CALE PRINCIPAL S/N EN EL PALACIO MUNICIPAL, lon:97.842612, lat:20.40523])	44758	44761	27,852.36	27,852.36	27,852.36	27,852.36	27,852.36	(info1: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-HCARB-202201, contralista:JAHN SARD DOMINGUEZ, convocaente:HAYUTAMENITO DE JALPAN, monto:27852.36, importe_modificado:27852.36]) (meta1: [unidad_medida:Unidades, avance:14.0])	(info2: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-HCARB-202201, contralista:JAHN SARD DOMINGUEZ, convocaente:HAYUTAMENITO DE JALPAN, monto:27852.36, importe_modificado:27852.36])	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	5	PUE220502231672	Adquisición	(FI: Eje10_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10233.52, modificado:10233.52))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	21	Puebla	86	Jalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Jalpan		N	0	0	13	(meta1: [unidad_medida: Unidades, meta:14.0, meta_modificada: 14.0]) (goal: [sw_municipio:86, localid:1, direccion:CALE PRINCIPAL S/N EN EL PALACIO MUNICIPAL, lon:97.842612, lat:20.40523])	44844	44859	10,233.52	10,233.52	10,233.52	10,233.52	10,233.52	(info1: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-HCARB-202201, contralista:JAHN SARD DOMINGUEZ, convocaente:HAYUTAMENITO DE JALPAN, monto:10233.52, importe_modificado:10233.52]) (meta1: [unidad_medida:Unidades, avance:14.0])	(info2: [Dpto_obra:Adquisición, numero_contrato: MOP-HCARB-202201, contralista:JAHN SARD DOMINGUEZ, convocaente:HAYUTAMENITO DE JALPAN, monto:10233.52, importe_modificado:10233.52])	Terminado	Validado / Registrado avances

2022	5	PUE220502221197	Proyecto de inversión	668,720.21	(R): Eje(s)_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:0, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668720.21, modificado:668720.21)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HEMALUCO EN LA LOCALIDAD DE METALTATICA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	220309	N	0	0	302	(metas: (unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada: 250.0)) (pro1: (cve_municipio:64, localidad:2, direccion:DOMMCLC O CONCORDIO, lon-97.85194, lat:20.78556))	44927	45111	668,720.21	668,720.21	668,720.21	668,720.21	668,720.21	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C 15-HENDOCAR022-MF2M220309, contrato:ALCO) (metas: (unidad_medida:M otros lineales, avance:250.0)) (pro1: (cve_municipio:64, localidad:2, direccion:DOMMCLC O CONCORDIO, lon-97.85194, lat:20.78556))	2232197/proyecto_e_060520, 2232197/proyecto_f06, 2232197/proyecto_g_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	5	PUE2205302138733	Proyecto de inversión	1,505,219.32	(R): Eje(s)_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:0, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505219.32, modificado:1505219.32)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HEMALUCO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PONTONES Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUTELAC, PRIMERA ESQUA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	220304	N	0	0	1195	(metas: (unidad_medida: Metros cubicos, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)) (pro1: (cve_municipio:64, localidad:12, direccion:dommclc conecido, lon-97.742054, lat:20.608054))	44714	44803	1,505,219.32	1,505,219.32	1,505,219.32	1,505,219.32	1,505,219.32	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C 06-HENDOCAR022-MF2M220304, contrato:OSCAR BALDEAS FRAILE, avance:1200.0)) (metas: (unidad_medida:M otros cubicos, avance:1200.0)) (pro1: (cve_municipio:64, localidad:12, direccion:dommclc conecido, lon-97.742054, lat:20.608054))	2138733/proyecto_e_060520, 2138733/proyecto_f06, 2138733/proyecto_g_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2205302138764	Proyecto de inversión	2,039,612.00	(R): Eje(s)_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:0, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039612.0, modificado:2039612.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE PUENTE EN CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO MENA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	220306	N	0	0	432	(metas: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)) (pro1: (cve_municipio:64, localidad:36, direccion:dommclc conecido, lon-97.851844, lat:20.735556))	44789	44878	2,039,612.00	2,039,612.00	2,039,612.00	2,039,612.00	2,039,612.00	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C 08-HENDOCAR022-MF2M220306, contrato:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, avance:1200.0)) (metas: (unidad_medida:M otros lineales, avance:1200.0)) (pro1: (cve_municipio:64, localidad:36, direccion:dommclc conecido, lon-97.851844, lat:20.735556))	2138764/proyecto_e_060520, 2138764/proyecto_f06, 2138764/proyecto_g_PROCESO)	Terminado	Validado avances