

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400821071	Construcción A Precio Alzado De Estación Del Ferrocarril Puebla-Cholula "Estación Mercado Hidalgo" En El Municipio De Puebla.	20160457	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	100.00	\$0	Kilometro	1,587,447	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821121	Estudios Para La Construcción Ciclovía Y Remodelación De Las Calles Laterales De La Recta Cholula Ubicadas En Los Municipios De Puebla, San Andres Cholula Y San Pedro Cholula	20162030	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,369,316.93	5,301,564.25	5,301,564.25	5,301,564.25	5,301,564.25	5,301,564.25	5,301,564.25	5,301,564.25	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821141	Elaboración De 9 Estudios De Preinversión Para La Intervención De Infraestructura Carretera Del Estado De Puebla	20162014	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	3,390,208.99	3,325,795.02	3,325,795.02	3,325,795.02	3,325,795.02	3,325,795.02	3,325,795.02	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400821163	Construcción A Precio Alzado De Estación Del Ferrocarril Puebla-Cholula "Estación Momexpan" De San Pedro Cholula	20160321	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	