

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									2017				
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE15150400595804	Rehabilitación De Puente Coligante (Peatonal) En La Localidad Del Laberinto	20151181	Puebla	Francisco Z. Mena	El Laberinto	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,477,073.40	1,477,073.40	1,477,073.40	1,477,073.40	1,477,073.40	1,477,073.40	1,477,073.40	1,477,073.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616480	Intervención De La Calle 11 Norte Entre 20 Y 22 Poniente, 20 Poniente De La 11 Norte A La 15 Norte, 13 Norte Y 13-A Norte Entre La 18 Poniente Y 20 Poniente	20151566	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	8,468,294.39	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliquita se solicita la terminacion del proyecto / Fisica: obra finaliquita se solicita la terminacion del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160300733156	Rehabilitación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Localidad Fresnillo	20160591	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,183,154.33	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160400824815	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Rehabilitación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Localidad Fresnillo	20160899	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	173,065.29	25,430.96	25,430.96	25,430.96	25,430.96	25,430.96	25,430.96	25,430.96	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637988	Dotación De Equipamiento De Protección Civil Municipal	20160005	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO Z. MENA	Seguridad	Terminado	2015	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	100.00	\$0	Lote	15,000	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100638053	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Localidades Del Municipio De Francisco Z. Mena	20160011	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	Terminado	2015	587,205.21	587,205.21	587,205.21	587,205.21	587,205.21	587,205.21	587,205.21	587,205.21	100.00	\$0	Piezas	16,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100638103	Ampliación De Red De Drenaje En Metaltoyuca Colonia Vista	20160056	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,588,751.92	1,588,751.92	1,588,751.92	1,588,751.92	1,588,751.92	1,588,751.92	1,588,751.92	1,588,751.92	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668941	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Moctezuma Perteneciente Al Municipio De Francisco Z Mena (Primera Etapa)	20160371	Puebla	Francisco Z. Mena	Moctezuma (Guayabal)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,076,808.67	2,076,808.67	2,076,808.67	2,076,808.67	2,076,808.67	2,076,808.67	2,076,808.67	2,076,808.67	100.00	\$0	Metros	557	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre En Metaltoyuca, Municipio De Francisco Z. Mena.	20161131	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	158,189.83	2,238,645.29	2,238,645.29	2,238,645.29	2,238,645.29	2,238,645.29	-	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740003	Rehabilitación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Localidad Fresnillo	20160591	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	14,857,020.63	2,157,723.37	2,157,723.37	2,157,723.37	2,157,723.37	2,157,723.37	2,157,723.37	2,157,723.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824810	Reconstrucción Del Puente Tlaxioltango, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De San Pedro Tlaxioltango, Municipio De Jopala	20161976	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,438,077.78	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Prolongación 16 De Septiembre Y Vereda En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Pantepec, Puebla	20161896	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	66,266.12	129,370.96	129,370.96	129,370.96	129,370.96	129,370.96	129,370.96	129,370.96	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACIÓN EN CAJA 108.24 M2, BASE DE GRAVA CEMENTADA 181.50 M2, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR: 181.50 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CM 68.81 M, GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 93.00 M.
PUE16160400824814	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Rehabilitación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Localidad Fresnillo	20160899	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	36,348.50	173,065.29	173,065.29	173,065.29	173,065.29	173,065.29	173,065.29	173,065.29	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824862	Reconstrucción De La Carretera: Michiucua - Huilacapietla - Naupan, Con Una Longitud De 15.55 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 15.550, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, E	20161049	Puebla	Huachuclingo	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura y transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	13,322,466.70	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: 51373.33 CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Fisica: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100851662	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa En La Localidad De Cebadillas Municipio De Pantepec, Puebla	20170042	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL DE PANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	33,594.36	33,594.36	33,594.36	33,594.36	33,594.36	33,594.36	33,594.36	33,594.36	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: 46.61 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 15.53 ML DE GUARNICIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100851747	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Arbolada, Magnollas, Villa Hermosa Y Juvenilio Rosas En La Colonia Los Laureles, De La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Municipio De Venustiano C	20170043	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	35,110.85	35,110.85	35,110.85	35,110.85	35,110.85	35,110.85	35,110.85	35,110.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401054173	Adquisición De Equipamiento De Protección Civil (Tercera Etapa) Para El Municipio De Jalpan	20170381	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2016	9,461.53	331.67	331.67	331.67	331.67	331.67	331.67	331.67	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401054217	Construcción Del Puente Pahuatlán, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán.	20161975	Puebla	Pahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	Terminado	2016	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINQUITO A / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401054221	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Higuero, Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 104.00, De La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20162013	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2016	634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401054238	Adquisición De Equipamiento Para Protección Civil (Segunda Etapa)	20161126	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Educación	En Ejecución	2016	12,343.59	11,230.75	11,230.75	11,230.75	11,230.75	11,230.75	11,230.75	11,230.75	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100848973	Reconstrucción Del Puente Tlaxioltango, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De San Pedro Tlaxioltango, Municipio De Jopala	20161976	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	Terminado	2017	370,272.67	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINQUITO A / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100851672	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa En La Localidad De Cebadillas Municipio De Pantepec, Puebla	20170042	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPIO DE PANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,408,112.79	1,409,112.79	1,409,112.79	1,409,112.79	1,409,112.79	1,409,112.79	1,409,112.79	1,409,112.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: 1995 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, 13 RENOVACIONES DE POZOS DE VISITA, 651.74 ML DE GUARNICIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, 13 BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100852423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Arbolada, Magnollas, Villa Hermosa Y Juvenilio Rosas En La Colonia Los Laureles, De La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Municipio De Venustiano C	20170043	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200890766	Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017	20170341	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	15,999,047.99	15,976,008.08	15,976,008.08	15,976,008.08	15,976,008.08	15,976,008.08	15,976,008.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE / Fisica: / Registro: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966253	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc En La Localidad De Metaltluyuca, Municipio Francisco Z. Mena, Puebla	20171010	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	439,648.88	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,997,635.59	1,997,635.59	1,997,635.59	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966274	Adquisición De Equipamiento De Protección Civil (Tercera Etapa) Para El Municipio De Jalpan	20170391	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	presidencia municipal de jalpan	Seguridad	En Ejecución	2017	9,461.53	13,967.03	13,967.03	13,967.03	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966298	Construcción Del Puente Pahuatán, Por Llovía Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatán.	20161975	Puebla	Pahuatán	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SMIT	Transportes y vialidades	Terminado	2017	736,797.20	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Olimpia 1ra. Etapa Del Km 9 000.00 Al Km 0 200.00 En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Del Municipio De Venustiano Carranza	20170641	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	705,264.08	1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044728	Segunda Etapa Del Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017	70140	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	15,800,857.55	15,552,048.87	15,552,048.87	15,552,048.87	15,552,048.87	15,552,048.87	15,552,048.87	100.00	\$0	Metros cúbicos	122,810	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044731	Tercer Etapa De Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017	70149	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	9,457,816.72	9,244,758.24	9,244,758.24	9,244,758.24	9,244,758.24	9,244,758.24	9,244,758.24	100.00	\$0	Metros cúbicos	73,509	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048437	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles: Calle 5 Norte Entre 2 Y 3 Poniente, 3 Norte Entre 2 Poniente Y 5 De Mayo, Hidalgo-Juárez Entre Calle 2 Poniente Y 3 Oriente, 5 De Mayo Entre 5 Sur Y 4a	20170779	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVLEDAO Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	13,292,738.38	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051442	Equipamiento De Brigada De Protección Civil 2017 En El Municipio De Panatepec Puebla	20171502	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,513.18	2,513.18	2,513.18	2,513.18	2,513.18	2,513.18	2,513.18	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO COMPLETO / Registro: CHALECO VIAL REFLECTIVO 12 PZA, PALA CUADADA 1 PZA, PICO CON CABO 1 PZA, RESPRADOR 5 PZA, FILTRO PARA RESPRADOR 7 PZA, CARRETELLA 1 PZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051470	Construcción De Puente Alcantarilla 1a Etapa En I Zaragoza, Panatepec, Puebla	20171784	Puebla	Pantepec	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	280,441.28	280,441.28	280,441.28	280,441.28	280,441.28	280,441.28	280,441.28	100.00	\$0	Metros cúbicos	98	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACIÓN EN MATERIAL C 51.04 M3, RELLENO DE MATERIAL B 38.06 M3, MANPOSTERÍA CON PIEDRA 18.51 M3, ZAMPEADO CON PIEDRA 27.90 M3, CMBRA DE MADERA 52.93 M3, CMBRA PARA GUARNICIÓN 12.02 M3, ACERO DE REFUERZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054134	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Laureles, Entre Bugambillas Y Erika Medel, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Municipio De Venustiano Carranza	20170301	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2017	978,331.31	978,331.31	978,331.31	978,331.31	978,331.31	978,331.31	978,331.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054172	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Moctezuma Perteneciente Al Municipio De Francisco Z Mena (Segunda Etapa)	20170302	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2017	2,445,817.34	2,445,817.34	2,445,817.34	2,445,817.34	2,445,817.34	2,445,817.34	2,445,817.34	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre En Metaltluyuca, Municipio De Francisco Z. Mena.	20161131	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2017	61,744.21	61,744.21	61,744.21	61,744.21	61,744.21	61,744.21	-	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Olimpia Entre La Calle Aquiles Serdán Y La Calle I Zaragoza, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Municipio De Venustiano Carranza.	20171491	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2017	664,502.82	664,502.82	664,502.82	664,502.82	664,502.82	664,502.82	664,502.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054182	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Coyotlán, Perteneciente Al Municipio De Francisco Z. Mena Puebla (Primera Etapa)	20171783	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2017	354,469.15	992,456.42	992,456.42	992,456.42	991,446.42	991,446.42	991,446.42	99.90	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054183	Suministro E Instalación De Equipo De Video Vigilancia Para Protección Civil 1era Etapa En El Municipio De Venustiano Carranza	20171785	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Educación	En Ejecución	2017	58,384.56	464,260.28	464,260.28	464,260.28	464,260.28	464,260.28	464,260.28	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054433	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De La Máquina Perteneciente Al Municipio De Francisco Z. Mena	20170044	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	sit	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,548,764.67	2,595,490.32	2,595,490.32	2,595,490.32	2,595,450.62	2,595,450.62	2,595,450.62	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501133449	Equipamiento De Brigada De Protección Civil 2017 2a Etapa En El Municipio De Panatepec Puebla	20180005	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	532.47	532.47	532.47	532.47	532.47	532.47	532.47	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: EQUIPO SUMINISTRADO COMPLETAMENTE / Registro: 1 PALA CUADADA Y 8 CHALECOS DE SEGURIDAD PRETUL CHS-200V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501143312	Ampliación De Red De Agua En El Barrio De Las Flores En La Comunidad De Metaltluyuca, Perteneciente Al Municipio De Francisco Z. Mena Puebla (Segunda Etapa)	20180004	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,546.47	2,546.47	2,546.47	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501143313	Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018	-	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,753,760.48	4,753,760.48	-	4,753,760.48	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, AUN NO SE TIENE LA MNISTRACIÓN DEL RECURSO. / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.