

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													2017																
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14150100492484	Supervisión Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres En El Municipio De Puebla	20141904	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,260,749.40	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	100.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1515030056333	Proyecto Para La Construcción Del Complejo Metropolitano De Seguridad Del Estado De Puebla	20150645	Puebla	Cuatrecancingo	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Seguridad	En Ejecución	2015	206,287,788.00	205,480,783.33	205,480,783.33	205,480,783.33	205,480,783.33	205,480,783.33	205,480,783.33	205,480,783.33	100.00		Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598279	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Al Bachillerato José Martí En Chiconcuautla	20151565	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	337,550.27	337,550.27	337,550.27	337,550.27	337,550.27	337,550.27	337,550.27	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598306	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Principal De Huautla	20151598	Puebla	Chiconcuautla	Huautla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	885,819.08	885,819.08	885,819.08	885,819.08	885,819.08	885,819.08	885,819.08	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598366	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Adolfo López Mateos Chiconcuautla	20151545	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	778,283.92	778,283.92	778,283.92	778,283.92	778,283.92	778,283.92	778,283.92	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598370	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Principal En Itzacozitla	20151580	Puebla	Chiconcuautla	Itzacozitla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	892,447.49	892,447.49	892,447.49	892,447.49	892,447.49	892,447.49	892,447.49	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598721	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle 5 De Mayo En Zacatepec	20151567	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	889,115.39	889,115.39	889,115.39	889,115.39	889,115.39	889,115.39	889,115.39	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598788	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Juárez En La Primera Sección En Tlaxco	20151590	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	531,078.96	531,078.96	531,078.96	531,078.96	531,078.96	531,078.96	531,078.96	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598800	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Principal En Tliahupan	20151591	Puebla	Chiconcuautla	Tliahupan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000.00	598,100.86	598,100.86	598,100.86	598,100.86	598,100.86	598,100.86	598,100.86	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598843	Pavimentación De La Calle Libertad Entre Avenidas 6 De Junio Y Avenida 11 Sur Colonia Cristina Rosas Wescas Mpio. De Ocoyaca	20151595	Puebla	Ocoyacan	Santa Clara Ocoyaca	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	4,344,000.00	4,300,622.48	4,300,622.48	4,300,622.48	4,300,622.48	4,300,622.48	4,300,622.48	4,300,622.48	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598872	Perifoneo Ecológico De Puebla - Camino A Santa Cruz Ajupuyca -Academia De Policía (Camino De Acceso A La Academia De Policía)	20150319	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	150,000,000.00	135,296,318.77	135,296,318.77	135,296,318.77	135,296,318.77	135,296,318.77	135,296,318.77	135,296,318.77	100.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400598906	Carretera Estatal Tehuacán - Teotitlán Km2 800 A La Zona Arqueológica De Tehuacán "El Viejo" (Camino De Acceso A La Zona Arqueológica De Tehuacán "El Viejo")	20150320	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	40,000,000.00	32,073,775.84	32,073,775.84	32,073,775.84	32,073,775.84	32,073,775.84	32,073,775.84	32,073,775.84	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170100838579	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20150437	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Transportes y vialidades	Terminado	2015	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00		Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170100838584	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20150439	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Transportes y vialidades	Terminado	2015	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00		Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170100838588	Construcción De Puente Atravesante En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20150443	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Transportes y vialidades	Terminado	2015	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00		Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170100838667	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20150451	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Transportes y vialidades	Terminado	2015	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00		Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170100839213	Arco De Seguridad	20150444	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	Terminado	2015	12,000,000.00	11,994,032.19	11,994,032.19	11,994,032.19	11,994,032.19	11,994,032.19	11,994,032.19	11,994,032.19	100.00		Metros	21,038	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170100840301	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20150445	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2015	5,914,020.00	5,914,020.00	5,914,020.00	5,914,020.00	5,914,020.00	5,914,020.00	5,914,020.00	5,914,020.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200673676	Modernización Del Puente Autopista Puebla-Orizaba Con La Carretera A La Resurrección; Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20160084	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	118,005,750.21	112,054,412.75	112,054,412.75	112,054,412.75	112,054,412.75	112,054,412.75	112,054,412.75	112,054,412.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673694	Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0 000 Al Km 2 000, De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla	20160126	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	14,861,249.79	14,738,726.81	14,738,726.81	13,629,279.16	13,629,279.16	13,629,279.16	13,629,279.16	13,629,279.16	92.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682583	Construcción De Techado En La Col Cabrera	20151105	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	1,994,235.18	1,993,452.56	1,993,452.56	1,993,452.56	1,993,452.56	1,993,452.56	1,993,452.56	1,993,452.56	100.00		Metros Cuadrados	643	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200682588	Construcción De Techado San Jerónimo Caleras	20151106	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2015	1,967,715.77	1,966,886.45	1,966,886.45	1,966,886.45	1,966,886.45	1,966,886.45	1,966,886.45	1,966,886.45	100.00		Metros Cuadrados	617	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200682617	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0 000 Al Km 2 000 De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado	20160885	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SMT	Transportes y vialidades	Terminado	2016	14,861,249.79	805,435.03	805,435.03	805,435.03	805,435.03	805,435.03	805,435.03	805,435.03	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739574	Intervención Al Museo De La Revolución Mexicana.	2016035																											

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado	
PUE16160300742746	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples, En Preescolar Vasco De Quiroga Con Clave 21doc0669d, En La Localidad De San Pedro Tetitlan	20161157	Puebla	San José Mahuatlan	San Pedro Tetitlan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MAHUATLÁN	Educación	Terminado	2016	1,057,551.26	1,056,493.71	1,056,493.71	1,056,493.71	1,056,493.71	1,056,493.71	1,056,493.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742747	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Suarez Entre Calle Reforma Y Atiende En La Junta Auxiliar De Papatzilco	16081	Puebla	Huaucliningango	Papatzilco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	100.00		Metros Cuadrados	901	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300742748	Ampliación De Red Sanitaria En La Junta Auxiliar De San Miguel Acuatla	16080	Puebla	Huaucliningango	San Miguel Acuatla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	100.00		Metros Cuadrados	1,452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300742750	Construcción De Bachillerato General Digital N°18 Clave 21ebh0971a En Estructura U2-C Junta Auxiliar Miguel Negrete.	20161143	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2016	8,613,185.16	8,487,271.02	8,487,271.02	8,487,271.02	8,487,271.02	8,487,271.02	8,487,271.02	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se termino en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Física: La obra se termino en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Registro: La obra se termino en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400813270	Rehabilitación De Calle Principal Con Concreto Asfáltico Entre Calle Graciatla Y Calle Sta Otilia, En La Localidad De San Lucas Atzala, En El Municipio De Calpan	MCP-RF-2016-002	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. APUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	Terminado	2016	5,706,491.16	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	100.00		Metros Cuadrados	9,641	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400814471	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Reforma Y Pino Suarez En La Junta Auxiliar De Tenango De Las Flores	16021	Puebla	Huaucliningango	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	100.00		Metros Cuadrados	7,334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400814560	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 3ra Cerrada Entre Calle Principal Al Panton En La Junta Auxiliar De Papatzila	16083	Puebla	Huaucliningango	Papatzila	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	2,425,879.70	2,425,879.70	2,425,879.70	2,425,879.70	2,425,879.70	2,425,879.70	2,425,879.70	100.00		Metros Cuadrados	336	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400814578	Construcion De Techado De Plaza Civica, En La Junta Auxiliar De Xilocausta	16084	Puebla	Huaucliningango	Xilocausta	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2016	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	100.00		Metros Cuadrados	1,390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400814651	Pavmento En Concreto Hidraulico Con Guarniciones Y Banquetas De La Calle Indios Verdes En La Colonia Monterrey Del Municipio De Huaucliningango	16089	Puebla	Huaucliningango	Huaucliningango	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	100.00		Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400816399	Pavimentación Con Adoquín De Calle Chalchicomula, En San Pedro Cholula	20161503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	1,609,112.63	1,609,112.63	1,609,112.63	1,609,112.63	1,609,112.63	1,609,112.63	1,609,112.63	100.00		Metros Cuadrados	787	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400816406	Construcción De Techado En La Cancha De Santa Barbara Almoloya	20162041	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00		Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400818665	Jera Etapa Unidad Deportiva Col. Balcones Del Sur	20161749	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	Terminado	2016	9,990,000.00	9,672,990.77	9,529,395.66	9,529,395.66	9,529,395.66	9,529,395.66	9,529,395.66	98.52	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA SE REINTEGRÓ ECONOMÍA POR \$317,009.23 EL 18 DE OCTUBRE DEL 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400818671	Unidad Deportiva Col. 1ero De Mayo En El Municipio De Puebla	20161747	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	Terminado	2016	3,996,000.00	3,995,370.46	3,995,370.46	3,995,370.46	3,995,370.46	3,995,370.46	3,995,370.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,520	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA 100% / Física: OBRA FINQUITADA 100% / Registro: OBRA FINQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400819599	Construcción De Adoquinamiento En Calle 5 De Mayo Entre Calle Francisco I. Madero Y Carretera	20161394	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,468,424.69	1,468,424.69	1,468,424.69	1,468,424.69	1,468,424.69	1,468,424.69	1,468,424.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400820749	Rehabilitación Del Parque De Magdalena En La Localidad La Magdalena Tetela Morelos	20162070	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,738,717.28	5,795,724.27	5,795,724.27	5,795,724.27	5,795,724.27	5,795,724.27	5,795,724.27	100.00		Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820750	Modernización Del Camino A Tiayehualcingo, En El Municipio De Ahuacatlán	20162064	Puebla	Ahuacatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	2,924,096.53	2,924,096.53	2,924,096.53	2,924,096.53	2,924,096.53	2,924,096.53	2,924,096.53	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820752	Adoquinamiento De La Calle Emilio Carranza Oriente Entre Calle Melchor Ocampo Y Camino Real, En La Localidad De Atlixpexi, Pue.	20161292	Puebla	Atlixpexi	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	579,150.49	579,150.49	579,150.49	579,150.49	579,150.49	579,150.49	579,150.49	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820756	Rehabilitación De Calle Principal Con Concreto Asfáltico Entre Calle Graciatla Y Calle Sta. Otilia, En La Localidad De San Lucas Atzala, En El Municipio De Calpan	20161491	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,822,369.62	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	6,074,565.41	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820757	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Reforma Y Pino Suarez En La Junta Auxiliar De Tenango De Las Flores	20161051	Puebla	Huaucliningango	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,317,311.44	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	4,391,038.16	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820792	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Av. Principal En La Comunidad De Teniqueje En El Municipio De Ahuazotepc En El Estado De Puebla	20162037	Puebla	Ahuazotepc	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	509,490.00	509,490.00	509,490.00	509,490.00	509,490.00	509,490.00	509,490.00	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820802	Techado De La Escuela Primaria Profesor Juan Ramirez Ramos 21dpr2376) San Francisco Xochitlapan	20161183	Puebla	Atlixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400820825	Construcion De Barda En La Clínica De Salud, San Lucas Teletitlan, Atlixcal	20161037	Puebla	Atlixcal	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	sil, capcoe	Transportes y vialidades	Terminado	2016	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	1.00	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820829	Adoquinamiento En Callejón Leona Vicario, Col. Amatlán	20161545	Puebla	Isúcar de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820854	Construcción De Techado En Plaza Cívica En El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh01972.	20161406	Puebla	Atoyotempan	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,265,177.56	1,265,177.56	1,265,177.56	1,256,177.56	1,256,177.56	1,256,177.56	1,256,177.56	1.00	99.29	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ef - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820859	Construcion De Techado En La Esplanada De La Comisaria Ejidal En La Cabecera Municipal De Tilapa, Puebla	20161422	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAPA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,197,435.25	1,197,435.25	1,197,435.25	1,197,435.25	1,197,435.25	1,197,435.25	1,197,435.25	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400820870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Revolución Entre Calle Jose Prado Y Porfirio Jaramillo	20161410	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAPA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.0.							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													2017																
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado	
PUE1616040082932	Adoquinamiento Del Callejón De La Estación, Barrio De Santo Tomas	20161549	Puebla	Izucar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	999,208.11	999,208.11	999,208.11	999,208.11	999,208.11	999,208.11	999,208.11	999,208.11	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1616040082938	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entre Carretera Federal A Cuautla Y Calerfrancisco Villa	20161498	Puebla	Tilapa	San Félix Rijo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	997,595.04	997,595.04	997,595.04	997,595.04	997,595.04	997,595.04	997,595.04	997,595.04	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821536	Construcción De Quamioncs Y Señalética De La Calle Aldama Entre Las Calles El Mirador E Hurbide	20161441	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Urbanización	Terminado	2016	324,353.09	324,353.09	324,353.09	324,353.09	324,353.09	324,353.09	324,353.09	324,353.09	100.00	\$0	Metros	998	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%/Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 %/ Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821988	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Santa Cruz Entre Calle Independencia Y Josefa Ortiz De Dominguez	20161419	Puebla	Huatalauca	Tepeztizintla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA, PUE	Comunicaciones	Terminado	2016	1,416,896.51	1,416,896.51	1,416,896.51	1,416,896.51	1,416,896.51	1,416,896.51	1,416,896.51	1,416,896.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,453	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822101	Techoado De Cancha De Basquetbol En Colonia Tepeyec Municipio De Tehuacan, Puebla	20161856-16257	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	553,300.25	553,300.25	553,300.25	553,300.25	553,300.25	553,300.25	553,300.25	553,300.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822111	Construccion De Techoado Plaza Civica De Colonia Resurreccion Municipio De Tehuacan, Puebla	20161859-16258	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	749,462.08	749,462.08	749,462.08	749,462.08	749,462.08	749,462.08	749,462.08	749,462.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823021	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Tamauilpas Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Durango De La Localidad De Santa Cruz Huiztiltepec	MMPR2016/2016-00	Puebla	Molcacac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MOLCACAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	799,200.00	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 %/ Física: obra terminada al 100 %/ Registro: se envia informacion a revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824803	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata En La Libertad, Zacapoaxtla, Puebla.	20161925	Puebla	Zacapoaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,047,950.00	1,960,783.40	1,960,783.40	1,960,783.40	1,960,783.40	1,960,783.40	1,960,783.40	1,960,783.40	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824850	Drenaje Agua Potable Y Adoquinamiento De La Calle Juan De La Barrera En La Colonia Vista Hermosa	20161554	Puebla	Izucar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	426,941.05	426,941.03	426,941.03	423,584.39	423,584.39	423,584.39	423,584.39	423,584.39	99.21	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824851	Adoquinamiento De Calle 5 De Mayo En San Sebastian Puctla	20161557	Puebla	Izucar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	426,941.05	424,377.60	424,377.60	424,377.60	424,377.60	424,377.60	424,377.60	99.40	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES/ Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824853	Pavimentacion Con Concreto Estampado De La Calle Hidalgo Entre Calle Aliende Y Carretera A Xaltanguila	20161844	Puebla	Izucar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	998,444.13	999,000.00	999,000.00	998,424.34	998,424.34	998,424.34	998,424.34	998,424.34	99.94		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400824879	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Gral. Juan Francisco Lucas, Atzacan, Zacapoaxtla, Puebla.	20161915	Puebla	Zacapoaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,228,770.00	1,175,295.23	1,175,295.23	1,175,295.23	1,175,295.23	1,175,295.23	1,175,295.23	1,175,295.23	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825031	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Tecocogehuac El Molino, Zacapoaxtla, Puebla.	20161912	Puebla	Zacapoaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,126,372.50	1,079,797.68	1,079,797.68	1,079,797.68	1,079,797.68	1,079,797.68	1,079,797.68	1,079,797.68	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825128	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 Caminos, Comaltepec, Zacapoaxtla, Puebla.	20161918	Puebla	Zacapoaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,433,565.00	1,377,908.37	1,377,908.37	1,377,908.37	1,377,908.37	1,377,908.37	1,377,908.37	1,377,908.37	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825154	Pavimentacion Conconcreto Hidráulico De La Primera Etapa Del Camino Los Guayobos-Ahuastlan En Xaltitla, Zacapoaxtla, Puebla	20161932	Puebla	Zacapoaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,331,167.50	1,097,428.09	1,097,428.09	1,097,428.09	1,097,428.09	1,097,428.09	1,097,428.09	1,097,428.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITA / Física: FINQUITA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826229	Adoquinamiento Del Callejón De La Estación, Barrio Santo Tomas	20161549	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	213,470.53	213,470.53	213,470.53	213,133.06	213,133.06	213,133.06	213,133.06	213,133.06	99.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826285	Adoquinamiento En Callejón De La Mora, Barrio De Santa Cruz Coatlá	20161569	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	426,941.05	426,941.05	426,592.77	426,592.77	426,592.77	426,592.77	426,592.77	99.92	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826323	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Aliende Y Calle Hidalgo En El Barrio De La Asunción	20161563	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	499,500.00	499,500.00	499,500.00	497,852.15	497,852.15	497,852.15	497,852.15	497,852.15	99.67	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826363	Rehabilitación Del Parque De San Nicolas Tolentino	20161559	Puebla	Izucar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,750.70	998,750.70	998,750.70	998,750.70	998,750.70	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826404	Adoquinamiento Del Callejón Benito Juárez, Barrio Santo Tomas	20161568	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	213,470.53	213,470.53	213,470.53	212,837.04	212,837.04	212,837.04	212,837.04	212,837.04	99.70	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826433	Construccion De Quamioncs Y Banquetas De La Av. Mariano Matamoros, Barrio Santa Maria Magdalena	20161560	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	499,500.00	499,500.00	499,500.00	494,851.46	494,851.46	494,851.46	494,851.46	494,851.46	99.07	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826488	Adoquinamiento De Calle Francisco Villa, En La Colonia Santa Cruz Tecoco	20161556	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826496	Adoquinamiento En Callejón Leona Vicario, Col. Amatlánlanes	20161545	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	213,470.53	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827046	Construccion De Techoado Metalico En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave21dpr03034, En La Localidad De San Jose Auxeco, En El Municipio De San Jose Mahuatlán	20161215																											

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1617010083580	Adquisiomento De La Calle Principal Entre Calle Morelos Y Miguel Hidalgo	20161722	Puebla	San Salvador el Seco	Paseo Puente Santa Ana	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2016	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100835704	Adquisiomento De La Calle 5 Norte Entre Calle 8 Y 12 Poniente En El Municipio De San Salvador El Seco	20161766	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2016	868,076.39	868,076.39	868,076.39	868,076.39	868,076.39	868,076.39	868,076.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100840508	Construcción De Edificio De Policía En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero	20160342	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Seguridad	Terminado	2016	5,944,000.00	5,851,619.87	5,851,619.87	5,851,619.87	5,851,619.87	5,851,619.87	5,851,619.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FNDUITA / Física: FNDUITA / Registro: FNDUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100841418	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0 000 Al Km 2 900 De La Carretera Atlitico - Motozac, En El Municipio De Atlitico, En El Estado	20160885	Puebla	Atlitico	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	122,522.98	122,522.98	122,522.98	122,522.98	122,522.98	122,522.98	122,522.98	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170100841440	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De Parque (Deporte) Para La Creación De Un Nuevo Nucleo En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa.	20160889	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	296,868.78	296,868.78	296,868.78	296,868.78	296,868.78	296,868.78	296,868.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FNDUITA / Física: FNDUITA / Registro: FNDUITA SE SOLICITA A TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100841437	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Puente Autopista Puebla-Orizaba Con La Carretera A La Resurrección, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20160895	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	971,493.58	884,186.95	884,186.95	884,186.95	884,186.95	884,186.95	884,186.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FNDUITADA / Física: FNDUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100841475	Pav. En Concreto Hidráulico Del Acceso A La Comunidad De Cuamtila 2da Etapa En El Municipio De Tlaxiila	20161909	Puebla	Tlaxiila	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	985,400.81	985,400.81	985,400.81	985,400.81	985,400.81	985,400.81	985,400.81	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FNDUITA / Física: FNDUITA / Registro: FNDUITA SE SOLICITA A TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100841486	Adquisiomento De La Calle Mariano Matamoros De La Localidad De San Sebastian Tetelles, Municipio De Acatzingo, Puebla	20161913	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,927,855.06	2,927,855.06	2,927,855.06	2,927,855.06	2,927,855.06	2,927,855.06	2,927,855.06	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: FNDUITA / Física: FNDUITA / Registro: FNDUITA SE SOLICITA A TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100850846	Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples De La Esc. Prim. Benito Juarez Con Clave 21dpr1930b De La Loc. El Tepetate	20161365	Puebla	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Educación	Terminado	2016	1,828,085.63	1,828,085.63	1,828,085.63	1,828,085.63	1,828,085.63	1,828,085.63	1,828,085.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100850848	Construcción De Techumbre Y Cancha Comunitaria De La Loc. De San Isidro	20161366	Puebla	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Deporte	Terminado	2016	1,787,498.44	1,787,498.44	1,787,498.44	1,787,498.44	1,787,498.44	1,787,498.44	1,787,498.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	868	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100850850	Adquisiomento De La Calle Xolalpano-Benito Juarez, De La Comunidad De San Isidro	20162068	Puebla	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	868	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100850852	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal A Zayotpan, Zautla, Puebla.	20161579	Puebla	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,197,211.14	1,197,211.14	1,197,211.14	1,197,211.14	1,197,211.14	1,197,211.14	1,197,211.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100850853	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-fc En La Escuela Secundaria Técnica 29 Clave 21ds19032n	20162078	Puebla	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Educación	Terminado	2016	2,249,463.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170100850854	Adquisiomento De La Calle Las Palmas Segunda Etapa En Emilio Carranza, Zautla, Puebla.	20162091	Puebla	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,147,207.65	1,147,207.65	1,147,207.65	1,147,207.65	1,147,207.65	1,147,207.65	1,147,207.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,554	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200887033	Adquisiomento De La Calle Independencia Entre 25 De Noviembre Y Venustiano Carranza	20161591	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200887034	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Principal En La Comunidad De Tenexepan En El Municipio De Ahuazotepac En El Estado De Puebla.	20162037	Puebla	Ahuazotepac	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,638,031.66	1,598,079.67	1,598,079.67	1,598,079.67	1,598,079.67	1,598,079.67	1,598,079.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FNDUITADA / Física: FNDUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200887035	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Lateral De La Carretera Federal Puebla - Tehuacán Y De La Avenida Unidad Deportiva, Ubicadas En El Municipio De Puebla	20160332	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170200892014	Techoado De La Escuela Primaria Profesor Juan Ramirez Ramos 21dpr2376) San Francisco Xochitlan	20161183	Puebla	Atlixihuaacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	1,051,947.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170200892015	Techoado En Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2286) En San Pedro khuatepec	20161180	Puebla	Atlixihuaacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,022,420.99	1,022,420.99	1,022,420.99	1,022,420.99	1,022,420.99	1,022,420.99	1,022,420.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892016	Rehabilitación De Unidad Deportiva	20161698	Puebla	Atlixihuaacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892021	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza En San Isidro, Chignautla, Puebla	20161130	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170200892024	Construcción De Techado Metálico En Escuela Primaria Arturo J. Fuentes Clave: 21dpr1080s	20161429	Puebla	Cuauteman	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,988,574.86	11,980,574.86	11,980,574.86	11,980,574.86	11,980,574.86	11,980,574.86	11,980,574.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: re - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892025	Construcción De Techado Metálico En Escuel A Telescundaria Miguel Hidalgo C.C.T. 21etv0634s	20161425	Puebla	Cuauteman	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,997,413.68	1,997,413.68	1,997,413.68	1,997,413.68	1,997,413.68	1,997,413.68	1,997,413.68	1.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892026	Primera Etapa De La Pavimentación Del Camino Que Va De Pehuasthu A Cuauhtapanalayan, Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20161656	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170200892027	Adquisiomento De La Calle Hidalgo En La Localidad De Tepacatzingo	20161610	Puebla	Epatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	599,400.06	600,000.06	600,000.06	600,000.06	600,000.06	600,000.06	600,000.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJEC	

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16170200892034	Construcción De Techado De Plaza Cívica, En La Junta Auxiliar De Xicautla	20161178	Puebla	Huaucliningango	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	1,593,997.32	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892036	Ampliación De Red Sanitaria En La Junta Auxiliar De San Miguel Acuatula	20161096	Puebla	Huaucliningango	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	798,636.25	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Suarez Entre Calle Reforma Y Alameda En La Junta Auxiliar De Papatlalco	16081	Puebla	Huaucliningango	Papatlalco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	3,799,038.31	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892039	Pavimento En Concreto Hidráulico Con Guarniciones Y Banquetas De La Calle Indios Verdes En La Colonia Monterrey Del Municipio De Huaucliningango	16089	Puebla	Huaucliningango	Huaucliningango	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892042	Construcción De Techado De Plaza Cívica Del Preescolar Nauhauzán Clave: 21d9j2125o	20161619	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892043	Construcción De Techado De Plaza Cívica De Primaria Juan Escutia Clave: 21d9j3512d	20161612	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892044	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Refugio Entre Boulevard Rio Xochiac Y Calle Santa Cruz	20161618	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xatimilulco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,430,711.42	1,430,711.42	1,430,711.42	1,430,711.42	1,430,711.42	1,430,711.42	1,430,711.42	1,430,711.42	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE16170200892045	Construcción De Foro Cultural En Huiztilan De Serdan, Puebla	20161460	Puebla	Huiztilan de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892046	Construcción De Foro Cultural En La Quinta Seccion De Huiztilan De Serdan, Puebla	20161526	Puebla	Huiztilan de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892047	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Buenavista, Tramo 0 510 Al 1 020	20162090	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE QUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892049	Pavimentación Con Adocreto De Calle Reforma De La Localidad De Plan De La Flor Perteneciente Al Municipio De Itacamastitlán, Puebla.	20161444	Puebla	Itacamastitlán	Plan de Guadalupe	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,493,500.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892050	Pavimentación De Adocreto De La Calle La Rinconada En La Localidad De Xonacatlán En El Municipio De Itacamastitlán, Puebla.	20161516	Puebla	Itacamastitlán	Xonacatlán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	1.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892052	Pavimentación Con Adocreto En La Calle El Mirador, Camino A Oyamtepec En La Localidad De El Mirador, Municipio De Itacamastitlán, Puebla.	20161442	Puebla	Itacamastitlán	El Mirador	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892054	Adoquinamiento De La Calle Teyocay, En La Localidad De Guadalupe, En El Municipio De Itacamastitlán.	20161869	Puebla	Itacamastitlán	Guadalupe	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Del Camino Itacamastitlán- Tres Cruces 1ra Etapa En La Localidad De Itacamastitlán Perteneciente Al Municipi	20161443	Puebla	Itacamastitlán	Itacamastitlán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,492,500.00	7,492,500.00	7,492,500.00	7,492,500.00	7,492,500.00	7,492,500.00	7,492,500.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892058	Pavimentación De La Calle Niños Héroes Entre Calle Niño Poveda Y Jardín De Niños Itespec, Puebla	20161761	Puebla	Itespec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,138,860.00	1,138,860.00	1,138,860.00	1,138,860.00	1,138,860.00	1,138,860.00	1,138,860.00	1,138,860.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892059	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo De La Comunidad De San Pedro Tlaolantongo Del Municipio De Jopala	20161632	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,768,230.00	1,768,230.00	1,768,230.00	1,768,230.00	1,768,230.00	1,768,230.00	1,768,230.00	1,768,230.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892060	Construcción De Cancha De Fútbol Y Con Gradas Y Alumbrado En La Comunidad De Patla Del Municipio De Jopala	20161686	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892061	Construcción De Salon De Usos Múltiples En San Jerónimo Zayatlitlanpan	20161650	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892062	Construcción De Puente Vehicular En Calle Ayuntamiento Entre Calle 4 Y 6 Puente, En Atzacpac, Juan N. Méndez	20161634	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892064	Cubierta Tridimensional A Base De Policarbonato De La Plaza Cívica Del Bachillerato General Antonio Caso Con Clave 21e0t0t0x Del Municipio De Mixtla, Puebla.	20162073	Puebla	Mixtla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	3,209,746.17	3,209,746.17	3,209,746.17	3,209,746.17	3,209,746.17	3,209,746.17	3,209,746.17	3,209,746.17	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892065	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Tamauilpas Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Durango De La Localidad De Santa Cruz Huiztiltepec	20161461	Puebla	Molcacac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	799,200.00	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	797,400.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892066	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Tenenitlán En El Municipio De Naupan En El Estado De Puebla	20161782	Puebla	Naupan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16170200892067	Empedrado Calle De Acceso A Ejido San Antonio Tierra Colorada, Municipio De Petatlcingo.	20161822	Puebla	Petatlcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,185,374.86	1,185,374.35	1,185,374.35	1,135,374.35	1,135,374.35	1,135,374.35	1,135,374.35	1,135,374.35	95.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200892068	Banda Perimetral Del Panteón En La Localidad Del Progreso	20161418	Puebla	Plaxtla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	759,439.80	759,439.80	759,439.80	759,439.80	759,439.80	759,439.80	759,439.80	759,439.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0				

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16170200892090	Construccion De Techado En Cancha Deportiva De Basquetbol	20161407	Puebla	San Pablo Anicano	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,361,265.82	1,361,265.82	1,361,265.82	1,361,265.82	1,361,265.82	1,361,265.82	1,361,265.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISCO / Registro:
PUE16170200892091	Adoquinamiento De La Calle 24 De Octubre Entre Calle Celso Velazquez Y Rio Tizaac (Primera Etapa)	20161402	Puebla	San Pablo Anicano	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892093	Construcción De Puente En La Calle Pipila Y Barranca Santa Ines, En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan	20161287	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Centenario Entre Calle Pensador Mexicano Y Av. Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla	20161585	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	2,084,331.61	2,084,331.61	2,084,331.61	2,084,331.61	2,084,331.61	2,084,331.61	2,084,331.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892095	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo Entre Calle Andrés Lando Y 20 De Noviembre Y Calle 20 De noviembre Entre Calle Amado Nervo Y Andrés Lando, En La Localidad De Santa Inés A	20161592	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892096	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón Flores Magón Y Callejón Apolo XI Entre Calle Hermenegildo Galeana Y Calle Mucio P. Martínez, En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan, Municipio De Sa	20161484	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	799,201.16	798,802.56	798,802.56	798,802.56	798,802.56	798,802.56	798,802.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892099	Techado De Cancha De Usos Múltiples (Primera Etapa), En La Localidad De La Unión, Tecomatlán Puebla	20161119	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892100	Construcción De Auditorio En La Casa De Cultura De Tecomatlán	20161525	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	48,951,000.00	48,951,000.00	48,951,000.00	48,951,000.00	48,951,000.00	48,951,000.00	48,951,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892101	Primera Etapa De La Remodelación Con Concreto Estampado De Plaza Xochicalli De Tecomatlán, Municipio De Tecomatlán Puebla	20161432	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892103	Remodelación Del Parque Infantil, En La Localidad De Tecomatlán, M Proyecto: Unidpio De Tecomatlán, Estado De Puebla.	20161445	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892104	Construcción De Barda Perimetral De La Clínica De Salud De Santa Lucía, Tenampulco, Puebla	20161838	Puebla	Tenampulco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	339,660.00	339,660.00	339,660.00	339,660.00	339,660.00	339,660.00	339,660.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892105	Construcción De Cubierta Metálica En Bachillerato General Oficial Ignacio Zaragoza	20161265	Puebla	Tepeanco de López	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,956,004.49	1,956,004.49	1,956,004.49	1,956,004.49	1,956,004.49	1,956,004.49	1,956,004.49	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892106	Construcción De Techumbre En El Bachillerato Hilario Tejeda Llanos Clave 21ebh0415 En El Municipio De Tepemexcalco	20161497	Puebla	Tepemexcalco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892108	Construcción De Salón De Usos Múltiples Michapa.	20161703	Puebla	Tepecco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892109	Construccion De Unidad Deportiva En Almotelaga, Tepexi De Rodríguez 2a. Etapa	20161038	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892110	Pavimentación Del Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre Entre Carretera Y Calle Nueva, En La Localidad De Tepexi De Rodríguez Mpio. Tepexi De Rodríguez, Puebla.	20161316	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	3,498,221.05	3,498,221.05	3,498,221.05	3,498,221.05	3,498,221.05	3,498,221.05	3,498,221.05	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892111	Construccion De Colector De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal En Tepeyahualco De Cuauhtémoc	20162082	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,989,000.00	10,989,000.00	10,989,000.00	10,989,000.00	10,989,000.00	10,989,000.00	10,989,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892112	Adoquinamiento De La Calle Camino Real A San Bartolome Entre 24 Y 25 Norte.	20162062	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,723,180.44	1,723,180.44	1,723,180.44	1,723,180.44	1,723,180.44	1,723,180.44	1,723,180.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892115	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Sección Morastán En La Localidad De San Nicolás Del Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla.	20161408	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892116	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Hacia La Iglesia En La Localidad De Zoyatlán, Tetela De Ocampo	20161438	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892117	Construcción De Plaza Cívica Y Techado En Escuela Secundaria General David Alfaro Siqueiros Clave 21ee9344w Sanbaltazar Atlixtepec, Tlanguismanalco, Puebla	20161724	Puebla	Tlanguismanalco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892121	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle 5 De Mayo En La Localidad De Tlapahuatlán Municipio De Tlaxiotepec En El Estado De Puebla	20161478	Puebla	Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892123	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, Entre Calle A Nuevo Tenancingo Y Carretera A La Ceiba En La Localidad De Plan De Ayala Del Municipio De Tlaxiotepec Sección 1 Tramo 0 000	20161446	Puebla	Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,875,359.12	1,875,359.12	1,875,359.12	1,875,359.12	1,875,359.12	1,875,359.12	1,875,359.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200892124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Entre Calle A Nuevo Tenancingo Y Carretera A La Ceiba En La Localidad De Plan De Ayala Del Municipio De Tlaxiotepec Sección 2 Tramo 0 450.	20161459	Puebla	Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,666,685.51	1,666,685.51	1,666,685.51	1,666,685.51	1,666,685.51	1,666,685.51	1,666,685.51	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200892128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Que Va De Reyes De Valiente A Ricardo Flores Magón (Tercera Etapa) Tzucampán De Galeana, Puebla	20161840	Puebla	Tzucampán de Galeana	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,447,550.00	2,447,550.00	2,447,550.00	2,447,550.00	2,447,550.00	2,447,550.00	2,447,550.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	1	

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1617020082144	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal A La Comunidad De El Porvenir, Zaragoza, Puebla	20161597	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1617020082146	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c En La Escuela Secundaria Técnica No. 29 Clave 214d05032n	20162078	Puebla	Zautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	2,249,263.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617020082147	Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Benito Juárez Con Clave 214p1930n De La Loc. El Tepayac	20161365	Puebla	Zautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,829,728.93	1,829,728.93	1,829,728.93	1,829,728.93	1,829,728.93	1,829,728.93	1,829,728.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617020082148	Construcción De Techumbre Y Cancha Comunitaria De La Loc. De San Isidro	20161366	Puebla	Zautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,788,611.20	1,788,611.20	1,788,611.20	1,788,611.20	1,788,611.20	1,788,611.20	1,788,611.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617020082149	Adoquinamiento De La Calle Xolapango-Benito Juárez, De La Comunidad De San Isidro,	20162068	Puebla	Zautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617020082150	Adoquinamiento De La Calle Las Palmas Segunda Etapa En Hemilio Carranza, Zautla, Puebla	20162091	Puebla	Zautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617020082151	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Zayzapán, Zautla, Puebla	20161579	Puebla	Zautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617020082549	Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Entrada A Tlapayula, Camocuautla, Puebla.	20161689	Puebla	Camocuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300968324	Primera Etapa De Adoquinamiento De Calle Principal Del 0 000 Al 0 150, En La Localidad De Las Minas	20161546	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	999,000.00	99,900.00	998,101.40	998,101.40	998,101.40	998,101.40	99.91	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300968578	1a Etapa Del Adoquinamiento De La Calle Camino Viejo A Tilapa, En La Colonia Rancho Juanitos	20161550	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	426,941.05	426,941.05	424,691.02	424,691.02	424,691.02	424,691.02	99.47	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300968761	Adoquinamiento De Calle Arturo Guervara, Barrio Santiago Mazatlá	20161551	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	426,941.05	426,941.05	426,662.76	426,662.76	426,662.76	426,662.76	99.93	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300968865	Adoquinamiento De Callejón Av. Oaxaca, Barrio De Santa Catarina	20161553	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	426,941.05	426,941.05	426,680.74	426,680.74	426,680.74	426,680.74	99.94	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300969017	Rehabilitación Del Parque De San Nicolas Tolentino	20161559	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,750.70	998,750.70	998,750.70	998,750.70	99.98		Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300969110	Adoquinamiento En Callejón De La Mora, Barrio De Santa Cruz Coatlá	20161569	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2016	426,941.05	426,941.05	426,941.05	426,592.77	426,592.77	426,592.77	426,592.77	99.92		Metros Cuadrados	2,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200887063	Modernización Del Camino A Tlayehualancingo, En El Municipio De Ahuacatán	20162064	Puebla	Ahuacatán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIOS	Urbanización	Terminado	2016	9,746,988.45	9,746,988.45	9,746,988.45	9,746,988.45	9,746,988.45	9,746,988.45	9,746,988.45	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300954000	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Lomas, Entre La Calle 14 De Febrero Y Calle 3 De Mayo, En La Localidad De Potrero Nuevo, Municipio De Atempán, Puebla.	20170583	Puebla	Atempán	Potrero Nuevo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,988,000.00	1,985,957.16	1,985,957.16	1,985,957.16	1,985,957.16	1,985,957.16	1,985,957.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	437	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO SE ENCUENTRAN AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA ASÍ MISMO CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959387	Techoado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En Totoltepec de Guerrero, Puebla,¿	20170592	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Educación	Terminado	2017	1,096,990.00	1,096,702.20	1,096,702.20	1,096,702.20	1,096,702.20	1,096,702.20	1,096,702.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / financiero / Física: al 100% físico / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967325	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Entre Calle Miguel Negrete Y Calle 1, Zaragoza, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla	20170612	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	969,509.52	996,092.27	996,092.27	996,092.27	996,092.27	996,092.27	996,092.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967326	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gómez Farías Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Miguel Negrete, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla	20170629	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	632,937.43	630,575.70	630,575.70	630,575.70	630,575.70	630,575.70	630,575.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967327	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suárez Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Allende, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla	20170584	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	895,052.05	892,109.63	892,109.63	892,109.63	892,109.63	892,109.63	892,109.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967328	Techoado En Cancha De Usos Múltiples, Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pue.	20170552	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	999,000.00	996,971.47	996,971.47	996,971.47	996,971.47	996,971.47	996,971.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967329	Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De Cuayuca De Andrade	20170553	Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967331	Pavimentación Con Concreto Estampado A Base De Molde De Herrero De La Calle Principal Sin Nombre Entre El Río Y La Cancha Principal De Boquilla En El Centro De La Localidad Tecoluita	20170605	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967332	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Carretera Tecoluita, Tehuiztzingo	20170606	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967333	Construcción De Techoado En La Localidad De Chilaumbma, En El Centro De La Localidad, Frente A La Inspección	20170596	Puebla	Chilausta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967336	Construcción De Techoado En La Explanada De La Presidencia Auxiliar En La Localidad De San Miguel De Lozano, Municipio De Tecomatlán, Puebla	20170572	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,632,026.34	1,632,026.34	1,632,026.34	1,632,026.34	1,632,026.34	1,632,026.34	1,632,026.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967337	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior En Área Deportiva, En La Localidad De Tecozquipán, Municipio De T																											

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio- Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado
PUE17170300967340	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Mariano Matamoros Segunda Etapa En La Localidad De San Diego El Organsal, Huauquechula	20170598	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	677,684.20	677,684.20	677,684.20	677,684.20	677,684.20	677,684.20	677,684.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967341	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Atlende, En La Localidad De Santa Ana Cosatepec, Huauquechula	20170600	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,614,788.82	1,614,788.82	1,614,788.82	1,614,788.82	1,614,788.82	1,614,788.82	1,614,788.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967342	Construcción De Techumbre, Módulo Sanitario Y Cancha De Usos Múltiples En Calle Progreso, Entre Calle Primero De Mayo Y Calle 16 De Septiembre, San Baltazar Atlimeyap, Tlanguanemaco	20170631	Puebla	Tlanguanemaco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,047,866.31	2,047,866.31	2,047,866.31	2,047,866.31	2,047,866.31	2,047,866.31	2,047,866.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967343	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José María Morelos Clave De Trabajo 216p0060x, Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Hidalgo, En Coatzingo (San José), Coatzingo	20170604	Puebla	Coatzingo	Coatzingo (San José)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,528,432.32	1,528,432.32	1,528,432.32	1,528,432.32	1,528,432.32	1,528,432.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967344	Pavimentación Con Adoquin De La Calle El Pipila, Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Juan Aldama, Localidad Dolores Hidalgo, Huixtitepec	20170568	Puebla	Huixtitepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,377,028.43	1,377,028.43	1,377,028.43	1,377,028.43	1,377,028.43	1,377,028.43	1,377,028.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967345	Pavimentación Con Adoquin De La Calle 5 De Febrero, Entre 5 De Mayo Y Calle Monsenor Ochoa, Localidad Chignimicatitán, Chignimicatitán	20170507	Puebla	Chignimicatitán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	694,465.77	694,465.77	694,465.77	694,465.77	694,465.77	694,465.77	694,465.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967346	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Plaza Principal Entre Avenida La Salud Y Carretera Federal (Guarniciones, Banquetas, Pavimento De Concreto)	20170630	Puebla	Huixtzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	14,659,557.42	14,659,557.42	14,659,557.42	14,659,557.42	14,659,557.42	14,659,557.42	14,659,557.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967347	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes Entre Calle Independencia Y Calle Simón Bolívar En Tulcingo De Valle, Puebla	20170555	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967348	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Calvario Y Calle De Las Flores, En La Localidad De Santa María Cohetzala, Municipio De Cohetzala	20170636	Puebla	Cohetzala	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967350	Construcción De Muro De Contención Y Cercado En Escuela Primaria, En La Localidad De Xantoxela, Municipio De Tecomanitán, Puebla	20170562	Puebla	Tecomanitán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	925,133.94	925,133.94	925,133.94	925,133.94	925,133.94	925,133.94	925,133.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967351	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vidat, Calle Las Minas Y Calle Ricardo Flores Magón, En La Localidad De San Juan Nepomuceno	20170563	Puebla	Santa Inés Huautempan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	1,751,646.60	1,750,356.98	1,750,356.98	1,750,356.98	1,750,356.98	1,750,356.98	1,750,356.98	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967352	Construcción De Centro Comunitario En La Localidad De Tecomanitán, Municipio De Tecomanitán, Puebla	20170624	Puebla	Tecomanitán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967353	Construcción De Muro De Contención En La Presidencia Auxiliar De La Localidad De San Miguel De Lozano, Municipio De Tecomanitán, Puebla	20170613	Puebla	Tecomanitán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	411,500.09	411,500.00	411,500.00	411,500.00	411,500.00	411,500.00	411,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967354	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior En Área Deportiva, En La Localidad De Tempequilete, Municipio De Tecomanitán, Puebla	20170564	Puebla	Tecomanitán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,514,538.95	1,514,538.95	1,514,538.95	1,514,538.95	1,514,538.95	1,514,538.95	1,514,538.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967355	Primera Etapa De La Construcción De Albergue Estudiantil En Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20170600	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967356	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Ricardo María García Con Clave 216v0161u En La Localidad De Tlanguanemaco, Municipio De Tlanguanemaco	20170559	Puebla	Tlanguanemaco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,246,827.87	1,246,827.87	1,246,827.87	1,246,827.87	1,246,827.87	1,246,827.87	1,246,827.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967357	Construcción De Puente Vehicular Sobre Camino A Los Amates En La Localidad De Troncalón, Municipio De Huauquechula, Puebla	20170633	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,347,496.16	1,347,496.16	1,347,496.16	1,347,496.16	1,347,496.16	1,347,496.16	1,347,496.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967358	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Crisantemos Y Calle 5 Oriente, En La Localidad De Huauquechula, Huauquechula	20170597	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	156,604.29	156,604.29	156,604.29	156,604.29	156,604.29	156,604.29	156,604.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967359	Techoado Y Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo En La Localidad De Tlanguayucan, Municipio De Chilauxla	20170574	Puebla	Chilauxla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De El Rincón	20170576	Puebla	Tlaxiucotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967361	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Agua Blanca	20170548	Puebla	Tlaxiucotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	638,960.40	638,960.40	638,960.40	638,960.40	638,960.40	638,960.40	638,960.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967363	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Zacatal En La Localidad De Izatán	20170569	Puebla	Tlaxiucotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967364	Cercado Perimetral De La Esc. Sec. Tec. N° 109 En La Comunidad De Villa Ávila Camacho	20170617	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967365	Pavimentación De La Calle Oyameles Entre La Calle Primera Privada De Oyameles Y Segunda Privada De Oyameles En La Junta Auxiliar De San Isidro	20170607	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967366	Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre La Calle Vicente Guerrero Y Venustiano Carranza En La Colonia Morelos	20170635	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967367	Construcción De Enclavado De Canal Pluvial En La Colonia Juárez Entre El Tabacal Y Camino A San Pedro Itzila Xicotepec	20170580	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									2017			
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE17170300967373	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Col. Bugambilias En La Localidad De Jopala	20170591	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967376	Adoquinamiento De La Calle Moctezuma Entre La Calle Francisco I. Madero Y Cuauhtémoc En La Localidad De El Rincón	20170621	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967377	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo (Camino A La Calada - Ahuato-Libres) En La Localidad De Calzada	20170608	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SE REALIZA REINTEGRO POR ECONOMIA DE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967378	Adoquinamiento De La Avenida San José Entre Las Calles Centenario Y Constitución En La Localidad De Mexcaltepec	20170582	Puebla	Itzacamatitlán	Mexcaltepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE IKTACAMATITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Principal En La Localidad De Tlacomulco	17060	Puebla	Huauchinango	Tlacomulco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Tepetzintla	17062	Puebla	Huauchinango	Tepetzintla de Galeana	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967382	Pavimentación De Avenida Principal En La Localidad De Cuicatlan	17063	Puebla	Huauchinango	Cuicatlan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967383	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Papatzilco	17061	Puebla	Huauchinango	Papatzilco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	413,519.07	413,519.07	413,519.07	413,519.07	413,519.07	413,519.07	413,519.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967385	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Luz Y Fuerza En La Localidad De Tenango De Las Flores	17059	Puebla	Huauchinango	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida / Fisica: la obra esta terminada / Registro: solicitud de validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967387	Construcción De Puente Peatonal En Colonia Guadalupe Victoria Del Municipio De Juan Galindo	20170599	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967388	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Metlatoyuca	20170619	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967389	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Matines De Rancho Nuevo	20170627	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967390	Techado De Foro Cultural En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20170611	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967392	Pavimentación Con Cemento Estampado De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Foo. I. Madero Y Carretera Chiasitlan-Icarajila	20170628	Puebla	Xicotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,034,283.68	2,034,283.68	2,034,283.68	2,034,283.68	2,034,283.68	2,034,283.68	2,034,283.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%/ Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%/ Registro: OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967393	Primera Etapa De La Construcción De Explanada Y Techado Para La Técnica 124 De Olinia,Pue	20170620	Puebla	Olinia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967394	Primera Etapa De La Construcción De La Cancha Y Techado En Francisco Chorro, H. Galeana, Puebla	20170602	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967395	Reconstrucción Del Camino Que Va De Tetelilla A Escatán, Jonotla, Puebla	20170587	Puebla	Jonotla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967396	Primera Etapa De La Pavimentación Del Acceso A La Comunidad De La Unión, Ayotoxco De Guerrero, Puebla.	20170551	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	La Unión	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	596,816.00	596,816.00	596,816.00	99.57	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN FUNCION, SE APLICO LA RETENCION DE \$ AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$ 2,584.00 / Fisica: OBRA AL 100%/ Registro: OBRA AL 100%/ Fisica Y FINANCIERAMENTE, ACTUALMENTE EN SERVICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967397	Rehabilitación De Techado De La Escuela Primaria De Tenampulco, Puebla	20170638	Puebla	Tenampulco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	799,200.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisarART - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967398	Construcción Del Techado De La Explanada De La Telesecundaria En Tenampulco Viejo, Puebla	20170632	Puebla	Tenampulco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967399	Primera Etapa De Pavimentación De Calle Principal En Xochitlaxco, Tepetzintla, Puebla	20170545	Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967400	Construcción De Explanada, Escalinatas Y Andador En Tapayula, Camocuautla, Puebla	20170639	Puebla	Camocuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967401	Primera Etapa De La Pavimentación De Calle Adolfo López Mateos En El Pochoc, San Felipe Tepatlán, Puebla	20170547	Puebla	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967402	Primera Etapa De Pavimentación De Acceso A San Miguel Jijayango, San Felipe Tepatlán, Puebla	20170642	Puebla	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967403	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Comunidad Del Cruceco, Hueytlatpan, Puebla	20170618	Puebla	Hueytlatpan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO																	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170300967412	Construcción De Adoquimiento En La Calle Prof. 8 Norte En La Colonia Tepeyac Municipio De Tehuacán Puebla	20170623-17100	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		964,331.85	964,331.85	964,331.85	964,331.85	964,331.85	964,331.85	964,331.85	964,331.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967413	Techoado De Plaza Cívica En Telescudería En Nicolás Bravo	20170637	Puebla	Nicolás Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967414	Adoquimiento De La Calle Antonio Gerardo En Azumbilla	20170601	Puebla	Nicolás Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,848,150.00	1,848,150.00	1,848,150.00	1,848,150.00	1,848,150.00	1,848,150.00	1,848,150.00	1,848,150.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967422	Pavimentación Con Adoquin De Calle Allende, Entre Calle Hidalgo Y Calle Querétaro, En La Localidad De Calmecca, Tepeyac	20170570	Puebla	Tepeyac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		454,428.61	454,428.61	454,428.61	454,428.61	454,428.61	454,428.61	454,428.61	454,428.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967423	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Nicolás Bravo, Entre Calle Morelos Al Cadenamiento Km 0 320, En San Miguel Xicotzingo, Tepexiaco	20170615	Puebla	Tepexiaco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,742,268.21	1,742,268.21	1,742,268.21	1,742,268.21	1,742,268.21	1,742,268.21	1,742,268.21	1,742,268.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967425	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas, Entre Vicente Guerrero Y Paraje A Jomico En Santa Catarina Coatepec, Tlapanalá	20170585	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,522,893.04	1,518,996.03	1,518,996.03	1,518,996.03	1,518,996.03	1,518,996.03	1,518,996.03	1,518,996.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967426	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Vicente Guerrero, Entre Carretera Internacional Atlitico-Estúcar De Matamoros Y Ferrocarriles En La Localidad De San Pedro Tepicua, Municipio De Tepeojuma	20170595	Puebla	Tepeojuma	San Pedro Tepicua	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2017		865,082.11	865,082.11	865,082.11	865,082.11	865,082.11	865,082.11	865,082.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967427	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Delicias Y Callejón Flores Magón, Entre Carretera Internacional Atlitico - Estúcar De Matamoros Y Calle Niños Héroes, En La Colonia El Pedregal, Tepeojuma	20170594	Puebla	Tepeojuma	El Pedregal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2017		982,258.78	982,258.78	982,258.78	982,258.78	982,258.78	982,258.78	982,258.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967428	Construcción De Techumbre, Banda Perimetral, Escenario, Baños Y Vestidores Del Auditorio De La Colonia Independencia, Municipio De Tepeojuma, Segunda Etapa	20170558	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2017		1,029,736.28	1,029,736.28	1,029,736.28	1,029,736.28	1,029,736.28	1,029,736.28	1,029,736.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967430	Construcción De Techoado En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Allende Con Clave 21dpr1572a De La Localidad Tepetzintla	20170550	Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,004,360.08	1,004,360.08	1,004,360.08	1,004,360.08	1,004,360.08	1,004,360.08	1,004,360.08	1,004,360.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967431	Pavimento Con Adoquin De La Calle Emiliano Zapata, Entre Carretera Guatuzalpa - San Lucas Y Camino A San Juan Coatepec En San Lucas Ahuatempan, Huautlaauca	20170626	Puebla	Huautlaauca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,263,139.80	1,261,983.12	1,261,983.12	1,261,983.12	1,261,983.12	1,261,983.12	1,261,983.12	1,261,983.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967433	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De San Nicolás Huajuapán, Huahuatlán El Grande	20170610	Puebla	Huahuatlán El Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,426,760.18	1,426,760.18	1,426,760.18	1,426,760.18	1,426,760.18	1,426,760.18	1,426,760.18	1,426,760.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967434	Adoquimiento De La Calle 2 Sur Entre Avenida Reforma Y Calle Oaxaca	20170567	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		1,028,032.27	1,028,032.27	1,028,032.27	1,028,032.27	1,028,032.27	1,028,032.27	1,028,032.27	1,028,032.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967435	Adoquimiento De La Calle 5 Norte Entre Avenida Reforma Y Calle Oaxaca	20170614	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		969,886.26	969,886.26	969,886.26	969,886.26	969,886.26	969,886.26	969,886.26	969,886.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967436	Adoquimiento De La Calle 15 Norte Entre Avenida Reforma Sur Y El Pantón	20170640	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		999,081.48	999,081.48	999,081.48	999,081.48	999,081.48	999,081.48	999,081.48	999,081.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969090	Rehabilitación Y Techoado De Cancha Publica En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo)	20170588	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017		1,771,882.42	1,771,882.42	1,771,882.42	1,771,882.42	1,771,882.42	1,771,882.42	1,771,882.42	1,771,882.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969133	"Adoquimiento Calle 5 De Mayo, Cristóbal Palacios, Emiliano Zapata Norte Y Calle Sin Nombre"	20170589	Puebla	Tepexi de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017		2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969146	"Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Allende Entre Felipe García Y Barranca Del Hueso 1a Etapa"	20170581	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017		2,691,583.66	2,691,583.66	2,691,583.66	2,691,583.66	2,691,583.66	2,691,583.66	2,691,583.66	2,691,583.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969280	2da Etapa De La Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Hidalgo En San Lucas Colucan En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Pue.	20170573	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2017		899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969360	Adoquimiento De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Nicolás Tolentino Izúcar De Matamoros, Pue.	20170578	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	Urbanización	Terminado	2017		899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969720	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carlos González Maza En El Municipio De Teteles De Ávila Castillo,Puebla.	20170616	Puebla	Teteles de Ávila Castillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,689	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300971079	Introducción De Servicios Básicos En La Colonia Fraternidad Antorchista	20170622	Puebla	Zihuateutla	Los Pinos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ZHUATEUTLA, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017		699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045767	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Tlaltepango	20171395	Puebla	Tlaxiela	Tlaltepango	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017		499,500.00	499,500.00	499,500.00	498,538.65	486,250.98	486,250.98	-	97.35	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045776	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Comunidad De Buena Vista.	20171397	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		999,000.00	999,000.00	999,000.00	992,487.79	992,431.74	992,431.74	992,431.74	99.34	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: AUTORIZADA / Física: AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045785	Construcción De Tercera Etapa Del Albergue Cultural Estudiantil Hermanos Serdán	20171786	Puebla	Puebla	Héridica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Educación	En Ejecución	2017		29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	25,470,587.42	25,470,587.42	25,470,587.42	84.99	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054817	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Matamoros, Entre Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y Calle Allende, En La Localidad De Colucaen, Municipio Colucaen	20170549	Puebla	Colucaen	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		1,423,888.30	1,423,888.30	1,423,888.30	1,423,888.30	1,423,888.30	1,423,888.30	1,423,888.30	1,423,888.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	