

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020066424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Zaragoza Y Camino A San Pedro, En La Localidad De Chila De Juárez, Municipio De Honey.	20160173	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	741,750.00	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	100.00	-	Metros Cuadrados	1,385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020066426	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Tlaxiaco Y Pino Paula, De La Localidad De Honey En El Municipio De Honey.	20160178	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	741,750.00	740,409.83	740,409.83	740,409.83	740,409.83	740,409.83	740,409.83	740,409.83	740,409.83	100.00	-	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664759	Adoquinamiento De La Calle 6 Oriente Entre Carretera A Tlaxtepec, Calle 2 Sur Y Calle 4 Sur De La Localidad De San Martín Calteneco Del Municipio De Tochtepec	20160163	Puebla	Tochtepec	San Martín Calteneco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,181,629.83	1,181,629.83	1,181,629.83	1,180,596.60	1,180,596.60	1,180,596.50	1,180,596.50	99.91	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664780	Adoquinamiento De La Calle Principal De Santa Cecilia Entre Camino Real Y Calle 22 De Noviembre De La Localidad De Santa Cecilia En El Municipio De Tochtepec.	20160159	Puebla	Tochtepec	Santa Cecilia	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	586,778.04	586,778.04	586,778.04	586,273.25	586,273.25	586,273.25	586,273.25	586,273.25	99.91	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664789	Adoquinamiento De La Calle 10 Norte Entre 2 Oriente Y 6 Oriente De La Localidad De San Lorenzo Ometepe Del Municipio De Tochtepec.	20160165	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,163,287.28	1,163,287.28	1,163,287.28	1,162,685.05	1,162,685.05	1,162,685.05	1,162,685.05	99.95	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664803	Adoquinamiento De La Calle 6 Norte Entre Av. Emiliano Zapata Y 9 Oriente De La Localidad De Chilipitepec Del Municipio De Tochtepec.	20160157	Puebla	Tochtepec	Chilipitepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,379,449.91	1,379,449.91	1,379,449.91	1,378,173.33	1,378,173.33	1,378,173.33	1,378,173.33	99.91	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664826	Adoquinamiento De La Calle 9 Poniente Entre 5 Sur Y 9 Sur De La Localidad De Tochtepec Del Municipio De Tochtepec.	20160174	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	954,000.39	954,000.39	954,000.39	953,345.80	953,345.80	953,345.80	953,345.80	99.93	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664831	Adoquinamiento De La Privada Oriente Entre Las Calles Juárez E Independencia En La Localidad De San José Buenavista Municipio De Tochtepec.	20160210	Puebla	Tochtepec	San José Buenavista	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	870,455.30	870,455.30	870,455.30	869,040.55	869,040.55	869,040.55	869,040.55	99.84	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664837	Adoquinamiento De La Calle La Redonda Entre 5 Norte Y El Kinder De La Localidad De San Lorenzo Ometepe, Municipio De Tochtepec.	20160209	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	936,374.16	936,374.16	936,374.16	935,799.71	935,799.71	935,799.71	935,799.71	99.94	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664846	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Justo Sierra Con Clave 216p0706x En La Localidad De Chilipitepec Del Municipio De Tochtepec.	20160246	Puebla	Tochtepec	Chilipitepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,591,142.96	1,591,142.96	1,591,142.96	1,589,692.50	1,589,692.50	1,589,692.50	1,589,692.50	99.91	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200664857	Adoquinamiento De La Calle Principal Entre La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 216p3626f Y El Prescolar Niños De La Enseñanza Clave 216j0659au De La Localidad De Eljido Veracruzino Del Municipio De Tochtepec.	20160166	Puebla	Tochtepec	Eljido Veracruzino (San Felipe La Negatera)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,226,882.13	1,226,882.13	1,226,882.13	1,226,187.45	1,226,187.45	1,226,187.45	1,226,187.45	99.94	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200665766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Salida A Zihuautla En Ocoaminta	20160233	Puebla	Zihuautla	Ocoaminta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUAUTLA, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,363.31	1,483,363.31	1,483,363.31	1,483,363.31	99.99	-	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200665950	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Victoria Entre Las Calles Turbide E Independencia, Chietla, Puebla	20160205	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	1,244,162.00	1,244,162.00	1,244,162.00	1,244,162.00	1,244,162.00	1,244,162.00	1,244,162.00	100.00	-	Metros Cuadrados	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200665991	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Aldama Entre Las Calles El Mirador E Turbide, Vitorillas De Hidalgo, Chietla, Puebla	20160195	Puebla	Chietla	Vitorillas de Hidalgo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	998	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671113	Trabajos De Mejoramiento De La Pista Del Velódromo Salomón Jaull Ubicada En La Localidad De San Francisco Ocotlán (Ocotlán) En El Municipio De Coronango	20160051	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2016	4,041,593.00	4,041,593.00	4,041,593.00	4,041,593.00	4,041,593.00	4,041,593.00	4,041,593.00	100.00	-	Metros Cuadrados	34,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200672093	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Del Niño Potosino, Puebla	20160045	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Transportes y vialidades	Terminado	2016	141,557,128.41	135,261,040.25	135,261,040.25	135,261,040.25	135,261,040.25	135,261,040.25	135,261,040.25	135,261,040.25	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672094	Ampliación De Polideportivo En La Localidad De Chignahuapan	20161140	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	20,900,000.00	20,628,615.00	20,628,615.00	20,628,615.00	20,628,615.00	20,628,615.00	20,628,615.00	20,628,615.00	20,628,615.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672160	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Camino Antiguo A Magdalena Cuayucatepec Y Calle Manuel Avila Camacho De La Col.Viveros Del.-3862	20160169-16042	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	2,254,298.42	2,249,218.17	2,249,218.17	2,249,218.17	2,249,218.17	2,249,218.17	2,249,218.17	2,249,218.17	2,249,218.17	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672255	Remodelación De Andador Peatonal Y Vehicular Con Infraestructura Del Circuito Formado Por La Calle El Tepeyac Y Calle La Pedrera De La Colonia El Tabaco, Localidad De Xicotepet De Juárez	20160239	Puebla	Xicotepet	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	35,798	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672326	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido, En La Localidad De Ahuacpec, Tecali De Herrera, Pue-3794	20160272	Puebla	Tecali de Herrera	Ahuacpec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	1,000,000.00	988,449.89	988,449.89	988,449.89	988,449.89	988,449.89	988,449.89	988,449.89	100.00	-	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672429	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Base Complementaria Del Distribuidor Ignacio Zaragoza-3768	2613029	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Transportes y vialidades	Terminado	2016	7,627,192.33	6,781,705.82	6,781,705.82	6,781,705.82	6,781,705.82	6,781,705.82	6,781,705.82	6,781,705.82	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672551	Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario "Tepeyacatl", Ubicado En La Calle Monjes Norte Equilina Con Calle 2 Poniente En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla-3884	2540595	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00									

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200673089	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Bachillerato Ma. Del Carmen Serdan Clave 216bb0199y De La Localidad De Tlanguismanalco-3814	2522703	Puebla	Tlanguismanalco	Tlanguismanalco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,555,250.96	1,555,250.96	1,555,250.96	1,555,250.96	1,555,250.96	1,555,250.96	1,555,250.96	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Maney Entre Calle El Pilayo Y Bachillerato De La Sección Segunda -3827	2529880	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,371,218.00	1,353,380.32	1,353,380.32	1,353,380.32	1,353,380.32	1,353,380.32	1,353,380.32	1,353,380.32	100.00	-	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673123	Adquisición De La Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Benito Juárez Y Calle Independencia En La Localidad De Tepetzitlanta Municipio De Huautlaucua-3755	20160176	Puebla	Huautlaucua	Tepetzitlanta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,072,812.80	1,061,011.86	1,061,011.86	1,059,567.32	1,059,567.32	1,059,567.32	1,059,567.32	99.86	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673175	Mejoramiento De Canchas Deportivas En El Parque Ecológico, En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza-3772	20160251	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2016	4,873,968.00	4,752,057.79	4,752,057.79	4,752,057.79	4,752,057.79	4,752,057.79	4,752,057.79	100.00	-	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lindavista Entre Acceso Principal De Necaxatpettl Y Carretera Mexico Tlaxpan 1ra Etapa-3763	20160177	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	999,804.99	988,807.14	988,807.14	988,807.14	988,807.14	988,807.14	988,807.14	100.00	-	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA CONTRATADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673414	Construcción De Cancha De Fútbol 5 En El Barrio De Guadalupe, En Santiago Miahuatlan Del Municipio De Santiago Miahuatlan-3780	2465803	Puebla	Santiago Miahuatlan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,471,250.80	2,471,250.80	2,471,250.80	2,471,250.80	99.95	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Zaragoza Sur Entre Calle Del Y Calle Álvaro Obregón Y En Calle Aquiles Serdan Entre Calle Opa Victoria Y Calle Miguel Hgo En La Loc De Sta Ana Tecolapa-3735	2581650	Puebla	Chiluitla	Santa Ana Tecolapa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673464	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Cuaxtla.	2639231	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,500,000.00	1,477,202.15	1,477,202.15	1,477,202.15	1,477,202.15	1,477,202.15	1,477,202.15	100.00	-	Metros Cuadrados	2,059	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN NOVIEMBRE DEL 2016 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673478	Construcción De Mirador En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla-3809	2446851	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,471,450.40	2,471,450.40	2,471,450.40	2,471,450.40	99.96	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y SE ENVÍA PARA REPORTE DEFINITIVO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y SE ENVÍA PARA REPORTE DEFINITIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673528	Centro De Atención Múltiple Comunitario En La Localidad De Chigmecatitlán, Municipio De Chigmecatitlán-3740	20160253	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2016	2,273,486.00	2,248,477.65	2,248,477.65	2,248,477.65	2,248,477.65	2,248,477.65	2,248,477.65	100.00	-	Metros Cuadrados	1,227	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673577	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Camino Tepasca (Barrio Escobedo-Santa María Ocotlán, Tramo Del Km 1 009 Al Km 2 044.87-3808	2445632	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,800,000.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y SE ENVÍA PARA REPORTE DEFINITIVO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y SE ENVÍA PARA REPORTE DEFINITIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673695	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso Al Pantheon Entre La Calle Zagazaga Y El Pantheon, De La Localidad De Chachahuautla, En El Municipio De Naupan, Puebla-3764	2600723	Puebla	Naupan	Chachahuautla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,500,000.00	1,480,292.89	1,480,292.89	1,480,292.89	1,480,292.89	1,480,292.89	1,480,292.89	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Rodolfo Sánchez Taboada Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur En Acatzingo De Hidalgo, Puebla.-3711	20160200	Puebla	Acatzingo de Hidalgo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATZINGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,417,500.00	7,417,500.00	7,417,500.00	7,417,500.00	7,417,500.00	7,417,500.00	7,417,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673813	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Amado Nervo Iniciando En Calle Benito Juárez Y Terminando En Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Necaxa Municipio De Juan Galindo, Puebla.-3762	20160179	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	500,195.01	494,692.86	494,692.86	494,692.86	494,692.86	494,692.86	494,692.86	100.00	-	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA CONTRATADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673893	Construcción De Adquisición De Calle Privada Las Flores Perteneciente Al Municipio De Tehuacán.-3795	20160169-16041	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	785,059.19	781,938.18	781,938.18	781,938.18	781,938.18	781,938.18	781,938.18	100.00	-	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673910	Adquisición De Calle Benito Juárez Norte Del Cadenamiento 0 420.00 Al 0 633.00 De La Localidad De Tempequixtla Del Municipio De Huautlaucua Puebla-3753	20160193	Puebla	Huautlaucua	Tempequixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	968,579.49	957,925.12	957,925.12	956,482.24	956,482.24	956,482.24	956,482.24	99.85	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673931	Adquisición De Calle Benito Juárez Sur, Entre La Clínica Y Camino A Huehuetlan De La Localidad De Tepetzitlanta Municipio De Huautlaucua-3750	20160187	Puebla	Huautlaucua	Tepetzitlanta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,653,416.35	1,653,416.35	1,653,416.35	1,651,322.50	1,651,322.50	1,651,322.50	1,651,322.50	99.87	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674025	Trabajos De Mejoramiento Del Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza Del Municipio De Puebla-3767	20160050	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2016	5,913,455.00	5,848,406.99	5,848,406.99	5,848,406.99	5,848,406.99	5,848,406.99	5,848,406.99	100.00	-	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674177	Adquisición De La Calle Benito Juárez Norte Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Cuatrem De La Localidad De Tepetzitlanta Del Municipio De Huautlaucua Puebla.-3756	20160181	Puebla	Huautlaucua	Tepetzitlanta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	693,740.84	686,109.69	686,109.69	684,676.30	684,676.30	684,676.30	684,676.30	99.79	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674183	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Ciudad De Tetela De Ocampo-3813	2425319	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,943,135.28	4,943,135.28	4,943,135.28	4,943,135.28	4,943,135.28	4,943,135.28	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674232	Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples En El Parque Jardín Del Arte, Ubicada En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza-3769	20160250	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2016	390,960.00	381,118.13	381,118.13	381,118.13	381,118.13	381,118.13	381,118.13	100.00	-	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674480	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Calle 5 Norte Y Privada Sin Nombre, En La Ciudad De Tetela De Ocampo-3812	20160194	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,966,479.08	2,966,479.08	2,966,479.08	2,966,479.08	2,966,479.0									

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200674832	Construcción De Centro Deportivo, Espargamiento Y Acondicionamiento Físico En La Localidad De Acatlán De Osorio, Acatlán, Puebla.-3719	20160273	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATLÁN	Deporte	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LOS INTERESES DE \$120.59 SE REINTEGRARON A LA SFA / Fisica / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017. SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674918	"Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Zaragoza Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle M. Escobedo En La Localidad De Chiauhtla De Tapia, Municipio De Chiauhtla, Puebla.-3734	20160276	Puebla	Chiauhtla	Ciudad de Chiauhtla de Tapia	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,856,554.00	1,836,131.91	1,836,131.91	1,836,131.91	1,836,131.91	1,836,131.91	1,836,131.91	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674990	Adquiramiento De Acceso A La Escuela Primera Benito Juarez De La Localidad De Guetzalapa Municipio De Huautlaucua Puebla.-3752	20160164	Puebla	Huautlaucua	Guetzalapa (San Baltazar Guetzalapa)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	401,070.54	396,658.76	396,658.76	394,988.66	394,988.66	394,988.66	394,988.66	99.58	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675000	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Corredera Entre Carretera A Chiauhtla Y Calle M. Aljondo En La Localidad De Tlancualpican, Municipio De Chiauhtla, Puebla.-3736	20160275	Puebla	Chiauhtla	Tlancualpican	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,242,415.00	1,228,748.43	1,228,748.43	1,228,748.43	1,228,748.43	1,228,748.43	1,228,748.43	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675003	Adquiramiento De La Calle Chihuahua Entre Calle Durango Y Calle La Paz En San Nicolas Tolentino Seccion Segunda Huautlaucua Pue.-3751	20160161	Puebla	Huautlaucua	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	934,346.57	924,068.75	924,068.75	922,984.80	922,984.80	922,984.80	922,984.80	99.88	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675065	Techoado De Explanada De La Presidencia Municipal, Del Municipio De Chila De La Sal-3744	20160227	Puebla	Chila de la Sal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675114	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Leandro Valle En Metlatoyuca-3748	20160170	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,977,960.95	1,977,960.95	1,977,960.95	1,977,960.95	100.00	-	Metros Cuadrados	3,934	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675198	Mejoramiento De Cancha Deportiva De Futbol 7 En El Parque Paseo Del Río, Ubicada En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza-3770	20160248	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2016	904,855.20	854,243.81	854,243.81	854,243.81	854,243.81	854,243.81	854,243.81	100.00	-	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675273	Construcción De Andador Peatonal De Vista Hermosa Del Km 0 000.00 Al Km 1 120.00-3751	20160267	Puebla	Cuautempan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN	Urbanización	Terminado	2016	1,244,486.06	1,230,796.71	1,230,796.71	1,230,796.71	1,230,796.71	1,230,796.71	1,230,796.71	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675278	Adquiramiento De La Calle Francisco I Madero Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Leoneo Vicario, En La Localidad De Piaxtla, Perteneciente Al Municipio De Piaxtla, Puebla-3766	20160189	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,004,420.00	993,371.38	993,371.38	993,371.38	993,371.38	993,371.38	993,371.38	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675413	Construcción De Adquiramiento De La Privada Venustiano Carranza Perteneciente Al Municipio De Tehuacán-3789	20160192-16048	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	593,727.64	590,877.43	590,877.43	590,877.43	590,877.43	590,877.43	590,877.43	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675458	Mejoramiento De Cancha Multisusos En El Parque De La Níñez, En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza-3771	20160320	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2016	390,960.00	381,201.87	381,201.87	381,201.87	381,201.87	381,201.87	381,201.87	100.00	-	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675516	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Gps Entre Calle Tepayac Y Calle Sn Y Calle Tepayac Entre Carretera Cd Serdan Y Calle Misterios En La Loc De San Francisco Cuautlancingo-3733	20160284	Puebla	Chalchicomula de Sotom	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,150,000.00	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,350.00	2,126,350.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675520	Construcción De Casa De Cultura En Metlatoyuca, Cuarta Etapa-3747	20160158	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,944,990.00	4,944,990.00	4,944,990.00	4,944,990.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675706	Adquiramiento De La Calle Carretera Antigua Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Joaquin Rea-3751	243636	Puebla	Santa Isabel Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675866	Construcción De Techoado En Plaza Cívica En Bachillerato General Oficial Aquiles Serdan: 2160303759-3803	20160167	Puebla	Tepeatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,030,749.00	1,018,532.23	1,018,532.23	1,018,532.23	1,018,532.23	1,018,532.23	1,018,532.23	100.00	-	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera: Terminado Fisica y Financiamiento / Fisica: Terminado Fisica y Financiamiento / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675886	Construcción De Drenaje, Canal Pluvial Y Andador Peatonal Entre Calle Zaragoza Y Dos De Abril De La Colonia Centro, Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Puebla-3829	20160241	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,000,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	100.00	-	Metros	39,803	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675896	Construcción De Adquiramiento En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Canal De Valtequillo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán-3788	20160188-16044	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	310,943.79	308,892.76	308,892.76	308,892.76	308,892.76	308,892.76	308,892.76	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675956	Techoado De Cancha De Usos Múltiples De Bachiller Juan Escutia C.T.T. 2160303759-3826, Del Municipio De Chila De La Sal-3743	20160228	Puebla	Chila de la Sal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	1,315,540.00	1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739541	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guetzalcof Entre Calle Avila Camacho Y Segunda Seccion	20160191	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	4,945,000.00	4,937,265.29	4,937,265.29	4,937,265.29	4,937,265.29	4,937,265.29	4,937,265.29	100.00	-	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824420	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Boulevard Del Niño Poblano, Puebla	20160891	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	Terminado	2016	1,152,558.15	1,152,558.15	1,152,558.15	1,152,558.15	1,152,558.15	1,152,558.15	1,152,558.15	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE REQUIERE LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200808701	Construcción De Biblioteca Municipal Agropescaña En Los Reyes De Juárez	20160262	Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2016	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,977,136.47	1,968,704.33	1,968,704.33	99.53	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EL SALDO SE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS VALDAR / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO AL 100% / UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 100 % CABA MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008080794	Construcción De Dos Canchas De Baloncesto Y Una De Voleibol En El Bachillerato General "Mamuel Bartlett Bautista" Con Clave: 21601014, Del 0107201, Localidad De Atempan, Colonia Centro, Municipio De Atempan, Pue	20170150	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	1,447,039.83	1,447,039.83	1,447,039.83	1,447,039.83	1,447,039.83	1,447,039.83	1,447,039.83	100.00	-	Metros Cuadrados	634	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100% CABA MENCIONAR QUE LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008080824	Rehabilitación Aulas Y De Barba Perimetral En La Escuela "Telesecundaria "Celestino Cano Palacios" Con Clave: 21601041, De La Localidad De Atempan, Colonia Centro, Municipio De Atempan, Puebla.	20170219	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	1,391,895.49	1,391,895.49	1,391,895.49	1,391,895.49	1,391,895.49	1,391,895.49	1,391,895.49	100.00	-	Metros Cuadrados	435	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100% CABA MENCIONAR QUE LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008080895	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Borda Perimetral En El Pabellón "Las Canoas" Con Clave: 21601019, De La Localidad De Las Canoas, Municipio De Atempan, Puebla.	20170206	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	549,857.54	549,857.54	549,857.54	549,857.54	549,857.54	549,857.54	549,857.54	100.00	-	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100% CABA MENCIONAR QUE LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008080912	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Calle Revolucion De La Localidad De Tecpan, Municipio De Atempan, Puebla.	20170211	Puebla	Atempan	Tecpan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	893,186.07	893,186.07	893,186.07	893,186.07	893,186.07	893,186.07	893,186.07	100.00	-	Metros Cuadrados	119	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / UNIDAD DE MEDIDA METRO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100% CABA MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008080929	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle 6 Sur Entre Carretera Federal Puebla-Tehuacán Y La Calle 9 Oriente, Colonia Centro, Municipio De Atempan, Puebla.	20170216	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	3,793,472.91	3,793,472.91	3,793,472.91	3,793,472.91	3,793,472.91	3,793,472.91	3,793,472.91	100.00	-	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / UNIDAD DE MEDIDA METRO / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100% CABA MENCIONAR QUE LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717020080945	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Calle Santa Isabel De La Localidad De Tezhuatpec, Municipio De Atempan, Puebla.	20170221	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	2,407,638.62	2,407,638.62	2,407,638.62	2,407,638.62	2,407,638.62	2,407,638.62	2,407,638.62	100.00	-	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU AVANCE FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU AVANCE FISCO UNIDAD DE MEDIDA METRO/ / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%EN SUS AVANCES FISCO FINANCIERO ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200808185	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente Entre Carretera Federal Puebla-Tehuacan Y Calle 20 De Noviembre, Colonia Centro, Municipio De Atempan, Puebla.	20170209	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	653,970.32	653,970.32	653,970.32	653,970.32	653,970.32	653,970.32	653,970.32	100.00	-	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU NIVEL FINANCIERO SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU AVANCE FISCO AL 100%DESDE EL EJERCICIO 2017. (UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU AVANCE FISCO FINANCIERO ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200808182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 8 Sur Entre Carretera Federal Puebla-Tehuacan Y Calle 7 Oriente, Colonia Centro, Municipio De Atempan, Puebla.	20170220	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,126,763.31	1,090,515.42	1,090,515.42	1,090,515.42	1,090,515.42	1,090,515.42	1,090,515.42	100.00	-	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% RENTREGO DE 36,247.89 / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO AL 100% UNIDAD DE MEDIDA METRO/ / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO DEL 100% CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA SE EJECUTO EN 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA NOTA: DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO POR FINANZAS SE TIUVO UNA ECONOMIA YA QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$1,099,515.42 CABE RECALCAR QUE LA ECONOMIA YA SE ENCUENTRA RENTREGADA A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE. -SISTEMA: Bases al siguiente nivel.
PUE171702008081198	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 Norte Entre Calles 4 Oriente Y 6 Oriente De La Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla.	20170207	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	807,111.92	807,111.92	807,111.92	807,111.92	807,111.92	807,111.92	807,111.92	100.00	-	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO AL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081207	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Meyuco, Municipio De Atempan, Puebla.	20170204	Puebla	Atempan	Meyuco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,186,894.85	1,186,894.85	1,186,894.85	1,186,894.85	1,186,894.85	1,186,894.85	1,186,894.85	100.00	-	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO DEL 100%(UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO DEL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081224	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Privada Aldama Y Calle Las Lomas De La Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan, Puebla.	20170212	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	2,043,207.46	2,043,207.46	2,043,207.46	2,043,207.46	2,043,207.46	2,043,207.46	2,043,207.46	100.00	-	Metros Cuadrados	274	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO DEL 100%(UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO DEL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 1° De Mayo Entre Calle 15 De Septiembre Y Calle Ahuacatene De La Localidad De Cala Norte, Municipio De Atempan, Puebla.	20170218	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	2,960,763.68	2,960,763.68	2,960,763.68	2,960,763.68	2,960,763.68	2,960,763.68	2,960,763.68	100.00	-	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU AVANCE FISCO (UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN SUS AVANCES FISCO FINANCIERO ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Cruces Entre Carretera Federal Amozco-Tehuacan Y Calle 5 De Mayo De La Localidad De Las Delicias Centro Del Municipio De Atempan, Puebla.	20170222	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,897,094.67	1,897,094.67	1,897,094.67	1,897,094.67	1,897,094.67	1,897,094.67	1,897,094.67	100.00	-	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO / Fisica: OBRA 100% TERMINADA EN SU AVANCE FISCO (UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%EN SU AVANCE FISCO FINANCIERO ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 Sur Entre Las Calles 11 Y 13 Oriente, Colonia Centro Del Municipio De Atempan, Puebla.	20170214	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,055,722.04	1,055,722.04	1,055,722.04	1,055,722.04	1,055,722.04	1,055,722.04	1,055,722.04	100.00	-	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO AL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081283	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Sur Entre Las Calles 11 Y 13 Poniente Colonia Centro Del Municipio De Atempan, Puebla	20170208	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	837,834.81	837,834.81	837,834.81	837,834.81	837,834.81	837,834.81	837,834.81	100.00	-	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO DEL 100%(UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO DEL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081296	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende Entre Calzada Guadalupe Y Calle Morones De La Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla	20170223	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,925,125.39	1,925,125.39	1,925,125.39	1,925,125.39	1,925,125.39	1,925,125.39	1,925,125.39	100.00	-	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA CON UN AVANCE FISCO DEL 100% (UNIDAD DE MEDIDA METRO) / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISCO FINANCIERO DEL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081199	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Primera Y Segunda Privada De La Calle 15 Sur Entre Calle 15 Sur Y Barranca Del Aguila De La Localidad De Tochtepec, Municipio De Tochtepec, Puebl	20170087	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	326,798.43	326,798.43	326,798.43	326,798.43	326,798.43	326,798.43	326,798.43	100.00	-	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVA A VALIDAR. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081280	Construcción De Adoquimiento En La Calle Ajiljibes Entre La Calle Porfirio Diaz Norte Y Av. Independencia Sur De La Localidad De San Bartolomé Tepetalcatechco Perteneciente Al Municipio De Tochtepec,	20170083	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetalcatechco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,433,128.55	1,432,361.33	1,432,361.33	1,432,361.33	1,432,361.33	1,432,361.33	1,432,361.33	100.00	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVA A VALIDAR. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081284	Adoquimiento De La Calle 7 Norte-Sur Entre Calle 2 Poniente Y Calle 3 Poniente De La Localidad De San Lorenzo Ometpec Del Municipio De Tochtepec, Puebla	20170084	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometpec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,215,852.52	1,215,123.19	1,215,123.19	1,215,123.19	1,215,123.19	1,215,123.19	1,215,123.19	100.00	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVA A VALIDAR. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008081445	Adoquimiento De La Calle 10 Sur Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 7 Oriente De La Localidad De Tochtepec Del Municipio De Tochtepec, Puebla	20170085	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,474,730.50	1,473,989.31	1,473,989.31	1,473,989.31	1,473,989.31	1,473,989.31	1,473,989.31	100.00	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVA A VALIDAR. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008080915	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Av. Morones De La Av. Lazaro Cardenas A Calle 8 Sur Carril Izquierdo, En El Municipio De Esperanza, Pue.	20170174	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,977,940.60	1,977,940.60	1,977,940.60	1,977,940.60	1,977,940.60	1,977,940.60	1,977,940.60	100.00	-	Metros Cuadrados	1,588	0.00	100.00	Financiera: RENTREGO DE 59.40 / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008085617	Construcción De Techado De La Explanada Del Mercado 5 De Mayo En La Localidad De Huauchinango, Municipio De Huauchinango, Pue.	20170126	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHNANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008080937	Adoquimiento De Calle 16 De Septiembre En La Localidad De La Cienega	20170154	Puebla	Chiautla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,220,370.62	1,206,946.54	1,206,946.54	1,206,946.54	1,206,946.54	1,206,946.54	1,206,946.54	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008080938	Reconstrucción En Pavimento Hidraulico De Las Calles 2 Sur Entre 7 Poniente Y 11 Poniente, Y Calle 6 Poniente Entre 2 Sur Y Privada 3 Sur	20170130	Puebla	Chiautla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,411,150.79	3,373,628.13	3,373,628.13	3,373,628.13	3,373,628.13	3,373,628.13	3,373,628.13	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008080939	Reconstrucción Con Pavimento Hidraulico De La Calle 11 Oriente Entre Calle 16 De Septiembre Y 7 Norte En La Cabecera Municipal.	20170181	Puebla	Chiautla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,440,158.87	2,413,317.12	2,413,317.12	2,413,317.12	2,413,317.12	2,413,317.12	2,413,317.12	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702008080940	Rehabilitación De Avenida 5 De Mayo Entre Perroquia San Agustín Y Calle 16 De Septiembre En Chiautla De Tapia, Puebla	20170141	Puebla	Chiautla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas																		

2017																												
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE17170200889346	Construcción De Adoquinamiento En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Camino Antiguo A Magdalena Cuayucatepec Y Calle Manuel Avila Camacho, Colonia Viveros.	20170117	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,884,760.50	9,884,760.50	9,884,760.50	9,884,760.50	9,884,760.50	9,884,760.50	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, se reintegraron \$5,239.50 derivado de las economías del proyecto / Finisca: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889347	Adoquinamiento De La Calle Mariano Matamoros Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Independencia	20170097	Puebla	Tlaxichuca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXICHUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889348	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Longinos Méndez Entre Calle Libertad Y Carretera Federal A Perote, En La Localidad Y Municipio De Teziutlán Puebla.	20170082	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZUTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,000,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889350	Adoquinamiento De Calle La Paz Entre Calle Independencia Y Calle Reforma, De La Localidad De Miguel Negrete, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170187	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,380,000.00	2,353,820.00	2,353,820.00	2,353,820.00	2,353,820.00	2,353,820.00	2,353,820.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889351	Adoquinamiento De La Calle Francisco I Madero Oriente Entre Calle Independencia Al Limite De La Escuela Primaria Oficial Alvaro Obregon No. 92, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170184	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	183,092.78	181,078.74	181,078.74	181,078.74	181,078.74	181,078.74	181,078.74	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889352	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Avenida Reforma Oriente Y Calle Benito Juarez Oriente, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170192	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	818,108.86	809,109.66	809,109.66	809,109.66	809,109.66	809,109.66	809,109.66	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889353	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Norte Entre Calle Benito Juarez Poniente Y Calle Niños Héroes Poniente, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170146	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	711,126.32	703,303.93	703,303.93	703,303.93	703,303.93	703,303.93	703,303.93	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889354	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle 10 De Julio Y Calle 2 De Abril, Calle Francisco I Madero Entre Calle 10 De Julio Y Calle 2 De Abril Y Calle 10 De Julio Entre Calle Reforma Y Calle 16	20170197	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889355	Adoquinamiento De La Calle Niños Héroes Poniente Entre Calle Cuauhtemoc Norte Y Calle 5 De Febrero, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170167	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	774,343.38	766,419.01	766,419.01	766,419.01	766,419.01	766,419.01	766,419.01	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889356	Adoquinamiento De La Calle Las Bugambillas Sur Entre Calle Hermenegildo Galeana Norte Y Avenida Reforma Oriente, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170166	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	463,992.18	458,888.27	458,888.27	458,888.27	458,888.27	458,888.27	458,888.27	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889357	Adoquinamiento Del Calle Vicente Guerrero Entre Calle Independencia Y Calle Adolfo Lopez Mateos Sur ; De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170179	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	301,432.16	298,116.41	298,116.41	298,116.41	298,116.41	298,116.41	298,116.41	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889358	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregon Norte Entre Calle Niños Héroes Oriente Y Calle Alvaro Obregon De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170190	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	761,631.41	753,253.47	753,253.47	753,253.47	753,253.47	753,253.47	753,253.47	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889359	Adoquinamiento De La Calle Las Bugambillas Norte Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Norte Y Calle 5 De Mayo Y Calle 5 De Mayo Entre Calle Las Bugambillas Norte Y Calle 5 De Mayo, De La Cabecera Municipal	20170168	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	570,003.69	563,733.65	563,733.65	563,733.65	563,733.65	563,733.65	563,733.65	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889360	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Norte Y Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Reforma Centro Y Calle Independencia, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170193	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	534,864.67	528,981.16	528,981.16	528,981.16	528,981.16	528,981.16	528,981.16	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889361	Adoquinamiento De La Avenida Pino Suarez Sur Entre Calle 16 De Septiembre Oriente Y Calle Francisco I Madero Oriente, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero; Pue.	20170175	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,020,287.76	1,009,064.59	1,009,064.59	1,009,064.59	1,009,064.59	1,009,064.59	1,009,064.59	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889362	"Adoquinamiento De La Calle Las Bugambillas Sur Entre Avenida Reforma Oriente Y Calle Francisco I Madero Oriente ; De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero, Pue."	20170149	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	473,868.40	467,865.64	467,865.64	467,865.64	467,865.64	467,865.64	467,865.64	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889363	Adoquinamiento De La Calle Las Bugambillas Sur Entre Calle Francisco I Madero Oriente Y Calle 16 De Septiembre Oriente, De La Cabecera Municipal, Cuapixtla De Madero, Pue.	20170177	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,307,447.39	1,293,065.47	1,293,065.47	1,293,065.47	1,293,065.47	1,293,065.47	1,293,065.47	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Finisca: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889364	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De Escuela En El Municipio De Puebla	20170231	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	806,224.47	796,393.10	796,393.10	796,393.10	796,393.10	796,393.10	796,393.10	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE, SE REINTEGRO ECONOMÍA POR \$862.90 EL 10 DE OCTUBRE 2017 / Finisca: / Registro: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 756.35 DE NT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889365	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216p07186, En La Col. La Resurrección, En El Municipio De Puebla.	20170238	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	806,224.45	790,229.48	790,229.48	790,229.48	790,229.48	790,229.48	790,229.48	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE / Finisca: / Registro: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 756.35 DE NT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889366	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Esc. Raul Velasco De Santiago Clave 216a05078b, En La Col. San Miguel Canoa, En El Municipio De Puebla.	20170230	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	1,775,102.11	1,740,296.51	1,740,296.51	1,740,296.51	1,740,296.51	1,740,296.51	1,740,296.51	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 1,663.37 DE NT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889367	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Esc. Joaquín Colmenares (Matutino Clave 216p1273g) Y Rafael Ramírez Castañeda (Vespertino Clave 216p0587z), En La Localidad De Santa María Xonacatepec,	20170236	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	806,224.47	792,759.24	792,759.24	792,759.24	792,759.24	792,759.24	792,759.24	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE / Finisca: / Registro: FINQUITADA 4TO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 756.35 DE NT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889371	Rehabilitación Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria "Libertad" De La Cabecera Municipal De Tlaxco	20170194	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	935,000.00	920,704.20	920,704.20	920,704.20	920,704									

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170200886977	Construcción De Techado Para La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Rural Federal "Otilio Montalvo"	20170189	Puebla	Atlixco	Otilio Montalvo (La Concepción)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	1,161,098.77	1,148,326.68	1,148,326.68	1,148,326.68	1,148,326.68	1,148,326.68	1,148,326.68	100.00	-	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886978	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Independencia Y Calle Prolongación 3 Sur	20170183	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,847,993.68	1,827,665.75	1,827,665.75	1,827,665.75	1,827,665.75	1,827,665.75	1,827,665.75	100.00	-	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886979	Adoquinamiento Calle Ignacio Allende Iniciando En Calle Miguel Hidalgo Y Conculuyendo Hasta Calle Morales, Emiliano Zapata Los Molinos	20170133	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Los Molinos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,443,598.49	1,427,718.91	1,427,718.91	1,427,718.91	1,427,718.91	1,427,718.91	1,427,718.91	100.00	-	Metros Cuadrados	1,130	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886981	Techado En La Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto C.C.T. 214pr2236j	20170140	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	684,728.05	677,196.04	677,196.04	677,196.04	677,196.04	677,196.04	677,196.04	100.00	-	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886982	Construcción De Explanada Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Secundaria Técnica Joséfa Ortiz De Domínguez Con Clave 214sd0149n, En La Localidad El Encanto Del Cerro, Atlixco.	20170162	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	1,195,698.37	1,182,545.69	1,182,545.69	1,182,545.69	1,182,545.69	1,182,545.69	1,182,545.69	100.00	-	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886983	Adoquinamiento Del Acceso A San Agustín Itahuixtla	20170196	Puebla	Atlixco	San Agustín Itahuixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	568,893.63	562,546.79	562,546.79	562,546.79	562,546.79	562,546.79	562,546.79	100.00	-	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886984	Pavimentación Asfáltica De La Calle Camino Real, Entre Calle Bosques De La Marquesa Y Calle Bosques De La Victoria, En La Colonia Valle Real, Localidad De Santa Cruz Tehuapango, Municipio De Atlixco	20170119	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuapango	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,918,198.63	1,996,987.44	1,996,987.44	1,996,987.44	1,996,987.44	1,996,987.44	1,996,987.44	100.00	-	Metros Cuadrados	1,130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886985	Construcción De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria Alfonso Caso, C.C.T. 214pr3637	20170156	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	735,024.19	726,938.93	726,938.93	726,938.93	726,938.93	726,938.93	726,938.93	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leona Vicario, Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Carretera Del Ferrocarril, En La Localidad De Escape De Lagunitas, Municipio Chietla	20170086	Puebla	Chietla	Escape de Lagunitas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,400.00	1,978,395.60	1,978,395.60	1,978,395.60	1,978,395.60	1,978,395.60	1,978,395.60	100.00	-	Metros Cuadrados	3,893	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886988	Construcción De Techumbre, Cancha De Usos Múltiples Y Módulo Sanitario En La Localidad De Don Roque, Entre Calle Morales Y Calle De La Esperanza, Municipio Chietla	20170096	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,960,358.00	2,927,794.06	2,927,794.06	2,927,794.06	2,927,794.06	2,927,794.06	2,927,794.06	100.00	-	Metros Cuadrados	768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886989	Construcción De Techado De Plaza Cívica En El Jardín De Niños Nicolás Bravo, Col 214pr080n En La Colonia Gustavo Díaz Ordaz, Localidad Atemengo, Municipio Chietla	20170098	Puebla	Chietla	Atemengo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	1,786,442.00	1,747,011.14	1,747,011.14	1,747,011.14	1,747,011.14	1,747,011.14	1,747,011.14	100.00	-	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886990	Reencarpelado Asfáltico De Calle Lorenzo Cué, Calle Alejandro Peña Y Calle Rosendo Orcampo En La Colonia Gustavo Díaz Ordaz, Localidad De Atemengo, Municipio Chietla	20170089	Puebla	Chietla	Atemengo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,672,800.00	4,621,399.20	4,621,399.20	4,621,399.20	4,621,399.20	4,621,399.20	4,621,399.20	100.00	-	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886999	Programa 2017 De Sustitución De Alumbrado Público En El Municipio De Atempan, Puebla.	20170217	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	7,368,721.10	7,368,721.10	7,368,721.10	7,368,721.10	7,368,721.10	7,368,721.10	7,368,721.10	100.00	-	Metros Cuadrados	6,457	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISCO-FINANCIERO AL 100% / Cabe mencionar que la obra se ejecuto en 2017, por lo cual, se solicita validación de la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Catzmilá (0 000 - 0 360) Y Camino A Chipotte (0 360 - 0 840)	20170115	Puebla	Pahuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,945,000.00	4,932,431.27	4,932,431.27	4,932,431.27	4,932,431.27	4,932,431.27	4,932,431.27	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$12,568.73 A LA TESOFI. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Deportiva, En La Localidad De Palma Real Del Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla	20170090	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,769.12	1,978,760.66	1,978,760.66	1,978,260.66	1,978,260.66	1,978,260.66	1,978,260.66	99.97	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887011	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Empleado Postal, Pereneñeciente Al Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla	20170091	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,999,239.88	2,966,239.34	2,966,239.34	2,965,659.33	2,965,659.33	2,965,659.33	2,965,659.33	99.98	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887012	Construcción De Adoquinamiento En Calle 8 Sur Entre Camino Nacional Y Calle Oriente	20170143	Puebla	Quecholac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887013	Pavimentación Con Adoqui De La Calle Comonfort, Entre Carretera "Las Palomas-Tecomatlán" Y Calle Juan Álvarez, Localidad De Tecomatlan, Municipio De Tecomatlan	20170113	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TECOMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	575,282.00	561,998.33	561,998.33	561,998.33	561,998.33	561,998.33	561,998.33	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DE 6,555.57 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887014	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle La Soledad Y Privada Manuel Sánchez.	20170142	Puebla	Tetelles de Avila Castillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,700,000.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,654,365.35	3,654,365.35	3,654,365.35	3,654,365.35	99.87	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se considera el importe contratado. / Física: La obra se encuentra terminada / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887023	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En Acatzingo De Hidalgo, Pereneñeciente Al Municipio De Acatzingo Puebla.	20170110	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,700,000.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887030	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal De Cuautempan	20170210	Puebla	Cuautempan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,937,776.09	4,937,776.09	4,937,776.09	4,937,776.09	99.85	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887031	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En Palmar De Bravo	20170228	Puebla	Palmar de Bravo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,482,540.20	1,482,540.20	1,482,540.20	1,482,540.20	99.94	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887032	Adoquinamiento De La Calle De Los Fundadores Entre Calle 6 De Mayo Y Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Santa Cruz Coyotepec Pereneñeciente Al Municipio De San Juan Atenco, Puebla	20																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																												
2017																												
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717020088341	Pavimentación Con Adoquero En La Calle Linda Vista, Entre E. C. (Amazco) Testatery Libre-Huixtola-Itacamantlán Y Entre Camero Que Va A Tototepic En La Localidad De El Mirador, Municipio De Itac	20170449	Puebla	Itacamantlán	El Mirador	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ITACAMANTILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	100.00	-	Metros Cuadrados	1,195	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088342	Adquisición En Calles Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Guatemala Y Calle Del Bazo Y Calle Cristóbal Colón Entre Hermenegildo Galeana Y Alvaro Obregón Del Municipio De Yehualtepec		Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088343	Construcción De Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria Técnica 28	20170472	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Deporte	En Ejecución	2017	9,888,248.20	9,888,248.20	9,888,248.20	9,888,248.20	9,888,248.20	9,888,248.20	9,888,248.20	100.00	-	Metros Cuadrados	5,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088344	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 5 Puente Frente A La Esc. Sec. En Tetela De Ocampo	20170425	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,459,920.86	3,459,920.86	3,459,920.86	3,459,920.86	3,459,920.86	3,459,920.86	3,459,920.86	100.00	-	Metros Cuadrados	5,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088585	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 12 Sur Entre Calle 63 A Oriente Y Privada 73 A Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla.	20170229	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,448,521.92	6,318,719.88	6,318,719.88	6,318,719.88	6,318,719.88	6,318,719.88	6,318,719.88	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA ATO TRIMESTRE / Física: / Registro: FINQUITADA ATO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 6,191.24 DE INT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088593	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Calle 4 B Sur Entre Calle Diagonal 67 Oriente Y Calle 71 Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla.	20170235	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,340,184.75	1,335,382.23	1,335,382.23	1,335,382.23	1,335,382.23	1,335,382.23	1,335,382.23	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA ATO TRIMESTRE / Física: / Registro: FINQUITADA ATO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 1,260.59 DE INT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088600	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 12 A Sur Entre Calle 63 A Oriente Y Privada 63 F Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla.	20170237	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,100,293.32	2,044,850.77	2,044,850.77	2,044,850.77	2,044,850.77	2,044,850.77	2,044,850.77	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA ATO TRIMESTRE / Física: / Registro: FINQUITADA ATO TRIMESTRE SE TOMO PARA EL PAGO DE LA OBRA 1,983.32 DE INT GEN EN PAGO AL NUMERAL 21 DE LOS LINEAMIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088621	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y De La Calle Prolongación Josefa Ortiz De Domínguez, En La Localidad De Tlacuilopec	20170160	Puebla	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAUOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	1,685	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez, Entre La Calle Sanchez Romano Con Cadameniento 0000.00 Y Boulevard Romero Vargas Con Cadameniento 0387.13	20170135	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	100.00	-	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FNACIOR AL 100%/ Física: AVANCE FISCO AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889325	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Rivera Anaya Del Cadameniento 0000.00 Al 0312.95 En La Localidad De Chignahuapan, En El Municipio De Chignahuapan, Puebla	20170161	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	100.00	-	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FNACIOR AL 100%/ Física: AVANCE FISCO AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020089447	Adquisición De La Calle Emiliano Zapata Entre Carretera San Pedro Tenamécatl-Cuarta Blanca Y Calle Viento Surazo De La Localidad De Maravillas, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Pue	20171714	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	300,000.00	4,436,601.58	4,436,601.58	4,436,601.58	4,436,601.58	4,436,601.58	4,436,601.58	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO AL 100%/ Física: FISCO AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200899462	Construcción De Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En El Municipio De Los Reyes De Juárez En El Estado De Puebla - 560892	560892	Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,561,976.90	4,511,795.15	4,511,795.15	4,498,765.78	4,498,765.78	4,498,765.78	4,498,765.78	99.71	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200901753	Construcción De Acceso Del Pantoneo Municipal En El Municipio De Los Reyes De Juárez En El Estado De Puebla - 5632738	5632738	Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,081,928.10	1,070,026.89	1,070,026.89	1,068,977.85	1,068,977.85	1,068,977.85	1,068,977.85	99.90	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, EL SOBRIANTE SE REINGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PARA VALDIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956840	Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Melquiades Morales Entre Av Hidalgo-Morelos Y Caseta De Autopista En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Puebla - 5278774 - 3365	20170100	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956949	Rehabilitación De Espacios Culturales Ubicados En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla - 5831001 - 6489	20171215	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATZINGO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,900,000.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300957273	Rehabilitación De Techumbre En Antigua Estación Del Ferrocarril, Colonia Centro, En La Cabecera Municipal De Zaragoza Puebla - 5278963 - 3366	20170088	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300957395	Pavimentación Con Adoquero De La Calle Granjas Del Cadameniento 0 000 Km Al 0 200 Km En La Localidad De La Unión Ejido Mexcatpec Del Municipio De Itacamantlán, Puebla - 5752410 - 5983	20171233	Puebla	Itacamantlán	La Unión Ejido Mexcatpec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMANTILAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	840,000.00	830,760.00	830,760.00	830,760.00	830,760.00	830,760.00	830,760.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300958624	Adquisición En Calle 2 Oriente En La Localidad De San Miguel Ejido, Chautla, Puebla - 4892261 - 1949	20171207	Puebla	Chautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300958631	Construcción Del Parque Del Cerro De Amulicán, En El Municipio De Puebla - 5314456 - 4807	20170413	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SMT	Urbanización	En Ejecución	2017	172,000,000.00	170,108,000.00	170,108,000.00	170,107,999.99	170,107,999.99	170,107,999.99	170,107,999.99	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959891	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Avila Camacho C.C.T. 216p0160, En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Puebla - 5278708 - 3364	20170108	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300960489	Construcción De Adquisición En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Reforma Norte Y Calle Morelos De La Localidad De San Lucas El Viejo, Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez - 5883754 - 6506	6506	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	500,000.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO EL TERMINO DE ESTA OBRA YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADA DE SOLICITA TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300960565	Pavimento Con Concreto Hidráulico Estampado Y Alumbrado Publico En Calle Morelos Norte, Entre Calle Calles Poniente Y Calle 2 Puente En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla, 5948202 - 6527	20170488	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5,000,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%/ Física: OBRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961329	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido En Microunidad Deportiva, En Calle 3 Sur Esquina 5 Puente, Colonia Centro En La Cabecera Municipal De Zaragoza Puebla - 5278929 - 3367	20170099	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401041254	"Pavimentación Con Adoquero De La Calle Benito Juárez Del 0 000 Km Al 0 650 Km De La Localidad De Santa María Zitoilepec, Municipio De Itacamantlán, Estado De Puebla." - 5795284	20171710	Puebla	Itacamantlán	Santa María Zitoilepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMANTILAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,175,000.00	3,140,075.00	3,140,075.00	3,140,075.00	3,140,075.00	3,140,075.00	3,140,075.00	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.