

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE16160100634320	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Tenochtitlan, En El Municipio De Zacapala, En El Estado De Puebla	20161385	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,103,115.78	1,103,115.78	1,103,115.78	1,103,115.78	1,103,115.78	1,103,115.78	1,103,115.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100634461	Pavimentación De La Prolongación De Leandro Valle , En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00		Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160100634496	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Roble, En La Localidad De San Bartolo Entre Calle Av. Libramiento Y Camino Nacional, Municipio De Zacatlán, Puebla	20161596	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	100.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200677227	Pavimentación De La Calle Principal De San José Acateno-Tierra Nueva	20160458	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	10,039,189.43	10,039,189.43	10,039,189.43	10,039,189.43	10,039,189.43	10,039,189.43	10,039,189.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677288	Adoquinamiento De Las Calles 10 Sur Entre Calle M. Hidalgo Y 9 Oriente, 3 Sur Entre Av. Guerrero Y 9 Poniente Y Calle 8 Sur Entre M. Hidalgo Y 9 Oriente.	20160221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677314	Adoquinamiento Calle Antonio Nava Castillo Entre Calles Cuauhtemoc Y Vereda En Progreso, Tepesi De Rodriguez.	20160524	Puebla	Tepehi de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,010,977.46	1,010,971.62	1,010,971.62	1,010,971.62	1,010,971.62	1,010,971.62	1,010,971.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677331	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Entre Meme Calle Y Barranca	20160525	Puebla	Tepehi de Rodríguez	Tula	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	849,151.00	849,139.63	849,139.63	849,139.63	849,139.63	849,139.63	849,139.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677358	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En El Frenillo, Ubicado En El Municipio De Teziutlán, Puebla Del Km 0 000 Al Km 0 520.00	20160460	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80,002	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677368	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas De Las Calles Hidalgo E Insurgentes	20160052	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	9,989,911.08	9,989,911.08	9,989,911.08	9,989,911.08	9,989,911.08	9,989,911.08	9,989,911.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738116	Construccion De Escalinata En El Barrio Tepetitla, Zoquitlán	2016795	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738136	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Federal Aquiles Serdan Clave C1 2149r7149r Zoquitlanzacualco Zoquitlan, Puebla	20160911	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlanzacualco Zoquitlan, Puebla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	698,907.85	698,907.85	698,907.85	698,907.85	698,907.85	698,907.85	698,907.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738355	Reconstruccion De La Carretera, El Mirador-Chiapa-Huitemalc: Ramal A Campo Nuevo, Con Una Longitud De 5.560 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 5 560, Por Línea Severa Del 90 Al 06 De Agosto	20161007	Puebla	Eloxochitlán	Atocuabitla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	8,000,000.00	7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738357	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Mario Benedetti	20160535	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2016	3,496,500.00	3,479,519.25	3,479,519.25	3,479,519.25	3,479,519.25	3,479,519.25	3,479,519.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739522	Construcción De Parque En Cabecera Municipal	20161085	Puebla	Albino Zertuche	Acatlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Urbanización	Terminado	2016	2,502,421.56	2,502,421.56	2,502,421.56	2,502,421.56	2,502,421.56	2,502,421.56	2,502,421.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financiero / Física: Terminado Física y Financiero / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739865	Rehabilitación De Auditorio En Tatela	20160943	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	699,300.00	697,323.63	697,323.63	697,323.63	697,323.63	697,323.63	697,323.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739915	Rehabilitación De La Plaza Cívica De Colon	20160954	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Colon	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	997,356.98	997,356.98	997,356.98	997,356.98	997,356.98	997,356.98	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739946	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Entre Calle Realidad Y Secundaria	20160973	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	998,012.66	998,012.66	998,012.66	998,012.66	998,012.66	998,012.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739992	Adoquinamiento Del Acceso Principal A San José Las Bocas	20160974	Puebla	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	997,289.64	997,289.64	997,289.64	997,289.64	997,289.64	997,289.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740023	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco González Bocanegra Entre La Calle 10 De Abril Y Termino De Cultivo	20160989	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzacoo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS.	Urbanización	Terminado	2016	1,096,900.00	1,095,717.80	1,095,717.80	1,095,717.80	1,095,717.80	1,095,717.80	1,095,717.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740068	Construccion Del Techado De La Escuela Telescreenadora Niños Heroes De Cruz Verde	20160992	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	Terminado	2016	1,034,727.51	1,032,416.82	1,032,416.82	1,032,416.82	1,032,416.82	1,032,416.82	1,032,416.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740107	Construcción De Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Federal Profesor Celestino Cano	20160998	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	Terminado	2016	1,032,790.67	1,030,568.20	1,030,568.20	1,030,568.20	1,030,568.20	1,030,568.20	1,030,568.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740113	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calleta Inmculada Entre Dagoberto Fernández Cárdena Y Puente Alcantarilla Y La Calle 8 De Diciembre Entre Inmculada A 230 Mts.	01916	Puebla	Aquila	Cuatrecilco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AQUILTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	10,017,956.45	10,017,956.45	10,017,956.45	10,017,956.45	10,017,956.45	10,017,956.45	10,017,956.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740140	Rehabilitación Del Zocalo De Ayutla	20161012	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	Terminado	2016	999,000.00	995,381.60	995,381.60	995,381.60	995,381.60	995,381.60	995,381.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740176	Adoquinamiento De Calle 16 De Septiembre Entre Calle 27 De Septiembre Y Calle Primero De Mayo	20161017	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS.	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	996,307.24	996,307.24	996,307.24	996,307.24									

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE16160400811712	Rehabilitación Integral Del Centro Cultural Morelos	20161454	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Cultura y turismo	Terminado	2016	39,960,000.00	39,960,000.00	39,960,000.00	39,960,000.00	39,960,000.00	39,960,000.00	39,960,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813439	Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle El Cucaracho De Cad 0 000 A La Escuela Secundaria Vicente Lombardo Tolerado En La Localidad De Mixquilitlco	20161392	Puebla	San Pablo Anicano	Mixquilitlco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANCANCO	Urbanización	Terminado	2016	1,530,012.33	1,528,980.79	1,528,980.79	1,528,980.79	1,528,980.79	1,528,980.79	1,528,980.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100%FINANCERO / Física: PAGADA AL 100%FISCO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400813799	Construccion De Techado En La Escuela Telesecundaria Jose Rosas Moreno Clave 21etv0416e	20161331	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANCANCO	Educación	Terminado	2016	1,398,600.00	1,396,094.92	1,396,094.92	1,396,094.92	1,396,094.92	1,396,094.92	1,396,094.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,865	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100%FINANCERO / Física: AL 100%FISCO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816586	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Del Boulevard Emiliano Zapata Y Construcción De Ciclovía Cad 1 340 Al 1 627.87 Desde Retorno De Las Animas Hasta El Libramiento Matamoros-Puebla	20161755	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,766,052.10	1,766,052.10	1,766,052.10	1,766,052.10	1,766,052.10	1,766,052.10	1,766,052.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816910	Adoquinamiento De La Calle Rosendo Márquez, Entre Calle 4 Oriente Y Calle 10 Oriente, Chilipitepec	20161729	Puebla	Tochtepec	Chilipitepec	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,997,976.41	1,997,976.41	1,997,976.41	1,997,976.41	1,997,976.41	1,997,976.41	1,997,976.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818737	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia 2 De Marzo	20161745	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5,994,000.00	5,894,423.87	5,894,423.87	5,894,423.87	5,894,423.87	5,894,423.87	5,894,423.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	407	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 3ER TRIMESTRE / Física: FINQUITADA 3ER TRIMESTRE / Registro: FINQUITADA 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818743	Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan	20161728	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	Terminado	2016	3,496,500.00	3,397,641.31	3,325,294.82	3,325,294.82	3,325,294.82	3,325,294.82	3,325,294.82	97.87	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 3ER TRIMESTRE / Física: FINQUITADA 3ER TRIMESTRE / Registro: FINQUITADA 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819333	Construcción Del Cercado Perimetral En La Presidencia Auxililar De San Mateo Mixtlan, Municipio De Zacapala.	20161616	Puebla	Zacapala	San Mateo Mixtlan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	100.00	\$0	Metros	220	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819413	Construcción De Cercado Perimetral Y Englobado En Escuela Bachillerato General Digital 122, Clave 21etb1027m	20161654	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliogan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819477	Construcción De Sistema Y Andadores, En Escuela Bachillerato General Digital 122 Clave 21etb1027m En La Comunidad Del Rosario Xochitliogan	20161721	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliogan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820912	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Perimetro Del Zócalo De Chietla, Puebla	20161338	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	4,041,539.64	4,041,539.64	4,041,539.64	4,041,539.64	4,041,539.64	4,041,539.64	4,041,539.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820919	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Miguel Hidalgo Del Km 009 Al Km 309 Entre Calle Turbula Y Calle Adama Buenavista	20161353	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chietla, Pue	Urbanización	Terminado	2016	1,052,755.90	1,052,755.90	1,052,755.90	1,052,755.90	1,052,755.90	1,052,755.90	1,052,755.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820940	Construcción Del Auditorio Auxiliar Municipal En El Parque Villa De Atencingo	20161362	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	6,470,724.54	6,470,724.54	6,470,724.54	6,470,724.54	6,470,724.54	6,470,724.54	6,470,724.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820944	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Las Calles Nicolás Bravo Y Primero De Mayo	20161373	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Urbanización	Terminado	2016	3,268,777.89	3,268,777.89	3,268,777.89	3,268,777.89	3,268,777.89	3,268,777.89	3,268,777.89	100.00	\$0	Metros cúbicos	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820969	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Calle Ignacio Zaragoza Del Km 000 Al 300 Entre La Calle 5 De Mayo Y Calle Independencia	20161377	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Urbanización	Terminado	2016	1,034,268.57	1,034,268.57	1,034,268.57	1,034,268.57	1,034,268.57	1,034,268.57	1,034,268.57	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,022	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821047	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Lagunitas De Rayón, Chietla	20161378	Puebla	Chietla	Lagunitas de Rayón (Achiñichila)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	1,623,674.70	1,623,674.70	1,623,674.70	1,623,674.70	1,623,674.70	1,623,674.70	1,623,674.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	685	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821102	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Victoria Del Cadamenado 000 Al 180.00	20161388	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,626	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821160	Techado De La Primaria Profesor Felipe Pascacio Ccoi 21 Dpt1894n	20161395	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821195	Remodelación De Zócalo De Escape De Lagunitas	20161396	Puebla	Chietla	Escape de Lagunitas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	4,988,924.47	4,988,924.47	4,988,924.47	4,988,924.47	4,988,924.47	4,988,924.47	4,988,924.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,896	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Entre La Calle Morales Y Benito Juárez	20161398	Puebla	Chietla	Escape de Lagunitas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Urbanización	Terminado	2016	1,121,316.53	1,121,316.53	1,121,316.53	1,121,316.53	1,121,316.53	1,121,316.53	1,121,316.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,893	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821390	Pavimentación De La Avenida 16 De Septiembre En La Localidad De Atencingo, Chietla	20161403	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Urbanización	Terminado	2016	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821451	Unidad Deportiva De Atencingo, Municipio De Chietla, En El Estado De Puebla	20161428	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822033	Adoquinamiento De La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Independencia Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De Tepetzitzi																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														2017														
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1617020089321	Construcción de Casa de Cultura En Colonia Jorge Obispo.	20141876	Puebla	Huachinango	Alseseca	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	9,990,000.00	9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300967808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal Del Platamar	20160806	Puebla	Coahetzala	El Platamar (San José el Platamar)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COHETZALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,991,732.50	2,991,732.50	2,991,732.50	2,991,732.50	2,991,732.50	2,991,732.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 De Mayo En La Col. Guadalupeana	20171706	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solo se pago anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042764	Rehabilitación De Cancha De Futbol De San Jerónimo Ocotitlán	20171320	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La presente obra tubo un monto en su contrato original de \$ 446' 893,840.55, teniendo un incremento presupuestal por una serie de adecuaciones de volumen e incremento de conceptos no previstos en el catálogo original por \$ 1,159.45, dando un monto total ejercido por \$ 448' 995,000.00, siendo este el monto total efectivo ejercido. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043159	Construcción De Salones De Usos Múltiples Para Usos Culturales (Segunda Etapa), En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos	20171178	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	1,498,643.96	1,498,643.96	1,498,643.96	1,498,643.96	1,498,643.96	1,498,643.96	1,498,643.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,685	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043440	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Benito Juárez En El Municipio De San José Miahuatlán	20171242	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	518,612.99	518,612.99	518,612.99	518,612.99	518,612.99	518,612.99	518,612.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043591	Museo De Sitio, En El Municipio De Itacamastitlán, Del Municipio De Itacamastitlán, En El Estado De Puebla	20171159	Puebla	Itacamastitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,126	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043627	Construcción De Adoquinamiento En Privada Insurgentes Entre Calle Insurgentes Y Calle Venustiano Carranza Municipio De San José Miahuatlán	20171181	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	956,689.69	956,689.69	956,689.69	956,689.69	956,689.69	956,689.69	956,689.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043636	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Ignacio Zaragoza En El Municipio De San José Miahuatlán	20171241	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	577,472.50	577,472.50	577,472.50	577,472.50	577,472.50	577,472.50	577,472.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043648	Construcción De Campo De Beisbol En San Jose Miahuatlán	20171292	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044622	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De José María Pino Suárez, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Puebla	20171152	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYTO.MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045536	"Proyecto De La Pavimentación Del Camino San Miguel Acuexomac-La Trinidad"	20171113	Puebla	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexomac-La Trinidad	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045588	Adoquinamiento De La Calle Hermanos Serdán Entre Calle Libertad Y Calle Mariano Matamoros En La Localidad De Escape De Lagunillas En El Municipio De Chietla, Puebla	20170793	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	Terminado	2017	537,462.00	537,462.00	537,462.00	537,462.00	537,462.00	537,462.00	537,462.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,893	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045611	Adoquinamiento De La Calle Atlende En Tepeojuma	20171111	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,379,064.48	1,379,064.48	1,379,064.48	1,379,064.48	1,379,064.48	1,379,064.48	1,379,064.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045621	Adoquinamiento De La Calle Lázaro Cárdenas Y Callejón Ignacio Zaragoza En La Localidad De Atencingo, Chietla, Puebla	20170809	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	Terminado	2017	1,268,730.00	1,268,730.00	1,268,730.00	1,268,730.00	1,268,730.00	1,268,730.00	1,268,730.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045683	Construcción De Techumbre Y Explanado En La Escuela Primaria Rural Federal Aquiles Serdán C.C.T. 21dpr1956) En Lagunillas de Rayón Chietla, Puebla	20171661	Puebla	Chietla	Lagunillas de Rayón (Achichitla)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Educación	Terminado	2017	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045690	Construcción Del Techado En La Inspejería De La Localidad De Petecas, Municipio De Tepeojuma	20171224	Puebla	Tepeojuma	San Agustín las Petecas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,281,553.39	1,281,553.39	1,281,553.39	1,281,553.39	1,281,553.39	1,281,553.39	1,281,553.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045722	Construcción De Módulo Sanitario En La Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 21dpr9549x, En Villa De Atencingo, Chietla, Puebla	20171673	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Educación	Terminado	2017	520,070.99	520,070.99	520,070.99	520,070.99	520,070.99	520,070.99	520,070.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045748	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Mariano Azeite C.C.T. 21en088a En La Localidad De Buenavista De Benito Juárez, Municipio De Chietla	20171664	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Educación	Terminado	2017	2,234,642.59	2,234,642.59	2,234,642.59	2,234,642.59	2,234,642.59	2,234,642.59	2,234,642.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046347	Rehabilitación De Parque Y Areas De Esparcimiento De La Localidad De Zacapala	20171171	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,988,680.03	1,988,680.03	1,988,680.03	1,988,680.03	1,988,680.03	1,988,680.03	1,988,680.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046373	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria(Segunda Etapa), En La Localidad De Pueblo Nuevo De Porfirio Díaz, Municipio De Chietla, Puebla	20171681	Puebla	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	Terminado	2017	1,655,916.34	1,655,916.34	1,655,916.34	1,655,916.34	1,655,916.34	1,655,916.34	1,655,916.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	706	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046807	Pavimentación Del Acceso De Tlacuitlapa, Municipio De Aquixtla (Camino Al Calvario)	01217	Puebla	Aquixtla	Tlacuitlapa	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y																		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401049855	Adoquinamiento Del Boulevard Al Bachillerato Tercera Etapa, En El Municipio De Tepemexalco, Puebla	20171366	Puebla	Tepemexalco	San Felipe Tepemexalco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	998,985.07	998,985.07	998,985.07	998,985.07	998,985.07	998,985.07	998,985.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050943	Construccion De La Primera Etapa Del Foro Cultural En Huehuetla,Puebla	20171316	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,689	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050178	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Xaltipan Xutetelco Puebla	17096	Puebla	Xitotetelco	Xaltipan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050189	Empedrado De Calle En La Localidad De Puctla, Izúcar De Matamoros	20171204	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Sebastián Puctla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,250,139.69	1,250,139.69	1,250,139.69	1,250,139.69	1,250,139.69	1,250,139.69	1,250,139.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050218	Construcción De Techado En La Comunidad De Xaltiangui, Izúcar De Matamoros	20171205	Puebla	Izúcar de Matamoros	Xaltiangui	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	724,275.00	724,275.00	724,275.00	724,275.00	724,275.00	724,275.00	724,275.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050255	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Y Privada Guerrero En Barrio De La Asunción	20171208	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,236,762.00	1,236,762.00	1,236,762.00	1,236,762.00	1,236,762.00	1,236,762.00	1,236,762.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050286	Construcción De Barda Perimetral En La Colonia Antorcha Popular 1, Izúcar De Matamoros, Pue.	20171237	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	149,850.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050767	Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Agua Escondida	20171239	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Fierro-Idela)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050781	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol De La Unidad Deportiva Mariano Matamoros	20171255	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050872	Rehabilitación De Baños E Impermeabilización En Escuela Especial "Capép"	20171259	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050960	Adoquinamiento De La Calle Morales En La Localidad De Calantla	20171267	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Pedro Calantla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050971	Construcción Del Mercado De Artesanías En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla	20171289	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	4,689,424.08	4,689,424.08	4,689,424.08	4,689,424.08	4,689,424.08	4,689,424.08	4,689,424.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050974	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prof. Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Colonia Puentes Coates	20171293	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	3,140,856.00	3,140,856.00	3,140,856.00	3,140,856.00	3,140,856.00	3,140,856.00	3,140,856.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050975	Construcción De Techado En Explanado En La Escuela Primaria De Ayutla	20171294	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050981	Construcción De La Casa Del Campesino En La Localidad De Raboso, Izúcar De Matamoros, Pue.	20171295	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050989	Adoquinamiento De Calle Zapote Segunda Etapa, Barrio De San Diego	20171296	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,198,809.24	1,198,809.24	1,198,809.24	1,198,809.24	1,198,809.24	1,198,809.24	1,198,809.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050993	Construcción Del Parque De La Artesanía En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla	20171299	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	4,299,727.07	4,299,727.07	4,299,727.07	4,299,727.07	4,299,727.07	4,299,727.07	4,299,727.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051486	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Vista Hermosa	20171300	Puebla	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	505,494.00	505,494.00	505,494.00	505,494.00	505,494.00	505,494.00	505,494.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051494	Adoquinamiento De La Calle José María Morelos En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez	20171303	Puebla	Izúcar de Matamoros	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051508	Construcción De La Casa Del Campesino En La Localidad De La Galarza, Izúcar De Matamoros, Pue.	20171322	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051512	Construcción De Techado De La Escuela Telesecundaria Miguel Alemán Valdéz	20171323	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	1,437,242.01	1,437,242.01	1,437,242.01	1,437,242.01	1,437,242.01	1,437,242.01	1,437,242.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051528	Construcción De Techado En Plaza Cívica De Presidencia Auxiliar De La Localidad Abelardo Rodríguez	20171330	Puebla	Izúcar de Matamoros	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	1,728,270.02	1,728,270.02	1,728,270.02	1,728,270.02	1,728,270.02	1,728,270.02	1,728,270.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051543	2a Etapa Del Mercado Miguel Cástulo De Alarista	20171391	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051781	Construcción De Unidad Deportiva De La Localidad De San Miguel Tenestatlaloyán, Municipio De Zautla Puebla	20171094	Puebla	Zautla	San Miguel Tenestatlaloyán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Deporte	Terminado	2017	8,961,179.85	8,961,179.85	8,961,179.85	8,961,179.85	8,961,179.85	8,961,179.85	8,961,179.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,209	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: terminado / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051794	Primera Etapa De La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero En San Miguel Tenistatlaloyán, Zautla, Puebla	20171274	Puebla	Zautla	San Miguel Tenestatlaloyán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y v																

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																												2017	
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401054541	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Fracc. Arco Iris	20171273	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,244,824.41	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Física: AUTORIZADA / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054551	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Acatzingo En La Localidad De San Matías Cocoyotla	20171338	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,241,600.51	2,241,600.51	2,241,600.51	2,241,600.51	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054592	Primera Etapa De Pavimentación De Calle Principal En Seccion Tercera, Tepango De Rodríguez, Puebla	20171412	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	979,005.69	979,005.69	979,005.69	979,005.69	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054595	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles Morelos Y 1° De Los Pinos En La Localidad De Atlixpat	20171367	Puebla	Atlixpat	Atlixpat	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,895,396.45	1,895,396.45	1,895,396.45	1,895,396.45	94.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054597	Primera Etapa De La Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, En La Colonia El Fortín, Ejido Gomez Tepeteno, Tlatlaquepec, Puebla.	20171459	Puebla	Tlatlaquepec	Gómez Poniente	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	498,824.53	498,824.53	498,824.53	498,824.53	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054826	Construcción De Aula En Kinder Luis Donaldo Colosio Murrieta.	17044	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054829	Quamónicos, Banquetas Y Obras Complementarias En El Centro De Acatzingo Puebla	20171206	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,106,196.52	5,106,196.52	5,106,196.52	5,106,196.52	5,106,196.52	5,106,196.52	5,106,196.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054830	Adoquinamiento De La Calle Porfirio Díaz Primera Etapa, En El Municipio De Actopan, Puebla.	20171352	Puebla	Actopan	Actopan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	998,999.79	997,971.35	997,971.35	997,971.35	997,971.35	997,971.35	997,971.35	997,971.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054832	Adoquinamiento En Calle Sabino Entre Calle Magnolia Y Calle Los Pinos En La Localidad De Jesús Nazareno, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20171177	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Jesús Nazareno (Rancho Nuevo)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,602,410.98	1,602,410.98	1,602,410.98	1,602,410.98	1,602,410.98	1,602,410.98	1,602,410.98	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO 100% / Física: FISCO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054833	Rehabilitación Del Conjunto Religioso De "San Miguel Arcángel", Tlilapa, Puebla.	20171202	Puebla	Tlilapa	Tlilapa	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,156,732.11	1,156,732.11	1,156,732.11	1,156,732.11	1,156,732.11	1,156,732.11	1,156,732.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054834	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza, En La Localidad De San Esteban Cuautlaman.	20171150	Puebla	Cuautlaman	San Esteban Cuautlaman	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,035,122.48	2,040,957.00	2,040,957.00	2,040,957.00	2,040,957.00	2,040,957.00	2,040,957.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054835	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Telesecundaria En Cojiltes, Acateno, Puebla	20171308	Puebla	Acateno	Cojiltes	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054836	Pavimentación Con Adoquín De La Calzada Guadalupe Victoria, Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Emiliano Zapata, En La Localidad De San Juan Cosatepec, Huehuetlán El Grande, Puebla	20171211	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Cosatepec	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE HA TERMINADO LA OBRA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACIÓN	
PUE17170401054838	Pavimentación De La Calle Ricardo Flores Magón Y Juan De La Barrera	17045	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,648,350.00	1,648,350.00	1,648,350.00	1,648,350.00	1,648,350.00	1,648,350.00	1,648,350.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054840	Segunda Etapa De La Pavimentación Del Camino Talcintán-Totutla, Huilztlan De Serdán, Puebla.	20171276	Puebla	Huiztlan de Serdán	Totutla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054843	Adoquinamiento De La Avenida Hidalgo Entre Carretera Y Terminación De Calle	20171256	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054844	Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De El Paredon	20171667	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISCO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054850	Construccion De Escuela De Teatro Y Musica En Tecomatlán, Puebla	20171163	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	30,850,626.62	30,850,626.62	30,850,626.62	30,850,626.62	30,850,626.62	30,850,626.62	30,850,626.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054852	Construccion De La Sala De Proyeccion En Tecomatlán, Puebla	20171100	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	39,080,562.82	39,080,562.82	39,080,562.82	39,080,562.82	39,080,562.82	39,080,562.82	39,080,562.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054853	Regeneración Urbana Del Centro De Acatzingo, Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Puebla.	20171275	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,883,803.48	4,883,803.48	4,883,803.48	4,883,803.48	4,883,803.48	4,883,803.48	4,883,803.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054854	Construcción De Andador Peatonal Con Infraestructura Del Camino Real A Las Natasncas En El Municipio De Xicotepet, Puebla	20171190	Puebla	Xicotepet	Nastanca Grande	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054856	Construcción De Mercado De Sabores En La Cabecera Municipal De Chinantla, Puebla	20171118	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054857	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Intahhuac Del Km 0 000.00 Al Km 0 285.00	20171361	Puebla	Coyomeapan	Intahhuac	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,320,741.43	2,320,741.43	2,320,741.43	2,320,741.43	2,320,741.43	2,320,741.43	2,320,741.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054858	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Gabriel Vista Hermosa Del Km 0 000.00 Al Km 0 193.5 En El Municipio De Coyomeapan.	20171310	Puebla	Coyomeapan	San Gabriel Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,675,258.56	1,675,258.56	1,675,258.56	1,675,258.56	1,675,258.56	1,675,258.56	1,675,258.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401054859	Construcción De Techado De La Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón En La Cabecera Municipal Del Municipio De Eloxochitlán, Puebla	20171358	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170501135611	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard Camellitas Con Concreto Hidráulico Del Km 4 220 Al Km 5 516.12, En El Municipio De Puebla	20171492	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	757,556.93	757,556.93	757,556.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADO / Física: AUTORIZADO / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	