

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE16170200887036	Museo De La Zona Arqueológica De Teteles De Santo Nombre	20160532	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	18,909,477.46	6,262,345.84	6,262,345.84	6,262,345.84	6,262,345.84	6,262,345.84	6,262,345.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Finca: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200905740	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Lateral De La Carretera Federal Puebla - Tehuacán Y De La Avenida Unidad Deportiva, Ubicados En El Municipio De Puebla	20160332	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	26,147,598.35	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Finca: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008879737	Construcción De Polideportivo En El Bachillerato Octavio Paz De Tacopan, Atepan, Puebla	20170202	Puebla	Atepan	Tacopan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008879914	Construcción De Unidad Administrativa Para La Junta Auxiliar De Tacopan Del Municipio De Atepan, Puebla	20170254	Puebla	Atepan	Tacopan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,248	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 Sur, Colonia Centro Del Municipio De Atepan, Del Estado De Puebla	20170232	Puebla	Atepan	Atepan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	667,575.00	667,575.00	667,575.00	667,575.00	667,575.00	667,575.00	667,575.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calles 5 De Mayo De La Localidad De Las Delicias, Municipio De Atepan, Puebla	20170233	Puebla	Atepan	Las Delicias	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880281	Construcción De Dos Aulas En El Preescolar Palma De La Colonia Ahuacal Del Municipio De Atepan, En El Estado De Puebla.	20170213	Puebla	Atepan	Atepan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	771,420.00	771,420.00	771,420.00	771,420.00	771,420.00	771,420.00	771,420.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880563	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Belisario Domínguez De La Localidad De Techuapetec, Municipio De Atepan, Puebla	20170227	Puebla	Atepan	Techuapetec	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880687	Construcción De Techado En El Preescolar Guadalupe Victoria De La Localidad De Atzacán, En El Municipio De Atepan, En El Estado De Puebla.	20170203	Puebla	Atepan	Atzacán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	520,846.96	520,846.96	520,846.96	520,846.96	520,846.96	520,846.96	520,846.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880744	Construcción De Techado En El Preescolar Niño Artillero De La Localidad De Atzacán, En El Municipio De Atepan, En El Estado De Puebla	20170157	Puebla	Atepan	Atzacán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	316,638.24	316,638.24	316,638.24	316,638.24	316,638.24	316,638.24	316,638.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880777	Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia, De La Localidad De Atzacán, Municipio De Atepan, En El Estado De Puebla	20170191	Puebla	Atepan	Atzacán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	1,498,295.44	1,498,295.44	1,498,295.44	1,498,295.44	1,498,295.44	1,498,295.44	1,498,295.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008880877	Construcción Y Rehabilitación De Módulos De Seguridad, En El Municipio De Acaxtepec, En El Estado De Puebla	20170248	Puebla	Acaxtepec	Acaxtepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTEPEC, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,800	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Finca: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La presente obra tubo un monto en su contrato original de \$ 148* 481,042.45, teniendo un incremento presupuestal por una serie de adecuaciones de volumen e incremento de conceptos no previstos en el catálogo original por \$ 2,437.35, dando un monto total ejercido por \$ 148* 483,500.00, siendo este el monto total efectivo ejercido. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008881126	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De La Magdalena Tetela De Morelos, Municipio De Acaxtepec, Puebla	20170224	Puebla	Acaxtepec	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Finca: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La presente obra tubo un monto en su contrato original de \$ 988,452.69, teniendo un incremento presupuestal por una serie de adecuaciones de volumen e incremento de conceptos no previstos en el catálogo original por \$ 547.31, dando un monto total ejercido por \$ 989,000.00, siendo este el monto total efectivo ejercido. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008881323	Construcción De Canchas Deportivas, Baños Y Techado En Las Escuelas Primarias Primero De Enero Y Raúl Islido Burgos, Turnos Matutino Y Vespertino Respectivamente, En La Colonia Centro Del Municipio De	20170245	Puebla	Atepan	Atepan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	6,115,224.36	6,115,224.36	6,115,224.36	6,115,224.36	6,115,224.36	6,115,224.36	6,115,224.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Finca: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887061	Techado De Plaza Cívica De La Telesecundaria Miguel Servet C.C.T. 214pr0337y En La Localidad De Paso Puente Santa Ana	20170439	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2017	1,174,437.50	1,174,437.50	1,174,437.50	1,174,437.50	1,174,437.50	1,174,437.50	1,174,437.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Finca: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887062	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Preescolar Jaime Sabines C.C.T. 214pr2179s En La Localidad De San Salvador El Seco	20170440	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2017	486,217.11	486,217.11	486,217.11	486,217.11	486,217.11	486,217.11	486,217.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Finca: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887064	Techumbre En La Explanada Del Mercado Municipal, En El Municipio De Amozoc, En El Estado De Puebla.	20170442	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887065	Construcción De Techado En Plaza Cívica En Primaria Aquiles Serdan C.C.T. 214pr2754u, En La Localidad De San Jose Barroso	20170443	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2017	851,030.54	851,030.54	851,030.54	851,030.54	851,030.54	851,030.54	851,030.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Finca: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887067	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo De La Localidad Palma Real De Adentro En El Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla	20170101	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,966,982.98	2,966,982.98	2,966,982.98	2,966,982.98	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887068	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Correidora Primera Etapa, Localidad De Metlatiyoque En Francisco Z. Mena, Puebla	20170102	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,922,916.29	6,922,916.29	6,922,916.29	6,922,916.29	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Finca: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887069	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera A San Antonio Coayuca Del Tramo 9 000.00 Al 0 000.00 En El Municipio De Chietla En El Estado De Puebla	20170103	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	3,659,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Finca: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887070	Adoquinamiento De La Avenida 5 De Mayo Entre La Calle Rayon Y Calle Abasco En La Localidad De Piaxtla, En El Municipio De Piaxtla En El Estado De Puebla.	20170104	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PIAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171702008887071	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y 16 De Septiembre De La Localidad De Ahuehuetzingo, En El Municipio De Chietla, En El Estado De Puebla	20170105	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MUN																		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUEI17170200887074	Adoquinamieto De La Calle Galeana Entre La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez, En El Municipio De Chietla, En El Estado De Puebla.	20170109	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,218	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%/ Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 %/ Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887075	Construcción Y Rehabilitación De Acceso A Unidad Deportiva, Del Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla	20170111	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887076	Rehabilitación De Estancia De Día, En El Municipio De Acatzingo, En El Estado De Puebla	20170112	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887077	Construcción De Techado En Bitis En La Localidad De Tepepi De Rodriguez En El Estado De Puebla	20170114	Puebla	Tepepi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEPI DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2017	4,945,000.00	4,941,176.30	4,941,176.30	4,937,352.60	4,937,352.60	4,937,352.60	4,937,352.60	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887078	Adquisimieto De La Calle Bugambilia En Las Lomas De Tejupla, Atlixco En El Estado De Puebla	20170118	Puebla	Atlixco	Lomas de San Juan Tejupla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,163,595.74	2,163,595.74	2,163,595.74	2,163,595.74	2,163,595.74	2,163,595.74	2,163,595.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887079	Construcción De Techado En La Localidad Del Progreso, En El Municipio De Tepepi De Rodriguez, En El Estado De Puebla	20170120	Puebla	Tepepi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEPI DE RODRIGUEZ	Urbanización	Terminado	2017	791,200.00	790,186.26	790,186.26	789,172.52	789,172.52	789,172.52	789,172.52	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887080	Adquisimieto De La Calle 20 De Noviembre En San Félix Hidalgo, Atlixco En El Estado De Puebla	20170122	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	689,592.12	689,592.12	689,592.12	689,592.12	689,592.12	689,592.12	689,592.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887081	Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlixco En El Estado De Puebla	20170124	Puebla	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,071,844.57	689,592.12	689,592.12	689,592.12	321,553.37	321,553.37	321,553.37	46.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: terminación anticipada / Registro: terminación anticipada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887082	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Lagunillas De Rayón, En El Municipio De Chietla, En El Estado De Puebla	20170127	Puebla	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	685	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%/ Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 %/ Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887083	Adquisimieto De La Calle Nacional En La Localidad De Grajales Del Municipio De Rafael Lara Grajales Del Estado De Puebla	20170129	Puebla	Rafael Lara Grajales	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887084	Construcción De Techumbre De La Escuela Telesecundaria "Josefa Ortiz De Domínguez" En La Localidad De Paso Real, Perteneciente Al Municipio De Hueyapan, Puebla	20170131	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	1,779,039.51	1,779,039.51	1,779,039.51	1,779,039.51	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887085	Adquisimieto De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Guadalupe Huexocucan Del Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla	20170132	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocucan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	1,582,981.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887087	Adquisimieto De La Calle Independencia En La Colonia Bugambilia De La Localidad De Santo Domingo Atoyatpan, Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla	20170138	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatpan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	1,109,200.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hacia La Clínica En La Localidad De El Zocalo, En El Municipio De Tlaxiulotepec, En El Estado De Puebla	20170139	Puebla	Tlaxiulotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887089	Adquisimieto En La Calle 5 Sur Entre Calles 7 Y 11 Poniente En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla	20170144	Puebla	Quecholac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887090	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Carreras En La Localidad De Pezatlilco, En El Municipio De Tlaxiulotepec, En El Estado De Puebla	20170147	Puebla	Tlaxiulotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887091	Adquisimieto De Calle La Palma En La Localidad De Mazapiltepec Del Municipio De Mazapiltepec De Juárez Del Estado De Puebla	20170148	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887092	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Magnolias En La Localidad Del Rincon, En El Municipio De Tlaxiulotepec, En El Estado De Puebla	20170151	Puebla	Tlaxiulotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887094	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Tehuacán En El Estado De Puebla	20170155-17023	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,974,770.30	1,974,770.30	1,974,770.30	1,974,770.30	1,974,770.30	1,974,770.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887096	Adquisimieto De La Calle Del Río En La Colonia Valle Sur, Atlixco En El Estado De Puebla	20170158	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	1,447,342.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887097	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Colonia Vista Hermosa, En El Municipio De Tehuacán, En El Estado De Puebla	20170159-17024	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	989,000.00	982,714.90	982,714.90	982,714.90	982,714.90	982,714.90	982,714.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887098	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle De Acceso Principal Yonalisco A Honey En El Estado De Puebla	20170163	Puebla	Honey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,974,309.00	1,974,309.00	1,974,309.00	1,974,309.00	1,974,309.00	1,974,309.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa En La Localidad De San Pedro Petatlilco, En El Municipio De Tlaxiulotepec, En El Estado De Puebla	20170164	Puebla	Tlaxiulotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI17170200887100	Adquisimieto De La Calle Corredera Entre Calle Cosahuatlen Y Calle Lázaro Cárdenas, Atlixco En El Estado De Puebla	20170165	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional</																				

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado		
PUE17170200887157	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abasco Entre Calle Central Y Calle Correderos En La Localidad De San Jose Alonso, Municipio De San Pedro Yelotlahuaca.	20170271	Puebla	San Pedro Yelotlahuaca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOKTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887158	Construcción De Micro Cancha, En El Municipio De Cuautinchan, En El Estado De Puebla	20170272	Puebla	Cuautinchan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	Deporte	En Ejecución	2017	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles En La Zona Sur De La Ciudad De Puebla	20170309	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9,890,000.00	9,799,055.82	9,799,055.82	9,799,055.82	8,337,579.33	8,337,579.33	8,337,579.33	85.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887166	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla.	20170396	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887167	Pavimento Carretera Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Cuautla, En El Municipio De Coyomeapan, En El Estado De Puebla.	20170397	Puebla	Coyomeapan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887168	Adoquinamiento De La Calle San Ramon Entre Carretera Barroso E.C. Xalapa-Puebla Y Calle San Martin En La Localidad De San Jose Barroso	20170417	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	927,004.88	927,004.88	927,004.88	927,004.88	927,004.88	927,004.88	927,004.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887169	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 10 Norte Entre Av. 12 Oriente Y Boulevard Forjadores Cholutla-Puebla, Municipio De San Pedro Cholutla, Puebla.	20170421	Puebla	San Pedro Cholutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	11,358,174.46	11,358,174.46	11,358,174.46	11,358,174.46	11,358,174.46	11,358,174.46	11,358,174.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170421-17012 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 NORTE ENTRE AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD FORJADORES CHOLUTLA - PUEBLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$11,358,174.46. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887170	Adoquinamiento De La Calle 12 Sur, Entre Calle 3 Y 5 Oriente En La Localidad De San Salvador El Seco	20170422	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	466,258.63	466,258.63	466,258.63	466,258.63	466,258.63	466,258.63	466,258.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887171	Adoquinamiento De La Calle 11 Oriente Entre 14 Sur Y 16 Sur, En La Localidad De San Salvador El Seco	20170423	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	410,631.04	410,631.04	410,631.04	410,631.04	410,631.04	410,631.04	410,631.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887172	Adoquinamiento De La Calle 15 Norte, Entre Calle Reforma Y Calle 6 Poniente En La Localidad De San Salvador El Seco	20170424	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,070,399.40	1,070,399.40	1,070,399.40	1,070,399.40	1,070,399.40	1,070,399.40	1,070,399.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887174	Pavimentación Con Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Emiliano Zapata En Santa Maria Coronango, En El Estado De Puebla	20170435	Puebla	Coronango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORONANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887175	Adoquinamiento De La Calle Porfirio Diaz Entre Calle Morales Y Calle Benito Juarez, En La Localidad De San Francisco Ocotlán, En El Municipio De Coronango, En El Estado De Puebla.	20170436	Puebla	Coronango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORONANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200887176	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Prescobar Jose M. Iglesias C.C.T. 21d1n054s En La Localidad De Santa Maria Coatepec	20170438	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2017	939,550.00	939,550.00	939,550.00	939,550.00	939,550.00	939,550.00	939,550.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889562	Camino Rural E.C. (El Aguacate- Los Angeles Tetela) San Jose Xacameyo (Segunda Etapa), En El Estado De Puebla	20170255	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	4,945,000.00	4,743,178.80	4,743,178.80	4,743,178.80	4,743,178.80	4,743,178.80	4,743,178.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2016 / Fisica: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De La Calle Adolfo Mateos En La Localidad De Chignahuagan Del Municipio De Chignahuagan Del Estado De Puebla	20170137	Puebla	Chignahuagan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200892376	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. 30 Oriente Entre Boulevard Forjadores De Puebla Y Calle 3 Norte, En La Localidad De Cholutla De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholutla, Puebla	20170172	Puebla	San Pedro Cholutla	Cholutla de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	4,914,381.16	4,914,381.16	4,914,381.16	4,914,381.16	4,914,381.16	4,914,381.16	4,914,381.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170172-17045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV 30 ORIENTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CHOLUTLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4914381.16 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892394	Construcción De Pavimento Asfáltico En Av. Lago De Chapala Poniente Entre Rio Nazas Sur Y Calle 5 De Mayo Sur, En La Colonia Rafael Avila Camacho, En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Perteneciente	20170153	Puebla	San Pedro Cholutla	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	803,957.93	803,957.93	803,957.93	803,957.93	803,957.93	803,957.93	803,957.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170153-17045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. LAGO CHAPALA PONIENTE ENTRE RIO NAZAS SUR Y CALLE 5 DE MAYO SUR, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$803957.93. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892394	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Papaloapan Sur Entre Calle Lago Chapala Poniente Y Calle Juarez Poniente, En La Colonia Rafael Avila Camacho, De La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Pe	20170257	Puebla	San Pedro Cholutla	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA	Urbanización	Terminado	2017	2,119,768.99	2,119,768.99	2,119,768.99	2,119,768.99	2,119,768.99	2,119,768.99	2,119,768.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170257-17045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PAPALAPAN SUR ENTRE CALLE LAGO CHAPALA PONIENTE Y CALLE JUAREZ PONIENTE, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2119768.99. OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893007	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Poniente Entre 5 De Mayo Y 9 Norte, En La Localidad De Cholutla De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholutla, Puebla	20170256	Puebla	San Pedro Cholutla	Cholutla de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	6,875,406.56	6,875,406.56	6,875,406.56	6,875,406.56	6,875,406.56	6,875,406.56	6,875,406.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170256-17045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUTLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$6,875,406.56. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893018	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 5 Sur Entre 5 Poniente Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholutla De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholutla, Puebla.	20170200	Puebla	San Pedro Cholutla	Cholutla de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	5,066,485.35	5,066,485.35	5,066,485.35	5,066,485.35	5,066,485.35	5,066,485.35	5,066,485.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170200-17047 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR ENTRE 5 PONIENTE Y 17 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUTLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUTLA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$5066485.35. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200895036	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido En La Comunidad De San Simón Coatepec, Municipio De Miaxtla	20170274	Puebla	Miaxtla	San Simón Coatepec	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	395,600.00	395,600.00	395,600.00	394,363.46	394,363.46	394,363.46	394,363.46	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200895038	Construcción De Micro Cancha, En El Municipio De Miaxtla, En El Estado De Puebla	20170273	Puebla	Miaxtla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	395,600.00	395,600.00	395,600.00	393,914.88	393,914.88	393,914.88	393,914.88	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200895041	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle 3 Sur Y Calle 3 Sur Entre Las Calles 3 Poniente Y Av. Reforma De La Comunidad De San Simón Coatepec.	20170275	Puebla	Miaxtla	San Simón Coatepec	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	915,319.50	915,319.50	915,319.50	913,987.24	913,987.24	913,987.24	913,987.24	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE17170300957180	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Profesor Carlos Sayago Hernandez Clave 21dpr3959b, Ubicada En El Municipio De Amozoc, Puebla.	20171019	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	533,577.55	524,221.88	524,221.88	524,221.88	524,221.88	524,221.88	524,221.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300957186	Construcción De Acceso Al Parque Del Cerro De Amalucan, En El Municipio De Puebla.	20171016	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, NOVEDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	34,000,000.00	32,615,229.88	32,615,229.88	32,615,229.88	31,024,748.00	31,024,748.00	31,024,748.00	95.12	\$0	Metros Cuadrados		0.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300957328	Adquisición De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Santa Cruz Nuevo	20170247	Puebla	Tototlapec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLAPEC DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	988,132.42	988,132.42	988,132.42	988,132.42	99.91	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100%;financiero según lo contratado / Físico: al 100%;físico/ Registro: 113.42 M2 DE ADQUISICIÓN obra terminada al 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300958025	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Esperanza Entre La Calle Vicente Guerrero Y Benito Juárez De La Localidad De La Palma, En El Municipio De Chietla, En El Estado De Puebla	20170107	Puebla	Chietla	La Palma (El Triquiste)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	784,000.00	775,376.00	775,376.00	775,376.00	775,376.00	775,376.00	775,376.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%; Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 %/Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300958207	Adquisición De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad Del Progreso, En El Municipio De Piaxtla, En El Estado De Puebla.	3596	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PIAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,298,000.00	1,283,722.00	1,283,722.00	1,283,722.00	1,283,722.00	1,283,722.00	1,283,722.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300958652	Adquisición De La Calle Vicente De Guerrero En La Localidad De Teacuautlán, En El Municipio De Piaxtla, En El Estado De Puebla	20171014	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PIAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,376,000.00	1,360,864.00	1,360,864.00	1,360,864.00	1,360,864.00	1,360,864.00	1,360,864.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959705	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Xochitlán Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez	20171048	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959852	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria México Calve 21dpr1352c, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171028	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	557,403.14	547,861.35	547,861.35	547,861.35	547,861.35	547,861.35	547,861.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959385	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpo0634c, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171026	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	521,887.18	512,772.49	512,772.49	512,772.49	512,772.49	512,772.49	512,772.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959835	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria General Ignacio Romero Vargas Clave 21dpr1817c, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171020	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	508,745.30	500,110.29	500,110.29	500,110.29	500,110.29	500,110.29	500,110.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959843	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Plantaria Francisco I. Madero, Clave 21dpr2427c, De La Localidad De Ixcatlán, En El Municipio De Naupan, En El Estado De Puebla.	7023	Puebla	Naupan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300960289	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Eugenio Garza Sada Clave 21dpr2246g, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171018	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	544,273.09	534,935.33	534,935.33	534,935.33	534,935.33	534,935.33	534,935.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300960320	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Máximo Serdan Clave 21dpo0734c, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171030	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	584,616.52	568,530.49	568,530.49	568,530.49	568,530.49	568,530.49	568,530.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300960757	Adquisición De La Calle 15 Sur Entre 15 Sur Y 17 Sur	660320171015	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300960758	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Clave 21dpr2384c, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171027	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	554,303.20	544,699.90	544,699.90	544,699.90	544,699.90	544,699.90	544,699.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961055	Adquisición De La Calle Miguel Hidalgo De La Localidad De Buena Vista De Juárez, En El Municipio De Chietla, En El Estado De Puebla	20170106	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	Terminado	2017	2,560,000.00	2,531,840.00	2,531,840.00	2,531,840.00	2,531,840.00	2,531,840.00	2,531,840.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%; Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 %/Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961198	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 21dpr0930v, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171022	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	1,056,560.24	1,038,347.19	1,038,347.19	1,038,347.19	1,038,347.19	1,038,347.19	1,038,347.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961242	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Clave 21dpo0241g, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171023	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	1,226,486.63	1,205,213.74	1,205,213.74	1,205,213.74	1,205,213.74	1,205,213.74	1,205,213.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961465	Construcción De Pavimento Con Adoseros En La Av. Rafael Cortes Poniante Entre Calle 25 De agosto Norte Y Calle 11 Norte En El Municipio De Tecali De Herrera, En El Estado De Puebla.	6285	Puebla	Tecali de Herrera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,909,120.36	2,909,120.36	2,909,120.36	2,909,120.36	2,909,120.36	2,909,120.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961631	Adquisición De La Calle 16 Sur, Entre Calle 15 Oriente Y Calle 16 Sur Km 0.211.20, En La Localidad De San Salvador El Seco.	20171043	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Otros Proyectos	Terminado	2017	934,423.23	924,146.57	924,146.57	924,146.57	924,146.57	924,146.57	924,146.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961656	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 21dpo0962h, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171029	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	552,433.62	510,350.66	510,350.66	510,350.66	510,350.66	510,350.66	510,350.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300961657	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dpr3642c, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171025	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	609,208.22	598,958.26	598,958.26	598,958.26	598,958.26	598,958.26	598,958.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300962024	Adquisición De La Calle 6 Poniente Entre Calle 15 Norte Y Calle 6 Poniente (Km 0.209.00), En La Localidad De San Salvador El Seco	20171042	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Otros Proyectos	Terminado	2017	782,392.73	773,786.41	773,786.41	773,786.41	773,786.41	773,786.41	773,786.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300962923	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Las Naves En La Localidad De Zacatlán Del Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla. 5545998 - 4962	20170395	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de zacatlán	Otros Proyectos	Terminado	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%; Físico: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 /Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300962936	Adquisición De La Calle José María Morelos En La Localidad De Tlaxiucapan, En El Municipio De Piaxtla, En El Estado De Puebla.	20171017	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PIAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,326,000.00	1,311,414.00	1,311,414.00	1,311,414.00	1,311,414.00	1,311,414.00	1,311,414.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300962987	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Luis Cordeiro Reyes Con Clave: 21dpo066c, Ubicada En El Municipio De Puebla.	20171031	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	710,127.31	697,906.24	697,906.24	697,906.24	697,906.24	697,906.24	697,906.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963157	Adquisición De La Calle Belisario Domínguez Entre Camino Viejo De La República Y Calle La Junta En San Antonio Mhuacan, En El Municipio De Coronango, En El Estado De Puebla.	20170252	Puebla	Coronango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963431	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria Licenciado Alfredo V. Bonfil Clave 21dpr3020r, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171024	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	1,272,553.06	1,227,372.54	1,227,372.54	1,227,372.54	1,227,372.54	1,227,372.54	1,227,372.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963931	Construcción De Cubierta De Malla Sombra En La Plaza Cívica, En La Escuela Primaria José Vasconcelos Clave 21dpr1502i, Ubicada En El Municipio De Puebla, Puebla.	20171021	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2017	571,085.64	561,596.75	561,596.75	561,596.75	561,596.75	561,596.75	561,596.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967077	Adquisición De La Calle Reforma Entre 15 Norte Y Calle Reforma Km 0.205.00, En La Localidad De San Salvador El Seco	20171013	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2017	902,220.93	902,220.93	902,220.93	902,220.93	902,220.93	902,220.93	902,220.93	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: LA OBRA SE COMPRENDE EN METROS LINEALES / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio- Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401041182	Construcción De Muro Cancha, En El Municipio De Tlanepanantla, En El Estado De Puebla.	20171720	Puebla	Tlanepanantla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Deporte	En Ejecución	2017		400,000.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045803	Mejoramiento En La Avenida Juárez De La Calle 23 Sur A La Calle 13 Sur, En El Municipio De Puebla.	20170382	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017		49,466,247.31	48,670,030.20	48,670,030.20	48,670,030.20	48,602,475.18	48,602,475.18	48,602,475.18	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045820	Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 0.000 Al Km 2.700 Y Construcción Del Puente Carmelitas En El Km 1.890 Y Sus Accesos, En El Municipio De Puebla.	20170412	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		315,388,179.00	305,977,980.59	305,977,980.59	305,977,980.59	124,039,036.40	124,039,036.40	124,039,036.40	40.54	\$0	Metros	0	0.00	37.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EN PROCESO PAGO ANTERIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045824	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 0.000 Al Km 2.700 Y Construcción Del Puente Carmelitas En El Km 1.890 Y Sus	20171596	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		5,011,708.30	4,861,179.93	4,861,179.93	4,861,179.93	3,612,900.16	3,612,900.16	3,612,900.16	74.32	\$0	Metros	0	0.00	73.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046003	Rehabilitación De La Avenida Las Margaritas Entre Avenida 11 Sur Y Avenida 16 De Septiembre Y Mejoramiento Del Trazo Vial En La Intersección De La Avenida Las Margaritas Con La Avenida 11 Sur, En La	20171716	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017		17,802,000.00	17,532,121.52	17,532,121.52	17,532,121.52	6,516,065.90	6,516,065.90	6,516,065.90	37.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046443	Rehabilitación De La Avenida 16 De Septiembre, Ubicada Entre Calle 105 Poniente Y Boulevard Héroes Del 5 De Mayo, En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, En El Municipio De Puebla.	20171732	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017		35,469,870.72	35,198,852.13	35,198,852.13	35,198,852.13	17,597,841.63	17,597,841.63	17,597,841.63	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046556	Rehabilitación De La Carretera: Tzacapa-Tlapacoyá, Tramo Del Km 0.711 Al Km 4.411, Con Una Longitud De 3.79 Kilómetros, En Las Localidades De Cuauhtitla, Colonia Pemex (Hueytlagacoy) Y Nuevo Necaco, En	20171691	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		21,066,400.17	20,245,362.77	20,245,362.77	20,245,362.77	10,047,615.26	10,047,615.26	10,047,615.26	49.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	47.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046627	Rehabilitación De La Carretera: Cuetzalan - Tecuantepec, Con Una Longitud De 25.85 Kilómetros, Del Kilómetro 0.000 Al Kilómetro 25.650, En Las Localidades De San Antonio Rayón, El Arenal, Olopoco, Zu	20171693	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		49,351,100.00	47,841,429.61	47,841,429.61	47,841,429.61	17,414,816.12	17,414,816.12	17,414,816.12	36.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	41.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046660	Pavimentación Del Camino A Contreras (4 Oriente) Y Calle Miguel Hidalgo Norte, En Las Localidades De La Purísima Y Contreras, En El Municipio De Palmar De Bravo, En El Estado De Puebla.	20171695	Puebla	Palmar de Bravo	Contreras	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		11,069,605.99	10,739,253.37	10,739,253.37	10,739,253.37	9,562,590.04	9,562,590.04	9,562,590.04	89.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401055010	Pavimento Carretera Segunda Etapa En La Localidad De Tecotepec, En El Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla.	20171654	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, PUEBLA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCERO AL 100%/ Física: avance físico al 100%/ Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.