

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														2017															
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1616020067425	Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlascalancingo, Municipio De San Andrés Cholula.	20160361	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlascalancingo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	10,017,765.65	8,760,989.79	8,760,989.79	8,760,989.79	8,760,989.79	8,760,989.79	8,760,989.79	8,760,989.79	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067426	Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Hueytlipán (Calle Cuauhtémoc Poniente), Municipio De Puebla	20160314	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6,925,813.57	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067428	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teziutlán	20160610	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	7,574,178.48	7,559,755.85	7,559,755.85	7,559,755.85	7,559,755.85	7,559,755.85	7,559,755.85	7,559,755.85	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	76.77	Financiera: FINQUITO / Física: PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067429	Construcción De Colectores Sanitarios En Barranca San Diego, Municipio De Puebla	20160589	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6,159,547.97	5,906,712.75	5,906,712.75	5,906,712.75	5,906,712.75	5,906,712.75	5,906,712.75	5,906,712.75	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067431	Sustitución De La Red De Agua Potable En El Centro Histórico De Teziutlán	20160229	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	3,145,824.56	2,921,131.13	2,921,131.13	2,921,131.13	2,921,131.13	2,921,131.13	2,921,131.13	2,921,131.13	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITO / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067443	Proyecto Integral A Precio Alzado, Para La Ampliación Del Centro De Salud De Santa Cruz Cuauhtemotitla En El Municipio De Techimilco	20161069	Puebla	Techimilco	Santa Cruz Cuauhtemotitla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	3,901,658.53	3,673,713.58	3,673,713.58	3,673,713.58	3,673,713.58	3,673,713.58	3,673,713.58	3,673,713.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067454	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20160090	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,197,125.92	2,036,257.67	2,036,257.67	2,036,257.67	2,036,257.67	2,036,257.67	2,036,257.67	2,036,257.67	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067458	Proyecto Integral A Precio Alzado, Para La Ampliación Del Centro De Salud De Ixcamilpa De Guerrero En El Municipio De Ixcamilpa De Guerrero	20161064	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	1,207,862.77	2,005,387.36	2,005,387.36	2,005,387.36	2,005,387.36	2,005,387.36	2,005,387.36	2,005,387.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,549	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067459	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Xaltipan - Atzac	20160696	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	15,115,819.09	14,949,157.16	14,949,157.16	14,949,157.16	14,949,157.16	14,949,157.16	14,949,157.16	14,949,157.16	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067460	Proyecto Integral A Precio Alzado, Para La Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Aquilutla En El Municipio De Aquilutla	20161070	Puebla	Aquilutla	Aquilutla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	6,708,468.47	6,324,794.62	6,324,794.62	6,324,794.62	6,324,794.62	6,324,794.62	6,324,794.62	6,324,794.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,577	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067461	Ampliación Y Modernización A Precio Alzado Del Camino Teziutlan-San Marcos, En El Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez	20160339	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,793,731.92	11,247,810.12	11,247,810.12	11,247,810.12	11,247,810.12	11,247,810.12	11,247,810.12	11,247,810.12	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067464	Construcción A Precio Alzado De Pavimento Hidráulico En Camino Principal El Zapote-San Antonio	20160382	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,112,318.23	10,512,667.34	10,512,667.34	10,512,667.34	10,512,667.34	10,512,667.34	10,512,667.34	10,512,667.34	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067467	Construcción A Precio Alzado De La Obra Nueva Del Centro De Salud De Atzacal, Municipio De Atzacal, En La Jurisdicción Sanitaria No. 9	20160132	Puebla	Atzacal	San Martín Atzacal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	7,127,896.05	7,015,978.91	7,015,978.91	7,015,978.91	7,015,978.91	7,015,978.91	7,015,978.91	7,015,978.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,631	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067472	Proyecto Integral A Precio Alzado, Para La Ampliación Del Centro De Salud De Coatzingo En El Municipio De Coatzingo	20161066	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	6,806,310.88	6,465,708.04	6,465,708.04	6,465,708.04	6,465,708.04	6,465,708.04	6,465,708.04	6,465,708.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,630	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067473	Reconstrucción Con Pavimento Hidráulico En El Camino San Martín-Xaltipan, Del Kilometro 0 000 Al Km 1 007 Al Km 1 747.77	20160378	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	8,396,855.83	7,910,697.60	7,910,697.60	7,910,697.60	7,910,697.60	7,910,697.60	7,910,697.60	7,910,697.60	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067477	Pavimentación De Concreto Hidráulico A Precio Alzado De La Calle Maximino Y Manuel Ávila Camacho Entre Calle Calabazada Y Bachillerato Tecatlzingo Loc. San Buenaventura Tecatlzingo	20160354	Puebla	San Martín Teameucan	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,233,124.44	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067480	Rehabilitación A Precio Alzado De La Carretera A San Luis Tlacuapacali Partiendo Del E.C. De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - San Luis Tlacuapacali, Tramo Km 0 000 Al Km 5 283.3, Perteneciente A	20160330	Puebla	Tepanco de López	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,057,388.38	5,619,019.40	5,619,019.40	5,619,019.40	5,619,019.40	5,619,019.40	5,619,019.40	5,619,019.40	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITO / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067482	Pavimentación A Precio Alzado De Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina, Netzahuatlopyol A La Calle 5 Poniente.	20160353	Puebla	San Gregorio Atzompá	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,151,174.88	4,951,134.70	4,951,134.70	4,951,134.70	4,951,134.70	4,951,134.70	4,951,134.70	4,951,134.70	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067484	Construcción A Precio Alzado De Pavimento De Concreto Estampado En La Avenida Hidalgo Ubicada En El Primer Cuadrante De La Localidad De Santa María Coyomeagan, Puebla.	20160372	Puebla	Coyomeagan	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,838,273.67	3,727,784.58	3,727,784.58	3,727,784.58	3,727,784.58	3,727,784.58	3,727,784.58	3,727,784.58	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067486	Construcción A Precio Alzado De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Juan Cuautla, Coyomeagan, Puebla	20160389	Puebla	Coyomeagan	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,241,995.24	2,181,490.96	2,181,490.96	2,181,490.96	2,181,490.96	2,181,490.96	2,181,490.96	2,181,490.96	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITO / Física: FINQUITADA / Registro: FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067488	Construcción De Colectores Gamito 1 Y Gamito 2 Y Suministro E Instalación De 431 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo	20160588	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,683,683.68	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067490	Ampliación De La Red De Atarjes En La Localidad De San José Mahuatlán, Municipio De San José Mahuatlán	20160335	Puebla	San José Mahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRA																		

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020067111	Construcción Y Equipamiento De La Universidad De Educación A Distancia En El Municipio De Puebla; Construcción De Tres Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Dirección, Sanitario,	20160280	Puebla	Atzacal	San Martín Atzacal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	8,395,000.00	8,196,327.50	8,196,327.50	8,196,327.50	8,196,327.50	8,196,327.50	8,196,327.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400820607	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal Xaltipan - Atzacal, Subtramos: Km 0 000 Al Km 0 760, Km 1 980 Al Km 3 340 Y Km 3 640 Al	20160897	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	151,546.11	151,546.11	151,546.11	151,546.11	151,546.11	151,546.11	151,546.11	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITA / Física: FINQUITA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822012	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Carretera Izucar - Barranca Del Muerto (Límite De Estados), Con Una Longitud De 24.30 Kilómetros, Del Kilómetro 6 000 Al Kilómetro 30 300, En Las Localidades De	20161125	Puebla	Atzacal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,000,000.00	10,113,477.60	10,113,477.60	10,113,477.60	10,113,477.60	10,113,477.60	10,113,477.60	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITA / Física: FINQUITA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.