

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado
PUE14140100303956	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrocarrilio Museo Del Ferrocarril-Chichila En Puebla, Puebla	20141872	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	2014	100,000,000.00	98,422,626.00	98,422,626.00	98,422,626.00	98,422,626.00	98,422,626.00	98,422,626.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200336192	Proyecto Integral Para La Remodelación Y Adecuación Del Auditorio Siglo XXI, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla	20140640	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	2014	417,491,656.84	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200336216	Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza SN En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla	20141098	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	Terminado	2014	292,292,292.29	292,909,020.87	292,909,020.87	292,909,020.87	292,909,020.87	292,909,020.87	292,909,020.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A RENDIMIENTO FINANCIERO 20,176,588.71 / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200336378	Construcción De La Cicloplista Del Boulevard Atlacayotl, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla	20140616	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386705	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	Terminado	2014	18,397,467.02	18,397,467.02	18,397,467.02	18,397,467.02	18,397,467.02	18,397,467.02	18,397,467.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386712	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	Terminado	2014	8,601,438.03	11,137,802.14	11,137,802.14	11,137,802.14	11,137,802.14	11,137,802.14	11,137,802.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386715	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140888	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	Terminado	2014	9,535,106.86	9,535,106.86	9,535,106.86	9,535,106.86	9,535,106.86	9,535,106.86	9,535,106.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386723	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	Terminado	2014	18,270,368.80	18,270,368.80	18,270,368.80	18,270,368.80	18,270,368.80	18,270,368.80	18,270,368.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300390684	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Las Calles Libertad Y Francisco I. Madero	20141139	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltroyuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	Terminado	2014	4,995,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300391606	Construcción De Unidad Deportiva	20141193	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Deporte	En Ejecución	2014	7,000,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300391670	Rehabilitación Y Techoado De Infraestructura Deportiva En La Explanada De La Escuela "Carlos I. Betancourt" Y En La Escuela General Nacxa Tenango De Las Flores	20141288	Puebla	Huauchinango	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	En Ejecución	2014	4,983,843.00	4,978,859.16	4,978,859.16	4,978,859.16	4,978,859.16	4,978,859.16	4,978,859.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300391836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Julio S. Hernandez	20140855	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	12,570,825.62	12,558,254.79	12,558,254.79	12,558,254.79	12,558,254.79	12,558,254.79	12,558,254.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300391895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Agraria	20140856	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	4,187,833.64	4,182,846.61	4,182,846.61	4,182,846.61	4,182,846.61	4,182,846.61	4,182,846.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300392639	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Juan N. Méndez.	20141296	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	1,859,480.23	1,857,620.45	1,857,620.45	1,857,620.45	1,857,620.45	1,857,620.45	1,857,620.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300392894	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Avila Camacho.	20141293	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	Terminado	2014	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	6,493,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393296	Construcción De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.	20141315	Puebla	Santiago Mahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	10,316,188.73	10,316,188.73	10,316,188.73	10,316,188.73	10,316,188.73	10,316,188.73	10,316,188.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393436	Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho.	20141298	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	15,708,846.77	15,708,846.77	15,708,846.77	15,708,846.77	15,708,846.77	15,708,846.77	15,708,846.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393477	Instituto Tecnológico De Tehuacán.	20141301	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	10,339,303.73	10,339,303.73	10,339,303.73	10,339,303.73	10,339,303.73	10,339,303.73	10,339,303.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300395625	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitario, Aula H86 Y Aula De Cocina, Rehabilitación De Canchero, Horno Y Puertas Esc. Primaria Ramón Díaz.	20141300	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	14,473,288.71	14,473,288.71	14,473,288.71	14,473,288.71	14,473,288.71	14,473,288.71	14,473,288.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300395900	Parque Paseo Del Teléferico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140991	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	100.00	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401560	Proyecto Integral Para La Construcción Del Teléferico En La Zona De Los Fuertes, Municipio De Puebla.	20140707	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	167,137,740.03	166,430,260.44	166,430,260.44	166,430,260.44	166,430,260.44	166,430,260.44	166,430,260.44	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401607	Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana	20140864	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	Terminado	2014	100,000,000.00	106,030,185.28	106,030,185.28	106,030,185.28	106,030,185.28	106,030,185.28	106,030,185.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A RENDIMIENTO FINANCIERO 3,342,671.98 / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400429809	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad	20141181	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													2017																
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14140400435324	Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Aldama	20141482	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	1,498,500.00	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435448	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol 7 Y Juego Lúdico En La Junta Auxiliar De San Marcos Necotita.	20141481	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	20,141,481.00	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436659	Casa De Cultura En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotitico.	20141543	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	4,615,773.25	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436810	Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 - 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 - 000 Al 0 953.42 Entre La	20141734	Puebla	Ocoyucan	Santa María Matcatzuc	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	10,989,000.00	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436846	Construcción De Foro Cultural (2a Etapa)	20141675	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	999,000.00	962,537.41	962,537.41	962,537.41	962,537.41	962,537.41	962,537.41	962,537.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400447846	Construcción De Universidad De Educación A Distancia A Distancia De Nueva Creación.	20141452	Puebla	Eloxochitlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	10,797,118.85	10,786,321.73	10,786,321.73	10,786,321.73	10,786,321.73	10,786,321.73	10,786,321.73	10,786,321.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448904	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial	20141941	Puebla	Zapotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	7,203,000.00	7,195,797.00	7,195,797.00	6,852,899.48	6,852,899.48	6,852,899.48	6,852,899.48	95.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400449140	Obras De Mejoramiento Urbano, Deportivo, De Esparcimiento Y Sustitución De Calle, Banquetes Y Andadores En Espacios Públicos De Cholula.	20141369	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Urbanización	Terminado	2014	110,446,203.09	110,446,203.09	110,446,203.09	110,279,699.95	110,279,699.95	110,279,699.95	110,279,699.95	99.85	\$0	Metros Cuadrados	1,452,598	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400449318	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Pastor Roaht	20141290	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	1,120,221.58	1,120,221.58	1,120,221.58	1,120,221.58	1,120,221.58	1,120,221.58	1,120,221.58	1,120,221.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449348	Construcción De Aulas Para La Escuela Primaria Club Rotario De Tehuacán	20141291	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	11,115,854.39	11,115,854.39	11,115,854.39	11,115,854.39	11,115,854.39	11,115,854.39	11,115,854.39	11,115,854.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449405	Rehabilitación De La Escuela Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Tehuacán	20141292	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	11,255,191.58	11,255,191.58	11,255,191.58	11,255,191.58	11,255,191.58	11,255,191.58	11,255,191.58	11,255,191.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449440	Construcción De Talleres De Carpintería Forja Y Soldadura En Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez	20141294	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	8,499,486.46	8,499,486.46	8,499,486.46	8,499,486.46	8,499,486.46	8,499,486.46	8,499,486.46	8,499,486.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,611	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449486	Rehabilitación De Escuela De San Marcos Tlacoacotal	20141295	Puebla	Tlacoacotal De Benito Juárez	San Marcos Tlacoacotal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	9,758,600.90	9,758,600.90	9,758,600.90	9,758,600.90	9,758,600.90	9,758,600.90	9,758,600.90	9,758,600.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449535	Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	20141297	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	13,984,755.74	13,984,755.74	13,984,755.74	13,984,755.74	13,984,755.74	13,984,755.74	13,984,755.74	13,984,755.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511463	Primera Etapa De Las Obras De Desvío De Aguas Residuales Y Pluviales En La Zona De La Ex Fábrica La Constancia	20150490	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	20,020,020.02	20,000,000.00	20,000,000.00	19,987,997.73	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	45.62	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	44.33	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200528870	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario), Ubicado En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	20150534	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2015	20,000,000.00	20,735,092.29	20,735,092.29	20,735,092.29	20,735,092.29	20,735,092.29	20,735,092.29	20,735,092.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564937	Construcción Del Mercado Municipal	20150898	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	8,332,271.99	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	8,013,229.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300595430	Construcción De Techado Primaria Benito Juárez	20150780	Puebla	Tepanco de López	San Luis Tlomalacayuca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	1,936,471.45	1,936,336.87	1,936,336.87	1,936,324.51	1,936,324.51	1,936,324.51	1,936,324.51	1,936,324.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300595450	Techado En Cancha De Telesecundaria Lic. Álvaro Gálvez Fuentes	20150811	Puebla	Nicolás Bravo	Azumilla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	1,637,418.44	1,635,584.49	1,635,584.49	1,635,584.49	1,635,584.49	1,635,584.49	1,635,584.49	1,635,584.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300595645	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica De San José Tilapa	20150841	Puebla	Cocatlán	San José Tilapa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	300,000.00	299,401.79	299,401.79	299,401.79	299,401.79	299,401.79	299,401.79	299,401.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300595679	Construcción De Techado De Cancha De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Tecotitpec, Cocatlán	20150842	Puebla	Cocatlán	Tecotitpec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	1,146,790.00	1,144,843.81	1,144,843.81	1,144,843.81	1,144,843.81	1,144,843.81	1,144,843.81	1,144,843.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030059569793	Casa Del Títere Marionetas Mexicanas	20150088	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	Terminado	2015	3,787,787.71	5,302,191.24	5,302,191.24	5,302,191.24	5,302,191.24	5,302,191.24	5,302,191.24	5,302,191.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030059568987	Museografía De La Casa Del Títere Marionetas Mexicanas (Ira Etapa), Que Consiste En La Instalación De Mamparas De Exposición E Iluminación.	20150544	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	Terminado																

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300571165	Adoquinamiento De La Calle Abasolo	20150737	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	3,347,113.09	3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	3,210,532.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571190	Construcción A Precio Alzado Del "Centro De Entretenimiento Familiar Y Educativo En El Aviarío Del Parque Ecológico Revolución Mexicana", En La Ciudad De Puebla.	20150697	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	11,611,611.61	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	11,219,520.12	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571199	Construcción Del Parque La Constancia En La Ciudad De Puebla, Municipio Puebla De Zaragoza	20150910	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	30,000,000.00	28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	28,751,392.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571214	Adoquinamiento De La Calle Santa Cruz Entre 5 De Febrero E Hidalgo	20150909	Puebla	San Martín Tototépec	San Martín Tototépec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1,765,866.51	1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	1,697,911.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571224	Empedrado De La Calle Fernando Vazquez	20150738	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1,627,248.10	1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	1,573,049.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571240	Primera Etapa, Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A Aptaxtun, Atempam, Puebla	20150689	Puebla	Atempam	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATEMPAM	Transportes y vialidades	Terminado	2015	6,000,000.00	5,991,439.53	5,991,439.53	5,991,439.53	5,991,439.53	5,991,439.53	5,991,439.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571253	Adoquinamiento De La Calle 6 Sur Entre Independencia Y 5 Oriente En Santa Lucía Cosamalagán	20150891	Puebla	Atlixco	Santa Lucía Cosamalagán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,115,061.14	1,113,946.08	1,113,946.08	1,113,946.08	1,113,946.08	1,113,946.08	1,113,946.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571268	Construcción Del Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtémoc.	20150766	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	3,334,857.52	3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	3,271,676.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571272	Adoquinamiento De La Calle Niños Héroes	20150607	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	500,000.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571281	Adoquinamiento Calle 16 De Septiembre Entre Francisco Villa Y Benito Juárez	20150667	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	800,000.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571283	Adoquinamiento De La Calle 12 Oriente	20150675	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	500,000.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571287	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Calle Matamoros Y Calle Zaragoza	20150806	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepeyacaltechco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1,711,480.65	1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	1,676,344.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571291	Adoquinamiento De La Calle Justo Sierra Entre Calle Hidalgo Y Camino A Tezaca	20150677	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	500,000.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571296	Adoquinamiento De La Calle Nacional Entre Puente Y Calle Rayón	20150686	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	500,000.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571301	Rehabilitación De Unidad Deportiva	20150753	Puebla	Tototépec de Guerrero	Tototépec de Guerrero	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	2,571,890.49	2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	2,474,253.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal, Segunda Etapa	20150822	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	500,000.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla-Amozoc En El Municipio De Amozoc	20150006	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	50,050,050.05	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	72,803,460.54	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571319	Pavimentación De Concreto Estampado De La Calle Alienda, Entre Ignacio Zaragoza Y Carretera Tulcingo Del Valle-Chiatura De Tlapa, Localidad Chila De La Sal, Municipio Chila De La Sal, Estado De Puebla	20150679	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,855,850.00	5,848,753.59	5,848,753.59	5,848,753.59	5,848,753.59	5,848,753.59	5,848,753.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571320	Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrocarril Museo Del Ferrocarril - Cholutla En Puebla, Puebla.	20150575	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	198,405,778.90	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571322	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Vista Hermosa De La Localidad Emilio Carranza Y Acceso Principal La Cacerera Municipal De Zautla, Puebla	20150921	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	10,955,884.46	10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	10,884,993.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571324	Adoquinamiento De Calle Frente A Iglesia En Matanzas Coatzingo Puebla	20150592	Puebla	Coatzingo	La Matanza	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	910,000.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571328	Construcción De Techado En Cancha De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave: 21dpr0035z	20150700	Puebla	Coatzingo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COATZINGO	Educación	En Ejecución	2015	910,000.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	909,090.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571369	Construcción De 2 Pasos Peatonales En La Colonia El Peto	20150900	Puebla	Huachuclanango	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHNANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	500,000.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571488	Rehabilitación Y Dignificación Del Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 110 "Prof. Luis Córdova Reyes", Clave: 21ds0110b	20150832	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TECOMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	13,6,3													

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1515030057253	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez E Ignacio Zaragoza En La Comunidad De San Nicolás (Animazo)	20150920	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazo)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATEMPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2015	4,000,000.00	3,989,988.94	3,989,988.94	3,989,988.94	3,989,988.94	3,989,988.94	3,989,988.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030057308	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tula, Entre Calle Refinería Reyesno Y Distrito De Catalina, Colonia Sección 39	20150913	Puebla	Huachuclingo	Huilaclapista	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	805,750.77	805,750.77	805,750.77	805,750.77	805,750.77	805,750.77	805,750.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030057324	Pavimentación Avenida De Los Técnicos, Entre Doctor Enrique Hoyo Y Teresa Sandoval, Sección 39	20150914	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	12,025,150.81	12,025,150.81	12,025,150.81	12,025,150.81	12,025,150.81	12,025,150.81	12,025,150.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573721	Construcción De Unidad Deportiva Acatépec En La Localidad De Acatépec	20150684	Puebla	Caltepec	Caltepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	5,985,966.86	5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	5,750,349.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573730	Adoquinamiento De La Avenida Benito Juárez Y Bugambilias; Entre Avenida Álvaro Obregón Y Av. Galana	20150750	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	2,257,393.02	2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	2,228,258.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576592	Proyecto Para La Construcción Del Complejo Metropolitano De Seguridad Del Estado De Puebla	20150645	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura y transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	117,536,036.04	117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	117,095,014.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576697	Construcción De Pavimentación Hidráulica De Las Calles Principales De Tlaxiotepec De Porfirio Díaz.	20150708	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	5,046,467.55	4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	4,841,027.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ejército Mexicano	20150682	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura y transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	3,361,773.49	3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	3,210,684.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITÁ, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591638	Protección, Conservación Y Restauración De La Zona Típica Monumental En San Pedro Y San Andrés Cholula (Segunda Etapa)	20151456	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	Terminado	2015	7,699,936.50	7,490,000.02	7,490,000.02	7,490,000.02	7,490,000.02	7,490,000.02	7,490,000.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160,423	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595259	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20151442	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2015	20,000,000.00	18,361,525.23	18,361,525.23	18,361,525.23	18,361,525.23	18,361,525.23	18,361,525.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43,882	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595340	Construcción De La Casa Cultural Estudiantil Hermanos Serdán, Del Municipio De Puebla.	20151365	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	Terminado	2015	10,500,000.00	9,459,451.25	9,459,451.25	9,459,451.25	9,459,451.25	9,459,451.25	9,459,451.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595377	Rehabilitación Y Mantenimiento A Casa De Cultura Del Estudiante Del Municipio De Puebla.	20151378	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	Terminado	2015	5,800,000.00	5,264,594.22	5,264,594.22	5,264,594.22	5,264,594.22	5,264,594.22	5,264,594.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595396	Construcción De La Escuela De Artes; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20151477	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	15,774,505.63	15,733,565.60	15,733,565.60	15,733,565.60	15,733,565.60	15,733,565.60	15,733,565.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595454	Construcción De La Escuela De Artes; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla (Fachada Del Edificio De La Escuela De Artes D-1)	20151478	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	11,431,265.23	11,419,833.96	11,419,833.96	11,419,833.96	11,419,833.96	11,419,833.96	11,419,833.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE \$2,709,839.15, GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595475	Construcción De La Escuela De Artes; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla (Piazza De Artes)	20151480	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	12,834,268.15	12,806,421.43	12,806,421.43	12,806,421.43	12,806,421.43	12,806,421.43	12,806,421.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595504	Construcción De Muro De Contención De La Telesecundaria De Coyomepan, Primera Etapa	20151404	Puebla	Coyomepan	Santa María Coyomepan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2015	1,000,000.00	987,078.32	987,078.32	987,078.32	987,078.32	987,078.32	987,078.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595528	Construcción De Unidad Deportiva Bernabé Temoxtitla. (Primera Etapa) Mpio De Ocoyacan	20151377	Puebla	Ocoyacan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	Terminado	2015	2,000,000.00	1,996,223.00	1,996,223.00	1,996,223.00	1,996,223.00	1,996,223.00	1,996,223.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,745	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595893	Construcción De Casa De Cultura En Metaltoyuca.Segunda Etapa	20151051	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601341	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Drenaje Sanitario En Las Calles Miraflores, El Mirador Y Azules, En La Localidad De Tenango De Las Flores En El Municipio De Huachuclingo	15124	Puebla	Huachuclingo	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de huachuclingo	Urbanización	En Ejecución	2015	5,868,534.65	5,868,534.65	5,868,534.65	5,868,534.65	5,868,534.65	5,868,534.65	5,868,534.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601350	Construcción De Puente Peatonal Metálico Elevado De 47 Mts. En La Comunidad De Las Colonias Municipio De Huachuclingo	15126	Puebla	Huachuclingo	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	1,355,107.26	1,355,107.26	1,355,107.26	1,355,107.26	1,355,107.26	1,355,107.26	1,355,107.26	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601378	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, En Colonia 3 Cerritos, Del Municipio De Puebla	20150946	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2,825,281.35	2,765,764.50	2,765,764.50	2,765,764.50	2,765,764.50	2,765,764.50	2,765,764.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINQUITADA 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601408	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Santos Degollado, En La Colonia Patria Nueva Del Municipio De Puebla	20150937	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2,203,439.86	2,203,384.49	2,203,384.49	2,203,384.49	2,203,384.49	2,203,384.49	2,203,384.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINQUITADA 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601417	Construcción De Drenaje Colonia Tlaxenes, Municipio De Puebla	20151191																										

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150400601463	Construcción De Foro Cultural En La Col. 1º De Mayo Del Mpio. De Puebla	20151182	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	Terminado	2015	2,997,000.00	2,996,235.26	2,996,235.26	2,996,235.26	2,996,235.26	2,996,235.26	2,996,235.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINQUITADA 2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601468	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla	20151454	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	Terminado	2015	19,980,000.00	19,869,381.24	19,869,381.24	19,869,381.24	19,869,381.24	19,869,381.24	19,869,381.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,170	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINQUITADA 2015 / Fisica: / Registro: OBRA 2015 FINQUITADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618921	Pavimentación Asfáltica De La Calle Libertad Y Otilio Montalvo	20150950	Puebla	Atlixco	Otilio Montalvo (La Concepción)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,992,272.42	1,992,272.42	1,992,272.42	1,992,272.42	1,992,272.42	1,992,272.42	1,992,272.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618969	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Ignacio Zaragoza Y Vicente Guerrero En San Miguel Ayala	20150954	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,553,179.29	1,553,179.29	1,553,179.29	1,553,179.29	1,553,179.29	1,553,179.29	1,553,179.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,628	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618138	Adoquinamiento De La Calle Bugambillas En Santo Domingo Atoyatempa	20150955	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	793,593.13	793,593.13	793,593.13	793,593.13	793,593.13	793,593.13	793,593.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618211	Adoquinamiento De La Calle De La Cruz Y Plaza Principal En San Esteban Zoapiltepec	20151054	Puebla	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	984,330.20	984,330.20	984,330.20	984,330.20	984,330.20	984,330.20	984,330.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	477	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618301	Adoquinamiento De La Calle Soledad Entre Calle Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata En San Diego Acapulco	20151460	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,148,231.49	1,148,231.49	1,148,231.49	1,148,231.49	1,148,231.49	1,148,231.49	1,148,231.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618337	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal En San José	20151520	Puebla	Tlaola	San José	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	499,500.00	493,406.10	493,406.10	493,406.10	493,406.10	493,406.10	493,406.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618373	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Ignacio Zaragoza Y Moctezuma En San Pedro Benito Juárez	20151467	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2,112,937.68	2,112,937.68	2,112,937.68	2,112,937.68	2,112,937.68	2,112,937.68	2,112,937.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,153	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618391	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal En Xochinancatlán	20151587	Puebla	Tlaola	Xochinancatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	2,997,000.00	2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	2,887,909.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618400	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Miguel Hidalgo Y Domingo Arenas En La Colonia Coyula	20151482	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,052,021.31	1,052,021.31	1,052,021.31	1,052,021.31	1,052,021.31	1,052,021.31	1,052,021.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,622	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618431	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Azteca En La Comunidad De Yela.	20151525	Puebla	Tlaola	Yela	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	499,500.00	496,902.59	496,902.59	496,902.59	496,902.59	496,902.59	496,902.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618436	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Ignacio Allende Y Aldama	20151501	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,004,669.86	1,004,669.86	1,004,669.86	1,004,669.86	1,004,669.86	1,004,669.86	1,004,669.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618466	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal En La Comunidad De Tlaltépango.	20151560	Puebla	Tlaola	Tlaltépango	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	987,511.50	987,511.50	987,511.50	882,302.10	882,302.10	882,302.10	89.35	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618486	Construccion De Sistema De Alcantarillado Col. Aquiles Córdoba	20151472	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	3,023,869.35	3,023,869.35	3,023,869.35	3,023,869.35	3,023,869.35	3,023,869.35	3,023,869.35	100.00	\$0	Metros lineales	532	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618519	Construcción De Sistema De Alcantarillado De La Colonia Antorcha Popular Metzpec	20151471	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	3,178,568.56	3,178,568.56	3,178,568.56	3,178,568.56	3,178,568.56	3,178,568.56	3,178,568.56	100.00	\$0	Metros lineales	532	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618564	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 3 De Mayo En La Comunidad De Tlaltépango.	20151521	Puebla	Tlaola	Tlaltépango	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	990,723.21	990,723.21	990,723.21	990,723.21	990,723.21	990,723.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618575	Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente Entre 5 Norte Y 9 Norte En La Colonia Ricardo Treviño	20151512	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	777,934.67	777,934.67	777,934.67	777,934.67	777,934.67	777,934.67	777,934.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	824	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618594	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Chichahuatlán.	20151526	Puebla	Tlaola	Chichahuatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	924,678.14	924,678.14	924,678.14	924,678.14	924,678.14	924,678.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618633	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cuauhtémoc En La Comunidad De Cuamila.	20151524	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	991,707.30	991,707.30	991,707.30	892,520.54	892,520.54	892,520.54	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618635	Adoquinamiento De La Calle Violetas Entre Las Flores Y Alcatraz En Lomas De Tejaluca	20151453	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,975,249.97	1,975,249.97	1,975,249.97	1,975,249.97	1,975,249.97	1,975,249.97	1,975,249.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618663	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Allende En La Comunidad De Xaltépan.	20151534	Puebla	Tlaola	Xaltépan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	991,407.60	991,407.60	991,407.60	991,407.60	991,407.60	991,407.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618692	Adoquinamiento De La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Alvaro Obregón Y Calle Emiliano Zapata Colonia Valle Sur	20151455	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,994,018.02	1,994,018.02	1,994,018.02	1,994,018.02	1,994,018.02	1,994,018.02	1,994,018.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,153	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618706	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Cutzontipa	20151522	Puebla	Tlaola	Cutzontipa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	990,308.70	990,308.70	990,308.70	891,286.08	891,286.08	891,286.08	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618727	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Enciso En La Colonia Vista Hermosa	20151459	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	805,833.14	805,833.14	805,833.14	805,833.14	805,833.14	805,833.14	805,833.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618728	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles Itzacatla Y Pahuatlán En Tlaola, Tlaola.	20151519	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,998,000.00	1,929,668.40												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														2017														
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150400618872	Techoado En La Cancha De Usos Múltiples Para La Comunidad, Junto A La Iglesia En Actopan	20151396	Puebla	Actopan	Actopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	Terminado	2015	1,088,533.56	1,088,445.03	1,088,445.03	1,088,445.03	1,088,445.03	1,088,445.03	1,088,445.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS EJERCIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618882	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Diagonal Ignacio Zaragoza Y Barranca Delgada De La Localidad De San Jeronimo Xayacatlán, Del Municipio De San Jeronimo Xayaca	20151549	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	7,265,124.60	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	7,221,533.61	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618908	Adoquinamiento De La Calle Morelos En San Miguel Aguacamilcan	20151234	Puebla	Atzitzihuacán	San Miguel Aguacamilcan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,413,685.68	1,412,271.99	1,412,271.99	1,412,271.99	1,412,271.99	1,412,271.99	1,412,271.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618910	Adoquinamiento De La Calle Cuauatemoc Entre 20 De Noviembre Y 5 De Mayo En La Col. San Félix Hidalgo	20151500	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,148,609.55	1,148,609.55	1,148,609.55	1,148,609.55	1,148,609.55	1,148,609.55	1,148,609.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618931	Empedrado De La Calle Melchor Ocampo	20151089	Puebla	San Pablo Anicano	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,076,617.92	1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	1,044,744.98	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618951	Rehabilitación De Unidad Deportiva "Anahuac" En La Cabecera Municipal De Acateno Puebla	20151224	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	10,985,623.08	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	10,555,143.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA / Física: OBRA FINQUIITA / Registro: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618956	Adoquinamiento De La Calle Manantiales En La Colonia Soapana	20151479	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2015	1,422,253.05	1,422,253.05	1,422,253.05	1,422,253.05	1,422,253.05	1,422,253.05	1,422,253.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618969	Obras Complementarias Del Proyecto De Transporte Masivo De La Zona Metropolitana De Puebla Línea 1 Cuencua Norte Sur: 11 Norte Sur.	20151268	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	17,117,245.75	16,346,716.08	16,346,716.08	16,346,716.08	10,109,053.56	10,109,053.56	10,109,053.56	61.84		Metros Cuadrados	0	0.00	61.84	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618977	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Entre Adoquin Existente Y Bachillerito	20151444	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618982	Contrucción De Sistema De Agua Potable En La Col. Francisco I Madero	20151354	Puebla	Chapulco	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,865,513.99	3,865,644.48	3,865,644.48	3,865,644.48	3,865,644.48	3,865,644.48	3,865,644.48	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618984	Modernización Y Ampliación Del Camino: Coatzingo - Tenango, Del Municipio De Coatzingo, En El Estado De Puebla.	20151081	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,800,000.00	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	3,796,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618985	Construcción De Salón De Usos Múltiples	20151466	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	6,104,524.62	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	5,872,647.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618987	Construccion De Adoquinamiento Del Acceso Principal A Coatepec, Caltepec	20151387	Puebla	Caltepec	Coatepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	900,000.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619009	Contrucción Del Parque La Constancia En La Ciudad De Puebla, Municipio Puebla De Zaragoza (Segunda Etapa).	20151613	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	24,999,048.38	24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	24,979,931.10	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619017	Unidad Deportiva En La Colonia Teopuoco	20151301	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	15,807,804.06	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	15,101,639.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619066	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles De San Isidro, Cactus Y Guadalupe De La Colonia Santa Cecilia.	20151579	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	986,012.30	986,012.30	986,012.30	986,012.30	986,012.30	986,012.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA / Física: OBRA FINQUIITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619079	Modernización Con Concreto Hidráulico De Camino E.C. (Fehuacan-El Seco)-Atzitzintla Km 9 00 Al Km 7 477.7 Perteneciente Al Municipio De Atzitzintla	20151533	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,888,143.41	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	5,821,606.98	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finaliquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619097	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Lázaro Cárdenas De Palita Coxcatlán	20151589	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	879,619.50	870,048.91	870,048.91	870,048.91	870,048.91	870,048.91	870,048.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA / Física: OBRA FINQUIITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619102	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle Barranca De Las Flores	20151086	Puebla	San Pablo Anicano	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de Infraestructura y transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	2,022,109.05	1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	1,969,935.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619113	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre 8 Sur Y 5 Sur En La Localidad De Santa Cruz Magdalena	20151143	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,442,579.49	2,440,136.91	2,440,136.91	2,440,136.91	2,440,136.91	2,440,136.91	2,440,136.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619147	Apertura Del Camino Santa Ines Ahuatempan-Garzones 3ra. Etapa, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20151049	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2015	5,000,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619151	Rehabilitación Y Modernización De La Presidencia Municipal De Santa Ines Ahuatempan 1ra Etapa, Puebla	20151150	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2015	7,225,000.00	7,217,775.00	7,217,775.00	7,217,775.00	7,217,775.00	7,217,775.00	7,217,775.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA 1RA ETAPA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619164	Construcción De 10 Aulas Tipo Eu-2c En El Instituto Tecnológico De Tecomatlán, Clave: 21d60003, En El Municipio De Tecomatlán, Puebla	20151196	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	5,684,232.63	5,678,548.40	5,678,548.40	5,678,548.40	5,678,548.40	5,678,548.40	5,678,548.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619168	Construcción De Acceso Principal Y Acceso Secundario "A" En El Instituto Tecnológico De Tecomatlán, Clave: 21d60003, En El Municipio De Tecomatlán, Puebla.	20151200	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AY																	

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150400619208	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Primera Sección De La Cabeza Municipal	20151045	Puebla	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8,976,430.82	8,655,164.27	8,655,164.27	8,655,164.27	8,655,164.27	8,655,164.27	8,655,164.27	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619239	Adquisición En La Calle 6 Oriente Entre Av. Hidalgo Y 2 Norte	20150928	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	604,569.16	603,964.59	603,964.59	603,964.59	603,964.59	603,964.59	603,964.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619341	Rehabilitación De La Av. De La Juventud En Tehuacan, Primera Etapa	20151488	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	3,890,616.20	3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	3,679,930.06	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619370	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla	20151548	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	999,000.00	986,812.20	986,812.20	986,812.20	986,812.20	986,812.20	986,812.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619380	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Libramiento Sur	20151557	Puebla	Francisco Z. Mena	Metalttoyuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	6,643,350.00	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	6,452,972.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619398	Construcción De Concreto Hidráulico Camino Tecontalte De Tepetlampa.	20151585	Puebla	Ajalpan	Tepetlampa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	1,998,000.00	1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	1,939,333.36	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619401	Construcción De Techado De Salon De Usos Múltiples En Caltepec	20151352	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619416	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Oaxaca	20151361	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	28,554,418.56	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	27,189,360.96	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619423	Rehabilitación De La Capilla De La Soledad Del Municipio De Graucaptec	20151034	Puebla	Zinacantan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	2,807,575.18	2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	2,704,256.41	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619433	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tunnel 2 Coateztlán, Tlaxiahuquepec, Puebla	20151586	Puebla	Tlaxiahuquepec	Coateztlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	5,994,000.00	5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	5,967,551.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619454	Puente Vehicular Camino De Acceso En La Comunidad De Cosamalopan	20151581	Puebla	Chiconcuautla	Cosamalopan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	799,200.00	794,085.12	794,085.12	791,381.28	791,381.28	791,381.28	791,381.28	88.33	\$0	Metros	0	0.00	88.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619487	Adquisición De La Calle Benito Juárez En San Miguel Aguacamilcan	20151233	Puebla	Atlixahuacán	San Miguel Aguacamilcan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,471,605.76	1,470,134.15	1,470,134.15	1,470,134.15	1,470,134.15	1,470,134.15	1,470,134.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619561	Adquisición De Las Calles 10 Poniente Entre Avenida Nacional Y Calle 15 Norte Entre Calle 10 Poniente Y Panteón Municipal	20151016	Puebla	Mixtlá	San Francisco Mixtlá	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,565,450.29	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	2,473,166.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619563	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Estudiantil, Entre Calle Aquamar Y Calle De La Piedra Azul En El Barrio De San Miguel, Localidad De Acatlán De Osorio, Municipio De Acatlán De Osorio.	20151403	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	6,273,378.29	6,267,104.42	6,267,104.42	6,267,104.42	6,267,104.42	6,267,104.42	6,267,104.42	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: IMPORTE CONTRATADO DE \$6,268,084.00 ECONOMÍA DE LA OBRA REINTEGRADA A LA SFA \$4,996.49 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN INFORME DESPITO 2017, SE SOLICITA CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619578	Ampliación A Cuatro Carriles Del Arco Norte Del Periférico Con Camellón Central Y Entronque De La Autopista Puebla-Tlaxcala	20151265	Puebla	Coronango	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	26,148,084.48	18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	18,685,728.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619608	Adquisición De La Calle Chapultepec En San Juan Tejuapa	20151237	Puebla	Atlixahuacán	San Juan Tejuapa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	294,060.79	293,766.73	293,766.73	293,766.73	293,766.73	293,766.73	293,766.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619621	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado De La Calle Principal En La Localidad De San Luis Axiolotlán Del Municipio De Caltepec	20151131	Puebla	Caltepec	San Luis Axiolotlán (Axiolotlán)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	4,000,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619636	Adquisición De La Avenida 3 Poniente Entre Calle Roldán Y 3 Norte.	20151340	Puebla	Ahuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,001,000.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619685	Modernización Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Localidad De Paso Carretas Del Km 18 400 Al Km 11 400 Perteneciente Al Municipio De Atlixatlán, Puebla	20151142	Puebla	Atlixatlán	Paso Carretas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,894,037.10	5,888,143.06	5,888,143.06	5,888,143.06	5,888,143.06	5,888,143.06	5,888,143.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619747	Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán - Tlaxi, Tramo Del 0 000 Al Km. 10 000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla.	20150005	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	12,812,812.01	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619755	Adquisición De La Calle Portes Gil Y Colima En San Juan Tejuapa	20151053	Puebla	Atlixahuacán	San Juan Tejuapa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	797,703.92	796,906.22	796,906.22	796,906.22	796,906.22	796,906.22	796,906.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619815	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán - Tlaxi, Tramo Del 0 000 Al Km. 10 000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla	20150432	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	135,332.11	134,147.84	134,147.84	134,147.84	134,147.84	134,147.84	134,147.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619822	Construcción De Adquisición En Calles Principales De Plan De San Miguel, Caltepec, Primera Etapa	20151350	Puebla	Caltepec	Plan De San Miguel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	900,000.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619858	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Asumilla	20151269	Puebla	Nicolás Bravo	Asumilla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,592,428.19	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	3,505,865.97	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619921	Construcción De Alcantarillado En Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Santa María Nativitas	20151375	Puebla	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619944	Adquisición De La Calle Oaxaca Entre López Perillo Y Calle Río De La Virgen	20151338	Puebla	Ahuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,001,000.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619971	Construcción De Alcantarillado En Varias Calles De La Col. El Pedregal	20151405	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619982	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Zotolín, Caltepec	20151402	Puebla	Caltepec	Zotolín	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	537,000.00	536,463.00	536,463.00	536,463.00	536,463.00	536,463.00	536,463.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620017	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Colonia El Tepeyac, Municipio De Amozoc	20151240	Puebla	Amozoc	El Tepeyac	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,856,000.03	2,853,144.03	2,853,144.03	2,853,144.03	2,853,144.03	2,853,144.03	2,853,144.03	100.00	\$0	Metros lineales	996	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																											2017		
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE15150400620032	Modernización Del Distribuidor Vial En El Cruce Del Boulevard Esteban De Antillano, Hermanos Serdán Y La Autopista México-Puebla	20151298	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	74,925,000.00	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	72,301,171.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620034	Tachado En La Cancha De Usos Múltiples Para La Comunidad San Felipe Teotitla	20151220	Puebla	Atecapan	San Felipe Teotitla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	Terminado	2015	2015	1,544,526.30	1,542,981.77	1,542,981.77	1,542,981.77	1,542,981.77	1,542,981.77	1,542,981.77	1,542,981.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS EJERCICIO 2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620063	Construcción De Adoquiamiento De La Avenida José María Morelos Entre Lázaro Cárdenas Y Aquiles Serdán En La Localidad De Miravales	20151625	Puebla	Oriental	Miravales	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	4,269,766.83	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	4,215,312.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación de proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación de proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación de proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620084	Adoquiamiento De La Av. 5 De Mayo A Calle Venustiano Carranza	20151012	Puebla	Plaxtla	Plaxtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	2,899,572.61	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	2,787,939.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620095	Pavimentación Con Concreto Estampado De Avenida Nacional Entre Carretera Acañan-Mariscala Y Calle Principal Del Centro De La Localidad De Guadalupe, Municipio De Guadalupe, Puebla	20151570	Puebla	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	3,349,507.14	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	3,296,583.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620117	Adoquiamiento En La Calle El Parque	20150993	Puebla	Plaxtla	Plaxtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	1,139,509.60	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	1,119,246.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620125	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Los Pinos, Entre Carretera Acañan-Mariscala Y Calle Sin Nombre De La Localidad De Mixquitlilco, Municipio De San Pablo Anicano, Puebla	20151563	Puebla	San Pablo Anicano	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	1,798,217.98	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	1,746,968.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620177	Pavimentación De La Calle Sarabia Entre Calle Independencia Y Calle Atlitico Santa María Malacatepec, Mpio. De Ocoyucan	20151597	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	2,497,500.00	2,418,241.46	2,418,241.46	2,418,241.46	2,418,241.46	2,418,241.46	2,418,241.46	2,418,241.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620219	Adoquiamiento De La Calle Camino Antiguo A Tehuacan En El Municipio De Atlixpe	20151531	Puebla	Atlixpe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	2,197,800.00	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	2,115,885.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620229	Construcción De Techo De 2 Canchas De Usos Múltiples	20151010	Puebla	San Jerónimo Jayacatlán	San Jerónimo Jayacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	2015	6,319,453.42	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	6,061,949.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620262	Construcción De Puentes En Caminos Coscocheros	20151575	Puebla	Atlixpe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	1,151,847.80	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	1,141,776.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620274	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Agua Potable Drenaje Y Pavimento Hidráulico En La Calle Matamoros	20151302	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2015	3,268,405.03	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	3,171,940.68	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620286	Construcción De Andador En La Calle 5 De Mayo De Atlixpe	20151562	Puebla	Atlixpe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2016	308,241.45	290,903.30	290,903.30	290,903.30	290,903.30	290,903.30	290,903.30	290,903.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620296	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal	20150994	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2015	2,800,045.24	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	2,691,126.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620314	Construcción De Banda Perimetral Del Pantoneo De Xocotla	20151592	Puebla	Coyomepan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	786,138.09	772,377.23	772,377.23	772,377.23	772,377.23	772,377.23	772,377.23	772,377.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620322	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín	20151346	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2015	1,186,772.83	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	1,160,052.88	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620336	Pavimentación De La Calle Los Pinos De La Sección Tercera	20151588	Puebla	Coyomepan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	999,000.00	990,205.16	990,205.16	990,205.16	990,205.16	990,205.16	990,205.16	990,205.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620345	Pavimentación Del Camino (E. C. Federal San Salvador El Seco-Zacatepec) San Jose Barroso Segunda Etapa	20151218	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2015	2015	5,192,810.42	5,136,029.38	5,136,029.38	5,136,029.38	5,136,029.38	5,136,029.38	5,136,029.38	5,136,029.38	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620361	Adoquiamiento En La Calle 9 Sur Entre Calle 3 Poniente Y Calle 9 Poniente	20150990	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2015	1,485,743.61	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	1,426,651.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620363	Construcción De Colector Pluvial Tramo Mercado-Barranca Valesquillo	20151195	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2015	5,149,243.67	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	4,984,467.87	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Fisica: obra finiquita se solicita terminación del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620395	Banda Perimetral De La Unidad Deportiva La Huizachera.	20151024	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	2015	5,391,457.01	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	5,294,404.38	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE15150400620516	Conservación Y Bacheo Carretera Zoquitlán De 6.737 Km De Longitud Del Tramo: Ventanillas-Zoquitlán, Del Municipio De Zoquitlán	20151058	Puebla	Zoquitlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,847,747.60	5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	5,637,900.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita, se solicita terminación del proyecto. / Registro: obra finiquita, se solicita terminación del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620548	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Santa Cruz La Mitá Y Calles Aleaños De La Colonia San Ciudad Del Municipio De Puebla	20151559	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	9,990,000.00	9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	9,778,264.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620549	Puente Vehicular Camino De Acceso En La Munididad De Teotila	20151582	Puebla	Chiconcuautla	Teotila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	999,000.00	994,504.48	994,504.48	994,504.48	994,504.48	994,504.48	994,504.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620574	Construcción De Salon De Usos Multiples En La Col. Vista Hermosa	20151511	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	815,198.02	815,198.02	815,198.02	815,198.02	815,198.02	815,198.02	815,198.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620581	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Francisco I Madero En Zempoala	20151573	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	999,000.00	990,608.39	990,608.39	990,608.39	990,608.39	990,608.39	990,608.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620589	Construcción A Precio Alzado Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado Periferal Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa.	20150752	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	59,840,000.00	186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	186,930,926.13	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De Coronel Tito Hernandez (Maria Andrea) Municipio De Venustiano Carranza, Pue.	20151542	Puebla	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (Maria Andrea)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	999,000.00	909,948.84	909,948.84	909,948.84	909,948.84	909,948.84	909,948.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620614	Ampliación De Salon De Usos Multiples Del Ahuahueto	20151544	Puebla	Atlixco	Lomas de San Juan Tejluca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620618	Construcción A Precio Alzado De Vialidades Urbanas Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	20151100	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	451,796,600.00	447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	447,786,674.85	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620620	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Comunidad De San Diego En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla	20151596	Puebla	Venustiano Carranza	San Diego	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	999,000.00	989,409.60	989,409.60	989,409.60	189,465.96	189,465.96	189,465.96	19.15	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620635	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De Tumbadero Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla	20151543	Puebla	Venustiano Carranza	Tumbadero Escobal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	999,000.00	988,710.31	988,710.31	988,710.31	889,964.37	889,964.37	889,964.37	90.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620688	Construcción A Precio Alzado Del Parque Lineal Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial San José Chiapa	20151085	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Urbanización	En Ejecución	2015	77,822,000.00	72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	72,375,470.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620708	Construcción A Precio Alzado De Planta Potabilizadora Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	20151166	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	60,000,000.00	58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	58,478,981.83	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620731	Construcción A Precio Alzado De Planta De Tratamiento Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	20151088	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	38,960,000.00	38,561,808.98	38,561,808.98	38,561,808.98	38,394,681.52	38,394,681.52	38,394,681.52	99.57	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620757	Construcción A Precio Alzado Del Parque Metropolitano Central Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	20151087	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Urbanización	En Ejecución	2015	34,965,000.00	33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	33,991,302.71	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100834690	Cercado Perimetral De La Telesecundaria De Tepepa De Zaragoza	20151397	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00		Metros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100835301	Rehabilitación De Explanado De Usos Multiples En El Municipio De Zoquitlan	20151398	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,471,078.95	1,471,078.95	1,471,078.95	1,471,078.95	1,471,078.95	1,471,078.95	1,471,078.95	100.00		Metros Cuadrados	2,054	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: