

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1717020082836	Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente Entre Av. 5 De Mayo Y 7 Sur, Calle 7 Sur Entre 4 Poniente Y 6 Poniente En La Localidad De San Martín Caltepec	20170297	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,197,800.00	2,195,653.94	2,195,653.94	2,195,653.94	2,195,653.94	2,195,653.94	2,195,653.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200828406	Adoquinamiento De La Calle 7 Norte Entre Camino Real Y Calle 9 Poniente De La Localidad De San Martín Caltepec	20170298	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,798,200.00	1,796,649.06	1,796,649.06	1,796,649.06	1,796,649.06	1,796,649.06	1,796,649.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020082857	Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente Entre 10 Norte Y 14 Norte En La Localidad De San Martín Caltepec	20170299	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	997,984.95	997,984.95	997,984.95	997,984.95	997,984.95	997,984.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902928	Pavimentación Con Adoqui De La Calle 16 De Septiembre, Entre Calle Principal Y Calle 10 De Abril En La Colonia Ottilio Montaño (La Concepción), Atlisco	20170665	Puebla	Atlisco	Ottilio Montaño (La Concepción)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	967,107.72	967,107.72	967,107.72	967,107.72	967,107.72	967,107.72	967,107.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902929	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal Barrio De La Luz	20170288	Puebla	Nicolás Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,554,556.23	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902930	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad San Juan Atzingo	20170304	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Deporte	En Ejecución	2017	1,198,806.15	1,198,806.15	1,198,806.15	1,198,806.15	1,198,806.15	1,198,806.15	1,198,806.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902931	Construcción De Puente Chico En Camino De Los Puentes En La Localidad De Santa Úrsula Chiconiquiac, Municipio General Felipe Angeles, Pue.	20170092	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconiquiac	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELPE ANGELES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	997,120.82	997,120.82	997,120.82	997,120.82	997,120.82	997,120.82	997,120.82	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,751	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902933	Construcción De Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Miguel Tecuapiga, Tecuapiga	20170329	Puebla	Tochimilco	Tecuapiga (San Miguel Tecuapiga)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SMT	Deporte	En Ejecución	2017	1,068,196.55	1,068,196.55	1,068,196.55	1,046,336.61	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADO / Física: AUTORIZADO / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902935	Techumbre De La Exploradn En La Junta Auxiliar De Santa Cruz Cuautemotitla, Tecuapiga	20170419	Puebla	Tochimilco	Santa Cruz Cuautemotitla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,095,903.00	1,095,903.00	1,095,903.00	1,073,424.21	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADO / Física: AUTORIZADO / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902936	Pavimentación Con Adoqui De La Calle Galeana, Entre Calle Alienda Y Calle Benito Juárez En La Localidad De San Felipe Totcht, Actopan	20170081	Puebla	Actopan	San Felipe Totcht	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	725,578.74	725,067.74	725,067.74	725,067.74	725,067.74	725,067.74	725,067.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS EJERCIDO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902937	Pavimentación Con Adoqui De Las Calles Maestro Ramirez Número 2, Calle Lazaro Cárdenas Y Calle Hidalgo En La Localidad De Tiapetlahuaya, Huauquechula	20170253	Puebla	Huauquechula	Tiapetlahuaya (San Barilo Tiapetlahuaya)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,952,401.64	1,952,401.64	1,952,401.64	1,952,401.64	1,952,401.64	1,952,401.64	1,952,401.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902938	Pavimentación Con Adoqui De La Calle Melchor Ocampo Y Lazaro Cárdenas, Entre La Calle Montes Y Calle burbide En Santa María Aztatlán, Actopan	20170080	Puebla	Actopan	Santa María Aztatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,661,251.04	1,657,125.94	1,657,125.94	1,657,125.94	1,657,125.94	1,657,125.94	1,657,125.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS EJERCIDO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902939	Adoquinamiento De La Calle Francisco Madero Entre Calle Alvaro Obregón Y Calle Francisco Madero	20170310	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Registro: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902940	Mantenimiento Vial En Avenida 20 De Noviembre	20170314	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	9,990,000.00	9,950,366.54	9,950,366.54	9,950,366.54	9,950,366.54	9,950,366.54	9,950,366.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902944	Adoquinamientos De Calles De La Cabecera Municipal De San Jose Chiapa Primera Seccion	20170321	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa Primera Sección (El Jajilay)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHIAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902945	Adoquinamiento De La C. Emiliano Zapata Entre 16 De Septiembre Y Emiliano Zapata	-	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Física: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Registro: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902946	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle 7 Norte Entre Calles 6 Y 2 Poniente	-	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATOTATEMPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902948	Adoquinamiento De La C. Bugambilias Entre Alvaro Obregón Y Benito Juárez En La Localidad De Agua Fria	-	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	570,763.96	570,763.96	570,763.96	570,763.96	570,763.96	570,763.96	570,763.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Física: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Registro: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902949	Adoquinamiento De La C. Bugambilias Entre Niños Heroes Y Alvaro Obregón	-	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	530,634.38	530,634.38	530,634.38	530,634.38	530,634.38	530,634.38	530,634.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Física: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902950	Adoquinamiento De La C. Bugambilias Entre Pino Suarez Y Niños Heroes	-	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,895,601.65	1,895,601.65	1,895,601.65	1,895,601.65	1,895,601.65	1,895,601.65	1,895,601.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto / Física: La obra se terminó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902951	Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Colonia Jorge Obispo Hernández De La Localidad De Cuautitla	17090	Puebla	Huachuclanango	Cuautitla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHNANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902956	Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Jalcoacan	20170607	Puebla	Francisco Z. Mena	Jalcoacan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902957	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Puebla En La Localidad De Agua Fria	20170683	Puebla	Venustiano Carranza	Agua Fria	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902958	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Hidalgo Entre Calle Cruz Verde Y Calle 2 Pie En La Localidad De Aycoxutla De Zapata - En El Municipio De Huehuetlán El Chico	-	Puebla	Huehuetlán el Chico	Aycoxutla (Aycoxutla de Zapata)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL CHICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados				

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE17170200902983	Construcción De Barda Perimetral En El Panteón De La Localidad De Tepatlán Incluyendo Un Muro De Contención De Piedra Braza Y El Cercado Con Malla Cíclica	20170504	Puebla	Vicente Guerrero	Tepatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	499,500.00	499,188.28	499,188.28	499,188.28	499,188.28	499,188.28	499,188.28	499,188.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902984	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Puente Tabla De La Localidad De Capulitla	20170529	Puebla	Vicente Guerrero	Capulitla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	749,250.00	747,948.66	747,948.66	747,948.66	747,948.66	747,948.66	747,948.66	747,948.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902987	Techumbre De La Cancha De La Escuela Primaria General Rural Profesor Miguel Villa Rodríguez Clave 21d9r0662q En La Localidad De Aztla, Tlapanalá	-	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE TLPANALÁ	Deporte	En Ejecución	2017	1,299,803.58	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902988	Techumbre De Explanada En Plaza Constitución Nacional En La Localidad De Tlapanalá, Tlapanalá	-	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE TLPANALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	1,912,838.95	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902989	Construcción De Techumbre En La Explanada De La Localidad De San Juan Amecac Municipio De Atzizhuacán	-	Puebla	Atzizhuacán	San Juan Amecac	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE ATZIZHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	1,401,591.79	1,401,591.79	1,401,591.79	1,401,591.79	1,401,591.79	1,401,591.79	1,401,591.79	1,401,591.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902990	Construcción De Techumbre En Avenida Hidalgo, Entre Calle Nilo Perdomo Y Carretera Atlitico-Coahuila, Localidad De Coahuacan, Municipio De Coahuacan	20170656	Puebla	Coahuacan	Coahuacan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE COAHUECAN	Urbanización	En Ejecución	2017	1,097,496.40	1,097,496.40	1,097,496.40	1,097,496.40	1,097,496.40	1,097,496.40	1,097,496.40	1,097,496.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902991	Pavimentación Con Adoquín Y Muro De Contención De La Calle Principal En San Isidro Minilulco (Minilulco), Del Cadernamiento 6 900 Al 6 236, En El Municipio De Ahuacatlán	2017-0651	Puebla	Ahuatlán	San Isidro Minilulco (Minilulco)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,554,556.23	1,554,556.23	1,554,556.23	1,554,556.23	1,554,556.23	1,554,556.23	1,554,556.23	1,554,556.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902992	Construcción De Aula En El Kinder Diego Rivera Del Barrio De La Cruz, Clave21dcd1178z, En Coatzingo	-	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE COATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902993	Costrucción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Gustavo P Matu Clave 21cdv1738 En Santa Ana Coapan, Huixtlipepec	-	Puebla	Huixtlipepec	Santa Ana Coapan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE HUIXTLIPEPEC	Educación	En Ejecución	2017	851,626.73	851,626.73	851,626.73	851,626.73	851,626.73	851,626.73	851,626.73	851,626.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902994	Remodelación De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Martín Totoltepec, San Martín Totoltepec	20170819	Puebla	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	342,879.24	342,879.24	342,879.24	342,879.24	342,879.24	342,879.24	342,879.24	342,879.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902995	Construcción De Techado En El Preescolar Xochipilli Clave 21dcd1178z, En La Localidad De Analco Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla	-	Puebla	Huehuetlán el Grande	Analco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Educación	En Ejecución	2017	766,191.83	766,191.83	766,191.83	766,191.83	766,191.83	766,191.83	766,191.83	766,191.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION
PUE17170200902996	Construcción De Paso Superior Vehicular En La Intersección Del Boulevard Xonacatepec En El Municipio De Puebla	20170387	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	99,900,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	99,899,999.99	99,899,999.99	99,899,999.99	99,899,999.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902997	Construcción De Techumbre En La Secundaria Comunitaria Rural "Miguel Hidalgo" C.T. 7 Zatecoatlán Santa Cruz Yancuitlalpan, Huaquechula, Puebla	-	Puebla	Huaquechula	Santa Cruz Yancuitlalpan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE HUAGUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,047,656.21	1,047,656.21	1,047,656.21	1,047,656.21	1,047,656.21	1,047,656.21	1,047,656.21	1,047,656.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902998	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Otomatlán, Municipio De Tecomatlán, Puebla	-	Puebla	Tecomatlán	Otomatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE TECOMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	14,485,500.00	14,485,500.00	14,485,500.00	14,485,500.00	14,485,500.00	14,485,500.00	14,485,500.00	14,485,500.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200902999	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Mariano Escobedo Y Carretera Federal Entre Avenida La Soledad Y Calle Nicolas Bravo (Guarniciones, Banquetas, Pavimento)	20170527	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	17,439,706.03	17,439,706.03	17,439,706.03	17,439,706.03	17,439,706.03	17,439,706.03	17,439,706.03	17,439,706.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200903000	Rehabilitación De Plaza Cívica Fray Juan De Alameda Mediante Pavimentación De Concreto Hidráulico	20170514	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	17,850,736.55	17,850,736.55	17,850,736.55	17,850,736.55	17,850,736.55	17,850,736.55	17,850,736.55	17,850,736.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200903002	Pavimentación Con Adoseros De La Calle Reforma En La Localidad De San Hipólito Xochiltlangua, En El Municipio De Tepeaca	20170663	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlangua	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,847,150.00	2,847,150.00	2,847,150.00	2,847,150.00	2,847,150.00	2,847,150.00	2,847,150.00	2,847,150.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200903005	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Reforma	20170758	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,496,130.25	1,496,130.25	1,496,130.25	1,496,130.25	1,496,130.25	1,496,130.25	1,496,130.25	1,496,130.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200903006	Rehabilitación De Techado De Lámina Galvanizada En El Área De Tianguis Municipal De San Martín Texmelucan	20170747	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,998,003.00	1,998,003.00	1,998,003.00	1,998,003.00	1,998,003.00	1,998,003.00	1,998,003.00	1,998,003.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 1º SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200903015	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Otomatlán, Municipio De Tecomatlán, Puebla	-	Puebla	Tecomatlán	Otomatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE TECOMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	10,489,500.00	10,489,500.00	10,489,500.00	10,489,500.00	10,489,500.00	10,489,500.00	10,489,500.00	10,489,500.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954031	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 15 Y 16 De Septiembre, Ubicados En La Colonia El Carmen, Municipio De Atempan, Puebla.	20170799	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,418,765.06	1,418,765.06	1,418,765.06	1,418,765.06	1,418,765.06	1,418,765.06	1,418,765.06	1,418,765.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO DEL 100%. CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre, Ubicados En La Localidad De Apatzayan En El Municipio De Atempan, Puebla.	20170802	Puebla	Atempan	Apatzayan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	880,378.62	880,378.62	880,378.62	880,378.62	880,378.62	880,378.62	880,378.62	880,378.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%. CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300956333	Pavimentación De Calle Aliende En El Municipio De Albino Zertuche	20170712	Puebla	Albino Zertuche	Acatlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Urbanización	Terminado	2017	1,606,445.79	1,606,445.79	1,606,445.79	1,606,445.79	1,606,445.79	1,606,445.79	1,606,445.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financieramente / Física: Terminado Física y Financieramente / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956403	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Nueva Colonia Entre Calle Insurgentes Y Francisco I Madero, En La Colonia De San Francisco, San Pablo Anicano	20170716	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Urbanización	Terminado	2017	1,078,920.00	1,077,808.81	1,077,808.81	1,077,808.81	1,077,808.81	1,077,808.81	1,077,808.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,865	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: PAGADA AL 100% FISCO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956409	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Matilde Luna Entre Barranca Y Carril, En La Localidad De San Miguel Tulapa San Pablo Anicano	20170734	Puebla	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Urbanización	Terminado	2017	1,618,380.00	1,617,162.77	1,617,162.77	1,617,162.77	1,617,162.77	1,617,162.77	1,617,162.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISCO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956411	Construcción De Concreto Hidráulico En Calles De La Iglesia Entre Calle 27 De Diciembre Y Barranca Y La Calle 27 De Diciembre Entre Calle De La Iglesia Y Continuación, En La Localidad De Pedregoso, Sa	20170726	Puebla	San Pablo Anicano	Pedregoso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Urbanización	Terminado	2017	1,278,720.00	1,277,913.72	1,277,913.72	1,277,913.72	1,277,913.72	1,277,913.72	1,277,913.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISCO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009564118	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Pavimento Existente Y Calle Caranza	20170786	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% / Financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% / Financiamiento en tiempo y forma / Registro: La presente obra tubo un monto en su contrato original de \$ 146'799,266.32, teniendo un incremento presupuestal por una serie de adecuaciones de volumen por \$ 2,733.68, dando un monto total ejercido por \$ 146'799,999.00, siendo este el monto total efectivo ejercido. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009564150	Tanque Elevado Para La Distribución De Agua Potable En San Antonio Tlacamilco	20170755	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,820	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% / Financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% / Financiamiento en tiempo y forma / Registro: La presente obra tubo un monto en su contrato original de \$ 997,804.87, teniendo un incremento presupuestal por una serie de adecuaciones de volumen por \$ 1,198.13, dando un monto total ejercido por \$ 999,000.00, siendo este el monto total efectivo ejercido. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009564222	Construcción De Aulas De Nivel Medio Superior En La Preparatoria Regional Alfonso Cárdenas Moreno	20170951	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% / Financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% / Financiamiento en tiempo y forma / Registro: La presente obra tubo un monto en su contrato original de \$ 484'788,747.26, teniendo un incremento presupuestal por una serie de adecuaciones de volumen por \$ 10,252.76, dando un monto total ejercido por \$ 484'799,000.00, siendo este el monto total efectivo ejercido. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956169	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Sanitarios Y Alumbrado En La Localidad De Mecapalapa.	20170999	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,489,680.65	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADO / Física: AUTORIZADO / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956323	Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 4.230 Al Km 5.916.12, En El Municipio De Puebla	20170538	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SMT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	49,800,150.00	46,250,844.06	46,250,844.06	46,250,844.06	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	99.42	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLO SE PAGO ANTECPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565067	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Vicente Suarez En La Localidad De Huauzaxtla	XYS-RF-2017-037-20170930	Puebla	Xochitlán de Vicente Suarez	Huauzaxtla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros lineales	2,471	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565894	Construcción De Techado En, Explanada De La Primaria Profesor Roberto Juan López Torres Del Barrio De San Rafael Del Municipio De Acatlán, Puebla.	20170714	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565898	Adoquinamiento Y Alumbrado Publico En Explanada Principal De La Localidad De Hermenegildo Galeana, Acatlán, Puebla	20170722	Puebla	Acatlán	Hermenegildo Galeana	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565899	Construcción De Techado En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De San Bernardo, Acatlán, Puebla.	20170766	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565900	Adoquinamiento Entre Inspección Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Garzones, Acatlán, Puebla.	20170850	Puebla	Acatlán	Garzones (Santa Gertrudis)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	632,966.40	632,966.40	632,966.40	632,966.40	632,966.40	632,966.40	632,966.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565902	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal A (Iglesia) Guadalupe Amatitlán Del Municipio De Acatlán	20170752	Puebla	Acatlán	Garzones (Santa Gertrudis)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565903	Construcción De Arco Techado En La Localidad De Nuevos Horizontes (Inspección) Del Municipio De Acatlán Puebla.	20170765	Puebla	Acatlán	Nuevos Horizontes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565905	Construcción De Un Edificio De Aulas Para Incrementar La Matrícula Educativa Del Nivel Superior En La Unidad Regional De Acatzingo, Pue.	20170725	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565907	Pavimentación Con Adoqui Calle Querétaro, Junta Auxiliar, Villanueva	20170720	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565908	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Nicolas Bravo Entre Aldama Y 16 De Septiembre, En La Localidad De San Sebastián Teteles Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Pue.	20170763	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,697,540.70	1,697,540.70	1,697,540.70	1,697,540.70	1,697,540.70	1,697,540.70	1,697,540.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565910	Adoquinamiento De La Calle 14 Poniente Entre 9 Norte Y Av. Ferrocarril (Primera Etapa)	20170742	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,801,107.20	1,801,107.20	1,801,107.20	1,801,107.20	1,801,107.20	1,801,107.20	1,801,107.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565911	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Del Refugio Entre Calle Hidalgo Y Emiliano Zapata, Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Del Refugio Y 5 De Mayo, Localidad De Hernández, Acatzingo Puebla	20170735	Puebla	Acatzingo	Hernández	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	900,553.60	900,553.60	900,553.60	900,553.60	900,553.60	900,553.60	900,553.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009565912	Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Calle 16 Oriente Y Limite En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo, Municipio De Acatzingo, Puebla	20170762	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,968,040.83	1,968,040.83	1,968,040.83	1,968,040.83	1,968,040.83	1,968,040.83	1,968,040.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado
PUE1717030095919	Construcción De Pavimento Del Acceso A San Sebastián Teleses, Perteneciente Al Municipio De Acatzingo, Pue.	20170732	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teleses	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095921	Rehabilitación De Boulevard Oriente En El Municipio De Acatzingo, Puebla	20170730	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095923	Adoquinamiento En La Privada De La Calle 2 Poniente Entre Antigua Vía Del Ferrocarril Y Calle Sin Nombre, En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo	20170748	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095925	Modernización De La Calle A La Telesecundaria	20170859	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095927	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En El Municipio De Ahuacatepec	20170941	Puebla	Ahuacatepec	Ahuacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095930	Construcción De Adoquinamiento En Avenida Zaragoza Poniente En Localidad De Cinco De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Puebla	20170789	Puebla	Ajalpan	Cinco de Mayo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095932	Adoquinamiento En Calle Revolución, En La Localidad Buena Vista, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Puebla.	20170788	Puebla	Ajalpan	Buenavista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095933	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle, En La Localidad De Cuaxupá, En El Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	20170806	Puebla	Ajalpan	Culistepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095937	Cercado En La Escuela De Bachillerato Oficial Tierra Y Libertad, En La Localidad De Coxcolec, En El Municipio De Ajalpan, Puebla	20170805	Puebla	Ajalpan	Coxcolec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095938	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bil. Adolfo López Mateos De La Comunidad De Tepapa De Zaragoza, Ajalpan, Puebla	20170808	Puebla	Ajalpan	Tepapa de Zaragoza	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095940	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Av. De Los Doctores Oriente, En La Localidad De Atlapexi, Pue	20170856	Puebla	Atlapexi	Atlapexi	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,504,174.75	1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095943	Techado En La Localidad Agua El Gabriel, Municipio De Atzacual, Puebla.	20170687	Puebla	Atzacual	Agua el Gabriel	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,097,180.04	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Oriente En La Localidad De San Martín Atzacual, Atzacual (2a Etapa)	20170686	Puebla	Atzacual	San Martín Atzacual	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,095,401.61	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030095918	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Niños Heroes	20170826	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	585,249.90	585,249.90	585,249.90	585,249.90	585,249.90	585,249.90	585,249.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE MANDA A VALIDAR. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959120	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador El Calvario	20170824	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	518,891.41	518,891.41	518,891.41	518,891.41	518,891.41	518,891.41	518,891.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300959124	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Andador Aldama	20170825	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	194,558.69	194,558.69	194,558.69	194,558.69	194,558.69	194,558.69	194,558.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596134	Adoquinamiento En Calle Aquiles Sardan, Col. San Agustín Los Molinos.	20170898	Puebla	Atlixco	San Agustín los Molinos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	613,708.66	613,708.66	613,708.66	612,609.05	612,609.05	612,609.05	612,609.05	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596138	Adoquinamiento De Calle Antonio Garfías, En La Colonia Vista Hermosa	20170822	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	745,104.00	745,104.00	745,104.00	745,104.00	745,104.00	745,104.00	745,104.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596141	Adoquinamiento De Calle Volcanes En La Colonia El Popo	20170823	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,084,751.64	1,084,751.64	1,084,751.64	1,084,751.64	1,084,751.64	1,084,751.64	1,084,751.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596142	Adoquinamiento De Calle Ignacio Alfaro Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Colonia San Juan Castillota	20170942	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,552,435.69	1,552,435.69	1,552,435.69	1,552,435.69	1,552,435.69	1,552,435.69	1,552,435.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596147	Adoquinamiento En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Independencia Y Prolongación De Calle Luis Donaldo Colosio	20170865	Puebla	Atzacala	Atzacala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596184	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Manantiales (Primera Etapa)	20170705	Puebla	Atoyatempa	Atoyatempa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596189	Techumbre De La Plaza Cívica Del Preescolar Vicente Guerrero, Clave 210j0606b En San Juan Amecac, Atzizhuacán.	20170857	Puebla	Atzizhuacán	San Juan Amecac	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,467,549.33	1,467,549.33	1,467,549.33	1,467,549.33	1,467,549.33	1,467,549.33	1,467,549.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596201	Construcción De Bachillerato	20170998	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596206	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Tapayula	20170807	Puebla	Camocuasutla	Tapayula	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717030096626	Construcción De Guarniciones En La Calle Nacional Entre Carretera Federal Tehuacán-Orizaba Y Calle El Molino En La Localidad De Chapultepec, Municipio De Chapultepec, Puebla.	20170750	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,278,720.00	1,278,720.00	1,278,720.00	1,278,720.00	1,278,720.00	1,278,720.00	1,278,720.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030096624	Adoquinamiento En Calle 2 Norte Entre Avenida Emiliano Zapata Y Calle 2 Oriente En La Localidad De San Miguel Ejido	20170795	Puebla	Chiautla	San Miguel Ejido	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966237	Pavimentación De Calle 4 Poniente Entre 5 Y 7 Norte Colonia Centro Chiautla De Tapia	20170798	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,193,962.84	1,193,962.84	1,193,962.84	1,193,962.84	1,193,962.84	1,193,962.84	1,193,962.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966238	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 2 Oriente Entre 5 De Mayo Y 5 Norte (Primer Etapa)	20170796	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	998,001.00	998,001.00	998,001.00	998,001.00	998,001.00	998,001.00	998,001.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966243	Construcción De Techado En San Juan Pilcaya	20170902	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,461,269.45	2,461,269.45	2,461,269.45	2,461,269.45	2,461,269.45	2,461,269.45	2,461,269.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966245	Construcción De Plaza Y Gimnasio Al Aire Libre	20170868	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Deporte	Terminado	2017	1,898,100.01	1,898,100.01	1,898,100.01	1,898,100.01	1,898,100.01	1,898,100.01	1,898,100.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966250	Construcción De Edificio Para El Dif Y Comandancia De La Localidad De Atencingo, Chietla, Puebla	20170861	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Asistencia Social	Terminado	2017	7,605,267.62	7,605,267.62	7,605,267.62	7,605,267.62	7,605,267.62	7,605,267.62	7,605,267.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966252	Construcción Del Edificio De Servicios Ampliados De La Localidad De Atencingo, Chietla, Puebla	20170940	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	7,257,235.50	7,257,235.50	7,257,235.50	7,257,235.50	7,257,235.50	7,257,235.50	7,257,235.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966257	Adoquinamiento De Calle Del Estudiante	20170858	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	616,538.56	616,538.56	616,538.56	616,538.56	616,538.56	616,538.56	616,538.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966264	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Virgen	20170901	Puebla	Chila	La Virgen	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,799,227.30	1,799,227.30	1,799,227.30	1,799,227.30	1,799,227.30	1,799,227.30	1,799,227.30	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966267	Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Localidad De San Pedro Ocotlán	20170751	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,024,525.20	1,024,525.20	1,024,525.20	1,024,525.20	1,024,525.20	1,024,525.20	1,024,525.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966269	Remodelación De La Plaza Principal De Chila De La Sal	20170754	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966270	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples De San Pedro Ocotlán, Municipio De Chila De La Sal	20170707	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,835,135.93	1,835,135.93	1,835,135.93	1,835,135.93	1,835,135.93	1,835,135.93	1,835,135.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966273	Rehabilitación De La Inspección 2da Sección	20170832	Puebla	Chinanilla	Chinanilla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	914,319.91	914,319.91	914,319.91	914,319.91	914,319.91	914,319.91	914,319.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966275	Construcción De Techado De La Explanada 1ª Sección, En La Cabecera Municipal De Chinantla, Puebla	20170774	Puebla	Chinanilla	Chinanilla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,477,284.97	1,477,284.97	1,477,284.97	1,477,284.97	1,477,284.97	1,477,284.97	1,477,284.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966277	Construcción De Parque En La Localidad De Buenavista 1ª Etapa	20170936	Puebla	Chinanilla	Buena Vista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,140,225.11	1,140,225.11	1,140,225.11	1,140,225.11	1,140,225.11	1,140,225.11	1,140,225.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966279	Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Amatetlán	20170834	Puebla	Chinanilla	Amatetlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Abasco Poniente En Barrio San Vicente	20170773	Puebla	Coatzingo	San Vicente	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966286	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Platanar 3 Era Etapa	20170761	Puebla	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,994,475.91	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966296	Construcción De Techado En Esc Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Los Reyes Teolco	20170702	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966308	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural La Candelaria-Nativitas Cuautempan Km 1 520 Al Km 1 895.26	20170813	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966313	Ampliación De Panteón En La Junta Auxiliar De Nativitas Cuautempan	20170820	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966324	Pavimentación Con Adoquin Calle Francisco Villa Junta Auxiliar Almoyelo, En La Localidad De San Jerónimo Almoyelo, Municipio De Cuautinchán	20170950	Puebla	Cuautinchán	San Jerónimo Almoyelo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966332	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Benito Juárez Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Tlaxiotepec, Municipio De Cuayuca De Andrade, Puebla	20170738	Puebla	Cuayuca de Andrade	Tlaxiotepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	761,238.00	761,238.00	761,238											

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300966373	Construcción De Techado Metálico En Plaza De Usos Múltiples En La Colonia Jorge Obispo, Huauclanango	17068	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada, solicitud de validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966378	Estructura De Reforzamiento De La Obra De Toma Del Sistema De Riego De Huehuetlán El Chico	20170697	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966381	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle De San Nicolás Y Continuación De La Calle Porfirio Díaz	20170696	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,828,001.54	1,828,001.54	1,828,001.54	1,828,001.54	1,828,001.54	1,828,001.54	1,828,001.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966383	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Beneficencia Entre Calle Escorpión Y Continuación De Beneficencia	20170693	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966385	Construcción De La Unidad Deportiva De La Localidad De Tzicatlán	20170760	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966390	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Benito Juárez Y Avenida Puebla En Santa Martha Yancuitalpan, Huehuetlán El Grande	20170757	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santa Martha Yancuitalpan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	629,038.56	629,038.56	629,038.56	629,038.56	629,038.56	629,038.56	629,038.56	629,038.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACIÓN
PUE17170300966395	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo De La Localidad De Colohatán Sección 1a Municipio De Hueyapan.	20170938	Puebla	Hueyapan	Colohatán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966399	Techado De Explanada Principal En San Miguel Ahuehualtlan	20170900	Puebla	Ixcampila de Guerrero	San Miguel Ahuehualtlan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,384,114.50	1,384,114.50	1,384,114.50	1,384,114.50	1,384,114.50	1,384,114.50	1,384,114.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966413	Adoquinamiento De Calle Hidalgo En La Localidad De Tototlamila, Municipio De Ixcampila De Guerrero	20170781	Puebla	Ixcampila de Guerrero	Tototcamila	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMPILA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966417	Unidad De Servicios Administrativos De San Juan Nepomuceno, Ixcacuiltla (Segunda Etapa)	20170966	Puebla	Ixcacuiltla	San Juan Nepomuceno (Rancho Chico)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966422	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Alta Luz Cuatro Rayas Ixcacuiltla, Puebla.	20170948	Puebla	Ixcacuiltla	Cuatro Rayas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966426	Construcción De Aleros De Acceso A Puente Vehicular En La Localidad De Chicontla	20170709	Puebla	Jopala	Chicontla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	417,583.00	417,583.00	417,583.00	417,583.00	417,583.00	417,583.00	417,583.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966429	Construcción De Techado En El Bachillerato Wenceslao Victoria Soto En La Localidad De Buenos Aires	20170711	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966434	Rehabilitación De Calle Juan Galindo	20170841	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966438	Rehabilitación De Escuela Primaria Margarita Núñez De Ávila Camacho	20170842	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966442	Rehabilitación De Escuela Primaria Aquiles Sordán	20171006	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966446	Adoquinamiento De Las Calles Hidalgo Y 16 De Septiembre Entre Calles 2 Sur Y Emiliano Zapata En La Localidad De Buenavista De Juárez En El Municipio De Los Reyes De Juárez, En El Estado De Puebla	20170688	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,039,542.01	1,039,542.01	1,039,542.01	1,039,542.01	1,039,542.01	1,039,542.01	1,039,542.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. EL SOBRIANTE SE RENTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS. VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966448	Adoquinamiento De La Calle Ahuehualtén Y Calle Arturo Orzoco Entre Calle Chiquitpec Y Calle Independencia En La Localidad De Buenavista De Juárez En El Municipio De Los Reyes De Juárez, En El Estado De Puebla	20170733	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,112,280.57	1,112,280.57	1,112,280.57	1,112,739.33	1,112,739.33	1,112,739.33	1,112,739.33	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA. EL SALDO RESTANTE SE RENTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS. VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966450	Adoquinamiento En Calle La Monera Entre Calle Juárez Y Calle De La Amistad, En La Localidad De San Juan Acozac En El Municipio De Los Reyes De Juárez, En El Estado De Puebla	20170749	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,760,329.81	1,760,329.81	1,760,329.81	1,759,834.07	1,759,834.07	1,759,834.07	1,759,834.07	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA. EL SALDO PENDIENTE SE RENTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS. VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966451	Adoquinamiento De La Calle Aquiles Sordán Entre Calles Persefón Y Morelos En Segunda Sección De San Juan Acozac Del Municipio De Los Reyes De Juárez, En El Estado De Puebla	20170719	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,183,756.96	1,183,756.96	1,183,756.96	1,183,136.22	1,183,136.22	1,183,136.22	1,183,136.22	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA. EL SALDO SE RENTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS. VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966482	Adoquinamiento De La Calle Melchor Ocampo Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo De La Comunidad De San Martín La Rincónada	20170888	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rincónada	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información - Favor de Validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966486	Adoquinamiento De Calle La Palma Entre Fco. I. Madero Y Cuauhtemoc	20170863	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: BBS M2 de Adoquín y 669 M2 de banquetta. / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966493	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz, Nicolás Bravo	20170812	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300966495	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero, Nicolás Bravo	20170811	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,238,760.00	1,238,760.00	1,238,760.00	1,238,760.00	1,238,760.00	1,238,760.00	1,238,7								

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE17170300966517	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza Entre Carretera Palomas Tlapa Y Plaza De La Constitución 2da. Etapa	20170694	Puebla	Plaxtla	Plaxtla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,737,624.26	1,737,624.26	1,737,624.26	1,737,624.26	1,737,624.26	1,737,624.26	1,737,624.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966520	Adquisicionamiento En Av. Reforma Entre Calle 5 Oriente-Poniente Y Calle Benito Juárez-Portino Díaz En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla	20170899	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	2,957,454.74	2,957,454.74	2,957,454.74	2,957,454.74	2,957,454.74	2,957,454.74	2,957,454.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966524	Adquisicionamiento De La Av. Francisco Villa Entre Cuauhtémoc E Irburde	20170943	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,355,393.25	1,355,393.25	1,355,393.25	1,355,393.25	1,355,393.25	1,355,393.25	1,355,393.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966527	Pavimentacion Con Adoquin De La Calle Aldama Entre Calle San Francisco California Y Rio Acoatlaca, San Felipe Teotlalcingo, Puebla	20170780	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,020,631.27	1,020,631.27	1,020,631.27	1,020,631.27	1,020,631.27	1,020,631.27	1,020,631.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA CON AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966631	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo, En La Localidad De San Martín Del Progreso	20170912	Puebla	San Felipe Tegalán	San Martín del Progreso (La Punta)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966636	Construccion De Guarniciones, Concreto Hidraulico Y Adquisicionamiento En Calle Abasolo E Hidalgo	20170777	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,721,282.40	5,721,282.40	5,721,282.40	5,721,282.40	5,721,282.40	5,721,282.40	5,721,282.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966639	Adquisicionamiento En La Lateral De La Av. Aquiles Serdán (Primera Etapa)	20170946	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966642	Adquisicionamiento Y Guarniciones Calle Independencia, En San Juan Atzompa	20170753	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,198,802.57	1,197,722.32	1,197,722.32	1,197,722.32	1,197,722.32	1,197,722.32	1,197,722.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966645	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2 Poniente Entre Barranca Salada Y Calle 15 De Abril	20170830	Puebla	San Miguel Itlán	San Miguel Itlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	803,936.33	803,936.33	803,936.33	803,936.33	803,936.33	803,936.33	803,936.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966647	Pavimentacion Con Concreto Estampado De La Calle 4 Oriente - Poniente Entre 7 Sur Y 2 Sur En La Localidad De San Juan Llano Grande	20170695	Puebla	San Pedro Yelolotlahuaca	San Juan Llano Grande	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966650	Adquisicionamiento De La Calle Amado Nervo Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Progreso	20170483	Puebla	San Salvador Huicocliota	San Salvador Huicocliota	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966653	Perforacion De Pozo En La Col. Moisés Saba, Mpio Huicocliota.	20170483	Puebla	San Salvador Huicocliota	San Salvador Huicocliota	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966656	Adquisicionamiento De Calle En El Barrio De San Antonio En El Municipio De Santa Ines Ahuatempán	20170782	Puebla	Santa Inés Ahuatempán	Barrio San Antonio Tierra Negra	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,678,328.00	1,677,130.37	1,677,130.37	1,677,130.37	1,677,130.37	1,677,130.37	1,677,130.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966661	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jesus Alejandro Y Calle Antonio Alvarez Entre Privada Jesus Alejandro Y Calle Quetzalcoatl, En La Localidad De Tierra Nueva	20170689	Puebla	Santa Inés Ahuatempán	Tierra Nueva	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	1,498,500.00	1,497,319.44	1,497,319.44	1,497,319.44	1,497,319.44	1,497,319.44	1,497,319.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966670	Adquisicionamiento De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Santa Ana Acozautla	20170848	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,761,815.29	2,761,815.29	2,761,815.29	2,761,815.29	2,761,815.29	2,761,815.29	2,761,815.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966674	Adquisicionamiento De Calle Vista Alta Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Del Paso	20170847	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	934,484.71	934,484.71	934,484.71	934,484.71	934,484.71	934,484.71	934,484.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966675	Adquisicionamiento En Perimetro Del Zocalo	20170764	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	1,501,844.85	1,500,442.91	1,500,442.91	1,500,442.91	1,500,442.91	1,500,442.91	1,500,442.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financiamiento / Física: Terminado Física y Financiamiento / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966677	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	20171008	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966678	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal A Santa Cruz Entre Nasto De Calle Y Calle Ignacio Allende	20171007	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966684	Pavimentación Con Adoquero De La Calle Tamauilgas En La Localidad De San Hipólito Xochitlanengo, En El Municipio De Tepeaca	20170778	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochitlanengo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966686	Rehabilitación De Espacios Públicos, Primera Etapa (Lienzo)	20170744	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966689	Construcción De Unidad Deportiva Los Cardenales, Tercera Etapa (Techado)	20170745	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966692	"Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De San Simón Chicometpec"	31778 20170692	Puebla	Tepeztintla	Chicometpec (San Simón)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,050,909.59	1,050,909.59	1,050,909.59	1,050,909.59	1,050,909.59	1,050,909.59	1,050,909.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966698	Pavimentación Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo En La Localidad De Calmecca	20170700	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,308,690.00	1,308,690.00	1,308,690.00	1,308,690.00	1,308,690.00	1,308,690.00	1,308,690.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966703	Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Municipio De Tepesi De Rodriguez	20170721	Puebla	Tepezi de Rodriguez	Tepezi de Rodriguez	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	1,676,270.75	1,676,270.75	1,676,270.75	1,676,270.75	1,676,270.75	1,676,270.75	1,676,270.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966708	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Unidad Habitacional De Los Encinos Del Km. 0 000 Al 0 367.64	20170710	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966714	Adquisicionamiento De La Calle Hidalgo En La Localidad De Cuexpatla, Tlaxiapa	20170923	Puebla	Tlaxiapa	Cuexpatla (San Bartolo Cuexpatla)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966717	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Comunidad De Derramadero Sera Etapa	20170739	Puebla	Tlaxiapa	Derramadero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,595,916.07	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966719	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 16 De Septiembre En Agua Dulce	20170741	Puebla	Tlaxiapa	Agua Dulce	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,197,407.31	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966721	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Austreberto Torres	20170867	Puebla	Tlaxiacoysa	Tlaxiacoysa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,259,739.00	1,259,739.00	1,259,739.00	1,259,739.00	1,259,739.00	1,259,739.00	1,259,739.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUEI170401044629	1era Etapa Pavimentación Con Asfalto Avenida Universidad Col. Paria Nueva De La Junta Auxiliar De San Francisco Tototihuacan	70148	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	997,644.11	997,644.11	997,644.11	997,644.11	997,644.11	997,644.11	997,644.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINQUITADA 1ER TRMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401044638	Pavimentación De La Calle Epónimo De La Col. Guadalupe Caleras De La Junta Auxiliar De San Jerónimo Caleras	70150	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	718,928.35	717,145.43	717,145.43	717,145.43	717,145.43	717,145.43	717,145.43	717,145.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401044643	Pavimentación Con Asfalto Avenida Principal Col. Jorge Mural	70151	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	997,331.36	997,331.36	997,331.36	997,331.36	997,331.36	997,331.36	997,331.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,314	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401044934	Primera Etapa De La Construcción De Parque Recreativo En Buena Vista, Ayotaxco De Guerrero, Puebla.	20171302	Puebla	Ayotaxco de Guerrero	Buena Vista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXCO DE GUERRERO, PUE.	Deporte	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	994,693.97	994,693.97	994,693.97	994,693.97	99.57	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% SE APLICA LA RETENCIÓN DE \$ 5 AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$ 4,306.03 / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100% / Física Y FINANCIERAMENTE, ACTUALMENTE EN SERVICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUEI170401045360	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Ignacio Allende, En La Comunidad De San Pedro Benito Juárez, Atlilco	20171240	Puebla	Atlilco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045379	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido	20171436	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045393	Construcción De Techado En Cancha Bachillerato General Oficial Jose Vaconectos C.C.T. 216th0552z, En Col. Universidad	20171437	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	1,995,102.90	1,995,102.90	1,995,102.90	1,995,102.90	1,995,102.90	1,995,102.90	1,995,102.90	1,995,102.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045418	Construcción De Techado Y Ampliación De Explanada Principal En La Escuela Secundaria Técnica No. 135 Citlaltima C.C.T. 21dnt0146p, En Sta. Cruz Tehuipango	20171438	Puebla	Atlilco	Santa Cruz Tehuipango	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	2,190,207.60	2,190,207.60	2,190,207.60	2,190,207.60	2,190,207.60	2,190,207.60	2,190,207.60	2,190,207.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045431	Rehabilitación De Parque Recreativo Infonavit	20171449	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045450	Construcción De Techado En La Explanada Principal Del Preescolar Indígena Ignacio Alende C.C.T. 21dct01088e	20171458	Puebla	Atlilco	Las Lomas de Aacopan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	971,037.99	971,037.99	971,037.99	971,037.99	971,037.99	971,037.99	971,037.99	971,037.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045452	Adoquinamiento De La Calle Justo Sierra Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Cumbres En La Localidad De Atemcingo, Chietla	20170768	Puebla	Chietla	Atemcingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	Terminado	2017	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,768	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALORACIÓN DE FOLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401045653	Construcción De Techado En La Localidad El Rodeo, En Tepejuma	20171222	Puebla	Tepejuma	El Rodeo (Santa María el Rodeo)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJUMA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,369,373.88	1,369,373.88	1,369,373.88	1,369,373.88	1,369,373.88	1,369,373.88	1,369,373.88	1,369,373.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401046417	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Localidad De Atexquilla Cuapaxtlal Del Municipio De Itacamastitan	20171423	Puebla	Itacamastitan	Atexquilla Cuapaxtlal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMASTITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA./ Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401046795	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Humberto Gutiérrez Y Luis De Cordova Entre Calle Humberto Vidali Y Victor Puebla	20171129	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,995,550.42	1,995,550.42	1,995,550.42	1,995,550.42	1,995,550.42	1,995,550.42	1,995,550.42	1,995,550.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401046822	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Río Atoyac Y Fco Villa Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Aquiles Serdan	20171120	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,502,316.33	2,502,316.33	2,502,316.33	2,502,316.33	2,502,316.33	2,502,316.33	2,502,316.33	2,502,316.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401046827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juarez En La Localidad De Copila	20171411	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,052.27	998,052.27	998,052.27	998,052.27	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUEI170401046847	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rivera Del Río	20171678	Puebla	San Martín Texmelucan	San Lucas Atoyacino (Los Ranchitos)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,398,519.48	1,398,519.48	1,398,519.48	1,398,519.48	1,398,519.48	1,398,519.48	1,398,519.48	1,398,519.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 17 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. SE REMITE FOLO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401046866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Reforma	20171682	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	3,647,027.92	3,647,027.92	3,647,027.92	3,647,027.92	3,647,027.92	3,647,027.92	3,647,027.92	3,647,027.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 17 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. SE REMITE FOLO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401046867	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 15 De Mayo Y 5 De Febrero En La Localidad De Izcattita	20171455	Puebla	Naupan	Izcattita	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	790,539.18	790,539.18	790,539.18	790,539.18	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUEI170401046995	Pavimentación De Andador Que Comunica Al Panteón En Tlapayula, Camocuautla, Puebla.	--	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI1704010470101	Techumbre En La Escuela Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Con Clave 21etv0930z En La Localidad De San Francisco Huilango, Tlaximilco	20171135	Puebla	Tlaximilco	San Francisco Huilango	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,555,427.52	1,554,177.52	1,554,177.52	1,554,177.52	469,970.15	469,970.15	469,970.15	469,970.15	30.24	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI1704010470109	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica Del Bachillerato General Oficial Cuauhtémoc Clave 21etb0678i San Antonio Alipancan, Tlaximilco	20171337	Puebla	Tlaximilco	San Antonio Alipancan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,31														

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401052928	Construcción Del Centro De Atención Múltiple Nueva Creación (Cam)	-	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATOTAYEMPAN	Educación	Terminado	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053256	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Camino A Inspección De La Localidad De La Noria Chica, Acatlán, Puebla	20171099	Puebla	Acatlán	La Noria Chica	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053334	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Peña Colorada (Inspección) Del Municipio De Acatlán De Osorio, Puebla	20171105	Puebla	Acatlán	Peña Colorada	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053383	Pavimentación De La Avenida Independencia En La Localidad De Itamacingo, Municipio De Acatlán	20171107	Puebla	Acatlán	Itamacingo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053425	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Juan R. Rojas Itamacingo (Inspección) Del Municipio De Acatlán, Puebla	20171156	Puebla	Acatlán	Juan R. Rojas (Los Cocos)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053473	Construcción De Muro De Contención En Localidad Pozo El Huizache, Acatlán, Puebla	20171214	Puebla	Acatlán	Pozo el Huizache	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	287,712.00	287,712.00	287,712.00	287,712.00	287,712.00	287,712.00	287,712.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053572	Construcción De Inspección En La Segunda Sección, La Trinidad	20171128	Puebla	Acatlán	La Trinidad (Los Nobos)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	621,877.50	621,877.50	621,877.50	621,877.50	621,877.50	621,877.50	621,877.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017, SE SOLICITO CAMBIO DE STATUS AL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SFA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053623	Adoquinamiento De Calle 16 De Septiembre En Chigmecatitlán.	20171164	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	647,183.08	647,183.08	647,183.08	647,183.08	647,183.08	647,183.08	647,183.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,227	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054469	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Principal Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Derramadero, Municipio De Tlilapa, Puebla.	20171726	Puebla	Tlilapa	Derramadero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054489	Segunda Etapa De Construcción De Recinto Ferial En Huiztilán De Serdán, Puebla	20171297	Puebla	Huiztilán de Serdán	Huiztilán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE HUITZILÁN DE SERDÁN	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054517	Adoquinamiento De Calle "Antiguo Camino A Guadalupe" En La Localidad De San Miguel Tlaltepetl Entre Las Calles 5 De Mayo Y Salida A Guadalupe Victoria	20171413	Puebla	Tulcingo	San Miguel Tlaltepetl	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	651,639.38	651,639.38	651,639.38	649,364.44	649,364.44	649,364.44	649,364.44	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Fisica: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054527	Adoquinamiento Y Guarniciones De Calle "San Lázaro" Entre Camino Rural A Oaxaca Y Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Xiringo De Los Reyes, Municipio De Tulcingo	20171409	Puebla	Tulcingo	Xiringo de los Reyes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	781,967.25	781,967.25	781,967.25	769,334.75	769,334.75	769,334.75	769,334.75	98.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Fisica: OBRA FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054532	Adoquinamiento De Calle "Lázaro Cárdenas (Entrada Principal Al Pueblo)" En La Localidad De Aguacatitlán	20171408	Puebla	Tulcingo	Aguacatitlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	781,967.25	781,967.25	781,967.25	780,821.94	780,821.94	780,821.94	780,821.94	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Fisica: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054603	2da Etapa Pavimentación Concreto Hidráulico Camino Texcoyhuac-El Molino, Zacapoatlán, Pue.	20171372	Puebla	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	3,553,770.26	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,492,395.75	3,492,395.75	3,492,395.75	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Fisica: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054747	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior En Área Deportiva,En La Localidad De Sección Sexta, Guadalupe Del Municipio Petatlacingo, Puebla	20171119	Puebla	Petatlacingo	Sección Sexta Guadalupe	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	3,596,400.00	3,596,400.00	3,596,400.00	3,596,400.00	3,596,400.00	3,596,400.00	3,596,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054751	Pavimentación Con Adoquín De La Avenida Puebla, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Sin Nombre, En Santa Martha Yancoutitlán, Huehuetlán El Grande	20171182	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santa Martha Yancoutitlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Registro: ENVIAR A VALIDACION
PUE17170401054752	Construcción De La Primera Etapa Del Foro Cultural En Tuzamapan De Galeana, Puebla	20171284	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054753	Construcción De Techado De Cancha Cívica En La Comunidad De Xochitzinga Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Puebla.	20171718	Puebla	Ajalpan	Xochitzinga	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054754	Construcción De Dos Aulas Y Módulo Sanitario En Bachillerato Nueva Creación En La Comunidad De Taxco	20171658	Puebla	Tetela de Ocampo	Taxco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054755	Primera Etapa De Adoquinamiento En La Calle Principal De Izotonero, Tepeyahualco, Puebla	20171278	Puebla	Tepeyahualco	Izotonero (San Miguel)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054757	Pavimentación De Calle Guerrero Y Calle Alienda De La Comunidad De Santa Ana Tamazola	17047	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054758	Construcción De Campo De Beisbol 1ta. Etapa, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	20171191	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054759	Adoquinamiento De La Calle 9 Oriente Entre Calle 6 Sur Y 10 Sur En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	20171148	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	678,670.65	678,670.65	678,670.65	678,670.65	678,670.65	678,670.65	678,670.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704010																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																															2017				
ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017																																			
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto			Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado					
PUE17170401054766	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Belisario Domínguez De La Comunidad De Tepexioltla Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec.			2071167	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tepexioltla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	439,402.29	439,402.29	439,402.29	439,402.29	439,402.29	439,402.29	439,402.29	439,402.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054767	Segunda Etapa De La Construcción Del Muro De La Barranca De Santa Ana Tamazola, Jolajalpan, Pue			17049	Puebla	Jolajalpan	Jolajalpan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	1,483,954.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054768	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones Del Cadamenamiento 0 000 Al 0 080 De La Calle Principal De La Localidad Del Cuautotolapan, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan			2071721	Puebla	Ajalpan	Cuautotolapan (San José)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054769	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Agua Fria, Ahuacatlán, Puebla			2071317	Puebla	Ahuacatlán	Agua Fria	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054770	Remodelación De La Inspectoría De La Localidad De Rijo,Tilapa.			20711218	Puebla	Tilapa	San Félix Rijo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054771	Adoquinamiento De La Privada Carranza En La Comunidad De Santa Maria Coatepec			2071109	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054772	Construcción Del Arco De Bienvenida De La Localidad De Cuexapala, Del Municipio De Tilapa, Pue			2071198	Puebla	Tilapa	Cuexapala (San Bartolo Cuexapala)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	522,916.56	522,916.56	522,916.56	522,916.56	522,916.56	522,916.56	522,916.56	522,916.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054773	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gustavo Díaz Ordaz En La Comunidad De Michac En El Municipio De Chignahuapan, Puebla (Segunda Etapa)			20711663	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054774	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Magdalena Al Bachillerato			17907	Puebla	Honey	Honey	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054775	Construcción De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Comunidad De Moyotepec Perteneciente Al Municipio Ajalpan, Puebla			2071698	Puebla	Ajalpan	Moyotepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054776	Construcción De Una Aula Para El Bachillerato Digital De Loma Alta, Hueyamatco, Puebla			2071318	Puebla	Hueyamatco	Loma Alta	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054777	Pavimentación Con Adocreto Calle Morales, Barrio Guadalupe.			20711209	Puebla	Tlanepantla	Guadalupe	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054778	Construcción De Alcantarilla En Atehuetzin, Hueyamatco, Puebla			2071298	Puebla	Hueyamatco	Atehuetzin	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054779	Techoado De La Explanada Comunitaria Del Ejido Palo Gacho, Acateno, Puebla			2071306	Puebla	Acateno	Palo Gacho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054780	Construcción Del Parque Principal En La Localidad De San Antonio Tierra Colorada Del Municipio De Petatlcingo			2071122	Puebla	Petatlcingo	San Antonio Tierra Colorada	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054781	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Sor Juana Y Arco De Bienvenida En La Localidad De Rijo En El Municipio De Tilapa			20711336	Puebla	Tilapa	San Félix Rijo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054782	Primera Etapa De La Pavimentación De La Calle Al Pantoneo En Attequizapan, Puebla.			2071282	Puebla	Attequizayán	Attequizayán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054783	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En San Martín, Ittepec, Puebla			2071327	Puebla	Ittepec	San Martín	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054784	Pavimentación De Acceso A Castamuzín, Ittepec, Puebla			2071324	Puebla	Ittepec	Castamuzín	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054785	Construcción De Gradas En El Campo De Cuexapala, En La Localidad De Cuexapala, Tilapa, Pue.			2071213	Puebla	Tilapa	Cuexapala (San Bartolo Cuexapala)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054786	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Talican Tototzinapan En La Localidad De Talican			2071722	Puebla	Tetela de Ocampo	Talican	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054787	Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero En Hueyapan, Puebla			2071153	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054788	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Entrada San Antonio Buenavista - Xochitlán			2071166	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100%, ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100%, CON LA COLOCACIÓN DE 2032 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE17170401054789	Pavimentación Con Concreto Estampado En La Calle Barranca Acastita, Entre Calle Del Estudiante Y Crucero Acastita En La Localidad De San Pedro Ocotlán, Municipio De Chila De La Sal, Puebla			2071713	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00													

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401054796	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples Escuela Primera Club Rotario	20171223-17113	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	988,677.14	983,256.18	983,256.18	983,256.18	983,256.18	983,256.18	983,256.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054797	Construccion De Techado En Primaria Quetzalcoatl Clave: 21d9r26471	20171221-17112	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	980,055.03	976,004.74	976,004.74	976,004.74	976,004.74	976,004.74	976,004.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054799	Construccion De Adoquinamiento En Privada San Jose Entre La Calle 38 Poniente En La Colonia Tepayec Municipio De Tehuacan Puebla	20171228-17114	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	415,266.20	413,960.63	413,960.63	413,960.63	413,960.63	413,960.63	413,960.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054800	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Col. Resurreccion, Tehuacan Puebla	20171230-17115	Puebla	Tehuacán	Colonía Resurrección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	601,706.30	596,906.10	596,906.10	596,906.10	596,906.10	596,906.10	596,906.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054801	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples De La Col. San Antonio De Padua Tehuacan Puebla	20171270-17121	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	309,919.31	307,680.72	307,680.72	307,680.72	307,680.72	307,680.72	307,680.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054802	Construccion De Muro De Contencion De La Col. Fraternidad Antorchista	20171231-17116	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	455,113.80	452,928.79	452,928.79	452,928.79	452,928.79	452,928.79	452,928.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054803	Construccion De Parque Recreativo En La Localidad De San Luis Atoleñitlan	20171286	Puebla	Caltepec	San Luis Atoleñitlan (Atoleñitlan)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,411,203.12	3,411,203.12	3,411,203.12	3,411,203.12	3,411,203.12	3,411,203.12	3,411,203.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA ENTREGADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA ENTREGADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054804	Construccion De Dos Aulas Y Modulo Sanitario En Bachillerato Nueva Creacion En La Comunidad De Tototzinapan	20171689	Puebla	Tetela de Ocampo	Tototzinapan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054805	Construcción De Adoquinamiento En Calle Hidalgo, En La Localidad De San Antonio Pantzingo, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Puebla	20171229	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054806	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Puerto Ángel, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Puebla	20171269	Puebla	Ajalpan	PUERTO DE ÁNGEL	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	934,827.28	934,827.28	934,827.28	934,827.28	934,827.28	934,827.28	934,827.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054807	Techado De Plaza Cívica Del Jardín De Niños Coconeca Clave: 21ej908726, En La Col. La Coco	20171666	Puebla	Oriental	La Coco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054808	Ampliación De Polideportivo En El Municipio De Chignahuapan 3ra Etapa	20171189	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	7,992,000.00	7,986,270.50	7,986,270.50	7,986,270.50	7,986,270.50	7,986,270.50	7,986,270.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054809	Construcción De Andador Kuwait	20171180	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	836,042.92	836,042.92	836,042.92	836,042.92	836,042.92	836,042.92	836,042.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054810	2da Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza En San Isidro, Chignahuaita, Puebla	20171268	Puebla	Chignahuaita	San Isidro	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054811	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Camino Guadalupe Victoria-El Progreso	20171727	Puebla	Ocoatepec	El Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054822	Construcción De La Primera Etapa De La Cancha De Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva De Santa Rita Tlaxhuapan	20171102	Puebla	Tlaxhuapan	Santa Rita Tlaxhuapan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054824	Construcción De La Primera Etapa Del Albergue Estudiantil En La Comunidad De San Marcos Elxochitlan En El Municipio De Ahuacatlán, Puebla	20171335	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Elxochitlan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054825	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Metla-Cruero	20171170	Puebla	Naupan	Metla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054828	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	17046	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	760,105.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054831	Construccion De Unidad Deportiva Segunda Etapa De Tehuiztzingo, Puebla	20171257	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054837	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre Calle 2 Y 6 Norte	20171217	Puebla	Huitziltepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054839	Construcción De Techado Metálico En Cancha De Usos Múltiples En Jalacingo	20171149	Puebla	Tetela de Ocampo	Jalacingo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054841	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Panteón Municipal Y Calle Emiliano Zapata	20171124	Puebla	San Pedro Yelolotlahuaca	San Pedro Yelolotlahuaca	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,809,170.83	2,809,170.83	2,809,170.83	2,809,170.83	2,809,170.83	2,809,170.83	2,809,170.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054842	Construccion De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Avenida 40 Oriente Entre Calle Tabernaculo Y Calle Niños Héroes De Chapultepec, Varías Colonias.	20171301-17123	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,995,003.00	4,995,003.00	4,995,003.00	4,995,003.00	4,995,003.00	4,995,003.00	4,995,003.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054845	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo En El Municipio De Tlanguismanalco	20171123	Puebla	Tlanguismanalco	Tlanguismanalco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,300,689.65	1,300,689.65	1,300,689.65	1,300,689.65	1,300,689.65	1,300,689.65	1,300,689.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401054866	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Santa Ana Acoxautla, Santa Isabel Cholula, Puebla	20171652	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acoxautla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	974,388.39	974,388.39	974,388.39	974,388.39	974,388.39	974,388.39	974,388.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054867	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre 11 Sur Y Calle 9 Sur, En Acatingo De Hidalgo, Puebla	20171238	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054868	Construcción De Corral De Manejo En Rancho El Salado, Jolalpan	17048	Puebla	Jolalpan	El Salado	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	440,559.00	440,559.00	440,559.00	440,559.00	440,559.00	440,559.00	440,559.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054869	Construcción De Central De Abastos Segunda Etapa En La Localidad De Ciudad Serdán Del Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20171134	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	14,985,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100%/ Física: PSICO 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054870	Construcción De Gradería En Campos De Béisbol Profesional E Infantil Y Canchas De Usos Múltiples Y Campo De Fútbol Profesional, Así Como Techado En Cancha De Usos Múltiples	20171283	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054872	Construcción De Adoquinamiento De Las Calles 17 Norte Y 15 Sur Entre La 8 Poniente Y 19 Poniente En La Localidad De Oriental	20171158	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,993,790.79	4,993,790.79	4,993,790.79	4,993,790.79	4,993,790.79	4,993,790.79	4,993,790.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054873	Regeneración Urbana Del Acceso Al Municipio De San Pedro Yelolotlahuaca	20171162	Puebla	San Pedro Yelolotlahuaca	San Pedro Yelolotlahuaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,266,512.90	2,266,512.90	2,266,512.90	2,266,512.90	2,266,512.90	2,266,512.90	2,266,512.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054874	Modernización Del Boulevard De La Av. Nacional Entre 3 Sur Y 2 Poniente En Santiago Mahuatzán	20171467	Puebla	Santiago Mahuatzán	Santiago Mahuatzán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054875	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De Tecali De Herrera	20171104	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054876	Construcción De La Casa De Cultura	20171355-17120	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	12,398,215.37	12,398,215.37	12,398,215.37	12,398,215.37	12,398,215.37	12,398,215.37	12,398,215.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054877	Construcción De Teatro En El Municipio De Tehuacán	20171360-17119	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	14,187,069.73	14,187,069.73	14,187,069.73	14,187,069.73	14,187,069.73	14,187,069.73	14,187,069.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054878	Construcción Del Parque Forisaste	20171356-17125	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,834,611.13	5,834,611.13	5,834,611.13	5,834,611.13	5,834,611.13	5,834,611.13	5,834,611.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054879	Construcción De Techado En Escuela Primaria Federal "Emiliano Zapata" C.C.T. 21dqr2964z, Colonia El Carmen	20171288-17122	Puebla	Tehuacán	Colonia del Carmen Sur	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,290,585.20	1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054880	Construcción De Techado En Escuela Secundaria General Estatal Niños Heroes De Chalchicomula C.C.T. 21ees0232d San Vicente Ferrer.	20171311-17124	Puebla	Tehuacán	San Vicente	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,466,881.65	1,463,864.75	1,463,864.75	1,463,864.75	1,463,864.75	1,463,864.75	1,463,864.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054881	Construcción De Techado En Telesecundaria Charles De Gaulle C.C.T. 21etv9223z, Junta Auxilior De San Lorenzo Teotipico	20171353-17126	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,244,803.95	1,241,274.14	1,241,274.14	1,241,274.14	1,241,274.14	1,241,274.14	1,241,274.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054882	Construcción De Aula Y Sanitarios En El Bachillerato De La Localidad De Santa Cruz Atopilán, Municipio De Tehuiztzingo, Estado De Puebla	20171258	Puebla	Tehuiztzingo	Santa Cruz Tepalpa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,558,440.00	1,558,440.00	1,558,440.00	1,558,440.00	1,558,440.00	1,558,440.00	1,558,440.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054883	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Heroes Del 62 En La Comunidad De San Francisco De Asís	20171304	Puebla	Tehuiztzingo	San Francisco de Asís	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054884	Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Vicente Ferrer	666	Puebla	Tehuiztzingo	San Vicente Ferrer	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	2,157,840.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054885	Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal En Tepexyahualco De Cuauhtémoc 2da Etapa	20171279	Puebla	Tepexyahualco de Cuauhtémoc	Tepexyahualco de Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,988,000.00	11,988,000.00	11,988,000.00	11,988,000.00	11,988,000.00	11,988,000.00	11,988,000.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054886	Construcción De La Unidad De Servicios En La Localidad Tepapayca	20171307	Puebla	Tlapanalá	Tepapayca	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,515,254.82	1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%/ Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%/ Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054888	Construcción De Techado En El Bachillerato General Rafael Moreno Valle Con Clave C.T. 21ebh09061m De La Localidad De Tulcingo De Valle Municipio De Tulcingo De Valle Puebla	20171133	Puebla	Tulcingo de Valle	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	1,652,579.38	1,652,579.38	1,652,579.38	1,652,579.38	1,652,579.38	1,652,579.38	1,652,579.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054889	Construcción De Campo De Béisbol En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla	20171172	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054890	Construcción De Estructura Para Edificio Tipo U-2c. Para 1 Aula, 1 Laboratorio, 1 Biblioteca Y Dirección, En El Bachillerato "Netzahualcoyotl" Con Clave, 21ebh0732k	20171428	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054891	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Carretera Federal Tehuacán - Huajuapán Y Av. San Antonio En La Localidad De San Antonio Tescala	20171179	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Tescala	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,191,042.99	1,190,774.50	1,190,774.50	1,190,774.50	1,190,774.50	1,190,774.50	1,190,774.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																											2017	
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUEI170401054898	Adquirimiento De La Calle 14 Poniente Entre Av. 2 De Abril Y Calle 5 De Mayo.	20171694	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054899	Construccion De Pista De Tartan En Deportivo Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	20171674	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054900	Adquirimiento De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Guadalupe Y Camino A Barreros. En La Localidad De San Salvador El Seco	20171655	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054901	Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Secundaria "Jose Vasconcelos" C.C.T. 21ees0301y. En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	20171657	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054902	Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 21dpr191fn. En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	20171702	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054903	Construccion De Laboratorio De Computo En Bachillerato "Frida Kahlo" C.C.T. 21ebh0491c. En La Localidad De Santa Maria Coatepec, Puebla	20171675	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054904	Construccion De Area Deportiva "La Mora", En La Localidad De Santa Maria Coatepec	20171679	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054905	Construccion De Modulo Sanitario En El Deportivo Los Alamos. En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	20171686	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054906	Adquirimiento De La Calle 15 Sur Y 3 Poniente Y Calle 7 Poniente	20171684	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054907	Construccion De Modulo Sanitario En Preescolar Jaime Sabines C.C.T. 21djo219n. En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	20171665	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054908	Construccion De Modulo Sanitario En Caic San Salvador C.C.T. 21ejh0627f. En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	20171697	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	449,550.00	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054910	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria El Pensador Mexicano C.C.T. 21epd0307h. En La Localidad De Paso Puente Santa Ana Del Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	20171660	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054911	Adquirimiento De La Calle Juan Pablo I Entre Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo. En La Localidad De San Salvador El Seco.	20171672	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054912	Adquirimiento De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II.	20171668	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054913	Adquirimiento De La Calle Primero De Mayo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II. En La Localidad De San Salvador El Seco.	20171659	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054914	Adquirimiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II. En La Localidad De San Salvador El Seco.	20171688	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054915	Adquirimiento De La Calle 15 Sur Entre Miguel Hidalgo Y Francisco Villa	20171671	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054916	Construcción De Casa Del Campesino En Tepetzintla, Puebla	20171319	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054917	Techoado De Plaza Civica En La Esc. Sec. Tec. No. 131 Clave 21dso142f En La Localidad De Santa Maria Coatepec	20171711	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054918	Adquirimiento De La Calle 19 Oriente Entre Las Calles 6 Y 10 Sur. Barrio Quecholac. En San Salvador El Seco.	20171719	Puebla	San Salvador el Seco	Quecholac	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054924	Pav. En Concreto Hidráulico En La Av. Principal Calle 27 De Septiembre En La Localidad De Beristain	20171704	Puebla	Ahuazotepec	Beristain	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054925	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Primera Sección	20171121	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI170401054926	Construcción De Techoado En Escuela Primaria Himno Nacional Clave: 21dpr2513w. En El Municipio De Ixcaputla, Puebla	20171168	Puebla	Ixcaputla	San Juan Ixcaputla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401054934	Pavimentación De Calle Los Sauces En La Comunidad De Cuapancingo	20171683	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuapancingo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	783	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%/ Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054935	Primera Etapa De La Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En Cashuacan, Pue.	20171290	Puebla	Cashuacan	Cashuacan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054936	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino La Huerta En El Barrio Benito Juarez (Segunda Etapa)	20171653	Puebla	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,293	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%/ Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054938	Techoado De Plaza Civica De La Esc. Primaria Felipe Carrillo Puerto En La Comunidad De El Progreso En El Municipio De Soltepec En El Estado De Puebla. Clave: 21dn1226w	20171752	Puebla	Soltepec	Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054939	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Saca Cosechas En La Localidad De Tecpantzacoalc	20171717	Puebla	Ajalpan	Tecpantzacoalc	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054940	Construcción De Techoado En Inspectoria Exhacienda Buena Vista, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Puebla	20171155	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054941	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De San Miguel Tilapa	20171196	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054942	Construcción De Andadores En Tepango Zacatlan Y Primera Etapa De Andador San Miguel-Chichitzoquitla, Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20171277	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054943	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De Eloxochitlán.	20171696	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054944	Construcción (Primera Etapa) De La Cancha De Beisbol Infantil En El Municipio De Tecomatlán, Puebla	20171692	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	1,286,064.65	1,286,064.65	1,286,064.65	1,286,064.65	1,286,064.65	1,286,064.65	1,286,064.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054945	Pavimentación Con Adoquin De La Calle 3 Poniente Y Calle 7 Norte, Entre Calle 8 Norte Y Calle 5 Norte, En La Localidad De Teacalco De Dorantes, Huauquechula, Puebla.	20171677	Puebla	Huauquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,385,454.35	1,385,454.35	1,385,454.35	1,385,454.35	1,385,454.35	1,385,454.35	1,385,454.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.