

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2024	1	PUE1770401054964	Proyecto de inversión	1,334,839.47	(F1) (fecha_recurso:2017, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233892.47, modificado:1334839.47)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construcción De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Col. Localidad De Paritiro De Paritiro De Motaola, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AJALPAN	2017179	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida: litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (localidad:10, localidad:0, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	20-12-2017							Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:0.0)]	[1334839/proyecto_o_medio]	Cancelado	Cancelación validada		
2024	1	PUE1770401054958	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(F1) (fecha_recurso:2017, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.00, modificado:1200000.00)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiara A La Localidad De Cuatreceros, Municipio De Ajalpan, Pue.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AJALPAN	2017178	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (localidad:10, localidad:0, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	20-12-2017								Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:0.0)]	[1334792/proyecto_o_medio]	Cancelado	Cancelación validada	
2024	1	PUE2302226831	Proyecto de inversión	2,735,035.24	(F1) (fecha_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367517.97, modificado:13688138.26, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_metal_mun:FAFDF N 2023, monto:682758.98, modificado:170261.10), (F1) (fecha_recurso:2023, tpo_recurso:ESTATAL, prog_metal_mun:FAFDF 2023, monto:88718.09, modificado:170261.10)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VIVEREDO VILLALDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAZANCHO (LA CEBAL, MUNICIPIO DE XICOTEPIC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230048	N	0	0	131		[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1.0)]	[geo1: (localidad:19, localidad:20, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	28-07-2023	24-12-2023	2,680,160.75	2,680,160.75	2,680,160.75	2,680,160.75	2,680,160.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:1.0)]	[228833/proyecto_o_medio]	En Ejecución	Validados avances		
2024	1	PUE230402316119	Asción	1,821,495.23	(F1) (fecha_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821495.23, modificado:1746324.33)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CUENCA DEL ALTO ATOTZICAPÁN. LOCALIDAD DE SANTA ANA XAJAMMULLCO, MUNICIPIO DE HUEJOTEPIC, PUEBLA, INCLUIDA EN EL PRIMER MODIFICACION AL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230796	N	0	0	174956		[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1.0)]	[geo1: (localidad:74, localidad:29, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	10-11-2023	11-12-2023	1,748,324.37	1,748,324.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:0.0)]	[228833/proyecto_o_medio]	En Ejecución	Validados avances
2024	1	PUE230402316604	Proyecto de inversión	153,793,979.79	(F1) (fecha_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153793979.79, modificado:15206675845.88)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CUENCA DEL ALTO ATOTZICAPÁN. LOCALIDAD DE SANTA ANA XAJAMMULLCO, MUNICIPIO DE HUEJOTEPIC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230538	N	0	0	174956		[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1.0)]	[geo1: (localidad:74, localidad:29, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	24-10-2023	30-12-2023	152,064,758.45	152,064,758.45	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:0.0)]	[228833/proyecto_o_medio]	En Ejecución	Validados avances
2024	1	PUE2304023166031	Proyecto de inversión	5,397,976.99	(F1) (fecha_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269888.5, modificado:269888.5), (F1) (fecha_recurso:2023, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_metal_mun:FAFDF N 2023, monto:1349484.24, modificado:1344494.24), (F1) (fecha_recurso:2023, ramo:16, modalidad:1, prog_gro:52, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349484.25, modificado:1344494.25)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN COMARCAL LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LIANO, MUNICIPIO DE TETLA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230541	N	0	0	274		[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1.0)]	[geo1: (localidad:17, localidad:74, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	16-10-2023	29-12-2023	5,337,976.99	5,337,976.99	5,377,976.98	5,377,976.98	5,377,976.98	5,377,976.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:1.0)]	[2336031/proyecto_o_medio]	En Ejecución	Validados avances	
2024	1	PUE23022232727	Proyecto de inversión	7,957,844.10	(F1) (fecha_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gro:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378682.30, modificado:38018124), (F1) (fecha_recurso:2023, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_metal_mun:RECEDES (FORTAMUN) DE 2023), monto:193981.10, modificado:1902573.51), (F1) (fecha_recurso:2023, tpo_recurso:ESTATAL, prog_metal_mun:FAFDF 2023, monto:193981.10, modificado:1902573.51)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAYATE VICTORIA, MUNICIPIO DE OMBEL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230079	N	0	0	518		[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta:1.0)]	[geo1: (localidad:94, localidad:14, direccion: '-', meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	29-06-2023	19-12-2023	7,610,294.07	7,610,294.07	7,610,294.07	7,610,294.07	7,610,294.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:1.0)]	[2232727/proyecto_o_medio]	Terminado	Validados avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTRADA_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	1	PUE230202323783	Proyecto de inversión	762,816.00	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 703816.0, modificado 208212.32)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CAPTACION Y SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUACHUCA, MUNICIPIO DE CHICHQUIRA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230211	N	0	0	1287	(meta1: (ow_municipio50, localidat:0, dirccion:ACQUALE CA, loc: 07.073512, lat:19.203389))	(meta1: (ow_municipio50, localidat:0, dirccion:ACQUALE CA, loc: 07.073512, lat:19.203389))	10-07-2023	28-12-2023	208,212.32	208,212.32	208,212.32	208,212.32	208,212.32	208,212.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	[2232783/proyct _PNA]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230202323485	Proyecto de inversión	330,141.00	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 339141.0, modificado 252999.76)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230221	N	0	0	271	(meta1: (ow_municipio9, localidat:1, dirccion:ARHUETLA ETTLA, loc: 18.224974, lat:18.244999))	(meta1: (ow_municipio9, localidat:1, dirccion:ARHUETLA ETTLA, loc: 18.224974, lat:18.244999))	10-07-2023	28-12-2023	252,999.76	252,999.76	252,999.76	252,999.76	252,999.76	252,999.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	[unidad_medida: tu, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230202323126	Proyecto de inversión	2,457,878.89	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2457878.89, modificado 1457282.24)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACION DE POZOS PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, LINEAS DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPARQUERO, MUNICIPIO DE TUCHIPIQUI, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tehuacan	TCH/2023-0305	N	0	0	3267	(meta1: (ow_municipio18, localidat:2, dirccion:San antonio alparquer, tehuacan, Puebla, loc: 98.499, lat:18.879428))	(meta1: (ow_municipio18, localidat:2, dirccion:San antonio alparquer, tehuacan, Puebla, loc: 98.499, lat:18.879428))	13-07-2023	13-10-2023	2,457,282.24	2,457,282.24	2,457,282.24	2,457,282.24	2,457,282.24	2,457,282.24	(total: (tipo_obra:Obr, numero_contrato: NTC02FAS006, numero_contrato: 23/02-1, contrato:CD0204 ETIA S.A. DE C.V., comarcante:MUNICIPIO DE TUCHIPIQUI, monto:2457282.24))	(meta1: (unidad_medida: P, avance:1.0))	[2235126/proyct _PNECDO, 2235126/proyct _PNECDO, 2235126/proyct _PNECDO, 2235126/proyct _PNECDO]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2302023226569	Proyecto de inversión	8,637,387.81	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8318693.91, modificado 2557068.09), (F2) (616) recurso 2023, tipo_recurso FEDERAL (MANTENIMIENTO), monto 2557068.09, modificado 208188.04)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (SANTO DOMINGO VIEJA CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, AGAMOS TEPETITLAN Y SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE TLACHUCHUCA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230046	N	0	0	2000	(meta1: (ow_municipio17, localidat:9, dirccion:SANTA ROSA, loc: 97.48993, lat:19.195696))	(meta1: (ow_municipio17, localidat:9, dirccion:SANTA ROSA, loc: 97.48993, lat:19.195696))	10-10-2023	24-12-2023	8,335,536.18	8,335,536.18	8,335,536.18	8,335,536.18	8,335,536.18	8,335,536.18	(total: (tipo_obra:Obr, numero_contrato: D23P, DIOCEASUS/DIOCEASUS/2023-1179.L.N.3, comarcante:CDCE FELPE LUS, comarcante:H. GOBIERNO DEL ESTADO DE TLACHUCHUCA, monto:8335536.18))	(meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	[2268568/proyct _PNECDO, 2268568/proyct _PNECDO, 2268568/proyct _PNECDO, 2268568/proyct _PNECDO]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2302023226514	Proyecto de inversión	10,148,088.06	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 517484.21, modificado 3070911.24), (F2) (616) recurso 2023, tipo_recurso FEDERAL (MANTENIMIENTO), monto 2587247.02, modificado 2535456.22), (F3) (616) recurso 2023, tipo_recurso FEDERAL (MANTENIMIENTO), monto 2587247.02, modificado 2535456.23)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE AYUCANTLIA, MUNICIPIO DE AGUIHUETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230373	N	0	0	82	(meta1: (ow_municipio16, localidat:4, dirccion:Ayucantlia, loc: 99.58495, lat:19.783603))	(meta1: (ow_municipio16, localidat:4, dirccion:Ayucantlia, loc: 99.58495, lat:19.783603))	28-07-2023	24-12-2023	10,141,824.90	10,141,824.90	10,141,824.90	10,141,824.90	10,141,824.90	10,141,824.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	[2268514/proyct _PNECDO, 2268514/proyct _PNECDO, 2268514/proyct _PNECDO]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2302023233316	Proyecto de inversión	26,553,646.21	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,327821317, modificado 1,3080126236.2), (F2) (616) recurso 2023, tipo_recurso FEDERAL (MANTENIMIENTO), monto 6000000.0, modificado 939660.23), (F3) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 777831.1, modificado 716946.0)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	RENOVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MANCUTLAPAL, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230070	N	0	0	1516	(meta1: (ow_municipio13, localidat:5, dirccion:San pedro, loc: 98.4798, lat:19.077393))	(meta1: (ow_municipio13, localidat:5, dirccion:San pedro, loc: 98.4798, lat:19.077393))	16-10-2023	29-12-2023	26,160,252.46	26,160,252.46	26,160,252.46	26,160,252.46	26,160,252.46	26,160,252.46	(total: (tipo_obra:Obr, numero_contrato: D23P, DIOCEASUS/DIOCEASUS/2023-118.A.3.3, comarcante:LEONOR CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comarcante:CDMCI ON ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:26160252.46)), (meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	(meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	[2335316/proyct _PNECDO, 2335316/proyct _PNECDO, 2335316/proyct _PNECDO]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2302023233608	Proyecto de inversión	586,152.33	(F1) (616) recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. anos 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 58652.33, modificado 57642.64)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LA LOCALIDAD CUARENTONIC, MUNICIPIO DE LAFAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230545	N	0	0	1473	(meta1: (ow_municipio99, localidat:1, dirccion:LA FAGUA, loc: 97.340114, lat:19.223306))	(meta1: (ow_municipio99, localidat:1, dirccion:LA FAGUA, loc: 97.340114, lat:19.223306))	16-10-2023	29-12-2023	576,242.64	576,242.64	576,242.64	576,242.64	576,242.64	576,242.64	(total: (tipo_obra:Obr, numero_contrato: S ROP/PLDIOCEASUS-DA/2023-21099.5.8.7, comarcante:GRPO FASIA S.A. DE C.V., comarcante:CDMCI AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:576242.64)), (meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	(meta1: (unidad_medida: tu, avance:1.0))	[unidad_medida: tu, avance:1.0]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	1	PUE23040336074	Proyectos de Inversión	2,336,828.40	(F1: (ciclo_recurso=2023, ramo=16, modalidad=5, prog_apro=76, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=934733.36, modificado=002021.2), (E1: (ciclo_recurso=2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_metadatos_munif=ASOCIACION AIDA, monto=103048.52, modificado=002025.0), (F1: (ciclo_recurso=2023, ramo=16, modalidad=L, prog_apro=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=103048.52, modificado=002025.0))	16-Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE FOSOS PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPICUALA TECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230543	N	0	0	2283	(meta1: (cve_municipio=18, entidad_medida=1, dir_recurso=SAN BARTOLOME, non-meta_modificada=1.0))	(geo1: (cve_municipio=18, entidad_medida=1, dir_recurso=SAN BARTOLOME, non-meta_modificada=1.0))	19-10-2023	26-12-2023	2,301,753.00	2,301,753.00	2,301,753.00	2,301,753.00	2,301,753.00	(ciclo: (tipo_obra=Obr, numero_contrato=0, PAPEL - DIZAJE/CDI/CDI/CDI/21-180-A-033, convenio=CONSTR UCCIONES Y ADICIONADOS HIDRA, S.A. DE C.V., convocante=CDMSE DN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=2301753.0, importe_modificad o=2301753.0))	(meta1: (entidad_medida=1, evento=1.0))	(meta1: (entidad_medida=1, evento=1.0))	(D136074/proyecto_0_MIGRO, D136074/proyecto_0_PROCESO, D136074/proyecto_0_TERMINADO, D136074/proyecto_0_TERMINADO)	Terminado	Validado avance	