

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medidas	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE091301001362	Construcción De Un Lab. De Idiomas En Est. "U" Y En El "Taller ENY"	2009207	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	362,387.14	362,387.14	362,387.14	362,387.14	315,302.74	315,302.74	315,302.74	87.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE0913030021643	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	2010038	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2010	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	98.47	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1113010009349	Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlapacotepec De Diaz. Tramo: Elcochitlán - Elcochitlán Con Una Longitud De 6.2 Kiloómetros, Del Kiloómetro 0 000 Al Kiloómetro 0 700, Del Kiloómetro 5 600 Al Km.	2011024	Puebla	Elcochitlán	Elcochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	15,691,830.46	15,691,830.46	15,691,830.46	14,363,527.21	14,363,527.21	14,363,527.21	14,363,527.21	91.54	\$0	Kilómetro	9,556	100.00	91.54	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE1113010009360	Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlapacotepec De Diaz. Tramo: Elcochitlán - Elcochitlán Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kiloómetro 12 700 Al Kiloómetro 12 850.	2011027	Puebla	Elcochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,631,016.00	1,631,016.00	1,631,016.00	1,631,016.00	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	82.45	\$0	Metros	150	100.00	82.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1113010009367	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilco Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	2016097	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	392,967.00	268,256.91	268,256.91	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	99.64	\$0	Metros	2,295	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA	
PUE14100309547	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec-San Agustín De 8.23 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla.	20130481	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,937,205.15	26,937,205.15	26,937,205.15	99.85	\$0	Kilómetro	10,213	0.00	99.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE1510010048123	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue.	2015045	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	271,453.97	265,940.08	265,940.08	251,206.44	251,206.44	251,206.44	251,206.44	94.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA	
PUE15100400596108	Mojeramiento / Equipamiento A Comedores Comunitarios	20151513	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	3,610,000.00	3,598,720.00	3,598,720.00	3,598,720.00	3,598,720.00	3,598,720.00	3,598,720.00	100.00	\$0	Lote	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro:	
PUE1510020088561	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81890	81890	Puebla	Chichiquila	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.03	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	238	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE16100100623184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. Carretera La Mesa - Mecapalapa Y El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana Esfeso Sinaloa De 5.20 Kms. De Longitud, Meta 2016.	20160085	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,273,539.39	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA	
PUE16100100624163	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlacacandino, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P. 2016	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacacandino	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,665,850.38	6,468,945.29	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	94.57	\$0	Metros lineales	17,910	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1610020088560	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81913	81913	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	106	0.00	71.86	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1610020088749	Suministro E Instalación De Biodegestores En La Localidad De Caltepec Y Copatlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 198690	20160761	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	3,469,910.76	3,370,092.73	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	98.39	\$0	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100200899329	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81940	81940	Puebla	Chichiquila	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	170	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN ANTICIPADA	
PUE16100200704796	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81852	81852	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.00	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	597	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA	
PUE16100200705206	Suministro E Instalación De Biodegestores En La Localidad De Caltepec Y Copatlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189786	189786	Puebla	Caltepec	Copatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	294,548.50	3,370,092.73	3,370,092.73	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	98.39	\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100200710316	Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diferes Calles De La Zona Metropolitana Guadalupe 135 Pta - 79117	79117	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,216,268.74	29,256,894.00	29,256,894.00	29,256,894.00	29,256,894.00	29,256,894.00	29,256,894.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100200715583	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81768	81768	Puebla	Chichiquila	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.02	3,468,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.82	\$0	Metros lineales	652	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA	
PUE16100200715732	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81929	20160100	Puebla	Chichiquila	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	113	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE16100200721019	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81764	81764	Puebla	Chichiquila	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.00	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	446	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO TERMINADO	
PUE16100200729631	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacateca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81774	81774	Puebla	Chichiquila	Ermita	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.00	3,467,706.77	3,467,706.77	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	71.84	\$0	Metros lineales	380	0.00	71.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA	
PUE16100300786232	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 286067	286067	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	612,337.10	408,334.15	408,334.15	408,252.18	408,252.18	408,252.18	408,252.18	99.98	\$0	Piezas	245	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100300786543	Adquisición De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo - 189219	20160969	Puebla	Tlaxiánala	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	851,734.75	569,427.85	569,427.85	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	99.57	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100300786592	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 285975	285975	Puebla	Tuzampan de Galena	Tuzampan de Galena	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	994,799.34	666,668.00	666,668.00	666,534.23	666,534.23	666,534.23	666,534.23	99.98	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100300786760	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 285907	285907-16006	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	874,824.44	583,334.50	583,334.50	583,217.45	583,217.45	583,217.45	583,217.45	99.98	\$0	Piezas	350	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16100300786967	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepeixco Perteneciente Al Mun - 820371	20160071	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	14,228,697.67	1,422,869.77	1,422,869.77	1,422,869.77	1,422,869.77	1,422,869.77	1,422,869.77	100.00	\$0	Metros lineales	1,212	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA	
PUE16100300787074	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 286184	286184	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aport																						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1717030036252	Programa Cuartos Dormitorio Tangüismanalco Tangüismanalco - 187226	187226	Puebla	Tangüismanalco	Tangüismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,021,384.00	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	100.00	\$0	Vivienda	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036259	Programa De Piso Firme Zongoztla Zongoztla - 187233	187233	Puebla	Zongoztla	Zongoztla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	789,550.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036258	Programa Cuartos Dormitorio Tulcingo Tulcingo De Valle - 187100	187100	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	4,910,500.00	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	100.00	\$0	Vivienda	538	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036257	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181777	20170835	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.23	228,184.23	-	-	-	0.00	\$0	Otros	105	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717030036258	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181991	20170829	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	623,069.54	623,069.54	603,657.23	603,657.23	441,972.37	441,972.37	441,972.37	70.93	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036276	Programa De Piso Firme Cuapaxtla De Madero Cuapaxtla De Madero - 187239	187239	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	300,409.50	300,093.60	300,093.60	300,093.60	300,093.60	300,093.60	300,093.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036271	Programa De Piso Firme Santiago Mahuatlán Santiago Mahuatlán - 187213	187213	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	134,393.50	134,252.40	134,252.40	134,252.40	134,252.40	134,252.40	134,252.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036272	Programa De Techos Santiago Mahuatlán - 187187	187187	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	188,300.00	185,981.29	185,981.29	185,981.29	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036273	Programa Cuartos Dormitorio Santiago Mahuatlán Santiago Mahuatlán - 187068	187068	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036274	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Emilio Cruz Bañer - 181745	20170905	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.60	228,184.60	-	-	-	0.00	\$0	Otros	95	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717030036275	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Emilio Cruz Bañer - 181777	20170907	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	576,337.52	558,879.22	558,879.22	167,663.77	167,663.77	167,663.77	29.09	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717030036276	Programa Cuartos Dormitorio Huauchinguo Huauchinguo - 188764	188764	Puebla	Huauchinguo	Huauchinguo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,571,360.00	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036276	Programa Cuartos Dormitorio Huauchinguo Las Colomas De Hidalgo - 186785	186785	Puebla	Huauchinguo	Las Colomas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036274	Programa Cuartos Dormitorio Huauchinguo Cuaculla - 186795	186795	Puebla	Huauchinguo	Cuaculla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036274	Programa Cuartos Dormitorio Huauchinguo Tenango De Las Flores - 186808	186808	Puebla	Huauchinguo	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036286	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 181802	20170833	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooycan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.23	228,184.23	-	-	-	0.00	\$0	Otros	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717030036287	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181777	20170816	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooycan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	272,156.24	272,156.24	271,884.08	271,884.08	-	-	-	0.00	\$0	Otros	167	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036288	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181802	20170784	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooycan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	576,337.52	566,500.89	566,500.89	169,977.27	169,977.27	169,977.27	29.49	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036289	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Vasconcelos - 181667	20170785	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooycan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,073,310.50	1,073,310.50	1,069,205.15	1,069,205.15	317,779.55	317,779.55	317,779.55	29.61	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717030036281	Programa Cuartos Dormitorio Rafael Lara Grajales Ciudad Lara Grajales - 186914	186914	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036282	Programa Cuartos Dormitorio Rafael Lara Grajales Ciudad Lara Grajales - 186929	186929	Puebla	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036283	Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juárez Los Reyes De Juárez - 186957	186957	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036284	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Yolotli - 181815	20170851	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,412.64	228,412.64	228,412.64	228,412.64	100.00	\$0	Otros	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030036285	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Yolotli - 181731	20170849	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	348,669.59	348,669.59	345,917.31	345,917.31	103,775.19	103,775.19	103,775.19	29.68	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717030036281	Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juárez Benito Juárez - 186965	186965	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036284	Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juárez Santiago Acozac - 186987	186987	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036286	Programa De Piso Firme San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 187153	187153	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	395,275.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036287	Programa De Techos San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 186781	186781	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,133,325.00	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	142,864.63	142,864.63	142,864.63	12.63	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036288	Programa Cuartos Dormitorio San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 187009	187009	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030036285	Programa Cuartos Dormitorio San Andrés Cholula San Luis Tehuilocan - 187018	187018	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilocan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064										

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado			
PUE17170300937031	Programa Cuartos Dormitorio Pahuatlán San Pablo - 186674	186674	Puebla	Pahuatlán	San Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2,946,300.00	2,946,322.75	2,946,322.75	2,946,322.75	2,946,322.75	2,946,322.75	2,946,322.75	100.00	\$0	Vivienda	322	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE17170300937178	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Xicotlán En El Municipio De Xicotlán - 187121	187121	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	100.00	\$0	Metros lineales	706	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE17170300937183	Programa De Techos Xuxtuelco San Juan Xuxtuelco - 187127	187127	Puebla	Xuxtuelco	San Juan Xuxtuelco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	512,325.00	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	99,242.26	99,242.26	17.64	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937184	Programa De Piso Firme Xuxtuelco San Juan Xuxtuelco - 187183	187183	Puebla	Xuxtuelco	San Juan Xuxtuelco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	260,881.50	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PASH DEL TERCER TRIMESTRE ESTA ERRONEO, ESTE ES EL CORRECTO / Física / Registro:		
PUE17170300937191	Programa De Piso Firme Xuxtuelco San Francisco - 187138	187138	Puebla	Xuxtuelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	512,325.00	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	99,242.26	99,242.26	17.64	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937192	Programa De Techos Xuxtuelco San Francisco - 187138	187138	Puebla	Xuxtuelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	512,325.00	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	99,242.26	99,242.26	17.64	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937196	Programa De Piso Firme Xuxtuelco Xaltipan - 187202	187202	Puebla	Xuxtuelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	268,797.00	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937197	Programa De Techos Xuxtuelco Xaltipan - 187158	187158	Puebla	Xuxtuelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	527,850.00	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	99,276.87	99,276.87	17.64	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937209	Programa Cuartos Dormitorio Zacatlán Zacatlán - 187180	187180	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,472,150.00	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	100.00	\$0	Vivienda	323	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937221	Programa De Piso Firme Zacatlán Zacatlán - 187300	187300	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	450,613.50	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL TERCER TRIMESTRE ES ERRONEO, ESTE ES EL CORRECTO / Física / Registro:		
PUE17170300937272	Programa De Techos Zacatlán Zacatlán - 187289	187289	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2,297,700.00	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
PUE17170300937291	Programa Cuartos Dormitorio Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187192	187192	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	589,260.50	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937292	Programa De Piso Firme Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187308	187308	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	450,613.50	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE ES ERRONEO, ESTE ES EL CORRECTO / Física / Registro:		
PUE17170300937293	Programa De Techos Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187305	187305	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,131,325.00	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
PUE17170300937392	Programa De Techos Chilchotla Francisco I Madero - 187305	187305	Puebla	Chilchotla	Francisco I Madero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	232,875.00	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937393	Programa De Cuartos Dormitorio - 187135	187135	Puebla	Chilchotla	Francisco I Madero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
PUE17170300937639	Programa Cuartos Dormitorio Ahuehuetlla Ahuehuetlla - 187052	187052	Puebla	Ahuehuetlla	Ahuehuetlla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
PUE17170300937677	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jeanette Rojas Rendón - 181878	2017056	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.60	228,184.60	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	128	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE		
PUE17170300937678	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jeanette Rojas Rendón - 181879	2017055	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	626,219.64	626,219.64	619,250.69	619,250.69	185,775.21	185,775.21	185,775.21	185,775.21	29.67	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937679	Programa Cuarto Dormitorio Amozoc Concepcion Capatzen La Ex Hacienda - 187167	187167	Puebla	Amozoc	Concepción Capatzen (La Ex Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	314,272.00	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937680	Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Amozoc De Mota - 187160	187160	Puebla	Amozoc	Concepción Capatzen (La Ex Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	314,272.00	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937683	Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Casa Blanca - 187172	187172	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	373,198.00	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
PUE17170300937693	Programa De Piso Firme Chilchotla Rafael J Garcia - 187292	187292	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	118,458.50	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE ES ERRONEO, ESTE ES EL CORRECTO / Física / Registro:		
PUE17170300937694	Programa De Piso Firme Chilchotla Francisco I Madero - 187252	187252	Puebla	Chilchotla	Francisco I Madero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	118,458.50	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE ES ERRONEO, ESTE ES EL CORRECTO / Física / Registro:		
PUE17170300937697	Programa De Techos Eloxochtlán Eloxochtlán - 187330	187330	Puebla	Eloxochtlán	Eloxochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,614,600.00	1,611,837.86	1,611,837.86	1,611,837.86	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937709	Programa Cuartos Dormitorio Esperanza Esperanza - 187216	187216	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,178,620.00	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	100.00	\$0	Vivienda	258	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937821	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Cinco De Mayo - 181737	20170828	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	633,843.18	619,250.69	619,250.69	619,250.69	448,067.97	448,067.97	448,067.97	448,067.97	72.36	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937822	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Cinco De Mayo - 181811	20170837	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.23	228,184.23	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	117	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170300937845	Programa De Techos Chilchotla Rafaelj Garcia - 187223	187223	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	232,875.00	232,476.61	232,4														

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717030038184	Programa De Piso Firme Atlixco San Pedro Benito Juárez - 187070	187070	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	498,046.50	497,523.60	497,523.60	497,523.60	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717030038187	Programa De Techos Atlixco San Pedro Benito Juárez - 186667	186667	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	465,750.00	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717030038199	Programa De Techos Atlixco Santa Cruz Tehuapango - 186728	186728	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuapango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	891,500.00	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030038200	Programa Cuartos Dormitorios Atlixco Santa Cruz Tehuapango - 186737	186737	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuapango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,799,960.00	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	100.00	\$0	Vivienda	290	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030038201	Programa De Piso Firme Atlixco Santa Cruz Tehuapango - 187052	187052	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuapango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	492,235.50	481,729.20	481,729.20	481,729.20	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030052747	Programa De Piso Firme Atlixco San Geormino Coyula - 187049	187049	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	498,046.50	497,523.60	497,523.60	497,523.60	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102617	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alceados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizguo Piaxtla - 332593	332593	Puebla	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	298,905.00	19,960,274.46	19,960,274.46	19,960,274.46	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102618	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alceados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizguo Piaxtla Patlan - 333165	331165	Puebla	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102619	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alceados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizguo Piaxtla - 333107	331107	Puebla	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717040102624	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alceados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizguo San Lucas Te - 331251	331251	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717040102625	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alceados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizguo S Lucas Teja - 333127	333127	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717040102639	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 305723	305723	Puebla	Ahuacatepec	Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,960.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	264,793.69	264,793.69	264,793.69	30.00	\$0	Piezas	500	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTECIP0 TOTAL DE \$8,388,648.67; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTU0 DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102646	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306182	306182	Puebla	Aquieta	Chichicauhtla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	238,313.88	158,876.23	158,876.23	158,876.23	47,662.87	47,662.87	47,662.87	30.00	\$0	Piezas	90	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTECIP0 TOTAL DE \$8,388,648.67; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTU0 DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102649	Programa De Sanitarios Con Bidet En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Atlixco - 369593	336303	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,997,543.20	998,771.60	998,771.60	998,771.60	624,232.25	624,232.25	624,232.25	62.50	\$0	Piezas	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102650	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlixco Atlixco - 331178	331178	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102651	Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Frailes Con Inicio En Calle Venes De Noviembre Y Descarga En - 369751	309751	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	65,131,069.56	61,131,069.56	61,131,069.56	61,131,069.56	38,725,226.56	38,725,226.56	38,725,226.56	63.35	\$0	Otros	21,027	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: en proceso de ejecución / Registro: en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102741	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete San Jerónimo Coatlán - 337753	337753	Puebla	Acajete	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102744	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete Santa María Nenetznita - 337976	337976	Puebla	Acajete	Santa María Nenetznita	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	100.00	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102752	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete San Juan Tapulco - 337893	337893	Puebla	Acajete	San Juan Tapulco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102757	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 305647	305647	Puebla	Acajete	San Juan Tapulco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2,647,932.00	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	529,587.41	529,587.41	529,587.41	30.00	\$0	Piezas	1,000	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTECIP0 TOTAL DE \$8,388,648.67; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTU0 DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102798	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Mecanismos Del Sismo Ciudad De Chiauhtla - 319784	319784	Puebla	Chiauhtla	Ciudad de Chiauhtla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	719,384.58	719,384.58	719,384.58	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717040102813	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Mecanismos Del Sismo Ciudad De Chiauhtla De Tapia - 322954	322954	Puebla	Chiauhtla	Ciudad de Chiauhtla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	298,996.77	298,996.77	298,996.77	30.01	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717040102860	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306398	306398	Puebla	Cuatlanhchán	Huexcalco	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	529,588.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	105,917.48	105,917.48	105,917.48	30.00	\$0	Piezas	200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTECIP0 TOTAL DE \$8,388,648.67; BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTU0 DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040102865	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212093	212093	Puebla	Cuatlanhchango	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1717040102867	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 322958	322958	Puebla	Puebla	San Andrés Arumita	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	58,299,767.37	44,500,000.00	44,500,000.00	43,969,684.55	17,842,037.86	17,842,037.86	17,842,037.86	40.09	\$0	Piezas	52,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE171704012868	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Andrés Acumiatla - 33037	33037	Puebla	Puebla	San Andrés Acumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,804,470.80	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	100.00	\$0	Otros	602	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704012871	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212311	212311	Puebla	Puebla	San Andrés Acumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	962,603.28	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO TERMINADO / Fisica / Registro:
PUE171704012872	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Municipio De Puebla - 210872	210872	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,467,759.71	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.14	\$0	Otros	56,392	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE171704012873	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Municipio De Oaxaca Calles En El Municipio De Puebla - 210872	210872	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.14	\$0	Otros	123,619	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE171704012874	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212298	212298	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO TERMINADO / Fisica / Registro:
PUE171704012875	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Sebastián De Aparicio - 332384	332384	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,366,092.56	2,366,092.56	2,366,092.56	97.83	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704012877	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212273	212273	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	721,952.46	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: UNIDADES REHABILITADAS, EQUIPADAS Y MEJORADAS / Fisica / Registro:
PUE171704012878	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Baltazar Tetela - 335796	335796	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704012880	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212329	212329	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica: UNIDAD REHABILITADA, EQUIPADA Y MEJORADA / Registro:
PUE171704012881	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Miguel Canoa - 336215	336215	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION.
PUE171704012884	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212250	212250	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	962,603.28	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: UNIDADES REHABILITADAS, EQUIPADAS Y MEJORADAS / Fisica / Registro:
PUE171704012885	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa María Xonacatepec - 336481	336481	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	1,752,661.16	1,752,661.16	1,752,661.16	72.46	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION.
PUE171704012887	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212287	212287	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	721,952.46	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: UNIDADES REHABILITADAS, EQUIPADAS Y MEJORADAS / Fisica / Registro:
PUE171704012888	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Municipio De Puebla - 210955	210955	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,433,006.65	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.14	\$0	Otros	129,362	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE171704012889	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santo Tomás Chautla - 337375	337375	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	1,752,661.16	1,752,661.16	1,752,661.16	72.46	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION.
PUE171704012893	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212291	212291	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	481,301.64	240,650.82	240,650.82	240,650.82	240,650.82	240,650.82	240,650.82	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: UNIDADES REHABILITADAS, EQUIPADAS Y MEJORADAS / Fisica / Registro:
PUE171704012894	Construcción Del Camino De Acceso A La Localidad De San José Xacamaxay - 302632	20170508	Puebla	Puebla	San José Xacamaxay	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,824,899.05	5,000,000.00	5,000,000.00	4,824,899.05	1,734,460.25	1,734,460.25	1,734,460.25	34.69	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
PUE171704012895	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Pedro Zacachimapa - 337527	337527	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,366,092.56	2,366,092.56	2,366,092.56	97.83	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE171704012896	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212264	212264	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: UNIDAD REHABILITADA, EQUIPADA Y MEJORADA / Fisica / Registro:
PUE171704012897	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficia A La Inspección De San Isidro Talcoestepel De La Localidad De San Miguel Canoa - 319923	319923	Puebla	Puebla	San Isidro Talcoestepel	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,831,594.44	1,174,733.77	1,174,733.77	1,174,733.77	1,174,733.77	1,174,733.77	992,151.14	100.00	\$0	Otros	14,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Fisica / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
PUE171704012898	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficia A La Inspección De San Isidro Talcoestepel De La Localidad De San Miguel Canoa - 282158	282158	Puebla	Puebla	San Isidro Talcoestepel	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,126,279.99	318,941.40	318,941.40	318,941.40	318,941.40	318,941.40	228,304.58	100.00	\$0	Otros	14,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Fisica / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
PUE171704012905	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivicular En Zona Rural En La Localidad De San José Xonacatepec - 337528	302632	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Limono	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,648,914.50	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	100.00	\$0	Otros	295	100.00	48.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Fisica / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE171704012887	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán Tehuacán - 337953	337953	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,802,238.40	1,961,117.70	1,961,117.70	1,961,117.70	836,193.30	836,193.30	836,193.30	42.86	\$0	Otros	301	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704012888	Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacán Tehuacán - 331931	331931	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	2,496,929.00	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	749,078.70	749,078.70	749,078.70	60.00	\$0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704013008	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212196	212196	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	4,813,016.40	2,406,508.20	2,406,508.20	2,106,297.67	300,210.53	300,210.53	300,210.53	12.47	\$0	Otros	2,400	100.00	12.47	Financiera: UNIDADES EN REHABILITACION DE LA PRIMERA FASE / Fisica: UNIDADES EN REHABILITACION EN LA PRIMERA FASE / Registro:
PUE171704013010	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán Magdalena Cuycutepec - 337473	337473	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuycutepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,344,773.20	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	836,193.30	836,193.30	836,193.30	50.00	\$0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE171704013011	Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacán Magdalena Cuycutepec - 337473	332228	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuycutepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	873,925.15	873,925.15	873,925.15	70.00	\$0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704013015	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212153	212153	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuycutepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE171704013016	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán San Cristóbal Tepepetopan - 337749	3377																										

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE171704013251	Programa Estatal De Embalses Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 307316	307316	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTIPAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO S0507-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$16,641,476.11 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$11,320,685.81. SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,956,442.89 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,798,205.69. EN VIRTU DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO, SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704013257	Programa De Techos Zapotitlán De Méndez - 223916	223916	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	621,000.00	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013299	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Piaxtla - 331311	331311	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704013300	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Piaxtla - 333158	333158	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	259,051.00	259,051.00	259,051.00	259,051.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013304	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Progreso - 331366	331366	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013305	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Progreso - 333182	333182	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013306	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Santa María - 331456	331452	Puebla	Piaxtla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013307	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Sta María - 333237	333237	Puebla	Piaxtla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013308	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango San José Tetla - 331458	331458	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013309	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango S. José Tetla - 333207	333207	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013310	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Yeta - 331529	331529	Puebla	Piaxtla	Yeta	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013311	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Yeta - 333297	333297	Puebla	Piaxtla	Yeta	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013312	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Locales En El Municipio De Puebla - 335910	340610	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		Obra	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.74	\$0	Metros	138,973	0.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704013313	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alejados Por Sismo Atlatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizango Yeta - 335572	335572	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE171704013314	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Dos De Marzo Ampliación Sur Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 336247	336247	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE171704013315	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Quince De Septiembre Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 336020	336625	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	703,391.44	703,391.44	703,391.44	703,391.44	703,391.44	703,391.44	703,391.44	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CERRADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CERRADA AL 100% / Registro: UNIDADES TRABAJADAS EN SU REHABILITACION EXTERIOR E INTERIOR / Fisica: UNIDADES TRABAJADAS EN SU REHABILITACION EXTERIOR E INTERIOR / Registro:	
PUE171704013316	Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Unión Anterohit y Santa Lucía Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 337416	337416	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	100.00	\$0	Metros lineales	2,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE171704013320	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Luis Cordeiro Monr Localidad Heroica Puebla De Zaragoza Municipio De Puebla - 337961	337961	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	100.00	\$0	Metros lineales	886	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE171704013321	Construcción De Red De Drenaje En Las Colonias Benito Juárez Y Quince De Septiembre Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 337946	337946	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	100.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704013322	Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Benito Juárez Y Dos De Marzo Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 337497	337497	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	100.00	\$0	Metros lineales	576	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704013323	Hacienda De San José Localidad Heroica Puebla De Zaragoza Municipio De Puebla - 337848	337848	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	100.00	\$0	Metros lineales	772	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE171704013324	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Heroica Puebla De Zaragoza - 331110	331110	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,149,244.00	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	100.00	\$0	Otros	860	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704013325	Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Rosales De Marzales Cerrada Y Dos De Marzo Ampliación Norte Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 333896	337895	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	100.00	\$0	Metros lineales	1,223	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CERRADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CERRADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704013344	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento Unidades Móviles Alimentares Comedores Escolares - 212222	212223	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	25,990,288.60	12,995,143.98	12,995,143.98	9,655,705.50	3,299,438.05	3,299,438.05	3,299,438.05	25.39	\$0	Otros	12,960	100.00	25.39	Financiera: UNIDADES TRABAJADAS EN SU REHABILITACION EXTERIOR E INTERIOR / Registro:	
PUE171704013345	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Locales En El Municipio De Puebla - 211163	211163	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,373,279.03	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.74	\$0	Otros	195,905	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013346	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Locales En El Municipio De Puebla - 211109	211109	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,195,478.64	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.74	\$0	Otros	263,618	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013347	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Locales En El Municipio De Puebla - 211311	211311	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,737,718.96	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	1,371,364.31	1,371,364.31	1,371,364.31	4.74	\$0	Otros	213,687	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE171704013348	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa Catarina - 337996	337996	Puebla	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,692														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013367	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307252	307252	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOJO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,092,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,296,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013381	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306906	306906	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,059,172.80	706,116.52	706,116.52	706,116.52	706,116.52	706,116.52	706,116.52	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOJO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,092,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,296,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013400	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306847	306847	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	264,793.69	264,793.69	264,793.69	30.00	\$0	Piezas	600	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOJO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,092,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,296,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013409	Programa De Captadores De Agua Pluvial Chignahuapan Ciudad De Chignahuapan - 337928	337928	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,003,431.96	501,715.98	501,715.98	501,715.98	-	-	-	0.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013481	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 323218	323218	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	503,640.50	503,640.50	503,640.50	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013482	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 323621	323621	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	209,226.45	209,226.45	209,226.45	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013562	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 320392	320392	Puebla	Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	589,929.97	589,929.97	589,929.97	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013564	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 323348	323348	Puebla	Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	244,937.04	244,937.04	244,937.04	29.98	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013566	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo La Galarza - 323369	323369	Puebla	Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	179,300.29	179,300.29	179,300.29	29.99	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013567	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo La Galarza - 320544	320544	Puebla	Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	431,708.14	431,708.14	431,708.14	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013560	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo Matzac - 323392	323392	Puebla	Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	119,800.35	119,800.35	119,800.35	30.06	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013561	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo Matzac - 323392	323392	Puebla	Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	287,627.55	287,627.55	287,627.55	29.98	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013562	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo San Juan Raboso - 320573	320573	Puebla	Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	287,627.55	287,627.55	287,627.55	29.98	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013563	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo San Juan Raboso - 323414	323414	Puebla	Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	119,800.35	119,800.35	119,800.35	30.06	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013564	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo San Nicolás Tolentino - 323433	323433	Puebla	Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	119,800.35	119,800.35	119,800.35	30.06	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013565	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo San Nicolás Tolentino - 320662	320662	Puebla	Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	287,627.55	287,627.55	287,627.55	29.98	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013576	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307018	307018	Puebla	Thiapanán	Thiapanán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	63,550.50	63,550.50	63,550.50	30.00	\$0	Piezas	120	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOJO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,092,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,296,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013627	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tacotepec Perteneciente Al Municipio De Itzacamatlán - 202387	202387	Puebla	Itzacamatlán	Tacotepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,443,862.42	366,562.36	366,562.36	366,562.36	366,562.36	366,562.36	366,562.36	100.00	\$0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% Y MUNICIPAL 10%. Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO	
PUE17170401013630	Comunicación Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlacuila Del Municipio De Itzacamatlán Puebla - 202670	202670	Puebla	Itzacamatlán	Tlacuila	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,720,382.05	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	100.00	\$0	Metros lineales	316	100.00	20.00	Financiera / OBRA EN PROCESO DE ELECCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE17170401013701	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Metrados Del Sismo Jobalpan - 320696	320696	Puebla	Jobalpan	Jobalpan	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	2,172,848.98	2,172,848.98	2,172,848.98	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170401013707	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306906	306906	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	264,793.69	264,793.69	264,793.69	30.00	\$0	Piezas	600	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOJO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,092,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,296,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717040103709	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De A. - 208890	306880	Puebla	Jopala	Izquimpan	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	734,569.42	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	100.00	\$0	Otros	83	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717040103778	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 388927	306927	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,980,530.49	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	100.00	\$0	Metros lineales	1,294	100.00	40.75	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040103844	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 307388	307388	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	264,793.69	264,793.69	264,793.69	30.00	\$0	Piezas	500	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-007/2017, POR UN TOTAL DE \$7,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,885.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOYO TOTAL DE \$8,388,648.87, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040103856	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 307127	307127	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-007/2017, POR UN TOTAL DE \$7,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,885.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOYO TOTAL DE \$8,388,648.87, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040103895	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Amatlán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez - 282397	XV5-R33-2017-007-282397	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,378,077.89	656,711.68	656,711.68	656,711.68	656,711.68	656,711.68	656,711.68	100.00	\$0	Otros	262	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 10% Y MUNICIPAL 10% / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040103896	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Amatlán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez - 282055	XV5-R33-2017-006-282055	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,558,195.50	383,879.32	383,879.32	383,879.32	383,879.32	383,879.32	383,879.32	100.00	\$0	Metros lineales	262	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 10% Y MUNICIPAL 10% / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104012	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306908	306908	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	397,189.80	264,793.70	264,793.70	264,793.70	264,793.70	264,793.70	264,793.70	100.00	\$0	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-007/2017, POR UN TOTAL DE \$7,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,885.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOYO TOTAL DE \$8,388,648.87, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104014	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De La Colonia Perteneciente A Teteles De Avila Castillo - 282107	282107	Puebla	Teteles de Avila Castillo	La Colonia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,627,956.81	544,193.52	544,193.52	544,193.52	544,193.52	544,193.52	228,304.58	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 10% Y MUNICIPAL 10% / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104120	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De A. - 308896	309382	Puebla	Zihuateutla	La Mesa del Crucero (La Mesta)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	984,983.64	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	100.00	\$0	Otros	56	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717040104131	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 307458	307458	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-007/2017, POR UN TOTAL DE \$7,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,885.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOYO TOTAL DE \$8,388,648.87, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104202	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xochimacatlán Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá En El Estado - 282355	282355	Puebla	Tlaxiá	Xochimacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,598,257.75	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	100.00	\$0	Metros lineales	2,365	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 10% Y MUNICIPAL 10% / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104375	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 307083	307083	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	291,272.52	194,182.05	194,182.05	194,182.05	194,182.05	194,182.05	194,182.05	100.00	\$0	Piezas	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-007/2017, POR UN TOTAL DE \$7,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,885.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOYO TOTAL DE \$8,388,648.87, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104406	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De A. - 310013	310013	Puebla	Coyameapan	Alicapac	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,704,771.60	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	100.00	\$0	Otros	152	100.00	1.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717040104420	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306318	306318	Puebla	Cuapaxtlán de Madero	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT-007/2017, POR UN TOTAL DE \$7,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,885.41; SE OTORGÓ UN ANTIPOYO TOTAL DE \$8,388,648.87, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,952,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717040104429	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancuilpan - 31999	31996	Puebla	Chiautla	Tlancuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	719,384.58	719,384.58	719,384.58	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104431	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancuilpan - 32299	32295	Puebla	Chiautla	Tlancuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	298,996.77	298,996.77	298,996.77	30.01	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104451	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306719	306719	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	85.00	Financiera / Fisca / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTADAL DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS FISE 2017 CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/007/2017. POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92. BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTECIPIO TOTAL DE \$9,388,661.57. BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,206.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA. EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104495	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Atlixatlan Piaxtla San Martín Tototepetz Y Tehuizingo La Colina De J - 331785	331785	Puebla	Tehuizingo	La Colina de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104496	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Atlixatlan Piaxtla San Martín Tototepetz Y Tehuizingo La Colina De J - 333476	333476	Puebla	Tehuizingo	La Colina de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104501	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306760	306760	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	52,958.73	52,958.73	52,958.73	30.00	\$0	Piezas	100	100.00	90.00	Financiera / Fisca / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTADAL DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS FISE 2017 CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/007/2017. POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92. BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTECIPIO TOTAL DE \$9,388,661.57. BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,206.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA. EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104510	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De - 282403	282403	Puebla	Tenampulco	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,029,759.04	754,463.86	754,463.86	754,463.86	754,463.86	754,463.86	286,107.29	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104511	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco - 282374	282374	Puebla	Tenampulco	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,840,236.38	426,035.46	426,035.46	426,035.46	426,035.46	426,035.46	294,097.32	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104518	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana Perteneciente Al Municipio De Tenampulco - 282383	282383	Puebla	Tenampulco	Cerro de la Campana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,614,883.39	392,232.51	392,232.51	392,232.51	392,232.51	392,232.51	392,232.51	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104535	Reconstrucción De La Carretera Xicotepetlacolotepetz Con Una Longitud De Veintiseis Kilómetros Punto Seiscientos Ochoenta Del Kilómetro Ca.-280185	280185	Puebla	Xicotepetlacolotepetz	Xicotepetz de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	100.00	\$0	Kilómetro	39.803	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINICUATA Y TERMINADA	
PUE1717040104684	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chieta - 320069	320069	Puebla	Chieta	Chieta	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104700	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chieta - 323079	323079	Puebla	Chieta	Chieta	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104703	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atecingo - 320123	320123	Puebla	Chieta	Atecingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104713	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atecingo - 323119	323119	Puebla	Chieta	Atecingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104717	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 320158	320158	Puebla	Chieta	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104724	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 323164	323164	Puebla	Chieta	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2017	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104760	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copacalcá Perteneciente Al Municipio De Huastla - 281395	281395	Puebla	Huastla	Copalcolotla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,398,648.89	519,943.78	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	401,570.88	98.05	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104766	Programa De Captadores De Agua Pluvial Huauchinguano Huauchinguano - 336208	336208	Puebla	Huauchinguano	Huauchinguano	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104767	Programa De Sanitarios Con Biodegestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinguano Huauchinguano - 337335	337335	Puebla	Huauchinguano	Huauchinguano	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	149,815.74	149,815.74	149,815.74	75.00	\$0	Piezas	17	100.00	75.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104773	Programa De Sanitarios Con Biodegestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinguano Las Colonias De Hidalgo - 337729	337729	Puebla	Huauchinguano	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	299,631.48	299,631.48	299,631.48	299,631.48	149,815.74	149,815.74	149,815.74	50.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104774	Programa De Captadores De Agua Pluvial Huauchinguano Las Colonias De Hidalgo - 336467	336467	Puebla	Huauchinguano	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104776	Programa De Captadores De Agua Pluvial Huauchinguano Cuacala - 336586	336586	Puebla	Huauchinguano	Cuacala	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104777	Programa De Sanitarios Con Biodegestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinguano Cuacala - 337917	337917	Puebla	Huauchinguano	Cuacala	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	199,754.32	199,754.32	199,754.32	50.00	\$0	Piezas	34	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104779	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Diecisiete - 306482	306482	Puebla	Huauchinguano	Huilaucapista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	3,971,898.00	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	100.00	\$0	Piezas	1,500	100.00	80.00	Financiera / Fisca / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTADAL DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS FISE 2017 CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SDRSOT/007/2017. POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92. BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTECIPIO TOTAL DE \$9,388,661.57. BIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$5,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,206.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA. EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104786	Programa De Captadores De Agua Pluvial Huauchinguano Tenango De Las Flores - 336701	336701	Puebla	Huauchinguano	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104787	Programa De Sanitarios Con Biodegestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinguano Tenango De Las Flores - 337987	337987	Puebla	Huauchinguano	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	199,754.32	199,754.32	199,754.32	50.00	\$0	Piezas	34	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE171704014803	Programa Estatal De Estuvas Ecológicas Dos Mi Decisite - 306576	306576	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	105,917.48	105,917.48	105,917.48	30.00	\$0	Piezas	200	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUVAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO S05SOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014859	Programa Estatal De Agua Pivotal General Felipe Angeles San Antonio Portezuelo - 337525	337525	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	-	-	-	0.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704014867	Programa Estatal De Estuvas Ecológicas Dos Mi Decisite - 306416	306416	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconauac	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	75.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUVAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO S05SOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171704014880	Programa Estatal De Estuvas Ecológicas Dos Mi Decisite - 306441	306441	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	158,876.21	158,876.21	158,876.21	30.00	\$0	Piezas	300	100.00	30.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUVAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO S05SOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014889	Programa De Cuartos Dominios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Huauquechula - 302055	302055	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2017	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	719,461.96	719,461.96	719,461.96	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014890	Programa De Cuartos Dominios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Huauquechula - 302059	302059	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2017	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	300,581.35	300,581.35	300,581.35	30.17	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704014892	Programa De Cuartos Dominios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Cacaloxchil - 302085	302085	Puebla	Huauquechula	Cacaloxchil	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2017	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	239,130.19	239,130.19	239,130.19	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704014893	Programa De Cuartos Dominios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Cacaloxchil - 302089	302089	Puebla	Huauquechula	Cacaloxchil	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	575,385.45	575,385.45	575,385.45	29.99	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704014899	Programa Estatal De Estuvas Ecológicas Dos Mi Decisite - 307275	307275	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	158,876.21	158,876.21	158,876.21	30.00	\$0	Piezas	300	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUVAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO S05SOT-0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41. SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$6,992,442.88 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,796,205.69. EN VIRTUD DE QUE EN EL SISTEMA REQUIERE CAPTURAR LA INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y DEBIDO A QUE ES UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014903	Programa De Captadores De Agua Pivotal San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 337270	337270	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,783,879.04	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN.	
PUE171704014904	Programa De Saneamiento Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 338055	338055	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	299,631.48	149,815.74	149,815.74	149,815.74	49,938.58	49,938.58	49,938.58	33.33	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014935	Ampliación De Adecantamiento Pivotal En Calle Benito Juárez Calle José María Morelos Av. Reforma Sur Y Av. Hombres Ilustres En La Localidad De - 278829	278829	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	13,207,745.96	6,603,872.98	6,603,872.98	6,603,872.98	6,603,872.98	6,603,872.98	6,603,872.98	100.00	\$0	Metros lineales	1,898	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014936	Ampliación De Febrero Yo Calle Abascoyemán Entre Calle Tlatlauhuac Y Privada General Taboan - 279068	279068	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,992,980.87	1,996,490.44	1,996,490.44	1,996,490.44	1,996,490.44	1,996,490.44	1,996,490.44	100.00	\$0	Metros lineales	401	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014937	Programa De Captadores De Agua Pivotal San Andrés Cholula San Luis Tehuilocan - 337270	337270	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilocan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,783,879.04	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014938	Construcción De Drenajes Saneamiento Colectores Del Sistema De Saneamiento Almoloya En Las Localidades De San Luis Tehuilocan San Andrés Cholula - 279104	279104	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilocan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	14,705,395.51	7,352,678.26	7,352,678.26	7,352,678.26	7,352,678.26	7,352,678.26	7,352,678.26	100.00	\$0	Metros lineales	1,292	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014939	Programa De Captadores De Agua Pivotal Santa Chulula San Bernardino Tlaxcalaningo - 337457	337457	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalaningo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,783,879.04	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	891,939.52	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704014940	Programa De Saneamiento Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andrés Cholula Bernardino Tlaxcalaningo - 338055	338055	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalaningo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	149,815.74	74,907.87	74,907.87	74,907.87	49,938.58	49,938.58	49,938.58	66.67	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704014942	Ampliación De Adecantamiento Pivotal En Av. Doña Sur Camino Real A Santa Clara Entre Calle Lic. Venustiano Carrillo Y Av. Independencia Y Av. Indígena - 278984	278984	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalaningo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,084,284.47	4,032,142.23	4,032,142.23	4,032,142.23	4,032,142.23	4,032,142.23	4,032,142.23	100.00	\$0	Metros lineales	1,113	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704014944	Programa De Saneamiento Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andrés Cholula San Luis Tehuilocan - 337270	337270	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilocan	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	299,631.48	149,815.74	149,815.74	149,815.74	74,907.87	74,907.87	74,907.87	50.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN.	
PUE171704015055	Construcción De Saneamiento Con Biogestor En Viviendas Con Una Longitud De Ocho Kilometros Cuadrante Cuarenta Metros - 289011	289011	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,616,722.05	7,616,722.05	7,616,722.05	7,616,722.05	7,616,722.05	7,616,722.05	7,616,722.05	100.00	\$0	Otros	2,137	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Físico: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704015169	Baño Adecuado Por Sismo Atlixatán Piaxtla San Martín Tototepiec Y Tehuizingo S Martín Total - 331574	331574	Puebla	San Martín Tototepiec	San Martín Tototepiec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2017	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704015170	Programa De Cuartos Dominios Y Cuartos Para Baño Adecuado Por Sismo Atlixatán Piaxtla San Martín Tototepiec Y Tehuizingo S Martín Total - 333321	333321	Puebla	San Martín Tototepiec	San Martín Tototepiec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2017	856,861.00	856,861.00	856,861.00	856,861.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE171704015180	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle Municipio De Pahuatlán Estado De Puebla - 334001	334001	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	12,601,009.39	12,601,009.39	12,601,009.39	12,601,009.39	12,601,009.39	9,576,024.65	9,576,024.65	75.99	\$0	Metros lineales	0	100.00	76.00	Financiera / Físico: CON CONVENIO MODIFICATORIO / Registro: CONVENIO MODIFICATORIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171704015354	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Tepetzán Zacatlan Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del - 308255	308255	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenango Zacatlan	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,414,666.41	682,937.28	682,937.28	682,937.28	682,937.28	682,937.28	682,937.28	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	41.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Físico / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017.	
PUE171704015364	Construcción Del Sistema De Adecantamiento Saneatorio Que Beneficia A La Localidad De San Juan Coatepetle Perteneciente Al Municipio De Mex - 282408	282408	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Coatepetle	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,652,865.69	847,929.85	847,929.85	847,929.85	847,929.85	847,929.85	847,929.85	392,354.94	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Físico / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017. OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015491	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307163		Puebla	Xiutelteco	San Juan Xiutelteco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SRS0507/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$8,388,648.57 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$0. SE OTORGÓ UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015574	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307201		Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SRS0507/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$8,388,648.57 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$0. SE OTORGÓ UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016251	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Mestaciones Del Sismo Santa María Coahetzala - 302002		Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	4,796,509.00	4,796,509.00	4,796,509.00	4,796,509.00	4,438,769.18	4,438,769.18	4,438,769.18	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE17170401016254	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Mestaciones Del Sismo Santa María Coahetzala - 302007		Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	1,992,700.00	1,992,700.00	1,992,700.00	1,992,700.00	597,993.52	597,993.52	597,993.52	30.01	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:	
PUE17170401016268	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305624		Puebla	Ahuehuettla	Ahuehuettla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	132,396.60	88,264.57	88,264.57	88,264.57	26,479.38	26,479.38	26,479.38	30.00	\$0	Piezas	50	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SRS0507/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$8,388,648.57 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$0. SE OTORGÓ UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016297	Srdsat Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 1710201		Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	661,983.00	441,322.83	441,322.83	441,322.83	132,396.84	132,396.84	132,396.84	30.00	\$0	Piezas	250	0.00	70.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SRS0507/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$8,388,648.57 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$0. SE OTORGÓ UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016390	Construcción De Ocherina Y Ocho Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor Primera Etapa En La Lca De Chiapa En El Mpio De Eloxochitlán - 25259		Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,343,374.63	868,674.92	868,674.92	868,674.92	868,674.92	868,674.92	868,674.92	100.00	\$0	Otros	808	100.00	45.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SRS0507/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$8,388,648.57 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$0. SE OTORGÓ UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016509	Programa De Captadores De Agua Pluvial Chignahuapan Ixtahuaca Barrio - 337894		Puebla	Chignahuapan	Ixtahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,003,431.96	501,715.98	501,715.98	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016546	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306258		Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,834.56	141,223.30	141,223.30	141,223.30	42,366.99	42,366.99	42,366.99	30.00	\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2017, CUENTA CON APORTACIÓN DEL FISE 2017 Y RECURSOS MUNICIPALES. SE CELEBRÓ EL CONTRATO SRS0507/0072017, POR UN TOTAL DE \$27,962,161.92, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$18,641,476.51 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$9,320,685.41; SE OTORGÓ UN ANTICIPO TOTAL DE \$8,388,648.57, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2017 LA CANTIDAD DE \$8,388,648.57 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$0. SE OTORGÓ UN SOLO CONTRATO PARA EL PROGRAMA, EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016558	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Tehuizingo - 302215		Puebla	Tehuizingo	Tehuizingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	7,962,204.94	7,962,204.94	7,962,204.94	7,962,204.94	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016559	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Tehuizingo - 309569		Puebla	Tehuizingo	Tehuizingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	3,307,882.00	3,307,882.00	3,307,882.00	3,307,882.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016571	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Atlixtlán - 311662		Puebla	Tehuizingo	Atlixtlán (Santa Cruz Atlixtlán)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016572	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Atlixtlán - 303399		Puebla	Tehuizingo	Atlixtlán (Santa Cruz Atlixtlán)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016573	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Boqueronito - 311664		Puebla	Tehuizingo	Boqueronito (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	191,860.36	191,860.36	191,860.36	191,860.36	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016574	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Boqueronito - 303399		Puebla	Tehuizingo	Boqueronito (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	79,708.00	79,708.00	79,708.00	79,708.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016575	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe José Las Cal - 301996		Puebla	Tehuizingo	San José (Las Calaveras)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	95,930.18	95,930.18	95,930.18	95,930.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016576	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe José Las Cal - 209520		Puebla	Tehuizingo	San José (Las Calaveras)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	39,854.00	39,854.00	39,854.00	39,854.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE17170401016577	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Atlénde - 301704		Puebla	Tehuizingo	Guadalupe Atlénde (El Playón)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016578	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Alcantados Por Sismo Ahuatlán Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Atlénde P - 303620		Puebla	Tehuizingo	Guadalupe Atlénde (El Playón)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	96.00	Financiera / Físico / Registro:

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017350	Programa De Sanitarios Con Biodegestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Santa Cruz Tehuacan - 336643	336643	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,488,157.40	749,078.70	749,078.70	749,078.70	499,385.80	499,385.80	499,385.80	66.67	\$0	Piezas	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017351	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlixco Santa Cruz Tehuacan - 332410	332410	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,229,948.80	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401037293	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlixco San Jerónimo Coyula - 332072	332072	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	0003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,229,948.80	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.