

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado		
PUE091301001362	Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U" En Vías De Construcción No. 14' Kilómetros 2160016	20092007	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	362,387.14	362,387.14	362,387.14	362,387.14	315,302.74	315,302.74	315,302.74	87.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE09130300221643	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	20100038	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2009	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	98.47	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	98.47	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO		
PUE11130100093849	Reconstrucción De La Carretera Asfaltada Tlaxiotepec De Díaz, Tramo: Elsochitlán- El Tepayate. Con Una Longitud De 5.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0.000 Al Kilómetro 0.700, Del Kilómetro 5.600 Al 6.500	20110024	Puebla	Elsochitlán	Elsochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	15,691,830.46	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	100.00	\$0	Kilómetro	9,556	100.00	82.45	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO		
PUE11130100093850	Reconstrucción De La Carretera Asfaltada Tlaxiotepec De Díaz, Tramo: Alcomagua-Elsochitlán, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12.700 Al Kilómetro 12.850	20110027	Puebla	Elsochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	1,631,016.00	1,631,016.00	1,631,016.00	1,631,016.00	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	82.45	\$0	Metros	150	100.00	81.67	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO		
PUE11130100093857	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristóbal Kochimiija Permanente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160097	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	302,967.00	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	100.00	\$0	Piezas	2,295	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14140100309547	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec, San Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 0.000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla	20130481	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,537,205.15	26,537,205.15	26,537,205.15	98.85	\$0	Kilómetro	10,213	0.00	99.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020068561	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81180	81180	Puebla	Chichiquila	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.02	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	238	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020068562	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2869	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,955,850.38	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	100.00	\$0	Metros	17,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020068560	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81181	81181	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	106	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020068569	Suministro E Instalación De Bodegones En La Localidad De Caltepec Y Copatlán, Municipio De Caltepec - 18580	20107061	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	100.00	\$0	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquita se solicita la terminación del proyecto / Registro:		
PUE1616020069329	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81189	81189	Puebla	Chichiquila	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200704796	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81182	81182	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.00	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	597	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro:		
PUE16160200715583	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81188	81188	Puebla	Chichiquila	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.02	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	652	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200715732	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81183	20160100	Puebla	Chichiquila	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:		
PUE16160200721019	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81174	81174	Puebla	Chichiquila	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.00	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	446	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200728631	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81174	81174	Puebla	Chichiquila	Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.00	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	380	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300786543	Adoquinamiento De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarero - 195218	20160969	Puebla	Thapanalá	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	851,734.75	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787074	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 286184	286184	Puebla	Zoquián	Zoquián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	249,949.85	166,633.54	166,633.54	166,633.54	166,633.54	166,633.54	166,633.54	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO CON FECHA 24 DE ENERO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300787416	Adoquinamiento De La Calle Lino Entre Calle Aguiles Serón Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444	20161137	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	947,777.87	632,662.71	632,662.71	632,662.71	632,662.71	632,662.71	632,662.71	632,662.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,161	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787464	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxtecal Sanja Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 327153	327153	Puebla	Chichiquila	Huaxtaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,631,905.15	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	2,081	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300787522	Reconstrucción De La Carretera Xicotepac Tlaxiotepec Con Una Longitud De Veintiseis Kilómetros Ochocientos Metros En La Localidad - 262591	262591	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	100.00	\$0	Kilómetro	39,803	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300787629	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Mahuatlan Municipio De Santiago Mahuatlan Estado De Puebla - 323418	20160349	Puebla	Santiago Mahuatlan	Villa Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,858,222.47	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	100.00	\$0	Metros	13,909	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787888	Reconstrucción De La Carretera Mexida Copla Tenexista Con Una Longitud De Ocho Kilómetros En La Localidad De Copla Municipio De Naupan 252432	252432	Puebla	Naupan	Copla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,999,999.97	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	100.00	\$0	Kilómetro	2,137	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300788370	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Chilatepec Municipio De Tepeh De Rodríguez Pue. - 264424	20160098	Puebla	Tepeh de Rodríguez	San Felipe Otaltepéc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,680,607.19	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	100.00	\$0	Metros	1,899	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935254	Programa De Piso Firme Atlixco Atlixco - 187033	187033	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300935262	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Primario Cinco De Mayo - 181794	20170980	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	237,356.24	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	100.00	\$0	Otros	207	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935264	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria Cinco De Mayo - 181701	20170982	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación																		

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE17170300936848	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181716	20170909	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	339,886.15	336,720.08	336,720.08	336,720.08	336,720.08	336,720.08	336,720.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936849	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181716	20170908	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Otros	213	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936105	Programa De Techos Zacatlán Jicólapa - 187314	187314	Puebla	Zacatlán	Jicólapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300936527	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181777	20170835	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE17170300936528	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181691	20170829	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	623,069.54	603,657.23	603,657.23	603,657.23	603,657.23	603,657.23	603,657.23	30.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936712	Programa De Techos Santiago Mahuatlán - 187187	187187	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300936714	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Emilio Cruz Ibañez - 181745	20170905	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936715	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Emilio Cruz Ibañez - 181739	20170907	Puebla	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	568,879.22	568,879.22	568,879.22	568,879.22	568,879.22	568,879.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936856	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 181802	20170833	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tezoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936857	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181792	20170816	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tezoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	272,156.24	271,884.06	271,884.06	271,884.06	271,884.06	271,884.06	271,884.06	100.00	\$0	Otros	167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936858	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181704	20170794	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tezoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	566,500.89	566,500.89	566,500.89	566,500.89	566,500.89	566,500.89	92.32	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936859	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar José Vasconcelos - 181667	20170785	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tezoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,073,310.50	1,059,265.15	1,059,265.15	1,059,265.15	984,432.29	984,432.29	984,432.29	92.94	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936875	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Yolagaj - 181731	20170849	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	349,669.59	345,917.31	345,917.31	345,917.31	103,775.19	103,775.19	103,775.19	30.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936887	Programa De Techos San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 186791	186791	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300936900	Programa De Techos San Andrés Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 186880	186880	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170300936965	Programa De Techos San Martín Texmelucan San Buenaventura Tecatzingo - 186943	186943	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buena Ventura Tecatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300936969	Programa De Techos Santiago Mahuatlán San Isidro Vista Hermosa - 187203	187203	Puebla	Santiago Mahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	201,625.00	201,625.00	201,625.00	201,625.00	201,625.00	201,625.00	201,625.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937183	Programa De Techos Xixtletelco San Juan Xixtletelco - 187127	187127	Puebla	Xixtletelco	San Juan Xixtletelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937192	Programa De Techos Xixtletelco San Francisco - 187138	187138	Puebla	Xixtletelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	512,325.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937197	Programa De Techos Xixtletelco Xaltipan - 187158	187158	Puebla	Xixtletelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	527,850.00	527,850.00	527,850.00	527,850.00	527,850.00	527,850.00	527,850.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937272	Programa De Techos Zacatlán Zacatlán - 187289	187289	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,297,700.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170300937293	Programa De Techos Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187305	187305	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,131,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	1,133,325.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170300937677	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jeanette Rojas Rendón - 181781	20170958	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Otros	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937678	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jeanette Rojas Rendón - 181679	20170955	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	626,219.64	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE17170300937821	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Cinco De Mayo - 181777	20170828	Puebla	Chignahuatl	Chignahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	633,843.18	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE17170300937822	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Cinco De Mayo - 181811	20170837	Puebla	Chignahuatl	Chignahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE17170300937877	Programa De Techos Huehuetla Huehuetla - 187171	187171	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE17170300937949	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José María Traslucheros - 181816	20170831	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	237,356.24	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	100.00	\$0	Otros	256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937950	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José María Traslucheros - 181734	20170827	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Instilución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE1170300938066	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Educación Y Patria - 181768	20170906	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Otros	82	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1170300938067	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Educación Y Patria - 181652	20170918	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	669,721.32	658,788.12	658,788.12	658,788.12	652,804.22	652,804.22	652,804.22	99.09	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1170300938184	Programa De Pso Fime Aliico San Pedro Benito Juárez - 187070	187070	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1170300938201	Programa De Pso Fime Aliico Santa Cruz Tehuixpango - 187092	187092	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	482,235.50	482,235.50	482,235.50	482,235.50	482,235.50	482,235.50	482,235.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE1170300952747	Programa De Pso Fime Aliico San Gerónimo Coyula - 187049	187049	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE1170401012617	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martín Totoltepec Y Tehuixpango Patlanoyaya - 332303	332303	Puebla	Ahuatlán	Patlanoyaya (San Salvador Patlanoyaya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2017	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012618	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martín Totoltepec Y Tehuixpango Patlanoyaya - 331165	331165	Puebla	Ahuatlán	Patlanoyaya (San Salvador Patlanoyaya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012619	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martín Totoltepec Y Tehuixpango Patlanoyaya - 333107	333107	Puebla	Ahuatlán	Patlanoyaya (San Salvador Patlanoyaya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012624	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martín Totoltepec Y Tehuixpango San Lucas Teja - 331251	331251	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012625	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martín Totoltepec Y Tehuixpango S Lucas Teja - 333127	333127	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012639	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 305723	305723	Puebla	Ahuazotepc	Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,986.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012646	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306182	306182	Puebla	Aquieta	Chichicauhtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	238,313.88	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012649	Programa De Saneamiento Con Biodesgest En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco - 336303	336303	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,997,543.20	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	100.00	\$0	Piezas	172	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: TERMINADO / Registro:
PUE1170401012651	Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Fresnos Con Inicio En Calle Venito De Novierres Y Desagoga En - 309751	309751	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	65,131,069.56	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	100.00	\$0	Otros	21,027	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012757	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 305647	305647	Puebla	Acatepe	San Juan Tepicuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2,647,932.00	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	100.00	\$0	Piezas	1,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012798	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectados Del Sismo Ciudad De Chautla - 319764	319764	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012813	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectados Del Sismo Ciudad De Chiautla De Tapia - 322954	322954	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	996,360.00	996,360.00	996,360.00	996,360.00	996,360.00	996,360.00	996,360.00	996,360.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012860	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306368	306368	Puebla	Cuauahutlán	Huexotlaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012867	Mejoramiento De Saneamiento En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 322938	322938	Puebla	Puebla	San Andrés Azamita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	58,299,767.37	43,989,684.55	43,989,684.55	43,989,684.55	43,989,684.55	43,989,684.55	43,989,684.55	43,989,684.55	100.00	\$0	Piezas	52,084	100.00	100.00	Financiera: PENALIZACION EMPRESA (4047) POR \$223,421.72 SE REINTEGRARÁ EN ABRIL FINQUITADA 1ER TRIM 2018 / Fisica / Registro:
PUE1170401012872	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210827	20170852	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	100.00	\$0	Lote	56,382	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012873	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210872	20170852	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	100.00	\$0	Lote	123,619	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012875	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Sebastián De Aparicio - 332384	332384	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012885	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa María Xonacatepec - 336481	336481	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012888	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210955	20170852	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	100.00	\$0	Lote	129,362	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINQUITO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401012889	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santo Tomás Chiautla - 337375	337375	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012894	Construcción Del Camino De Acceso A La Localidad De San José Xacamey - 320923	20170908	Puebla	Puebla	San José Xacamey	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	100.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica / Registro:
PUE1170401012895	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Pedro Zacachimalpa - 337527	337527	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,692,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1170401012905	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309526	309526	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Limenco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COM																		

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE1717040101298	Sanitarios Con Biogas En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacan - 331931	331931	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	2,496,929.00	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	100.00	\$0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: TERMINADO / Registro:	
PUE1717040101308	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212196	212196	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	4,813,016.40	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	100.00	\$0	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: las factos no se pueden agregar al sistema debido a que se excede del tamaño - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013010	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacan La Magdalena Cuayucatepec - 337473	337473	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,344,773.20	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	100.00	\$0	Otros	258	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013011	Sanitarios Con Biogas En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacan Magdalena Cuayucatepec - 332228	332228	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	100.00	\$0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013016	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacan San Cristóbal Tepetopan - 337749	337749	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,344,773.20	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	100.00	\$0	Otros	258	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013017	Programa De Sanitarios Con Biogas Del Estado De Puebla Tehuacan San Cristóbal Tepetopan - 331647	331647	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	100.00	\$0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: TERMINADO / Registro:
PUE17170401013021	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles San Pablo De Las Tunas - 337572	337572	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013029	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles Santa Ursula Chiconquiaco - 337641	337641	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013031	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles Santiago Tenango - 337763	337763	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013138	Ampliación Del Sistema De Acantillado Sanitario Quebrada A La Localidad De Chalchepic Santo Domingo Municipio De Tepexi De Rodri - 308317	308317	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chalchepic (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,920,915.90	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	100.00	\$0	Metros lineales	607	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401013212	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Del Sismo Jalaplan - 323489	323489	Puebla	Jalapan	Jalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	3,008,977.00	3,008,977.00	3,008,977.00	3,008,977.00	3,008,977.00	3,008,977.00	3,008,977.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013239	Continuación Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc Scottaman - 309802	309802	Puebla	Olintita	Scottaman	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,184,020.19	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO DE 967,081.30 / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE REALIZA UN REINTEGRO DE 967,081.30 SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018.
PUE17170401013299	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Piaxtla - 331311	331311	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
PUE17170401013300	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Piaxtla - 331358	331358	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	299,051.00	299,051.00	299,051.00	299,051.00	299,051.00	299,051.00	299,051.00	299,051.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013304	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Progreso - 331366	331366	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013305	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Progreso - 331382	331382	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013306	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Santa María - 331452	331452	Puebla	Piaxtla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	47,965.05	47,965.05	47,965.05	47,965.05	47,965.05	47,965.05	47,965.05	47,965.05	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013307	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Sta María - 333237	333237	Puebla	Piaxtla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013308	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango San José Tetla - 331408	331408	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013309	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango S. José Tetla - 333207	333207	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013310	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Yeta - 331529	331529	Puebla	Piaxtla	Yeta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013311	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuizango Yeta - 333297	333297	Puebla	Piaxtla	Yeta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE17170401013312	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 36910	20170652	Puebla	Puebla	Héridica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,919.36	2,915,919.36	2,915,919.36	2,915,919.36	2,915,919.36	2,915,919.36	2,915,919.36	2,915,919.36	100.00	\$0	Lote	138,973	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013344	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212223	212223	Puebla	Puebla	Héridica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	25,990,288.60	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	100.00	\$0	Otros	12,840	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EL COSTO TOTAL DEL FOLIO EMA DE 12,996,144.28. DEBIDO A UNA REDUCCION DE METAS EL MONTO EJERCIDO FUE DE 12,874,818.87. LA DIFERENCIA FUE REINTEGRADA A LA TESORE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013345	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211163	20170652	Puebla	Puebla	Héridica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	100.00	\$0	Lote	195,905	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013346	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211109	20170652	Puebla	Puebla	Héridica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	100.00	\$0	Lote	263,618	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013347	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211311	20170652	Puebla	Puebla	Héridica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	100.00	\$0	Lote	213,687	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013348	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa Catarina - 337696	337696																											

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	%Avance Acumulado
PUE117040101340	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306847	306847	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE117040101340	Programa De Captadores De Agua Pluvial Chignahuapan Ciudad De Chignahuapan - 337628	337628	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,003,431.96	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	100.00	\$0	Otros	77	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013481	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 322918	322918	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013482	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 323521	323521	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013552	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 320382	320382	Puebla	Ixcázar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,986,568.69	1,986,568.69	1,986,568.69	1,986,568.69	1,986,568.69	1,986,568.69	1,986,568.69	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401013554	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 323348	323348	Puebla	Ixcázar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401013556	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo La Galarza - 323369	323369	Puebla	Ixcázar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013557	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo La Galarza - 320544	320544	Puebla	Ixcázar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401013560	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Matzac - 323392	323392	Puebla	Ixcázar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013561	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Matzac - 320637	320637	Puebla	Ixcázar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013562	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Juan Raboso - 320573	320573	Puebla	Ixcázar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013563	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Juan Raboso - 323414	323414	Puebla	Ixcázar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013564	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Nicolás Tolentino - 323433	323433	Puebla	Ixcázar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013565	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Nicolás Tolentino - 320662	320662	Puebla	Ixcázar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013576	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307018	307018	Puebla	Thiapanátl	Thiapanátl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401013630	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tlacuella Del Municipio De Itzacamilán Pue - 380295	380295	Puebla	Itzacamilán	Tlacuella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,720,382.05	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	100.00	\$0	Metros lineales	316	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1170401013701	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Jotalpan - 320696	320696	Puebla	Jotalpan	Jotalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401013707	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306605	306605	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401013709	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Izquimpan - 308880	308880	Puebla	Jopala	Izquimpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	734,569.42	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401013778	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Franciso Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Franciso Sarabia - 306927	306927	Puebla	Ocoyucan	Franciso Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,980,530.49	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	100.00	\$0	Metros lineales	1,294	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1170401013844	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307388	307388	Puebla	Zihuatlita	Zihuatlita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401014120	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309382	309382	Puebla	Zihuatlita	La Mesa del Cueroo (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	984,963.64	393,953.46	393,953.46	393,953.46	393,953.46	393,953.46	393,953.46	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1170401014123	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307423	20132	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	629,686.40	363,068.26	363,068.26	363,068.26	363,068.26	363,068.26	363,068.26	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401014406	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 310073	310013	Puebla	Coyomeapan	Alicapac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,704,771.60	691,908.64	691,908.64	691,908.64	691,908.64	691,908.64	691,908.64	100.00	\$0	Otros	152	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARA UN REINTEGRO DE \$681,908.64 / Física: OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. SE REALIZA UN REINTEGRO DE \$681,908.64 SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401014420	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306318	306318	Puebla	Cajalá de Méndez	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401014429	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancuilpan - 319596	319596	Puebla	Chilautla	Tlancuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401014431	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancuilpan - 322995	322995	Puebla	Chilautla	Tlancuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Vivienda	En Ejecución	2018	986,300.00	986,300.00	986,300.00	986,300.00	986,300.00	986,300.00	986,300.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401014451	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306719	306719	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401014495	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piañita San Martín Tototzepec Y Tehuizingo La Colina De J - 331765	331765	Puebla	Tehuizingo	La Colina de Juárez	Rural	Aportaciones Federales																					

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014486	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlán Puebla San Martín Tototepic Y Tehuiztzingo La Colina De J. J. 333476	333476	Puebla	Tehuiztzingo	La Colina de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014501	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306760	306760	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014694	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chietla - 320069	320069	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014700	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chietla - 323079	323079	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014703	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atencingo - 320123	320123	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014713	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atencingo - 323119	323119	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014717	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 320158	320158	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014724	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 323164	323164	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014760	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiera A La Localidad De Copacotilla Perteneciente Al Municipio De Huautla - 281356	281356	Puebla	Huautla	Copacotilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,398,648.89	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	100.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA SU VALUACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014767	Vienda De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchango - 337355	337355	Puebla	Huauchango	Huauchango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	100.00	\$0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera / Física: TERMINADO / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014773	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchango Las Colonias De Hidalgo - 337729	337729	Puebla	Huauchango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	299,631.48	299,631.48	299,631.48	299,631.48	299,631.48	299,631.48	299,631.48	100.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014777	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchango Cuaculta - 337917	337917	Puebla	Huauchango	Cuaculta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	100.00	\$0	Piezas	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014779	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306482	306482	Puebla	Huauchango	Huacacapitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	3,971,898.00	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	2,647,937.01	100.00	\$0	Piezas	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014787	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchango Tenango De Las Flores - 337987	337987	Puebla	Huauchango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	399,508.64	100.00	\$0	Piezas	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014803	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306576	306576	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014859	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angiles San Antonio Portezuelo - 337525	337525	Puebla	General Felipe Angiles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014867	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306416	306416	Puebla	General Felipe Angiles	Santa Ursula Chiconquiaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014880	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 306441	306441	Puebla	Guadalupe Victoria El Progreso		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014889	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Huauquechula - 320255	320255	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014890	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Huauquechula - 323239	323239	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014892	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Cacalouchil - 323266	323266	Puebla	Huauquechula	Cacalouchil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014893	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Cacalouchil - 320268	320268	Puebla	Huauquechula	Cacalouchil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014899	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mi Decisiete - 307275	307275	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014934	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 338055	338055	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	299,631.48	149,815.74	149,815.74	149,815.74	149,815.74	149,815.74	149,815.74	100.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014940	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andrés Cholula San Bernardino Tlaxiaco - 338163	338163	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	149,815.74	74,907.87	74,907.87	74,907.87	74,907.87	74,907.87	74,907.87	100.00	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera / Física: TERMINADO / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401014944	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andrés Cholula San Luis Tehuilyocan - 337354	337354	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilyocan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	299,631.48	149,815.74	149,815.74	149,815.74	149,815.74	149,815.74	149,815.74	100.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401015169	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlán Puebla San Martín Tototepic Y Tehuiztzingo S Martín Tototepic - 331574	331574	Puebla	San Martín Tototepic	San Martín Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	2,062,498.87	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401015170	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlán Puebla San Martín Tototepic Y Tehuiztzingo S Martín Tototepic - 333321	333321	Puebla	San Martín Tototepic	San Martín Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDES0	Vivienda	En Ejecución	2018	856,861.00	856,861.00	856,861.00	856,861.00	856,861.00	856,861.00	856,861.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE17170401015320	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Panaxtlán De Valle Municipio De Panaxtlán Estado De Puebla - 330401	330401	Puebla	Panaxtlán	Ciudad de Panaxtlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades																					



ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1170401016592	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martin Totoltepec Y Tehuiztzingo S Juan De Dio - 333704	333704	Puebla	Tehuiztzingo	San Juan de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	79,708.00	79,708.00	79,708.00	79,708.00	79,708.00	79,708.00	79,708.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1170401016593	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martin Totoltepec Y Tehuiztzingo S Vicente Ferr - 332131	332131	Puebla	Tehuiztzingo	San Vicente Ferrer	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1170401016594	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martin Totoltepec Y Tehuiztzingo S Vicente Ferr - 335517	335517	Puebla	Tehuiztzingo	San Vicente Ferrer	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1170401016595	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martin Totoltepec Y Tehuiztzingo Tecolula - 332172	332172	Puebla	Tehuiztzingo	Tecolula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1170401016596	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Puebla San Martin Totoltepec Y Tehuiztzingo Tecolula - 335922	335922	Puebla	Tehuiztzingo	Tecolula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1170401016661	Programa Estatal De Estructuras Ecológicas Dos Mi Dedicado - 306542	306542	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	1,588,759.20	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	100.00	\$0	Piezas	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170401016794	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tezonteopan De Bonilla - 320331	320331	Puebla	Huauquechula	Tezonteopan de Bonilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1170401016796	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tezonteopan De Bonilla - 323292	323292	Puebla	Huauquechula	Tezonteopan de Bonilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	En Ejecución	2018	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1170401016849	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete Tlaxamlico - 338018	338018	Puebla	Acajete	Tlaxamlico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1170401017343	Programa De Sanitarios Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Gerónimo Coyula - 336421	336421	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,997,543.20	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	100.00	\$0	Piezas	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINADO / Registro:	
PUE1170401017346	Programa De Sanitarios Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Pedro Benito Juárez - 336529	336529	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,997,543.20	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	100.00	\$0	Piezas	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINADO / Registro:	
PUE1170401017350	Programa De Sanitarios Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Santa Cruz Tehuapango - 336643	336643	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuapango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,498,167.40	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	100.00	\$0	Piezas	129	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINADO / Registro:	
PUE18180101061323	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Cessa De San Sebastián De Aguilón Municipio De Puebla En La Jurisdicción Soc - 8615	20180135	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aguilón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	38,301,554.09	24,901,554.09	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39,548	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE18180101061478	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Centro De Salud De Santa Inés Ahuatempan Municipio De Santa Inés Ahuatempan Pue - 8625	20180137	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	8,993,230.81	8,715,063.41	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,215	0.00	2.50	Financiera / Física / Registro:	
PUE18180101061484	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle Municipio De Pahuatlán Estado De Puebla - 10004	10004	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	67,779.42	67,779.42	67,779.42	67,779.42	67,779.42	67,779.42	67,779.42	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	