

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1615040060012	Consultoría Externa Para la Revisión Y Control Del Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2015	20151406	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2015	925,865.16	919,732.40	919,732.40	919,732.40	919,732.40	919,732.40	100.00	\$0	Piezas	87,188	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160100623184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalpan) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2016:	20160085	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	7,273,539.39	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	7,164,313.28	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624163	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcaltancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2859	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcaltancingo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,955,850.38	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	100.00	\$0	Metros lineales	17,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688749	Suministro E Instalacion De Biogestores En La Localidad De Caltepec Y Copatlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 18869	20160761	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	3,469,910.76	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	100.00	\$0	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300735819	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285019	285019	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	3,749,247.39	2,499,903.40	2,499,903.40	2,499,903.40	2,499,903.40	2,499,903.40	2,499,903.40	100.00	\$0	Piezas	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785891	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285243	285243	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	499,899.67	333,267.10	333,267.10	333,267.10	333,267.10	333,267.10	333,267.10	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786061	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285288	285288	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	499,899.67	333,267.08	333,267.08	333,267.08	333,267.08	333,267.08	333,267.08	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786187	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285525	285525	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	2,499,498.41	1,666,335.59	1,666,335.59	1,666,335.59	1,666,335.59	1,666,335.59	1,666,335.59	100.00	\$0	Piezas	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786232	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 286067	286067	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	612,377.10	408,252.18	408,252.18	408,252.18	408,252.18	408,252.18	408,252.18	100.00	\$0	Piezas	245	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786340	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285781	285781	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	299,939.81	199,960.27	199,960.27	199,960.27	199,960.27	199,960.27	199,960.27	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786415	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285743	285743	Puebla	Tapanga de Rodríguez	Tapanga de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	249,949.85	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786488	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285413	285413	Puebla	Intepac	Intepac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	299,939.81	199,960.23	199,960.23	199,960.23	199,960.23	199,960.23	199,960.23	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786508	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285446	285446	Puebla	Izcuar de Matamosos	Izcuar de Matamosos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	1,249,749.20	833,167.79	833,167.79	833,167.79	833,167.79	833,167.79	833,167.79	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786543	Adoquinamiento De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camello - 189218	20160969	Puebla	Titapanalá	Rancho de Tepezaco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	851,734.75	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786592	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285875	285875	Puebla	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	999,799.34	666,534.23	666,534.23	666,534.23	666,534.23	666,534.23	666,534.23	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786671	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285488	285488	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	1,999,598.72	1,333,068.47	1,333,068.47	1,333,068.47	1,333,068.47	1,333,068.47	1,333,068.47	100.00	\$0	Piezas	800	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786760	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285907	285907-16060	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	874,824.44	583,217.45	583,217.45	583,217.45	583,217.45	583,217.45	583,217.45	100.00	\$0	Piezas	350	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787048	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 286102	286102	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	448,909.73	299,940.42	299,940.42	299,940.42	299,940.42	299,940.42	299,940.42	100.00	\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787053	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 286141	286141	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	499,899.68	333,267.12	333,267.12	333,267.12	333,267.12	333,267.12	333,267.12	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787074	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 286184	286184	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	249,949.85	166,633.54	166,633.54	166,633.54	166,633.54	166,633.54	166,633.54	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787121	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285833	285833	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	499,899.68	333,267.12	333,267.12	333,267.12	333,267.12	333,267.12	333,267.12	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787349	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285101	285101	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	499,899.67	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787416	Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444	20161137	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	947,777.87	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,161	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787582	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285135	285135	Puebla	Chieta	Chieta	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	999,799.34	666,534.18	666,534.18	666,534.18	666,534.18	666,534.18	666,534.18	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787629	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Mihuatlan Municipio De Santiago Mihuatlan Estado De Puebla - 323418	20160349	Puebla	Santiago Mihuatlan	Villa Alegria	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,858,222.47	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	100.00	\$0	Metros lineales	13,909	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787735	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285361	285361	Puebla	Huacquechula	Huacquechula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	1,499,699.04	999,801.36	999,801.36	999,801.36	999,801.36	999,801.36	999,801.36	100.00	\$0	Piezas	600	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787736	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285992	285992	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	1,124,774.29	749,851.02	749,851.02	749,851.02	749,851.02	749,851.02	749,851.02	100.00	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787780	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285554	285554	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	3,624,272.70	2,416,186.63	2,416,186.63	2,416,186.63	2,416,186.63	2,416,186.63	2,416,186.63	100.00	\$0	Piezas	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787792	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 285638	285638	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	749,849.54	499,900.68	499,900.68	499,900.68	499,900.68	499,900.68	499,900.68	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24012017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
																									Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300788151	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285676	285676	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	249,949.85	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
PUE16160300788161	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285707	285707	Puebla	Soetepec	Soetepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	849,829.46	566,554.09	566,554.09	566,554.09	566,554.09	566,554.09	566,554.09	566,554.09	100.00	\$0	Piezas	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300788370	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlatepec Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue - 284424	2016008	Puebla	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,680,607.19	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	100.00	\$0	Metros lineales	1,839	0.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / FISICA: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / REGISTRO: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300788397	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285951	285951	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	249,949.85	166,633.56	166,633.56	166,633.56	166,633.56	166,633.56	166,633.56	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
PUE16160300788423	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286017	286017	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	3,749,247.59	2,499,503.39	2,499,503.39	2,499,503.39	2,499,503.39	2,499,503.39	2,499,503.39	2,499,503.39	100.00	\$0	Piezas	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300788894	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285158	285158	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	249,949.85	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	166,633.55	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
PUE16160300789078	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285389	285389	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	999,799.34	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300789118	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285320	285320	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	999,799.34	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	666,534.21	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300789142	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 284973	284973	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	2,249,548.56	1,499,702.02	1,499,702.02	1,499,702.02	1,499,702.02	1,499,702.02	1,499,702.02	1,499,702.02	100.00	\$0	Piezas	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300789247	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285588	285588	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	962,306.90	641,539.20	641,539.20	641,539.20	641,539.20	641,539.20	641,539.20	641,539.20	100.00	\$0	Piezas	385	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE16160300789481	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285078	285078	Puebla	Atlixpaxi	Atlixpaxi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2016	499,899.67	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	333,267.11	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO, 24/01/2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170100849435	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Xicotepec	2017049	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	16,254,735.47	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200867880	Reconstrucción De La Carretera Calipan Cinco Señores Con Una Longitud De Cinco Kilometros - 78901	78901	Puebla	Zoquián	Cacalco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	5,421,000.00	5,304,024.61	5,304,024.61	5,304,024.61	5,304,024.61	5,304,024.61	5,304,024.61	5,304,024.61	100.00	\$0	Otros	765	100.00	100.00	Financiera: finiquita, se solicita la terminación del proyecto / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200868405	Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlapamaloyan Chuchahuatla Tejoctan Con Una Longitud De Trece Kilometros - 80036	80036	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	100.00	\$0	Otros	4,260	100.00	100.00	Financiera: finiquita, se solicita la terminación del proyecto / Física: finiquita, se solicita la terminación del proyecto / REGISTRO: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200868686	Modernización Del Camino Chilchiotla Alta Luz Xacacomula Tramo Rincon De Los Reyes A Xacacomula - 79298	79298	Puebla	Quimixtán	Rincón de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	100.00	\$0	Otros	2,089	100.00	100.00	Financiera: finiquita, se solicita la terminación del proyecto / REGISTRO: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935253	Programa Cuartos Dormitorio Atlitico Atlitico - 186717	186717	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,215,360.00	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	100.00	\$0	Vivienda	328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935254	Programa De Piso Firme Atlitico Atlitico - 187033	187033	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	498,046.50	497,523.60	497,523.60	497,523.60	497,523.60	497,523.60	497,523.60	497,523.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FISICA: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / REGISTRO: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935260	Programa De Techos Atlitico Atlitico - 186471	186471	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	465,750.00	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	100.00	\$0	Otros	529	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FISICA: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / REGISTRO: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935262	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Cinco De Mayo - 181794	2017080	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	237,356.24	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	100.00	\$0	Otros	207	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935264	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primera Cinco De Mayo - 181791	2017082	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	570,680.04	512,309.08	512,309.08	512,309.08	512,309.08	512,309.08	512,309.08	89.77	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935316	Programa Cuartos Dormitorio Acajete Santa María Nenetzintla - 186542	186542	Puebla	Acajete	Santa María Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935322	Programa Cuartos Dormitorio Acajete San Juan Tepulco - 186669	186669	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935449	Programa Cuartos Dormitorio Cuetzalan Die Progreso Ciudad De Cuetzalan - 187083	187083	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,492,792.00	1,492,296.86	1,492,296.86	1,492,296.86	1,492,296.86	1,492,296.86	1,492,296.86	1,492,296.86	100.00	\$0	Vivienda	327	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935484	Programa De Cuartos Dormitorio Tehuacan Tehuacan - 186187	186187	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	4,124,820.00	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	100.00	\$0	Vivienda	861	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935516	Programa De Cuartos Dormitorio Tehuacan Magdalena Cusucytepec - 186351	186351	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cusucytepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	4,124,820.00	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	100.00	\$0	Vivienda	903	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935521	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Anna Sullivan - 183708	20170818	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE17170200935523	Programa De Cuartos Dormitorio Tehuacan San Cristóbal Tepetopan - 186476	186476	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	4,124,820.00	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	4,123,451.85	100.00	\$0	Vivienda	861	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
PUE171																													

ENTIDAD: Puebla  
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935625	Programa Cuartos Dormitorio Zapotitán De Méndez Zapotitán De Méndez - 187152	187152	Puebla	Zapotitán de Méndez	Zapotitán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100%/ Física: PROYECTO TERMINADO 100%/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935628	Programa De Piso Firme Zapotitán De Méndez Zapotitán De Méndez - 187324	187324	Puebla	Zapotitán de Méndez	Zapotitán de Méndez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	158,110.00	157,944.00	157,944.00	157,944.00	157,944.00	157,944.00	157,944.00	100.00	0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935622	Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca San Hipólito Xochiltlanango - 187241	187241	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,571,360.00	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	100.00	0	Vivienda	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935825	Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca San Nicolás Zoyopetlayoca - 187248	187248	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyopetlayoca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,885,632.00	1,885,006.56	1,885,006.56	1,885,006.56	1,885,006.56	1,885,006.56	1,885,006.56	100.00	0	Vivienda	413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935827	Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca Santiago Acañan - 187253	187253	Puebla	Tepeaca	Santiago Acañan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,571,360.00	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	100.00	0	Vivienda	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935847	Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros Izucar De Matamoros - 186821	186821	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935848	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181716	2017909	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	339,896.15	336,720.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	79.29	0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935849	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181897	2017908	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	0	Otros	213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935854	Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros Ayutla - 186844	186844	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935855	Programa De Piso Firme Izucar De Matamoros Ayutla San Felipe Ayutla - 187001	187001	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	86,960.50	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	100.00	0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935856	Programa De Piso Firme Izucar De Matamoros La Galarza - 187107	187107	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	86,960.50	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	100.00	0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935857	Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros La Galarza - 186855	186855	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	78,568.00	78,541.94	78,541.94	78,541.94	78,541.94	78,541.94	78,541.94	100.00	0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935859	Programa De Piso Firme Izucar De Matamoros Matzaco - 187125	187125	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzaco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	86,960.50	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	100.00	0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935860	Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros Matzaco - 186883	186883	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzaco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	117,852.00	117,812.91	117,812.91	117,812.91	117,812.91	117,812.91	117,812.91	100.00	0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935863	Programa De Piso Firme Izucar De Matamoros San Juan Raboso - 187130	187130	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	86,960.50	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	86,869.20	100.00	0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935864	Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros San Juan Raboso - 186867	186867	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935867	Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros San Nicolás Tolentino - 186888	186888	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936058	Programa Cuartos Dormitorio Vicente Guerrero Santa Maria Del Monte - 187108	187108	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	4,910,500.00	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	4,908,871.25	100.00	0	Vivienda	538	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936067	Programa Cuartos Dormitorio Vicente Guerrero Tepetzintla - 187122	187122	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	3,928,400.00	3,927,897.00	3,927,897.00	3,927,897.00	3,927,897.00	3,927,897.00	3,927,897.00	100.00	0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936103	Programa Cuartos Dormitorio Zacatlán Jicolapa - 187198	187198	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	0	Vivienda	86	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936104	Programa De Piso Firme Zacatlán Jicolapa - 187316	187316	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	442,708.00	442,243.20	442,243.20	442,243.20	442,243.20	442,243.20	442,243.20	100.00	0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936105	Programa De Techos Zacatlán Jicolapa - 187314	187314	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,133,325.00	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	100.00	0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936238	Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán Teziutlán - 186586	186586	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,964,200.00	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	100.00	0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936241	Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán Atoluca - 186608	186608	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,964,200.00	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	100.00	0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936246	Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán San Juan Acateño - 186622	186622	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateño	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,964,200.00	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	100.00	0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936249	Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán San Sebastián - 186629	186629	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,964,200.00	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	100.00	0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936251	Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán Xolotateno - 186640	186640	Puebla	Teziutlán	Xolotateno	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,964,200.00	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	1,963,548.50	100.00	0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936252	Programa Cuartos Dormitorio Tlangulmalanco Tlangulmalanco - 187226	187226	Puebla	Tlangulmalanco	Tlangulmalanco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,021,384.00	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	1,021,045.22	100.00	0	Vivienda	224	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936299	Programa De Piso Firme Zongozotla Zongozotla - 187233	187233	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	789,556.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	789,720.00	100.00	0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030																												

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institucion Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado	% Avance		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936527	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181777	20170835	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936528	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181891	20170829	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	623,069.54	181,097.17	181,097.17	181,097.17	181,097.17	181,097.17	181,097.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936576	Programa De Piso Firme Cuapixtlaxta De Madero Cuapixtlaxta De Madero - 187239	187239	Puebla	Cuapixtlaxta de Madero	Cuapixtlaxta de Madero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	300,093.00	300,093.00	300,093.00	300,093.00	300,093.00	300,093.00	300,093.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936711	Programa De Piso Firme Santiago Miahuatlán Santiago Miahuatlán - 187213	187213	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	134,393.50	134,252.40	134,252.40	134,252.40	134,252.40	134,252.40	134,252.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936712	Programa De Techos Santiago Miahuatlán - 187187	187187	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	186,300.00	185,981.29	185,981.29	185,981.29	185,981.29	185,981.29	185,981.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936713	Programa Cuartos Dormitorio Santiago Miahuatlán Santiago Miahuatlán - 187068	187068	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936714	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Emilio Cruz Baez - 181745	20170905	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936715	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Emilio Cruz Baez - 181739	20170907	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	558,879.22	558,879.22	558,879.22	558,879.22	558,879.22	558,879.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936730	Programa Cuartos Dormitorio Huauchingango Huauchingango - 186764	186764	Puebla	Huauchingango	Huauchingango	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,571,360.00	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	1,570,838.80	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936736	Programa Cuartos Dormitorio Huauchingango Las Colonias De Hidalgo - 186785	186785	Puebla	Huauchingango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936741	Programa Cuartos Dormitorio Huauchingango Cuscuila - 186795	186795	Puebla	Huauchingango	Cuscuila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936747	Programa Cuartos Dormitorio Huauchingango Tenango De Las Flores - 186808	186808	Puebla	Huauchingango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936856	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 181802	20170833	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzcopcan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936857	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181667	20170816	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzcopcan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	272,156.24	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	100.00	\$0	Otros	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936858	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181704	20170784	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzcopcan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	523,078.14	523,078.14	523,078.14	523,078.14	523,078.14	523,078.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936859	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primera José Vasconcelos - 181667	20170785	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzcopcan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,073,310.50	1,059,265.15	1,059,265.15	1,059,265.15	984,432.29	984,432.29	984,432.29	92.94	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936871	Programa Cuartos Dormitorio Rafael Lara Grajales Ciudad Lara Grajales - 186914	186914	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936872	Programa Cuartos Dormitorio Rafael Lara Grajales Máximo Serdán - 186929	186929	Puebla	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936873	Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juárez Los Reyes De Juárez - 186957	186957	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936874	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Yolotlipil - 181815	20170851	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	99.90	\$0	Otros	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936875	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Yolotlipil - 181731	20170849	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	349,669.59	345,917.31	103,775.19	103,775.19	103,775.19	103,775.19	103,775.19	30.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936881	Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juárez Benito Juárez - 186965	186965	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936884	Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juárez Santiago Acoczac - 186987	186987	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Acoczac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936886	Programa De Piso Firme San Andres Cholula San Andres Cholula - 187153	187153	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	395,275.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936887	Programa De Techos San Andres Cholula San Andres Cholula - 186781	186781	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,133,325.00	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936888	Programa Cuartos Dormitorio San Andres Cholula San Andres Cholula - 187009	187009	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	785,680.00	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	785,419.40	100.00	\$0	Vivienda	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936895	Programa Cuartos Dormitorio San Andres Cholula San Luis Tehuicocan - 187018	187018	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuicocan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936899	Programa De Piso Firme San Andres Cholula San Bernardino Tlaxlacancingo - 187173	187173	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxlacancingo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	395,275.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	394,860.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936900	Programa De Techos San Andres Cholula San Bernardino Tlaxlacancingo - 186880	186880	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxlacancingo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,148,850.00	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936901	Programa Cuartos Dormitorio San Andres Cholula San Bernardino Tlaxlacancingo - 187044	187044	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxlacancingo	Urbano	Aportaciones Federales	00																				

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717030093690	Programa De Techos San Martin Texmelucan San Martin Texmelucan De Labastida - 186913	186913	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	621,000.00	619,937.64	619,937.64	619,937.64	619,937.64	619,937.64	619,937.64	619,937.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093694	Programa De Techos San Martin Texmelucan San Francisco Tepeyac - 186968	186968	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	310,500.00	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093692	Programa De Techos San Martin Texmelucan Tianguismanalco - 186995	186995	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	621,000.00	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093693	Programa De Techos San Martin Texmelucan San Rafael Tlanalapa - 187093	187093	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	310,500.00	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093694	Programa De Techos San Martin Texmelucan Santa Maria Moyotzingo - 187111	187111	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	931,000.00	929,906.46	929,906.46	929,906.46	929,906.46	929,906.46	929,906.46	929,906.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093695	Programa De Techos San Martin Texmelucan San Buenaventura Tecalzingo - 186943	186943	Puebla	San Martin Texmelucan	San Buena Ventura Tecalzingo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	310,500.00	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093698	Programa De Piso Firme Santiago Miahuatlán San Isidro Vista Hermosa - 187224	187224	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	142,299.00	142,149.60	142,149.60	142,149.60	142,149.60	142,149.60	142,149.60	142,149.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093699	Programa De Techos Santiago Miahuatlán San Isidro Vista Hermosa - 187203	187203	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	201,825.00	201,479.73	201,479.73	201,479.73	201,479.73	201,479.73	201,479.73	201,479.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093697	Programa Cuartos Dormitorio Santiago Miahuatlán San Isidro Vista Hermosa - 187072	187072	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093698	Conservación De La Carretera Cholula Paso De Cortes Tramo Cholula Xaltimanta Con Una Longitud De Veintitres Kilometros Setenta Metros - 187848	187848	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	12,313,206.18	12,313,206.18	12,313,206.18	12,313,206.18	12,313,206.18	12,313,206.18	12,313,206.18	12,313,206.18	100.00	\$0	Otros	101,630	100.00	100.00	Financiera: finalizada, se solicita la terminación del proyecto / Física: finalizada, se solicita la terminación del proyecto / Registro: finalizada, se solicita la terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093702	Programa Cuartos Dormitorio Pahuatlán Pahuatlán Del Valle - 186652	186652	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,946,300.00	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	100.00	\$0	Vivienda	323	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093703	Programa Cuartos Dormitorio Pahuatlán San Pabito - 186674	186674	Puebla	Pahuatlán	San Pabito	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,946,300.00	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	2,945,322.75	100.00	\$0	Vivienda	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030093718	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Xicotlán En El Municipio De Xicotlán - 187121	187121	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	4,674,491.33	100.00	\$0	Metros lineales	706	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937183	Programa De Techos Xixutetelco San Juan Xixutetelco - 187127	187127	Puebla	Xixutetelco	San Juan Xixutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	512,325.00	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937184	Programa De Piso Firme Xixutetelco San Juan Xixutetelco - 187183	187183	Puebla	Xixutetelco	San Juan Xixutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	260,881.50	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937191	Programa De Piso Firme Xixutetelco San Francisco - 187194	187194	Puebla	Xixutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	260,881.50	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	260,607.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937192	Programa De Techos Xixutetelco San Francisco - 187138	187138	Puebla	Xixutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	512,325.00	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	511,448.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937196	Programa De Piso Firme Xixutetelco Xaltipan - 187202	187202	Puebla	Xixutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	268,787.00	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	268,504.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937197	Programa De Techos Xixutetelco Xaltipan - 187158	187158	Puebla	Xixutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	527,850.00	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	526,946.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937269	Programa Cuartos Dormitorio Zacatlán Zacatlán - 187180	187180	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,473,150.00	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	1,472,661.38	100.00	\$0	Vivienda	323	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937271	Programa De Piso Firme Zacatlán Zacatlán - 187300	187300	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	450,613.50	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937272	Programa De Techos Zacatlán Zacatlán - 187289	187289	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,297,700.00	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	1,146,884.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937291	Programa Cuarto Dormitorio Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187192	187192	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	589,260.00	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	589,064.55	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937292	Programa De Piso Firme Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187308	187308	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	450,613.50	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	450,140.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937293	Programa De Techos Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187305	187305	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,131,325.00	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	1,131,386.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937392	Programa De Techos Chilchotla Francisco I Madero - 187249	187249	Puebla	Chilchotla	Francisco I Madero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	232,875.00	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937393	Programa De Cuartos Dormitorio - 187135	187135	Puebla	Chilchotla	Francisco I Madero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937639	Programa Cuartos Dormitorio Ahuehuetlla Ahuehuetlla - 187052	187052	Puebla	Ahuehuetlla	Ahuehuetlla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	392,840.00														

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937679	Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Concepción Capuluc La Ex Hacienda - 187167	187167	Puebla	Amozoc	Concepción Capuluc (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	314,272.00	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937680	Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Amozoc De Mota - 187160	187160	Puebla	Amozoc	Concepción Capuluc (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	314,272.00	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	314,167.76	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937683	Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Casa Blanca - 187172	187172	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	373,198.00	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	373,074.22	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937693	Programa De Piso Firme Chilichota Rafael J Garcia - 187232	187232	Puebla	Chilichota	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	118,582.50	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937694	Programa De Piso Firme Chilichota Francisco I Madero - 187252	187252	Puebla	Chilichota	Francisco I Madero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	118,582.50	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	118,458.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937697	Programa De Techos Eloxochitlán Eloxochitlán - 187330	187330	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,611,600.00	1,611,867.86	1,611,867.86	1,611,867.86	1,611,867.86	1,611,867.86	1,611,867.86	1,611,867.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937709	Programa Cuartos Dormitorio Esperanza Esperanza - 187218	187218	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,178,520.00	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	1,178,129.10	100.00	\$0	Vivienda	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937821	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Prescolar Cinco De Mayo - 187177	20170828	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	633,843.18	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937822	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Prescolar Cinco De Mayo - 181811	20170837	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937845	Programa De Techos Chilichota Rafaelj Garcia - 187223	187223	Puebla	Chilichota	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	232,476.00	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	232,476.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937846	Programa Cuartos Dormitorio Chilichota Rafael J Garcia - 187131	187131	Puebla	Chilichota	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937877	Programa De Techos Huehuetla Huehuetla - 187171	187171	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,552,500.00	1,549,844.10	1,549,844.10	1,549,844.10	1,549,844.10	1,549,844.10	1,549,844.10	1,549,844.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937886	Programa Cuartos Dormitorio Francisco Z Mena Metallayuca - 187209	187209	Puebla	Francisco Z. Mena	Metallayuca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,357,040.00	2,356,258.20	2,356,258.20	2,356,258.20	2,356,258.20	2,356,258.20	2,356,258.20	2,356,258.20	100.00	\$0	Vivienda	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937947	Cuartos Dormitorio Acajete Acajete - 186316	186316	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937949	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José María Traslucheros - 181816	20170831	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	237,356.24	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	100.00	\$0	Otros	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937950	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José María Traslucheros - 187174	20170827	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937961	Programa Cuartos Dormitorio Acajete La Magdalena Tetela Morelos - 186478	186478	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	392,840.00	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	392,709.70	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937968	Programa De Cuartos Dormitorio Acajete San Agustín Tlaxco - 186513	186513	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937971	Programa Cuartos Dormitorio Acajete Apango De Zaragoza - 186686	186686	Puebla	Acajete	Apango De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937975	Programa Cuartos Dormitorio Acajete Tlacamilco - 186695	186695	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	196,420.00	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	196,354.85	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938066	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Prescolar Educación Y Patria - 181768	20170906	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,412.64	228,184.60	228,184.60	-	-	-	0.00	\$0	Otros	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938067	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Prescolar Educación Y Patria - 181852	20170918	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	669,721.32	658,788.12	652,804.22	652,804.22	652,804.22	652,804.22	652,804.22	652,804.22	99.99	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938093	Programa Cuartos Dormitorio Cuetzalan Del Progreso Tzinaacapan - 187091	187091	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinaacapan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	982,100.00	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	100.00	\$0	Vivienda	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938107	Programa Cuartos Dormitorio San Salvador Huicacolota San Salvador Huicacolota - 187142	187142	Puebla	San Salvador Huicacolota	San Salvador Huicacolota	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	982,100.00	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	100.00	\$0	Vivienda	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938132	Programa Cuarto Dormitorios San Juan Atenco San Juan Atenco - 187060	187060	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	982,100.00	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	981,774.25	100.00	\$0	Vivienda	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938170	Programa Cuartos Dormitorio Atlixco San Gerónimo Coyula - 186724	186724	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,215,360.00	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	100.00	\$0	Vivienda	328	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938173	Programa De Techos Atlixco San Gerónimo Coyula - 186573	186573	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	465,750.00	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938183	Programa Cuartos Dormitorio Atlixco San Pedro Benito Juárez - 186732	186732	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,215,360.00	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	2,214,625.19	100.00	\$0	Vivienda	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938184	Programa De Piso Firme Atlixco San Pedro Benito Juárez - 187070	187070	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades																					

ENTIDAD: Puebla  
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717030938199	Programa De Techos Atlíxico Santa Cruz Tehuixpango - 186728	186728	Puebla	Atlíxico	Santa Cruz Tehuixpango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	931,000.00	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	464,953.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030938200	Programa Cuartos Dormitorios Atlíxico Santa Cruz Tehuixpango - 186737	186737	Puebla	Atlíxico	Santa Cruz Tehuixpango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,799,960.00	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	1,799,382.97	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030938201	Programa De Piso Firme Atlíxico Santa Cruz Tehuixpango - 187092	187092	Puebla	Atlíxico	Santa Cruz Tehuixpango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	482,235.50	481,729.20	481,729.20	481,729.20	481,729.20	481,729.20	481,729.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030938247	Programa De Piso Firme Atlíxico San Jerónimo Coyula - 187049	187049	Puebla	Atlíxico	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	498,046.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012618	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototlapec Y Tehuizpango Piaxtla Patlan - 331165	331165	Puebla	Ahuatlán	Patlanoye (San Salvador Patlanoye)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	719,476.35	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012619	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototlapec Y Tehuizpango	333107	Puebla	Ahuatlán	Patlanoye (San Salvador Patlanoye)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	298,905.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012624	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototlapec Y Tehuizpango San Lucas Teja - 331251	331251	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012625	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototlapec Y Tehuizpango S Lucas Teja - 333127	333127	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012639	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305723	305723	Puebla	Ahuaztepec	Tenejaque	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012646	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306182	306182	Puebla	Ahuatlán	Chichixtla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	238,318.88	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	158,876.23	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012649	Programa De Sanitarios Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlíxico - 336303	336303	Puebla	Atlíxico	Atlíxico	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	100.00	\$0	Piezas	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012650	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlíxico Atlíxico - 331178	331178	Puebla	Atlíxico	Atlíxico	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012651	Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Frauncos Con Inicio En Calle Veinte De Noviembre Y Descarga En - 309751	309751	Puebla	Atlíxico	Atlíxico	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	65,131,069.56	61,131,069.56	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	89.66	\$0	Otros	21,027	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012741	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acaxtla San Jerónimo Ocotlán - 337733	337733	Puebla	Acaxtla	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012744	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acaxtla Santa María Nenetzitla - 337976	337976	Puebla	Acaxtla	Santa María Nenetzitla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	222,984.88	100.00	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012752	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acaxtla San Juan Tepehuic - 337893	337893	Puebla	Acaxtla	San Juan Tepehuic	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012757	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305647	305647	Puebla	Acaxtla	San Juan Tepehuic	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,647,932.00	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	100.00	\$0	Piezas	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012798	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ciudad De Chiautla - 319764	319764	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012813	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ciudad De Chiautla De Tapia - 322954	322954	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012860	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306368	306368	Puebla	Cuatlahuacán	Huexacoac	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012865	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212093	212093	Puebla	Cuatlahuacán	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012867	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 322938	322938	Puebla	Puebla	San Andrés Azumilla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	58,299,767.37	43,969,684.55	43,969,684.55	43,969,684.55	43,969,684.55	43,969,684.55	43,969,684.55	100.00	\$0	Piezas	52,084	100.00	100.00	Financiera: FUNDADA 1ER TRIM 2016 PENALIZACIÓN A EMPRESA (40447) POR UN MONTO DE \$ 233,421.72 / Física: / Registro: FUNDADA 1ER TRIM 2016 PENALIZACIÓN A EMPRESA (40447) POR UN MONTO DE \$ 233,421.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012868	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Andrés Azumilla - 332037	332037	Puebla	Puebla	San Andrés Azumilla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	7,804,470.80	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	100.00	\$0	Otros	602	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012871	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212311	212311	Puebla	Puebla	San Andrés Azumilla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	962,603.28	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012872	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210827	20170652	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,457,759.71	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	100.00	\$0	Metros	56,382	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012873	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210872	20170652	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	100.00	\$0	Metros	123,619	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012874	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212296	212296	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012875	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Sebastián De Aparicio - 332384	332384	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012877	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212273	212273	Puebla	Puebla	San Sebastián																							

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Reintegro	Avance Físico		Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE17170401012880	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212329	212329	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170401012891	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Miguel Canoa - 336215	336215	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	7,092,978.36	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012894	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212250	212250	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	962,603.28	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	481,301.64	100.00	0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170401012885	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa María Xonacatepec - 336481	336481	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera terminado / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012887	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212287	212287	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	721,952.46	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	360,976.23	100.00	0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170401012888	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210955	20170652	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,403,006.65	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	100.00	0	Metros	129,362	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: 1403006.65 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012889	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santo Tomas Chautla - 337375	337375	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012893	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212291	212291	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	481,301.64	240,650.82	240,650.82	240,650.82	240,650.82	240,650.82	100.00	0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170401012894	Construcción Del Camino De Acceso A La Localidad De San José Xacamayo - 320532	20170508	Puebla	Puebla	San José Xacamayo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	4,824,899.05	100.00	0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA TER TRIM 2016 / Física: / Registro: FINIQUITADA TER TRIM 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012895	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Pedro Zacachimalpa - 337527	337527	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	2,418,672.40	100.00	0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012896	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212264	212264	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170401012897	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Inspección De San Isidro Tlatoxcopestl De La Localidad De San Miguel Canoa - 319523	319523	Puebla	Puebla	San Isidro Tlatoxcopestl	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	7,831,558.44	1,174,733.77	1,174,733.77	1,174,733.77	1,174,733.77	1,174,733.77	100.00	0	Otros	14,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012898	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Inspección De San Isidro Tlatoxcopestl De La Localidad De San Miguel Canoa - 282158	282158	Puebla	Puebla	San Isidro Tlatoxcopestl	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,125,275.99	318,941.40	318,941.40	318,941.40	318,941.40	318,941.40	100.00	0	Otros	14,863	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012905	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L- 309526	309526	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limoncó	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,648,914.50	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	100.00	0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012987	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán Tehuacán - 337953	337953	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,951,117.70	1,951,117.70	1,951,117.70	1,951,117.70	1,951,117.70	1,951,117.70	100.00	0	Otros	301	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401012888	Sanitarios Con Biogas En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacán Tehuacán - 331931	331931	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	2,496,929.00	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	100.00	0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013008	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212196	212196	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	4,813,016.40	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	2,406,508.20	100.00	0	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera: SE trabajaron solo 4 unidades / Física: Solo se trabajaron 4 unidades / Registro:
PUE17170401013010	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán La Magdalena Cuayucatepec - 337473	337473	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	100.00	0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013011	Sanitarios Con Biogas En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacán Magdalena Cuayucatepec - 332228	332228	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	100.00	0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE LA CARGA RELATIVA AL CONTRATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013015	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento De Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212153	212153	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	Terminado	2017	240,650.82	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	120,325.41	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170401013016	Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán San Cristóbal Tepeotlan - 337749	337749	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	1,672,386.60	100.00	0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013017	Programa De Sanitarios Con Biogas Del Estado De Puebla Tehuacán San Cristóbal Tepeotlan - 331647	331647	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	1,248,464.50	100.00	0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE LA CARGA RELATIVA AL CONTRATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013021	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Ángeles San Pablo De Las Tucas - 337572	337572	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tucas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013029	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Ángeles Santa Úrsula Chiconquiá - 337641	337641	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013031	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Ángeles Santiago Tenango - 337763	337763	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013095	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donaldo Colosio En Hueypan - 281474	281474	Puebla	Hueypan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	139,638.68	6,952.52	6,952.52	6,952.52	6,952.52	6,952.52	100.00	0	Metros lineales	291	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 0.00 \$ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013096	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donaldo Colosio En Hueypan - 280554	280554	Puebla	Hueypan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	182,251.33	18,278.81	18,278.81	18,278.81	18,278.81	18,278.81	100.00	0	Metros lineales	291	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013138	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chalupotec: Santo Domingo Municipio De Tepex De Rodri - 308317	308317	Puebla	Tepex de Rodríguez	Chalupotec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,920,915.90	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	100.00	0	Metros lineales	607	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013167	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Itzacamatitán 281068	281068	Puebla	Itzacamatitán	Ranchitos	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios</																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013240	Construcción Del Sistema de Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Scotman Pertenciente Al Municipio De Ollintla En El Estado De P.	282333	Puebla	Ollintla	Scotmám	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMBEN ESTATAI. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,382,561.35	355,038.57	355,038.57	355,038.57	355,038.57	355,038.57	35,747.45	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL NO.08 DEL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013251	Programa Estatal De Estructuras Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307316	307316	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y CRECIMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100%/ Física: PROYECTO TERMINADO 100%/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013257	Programa De Techos Zapotitlán De Méndez - 223816	223816	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2017	621,000.00	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	309,968.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100%/ Física: PROYECTO TERMINADO 100%/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013299	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Piaxtla - 331311	331311	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	623,546.17	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013300	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Piaxtla - 333158	333158	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	259,051.00	259,051.00	259,051.00	259,051.00	259,051.00	259,051.00	259,051.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013304	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Progreso - 331366	331366	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	575,581.08	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013305	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Progreso - 333182	333182	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	239,124.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013306	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Santa María - 331452	331452	Puebla	Piaxtla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013307	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Santa María - 332337	332337	Puebla	Piaxtla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013308	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo San José Tetla - 331468	331468	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	143,895.27	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013309	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo San José Tetla - 333207	333207	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	59,781.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013310	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Yetla - 331529	331529	Puebla	Piaxtla	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	287,790.54	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013311	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martín Tototpec Y Tehuizingo Yetla - 333297	333297	Puebla	Piaxtla	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	119,562.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013312	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 340610	20170652	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	100.00	\$0	Metros	138,973	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013313	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliación Playas Del Sur Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 336572	336572	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	1,816,796.61	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013314	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Dos De Marzo Ampliación Sur Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 332427	332427	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	1,621,480.69	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013315	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Quince De Septiembre Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 336623	336623	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	703,391.44	608,083.44	608,083.44	608,083.44	608,083.44	608,083.44	608,083.44	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013316	Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Unión Antiochiana Y Santa Lucía Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 337416	337416	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	1,980,524.31	100.00	\$0	Metros lineales	2,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013320	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Luis Cordova Moran Localidad Heroica Puebla De Zaragoza Municipio De Puebla - 337961	337961	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	2,086,051.61	100.00	\$0	Metros lineales	886	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013321	Construcción De Red De Drenaje En Las Colonias Benito Juárez Y Quince De Septiembre Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 337946	337946	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	2,093,303.09	100.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013322	Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Benito Juárez Y Dos De Marzo Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 337497	337497	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	1,942,323.14	100.00	\$0	Metros lineales	576	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013323	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Hacienda De San José Localidad Heroica Puebla De Zaragoza Municipio De Puebla - 337848	337848	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	642,393.66	100.00	\$0	Metros lineales	772	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013324	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Heroica Puebla De Zaragoza - 331110	331110	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	11,149,344.00	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	3,505,322.31	100.00	\$0	Otros	860	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013325	Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Bosques De Manzanilla Y Dos De Marzo Ampliación Norte Localidad De Puebla Municipio De P. - 337855	337855	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	1,594,319.18	100.00	\$0	Metros lineales	1,223	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%/ Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013344	Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212223	212223	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	12,874,818.87	100.00	\$0	Otros	12,960	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013345	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211163	20170652	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,373,279.03	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	100.00	\$0	Metros	195,905	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013346	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211109	20170652	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,195,478.64	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	33,141,304.13	100.00	\$0	Metros	263,818	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013347	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211311	20170652	Pue																									

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717040101354	Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla La Resurrección - 332203	332203	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	7,804,470.80	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	2,453,725.62	100.00	\$0	Otros	602	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040101358	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tacautapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez - 282213	XVS-R33-2017-008-282213	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tacautapan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,329,887.05	2,329,887.05	349,483.06	349,483.06	349,483.06	349,483.06	349,483.06	15.00	\$0	Otros	107	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: BIODIGESTORES/ Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040101357	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307252	307252	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040101381	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306806	306806	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,059,172.80	706,116.52	706,116.52	706,116.52	706,116.52	706,116.52	706,116.52	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013400	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306847	306847	Puebla	Tetela de Ocampo	Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013409	Programa De Captadores De Agua Pluvial Chignahuapan Ciudad De Chignahuapan - 337828	337828	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	501,715.98	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013481	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 322918	322918	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	1,678,778.15	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013482	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 320521	320521	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	697,445.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013552	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 320382	320382	Puebla	Izcúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	1,966,568.69	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013554	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 323348	323348	Puebla	Izcúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	817,007.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013556	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo La Galarza - 323369	323369	Puebla	Izcúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	597,810.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013557	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo La Galarza - 320544	320544	Puebla	Izcúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	1,438,952.70	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013560	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Matzac - 323392	323392	Puebla	Izcúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013561	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Matzac - 320637	320637	Puebla	Izcúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013562	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Juan Raboso - 320573	320573	Puebla	Izcúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013563	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Juan Raboso - 323414	323414	Puebla	Izcúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013564	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Nicolás Tolentino - 323433	323433	Puebla	Izcúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013565	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Nicolás Tolentino - 320662	320662	Puebla	Izcúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013576	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307018	307018	Puebla	Iltaganalá	Iltaganalá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013627	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tagoteppec Perteneciente Al Municipio De Itzacamaxtitán - 282389	282389	Puebla	Itzacamaxtitán	Tagoteppec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,443,882.42	366,582.36	366,582.36	366,582.36	366,582.36	366,582.36	366,582.36	100.00	\$0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNQUITADA / Física: OBRA FNQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013630	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlacueta Del Municipio De Itzacamaxtitán Pue - 306929	306929	Puebla	Itzacamaxtitán	Tlacueta	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,720,382.05	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	100.00	\$0	Metros lineales	316	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNQUITADA / Física: OBRA FNQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013701	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Jotalpan - 320696	320696	Puebla	Jotalpan	Jotalpan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	7,242,728.59	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013707	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306605	306605	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013709	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc Itequian - 308880	308880	Puebla	Jopala	Itequian	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	734,569.42	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNQUITADA / Física: OBRA FNQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013778	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 306927	306927	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,890,530.49	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	100.00	\$0	Metros lineales	1,284	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNQUITADA / Física: OBRA FNQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013844	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307388	307388	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,323,966.00	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	882,645.67	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013856	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307127	307127	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	794,379.60	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	529,587.40	100.00	\$0	Piezas	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013895	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Amatlán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez - 282397	XVS-R33-2017-007-282397	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	4,378,077.89	656,711.68	656,711.68	656,711.68	656,711.68	656,711.68	656,711.68	100.00	\$0	Otros	282	0.00	100.00	Financiera: OBRA FNQUITADA / Física: OBRA FNQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013896	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Amatlán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez - 282055	XVS-R33-2017-006-282055	Puebla	Xochitlán de																								

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE171704010414	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Colonia Perpetuante A Teles De Avila Castillo - 282107	282107	Puebla	Tenías de Avila Castillo	La Colonia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	3,627,956.81	544,193.52	544,193.52	544,193.52	544,193.52	544,193.52	544,193.52	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104120	Construcción De Sistema de Captación de Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivanda En Zona Rural En La Localidad De La - 309382	309382	Puebla	Zihuateuta	La Mesa del Crucero (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	984,963.64	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104123	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307423	20132	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	529,586.40	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	353,058.26	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104131	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307458	307458	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	317,751.84	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	211,834.96	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104202	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinancatlantl Perpetuante Al Municipio De Tlaxola En El Estado - 282355	282355	Puebla	Tlaxola	Xochinancatlantl	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	7,598,257.75	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	1,139,738.66	100.00	\$0	Metros lineales	2,365	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104375	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307083	307083	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	291,272.52	194,182.05	194,182.05	194,182.05	194,182.05	194,182.05	194,182.05	100.00	\$0	Piezas	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104406	Construcción De Sistema de Captación de Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivanda En Zona Rural En La Localidad De A - 310013	310013	Puebla	Coyamegan	Atlapac	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,704,771.50	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	-	0.00	\$0	Otros	152	100.00	1.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTECIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTECIPADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN RENTREGO POR LA CANTIDAD DE \$61,908.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104420	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306318	306318	Puebla	Cuapixtlana de Madero	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104429	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancualcipan - 319936	319936	Puebla	Chiautla	Tlancualcipan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	2,398,254.50	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104431	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancualcipan - 322995	322995	Puebla	Chiautla	Tlancualcipan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	996,350.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104451	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306719	306719	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104495	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatempan Plaxila San Martín Tototepec Y Tehuiztingo La Colina De J - 331765	331765	Puebla	Tehuiztingo	La Colina de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104496	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatempan Plaxila San Martín Tototepec Y Tehuiztingo La Colina De J - 333476	333476	Puebla	Tehuiztingo	La Colina de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104501	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306760	306760	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	264,793.20	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	176,529.14	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104510	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perpetuante Al M - 282403	282403	Puebla	Tenampulco	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5,029,759.04	754,463.86	754,463.86	754,463.86	754,463.86	754,463.86	754,463.86	754,463.86	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN RENTREGO POR LA CANTIDAD DE \$6,784.70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104511	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perpetuante Al Municipio De Tenampulco - 282374	282374	Puebla	Tenampulco	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,840,236.38	426,035.46	426,035.46	426,035.46	426,035.46	426,035.46	426,035.46	426,035.46	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104518	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana Perpetuante Al Municipio De Tenampulco - 282283	282283	Puebla	Tenampulco	Cerro de la Campana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,614,883.39	356,343.28	356,343.28	356,343.28	356,343.28	356,343.28	356,343.28	356,343.28	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104535	Reconstrucción De La Carretera Xicotepetl Tlaxioltépec Con Una Longitud De Veintiocho Kilómetros Punto Seiscientos Ochenta Del Kilómetro Co - 326185	280185	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2017	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	10,081,709.73	100.00	\$0	Kilómetro	39,803	0.00	100.00	Financiera: Infiltración, se solicita la terminación del proyecto / Física: Infiltración, se solicita la terminación del proyecto / Registro: Infiltración, se solicita la terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717040104694	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chietla - 320069	320069	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	1,918,603.60	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104700	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chietla - 323079	323079	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	797,080.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104703	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atencingo - 320123	320123	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	959,301.80	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104713	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atencingo - 323119	323119	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	398,540.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104717	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 320158	320158	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	527,615.99	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104724	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 323164	323164	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	219,197.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104760	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perpetuante Al Municipio De Huastlaca - 281395	281395	Puebla	Huastlaca	Copalcoltitla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,398,648.89	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	100.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA FNUQUITADA / Física: OBRA FNUQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104766	Programa De Captadores De Agua Pluvial Huauchinguango Huauchinguango - 336208	336208	Puebla	Huauchinguango	Huauchinguango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	1,337,911.57	100.00	\$0	Piezas	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104767	Programa De Sanitarios Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinguango Huauchinguango - 337355	337355	Puebla	Huauchinguango	Huauchinguango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	199,754.32	100.00	\$0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR LA DESCRIPCIÓN RELATIVA AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104773	Programa De Sanitarios Con Biogestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinguango Las Colonias De Hidalgo -																												



ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Información General del Proyecto (Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus), Avance Financiero (Ciclo Recurso, Aprobado, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro), Avance Físico (Unidad de Medida, Población, Avance Anual, % Avance Acumulado), Observaciones

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401016593	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuiztzingo 5 Vicente Ferrer - 332131	332131	Puebla	Tehuiztzingo	San Vicente Ferrer	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	239,825.45	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016594	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuiztzingo 5 Vicente Ferrer - 335517	335517	Puebla	Tehuiztzingo	San Vicente Ferrer	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016595	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuiztzingo Tecolutla - 332172	332172	Puebla	Tehuiztzingo	Tecolutla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	47,965.09	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016596	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuacatlan Piaxtla San Martín Totoltepec Y Tehuiztzingo Tecolutla - 335922	335922	Puebla	Tehuiztzingo	Tecolutla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	19,927.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016661	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306542	306542	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	1,588,759.20	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	1,059,174.80	100.00	\$0	Piezas	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016794	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tezonteopan De Bonilla - 320331	320331	Puebla	Huauquechula	Tezonteopan de Bonilla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	1,103,197.07	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016796	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tezonteopan De Bonilla - 323292	323292	Puebla	Huauquechula	Tezonteopan de Bonilla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESO	Vivienda	Terminado	2017	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016803	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete Acajete - 336739	336739	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	334,477.32	334,477.32	334,477.32	334,477.32	334,477.32	334,477.32	334,477.32	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016827	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete La Magdalena Tetela De Morelos - 337934	337934	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	111,492.44	111,492.45	111,492.45	111,492.45	111,492.45	111,492.45	111,492.45	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016839	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete San Agustín Tlaxco - 338090	338090	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	111,492.44	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016845	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete Apango De Zaragoza - 337649	337649	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	167,238.66	167,238.66	167,238.66	167,238.66	167,238.66	167,238.66	167,238.66	100.00	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016849	Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete Tlaxamlico - 338018	338018	Puebla	Acajete	Tlaxamlico	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	139,365.55	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016890	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305450	305450	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villaseñor	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	2,647,932.00	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	1,765,291.34	100.00	\$0	Piezas	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017115	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306647	306647	Puebla	Mixta	San Francisco Mixta	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	185,355.24	123,570.39	123,570.39	123,570.39	123,570.39	123,570.39	123,570.39	100.00	\$0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017339	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perseccion Al Municipio De Atempan - 282389	282389	Puebla	Atempan	Quinta la Piedad	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,049,912.08	116,615.25	116,615.25	116,615.25	116,615.25	116,615.25	116,615.25	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017343	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Jerónimo Coyula - 336421	336421	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	100.00	\$0	Piezas	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017346	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Pedro Benito Juárez - 336529	336529	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	998,771.60	100.00	\$0	Piezas	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017347	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlixco San Pedro Benito Juárez - 332208	332208	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,229,848.80	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017348	Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez Perseccion Al Municipio De Atlixco - 282278	282278	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	3,669,132.20	550,369.83	550,369.83	550,369.83	550,369.83	550,369.83	550,369.83	100.00	\$0	Otros	3,153	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017350	Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Santa Cruz Tehuiztzingo - 336443	336443	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	749,078.70	100.00	\$0	Piezas	129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR DATOS REFERENTE AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017351	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlixco Santa Cruz Tehuiztzingo - 332410	332410	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,229,848.80	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO CARGA LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401037293	Programa De Captadores De Agua Pluvial Atlixco San Jerónimo Coyula - 332072	332072	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,229,848.80	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	1,114,924.40	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.