

ENTIDAD: Puebla		PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018		Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE01802010540	Construcción De Comedor Escolar Y Módulo Sanitario En La Residencia Gabino Barrada - 112072		Puebla	Chilautla	Ciudad de Chilautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,128,261.11							0.00		Metros Cuadrados	223	100.00		Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE013010012612	Construcción De Un Lab. De Idioma En El Nivel "C" En El "Taller No. 14" Alvaro Obregón 214600919y	20090207	Puebla	Atilaco	Atilaco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	362,387.14	362,387.14	362,387.14	362,387.14	315,302.74	315,302.74	315,302.74	87.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE093030021643	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Teztlá De Ocampo, Municipio De Teztlá De Ocampo	20190038	Puebla	Teztlá de Ocampo	Ciudad de Teztlá de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2009	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	98.47	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	98.40	Financiera / Física / Registro:	
PUE113010009349	Reconstrucción De La Carretera: Acumilla Tlaxcoapan De Días, Tramo: Elcochichán-El Tlapayán, Con Una Longitud De 5.3 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 5 700, Del Kilómetro 5 000 Al Km.	20110024	Puebla	Elcochichán	Elcochichán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	16,601,830.46	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	14,306,190.38	100.00	\$0	Kilómetro	5,556	100.00	81.63	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE113010009350	Reconstrucción De La Carretera: Acumilla Tlaxcoapan De Días, Tramo: Elcochichán-El Tlapayán, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	20110027	Puebla	Elcochichán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	1,631,016.00	1,631,015.00	1,631,015.00	1,631,015.00	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	82.45	\$0	Metros	150	100.00	81.63	Financiera / Física / Registro:	
PUE113010009357	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficia A La Localidad De San Cristóbal Acachipatlán, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pua	20160007	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	302,967.00	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	100.00	\$0	Plazas	2,295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100024163	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Taxcalcingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P. - 2859	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Taxcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,955,850.38	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	100.00	\$0	Metros	17,910	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200068749	Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec, Y Copilalpan Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 183680	20160761	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	100.00	\$0	Plazas	415	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1610200175732	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficia A Las Localidades De Huauclilla, Santa Cecilia Ocosingo, En El Mirador Loma - 91328	20161010	Puebla	Chichiquila	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,294,752.01	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610300076543	Adoquamiento De La Calle Real Reyes Bravo Que Beneficia A Las Localidades De Huauclilla, Santa Cecilia Ocosingo, En El Mirador Loma - 182918	20160969	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	851,734.75	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16103000797416	Adoquamiento De La Calle Lirio Entre Calle Acapulco Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 232444	20161137	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	947,777.87	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,161	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE16103000797522	Reconstrucción De La Carretera Xicotepetl Taxcalcingo, Con Una Longitud De Veintiocho Kilómetros, Beneficiarios Ocosingo, En La Localidad - 282299	20161055	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	100.00	\$0	Kilómetro	39,803	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16103000797629	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlán Municipio De Santiago Miahuatlán Estado De Puebla - 232455	20160349	Puebla	Santiago Miahuatlán	Villa Alegria	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,858,223.47	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	100.00	\$0	Metros	12,900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE16103000797888	Reconstrucción De La Carretera Muñta Copla Taxcalcingo Con Una Longitud De Ocho Kilómetros En La Localidad De Copla Municipio De Nexéon - 25425	20161045	Puebla	Naxpan	Copla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,969,999.97	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	100.00	\$0	Kilómetro	2,137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE16103000798370	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepic De Rodríguez Pua - 264224	20160008	Puebla	Tepic de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,680,607.19	168,586.49	168,586.49	168,586.49	168,586.49	168,586.49	168,586.49	168,586.49	100.00	\$0	Metros	1,899	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170300093262	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Cinco De Mayo - 181794	20170980	Puebla	Atilaco	Atilaco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	237,336.24	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	100.00	\$0	Lote	207	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300093264	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria Cinco De Mayo - 181791	20170982	Puebla	Atilaco	Atilaco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	570,680.04	570,680.04	570,680.04	512,309.08	512,309.08	512,309.08	512,309.08	89.77	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093521	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Anna Sulzhan - 183708	20170818	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300093525	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Anna Sulzhan - 181559	20170817	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	564,078.82	564,078.82	564,078.82	531,603.60	531,603.60	531,603.60	531,603.60	94.24	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300093548	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181714	20170909	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	339,896.15	336,720.08	336,720.08	336,720.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	79.29	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300093549	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181807	20170908	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Lote	213	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093527	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181777	20170935	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Lote	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093528	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181891	20170929	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	623,069.54	603,657.23	603,657.23	603,657.22	181,097.17	181,097.17	181,097.17	181,097.17	30.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093714	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Emilio Cruz Balaz - 181745	20170905	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Lote	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300093715	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Emilio Cruz Balaz - 181732	20170907	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	558,679.22	558,679.22	558,679.22	558,679.22	558,679.22	558,679.22	558,679.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093856	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 183782	20170883	Puebla	Yahahtepc	San Gabriel Tetzooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Lote	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093857	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181792	20170816	Puebla	Yahahtepc	San Gabriel Tetzooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	272,152.24	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	100.00	\$0	Lote	167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300093858	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181734	20170784	Puebla	Yahahtepc	San Gabriel Tetzooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	566,590.89	566,590.89	566,590.89	523,078.14	523,078.14	523,078.14	523,078.14	92.32	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300093859	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Vasconcelos - 181667	20170785	Puebla	Yahahtepc	San Gabriel Tetzooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades			COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación																	

ENTIDAD: Puebla		PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018		Información General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reanudo)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE177030037822	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Precolector Cinco De Mayo - 181811	20170837	Puebla	Chignahuila	Chignahuila	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	100.00	\$0	Lote	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE177030037949	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José María Triunfante - 181816	20170831	Puebla	Acaxtlahuacán	Acaxtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	237,358.24	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	237,118.53	100.00	\$0	Otros	256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE177030037950	Construcción de Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José María Triunfante - 181734	20170837	Puebla	Acaxtlahuacán	Acaxtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	576,337.52	576,006.21	576,006.21	576,006.21	576,006.21	576,006.21	576,006.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE177030038066	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Precolector Educación Y Patria - 181788	20170906	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	228,412.64	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	100.00	\$0	Lote	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE177030038067	Construcción de Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Precolector Educación Y Patria - 181862	20170918	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	669,721.32	658,788.12	652,804.22	652,804.22	652,804.22	652,804.22	652,804.22	99.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE177040101251	Construcción Del Cobocor Pluvial Del Bosqueñero Misas Nuevas Y Paseo De las Fiestas Con Inicio En Calle Vieja De Noveles Y Cerraje En - 300751	20171499	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	54,807,176.58	100.00	\$0	Otros	21,027	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE1770401012872	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210827	20170952	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	1,457,759.71	100.00	\$0	Lote	58,382	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401012873	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210872	20170952	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	100.00	\$0	Lote	123,619	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401012888	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210952	20170952	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	3,403,006.65	100.00	\$0	Lote	129,362	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401012985	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309526	20170962	Puebla	Cutzamal del Progreso	Limaco	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,648,914.50	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	1,059,565.80	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401013021	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles San Pablo De Las Tunas - 337572	20170543	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAMA TERMINADO
PUE1770401013029	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles Santa Úrsula Chicocuilan - 337641	20170543	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chicocuilan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401013031	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles Santiago Tenango - 337763	20170543	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Terminado / Física: TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO
PUE1770401013138	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Chiquipeque Santo Domingo Municipio De Tapanatepec - 300317	20170883	Puebla	Tlaxiahuacán de Rodríguez	Chiquipeque (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,030,915.90	584,163.18	584,163.18	584,163.18	584,163.18	584,163.18	584,163.18	100.00	\$0	Metros lineales	607	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401013239	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309926	20170965	Puebla	Oltima	Soconamán	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,184,020.19	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	718,139.11	100.00	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 967,081.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401013312	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 340610	20170952	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	2,915,519.36	100.00	\$0	Lote	138,973	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401013345	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211162	20170952	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	4,373,279.03	100.00	\$0	Lote	195,905	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401013346	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211199	20170952	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	6,195,478.64	100.00	\$0	Lote	263,618	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401013347	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211311	20170952	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	4,737,718.96	100.00	\$0	Lote	213,687	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1770401013350	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Tlacuacal Del Municipio De Itzacamilcán Pua - 300390	20170878	Puebla	Itzacamilcán	Tlacuacal	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,720,382.05	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	344,076.41	100.00	\$0	Metros lineales	316	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401013709	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc. Itziquipán - 306880	20170954	Puebla	Jopala	Itziquipán	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	734,569.42	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	146,913.88	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401013718	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Francisco Sarabia - 306927	20170878	Puebla	Oroyucan	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,900,520.40	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	100.00	\$0	Metros lineales	1,204	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401014120	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309392	20170961	Puebla	Zhuautla	La Mesa del Crucero (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	984,983.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401014406	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De A - 310013	20170967	Puebla	Coyamepan	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,704,771.60	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	681,908.64	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera / TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 509,104.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401014700	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Copacuilan Puntacenta Al Municipio De Huixtla - 281398	20170956	Puebla	Huixtla	Copacuilan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,368,648.09	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	100.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401014859	Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles San Antonio Potezalco - 337525	20170543	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Potezalco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	167,238.66	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	83,619.33	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera / Terminado / Física: TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1770401015330	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Villa Municipio De Pahuatlán Estado De Puebla - 339051	20171485	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	12,601,000.30	57,779.42	57,779.42	57,779.42	57,779.42	57,779.4								



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE18020109375	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 39553	2018025	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	495,081.40	495,081.40	495,081.40	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	220	100.00	1.00	Financiera: / Físico: 10 / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION	
PUE18020109377	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 108204	2018025	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	108,017.76	108,017.76	108,017.76	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18020109379	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 108099	2018025	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	180,029.60	180,029.60	180,029.60	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18020109383	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Diechocho - 104672	2018090	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,523,000.00	1,016,665.00	1,016,665.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piases	500	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020109384	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Diechocho - 102626	2018092	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,987,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	333	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020109423	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Caplan San Lucas Atzala - 107103	2018071	Puebla	Caplan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	52,797.60	52,797.60	52,797.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE 30% DE ANTECIP / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020109478	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar De La Telesecundaria Gabino Barreda - 112077	2018040	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	138,666.40	138,666.40	138,666.40	135,568.59	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	223	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE
PUE18020109479	Construcción De Un Aula Didáctica Y Módulo Sanitario En La Telesecundaria Gabino Barreda - 112074	2018005	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,463,202.20	1,469,202.20	1,469,202.20	1,466,957.51	438,817.25	438,817.25	438,817.25	29.94	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCEE	
PUE18020109481	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baños Dos Mil Diechocho Ciudad De Chiautla De Tapia Chiautla - 108121	2018073	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	4,309,529.40	4,309,529.40	4,309,529.40	4,309,529.40	1,292,791.36	1,292,791.36	1,292,791.36	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPICO CORRESPONDIENTE AL 30% / Físico: / Registro:	
PUE18020109482	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baños Dos Mil Diechocho Ciudad De Chiautla De Tapia Chiautla - 108449	2018073	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,800,470.60	2,800,470.60	2,800,470.60	2,800,470.60	840,140.64	840,140.64	840,140.64	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020109500	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 106793	2018025	Puebla	Atlixco	El Encanto del Carril	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	270,044.40	270,044.40	270,044.40	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	120	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18020109501	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 107311	2018025	Puebla	Atlixco	Tenaria	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	180,029.60	180,029.60	180,029.60	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18020109517	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baños Dos Mil Diechocho Atzala Atzala - 109438	2018073	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	342,279.74	342,279.74	342,279.74	342,279.74	102,683.86	102,683.86	102,683.86	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPICO CORRESPONDIENTE AL 30% / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020109518	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baños Dos Mil Diechocho Atzala Atzala - 108072	2018073	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	526,720.28	526,720.28	526,720.28	526,720.28	158,002.94	158,002.94	158,002.94	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPICO CORRESPONDIENTEMENTE AL 30% / Físico: / Registro:	
PUE18020109519	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Atlixhuacán Santiago Atlixhuacán - 107206	2018071	Puebla	Atlixhuacán	Santiago Atlixhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	527,976.00	527,976.00	527,976.00	527,976.00	158,392.80	158,392.80	158,392.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE 30% DE ANTECIP / Físico: / Registro:	
PUE18020109520	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Atlixhuacán Santiago Atlixhu - 102714	2018046	Puebla	Atlixhuacán	Santiago Atlixhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,551,425.00	5,551,425.00	5,551,425.00	5,551,425.00	1,665,336.60	1,665,336.60	1,665,336.60	30.00	\$0	Otros	600	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020109521	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Diechocho - 104591	2018090	Puebla	Atlixhuacán	Santiago Atlixhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	610,000.00	406,666.00	406,666.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piases	200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020109522	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Atlixhuacán Xichilapan - 108630	2018071	Puebla	Atlixhuacán	San Francisco Xichilapan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	3,167,856.00	3,167,856.00	3,167,856.00	3,167,856.00	950,356.80	950,356.80	950,356.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZO UN PAGO POR EL 30% DE ANTECIP / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020109523	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Atlixhuacán San Juan Amecac - 109017	2018071	Puebla	Atlixhuacán	San Juan Amecac	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	92,395.80	92,395.80	92,395.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE 30% DE ANTECIP / Físico: / Registro:	
PUE18020109524	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Atlixhuacán San Juan Amecac - 102727	2018046	Puebla	Atlixhuacán	San Juan Amecac	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,110,285.00	1,110,285.00	1,110,285.00	1,110,285.00	333,067.32	333,067.32	333,067.32	30.00	\$0	Otros	120	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE LA CARGA DE INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO	
PUE18020109525	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Atlixhuacán San Juan Tejuapa - 102746	2018046	Puebla	Atlixhuacán	San Juan Tejuapa	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,110,285.00	1,110,285.00	1,110,285.00	1,110,285.00	333,067.32	333,067.32	333,067.32	30.00	\$0	Otros	120	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO	
PUE18020109532	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Actopan Población Al Municipio De Caltepec - 117330	2018029	Puebla	Caltepec	Actopan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,071,714.14	214,343.23	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18020109540	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Diechocho - 104668	2018090	Puebla	Cuatztichán	Cuatztichán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	497,500.00	304,999.50	304,999.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piases	150	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020109548	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Puebla San Andrés Azumiatla - 108780	2018071	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	52,797.60	52,797.60	52,797.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
PUE18020109551	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Puebla San Baltazar Tezala - 108817	2018071	Puebla	Puebla	San Baltazar Tezala	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	87,996.00	87,996.00	87,996.00	87,996.00	26,398.80	26,398.80	26,398.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTECIP / Físico: / Registro:	
PUE18020109554	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Puebla Santa María Xonacatepec - 108841	2018071	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	87,996.00	87,996.00	87,996.00	87,996.00	26,398.80	26,398.80	26,398.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTECIP / Físico: / Registro:	
PUE18020109556	Aplicación De Sistemas De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Nectepac Del Estado De Puebla - 111878	2018075	Puebla	Cortezal del Progreso	Nectepac	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,561,864.88	234,279.73	68,977.96	68,977.96	68,977.96	68,977.96	68,977.96	29.44	\$0	Metros lineales	1,009	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE18020109559	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baños Dos Mil Diechocho La Ciénega Chiautla - 108174	2018073	Puebla	Chiautla	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	430,952.94	430,952.94	430,952.94	430,952.94	129,275.14	129,275.14	129,275.14	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPICO CORRESPONDIERE AL 30% / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020109560	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baños Dos Mil Diechocho La Ciénega Chiautla - 108467	2018073	Puebla	Chiautla	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	280,047.06	280,047.06	280,047.06	280,047.06	84,014.06	84,014.06	84,014.06	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPICO CORRESPONDIERE AL 30% / Físico: / Registro:	
PUE18020109561	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diechocho Chiautzingo San Lorenzo Chiautzingo - 107325	2018071	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	92,395.80	92,395.80									

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE18020109731	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tepecco Tepecco - 10926	20180731	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	448,779.60	448,779.60	448,779.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109732	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tepecco Tepecco - 110348	20180731	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	591,210.46	591,210.46	591,210.46	591,210.46	177,363.02	177,363.02	177,363.02	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE18020109733	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tepecco Tepecco - 108411	20180731	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	909,789.54	909,789.54	909,789.54	909,789.54	272,914.18	272,914.18	272,914.18	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE18020109739	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Catemeca Tepecco - 110227	20180731	Puebla	Tepecco	Catemeca (San Juan Catemeca)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE18020109740	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tepecco Catemeca - 109247	20180731	Puebla	Tepecco	Catemeca (San Juan Catemeca)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,991,864.00	2,991,864.00	2,991,864.00	2,991,864.00	897,559.20	897,559.20	897,559.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109741	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Catemeca Tepecco - 108450	20180731	Puebla	Tepecco	Catemeca (San Juan Catemeca)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109758	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Nicolás Tolentino Ixcatepec De Matamoros - 109581	20180731	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	217,814.38	217,814.38	217,814.38	217,814.38	65,344.27	65,344.27	65,344.27	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro:	
PUE18020109759	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Nicolás Tolentino Ixcatepec De Matamoros - 108393	20180731	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	335,185.62	335,185.62	335,185.62	335,185.62	100,547.33	100,547.33	100,547.33	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109760	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Ixcatepec De Matamoros Ixcatepec De Matamoros - 108823	20180731	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	Ixcatepec De Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	591,210.46	591,210.46	591,210.46	591,210.46	177,363.02	177,363.02	177,363.02	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro:	
PUE18020109762	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Ixcatepec De Matamoros Ixcatepec De Matamoros - 108868	20180731	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	Ixcatepec De Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	9,987,546.00	9,987,546.00	9,987,546.00	9,987,546.00	2,996,263.80	2,996,263.80	2,996,263.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109763	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Ixcatepec De Matamoros Ixcatepec De Matamoros - 108373	20180731	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	Ixcatepec De Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	909,789.54	909,789.54	909,789.54	909,789.54	272,914.18	272,914.18	272,914.18	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109811	Programa De Sistemas De Captación Y Abastecimiento De Agua Potable A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Jolupán Jolupán - 102223	20180946	Puebla	Jolupán	Jolupán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	16,506,237.00	16,506,237.00	16,506,237.00	16,506,237.00	4,959,002.32	4,959,002.32	4,959,002.32	30.04	\$0	Otros	1,764	100.00	30.04	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109823	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A Las Locs De Ometla Vicencia Orozco Ometla Vicencia Orozco Y Cuajiquila San De Ometla - 111856	20180933	Puebla	Ometla	Ometla	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	14,008,000.00	2,114,700.00	615,120.05	615,120.05	615,120.05	615,120.05	615,120.05	615,120.05	29.00	\$0	Metros lineales	5,983	100.00	68.85	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18020109860	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Puebla Heroica Puebla De Zaragoza - 108767	20180731	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	52,797.60	52,797.60	52,797.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109868	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Puebla Santa Lucía Villa Altamirano - 108864	20180731	Puebla	Puebla	Santa Lucía Villa Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	13,199.40	13,199.40	13,199.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109876	Programa Estatal De Estratias Ecológicas Dos Mil Dieciocho - 109706	20180990	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	305,000.00	203,333.00	203,333.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Pasas	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109944	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Teotihuacan Teotihuacan - 109212	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	197,991.00	197,991.00	197,991.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109945	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Teotihuacan Teotihuacan - 110204	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro:	
PUE18020109946	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Teotihuacan Teotihuacan - 108400	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro:	
PUE18020109947	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Teotihuacan Teotihuacan - 109201	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	527,976.00	527,976.00	527,976.00	527,976.00	158,392.80	158,392.80	158,392.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:	
PUE18020109949	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Teotihuacan Teotihuacan - 109213	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	497,861.44	497,861.44	497,861.44	497,861.44	148,358.34	148,358.34	148,358.34	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109950	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Teotihuacan Teotihuacan - 108399	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	766,138.56	766,138.56	766,138.56	766,138.56	229,822.46	229,822.46	229,822.46	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109979	Proyecto Integral Para La Reconstrucción Por Datos Epidemiológicos Por El Estado De Siquemilpan Del Centro De Salud En San Felipe Tepmecatlán - 109499	20180734	Puebla	Tepmecatlán	San Felipe Tepmecatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	797	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Física: AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109983	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tepeojuma Tepeojuma - 110309	20180731	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	155,581.70	155,581.70	155,581.70	155,581.70	46,474.48	46,474.48	46,474.48	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18020109985	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tepeojuma Tepeojuma - 108454	20180731	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	238,418.30	238,418.30	238,418.30	238,418.30	71,819.52	71,819.52	71,819.52	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE18020109996	Ampliación Del Sini De Ate San Y Condot De Plano De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapimulmum De Tepetitlán - 111895	20180406	Puebla	Tepetitlán	Tlapimulmum	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,504,116.42	675,616.56	198,548.47	198,548.47	198,548.47	198,548.47	198,548.47	198,548.47	29.39	\$0	Otros	704	100.00	47.20	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18020110015	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En Locs Zacachuchut - 117754	20181090	Puebla	Itepec	Zacachuchut	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	593,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018	
PUE18020110016	Construcción De Sistema De Saneamiento A Nivel Sanitario En La Localidad De Zacachuchut Municipio De Itapec - 117887	20181091	Puebla	Itepec	Zacachuchut	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	495,000.00	99,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18020110017	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Lomas De Guadalupe - 112021	20180939	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	Ixcatepec De Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	137,274.40	137,274.40	137,274.40	137,274.40	135,067.73	-	-	-	0.00	\$0	Otros	57	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE
PUE18020110																													

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
						Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1818020110033	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Ayulla Insuar De Matamoros - 109797	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	Ayulla (San Felipe Ayulla)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro:
PUE1818020110034	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Insuar De Matamoros - 109800	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	Ayulla (San Felipe Ayulla)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,287,896.00	2,287,896.00	2,287,896.00	2,287,896.00	686,368.80	686,368.80	686,368.80	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110035	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Insuar De Matamoros Ayulla - 102887	20180946	Puebla	Itzicor de Matamoros	Ayulla (San Felipe Ayulla)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,960,760.00	2,960,760.00	2,960,760.00	2,960,760.00	888,179.52	888,179.52	888,179.52	30.00	\$0		Otros	320	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110036	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Ayulla Insuar De Matamoros - 109803	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	Ayulla (San Felipe Ayulla)	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	95,767.32	95,767.32	95,767.32	95,767.32	28,727.81	28,727.81	28,727.81	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro:
PUE1818020110039	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho La Galera Insuar De Matamoros - 109998	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	La Galera	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	497,861.44	497,861.44	497,861.44	497,861.44	149,358.34	149,358.34	149,358.34	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020110040	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Escuela Especial Prehabilitada En El Subsistema Josefita Ortiz De Domínguez - 112054	20180772	Puebla	Itzicor de Matamoros	La Galera	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	3,332,464.07	3,332,464.07	3,332,464.07	3,317,306.62	995,251.99	995,251.99	995,251.99	29.87	\$0		Metros Cuadrados	96	100.00	29.87	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE
PUE1818020110041	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Insuar De Matamoros La Galera - 102976	20180946	Puebla	Itzicor de Matamoros	La Galera	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,960,760.00	2,960,760.00	2,960,760.00	2,960,760.00	888,179.52	888,179.52	888,179.52	30.00	\$0		Otros	320	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE1818020110042	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho La Galera Insuar De Matamoros - 109385	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	La Galera	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	761,138.56	761,138.56	761,138.56	761,138.56	229,822.46	229,822.46	229,822.46	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro:
PUE1818020110044	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Matasco Insuar De Matamoros - 109921	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	Matasco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	124,465.36	124,465.36	124,465.36	124,465.36	37,339.58	37,339.58	37,339.58	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro:
PUE1818020110047	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Insuar De Matamoros Matasco - 102889	20180946	Puebla	Itzicor de Matamoros	Matasco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,960,760.00	2,960,760.00	2,960,760.00	2,960,760.00	888,179.52	888,179.52	888,179.52	30.00	\$0		Otros	320	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE1818020110048	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Matasco Insuar De Matamoros - 109388	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	Matasco	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	191,534.64	191,534.64	191,534.64	191,534.64	57,465.62	57,465.62	57,465.62	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020110052	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Juan Raboso Insuar De Matamoros - 109842	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020110053	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Insuar De Matamoros San Juan Rab. - 102907	20180946	Puebla	Itzicor de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,220,570.00	2,220,570.00	2,220,570.00	2,220,570.00	666,134.64	666,134.64	666,134.64	30.00	\$0		Otros	240	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE1818020110055	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Escuela Especial Prehabilitada De La Secundaria Plan De Ayala - 111954	20180784	Puebla	Itzicor de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	6,660,720.02	6,660,720.02	6,660,720.02	6,640,711.28	1,998,213.38	1,998,213.38	1,998,213.38	30.00	\$0		Metros Cuadrados	489	100.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110056	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Insuar De Matamoros San Nicolás Tolentino - 109835	20180731	Puebla	Itzicor de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	4,531,794.00	4,531,794.00	4,531,794.00	4,531,794.00	1,359,538.20	1,359,538.20	1,359,538.20	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110057	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Insuar De Matamoros San Nicolás - 102912	20180946	Puebla	Itzicor de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	444,089.76	444,089.76	444,089.76	30.00	\$0		Otros	160	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE1818020110071	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En La Secundaria David Alfaro Siqueiros - 112065	20180004	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,309,579.12	2,309,579.12	2,309,579.12	2,303,815.72	679,744.72	679,744.72	679,744.72	29.43	\$0		Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE
PUE1818020110073	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlapanala Sario Domingo Ayuchitlan - 098805	20180731	Puebla	Tlapanalá	Sario Domingo Ayuchitlan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	615,972.00	615,972.00	615,972.00	615,972.00	184,791.60	184,791.60	184,791.60	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110076	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlapanala Santa Catarina Cosmepec - 109799	20180731	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Cosmepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	879,960.00	879,960.00	879,960.00	879,960.00	263,988.00	263,988.00	263,988.00	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110077	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Santa Catarina Cosmepec Tlapanala - 110487	20180731	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Cosmepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110078	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Santa Catarina Cosmepec - 109491	20180731	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Cosmepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	95,767.32	95,767.32	95,767.32	95,767.32	28,727.81	28,727.81	28,727.81	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020110079	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Luis Chalma Tlapanala - 110458	20180731	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110080	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Sal Luis Chalma Tlapanala - 109492	20180731	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110081	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlapanala Tepeayuca - 109921	20180731	Puebla	Tlapanalá	Tepeayuca	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,111,904.00	2,111,904.00	2,111,904.00	2,111,904.00	633,571.20	633,571.20	633,571.20	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110082	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tepeayuca Tlapanala - 110472	20180731	Puebla	Tlapanalá	Tepeayuca	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110083	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tepeayuca Tlapanala - 109493	20180731	Puebla	Tlapanalá	Tepeayuca	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	95,767.32	95,767.32	95,767.32	95,767.32	28,727.81	28,727.81	28,727.81	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1818020110084	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Insuar De Cuernavaca Teotihuacan - 109550	20180731	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,011,954.00	1,011,954.00	1,011,954.00	1,011,954.00	303,586.20	303,586.20	303,586.20	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110086	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlanguismanalco Tlanguismanalco - 109206	20180731	Puebla	Tlanguismanalco	Tlanguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	879,960.00	879,960.00	879,960.00	879,960.00	263,988.00	263,988.00	263,988.00	30.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Fisica: / Registro:
PUE1818020110088	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlaxpa Tlaxpa - 109743	20180731	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	3,035,862.00														

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance		Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE18020110196	Programa De Sistemas De Captación Y Abastecimiento De Agua Potable A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Tecnológico - 102943	2018046	Puebla	Tecolmito	Tecolmito	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,552,168.50	4,552,168.50	4,552,168.50	4,552,168.50	1,369,276.76	1,369,276.76	1,369,276.76	30.08	\$0	Otros	492	100.00	30.08	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE18020110199	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico San Antonio Apobancos - 105901	20180731	Puebla	Tecolmito	San Antonio Apobancos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	4,003,818.00	4,003,818.00	4,003,818.00	4,003,818.00	1,201,145.40	1,201,145.40	1,201,145.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTERIO / Física / Registro:
PUE18020110200	Programa De Sistemas De Captación Y Abastecimiento De Agua Potable A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Tecnológico San Antonio Apobancos - 102964	2018046	Puebla	Tecolmito	San Antonio Apobancos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	444,069.76	444,069.76	444,069.76	30.00	\$0	Otros	160	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
PUE18020110201	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico Santa Cruz Cuauomatlán - 110118	20180731	Puebla	Tecolmito	Santa Cruz Cuauomatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,111,904.00	2,111,904.00	2,111,904.00	2,111,904.00	633,571.20	633,571.20	633,571.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE18020110202	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico Guadalupe Caltepec - 110204	20180731	Puebla	Tecolmito	Guadalupe Caltepec (Santa Catalina Caltepec)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,275,942.00	1,275,942.00	1,275,942.00	1,275,942.00	382,762.60	382,762.60	382,762.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTERIO / Física / Registro:
PUE18020110203	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico San Francisco Huitlango - 110142	20180731	Puebla	Tecolmito	San Francisco Huitlango	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	448,779.60	448,779.60	448,779.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110204	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico La Magdalena Yancuitlán - 105868	20180731	Puebla	Tecolmito	La Magdalena Yancuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,319,940.00	1,319,940.00	1,319,940.00	1,319,940.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTERIO / Física: 0 / Registro:
PUE18020110205	Construcción De Colegio Escolar Y Módulo Sanitario En El Preescolar Aguafín Melgar - 112019	20180936	Puebla	Tecolmito	La Magdalena Yancuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,114,690.95	1,114,690.95	1,114,690.95	1,114,420.29	668,652.18	668,652.18	668,652.18	59.99	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE18020110206	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Colegio Escolar En El Preescolar Aguafín Melgar - 112014	20180933	Puebla	Tecolmito	La Magdalena Yancuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	137,274.40	137,274.40	137,274.40	135,007.73	-	-	-	0.00	\$0	Otros	81	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110207	Construcción De Un Aula Didáctica Y Módulo Sanitario En El Preescolar Aguafín Melgar - 112027	20180902	Puebla	Tecolmito	La Magdalena Yancuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,034,764.00	1,034,764.00	1,034,764.00	1,034,577.88	310,373.36	310,373.36	310,373.36	29.99	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110208	Programa De Sistemas De Captación Y Abastecimiento De Agua Potable A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Tecnológico La Magdalena Yancuit - 102972	2018046	Puebla	Tecolmito	La Magdalena Yancuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	444,069.76	444,069.76	444,069.76	30.00	\$0	Otros	160	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE18020110209	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico San Miguel Tecuani - 105907	20180731	Puebla	Tecolmito	Tecuani (San Miguel Tecuani)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	3,035,862.00	3,035,862.00	3,035,862.00	3,035,862.00	910,758.60	910,758.60	910,758.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTERIO / Física / Registro:
PUE18020110210	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico Santa Catalina Texaquepan - 110285	20180731	Puebla	Tecolmito	Santa Catalina Texaquepan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	571,974.00	571,974.00	571,974.00	571,974.00	171,592.20	171,592.20	171,592.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE18020110211	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Tecnológico Santiago Techizotlán - 109973	20180731	Puebla	Tecolmito	Santiago Techizotlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,583,938.00	1,583,938.00	1,583,938.00	1,583,938.00	475,178.40	475,178.40	475,178.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE 30% DE ANTERIO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110281	Cuarto Dormitorio En Zona Rural Ocuayan San Bernardino Chichihuaupán - 108735	20180731	Puebla	Ocuayan	San Bernardino Chichihuaupán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,275,942.00	1,275,942.00	1,275,942.00	1,275,942.00	382,762.60	382,762.60	382,762.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTERIO / Física / Registro:
PUE18020110275	Cuarto Dormitorio En Zona Rural Ocuayan San Bernabé Temocitlán - 108731	20180731	Puebla	Ocuayan	San Bernabé Temocitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	145,193.40	145,193.40	145,193.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% DE ANTERIO / Física / Registro:
PUE18020110281	Cuarto Dormitorio En Zona Rural Ocuayan Santa Martha Hidalgo - 108722	20180731	Puebla	Ocuayan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	791,964.00	791,964.00	791,964.00	791,964.00	237,589.20	237,589.20	237,589.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTERIO / Física / Registro:
PUE18020110283	Cuarto Dormitorio En Zona Rural Ocuayan Santa María Malicampes - 108746	20180731	Puebla	Ocuayan	Santa María Malicampes	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,099,950.00	1,099,950.00	1,099,950.00	1,099,950.00	329,985.00	329,985.00	329,985.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE18020110288	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Zapotlán Zapotlán Salinas - 110482	20180731	Puebla	Zapotlán	Zapotlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	409,181.40	409,181.40	409,181.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE18020110292	Cuarto Dormitorio Dos Mil Diecisiete Zapotlán San Antonio Texcala - 110917	20180731	Puebla	Zapotlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	747,968.00	747,968.00	747,968.00	747,968.00	224,389.80	224,389.80	224,389.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE18020110331	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Diecisiete - 104715	20180990	Puebla	Zhuautla	Zhuautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	457,500.00	304,999.50	304,999.50	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110351	Construcción De Línea De Canalización De Agua Potable Para Vivienda Que Beneficiará A La Localidad De Cuatro Caminos Mpio Vicente Guerrero - 116860	20181023	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	3,969,114.19	781,822.84	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	1,236	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110393	Construcción De Línea De Canalización De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Zoqueapan Mpio Xochitlán De Vicente Suárez - 111861	20180617	Puebla	Xochitlán	Zoqueapan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	9,419,594.44	1,412,939.31	412,011.52	412,011.52	412,011.52	412,011.52	412,011.52	29.16	\$0	Metros lineales	2,556	0.00	1.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110362	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Diecisiete - 104688	20180990	Puebla	Tehuacan	Tehuacan de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	610,000.00	406,666.00	406,666.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110371	Construcción De Línea De Canalización De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián Perotepec Al Municipio De Tehuacan - 111701	20180376	Puebla	Tehuacan	San Sebastián Perotepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,054,106.18	308,116.37	90,552.15	90,552.15	90,552.15	90,552.15	90,552.15	29.30	\$0	Metros lineales	3,932	100.00	97.72	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110392	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Diecisiete - 104721	20180990	Puebla	Zhuautla	Zhuautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	457,500.00	304,999.50	304,999.50	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110399	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Diecisiete - 09214	20180862	Puebla	Zongolica	Zongolica	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	198,000.00	132,000.00	132,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Caldas solares	22	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110607	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pleno De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Amatlán Zoquiapan - 111895	20180375	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,480,380.25	223,055.24	65,143.38	65,143.38	65,143.38	65,143.38	65,143.38	29.34	\$0	Otros	351	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110610	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pleno De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Mpio Zoquiapan - 111915	20180381	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,091,226.22	750,183.62	218,641.02	218,641.02	218,641.02	218,641.02	218,641.02	29.15	\$0	Otros	152	100.00	29.36	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020110602	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Diecisiete - 09205	20180862	Puebla	Tlaxiangua	Tlaxiangua	Urbano	Aportaciones Federales	0																				

ENTIDAD: Puebla		PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018		Información General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE1818020111003	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlachinilco San Lucas Tlulancingo - 110198	20180731	Puebla	Tlachinilco	San Lucas Tlulancingo	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda y Ejecución	En Ejecución	2018	703,968.00	703,968.00	703,968.00	703,968.00	211,190.40	211,190.40	211,190.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111004	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlachinilco San Martín Zacatepan - 110239	20180731	Puebla	Tlachinilco	San Martín Zacatepan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	439,980.00	439,980.00	439,980.00	439,980.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1818020111007	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 99310	20180992	Puebla	Tlaxtepec	Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	4,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Calentadores	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111008	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciocho - 104655	20180990	Puebla	Tlaxtepec	Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,525,000.00	1,016,665.00	1,016,665.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizcas	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111033	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Tlulcingo Tlulcingo De Valle - 110395	20180731	Puebla	Tlulcingo	Tlulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,803,918.00	1,803,918.00	1,803,918.00	1,803,918.00	541,175.40	541,175.40	541,175.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1818020111049	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita Municipio Coyomeapan En El Estado De Puebla - 117775	20181083	Puebla	Coyomeapan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,051,932.25	1,016,386.45	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111177	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Calpan San Andrés Calpan - 107605	20180731	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,275,942.00	1,275,942.00	1,275,942.00	1,275,942.00	382,782.60	382,782.60	382,782.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE 30% DE ANTECIP / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111193	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Cuayucan De Andrade San Pedro Cuayucan - 108014	20180731	Puebla	Cuayucan	San Pedro Cuayucan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,507,886.00	2,507,886.00	2,507,886.00	2,507,886.00	752,365.80	752,365.80	752,365.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago 30% anticipo / Física / Registro:	
PUE1818020111206	Obra De Sistema De Captación De Agua Potable Con Filtro De Alamo De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En Los De Benito Juárez Pue - 117051	20180984	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,200,000.00	885,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	412	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111488	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Especial Prefabricada En El Bachillerio Dolores Campos Ponce - 112049	20180783	Puebla	Chilietla	Chilietla	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	3,329,518.59	3,329,518.59	3,329,518.59	3,327,125.69	998,137.71	998,137.71	998,137.71	29.98	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1818020111489	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Chilietla Chilietla - 107411	20180731	Puebla	Chilietla	Chilietla	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	6,247,716.00	6,247,716.00	6,247,716.00	6,247,716.00	1,874,314.80	1,874,314.80	1,874,314.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE 30% DE ANTECIP / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111490	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Chieta Chieta - 108284	20180733	Puebla	Chieta	Chieta	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,120,188.24	1,120,188.24	1,120,188.24	1,120,188.24	336,056.26	336,056.26	336,056.26	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro:	
PUE1818020111491	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Chieta Chieta - 108284	20180733	Puebla	Chieta	Chieta	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,723,811.76	1,723,811.76	1,723,811.76	1,723,811.76	517,100.54	517,100.54	517,100.54	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro:	
PUE1818020111493	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Atencingo Chieta - 108672	20180733	Puebla	Chieta	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	622,338.80	622,338.80	622,338.80	622,338.80	186,697.92	186,697.92	186,697.92	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro:	
PUE1818020111494	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Atencingo Chieta - 108672	20180733	Puebla	Chieta	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	957,673.20	957,673.20	957,673.20	957,673.20	287,278.08	287,278.08	287,278.08	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro:	
PUE1818020111595	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Escape De Lagunillas Chieta - 108684	20180733	Puebla	Chieta	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro:	
PUE1818020111596	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Chieta Escape De Lagunillas - 107428	20180731	Puebla	Chieta	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	679,960.00	679,960.00	679,960.00	679,960.00	203,980.00	203,980.00	203,980.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTECIP DE 30% / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111597	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Escape De Lagunillas Chieta - 108285	20180733	Puebla	Chieta	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111516	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Santa Isabel Cholula Santa Isabel Cholula - 109096	20180731	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	145,193.40	145,193.40	145,193.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTECIP / Física / Registro:	
PUE1818020111517	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Santa Isabel Cholula San Martín Tlaxiapa - 109078	20180731	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	439,980.00	439,980.00	439,980.00	439,980.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTECIP / Física / Registro:	
PUE1818020111521	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciocho - 104678	20180990	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	457,500.00	304,999.50	304,999.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizcas	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111522	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 99290	20180992	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	450,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Calentadores	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111526	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Cacaloxtli Huauquichula - 109251	20180733	Puebla	Huauquichula	Cacaloxtli	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	124,465.36	124,465.36	124,465.36	124,465.36	37,339.58	37,339.58	37,339.58	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro:	
PUE1818020111527	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Huauquichula Cacaloxtli - 108050	20180731	Puebla	Huauquichula	Cacaloxtli	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	197,991.00	197,991.00	197,991.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% anticipo / Física / Registro:	
PUE1818020111529	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Huauquichula Huauquichula - 108066	20180731	Puebla	Huauquichula	Huauquichula	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,671,924.00	1,671,924.00	1,671,924.00	1,671,924.00	501,577.20	501,577.20	501,577.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% anticipo / Física / Registro:	
PUE1818020111531	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tecamegan De Bonilla Huauquichula - 109051	20180733	Puebla	Huauquichula	Tecamegan de Bonilla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTECIP CORRESPONDIERE AL 30% / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111544	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Segunda Etapa Dos Beneficiarios Al Barrio Los Corrales De La Localidad De Tepetztlán Pue - 111698	20180993	Puebla	Huautlatlaca	Tepetztlán	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,076,303.93	614,069.78	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,205	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111545	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Segunda Etapa Dos Beneficiarios Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetztlán Mpio Huautlatlaca - 111694	20180402	Puebla	Huautlatlaca	Tepetztlán	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,249,723.33	487,458.50	141,902.92	141,902.92	141,902.92	141,902.92	141,902.92	29.11	\$0	Metros lineales	1,456	100.00	65.59	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111548	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciocho - 104628	20180990	Puebla	Huauchango	Huauchango	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	3,055,000.00	2,033,330.00	2,033,330.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizcas	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111567	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Huauhtlán El Chico Huauhtlán El Chico - 109716	20180																											

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Résbago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
PUE18020111574	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho San Miguel Terrenos Huastlán El Chico - 108331	2018073	Puebla	Huastlán el Chico	San Miguel el Terro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111575	Cuarto Dormitorio Dos Mi Deciocho Huastlán El Chico Huastlán El Chico - 108104	20180731	Puebla	Huastlán el Chico	Huastlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	5,323,758.00	5,323,758.00	5,323,758.00	5,323,758.00	1,597,127.40	1,597,127.40	1,597,127.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30 % PAGO ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111576	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Huastlán El Chico Huastlán El Chico - 108332	2018073	Puebla	Huastlán el Chico	Huastlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	478,836.60	478,836.60	478,836.60	478,836.60	143,639.04	143,639.04	143,639.04	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111611	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A La Localidad De Atica Perpetuante Al Mpio De San Felipe Tepehlan - 111792	20180379	Puebla	San Felipe Tepehlan	Atica	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,563,910.97	834,586.64	245,853.11	245,853.11	245,853.11	245,853.11	245,853.11	24,585.11	24,585.11	24,585.11	29.46	\$0	Metros lineales	812	100.00	43.71	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18020111646	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Huastlehuac Huastlehuac - 102794	20180946	Puebla	Huastlehuac	Huastlehuac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	9,881,536.50	9,881,536.50	9,881,536.50	9,881,536.50	2,960,598.40	2,960,598.40	2,960,598.40	29.96	\$0	Otros	1,068	100.00	26.96	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO			
PUE18020111647	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mi Deciocho - 104621	20180990	Puebla	Huastlehuac	Huastlehuac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	3,050,000.00	2,033,330.00	2,033,330.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizzas	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020111650	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Ahuatlan Huastlehuac - 108003	2018073	Puebla	Huastlehuac	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	217,814.38	217,814.38	217,814.38	217,814.38	65,344.27	65,344.27	65,344.27	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111651	Cuarto Dormitorio Dos Mi Deciocho Huastlehuac Ahuatlan - 108043	20180731	Puebla	Huastlehuac	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	571,974.00	571,974.00	571,974.00	571,974.00	171,592.20	171,592.20	171,592.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago anticipo 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111652	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Ahuatlan Huastlehuac - 108236	2018073	Puebla	Huastlehuac	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	335,185.62	335,185.62	335,185.62	335,185.62	100,547.33	100,547.33	100,547.33	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111653	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Huastlehuac Cacahuatlán - 102816	20180946	Puebla	Huastlehuac	Cacahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,071,045.00	4,071,045.00	4,071,045.00	4,071,045.00	1,221,246.84	1,221,246.84	1,221,246.84	30.00	\$0	Otros	440	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:			
PUE18020111654	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Cacahuatlán Huastlehuac - 108330	2018073	Puebla	Huastlehuac	Cacahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	191,534.64	191,534.64	191,534.64	191,534.64	57,455.62	57,455.62	57,455.62	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111655	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Soledad Ahuatlan Huastlehuac - 108207	2018073	Puebla	Huastlehuac	Huagral (Santiago Huajpal)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111656	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Huilico Huastlehuac - 108930	2018073	Puebla	Huastlehuac	San Juan Huilico (Huilico)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	124,465.36	124,465.36	124,465.36	124,465.36	37,339.58	37,339.58	37,339.58	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111657	Cuarto Dormitorio Dos Mi Deciocho Huastlehuac San Juan Huilico - 108977	20180731	Puebla	Huastlehuac	San Juan Huilico (Huilico)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	145,193.40	145,193.40	145,193.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% anticipo / Física: / Registro:			
PUE18020111658	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Huilico Huastlehuac - 108211	2018073	Puebla	Huastlehuac	San Juan Huilico (Huilico)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	191,534.64	191,534.64	191,534.64	191,534.64	57,455.62	57,455.62	57,455.62	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111659	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho La Libertad Huastlehuac - 108901	2018073	Puebla	Huastlehuac	La Libertad (San Lorenzo Tajpan)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111660	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Huagral Huastlehuac - 108240	2018073	Puebla	Huastlehuac	La Libertad (San Lorenzo Tajpan)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111661	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho La Libertad Huastlehuac - 108208	2018073	Puebla	Huastlehuac	La Libertad (San Lorenzo Tajpan)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111717	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mi Deciocho - 99285	20180992	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	8,100,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Caldas solares	900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020111745	Cuartos Dormitorio Dos Mi Deciocho San Gregorio Atzacampa San Gregorio Atzacampa - 10810	20180731	Puebla	San Gregorio Atzacampa	San Gregorio Atzacampa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	439,980.00	439,980.00	439,980.00	439,980.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:			
PUE18020111747	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mi Deciocho - 99282	20180992	Puebla	San Jerónimo Tecamcan	San Jerónimo Tecamcan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,700,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Caldas solares	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020111765	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Ixcampá Ixcampá - 109795	2018073	Puebla	Ixcampá de Guerrero	Ixcampá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro:			
PUE18020111766	Cuartos Dormitorio Dos Mi Deciocho Ixcampá de Guerrero Ixcampá - 108612	20180731	Puebla	Ixcampá de Guerrero	Ixcampá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	3,167,856.00	3,167,856.00	3,167,856.00	3,167,856.00	950,356.80	950,356.80	950,356.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30%ANTICIPO / Física: / Registro:			
PUE18020111767	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho Ixcampá Ixcampá de Guerrero - 108209	2018073	Puebla	Ixcampá de Guerrero	Ixcampá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111769	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho El Orginal Ixcampá - 109793	2018073	Puebla	Ixcampá de Guerrero	El Orginal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111770	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mi Deciocho El Orginal Ixcampá de Guerrero - 108341	2018073	Puebla	Ixcampá de Guerrero	El Orginal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	95,767.32	95,767.32	95,767.32	95,767.32	28,727.81	28,727.81	28,727.81	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111820	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mi Deciocho - 108602	20180990	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	610,000.00	406,666.00	406,666.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizzas	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18020111869	Cuarto Dormitorio Dos Mi Deciocho Santa Inés Ahuatempan Santa Inés Ahuatempan - 108441	20180731	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,759,920.00	1,759,920.00	1,759,920.00	1,759,920.00	527,976.00	527,976.00	527,976.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTICIPO / Física: / Registro:			
PUE18020111870	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Centro De Salud De Santa Inés Ahuatempan Municipio De Santa Inés Ahuatempan Pab - 114295	20180137	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE18020111871	Equipamiento Para El Centro De Salud De Santa Inés Ahuatempan Municipio De Santa Inés Ahuatempan Perpetuante A La Jurisdicción Nueva -																														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recadado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE181820112067	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Locales De Alta Xolotla Maniquera Y Atlanteg - 101252	2018037	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	24,686,057.00	24,686,057.00	24,686,057.00	24,686,057.00	9,306,750.00	9,306,750.00	9,306,750.00	37.70	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO/ Física: SOLO SE HAN SUMINISTRADO LOS MATERIALES / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE181820112079	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Huahuatlán El Grande Santo Domingo Huahuatlán - 108118	20180731	Puebla	Huahuatlán el Grande	Santo Domingo Huahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	448,779.60	448,779.60	448,779.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTIPO / Física: / Registro:
PUE181820112125	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Xicotlán Xicotlán - 110467	20180731	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	87,396.00	87,396.00	87,396.00	87,396.00	26,398.80	26,398.80	26,398.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE181820112226	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Xicotlán Coacoac - 104928	20180731	Puebla	Xicotlán	Coacoac	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	791,964.00	791,964.00	791,964.00	791,964.00	237,589.20	237,589.20	237,589.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE181820112289	Constr De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Filtros De Alabado De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En Teponac Zacapoatlán - 111848	20180965	Puebla	Zacapoatlán	Teponac	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,100,000.00	840,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	193	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181820112290	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biogas En La Localidad De Teponac Municipio De Zacapoatlán - 111809	20180962	Puebla	Zacapoatlán	Teponac	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,600,000.00	756,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	193	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE181820112321	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Dieciocho - 102707	20180990	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	4,575,000.00	3,049,995.00	3,049,995.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Pasajes	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113174	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Coatezingo Coatezingo - 107947	20180731	Puebla	Coatezingo	Coatezingo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	554,374.80	554,374.80	554,374.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago de 30% de anticipo / Física: / Registro:
PUE181820113176	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Coatezingo Zaragoza - 107872	20180731	Puebla	Coatezingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,991,864.00	2,991,864.00	2,991,864.00	2,991,864.00	897,559.20	897,559.20	894,559.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: anticipo 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113177	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Coatezingo San Vicente - 107863	20180731	Puebla	Coatezingo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,143,948.00	1,143,948.00	1,143,948.00	1,143,948.00	343,184.40	343,184.40	343,184.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: anticipo 30% / Física: / Registro:
PUE181820113180	Programa De Sistema De Captación Y Abastecimiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla - 102709	20180246	Puebla	Coahuacan	Coahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	16,506,237.00	16,506,237.00	16,506,237.00	16,506,237.00	4,921,994.84	4,921,994.84	4,921,994.84	29.82	\$0	Otros	1,784	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE181820113181	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Coahuacan Coahuacan - 107978	20180731	Puebla	Coahuacan	Coahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	118,794.60	118,794.60	118,794.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago de 30% anticipo / Física: / Registro:
PUE181820113185	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Coatezingo Los Reyes Teoteco - 108003	20180731	Puebla	Coahuacan	Los Reyes Teoteco	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	791,964.00	791,964.00	791,964.00	791,964.00	237,589.20	237,589.20	237,589.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago 30% anticipo / Física: / Registro:
PUE181820113188	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Dieciocho - 104407	20180990	Puebla	Ahuahuatlán	Ahuahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	183,000.00	123,999.00	123,999.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Pasajes	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113227	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Nacional - 103732	20180707	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	34,448,851.92	34,448,851.92	34,448,851.92	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	94,368	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Física: AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113235	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 107933	20180825	Puebla	Atlixco	San Isidro Acozacan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	90,014.80	90,014.80	90,014.80	-	-	-	-	0.00	\$0	Caldas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE181820113236	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 114126	20180867	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	116,169.68	116,169.68	116,169.68	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE181820113237	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Atlixhuacán San Miguel Acahuacmilcan - 107906	20180731	Puebla	Atlixhuacán	San Miguel Acahuacmilcan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	923,958.00	923,958.00	923,958.00	923,958.00	277,187.40	277,187.40	277,187.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTIPO / Física: / Registro:
PUE181820113238	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Chihantla Chihantla - 107923	20180731	Puebla	Chihantla	Chihantla	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	145,193.40	145,193.40	145,193.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago de 30% de anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113240	Construcción De Sals Asas Didácticas Y Módulos Bacterios De La Telesecundaria Ignacio López Fraire - 112061	20180941	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPADOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	4,376,640.27	4,376,640.27	4,376,640.27	4,374,719.80	3,094,982.94	3,094,982.94	3,094,982.94	70.72	\$0	Metros Cuadrados	445	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE181820113243	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Domingo Arenas Domingo Arenas - 108024	20180731	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	703,968.00	703,968.00	703,968.00	703,968.00	211,190.40	211,190.40	211,190.40	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: pago 30% anticipo / Física: / Registro:
PUE181820113282	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Epitlán San Juan Epitlán - 108050	20180731	Puebla	Epitlán	San Juan Epitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	791,964.00	791,964.00	791,964.00	791,964.00	237,589.20	237,589.20	237,589.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% anticipo / Física: / Registro:
PUE181820113283	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Epitlán Santa Ana Nocuilán - 108037	20180731	Puebla	Epitlán	Santa Ana Nocuilán	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,627,926.00	1,627,926.00	1,627,926.00	1,627,926.00	488,377.80	488,377.80	488,377.80	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% anticipo / Física: / Registro:
PUE181820113279	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Teotitlán Teotitlán - 107930	20180731	Puebla	Teotitlán	Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	791,964.00	791,964.00	791,964.00	791,964.00	237,589.20	237,589.20	237,589.20	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTIPO / Física: / Registro:
PUE181820113271	Rehabilitación De La Carretera Asfalto Nuevo Límites Del Estado Puebla Mérida Con Una Longitud De Un Kilómetro Cuatrocientos Cinco Metros - 102094	20180906	Puebla	Teotitlán	Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	16,794,007.37	16,794,007.37	16,794,007.37	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,489	100.00	0.00	Financiera: autorizada / Física: autorizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113272	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Teotitlán Teotitlán - 109227	20180731	Puebla	Teotitlán	Contla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	316,785.60	316,785.60	316,785.60	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 30% ANTIPO / Física: / Registro:
PUE181820113273	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Contla Teotitlán - 110178	20180733	Puebla	Teotitlán	Contla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro:
PUE181820113274	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Contla Teotitlán - 108397	20180733	Puebla	Teotitlán	Contla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	95,707.32	95,707.32	95,707.32	95,707.32	28,727.81	28,727.81	28,727.81	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113275	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Miguel Teotitlán - 102090	20180733	Puebla	Teotitlán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	9,334.90	9,334.90	9,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181820113276	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Miguel Teotitlán - 108402	20180733	Puebla	Teotitlán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTIPO CORRESPONDERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Puebla		PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018		Información General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
PUE1818020113486	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Dos Beneficiarios A La Localidad De Liguatuzaca Pertenciente Al Municipio De Huautla - 11190	2018076	Puebla	Huautla	Liguatuzaca	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,980,077.63	897,011.64	261,619.80	261,619.80	261,619.80	261,619.80	261,619.80	261,619.80	29.17	\$0	Metros lineales	1,484	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113538	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Lucas Matías Huasteca - 109910	2018073	Puebla	Huasteca	San Lucas Matías	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	3,334.90	3,334.90	3,334.90	3,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113539	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho San Lucas Matías Huasteca - 108328	2018073	Puebla	Huasteca	San Lucas Matías	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113540	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Santa Ana Coatepec Huasteca - 109566	2018073	Puebla	Huasteca	Santa Ana Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	62,232.68	62,232.68	62,232.68	62,232.68	18,669.79	18,669.79	18,669.79	18,669.79	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113541	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Santa Ana Coatepec Huasteca - 108320	2018073	Puebla	Huasteca	Santa Ana Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	95,767.32	95,767.32	95,767.32	95,767.32	28,727.81	28,727.81	28,727.81	28,727.81	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113543	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Santiago Tetla Huasteca - 108712	2018073	Puebla	Huasteca	Santiago Tetla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	3,334.90	3,334.90	3,334.90	3,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113544	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Santiago Tetla Huasteca - 108330	2018073	Puebla	Huasteca	Santiago Tetla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113545	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Soledad Moroles Huasteca - 108730	2018073	Puebla	Huasteca	Soledad Moroles	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	2,644,888.90	2,644,888.90	2,644,888.90	2,644,888.90	793,466.16	793,466.16	793,466.16	793,466.16	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113546	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Soledad Moroles Huasteca - 108336	2018073	Puebla	Huasteca	Soledad Moroles	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	4,076,111.10	4,076,111.10	4,076,111.10	4,076,111.10	1,220,931.84	1,220,931.84	1,220,931.84	1,220,931.84	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113550	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Municipal En El Estado De Puebla Huasteca Tzotzotegap de Bonfil - 102838	2018046	Puebla	Huasteca	Tzotzotegap de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,071,045.00	4,071,045.00	4,071,045.00	4,071,045.00	1,221,246.84	1,221,246.84	1,221,246.84	1,221,246.84	30.00	\$0	Otros	440	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE CARGAR LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO
PUE1818020113551	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tzotzotegap de Bonfil Huasteca - 108324	2018073	Puebla	Huasteca	Tzotzotegap de Bonfil	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113552	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tlapetlahuaya Huasteca - 108930	2018073	Puebla	Huasteca	Tlapetlahuaya (San Barito Tlapetlahuaya)	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	31,116.34	31,116.34	31,116.34	31,116.34	3,334.90	3,334.90	3,334.90	3,334.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113553	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tlapetlahuaya Huasteca - 108813	2018073	Puebla	Huasteca	Tlapetlahuaya (San Barito Tlapetlahuaya)	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	47,883.66	47,883.66	47,883.66	47,883.66	14,363.90	14,363.90	14,363.90	14,363.90	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113554	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tronconal Huasteca - 108950	2018073	Puebla	Huasteca	Tronconal	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	466,745.10	466,745.10	466,745.10	466,745.10	140,023.44	140,023.44	140,023.44	140,023.44	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113555	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Tronconal Huasteca - 108910	2018073	Puebla	Huasteca	Tronconal	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	718,254.90	718,254.90	718,254.90	718,254.90	215,458.56	215,458.56	215,458.56	215,458.56	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113602	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biologicos En La Localidad De Coatepec Municipio De Huixtla De Serdán - 117789	2018089	Puebla	Huixtla de Serdán	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	2,365,000.00	954,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	223	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113604	Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 9303	2018092	Puebla	Huixtlapec	Santa Cruz Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Calentadores solares	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113611	Programa Estatal De Calentadores Solares Mil Dieciocho - 9503	2018092	Puebla	Mixta	San Francisco Mixta	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	450,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Calentadores solares	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113637	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciocho - 104600	2018090	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	365,000.00	203,333.00	203,333.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizcas	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113674	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huixtla Municipio De Coatepec Puebla - 117732	2018064	Puebla	Coatepec	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,205,217.20	641,943.41	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	388	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113681	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comisaría De Peñamán Zacapan Municipio De Coatepec De Cuernavaca Del Progreso - 111877	2018074	Puebla	Coatepec del Progreso	Peñamán	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	927,997.30	138,199.59	138,199.59	41,171.69	41,171.69	41,171.69	41,171.69	29.58	\$0	Metros lineales	48	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1818020113685	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huixtla Municipio De Ajalpan - 117349	2018061	Puebla	Ajalpan	Huixtlapec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,176,325.58	1,035,365.19	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,318	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113688	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda Zona Rural En La Localidad De Moyotepec Mpio Ajalpan - 117748	2018059	Puebla	Ajalpan	Moyotepec	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,850,000.00	970,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	514	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113689	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda Zona Rural En La Localidad De Esperanza Municipio Ajalpan - 117598	2018056	Puebla	Ajalpan	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,100,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	579	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113690	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biologicos En La Localidad De Esperanza Municipio De Ajalpan - 117460	2018062	Puebla	Ajalpan	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	4,580,000.00	918,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizcas	579	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113691	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda Zona Rural En La Localidad De Bella Vista Mpio Ajalpan - 118077	2018054	Puebla	Ajalpan	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	221	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113692	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biologicos En La Localidad De Bella Vista Municipio De Ajalpan - 117562	2018063	Puebla	Ajalpan	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	2,160,000.00	432,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Pizcas	231	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020113696	Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Dos Mil Dieciocho Acapulahuacan Abasco Zertuche - 108033	2018073	Puebla	Abasco Zertuche	Acapulahuacan de Abasco Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	287,301.96	287,301.96	287,301.96	287,301.96	86,183.42	86,183.42	86,183.42	86,183.42	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CORRESPONDIERE AL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
						Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Résago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE118020113753	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Atlixco San Jerónimo Cuicatlan - 102835	20180946	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	444,089.76	444,089.76	444,089.76	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen: EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE118020113758	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Atlixco San Pedro Benito Juárez - 102873	20180946	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	1,480,380.00	444,089.76	444,089.76	444,089.76	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE118020113759	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104771	20180825	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	180,029.60	180,029.60	180,029.60	-	-	-	0.00	\$0	Caldas solares	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: EN PROCESO DE ADJUDICACION	
PUE118020113760	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100014	20180825	Puebla	Atlixco	Santa Domingo Atoyatpan	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	315,051.80	315,051.80	315,051.80	-	-	-	0.00	\$0	Caldas solares	140	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: EN PROCESO DE ADJUDICACION	
PUE118020113761	Programa De Sistemas De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial A Nivel Vivienda En El Estado De Puebla Atlixco Santa Cruz Tehuizapango - 102898	20180946	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuizapango	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	962,247.00	962,247.00	962,247.00	962,247.00	296,059.84	296,059.84	296,059.84	30.77	\$0	Otros	104	100.00	30.77	Financiera / Física / Régimen: EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA INFORMACION RELATIVA AL CONTRATO
PUE118020113764	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Atlixcohacuan San Juan Tejuapa - 106960	20180731	Puebla	Atlixcohacuan	San Juan Tejuapa	Rural	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	197,991.00	197,991.00	197,991.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTIPO / Física / Régimen:
PUE118020113767	Programa Estatal De Estudios Ecológicos Dos Mil Dieciocho - 106969	20180990	Puebla	Atlixcohacuan	Atlixcohacuan	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,525,000.00	1,016,665.00	1,016,665.00	-	-	-	0.00	\$0	Plazas	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE118020113792	Cuarto Dormitorio Dos Mil Dieciocho Calpan San Mateo Ocotlán - 107138	20180731	Puebla	Calpan	San Mateo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	219,990.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00	65,997.00	65,997.00	65,997.00	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTIPO DE 30% / Física / Régimen:
PUE114019030547	TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO NECAVALTEPEC - SAN AGUSTÍN DE LOS REYES DE CONCEPCIÓN, TRAMO DEL KM. 4-800 AL KM. 3-000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LOS REYES DE CONCEPCIÓN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20130481	Puebla	Juan Galindo	Juan Galindo	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,937,205.15	26,937,205.15	26,937,205.15	99.00	\$0	Kilometro	2.99	100.00	99.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE1180200794796	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE118020071019	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE118020070831	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE1180200699329	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE1180200793583	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE118020088561	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
PUE1180200797464	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUANCALCÁ, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUE.	20160100	Puebla	CHICHQUILA	CHICHQUILA	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: