

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	PUE180401402824	Proyecto de inversión	8,976,000.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:2992000.0, modificado:2992000.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5984000.0, modificado:5984000.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318823	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318823	5	990	10	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada +1000.0))	(geo1: (eve_municipio19, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74220 ATIXCO, ATIXCO PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.4734658, lat:18.98866321))	20/06/2018	13/12/2018	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:1000.0))	(f402824/proyecto_FIN, ROCSO, 1402824/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402825	Proyecto de inversión	1,795,200.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:598400.0, modificado:598400.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196800.0, modificado:1196800.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318844	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318844	5	185	15	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada +200.0))	(geo1: (eve_municipio79, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7560 SANTA CLARA HUITILZTEPEC, HUITILZTEPEC PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon:-97.8200367, lat:18.7088028))	20/06/2018	13/12/2018	1,196,800.00	1,196,800.00	1,196,800.00	1,196,800.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:200.0))	(f402825/proyecto_FIN, ROCSO, 1402825/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado	
2018	4	PUE180401402826	Proyecto de inversión	448,800.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299200.0, modificado:299200.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318864	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318864	5	48	2	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada +50.0))	(geo1: (eve_municipio97, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7320 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA, lon:-97.90100016, lat:18.9097824))	20/06/2018	13/12/2018	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:50.0))	(f402826/proyecto_FIN, ROCSO, 1402826/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402827	Proyecto de inversión	2,989,008.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:992633.0, modificado:992633.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992675.0, modificado:1992675.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318871	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318871	5	330	3	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:333.0, meta_modificada +333.0))	(geo1: (eve_municipio110, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 333 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA, lon:-97.50189303, lat:18.83806995))	20/06/2018	13/12/2018	1,992,672.00	1,992,672.00	1,992,672.00	1,992,672.00	1,992,672.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:333.0))	(f402827/proyecto_FIN, ROCSO, 1402827/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402828	Proyecto de inversión	8,078,400.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:802920.0, modificado:802920.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385600.0, modificado:5385600.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318876	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318876	5	800	100	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:900.0, meta_modificada +900.0))	(geo1: (eve_municipio12, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7200 SAN ANDRES CHICULA, SAN ANDRES CHICULA PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 900 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon:-98.31673475, lat:19.031849006))	20/06/2018	13/12/2018	5,385,600.00	5,385,600.00	5,385,600.00	5,385,600.00	5,385,600.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:900.0))	(f402828/proyecto_FIN, ROCSO, 1402828/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402829	Proyecto de inversión	2,692,800.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:87900.0, modificado:87900.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795200.0, modificado:1795200.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318879	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318879	5	280	20	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:300.0, meta_modificada +300.0))	(geo1: (eve_municipio126, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7430 SAN JERONIMO TECUAPAN, SAN JERONIMO TECUAPAN PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 300 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon:-98.40138316, lat:19.031190488))	20/06/2018	13/12/2018	1,795,200.00	1,795,200.00	1,795,200.00	1,795,200.00	1,795,200.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:300.0))	(f402829/proyecto_FIN, ROCSO, 1402829/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402830	Proyecto de inversión	448,999.99	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.99, modificado:299199.99)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318889	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318889	5	50	0	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada +50.0))	(geo1: (eve_municipio149, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD, 7830 SAN JERONIMO TECUAPAN, SAN JERONIMO TECUAPAN PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA, lon:-97.4960164, lat:18.55506211))	20/06/2018	13/12/2018	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:50.0))	(f402830/proyecto_FIN, ROCSO, 1402830/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402831	Proyecto de inversión	448,999.99	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.99, modificado:299199.99)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318892	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318892	5	48	2	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada +50.0))	(geo1: (eve_municipio181, localidad1, direccion:CIUDAD, 7300 TILATENANGO, TILATENANGO PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR, lon:-98.34831863, lat:19.34461977))	20/06/2018	13/12/2018	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:50.0))	(f402831/proyecto_FIN, ROCSO, 1402831/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402832	Proyecto de inversión	4,488,000.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992000.0, modificado:2992000.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318919	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318919	5	450	50	0	(meta1: (unidad_medid, Celdas solares, meta:500.0, meta_modificada +500.0))	(geo1: (eve_municipio189, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7650 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lon:-97.83242462, lat:18.83176462))	20/06/2018	13/12/2018	2,992,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratacion:ACEROS Y ENVAZADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0563287, importe_modificado:3.0563287))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:500.0))	(f402832/proyecto_FIN, ROCSO, 1402832/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402838	Proyecto de inversión	1,523,000.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:507666.67, modificado:507666.67); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317100	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317100	5	450	50	0	(meta1: (unidad_medid, Piezas, meta:500.0, meta_modificada +500.0))	(geo1: (eve_municipio110, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA, lon:-97.54709446, lat:18.83662752))	21/06/2018	13/12/2018	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratacion:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:500.0))	(f402838/proyecto_FIN, ROCSO, 1402838/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402860	Proyecto de inversión	456,900.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:152300.0, modificado:152300.0); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317108	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317108	5	150	0	0	(meta1: (unidad_medid, Piezas, meta:150.0, meta_modificada +150.0))	(geo1: (eve_municipio149, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7830 SAN JERONIMO TECUAPAN, SAN JERONIMO TECUAPAN PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon:-97.4960164, lat:18.55743453))	21/06/2018	13/12/2018	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratacion:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:150.0))	(f402860/proyecto_FIN, ROCSO, 1402860/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402861	Proyecto de inversión	609,200.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:203666.67, modificado:203666.67); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405133.33, modificado:405133.33)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317111	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317111	5	190	10	0	(meta1: (unidad_medid, Piezas, meta:200.0, meta_modificada +200.0))	(geo1: (eve_municipio173, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7930 TETELAS DE AVILA CASTILLO, TETELAS DE AVILA CASTILLO PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon:-97.4388866, lat:18.6846227))	21/06/2018	13/12/2018	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratacion:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:200.0))	(f402861/proyecto_FIN, ROCSO, 1402861/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402862	Proyecto de inversión	1,523,000.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:507666.67, modificado:507666.67); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317116	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317116	5	455	45	0	(meta1: (unidad_medid, Piezas, meta:500.0, meta_modificada +500.0))	(geo1: (eve_municipio189, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7650 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.82440554, lat:18.83186557))	21/06/2018	13/12/2018	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratacion:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:500.0))	(f402862/proyecto_FIN, ROCSO, 1402862/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402863	Proyecto de inversión	304,600.00	(f1): (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad, munPrograma Municipal, monto:101533.33, modificado:101533.33); f2: (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado); prog_ane3: tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203666.67, modificado:203666.67)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317118	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317118	5	95	5	0	(meta1: (unidad_medid, Piezas, meta:100.0, meta_modificada +100.0))	(geo1: (eve_municipio203, localidad1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7660 XICHTILAN, XICHTILAN DOS SANTOS PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lon:-97.77862794, lat:18.68000486))	21/06/2018	13/12/2018	203,666.67	203,666.67	203,666.67	203,666.67	203,666.67	(t101: (fipo_obraServicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratacion:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta1: (unidad_medida, Celdas solares, avance:100.0))	(f402863/proyecto_FIN, ROCSO, 1402863/proyecto_P_RCSO)	En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180401402865	Proyecto de inversión	4,569,000.00	(																												

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOSOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401402869	Proyecto de inversión	456,900.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto152300.00, modificado152300.00], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto304600.00, modificado304600.00]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317132	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317132	5	135	15	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta150.0, meta_modificada150.0])	(geo1: [cve_municipio214, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 70560 SAN SEBASTIAN ZACATEPEC, ZACATEPEC PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES, lon: 97.22411592, lat:18.33401533])	21/06/2018	13/12/2018	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance150.0])	([402869/proyecto_PROCESO, [402869/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402834	Proyecto de inversión	182,760.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto69200.00, modificado69200.00], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto121840.00, modificado121840.00]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 316941	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316941	5	58	2	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta80.0, meta_modificada80.0])	(geo1: [cve_municipio9, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, FASEO AHUENITLA, AHUENITLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 60 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 98.21385194, lat:18.212531815])	21/06/2018	13/12/2018	121,840.00	121,840.00	121,840.00	121,840.00	121,840.00	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance60.0])	([402834/proyecto_PROCESO, [402834/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402840	Proyecto de inversión	1,523,000.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto507666.67, modificado507666.67], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1015333.33, modificado1015333.33]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 316983	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316983	5	400	100	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta500.0, meta_modificada500.0])	(geo1: [cve_municipio29, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 97.32055049, lat:18.90089433])	21/06/2018	13/12/2018	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance500.0])	([402840/proyecto_PROCESO, [402840/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402842	Proyecto de inversión	456,900.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto152300.00, modificado152300.00], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto304600.00, modificado304600.00]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317014	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317014	5	140	10	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta150.0, meta_modificada150.0])	(geo1: [cve_municipio40, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 72020 CALTICHUACA, CALTICHUACA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 98.01942132, lat:18.9549966])	21/06/2018	13/12/2018	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance150.0])	([402842/proyecto_PROCESO, [402842/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402844	Proyecto de inversión	152,300.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto50766.67, modificado50766.67], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto101533.33, modificado101533.33]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317022	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317022	5	50	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta30.0, meta_modificada30.0])	(geo1: [cve_municipio57, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 71210 HONEY, HONEY PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR, lon: 98.2140226, lat:20.23878027])	21/06/2018	13/12/2018	101,533.33	101,533.33	101,533.33	101,533.33	101,533.33	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance50.0])	([402844/proyecto_PROCESO, [402844/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402845	Proyecto de inversión	3,046,000.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto1015333.33, modificado1015333.33], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2036666.67, modificado2036666.67]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317031	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317031	5	950	50	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta1000.0, meta_modificada1000.0])	(geo1: [cve_municipio89, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOMICILIO CONOCIDO, 74300 HUAQUICHILLA, HUAQUICHILLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 98.9442322, lat:18.7086938])	21/06/2018	13/12/2018	2,036,666.67	2,036,666.67	2,036,666.67	2,036,666.67	2,036,666.67	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance1000.0])	([402845/proyecto_PROCESO, [402845/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402847	Proyecto de inversión	3,046,000.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto1015333.33, modificado1015333.33], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2036666.67, modificado2036666.67]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317046	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317046	5	900	100	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta1000.0, meta_modificada1000.0])	(geo1: [cve_municipio71, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 71100 HUAHUACAN, HUAHUACAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 98.0746905, lat:20.1692048])	21/06/2018	13/12/2018	2,036,666.67	2,036,666.67	2,036,666.67	2,036,666.67	2,036,666.67	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance1000.0])	([402847/proyecto_PROCESO, [402847/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402848	Proyecto de inversión	1,066,100.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto355687.07, modificado355687.07], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto710413.33, modificado710413.33]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317047	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317047	5	320	30	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta300.0, meta_modificada300.0])	(geo1: [cve_municipio73, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74200 HUERTILAN EL CHICO, HUERTILAN EL CHICO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 300 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR, lon: 98.60401763, lat:18.37568282])	21/06/2018	13/12/2018	710,733.33	710,733.33	710,733.33	710,733.33	710,733.33	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance330.0])	([402848/proyecto_PROCESO, [402848/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402833	Proyecto de inversión	197,472.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto65624.0, modificado65624.0], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto131848.00, modificado131848.00]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO- 316926	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316926	5	22	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Cajas warm, meta22.0, meta_modificada22.0])	(geo1: [cve_municipio215, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 71300 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 22 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCAL, lon: 97.72919417, lat:19.98106968])	20/06/2018	20/12/2018	131,640.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:ACROS Y ENVASADOS DE PUEBLA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3.0562827, importe_modificado3.0562828])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Celdas celares, avance22.0])	([402833/proyecto_PROCESO, [402833/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402852	Proyecto de inversión	304,600.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto203666.67, modificado203666.67], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto101533.33, modificado101533.33]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317075	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317075	5	92	8	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta100.0, meta_modificada100.0])	(geo1: [cve_municipio76, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73800 AHUENITLA, AHUENITLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 97.2898229, lat:18.9436999])	21/06/2018	13/12/2018	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance100.0])	([402852/proyecto_PROCESO, [402852/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402853	Proyecto de inversión	609,200.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto203666.67, modificado203666.67], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto405533.33, modificado405533.33]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317082	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317082	5	180	20	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta200.0, meta_modificada200.0])	(geo1: [cve_municipio100, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 71300 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCALIDAD P, lon: 98.0670938, lat:20.23413997])	21/06/2018	13/12/2018	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance200.0])	([402853/proyecto_PROCESO, [402853/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402855	Proyecto de inversión	304,600.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto101533.33, modificado101533.33], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto203066.67, modificado203066.67]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 317092	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317092	5	88	12	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta100.0, meta_modificada100.0])	(geo1: [cve_municipio104, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 71200 NOPALUCAN DE LA GRANA, NOPALUCAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ES, lon: 97.87509121, lat:19.20896022])	21/06/2018	13/12/2018	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance100.0])	([402855/proyecto_PROCESO, [402855/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402836	Proyecto de inversión	304,600.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto101533.33, modificado101533.33], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto203066.67, modificado203066.67]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 316972	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316972	5	85	15	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta100.0, meta_modificada100.0])	(geo1: [cve_municipio16, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73800 AGUILTA, AGUILTA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 80 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCALI, lon: 97.8504576, lat:19.7963018])	21/06/2018	13/12/2018	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance100.0])	([402836/proyecto_PROCESO, [402836/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401402837	Proyecto de inversión	609,200.00	(f1): [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto203666.67, modificado203666.67], f2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modificado], prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto405533.33, modificado405533.33]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO- 316979	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316979	5	150	50	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta200.0, meta_modificada200.0])	(geo1: [cve_municipio22, localidad1, direccion: CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74500 ATZITZHUACAN, ATZITZHUACAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA, lon: 98.99191866, lat:18.92875486])	21/06/2018	13/12/2018	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	([t10]: [tipo_obra-Servicios, numero_contratoSDSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A DE C.V., convocaio:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.1504767, importe_modificado2.1504767])	(meta1: [unidad_medida: INICIO, Piezas, avance200.0])	([402837/proyecto_PROCESO, [402837/proyecto_F IN])	En Ejecución	Validado avances



OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIAS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4		Proyecto de inversión	1,595,188.29	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239278.25, modificado:239278.25), F2: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:239278.25, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_15_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116631.77, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARÁ AL BARRIO DE TULCANAPEAN DE LA LOC DE TANAMACOCYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN - 39792	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	39792	\$	877	850	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:239.7, meta_modificada: a:3569.7])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad8_direccion:INTERIOR SN PUEBLO TANAMACOCYAN, 7390 TANAMACOCYAN, HUEYAPAN PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE HUEYAPAN LOCALIDAD DE TANAMACOCYAN, lon: 97.43075011, lat:19.88781877))	13/04/2018	11/07/2018	239,278.25	239,278.25	239,278.25	239,278.25	239,278.25	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:239278.25, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_15_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116631.77, modificado:0.0))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:239278.25, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_15_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116631.77, modificado:0.0))	[140613]/proyecto_INICIO, [140613]/proyecto_P, [140613]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances	
2018	4		Proyecto de inversión	4,440,809.04	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457666.15, modificado:457666.15), F2: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:37987.95, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoESTATAL_prog_estatal_munPrograma Estatal_monto:1587973.95, modificado:0.0), F4: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133775.35, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARÁ A LA LOC. DE REYES DE VALLARTA PERTINENCIENTE AL MUNICIPIO DE TULZAMAPAN - 39789	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	39789	\$	300	283	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:17566.88, meta_modificada: a:17566.88])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad5_direccion:INTERIOR SN PUEBLO REYES DE VALLARTA, 20181 REYES DE VALLARTA, TULZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE TULZAMAPAN LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, lon:97.5322895, lat:20.10777732))	16/04/2018	28/08/2018	457,666.15	457,666.15	457,666.15	457,666.15	457,666.15	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:37987.95, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133775.35, modificado:0.0))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:37987.95, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133775.35, modificado:0.0))	[140613]/proyecto_INICIO, [140613]/proyecto_P, [140613]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances	
2018	4		Proyecto de inversión	3,662,116.24	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549337.49, modificado:549337.49), F2: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:39317.43, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538481.37, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACIÓN DEL SET DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PIAR QUE BENEFICARÁ A LA LOC DE TLAGUMPA EN EL MUN DE TEPETZINTLA - 39776	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	39776	\$	365	339	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.1, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad7_direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLAGUMPA, 7331 TLAGUMPA, TEPETZINTLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA LOCALIDAD DE TLAGUMPA, lon: 97.88039965, lat:19.96330411))	11/04/2018	09/07/2018	549,317.43	549,317.43	549,317.43	549,317.43	549,317.43	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:39317.43, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538481.37, modificado:0.0))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:39317.43, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538481.37, modificado:0.0))	[140615]/proyecto_INICIO, [140615]/proyecto_P, [140615]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances	
2018	4		Proyecto de inversión	7,765,469.58	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93237.29, modificado:93237.29), F2: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:93237.29, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849434.02, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TULZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA PRIMERA ETAPA - 39778	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	39778	\$	886	816	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:858.33, meta_modificada: a:858.33])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad1_direccion:INTERIOR SN PUEBLO TULZAMAPAN DE GALEANA, 7332 TULZAMAPAN DE GALEANA, TULZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE TULZAMAPAN DE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:97.57580807, lat:20.06604661))	16/04/2018	28/08/2018	935,257.29	935,257.29	935,257.29	935,257.29	935,257.29	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:93237.29, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849434.02, modificado:0.0))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:93237.29, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849434.02, modificado:0.0))	[140618]/proyecto_INICIO, [140618]/proyecto_P, [140618]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances	
2018	4		Proyecto de inversión	4,669,530.19	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42011.52, modificado:42011.52), F2: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:42011.52, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585111.15, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE ZOTATEPAN DEL MUN. ZOTATEPAN DE VICENTE SUAREZ - 39777	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	39777	\$	1321	1235	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:7788.19, meta_modificada: a:7788.19])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad10_direccion:INTERIOR SN BARRIO ZOTATEPAN, 7360 ZOTATEPAN, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE ZOTATEPAN DE VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOTATEPAN, lon: 97.64405316, lat:19.930895))	10/05/2018	21/09/2018	412,011.52	412,011.52	412,011.52	412,011.52	412,011.52	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:42011.52, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585111.15, modificado:0.0))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:42011.52, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585111.15, modificado:0.0))	[140621]/proyecto_INICIO, [140621]/proyecto_P, [140621]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances	
2018	4		Proyecto de inversión	3,215,473.73	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643094.74, modificado:643094.74), F2: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:643094.74, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528284.24, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OMA BONITA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 39737	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	39737	\$	103	110	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:4240.03, meta_modificada: a:4240.03])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad39_direccion:INTERIOR SN PUEBLO OMA BONITA, 7390 OMA BONITA, COYOMEAPAN PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACANA Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN LOCALIDAD OMA BONITA, lon:97.00428588, lat:18.22184953))	13/06/2018	31/08/2018	643,094.74	643,094.74	643,094.74	643,094.74	643,094.74	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:643094.74, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528284.24, modificado:0.0))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:643094.74, modificado:0.0), F3: (ciclo_recurso_2018_ramo_16_modalidad5_prog_pnes74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528284.24, modificado:0.0))	[140624]/proyecto_INICIO, [140624]/proyecto_P, [140624]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances	
2018	4		Proyecto de inversión	26,978,658.78	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978658787, modificado:2.4978658787))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Neocapulhacápur Aquitín De 8.53 Km. de Longitud, Tramo Del Km.000 Al Km. 9.00, Ubicado En El Mpio de Juan Galindo, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2033041	N	0	0	10213	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad8_direccion:_, lon: 98.00242, lat:20.212033))	05/04/2014		26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,205.15	26,978,205.15	26,978,205.15	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:4978658787, modificado:2.4978658787))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:4978658787, modificado:2.4978658787))	[314116]/proyecto_INICIO, [314116]/proyecto_P, [314116]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances
2018	4		Proyecto de inversión	2,294,752.00	(F1: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2), F2: (ciclo_recurso_2016_ramo_6_modalidad5_prog_pnes179_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838061.8, modificado:249073.98), F3: (ciclo_recurso_2016_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:229475.2, modificado:249073.98))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacalcates Santa Cecilia Cinco De Mayo E Mirador Loma - 8162	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	8162	\$	0	0	597	0	(meta1: [unidad_medida: M2, meta:74.0, meta_modificada: a:11449.19])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad35_direccion:NINGUNO NINGUNO NINGUNO RANCHERA EL ROSADO, 75093 EL ROSADO, CHICHUCLA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS DIVISORES CALLES TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:97.07611055, lat:18.238833))	08/07/2016	25/04/2018	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:229475.2, modificado:249073.98))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:229475.2, modificado:249073.98))	[806383]/proyecto_P, [806383]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances
2018	4		Proyecto de inversión	2,039,087.60	(F1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:1019543.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019543.8, modificado:1019543.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITMALOC MUNICIPIO DE AMLAPAN - 26930	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	26930	N	0	0	1318	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:7960.0, meta_modificada: a:7960.0])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad15_direccion:INTERIOR SN RANCHERA HUITMALOC, 7090 HUITMALOC, AMLAPAN PUEBLA ENTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACANA Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE AMLAPAN LOCALIDAD HUITMALOC, lon:96.94305112, lat:18.33949541))	01/03/2018	31/12/2018	1,019,543.80	1,019,543.80	1,019,543.80	1,019,543.80	1,019,543.80	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:1019543.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019543.8, modificado:1019543.8))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:1019543.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019543.8, modificado:1019543.8))	[1392576]/proyecto_INICIO, [1392576]/proyecto_P, [1392576]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances
2018	4		Proyecto de inversión	1,069,269.60	(F1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:534634.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534634.8, modificado:534634.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICARÁ A LA LOCALIDAD DE PUTLINCUNCHUT PERTENECIENTE A HUETZAPÁN - 27093	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	27093	N	0	0	257	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: a:50.0])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad10_direccion:INTERIOR SN BARRIO PUTLINCUNCHUT (VISTA HERMOSA), 7374PUTLINCUNCHUT (VISTA HERMOSA), HUETZAPÁN PUEBLA ENTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE HUETZAPÁN LOCALIDAD DE PUTLINCUNCHUT, lon:97.9133993, lat:20.1557972))	16/04/2018	15/10/2018	534,634.80	534,634.80	534,634.80	534,634.80	534,634.80	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:534634.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534634.8, modificado:534634.8))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:534634.8, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534634.8, modificado:534634.8))	[1392596]/proyecto_INICIO, [1392596]/proyecto_P, [1392596]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances
2018	4		Proyecto de inversión	645,985.66	(F1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:32392.83, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.83, modificado:32392.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARÁ A LA LOC ECALTÁN SANTIAGO ECALTÁN PERTENECIENTE AL MPD ZONTLIA PU. - 26647	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	26647	N	0	0	710	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:4157.45, meta_modificada: a:4157.45])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad2_direccion:INTERIOR SN PUEBLO ECALTÁN, 7330ECALTÁN, ZONTLIA PUEBLA ENTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE ZONTLIA LOCALIDAD DE ECALTÁN, lon: 97.55687815, lat:18.050274681))	20/03/2018	31/12/2018	322,992.83	322,992.83	322,992.83	322,992.83	322,992.83	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:32392.83, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.83, modificado:32392.83))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:32392.83, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.83, modificado:32392.83))	[13925616]/proyecto_INICIO, [13925616]/proyecto_P, [13925616]/proyecto_F		En Ejecución	Validado avances
2018	4		Proyecto de inversión	985,917.18	(F1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:492938.59, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492938.59, modificado:492938.59))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARÁ A LA LOCALIDAD DE LAS MINAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PU. - 26931	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	26931	N	0	0	130	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2820.0, meta_modificada: a:2820.0])	(geo1: (ciclo_recurso_2018_localidad14_direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS MINAS, 74820LAS MINAS, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN MEXICALTA MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN LOCALIDAD LAS MINAS, lon:98.08530672, lat:18.30699991))	26/03/2018	26/06/2018	492,938.59	492,938.59	492,938.59	492,938.59	492,938.59	(meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:492938.59, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492938.59, modificado:492938.59))	(meta1: (meta1: (ciclo_recurso_2018_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_estatal_munPrograma Municipal_monto:492938.59, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492938.59, modificado:492938.59))	[1392568]/proyecto_INICIO, [1			

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIAS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301392575	Proyecto de inversión	1,885,292.00	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:942640.0, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942640.0, modificado:942640.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONST. DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCAL. DE MOTOTEPEC - 269324	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269324	N	0	0	514	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada: ±97.00)	(geo:1: (eve_municipio:38, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MOTOTEPEC, 7000 MOTOTEPEC, ALPAMPA PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE AALPAM LOCALIDAD DE MOTOTEPEC, lon:97.686656, lat:18.4616247)	01/03/2018	31/12/2018	942,646.00	942,646.00	942,646.00	942,646.00	942,646.00	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E72/CEASPU 2018109, contratacion:CU CONTRATACION DE SERVICIOS, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:942640.0, importe_modificado:4713230.00)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:97.00)	(1392575/proyecto_ INICIO, 1392575/proyecto_F IN, 1392575/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392570	Proyecto de inversión	196,520.56	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:98260.28, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98260.28, modificado:98260.28)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SANTA MONICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY RUE - 269307	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269307	N	0	0	80	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada: ±350.00)	(geo:1: (eve_municipio:57, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHILA, 713000000 DE MOTOTEPEC, MOTOTEPEC PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE HONEY LOCALIDAD CHILA DE JUAREZ, lon:98.213777, lat:20.7870022)	26/03/2018	26/06/2018	98,260.28	98,260.28	98,260.28	98,260.28	98,260.28	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV08NE89/CEASPU E 2018103, contratacion:MARAF CONSTRUCCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:98260.28, importe_modificado:491301.390)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:330.00)	(1392570/proyecto_ INICIO, 1392570/proyecto_F IN, 1392570/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301289156	Proyecto de inversión	16,374,101.87	(F): (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16374101.87, modificado:16374101.87)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMADO NERVO LIMETOS DEL ESTADO PUEBLA MONTEL CON UNA LONGITUD DE UNO PUNTO CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS DEL - 268668	Puebla	Tetlatcilo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	268668	N	0	0	1499	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:14.1, meta_modificada: ±1405.00)	(geo:1: (eve_municipio:160, localidad:1, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE 74700 TRAMO 0+000 -1+405+10METRO 1+405 PUEBLO TETLATCULO, 74700 TETLATCULO, TETLATCULO PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE TETLATCULO EN LA E, lon:98.7772685, lat:18.46669047)	29/06/2018	31/12/2018	16,374,101.87	16,374,101.87	13,117,314.22	13,117,314.22	13,117,314.22	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E72/CEASPU 2018096, contratacion:GRUPO HERBERO MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:16374101.87, importe_modificado:16374101.87)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:80.11)	(1289156/proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392597	Proyecto de inversión	2,502,770.47	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:1251385.24, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251385.23, modificado:1251385.23)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN RUE - 704049	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	704049	N	0	0	478	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:7080.0, meta_modificada: ±7080.00)	(geo:1: (eve_municipio:36, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUARTA SECCION, 70900 CUARTA SECCION, COYOMEAPAN PUEBLA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE DEL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION, lon:96.98782815, lat:18.27055641)	16/04/2018	15/06/2018	1,251,385.23	1,251,385.23	1,251,385.23	1,251,385.23	1,251,385.23	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E101/CEASPU E 2018103, contratacion:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6256926.18, importe_modificado:6256926.18)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:7080.00)	(1392597/proyecto_ INICIO, 1392597/proyecto_F IN, 1392597/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392560	Proyecto de inversión	1,744,132.04	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:872066.02, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872066.02, modificado:872066.02)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LIPUNTANHUACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 269191	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269191	N	0	0	1484	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:3843.00, meta_modificada: ±3843.00)	(geo:1: (eve_municipio:72, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERA LIPUNTANHUACA, 73475LIPUNTANHUACA, HUEHUETLA PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTANHUACA LOCALIDAD DE LIPUNTANHUACA, lon:97.6301429, lat:20.09150946)	10/04/2018	03/12/2018	872,066.02	872,066.02	872,066.02	872,066.02	872,066.02	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E142/CEASPU 2018076, contratacion:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5813773.45, importe_modificado:5813773.45)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3843.00)	(1392560/proyecto_ INICIO, 1392560/proyecto_F IN, 1392560/proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301382543	Proyecto de inversión	1,453,878.89	(F): (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127931.84, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:27931.83, modificado:0), F3: (cdo.: recurso 2018, ramo:36, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017015.22, modificado:0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE YAQUAHUAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAQUAHUAC EN EL ESTADO DE P - 131888	Puebla	Yaauhac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	111888	N	0	0	156	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada: ±0.90)	(geo:1: (eve_municipio:204, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERA TALCOZAMAN, 2917 TALCOZAMAN, YAQUAHUAC PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YAQUAHUAC LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, lon:97.4467296, lat:19.86408111)	13/04/2018	11/07/2018	217,931.84	217,931.84	217,931.84	217,931.84	217,931.84	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E38/CEASPU 2018039, contratacion:SERVICIOS EN OBRAS CIVILES Y CARRETERAS BETA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:48278.89, importe_modificado:1452878.89)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.90)	(1383453/proyecto_ INICIO, 1383453/proyecto_F IN, 1383453/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392550	Proyecto de inversión	1,839,020.74	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:819510.37, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819510.37, modificado:819510.37)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ALTICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TETLAT - 266612	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	266612	N	0	0	812	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:3099.7, meta_modificada: ±3099.70)	(geo:1: (eve_municipio:123, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALTICA, 733000000 SAN FELIPE TETLATCULO PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NORTE MUNICIPIO DE SAN FELIPE TETLATCULO LOCALIDAD DE ALTICA, lon:97.8844266, lat:20.08700871)	20/03/2018	31/12/2018	819,510.37	819,510.37	819,510.37	819,510.37	819,510.37	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E131/CEASPU 2018079, contratacion:ISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:548302.45, importe_modificado:548302.45)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3099.70)	(1392550/proyecto_ INICIO, 1392550/proyecto_F IN, 1392550/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392569	Proyecto de inversión	422,170.42	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:211085.21, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211085.21, modificado:211085.21)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE QUERIBO DUMAS LÓPEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC RUE - 269305	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269305	N	0	0	115	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:1030.00, meta_modificada: ±1030.00)	(geo:1: (eve_municipio:07, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERA ACTIPAN, 75879ACTIPAN (SAN ISIDRO), CALTEPEC PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE TELIQUAN LOCALIDAD ACTIPAN, lon:97.50473608, lat:18.46442070)	11/06/2018	25/07/2018	211,085.21	211,085.21	211,085.21	211,085.21	211,085.21	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E37/CEASPU 2018039, contratacion:SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1055426.05, importe_modificado:1055426.05)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1030.00)	(1392569/proyecto_ INICIO, 1392569/proyecto_F IN, 1392569/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392557	Proyecto de inversión	4,100,800.34	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:209400.17, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209400.17, modificado:209400.17)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONST DEL SIST MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE QUERIBO DUMAS LÓPEZ BIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN - 269168	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269168	N	0	0	5983	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:22798.15, meta_modificada: ±22798.15)	(geo:1: (eve_municipio:107, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO QUINTA, 74000QUINTA, QUINTA PUEBLA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE QUINTA LOCALIDADES DE QUINTA VICENTE QUERIBO DUMAS LÓPEZ BIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN, lon:97.6834612, lat:20.10246986)	27/04/2018	07/12/2018	2,050,400.17	2,050,400.17	2,050,400.17	2,050,400.17	2,050,400.17	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E4/CEASPU 2018039, contratacion:ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:136993447.77, importe_modificado:136993447.77)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2798.15)	(1392557/proyecto_ INICIO, 1392557/proyecto_F IN, 1392557/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392554	Proyecto de inversión	946,019.46	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:473009.73, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473009.73, modificado:473009.73)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA AL BARRIO SAN ANTONIO LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA EN MPD DE HUATLATLACA - 266320	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	266320	N	0	0	1463	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:2027.17, meta_modificada: ±2027.17)	(geo:1: (eve_municipio:174, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPETZITZINTLA, 73999TEPETZITZINTLA, HUATLATLACA PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE HUATLATLACA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, lon:98.07596877, lat:18.68618371)	30/04/2018	08/12/2018	473,009.73	473,009.73	473,009.73	473,009.73	473,009.73	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E39/CEASPU 2018039, contratacion:SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CARROILLAS DURAN SANTOS, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:315398.21, importe_modificado:315398.21)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2027.17)	(1392554/proyecto_ INICIO, 1392554/proyecto_F IN, 1392554/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392548	Proyecto de inversión	603,681.04	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:301840.52, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301840.52, modificado:301840.52)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETZUTLÁN - 265837	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	265837	N	0	0	3942	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:2600.00, meta_modificada: ±2600.00)	(geo:1: (eve_municipio:174, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIAN, 73925SAN SEBASTIAN, TETZUTLÁN PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE TETZUTLÁN LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, lon:97.37051695, lat:19.85516053)	25/04/2018	25/05/2018	301,840.52	301,840.52	301,840.52	301,840.52	301,840.52	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E24/CEASPU 2018037, contratacion:SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MODERNA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:222710.11, importe_modificado:2012270.11)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2600.00)	(1392548/proyecto_ INICIO, 1392548/proyecto_F IN, 1392548/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392587	Proyecto de inversión	216,694.00	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:108371.0, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108371.0, modificado:108371.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONST DE SIST DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCAL. DE ZECACHACHUT - 308980	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	268980	N	0	0	40	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada: ±11.00)	(geo:1: (eve_municipio:84, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZECACHACHUT, 74800ZECACHACHUT, INTERIOR PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE ZECACHACHUT, lon:97.64629894, lat:20.05412071)	30/04/2018	01/06/2018	108,371.00	108,371.00	108,371.00	108,371.00	108,371.00	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV18E93/CEASPU E 2018103, contratacion:ACCESO GLOBAL A SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:54185.0, importe_modificado:54185.00)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:11.00)	(1392587/proyecto_ INICIO, 1392587/proyecto_F IN, 1392587/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392588	Proyecto de inversión	195,386.40	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:97693.2, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97693.2, modificado:97693.2)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZECACHACHUT MUNICIPIO DE OTZUC - 208885	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	208885	N	0	0	40	(meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada: ±11.00)	(geo:1: (eve_municipio:84, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZECACHACHUT, 74800ZECACHACHUT, INTERIOR PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE ZECACHACHUT, lon:97.64629894, lat:20.05412071)	26/03/2018	26/05/2018	97,693.20	97,693.20	97,693.20	97,693.20	97,693.20	(ctto:1: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:OPV08NE89/CEASPU E 2018103, contratacion:ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:48846.00, importe_modificado:48846.00)	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:11.00)	(1392588/proyecto_ INICIO, 1392588/proyecto_F IN, 1392588/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392578	Proyecto de inversión	843,436.80	(F): (cdo.: recurso 2018, tipo: recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun.Financiamiento Municipal, monto:421718.4, modificado:0), F2: (cdo.: recurso 2018, ramo:33, modalidad: F, prog_pres_3: tipo: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421718.4, modificado:421718.4)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AALPAM - 269396	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269396	N																	





OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401402101	Proyecto de inversión	835,962.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835962.0, modificado:835962.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TZICZALACAYAN - 305670	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305670	5	42	40	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:19.0])	(geol: [eve_municipio:193, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 TZICZALACAYAN, TZICZALACAYAN PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.002652, lat:18.945137])	12/06/2018	30/11/2018	835,962.00	835,962.00	835,962.00	835,962.00	835,962.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:19.0])	1402101/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402102	Proyecto de inversión	2,199,900.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199900.0, modificado:2199900.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO VICENTE GUERRERO - 305686	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305686	5	111	104	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:5.0])	(geol: [eve_municipio:195, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SANTA MARÍA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.203348, lat:18.5418652])	12/06/2018	30/11/2018	2,199,900.00	2,199,900.00	2,199,900.00	2,199,900.00	2,199,900.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:50.0])	1402102/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402104	Proyecto de inversión	395,982.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395982.0, modificado:395982.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO XOCHITLPEC - 305707	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305707	5	20	19	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:201, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 XOCHITLPEC, XOCHITLPEC PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3415422, lat:18.6680944])	12/06/2018	30/11/2018	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:8.0])	1402104/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402105	Proyecto de inversión	219,990.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219990.0, modificado:219990.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO XOCHITLAN TODOS LOS SANTOS - 305725	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305725	5	11	11	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:2.0])	(geol: [eve_municipio:203, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 XOCHITLAN, XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.7289947, lat:18.70436333])	12/06/2018	30/11/2018	219,990.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:5.0])	1402105/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402106	Proyecto de inversión	131,994.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO YEHUALTEPEC - 305743	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305743	5	7	6	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:205, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.6602751, lat:18.7948681])	12/06/2018	30/11/2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:3.0])	1402106/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402107	Proyecto de inversión	351,984.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ZACAPALA - 305771	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305771	5	19	15	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:206, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SAN JUAN CUAUTLANCHINGO, ZACAPALA PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.0068109, lat:18.5591242])	12/06/2018	30/11/2018	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:8.0])	1402107/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402108	Proyecto de inversión	175,992.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175992.0, modificado:175992.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CLAUALTEPEC - 305790	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305790	5	9	8	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SAN JUAN CUAUTLANCHINGO, CLAUALTEPEC PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.2815211, lat:19.0821951])	12/06/2018	30/11/2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:4.0])	1402108/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402110	Proyecto de inversión	131,994.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO GUADALUPE - 305805	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305805	5	7	6	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3193790, lat:18.6880944])	12/06/2018	30/11/2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:3.0])	1402110/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402111	Proyecto de inversión	43,998.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUATLATALUCA - 305833	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305833	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 HUATLATALUCA, HUATLATALUCA PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.0397832, lat:18.88079919])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	1402111/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402112	Proyecto de inversión	1,495,932.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495932.0, modificado:1495932.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUELOTONGO - 305865	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305865	5	75	71	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:13.4])	(geol: [eve_municipio:74, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 HUELOTONGO, HUELOTONGO PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.41212487, lat:18.16248507])	12/06/2018	30/11/2018	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	1,495,932.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:34.0])	1402112/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402113	Proyecto de inversión	43,998.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUTZILTEPEC - 305870	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305870	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SANTA CUAUTLANCHINGO, HUTZILTEPEC PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.8566856, lat:18.76702329])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	1402113/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402115	Proyecto de inversión	307,986.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307986.0, modificado:307986.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO INCAQUIXTLA - 305885	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305885	5	16	14	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SAN JUAN INCAQUIXTLA, INCAQUIXTLA PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.8323671, lat:18.46585402])	12/06/2018	30/11/2018	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:7.0])	1402115/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402116	Proyecto de inversión	4,267,806.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267806.0, modificado:4267806.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO JOLAPAN - 305895	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305895	5	216	201	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:97.0, meta_modificada:1.97])	(geol: [eve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 JOLAPAN, JOLAPAN PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.84409063, lat:18.3121423])	12/06/2018	30/11/2018	4,267,806.00	4,267,806.00	4,267,806.00	4,267,806.00	4,267,806.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:97.0])	1402116/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402117	Proyecto de inversión	43,998.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO JUAN N MENDEZ - 305922	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305922	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 ATENAYUCA, JUAN N. MENDEZ PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.77841958, lat:18.54739844])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	1402117/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402119	Proyecto de inversión	219,990.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219990.0, modificado:219990.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO LA MAGDALENA TLAUQUITEPEC - 305928	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305928	5	11	11	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.5])	(geol: [eve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 LA MAGDALENA TLAUQUITEPEC, LA MAGDALENA TLAUQUITEPEC PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.10381019, lat:18.7873707])	12/06/2018	30/11/2018	219,990.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:5.0])	1402119/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402090	Proyecto de inversión	307,986.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307986.0, modificado:307986.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ATEXCAL - 305505	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305505	5	16	14	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.7350077, lat:18.40208542])	12/06/2018	30/11/2018	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:7.0])	1402090/proyecto_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402092	Proyecto de inversión	879,960.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, pfig_pnec3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879960.0, modificado:879960.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ATZALA - 305532	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305532	5	44	42	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 ATZALA, ATZALA PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.35548585, lat:18.54257399])	12/06/2018	30/11/2018	879,960.00	879,960.00	879,960.00	879,960.00	879,960.00	([tst:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance			



OCD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401402094	Proyecto de Inversión	175,992.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175992.0, modificado:175992.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO COETZALA - 305601	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305601	5	10	7	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:4.0])	(geol: [eve_municipio:32, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SANTA MARIA CHOTZALA, CHOTZALA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3061713, lat:18.2049899])	12/06/2018	30/11/2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:4.0])	(1402094/proyecto_F IN, 1402094/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402096	Proyecto de Inversión	43,998.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CORDONANGO - 305616	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305616	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:34, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SANTA MARIA CORDONANGO, CORDONANGO PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3137088, lat:18.1254555])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	(1402096/proyecto_F IN, 1402096/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402097	Proyecto de Inversión	659,970.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659970.0, modificado:659970.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO COYOTEPEC - 305631	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305631	5	33	32	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0])	(geol: [eve_municipio:37, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.8492342, lat:18.3997321])	12/06/2018	30/11/2018	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:15.0])	(1402097/proyecto_F IN, 1402097/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402098	Proyecto de Inversión	43,998.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CUATINCHAN - 305644	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305644	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:40, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 CUATINCHAN, CUATINCHAN PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.0176102, lat:18.9338613])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	(1402098/proyecto_F IN, 1402098/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402120	Proyecto de Inversión	1,099,950.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099950.0, modificado:1099950.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO PETALINCINGO - 305949	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305949	5	58	50	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0])	(geol: [eve_municipio:112, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 PETALINCINGO, PETALINCINGO PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.9227287, lat:18.0915915])	12/06/2018	30/11/2018	1,099,950.00	1,099,950.00	1,099,950.00	1,099,950.00	1,099,950.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:25.0])	(1402120/proyecto_F IN, 1402120/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402121	Proyecto de Inversión	87,996.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.0, modificado:87996.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN ANDRES CHOLLUA - 305953	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305953	5	5	4	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	(geol: [eve_municipio:119, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SAN ANDRES CHOLLUA, SAN ANDRES CHOLLUA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3154719, lat:19.0203804])	12/06/2018	30/11/2018	87,996.00	87,996.00	87,996.00	87,996.00	87,996.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:2.0])	(1402121/proyecto_F IN, 1402121/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402122	Proyecto de Inversión	351,984.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 305966	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305966	5	17	17	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	(geol: [eve_municipio:121, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 TOCHIMILTZINGO, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.33291973, lat:18.8119061])	12/06/2018	30/11/2018	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:8.0])	(1402122/proyecto_F IN, 1402122/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402123	Proyecto de Inversión	747,966.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747966.0, modificado:747966.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN JERONIMO TECLANPAN - 305981	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305981	5	37	36	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0])	(geol: [eve_municipio:126, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SAN JERONIMO TECLANPAN, SAN JERONIMO TECLANPAN PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4010394, lat:19.0208149])	12/06/2018	30/11/2018	747,966.00	747,966.00	747,966.00	747,966.00	747,966.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:17.0])	(1402123/proyecto_F IN, 1402123/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402124	Proyecto de Inversión	395,982.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395982.0, modificado:395982.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN MATIAS TLALANCALECA - 305992	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305992	5	20	19	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	(geol: [eve_municipio:134, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SAN MATIAS TLALANCALECA, SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5042487, lat:19.2855218])	12/06/2018	30/11/2018	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:9.0])	(1402124/proyecto_F IN, 1402124/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402125	Proyecto de Inversión	43,998.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 306010	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306010	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:138, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4813033, lat:19.0884922])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	(1402125/proyecto_F IN, 1402125/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402126	Proyecto de Inversión	395,982.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395982.0, modificado:395982.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN PABLO ANCANO - 306021	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306021	5	20	19	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	(geol: [eve_municipio:139, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 SAN PABLO ANCANO, SAN PABLO ANCANO PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.0017466, lat:18.12173226])	12/06/2018	30/11/2018	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:9.0])	(1402126/proyecto_F IN, 1402126/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402128	Proyecto de Inversión	1,363,938.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363938.0, modificado:1363938.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TECAU DE HERRERA - 306067	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306067	5	67	62	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0])	(geol: [eve_municipio:153, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 TECAU DE HERRERA, TECAU DE HERRERA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.9882192, lat:18.9028005])	12/06/2018	30/11/2018	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:31.0])	(1402128/proyecto_F IN, 1402128/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402129	Proyecto de Inversión	483,978.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483978.0, modificado:483978.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TECAMACHALCO - 306087	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306087	5	24	23	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0])	(geol: [eve_municipio:154, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.7299187, lat:18.87214601])	12/06/2018	30/11/2018	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:11.0])	(1402129/proyecto_F IN, 1402129/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402130	Proyecto de Inversión	43,998.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEPANCO DE LOPEZ - 306099	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306099	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [eve_municipio:161, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 TEPANCO DE LOPEZ, TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.5695007, lat:18.56018995])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	(1402130/proyecto_F IN, 1402130/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402131	Proyecto de Inversión	131,994.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEPEACA - 306110	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306110	5	7	6	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0])	(geol: [eve_municipio:164, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.9009206, lat:18.99147357])	12/06/2018	30/11/2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:3.0])	(1402131/proyecto_F IN, 1402131/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402132	Proyecto de Inversión	835,962.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835962.0, modificado:835962.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEPICAHUAMA - 306119	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306119	5	42	40	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0])	(geol: [eve_municipio:166, localid:1, direccion: PUEBLO 0000 TEPICAHUAMA, TEPICAHUAMA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4536455, lat:18.72516379])	12/06/2018	30/11/2018	835,962.00	835,962.00	835,962.00	835,962.00	835,962.00	(t01: [tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contraista:EDIFICADORA MONTEFIOR S.A DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:19.0])	(1402132/proyecto_F IN, 1402132/proyecto_F RCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402133	Proyecto de Inversión	87,996.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pfig_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.0, modificado:87996.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEPERI DE RODRIGUEZ - 306124	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306124	5	5	4	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	(geol: [eve_municipio:169,												

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIZICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401402136	Proyecto de Inversión	351,984.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ - 306145	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306145	5	17	17	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificad a:8.0])	(geol: [eve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.65588318, lat:18.88588477])	12/06/2018	30/11/2018	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:8.0])	[4402136/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402137	Proyecto de Inversión	131,994.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLAHUAPAN - 306162	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306162	5	7	6	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificad a:3.0])	(geol: [eve_municipio:180, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3200003, lat:19.34794632])	12/06/2018	30/11/2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:3.0])	[4402137/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402138	Proyecto de Inversión	43,998.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TOCHTEPEC - 306169	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306169	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.81671173, lat:18.88513291])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	[4402138/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402139	Proyecto de Inversión	131,994.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TOTOTTEPEC DE GUERRERO - 306189	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306189	5	7	6	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificad a:3.0])	(geol: [eve_municipio:180, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000 TOTOTTEPEC DE GUERRERO, TOTOTTEPEC DE GUERRERO PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.85278794, lat:18.23381511])	12/06/2018	30/11/2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:3.0])	[4402139/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401402137	Proyecto de Inversión	43,998.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.0, modificado:43998.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN PEDRO YELOTLIHLAACA - 306053	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306053	5	2	2	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:3.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [eve_municipio:141, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000 SAN PEDRO YELOTLIHLAACA, SAN PEDRO YELOTLIHLAACA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.07187394, lat:18.32105139])	12/06/2018	30/11/2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006/2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:1.0])	[4402137/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401406667	Proyecto de Inversión	4,020,408.04	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020408.04, modificado:4020408.04])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN MUNICIPIO SANTA INÉS AHUATEMPAN JURISDICCION SANITARIA TERESA DE RODRIGUEZ - 399144	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	399144	5	3249	2866	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [eve_municipio:147, localidad:1, direccion:CIRCUITO EJECUTO REVOLUCION RUSTICO BARRIO BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, 74030 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL PRECIO DESTINADO PARA EL EQUIPAMIENTO, lon:-98.03297435, lat:18.42128332])	28/05/2018	26/06/2018	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	([t01: [tipo_obra:Otros, numero_contrato:SEF-000806GGP-LPE-000-2018, contrato:CONSTRUCCIONES ARTEVEK S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, monto:3.791594317, importe_modificado:3.791594317])	(meta:1: [unidad_medida: 'Otros, avance:1.0])	[4406667/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401406630	Proyecto de Inversión	33,622,448.19	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33622448.19, modificado:33622448.19])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE PINO Y FERRICHO ECOLOGICO Y ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 398023	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	398023	5	4850	4538	0	(meta:1: [unidad_medida: 'Otros, meta:3.42, meta_modificad a:3.42])	(geol: [eve_municipio:184, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE 7295 BLANCO OROO 3+420 KILOMETRO 4 + 42 PUEBLA CASA BLANCA, 7295 AMOZOC DE MOTA AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA FERRICHO ECOLOGICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIALIDAD SE ENCUNTRERA UBICADA EN, lon:-98.11833878, lat:19.04531357])	22/06/2018	28/12/2018	33,622,448.19	33,622,448.19	33,622,448.19	33,622,448.19	33,622,448.19	([t01: [tipo_obra:Otros, numero_contrato:OP/PE00/S/MT-2008/SF, contrato:ASERDASA, REMEDIACION, SUPERVISION Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27])	(meta:1: [unidad_medida: 'Otros, avance:3.42])	[4406630/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401200228	Proyecto de Inversión	95,702.46	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95702.46, modificado:95702.46])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD JALAPAN - 287057	Puebla	Jalapan	Jalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287057	N	0	0	9	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:2.0, meta_modificad a:2.0])	(geol: [eve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO 0000JALAPAN, JALAPAN PUEBLAENTRE VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.83973961, lat:18.20236366])	06/06/2018	30/11/2018	95,702.46	95,702.46	95,702.46	95,702.46	95,702.46	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/007-2018, contrato:TC05010704A, convocante:OP/PE0010156, monto:5.39545887, importe_modificado:5.39545887])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:2.0])	[1290028/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401200754	Proyecto de Inversión	1,363,938.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363938.0, modificado:1363938.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEPEXCO - 305012	Puebla	Tepeaco	Tepeaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	305012	N	0	0	133	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:31.0, meta_modificad a:31.0])	(geol: [eve_municipio:188, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLAENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.88289739, lat:18.67910199])	12/06/2018	30/11/2018	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	1,363,938.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:31.0])	[1290754/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401200229	Proyecto de Inversión	62,229.54	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62229.54, modificado:62229.54])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD JALAPAN - 287099	Puebla	Jalapan	Jalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287099	N	0	0	9	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:2.0, meta_modificad a:2.0])	(geol: [eve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO 0000JALAPAN, JALAPAN PUEBLAENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.8411292, lat:18.20864511])	06/06/2018	30/11/2018	62,229.54	62,229.54	62,229.54	62,229.54	62,229.54	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/007-2018, contrato:TC05010704A, convocante:OP/PE0010156, monto:5.39545887, importe_modificado:5.39545887])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:2.0])	[1290029/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401200759	Proyecto de Inversión	3,519,840.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519840.0, modificado:3519840.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLAHUAPAN - 305179	Puebla	Tlahuapan	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	305179	N	0	0	344	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:80.0, meta_modificad a:80.0])	(geol: [eve_municipio:185, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLAENTRE VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.5331804, lat:18.69838888])	12/06/2018	30/11/2018	3,519,840.00	3,519,840.00	3,519,840.00	3,519,840.00	3,519,840.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:80.0])	[1290759/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401200766	Proyecto de Inversión	6,819,690.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6819690.0, modificado:6819690.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TOCHMILCO - 305269	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305269	N	0	0	677	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:155.0, meta_modificad a:155.0])	(geol: [eve_municipio:188, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000TOCHMILCO, TOCHMILCO PUEBLAENTRE VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.5714151, lat:18.92991061])	12/06/2018	30/11/2018	6,819,690.00	6,819,690.00	6,819,690.00	6,819,690.00	6,819,690.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:155.0])	[1290766/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401200031	Proyecto de Inversión	1,580,080.59	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580080.59, modificado:1580080.59])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD TEOTIHALCO - 287135	Puebla	Teotihuacan	Teotihuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287135	N	0	0	142	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:33.0, meta_modificad a:33.0])	(geol: [eve_municipio:160, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000TEOTIHALCO, TEOTIHALCO PUEBLAENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.7739844, lat:18.46760376])	06/06/2018	30/11/2018	1,580,080.59	1,580,080.59	1,580,080.59	1,580,080.59	1,580,080.59	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/007-2018, contrato:TC05010704A, convocante:OP/PE0010156, monto:5.39545887, importe_modificado:5.39545887])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:33.0])	[1290031/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401289966	Proyecto de Inversión	1,847,916.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847916.0, modificado:1847916.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TIANGUISMANALCO - 285487	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285487	N	0	0	181	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:42.0, meta_modificad a:42.0])	(geol: [eve_municipio:175, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO PUEBLAENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.44587076, lat:18.89077048])	12/06/2018	30/11/2018	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:42.0])	[1289966/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401289402	Proyecto de Inversión	370,074.80	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370747.8, modificado:370747.8])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA CHIETA ESCAPE DE LAGUNILLAS - 271994	Puebla	Chieta	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271994	N	0	0	43	(meta:1: [unidad_medida: 'Otros, meta:10.0, meta_modificad a:10.0])	(geol: [eve_municipio:51, localidad:12, direccion:PUEBLO HACIENDA DE ESPERANZA, 74030 ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETA PUEBLAENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA S.E DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.69598849, lat:18.418454797])	20/06/2018	30/11/2018	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida: 'Otros, avance:10.0])	[1289402/proyecto_1]_F	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401290774	Proyecto de Inversión	1,055,952.00	(FI: [ciclo_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055952.0, modificado:1055952.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO XICOTLAN - 305369	Puebla	Xicotlan	Xicotlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305369	N	0	0	103	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, meta:24.0, meta_modificad a:24.0])	(geol: [eve_municipio:198, localidad:1, direccion:PUEBLO_0000XICOTLAN, XICOTLAN PUEBLAENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.52582316, lat:18.95148823])	12/06/2018	30/11/2018	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	([t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/GAF/006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTEIRO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda, avance:24.0])	[1290774/proyecto_1]_F	Terminado	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUICIS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301289451	Proyecto de inversión	1,850,374.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TILAPA TILAPA - 272577	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272577	N	0	0	215	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:2.0, meta_modificada:5.0])	(geol:[cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PUEBLO CUEPALA, 74650TILAPA, TILAPA PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:50.0])	([t28945]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:50.0])])	289451 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289479	Proyecto de inversión	296,059.84	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296059.84, modificado:296059.84])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TILACOATEPEC DE BENTO JUAREZ TLA - 273005	Puebla	Tilacoatepec de Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	273005	N	0	0	34	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:2.0, meta_modificada:8.0])	(geol:[cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 7680TILACOATEPEC DE BENTO JUAREZ, TILACOATEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	296,059.84	296,059.84	296,059.84	296,059.84	296,059.84	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:10.0])	([t28947]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:10.0])])	289479 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289478	Proyecto de inversión	37,007.48	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37007.48, modificado:37007.48])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PALMAR DE BRAVO PALMAR DE BRAVO - 272992	Puebla	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272992	N	0	0	4	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol:[cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLO LA PURISIMA DE BRAVO, 7500PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	37,007.48	37,007.48	37,007.48	37,007.48	37,007.48	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:1.0])	([t28948]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:1.0])])	289481 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289667	Proyecto de inversión	1,627,926.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627926.0, modificado:1627926.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CALPAN SAN ANDRES CALPAN - 304183	Puebla	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304183	N	0	0	150	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0])	(geol:[cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO CALPAN, CALPAN PUEBLA])	12/06/2018	30/11/2018	1,627,926.00	1,627,926.00	1,627,926.00	1,627,926.00	1,627,926.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocado GOBERNAD DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8])	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:37.0])	([t29067]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:37.0])])	29067 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290741	Proyecto de inversión	527,976.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527976.0, modificado:527976.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEHUACAN - 304912	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304912	N	0	0	52	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:12.0])	(geol:[cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PUEBLO 0000TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA])	12/06/2018	30/11/2018	527,976.00	527,976.00	527,976.00	527,976.00	527,976.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocado GOBERNAD DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8])	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:12.0])	([t29074]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:12.0])])	29074 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289401	Proyecto de inversión	666,134.64	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666134.64, modificado:666134.64])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA CHIETA ATENCINGO - 271981	Puebla	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271981	N	0	0	78	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:18.0])	(geol:[cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PUEBLO HACIENDA LA ESPERANZA, 7850ATENCINGO, CHIETA PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	666,134.64	666,134.64	666,134.64	666,134.64	666,134.64	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:18.0])	([t28940]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:18.0])])	28940 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289418	Proyecto de inversión	1,850,374.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 272120	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272120	N	0	0	215	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:50.0, meta_modificada:50.0])	(geol:[cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO, 7200HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:50.0])	([t28941]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:50.0])])	28941 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289423	Proyecto de inversión	1,480,299.20	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SAN SEBASTIÁN DE APARCÍ - 272184	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272184	N	0	0	172	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:40.0, meta_modificada:40.0])	(geol:[cve_municipio:114, localidad:194, direccion:PUEBLO CENTRO, 7400SAN SEBASTIÁN DE APARCÍ, PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:40.0])	([t28942]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:40.0])])	28942 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289426	Proyecto de inversión	1,480,299.20	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SAN MIGUEL CANOA - 272330	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272330	N	0	0	172	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:40.0, meta_modificada:40.0])	(geol:[cve_municipio:114, localidad:211, direccion:PUEBLO SANTA MARIA LA RIVERA, 7200SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:40.0])	([t28946]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:40.0])])	28946 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289427	Proyecto de inversión	1,480,299.20	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SANTA MARÍA XONACATEPEC - 272339	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272339	N	0	0	172	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:40.0, meta_modificada:40.0])	(geol:[cve_municipio:114, localidad:218, direccion:PUEBLO SANTA MARIA LA RIVERA, 7000SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:40.0])	([t28947]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:40.0])])	28947 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289429	Proyecto de inversión	740,149.60	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740149.6, modificado:740149.6])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SAN PEDRO ZACACHILAPA - 272374	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272374	N	0	0	86	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:20.0, meta_modificada:20.0])	(geol:[cve_municipio:114, localidad:232, direccion:PUEBLO SANTA BARBARA, 7200SAN PEDRO ZACACHILAPA, PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	740,149.60	740,149.60	740,149.60	740,149.60	740,149.60	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:20.0])	([t28949]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:20.0])])	28949 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290663	Proyecto de inversión	6,291,714.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6291714.0, modificado:6291714.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ATlixco - 304154	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	304154	N	0	0	615	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:143.0, meta_modificada:143.0])	(geol:[cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO 0000ATLIXCO, ATLIXCO])	12/09/2018	30/11/2018	6,291,714.00	6,291,714.00	6,291,714.00	6,291,714.00	6,291,714.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocado GOBERNAD DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8])	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:143.0])	([t29063]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:143.0])])	29063 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290665	Proyecto de inversión	5,147,766.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147766.0, modificado:5147766.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ATZITZHUCAN SANTIAGO ATZITZHUCAN - 304177	Puebla	Atzitzhucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304177	N	0	0	503	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0])	(geol:[cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO 0000SANTIAGO ATZITZHUCAN, ATZITZHUCAN PUEBLA])	12/06/2018	30/11/2018	5,147,766.00	5,147,766.00	5,147,766.00	5,147,766.00	5,147,766.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocado GOBERNAD DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8])	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:117.0])	([t29065]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:117.0])])	29065 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289436	Proyecto de inversión	370,074.80	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, P108_pnes3.tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370074.8, modificado:370074.8])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN ANDRÉS CHOLULA SAN LUIS TEH - 272458	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272458	N	0	0	43	(meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:10.0])	(geol:[cve_municipio:119, localidad:9, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 7280SAN LUIS TEHUACAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA])	20/06/2018	30/11/2018	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocado SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:10.0])	([t28946]: [proyecto_inicio, INICIO, (meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:10.0])])	28946 [proyecto_f] IN	Terminado	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	4	PUE18030120669	Proyecto de inversión	3,871,824.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871824.0, modificado:3871824.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHAUTLA	Puebla	Chautla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304187	N	0	0	0	378	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:38.0, meta_modificad:3.88.0])	(geo:1: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.61042367, lat:18.29158188])	12/06/2018	30/11/2018	3,871,824.00	3,871,824.00	3,871,824.00	3,871,824.00	3,871,824.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:88.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:88.0])	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030128948	Proyecto de inversión	888,179.52	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888179.52, modificado:888179.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 372485	Puebla	San Diego la Mesa Tochimiltingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272485	N	0	0	103	(meta:1: [unidad_medida: 'Circos', meta:24.0, meta_modificad:2.4.0.0])	(geo:1: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PUEBLO TOCHIMILTZINGO, 743807TOCHIMILTZINGO, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA, YERREY, PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA, SAN DIEGO LA MESA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.32314681, lat:18.8098066])	20/06/2018	30/11/2018	888,179.52	888,179.52	888,179.52	888,179.52	888,179.52	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.99942109677, importe_modificado:9.99942109677])	([meta:1: [unidad_medida: 'Circos', avance:24.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Circos', avance:24.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030139293	Proyecto de inversión	791,539.65	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791539.65, modificado:791539.65])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHTLAN PUE - 270163	Puebla	Gobierno de la PUE		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	270163	N	0	0	423	(meta:1: [unidad_medida: 'Metros lineales', meta:1620.0, meta_modificad:162.0.0])	(geo:1: [cve_municipio:61, localidad:5, direccion:INTERIOR SAN PUEBLO TOCHIMILTZINGO, 75927TOCHIMILTZINGO, ELOXOCHTLAN PUEBLA, LOCALIDAD DE AGUA POTABLE EN LA REGION TEHUACANA Y SIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHTLAN LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO, lon:-96.9511803, lat:18.53524535])	18/04/2018	23/07/2018	791,539.65	791,539.65	791,539.65	791,539.65	791,539.65	([t1]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:SDS/INFRAENCAJUE-2018-40, contrato:INGENIERA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CANAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:19.78849.12, importe_modificado:19.78849.12])	([meta:1: [unidad_medida: 'Metros lineales', avance:15.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Metros lineales', avance:15.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030120675	Proyecto de inversión	9,151,584.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9151584.0, modificado:9151584.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHIETA CHIETA - 304245	Puebla	Chieta		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304245	N	0	0	894	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:208.0, meta_modificad:20.8.0])	(geo:1: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.37949443, lat:18.52139911])	12/06/2018	30/11/2018	9,151,584.00	9,151,584.00	9,151,584.00	9,151,584.00	9,151,584.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:208.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:208.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030128976	Proyecto de inversión	287,287.38	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287287.38, modificado:287287.38])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO DE ALBINO ZERTUCHE - 285701	Puebla	Albino Zertuche		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285701	N	0	0	26	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:8.0, meta_modificad:0.8.0])	(geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.5311856, lat:18.01796572])	06/06/2018	30/11/2018	287,287.38	287,287.38	287,287.38	287,287.38	287,287.38	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-007-2018, contrato:TC050107/44, convocante:CI-PRES0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:6.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:6.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129076	Proyecto de inversión	659,970.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659970.0, modificado:659970.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ZAPOTILLAN - 305390	Puebla	Zapotillán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305390	N	0	0	65	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:15.0, meta_modificad:1.5.0])	(geo:1: [cve_municipio:209, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-97.48018547, lat:18.33081961])	12/06/2018	30/11/2018	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:15.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:15.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129067	Proyecto de inversión	2,859,870.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859870.0, modificado:2859870.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHIA DE LA SAL CHIA DE LA SAL - 304273	Puebla	Chia de la Sal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304273	N	0	0	280	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:65.0, meta_modificad:6.5.0])	(geo:1: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.4808384, lat:18.10744541])	12/06/2018	30/11/2018	2,859,870.00	2,859,870.00	2,859,870.00	2,859,870.00	2,859,870.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:65.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:65.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129036	Proyecto de inversión	383,049.84	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383049.84, modificado:383049.84])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD TEPEXCO - 287237	Puebla	Tepeexo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287237	N	0	0	34	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:8.0, meta_modificad:0.8.0])	(geo:1: [cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.8266799, lat:18.63863360])	06/06/2018	30/11/2018	383,049.84	383,049.84	383,049.84	383,049.84	383,049.84	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-007-2018, contrato:TC050107/44, convocante:CI-PRES0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:8.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:8.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129078	Proyecto de inversión	615,972.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615972.0, modificado:615972.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ACATLAN - 305404	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305404	N	0	0	60	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:14.0, meta_modificad:1.4.0])	(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.0534981, lat:18.31648670])	12/06/2018	30/11/2018	615,972.00	615,972.00	615,972.00	615,972.00	615,972.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:14.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:14.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129037	Proyecto de inversión	248,918.16	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248918.16, modificado:248918.16])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB TEPEXCO - 287240	Puebla	Tepeexo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287240	N	0	0	34	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:8.0, meta_modificad:0.8.0])	(geo:1: [cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.82664237, lat:18.63792101])	06/06/2018	30/11/2018	248,918.16	248,918.16	248,918.16	248,918.16	248,918.16	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-007-2018, contrato:TC050107/44, convocante:CI-PRES0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:8.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:8.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129072	Proyecto de inversión	4,575,792.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575792.0, modificado:4575792.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ACTOPAN - 305419	Puebla	Actopan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305419	N	0	0	447	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:104.0, meta_modificad:10.4.0])	(geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.7149889, lat:18.76236041])	12/06/2018	30/11/2018	4,575,792.00	4,575,792.00	4,575,792.00	4,575,792.00	4,575,792.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:104.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:104.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129040	Proyecto de inversión	2,106,774.12	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106774.12, modificado:2106774.12])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD TILAPA - 287277	Puebla	Tilapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287277	N	0	0	188	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:44.0, meta_modificad:4.4.0])	(geo:1: [cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.54723124, lat:18.83029701])	06/06/2018	30/11/2018	2,106,774.12	2,106,774.12	2,106,774.12	2,106,774.12	2,106,774.12	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-007-2018, contrato:TC050107/44, convocante:CI-PRES0101156, importe_modificado:5.39542887])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:44.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:44.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129073	Proyecto de inversión	351,984.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO AHUATLAN - 305434	Puebla	Ahuatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305434	N	0	0	34	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:8.0, meta_modificad:0.8.0])	(geo:1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.25217432, lat:18.70999417])	12/06/2018	30/11/2018	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:8.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:8.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129075	Proyecto de inversión	131,994.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ALBINO ZERTUCHE - 305456	Puebla	Albino Zertuche		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305456	N	0	0	13	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:3.0, meta_modificad:0.3.0])	(geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.5438067, lat:18.01731275])	12/06/2018	30/11/2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:3.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:3.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129043	Proyecto de inversión	239,406.15	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239406.15, modificado:239406.15])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD TLANAVALA - 287307	Puebla	Tlanavala		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287307	N	0	0	22	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:5.0, meta_modificad:0.5.0])	(geo:1: [cve_municipio:185, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.33306143, lat:18.69646876])	06/06/2018	30/11/2018	239,406.15	239,406.15	239,406.15	239,406.15	239,406.15	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-007-2018, contrato:TC050107/44, convocante:CI-PRES0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:5.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:5.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129088	Proyecto de inversión	10,735,512.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10735512.0, modificado:10735512.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO COHUECAN	Puebla	Cohuecan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304341	N	0	0	1049	(meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta:244.0, meta_modificad:24.4.0])	(geo:1: [cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMICILIOS, lon:-98.7212067, lat:18.78477619])	12/06/2018	30/11/2018	10,735,512.00	10,735,512.00	10,735,512.00	10,735,512.00	10,735,512.00	([t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293268, importe_modificado:1.460293268])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:244.0])	([meta:1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance:244.0])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE18030129092	Proyecto de inversión	791,964.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_3res:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791964.0, modificado:791964.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CUAUYACA DE ANDRADE SAN PEDRO CUAUYACA - 304360	Puebla																										



OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18030128983	Proyecto de inversión	2,035,411.40	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035411.4, modificado:2035411.4])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS SAN NICOLAS - 271708	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271708	N	0	0	0	237	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:255.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO EL CALVARIO 2A SECC. 744585AN NICOLA TOLENTINO, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.50425359, lat:18.50667712, utm:18.54809962])	20/06/2018	30/11/2018	2,035,411.40	2,035,411.40	2,035,411.40	2,035,411.40	2,035,411.40	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-006-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONTRIBUCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5.99423062, importe_modificado:9.994210967])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:55.0])	(1289383)/proyecto_INICIO, (1289383)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030129027	Proyecto de inversión	351,984.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN GREGORIO ATZOMPA - 304737	Puebla	San Gregorio Atzompa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	304737	N	0	0	0	34	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	(geol: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000SAN GREGORIO ATZOMPA, SAN GREGORIO ATZOMPA PUEBLAENTREY VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.343196121, lat:19.02320551])	12/06/2018	30/11/2018	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-006-2018, contratacion:EDIFICACION MONTEIRO S.A. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293262, importe_modificado:1.460293628])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:8.0])	(1290727)/proyecto_INICIO, (1290727)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030129071	Proyecto de inversión	1,671,924.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671924.0, modificado:1671924.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SANTA INES AHUATEMPAN - 304800	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	304800	N	0	0	0	163	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:38.0])	(geol: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.02919068, lat:18.1608460])	12/06/2018	30/11/2018	1,671,924.00	1,671,924.00	1,671,924.00	1,671,924.00	1,671,924.00	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-006-2018, contratacion:EDIFICACION MONTEIRO S.A. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293262, importe_modificado:1.460293628])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:38.0])	(1290731)/proyecto_INICIO, (1290731)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030128990	Proyecto de inversión	1,771,605.51	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771605.51, modificado:1771605.51])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH HUACUECHULA - 285841	Puebla	Huacuechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285841	N	0	0	0	158	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0])	(geol: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000HUACUECHULA, HUACUECHULA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.34825595, lat:18.76872822])	06/06/2018	30/11/2018	1,771,605.51	1,771,605.51	1,771,605.51	1,771,605.51	1,771,605.51	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:37.0])	(1289900)/proyecto_INICIO, (1289900)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030128992	Proyecto de inversión	1,151,246.49	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151246.49, modificado:1151246.49])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH HUACUECHULA - 285863	Puebla	Huacuechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285863	N	0	0	0	158	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0])	(geol: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000HUACUECHULA, HUACUECHULA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.30247404, lat:18.76795047])	06/06/2018	30/11/2018	1,151,246.49	1,151,246.49	1,151,246.49	1,151,246.49	1,151,246.49	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:37.0])	(1289902)/proyecto_INICIO, (1289902)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030128996	Proyecto de inversión	622,455.99	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622455.99, modificado:622455.99])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH HUEHUETLAN EL CHICO - 285981	Puebla	Huehuétlan el Chico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285981	N	0	0	0	55	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0])	(geol: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69371722, lat:18.37870565])	06/06/2018	30/11/2018	622,455.99	622,455.99	622,455.99	622,455.99	622,455.99	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:13.0])	(1289906)/proyecto_INICIO, (1289906)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18030129001	Proyecto de inversión	11,299,970.28	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11299970287, modificado:11299970287])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH IZUCAR - 286072	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	286072	N	0	0	0	1014	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:236.0, meta_modificada:236.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.46029789, lat:18.5921473])	06/06/2018	30/11/2018	11,299,970.28	11,299,970.28	11,299,970.28	11,299,970.28	11,299,970.28	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:236.0])	(1290001)/proyecto_INICIO, (1290001)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290026	Proyecto de inversión	7,343,085.72	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343085.72, modificado:7343085.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH IZUCAR - 287028	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	287028	N	0	0	0	1015	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:236.0, meta_modificada:236.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.46027704, lat:18.5948219])	06/06/2018	30/11/2018	7,343,085.72	7,343,085.72	7,343,085.72	7,343,085.72	7,343,085.72	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:236.0])	(1290026)/proyecto_INICIO, (1290026)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289982	Proyecto de inversión	280,032.93	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280032.93, modificado:280032.93])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH ATZALA - 285821	Puebla	Atzala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285821	N	0	0	0	39	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	(geol: [cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000ATZALA, ATZALA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5501134, lat:18.54028989])	06/06/2018	30/11/2018	280,032.93	280,032.93	280,032.93	280,032.93	280,032.93	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:9.0])	(1289982)/proyecto_INICIO, (1289982)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289366	Proyecto de inversión	5,995,211.76	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995211.76, modificado:5995211.76])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA COHUECAN COHUECAN - 271425	Puebla	Cohuecan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271425	N	0	0	0	697	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:162.0])	(geol: [cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO LOS REYES TLECUA, 74520COHUECAN, COHUECAN PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.72209143, lat:18.77985677])	20/06/2018	30/11/2018	5,995,211.76	5,995,211.76	5,995,211.76	5,995,211.76	5,995,211.76	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-006-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONTRIBUCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5.99423062, importe_modificado:9.994210967])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:162.0])	(1289366)/proyecto_INICIO, (1289366)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289962	Proyecto de inversión	175,992.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175992.0, modificado:175992.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO PUEBLA - 285348	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285348	N	0	0	0	17	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0])	(geol: [cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.15283947, lat:19.07305811])	12/06/2018	30/11/2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-006-2018, contratacion:EDIFICACION MONTEIRO S.A. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293262, importe_modificado:1.460293628])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:4.0])	(1289962)/proyecto_INICIO, (1289962)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289985	Proyecto de inversión	7,000,823.25	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000823.25, modificado:7000823.25])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH CHIATLA - 285858	Puebla	Chiatura	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285858	N	0	0	0	969	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:225.0, meta_modificada:225.0])	(geol: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000CIUDAD DE CHIATLA DE TAPA, CHIATLA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.6077881, lat:18.28913573])	06/06/2018	30/11/2018	7,000,823.25	7,000,823.25	7,000,823.25	7,000,823.25	7,000,823.25	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:225.0])	(1289985)/proyecto_INICIO, (1289985)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289989	Proyecto de inversión	1,213,476.03	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213476.03, modificado:1213476.03])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH CHIATLA - 285923	Puebla	Chiata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	285923	N	0	0	0	167	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0])	(geol: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000CHIATLA, CHIATLA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.57966401, lat:18.20400511])	06/06/2018	30/11/2018	1,213,476.03	1,213,476.03	1,213,476.03	1,213,476.03	1,213,476.03	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:39.0])	(1289989)/proyecto_INICIO, (1289989)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289999	Proyecto de inversión	1,005,505.83	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005505.83, modificado:1005505.83])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH ICAMILPA - 286026	Puebla	Icamilpa de Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	286026	N	0	0	0	90	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0])	(geol: [cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000ICAMILPA, ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.6969735, lat:18.0293342])	06/06/2018	30/11/2018	1,005,505.83	1,005,505.83	1,005,505.83	1,005,505.83	1,005,505.83	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:21.0])	(1289999)/proyecto_INICIO, (1289999)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290000	Proyecto de inversión	653,410.17	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653410.17, modificado:653410.17])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CH ICAMILPA - 286047	Puebla	Icamilpa de Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	286047	N	0	0	0	90	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0])	(geol: [cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000ICAMILPA, ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69944934, lat:18.0297077])	06/06/2018	30/11/2018	653,410.17	653,410.17	653,410.17	653,410.17	653,410.17	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-007-2018, convocante:CEPS0101156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:21.0])	(1290000)/proyecto_INICIO, (1290000)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290700	Proyecto de inversión	9,723,558.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, pprog_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9723558.0, modificado:9723558.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUACUECHULA HUACUECHULA - 304473	Puebla	Huacuechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	304473	N	0	0	0	952	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:221.0, meta_modificada:221.0])	(geol: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000HUACUECHULA, HUACUECHULA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.54823595, lat:18.76915154])	12/06/2018	30/11/2018	9,723,558.00	9,723,558.00	9,723,558.00	9,723,558.00	9,723,558.00	(t101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS/GAF-006-2018, contratacion:EDIFICACION MONTEIRO S.A. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293262, importe_modificado:1.460293628])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:221.0])	(1290700)/proyecto_INICIO, (1290700)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290704																																

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUICIS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301289371	Proyecto de inversión	2,590,523.60	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590523.6, modificado:2590523.6))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HUAQUECHULA CACALOXCHITL - 271477	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271477	N	0	0	0	301	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, meta:70.0, meta_modificada=7.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, direccion:PUEBLO TEACACO DE DOMANTIA, 74073ACALOXCHITL, HUAQUECHULA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4860798, lat:18.7816043))	20/06/2018	30/11/2018	2,590,523.60	2,590,523.60	2,590,523.60	2,590,523.60	2,590,523.60	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967))	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, avance:70.0))	(1289371/proyecto_INICIO, 1289371/proyecto_P, 1289371/proyecto_F)	Terminado	Validado
2018	4	PUE180301289377	Proyecto de inversión	14,802,992.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14802992, modificado:14802992))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS IZUCAR DE M - 271554	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271554	N	0	0	0	1720	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, meta:400.0, meta_modificada=400.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, direccion:PUEBLO CALZ VERDE, 74402IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4723025, lat:18.5885133))	20/06/2018	30/11/2018	14,802,992.00	14,802,992.00	14,802,992.00	14,802,992.00	14,802,992.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967))	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, avance:400.0))	(1289377/proyecto_INICIO, 1289377/proyecto_P, 1289377/proyecto_F)	Terminado	Validado
2018	4	PUE180301289381	Proyecto de inversión	3,700,748.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.0, modificado:3700748.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS SAN JUAN SA - 271677	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271677	N	0	0	0	430	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, meta:500.0, meta_modificada=100.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:28, direccion:PUEBLO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400SAN JUAN RAIBOSO, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.44160367, lat:18.56901003))	20/06/2018	30/11/2018	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967))	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, avance:100.0))	(1289381/proyecto_INICIO, 1289381/proyecto_P, 1289381/proyecto_F)	Terminado	Validado
2018	4	PUE180301289391	Proyecto de inversión	1,850,374.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374, modificado:1850374.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA ACTOPAN ACTOPAN - 271827	Puebla	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271827	N	0	0	215	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, meta:50.0, meta_modificada=5.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO ACTOPAN, 74510ACTOPAN, ACTOPAN PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.71207754, lat:18.76415049))	20/06/2018	30/11/2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967))	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, avance:50.0))	(1289391/proyecto_INICIO, 1289391/proyecto_P, 1289391/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290739	Proyecto de inversión	659,070.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65970.0, modificado:659970.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SANTA ISABEL CHOLLILA - 304896	Puebla	Santa Isabel Chollila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304896	N	0	0	65	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:15.0, meta_modificada=1.5))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000SANTA ISABEL CHOLLILA, SANTA ISABEL CHOLLILA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.37642071, lat:18.9966268))	12/06/2018	30/11/2018	659,070.00	659,070.00	659,070.00	659,070.00	659,070.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:ESPECIADORA MONTORIO S.A DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:15.0))	(1290739/proyecto_INICIO, 1290739/proyecto_P, 1290739/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301289399	Proyecto de inversión	1,850,374.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA CHIETLA CHIETLA - 271961	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271961	N	0	0	215	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, meta:50.0, meta_modificada=5.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO HACIENDA LA ESPERANZA, 74510CHIETLA, CHIETLA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.57933575, lat:18.51978166))	20/06/2018	30/11/2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967))	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, avance:50.0))	(1289399/proyecto_INICIO, 1289399/proyecto_P, 1289399/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290742	Proyecto de inversión	1,055,625.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105592.0, modificado:105592.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEHUZINGO - 304929	Puebla	Tehuizingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304929	N	0	0	104	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:24.0, meta_modificada=2.4))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.27933083, lat:18.3391927))	12/06/2018	30/11/2018	1,055,625.00	1,055,625.00	1,055,625.00	1,055,625.00	1,055,625.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:ESPECIADORA MONTORIO S.A DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:24.0))	(1290742/proyecto_INICIO, 1290742/proyecto_P, 1290742/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301289998	Proyecto de inversión	404,492.01	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404492.01, modificado:404492.01))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB HUEHUETLAN EL CHICO - 280802	Puebla	Huehuetlan el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	280802	N	0	0	55	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:13.0, meta_modificada=1.3))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69294474, lat:18.37250937))	06/06/2018	30/11/2018	404,492.01	404,492.01	404,492.01	404,492.01	404,492.01	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-007-2018, contratacion:TC050107AA, convocante:SEPR0501156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:13.0))	(1289998/proyecto_INICIO, 1289998/proyecto_P, 1289998/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290744	Proyecto de inversión	2,771,874.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771874.0, modificado:2771874.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TETITLALCO - 304950	Puebla	Tetitlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304950	N	0	0	271	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:63.0, meta_modificada=6.3))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000TETITLALCO, TETITLALCO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.74882236, lat:18.46996113))	12/06/2018	30/11/2018	2,771,874.00	2,771,874.00	2,771,874.00	2,771,874.00	2,771,874.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:ESPECIADORA MONTORIO S.A DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:63.0))	(1290744/proyecto_INICIO, 1290744/proyecto_P, 1290744/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301392598	Proyecto de inversión	726,205.36	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726205.36, modificado:726205.36))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARA A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y TIERRA COLORADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUE- 270492	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	270492	N	0	0	453	(meta:1 (unidad_medida=Metros lineales, meta:4440.0, meta_modificada=4440.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:INTERIOR DE PUEBLO SAN MIGUEL EPOPE, 726SAN MIGUEL, PUEBLA PUEBLAENTREY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGION DE ANGELOPOLIS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y TIERRA COLORADA, lon:-98.25124995, lat:18.5207018))	16/04/2018	15/10/2018	726,205.36	726,205.36	726,205.36	726,205.36	726,205.36	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-007-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1815513.39, importe_modificado:1815513.39))	(meta:1 (unidad_medida=Metros lineales, avance:4440.0))	(1392598/proyecto_INICIO, 1392598/proyecto_P, 1392598/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290032	Proyecto de inversión	1,026,787.41	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026787.41, modificado:1026787.41))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB TETITLALCO - 287180	Puebla	Tetitlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287180	N	0	0	142	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:33.0, meta_modificada=3.3))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000TETITLALCO, TETITLALCO PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.79762694, lat:18.46910813))	06/06/2018	30/11/2018	1,026,787.41	1,026,787.41	1,026,787.41	1,026,787.41	1,026,787.41	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-007-2018, contratacion:TC050107AA, convocante:SEPR0501156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:33.0))	(1290032/proyecto_INICIO, 1290032/proyecto_P, 1290032/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290033	Proyecto de inversión	239,406.15	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239406.15, modificado:239406.15))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD TEPEJUJUMA - 287196	Puebla	Tepejujuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287196	N	0	0	22	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:5.0, meta_modificada=5.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000TEPEJUJUMA, TEPEJUJUMA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4537822, lat:18.72637038))	06/06/2018	30/11/2018	239,406.15	239,406.15	239,406.15	239,406.15	239,406.15	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-007-2018, contratacion:TC050107AA, convocante:SEPR0501156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:5.0))	(1290033/proyecto_INICIO, 1290033/proyecto_P, 1290033/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301289370	Proyecto de inversión	3,700,748.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.0, modificado:3700748.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HUAQUECHULA HUAQUECHULA - 271454	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	271454	N	0	0	430	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, meta:300.0, meta_modificada=100.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO TILAPETAHUAYA, 74574HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.54161837, lat:18.7689523))	20/06/2018	30/11/2018	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967))	(meta:1 (unidad_medida=Cifras, avance:100.0))	(1289370/proyecto_INICIO, 1289370/proyecto_P, 1289370/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290708	Proyecto de inversión	483,978.00	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483978.0, modificado:483978.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUEHUETLAN EL GRANDE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN - 304568	Puebla	Huehuetlan el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304568	N	0	0	47	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:11.0, meta_modificada=1.1))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.36848117, lat:18.74972404))	12/06/2018	30/11/2018	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	483,978.00	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-008-2018, contratacion:ESPECIADORA MONTORIO S.A DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:11.0))	(1290708/proyecto_INICIO, 1290708/proyecto_P, 1290708/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301290035	Proyecto de inversión	155,573.85	(F1: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155573.85, modificado:155573.85))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB TEPEJUJUMA - 287213	Puebla	Tepejujuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287213	N	0	0	22	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, meta:5.0, meta_modificada=5.0))	(geol: (oclo_recurso:2018, modalidad:1, direccion:PUEBLO 00000TEPEJUJUMA, TEPEJUJUMA PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4498292, lat:18.7466314))	06/06/2018	30/11/2018	155,573.85	155,573.85	155,573.85	155,573.85	155,573.85	(t10:1 (tipo_obra=Servicios, numero_contrato:505/GAF-007-2018, contratacion:TC050107AA, convocante:SEPR0501156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687))	(meta:1 (unidad_medida=Vivienda, avance:5.0))	(1290035/proyecto_INICIO, 1290035/proyecto_P, 1290035/proyecto_F)	Terminado	Validado	
2018	4	PUE180301289420	Proyecto de inversión																															

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUICIS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301289422	Proyecto de inversión	1,480,299.20	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA LA RESURRECCION - 272258	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272258	N	0	0	0	172	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:40.0, meta_modificada:4.00)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000A RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.1298655, lat:19.0984328)	20/06/2018	30/11/2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:40.0)	([t289422/proyecto_INICIO, [t289422/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289425	Proyecto de inversión	1,480,299.20	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SAN BALTAZAR TETELA - 272310	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272310	N	0	0	0	172	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:40.0, meta_modificada:4.00)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.1732589, lat:18.9092524)	20/06/2018	30/11/2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:40.0)	([t289425/proyecto_INICIO, [t289425/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290768	Proyecto de inversión	571,974.00	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571974.0, modificado:571974.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TULCINGO - 305291	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305291	N	0	0	0	56	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:1.00)	(geol: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN ANTONIO TULCINGO PUEBLA)ENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4557072, lat:18.0486936)	12/06/2018	30/11/2018	571,974.00	571,974.00	571,974.00	571,974.00	571,974.00	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-006-2018, contratacion:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, avance:13.0)	([t290768/proyecto_INICIO, [t290768/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289428	Proyecto de inversión	1,258,254.32	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258254.32, modificado:1258254.32)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SANTO TOMAS CHAUTLA - 272358	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272358	N	0	0	147	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:34.0, meta_modificada:3.40)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.1483544, lat:18.9627723)	20/06/2018	30/11/2018	1,258,254.32	1,258,254.32	1,258,254.32	1,258,254.32	1,258,254.32	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:34.0)	([t289428/proyecto_INICIO, [t289428/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289430	Proyecto de inversión	629,127.16	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629127.16, modificado:629127.16)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA SANTA CATARINA - 272382	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272382	N	0	0	73	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:17.0, meta_modificada:1.70)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:395, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN CATARINA, PUEBLA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.1647962, lat:18.0746274)	20/06/2018	30/11/2018	629,127.16	629,127.16	629,127.16	629,127.16	629,127.16	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:17.0)	([t289430/proyecto_INICIO, [t289430/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289435	Proyecto de inversión	370,074.80	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370074.8, modificado:370074.8)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN ANDRES CHOLULA SAN ANDRES C - 372447	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272447	N	0	0	43	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:1.00)	(geol: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.1861516, lat:19.0275873)	20/06/2018	30/11/2018	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:10.0)	([t289435/proyecto_INICIO, [t289435/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289437	Proyecto de inversión	333,607.32	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333607.32, modificado:333607.32)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN ANDRES CHOLULA SAN BERNARDI - 272476	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	272476	N	0	0	39	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:9.0, meta_modificada:0.90)	(geol: (cve_municipio:119, localidad:13, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN BERNARDINO TLAICALANCANTO, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.2383486, lat:19.0048080)	20/06/2018	30/11/2018	333,607.32	333,607.32	333,607.32	333,607.32	333,607.32	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:9.0)	([t289437/proyecto_INICIO, [t289437/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289965	Proyecto de inversión	263,988.00	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263988.0, modificado:263988.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN PEDRO CHOLULA - 285471	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285471	N	0	0	76	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.00)	(geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PUEBLO 00000HOLLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA)ENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3286424, lat:19.0946009)	12/06/2018	30/11/2018	263,988.00	263,988.00	263,988.00	263,988.00	263,988.00	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-006-2018, contratacion:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, avance:6.0)	([t289965/proyecto_INICIO, [t289965/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289460	Proyecto de inversión	185,037.40	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.4, modificado:185037.4)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TEZUITLAN TEZUITLAN - 272657	Puebla	Tezuitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272657	N	0	0	21	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:5.0, meta_modificada:0.50)	(geol: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PUEBLO VALLE DORADO, 78151TEZUITLAN, TEZUITLAN PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.8527124, lat:19.8186453)	20/06/2018	30/11/2018	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:5.0)	([t289460/proyecto_INICIO, [t289460/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301290042	Proyecto de inversión	1,369,048.88	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369048.88, modificado:1369048.88)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB TLAPA - 287295	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287295	N	0	0	188	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:4.40)	(geol: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PUELO 00000TLAPA, TLAPA PUEBLA)ENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5462137, lat:18.3891705)	06/06/2018	30/11/2018	1,369,048.88	1,369,048.88	1,369,048.88	1,369,048.88	1,369,048.88	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-007-2018, contratacion:TC050107AA, convocante:GEP93010156, monto:5.39542887, importe_modificado:5.39542887])	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, avance:44.0)	([t290042/proyecto_INICIO, [t290042/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301290671	Proyecto de inversión	747,966.00	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747966.0, modificado:747966.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHAUTZINGO - 304195	Puebla	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304195	N	0	0	0	0	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:1.70)	(geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO 00000SAN LORENZO CHAUTZINGO, CHAUTZINGO DOMICILIOS, lon:-98.4728822, lat:19.21839314)	12/06/2018	30/11/2018	747,966.00	747,966.00	747,966.00	747,966.00	747,966.00	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-006-2018, contratacion:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, avance:17.0)	([t290671/proyecto_INICIO, [t290671/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301290684	Proyecto de inversión	747,966.00	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747966.0, modificado:747966.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHINANTLA CHINANTLA - 304298	Puebla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304298	N	0	0	73	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:1.70)	(geol: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO 00000CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA)ENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.2668036, lat:18.2081231)	12/06/2018	30/11/2018	747,966.00	747,966.00	747,966.00	747,966.00	747,966.00	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-006-2018, contratacion:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, avance:17.0)	([t290684/proyecto_INICIO, [t290684/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301290686	Proyecto de inversión	2,067,906.00	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067906.0, modificado:2067906.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO COATZINGO - 304398	Puebla	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304398	N	0	0	202	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:7.00)	(geol: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO 00000COATZINGO, COATZINGO DOMICILIOS, lon:-98.1648831, lat:18.6042166)	12/06/2018	30/11/2018	2,067,906.00	2,067,906.00	2,067,906.00	2,067,906.00	2,067,906.00	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:EDIFICADORA MONTRHO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.460293628, importe_modificado:1.460293628])	(meta:1:unidad_medida:Vivienda, avance:70.0)	([t290686/proyecto_INICIO, [t290686/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289442	Proyecto de inversión	185,037.40	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.4, modificado:185037.4)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN PEDRO CHOLULA CHOLULA DE R - 275316	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	275316	N	0	0	21	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:5.0, meta_modificada:0.50)	(geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PUEBLO ESMERALDA, 72900HOLLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.3279588, lat:19.0878523)	20/06/2018	30/11/2018	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:5.0)	([t289442/proyecto_INICIO, [t289442/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301289452	Proyecto de inversión	2,294,463.76	(F): (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P108_pnec3, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294463.76, modificado:2294463.76)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TEHUACAN TEHUACAN - 272591	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272591	N	0	0	267	(meta:1:unidad_medida:Otro, meta:62.0, meta_modificada:6.20)	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANGE, 7578TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA)ENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.8843894, lat:18.46447799)	20/06/2018	30/11/2018	2,294,463.76	2,294,463.76	2,294,463.76	2,294,463.76	2,294,463.76	([tlo:1:tipo_obra-Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratacion:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta:1:unidad_medida:Otro, avance:62.0)	([t289452/proyecto_INICIO, [t289452/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	



OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE180301289794	Proyecto de inversión	3,317,506.62	IFE: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317506.62, modificado:3317506.62]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA EN EL BACHILLERATO JOSEFA OPTICE DE DOMINGUEZ - 281670	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281670	N	0	0	81	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificad: x171.0])	Igeot1 [eve_municipio:85, localidad:16, direccion: CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA LA GALARZA, 74570LA GALARZA, DUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA CALLE CARRETERA INTERNACIONAL SN INTERIOR SN COLONIA LA GALARZA CP. 28501A GALARZA DUC, lon: -98.46637013, lat:18.66986748]	15/05/2018	10/11/2018	3,317,506.62	3,317,506.62	3,317,506.62	3,317,506.62	3,317,506.62	(ctos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contrato: SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:171.0])	(1289794/proyecto_inicio, 1289794/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289802	Proyecto de inversión	3,330,225.99	IFE: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330225.99, modificado:3330225.99]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA EN LA PRIMARIA JESUS MERINO - 281847	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281847	N	0	0	236	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificad: x171.0])	Igeot1 [eve_municipio:85, localidad:1, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE 123 123 INTERIOR SN COLONIA CRUZ VERDE, 74440DUCAR DE MATAMOROS, DUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE DEL ELOY Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 123 123 INTERIOR SN COLONIA CRUZ VERDE CP 74440 DUCAR DE MATAMOR, lon: -98.4784845, lat:18.60429183]	15/05/2018	10/11/2018	3,330,225.99	3,330,225.99	3,330,225.99	3,330,225.99	3,330,225.99	(ctos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contrato: SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:171.0])	(1289802/proyecto_inicio, 1289802/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180301289798	Proyecto de inversión	3,314,797.93	IFE: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314797.93, modificado:3314797.93]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA EN LA SECUNDARIA PROFESOR HONORATO TLASECA BARRERA - 281767	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281767	N	0	0	110	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificad: x171.0])	Igeot1 [eve_municipio:73, localidad:1, direccion: CALLE VICTORIA 1 1 INTERIOR SN COLONIA HUEHUETLAN EL CHICO, 74720HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICTORIA 1 1 INTERIOR SN COLONIA HUEHUETLAN EL CHICO CP 74720 HUEHUETLAN EL CHICO, lon: -98.68833991, lat:18.37267641]	15/05/2018	10/11/2018	3,314,797.93	3,314,797.93	3,314,797.93	3,314,797.93	3,314,797.93	(ctos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contrato: SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:171.0])	(1289798/proyecto_inicio, 1289798/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances