

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18040140286	Proyecto de Inversión	304,600.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_cesal:mun-Programa Municipal], monto:101533.33, modificado:101533.33), (FZ: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:203066.67, modificado:203066.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECOCCHO - 316972	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316972	5	85	15	0	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	([ve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7360 AZULITA, AGUILA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ABES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALID, lon:-97.8104376, lat:19.79630818])	21-06-2018	13-12-2018	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	([cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRESOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767)])	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:100.0)]	(1402836/proyecto_FIN, 1402836/proyecto_FIN, 1402836/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402861	Proyecto de Inversión	609,200.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_cesal:mun-Programa Municipal], monto:203066.67, modificado:203066.67), (FZ: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:406133.33, modificado:406133.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CASTILLO TETILES DE AVILA CASTILLO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ABES S, lon:-97.45188865, lat:19.856642277)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317111	5	190	10	0	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	([ve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7360 TETILES DE AVILA CASTILLO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ABES S, lon:-97.45188865, lat:19.856642277)])	21-06-2018	13-12-2018	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	([cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRESOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767)])	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:200.0)]	(1402861/proyecto_FIN, 1402861/proyecto_FIN, 1402861/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401406638	Proyecto de Inversión	5,478,943.80	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:5478943.8, modificado:5478943.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA SAN DIEGO EN LA COLONIA GONZALO BALUSTITA Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE NEVADO DE TOLUCA EN LA COLONIA PLAYAS DEL SUR - 398219	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	398219	5	751557	682505	0	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0)]	([ve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN DIEGO COLONIA GONZALO BALUSTITA OT FAMILI, 7359 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE NOGAL, lon: -97 SEPTIEMBRE LA AVENIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GONZALO BALUSTITA OT FAMILI, lon: 98.15136366, lat:19.032465907)])	31-10-2018	31-12-2018	5,478,943.80	5,478,943.80	226,714.92	226,714.92	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE030/SIMT-20180587, contratista:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27)])	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:1079.0)]	(1406638/proyecto_INICIO, 1406638/proyecto_FIN, 1406638/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401406640	Proyecto de Inversión	10,109,233.85	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:1.010923385E7, modificado:1.010923385E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA SAN DIEGO EN LA COLONIA GONZALO BALUSTITA Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE NEVADO DE TOLUCA EN LA COLONIA PLAYAS DEL SUR - 398281	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	398281	5	751557	682505	0	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0)]	([ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE NEVADO DE TOLUCA COLONIA AMPLIACION PLAYAS DEL SUR, 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE COATZACALCOCS Y CALLE RÍO CADIZNE, CALLE TRUCCI LA CALLE NEVADO DE TOLUCA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PLAY, lon:-98.24091719, lat:18.951953798)])	31-10-2018	31-12-2018	10,109,233.85	10,109,233.85	645,028.04	645,028.04	645,028.04	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE030/SIMT-20180587, contratista:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27)])	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:1719.0)]	(1406640/proyecto_INICIO, 1406640/proyecto_FIN, 1406640/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401406689	Proyecto de Inversión	1,355,082.63	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:1355082.63, modificado:1355082.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399789	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399789	5	751557	682505	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0)]	([ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE REVOLUCIÓN MEXICANA, 7230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NORTE Y AVENIDA 102 PONIENTE, CALLE 98 PONIENTE LA CALLE 100 PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXI, lon:-98.18785151, lat:19.08178192)])	31-10-2018	31-12-2018	1,355,082.63	1,355,082.63	56,077.38	56,077.38	56,077.38	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE034/SIMT-20181220, contratista:GRUCCA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.570715504E7, importe_modificado:1.570715504E7)])	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1406688/proyecto_INICIO, 1406688/proyecto_FIN, 1406688/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401406693	Proyecto de Inversión	3,783,518.40	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:3783518.4, modificado:3783518.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399840	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399840	5	751557	682505	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3987.8, meta_modificada:3987.8)]	([ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ALCAMBRES COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE, 7230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE CEDROS, CALLE LOS PINOS LA CALLE ALCANFORES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE ENTRE, lon: 98.12843769, lat:19.0316332)])	31-10-2018	31-12-2018	3,783,518.40	3,783,518.40	156,559.38	156,559.38	156,559.38	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE034/SIMT-20181220, contratista:GRUCCA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.570715504E7, importe_modificado:1.570715504E7)])	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1406693/proyecto_INICIO, 1406693/proyecto_FIN, 1406693/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401013347	Proyecto de Inversión	4,737,718.96	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:4737718.96, modificado:5258517.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto Integrál Para La Pavimentación Con Concreto Aditivo De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211311	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	211311	N	0	0	213687	[meta:1 (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO COLONIA NDCHE BUENA, 7227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA CALLE SE EN, lon: 98.1303975, lat:19.08946315)])	02-10-2017	01-12-2017	5,258,517.66	2,253,152.15	2,253,152.15	2,253,152.15	([cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE020/SIMT-20170652, contratista:OPERADORA MERSU S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, importe_modificado:3.839982179E7)])	[meta:1 (unidad_medida:Lot, avance:1.0)]	(1148427/proyecto_INICIO, 1148427/proyecto_FIN, 1148427/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE17170401015354	Proyecto de Inversión	3,414,686.41	[FI: [ciclo_recurso2017, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:682397.29, modificado:0.], F2: [ciclo_recurso2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pre:8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204811.84, modificado:0.], F3: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682397.29, modificado:682397.29]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TEPETTAN ZACATIPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZANAN DEL-33855	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	308255	N	0	0	245	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:288.18]]	[geol: [ove_municipio:43, localidad:158, direccion:INTERSECCION SAN PABLO TENANGO ZACATIPAN, 73563 TENANGO ZACATIPAN, CUETZANAN DEL PROGRESO PUEBLA, OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NOROCCIDENTAL EN EL, lon:-97.4247775, lat:20.03661706]]	[ctotl: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FE13/CEASPU 20170077, contratista:GRUPO VILERA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:344886.41, importe_modificado:344886.41]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.18]]	1150434/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	PUE180401402329	Proyecto de Inversión	2,692,800.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:897500.0, modificado:897500.0], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795200.0, modificado:1795200.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTAMIENTO SOLARES MIL DIECIOCHO - 316879	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316879	5	280	20	0	[meta:1: [unidad_medida:Calidas solares, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]	[geol: [ove_municipio:126, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONA DOMICILIO CONOCIDO, 74310 SAN JERÓNIMO TETLIAPAN SAN JERONIMO TETLIAPAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 300 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AG'S Y, lon:-98.4013818, lat:19.0195048]]	[ctotl: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT 012/2018, contratista:ACCRES Y ENVAZADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,0563287, importe_modificado:3,0563287]]	[meta:1: [unidad_medida:Calidas solares, avance:300.0]]	1402829/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	PUE180401402384	Proyecto de Inversión	182,760.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:50920.0, modificado:50920.0], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121840.0, modificado:121840.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 316941	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316941	5	58	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	[geol: [ove_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7480 AHUEHUETLA AHUEHUETLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 60 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AG'S Y VIALIDADES DE ESA MISMA, lon:-98.213819, lat:18.21253815]]	[ctotl: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT 014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,1504767, importe_modificado:2,1504767]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:60.0]]	1402834/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	PUE180401402860	Proyecto de Inversión	456,900.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:152300.0, modificado:152300.0], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317108	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317108	5	150	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[geol: [ove_municipio:149, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO, 7580 SANTIAGO MIANGUILLAN, SANTIAGO MIANGUILLAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AG'S Y VIALIDADES, lon:-97.4866044, lat:18.55734353]]	[ctotl: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT 014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,1504767, importe_modificado:2,1504767]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:150.0]]	1402860/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	PUE180401402863	Proyecto de Inversión	304,600.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:101533.33], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317118	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317118	5	95	5	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geol: [ove_municipio:203, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7560 XOCITLAN, XOCITLAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AG'S Y VIALIDADES DE ES, lon:-97.7782794, lat:18.69800486]]	[ctotl: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT 014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,1504767, importe_modificado:2,1504767]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:100.0]]	1402863/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	PUE180401405631	Proyecto de Inversión	7,692,276.99	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7692276.99, modificado:7692276.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR EL DIGNO DEL DICIEMBRE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISETE DEL CENTRO - 398057	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	398057	5	420	377	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.07, meta_modificada:573.07]]	[geol: [ove_municipio:203, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7560 XOCITLAN, XOCITLAN PUEBLA, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DE ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA LIBECADO ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORE, lon:-98.6298807, lat:18.73447026]]	[ctotl: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FE10/DIMT-20180587, contratista:ASESORIA, REMEDIACION, SUPERVISION Y OBRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:376697.27, importe_modificado:376697.27]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133]]	1406631/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	PUE1710300098858	Proyecto de Inversión	576,337.52	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576337.52, modificado:576337.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181704	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181704	N	0	0	184	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ove_municipio:205, localidad:6, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO 803 INTERIOR SIN COLUMIA, 75970 SAN CARMEN TETLIAPAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5B ORIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, C, lon:-97.70341794, lat:18.76151975]]	[ctotl: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAJEE-184/2017, S, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES BARRIOS DEL BUHO, S.A. DE C.V., convocante:CAJEE, monto:523078.14, importe_modificado:523078.14]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	1063111/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances							

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301289156	Proyecto de Inversión	16,374,101.87	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.637410187E7, modificado:1.637410187E7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMADO NERVO LIMITES DEL ESTADO PUEBLA MORELOS CON UNA LONGITUD DE UNO PUNTO CUATROCIENTOS CINCO KILOMETROS DEL E-26885	Puebla	Teotlalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26885	N	0	0	1499	[meta:1: [unidad_medida:Cmos, meta:141, meta_modificada:1405.0]]	[geol: [cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 7400 TRAMO D-000 1+40696METRO 7400TEOTIALCO, TEOTIALCO, PUEBLAENTRA ESTA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO 1000 AL 400 EN LA LOCALIDAD DE TEOTIALCO MUNICIPIO DE TEOTIALCO EN EL E. lón: 98.7729836, lat:18.8466097]]	29-06-2018	31-12-2018	16,374,101.87	16,374,101.87	13,117,314.22	13,117,314.22	13,117,314.22	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE019/SMT-2018006, contratista:GRUPO HERIBERICH DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.637410187E7, importe_modificado:1.637410187E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Cm os, avance:1405.0]]	(1289156/proyecto_INICIO, 1289156/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402833	Proyecto de Inversión	137,472.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65824.0, modificado:65824.0], FI2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131648.0, modificado:131648.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECICHO - 316926	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316926	5	22	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Caldas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0]]	[geol: [cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7330 ZONCOCOTLA ZONCOCOTLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lón: 97.7236147, lat:18.9810694]]	20-06-2018	20-12-2018	131,648.00	131,648.00	131,648.00	131,648.00	131,648.00	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Caldas solares, avance:22.0]]	(1402833/proyecto_INICIO, 1402833/proyecto_FIN, 1402833/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402837	Proyecto de Inversión	609,200.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203066.67, modificado:203066.67], FI2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406133.33, modificado:406133.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPEL ECOLÓGICOS DOS MIL DIECICHO - 316979	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316979	5	150	50	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[geol: [cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7450 ATIZAHUACAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lón: 98.5993866, lat:18.80875486]]	21-06-2018	13-12-2018	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:200.0]]	(1402837/proyecto_INICIO, 1402837/proyecto_FIN, 1402837/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402845	Proyecto de Inversión	3,046,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:301533.33, modificado:301533.33], FI2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPEL ECOLÓGICOS DOS MIL DIECICHO - 317031	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317031	5	950	50	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]]	[geol: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOMICILIO CONOCIDO, 7450 HUAUQUECHILA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lón: 98.5449232, lat:18.7098093]]	21-06-2018	13-12-2018	2,030,666.67	2,030,666.67	2,030,666.67	2,030,666.67	2,030,666.67	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:1000.0]]	(1402845/proyecto_INICIO, 1402845/proyecto_FIN, 1402845/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402853	Proyecto de Inversión	609,200.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203066.67, modificado:203066.67], FI2: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406133.33, modificado:406133.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPEL ECOLÓGICOS DOS MIL DIECICHO - 317082	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317082	5	180	20	0	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[geol: [cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7340 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lón: 98.1807094, lat:20.23413957]]	21-06-2018	13-12-2018	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	406,133.33	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:200.0]]	(1402853/proyecto_INICIO, 1402853/proyecto_FIN, 1402853/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401406633	Proyecto de Inversión	7,692,415.32	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7692415.32, modificado:7692415.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE CUADROS OCASIONADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD SETE PUNTO UNO EN LA ESCALA DE - 39804	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	39804	5	251	216	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.36, meta_modificada:694.36]]	[geol: [cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PUERTO SAN PEDRO OCOYUÁN, 74760 SAN PEDRO OCOYUÁN, CHIJA DE LA SAL PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOYUÁN, lón: 97.44800, lat:18.14934772]]	22-06-2018	28-12-2018	7,692,415.32	7,692,415.32	318,306.84	318,306.84	318,306.84	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE010/SMT-2018087, contratista:ASESORIA, RECONSTRUCCION Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13]]	(1406633/proyecto_INICIO, 1406633/proyecto_FIN, 1406633/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16160300788370	Proyecto de Inversión	1,680,607.19	[FI: [ciclo_recurso2016, tipo_recursoESTATAL, prog_estatal_mun_Programa Estatal, monto:67052.43, modificado:0.0], F2: [ciclo_recurso2016, ramo:6, modalidades, prog_pres:179, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134485.75, modificado:165858.49], F3: [ciclo_recurso2016, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:101008.20, modificado:0.0], F4: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108060.72, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec Municipio De Tepejel De Rodriguez Pua - 28424	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	28424	N	0	0	1899	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: [ve_municipio:169, localidad:14, direccion:CALLE CAMINCO A SAN LUAN ICACQUILTA PROLONGACION CON SAN FELPE OTLALTEPEC, 44999 SAN FELPE OTLALTEPEC, TERZA DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO, lon: -97.9080395, lat:18.4085917]	20-06-2016	01-11-2016	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDG-GE-CFE-001-2016, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocatoria:CONDICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, monto:5835.25, importe_modificado:5835.25]	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:1.0)]	[892498/proyecto_FIN, 892498/proyecto_PROCESO, 892498/proyecto_NICK]	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE18180106191323	Proyecto de Inversión	38,301,554.09	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24901540967, modificado:0.0], F2: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:13487, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto Integral A Precio Atado Para La Construcción Del Ceca De San Sebastián De Aparicio Municipio De Puebla En La Jurisdicción Seis - 8615	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	8615	N	0	0	39548	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:148.31)]	[geot: [ve_municipio:114, localidad:154, direccion:BOULEVARD ALFREDO TOQUI FERNANDEZ DE LA BARRA 14216 CATONCE MIL DOCCIENTOS DIECISEIS COLONIA SANTA ANA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 72228 SAN SEBAS, lon: -98.1537892, lat:19.10571437]	29-03-2018	01-04-2018	24,901,554.09	24,901,554.09	24,901,554.09	24,901,554.09	24,901,554.09	[ctot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:55ER-PO0805GPG-19F-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARTYVEK S.A. DE C.V., convocatoria:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, monto:3.7911594317, importe_modificado:1.34677]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.31)]	[1198234/proyecto_INICIO, 1198234/proyecto_PROCESO, 1198234/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE180401402824	Proyecto de Inversión	8,976,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:2992000.0, modificado:2992000.0], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5984000.0, modificado:5984000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 31623	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	31623	S	5	990	10	0	[meta:1 (unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0)]	[geot: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONDADO CIUDAD DOMICILIO CONDADO, 74210 ATUNCO, ATUNCO PUEBLA - EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lon: -98.14794818, lat:18.9066121]	20-06-2018	13-12-2018	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:55ER-PO0805GPG-19F-001/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocatoria:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05632867, importe_modificado:3.05632867]	[meta:1 (unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0)]	[1402824/proyecto_FIN, 1402824/proyecto_INICIO, 1402824/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402828	Proyecto de Inversión	8,078,400.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:2692800.0, modificado:2692800.0], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385600.0, modificado:5385600.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316876	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316876	S	800	100	100	0	[meta:1 (unidad_medida:Celdas solares, meta:900.0, meta_modificada:900.0)]	[geot: [ve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONDADO CIUDAD DOMICILIO CONDADO, 72805 SAN ANDRES CHOLULA SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA - EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 900 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon: -98.11074475, lat:19.03149006]	20-06-2018	13-12-2018	5,385,600.00	5,385,600.00	5,385,600.00	5,385,600.00	5,385,600.00	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:55ER-PO0805GPG-19F-001/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocatoria:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05632867, importe_modificado:3.05632867]	[meta:1 (unidad_medida:Celdas solares, avance:900.0)]	[1402828/proyecto_FIN, 1402828/proyecto_INICIO, 1402828/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402842	Proyecto de Inversión	456,900.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:152300.0, modificado:152300.0], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 31704	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	31704	S	5	140	10	0	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0)]	[geot: [ve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONDADO CIUDAD DOMICILIO CONDADO, 7520 CUAUTITCÁN, CUAUTITCÁN PUEBLA - EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lon: -98.0194232, lat:18.9549966]	21-06-2018	13-12-2018	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:55ER-PO0805GPG-19F-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISOR Y CONSULTORIA OMA S.A. DE C.V., convocatoria:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1504767, importe_modificado:2.1504767]	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:150.0)]	[1402842/proyecto_FIN, 1402842/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402844	Proyecto de Inversión	152,300.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:50766.67, modificado:50766.67], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101533.33, modificado:101533.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317022	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317022	S	5	50	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	[geot: [ve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONDADO CIUDAD DOMICILIO CONDADO, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA - EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR, lon: -98.2140226, lat:19.2892077]	21-06-2018	13-12-2018	101,533.33	101,533.33	101,533.33	101,533.33	101,533.33	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:55ER-PO0805GPG-19F-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISOR Y CONSULTORIA OMA S.A. DE C.V., convocatoria:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1504767, importe_modificado:2.1504767]	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:50.0)]	[1402844/proyecto_FIN, 1402844/proyecto_INICIO, 1402844/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402848	Proyecto de Inversión	1,066,100.00	[FI: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:355366.67, modificado:355366.67], F2: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710733.33, modificado:710733.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317047	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317047	S	5	320	30	0	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0)]	[geot: [ve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONDADO CIUDAD DOMICILIO CONDADO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA - EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 350 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon: -98.6840376, lat:18.3756829]	21-06-2018	13-12-2018	710,733.33	710,733.33	710,733.33	710,733.33	710,733.33	[ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:55ER-PO0805GPG-19F-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISOR Y CONSULTORIA OMA S.A. DE C.V., convocatoria:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767]	[meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:350.0)]	[1402848/proyecto_FIN, 1402848/proyecto_INICIO, 1402848/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401402852	Proyecto de Inversión	304,600.00	IFI: (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:101533.33), IF2: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317075	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317075	5	92	8	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7380 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MUNI, lon: 97.28980129, lat:19.9416909))	21-06-2018	13-12-2018	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA OMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:100.0))	(1402852/proyecto_INICIO, 1402852/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402853	Proyecto de Inversión	304,600.00	IFI: (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:101533.33), IF2: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317092	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317092	5	88	12	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ES, lon: 97.87370912, lat:19.0286023))	21-06-2018	13-12-2018	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	203,066.67	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA OMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:100.0))	(1402855/proyecto_INICIO, 1402855/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402867	Proyecto de Inversión	456,900.00	IFI: (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:123300.0, modificado:123300.0), IF2: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317126	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317126	5	140	10	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0))	(geo:1: (cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73240 ZIHUATLITLA, ZIHUATLITLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA MUNI, lon: 97.88721034, lat:20.3246311))	21-06-2018	13-12-2018	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA OMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1504767, importe_modificado:2.1504767))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:150.0))	(1402867/proyecto_INICIO, 1402867/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401406364	Proyecto de Inversión	2,362,780.97	IFI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362780.97, modificado:2362780.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN EN EL ESTAD - 398115	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	398115	5	1100	1072	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0))	(geo:1: (cve_municipio:109, localidad:7, direccion:CALE ACCESO PRINCIPAL A ATLA, PAHUATLAN PUEBLA ENTRE CALLES DE MAYO Y LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A ATLA SE ENCUENTRA UBICADA PERPENDICULAR A LA CALLE 5 DE MAYO EN EL PUEBLO DE ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN EN EL ESTAD, lon: 98.12786946, lat:20.37981355))	17-09-2018	31-12-2018	2,362,780.97	2,362,780.97	97,720.25	97,720.25	97,720.25	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE030/SMT-2018/05), contratas:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:376967.27, importe_modificado:376967.27))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0))	(140634/proyecto_INICIO, 140634/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401406692	Proyecto de Inversión	1,948,855.52	IFI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948855.52, modificado:1948855.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399826	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399826	5	751557	682505	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2165.4, meta_modificada:2165.4))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO (RESURRECCION), 2338 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA CALLE FRANCISCO MADRID, lon: 98.1389257, lat:19.0684472))	31-10-2018	31-12-2018	1,948,855.52	1,948,855.52	80,642.30	80,642.30	80,642.30	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE034/SMT-2018/120), contratas:GRUCCA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OMA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.57071554677, importe_modificado:1.57071554677))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1406692/proyecto_INICIO, 1406692/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE1710300093264	Proyecto de Inversión	576,337.52	IFI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576337.52, modificado:576337.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional En La Primera Etapa De Mayo - 181701	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181701	0	0	0	151	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE RIO NAZAS 501 501, INTERIOR O COLONIA MAXIMINO AVILA CAMARON, MUNICIPIO ATLXCO, ATLXCO PUEBLA ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE RIO NECAHA, CALLE MAX, lon: 98.45227162, lat:18.91132879))	13-10-2017	01-12-2017	512,309.08	512,309.08	512,309.08	512,309.08	512,309.08	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC-164/2017), contratas:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUROS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEC, monto:370680.04, importe_modificado:370680.04))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1051517/proyecto_INICIO, 1051517/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado
2018	5	PUE180401402825	Proyecto de Inversión	1,795,200.00	IFI: (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:598400.0, modificado:598400.0), IF2: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196800.0, modificado:1196800.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 318844	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	318844	5	185	15	0	(meta:1: (unidad_medida:Caldas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0))	(geo:1: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75640 SANTA LARA HUETZILTEPEC PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES, lon: 97.88206367, lat:18.77060028))	20-06-2018	13-12-2018	1,196,800.00	1,196,800.00	1,196,800.00	1,196,800.00	1,196,800.00	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPRSOT-012/2018, contratas:ACEROS Y ENVASADOS DE HUETZILTEPEC PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05632867, importe_modificado:3.05632867))	(meta:1: (unidad_medida:Caldas solares, avance:200.0))	(1402825/proyecto_INICIO, 1402825/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180401402869	Proyecto de Inversión	456,900.00	[f1]: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:152300.0], [f2]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0], modificado:304600.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317132	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317132	5	135	15	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7580 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE'S Y VALIDADES, lon=-97.22411597, lat:18.134001513]]	21-06-2018	13-12-2018	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	304,600.00	[ctto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPASOT/014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA OMA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,1504767, importe_modificado:2,1504767]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:150.0]]	(1402869/proyecto_INICIO, 1402869/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401406690	Proyecto de Inversión	3,061,042.22	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061042.22], modificado:3061042.22]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399810	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399810	5	751557	682505	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3383.6, meta_modificada:3383.6]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 48 NORTE COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA, 7227 HEROICA PUEBLA ENTRE CALLE 108 ORENTE Y CALLE 118 NORTE, CALLE 4 NORTE LA CALLE 48 NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BOSQUES DE SANTA AN, lon=-98.1388514, lat:19.07917864]]	31-10-2018	31-12-2018	3,061,042.22	3,061,042.22	126,663.82	126,663.82	126,663.82	[ctto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:DP/UPES34/SIMT-20181220, contratista:GRUCCA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,5707155047, importe_modificado:1,5707155047]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1406690/proyecto_INICIO, 1406690/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401406697	Proyecto de Inversión	1,753,431.84	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753431.84], modificado:1753431.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399876	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399876	5	751557	682505	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1892.0, meta_modificada:1892.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO MARISCAL COLONIA IGNACIO MARISCAL, 7034 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO MARISCAL Y CALLE ESCALFOPIA PRIVADA IGNACIO MARISCAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA IGNACIO MARISCAL EN, lon=-98.204005, lat:19.10201563]]	31-10-2018	31-12-2018	1,753,431.84	1,753,431.84	72,555.80	72,555.80	72,555.80	[ctto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:DP/UPES34/SIMT-20181220, contratista:GRUCCA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,5707155047, importe_modificado:1,5707155047]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1406697/proyecto_INICIO, 1406697/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401402830	Proyecto de Inversión	448,799.99	[f1]: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:149600.0], [f2]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.99], modificado:299199.99]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316899	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316899	5	50	0	0	[meta1: [unidad_medida:Caldas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo1: [ve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD, 7580 SANTIAGO MIATLAN, SANTIAGO MIATLAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE'S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lon=-97.4366164, lat:18.5506521]]	20-06-2018	13-12-2018	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	[ctto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPASOT/012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,05632867, importe_modificado:3,05632867]]	[meta1: [unidad_medida:Caldas solares, avance:50.0]]	(1402830/proyecto_INICIO, 1402830/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401402831	Proyecto de Inversión	448,799.99	[f1]: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:149600.0], [f2]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.99], modificado:299199.99]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316912	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316912	5	48	2	0	[meta1: [unidad_medida:Caldas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo1: [ve_municipio:181, localidad:1, direccion:CIUDAD, 7260 TLATENANGO, TLATENANGO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE'S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR C, lon=-98.383816, lat:18.18416917]]	20-06-2018	13-12-2018	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	299,199.99	[ctto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPASOT/012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,05632867, importe_modificado:3,05632867]]	[meta1: [unidad_medida:Caldas solares, avance:50.0]]	(1402831/proyecto_INICIO, 1402831/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401402840	Proyecto de Inversión	1,523,000.00	[f1]: [ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:507666.67], [f2]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33], modificado:1015333.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 316983	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316983	5	400	100	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0]]	[geo1: [ve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 7580 ATZINTLITA, ATZINTLITA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGE'S Y VALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD, lon=-97.3265048, lat:18.90088431]]	21-06-2018	13-12-2018	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	[ctto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPASOT/014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA OMA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,1504767, importe_modificado:2,1504767]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:500.0]]	(1402840/proyecto_INICIO, 1402840/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401406695	Proyecto de Inversión	2,905,419.67	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo=33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905419.67], modificado:2905419.67]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID03-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399856	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399856	5	751557	682505	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.4, meta_modificada:3224.4]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTAL COLONIA CERRO DEL MARQUÉS, 7227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE TEHUACAN SUR Y CARRETERA A LA RESURRECCION, AVENIDA LAS TORRES LA CALLE ORIENTAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CERRO DEL MA, lon=-98.13101842, lat:19.08974982]]	31-10-2018	31-12-2018	2,905,419.67	2,905,419.67	120,224.26	120,224.26	120,224.26	120,224.26	120,224.26	[ctto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:DP/UPES34/SIMT-20181220, contratista:GRUCCA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,5707155047, importe_modificado:1,5707155047]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1406695/proyecto_INICIO, 1406695/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1717030093848	Proyecto de inversión	339,896.15	[FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339896.15, modificado:265998.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181716	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181716	N	0	0	225	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	(geot: (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMAVERA 19 19 INTERIOR 0 D COLONIA IZOCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400 IZOCAR DE MATAMOROS, CUICAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE PRIVADA DEL BOSQUE, lon: -98.46773409, lat:18.59284388)	13-10-2017	09-02-2018	266,998.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	266,998.08	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017, E, contratas:GRUPO CONSTRUCTORA INMOBILIARIO BUJOK, S.A. DE C.V., convicante:CAPCEE, monto:293720.08, importe_modificado:356720.08))	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1062101/proyecto_INICIO, 1062101/proyecto_FIN, 1062101/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030093875	Proyecto de inversión	349,669.59	[FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349669.59, modificado:103775.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Volajajil - 181731	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181731	N	0	0	127	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	(geot: (ove_municipio:118, localidad:1, direccion:CALE SAN C BONILLA COLONIA LOS REYES DE JUAREZ, 75400 LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE VEREDA Y CALLE LOMA BONITA, CALLE, lon: -97.8018882, lat:18.94764728)	13-10-2017	01-12-2017	103,775.19	103,775.19	103,775.19	103,775.19	103,775.19	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017, D, contratas:GRUPO CONSTRUCTORA INMOBILIARIO BUJOK, S.A. DE C.V., convicante:CAPCEE, monto:349617.13, importe_modificado:349517.31))	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1063128/proyecto_PROCESO, 1063128/proyecto_FIN, 1063128/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402858	Proyecto de inversión	1,523,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:507666.67, modificado:507666.67), FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPEAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECISIETE - 317100	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317100	S	400	50	0	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0)]	(geot: (ove_municipio:110, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75500 PALMIRA DE BRAVO, PALMIRA DE BRAVO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA, lon: -97.54703446, lat:18.80327923)	21-06-2018	13-12-2018	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	(ttot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIKRSOT-014/2018, contratas:CONSTRUCTORA SUPERVISOR Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,504761.7, importe_modificado:2,1504761.7))	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:500.0)]	(1402858/proyecto_INICIO, 1402858/proyecto_FIN, 1402858/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401406696	Proyecto de inversión	899,804.76	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899804.76, modificado:899804.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399865	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399865	S	751557	68250	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.8, meta_modificada:17129.0)]	(geot: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 80 B ORIENTE COLONIA NACIONES UNIDAS, 7222 HERIQUA PUEBLA DE CARACON, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DE CARACON, AYUNTAMIENTO, CALLE 80 A ORIENTE LA CALLE 80 B ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS ENTRA, lon: -98.1792599, lat:19.07381519)	31-10-2018	31-12-2018	899,804.76	899,804.76	37,233.30	37,233.30	37,233.30	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/1P034/SMT/2018120, contratas:GRUPO CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,57071550467, importe_modificado:1,57071550467))	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1406696/proyecto_INICIO, 1406696/proyecto_PROCESO, 1406696/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE01030300787668	Proyecto de inversión	15,502,606.73	[FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,5502606737, modificado:1,8965806737)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Modernización Del Camino Rural Huautzingo-San Miguel Tianguizotlo-Santa María Tlapacoyan Del kilómetro Cero Al kilómetro Seis Mas Cuatro - 327467	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	327467	N	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	(geot: (ove_municipio:74, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMU HUAUTZINGO-SANTA MARIA NEPOMUCALCO MARGEN DEMICHOC, LONGITUD = 400 COLONIA SANTA BARBARA, 7460 HUAUTZINGO, HUAUTZINGO PUEBLA E, lon: -98.43103326, lat:19.53384641)	01-01-2016	01-05-2016	18,965,806.73	18,965,806.73	18,965,806.73	18,965,806.73	18,965,806.73	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/56005/ST/20182943, contratas:GRUPO CONSTRUCTORA PAO, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,5023797467, importe_modificado:3,5011797467))	[meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(891796/proyecto_INICIO, 891796/proyecto_FIN, 891796/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300935525	Proyecto de inversión	576,337.52	[FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576337.52, modificado:531603.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Anna Sullivan - 181599	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181599	N	0	0	88	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	(geot: (ove_municipio:156, localidad:14, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN CRISTOBAL, TEPEOTIPAN, PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NACIONAL, CA, lon: -97.54572917, lat:18.52516708)	13-10-2017	01-11-2017	531,603.60	531,603.60	531,603.60	531,603.60	531,603.60	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017, E, contratas:GRUPO CONSTRUCTORA INMOBILIARIO BUJOK, S.A. DE C.V., convicante:CAPCEE, monto:564070.82, importe_modificado:564070.82))	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1061778/proyecto_FIN, 1061778/proyecto_INICIO, 1061778/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402827	Proyecto de inversión	448,800.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:149600.0, modificado:149600.0), FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299200.0, modificado:299200.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECISIETE - 316864	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316864	S	48	2	0	[meta:1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	(geot: (ove_municipio:156, localidad:14, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN FRANCISCO MARTIA, MTLTA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA, lon: -97.90100216, lat:18.8097924)	20-06-2018	13-12-2018	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	(ttot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIKRSOT-012/2018, contratas:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,05632867, importe_modificado:3,05632867))	[meta:1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0)]	(1402826/proyecto_INICIO, 1402826/proyecto_FIN, 1402826/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402827	Proyecto de inversión	2,989,008.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:998336.0, modificado:998336.0), FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990672.0, modificado:1992672.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECISIETE - 316871	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	316871	S	50	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:333.0, meta_modificada:333.0)]	(geot: (ove_municipio:110, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75500 PALMIRA DE BRAVO, PALMIRA DE BRAVO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 333 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIDADES DE ESA, lon: -97.54189103, lat:18.8098955)	20-06-2018	13-12-2018	1,992,672.00	1,992,672.00	1,992,672.00	1,992,672.00	1,992,672.00	(ttot:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIKRSOT-012/2018, contratas:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,05632867, importe_modificado:3,05632867))	[meta:1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:333.0)]	(1402827/proyecto_INICIO, 1402827/proyecto_FIN, 1402827/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401402832	Proyecto de Inversión	4,488,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1490000.0, modificado:1490000.0}, f2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992000.0, modificado:2992000.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 31619	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	31619	5	450	50	0	{meta:1: {unidad_medida:Calder solares, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	{geo:1: {ve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75610 TOCHTIEPEC, TOCHTIEPEC, PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCAL, lon: -97.812248482, lat:18.811744623}}	20-06-2018	13-12-2018	2,992,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOBRSOT-012/2018, contratista:ACERES Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7}}, {meta:1: {unidad_medida:Calderas solares, avance:500.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Calderas solares, avance:500.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Calderas solares, avance:500.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401402847	Proyecto de Inversión	3,046,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1015333.33, modificado:1015333.33}, f2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030666.67, modificado:2030666.67}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317046	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317046	5	800	100	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo:1: {ve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73160 HUALAHUACHINGANGO, PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCAL, lon: -97.0749880, lat:20.16982048}}	21-06-2018	13-12-2018	2,030,666.67	2,030,666.67	2,030,666.67	2,030,666.67	2,030,666.67	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOBRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150478E7, importe_modificado:2.150478E7}}, {meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401402862	Proyecto de Inversión	1,523,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:507666.67, modificado:507666.67}, f2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317116	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317116	5	455	45	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	{geo:1: {ve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75610 TOCHTIEPEC, TOCHTIEPEC, PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCAL, lon: -97.812248482, lat:18.811744623}}	21-06-2018	13-12-2018	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	1,015,333.33	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOBRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150478E7, importe_modificado:2.150478E7}}, {meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401402865	Proyecto de Inversión	4,569,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1520000.0, modificado:1520000.0}, f2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046000.0, modificado:3046000.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317124	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317124	5	1400	100	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo:1: {ve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73310 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA. EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGES Y VALIADES DE ESA MISMA LOCAL, lon: -97.9918195, lat:19.197876204}}	21-06-2018	13-12-2018	3,046,000.00	3,046,000.00	3,046,000.00	3,046,000.00	3,046,000.00	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOBRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150478E7, importe_modificado:2.150478E7}}, {meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160100624163	Proyecto de Inversión	6,955,850.38	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955850.38, modificado:6117805.62}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalamongo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2859	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	2859	N	0	0	17910	{meta:1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo:1: {ve_municipio:115, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO AV. 24 DE FEBRERO - CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, MARSEN SQUIERO, KILOMETRO 3 A 861 BARRIO JUNTA AULIERA DE SAN BERNARDINO TLAXCALAN ANTONIO CACALOTPEC, 72820SAN BERNARDINO TLAXCALAN CONGO, lon: -98.276, lat:19.030888}}	01-05-2016	01-12-2016	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	6,117,805.62	{ctot:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PA077/SIF-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VIM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}}, {meta:1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300936856	Proyecto de Inversión	228,412.64	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228412.64, modificado:228184.23}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 181802	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181802	N	0	0	140	{meta:1: {unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo:1: {ve_municipio:205, localidad:8, direccion:CALE MANUEL VILLA CAMACHO 028, INTERIOR SN COLONIA, 75670 SAN GABRIEL YEHUALTEPEC, PUEBLA EN ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE, lon: -97.70304666, lat:18.76154119}}	13-10-2017	01-12-2017	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	{ctot:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCEE-080/2018, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEES, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}}, {meta:1: {unidad_medida:Lot, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Lot, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Lot, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300936859	Proyecto de Inversión	1,073,310.50	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073310.5, modificado:1059265.15}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Estrada Regional C En La Primaria José Vasconcelos - 181867	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181867	N	0	0	192	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo:1: {ve_municipio:205, localidad:8, direccion:CALE EBELINDO JAPATA COLONIA SAN GABRIEL TETZUYOCAN, 75675 SAN GABRIEL YEHUALTEPEC, PUEBLA EN ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, CAL, lon: -97.7082738, lat:18.75206924}}	13-10-2017	01-11-2017	1,059,265.15	1,059,265.15	1,059,265.15	1,059,265.15	1,059,265.15	{ctot:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCEE-164/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FIMMOBILIARIO VIM, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1059265.15, importe_modificado:1059265.15}}, {meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE17170401014120	Proyecto de inversión	393,993.46	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393993.46, modificado:393993.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L-309382	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	309382	N	0	0	56	[meta:1 (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:213, localidad:103, direccion:INTERIOR SN LA MESA DEL CRUCERO (LA MESA DEL ZESTO LA MESA DEL CRUCERO (LA MESA), ZIHUATUTLA PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGION SIERRA NORTE, lon:-97.72889497, lat:20.28385686)]	05-10-2017	14-12-2017	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	393,993.46	[ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CP18ZFDCASPLIE 20170941, contratos:FFCIBOLUNIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:384883.64, importe_modificado:384883.64)]	[meta:1 (unidad_medidaOtros, avance:1.0)]	[1149200/proyecto_FIN, 1149200/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289371	Proyecto de inversión	2,590,523.60	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590523.6, modificado:2590523.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HUACHUEHUILA CACACONCHTL	Puebla	HuachuehUILA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271477	N	0	0	301	[meta:1 (unidad_medidaOtros, meta:70.0, meta_modificada:70.0)]	[geot:1 (cve_municipio:69, localidad:3, direccion:PUEBL0 TEACALCO DE DORANTES, 743TEACALCOCHITL, HUACHUEHUILA PUEBLAINTERIOR PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4860798, lat:18.78160443)]	20-06-2018	30-11-2018	2,590,523.60	2,590,523.60	2,590,523.60	2,590,523.60	2,590,523.60	[ctot:1 (tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994110967, importe_modificado:9.9994110967)]	[meta:1 (unidad_medidaOtros, avance:70.0)]	[1289371/proyecto_FIN, 1289371/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289401	Proyecto de inversión	666,134.64	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666134.64, modificado:666134.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA CHETLA ATENINGO	Puebla	Chetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271981	N	0	0	78	[meta:1 (unidad_medidaOtros, meta:18.0, meta_modificada:18.0)]	[geot:1 (cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PUEBL0 HACIENDA LA ESPERANZA, 743ATENINGO, CHETLA PUEBLAINTERIOR PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.61187556, lat:18.50628233)]	20-06-2018	30-11-2018	666,134.64	666,134.64	666,134.64	666,134.64	666,134.64	[ctot:1 (tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994110967, importe_modificado:9.9994110967)]	[meta:1 (unidad_medidaOtros, avance:18.0)]	[1289401/proyecto_FIN, 1289401/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289479	Proyecto de inversión	296,059.84	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296059.84, modificado:296059.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ TLA-278005	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	273005	N	0	0	34	[meta:1 (unidad_medidaOtros, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]	[geot:1 (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBL0 SAN JOSE, 7560TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLAINTERIOR PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.65979716, lat:18.68555013)]	20-06-2018	30-11-2018	296,059.84	296,059.84	296,059.84	296,059.84	296,059.84	[ctot:1 (tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994110967, importe_modificado:9.9994110967)]	[meta:1 (unidad_medidaOtros, avance:8.0)]	[1289479/proyecto_FIN, 1289479/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289798	Proyecto de inversión	3,314,797.93	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314797.93, modificado:3314797.93)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREPARABICA EN LA SECUNDARIA PROFESOR HONORATO TIASOLA BARRERA	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281767	N	0	0	110	[meta:1 (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0)]	[geot:1 (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 1 1 INTERIOR SN COLONIA HUEHUETLAN EL CHICO, 74720HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLAINTERIOR PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.65979716, lat:18.68555013)]	15-05-2018	10-11-2018	3,314,797.93	3,314,797.93	3,314,797.93	3,314,797.93	3,314,797.93	[ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, convocante:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)]	[meta:1 (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:171.0)]	[1289798/proyecto_FIN, 1289798/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289802	Proyecto de inversión	3,330,225.99	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330225.99, modificado:3330225.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREPARABICA EN LA PRIMARIA JESUS MERINO	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281847	N	0	0	236	[meta:1 (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0)]	[geot:1 (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 153 153 INTERIOR SN COLONIA CRUZ VERDE, 7440IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAINTERIOR PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4794865, lat:18.60429103)]	15-05-2018	10-11-2018	3,330,225.99	3,330,225.99	3,330,225.99	3,330,225.99	3,330,225.99	[ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, convocante:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)]	[meta:1 (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:171.0)]	[1289802/proyecto_FIN, 1289802/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289811	Proyecto de inversión	6,660,711.28	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo_33, modalidad1, ppp_gpo_3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6660711.28, modificado:6660711.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREPARABICA EN LA SECUNDARIA PLAN DE AYALA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282053	N	0	0	489	[meta:1 (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0)]	[geot:1 (cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN NICOLAS TOLENTINO, 7457SAN NICOLAS TOLENTINO, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAINTERIOR PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.50433812, lat:18.55380866)]	15-05-2018	10-11-2018	6,660,711.28	6,660,711.28	6,660,711.28	6,660,711.28	6,660,711.28	[ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, convocante:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)]	[meta:1 (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:670.0)]	[1289811/proyecto_FIN, 1289811/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FIANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NUMERO DE CUENTRO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301392564	Proyecto de Inversión	860,376.00	[F1] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860376.0, modificado:860376.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONST DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON FRES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDO EN ZONA RURAL EN LA LOC DE BENITO JUAREZ. 269258	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269258	N	0	0	412	[meta1] (unidad_medidaOtros, meta:44.0, meta_modificada:44.0)	[geo1] (cve_municipio:49, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUAREZ, 7320BENITO JUAREZ, CERCUCUACULTLA PUEBLARENTRE LA OBRASE LOCALIZA EN LA SIERRA NORTE EN EL MUNICIPIO DE CERCUCUACULTLA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-98.00423796, lat:-20.06779923)	26-03-2018	26-06-2018	860,376.00	860,376.00	860,376.00	860,376.00	860,376.00	([meta1] (unidad_medidaOtr os, avance:44.0))	([meta1] (unidad_medidaOtr os, avance:44.0))	1392564/proyecto_ INICIO, 1392564/proyecto_ PROCESO, 1392564/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392567	Proyecto de Inversión	1,531,434.58	[F1] (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun:Financiamie nto Municipal, monto:765717.29, modificado:0), [F2] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765717.29, modificado:765717.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO FAMILIAR CON BIOSISTEOR PARA VIVIENDA QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE CUATRO CANNOS PERTENECIENTE AV GUERRERO- 269291	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269291	N	0	0	1236	[meta1] (unidad_medidaOtros, meta:80.0, meta_modificada:80.0)	[geo1] (cve_municipio:199, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUATRO CANNOS, 7590CUATRO CANNOS, VICENTE GUERRERO PUEBLARENTRE LA OBRASE ENCUENTRA EN LA REGION TERUACUAN Y SIERRA NESERA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD CUATRO CANNOS, lon: -97.12804726, lat:18.49154422)	26-03-2018	26-06-2018	765,717.29	765,717.29	765,717.29	765,717.29	765,717.29	([meta1] (unidad_medidaOtr os, avance:80.0))	([meta1] (unidad_medidaOtr os, avance:80.0))	1392567/proyecto_ INICIO, 1392567/proyecto_ PROCESO, 1392567/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392570	Proyecto de Inversión	196,520.56	[F1] (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun:Financiamie nto Municipal, monto:98260.28, modificado:0), [F2] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98260.28, modificado:98260.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SANTA MONICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY PUE. 269307	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269307	N	0	0	80	[meta1] (unidad_medidaMetros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0)	[geo1] (cve_municipio:57, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHILA, 7313CHILA DE JUAREZ, HONEY PUEBLARENTRE LA OBRASE ENCUENTRA EN LA REGION SIERRA NORTE MUNICIPIO DE HONEY LOCALIDAD CHILA DE JUAREZ, lon:-98.2132777, lat:-20.27879022)	26-03-2018	26-06-2018	98,260.28	98,260.28	98,260.28	98,260.28	98,260.28	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:350.0))	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:350.0))	1392570/proyecto_ INICIO, 1392570/proyecto_ FIN, 1392570/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392571	Proyecto de Inversión	1,721,081.19	[F1] (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun:Financiamie nto Municipal, monto:860541.59, modificado:0), [F2] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860541.59, modificado:860541.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY PUE. 269313	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269313	N	0	0	1110	[meta1] (unidad_medidaMetros lineales, meta:5230.0, meta_modificada:5230.0)	[geo1] (cve_municipio:57, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHILA, 7313CHILA DE JUAREZ, PUEBLARENTRE LA OBRASE ENCUENTRA EN LA REGION SIERRA NORTE MUNICIPIO DE HONEY LOCALIDAD CHILA DE JUAREZ, lon:-98.2132777, lat:-20.27879022)	26-03-2018	26-06-2018	860,541.59	860,541.59	860,541.59	860,541.59	860,541.59	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:5230.0))	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:5230.0))	1392571/proyecto_ INICIO, 1392571/proyecto_ PROCESO, 1392571/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392579	Proyecto de Inversión	1,250,291.12	[F1] (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun:Financiamie nto Municipal, monto:625145.56, modificado:0), [F2] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625145.56, modificado:625145.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUILILCO MUNICIPIO DE COYOAMEPAN PUEBLA. 269338	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269338	N	0	0	388	[meta1] (unidad_medidaMetros lineales, meta:4310.0, meta_modificada:4310.0)	[geo1] (cve_municipio:36, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HUILILCO, 7599HUILILCO, COYOAMEPAN PUEBLARENTRE LA OBRASE ENCUENTRA EN LA REGION TERUACUAN Y SIERRA NESERA MUNICIPIO DE COYOAMEPAN LOCALIDAD HUILILCO, lon:-98.98367034, lat:18.25506567)	02-04-2018	31-12-2018	625,145.56	625,145.56	625,145.56	625,145.56	625,145.56	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:4310.0))	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:4310.0))	1392579/proyecto_ INICIO, 1392579/proyecto_ PROCESO, 1392579/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392587	Proyecto de Inversión	216,684.00	[F1] (ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun:Financiamie nto Municipal, monto:108317.0, modificado:0), [F2] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108317.0, modificado:108317.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONST DE SIST DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON FRES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOC ZECNACHUCHIT REFECE - 269830	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269830	N	0	0	40	[meta1] (unidad_medidaOtros, meta:11.0, meta_modificada:11.0)	[geo1] (cve_municipio:84, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZECNACHUCHIT, 7340ZECNACHUCHIT, DI TEPEC PUEBLARENTRE LA OBRASE ENCUENTRA EN LA REGION SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE DI TEPEC LOCALIDAD ZECNACHUCHIT, lon:-97.44625891, lat:20.05412107)	30-04-2018	01-06-2018	108,317.00	108,317.00	108,317.00	108,317.00	108,317.00	([meta1] (unidad_medidaOtr os, avance:11.0))	([meta1] (unidad_medidaOtr os, avance:11.0))	1392587/proyecto_ INICIO, 1392587/proyecto_ PROCESO, 1392587/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401392593	Proyecto de Inversión	791,539.65	[F1] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791539.65, modificado:791539.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ITZCUNTUNALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELCOCHITLAN PUE. 270163	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	270163	N	0	0	423	[meta1] (unidad_medidaMetros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0)	[geo1] (cve_municipio:61, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ITZCUNTUNALCO, 75920ITZCUNTUNALCO, ELDOCHITLAN PUEBLARENTRE LA OBRASE LOCALIZA EN LA REGION TERUACUAN Y SIERRA NESERA EN EL MUNICIPIO DE ELDOCHITLAN LOCALIDAD DE ITZCUNTUNALCO, lon:-96.95318650, lat:18.53524553)	18-04-2018	23-07-2018	791,539.65	791,539.65	791,539.65	791,539.65	791,539.65	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:1620.0))	([meta1] (unidad_medidaMe tros lineales, avance:1620.0))	1392593/proyecto_ INICIO, 1392593/proyecto_ PROCESO, 1392593/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401402090	Proyecto de Inversión	307,986.00	[F1] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307986.0, modificado:307986.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ATXICAL. 305505	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305505	S	16	14	0	[meta1] (unidad_medidaVivend a, meta:7.0, meta_modificada:7.0)	[geo1] (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000AN MARIBEN ATXICAL, ATXICAL PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.73550077, lat:18.40208420)	12-06-2018	30-11-2018	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	307,986.00	([meta1] (unidad_medidaViv end, avance:7.0))	([meta1] (unidad_medidaViv end, avance:7.0))	1402090/proyecto_ INICIO, 1402090/proyecto_ PROCESO, 1402090/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401402092	Proyecto de Inversión	879,960.00	[F1] (ciclo_recurso2018, ramo33, modificado1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879960.0, modificado:879960.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO ATZALA. 305532	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305532	S	44	42	0	[meta1] (unidad_medidaVivend a, meta:20.0, meta_modificada:20.0)	[geo1] (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000ATZALA, ATZALA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.55466002, lat:18.54225799)	12-06-2018	30-11-2018	879,960.00	879,960.00	879,960.00	879,960.00	879,960.00	([meta1] (unidad_medidaViv end, avance:20.0))	([meta1] (unidad_medidaViv end, avance:20.0))	1402092/proyecto_ INICIO, 1402092/proyecto_ PROCESO, 1402092/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE171030037822	Proyecto de Inversión	228,412.64	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228412.64, modificado:228184.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Clinco De Mayo-181811	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181811	N	0	0	117	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALE CHIGNAUTZN 6 INTERIOR SN COLONIA CALCAN, 73500 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA ENTRE CALLE IGONACO ALENEY Y CALLE HENRIQUEZ, CALLE CHIGNAUTZN, lon:-97.280746, lat:19.8090681]]	13-10-2017	01-12-2017	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	228,184.23	[ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SAJORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:331706.62, importe_modificado:331706.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Lot 6, avance:1.0]]	1064079/proyecto_FIN, 1064075/proyecto_FIN, 1064073/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289399	Proyecto de Inversión	1,850,374.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA CHETLA CHETLA - 271961	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271961	N	0	0	215	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo:1: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO HACIENDA LA ESPERANZA, 74580CHETLA CHETLA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.375375, lat:19.81978166]]	20-06-2018	30-11-2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967]]	[meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:50.0]]	1289399/proyecto_FIN, 1289399/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289402	Proyecto de Inversión	370,074.80	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370074.8, modificado:370074.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA CHETLA ESCAPE DE LAGUNILLAS - 271994	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271994	N	0	0	43	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[geo:1: [cve_municipio:51, localidad:12, direccion:PUEBLO HACIENDA LA ESPERANZA, 74083CAPE DE LAGUNILLAS CHETLA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.555884, lat:19.84845797]]	20-06-2018	30-11-2018	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967]]	[meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:10.0]]	1289402/proyecto_FIN, 1289402/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289438	Proyecto de Inversión	888,179.52	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888179.52, modificado:888179.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 272485	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272485	N	0	0	103	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	[geo:1: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PUEBLO TOCHIMILTZINGO, 74805SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.3324682, lat:19.8090681]]	20-06-2018	30-11-2018	888,179.52	888,179.52	888,179.52	888,179.52	888,179.52	888,179.52	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967]]	[meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:24.0]]	1289438/proyecto_FIN, 1289438/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289440	Proyecto de Inversión	185,037.40	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.4, modificado:185037.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SAN JOSE CHIAPA SAN JOSE CHIAPA - 272493	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272493	N	0	0	21	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geo:1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSE CHIAPA, 75020SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSE CHIAPA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.72527829, lat:19.24062541]]	20-06-2018	30-11-2018	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967]]	[meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:5.0]]	1289440/proyecto_FIN, 1289440/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289458	Proyecto de Inversión	1,850,374.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TEPEQUILMA TEPEQUILMA - 272633	Puebla	Tepequima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272633	N	0	0	215	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo:1: [cve_municipio:166, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEQUILMA, 74930TEPEQUILMA, TEPEQUILMA PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4534315, lat:19.72382769]]	20-06-2018	30-11-2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967]]	[meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:50.0]]	1289458/proyecto_FIN, 1289458/proyecto_PROCESO, 1289458/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289460	Proyecto de Inversión	185,037.40	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_ppro_porc_3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.4, modificado:185037.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TEZUITLAN TEZUITLAN - 272667	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272667	N	0	0	21	[meta:1: [unidad_medida:Otro, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geo:1: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PUEBLO VALLE DORADO, 73813TEZUITLAN, TEZUITLAN PUEBLAENTREY PROGRAMA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.35271124, lat:19.81864453]]	20-06-2018	30-11-2018	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967]]	[meta:1: [unidad_medida:Otro, avance:5.0]]	1289460/proyecto_FIN, 1289460/proyecto_PROCESO, 1289460/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	FUE180301289815	Proyecto de inversión	964,987.20	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:964987.2, modificado:964987.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR CHITEPETI LOCALIDAD DE TLANCUALPACÁN - 292142	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282142	N	0	0	97	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0)	(geo: (cve_municipio:47, localidad:99, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO S 1 INTERIOR SN COLONIA TLANCUALPACAN, 74735TLANCUALPACAN, CHAUTLA PUEBLA, CALLE CORREGIDORA Y CALLE CALLECALLES INTERIOR SN COLONIA TLANCUALPACAN CP 74735 TLANCUALPACAN CHAUTLA PUEBLA, lon: -98.70123611, lat:18.4305294)	[t]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contrato:34104 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)	(1289815/proyecto_INICIO, 1289815/proyecto_FIN, 1289815/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301289897	Proyecto de inversión	1,114,420.29	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1114420.29, modificado:1114420.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR - 283364	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283364	N	0	0	81	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.33, meta_modificada:30.33)	(geo: (cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADENO 1 INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA YANCUITLAPAN, 74330A MAGDALENA YANCUITLAPAN, PUEBLA, CALLE SIN PUEBLA ENTRE BRECHA SIN PUEBLA ENTRE CALLE CALLECALLE FRANCISCO I MADENO 1 INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA YANCUITLAPAN, lon: -98.5837602, lat:18.90458124)	[t]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contrato:34104 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.33)	(1289897/proyecto_INICIO, 1289897/proyecto_FIN, 1289897/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301289918	Proyecto de inversión	135,568.59	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:135568.59, modificado:135568.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARRERA - 283763	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283763	N	0	0	223	[meta]: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE 1 INTERIOR SN COLONIA CHAUTLA DE TAPA, 74730CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA, CHAUTLA PUEBLA ENTRE CALLES NORTE Y CALLE 13 ORIENTE, CALLE 2 NORTE 1 INTERIOR SN COLONIA CHAUTLA DE TAPA CP 74730 CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA, lon: -98.40083386, lat:18.3070369)	[t]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contrato:34104 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1289918/proyecto_INICIO, 1289918/proyecto_FIN, 1289918/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301289982	Proyecto de inversión	280,032.93	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:280032.93, modificado:280032.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB ATZALA - 285821	Puebla	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285821	N	0	0	39	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA, PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.5561324, lat:18.54028369)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/007-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GEFESODI156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)	(1289982/proyecto_INICIO, 1289982/proyecto_FIN, 1289982/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301289985	Proyecto de inversión	7,000,823.25	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7000823.25, modificado:7000823.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB CHAUTLA - 285858	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285858	N	0	0	969	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:225.0, meta_modificada:225.0)	(geo: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA, CHAUTLA PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.6057881, lat:18.28913575)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/007-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GEFESODI156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)	(1289985/proyecto_INICIO, 1289985/proyecto_FIN, 1289985/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301290000	Proyecto de inversión	653,410.17	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:653410.17, modificado:653410.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB IXCAMILPA - 286047	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	286047	N	0	0	90	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0)	(geo: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CIUDAD DE GUERRERO, IXCAMILPA, PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.6994434, lat:18.0297007)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/007-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GEFESODI156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:21.0)	(1290000/proyecto_INICIO, 1290000/proyecto_FIN, 1290000/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301290029	Proyecto de inversión	62,229.54	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:62229.54, modificado:62229.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB IZALAPAN - 287099	Puebla	Iztlapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287099	N	0	0	9	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)	(geo: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CIUDAD DE IZALAPAN, IZALAPAN PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.8411292, lat:18.3208845)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/007-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GEFESODI156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)	(1290029/proyecto_INICIO, 1290029/proyecto_FIN, 1290029/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301290031	Proyecto de inversión	1,580,080.59	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1580080.59, modificado:1580080.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB TETLALCO - 287135	Puebla	Tetlatilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287135	N	0	0	142	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0)	(geo: (cve_municipio:160, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CIUDAD DE TETLALCO, TETLALCO PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.7732844, lat:18.4478979)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/007-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GEFESODI156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:33.0)	(1290031/proyecto_INICIO, 1290031/proyecto_FIN, 1290031/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301290079	Proyecto de inversión	2,859,870.00	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2859870.0, modificado:2859870.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHILA DE LA SAL CHILA DE LA SAL - 304273	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304273	N	0	0	280	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0)	(geo: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CIUDAD DE LA SAL CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.4808334, lat:18.10714345)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/007-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GEFESODI156, monto:5.39542687, importe_modificado:5.39542687)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:65.0)	(1290079/proyecto_INICIO, 1290079/proyecto_FIN, 1290079/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301290684	Proyecto de inversión	747,966.00	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:747966.0, modificado:747966.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHINANTLA CHINANTLA - 304288	Puebla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304288	N	0	0	73	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0)	(geo: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.2686036, lat:18.20812321)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/006-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.460293928, importe_modificado:5.460293928)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:17.0)	(1290684/proyecto_INICIO, 1290684/proyecto_FIN, 1290684/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							
2018	5	FUE180301290694	Proyecto de inversión	219,990.00	[f]: (ciclo_recurso2018, ramo33_modidadad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:219990.0, modificado:219990.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO DOMINGO ARENAS DOMINGO ARENAS - 304377	Puebla	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304377	N	0	0	22	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)	(geo: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE CALLES DOMICILIOS, lon: -98.4631010, lat:19.13808707)	[t]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCS/CGAF/006-2018, contrato:17C05G1070A4, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.460293928, importe_modificado:5.460293928)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)	(1290694/proyecto_INICIO, 1290694/proyecto_FIN, 1290694/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances							

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301290704	Proyecto de inversión	8,447,616.00	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8447616.0, modificado:8447616.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUEHUETLAN EL CHICO	Puebla	Huehuetlan El Chico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304516	N	0	0	826	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:192.0, meta_modificada:192.0]	[geot]: [cve_municipio:71, localidad1, direccion:PUEBLA, 00000HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLAENTRE VAMOS DOMICILIOS, lon:-98.0925891, lat:18.37995577]	12-06-2018	30-11-2018	8,447,616.00	8,447,616.00	8,447,616.00	8,447,616.00	8,447,616.00	[ctot]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GCAF/06-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029392E8, importe_modificado:1.46029392E8]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:192.0]	(1290704/proyecto_INICIO, 1290704/proyecto_PROCESO, 1290704/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301290742	Proyecto de inversión	1,055,952.00	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055952.0, modificado:1055952.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEHUATLINGO	Puebla	Tehuatltingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304929	N	0	0	104	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0]	[geot]: [cve_municipio:157, localidad1, direccion:PUEBLA, 00000TEHUATLINGO, TEHUATLINGO, PUEBLAENTRE VAMOS DOMICILIOS, lon:-98.2793388, lat:18.33919277]	12-06-2018	30-11-2018	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	1,055,952.00	[ctot]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GCAF/06-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029392E8, importe_modificado:1.46029392E8]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:24.0]	(1290742/proyecto_INICIO, 1290742/proyecto_PROCESO, 1290742/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301290744	Proyecto de inversión	2,771,874.00	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771874.0, modificado:2771874.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TEOTALCO	Puebla	Teotlalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304950	N	0	0	271	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0]	[geot]: [cve_municipio:160, localidad1, direccion:PUEBLA, 00000TEOTALCO, TEOTALCO, PUEBLAENTRE VAMOS DOMICILIOS, lon:-98.27488236, lat:18.46991133]	12-06-2018	30-11-2018	2,771,874.00	2,771,874.00	2,771,874.00	2,771,874.00	2,771,874.00	[ctot]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/GCAF/06-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029392E8, importe_modificado:1.46029392E8]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:63.0]	(1290744/proyecto_INICIO, 1290744/proyecto_PROCESO, 1290744/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301932554	Proyecto de inversión	946,019.46	[f1]: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun_Financiamiento Municipal, monto:473009.73, modificado:473009.73], [f2]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473009.73, modificado:473009.73]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA AL BARRIO SAN ANTONIO LOCALIDAD DE TEPEZTIZTLA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA - 26620	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	26620	N	0	0	1453	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2027.17, meta_modificada:2027.17]	[geot]: [cve_municipio:70, localidad12, direccion:INTERIOR SN PUEBLA, 7399TEPEZTIZTLA, TEPEZTIZTLA, HUATLATLAUCA PUEBLAENTRE VAMOS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA EN LA LOCALIDAD DE TEPEZTIZTLA, lon:-98.07598877, lat:18.58848317]	30-04-2018	08-12-2018	473,009.73	473,009.73	473,009.73	473,009.73	473,009.73	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/FE39/CEASPU/201806, contratista:LUIS DURAN SANTOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3153398.21, importe_modificado:3153398.21]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2027.17]	(1392554/proyecto_INICIO, 1392554/proyecto_PROCESO, 1392554/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301932573	Proyecto de inversión	1,987,368.00	[f1]: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun_Financiamiento Municipal, monto:993684.0, modificado:993684.0], [f2]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993684.0, modificado:993684.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONST DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PUEBLAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOC DE ESPERANZA - 26937	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	26937	N	0	0	579	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0]	[geot]: [cve_municipio:10, localidad50, direccion:INTERIOR SN PUEBLA ESPERANZA, 7591ESPERANZA, AIAJAPAN PUEBLAENTRE VAMOS DOMICILIOS EN LA REGION TERICANA Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE AJAJAPAN LOCALIDAD ESPERANZA, lon:-97.030129, lat:18.49262546]	20-03-2018	30-08-2018	993,684.00	993,684.00	993,684.00	993,684.00	993,684.00	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/FE39/CEASPU/201806, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4968420.0, importe_modificado:4968420.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:102.0]	(1392573/proyecto_INICIO, 1392573/proyecto_PROCESO, 1392573/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18030193299191	Proyecto de inversión	1,618,702.08	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618702.08, modificado:1618702.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCCAYAN EN EL MUNICIPIO DE HONEY - 27034	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	27034	N	0	0	218	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0]	[geot]: [cve_municipio:121, localidad2, direccion:INTERIOR SN PUEBLA GUADALUPE AMOLOCCAYAN, 7439GUADALUPE AMOLOCCAYAN, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILCINGO PUEBLAENTRE VAMOS DOMICILIOS EN LA ZONA VALLE DE ATILCO Y MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILCINGO EN LA LOCALIDAD DE GU, lon:-98.34290479, lat:18.21029499]	16-07-2018	28-09-2018	1,618,702.08	1,618,702.08	1,618,702.08	1,618,702.08	1,618,702.08	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/FE39/CEASPU/2018, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4046755.2, importe_modificado:4046755.2]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2290.0]	(1392591/proyecto_INICIO, 1392591/proyecto_PROCESO, 1392591/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401406621	Proyecto de inversión	4,669,530.19	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412011.52, modificado:412011.52], [f2]: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun_Programa Municipal, monto:412011.52, modificado:412011.52], [f3]: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoESTATAL, prog_estad_mun_Programa Estatal, monto:1922796.74, modificado:1922796.74], [f4]: [ciclo_recurso2018, ramo36, modalidad5, prog_pne74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922720.43, modificado:1922720.43]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE ZOATEPECAN DEL MUNI XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. 397727	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	397727	5	1321	1235	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:7788.19, meta_modificada:7788.19]	[geot]: [cve_municipio:202, localidad10, direccion:INTERIOR SN BARRIO ZOATEPECAN, 7340ZOATEPECAN, XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA LA OMBRA S LOCALIDAD EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOATEPECAN, lon:-97.6140535, lat:19.3398561]	10-09-2018	21-09-2018	412,011.52	412,011.52	412,011.52	412,011.52	412,011.52	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/INE7/CEASPU/2018067, contratista:COMERCIALIZADORA TRES HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9155811.57, importe_modificado:9155811.57]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:7788.19]	(1406621/proyecto_INICIO, 1406621/proyecto_PROCESO, 1406621/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401406641	Proyecto de inversión	2,474,056.51	[f1]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474056.51, modificado:2474056.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA DE LOSO MISTRAY Y MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE XOCOTPEC. 398341	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398341	5	5	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.08, meta_modificada:80.08]	[geot]: [cve_municipio:197, localidad29, direccion:CARRETERA A LA BASCULA COLONIA LAS PIÑAS, 7399 VILLA AVILA CAMACHO LA CIBILA, XICOTEPIC PUEBLA EN EL CALLE MEXICO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN MARCOS CALLE LA BASCULA SN INTERIOR COLONIA LAS PIÑAS, 7398 VILLA AVILA CAMACHO, lon:-97.87721464, lat:20.39078597]	12-09-2018	12-12-2018	2,474,056.51	2,474,056.51	2,474,056.51	2,474,056.51	2,474,056.51	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCE-162/2018, A, contratista:SEA COMPAÑIA PAVIMENTADORA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCE, monto:2474056.51, importe_modificado:2474056.51]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.08]	(1406641/proyecto_INICIO, 1406641/proyecto_PROCESO, 1406641/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRERA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180401406667	Proyecto de Inversión	4,020,408.04	[FE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020408.04, modificado:4020408.04]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANTA INÉS AHUATAMPAN MUNICIPIO SANTA INÉS AHUATAMPAN JURISDICCION SANITARIA TEXPI DE RODRIGUEZ - 309144	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	399144	5	3249	2966	0	[meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:147, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO REVOLUCION RUSTICO BARRO DE SAN ANTONIO, TIGRE NEGRA, 7482,SANTA INÉS AHUATAMPAN, AHUATAMPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL PIEDRO DESTINADO PARA EL EQUIPAMENT, lon:-98.01077435, lat:18.42128333]]	28-05-2018	26-06-2018	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	4,020,408.04	([t01: [tipo_obraObra, numero_contrato:55EP-DOOBSPG-SPE-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARTITEVEK S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, monto:3.79115945167, importe_modificado:1.3447]]	[meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(1406667/proyecto_FIN_1406667/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE12130200150917	Proyecto de Inversión	2,580,685.00	[FE: [ciclo_recurso2012, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580685.0, modificado:2580685.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Estatal	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado La Pádua - Las Gardetas- Fosa Real - La Aurora - Cuatro Caminos- Matampán S.C. De 21.000 Kms. De Long. Meta 2012-3.026 Kms. (3ra. Etapa)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20120128	N	0	0	656	[meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:75, localidad:2, direccion:No se registró dirección, lon: 97.446863, lat:19.882558]]	15-06-2012		2,580,685.00	2,580,685.00	2,580,685.00	2,580,685.00	2,580,685.00	([t01: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PND049/SIT-2012008, contratista:INCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA GARPE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4632699898, importe_modificado:1.4632699898])	[meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(151173/proyecto_FIN_151173/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160300787522	Proyecto de Inversión	4,500,000.00	[FE: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4480003.44]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Carretera Xiotepetec Tlaxiotepec Con Una Longitud De Veintiocho Kilometros Setecientos Ochenta Metros En La Localidad - 262391	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	262391	N	0	0	39803	[meta:1 [unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO XICOTPEC - KILOMETRO 28 780 COLONIA XICOTPEC DE JUAREZ CENTRO, 71800 XICOTPEC DE JUAREZ, XICOTPEC lon: 97.56849404, lat:20.27581477]]	01-09-2016	01-12-2016	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	4,480,603.44	([t01: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/DFIT-2016105, contratista:CONDADO NIMMOBLARIO BUJOK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4623333217, importe_modificado:1.4623333217])	[meta:1 [unidad_medida:Kilometros, avance:1.0]]	(891650/proyecto_INICIO_891650/proyecto_PROCESO_891650/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300938067	Proyecto de Inversión	669,721.32	[FE: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669721.32, modificado:658788.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Educación Y Patria - 181852	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181852	N	0	0	85	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALE 2 PONIENTE O D INTERIOR DE COLONIA NOPALCAN DE LA GRANJA, 75120 COLONIA NOPALCAN DE LA GRANJA, NOPALCAN PUEBLA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 9 NORTE, lon: 97.8276379, lat:19.21934477]]	13-10-2017	01-12-2017	658,788.12	658,788.12	658,788.12	658,788.12	658,788.12	([t01: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCE-184/2017, contratista:CONSTRUCTORES NIMMOBLARIO BUJOK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:658788.12, importe_modificado:658788.12])	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(1064320/proyecto_INICIO_1064320/proyecto_PROCESO_1064320/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401013378	Proyecto de Inversión	3,582,212.20	[FE: [ciclo_recurso2017, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1786106.1, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construccion Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segundos Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 306927	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	306927	N	0	0	1294	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:106, localidad:5, direccion:INTERIOR SAN PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 7380 FRANCISCO SARABIA, TLAXIOTEPEC PUEBLA, OBRERA SE ENCUENTRA EN LA RESIÓN ANGELOPOLIS EN EL MUNICIPIO DE COCHU, lon:-98.31483218, lat:18.96312981]]	03-10-2017	12-12-2017	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	1,796,106.10	([t01: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PNE3/CEASPU-2017076, contratista:COCHU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:398050.40, importe_modificado:98050.40])	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(1148858/proyecto_INICIO_1148858/proyecto_PROCESO_1148858/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289379	Proyecto de Inversión	3,700,748.00	[FE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.0, modificado:3700748.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. IZUCAR DE MATAMOROS LA GALAZA- 271627	Puebla	Izúcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271627	N	0	0	430	[meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geol: [ve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ TECOCKO, 74000A GALAZA, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLARETRET, PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4562385, lat:18.67796121]]	20-06-2018	30-11-2018	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	([t01: [tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CG48-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994110967, importe_modificado:9.9994110967])	[meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	(1289378/proyecto_INICIO_1289378/proyecto_PROCESO_1289378/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289478	Proyecto de Inversión	3,700,748	[FE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.0, modificado:3700748.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PALMAR DE BRAVO PALMAR DE BRAVO - 272992	Puebla	Palmar de Bravo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272992	N	0	0	4	[meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLO LA PURSIMA DE BRAVO, 75000PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLARETRET, PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.5520471, lat:18.83555577]]	20-06-2018	30-11-2018	3,700,748	3,700,748	3,700,748	3,700,748	3,700,748	([t01: [tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CG48-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994110967, importe_modificado:9.9994110967])	[meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	(1289478/proyecto_INICIO_1289478/proyecto_PROCESO_1289478/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301289849	Proyecto de Inversión	1,114,420.29	[FE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_pnc.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114420.29, modificado:1114420.29]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y MODELO SANITARIO EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUADALUPE - 282862	Puebla	Izúcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282862	N	0	0	57	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0]]	[geol: [ve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74000IZUCAR DE MATAMOROS IZUCAR DE MATAMOROS BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARDO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR DE MATAMOR, lon:-98.4683098, lat:18.61273901]]	01-06-2018	27-11-2018	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	([t01: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCE-080/2018, contratista:CALBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62])	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0]]	(1289649/proyecto_INICIO_1289649/proyecto_PROCESO_1289649/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301289378	Proyecto de Inversión	3,700,748.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.0, modificado:3700748.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. IZUCAR DE MATAMOROS AVITILA SAN - 271586	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271586	N	0	0	430	[meta1: (unidades_medidasOtros, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	(g0e1: (ove_municipio85, localidad8, direccion:PUEBLO NUEVO HEDES, 7442AVITILA (SAN FELIX AVITILA, IZUCAR DE MATAMOROS) PUEBLAENTREPROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.5060365, lat:18.54371998)	20-06-2018	30-11-2018	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	(ct01: [Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocamos:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta1: (unidad_medidaOtros, avance:100.0))	(1289378/proyecto_INICIO, 1289378/proyecto_PROCESO, 1289378/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289380	Proyecto de Inversión	3,700,748.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.0, modificado:3700748.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. IZUCAR DE MATAMOROS MATZACZO - 271661	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271661	N	0	0	430	[meta1: (unidades_medidasOtros, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	(g0e1: (ove_municipio85, localidad22, direccion:PUEBLO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 7440MATZACZO, IZUCAR DE MATAMOROS) PUEBLAENTREPROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4934445, lat:18.5060365)	20-06-2018	30-11-2018	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	(ct01: [Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocamos:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta1: (unidad_medidaOtros, avance:100.0))	(1289380/proyecto_INICIO, 1289380/proyecto_PROCESO, 1289380/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289403	Proyecto de Inversión	333,067.32	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333067.32, modificado:333067.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. CHIGNAHUAPAN CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN - 272005	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272005	N	0	0	39	[meta1: (unidades_medidasOtros, meta:9.9, meta_modificada:9.0)]	(g0e1: (ove_municipio53, localidad1, direccion:PUEBLO ACOLHUA, 7328CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN) PUEBLAENTREPROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.0226747, lat:19.833145799)	20-06-2018	30-11-2018	333,067.32	333,067.32	333,067.32	333,067.32	333,067.32	(ct01: [Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocamos:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta1: (unidad_medidaOtros, avance:9.0))	(1289403/proyecto_INICIO, 1289403/proyecto_PROCESO, 1289403/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289422	Proyecto de Inversión	1,480,299.20	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA RESURRECCION - 272258	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272258	N	0	0	172	[meta1: (unidades_medidasOtros, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	(g0e1: (ove_municipio114, localidad190, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000LA RESURRECCION, PUEBLA) PUEBLAENTREPROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.12984655, lat:19.09843282)	20-06-2018	30-11-2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	(ct01: [Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocamos:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta1: (unidad_medidaOtros, avance:40.0))	(1289422/proyecto_INICIO, 1289422/proyecto_PROCESO, 1289422/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289426	Proyecto de Inversión	1,480,299.20	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SAN MIGUEL CANDA - 272330	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272330	N	0	0	172	[meta1: (unidades_medidasOtros, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	(g0e1: (ove_municipio114, localidad213, direccion:PUEBLO SANTA MARIA LA RIVERA, 7203SAN MIGUEL CANDA, PUEBLA) PUEBLAENTREPROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.0027005, lat:19.14737466)	20-06-2018	30-11-2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	(ct01: [Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocamos:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta1: (unidad_medidaOtros, avance:40.0))	(1289426/proyecto_INICIO, 1289426/proyecto_PROCESO, 1289426/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289454	Proyecto de Inversión	925,187.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925187.0, modificado:925187.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. TEHUACAN MAGDALENA CIUVUCATEPEC - 272598	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272598	N	0	0	108	[meta1: (unidades_medidasOtros, meta:25.0, meta_modificada:25.0)]	(g0e1: (ove_municipio156, localidad9, direccion:PUEBLO IBERO TABARCHINES, 7910MAGDALENA CIUVUCATEPEC, TEHUACAN) PUEBLAENTREPROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.49045133, lat:18.54974038)	20-06-2018	30-11-2018	925,187.00	925,187.00	925,187.00	925,187.00	925,187.00	(ct01: [Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocamos:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967])	(meta1: (unidad_medidaOtros, avance:25.0))	(1289454/proyecto_INICIO, 1289454/proyecto_PROCESO, 1289454/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289821	Proyecto de Inversión	995,153.51	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995153.51, modificado:995153.51])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUADALUPE - 282248	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PONBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282248	N	0	0	57	[meta1: (unidades_medidasOtros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	(g0e1: (ove_municipio85, localidad1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 302 302 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 7440IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS) PUEBLAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARRERAS,CALLE MIGUEL HIDALGO 302 302 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR DE MATAMOR, lon:-98.4682725, lat:18.6177927)	01-06-2018	27-11-2018	995,153.51	995,153.51	995,153.51	995,153.51	995,153.51	(ct01: [Tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-008/2018-C, contratos:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocamos:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta1: (unidad_medidaOtros Cuadrados, avance:40.0))	(1289821/proyecto_FIN, 1289821/proyecto_INICIO, 1289821/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE17170401014760	Proyecto de Inversión	1,019,594.66	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509797.33, modificado:509797.33], [TZ: [ciclo_recurso2017_tipo_recursoMUNICIPAL, prg_estatal_mun_Programa Municipal, monto:509797.33, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Copacottita Perteneciente Al Municipio De Huastla - 281395	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	281395	N	0	0	361	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2995.65]]	[geo:1: [cve_municipio:70, localidad:6, direccion:INTERIOR SN, 73300 COPACOTTILA, HUATLATALUCA PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGION MIXTECA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATALUCA, LOCALIDAD DE COPALCO, lon: -98.01297829, lat:18.692311923]]	24-05-2017	20-06-2017	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	509,797.33	[ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/13030303EASPLIE 20170066, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLO ESTRATEGICO COARIN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3398648.89, importe_modificado:3398648.89]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2995.65]]	[1149840/proyecto_INICIO, 1149840/proyecto_FIN, 1149840/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301118170	Proyecto de Inversión	8,715,053.41	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715053.41, modificado:8715053.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto Integral A Precio Ajudado Para La Construcción Del Centro De Salud De Santa Inés Ahuatempan Municipio De Santa Inés Ahuatempan Pue- 114895	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	114895	N	0	0	6215	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:457.69]]	[geo:1: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CARICUTO CIRCUITO REVOLUCION RUSTICO INTERIOR BARRIO BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, 74252 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEN, lon: -98.01611905, lat:18.421403981]]	29-03-2018	26-06-2018	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	8,715,053.41	[ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:338P-0008050PG-LPE-02/2018, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS S.A. DE C.V. convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8715053.41, importe_modificado:]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.69]]	[125052/proyecto_INICIO, 125052/proyecto_FIN, 125052/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289370	Proyecto de Inversión	3,700,748.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700748.00, modificado:3700748.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HUAQUECHULA HUAQUECHULA- 271454	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271454	N	0	0	430	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo:1: [cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLA TLAPILALAYA, 7437HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon: -98.54581837, lat:18.7689252]]	20-06-2018	30-11-2018	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	3,700,748.00	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	[1289370/proyecto_INICIO, 1289370/proyecto_FIN, 1289370/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289370	Proyecto de Inversión	2,183,441.32	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183441.32, modificado:2183441.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HUAQUECHULA TEZONTOPAN DE BONILLA - 271520	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271520	N	0	0	254	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0]]	[geo:1: [cve_municipio:89, localidad:25, direccion:PUEBLA TEZALCO DE DORANTES, 7437TEZONTOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon: -98.49052286, lat:18.78029476]]	20-06-2018	30-11-2018	2,183,441.32	2,183,441.32	2,183,441.32	2,183,441.32	2,183,441.32	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:59.0]]	[1289374/proyecto_INICIO, 1289374/proyecto_FIN, 1289374/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289451	Proyecto de Inversión	1,850,374.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.00, modificado:1850374.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TLAPA TLAPA - 272577	Puebla	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272577	N	0	0	215	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[geo:1: [cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PUEBLA CUERPULA, 74560TLAPA, TLAPA PUEBLA ENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTOS, lon: -98.5468998, lat:18.58917912]]	20-06-2018	30-11-2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	[ctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:50.0]]	[1289451/proyecto_INICIO, 1289451/proyecto_FIN, 1289451/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289825	Proyecto de Inversión	2,197,073.25	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197073.25, modificado:2197073.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ - 282308	Puebla	Jugar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282308	N	0	0	416	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo:1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN HUAQUECHULA 74450ZUCAR DE MATAMOROS, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DEL ROSAL Y CALLE CALLE HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN HUAQUECHULA CP 74450 ZUCAR DE MATAMOR, lon: -98.46897603, lat:18.59530961]]	01-06-2018	27-11-2018	2,197,073.25	2,197,073.25	2,197,073.25	2,197,073.25	2,197,073.25	[ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE/080/2018-C, contratista:GALERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1289825/proyecto_INICIO, 1289825/proyecto_FIN, 1289825/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289979	Proyecto de Inversión	186,688.62	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186688.62, modificado:186688.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO O ALBINO ZERTUCHE - 285770	Puebla	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285770	N	0	0	26	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	[geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CALLE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon: -98.5434605, lat:18.01682302]]	06-06-2018	30-11-2018	186,688.62	186,688.62	186,688.62	186,688.62	186,688.62	[ctot:1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:SDS/CGAF/007-2018, contratista:TCCO05107VAA, convocante:OPRO01156, monto:5.3954268E7, importe_modificado:5.3954268E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:6.0]]	[1289979/proyecto_INICIO, 1289979/proyecto_FIN, 1289979/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289998	Proyecto de Inversión	404,492.01	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prg_pre3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404492.01, modificado:404492.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO O ALBINO EL CHICO - 286002	Puebla	Huastla el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	286002	N	0	0	55	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0]]	[geo:1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CALLE ALBINO EL CHICO, HUELITLAN EL CHICO, PUEBLA ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon: -98.69294074, lat:18.3720937]]	06-06-2018	30-11-2018	404,492.01	404,492.01	404,492.01	404,492.01	404,492.01	[ctot:1: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:SDS/CGAF/007-2018, contratista:TCCO05107VAA, convocante:OPRO01156, monto:5.3954268E7, importe_modificado:5.3954268E7]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:13.0]]	[1289998/proyecto_INICIO, 1289998/proyecto_FIN, 1289998/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	OMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5		FUE180301392557	4,100,800.34	[FI: (ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Financiamie nto Municipal, monto:209400.17, modificado:0.), R2: (ciclo_recurso2018_ramo:3, modalidad, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209400.17, modificado:209400.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONST DEL SIST MÓLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LOCALIDADES DE CUINTLA VICENTE GUERRERO DIMAS LOPEZ BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPHUAH - 289188	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269168	N	0	0	5983	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:22798.15, meta_modificada:22798. 15)]	[geo:1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLA CUINTLA, 74800HUJTLA, CUINTLA PUEBLA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA NORTE EN EL MUNICIPIO DE CUINTLA EN LAS LOCALIDADES DE CUINTLA VICENTE GUERRERO DIMAS LOPEZ BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPHUAHUAL, lon: -97.68304512, lat:20.10242698)]	27-04-2018	07-12-2018	2,050,400.17	2,050,400.17	2,050,400.17	2,050,400.17	2,050,400.17	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F64/CEASPU/ 2018030), contratisa:ZOMAY I ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.869334477, importe_modificado:1.869334477))	[meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:22798.15)]	1392557/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180301392560	1,744,132.04	[FI: (ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Financiamie nto Municipal, monto:872066.02, modificado:0.), R2: (ciclo_recurso2018_ramo:3, modalidad, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872066.02, modificado:872066.02)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LUPUNTAHUACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 269191	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269191	N	0	0	1484	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3843.0, meta_modificada:3843.0)]	[geo:1: (cve_municipio:72, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCIERIA LUPUNTAHUACA, HUEHUETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA LOCALIDAD DE LUPUNTAHUACA, lon: -97.6304129, lat:20.09150948)]	10-04-2018	03-12-2018	872,066.02	872,066.02	872,066.02	872,066.02	872,066.02	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F64/CEASPU/ 2018030), contratisa:FRIGUSAN S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5813773.45, importe_modificado:5813773.45))	[meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:3843.0)]	1392560/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180301392562	737,704.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo:3, modalidad:L, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737704.8, modificado:737704.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEPCOAC MUNICIPIO DE ZACAPANILLA - 269214	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269214	N	0	0	193	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0)]	[geo:1: (cve_municipio:207, localidad:56, direccion:INTERIOR SN BARRIO TEPCOAC, 7382TEPCOAC, PUEBLA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA NORCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE ZACAPANILLA LOCALIDAD DE TEPCOAC , lon: -97.5889650, lat:19.91645661)]	19-04-2018	06-12-2018	737,704.80	737,704.80	737,704.80	737,704.80	737,704.80	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F65/CEASPU/ 201809), contratisa:GADUVIETA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2048130.0, importe_modificado:2048130.0))	[meta:1: (unidad_medida:Otr os, avance:42.0)]	1392562/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180301392576	2,039,087.60	[FI: (ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Financiamie nto Municipal, monto:1019543.8, modificado:0.), R2: (ciclo_recurso2018_ramo:3, modalidad, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019543.8, modificado:1019543.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITMALOC MUNICIPIO DE AJALPAN - 269330	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269330	N	0	0	1318	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7940.0, meta_modificada:7940.0)]	[geo:1: (cve_municipio:30, localidad:15, direccion:INTERIOR SN RANCIERIA HUITMALOC, 7591HUITMALOC, AJALPAN PUEBLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGION TEHUACAN Y SIERRA NEGRAS MUNICIPIO DE AJALPA LOCALIDAD HUITMALOC, lon: -96.94935112, lat:18.45329354)]	01-03-2018	31-12-2018	1,019,543.80	1,019,543.80	1,019,543.80	1,019,543.80	1,019,543.80	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F65/CEASPU/ 201810), contratisa:GRUPO DE CONSULORIA EN CONSTRUCCION (SIAMOMBE), S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5097719.01, importe_modificado:5097719.01))	[meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:7940.0)]	1392576/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180301392589	784,653.68	[FI: (ciclo_recurso2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Financiamie nto Municipal, monto:393226.84, modificado:0.), R2: (ciclo_recurso2018_ramo:3, modalidad, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393226.84, modificado:393226.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONST DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA PORTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOC DE SAN JUAN NEPOACUICIO EN EL MPLO DE SANTA INES ANHUATEMPAN - 269914	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	269914	N	0	0	295	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]	[geo:1: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLA SAN JUAN NEPOACUICIO, 7482SAN JUAN PUEBLA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA NEPOMUCENO, SANTA INES ANHUATEMPAN MUNICIPIO DE SANTA INES ANHUATEMPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOACUICIO, lon:-96.0351095, lat:18.39163107)]	16-04-2018	26-05-2018	392,326.84	392,326.84	392,326.84	392,326.84	392,326.84	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F66/CEASPU/ 201812, contratisa:DEARROLLADORES E INGENIEROS TADOMAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1569307.37, importe_modificado:1569307.37))	[meta:1: (unidad_medida:Vivi endas, avance:60.0)]	1392589/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180401402094	175,992.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo:3, modalidad:L, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175992.0, modificado:175992.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CORTAÑA - 305601	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305601	S	10	7	0	[meta:1: (unidad_medida:Viviena, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	[geo:1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SANTA MARIA CORTAÑA, COMITAZA PUEBLA VARIOS DOMICLIOS, lon:-96.8063871, lat:18.20449999)]	12-06-2018	30-11-2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAR/006/2018), contratisa:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1400293628, importe_modificado:))	[meta:1: (unidad_medida:Vivi endas, avance:4.0)]	1400294/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180401402102	2,199,900.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo:3, modalidad:L, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199900.0, modificado:2199900.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO VICENTE GUERRERO - 305686	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	305686	S	111	104	0	[meta:1: (unidad_medida:Viviena, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	[geo:1: (cve_municipio:195, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 SANTA MARIA DEL MONTE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VARIOS DOMICLIOS, lon:-97.2033482, lat:18.54186621)]	12-06-2018	30-11-2018	2,199,900.00	2,199,900.00	2,199,900.00	2,199,900.00	2,199,900.00	(ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAR/006/2018), contratisa:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1400293628, importe_modificado:))	[meta:1: (unidad_medida:Vivi endas, avance:50.0)]	1400294/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	5		FUE180401406609	681,270.67	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo:3, modalidad:L, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102190.6, modificado:102190.6), R1: (ciclo_recurso2018_ramo:16, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47689.47, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SITD DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PFIAR QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE AMATLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOUAPAN - 397675	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	397675	S	173	178	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (cve_municipio:216, localidad:2, direccion:INTERIOR SN AMATLAN, 7340AMATLAN, ZOUAPAN PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NORCCIDENTAL MUNICIPIO DE ZOUAPAN LOCALIDAD DE AMATLAN, lon: -97.47149218, lat:20.12392971)]	13-04-2018	11-07-2018	102,190.60	102,190.60	102,190.60	102,190.60	102,190.60	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19F66/CEASPU/ 2018075, contratisa:GRUPO CONSTRUCTOR ANGLLO MUYTICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1447630.71, importe_modificado:1447630.71))	[meta:1: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]	1400609/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1213000150556	Proyecto de inversión	1,233,958.00	[f](:{ciclo_recursos2012, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233958.0, modificado:1233958.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Estatal	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Xalcomulco- Tepicmoco De 2.789 Km. De Longitud, Tramo Del Km 0.000 Al Km. 2.730	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20120186		0	0	670	[meta:1] [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo:1] [ve_municipio:83, localidad:50, direccion:No se registró dirección, No se registró dirección, lat:19.8235(3)]	17-07-2012		1,233,958.00	1,233,958.00	1,233,958.00	1,233,958.00	[ctto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/19/04/04/SIT-2019/00936, contratista:PACH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA GARPE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.463299968(8), importe_modificado:1.463299968(8)]	[meta:1] [unidad_medida:Otro, avance:1.0]	(150812/proyecto_FIN, 150812/proyecto_P ROCESO, 150812/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030036714	Proyecto de inversión	228,412.64	[f](:{ciclo_recursos2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228412.64, modificado:228184.6})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Precolector Educación Y Patria - 181745	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181745		0	0	95	[meta:1] [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo:1] [ve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALE SIN REFERENCIA 23 23 INTORNO DO COLONIA SAN JUAN MIAMHUATLAN, 75020 SAN JUAN MIAMHUATLAN, SANTAJUAN PUEBLA ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE N, lon: 97.4307438, lat:18.53557711]	13-10-2017	01-12-2017	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	[ctto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62]	[meta:1] [unidad_medida:Otro, avance:1.0]	(1062867/proyecto_INICIO, 1062867/proyecto_PROCESO, 1062867/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030038066	Proyecto de inversión	228,412.64	[f](:{ciclo_recursos2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228412.64, modificado:228184.6})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Precolector Educación Y Patria - 181768	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181768		0	0	82	[meta:1] [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo:1] [ve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALE 2 PONIENTE COLONIA NOPALCAN DE LA GRANJA NOROCCIDENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE PO, lon: 97.8276597, lat:19.21999502]	13-10-2017	01-12-2017	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	[ctto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62]	[meta:1] [unidad_medida:Otro, avance:1.0]	(1064319/proyecto_INICIO, 1064319/proyecto_PROCESO, 1064319/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401013138	Proyecto de inversión	1,168,366.36	[f](:{ciclo_recursos2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal:MultiPrograma Municipal, monto:584183.18, modificado:0}, {ciclo_recursos2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584183.18, modificado:584183.18})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La localidad De Chapultepec Santo Domingo Municipio De Tepej De Rodri - 308317	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	308317		0	0	607	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:268.5]	[geo:1] [ve_municipio:169, localidad:7, direccion:INTERSECCION SAN RANCHERIA SANTO DOMINGO CHARULTIPEC 7406 CHARULTIPEC (SANTO DOMINGO), TEPIC DE RODRIGUEZ PUEBLA DORA SE ENCUENTRA EN LA REGION MICT, lon: 97.9902514, lat:18.4865998]	02-10-2017	11-12-2017	584,183.18	584,183.18	584,183.18	584,183.18	[ctto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/19E11,CEASPU:2017083, contratista:LIAYTES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:202051.9, importe_modificado:2920915.9]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.5]	(1148218/proyecto_PROCESO, 1148218/proyecto_INICIO, 1148218/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289231	Proyecto de inversión	2,010,432.59	[f](:{ciclo_recursos2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010432.59, modificado:2010432.59})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PARTIDAS E IMPERMEABILIZANTE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE CAÑERÍA EN EL CE - 269037	Puebla	Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269037		0	0	31	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.8, meta_modificada:764.8]	[geo:1] [ve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN RAFAEL, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR COLONIA CP. 73040 VENUSTIANO CARRANZA, lon: 97.87703705, lat:20.50862922]	18-07-2018	15-12-2018	2,010,432.59	2,010,432.59	2,010,432.59	2,010,432.59	[ctto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.8]	(1289231/proyecto_INICIO, 1289231/proyecto_PROCESO, 1289231/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289384	Proyecto de inversión	6,032,219.24	[f](:{ciclo_recursos2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032219.24, modificado:6032219.24})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA JOLALPAN - 271730	Puebla	Jolalpan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271730		0	0	701	[meta:1] [unidad_medida:Otros, meta:163.0, meta_modificada:163.0]	[geo:1] [ve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUERTO SANTA ANA JOLALPAN, 747150LALPAN, JOLALPAN PUEBLA,lon:97.8276597, lat:18.320598949]	20-06-2018	30-11-2018	6,032,219.24	6,032,219.24	6,032,219.24	6,032,219.24	[ctto]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096(7), importe_modificado:9.999421096(7)]	[meta:1] [unidad_medida:Otros, avance:163.0]	(1289384/proyecto_INICIO, 1289384/proyecto_PROCESO, 1289384/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289391	Proyecto de inversión	1,850,374.00	[f](:{ciclo_recursos2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA ACTEOPAN - 271827	Puebla	Acteopan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271827		0	0	215	[meta:1] [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[geo:1] [ve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUERTO ACTEOPAN, 74531ACTEOPAN, ACTEOPAN PUEBLA,lon:97.8276597, lat:18.320598949]	20-06-2018	30-11-2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	[ctto]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096(7), importe_modificado:9.999421096(7)]	[meta:1] [unidad_medida:Otros, avance:50.0]	(1289391/proyecto_INICIO, 1289391/proyecto_PROCESO, 1289391/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289418	Proyecto de inversión	1,850,374.00	[f](:{ciclo_recursos2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850374.0, modificado:1850374.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0303-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA HERONCA PUEBLA DE ZARAGO - 27210	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	27210		0	0	215	[meta:1] [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[geo:1] [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUERTO CENTRO, 72000HERONCA PUEBLA DE ZARAGO, PUEBLA PUEBLA,lon:98.1267754, lat:18.764150498]	20-06-2018	30-11-2018	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	1,850,374.00	[ctto]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096(7), importe_modificado:9.999421096(7)]	[meta:1] [unidad_medida:Otros, avance:50.0]	(1289418/proyecto_INICIO, 1289418/proyecto_PROCESO, 1289418/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	FUE180301289420	Proyecto de Inversión	1,480,299.20	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SAN ANDRÉS AZULMATEL. - 272239	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272239	N	0	0	172	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:113, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN ANDRES AZULMATEL, PUEBLA)]	20-06-2018	30-11-2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:40.0)]	(1289420/proyecto_INICIO, 1289420/proyecto_PROCESO, 1289420/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289423	Proyecto de Inversión	1,480,299.20	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SAN SEBASTIAN DE APAREO. - 272284	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272284	N	0	0	172	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:194, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN SEBASTIAN DE APAREO, PUEBLA)]	20-06-2018	30-11-2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:40.0)]	(1289423/proyecto_INICIO, 1289423/proyecto_PROCESO, 1289423/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289425	Proyecto de Inversión	1,480,299.20	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480299.2, modificado:1480299.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SAN BALTAZAR TETELA. - 272310	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272310	N	0	0	172	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:196, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA)]	20-06-2018	30-11-2018	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	1,480,299.20	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:40.0)]	(1289425/proyecto_INICIO, 1289425/proyecto_PROCESO, 1289425/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289428	Proyecto de Inversión	1,258,254.32	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258254.32, modificado:1258254.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SANTO TOMÁS CHAUTLA. - 272358	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272358	N	0	0	147	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:34.0, meta_modificada:34.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:221, direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA)]	20-06-2018	30-11-2018	1,258,254.32	1,258,254.32	1,258,254.32	1,258,254.32	1,258,254.32	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:34.0)]	(1289428/proyecto_INICIO, 1289428/proyecto_PROCESO, 1289428/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289429	Proyecto de Inversión	740,149.60	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740149.6, modificado:740149.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SAN PEDRO JACACHIMALPA. - 272374	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272374	N	0	0	86	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:232, direccion:PUEBLO SANTA BARBARA, 7201SAN PEDRO JACACHIMALPA, PUEBLA)]	20-06-2018	30-11-2018	740,149.60	740,149.60	740,149.60	740,149.60	740,149.60	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:20.0)]	(1289429/proyecto_INICIO, 1289429/proyecto_PROCESO, 1289429/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289435	Proyecto de Inversión	370,074.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370074.8, modificado:370074.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. SAN ANDRÉS CHOLULA SAN ANDRÉS C. - 272447	Puebla	San Andrés Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272447	N	0	0	43	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	[geo1: (ve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72000SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA)]	20-06-2018	30-11-2018	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:10.0)]	(1289435/proyecto_INICIO, 1289435/proyecto_PROCESO, 1289435/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289436	Proyecto de Inversión	370,074.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, iprg_prg.3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370074.8, modificado:370074.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. SAN ANDRÉS CHOLULA SAN LUIS TETEL. - 272458	Puebla	San Andrés Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272458	N	0	0	43	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	[geo1: (ve_municipio:119, localidad:9, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72000SAN LUIS TETELDOGAN, SAN ANDRES CHOLULA)]	20-06-2018	30-11-2018	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	370,074.80	[otro1: (Tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contrapista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.9994210967, importe_modificado:9.9994210967)]	[meta1: (unidad_medidaOtro, avance:10.0)]	(1289436/proyecto_INICIO, 1289436/proyecto_PROCESO, 1289436/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	FUE18030128940	Proyecto de Inversión	629,127.16	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629127.16, modificado:629127.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA SANTA CATARINA - 272382	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272382	N	0	0	73	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:399, direccion:PUEBLO CENTRO, 72006SANTA CATARINA, PUEBLA PUEBLA TRES PROGRA MA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.16477982, lat:18.97563791])	20-06-2018	30-11-2018	629,127.16	629,127.16	629,127.16	629,127.16	629,127.16	(otro: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:17.0])	(1289430/proyecto_INICIO, 1289430/proyecto_PROCESO, 1289430/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE18030128943	Proyecto de Inversión	333,067.32	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333067.32, modificado:333067.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA. SAN ANDRES CHOLULA - 272476	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272476	N	0	0	39	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	(geo: [ve_municipio:119, localidad:13, direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN BERNARDO TLACALANCHOLO, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA TRES PROGRA MA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.2933486, lat:19.00484808])	20-06-2018	30-11-2018	333,067.32	333,067.32	333,067.32	333,067.32	333,067.32	(otro: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:9.0])	(1289437/proyecto_INICIO, 1289437/proyecto_PROCESO, 1289437/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE18030128942	Proyecto de Inversión	185,037.40	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.4, modificado:185037.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA. SAN PEDRO CHOLULA - 272516	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272516	N	0	0	21	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(geo: [ve_municipio:140, localidad:1, direccion:PUEBLO EMERALDA, 72760CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TRES PROGRA MA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.3276686, lat:19.0878233])	20-06-2018	30-11-2018	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	185,037.40	(otro: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:5.0])	(1289442/proyecto_INICIO, 1289442/proyecto_PROCESO, 1289442/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE18030128945	Proyecto de Inversión	333,067.32	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333067.32, modificado:333067.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA. TEHUACAN SAN CRISTOBAL TEPELOP - 272608	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272608	N	0	0	40	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	(geo: [ve_municipio:156, localidad:14, direccion:PUEBLO LOS REYES, 72750SAN CRISTOBAL TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA TRES PROGRA MA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDO EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.5270646, lat:18.52624953])	20-06-2018	30-11-2018	333,067.32	333,067.32	333,067.32	333,067.32	333,067.32	(otro: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF-008-2018, contratos:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7])	(meta: [unidad_medida:Otros, avance:9.0])	(1289455/proyecto_INICIO, 1289455/proyecto_PROCESO, 1289455/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289794	Proyecto de Inversión	3,317,506.62	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317506.62, modificado:3317506.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA EN EL BACHILLERATO JOSFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 281970	Puebla	Ixtac de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281970	N	0	0	81	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0])	(geo: [ve_municipio:85, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA LA GALARZA, 74570LA GALARZA, IXTAC DE MATAMOROS PUEBLA TRES CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA CALLE CARRETERA INTERNACIONAL SN INTERIOR SN COLONIA LA GALARZA CP. 74570 LA GALARZA IXTAC, lon:-98.5637812, lat:18.6698974])	15-05-2018	10-11-2018	3,317,506.62	3,317,506.62	3,317,506.62	3,317,506.62	3,317,506.62	(otro: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratos:SALEDA C, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0])	(1289794/proyecto_INICIO, 1289794/proyecto_PROCESO, 1289794/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289870	Proyecto de Inversión	1,114,420.29	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114420.29, modificado:1114420.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA GABRIÑO BENITO JUÁREZ - 282969	Puebla	Ixtac de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282969	N	0	0	416	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0])	(geo: [ve_municipio:85, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN HUACUICHULA 74502IXTAC DE MATAMOROS, IXTAC DE MATAMOROS, lon:-98.46884996, lat:18.59331986])	01-06-2018	27-11-2018	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	(otro: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratos:SALEDA C, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0])	(1289870/proyecto_INICIO, 1289870/proyecto_PROCESO, 1289870/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289902	Proyecto de Inversión	1,114,420.29	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114420.29, modificado:1114420.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA GABRIÑO BARBOSA - 283441	Puebla	Chautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283441	N	0	0	223	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.33, meta_modificada:30.33])	(geo: [ve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHAUTLA DE TAPA, 74736CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA, CHAUTLA PUEBLA TRES CALLE 5 NORTE Y CALLE 13 ORIENTE, CALLE 1 NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHAUTLA DE TAPA CP 74736 CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA CHAUTLA, lon:-98.6088375, lat:18.30720343])	01-06-2018	27-11-2018	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	1,114,420.29	(otro: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratos:SALEDA C, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.33])	(1289902/proyecto_INICIO, 1289902/proyecto_PROCESO, 1289902/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE14040402130	Proyecto de Inversión	43,998.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49996.00, modificado:49996.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECISIETE TECNICO DE LOPEZ DIEZGON	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	306099	5	2	2	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:161, localidad:1, direccion:PIEBLO 00000, TEPANACO DE LOPEZ, TEPANACO DE LOPEZ PUEBLA, VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.5695007, lat:18.56018995])	12-06-2018	30-11-2018	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	43,998.00	([cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF/006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:44003626.8, importe_modificado:3.])	(meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0])	(1402130/proyecto_INICIO, 1402130/proyecto_FIN, 1402130/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE11130100093857	Proyecto de Inversión	269,556.23	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209556.23, modificado:263111.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Ciudad Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20160097	N	0	0	2295	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:, lon:-97.9983663, lat:18.9323663])	22-09-2011	01-09-2016	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/BRD23/017/PRO/12005007, contratista:ESTILO Y CONSTRUCCION JASSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2662669.1, importe_modificado:2662369.1])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(93857/proyecto_INICIO, 93857/proyecto_FIN, 93857/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300093262	Proyecto de Inversión	237,118.88	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237356.24, modificado:237118.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Ciudad De Mayo - 181794	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181794	N	0	0	207	(meta: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS 500 501, INTERIOR O COLOMIA MARIANO AVILA CAMACHO, 74240 ATLIXCO, PUEBLA ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE HO NECAVA, CALLE MAX, lon:-98.4252268, lat:18.31303661])	13-10-2017	01-12-2017	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	237,118.88	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:237356.62, importe_modificado:317506.62])	(meta: [unidad_medida:Lot, avance:1.0])	(1061515/proyecto_INICIO, 1061515/proyecto_FIN, 1061515/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300093849	Proyecto de Inversión	228,412.64	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228412.64, modificado:228184.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181807	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181807	N	0	0	213	(meta: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMAVERA 19 19 INTERIOR O COLOMIA CARRERA 19 DE MATAMOROS CENTRO, 74400 ZACATEPEC DE MATAMOROS, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE PRIVADA DEL BOSQU, lon:-98.46779576, lat:18.5238488])	13-10-2017	01-12-2017	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	228,184.60	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62])	(meta: [unidad_medida:Lot, avance:1.0])	(1062102/proyecto_INICIO, 1062102/proyecto_FIN, 1062102/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300093857	Proyecto de Inversión	272,156.24	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272156.24, modificado:271884.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181792	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181792	N	0	0	167	(meta: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLOMIA SAN GABRIEL TETZYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZYOCAN, YENIQUILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 13 O, lon:-97.7002381, lat:18.75206416])	13-10-2017	01-12-2017	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	271,884.08	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62])	(meta: [unidad_medida:Lot, avance:1.0])	(1063110/proyecto_INICIO, 1063110/proyecto_FIN, 1063110/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE171703000937821	Proyecto de Inversión	633,843.18	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633843.18, modificado:619250.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Grupo De Mayo - 181717	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181717	N	0	0	140	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR SN COLOMIA CHIGAUHTZIN DE CHENUALTA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE CHIGNAUTZIN, lon:-97.39073728, lat:19.8098044])	13-10-2017	09-02-2018	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	619,250.69	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/164/2017-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E/INMOBILIARIO BURCA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:619250.69, importe_modificado:619250.69])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1064074/proyecto_INICIO, 1064074/proyecto_FIN, 1064074/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE171703000937950	Proyecto de Inversión	576,337.52	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576337.52, modificado:570066.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José María Tassioheros - 181734	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	181734	N	0	0	251	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL 40 INTERIOR SN COLOMIA ESQUIN ACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE NACIONAL 40 INTERIOR SN COLOMIA, lon:-97.35269702, lat:18.18070563])	13-10-2017	01-11-2017	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	570,006.21	([cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE/080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1064203/proyecto_INICIO, 1064203/proyecto_FIN, 1064203/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289366	Proyecto de Inversión	5,995,211.76	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995211.76, modificado:5995211.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA FLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA COHUACAN COHUACAN - 271425	Puebla	Cohuecan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271425	N	0	0	697	(meta: [unidad_medida:Dtros, meta:162.0, meta_modificada:162.0])	(geo: [cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PIEBLO LOS REYES TEGICLO, 74200COHUACAN, COHUACAN PUEBLAENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA FLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLAR EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.72269145, lat:18.7986577])	20-06-2018	30-11-2018	5,995,211.76	5,995,211.76	5,995,211.76	5,995,211.76	5,995,211.76	([cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF/008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:599410967, importe_modificado:599410967])	(meta: [unidad_medida:Dtros, avance:162.0])	(1289366/proyecto_INICIO, 1289366/proyecto_FIN, 1289366/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301289383	Proyecto de Inversión	2,035,411.40	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035411.4, modificado:2035411.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA FLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA ZUCAR DE MATAMOROS SAN NICOLAS - 271708	Puebla	Zucar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	271708	N	0	0	237	(meta: [unidad_medida:Dtros, meta:55.0, meta_modificada:55.0])	(geo: [cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PIEBLO EL CALVARIO 2A SEC, 74418SAN NICOLAS TOLUNTINO, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA FLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLAR EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.30667712, lat:18.54899962])	20-06-2018	30-11-2018	2,035,411.40	2,035,411.40	2,035,411.40	2,035,411.40	2,035,411.40	([cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF/008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:999410967, importe_modificado:999410967])	(meta: [unidad_medida:Dtros, avance:55.0])	(1289383/proyecto_INICIO, 1289383/proyecto_FIN, 1289383/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	FUE180301289452	Proyecto de Inversión	2,294,463.76	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294463.76, modificado:2294463.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN TEHUACAN TEHUACAN - 272591	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	272591	N	0	0	267	(meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0]) (geo:1 (ove_municipio:156, localidad:1, direccion:PUERTO SAN ANGEL, 75727TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA)ENTRE PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARA EN DIFERENTES PUNTO, lon:-91.38438954, lat:18.46447799))	20-06-2018	30-11-2018	2,294,463.76	2,294,463.76	2,294,463.76	2,294,463.76	2,294,463.76	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505-CAAF-008-2018, contrato:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9994210967, importe_modificado:9994210967))	(meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:62.0])	(1289452/proyecto_INICIO, 1289452/proyecto_PROCESO, 1289452/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289836	Proyecto de Inversión	2,263,815.72	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263815.72, modificado:2263815.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SOLQUEIROS - 282513	Puebla	Tapachalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282513	N	0	0	200	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]) (geo:1 (ove_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE ALMONTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA YANQUITILAPAN, 74540TIAPACHALÁ, TAPANALA, PUEBLA)ENTRE CALLE ALMONTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA TAPANALA CP 74540 TAPANALA TAPANALA, lon:-98.53983163, lat:18.59951259))	01-06-2018	27-11-2018	2,263,815.72	2,263,815.72	2,263,815.72	2,263,815.72	2,263,815.72	(ctot:1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPEE-080/2018, contrato:CAPEE, convocante:CAPEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62))	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	(1289836/proyecto_INICIO, 1289836/proyecto_PROCESO, 1289836/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289855	Proyecto de Inversión	135,067.73	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135067.73, modificado:135067.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR - 282784	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282784	N	0	0	81	(meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 (ove_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 1 1 COLONIA LA MAGdalena YANCUTILAPAN, 74333LA MAGDALENA YANCUTILAPAN, TOCHIMILCO, PUEBLA)ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO 1 1 INTERIOR COLONIA LA MAGDALENA YANCUTILAPAN CP 74333LA MAGDALENA YANCUTILAPAN, lon:-98.58376188, lat:18.00453328))	15-06-2018	13-08-2018	135,067.73	135,067.73	135,067.73	135,067.73	135,067.73	(ctot:1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPEE-080/2018, contrato:CAPEE, convocante:CAPEE, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62))	(meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(1289855/proyecto_INICIO, 1289855/proyecto_PROCESO, 1289855/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289911	Proyecto de Inversión	135,067.73	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135067.73, modificado:135067.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUADALUPE - 283551	Puebla	Tehuacán de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283551	N	0	0	57	(meta:1 [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA ZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74000ZUCAR DE MATAMOROS, ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA)ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE LASOJA, CARGENAS CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA ZUCAR DE MATAMOR, lon:-98.4686022, lat:18.61291319))	15-06-2018	13-08-2018	135,067.73	135,067.73	135,067.73	135,067.73	135,067.73	(ctot:1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPEE-080/2018, contrato:CAPEE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:317506.62, importe_modificado:317506.62))	(meta:1 [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(1289911/proyecto_INICIO, 1289911/proyecto_PROCESO, 1289911/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289962	Proyecto de Inversión	175,992.00	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175992.00, modificado:175992.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO PUEBLA - 285348	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285348	N	0	0	17	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0]) (geo:1 (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA ZUCAR DE MATAMOROS, 74000ZUCAR DE MATAMOROS, ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA)ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE LASOJA, CARGENAS CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA ZUCAR DE MATAMOR, lon:-98.4686022, lat:18.61291319))	12-06-2018	30-11-2018	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	175,992.00	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/CAAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S A DE C V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029392E8, importe_modificado:1.46029392E8))	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, avance:4.0])	(1289962/proyecto_INICIO, 1289962/proyecto_PROCESO, 1289962/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289966	Proyecto de Inversión	1,847,916.00	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847916.00, modificado:1847916.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TIANGUISMANALCO - 285487	Puebla	Tianguismanalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285487	N	0	0	181	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0]) (geo:1 (ove_municipio:175, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA)ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.44382705, lat:18.98097246))	12-06-2018	30-11-2018	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	1,847,916.00	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/CAAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S A DE C V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029392E8, importe_modificado:1.46029392E8))	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, avance:42.0])	(1289966/proyecto_INICIO, 1289966/proyecto_PROCESO, 1289966/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289981	Proyecto de Inversión	430,931.07	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430931.07, modificado:430931.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD AZTLA - 285795	Puebla	Aztla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285795	N	0	0	99	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0]) (geo:1 (ove_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000AZTLA, AZTLA, PUEBLA)ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5550524, lat:18.54217601))	06-06-2018	30-11-2018	430,931.07	430,931.07	430,931.07	430,931.07	430,931.07	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/CAAF-007-2018, contrato:TCCOSIDYMA, convocante:GEPRES01156, monto:39542867, importe_modificado:39542867))	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, avance:9.0])	(1289981/proyecto_INICIO, 1289981/proyecto_PROCESO, 1289981/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301289984	Proyecto de Inversión	10,773,276.75	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107732767, modificado:107732767))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD - 285946	Puebla	Chautla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	285946	N	0	0	969	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, meta:225.0, meta_modificada:225.0]) (geo:1 (ove_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CHAUTLA DE TAPPA, CHAUTLA, PUEBLA)ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.6027709, lat:18.28913375))	06-06-2018	30-11-2018	10,773,276.75	10,773,276.75	10,773,276.75	10,773,276.75	10,773,276.75	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/CAAF-006-2018, contrato:TCCOSIDYMA, convocante:GEPRES01156, monto:39542867, importe_modificado:39542867))	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, avance:225.0])	(1289984/proyecto_INICIO, 1289984/proyecto_PROCESO, 1289984/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301290026	Proyecto de Inversión	7,343,085.72	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343085.72, modificado:7343085.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB ZUCAR - 287028	Puebla	Tehuacán de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	287028	N	0	0	1015	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, meta:236.0, meta_modificada:236.0]) (geo:1 (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000ZUCAR DE MATAMOROS, ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA)ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4687204, lat:18.59182139))	06-06-2018	30-11-2018	7,343,085.72	7,343,085.72	7,343,085.72	7,343,085.72	7,343,085.72	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/CAAF-007-2018, contrato:TCCOSIDYMA, convocante:GEPRES01156, monto:39542867, importe_modificado:39542867))	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, avance:236.0])	(1290026/proyecto_INICIO, 1290026/proyecto_PROCESO, 1290026/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	FUE180301290069	Proyecto de Inversión	3,871,824.00	(IFI: (sido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871824.00, modificado:3871824.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHAUTLA CHAUTLA DE TAPPA - 304187	Puebla	Chautla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304187	N	0	0	378	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0]) (geo:1 (ove_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLA, 00000CHAUTLA DE TAPPA, CHAUTLA, PUEBLA)ENTRE VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.6040187, lat:18.29158058))	12-06-2018	30-11-2018	3,871,824.00	3,871,824.00	3,871,824.00	3,871,824.00	3,871,824.00	(ctot:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:505/CAAF-006-2018, contrato:EDIFICADORA MONTERO S A DE C V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029392E8, importe_modificado:1.46029392E8))	(meta:1 [unidad_medida:Vivienda, avance:88.0])	(1290069/proyecto_INICIO, 1290069/proyecto_PROCESO, 1290069/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	FUE1803011290700	Proyecto de Inversión	9,723,558.00	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9723558.0, modificado:9723558.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUAQUECHULA HUAQUECHULA - 304473	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304473	N	0	0	952	[unidad_medida:Vivienda, meta:221.0, meta_modificada:221.0]	[geo: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000HUAQUECHULA, PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5482595, lat:18.7691554}]	12-06-2018	30-11-2018	9,723,558.00	9,723,558.00	9,723,558.00	9,723,558.00	[otro: {tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4602936218, importe_modificado:1.4602936218}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:221.0}]	(1290700/proyecto_PROCESO, INICIO, 1290700/proyecto_INICIO, 1290700/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1803011290739	Proyecto de Inversión	659,970.00	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659970.0, modificado:659970.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SANTA ISABEL CHOLULLA - 304896	Puebla	Santa Isabel Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	304896	N	0	0	65	[unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[geo: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000SANTA ISABEL CHOLULLA, SANTA ISABEL CHOLULLA, PUEBLAENTREY VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3740371, lat:18.9960268}]	12-06-2018	30-11-2018	659,970.00	659,970.00	659,970.00	659,970.00	[otro: {tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA, monto:1.4602936218, importe_modificado:1.4602936218}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}]	(1290739/proyecto_PROCESO, INICIO, 1290739/proyecto_INICIO, 1290739/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1803011392577	Proyecto de Inversión	1,782,021.60	[FI: {ciclo_recursos2018, tipo_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:891010.8, modificado:891010.8}, {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891010.8, modificado:891010.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AUAHPAN - 26935	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	26935	N	0	0	579	[unidad_medida:Cmos, meta:102.0, meta_modificada:102.0]	[geo: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESPERANZA, 759175PERANZA, AUALPAN, PUEBLAENTREY LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGION TETLACAYAN Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE AUALPAN LOCALIDAD ESPERANZA, lon:-97.6387232, lat:18.40280661}]	01-03-2018	31-12-2018	891,010.80	891,010.80	891,010.80	891,010.80	[otro: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/3FE31/CEASPU E-2018037, contratista:GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:455054.0, importe_modificado:455054.0}]	[meta1: {unidad_medida:Ctros, avance:102.0}]	(1392577/proyecto_INICIO, 1392577/proyecto_INICIO, 1392577/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1803011392596	Proyecto de Inversión	1,069,269.60	[FI: {ciclo_recursos2018, tipo_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:534634.8, modificado:534634.8}, {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534634.8, modificado:534634.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICABA A LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT PERTENECIENTE A HUEHUETLA - 27003	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	27003	N	0	0	257	[unidad_medida:Cmos, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[geo: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:INTERIOR SN BARRIO PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOZA), 73474PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOZA), HUEHUETLA, PUEBLAENTREY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT, lon:-97.6153606, lat:20.15579172}]	16-04-2018	15-10-2018	534,634.80	534,634.80	534,634.80	534,634.80	[otro: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/3FE30/CEASPU E-2018037, contratista:JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO, convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2673173.99, importe_modificado:2673173.99}]	[meta1: {unidad_medida:Ctros, avance:50.0}]	(1392596/proyecto_INICIO, 1392596/proyecto_INICIO, 1392596/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1804014021121	Proyecto de Inversión	87,996.00	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.0, modificado:87996.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN ANDRES CHOLULLA - 305953	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	305953	S	5	4	0	[unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[geo: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000 SAN ANDRES CHOLULLA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.3154479, lat:19.03205804}]	12-06-2018	30-11-2018	87,996.00	87,996.00	87,996.00	87,996.00	[otro: {tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4602936218, importe_modificado:1.4602936218}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}]	(1402121/proyecto_INICIO, 1402121/proyecto_INICIO, 1402121/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1804014021124	Proyecto de Inversión	395,982.00	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395982.0, modificado:395982.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN MATHIAS TLALANCALECA - 305992	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	305992	S	20	19	0	[unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0]	[geo: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000 SAN MATHIAS TLALANCALECA SAN MATHIAS TLALANCALECA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5024287, lat:19.32855326}]	12-06-2018	30-11-2018	395,982.00	395,982.00	395,982.00	395,982.00	[otro: {tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4602936218, importe_modificado:1.4602936218}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}]	(1402124/proyecto_INICIO, 1402124/proyecto_INICIO, 1402124/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1804014021136	Proyecto de Inversión	351,984.00	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ - 306145	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	306145	S	17	17	0	[unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0]	[geo: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000 TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.6588818, lat:18.65888437}]	12-06-2018	30-11-2018	351,984.00	351,984.00	351,984.00	351,984.00	[otro: {tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4602936218, importe_modificado:1.4602936218}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}]	(1402136/proyecto_INICIO, 1402136/proyecto_INICIO, 1402136/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1804014021137	Proyecto de Inversión	131,994.00	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLAJIAPAN - 306162	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA	306162	S	7	6	0	[unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[geo: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000 SANTA RITA TLAJIAPAN, TLAJIAPAN PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.5820090, lat:19.14747462}]	12-06-2018	30-11-2018	131,994.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	[otro: {tipo_obraServicios, numero_contrato:SDS/CGAF-006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4602936218, importe_modificado:1.4602936218}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}]	(1402137/proyecto_INICIO, 1402137/proyecto_INICIO, 1402137/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE180401406611	Proyecto de Inversión	1,595,188.27	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_prc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239278.25, modificado:239278.25}, {ciclo_recursos2018, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:239278.25, modificado:0.0}, {ciclo_recursos2018, ramo16, modalidadI, prog_prc74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166831.77, modificado:0.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICABA AL BARRIO DE TLANACACAYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 397892	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	397892	S	877	850	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:3569.7, meta_modificada:3569.7]	[geo: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TENAMACAYAN, 79320 TANAMACAYAN, HUEHUETLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL MUNICIPIO DE HUEHUETLA LOCALIDAD DE TANAMACAYAN, lon:-97.48929611, lat:18.87818771}]	13-04-2018	11-07-2018	239,278.25	239,278.25	239,278.25	239,278.25	[otro: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/3FE356/CEASPU E-20180378, contratista:GRUPO BANO Y LIS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1810943.2, importe_modificado:1810943.2}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3569.7}]	(1406611/proyecto_PROCESO, INICIO, 1406611/proyecto_INICIO, 1406611/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180401406624	Proyecto de Inversión	3,215,473.73	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643094.74, modificador:643094.74}, f2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:643094.75, modificador:0.0}, f3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929284.24, modificador:0.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0309-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 397737	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	397737	5	103	110	0	{meta:1, {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.0, meta_modificadas:4240.0}}	{geo:1, {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLA LOMA BONITA, 7590 LOMA BONITA, COYOMEAPAN PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN LOCALIDAD LOMA BONITA, tel: 97.00428988, lat:18.23218495}}	13-06-2018	31-08-2018	643,094.74	643,094.74	643,094.74	643,094.74	643,094.74	{ctot:1 {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/3FE7U/CEASPU/20181088, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DEL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4976658.46, importe_modificado:4976658.46}}	{meta:1, {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.0}}	{1406624/proyecto_FIN, 1406624/proyecto_PROCESO, 1406624/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances