

2020	1	PUE16040610367	Proyecto de inversión	582637.31	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582637.31, modificado:582637.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL LOMAS DE CUADRUPE E PROL DE LA CUARTO NORTE EN CIUDAD SEROAN MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S - 253757	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESHA	253757	5	95	87	0	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:16.0), (unidad_medida:16.0))	06-10-2019	05-10-2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:0))	(1610367/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE16040610371	Proyecto de inversión	813419.43	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813419.43, modificado:813419.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLLOSID MURBETA UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AMAZOCC PUE - 253837	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253837	5	246	273	0	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:102.3), (unidad_medida:102.3))	02-12-2019	31-12-2019	650741.54	648634.72	648634.72	648634.72	648634.72	648634.72	648634.72	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:102.3))	(1610371/proyecto_INICIO, 1610371/proyecto_FIN, 1610371/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE16040610371	Proyecto de inversión	1678006.07	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82006.07, modificado:82006.07), (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE OCHO ORIENTE EN BENTTO JUAREZ MPMO DE LOS REYES DE JUAREZ - 255027	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	255027	5	363	337	0	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:477.75), (unidad_medida:477.75))	05-09-2019	05-11-2019	1678006.07	1675852.72	1675852.72	1675852.72	1675852.72	1675852.72	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:477.75))	(1610462/proyecto_INICIO, 1610462/proyecto_FIN, 1610462/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	1	PUE1604062069939	Proyecto de inversión	2294751.01	(f1) (ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad: prog_pres_17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183800.61, modificado:183800.61), (f2) (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2), (f3) (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:425797.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huauclilla Y Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	81849	N	0	0	170	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:1440.19), (unidad_medida:1440.19))	08-07-2016	06-01-2017	2491073.98	2491073.98	2491073.98	2491073.98	2491073.98	2491073.98	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:1449.19))	(800896/proyecto_INICIO, 800896/proyecto_FIN, 800896/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	1	PUE1616030078729	Proyecto de inversión	3858222.47	(f1) (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78733.17, modificado:388064.13), (f2) (ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad: prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270975.73, modificado:38461.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	323418	N	0	0	13909	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:4672.92), (unidad_medida:4672.92))	19-08-2016	01-12-2016	368401.92	368401.92	368401.92	368401.92	368401.92	368401.92	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:4672.92))	(891757/proyecto_INICIO, 891757/proyecto_FIN, 891757/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	1	PUE1604061060073	Proyecto de inversión	445801.68	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89160.33, modificado:89160.33), (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_pres_74, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:89160.34, modificado:89160.34), (f3) (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267481.01, modificado:267481.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOCE SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO - 227565	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPU	227565	5	23	26	0	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:12.0), (unidad_medida:12.0))	05-10-2019	27-12-2019	445801.68	445801.68	444482.87	444482.87	444482.87	444482.87	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:12.0))	(1609073/proyecto_INICIO, 1609073/proyecto_FIN, 1609073/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2020	1	PUE1604061069233	Proyecto de inversión	584465.46	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584465.46, modificado:580000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ADOCUO DEZ MATACOS A LOCALIDAD DE LA RESURRECCION MUNICIPIO DE PUEBLA - 230789	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPU	230789	5	51	49	0	(fmet1: (unidad_medida:0, meta:141.44), (unidad_medida:141.44))	07-12-2019	31-12-2019	580000	580000	327894.73	327894.73	327894.73	327894.73	(fmet1: (unidad_medida:0, avance:141.44))	(1609233/proyecto_INICIO, 1609233/proyecto_FIN, 1609233/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		

2020	1	PUE180401610001	Proyecto de Inversión	565938.63	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565938.63, modificado:565938.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS ATZALA MPD DE CALPAN - 249012	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	249012	5	98	90	0	[meta: {unidad_medida:0, meta_modificada: 50.0}]	[gpo: {ve_municipio:26, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO CECILIO, 74180 SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , GUARISES ACIOL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.48186276, lat:19.105154099}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:20191336, contratacion:REGIMEN F SERVICIOS AGES, S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:552345.32, importe_modificado:552345.32}]	[meta: {unidad_medida:Obras, avance:50.0}]	{1610001/proyecto_INICIO, 1610002/proyecto_FIN, 1610002/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE180401610109	Proyecto de Inversión	432135.98	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432135.98, modificado:432135.98}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON AGCRORETO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN EL MPD DE SAN ANDRES CHOLULLA - 249763	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	249763	5	78	72	0	[meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:300.84, meta_modificada: 300.84}]	[gpo: {ve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN BERNARDINO LA TRINIDAD, 72820 SAN BERNARDINO MATAMOROS CUAUHTLANCINGO, SAN ANDRES CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, lon: 98.27742254, lat:19.026973660}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:SO9-AB-196107, contratacion:CONSTRUCTORA TEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, monto:429749.92, importe_modificado:429749.92}]	[meta: {unidad_medida:Metro c Cuadrados, avance:300.84}]	{1610109/proyecto_INICIO, 1610109/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE180401610187	Proyecto de Inversión	2134998.32	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134998.32, modificado:2134998.32}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO SETENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN CUAUHTLANCINGO EN EL MPD DE CUAUHTLANCINGO - 250856	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTLANCINGO	250856	5	351	324	0	[meta: {unidad_medida: C edas sobre, meta:175.0, meta_modificada: 175.0}]	[gpo: {ve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CUAUHTLANCINGO, 72700 SAN JUAN CUAUHTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.27133231, lat:19.088600740}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:ISE-2019-003, contratacion:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LADS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTLANCINGO, monto:2122045.2, importe_modificado:2122045.2}]	[meta: {unidad_medida: C edas sobre, avance:175.0}]	{1610187/proyecto_INICIO, 1610187/proyecto_FIN, 1610187/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE180401610220	Proyecto de Inversión	8018686	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018686.0, modificado:8018686.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRMES EN EL MPD DE IZCUAR DE MATAMOROS. - 251337	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IZCUAR DE MATAMOROS	251337	5	243	225	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8018686.0, meta_modificada: 8018686.0}]	[gpo: {ve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO IZCUAR DE MATAMOROS CUAUHTLANCINGO, 74400 SAN NICOLAS TOLENTINO, IZCUAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.4624101, lat:18.8021919977}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:SE-2019-003, contratacion:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LADS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTLANCINGO, monto:2122045.2, importe_modificado:2122045.2}]	[meta: {unidad_medida:Metro c Cuadrados, avance:0.0}]	{1610230/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE180401610294	Proyecto de Inversión	1000136.76	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000136.76, modificado:1000136.76}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TETILES DE AVILA CASTILLO MPD DE TETILES DE AVILA CASTILLO - 252252	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETILES DE AVILA CASTILLO	252252	5	65	60	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1014.7, meta_modificada: 1014.7}]	[gpo: {ve_municipio:173, localidad:1, direccion:CAROLINA CENTRO, 7390 TETILES DE AVILA CASTILLO, TETILES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , GUARISES ACIOL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.45959623, lat:19.80219441}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:CP-1732019157, contratacion:LOS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TETILES DE AVILA CASTILLO, monto:999236.76, importe_modificado:999236.76}]	[meta: {unidad_medida:Metro c Cuadrados, avance:104.7}]	{1610294/proyecto_FIN, 1610294/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE1113010093850	Proyecto de Inversión	1631016	[ITI: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631016.0, modificado:1631016.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Cameraz. Asamblea - Tlacotepec De Dal. Tramo. Acomagua - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del 69metro 12 700 Al kilómetro 12 850	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110027	N	0	0	150	[meta: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[gpo: {ve_municipio:64, localidad:6, direccion:, Eloxochitlan Puebla, Mexico, lon: 96.9546999, lat:18.49842548}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:O.P.A.F.F.S. 1-2011027, contratacion:SEMP CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1631016.0, importe_modificado:1631016.0}]	[meta: {unidad_medida:Metro c Cuadrados, avance:1.0}]	{93850/proyecto_P ROCESO, 93850/proyecto_INICIO, 93850/proyecto_PR OCESO, 93850/proyecto_FI NI}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE1802020129202	Proyecto de Inversión	1810988.82	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810988.82, modificado:1810988.82}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAPA. - 113086	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHAPA	113086	5	370	350	0	[meta: {unidad_medida: C edas sobre, meta:144.0, meta_modificada: 144.0}]	[gpo: {ve_municipio:128, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE CHAPA, 75010 SAN JOSE CHAPA, SAN JOSE CHAPA PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAPA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA ESTADO DE PUEBLA EN LOS ASEB OBL 0094 0102 0117 0121 0136 0140 0155, lon: 97.77748819, lat:19.241287760}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:MSC FISE-20197751, contratacion:GRUPO CONSTRUCTORA CASAS A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA, monto:1807379.48, importe_modificado:1807379.48}]	[meta: {unidad_medida: C edas sobre, avance:144.0}]	{1529202/proyecto_FIN, 1529202/proyecto_PROCESO, 1529202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE1804016101905	Proyecto de Inversión	1207325.88	[ITI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207325.88, modificado:1207325.88}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO SAN JOSE CHAPA. - 133237	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHAPA	133237	5	205	224	0	[meta: {unidad_medida: C edas sobre, meta:96.0, meta_modificada: 96.0}]	[gpo: {ve_municipio:128, localidad:12, direccion:RANCHO NUEVO VICENCIO, 75010 NUEVO VICENCIO, SAN JOSE CHAPA PUEBLA ENTRE Y , CABRETA FEDERAL AMOCCO, TETIUTLA LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA ESTADO DE PUEBLA, AMOCCO CO, lon: 97.68485417, lat:19.286296070}]	[ttot: {tipo_obraObr, numero_contrato:MSC FISE-201911801, contratacion:GRUPO CONSTRUCTORA CASAS A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA, monto:1204919.65, importe_modificado:1204919.65}]	[meta: {unidad_medida: C edas sobre, avance:96.0}]	{1601905/proyecto_INICIO, 1601905/proyecto_FIN, 1601905/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2020	1	PUE19040160968	Proyecto de inversión	3355000	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355000.0, modificado:1650000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIOS EN DICIONINESE SEGUNDA ETAPA SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZINGO TOCHMILTZINGO - 226788	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226788	5	125	119	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:61.0, meta_modificada:30.0]]	[lugar: [municipio:121, localidad: direccion: 0000 TOCHMILTZINGO, SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZINGO PUEBLA ENTRE Y . G. ACCIONES DE VIVIENDAS EN VARIAS UBICACIONES, lon: 98.3320961, lat:18.81079871]]	26-11-2019	31-12-2019	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	[título: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OBRAS/CE AL-02/25B/1616/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, montos:6.6935671, importe_modificado:6.6935671], [meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]]]	[61608968/proyecto_INICIO, 16508968/proyecto_FIN, 1608968/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE19040160975	Proyecto de inversión	924796.76	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184859.35, modificado:338493.35], FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:184859.35, modificado:184859.35], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres-79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54878.06, modificado:54878.06]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE QUINCE SANITARIOS CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IPALTEPEC MUNICIPIO DE TEPEKI DE RODRIGUEZ - 227627	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUH	227627	5	33	31	0	[meta: [unidad_medida:Pozos, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	[lugar: [municipio:169, localidad:15, direccion: 0000 SAN MIGUEL IPALTEPEC, TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y . lon: 97.87134452, lat:18.33595529]]	25-09-2019	17-12-2019	924796.76	924796.76	820368.5	820368.5	820368.5	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LPNEB/C/CEASPUH-20191340, contratista:ERUPO EMARREBARA, DANA MANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:924796.76, importe_modificado:924796.76]]	[meta: [unidad_medida:Pozos, avance:15.0]]]	[1609075/proyecto_INICIO, 1609075/proyecto_FIN, 1609075/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE19040160999	Proyecto de inversión	1548340.52	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309668.1, modificado:309668.1], FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:309668.1, modificado:309668.1], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres-79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929004.31, modificado:929004.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES CHICHOMETPEC MUNICIPIO DE ATENCA - 229293	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUH	229293	5	41	43	0	[meta: [unidad_medida:Pozos, meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	[lugar: [municipio:18, localidad:2, direccion: 0000 LAS CUMBRES DE CHICHOMETPEC, ATENCA, PUEBLA ENTRE Y . lon: 97.65652329, lat:18.38854893]]	25-09-2019	17-12-2019	1548340.52	1548340.52	1479636.96	1479636.96	1479636.96	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LPNEA/7/CEASPUH-20191343, contratista:ERUPO INAGUIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1548340.52, importe_modificado:1548340.52]]	[meta: [unidad_medida:Pozos, avance:25.0]]]	[1609099/proyecto_INICIO, 1609099/proyecto_FIN, 1609099/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401609162	Proyecto de inversión	359335.25	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359335.25, modificado:267624.71]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA KONKATEPEC MUNICIPIO DE PUEBLA - 229913	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUH	229913	5	6988	6685	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	[lugar: [municipio:114, localidad:218, direccion: 0000 SANTA MARIA KONKATEPEC, PUEBLA ENTRE Y . lon: 98.19226996, lat:19.08796684]]	01-12-2019	31-12-2019	267624.71	267624.71	66579.43	66579.43	66579.43	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/IAJED-003/CEASPUH-02/20191517, contratista:PROYECCIONES GOMEZAGA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:267624.71, importe_modificado:267624.71]]	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:23.0]]]	[1609162/proyecto_INICIO, 1609162/proyecto_FIN, 1609162/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401609964	Proyecto de inversión	1233644.0	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRMES EN EL MIRÓ DE CHAULTLA - 247637	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAULTLA	247637	5	37	35	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.88, meta_modificada:746.88]]	[lugar: [municipio:47, localidad:1, direccion: CHAULTLA DE TAPA, CHAULTLA PUEBLA ENTRE Y . GUARISE CON EL PADRON DE BIENEFICARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.59900428, lat:18.25082321]]	19-11-2019	19-12-2019	0	0	0	0	0	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/IAJED-003/CEASPUH-02/20191517, contratista:PROYECCIONES GOMEZAGA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1233644.0, importe_modificado:1233644.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]]	[1609664/proyecto_INICIO, 1609664/proyecto_FIN, 1609664/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401610072	Proyecto de inversión	438111.82	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438111.82, modificado:438111.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN PISOS FIRMES EN TEQUITEPEC DE JAJMES MPHO DE COYOAMEPAN - 249349	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOAMEPAN	249349	5	76	70	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0]]	[lugar: [municipio:72, localidad:4, direccion:FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS, 75470 FRANCISCO J. MADRISO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y . lon: 97.59876026, lat:18.30171523]]	13-07-2019	30-09-2019	438111.82	43826.19	43526.19	43526.19	43526.19	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCF-AD-48/2019, contratista:TRESA ESTRADA OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE COYOAMEPAN, monto:43826.19, importe_modificado:43826.19]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0]]]	[1610072/proyecto_INICIO, 1610072/proyecto_FIN, 1610072/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401610173	Proyecto de inversión	3212213.22	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212213.22, modificado:3212213.22]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO J MADRISO MPHO DE HUEHUETLA - 250700	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	250700	5	345	319	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0]]	[lugar: [municipio:72, localidad:4, direccion:FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS, 75470 FRANCISCO J. MADRISO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y . lon: 97.59876026, lat:18.30171523]]	31-07-2019	25-09-2019	3212213.22	3207213.21	3207213.21	3207213.21	3207213.21	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCF/CMO P/UP-COP-20181246-003, contratista:CONSTRUCORA TRESORTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:3207213.21, importe_modificado:3207213.21]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0]]]	[1610173/proyecto_INICIO, 1610173/proyecto_FIN, 1610173/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401610229	Proyecto de inversión	2132631.78	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132631.78, modificado:2132631.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO LA CALLE VEINTESEIS ORIENTE DE TEHUACAN MPHO DE TEHUACAN - 251466	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	251466	5	260	240	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0]]	[lugar: [municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 26 ORIENTE COLONIA TEHUACAN, 75748 FRANCISCO J. MADRISO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 29 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN MUNICIPIO DE TEHUACAN UBICAR LA CALLE 26 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y M, lon: 97.38835661, lat:18.48657222]]	19-09-2019	14-11-2019	2132631.78	2126457.4	2126457.4	2126457.4	2126457.4	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:20191268, contratista:UNION CONSTRUCTORA NUEVO VIGNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN, monto:2126457.4, importe_modificado:176319.537]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2347.0]]]	[1610229/proyecto_INICIO, 1610229/proyecto_FIN, 1610229/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

2020	1	PUE190401610126	Proyecto de inversión	120930.13	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120930.13, modificado:120930.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOPEZ OBRADOR EN SAN BERNARDINO TLACALAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 250028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	250028	5	31	29	0	(lugar: [ve_municipio:19, localidad:12, direccion:PRIVADA LOPEZ OBRADOR PUEBLO SAN BERNARDINO TLACALAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:19794.73, importe_modificado:119794.73])	02-10-2019	02-12-2019	120930.13	119794.73	119794.73	119794.73	119794.73	119794.73	(ttt01 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-AD-29513-7, contratista:CONSTRUCORA TELIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:19794.73, importe_modificado:119794.73])	(met1: [unidad_medida:Obras, avance:62.0])	(1610126/proyecto_NICIO, 1610126/proyecto_PROCESO, 1610126/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401610147	Proyecto de inversión	1514187.19	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514187.19, modificado:1514187.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARCO MENDOZA Y PROL. EMILIANO ZAPATA EN ZACATLAN DEL MUNI. DE ZACATLAN - 250350	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	250350	5	230	213	0	(lugar: [ve_municipio:208, localidad:1, direccion:PROL. EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACION PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y , NA, km: 07.95603389, lat:19.95881564])	20-09-2019	15-11-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	(1610147/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401610165	Proyecto de inversión	1768998.61	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768998.61, modificado:1768998.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CENCO CUARENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA TRINIDAD CHAUTENCO, CLAUTLANCINGO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CLAUTLANCINGO	250608	5	341	315	0	(lugar: [ve_municipio:41, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAUTENCO, 72 730 LA TRINIDAD CHAUTENCO, CLAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y , GUAYAS COLA, PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km: 08.26388413, lat:19.08844923])	11-09-2019	20-10-2019	1768998.61	1764120	1764120	1764120	1764120	(ttt01 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:156-2019-004, contratista:PROYECTISTAS DEBARRALDONES Y URBANISTAS AREZZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CLAUTLANCINGO, monto:1764120.0, importe_modificado:1764120.0])	(met1: [unidad_medida:Obras, avance:145.0])	(1610165/proyecto_NICIO, 1610165/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190401610170	Proyecto de inversión	1568397.28	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568397.28, modificado:1568397.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ MARIÁ MOHRELOS Y RAMÓN ORIENTE EN SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC - 250671	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	250671	5	617	583	0	(lugar: [ve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIÁ MOHRELOS Y RAMÓN ORIENTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 7580 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC ENTRE CALLE CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO SUR Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SUR, EN LA LOCALIDAD DE, km: 07.24973245, lat:18.31918324])	18-07-2019	18-09-2019	1568397.28	1562401.87	1562401.87	1562401.87	1562401.87	(ttt01 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190901, contratista:TERESA ESTRADA OLIVERA, convocante:SAN GABRIEL CHILAC, monto:1562401.87, importe_modificado:1562401.87])	(met1: [unidad_medida:Metro C Cuadrados, avance:1836.2])	(1610170/proyecto_NICIO, 1610170/proyecto_PROCESO, 1610170/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190401610248	Proyecto de inversión	1120320.3	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120320.3, modificado:1120320.3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CARGANDOS BOMBEO PARA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETILES DE AVILA CASTILLO MUNI DE TETILES DE AVILA CASTI - 251702	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETILES DE AVILA CASTILLO	251702	5	2325	2146	0	(lugar: [ve_municipio:173, localidad:1, direccion:BARRO DE HUISTA, 7930 TETILES DE AVILA CASTILLO, TETILES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y, km: 07.41839063, lat:19.85028197])	21-07-2019	29-09-2019	1120320.3	1119170.3	1119170.3	1119170.3	1119170.3	(ttt01 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-17320191166, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETILES DE AVILA CASTILLO, monto:1119170.3, importe_modificado:1119170.3])	(met1: [unidad_medida:Obras, avance:100.0])	(1610248/proyecto_NICIO, 1610248/proyecto_PROCESO, 1610248/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190401610288	Proyecto de inversión	7155825.77	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7155825.77, modificado:7155825.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE C MALINCHE YARDINES DE SAN JOSE Y LA CALLE YARDINES DE SAN JOSE - 252180	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	252180	5	648	608	0	(lugar: [ve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANDES Y YARDINES DE SAN JOSE COLONIA VILLA GUADALUPE, 72018 HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MALINCHE YARDINES DE SAN JOSE Y CALLE LOS ANDES Y COPRE DE PEROTE, LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE, km: 06.11224446, lat:19.64804411])	12-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Metro C Cuadrados, avance:0.0])	(1610288/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190401610353	Proyecto de inversión	650000	(TI: 6610_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOS REYES DE JUAREZ MUNI DE LOS REYES DE JUAREZ - 253092	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	253092	5	62	58	0	(lugar: [ve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR EN PUEBLO SIN NOMBRE DE COLONIA, 75400 LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y PRIVADA BUENA VISTA, EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y, km: 07.82364491, lat:18.95121917])	03-09-2019	04-11-2019	650000	648352.39	648352.39	648352.39	648352.39	(ttt01 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191445, contratista:HUGO DAVID GERMAN GONZALEZ convocante:LOS REYES DE JUAREZ, monto:648352.39, importe_modificado:648352.39])	(met1: [unidad_medida:Metro C Cuadrados, avance:560.0])	(1610353/proyecto_NICIO, 1610353/proyecto_PROCESO, 1610353/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	

2020	1	PUE190401609025	Proyecto de Inversión	1352334.08	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270466.81, modificado:270466.81], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811400.45, modificado:811400.45]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTALA MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 227314	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	227314	5	69	58	0	<p>[geo1: [cve_municipio:158, localidad:21, direccion: 1000010, ZAPOTALA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y, lon: -97.387051, lat:20.16481603]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/LPNE5-IC/CEASPUÉ-20191317, contratista:JOSE ESTEBEN ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1352334.08, importe_modificado:1352334.08]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:35.0]]</p>	<p>[1690025/proyecto_FIN, 1690025/proyecto_PROCESO, 1690025/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances	
2020	1	PUE190401609071	Proyecto de Inversión	2695000	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695000.0, modificado:449000.0]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA.ZACAPALA.ZACAPALA. - 227531	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DEL ESTADO DE PUEBLA	227531	5	100	96	0	<p>[geo1: [cve_municipio:206, localidad:1, direccion: 00000 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE Y, 49 ACCIONES DE VIVIENDA EN URBES UBICACIONES, lon: -98.0661885, lat:18.59447016]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/VEGES-AL-02/29/04/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.J. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935671, importe_modificado:6.6935671]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:80.0]]</p>	<p>[1690971/proyecto_FIN, 1690971/proyecto_PROCESO, 1690971/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances	
2020	1	PUE190401609072	Proyecto de Inversión	4227403.3	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845480.66, modificado:845480.66], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233444.16, modificado:233444.16]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA. - 227538	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	227536	5	283	267	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2465.62, meta_modificada: 2465.62]]</p>	<p>[geo1: [cve_municipio:187, localidad:3, direccion: 000010 ALAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y, lon: -98.05512526, lat:20.40448793]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/LPNE5-IC/CEASPUÉ-20191317, contratista:ETECSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4227403.3, importe_modificado:4227403.3]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2465.62]]</p>	<p>[1690972/proyecto_FIN, 1690972/proyecto_PROCESO, 1690972/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401609253	Proyecto de Inversión	426880	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411588.62]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA - 230955	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230955	5	164	156	0	<p>[geo1: [cve_municipio:144, localidad:196, direccion: COLONIA, 00000 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Y, NO APICLA, lon: -98.17382605, lat:18.91056439]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/VEGES-AL-02/29/04/2019, contratista:GRUPO DORTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720667, importe_modificado:3.85720667]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]</p>	<p>[1690253/proyecto_FIN, 1690253/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances	
2020	1	PUE190401609951	Proyecto de Inversión	1040755.58	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040755.58, modificado:1029714.2]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANDRES CALPAN MUNIO DE CALPAN - 248671	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	248671	5	3724	3437	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:72.0, meta_modificada: 72.0]]</p>	<p>[geo1: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN MUNICIPIO DE CALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.46024603, lat:19.19026086]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191511, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ADEL S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:1029714.2, importe_modificado:1029714.2]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Obr, avance:27.0]]</p>	<p>[1690951/proyecto_FIN, 1690951/proyecto_PROCESO, 1690951/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401610022	Proyecto de Inversión	509344.76	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509344.76, modificado:499000.0]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CUARENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO TLATZINGO MUNIO DE CHAUHTZINGO - 249152	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUHTZINGO	249152	5	23	22	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada: 45.0]]</p>	<p>[geo1: [cve_municipio:48, localidad:6, direccion:VILLA SAN LORENZO CHAUHTZINGO, 74150 SAN ANTONIO TLATZINGO, CHAUHTZINGO PUEBLA ENTRE Y, GUARISE CON EL PADRON DE BIENEFICARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.48947804, lat:19.17808792]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191578, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ADEL S.A. DE C.V., convocante:CHAUHTZINGO, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Obr, avance:45.0]]</p>	<p>[1610022/proyecto_FIN, 1610022/proyecto_INICIO, 1610022/proyecto_PROCESO]</p>	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401610076	Proyecto de Inversión	1167296.32	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167296.32]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN YADNABUAC DEL MUNIO DE YADNABUAC. - 251935	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YADNABUAC	251935	5	156	144	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.2, meta_modificada: 667.2]]</p>	<p>[geo1: [cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES COLONIA YADNABUAC CENTRO, 73910 YADNABUAC, YADNABUAC PUEBLA ENTRE Y, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES, lon: -97.42186834, lat:19.88095194]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191532, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SERBAMA CLV S.A. DE C.V., convocante:YADNABUAC, monto:1167296.32, importe_modificado:1167296.32]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.2]]</p>	<p>[1610076/proyecto_FIN, 1610076/proyecto_PROCESO, 1610076/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401609006	Proyecto de Inversión	410468.25	<p>[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029.65, modificado:2029.65], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246280.95, modificado:246280.95]]</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE OÑCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO - 227184	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	227184	5	19	23	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0]]</p>	<p>[geo1: [cve_municipio:187, localidad:16, direccion: 000010 VICTORIA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y, lon: -98.0568886, lat:20.39354645]]</p>	<p>[tct01: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/LPNE5-IC/CEASPUÉ-20191316, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:410468.25, importe_modificado:410468.25]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:11.0]]</p>	<p>[1690906/proyecto_FIN, 1690906/proyecto_PROCESO, 1690906/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances

2020	1	PUE180401528733	Proyecto de Inversión	900000	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA TERCERA ETAPA EN DIFERENTES DOMICILIOS - 109556	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TLACLALOTEPEC	109556	5	33	30	0	[meta: (unidad_medida:V, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)] [objet: (ve_municipio:176, localidad:52, direccion:ERIDO, 00000 NUEVO TEBECANGL, TLACLALOTEPEC PUEBLA ENTRE Y y, lon: 97.828247, lat:20.42383622)]	21-06-2019	16-08-2019	900000	900000	900000	900000	900000	[ttotal: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:20190613, contratacion:GRUPO CONSTRUCTOR APARELL, convocante:TLACLALOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificados:900000.0)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:54.0)]	(1528733/proyecto_INICIO, 1528733/proyecto_FIN, 1528733/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401608998	Proyecto de Inversión	1231921.5	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246384.3, modificado:246384.3], [TI: (66)66_recurso.2019_ramo.15, modalidad: prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:246384.3, modificado:246384.3], [TI: (66)66_recurso.2019_ramo.15, modalidad: prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739112.9, modificado:739112.9]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES ESTANIAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODESTRUCTORES PARA LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN - 227110	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUH	227110	5	83	72	0	[meta: (unidad_medida:P, eza, meta:33.0, meta_modificada: 33.0)] [objet: (ve_municipio:86, localidad:104, direccion: 00000 POZO DEL TIGRE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y y, lon: 97.88340844, lat:20.42439803)]	21-09-2019	13-12-2019	1231921.5	1231921.5	1231921.5	1231921.5	1231921.5	[ttotal: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPV/PNE5, 6/CIASPUH, 20191214, contratacion:COMISION CONVOCANTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:767000.0, importe_modificados:767000.0)]	[meta: (unidad_medida:Presas, avance:33.0)]	(1608998/proyecto_FIN, 1608998/proyecto_PROCESO, 1608998/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401609247	Proyecto de Inversión	426880	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41598.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA - 230875	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230875	5	164	156	0	[meta: (unidad_medida:P, eza, meta:80.0, meta_modificada: 80.0)] [objet: (ve_municipio:114, localidad:133, direccion:COLONIA, 00000 SAN ANDRES AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y y, NO APLICA, lon: 98.23009979, lat:18.889819313)]	05-12-2019	31-12-2019	41598.62	41598.62	41598.62	41598.62	41598.62	[ttotal: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0485/05, Al-026/58/036/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificados:3.85720657)]	[meta: (unidad_medida:Presas, avance:80.0)]	(1609247/proyecto_INICIO, 1609247/proyecto_PROCESO, 1609247/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401609257	Proyecto de Inversión	426880	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41598.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANCA - 230977	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230977	5	164	156	0	[meta: (unidad_medida:P, eza, meta:80.0, meta_modificada: 80.0)] [objet: (ve_municipio:114, localidad:133, direccion:COLONIA, 00000 SAN MIGUEL CANCA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y y, NO APLICA, lon: 98.1051237, lat:19.15508541)]	05-12-2019	31-12-2019	41598.62	41598.62	41598.62	41598.62	41598.62	[ttotal: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0485/05, Al-026/58/036/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificados:3.85720657)]	[meta: (unidad_medida:Presas, avance:80.0)]	(1609257/proyecto_INICIO, 1609257/proyecto_PROCESO, 1609257/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401609392	Proyecto de Inversión	426880	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41598.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 235048	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235048	5	164	156	0	[meta: (unidad_medida:P, eza, meta:80.0, meta_modificada: 80.0)] [objet: (ve_municipio:114, localidad:133, direccion:COLONIA, 00000 SANTA CATARINA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y y, lon: 98.18346605, lat:18.97688013)]	05-12-2019	31-12-2019	41598.62	41598.62	41598.62	41598.62	41598.62	[ttotal: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0485/05, Al-026/58/036/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificados:3.85720657)]	[meta: (unidad_medida:Presas, avance:80.0)]	(1609392/proyecto_INICIO, 1609392/proyecto_PROCESO, 1609392/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401610010	Proyecto de Inversión	452750.9	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42730.81, modificado:447230.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CLAUSTRAL CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CALPAN MUNICIPIO DE CALPAN - 240609	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	240609	5	54	60	0	[meta: (unidad_medida:O, eza, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)] [objet: (ve_municipio:26, localidad:109, direccion:COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN CALPAN PUEBLA ENTRE Y y, GUARDE CON EL PASADIZO DE BENEFICIARIOS Y SERVICIOS DE VIVIENDAS DEL EDUCIOR, lon: 98.46197094, lat:19.10281111)]	04-09-2019	29-11-2019	447230.81	447230.81	447230.81	447230.81	447230.81	[ttotal: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191563, contratacion:INGENIERIA Y SERVICIOS AGES S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:447230.81, importe_modificados:447230.81)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:40.0)]	(1610010/proyecto_INICIO, 1610010/proyecto_PROCESO, 1610010/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401610019	Proyecto de Inversión	86215.38	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86215.38, modificado:86215.38]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES PONIENTE DE SOLTEPE. MPO DE SOLTEPEC - 249133	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	249133	5	23	22	0	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada: 90.0)] [objet: (ve_municipio:152, localidad:11, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLA SAN HIPOLITO SOLTEPEC, 75140 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE Y y, EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATOS EN LA 3 PONIENTE ESQUINA CON REFORMA DE LOCALIDAD LA OBRA, lon: 97.71123255, lat:19.120962199)]	12-09-2019	27-10-2019	86215.38	86215.38	86215.38	86215.38	86215.38	[ttotal: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191604, contratacion:SERVISA S.A. DE C.V., convocante:Subopco, monto:86215.38, importe_modificados:86215.38)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:90.0)]	(1610019/proyecto_INICIO, 1610019/proyecto_PROCESO, 1610019/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401610095	Proyecto de Inversión	905494.49	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905494.49, modificado:905302.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIEZ DE ABRIL CALLE FRANCISCO MAGDO PONIENTE CALLE IGNACIO ALDAMA CALE MIG - 249417	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAHUAN	249417	5	1878	1733	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9755.4)] [objet: (ve_municipio:22, localidad:20, direccion:PUEBLA SAN JUAN AMECAC, 7555 SAN JUAN AMECAC, ATIZAPAHUAN PUEBLA ENTRE Y y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATIZAPAHUAN LIBER LA CALLE DE ABRIL ENTRE PRIMERA 10 DE ABRIL Y CALLE BENTO JUAREZ CALLE FRANCISCO J, lon: 98.86334615, lat:18.83891438)]	01-10-2019	30-12-2019	905302.44	905302.44	905302.44	905302.44	905302.44	[ttotal: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191604, contratacion:INGENIERIA Y SERVICIOS AGES S.A. DE C.V., convocante:Subopco, monto:905494.49, importe_modificados:905494.49)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:9755.4)]	(1610095/proyecto_INICIO, 1610095/proyecto_PROCESO, 1610095/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180401610002	Proyecto de Inversión	1550000	[TI: (66)66_recurso.2019_ramo.33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE MAMPUESTERA EN TENCION SANHISTO MPO DE IXTACAMITLAN - 252306	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IXTACAMITLAN	252306	5	262	241	0	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2580.0)] [objet: (ve_municipio:83, localidad:18, direccion:LANCHERA TENCION SANHISTO, 73739 TENCION SANHISTO, IXTACAMITLAN PUEBLA ENTRE Y y, lon: 97.89991344, lat:19.89991372)]	27-09-2019	20-12-2019	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	[ttotal: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DOPI/RS/18/002/2019, contratacion:CONSTRUCCION S HALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMITLAN, monto:354830.85, importe_modificados:354830.85)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:2580.0)]	(1610102/proyecto_INICIO, 1610102/proyecto_PROCESO, 1610102/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

2020	1	PUE180404608841	Proyecto de inversión	517952.54	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103590.51, modificado:151390.51], [fnt:] [ciclo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:103590.51, modificado:103590.51], [fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs-74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110771.52, modificado:110771.52]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CATOCHE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLAJAN MUNICIPIO DE TLAXCO - 224801	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	224801	5	29	34	0	[fnt:] [unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0]	19-09-2019	11-12-2019	517952.54	517952.54	517952.54	517952.54	517952.54	[fnt:] [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/INEH 9/CEASPUÉ-2019/1313, contratista:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:517952.54, importe_modificado:517952.54]	[meta:] [unidad_medida:Piezas, avance:14.0]	(1608841/proyecto_INICIO, 1608841/proyecto_PROCESO, 1608841/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404609239	Proyecto de inversión	4162080	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162080.0, modificado:4013086.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ETUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 230838	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230838	5	1604	1516	0	[fnt:] [unidad_medida:Piezas, meta:780.0, meta_modificada:780.0]	05-12-2019	31-12-2019	4013086.62	4013086.62	4013086.62	4013086.62	4013086.62	[fnt:] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DB/SES/VE/AL-GC/036/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, sociedad ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:517920657, importe_modificado:517920657]	[meta:] [unidad_medida:Piezas, avance:780.0]	(1609239/proyecto_INICIO, 1609239/proyecto_PROCESO, 1609239/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404609349	Proyecto de inversión	426880	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411598.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ETUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION - 230895	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230895	5	164	156	0	[fnt:] [unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0]	05-12-2019	31-12-2019	411598.62	411598.62	411598.62	411598.62	411598.62	[fnt:] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DB/SES/VE/AL-GC/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, sociedad ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:517920657, importe_modificado:517920657]	[meta:] [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]	(1609249/proyecto_INICIO, 1609249/proyecto_PROCESO, 1609249/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404610000	Proyecto de inversión	167787.85	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167787.85, modificado:165269.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO PARA ESPACIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOK KUANAHEN DE LA CUNO EN SAN LORENZO CHAUTZINGO DEL MUNI. - 249001	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	249001	5	250	230	0	[fnt:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.8, meta_modificada:230.8]	03-09-2019	04-11-2019	165269.83	165269.83	165269.83	165269.83	165269.83	[fnt:] [tipo_obra:Obr, numero_contrato:2019/1546, contratista:CONSTRUCIONES DOMINGUEZ, convocante:CHAUTZINGO, monto:165269.83, importe_modificado:165269.83]	[meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.8]	(1610000/proyecto_INICIO, 1610000/proyecto_PROCESO, 1610000/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404610359	Proyecto de inversión	1084919.74	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084919.74, modificado:1084919.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA OFICIAL BENITO JUAREZ EN TLAJENANGO MPID DE TLAJENANGO - 253358	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLAJENANGO	253358	5	218	202	0	[fnt:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28]	13-07-2019	07-09-2019	1084919.74	1084919.74	1084919.74	1084919.74	1084919.74	[fnt:] [tipo_obra:Obr, numero_contrato:2019/1328, contratista:CONSTRUCIONES AGUA y m S.A. de C.V., convocante:TLAJENANGO, monto:1084919.74, importe_modificado:1084919.74]	[meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28]	(1610359/proyecto_INICIO, 1610359/proyecto_PROCESO, 1610359/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404610368	Proyecto de inversión	122032.0	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122032.0, modificado:122032.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TAMAYANA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPAN PUEBLA - 253791	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TLAXIAPAN	253791	5	712	658	0	[fnt:] [unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0]	13-07-2019	15-11-2019	122032.0	122032.0	122032.0	122032.0	122032.0	[fnt:] [tipo_obra:Obr, numero_contrato:2019/1390, contratista:OLIVA CASTILLO MARTINEZ, convocante:TLAXIAPAN, monto:122032.0, importe_modificado:122032.0]	[meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0]	(1610368/proyecto_INICIO, 1610368/proyecto_PROCESO, 1610368/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404612852	Proyecto de inversión	2263736.14	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263736.14, modificado:2263736.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE SEPTIEMBRE - 107877	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107877	5	852	833	0	[fnt:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0]	24-06-2019	24-08-2019	2263736.14	2263736.14	2263736.14	2263736.14	2263736.14	[fnt:] [tipo_obra:Obr, numero_contrato:2019/1390, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA APARICIO, convocante:TLACULOTPEC, monto:2263736.14, importe_modificado:2263736.14]	[meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0]	(1528452/proyecto_INICIO, 1528452/proyecto_PROCESO, 1528452/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE180404608938	Proyecto de inversión	639104.74	[fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prcs-3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177820.95, modificado:177820.95], [fnt:] [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs-74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383462.84, modificado:383462.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECISIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL TAJILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 226458	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	226458	5	33	36	0	[fnt:] [unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0]	19-09-2019	11-12-2019	639104.74	639104.74	639104.74	639104.74	639104.74	[fnt:] [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/INEH 9/CEASPUÉ-2019/1319, contratista:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:639104.74, importe_modificado:639104.74]	[meta:] [unidad_medida:Piezas, avance:17.0]	(1608938/proyecto_INICIO, 1608938/proyecto_PROCESO, 1608938/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

2020	1	PUE160401610096	Proyecto de inversión	2698322.25	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698322.25, modificado:2697915.17}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIEZ DE ABRIL, CALLE FRANCISCO MIGUEL ORIENTE CALLE (COMO CALLE ALDAMA CALLE MIGUEL MIGUEL CALLE 248424	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZTIZHUACAN	249424	5	1643	1517	0	[gpo1: {ve_municipio:22, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74205 SAN JUAN AMECAC, ATIZTIZHUACAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.66334622, lat:18.83779366}] [meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4760.0, meta_modificada: 4760.0}]	01-10-2019	30-11-2019	2697915.17	2697915.17	2697915.17	2697915.17	2697915.17	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:MAP-R33/2019174, contrato:SILO COMPAÑIA PAVIMENTADORA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ATIZTIZHUACAN, monto:2698322.25, importe_modificado:2698322.25}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:4760.0}]	{1610096/proyecto_FINCO, 1610096/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401610910	Proyecto de inversión	1028374.85	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028374.85, modificado:1026870.2}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RESOLUCION CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CABRENAS EN SAN JUAN AMECAC ATIZTIZT. - 252409	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZTIZHUACAN	252409	5	1643	1517	0	[gpo1: {ve_municipio:22, localidad:20, direccion:INTERIOR EN PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74205 SAN JUAN AMECAC, ATIZTIZHUACAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.6452087, lat:18.83567286}] [meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada: 580.0}]	25-09-2019	26-11-2019	1026870.2	1026870.2	1026870.2	1026870.2	1026870.2	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:MAP-R33/20191688, contrato:SILO COMPAÑIA PAVIMENTADORA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ATIZTIZHUACAN, monto:1028374.85, importe_modificado:1028374.85}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:580.0}]	{1610910/proyecto_FINCO, 1610910/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401609051	Proyecto de inversión	426880	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411598.62}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE ABANICO - 230939	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230939	5	164	156	0	[gpo1: {ve_municipio:14, localidad:194, direccion:COLONIA, 0000 SAN SEBASTIAN DE ABANICO, PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.66334622, lat:19.09841156}] [meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada: 80.0}]	05-12-2019	31-12-2019	411598.62	411598.62	411598.62	411598.62	411598.62	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:OABM-P-AL-02/6/2019, contrato:SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:426880.0, importe_modificado:385720.647}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}]	{1609251/proyecto_FINCO, 1609251/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401609262	Proyecto de inversión	426880	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411598.62}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA - 231028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	231028	5	164	156	0	[gpo1: {ve_municipio:14, localidad:221, direccion:COLONIA, 0000 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.14936409, lat:18.96338415}] [meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada: 80.0}]	05-12-2019	31-12-2019	411598.62	411598.62	411598.62	411598.62	411598.62	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:OABM-P-AL-02/6/2019, contrato:SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:426880.0, importe_modificado:385720.647}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}]	{1609262/proyecto_FINCO, 1609262/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401609935	Proyecto de inversión	4556373.54	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4556373.54, modificado:4556373.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA FASE DE ATIZTIZHUACAN MUNICIPIO DE ATIZTIZHUACAN - 248592	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	248592	5	3724	3437	0	[gpo1: {ve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO ATIZTIZHUACAN, 75540 ATIZTIZHUACAN, ATIZTIZHUACAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE ATIZTIZHUACAN EN EL MUNICIPIO DE ATIZTIZHUACAN, lon:-97.73131633, lat:18.88018798}] [meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4449.58, meta_modificada: 4449.58}]	28-08-2019	28-11-2019	4556373.54	4556373.54	4556373.54	4556373.54	4556373.54	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:MAT-LP/2019, contrato:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMUJI S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ATIZTIZHUACAN, monto:4556373.54, importe_modificado:4556373.54}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:4449.58}]	{1609935/proyecto_FINCO, 1609935/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401610012	Proyecto de inversión	927580.23	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927580.23, modificado:918445.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LORENZO CHAUTZINGO MUNICIPIO DE CHAUTZINGO - 249075	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	249075	5	3888	3589	0	[gpo1: {ve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTERIOR EN VILLA SECCION PRIMERA DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74120 SAN LORENZO CHAUTZINGO, PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO MUNICIPIO DE CHAUTZINGO, lon:-98.46553475, lat:19.20760788}] [meta1: {unidad_medida:O tros, meta:135.0, meta_modificada: 135.0}]	03-09-2019	04-11-2019	918445.5	918445.5	918445.5	918445.5	918445.5	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:20191373, contrato:Proyectos costos y construcción S.A. DE C.V., convocaante:CHAUTZINGO, monto:918445.5, importe_modificado:918445.5}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}]	{1610012/proyecto_FINCO, 1610012/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401610085	Proyecto de inversión	1760556.35	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760556.35, modificado:1760556.35}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS AJUAS Y MODULO DE BARRIO EN EL BACHILLERATO GENERAL FRIEDA KAHLO EN SANTA ROSA MUNICIPIO DE TECAMACHALCO - 249384	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249384	5	47	44	0	[gpo1: {ve_municipio:154, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 74886 SANTA ROSA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, CAMINO SIN NOMBRE BACHILLERATO GENERAL FRIEDA KAHLO, lon:-97.77631347, lat:18.86883513}] [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:237.36, meta_modificada: 237.36}]	09-10-2019	28-12-2019	1760556.35	1760556.35	1760556.35	1760556.35	1760556.35	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:AT/2019-1660/2019, contrato:Proyectos costos y Construcción PMA de Puebla, S.A. DE C.V., convocaante:TECAMACHALCO, monto:1760556.35, importe_modificado:1760556.35}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:237.36}]	{1610085/proyecto_FINCO, 1610085/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401610206	Proyecto de inversión	251000	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:249892.07}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN XANANI MUNICIPIO DE HUETLALPAN - 251129	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETLALPAN	251129	5	10	10	0	[gpo1: {ve_municipio:77, localidad:6, direccion:RANCHERIA CHICLIL, 74816 HUETLALPAN, HUETLALPAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, lon:-97.809644, lat:20.06096795}] [meta1: {unidad_medida:O tros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}]	20-09-2019	15-11-2019	249892.07	249892.07	249892.07	249892.07	249892.07	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:20191389, contrato:249892.07 HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocaante:HUETLALPAN, monto:249892.07, importe_modificado:249892.07}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}]	{1610206/proyecto_FINCO, 1610206/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE160401610357	Proyecto de inversión	979947.13	[T1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979947.13, modificado:979287.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE CINCO TRAMOS DE OBRERA SANITARIA EN TLATEHUACALAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 252364	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	252364	5	208	192	0	[gpo1: {ve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO TLATEHUACALAN, 74330 TLATEHUACALAN (SAN ANDRES), AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUACATLAN PUEBLA, lon:-97.82425097, lat:20.05249877}] [meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada: 839.0}]	19-09-2019	14-11-2019	979287.81	979287.81	979287.81	979287.81	979287.81	[tctot1: {tipo_obraObr, numero_contrato:AHUAC-OMOP-FSE-DMD-007/2019, contrato:CONSTRUCCION S I REALTI S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:979947.13, importe_modificado:979947.13}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:839.0}]	{1610337/proyecto_FINCO, 1610337/proyecto_FINCO}	Terminado	Validado avances

