

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE16160300731949	Proyecto de Inversión	2,880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=2880000.0, modificado=2380015.06)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela 16 De Septiembre, Clave 216p0709, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-035	N	0	0	642	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:189, localidad:1, direccion:, lon:97.829398, lat:18.84643)]	15-07-2016		2,380,015.06	2,380,015.06	2,380,015.06	2,380,015.06	2,380,015.06	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-152/2016-FED, contratas:ESTERIA LORENA MARTINEZ ANTONIO, convocate:CAPCEE, monto=2380015.06, importe_modificado=2380015.06)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:189, localidad:1, direccion:, lon:97.829398, lat:18.84643))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731958	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=3840000.0, modificado=3801740.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 216p0731, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-038	N	0	0	586	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:, lon:97.375555, lat:18.859466)]	03-08-2016		3,801,740.30	3,801,740.30	3,785,353.50	3,785,353.50	3,785,353.50	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-204/2016-FED, contratas:CONSTRUCCIONA S.A. DE C.V., convocate:CAPCEE, monto=3801740.3, importe_modificado=3801740.3)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:, lon:97.375555, lat:18.859466))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731969	Proyecto de Inversión	476,338.26	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=476338.26, modificado=476307.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Cepi Emiliano Zapata, Clave 216p0709, Municipio De Neotlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-105	N	0	0	169	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:, lon:98.42888, lat:18.95466)]	03-08-2016	01-10-2016	476,307.87	476,307.87	474,254.81	474,254.81	474,254.81	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED, contratas:SIDETENIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=476307.87, importe_modificado=476307.87)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:, lon:98.42888, lat:18.95466))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732007	Proyecto de Inversión	152,288.23	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=152288.23, modificado=152846.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Guillermo Prieto, Clave 216p0711, Municipio De San Gregorio Atzomp, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-094	N	0	0	188	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon:98.344722, lat:18.026944)]	18-08-2016	01-10-2016	1,520,840.33	1,520,840.33	1,526,968.41	1,526,968.41	1,526,968.41	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-228/2016-FED, contratas:CONSTRUCTORA INDCARO MAZARO S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=152846.33, importe_modificado=152846.33)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon:98.344722, lat:18.026944))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732015	Proyecto de Inversión	1,920,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=1920000.0, modificado=1918181.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos, Clave 216p0716, Municipio De Jopala, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-140	N	0	0	240	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:89, localidad:1, direccion:, lon:97.69277, lat:18.16444)]	29-07-2016	01-09-2016	1,918,814.81	1,918,814.81	1,891,744.14	1,891,744.14	1,891,744.14	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-175/2016-FED, contratas:ICCONA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocate:CAPCEE, monto=1918181.81, importe_modificado=1918181.81)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:89, localidad:1, direccion:, lon:97.69277, lat:18.16444))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732024	Proyecto de Inversión	1,920,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=1920000.0, modificado=191868.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Gabino Barreda, Clave 216p0714, Municipio De Foxcoco 2ª Etapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-052	N	0	0	149	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:, lon:97.85194, lat:18.73555)]	05-07-2016		1,919,608.05	1,919,608.05	1,813,269.85	1,813,269.85	1,813,269.85	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-114/2016-FED, contratas:PROCCOS Y MARRABAR DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocate:CAPCEE, monto=191868.05, importe_modificado=191868.05)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:, lon:97.85194, lat:18.73555))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732025	Proyecto de Inversión	364,800.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=364800.0, modificado=362430.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Gregorio Atzomp, Clave 216p0856, Municipio De San Gregorio Atzomp, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-123	N	0	0	101	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon:98.344722, lat:18.026944)]	18-08-2016	01-10-2016	362,430.64	362,430.64	360,868.44	360,868.44	360,868.44	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-228/2016-FED, contratas:CONSTRUCTORA INDCARO MAZARO S.A. DE C.V., convocate:CAPCEE, monto=362430.64, importe_modificado=362430.64)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon:98.344722, lat:18.026944))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732038	Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=1150106.85, modificado=1149575.69)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Contrucción En La Escuela Francisco Javier De Guay, Clave 216p0724, Municipio De Tepanaco De Lopez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-091	N	0	0	210	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:, lon:97.563277, lat:18.555)]	27-07-2016	01-11-2016	1,149,575.69	1,149,575.69	1,149,575.69	1,149,575.69	1,149,575.69	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-174/2016-FED, contratas:GRUVASHI, S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=1149575.69, importe_modificado=1149575.69)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:, lon:97.563277, lat:18.555))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732073	Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=1150106.85, modificado=1149711.25)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Contrucción En La Escuela Calmecac, Clave 216p0814, Municipio De Xochitlan Todos Santos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-089	N	0	0	400	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:, lon:97.775833, lat:18.705277)]	03-08-2016	01-09-2016	1,149,711.25	1,149,711.25	1,144,755.59	1,144,755.59	1,144,755.59	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED, contratas:SIDETENIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocate:CAPCEE, monto=1149711.25, importe_modificado=1149711.25)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:, lon:97.775833, lat:18.705277))	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300732087	Proyecto de Inversión	960,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=960000.0, modificado=959623.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Contrucción En La Escuela Amado Nervo, Clave 216p0546, Municipio De Teziutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-081	N	0	0	88	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon:97.36555, lat:18.818888)]	15-07-2016	01-09-2016	959,623.08	959,623.08	959,623.08	959,623.08	959,623.08	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED, contratas:C. JORGE VICTOR RIOS PERAZA, convocate:CAPCEE, monto=959623.08, importe_modificado=959623.08)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon:97.36555, lat:18.818888))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732090	Proyecto de Inversión	960,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=960000.0, modificado=959583.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Contrucción En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 216p0548, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-080	N	0	0	106	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:97.563277, lat:18.045277)]	29-07-2016	01-09-2016	959,583.97	959,583.97	955,447.82	955,447.82	955,447.82	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-173/2016-FED, contratas:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=959583.97, importe_modificado=959583.97)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:97.563277, lat:18.045277))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732169	Proyecto de Inversión	2,880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=2880000.0, modificado=2537646.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 216p0464, Municipio De Tepanaco De Lopez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-022	N	0	0	421	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:, lon:97.563277, lat:18.551286)]	07-07-2016	01-10-2016	2,537,646.82	2,537,646.82	2,526,708.70	2,526,708.70	2,526,708.70	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-138/2016-FED, contratas:GRUVASHI, S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=2537646.82, importe_modificado=2537646.82)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:, lon:97.563277, lat:18.551286))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732709	Proyecto de Inversión	2,880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=2880000.0, modificado=2557488.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela General Emiliano Zapata, Clave 216p0697, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-025	N	0	0	339	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:, lon:98.89388, lat:18.89388)]	08-07-2016	01-10-2016	2,557,488.01	2,557,488.01	2,054,624.99	2,054,624.99	2,054,624.99	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-145/2016-FED, contratas:C. JOSE ARIEL ESPARRAGOZA BERMEJO, convocate:CAPCEE, monto=2557488.01, importe_modificado=2557488.01)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:, lon:98.89388, lat:18.89388))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732731	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=3840000.0, modificado=3598455.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 216p0978, Municipio De Yuhuatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-011	N	0	0	582	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:, lon:98.65944, lat:18.79311)]	06-07-2016	01-10-2016	3,598,455.44	3,598,455.44	3,582,944.85	3,582,944.85	3,582,944.85	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-129/2016-FED, contratas:CONSTRUCTORA EMBOLLERIA GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=3598455.44, importe_modificado=3598455.44)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:, lon:98.65944, lat:18.79311))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400815489	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=4000000.0, modificado=3828883.14)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El C.E. Presidente Licuandao Benito Juárez, Clave 216p0003, Municipio De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	conv-232	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:18.203333)]	29-09-2016		3,828,803.14	3,828,803.14	3,786,062.27	3,786,062.27	3,786,062.27	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-541/2016-FED, contratas:URBANIZADORA PROMTA REYES, SA DE CV, convocate:CAPCEE, monto=3888883.08, importe_modificado=3888883.08)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:18.203333))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400819653	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=3000000.0, modificado=2832145.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela C.E. General Emiliano Zapata, Clave 216p0735, Municipio De Chiluitlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-044	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:, lon:98.65988, lat:18.13)]	29-09-2016		2,832,145.97	2,832,145.97	2,819,938.45	2,819,938.45	2,819,938.45	[tctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-292/2016-FED, contratas:GRUPO APROFON, S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=2832145.97, importe_modificado=2832145.97)]	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1 (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:, lon:98.65988, lat:18.13))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030065009	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDCOMISOS, monto=1923076.92, modificado=1911801.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Mariana Escobedo, Clave 216p0490, Municipio De Chiconauhtla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-003-17	N	0	0	311	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:, lon:97.86, lat:18.05944)]	07-08-2017		1,911,801.80	1,911,801.80	1,746,214.27							

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301400106	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1000000.0, modificado:970238.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA TEODORO HERNANDEZ CLAVE 21ETV0302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCUJÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA.	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181481	N	0	0	18	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:529.0]]	[geo: [cve_municipio56, localidad2, direccion:Carino Real A Abasco 5 Ninguño 0, San Pedro Ocujañ, Chila De La Sal, Puebla, lon:-98.47444, lat:18.148056]]	05-09-2018	03-03-2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:529.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400107	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1000000.0, modificado:970238.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE 21ETV0303, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE XICAUTLAN DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Xicautla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181484	N	0	0	41	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:529.0]]	[geo: [cve_municipio81, localidad14, direccion:Calle Plaza Central Ninguño 0, Toltecamila, Xicautla de Guerrero, Puebla, lon:-98.61833, lat:17.961944]]	05-09-2018	03-03-2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:529.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400108	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1000000.0, modificado:970845.1]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ TRINIDAD SALGADO LEON CLAVE 21DTP0487, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICAUTLAN, MUNICIPIO DE XICAUTLAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181511	N	0	0	70	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:529.0]]	[geo: [cve_municipio43, localidad31, direccion:Ninguño Ninguño Ninguño Ninguño 0, Xicautlan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, lon:-97.4713, lat:20.024657]]	05-10-2018	02-01-2019	976,845.20	976,845.20	976,845.20	976,845.20	976,845.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:529.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400109	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 4000000.0, modificado:3835594.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR VICENTE DE PAUL GUTIERREZ CLAVE 21DPR092N, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-099-17	N	0	0	751	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio142, localidad1, direccion:Calle 3 Oriente Ninguño 0, San Salvador El Seco, San Salvador El Seco, Puebla, lon:-97.6444, lat:19.132626]]	11-12-2017	08-02-2018	3,835,994.20	3,835,994.20	3,758,845.84	3,758,845.84	3,758,845.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400110	Proyecto de Inversión	850,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 850000.0, modificado:8152171.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNABINO GARCIA CLAVE 21DPR092N, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-218-18	N	0	0	102	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio157, localidad11, direccion:Caril Dos De Abril Ninguño 0, Tehuiztzingo, Puebla, lon:-98.29578, lat:18.335317]]	02-07-2018	29-09-2018	815,271.19	815,271.19	811,757.09	811,757.09	811,757.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:85]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400112	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SAN JUAN DEL RIO CLAVE 21EJN036G, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-278-18	N	0	0	9	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio47, localidad1, direccion:Calle Cantón de Los Rios San Juan Del Rio , Chiautla, Puebla, lon:-98.500278, lat:18.119]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400113	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TASCAL CLAVE 21EJN136G, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-279-18	N	0	0	15	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio47, localidad1, direccion:Calle Guerrero Tascal Ninguño 0, Cuadras de Chiautla de Tapia, Chiautla, Puebla, lon:-98.60561, lat:18.29856]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400119	Proyecto de Inversión	850,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 850000.0, modificado:813480.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN PEDRO LA JUNTA CLAVE 21DPR070N, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-288-18	N	0	0	13	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio157, localidad14, direccion:Calle Plaza Principal Ninguño 0, San Pedro La Junta, Tehuiztzingo, Puebla, lon:-98.2526, lat:18.2959]]	31-08-2018	26-02-2019	813,480.40	813,480.40	244,044.12	244,044.12	244,044.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400130	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CADETTE VICENTE SUAREZ CLAVE 21EJN036G, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-302-18	N	0	0	104	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 31 Sur Santa Cruz Los Angeles 0, Cuadras de Zaragoza, Puebla, lon:-98.22884, lat:18.04623]]	31-08-2018	26-02-2019	287,643.66	287,643.66	86,293.10	86,293.10	86,293.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400132	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:286904.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA UNIDAD NACIONAL CLAVE 21DTP030SA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-330-18	N	0	0	37	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio3, localidad22, direccion:Calle Libertad 13 Ninguño 0, Garzones Santa Gertrudis, Acatlan, Puebla, lon:-98.03, lat:18.27833]]	31-08-2018	26-02-2019	286,904.49	286,904.49	85,200.90	85,200.90	85,200.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400133	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:286112.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LIZARO CRIBERAS CLAVE 21DPR249N, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-326-18	N	0	0	171	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio19, localidad52, direccion:Ninguño Ninguño 0, La Sabana, San Juan De Sabana , Atlixco, Puebla , lon:-98.45256, lat:18.81111]]	31-08-2018	26-02-2019	286,312.12	286,312.12	202,172.39	202,172.39	202,172.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400137	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA BENEFRITO DE LOS ANGELES CLAVE 21DSD003H, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-333-18	N	0	0	137	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio19, localidad1, direccion:Calle 2 Sur Ninguño 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.437246, lat:18.895612]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	219,303.80	219,303.80	219,303.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400151	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CLAVE 21DPR249Z, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-347-18	N	0	0	616	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio19, localidad1, direccion:Calle 16 Poniente Ninguño 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.43338, lat:18.91591]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400157	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:285230.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA VAN GOGH CLAVE 21ETV0376L, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-353-18	N	0	0	8	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio47, localidad40, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguño 0, Chiauauamba, Chiautla, Puebla, lon:-98.53994, lat:18.345]]	31-08-2018	26-02-2019	285,230.88	285,230.88	147,140.79	147,140.79	147,140.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400172	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERACIONES (MONTOS APORTACIONES), monto 300000.0, modificado:285875.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CALIBRE CLAVE 21DIN274W, EN EL MUNICIPIO DE OCCUYCAN, PUEBLA.	Puebla	Occuycan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-368-18	N	0	0	51	[meta: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio196, localidad9, direccion:Calle Ruiz Cortines Ninguño 0, Santa María Malacatepec, Occuycan, Puebla, lon:-98.30216, lat:18.941]]	31-08-2018	26-02-2019	285,875.68	285,875.68	217,604.74	217,604.74	217,604.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO								
2018	5	FUE180301400375	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BAY ISEBRO SURCOS CLAVE 2107050N, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-371-18	N	0	0	110	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Ibarro Los Tenetes Ninguno 0, San Juan Portezuelo, Atlixco, Puebla, lon:-98.57272, lat:18.921389]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400377	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TELPOCALI CLAVE 2103UN70T, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-373-18	N	0	0	18	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Privada Río Colorado Ninguno 0, E. Matamoros San Agustín, Atlixco, Puebla, lon:-98.59467, lat:18.933333]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400386	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287131.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 210CC0161, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-383-18	N	0	0	41	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Mangun Ninguno 0, La Galera, Izcar De Matamoros, Puebla, lon:-98.444029, lat:18.079602]]	31-08-2018	26-02-2019	287,213.52	287,213.52	86,164.06	86,164.06	86,164.06	86,164.06	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400405	Proyecto de inversión	900,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:900000.0, modificado:961332.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LIZABO CRIBENAS CLAVE 210PR258R, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-402-18	N	0	0	113	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 16 De Septiembre Pablos 37, Atemengo, Chietla, Puebla, lon:-98.302362, lat:18.305113]]	04-09-2018	02-03-2019	861,332.11	861,332.11	511,221.97	511,221.97	511,221.97	511,221.97	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400423	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287356.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PREESCOLAR VISTA HERMOSA CLAVE 21E0750, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-420-18	N	0	0	27	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Fernando Morales De Oca 750, Vista Hermosa, Izcar De Matamoros, Puebla, lon:-98.379256, lat:18.564722]]	31-08-2018	26-02-2019	287,356.37	287,356.37									0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400426	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADEL BAUTISTA REYES CLAVE 210P050N, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-423-18	N	0	0	460	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Mariscal Benito Suarez 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.202613, lat:19.101304]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400431	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENJAMIN KUBAN CLAVE 210P077A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-428-18	N	0	0	243	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Jesus Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.215082, lat:19.075566]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400434	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CI. PROFESOR OREGON DE GANTE CLAVE 21E0500Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-431-18	N	0	0	695	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino Real A Tlaxcala San Jeronimo Calera 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.212337, lat:19.092611]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400475	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:286728.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ALCONDO CLAVE 210D1678H, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-471-18	N	0	0	32	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:106, localidad:12, direccion:Calle Segunda Sección San Isidro Pelitaco, Ocoyucan, Puebla, lon:-98.300278, lat:18.965566]]	04-09-2018	02-03-2019	286,728.96	286,728.96	86,018.69	86,018.69	86,018.69	86,018.69	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400490	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:288907.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LUIS ALCONDO CLAVE 211PR024H, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-619-18	N	0	0	56	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 8 Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.43345, lat:18.907746]]	05-09-2018	03-03-2019	288,067.72	288,067.72	86,420.32	86,420.32	86,420.32	86,420.32	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400500	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:286614.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HRODES DEL S DE MALO CLAVE 21EPR01P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-490-18	N	0	0	457	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tulipan Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.2075, lat:19.043278]]	20-09-2018	18-03-2019	286,614.07	286,614.07	286,614.07	286,614.07	179,452.62	179,452.62	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400521	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:600000.0, modificado:571461.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN TUVAREZ CLAVE 210R050N, EN EL MUNICIPIO DE TEPESI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-512-18	N	0	0	15	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:169, localidad:16, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Ninguno 0, San Pablo Ameyaltepec, Tepesi De Rodriguez, Puebla, lon:-97.878016, lat:18.351189]]	31-08-2018	26-02-2019	571,461.91	571,461.91	310,236.38	310,236.38	310,236.38	310,236.38	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400522	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:287150.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO CASO CLAVE 210P01X, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-513-18	N	0	0	300	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Heroica 0, Tulcingo De Valle, Tulcingo, Puebla, lon:-98.43017, lat:18.042526]]	31-08-2018	26-02-2019	287,150.54	287,150.54	245,954.98	245,954.98	245,954.98	245,954.98	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	FUE180301400526	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recursoFIDUCIARIO], monto:300000.0, modificado:286251.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TRINIDAD N7M, 38 CLAVE 2103074H, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-517-18	N	0	0	777	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Jose Lomas De Chalupotec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.155099, lat:19.093286]]	05-09-2018	03-03-2019	286,251.07	286,251.07	226,431.46	226,431.46	226,431.46	226,431.46	0	0	0	0	0	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances			

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	FUE180301400541	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:30000.0, modificado:28652.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ DEFECA BARRIOS CLAVE 21ET084E, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-532-18	N	0	0	39	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:3, localidad:8, direccion:Avenda Adelita Lopez Mateos S/Ninguno 0, Ilaamagao, Acatlan, Puebla, lon: -98.241381, lat: 18.0075]]	31-08-2018	26-03-2019	286,552.11	286,552.11	220,532.82	220,532.82	220,532.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400543	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUACAO ZARAGOZA CLAVE 21P0838C, EN EL MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-534-18	N	0	0	145	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:112, localidad:13, direccion:Calle 1 De Oct. Ninguno 0, Tezatepa De Juarez, Petalcingo, Puebla, lon: -97.889772, lat:18.066944]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400548	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:30000.0, modificado:285436.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JORGE MARINO MACILUP CLAVE 21E5808A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-539-18	N	0	0	309	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion Francisco Javier Mina Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.22918, lat:18.039731]]	10-09-2018	08-03-2019	285,436.32	285,436.32	264,221.48	264,221.48	264,221.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400549	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:30000.0, modificado:286004.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA ARTEAGA CLAVE 21E903DA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-540-18	N	0	0	182	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Oriente Centro Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.192504, lat:18.045344]]	10-09-2018	08-03-2019	286,904.49	286,904.49	255,736.01	255,736.01	255,736.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400565	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:30000.0, modificado:285956.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ISOLVA BETTE DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21E9062K, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-556-18	N	0	0	27	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carre Cantada Del Maguay Ninguno 0, El Maguay, Acatlán, Puebla, lon: -98.080975, lat:18.243056]]	31-08-2018	26-02-2019	285,956.04	285,956.04	85,786.81	85,786.81	85,786.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400567	Proyecto de inversión	700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:70000.0, modificado:670127.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E9024E, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-558-18	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:86, localidad:3, direccion:Avenda Juan Herrera Casasaca 7, Guadalupe, Guadalupe, Puebla, lon: -98.1204, lat:18.0913]]	26-09-2018	24-03-2019	670,127.41	670,127.41	201,038.22	201,038.22	201,038.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400575	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:40000.0, modificado:382786.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 210P9158L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-567-18	N	0	0	404	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:221, direccion:Avenda Constitución Ninguno 0, Santo Tomas Chautla, Puebla, lon: -98.15419, lat:18.360976]]	31-08-2018	26-02-2019	382,786.94	382,786.94	274,128.67	274,128.67	274,128.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400587	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:40000.0, modificado:380467.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HESTYS HIDALGO LEÓN CLAVE 210103EA, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-579-18	N	0	0	235	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:154, localidad:21, direccion:Calle 5 Sur Ninguno 0, San Mateo Triunfo, Tecamachalco, Puebla, lon: -97.740488, lat:18.911202]]	31-08-2018	26-02-2019	380,467.88	380,467.88	378,828.03	378,828.03	378,828.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400590	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:30000.0, modificado:286367.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATZACHUATL CLAVE 210CC076Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-582-18	N	0	0	98	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ninguno San José Chaudup 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.21736, lat:18.976393]]	31-08-2018	26-02-2019	286,367.78	286,367.78	256,620.09	256,620.09	256,620.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400594	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:50000.0, modificado:477887.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21E9026L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-586-18	N	0	0	666	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Filomeno Escamilla Infonavit Manuel Rivera Anaya 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.150921, lat:19.05383]]	31-08-2018	26-02-2019	477,887.88	477,887.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400625	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:40000.0, modificado:382524.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SM7N BOLVAR CLAVE 21E9028B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-617-18	N	0	0	517	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda Washington Ameyu 0, Norte 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.16682, lat:18.045134]]	31-08-2018	26-02-2019	382,524.79	382,524.79	114,757.44	114,757.44	114,757.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400629	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:45000.0, modificado:431875.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL ANILIA CAMACHO CLAVE 2102N24AZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TENMEHUICÁN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Tenmehuicán	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-624-18	N	0	0	20	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:132, localidad:37, direccion:Calle Inaugurante Ninguno 0, Sin Martín Tenmehuican, Puebla, lon: -98.4048, lat:19.2618]]	05-09-2018	03-03-2019	431,875.64	431,875.64	393,511.34	393,511.34	393,511.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301401207	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ROMERO VARGAS 1 CLAVE 21E10D87X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181824	N	0	0	90	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:529.0]]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda 24 Pte 1103, Santa Anita, Puebla, No. 529, México, lon: -98.2023995, lat:19.0582388]]	05-10-2018	02-01-2019	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:529.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301494303	Proyecto de inversión	1,712,147.95	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:1712147.95, modificado:1712147.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MANTO DE SAN JERÓNIMO CLAVE 210P9280V, EN EL MUNICIPIO DE JIQUILAPAN, PUEBLA.	Puebla	Jiquilapan	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-679-18	N	0	0	79	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONTRUCCIO N DE LA ESCUELA 4, TETLITLA, JIQUILAPAN, PUEBLA, lon: -98.947828, lat:18.290466]]	22-10-2018	18-02-2019	734,660.90	734,660.90	220,398.27	220,398.27	220,398.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180401494312	Proyecto de inversión	3,649,600.84	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:3649600.84), modificado:3649600.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	IGNACIO MANUEL ALTIAMIRANO	Puebla	San Pedro Yeloaltahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-695-18	N	0	0	134	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:141, localidad:1, direccion:LOCALIDAD PE VICTORIA NINGUNO 48, SAN PEDRO YELOKTALHUACA, SAN PEDRO YELOKTALHUACA, PUEBLA, lon: -98.074911, lat:18.12006)]	26-11-2018	23-02-2019	3,370,531.74	3,370,531.74	1,011,159.52	1,011,159.52	1,011,159.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494313	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:300000.0), modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN RAFAEL CLAVE 21KINPA129, EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-707-18	N	0	0	1	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:85, localidad:9, direccion:PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA CARRERA DE BASQUETBOL NINGUNO 0, SAN RAFAEL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.460883, lat:18.420566)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494327	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45 CLAVE 11D1570049, EN MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	Puebla	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-710-18	N	0	0	729	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:EMILIO PORTES DE HONORATE NINGUNO 563,SANTA MARIA, CORONANGO,CORONANGO,PUEBLA, lon: -98.303986, lat:19.122107)]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494311	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROJISSAU CLAVE 21D1003090, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	Puebla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-714-18	N	0	0	287	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:2 DE ABRIL, NINGUNO 72, SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, lon: -98.307344, lat:19.172483)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494333	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 11D1923469, EN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-716-18	N	0	0	19	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:3, localidad:20, direccion:SIN REFERENCIA NINGUNO 0, LA NORIA CHICACACATLÁN, PUEBLA lon: -98.150773, lat:18.194639)]	08-11-2018	07-03-2019	287,113.66	287,113.66	86,134.10	86,134.10	86,134.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.45)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494317	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL RANCHO NUEVO MICHAMITA CLAVE 21JUN7111, EN MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-720-18	N	0	0	5	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:89, localidad:26, direccion:PLAZA PRINCIPAL NINGUNO 0, TLAHUETLAN, HUAQUECHULA, PUEBLA, lon: -98.5736, lat:18.7383)]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.2)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494354	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIOS CLAVE 21D102139, EN MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA.	Puebla	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-742-18	N	0	0	75	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:LA CONSTITUCION NINGUNO 0, ATZALA, ATZALA, PUEBLA, lon: -98.556426, lat:18.547593)]	07-12-2018	04-06-2019	281,356.47	281,356.47	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494362	Proyecto de inversión	474,154.69	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:474154.69), modificado:474154.69]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BONIFACIO VALLE CLAVE 11D1097111, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.3	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-758-18	N	0	0	473	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:INICIADO ZARAGOZA NINGUNO 0, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA, lon: -98.63964, lat:18.043446)]	11-12-2018	08-02-2019	455,917.97	454,788.41	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494737	Proyecto de inversión	700,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELEESCUELA MICTEZIHLA BUHUCAMINA CLAVE 21D1V03900, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-498-18	N	0	0	14	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:155, localidad:12, direccion:Calle Benito Juárez 48, Centro, Pue., México, lon: -98.1187364, lat:18.108292)]	31-08-2018	26-02-2019	668,572.39	668,572.39	200,571.72	200,571.72	200,571.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494947	Proyecto de inversión	700,879.61	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700879.61), modificado:700879.61]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21D1P93041, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181740	N	0	0	33	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RD MATECO NINGUNO 54,CATLÁN DE OSORIO,ACATLAN,PUEBLA, lon: -98.03658, lat:18.228117)]	22-11-2018	20-01-2019	700,879.61	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494960	Proyecto de inversión	536,584.68	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536584.68), modificado:536584.68]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ NARRIÉZ CLAVE 21D1P93041, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATTLA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181790	N	0	0	192	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:188, localidad:5, direccion:5 DE MAYO NINGUNO 0, LA SANTA CRUZ CUAUTOMATTLA, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon: -98.6579, lat:18.890701)]	05-12-2018	14-12-2018	536,584.68	535,489.64	535,489.64	535,489.64	535,489.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15160100639679	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recur_2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:4000000.0), modificado:3110434.64]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Ignacio Allende Clave 21d0P7086, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N130	N	0	0	645	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:199, localidad:1, direccion:1, lon: -97.324444, lat:19.792222)]	02-03-2016	01-08-2016	3,114,434.64	3,114,434.64	3,114,434.64	3,114,434.64	3,114,434.64	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CARCEE-039/2016, FED, contratista:VARGAS Y ENRIQUEZ ASSOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:329621.05, importe_modificado:3109451.55])	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	[717370/proyecto_INCO, 717370/proyecto_PROCESO, 717370/proyecto_F IN]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731727	Proyecto de inversión	476,338.26	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476338.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Adolfo López Mateos, Clave 21dP12086, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-116	N	0	0	97	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:1, lon: -97.915111, lat:19.103333)]	05-07-2016	01-09-2016	474,914.38	474,914.38	474,914.38	474,914.38	474,914.38	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CARCEE-128/2016, FED-B, contratista:GRUPO ZAVAMEGA CONSTRUCTORA S.A DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474914.38, importe_modificado:474914.38])	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	[833623/proyecto_INCO, 833623/proyecto_F IN, 833623/proyecto_I NCO]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731748	Proyecto de inversión	476,338.26	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:476338.26, modificado:474719.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Cuetzamalchi Chajon, Municipio De Chiuautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-104	N	0	0	200	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:1, lon: -98.60388, lat:18.83)]	05-07-2016	01-09-2016	474,719.79	474,719.79	469,577.49	469,577.49	469,577.49	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CARCEE-128/2016, FED-A, contratista:GRUPO ZAVAMEGA CONSTRUCTORA S.A DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474719.79, importe_modificado:474719.79])	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE16160300731827	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto3840000.0, modificado3457971.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Leonia Viviano, Clave 216pr082, Municipio De Chautemoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-023	N	0	0	370	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio47, localidad1, direccion:, lon:08.60388, lat:18.31]]	08-06-2016	20-10-2016	3,457,971.31	3,457,971.31	3,145,040.94	3,145,040.94	3,145,040.94	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-14/2016-FED, contratas:EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto3457971.31, importe_modificado3457971.31])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731937	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto3840000.0, modificado3400269.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Rafael Avila Camacho, Clave 216pr24674, Municipio De Libre, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-031	N	0	0	697	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio94, localidad1, direccion:, lon:07.466388, lat:19.466388]]	15-07-2016		3,400,269.15	3,400,269.15	3,334,517.57	3,334,517.57	3,334,517.57	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2016-FED, contratas:GRUPO ZAMAVEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., C. JUAN ANDRÉS SOTO, convocate:CAPECE, monto3400269.15, importe_modificado3400269.15])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731950	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto3840000.0, modificado3411846.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Gutierrez, Clave 216pr12058, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-132	N	0	0	398	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio43, localidad1, direccion:, lon:07.521111, lat:20.018611]]	02-08-2016	01-11-2016	3,411,846.23	3,411,846.23	3,397,140.00	3,397,140.00	3,397,140.00	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2016-FED, contratas:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocate:CAPECE, monto3411846.23, importe_modificado3411846.23])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([83380/proyecto_NINCO, [83380/proyecto_F IN, [83380/proyecto_P ROCEISO]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731954	Proyecto de Inversión	1,920,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto1920000.0, modificado191305.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Cauahatemoc, Clave 216pr21774, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-133	N	0	0	268	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio43, localidad1, direccion:, lon:07.521111, lat:20.018611]]	04-08-2016	01-10-2016	1,918,105.45	1,918,105.45	1,866,181.96	1,866,181.96	1,866,181.96	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2016-FED, contratas:ARCELA ASUNCIÓN GARCIA LOPEZ, convocate:CAPECE, monto191305.45, importe_modificado191305.45])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731978	Proyecto de Inversión	960,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto960000.0, modificado919008.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Emilia Ferrero, Clave 216pr22176, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-108	N	0	0	97	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio114, localidad1, direccion:, lon:08.9795, lat:19.045277]]	11-07-2016	01-09-2016	959,008.04	959,008.04	954,874.38	954,874.38	954,874.38	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-16/2016-FED-A, contratas:COMERCIALIZADORA POSICION S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto959008.04, importe_modificado959008.04])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([83380/proyecto_F IN, [83380/proyecto_P ROCEISO, [83380/proyecto_J NICO]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731998	Proyecto de Inversión	2,880,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2880000.0, modificado2715563.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Licenciado Adolfo Lopez Mateos, Clave 216pr05174, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-126	N	0	0	263	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio72, localidad1, direccion:, lon:97.8275, lat:20.105666]]	02-08-2016	01-10-2016	2,715,563.05	2,715,563.05	2,703,858.03	2,703,858.03	2,703,858.03	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2016-FED, contratas:INGENIERIA EXACTA SONS S DE RL DE C.V., convocate:CAPECE, monto2715563.05, importe_modificado2715563.05])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([83391/proyecto_NINCO, [83391/proyecto_P ROCEISO, [83391/proyecto_F IN]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732062	Proyecto de Inversión	994,285.81	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto994285.81, modificado994231.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Fray Luis De Leon, Clave 216pr02107, Municipio De Xicotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-088	N	0	0	235	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio197, localidad1, direccion:, lon:97.895, lat:20.274466]]	28-07-2016	01-09-2016	994,231.70	994,231.70	994,231.70	994,231.70	994,231.70	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-17/02016-FED-B, contratas:EDIFICACIONES 380 S.A. DE C.V., convocate:CAPECE, monto994231.7, importe_modificado994231.7])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([83397/proyecto_NINCO, [83397/proyecto_F IN, [83397/proyecto_P ROCEISO]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732081	Proyecto de Inversión	476,338.26	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto476338.26, modificado476152.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Juan De La Barerra, Clave 216pr04642, Municipio De Tepeyahualco De Hidalgo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-084	N	0	0	889	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio163, localidad1, direccion:, lon:97.970833, lat:19.080833]]	15-07-2016	12-09-2016	476,152.83	476,152.83	474,100.46	474,100.46	474,100.46	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-14/02016-FED-B, contratas:E. ORIBEL VÉCTOR ROSA RIALTA, convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto476152.83, importe_modificado476152.83])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([83396/proyecto_NINCO, [83396/proyecto_F IN, [83396/proyecto_P ROCEISO]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732165	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto3840000.0, modificado3839863.71]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 216pr19626, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-018	N	0	0	445	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio163, localidad1, direccion:, lon:97.92805, lat:20.138611]]	03-08-2016	01-11-2016	3,839,863.71	3,839,863.71	3,340,987.63	3,340,987.63	3,340,987.63	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-20/2016-FED, contratas:DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto3839863.71, importe_modificado3839863.71])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([83468/proyecto_NINCO, [83468/proyecto_P ROCEISO, [83468/proyecto_F IN]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400200338	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto4000000.0, modificado3833700.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela C.E. Presidente Licuadato Benito Juárez, Clave 216pr05021, Municipio De Acatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-034	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio3, localidad1, direccion:, lon:08.048611, lat:18.203333]]	29-09-2016		3,833,700.11	3,833,700.11	3,817,175.48	3,817,175.48	3,817,175.48	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-28/2016-FED, contratas:ESCALA ESPACIO E IMAGEN OFICINA DE ARQUITECTURA SA DE CV, convocate:CAPECE, monto3833700.11, importe_modificado3833700.11])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	([92542/proyecto_F IN, [92542/proyecto_P ROCEISO, [92542/proyecto_J NICO]]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300650608	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2884615.38, modificado2708830.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Adolfo Ruiz Cortines, Clave 216pr0823m, Municipio De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-050-17	N	0	0	601	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio208, localidad1, direccion:, lon:97.969555, lat:19.932333]]	25-09-2017		2,708,830.56	2,708,830.56	2,696,895.35	2,696,895.35	2,696,895.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300650609	Proyecto de Inversión	4,807,692.31	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto4807692.31, modificado1919464.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Eugenio Balzar, Clave 216pr20408, Municipio De Xayacatan De Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-091-17	N	0	0	118	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio196, localidad1, direccion:, lon:97.978683, lat:18.236666]]	18-08-2017		1,919,456.20	1,919,456.20	1,911,182.67	1,911,182.67	1,911,182.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300650706	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2884615.38, modificado1861259.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Cauahatemoc, Clave 216pr05949, Municipio De Zihuatlangua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-087-17	N	0	0	176	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio213, localidad1, direccion:, lon:07.8286, lat:20.249193]]	18-08-2017		1,861,259.66	1,861,259.66	1,853,236.99	1,853,236.99	1,853,236.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300651608	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2884615.38, modificado3677884.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ricardo Flores Magón, Clave 216pr11682, Municipio De Coxcatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-063-17	N	0	0	414	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio35, localidad1, direccion:, lon:07.14388, lat:18.264444]]	18-09-2017		2,672,804.91	2,672,804.91	2,661,284.18	2,661,284.18	2,661,284.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15170400401444	Proyecto de Inversión	1,569,806.43	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto1569806.43, modificado1549552.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Aguiles Serdan, Clave 216pr04396, Municipio De Tepeyahualco De Equulatemoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-046-17	N	0	0	373	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio171, localidad1, direccion:, lon:97.871274, lat:18.811403]]	02-05-2017		1,549,552.52	1,549,552.52	1,540,976.87	1,540,976.87	1,540,976.87	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-05/2017-FED, contratas:MANTENIMIENTO PROYECTOS ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., convocate:CAPECE, monto1549552.52, importe_modificado1549552.52])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170400401458	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2884615.38, modificado2751566.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primavera Nezahualcoyotl, Clave 216pr04729, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-112-17	N	0	0	356	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio195, localidad1, direccion:, lon:97.118888, lat:18.4725]]	06-10-2017		2,751,566.64	2,751,566.64	2,734,457.45	2,734,457.45	2,734,457.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040040147210	Proyecto de Inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2403846.15, modificado2396793.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primavera Indígena Licenciado Benito Juárez, Clave 216pr0015b, Municipio De Hueytlalpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-097-17	N	0	0	155	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio77, localidad1, direccion:, lon:97.696666, lat:20.028611]]	06-09-2017		2,396,793.57	2,396,793.57	2,386,452.56	2,386,452.56	2,386,452.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161704004014730	Proyecto de Inversión	2,072,550.32	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto2072550.32, modificado2070383.68]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción Y Mejoramiento En La Escuela Jose Milanes Palencia, Clave 216pr0414g, Municipio De San Miguel Totolapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-071-17	N	0	0	19	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ve_municipio165, localidad1, direccion:, lon:97.777777, lat:17.999722]]	17-07-2017		2,070,383.68	2,070,383.68	2,061,459.60	2,061,459.60	2,061,459.60	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-06/2017-FED, contratas:CARABANA LOPEZ GASCA, convocate:CAPECE, monto2072550.32, importe_modificado2070383.68])	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE161704031947238	Proyecto de inversión	1,538,461.54	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1534981.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juan Manuel Zaragoza, Clave 21eap0479, Municipio De Xochitlapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-029-17	N	0	0	175	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio201, localidad:1, direccion:, lon:-98.34333, lat:18.651666]]	17-07-2017		1,534,981.54	1,534,981.54	1,528,365.25	1,528,365.25	1,528,365.25	1,528,365.25	FEJ. CONTRATO CVU TEHUACAN URBANIZADORA, S.A. DE C.V.- CONVOCATORIA CAPCEE, monto:1534981.54, importe_modificado:4669466]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE171704011947673	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2000000.00, modificado:1885369.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21d9p0386, Municipio De Teacal De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-009-17	N	0	0	360	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio153, localidad:7, direccion:, lon:-97.93944, lat:18.93611]]	18-08-2017		1,885,369.53	1,885,369.53	1,874,066.61	1,874,066.61	1,874,066.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16180101068012	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2878613.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21eap0790, Municipio De Tepexco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-216	N	0	0	318	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio168, localidad:2, direccion:, lon:-98.275, lat:19.98972]]	20-12-2017		2,878,631.88	2,878,631.88	2,704,830.87	2,704,830.87	2,704,830.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101075975	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402062.22]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 102 Clave 21eap0110a, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-047-18	N	0	0	457	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04577]]	26-02-2018		2,401,206.22	2,401,206.22	2,356,244.79	2,356,244.79	2,356,244.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075984	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2396938.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave 21d9p2529, En El Municipio De Tepeyahualco De Hidalgo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-124-18	N	0	0	445	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio163, localidad:1, direccion:, lon:-97.89833, lat:19.08833]]	26-02-2018		2,399,658.26	2,399,658.26	2,316,246.53	2,316,246.53	2,316,246.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101075987	Proyecto de inversión	4,134,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:4134615.38, modificado:4116115.38]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 80 Clave 21eap0080, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-050-18	N	0	0	716	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04577]]	26-02-2018		4,131,615.38	4,131,615.38	3,805,063.05	3,805,063.05	3,805,063.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076000	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2398321.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 99 Clave 21eap01008, En El Municipio De Orizaba, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-052-18	N	0	0	225	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio106, localidad:15, direccion:, lon:-98.29166, lat:18.97983]]	26-02-2018		2,398,325.20	2,398,325.20	2,184,773.80	2,184,773.80	2,184,773.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076015	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402824.71]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21d9p0918, En El Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-016-18	N	0	0	249	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio3, localidad:3, direccion:, lon:-98.04806, lat:18.20201]]	26-02-2018		2,402,824.71	2,402,824.71	2,392,467.70	2,392,467.70	2,392,467.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076026	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402071.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela General Emiliano Zapata Clave 21eap0790, En El Municipio De Chetum, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-057-18	N	0	0	34	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio51, localidad:4, direccion:, lon:-98.50116, lat:18.50116]]	26-02-2018		2,402,071.01	2,402,071.01	1,313,330.66	1,313,330.66	1,313,330.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076034	Proyecto de inversión	5,288,461.54	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:5288461.54, modificado:5288396.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Hermanos Serdán Clave 21eap0479, En El Municipio De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-020-18	N	0	0	263	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio85, localidad:1, direccion:, lon:-98.62033, lat:18.62033]]	26-02-2018		5,288,390.70	5,288,390.70	3,013,133.53	3,013,133.53	3,013,133.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076036	Proyecto de inversión	1,682,692.31	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1681151.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Hermanos Serdán Clave 21eap0479, En El Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-059-18	N	0	0	55	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio3, localidad:7, direccion:, lon:-98.01222, lat:18.20201]]	26-02-2018		1,681,151.96	1,681,151.96	1,673,905.61	1,673,905.61	1,673,905.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076037	Proyecto de inversión	1,682,692.31	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1678880.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez Clave 21eap0239, En El Municipio De Piaxtla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-021-18	N	0	0	31	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio113, localidad:4, direccion:, lon:-98.29045, lat:18.19959]]	26-02-2018		1,678,806.26	1,678,806.26	1,548,623.95	1,548,623.95	1,548,623.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076039	Proyecto de inversión	1,778,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1677997.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Hemerénguez Gabana Clave 21eap0509, En El Municipio De Amula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-060-18	N	0	0	18	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio24, localidad:1, direccion:, lon:-98.38277, lat:18.15577]]	26-02-2018		1,677,957.18	1,677,957.18	1,670,724.61	1,670,724.61	1,670,724.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076094	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884993.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Heróles Sánchez Clave 21d9p2476, En El Municipio De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-072-18	N	0	0	472	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio85, localidad:1, direccion:, lon:-98.62033, lat:18.62033]]	26-02-2018		2,884,993.45	2,884,993.45	2,234,444.46	2,234,444.46	2,234,444.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076098	Proyecto de inversión	3,365,384.62	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365116.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela José María Heróles Clave 21d9p1541, En El Municipio De Atlaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-073-18	N	0	0	221	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio19, localidad:2, direccion:, lon:-98.38805, lat:18.88833]]	26-02-2018		3,365,116.11	3,365,116.11	3,350,611.30	3,350,611.30	3,350,611.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076112	Proyecto de inversión	2,596,153.85	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2571516.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 21d9p1027a, En El Municipio De San Mateo Cajoncillo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-038-18	N	0	0	110	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio85, localidad:0, direccion:, lon:-98.46406, lat:18.60233]]	26-02-2018		2,571,516.35	2,571,516.35	1,522,596.13	1,522,596.13	1,522,596.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076119	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920884.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Jardín De Niños Eva Samano De López Mateos Clave 21eap0375, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-149-18	N	0	0	173	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04577]]	26-02-2018		1,920,884.57	1,920,884.57	1,912,604.88	1,912,604.88	1,912,604.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076235	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920805.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 21d9p140n, En El Municipio De Tecoman, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-154-18	N	0	0	26	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio155, localidad:1, direccion:, lon:-98.46406, lat:18.60233]]	26-02-2018		1,918,035.21	1,918,035.21	1,735,912.47	1,735,912.47	1,735,912.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076238	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920975.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Comunitario Mestizo San Sebastián Tenango Clave 21eap0493, En El Municipio De Teopantlán.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-155-18	N	0	0	9	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio159, localidad:1, direccion:, lon:-98.66311, lat:18.66311]]	26-02-2018		1,920,573.22	1,920,573.22	1,171,954.39	1,171,954.39	1,171,954.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076973	Proyecto de inversión	4,807,692.31	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4802576.98]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Profra Amalia Contreras de Juárez Clave 21eap0723b, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-112-18	N	0	0	150	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot:1: [vee_municipio114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04577]]	26-02-2018		4,802,576.98	4,802,576.98	4,543,566.27	4,543,566.27	4,543,566.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Valid	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018		PUE1818020142135	Proyecto de inversión	1,470,586.52	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Secundaria Antonio Ruiz Cavas 21600020b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teziutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181248	N	0	0	830	[meta:1 (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (coordenadas:174, localid:3, direccion:, lon:97.36055, lat:19.818888)]	27-07-2018		1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018		PUE1818020142137	Proyecto de inversión	30,736.52	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30736.52, modificado:30488.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Tepeochtlil C/ave 2160406iv, Ubicado En La Localidad De Xaltapetlan, Municipio De Tototla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181118	N	0	0	172	[meta:1 (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:183, localid:2, direccion:, lon:97.97222, lat:20.176666)]	11-07-2018		30,488.28	30,488.28	30,488.28	30,488.28	30,488.28	30,488.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018		PUE1818020142142	Proyecto de inversión	3,210,903.20	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210903.2, modificado:3205890.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas Públicas De Nivel Básico (Segunda Etapa), Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181243	N	0	0	6592	[meta:1 (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:0, localid:0, direccion:, lon:98.19495, lat:19.04399)]	27-07-2018		3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018		PUE1818020142148	Proyecto de inversión	1,182,407.55	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182407.55, modificado:1182023.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación De Módulo Sanitario Y Mantenimiento General En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 20 Cave 21603032j, Ubicada En Localidad De San Miguel Tenenativon, Municipio De Zautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181173	N	0	0	555	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:212, localid:24, direccion:, lon:97.97222, lat:19.71111)]	18-07-2018		1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Me tros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1818020142654	Proyecto de inversión	189,812.90	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189812.9, modificado:189168.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas, En La Primaria Benito Juárez Cave 216p0324k, Ubicada En La Localidad De Santiago Xaltitlan, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181000	N	0	0	271	[meta:1 (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:138, localid:11, direccion:, lon:98.52956, lat:19.084812)]	29-06-2018		189,168.94	189,168.94	189,168.94	189,168.94	189,168.94	189,168.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1818020142697	Proyecto de inversión	219,278.21	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219278.21, modificado:217380.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas, Dirección Y Bibliotecas, En La Primaria Aquiles Sereno Cave 216p1335a, Ubicada En La Localidad De San Pedro Atlixo, Municipio De Tlaxiaco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180747	N	0	0	162	[meta:1 (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:8.0)] [geo:1 (cve_municipio:175, localid:21, direccion:, lon:98.42222, lat:18.982777)]	29-05-2018		217,380.52	217,380.52	217,380.52	217,380.52	217,380.52	217,380.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:8.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180301389739	Proyecto de inversión	4,722,082.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4722082.0, modificado:4716378.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SANITARIO, PLAZA CIVICA Y BASES FERRETERIA EN ESTRUCTURA U.ZC. EN LA TELESCOPIONA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21ET0094g, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181312	N	0	0	157	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:1216.8, meta_modificada:1216.0)] [geo:1 (cve_municipio:114, localid:1, direccion:Avvenida Del Cristo R, Heredia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.16911, lat:19.04083)]	12-07-2018	08-11-2018	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Me tros, avance:1216.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818031389762	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR LICENCIADO AGUSTIN YÁNEZ CLAVE 21D0907f, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181475	N	0	0	227	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)] [geo:1 (cve_municipio:114, localid:1, direccion:Calle Ro Conchos San Juan de los Rios, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.20062, lat:19.05679)]	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Me tros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1818031389768	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99959.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA LEONIDO VALLE CLAVE 21D09242z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON CONTRER, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Mixtla	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181483	N	0	0	96	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0)] [geo:1 (cve_municipio:97, localid:2, direccion:Calle 5 Oriente Ninguno, 1, San Simon Contrer, Puebla, lon:97.889167, lat:18.915278)]	05-09-2018	03-03-2019	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Me tros, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818031389774	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99959.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GUELAGUETA CLAVE 21D10040h, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181489	N	0	0	90	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0)] [geo:1 (cve_municipio:74, localid:2, direccion:Calle 5 De Mayo Ninguno 5, Santa Maria Atexcac, Huastotzingo, Puebla, lon:98.50265, lat:19.137244)]	05-09-2018	03-03-2019	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Me tros, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1818031389776	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99263.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21D10007b, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLANHUAPPA, PUEBLA.	Puebla	Tlanhuapapa	Tlanhuapapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181491	N	0	0	170	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0)] [geo:1 (cve_municipio:180, localid:5, direccion:Calle Libertad 1 Ninguno 9, Guadalupe Zaragoza, Tlanhuapapa, Puebla, lon:98.538799, lat:19.357018)]	05-09-2018	03-03-2019	992,630.09	992,630.09	992,630.09	992,630.09	992,630.09	992,630.09	992,630.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Me tros, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018		PUE1818031400248	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS], monto:1600000.0, modificado:1537958.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL DEL CAMPO CLAVE 21T10058g, MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA.	Puebla	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-010-17	N	0	0	84	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:21, localid:1, direccion:Calle Reforma Ninguno 9, Atzala, Atzala, Puebla, lon:98.53096, lat:18.546389)]	25-05-2017	23-07-2017	1,537,958.23	1,537,958.23	1,531,329.10	1,531,329.10	1,531,329.10	1,531,329.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1818031400255	Proyecto de inversión	4,098,785.65	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS], monto:4098785.65, modificado:3650481.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA RAFAEL BARRERA, CLAVE 21D10080y, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-009-17	N	0	0	529	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:214, localid:1, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, San Sebastian Zinacatepec, Zinacatepec, Puebla, lon:97.251493, lat:18.354158)]	11-04-2017	08-08-2017	3,654,981.82	3,654,981.82	3,637,475.48	3,637,475.48	3,637,475.48	3,637,475.48	3,637,475.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818031400267	Proyecto de inversión	2,300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS], monto:2300000.0, modificado:1789623.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMMA L'PEZ DIAZ CLAVE 21E0008a, EN EL MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENTIN JU'NEZ, PUEBLA.	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-044-18	N	0	0	231	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:21, localid:1, direccion:Avenda Manuel Avila Camacho Ninguno 9, Tlaxotepec De Benito Juarez, Puebla, Jue-97.651783, lat:18.080494)]	09-04-2018	06-08-2018	1,789,623.62	1,789,623.62	1,781,909.71	1,781,909.71	1,781,909.71	1,781,909.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018		PUE1818031400273	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS], monto:2500000.0, modificado:240219.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HIDALGO CLAVE 21D09218c, EN EL MUNICIPIO DE EPATLÉN, PUEBLA.	Puebla	Epatlán	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-088-18	N	0	0	7	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:62, localid:4, direccion:Calle Hidalgo Pueblo 17, San Mateo Ocotlán, Epatlán, Puebla, lon:98.29269, lat:18.608438)]	16-05-2018	12-09-2018	2,400,219.36	2,400,219.36	1,954,042.51	1,954,042.51	1,954,042.51	1,954,042.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otr os, avance:0.94)]		En Ejecución	Validado avances	
2018		PUE1818031400274	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS], monto:2000000.0, modificado:1923076.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL N.º 16, AV. ESTADONACIONAL EN EL MUNICIPIO DE EPATLÉN, PUEBLA.	Puebla	Epatlán	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-215-18	N	0	0	25	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo:1 (cve_municipio:62, localid:2, direccion:Portifino Diaz San Román 6, Epatlán, San Ana Neocatepec, Puebla, lon:98.173613, lat:19.054318)]	16-05-2018	12-09-2018	1,923,076.92	1,922,166.58	1,922,166.58	1,922,166.58	1,922,166.58	1,922,166.58	1,922,166.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otr os, avance:0.98)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	FUE180301400277	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:600000.0, modificado:574564.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	Puebla	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-253-18	N	0	0	312	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:168, localidad:2, direccion: Calle 16 De Septiembre No. 100, Calimesa San Juan Calimesa, Tepexico, Puebla, lon: -98.838527, lat: 18.636915])	02-07-2018	30-08-2018	574,564.37	574,564.37	572,087.80	572,087.80	572,087.80	572,087.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400301	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:287120.17]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NUESTROS NIÑOS CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-297-18	N	0	0	92	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cirujito Paseo De Las Flores Sur Ninguno 0, Herencia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.24691, lat: 19.007621])	31-08-2018	26-02-2019	287,120.17	287,120.17	86,136.05	86,136.05	86,136.05	86,136.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400316	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CLAYTON VIVAS DE CHAUHTLA CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-312-18	N	0	0	2003	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Boulevard Herencia S/O Mayra El Angel O, Herencia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.1975, lat: 19.044])	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400347	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONADO COLONIA MURRIETA CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-343-18	N	0	0	50	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion: Calle Comercio No. 100, Tanguimamako Ninguno 0, Atlxco, Puebla, lon: -98.4006, lat: 18.921771])	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400362	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:28730.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA PABLO PICASSO CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-358-18	N	0	0	5	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion: Calle Miramar Ninguno 0, Tzucmista, Chiautla, Puebla, lon: -98.74444, lat: 18.34722])	31-08-2018	26-02-2019	285,730.41	285,730.41	85,719.12	85,719.12	85,719.12	85,719.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400394	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:285334.55]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO MEXIA CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-391-18	N	0	0	41	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion: Calle Aquiles Sardan Ninguno 0, Chietla, Chietla, Puebla, lon: -98.57817, lat: 18.514707])	31-08-2018	26-02-2019	285,334.55	285,334.55	255,694.86	255,694.86	255,694.86	255,694.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400401	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:281974.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-398-18	N	0	0	793	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Prologacion De La 3 Sur Y 118 Poniente San Bartolo Coltepec 0, Herencia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.23742, lat: 18.98533])	31-08-2018	26-02-2019	281,974.09	281,974.09	210,745.08	210,745.08	210,745.08	210,745.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400410	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:1000000.0, modificado:999962.3]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-407-18	N	0	0	193	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:51, localidad:4, direccion: Calle Reforma De Benito Juarez Ninguno 0, Chietla, Puebla, lon: -98.58381, lat: 18.40256])	31-08-2018	26-02-2019	959,962.30	959,962.30	494,254.52	494,254.52	494,254.52	494,254.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400442	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286797.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SON JUAN Y NIS DE LA CRUZ CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE IZTAC DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iztaur de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-419-18	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion: Paveda Guerrero Ninguno 0, Iztaur De Matamoros, Iztaur De Matamoros, Puebla, lon: -98.477718, lat: 18.590568])	31-08-2018	26-02-2019	286,797.37	286,797.37	127,420.69	127,420.69	127,420.69	127,420.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400452	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:287428.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL MANUEL YULA CAMACHO CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-449-18	N	0	0	63	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:51, localidad:16, direccion: Avenida 5 De Mayo Rancheros 17, Santa Cruz El Mirador, Chietla, Puebla, lon: -98.49439, lat: 18.495556])	31-08-2018	26-02-2019	287,428.32	287,428.32	246,033.80	246,033.80	246,033.80	246,033.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400466	Proyecto de inversión	800,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:800000.0, modificado:75921.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUENO ZAPATA CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-462-18	N	0	0	81	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:3, localidad:2, direccion: Calle Emiliano Zapata Amatlan De Anasco 0, Amatlan De Anasco, Acatlan, Puebla, lon: -98.078033, lat: 18.176398])	31-08-2018	26-02-2019	759,212.26	759,212.26	227,706.38	227,706.38	227,706.38	227,706.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400469	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:450000.0, modificado:430647.74]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GUILERMO JIMENEZ MORELES CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-465-18	N	0	0	202	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:106, localidad:3, direccion: Calle Hidalgo Ninguno 0, San Bernardino Chichilman, Ocoyucan, Puebla, lon: -98.34929, lat: 18.97326])	04-09-2018	02-03-2019	430,647.74	430,647.74	129,194.32	129,194.32	129,194.32	129,194.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400470	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:450000.0, modificado:430777.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIEBARRALCYOTI CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-466-18	N	0	0	117	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:106, localidad:8, direccion: Calle Ninguno 0, San Bernardino Chichilman, Ocoyucan, Puebla, lon: -98.33983, lat: 18.97322])	04-09-2018	02-03-2019	429,277.23	429,277.23	128,783.17	128,783.17	128,783.17	128,783.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400472	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:284689.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0931, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-468-18	N	0	0	173	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geol: [cve_municipio:106, localidad:5, direccion: Calle Francisco Ninguno 0, Francisco Sarabia, Ocoyucan, Puebla, lon: -98.31889, lat: 18.964197])	04-09-2018	02-03-2019	284,689.15	284,689.15	85,406.75	85,406.75	85,406.75	85,406.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	FUE180301400476	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285164.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL PRANADO, MEXICANO CLAVE 21EP6624D, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA.	Puebla	Teopantlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-472-18	N	0	0	163	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:159, localidad:1, direccion:avenua Matamoros Pueblo 0, Teopantlan, Puebla, lon:-98.26896, lat:18.705796]]	04-09-2018	02-03-2019	286,164.60	286,164.60	85,849.38	85,849.38	85,849.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400480	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286469.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21DUN068SL, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-476-18	N	0	0	90	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:59, localidad:24, direccion:Calle Molango Ninguno 0, Teacalco De Donceles San José Teacalco , Huaquechula, Puebla , lon:-98.507222, lat:18.804444]]	31-08-2018	26-02-2019	286,469.59	286,469.59	85,940.88	85,940.88	85,940.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400482	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283224.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDA NETZAHUALCOTLI, CLAVE 21D7V0132N, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-478-18	N	0	0	72	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:69, localidad:14, direccion:Calle Benito Juárez 227 Ninguno 0, San Diego El Ojigal, Huaquechula, Puebla, lon:-98.516667, lat:18.798533]]	31-08-2018	26-02-2019	283,224.94	283,224.94	283,224.94	283,224.94	283,224.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400485	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285165.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. COMUNITARIO DEL SUAREZCAND MANUEL BARTILETTI Y LA CLAVE 21ENR074, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-481-18	N	0	0	330	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Helicópteros San Ramon Castiella 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.502513, lat:18.964045]]	31-08-2018	26-02-2019	285,165.46	285,165.46	85,549.64	85,549.64	85,549.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400492	Proyecto de inversión	20,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:20000000.0, modificado:1.9221745777]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BELSABO SORRUCIELA CLAVE 21DPR238L, EN EL MUNICIPIO DE ATIXACO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-216-18	N	0	0	596	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Losolave 1 Ninguno 0, Atlixco, Puebla, lon:-98.47089, lat:18.934705]]	09-07-2018	04-01-2019	19,221,745.77	19,221,745.77	18,938,005.60	18,938,005.60	18,938,005.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400497	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286966.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDA FRANCISCO MADRERO CLAVE 21DTR020T, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-487-18	N	0	0	1672	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.23502, lat:19.061299]]	31-08-2018	26-02-2019	286,966.87	286,966.87	86,090.06	86,090.06	86,090.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400504	Proyecto de inversión	11,300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:11300000.0, modificado:1.0689567047]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21ENR074, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-494-18	N	0	0	405	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Poniente 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.20618, lat:19.046212]]	31-08-2018	26-02-2019	10,689,567.04	10,689,567.04	10,403,728.51	10,403,728.51	10,403,728.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400507	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:600000.0, modificado:579233.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PREESCOLAR HUERTUCHTLI CLAVE 21DUN068SL, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-497-18	N	0	0	152	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:74, localidad:1, direccion:Privada Benito Juárez Huerfano San Miguel Tangüico, Huejotzingo, Puebla, lon:-98.40833, lat:19.158611]]	05-09-2018	03-03-2019	575,233.96	575,233.96	466,794.55	466,794.55	466,794.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400511	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574086.98]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ATZACHUALT, CLAVE 21DPR0877P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-502-18	N	0	0	230	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 17 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.27421, lat:18.96354]]	31-08-2018	26-02-2019	574,086.98	574,086.98	172,496.09	172,496.09	172,496.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400515	Proyecto de inversión	350,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:350000.0, modificado:335720.58]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA TUTUANI CLAVE 21DPR0915B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-506-18	N	0	0	338	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 14 Febrero E Ignacio Zaragoza 15 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.188659, lat:19.09872]]	31-08-2018	26-02-2019	335,720.58	335,720.58	100,716.17	100,716.17	100,716.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400530	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDIN PRESCOLAR CLAVE 21DUN068SL, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-521-18	N	0	0	82	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 16 Norte Calle Ignacio Zaragoza Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.18197, lat:19.045278]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400537	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286779.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VERDE DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR0292Z, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-528-18	N	0	0	54	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ex. 58 Ni Ninguno 0, San Francisco Rincón Nuevo, Acatlán, Puebla, lon:-98.060833, lat:18.259732]]	31-08-2018	26-02-2019	286,779.45	286,779.45	225,418.90	225,418.90	225,418.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400539	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286033.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DPR049L, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-530-18	N	0	0	44	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:3, localidad:3, direccion:Privada De Calle Ignacio Zaragoza Ninguno 0, Barrio De Guadalupe, Acatlán, Puebla, lon:-98.08194, lat:18.173889]]	31-08-2018	26-02-2019	286,033.57	286,033.57	144,222.82	144,222.82	144,222.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400540	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso:FIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286859.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO BRAVO MARTINEZ CLAVE 21DUN068SL, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-531-18	N	0	0	43	[meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 4 San Bernardo 5, San Bernardo, Acatlán, Puebla, lon:-98.103483, lat:18.113946]]	31-08-2018	26-02-2019	286,859.54	286,859.54	141,139.21	141,139.21	141,139.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301400542	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENIGNO DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR039, EN EL MUNICIPIO DE PÉTALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-53-18	N	0	0	153	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:112, localidad:1, direccion: Calle Nacional Ninguño 0, Petalcingo, Puebla, lon: -97.953786, lat:18.088572)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400544	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÍREZ CLAVE 21DPR038, EN EL MUNICIPIO DE PÉTALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-53-18	N	0	0	78	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:112, localidad:10, direccion: Calle Plaza Principal Ninguño 0, Santa Gertrudis Saltillo, Petalcingo, Puebla, lon: -97.898036, lat:18.021113)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400556	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_600000.0, modificado:574758.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR037, EN EL MUNICIPIO DE HUATULÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huautlán el Grande	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-547-18	N	0	0	47	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:150, localidad:9, direccion:Ninguño Venustiano Carranza Carrino a Matamoros Ranchos de Juquila, Huautlan El Grande, Puebla, lon: -98.176501, lat:18.790411)]	31-08-2018	26-02-2019	574,758.41	574,758.41	514,423.37	514,423.37	514,423.37	514,423.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400560	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286971.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DE N. HECTOR MANUEL DELGADO ROMERO CLAVE 21EPR039, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-551-18	N	0	0	85	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 36 Sur Ninguño 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.183897, lat:18.026248)]	31-08-2018	26-02-2019	286,971.99	286,971.99	86,091.60	86,091.60	86,091.60	86,091.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400561	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:285623.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANHÍ NÚÑEZ CLAVE 21DPR038Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-552-18	N	0	0	447	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:11, direccion:Calle Pista 104 Ninguño 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.124914, lat:18.033073)]	31-08-2018	26-02-2019	285,623.83	285,623.83	85,687.15	85,687.15	85,687.15	85,687.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400563	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:284763.93)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ HIPOLITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ CLAVE 21EPR037H, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-554-18	N	0	0	38	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:3, localidad:11, direccion:Calle Morelos Ninguño 0, Nuevos Horizontes, Acatlán, Puebla, lon: -98.138889, lat:18.230833)]	31-08-2018	26-02-2019	284,763.93	284,763.93	85,429.18	85,429.18	85,429.18	85,429.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400577	Proyecto de inversión	350,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_350000.0, modificado:334232.91)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NYLA 54 CLAVE 21DST009, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-569-18	N	0	0	334	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:232, direccion:Calle Carriera A San Baltazar Calle San Pedro Zacachichán, San Pedro Zacachichán, Puebla, lon: -98.162928, lat:18.942254)]	31-08-2018	26-02-2019	334,232.91	334,232.91	257,042.95	257,042.95	257,042.95	257,042.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400579	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286885.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FUNDADORES DE PUEBLA CLAVE 21DPR037, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-571-18	N	0	0	626	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Promociones de la Bella O, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.213131, lat:18.994206)]	31-08-2018	26-02-2019	286,885.38	286,885.38	86,065.61	86,065.61	86,065.61	86,065.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400592	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:285699.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EPR038, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-584-18	N	0	0	217	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongacion Robles Santiago Minicancin, Izcar de Matamoros, Izcar de Matamoros, Puebla, lon: -98.452095, lat:18.617051)]	31-08-2018	26-02-2019	285,699.33	285,699.33	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400595	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_500000.0, modificado:479444.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EPR037A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-587-18	N	0	0	308	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle 16 de Septiembre Ninguño 0, San Miguel Canoa, Puebla, lon: -98.099911, lat:18.158687)]	31-08-2018	26-02-2019	479,444.30	479,444.30	291,377.69	291,377.69	291,377.69	291,377.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400604	Proyecto de inversión	700,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_700000.0, modificado:668479.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PEDRO MORALES CLAVE 21DPR043B, EN EL MUNICIPIO DE HUÉJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-596-18	N	0	0	167	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:74, localidad:16, direccion:Ninguño Ninguño 0, San Juan Panzacol, Huejotzingo, Puebla, lon: -98.441344, lat:18.349107)]	31-08-2018	26-02-2019	668,479.46	668,479.46	597,074.39	597,074.39	597,074.39	597,074.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400610	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_400000.0, modificado:382841.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL MARTÍNEZ CASTAÑEDA CLAVE 21EPR039, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-602-18	N	0	0	745	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:140, localidad:14, direccion:Avenida Torrelima Ninguño 0, Santiago Mar Matamoros, San Pedro Cholula, Puebla, lon: -98.262214, lat:18.062099)]	31-08-2018	26-02-2019	382,841.09	382,841.09	123,324.56	123,324.56	123,324.56	123,324.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400612	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286433.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR039A, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.	Puebla	Zacapala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-604-18	N	0	0	67	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle Presidencia Municipal Ninguño 0, Zacapala, Puebla, lon: -98.066278, lat:18.919443)]	31-08-2018	26-02-2019	286,433.12	286,433.12	85,929.94	85,929.94	85,929.94	85,929.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400617	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286817.25)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MATEOROC CAMARPO CLAVE 21EPR039B, EN EL MUNICIPIO DE CIANCUCLA DE ANDRADE, PUEBLA.	Puebla	Ciancucla de Andrade	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-609-18	N	0	0	75	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Mucio Martínez Ninguño 0, San Pedro Cuahtlan, Ciancucla de Andrade, Puebla, lon: -98.183333, lat:18.488333)]	31-08-2018	26-02-2019	286,817.25	286,817.25	86,045.18	86,045.18	86,045.18	86,045.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301400712	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1678816.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 21EPRODOR, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACO, PUEBLA.	Puebla	Coatzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181485	N	0	0	163	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0]	[geo1: [cve_municipio:31, localidad:77, direccion:Coatzaco, lon:98.17421, lat:18.45143]]	05-09-2018	03-03-2019	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301401205	Proyecto de inversión	685,967.29	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:285759.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUN 58 CLAVE 21DST002H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181623	N	0	0	713	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:14, direccion:8 Pta 1020, Centro 72000 Puebla, Pue., Méxic, lon:98.1971797, lat:19.04783942]]	15-10-2018	12-01-2019	285,759.62	285,759.62	285,759.62	285,759.62	285,759.62	285,759.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494300	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA DORT DE DOMINGUEZ CLAVE 21EJNDSOT7, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-566-18	N	0	0	196	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:11, direccion:FLORES MAGON NUN GUIGUO 78, MERCEDES PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.248951, lat:18.978851]]	31-08-2018	26-02-2019	382,336.22	382,336.22	284,502.83	284,502.83	284,502.83	284,502.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494304	Proyecto de inversión	105,019.81	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:105019.81, modificado:105019.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO DE 1862 (ITA, ETAPA CLAVE 21DPR28OV, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-680-18	N	0	0	79	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION N PUEBLA 4, TEUTLA, JOLALPAN, PUEBLA, lon:98.947826, lat:18.290846]]	22-10-2018	18-02-2019	100,862.27	100,862.27	30,258.68	30,258.68	30,258.68	30,258.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494308	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOAQUIN FERNANDEZ DE LIJAZO CLAVE 21DINDOZ, EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-691-18	N	0	0	47	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ROSENDO MARQUEZ AHUEHUETLA, OAHUEHUETLA, PUEBLA, lon:98.222016, lat:18.211355]]	01-11-2018	30-11-2018	287,449.95	287,449.95	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.03]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494313	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DCCO276, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-696-18	N	0	0	73	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:188, localidad:10, direccion:SERDAN NINGUNO 16, SAN LUCAS TUCUCNO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:98.594882, lat:18.538693]]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494310	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 21DCCO3JK, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-703-18	N	0	0	85	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:188, localidad:7, direccion:HIDALGO NINGUNO 92, TUCUANPA SAN ANDRES, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:98.58905, lat:18.880634]]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494322	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21D7P0589, EN MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	Puebla	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-705-18	N	0	0	451	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DEL POZTO NINGUNO 15 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN, PUEBLA, lon:98.465931, lat:19.105405]]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494325	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RIJULO CLAVE 21EYD023V, EN MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cuatutichán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-708-18	N	0	0	36	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:40, localidad:3, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NINGUNO 0, PATLAHUAC SAN FRANCISCO, PATLAHUAC, CUAUTINCHAN, PUEBLA, lon:98.0707, lat:18.9333]]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494326	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LAS FLORES DE ALPUYEA CLAVE 21EJNDSISY, EN MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cuatutichán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-709-18	N	0	0	63	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:40, localidad:5, direccion:REFORMA NINGUNO 5, SANTA ROSA ALPUYEA, CUAUTINCHAN, PUEBLA, lon:98.0805, lat:18.983631]]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.45]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494332	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR083V, EN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-715-18	N	0	0	6	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:77, direccion:SIN REFERENCIA NINGUNO 0, NUEVO ACATLÁN, PUEBLA, lon:98.203096, lat:17.943156]]	08-11-2018	07-03-2019	287,113.66	287,113.66	86,134.10	86,134.10	86,134.10	86,134.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.02]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494339	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL, TLAPELALHUACA CLAVE 21EYD023V, EN MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-728-18	N	0	0	20	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:26, direccion:26 DE FEBRERO PRINCIPAL NINGUNO 0, TLAPELALHUACA, HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:98.5736, lat:18.7383]]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494344	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUNARITA CLAVE 21DNO903M, EN MUNICIPIO DE IDZUCA DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-738-18	N	0	0	47	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO 0, MIGUEL LAS MATA, MATAMOROS, PUEBLA, lon:98.333608, lat:18.517457]]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.93]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494345	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4I, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLANDE Y UNZAGA CLAVE 21EYD023V, EN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Thlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-739-18	N	0	0	42	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:180, localidad:9, direccion:CAMINO REAL NINGUNO 0, LA PRECIOSA TLAHUAPAN, PUEBLA, lon:98.544386, lat:19.40834]]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1616030073280	Proyecto de inversión	3,360,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3360000.0, modificado:3110471.18]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela México, Clave 216p139386, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-015	N	0	0	507	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.492377, lat:19.852777]]	[geol: [ve_municipio:186, localid:1, direccion:, lon:97.492377, lat:19.852777]]	06-07-2016	01-10-2016	3,110,471.18	3,110,471.18	3,110,471.18	3,110,471.18	3,110,471.18	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-131/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA GRAN LANO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3110471.18, importe_modificado:3110471.18])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1616030073275	Proyecto de inversión	2,880,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2874741.44]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Exploración Petrolera Clave 216p07206, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-010	N	0	0	596	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.686055, lat:20.506660]]	[geol: [ve_municipio:194, localid:1, direccion:, lon:97.686055, lat:20.506660]]	02-09-2016	01-11-2016	2,874,741.44	2,874,741.44	2,862,350.31	2,862,350.31	2,862,350.31	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-254/2016-FED, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2874741.44, importe_modificado:2874741.44])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[83469]/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300736706	Proyecto de inversión	1,150,106.85	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1149657.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Cisnestone Rosita, Clave 216p07346, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-079	N	0	0	158	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.341964, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:67, localid:1, direccion:, lon:97.341964, meta_modificada:1.0]]	05-07-2016	01-09-2016	1,149,657.37	1,149,657.37	1,140,024.67	1,140,024.67	1,140,024.67	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-113/2016-FED, contratista:PROYECTOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1149657.37, importe_modificado:1149657.37])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[83886]/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300736708	Proyecto de inversión	2,880,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2792042.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Cresothon Rosita, Clave 216p07346, Municipio De Jopala, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-027	N	0	0	326	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.686055, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:89, localid:1, direccion:, lon:97.686055, meta_modificada:1.0]]	08-07-2016	01-10-2016	2,792,042.34	2,792,042.34	2,780,007.68	2,780,007.68	2,780,007.68	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-142/2016-FED, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2792042.34, importe_modificado:2792042.34])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[83885]/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300736710	Proyecto de inversión	4,800,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4634833.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Profesor Enrique Zamar Padilla Clave 216p07319, Municipio De San Matías Tlalcaltepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-006	N	0	0	656	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:98.933333, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:134, localid:1, direccion:, lon:98.933333, meta_modificada:1.0]]	01-09-2016	01-12-2016	4,634,833.91	4,634,833.91	4,614,856.17	4,614,856.17	4,614,856.17	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-246/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4634833.91, importe_modificado:4634833.91])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300736713	Proyecto de inversión	994,265.81	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:994265.81, modificado:989662.43]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 216p08154, Municipio De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-070	N	0	0	352	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.966555, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:208, localid:1, direccion:, lon:97.966555, meta_modificada:1.0]]	06-09-2016	01-11-2016	989,662.43	989,662.43	985,396.65	985,396.65	985,396.65	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-257/2016-FED, contratista:BRANCA CONSTRUCCIÓN DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:989662.43, importe_modificado:989662.43])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[83870]/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820425	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3834173.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 216p07319, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-137	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.627777, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:72, localid:1, direccion:, lon:97.627777, meta_modificada:1.0]]	23-09-2016		3,834,173.52	3,834,173.52	3,328,923.12	3,328,923.12	3,328,923.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[92608]/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820445	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2551879.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela José María Morelos, Clave 216p07822, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-197	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.66394, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:205, localid:1, direccion:, lon:97.66394, meta_modificada:1.0]]	13-06-2016		2,551,879.93	2,551,879.93	2,506,126.58	2,506,126.58	2,506,126.58	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-448/2016-FED, contratista:OSIAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2551879.93, importe_modificado:2551879.93])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[92614]/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300609040	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:4795349.51]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 216p23866, Municipio De Hueyotzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-043-1	N	0	0	929	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:98.378414, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:74, localid:1, direccion:, lon:98.378414, meta_modificada:1.0]]	18-08-2017		4,795,349.51	4,795,349.51	4,781,104.06	4,781,104.06	4,781,104.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1617030067248	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2880353.42]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 216p07319, Municipio De San Mateo Ahuatemán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-247	N	0	0	413	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.441984, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:149, localid:1, direccion:, lon:97.441984, meta_modificada:1.0]]	10-03-2017		2,880,353.42	2,880,353.42	2,867,938.10	2,867,938.10	2,867,938.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1617030067250	Proyecto de inversión	1,151,949.97	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1151949.97, modificado:1120191.39]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Emiliano Zapata, Clave 216p07319, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-258	N	0	0	152	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:98.1979, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:114, localid:1, direccion:, lon:98.1979, meta_modificada:1.0]]	10-02-2017		1,130,191.39	1,130,191.39	1,112,716.53	1,112,716.53	1,112,716.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1617030067252	Proyecto de inversión	1,256,471.56	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1256471.56, modificado:1232278.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Escuela Secundaria Técnica Num. 47, Clave 216d18052A, Municipio De Santiago Ahuatemán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-279	N	0	0	730	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.44394, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:149, localid:1, direccion:, lon:97.44394, meta_modificada:1.0]]	16-09-2017		1,252,278.86	1,252,278.86	1,246,881.09	1,246,881.09	1,246,881.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15170401047118	Proyecto de inversión	1,332,011.73	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1332011.73, modificado:1330527.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento De La Escuela Benito Juárez, Clave 216p0909H, Municipio De Coatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-011-17	N	0	0	82	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.782257, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:30, localid:1, direccion:, lon:97.782257, meta_modificada:1.0]]	02-05-2017		1,330,527.11	1,330,527.11	1,324,792.08	1,324,792.08	1,324,792.08	([ciclo: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-033/2017-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1330527.11, importe_modificado:1330527.11])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047146	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2438557.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes De Chalchicomula, Clave 216p23866, Municipio De Xicotepetec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-420	N	0	0	362	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.883388, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:197, localid:1, direccion:, lon:97.883388, meta_modificada:1.0]]	15-09-2017		2,438,557.99	2,438,557.99	2,429,448.32	2,429,448.32	2,429,448.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047203	Proyecto de inversión	1,538,461.54	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1519756.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 216p0310, Municipio De Hueyotzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-027-17	N	0	0	327	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.880833, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:79, localid:1, direccion:, lon:97.880833, meta_modificada:1.0]]	17-07-2017		1,519,756.76	1,519,756.76	1,512,514.82	1,512,514.82	1,512,514.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047363	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2677950.74]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Tulgoy Avila Camacho, Clave 216p07319, Municipio De Teiuitlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-047-17	N	0	0	664	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.390255, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:114, localid:1, direccion:, lon:97.390255, meta_modificada:1.0]]	15-09-2017		2,677,950.74	2,677,950.74	2,660,890.71	2,660,890.71	2,660,890.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047640	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2884934.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Pablo Galera, Clave 216p07319, Municipio De Raxián Lara Grajales, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-056-17	N	0	0	535	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.282566, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:117, localid:1, direccion:, lon:97.282566, meta_modificada:1.0]]	15-09-2017		2,884,493.46	2,884,493.46	2,872,060.30	2,872,060.30	2,872,060.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047656	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3839656.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 216p0014I, Municipio De Ahuatemán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-061-17	N	0	0	424	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion:, lon:97.802277, meta_modificada:1.0]]	[geol: [ve_municipio:6, localid:1, direccion:, lon:97.802277, meta_modificada:1.0]]	15-09-2017		3,839,956.92	3,839,956.92	3,746,974.84	3,746,974.84	3,746,974.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047661	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2874448.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 216p1333E, Municipio De Santa Isabel Chelula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar																				

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1818020140944	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Núm. 4 Narciso Mendoza Clave 21de0041C, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181258	N	0	0	845	(meta: [unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1975, lat:19.045277])	27-07-2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201411173	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2401558.61])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Precolector Miguel Serrano Daza Clave 21de0943I, En El Municipio De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-175-18	N	0	0	189	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:154, localidad:113, direccion:, lon:97.733564, lat:18.865153])	08-06-2018		2,401,558.61	2,401,558.61	2,333,528.21	2,333,528.21	2,333,528.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201411175	Proyecto de inversión	865,693.96	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865693.96, modificado:861482.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica En La Secundaria De La Unidad Educativa Infantil María Clave 21de0026I, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlaningpo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181080	N	0	0	155	(meta: [unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:41, localidad:3, direccion:, lon:98.2725, lat:19.089722])	06-07-2018		861,482.21	861,482.21	861,482.21	861,482.21	861,482.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201411178	Proyecto de inversión	2,400,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2396181.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Plaza Cívica Y Barde Perimetral En Estructura Regional C En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21de2005C, Ubicada En La Cabecera Municipal De Guayuca De Andrade	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181078	N	0	0	129	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:42, localidad:43, direccion:, lon:98.18195, lat:18.47712])	06-07-2018		2,396,518.07	2,396,518.07	2,396,518.07	2,396,518.07	2,396,518.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.43])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412125	Proyecto de inversión	673,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673076.92, modificado:671005.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21de0934I, En El Municipio De Tlanguaniamaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-185-18	N	0	0	61	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:175, localidad:3, direccion:, lon:98.48111, lat:18.98694])	08-06-2018		671,005.59	671,005.59	645,025.75	645,025.75	645,025.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412124	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1921931.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Juan Domínguez Martínez Clave 21de0086I, En El Municipio De Cuautlaningpo De Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-173-18	N	0	0	134	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:196, localidad:3, direccion:, lon:97.93813, lat:18.236466])	08-06-2018		1,921,953.21	1,921,953.21	1,913,668.94	1,913,668.94	1,913,668.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412129	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2401577.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 21de0852I, En El Municipio De Zacapala, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-082-18	N	0	0	90	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:206, localidad:3, direccion:, lon:98.06237, lat:18.591944])	02-05-2018		2,401,577.22	2,401,577.22	1,865,770.10	1,865,770.10	1,865,770.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201413113	Proyecto de inversión	3,365,384.62	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365384.62, modificado:3363937.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Cadete Virgilio Uribe Clave 21de0721I, En El Municipio De Cuautlaningpo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-146-18	N	0	0	557	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:41, localidad:3, direccion:, lon:98.254166, lat:19.099166])	29-05-2018		3,363,937.15	3,363,937.15	3,042,490.94	3,042,490.94	3,042,490.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201413122	Proyecto de inversión	3,509,615.38	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509615.38, modificado:3507914.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 21de0078I, En El Municipio De Netzahualcoyotl, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-177-18	N	0	0	89	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:112, localidad:3, direccion:, lon:97.91888, lat:18.08305])	11-06-2018		3,507,514.58	3,507,514.58	3,115,743.52	3,115,743.52	3,115,743.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201414140	Proyecto de inversión	1,920,976.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920976.92, modificado:1920983.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria 20 De Noviembre Clave 21de0702I, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-159-18	N	0	0	291	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:140, localidad:20, direccion:, lon:98.48723, lat:19.038612])	11-06-2018		1,920,983.69	1,920,983.69	1,727,973.00	1,727,973.00	1,727,973.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412139	Proyecto de inversión	5,825,041.10	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5825041.1, modificado:5823254.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior En La Primaria Profesor José Ramirez Clave 21de0999I, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuautlanimita, Municipio De Tehuacanillo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181068	N	0	0	183	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:188, localidad:3, direccion:, lon:98.659166, lat:18.289166])	06-07-2018		5,823,254.24	5,823,254.24	5,823,254.24	5,823,254.24	5,823,254.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412140	Proyecto de inversión	20,011,005.70	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20011005.7, modificado:17811007.73])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas Públicas De Nivel Básico (Primaria Estatal) Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181096	N	0	0	689	(meta: [unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.043699])	11-07-2018		17,821,005.70	17,821,005.70	17,821,005.70	17,821,005.70	17,821,005.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412144	Proyecto de inversión	687,172.40	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687172.4, modificado:68565.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Clave 21de0007I, Ubicada En La Localidad De Villa Avila Camacho (La Ceiba), Municipio De Xicotepetl, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181211	N	0	0	81	(meta: [unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:197, localidad:29, direccion:, lon:97.881388, lat:20.387777])	20-07-2018		685,635.40	685,635.40	685,635.40	685,635.40	685,635.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412129	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467265.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Ing. Jorge J. Tanaya Clave 21de0020I, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181268	N	0	0	1015	(meta: [unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:156, localidad:3, direccion:, lon:97.39055, lat:18.463888])	26-07-2018		1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201412171	Proyecto de inversión	611,417.82	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611417.82, modificado:611109.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Edificio I En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21de0081I, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181205	N	0	0	611	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:180, localidad:73, direccion:, lon:97.825107, lat:18.831518])	29-06-2018		611,009.50	611,009.50	611,009.50	611,009.50	611,009.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889735	Proyecto de inversión	1,006,018.27	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006018.27, modificado:1003205.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U.I.C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 64 CLAVE 21DE0070I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181307	N	0	0	608	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:165.74, meta_modificada:165.0]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:211, direccion:Blvd.Emiliano 8 Carretera Puebla Canan 0 Nínguno, San Miguel Canan, Puebla, Puebla, lon:98.108611, lat:19.14222])	20-07-2018	17-09-2018	1,003,205.98	1,003,205.98	1,003,205.98	1,003,205.98	1,003,205.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:165.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889764	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 3 CLAVE 21DE0008I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181478	N	0	0	700	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0]) (geo: [ve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calte 23 Puentea Nínguno 8 Atlitico, Atlixco, Puebla, lon:98.439199, lat:18.89614])	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:932.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889771	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CLAVE 21DE0700I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181486	N	0	0	255	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calte Francisco Villa Nínguno, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.235749, lat:19.00024])	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:932.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301889773	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978288.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210100202Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181488	N	0	0	21	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0)]	[geot:1 (cve_municipio:66, localidad:3, direccion:Calle Conocido 0 Ninguno 0, Guadalupe, Puebla, lon:-98.220556, lat:18.993566)]	05-09-2018	03-03-2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889779	Proyecto de inversión	152,800.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152800.0, modificado:149553.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR YOCOPU CLAVE 21E19E13BV, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Los Reyes de Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181502	N	0	0	118	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:44.36, meta_modificada:44.0)]	[geot:1 (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle 7 Sur Maximino Avila Cancho Ninguno 0, Los Reyes de Juárez, Puebla, lon:-97.812776, lat:18.945813)]	05-09-2018	04-10-2018	149,553.58	149,553.58	149,553.58	149,553.58	149,553.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:44.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889797	Proyecto de inversión	503,441.07	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503441.07, modificado:501687.65)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E INFERNALIZANTE, INSTALACION ELECTRICA E HONDASANTARIAS Y MODULO SANITARIO, EN EL PREESCOLAR FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 21010080SP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181559	N	0	0	131	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:262.08, meta_modificada:262.0)]	[geot:1 (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 7 Sur Ninguno 0, Cholula De Riande, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.55225, lat:18.096176)]	27-09-2018	25-12-2018	501,687.65	501,687.65	501,687.65	501,687.65	501,687.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:262.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889814	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA SANTOS DIEGOLADO CLAVE 21E190801A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181604	N	0	0	307	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]	[geot:1 (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Posiente Centro Hoston 0, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.20135, lat:19.047919)]	05-10-2018	02-01-2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889817	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999252.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21019180SP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ TLACOLPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181607	N	0	0	108	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:529.0, meta_modificada:529.0)]	[geot:1 (cve_municipio:114, localidad:185, direccion:Calle Las Margaritas Ninguno 0, La Paz Tlacolpan, Puebla, lon:-98.231509, lat:18.902754)]	26-09-2018	24-12-2018	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400250	Proyecto de inversión	2,753,462.03	[FI: (ciclo_recursos2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753462.03, modificado:264234.69)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E190801A, UBICADO EN LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	La Magdalena Tlatlaquitepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-005-17	N	0	0	76	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Presidencia Municipal Ninguno 0, Magdalena Tlatlaquitepec, Puebla, lon:-98.100833, lat:18.760566)]	08-05-2017	06-07-2017	2,642,634.69	2,642,634.69	2,642,634.68	2,642,634.68	2,642,634.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400261	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2796744.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA AURELIA GUERRERO DE BRIVIO, CLAVE 21E190801A, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-065-17	N	0	0	409	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madrazo Ninguno 0, Coxcatlan, Puebla, lon:-97.246899, lat:18.266764)]	29-09-2017	27-11-2017	2,796,744.71	2,796,744.71	2,783,992.79	2,783,992.79	2,783,992.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400276	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1632862.39)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-252-18	N	0	0	298	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Avenda Lauro Cardeña Ninguno 0, Tehuiztzingo, Puebla, lon:-98.283821, lat:18.337937)]	02-07-2018	29-09-2018	1,632,862.39	1,632,862.39	1,625,824.18	1,625,824.18	1,625,824.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.85)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400281	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1678111.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NILOTI CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-277-18	N	0	0	49	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:Calle 3 Norte Ninguno 0, San Mateo Tlacoyotlan, Tlacotepec de Benito Juarez, Puebla, lon:-97.60444, lat:18.673611)]	31-08-2018	26-02-2019	1,678,111.33	1,678,111.33	503,434.40	503,434.40	503,434.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400289	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CHIPTETLI CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-285-18	N	0	0	108	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:87, localidad:99, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Tlancapulcan, Chiautla, Puebla, lon:-98.701964, lat:18.480730)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400290	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1679861.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEDNA VICARIO CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-286-18	N	0	0	28	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Ninguno 0, La Union, Tecomatlan, Puebla, lon:-98.309344, lat:18.068056)]	31-08-2018	26-02-2019	1,676,851.00	1,676,851.00	503,055.30	503,055.30	503,055.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400293	Proyecto de inversión	850,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:811163.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL TISCAPA CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-289-18	N	0	0	7	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:157, localidad:27, direccion:Ninguno 0, San Francisco de Asis, Tehuiztzingo, Puebla, lon:-98.454499, lat:18.454499)]	31-08-2018	26-02-2019	815,163.87	815,163.87	244,549.16	244,549.16	244,549.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400295	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:574488.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARAS CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-291-18	N	0	0	8	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:157, localidad:18, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Tlachinolta, Tehuiztzingo, Puebla, lon:-98.332278, lat:18.335042)]	31-08-2018	26-02-2019	574,488.58	574,488.58	172,346.57	172,346.57	172,346.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400297	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1629943.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPUBLICA CLAVE 21E190801A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-293-18	N	0	0	187	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:114, localidad:14, direccion:Calle 14 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.211557, lat:19.068044)]	31-08-2018	26-02-2019	1,629,943.07	1,629,943.07	488,982.92	488,982.92	488,982.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301400298	Proyecto de Inversión	850,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:850000.0 modificado:814585.9]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 210002486, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-294-18	N	0	0	55	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle San Barroco Niangua 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.269709, lat:18.981787)]	31-08-2018	26-02-2019	814,585.90	814,585.90	244,375.77	244,375.77	244,375.77	244,375.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400314	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:1500000.0 modificado:1435003.65]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO PRIBEL CLAVE 21E100390, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-310-18	N	0	0	182	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo Centro Histórico 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.194337, lat:19.051893)]	05-09-2018	03-03-2019	1,435,003.65	1,435,003.65	480,501.10	480,501.10	480,501.10	480,501.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400315	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PREESCOLAR C.E. NIÑOS HEROES DE CHARULTEPEC CLAVE 21E100390, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-311-18	N	0	0	650	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Bolevar Héroes Del 5 de Mayo El Ángel 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.194337, lat:19.044)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400317	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 21D092309, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-313-18	N	0	0	623	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tepasca Granjas Del Sur 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.225425, lat:19.003711)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400318	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 21D092342, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-314-18	N	0	0	166	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tepasca Granjas Del Sur 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.225425, lat:19.003711)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400321	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 21E100390, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-317-18	N	0	0	788	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Rosales Niangua 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.260371, lat:18.969023)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400344	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ MORELOS CLAVE 21D090497, EN EL MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-340-18	N	0	0	424	[meta1: (ve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 4 Norte Niangua 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.42955, lat:18.97259)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	225,280.27	225,280.27	225,280.27	225,280.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400346	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIFO CLAVE 21D021828, EN EL MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-342-18	N	0	0	21	[meta1: (ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 15 de Enero Niangua 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.478102, lat:18.913878)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	219,531.94	219,531.94	219,531.94	219,531.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400358	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:282077.71]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BATALLA DE PUEBLA CLAVE 21D012706, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-354-18	N	0	0	31	[meta1: (ve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Belarmino Dominguez Niangua 0, Tlaxianguan, Chiautla, Puebla, Puebla, lon:-98.430879, lat:18.430879)]	31-08-2018	26-02-2019	282,077.71	282,077.71	84,623.31	84,623.31	84,623.31	84,623.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400361	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:283000.11]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21D03470, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-357-18	N	0	0	11	[meta1: (ve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 15 de Septiembre Niangua 0, Ixtahuacan, Chiautla, Puebla, Puebla, lon:-98.616937, lat:18.287976)]	31-08-2018	26-02-2019	283,000.11	283,000.11	84,900.03	84,900.03	84,900.03	84,900.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400369	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:286386.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21D023837, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-365-18	N	0	0	118	[meta1: (ve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 2da De Puebla Santa Clara Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla, Puebla, lon:-98.307064, lat:18.972706)]	31-08-2018	26-02-2019	286,386.76	286,386.76	85,916.03	85,916.03	85,916.03	85,916.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400371	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:286881.26]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VOLCOTN CLAVE 21D023365, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-367-18	N	0	0	81	[meta1: (ve_municipio:106, localidad:1, direccion:Avenda 11 Sur Kilometro 7.5 Carretera Asumista Santa Clara Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla, Puebla, lon:-98.300389, lat:18.976044)]	31-08-2018	26-02-2019	286,881.26	286,881.26	263,513.94	263,513.94	263,513.94	263,513.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400396	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:286135.94]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TITANIC CLAVE 21D03086A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-393-18	N	0	0	30	[meta1: (ve_municipio:51, localidad:26, direccion:Carretera Del Teccoral 5 Niangua 0, Tlaxianguan, Chieta, Puebla, Puebla, lon:-98.60611, lat:18.545197)]	31-08-2018	26-02-2019	286,135.94	286,135.94	256,201.46	256,201.46	256,201.46	256,201.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400399	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto:300000.0 modificado:283290.17]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 21D02048, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-396-18	N	0	0	830	[meta1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur Niangua 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.188426, lat:18.969888)]	31-08-2018	26-02-2019	283,292.17	283,292.17	233,229.54	233,229.54	233,229.54	233,229.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	FUE180301400416	Proyecto de inversión	900,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:900000.0, modificado:962089.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO PROFESOR DE CHARULTEPEC CLAVE 21DTY0004, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-413-18	N	0	0	106	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio51, localidad1, direccion:Proyeccion Ignacio Zaragoza Nínguno 0, Chieta, Chieta, Puebla, lon:98.578514, lat:18.515903]]	31-08-2018	26-02-2019	862,889.33	862,889.33	258,866.80	258,866.80	258,866.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400419	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286428.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21DND2311, EN EL MUNICIPIO DE IZTACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-416-18	N	0	0	32	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio85, localidad1, direccion:Calle Anteropego 1, 3o Antorchas Popular 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:98.2931, lat:18.3549]]	31-08-2018	26-02-2019	286,428.81	286,428.81			Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	FUE180301400420	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:287161.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GUATEMALA CLAVE 21DND0786, EN EL MUNICIPIO DE IZTACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-417-18	N	0	0	64	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio85, localidad1, direccion:Calle 16 De Septiembre Nínguno 0, Agua Escudilla Santa Cruz Agua Escudilla, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:98.40833, lat:18.56278]]	31-08-2018	26-02-2019	287,161.37	287,161.37	163,543.59	163,543.59	163,543.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400444	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286798.71]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21DND2310, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-441-18	N	0	0	9	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio51, localidad54, direccion:Avenda Benito Juárez Desconocido Q 1, Calceatón Lazaro Cardenas, Chieta, Puebla, lon:98.607, lat:18.5362]]	31-08-2018	26-02-2019	286,798.71	286,798.71	86,039.61	86,039.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	FUE180301400445	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:285227.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL MIRAGUZA CLAVE 21DPR22027, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-442-18	N	0	0	44	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio51, localidad54, direccion:Calle Miguel Hidalgo Nínguno 0, La Soledad, Chieta, Puebla lon:98.61378, lat:18.46222]]	31-08-2018	26-02-2019	285,227.15	285,227.15	253,200.60	253,200.60	253,200.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400446	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286512.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA CABRINO BARRERA CLAVE 21DTY0004, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-443-18	N	0	0	51	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio51, localidad15, direccion:Avenda Hidalgo Nínguno 0, Laguna de Rayon Alchicha, Chieta, Puebla, lon:98.6978, lat:18.485556]]	31-08-2018	26-02-2019	286,512.61	286,512.61	258,867.55	258,867.55	258,867.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400449	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286487.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FELIPE GARCÍA CLAVE 21DTY0079, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-446-18	N	0	0	40	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio51, localidad18, direccion:Calle Morfios Nínguno 0, Pueblo Nuevo De Portonuevo, Chieta, Puebla, lon:98.55881, lat:18.5125]]	31-08-2018	26-02-2019	286,487.19	286,487.19	203,431.91	203,431.91	203,431.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400451	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286551.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUZPEZ CLAVE 21DPR0870V, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-448-18	N	0	0	24	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio51, localidad18, direccion:Calle Independencia 4, San Jose Los Laureles, Chieta, Puebla, lon:98.689, lat:18.50204]]	31-08-2018	26-02-2019	286,551.96	286,551.96	219,604.60	219,604.60	219,604.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400456	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:1700000.0, modificado:1631152.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPOLICARIA N° 1, SALVADORA TOSTADO CLAVE 21EST0001T, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-453-18	N	0	0	287	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio49, localidad14, direccion:Calle Hidalgo 15 Nínguno 0, Cacahuatl, Huauquechula, Puebla, lon:98.48683, lat:18.787746]]	31-08-2018	26-02-2019	1,631,152.11	1,631,152.11	695,922.43	695,922.43	695,922.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400462	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286815.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2300U, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-459-18	N	0	0	164	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio3, localidad1, direccion:Calle Plaza Central Nínguno 0, San Vicente Bosques, Acatlan, Puebla, lon:98.65971, lat:18.27981]]	31-08-2018	26-02-2019	286,815.19	286,815.19	86,044.56	86,044.56	86,044.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400466	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286134.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. COMUNITARIO DEL SR. VICENADO MANUEL BARTILLET DIAZ CLAVE 21PR0752H, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-482-18	N	0	0	796	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle Heliosantos San Heronca Castillón 0, Heronca Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.262519, lat:18.504646]]	31-08-2018	26-02-2019	286,134.86	286,134.86	85,840.46	85,840.46	85,840.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400494	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:600000.0, modificado:571144.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR JORGE MORALES MACÍF CLAVE 21DPR3427G, EN LA CABEERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-254-18	N	0	0	432	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Avenda Laurel Bosques De Manuel Clav 0, Heronca Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.54765, lat:19.063086]]	02-07-2018	30-08-2018	575,144.37	575,144.37	572,665.31	572,665.31	572,665.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400496	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:286252.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 74 CLAVE 21DST0078, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-486-18	N	0	0	794	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle Puzon Nínguno 0, Heronca Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.24181, lat:19.08656]]	31-08-2018	26-02-2019	286,252.97	286,252.97	85,875.89	85,875.89	85,875.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400502	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISOS monto:300000.0, modificado:287681.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA INGENIERO GUILLERMO GONZALEZ CAMARANA CLAVE 21BTR0018, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-492-18	N	0	0	994	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle Miguel Heronca Nínguno 0, Heronca Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.23898, lat:18.993829]]	20-09-2018	18-03-2019	287,681.15	287,681.15	213,554.79	213,554.79	213,554.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301400520	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_400000.0, modificado:38394.44]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTIANA FERNANDEZ DE MERINO CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-511-18	N	0	0	345	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Tepeaca 0, Tepeaca, Puebla, lon:-98.5081, lat:19.6172]]	31-08-2018	26-02-2019	382,894.44	382,894.44	379,444.28	379,444.28	379,444.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400523	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286801.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUCACIÓN FEDERAL CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-514-18	N	0	0	246	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cirujito Paso De San Juan Zaragoza, Hecico, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.247303, lat:19.00779]]	05-09-2018	03-03-2019	286,801.62	286,801.62	234,648.88	234,648.88	234,648.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400527	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_450000.0, modificado:430397.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	Cuaulatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-518-18	N	0	0	570	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, San Juan Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, lon:-98.26998, lat:19.087807]]	31-08-2018	26-02-2019	430,397.62	430,397.62	129,119.29	129,119.29	129,119.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400529	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ALEJANDRO CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE XICHTILTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xichtiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-520-18	N	0	0	214	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:201, localidad:2, direccion:Calle 16 De Septiembre Ayota 0, Ayota, Xichtiltepec, Puebla, lon:-98.36018, lat:18.606836]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400532	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286428.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-523-18	N	0	0	93	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Marcos Guzmán Ramírez Ninguno 0, San Cristóbal Acatlán, Puebla, lon:-98.029444, lat:18.201944]]	31-08-2018	26-02-2019	286,428.56	286,428.56	85,928.57	85,928.57	85,928.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400534	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286904.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS PASTOR CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-545-18	N	0	0	65	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Carretera Argüelles Manzanera 0, Hecico, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.22168, lat:19.002512]]	10-09-2018	08-03-2019	286,904.48	286,904.48	263,053.56	263,053.56	263,053.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400562	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:287918.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANTON DE NIVOS MARIANO AZULEJA CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-553-18	N	0	0	243	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 6 Ninguno 0, Hecico, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.180943, lat:19.030948]]	31-08-2018	26-02-2019	287,618.45	287,618.45	86,285.54	86,285.54	86,285.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400566	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286115.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONARDO ADOFFO LÓPEZ MARTÍNEZ CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-557-18	N	0	0	20	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:26, direccion:Ninguno 0, Ninguno Ninguno 0, Pez Colorado Acatlán, Puebla, lon:-98.291944, lat:18.029197]]	31-08-2018	26-02-2019	286,115.82	286,115.82	85,834.75	85,834.75	85,834.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400569	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:283254.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ISOLVA BETZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-560-18	N	0	0	101	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:8, direccion:Calle Salina Ninguno 0, San Antonio Chiltrepec, Guadalupe, Puebla, lon:-98.179722, lat:18.0303]]	26-09-2018	24-03-2019	285,254.94	285,254.94	85,576.48	85,576.48	85,576.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400593	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_500000.0, modificado:479019.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-585-18	N	0	0	77	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 2 Ninguno 0, Hecico, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.176488, lat:19.078653]]	31-08-2018	26-02-2019	479,019.26	479,019.26	323,762.12	323,762.12	323,762.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400614	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286356.16]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PATRIA CLAVE 21D0P0319, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.	Puebla	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-606-18	N	0	0	13	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:206, localidad:18, direccion:Calle Altamir de Ninguno 0, San Miguel De Alameña, Zacapala, Puebla, lon:-98.0319, lat:18.594024]]	31-08-2018	26-02-2019	286,356.16	286,356.16	85,906.85	85,906.85	85,906.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400622	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_400000.0, modificado:381572.08]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR VELINO JIMÉNEZ AGUILAR CLAVE 21E0P0369, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-614-18	N	0	0	498	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cirujito Vicente Guerrero Ignacio Zaragoza 0, Hecico, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.183119, lat:19.0309]]	31-08-2018	26-02-2019	381,572.06	381,572.06	114,471.62	114,471.62	114,471.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400630	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:289146.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D0P03072, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-658-18	N	0	0	341	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Manuel Avila Camacho Ninguno 0, San Martín Texmelucan, Puebla, lon:-98.443628, lat:19.291024]]	05-09-2018	03-03-2019	288,346.86	288,346.86	262,265.48	262,265.48	262,265.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400702	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1700000.0, modificado:1687516.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21D0P0305, USUCA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE XICHTILTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Xichtiltepec de Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181476	N	0	0	327	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_932.4, meta_modificada:932.0]]	[geo1: [cve_municipio:177, localidad:10, direccion:San Jose Buenavista Jacototec, lon:-97.6536, lat:18.82788]]	05-09-2018	04-12-2018	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:932.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400722	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1700000.0, modificado:1677911.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RUFFINO TAMAYO CLAVE 21E0V0027, USUCA EN LA CALLE CARRETERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181608	N	0	0	231	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta_932.4, meta_modificada:932.0]]	[geo1: [cve_municipio:211, localidad:1, direccion:Ninguno 0, San Martín Texmelucan, Puebla, lon:-97.55648, lat:19.771435]]	05-10-2018	02-01-2019	1,678,591.15	1,678,591.15	1,678,591.15	1,678,591.15	1,678,591.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtros, avance:932.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301401209	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_1000000.0], modificado:998200.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR PUEBLO NUEVO CLAVE 21E01ND07, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181625	N	0	0	24	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2], meta_modificada:529.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:Av. 307ra 11a, Centro, 7000 Puebla, Pue., México, lon:-98.195076, lat:19.04783942]]	05-10-2018	02-01-2019	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494298	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA S DE MAYO DE 1882 CLAVE 21E23E2E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-274-18	N	0	0	384	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:NINGUNO DE HACIENDA CHARALD 11507, HACIENDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.223051, lat:18.975111]]	31-08-2018	26-02-2019	286,520.32	286,520.32	85,956.10	85,956.10	85,956.10	85,956.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494311	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_2000000.0], modificado:2000000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BENEMERITA JOSÉ MARIA LAFRANCA CLAVE 21E39E3E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-694-18	N	0	0	163	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:2 SUR CENTRO DIFERENCIAL 5001, HACIENDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.198258, lat:19.041491]]	08-11-2018	07-03-2019	1,917,119.99	1,917,119.99	575,136.00	575,136.00	575,136.00	575,136.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.14]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494316	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL CERVANTES AMEZ CLAVE 21E00C04T, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-699-18	N	0	0	47	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:NINGUNO DE NINGUNO DE SAN MARTIN ZACATEMPO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:-98.60391, lat:18.887998]]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494317	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SE 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21E0C000V, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-700-18	N	0	0	50	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:CONSTITUCION N NINGUNO 20 SAN FRANCISCO DE HUILANGO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:-98.58537, lat:18.843155]]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494318	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 21D0N01SM, EN MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-719-18	N	0	0	120	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:FRAT TORIBIO DE BERNABENTE NINGUNO DE SALTILCO, ATlixco, PUEBLA, lon:-98.424351, lat:18.904901]]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.3]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494340	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL HUATEPEC CLAVE 21E0000T, EN MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Ixtapar de Matamoros	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-723-18	N	0	0	15	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:NINGUNO DE HUATEPEC, Ixtapar de MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.64275, lat:18.382378]]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.95]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494346	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21D10V02E, EN MUNICIPIO DE Tlaxiahuapan, PUEBLA.	Puebla	Tlaxiahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-730-18	N	0	0	45	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:ZAPATA NINGUNO DE LSAVITA CRUZ MODOCANAL, Tlaxiahuapan, PUEBLA, lon:-98.54854, lat:19.44771]]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494357	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0], modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HILARIO GALAZAR ZERENO CLAVE 21D0N005D, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HTLTLAN, PUEBLA.	Puebla	San Miguel Htltlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-745-18	N	0	0	14	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:NORTE NINGUNO DE SAN MIGUEL HTLTLAN, SAN MIGUEL HTLTLAN, PUEBLA, lon:-97.776142, lat:17.999790]]	07-12-2018	04-06-2019	280,675.75	280,675.75					Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1816010639560	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_5000000.0], modificado:4212395.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo y Costilla Clave 21E04010J, Municipio De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N112	N	0	0	1068	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:[ve_municipio:154, meta:1.0], meta_modificada:1.0]]	09-03-2016	01-08-2016	4,212,395.03	4,212,395.03	4,212,395.03	4,212,395.03	4,212,395.03	4,212,395.03	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-066/2016-FIN, FED. CONTRATAS ARCOFO ADMINISTRADORA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocaante:CAPCEE, monto:500000.0, importe_modificado:4205655.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	71724/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18160300731743	Proyecto de inversión	1,920,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_1920000.0], modificado:1918854.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela General José María Morelos y Pavón, Clave 21E03033Z, Municipio De Chantlahuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-102	N	0	0	280	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:[ve_municipio:47, meta:1.0], meta_modificada:1.0]]	08-08-2016	01-10-2016	1,918,854.60	1,918,854.60	1,910,582.67	1,910,582.67	1,910,582.67	1,910,582.67	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-206/2016-FIN, FED. CONTRATAS PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1918854.6, importe_modificado:1918854.6]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18160300731759	Proyecto de inversión	476,338.26	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_476338.26], modificado:475404.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Técnica 19 Vicente Suarez Ferrer, Clave 21B0003R, Municipio De Chantlahuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-086	N	0	0	365	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:[ve_municipio:41, meta:1.0], meta_modificada:1.0]]	15-07-2016	01-09-2016	475,404.70	475,404.70	475,404.70	475,404.70	475,404.70	475,404.70	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-349/2016-FIN, FED. CONTRATAS HABASCONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:475404.7, importe_modificado:475404.7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	833868/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18160300731973	Proyecto de inversión	994,285.81	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_994285.81], modificado:993915.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Benito Juárez, Clave 21E0402m, Municipio De Huautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-060	N	0	0	148	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:[ve_municipio:199, meta:1.0], meta_modificada:1.0]]	29-07-2016	01-09-2016	993,915.86	993,915.86	989,631.74	989,631.74	989,631.74	989,631.74	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2016-FIN, FED. CONTRATAS DRU VAS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993915.86, importe_modificado:993915.86]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18160300731981	Proyecto de inversión	2,880,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_2880000.0], modificado:2571888.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes De Chapultepec, Clave 21B00034p, Municipio De Nealticán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-043	N	0	0	307	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [localidad:1, direccion:[ve_municipio:102, meta:1.0], meta_modificada:1.0]]	15-07-2016		2,571,888.99	2,571,888.99	2,571,888.99	2,571,888.99	2,571,888.99	2,571,888.99	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-137/2016-FIN, FED. CONTRATAS ASSESO, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRAS, S. DE R. L. DE C.V., convocaante:CAPCEE, monto:2571888.99, importe_modificado:2571888.99]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	833883/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GIORFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1616030072003	Proyecto de inversión	1,920,000.00	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1920000.00, modificado1914611.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juana Sierra, Clave 21490746, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-048	N	0	0	328			328	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio194, localidad1, direccion, lon-97.66695, lat20.506666]]	15-07-2016		1,914,511.46	1,914,511.46	1,906,259.25	1,906,259.25	1,906,259.25	1,906,259.25	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1772016-FED, contratistaCAHEL CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto1914511.46, importe_modificado1914511.46])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731029	Proyecto de inversión	1,626,652.58	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1626652.58, modificado1623389.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Jose Maria Velasco, Clave 21490244, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-053	N	0	0	391			391	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio114, localidad1, direccion, lon-98.1975, lat19.045277]]	29-07-2016		1,623,589.87	1,623,589.87	1,616,591.64	1,616,591.64	1,616,591.64	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratistaGRUPO APROFEN, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto1626652.58, importe_modificado1623389.87])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732040	Proyecto de inversión	1,522,298.23	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1522298.23, modificado1522099.08]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Xochiquetzal, Clave 21490244, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-055	N	0	0	273			273	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio112, localidad1, direccion, lon-84.83161, lat19.26377]]	07-07-2016		1,522,098.08	1,522,098.08	1,522,098.08	1,522,098.08	1,522,098.08	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1362016-FED, contratistaBERIDA GAMROS CIVIL E INMOBILIARIAS, S. DE R.L., convocanteCAPCEE, monto1522298.23, importe_modificado1522098.08])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732048	Proyecto de inversión	1,254,461.20	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1254461.20, modificado1253650.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Xochiquetzal, Clave 21490746, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-056	N	0	0	250			250	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio114, localidad1, direccion, lon-98.1975, lat19.045277]]	05-07-2016		1,253,650.23	1,253,650.23	1,253,650.23	1,253,650.23	1,253,650.23	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1162016-FED, contratistaCONSTRUTUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto1254461.20, importe_modificado1253650.23])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732052	Proyecto de inversión	3,840,000.00	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto3840000.00, modificado3839591.3]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21490229, Municipio De Tlachichuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-141	N	0	0	447			447	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio139, localidad1, direccion, lon-97.61111]]	02-08-2016	01-11-2016	3,839,591.30	3,839,591.30	3,833,041.33	3,833,041.33	3,833,041.33	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1912016-FED, contratistaC. LUIS RAMIREZ PEREZ TAMAYO, convocanteCAPCEE, monto3840000.00, importe_modificado3839591.3])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732053	Proyecto de inversión	994,285.81	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto994285.81, modificado993926.73]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21490209, Municipio De Teotihuán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-106	N	0	0	139			139	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio174, localidad1, direccion, lon-97.85555, lat19.818888]]	15-07-2016	01-09-2016	993,926.73	993,926.73	989,642.56	989,642.56	989,642.56	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1482016-FED, contratistaC. JORGE VICTOR RODRIGUEZ, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto994285.81, importe_modificado993926.73])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732084	Proyecto de inversión	1,730,799.47	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1730799.47, modificado1729390.47]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Tecnica 20, Clave 21490209, Municipio De San Miguel Xotla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-083	N	0	0	896			896	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio136, localidad1, direccion, lon-97.24504, lat19.169166]]	13-07-2016	01-09-2016	1,729,280.47	1,729,280.47	1,721,826.67	1,721,826.67	1,721,826.67	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1462016-FED, contratistaBEAZFOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto1730799.47, importe_modificado1729390.47])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732092	Proyecto de inversión	1,150,056.85	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1150056.85, modificado1146923.3]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21490129, Municipio De Soconusco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-076	N	0	0	210			210	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio85, localidad1, direccion, lon-98.46317, lat18.63217]]	28-07-2016		1,146,923.30	1,146,923.30	1,141,979.65	1,141,979.65	1,141,979.65	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE2002016-FED, contratistaC. JUAN GUERRERO SANCHEZ BENITEZ, convocanteCAPCEE, monto1150056.85, importe_modificado1146923.3])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732055	Proyecto de inversión	3,360,000.00	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto3360000.00, modificado2681909.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Manuel Añca Camacho, Clave 21490209, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-026	N	0	0	338			338	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio67, localidad1, direccion, lon-97.29188]]	08-07-2016	01-10-2016	2,681,909.35	2,681,909.35	2,667,588.98	2,667,588.98	2,667,588.98	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1602016-FED, contratistaPROFESIONALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto3360000.00, importe_modificado2681909.35])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820313	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto4000000.00, modificado3833759.14]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Licenciado Benito Juárez, Clave 21490209, Municipio De Actopan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-033	N	0	0	0			0	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio3, localidad1, direccion, lon-98.20333]]	23-09-2016		3,833,759.34	3,833,759.34	3,817,234.52	3,817,234.52	3,817,234.52	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE2842016-FED, contratistaC. ARIANNA LOPEZ GASCA, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto4000000.00, importe_modificado3833759.14])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820434	Proyecto de inversión	1,802,916.11	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1802916.11, modificado1729702.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Itzacachal, Clave 21490279, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-111	N	0	0	0			0	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio114, localidad1, direccion, lon-98.1975, lat19.045277]]	11-10-2016		1,729,702.90	1,729,702.90	1,722,247.28	1,722,247.28	1,722,247.28	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto1802916.11, importe_modificado1729702.9])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400821138	Proyecto de inversión	1,198,027.97	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1198027.97, modificado1148354.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Tecnica N°9, Clave 21490204, Municipio De San Pedro Yulohuacanca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-120	N	0	0	0			0	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio141, localidad27, direccion, lon-80.07917, lat18.11609]]	11-08-2016		1,143,354.03	1,143,354.03	1,135,860.72	1,135,860.72	1,135,860.72	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE2262016-FED, contratista: C. JOSÉ AXEL ESPARRAGOSA BERNALDO, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto1198027.97, importe_modificado1148354.03])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170300650041	Proyecto de inversión	4,807,692.31	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto4807692.31, modificado4739417.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria C.E. Presidente Juan N. Méndez, Clave 21490280, Municipio De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-100-1	N	0	0	1099			1099	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio208, localidad1, direccion, lon-97.99255, lat19.93333]]	06-10-2017		4,578,941.74	4,578,941.74	4,563,520.44	4,563,520.44	4,563,520.44	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE2042016-FED, contratistaC. ANIBARRA LOPEZ GASCA, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto4807692.31, importe_modificado4739417.94])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170300650066	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto3846153.85, modificado3723846.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21492121, Municipio De Ocoyucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-091-17	N	0	0	614			614	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio106, localidad1, direccion, lon-98.29266, lat18.97963]]	18-09-2017		3,723,846.56	3,723,846.56	3,712,322.62	3,712,322.62	3,712,322.62	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto3846153.85, importe_modificado3723846.56])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170300650082	Proyecto de inversión	4,807,692.31	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto4807692.31, modificado3834887.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21492139, Municipio General Felipe Ángeles, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-052-17	N	0	0	586			586	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio85, localidad1, direccion, lon-97.67416, lat19.00724]]	18-09-2017		3,834,687.72	3,834,687.72	3,821,404.41	3,821,404.41	3,821,404.41	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto4807692.31, importe_modificado3834887.72])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170300650095	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto2884615.38, modificado2728393.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Manuel M. Flores, Clave 21490209, Municipio De Chichicomula De Sesma, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-053-17	N	0	0	585			585	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio45, localidad1, direccion, lon-97.46178, lat18.99399]]	28-09-2017		2,728,393.97	2,728,393.97	2,716,633.65	2,716,633.65	2,716,633.65	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto2884615.38, importe_modificado2728393.97])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170300650134	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto3846153.85, modificado3723846.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Emilio Zapata, Clave 21490209, Municipio De Ocoyucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-054-17	N	0	0	574			574	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio106, localidad1, direccion, lon-98.30266, lat18.98399]]	18-09-2017		3,727,958.83	3,727,958.83	3,716,157.29	3,716,157.29	3,716,157.29	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto3846153.85, importe_modificado3723846.56])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16170401047123	Proyecto de inversión	1,733,573.18	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFIDEICOMISOS, monto1733573.18, modificado1707467.98]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación / Construcción De La Escuela Primaria Benito Juárez, Clave 214907816, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	CONV-191	N	0	0	600			600	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]] [geo: [ve_municipio205, localidad1, direccion, lon-97.70222, lat18.76055]]	16-09-2017		1,707,647.59	1,707,647.59	1,700,287.04	1,700,287.04	1,700,287.04	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEE1872016-FED, contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto1733573.18, importe_modificado1707467.98])	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE17170401047140	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1899726.48)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1928182.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Francisco Sarabia, Clave 2149P0756, En El Municipio De Honey, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-079-17	N	0	0	234	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:, lon:-98.274166, lat:20.256113)]	18-07-2017		1,899,726.48	1,899,726.48	1,891,538.00	1,891,538.00	1,891,538.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047156	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1928182.98)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1928182.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juan Guisotome Bonilla, Clave 2149P0026, En El Municipio De Amatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-084-17	N	0	0	198	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon:-97.798611, lat:20.050555)]	18-07-2017		1,918,182.39	1,918,182.39	1,880,608.20	1,880,608.20	1,880,608.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047252	Proyecto de inversión	2,884,633.38	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884633.38, modificado:2841162.39)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884633.38, modificado:2841162.39)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Lázaro Cárdenas, Clave 2149P2910, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-105-17	N	0	0	677	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:, lon:-98.297722, lat:19.051111)]	06-09-2017		2,841,162.39	2,841,162.39	2,825,334.40	2,825,334.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170401047316	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1876575.57)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1876575.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primavera Indígena Licenciado Miguel Alemán, Clave 2149A0036, En El Municipio De Camocuautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-140-17	N	0	0	217	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:28, localidad:1, direccion:, lon:-97.751948, lat:20.072177)]	26-10-2017		1,876,575.57	1,876,575.57	1,344,234.84	1,344,234.84	1,244,334.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047333	Proyecto de inversión	961,538.46	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:909511.77)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:909511.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Melchor Clamro, Clave 2149P2766, En El Municipio De Coyotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-144-17	N	0	0	97	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:, lon:-97.831388, lat:18.405533)]	16-11-2017		909,511.77	909,511.77	905,591.46	905,591.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170401047350	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.00, modificado:47776.45)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.00, modificado:47776.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juntos Sierra, Clave 2149P0766, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-039-17	N	0	0	1206	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:, lon:-98.2775, lat:19.026888)]	15-09-2017		4,747,776.45	4,747,776.45	4,725,495.32	4,725,495.32	4,725,495.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047361	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4000000.00, modificado:392302.41)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4000000.00, modificado:392302.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juan De Dios Pava, Clave 2149P2549, Municipio De Corongo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-045-17	N	0	0	748	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:, lon:-98.321222, lat:19.132222)]	18-08-2017		3,829,302.41	3,829,302.41	2,368,347.09	2,368,347.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170401080704	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3757030.05)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3757030.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juan Ichupá, Clave 2149P0201, Municipio De Calca de Morelos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-002-17	N	0	0	477	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:, lon:-97.44605, lat:18.716555)]	12-02-2018		3,757,030.05	3,757,030.05	3,744,449.21	3,744,449.21	3,744,449.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075935	Proyecto de inversión	2,307,692.31	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2307692.31, modificado:2303349.52)] [FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402260.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria 16 De Septiembre De 1830 Clave 2149P0476, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-004-18	N	0	0	625	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.044999)]	26-02-2018		2,303,349.52	2,303,349.52	2,293,421.31	2,293,421.31	2,293,421.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101075993	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402260.26)] [FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402260.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Hemenegildo Galena Clave 2149P0026, En El Municipio De Acatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-126-18	N	0	0	36	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:-98.256266, lat:18.256266)]	26-02-2018		2,401,260.26	2,401,260.26	2,390,910.00	2,390,910.00	2,390,910.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074998	Proyecto de inversión	12,211,538.46	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:12211538.46, modificado:1220649557.77)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:12211538.46, modificado:1220649557.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 2149P023h, En El Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-127-18	N	0	0	330	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:, lon:-98.188889, lat:18.520277)]	26-02-2018		12,205,649.55	12,205,649.55	12,153,038.79	12,153,038.79	12,153,038.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076027	Proyecto de inversión	2,211,538.46	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2207460.66)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2207460.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Netzahualcoyotl Clave 2149V039h, En El Municipio De Jojutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-096-18	N	0	0	305	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:, lon:-98.845277, lat:18.321388)]	26-02-2018		2,207,640.66	2,207,640.66	1,924,981.48	1,924,981.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076057	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400899.85)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400899.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Camara Junior Clave 2149P023h, En El Municipio De Doguipán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-025-18	N	0	0	476	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.044999)]	26-02-2018		2,400,899.85	2,400,899.85	2,296,698.31	2,296,698.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076070	Proyecto de inversión	4,325,291.32	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4326233.08, modificado:4323291.32)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4326233.08, modificado:4323291.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza Clave 2149P0079, En El Municipio De Arriaga, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-066-18	N	0	0	811	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-98.045, lat:19.046113)]	26-02-2018		4,325,291.32	4,325,291.32	2,141,364.00	2,141,364.00	2,141,364.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076087	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2393991.9)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2393991.9)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Idoan Clave 2149P0076, En El Municipio De Ahatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-070-18	N	0	0	109	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:-98.488177, lat:18.623177)]	26-02-2018		2,399,391.90	2,399,391.90	2,295,434.60	2,295,434.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076090	Proyecto de inversión	2,596,153.85	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2556476.78)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2556476.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria José Guadalupe Posada Clave 2149P1569h, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-071-18	N	0	0	527	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.045277)]	26-02-2018		2,591,676.79	2,591,676.79	2,539,735.05	2,539,735.05	2,539,735.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076118	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2387284.66)] [FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2387284.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 2149P0039h, En El Municipio De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-078-18	N	0	0	767	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.432777, lat:18.908888)]	26-02-2018		2,387,284.66	2,387,284.66	2,376,994.64	2,376,994.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076130	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921508.8)] [FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921508.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Domingo Arenas Clave 2149P2426h, En El Municipio De Neotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-040-18	N	0	0	234	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:, lon:-98.42773, lat:19.050947)]	26-02-2018		1,921,508.60	1,921,508.60	1,913,246.24	1,913,246.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201049099	Proyecto de inversión	409,983.44	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:409983.44, modificado:408605.36)] [FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:409983.44, modificado:408605.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Sin Jula Dedicadas Y Dirección, En La Primaria Vicente Guerrero Clave 2149P0026, Ubicada En La Localidad De Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de																							

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1180201141331	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884615.38, modificado:2884615.38)] [FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487769.23, modificado:479158.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 21400384, En El Municipio De San Martín Temelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-205-18	N	0	0	587	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:132, localidad:6, direccion: lon:98.433611, lat:19.262577)]	11-06-2018		2,880,672.98	2,880,672.98	2,747,056.35	2,747,056.35	2,747,056.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201141444	Proyecto de inversión	480,769.23	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480769.23, modificado:479158.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Preescolar Benito Juárez Clave 21400315, En El Municipio De Tlaxiahuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-158-18	N	0	0	26	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:180, localidad:6, direccion: lon:98.562373, lat:19.445833)]	11-06-2018		479,158.26	479,158.26	457,785.16	457,785.16	457,785.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201141491	Proyecto de inversión	1,922,076.92	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922076.92, modificado:1922993.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21400707, En El Municipio De Catetep, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-217-18	N	0	0	96	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:27, localidad:8, direccion: lon:97.396386, lat:18.168055)]	08-06-2018		1,922,993.62	1,922,993.62	1,328,549.35	1,328,549.35	1,328,549.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201142127	Proyecto de inversión	1,470,586.52	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467255.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipo Para Un Aula De Medios Y En La Secundaria Rosario Castellanos Clave 2140041b, Ubicada En La Localidad De Magdalena Cuauhtemoc, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181251	N	0	0	289	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:156, localidad:9, direccion: lon:97.488722, lat:18.549723)]	27-07-2018		1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201142129	Proyecto de inversión	1,470,586.52	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467255.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Secundaria Valerio Trujano Clave 2140008a, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181260	N	0	0	677	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:156, localidad:9, direccion: lon:97.393055, lat:18.462888)]	27-07-2018		1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201142131	Proyecto de inversión	214,924.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Revolución Mexicana 20 De Noviembre Clave 2140071b, Ubicada En La Localidad De La Lagunita, Municipio De Tlaxiahuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181119	N	0	0	34	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:171, localidad:10, direccion: lon:97.830225, lat:19.302581)]	11-07-2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201142150	Proyecto de inversión	191,817.60	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191817.6, modificado:95570.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, En La Primaria General Francisco Villa Clave 21400305, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zinacatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181236	N	0	0	426	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:214, localidad:1, direccion: lon:97.245, lat:18.334723)]	25-07-2018		95,570.08	95,570.08	95,570.08	95,570.08	95,570.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201142649	Proyecto de inversión	291,948.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291948.8, modificado:291178.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Bandera Nacional Clave 21400331, Ubicada En La Cabeza Municipal De San Martín Temelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180773	N	0	0	680	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:4.0)]	[geo: (municipio:132, localidad:1, direccion: lon:98.433611, lat:19.262577)]	15-05-2018		291,178.56	291,178.56	291,178.56	291,178.56	291,178.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:lot e, avance:4.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180201142687	Proyecto de inversión	272,054.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272054.8, modificado:271190.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21400374, Ubicada En La Localidad De Calmea (San Juan Calmea), Municipio De Tepexco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180774	N	0	0	312	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:7.0)]	[geo: (municipio:168, localidad:1, direccion: lon:98.433611, lat:18.638055)]	15-05-2018		271,190.60	271,190.60	271,190.60	271,190.60	271,190.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:lot e, avance:7.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389760	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA INGENIERO PASTOR ROMÁN CLAVE 21400305, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181473	N	0	0	478	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]	[geo: (municipio:114, localidad:1, direccion:Proa:100 Poniente Ninguno 0, Huesos Pueblo De Zaragoza, Puebla, lon:98.185501, lat:19.084471)]	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1180301389778	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978288.60)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21400305, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (GANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181500	N	0	0	51	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0)]	[geo: (municipio:66, localidad:11, direccion:Calle Insurgentes 1 Ninguno, El Mirador Santa Cruz 0, Guadalupe, Puebla, lon:98.098072, lat:18.070566)]	05-09-2018	03-03-2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389795	Proyecto de inversión	576,978.93	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576978.93, modificado:576963.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN ELABORACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA MARCO DE GANTE CLAVE 21400508, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181549	N	0	0	281	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:137.0, meta_modificada:137.0)]	[geo: (municipio:140, localidad:1, direccion:Proteccion 16 De Septiembre Ninguno 0, Cholula De Riusadilla, San Pedro Cholula, Puebla, lon:98.30289, lat:19.090754)]	27-09-2018	25-12-2018	576,963.32	576,963.32	576,963.32	576,963.32	576,963.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros, avance:137.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389800	Proyecto de inversión	611,484.12	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611484.12, modificado:611478.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALLÁ DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN DEL CONISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO EN EL PREESCOLAR JESUS SILVA HERZOG CLAVE 21400508, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181557	N	0	0	142	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:149.76, meta_modificada:149.0)]	[geo: (municipio:140, localidad:1, direccion:Calle Industria 317 Ninguno 0, Cholula De Riusadilla, San Pedro Cholula, Puebla, lon:98.29427, lat:19.095884)]	27-09-2018	25-12-2018	611,478.11	611,478.11	611,478.11	611,478.11	611,478.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros, avance:149.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389819	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA QUETZALCÁTLI CLAVE 21400310, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181610	N	0	0	738	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]	[geo: (municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pna Olaya Tiliotec 0, Huesos Pueblo De Zaragoza, Puebla, lon:98.186232, lat:19.089593)]	05-10-2018	02-01-2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400257	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1903846.15)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA DANIEL ALFARO SOLÍS CLAVE 21400305, MUNICIPIO DE TEJUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tejutlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-295	N	0	0	87	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:174, localidad:1, direccion:Ninguno 0, San Juan Acacim, Tejutlan, Puebla, lon:97.366974, lat:19.875384)]	24-10-2016	22-12-2016	1,903,846.15	1,903,846.15	1,884,510.40	1,884,510.40	1,884,510.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr %e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400262	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2884986.51)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ, CLAVE 21400305, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-037-17	N	0	0	654	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 5 Norte Ninguno 0, San Salvador El Seco, Puebla, lon:97.659184, lat:19.145203)]	11-12-2017	08-02-2018	2,884,986.51	2,884,986.51	2,800,238.21	2,800,238.21	2,800,238.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr %e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301400284	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PALACA CLAVE 210D03860, EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-210-18	N	0	0	62	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:47, localidad:66, direccion:Calle Principal 1 Ninguno 0, San Juan Pilcaya , Chautla, Puebla , lon:-98.70594, lat:18.236944]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400285	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARAVALLANDIA CLAVE 21E2000A, EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-281-18	N	0	0	14	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:47, localidad:73, direccion:Calleada De Juanao Ninguna Santa Maria Xonacatpete O, Chautla, Puebla , lon:-98.66333, lat:18.201111]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400319	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21D02921M, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-315-18	N	0	0	116	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:11, direccion:Ninguno Ninguno Santa Maria Xonacatpete O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	229,444.05	229,444.05	229,444.05	229,444.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400322	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CONSTRUCCION DE 1917 CLAVE 21E03846U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-318-18	N	0	0	330	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:11, direccion:Calle Rosales Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.20371, lat:18.969023]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400326	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MIXICO CLAVE 21E0001Y, EN EL MUNICIPIO DE ATLACXO, PUEBLA.	Puebla	Petatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-322-18	N	0	0	254	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Calle Partino Diaz Ninguno 0, Petatlán, Puebla, Puebla , lon:-97.92483, lat:18.08334]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400328	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:285408.06]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SALVADOR TOSCANO ESCREBDO CLAVE 21D012305, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-324-18	N	0	0	23	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:119, direccion:Calle Principal 3 Ninguno 0, Villa, Atlixco, Puebla , lon:-98.385278, lat:18.907233]]	31-08-2018	26-02-2019	285,408.06	285,408.06	85,622.42	85,622.42	85,622.42	85,622.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400338	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA TUPU AYALA CLAVE 21D09238Y, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-334-18	N	0	0	237	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle Hidalgo 3 Ninguno 0, San Jerónimo, Puebla, Atlixco, Puebla , lon:-98.524627, lat:18.904369]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	260,416.54	260,416.54	260,416.54	260,416.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400343	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA CLAVE 21D09331Y, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-339-18	N	0	0	423	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle Francisco I. Madero 1 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.446743, lat:18.891406]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	260,689.44	260,689.44	260,689.44	260,689.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400349	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MYRIEL DE LA ENSENADA CLAVE 21D09236S, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-345-18	N	0	0	414	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle 20 De Noviembre Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.432355, lat:18.903966]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	246,338.47	246,338.47	246,338.47	246,338.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400350	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ROMERO Y COSTILLA CLAVE 21D09096W, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-346-18	N	0	0	478	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle Rio Necaxa 402 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.427388, lat:18.914403]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400368	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:285231.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. NAVARRO CLAVE 21E10V017G, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-364-18	N	0	0	241	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:106, localidad:11, direccion:Calle Plaza De La Construcción Ninguno 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla, lon:-98.302301, lat:18.971490]]	31-08-2018	26-02-2019	285,231.70	285,231.70	85,569.51	85,569.51	85,569.51	85,569.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400378	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:286358.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA AGUSTIN CORTES CLAVE 21D09348B, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-374-18	N	0	0	128	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:29, direccion:Calle 5 De Mayo San Carlos Buenavista 1, San Carlos Buenavista Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.516663, lat:18.516299]]	31-08-2018	26-02-2019	286,358.82	286,358.82	260,059.21	260,059.21	260,059.21	260,059.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400381	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:286347.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÍREZ CLAVE 21D09225W, EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-377-18	N	0	0	19	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:85, direccion:Calle Hidalgo Rancheira 11, Las Bocas, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.336822, lat:18.488360]]	31-08-2018	26-02-2019	286,347.13	286,347.13	85,904.14	85,904.14	85,904.14	85,904.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400392	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:286347.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSALBA ZAPATA CLAVE 21E00126A, EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-389-18	N	0	0	21	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:9, direccion:Calle Carril Ninguno 0, San Las Bocas, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.445111, lat:18.506111]]	03-09-2018	01-03-2019	286,347.30	286,347.30	85,904.19	85,904.19	85,904.19	85,904.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400393	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FIDECOMISDO monto:30000.0, modificado:286830.39]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SANTA CRUZ TECOCO CLAVE 21E00913M, EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-390-18	N	0	0	58	[meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:11, direccion:Calleada De Asisiana Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.471214, lat:18.623833]]	03-09-2018	01-03-2019	286,830.39	286,830.39	86,049.12	86,049.12	86,049.12	86,049.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2018	5	PUE180301400620	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285171.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUREZ CLAVE 210000338, EN EL MUNICIPIO DE CUAUQUILA DE ANDRADE, PUEBLA.	Puebla	Cuauquila de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-412-18	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion: Calle Matamoros 200, San Pedro Cuauquila, Cuauquila de Andrade, Puebla, lon:-98.18333, lat:18.48833)]	31-08-2018	26-03-2019	285,571.89	285,571.89	85,671.57	85,671.57	85,671.57	85,671.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180301401164	Proyecto de Inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:203112.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL CLAVE 210010437, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181814	N	0	0	297	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:932.4)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Av. 2 Do 202, Centro, 70000 Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.195874, lat:19.0459414)]	05-10-2018	02-01-2019	205,312.72	205,312.72	205,312.72	205,312.72	205,312.72	205,312.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:932.4)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180301401178	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:998200.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIA FERREIRO CLAVE 210020217, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHALUPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181818	N	0	0	84	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:529.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro, 70000 Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.2075673, lat:19.0438394)]	05-10-2018	02-01-2019	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401494802	Proyecto de Inversión	1,778,213.77	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1778213.77, modificado:1778213.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 DDA, (TAPA) CLAVE 210300409, EN EL MUNICIPIO DE JIQUILAPAN, PUEBLA.	Puebla	Jiquilapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-678-18	N	0	0	79	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION N PUEBLA 4, ATETZILA, JIQUILAPAN, PUEBLA, lon:-98.947628, lat:18.290846)]	15-10-2018	11-02-2019	1,709,705.47	1,709,705.47	512,911.64	512,911.64	512,911.64	512,911.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401494335	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210000419, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Alixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-718-18	N	0	0	333	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion: BENTO JUAREZ NINGUNDO 302, ATlixco, ATlixco, PUEBLA, lon:-98.425869, lat:18.507562)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401494351	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURIA ZAPATA CLAVE 210000419, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUETULPAN, PUEBLA.	Puebla	Santo Tomás Huetulpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-739-18	N	0	0	229	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:151, localidad:1, direccion: HOLOGO NINGUNDO 15, SAN TOMAS HUETULPAN, PUEBLA, lon:-97.807568, lat:18.891175)]	07-12-2018	04-06-2019	268,382.69	268,382.69	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE180401494353	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GUADALUPE CLAVE 210000419, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, PUEBLA.	Puebla	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-741-18	N	0	0	84	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNDO 15, ACTOPAN, ACTOPAN PUEBLA, lon:-98.71514, lat:18.766439)]	07-12-2018	04-06-2019	288,003.08	288,003.08	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE16160100639676	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4395410.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Patria Clave 210000419, EN EL MUNICIPIO DE HUATEQUILA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N129	N	0	0	942	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:199, localidad:1, direccion: , lon:-97.324444, lat:19.797222)]	02-03-2016	01-08-2016	4,395,410.98	4,395,410.98	4,376,465.24	4,376,465.24	4,376,465.24	4,376,465.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-038/2016-FED, convocaante:VIBOSA CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4395410.98, importe_modificado:4388378.32))	(717367/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	717370/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731997	Proyecto de Inversión	1,920,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918870.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 210072186, Municipio De Huauquilha, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-047	N	0	0	349	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:89, localidad:9, direccion: , lon:-98.544423, lat:18.777933)]	28-07-2016		1,918,870.04	1,918,870.04	1,910,599.04	1,910,599.04	1,910,599.04	1,910,599.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-199/2016-FED, convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1920000.0, importe_modificado:1918870.04))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732008	Proyecto de Inversión	1,920,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1919840.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 210072186, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-049	N	0	0	256	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion: , lon:-98.572777, lat:18.893888)]	03-08-2016		1,919,840.57	1,919,840.57	1,890,050.02	1,890,050.02	1,890,050.02	1,890,050.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-207/2016-FED, convocaante:VIBOSA CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1920000.0, importe_modificado:1919840.57))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	833921/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732065	Proyecto de Inversión	994,785.81	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:994785.81, modificado:993004.37)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 210607806, Municipio De Banderas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-127	N	0	0	183	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:199, localidad:1, direccion: , lon:-97.324444, lat:19.797222)]	09-09-2016	01-11-2016	993,004.37	993,004.37	993,004.37	993,004.37	993,004.37	993,004.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-268/2016-FED, convocaante:VIBOSA CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:994785.81, importe_modificado:993004.37))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732067	Proyecto de Inversión	1,626,445.11	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1626445.11, modificado:1620528.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Honorables De Cuauquila, Clave 210607806, Municipio De Cuauquila, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-058	N	0	0	177	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.1975, lat:19.045277)]	05-07-2016		1,620,528.46	1,620,528.46	1,620,528.46	1,620,528.46	1,620,528.46	1,620,528.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-124/2016-FED, convocaante:VIBOSA CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1626445.11, importe_modificado:1620528.46))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	833982/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732071	Proyecto de Inversión	1,470,624.08	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1470624.08, modificado:1467309.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Tlaxiaco, Clave 210610061, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-059	N	0	0	177	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.1975, lat:19.045277)]	15-07-2016		1,467,309.72	1,467,309.72	1,460,985.10	1,460,985.10	1,460,985.10	1,460,985.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-150/2016-FED, convocaante:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A DE CV., convocaante:CAPCEE, monto:1467309.72, importe_modificado:))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732083	Proyecto de Inversión	994,285.81	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993763.37)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion En La Escuela Melchor Ocampo, Clave 210607806, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-072	N	0	0	291	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion: , lon:-97.923055, lat:20.138611)]	28-07-2016	01-09-2016	993,763.37	993,763.37	944,352.76	944,352.76	944,352.76	944,352.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-168/2016-FED, convocaante:VIBOSA CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:994285.81, importe_modificado:993763.37))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	833998/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732085	Proyecto de Inversión	1,730,789.47	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1730789.47, modificado:1727744.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Técnica Num.88, Clave 210607806, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-082	N	0	0	951	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.1975, lat:19.045277)]	30-07-2016	01-09-2016	1,727,744.98	1,727,744.98	1,720,297.81	1,720,297.81	1,720,297.81	1,720,297.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-193/2016-FED, convocaante:VIBOSA CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocaante:CAPCEE, monto:1727744.98, importe_modificado:1727744.98))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	834000/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732086	Proyecto de Inversión	1,254,461.20	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1254461.2, modificado:1254426.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 210607806, Municipio De Xicotepetlac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-074	N	0	0	235	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion: , lon:-97.9555, lat:20.374166)]	28-07-2016		1,254,426.38	1,254,426.38	1,254,426.38	1,254,426.38	1,254,426.38	1,254,426.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(ttot1 (tipo_obraObr a, numero_contrato:CAPCEE-170/2016-FED, convocaante:EDIFICACIONES 380 S.A DE CV., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1254426.38, importe_modificado:1254426.38))	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	834001/proyecto_NOCES0, (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018			Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:3500000.0, modificado:3362712.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21dgr2826, Municipio De Pattepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-028	N	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.939186, lat:20.528055]]	[geot:1: [municipio:111, localidat:1, direccion:, lon:97.939186, lat:20.528055]]	14-10-2016		3,362,712.23	3,362,712.23	3,348,217.78	3,348,217.78	3,348,217.78	CONTRATO: CAPECE 330/2016, FED. CONTRATISTA MAESTRIC CONSORCIO CONSTRUCTORA SA DE CV CONVOCANTE COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3362712.23, importe_modificado:3362712.23]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	1,035,714.39	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:1035714.39, modificado:994180.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Contrucción En La Escuela Empanacion Proterita, Clave 21dgr2841, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-078	N	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.939186, lat:20.528055]]	[geot:1: [municipio:19, localidat:1, direccion:, lon:97.939186, lat:20.528055]]	24-08-2016		994,180.05	994,180.05	989,894.79	989,894.79	989,894.79	FED. CONTRATISTA EDIFICACIONES 380 SA DE CV CONVOCANTE CAPECE, monto:994180.05, importe_modificado:994180.05]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[925502/proyecto_NICO, 925502/proyecto_P ROCEISO, 925502/proyecto_F IN]	En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:5000000.0, modificado:4759688.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Camacho, Clave 21epr0023, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-175	N	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.302026, lat:18.360742]]	[geot:1: [municipio:33, localidat:1, direccion:, lon:97.302026, lat:18.360742]]	13-06-2016		4,759,688.26	4,759,688.26	4,732,431.75	4,732,431.75	4,732,431.75	FED. CONTRATISTA CAPECE-006/2017, FED. CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIM SA DE CV CONVOCANTE CAPECE, monto:4759688.26, importe_modificado:4759688.26]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[926205/proyecto_NICO, 926205/proyecto_P ROCEISO]	En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	2,727,696.61	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:2727696.61, modificado:2888310.66]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela José Vasconcelos, Clave 21a0h0052, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-196	N	0	0	234	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:98.437777, lat:18.908888]]	[geot:1: [municipio:19, localidat:1, direccion:, lon:98.437777, lat:18.908888]]	10-02-2017		2,883,610.66	2,883,610.66	2,824,263.71	2,824,263.71	2,824,263.71	FED. CONTRATISTA SUPERSION Y CONSTRUCCION RUIZ S DE RL DE CV CONVOCANTE CAPECE, monto:2727696.61, importe_modificado:2727696.61]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[958317/proyecto_NICO, 958317/proyecto_I NICO]	En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	995,879.22	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:995879.22, modificado:995879.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Contrucción En La Escuela Tlaxic, Clave 21dgr0042, Municipio De Puebla, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-273	N	0	0	134	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:98.397, lat:19.045277]]	[geot:1: [municipio:114, localidat:1, direccion:, lon:98.397, lat:19.045277]]	10-03-2017		995,870.46	995,870.46	991,577.92	991,577.92	991,577.92	FED. CONTRATISTA SUPERVISION Y CONSTRUCCION RUIZ S DE RL DE CV CONVOCANTE CAPECE, monto:995879.46, importe_modificado:995879.46]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1002730/proyecto_NICO, 1002730/proyecto_NICO, 1002730/proyecto_PROCEISO]	En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:2884615.38, modificado:279687.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Lechuga Tello, Clave 21dgr0089, Municipio De Zahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-115-17	N	0	0	258	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:98.261833, lat:20.261833]]	[geot:1: [municipio:213, localidat:1, direccion:, lon:98.261833, lat:20.261833]]	06-10-2017		2,796,587.64	2,796,587.64	2,784,533.38	2,784,533.38	2,784,533.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:1923076.92, modificado:195876.30]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Reorganizada, Clave 21dgr0586, Municipio De Sochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-080-17	N	0	0	218	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.79861, lat:19.121111]]	[geot:1: [municipio:152, localidat:1, direccion:, lon:97.79861, lat:19.121111]]	18-08-2017		1,903,674.35	1,903,674.35	730,752.59	730,752.59	730,752.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:2884615.38, modificado:2446329.73]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dgr0044, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-113-17	N	0	0	318	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.118888, lat:18.47231]]	[geot:1: [municipio:195, localidat:1, direccion:, lon:97.118888, lat:18.47231]]	06-10-2017		2,466,329.73	2,466,329.73	2,465,698.99	2,465,698.99	2,465,698.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	1,538,461.54	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:1538461.54, modificado:1537189.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela José María LaFagua, Clave 21epr0376, Municipio De San Jerónimo Soyacatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-025-17	N	0	0	80	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.917076, lat:18.223999]]	[geot:1: [municipio:127, localidat:1, direccion:, lon:97.917076, lat:18.223999]]	17-07-2017		1,537,189.81	1,537,189.81	1,530,563.99	1,530,563.99	1,530,563.99	FED. CONTRATISTA CAPECE-007/2017, FED. CONTRATISTA PM CONSTRUCTORES POBLANO SA DE CV CONVOCANTE CAPECE, monto:1537189.81, importe_modificado:1537189.81]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:3846153.85, modificado:3802618.66]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Aguiles Serdan, Clave 21dgr0081, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-102-17	N	0	0	991	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:98.29897, lat:18.995144]]	[geot:1: [municipio:119, localidat:1, direccion:, lon:98.29897, lat:18.995144]]	06-09-2017		3,802,618.66	3,802,618.66	3,786,610.39	3,786,610.39	3,786,610.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:2884615.38, modificado:2825930.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dgr2989, Municipio De Nexquipetlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-110-17	N	0	0	414	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.810277, lat:19.190833]]	[geot:1: [municipio:104, localidat:1, direccion:, lon:97.810277, lat:19.190833]]	06-09-2017		2,825,930.72	2,825,930.72	2,813,028.29	2,813,028.29	2,813,028.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:2884615.38, modificado:2431010.74]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria General Rafael Avila Camacho, Clave 21epr0372, En El Municipio De San Gabriel Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-136-17	N	0	0	417	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.342166, lat:18.319052]]	[geot:1: [municipio:124, localidat:1, direccion:, lon:97.342166, lat:18.319052]]	16-11-2017		2,433,010.74	2,433,010.74	2,418,048.13	2,418,048.13	2,418,048.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:4000000.0, modificado:3711878.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Héctor De Nazario, Clave 21epr0232, Municipio De Oriental, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-035-17	N	0	0	588	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.42, lat:18.376111]]	[geot:1: [municipio:108, localidat:1, direccion:, lon:97.42, lat:18.376111]]	15-09-2017		3,711,878.34	3,711,878.34	3,700,563.94	3,700,563.94	3,700,563.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:5000000.0, modificado:4798961.30]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Camacho, Clave 21epr0581, Municipio De Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-040-17	N	0	0	1003	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:97.8025, lat:18.968055]]	[geot:1: [municipio:164, localidat:1, direccion:, lon:97.8025, lat:18.968055]]	15-09-2017		4,798,961.35	4,798,961.35	4,783,050.03	4,783,050.03	4,783,050.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:4000000.0, modificado:3671404.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Clave 21epr0061, Municipio De Coyamepan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-059-17	N	0	0	496	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:98.992777, lat:18.284722]]	[geot:1: [municipio:36, localidat:1, direccion:, lon:98.992777, lat:18.284722]]	22-09-2017		3,675,404.76	3,675,404.76	3,663,125.55	3,663,125.55	3,663,125.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	1,682,692.31	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:1682692.31, modificado:1680325.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Emilio Carranza Clave 21dgr1602, En El Municipio De Ahuehuetlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-043-18	N	0	0	17	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, lon:18.228111]]	[geot:1: [municipio:8, localidat:5, direccion:, lon:18.228111]]	26-02-2018		1,680,325.16	1,680,325.16	1,312,588.47	1,312,588.47	1,312,588.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	4,326,923.08	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:4326923.08, modificado:4282766.30]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Licimara Agustín Cortes Clave 21dgr0483, En El Municipio De Licimara De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-007-18	N	0	0	147	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, lon:98.465406, lat:18.002311]]	[geot:1: [municipio:85, localidat:5, direccion:, lon:98.465406, lat:18.002311]]	26-02-2018		4,283,766.35	4,283,766.35	4,056,900.32	4,056,900.32	4,056,900.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	3,268,230.77	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:3268230.77, modificado:3268248.90]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Fray Julian Garcia Clave 21dgr0596, En El Municipio De Ocuilpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-122-18	N	0	0	180	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:1, direccion:, lon:98.303388, lat:18.379944]]	[geot:1: [municipio:106, localidat:1, direccion:, lon:98.303388, lat:18.379944]]	26-02-2018		3,268,248.59	3,268,248.59	3,218,177.09	3,218,177.09	3,218,177.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMMSO, monto:3846153.85, modificado:3837832.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Antonio Serdan Clave 21epr0078, En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-009-18	N	0	0	259	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, localidat:5, direccion:, lon:98.434366, lat:18.908888]]	[geot:1: [municipio:19, localidat:5, direccion:, lon:98.434366, lat:18.908888]]	26-02-2018		3,837,832.79	3,837,832.79	3,243,677.49	3,243,677.49	3,243,677.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	2,884,615.38																														

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1818010176016	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3846153.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Morelos Cmo 21492079A, En El Municipio De Acapulco, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-135-18	N	0	0	11	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-98.037953, lat:18.091593])	26-02-2018		1,921,979.49	1,921,979.49	1,913,695.09	1,913,695.09	1,913,695.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176018	Proyecto de inversión	3,846,153.85	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3846153.85]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3846153.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Matelmina Clave 21492025H, En El Municipio De Puebla, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-094-18	N	0	0	621	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	26-02-2018		3,844,127.87	3,844,127.87	1,947,219.94	1,947,219.94	1,947,219.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176028	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez Clave 21492087A, En El Municipio De Chetumal, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-019-18	N	0	0	163	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:51, localidad:3, direccion:, lon:-98.037953, lat:18.519165])	26-02-2018		2,882,541.50	2,882,541.50	864,762.45	864,762.45	864,762.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176030	Proyecto de inversión	2,211,538.46	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2208286.68]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2208286.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Nicolás Bravo Clave 21492104D, En El Municipio De Atlaco, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-097-18	N	0	0	203	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:19, localidad:76, direccion:, lon:-98.55138, lat:18.947222])	26-02-2018		2,208,286.68	2,208,286.68	2,198,768.20	2,198,768.20	2,198,768.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176031	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza Clave 21492199K, En El Municipio De Puebla, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-058-18	N	0	0	587	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	26-02-2018		1,919,708.71	1,919,708.71	1,911,433.69	1,911,433.69	1,911,433.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176040	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 21492133N, En El Municipio De Atlaco, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-135-18	N	0	0	264	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:19, localidad:82, direccion:, lon:-98.32194, lat:18.88511])	26-02-2018		1,922,571.61	1,922,571.61	951,733.96	951,733.96	951,733.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176042	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2403846.15]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2403846.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primito Rivera Clave 21492166H, En El Municipio De Chetumal, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-100-18	N	0	0	23	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:51, localidad:10, direccion:, lon:-98.6275, lat:18.479166])	26-02-2018		2,400,915.56	2,400,915.56	720,274.67	720,274.67	720,274.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176050	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921849.33]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921849.33])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento En El Plantel Conajop 093 Atemnec Clave 21492002W, En El Municipio De Chetumal, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-102-18	N	0	0	444	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:-98.60555, lat:18.513333])	26-02-2018		1,921,849.33	1,921,849.33	576,554.80	576,554.80	576,554.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176063	Proyecto de inversión	2,211,538.46	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209387.5]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209387.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza Clave 21492008E, En El Municipio De Amozoc, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-065-18	N	0	0	725	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-98.045, lat:19.04611])	26-02-2018		2,209,387.50	2,209,387.50	2,136,348.85	2,136,348.85	2,136,348.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176077	Proyecto de inversión	1,778,846.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1777409.58]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1777409.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Carmen Melian Clave 21492167N, En El Municipio De Puebla, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-029-18	N	0	0	223	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04899])	26-02-2018		1,777,409.58	1,777,409.58	1,669,895.92	1,669,895.92	1,669,895.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176101	Proyecto de inversión	2,113,384.62	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2113384.62, modificado:2113999.42]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2113384.62, modificado:2113999.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Ciro de Mayo Clave 21492120L, En El Municipio De Acapulco, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-018-18	N	0	0	57	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-98.04006, lat:18.20201])	26-02-2018		2,113,999.42	2,113,999.42	2,104,887.36	2,104,887.36	2,104,887.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176105	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1918648.8]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1918648.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Simón Bolívar Clave 21492030K, En El Municipio De Chetumal, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-115-18	N	0	0	30	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:47, localidad:2, direccion:, lon:-98.69364, lat:18.38555])	26-02-2018		1,918,648.80	1,918,648.80	1,910,378.76	1,910,378.76	1,910,378.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1718010176108	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1901513.97]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1901513.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Tocoyal Clave 21492097F, En El Municipio De San Felipe Teotihuigo, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-116-18	N	0	0	124	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:122, localidad:3, direccion:, lon:-98.48138, lat:19.25905])	26-02-2018		1,901,513.97	1,901,513.97	1,893,317.78	1,893,317.78	1,893,317.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176114	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919941.24]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919941.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Guadalupe Victoria Clave 21492156A, En El Municipio De Puebla, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-148-18	N	0	0	495	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	26-02-2018		1,919,941.24	1,919,941.24	1,911,665.63	1,911,665.63	1,911,665.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176229	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921392.82]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921392.82])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar María Hernández Zaco Clave 21492072B, En El Municipio De Tecoman, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-152-18	N	0	0	16	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:155, localidad:7, direccion:, lon:-98.42888, lat:18.07888])	26-02-2018		1,921,130.81	1,921,130.81	1,650,218.40	1,650,218.40	1,650,218.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176240	Proyecto de inversión	665.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:665.0, modificado:1920216.27]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:665.0, modificado:1920216.27])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 46 Clave 21492051B, En El Municipio De Tecamachalco, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-156-18	N	0	0	665	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:177, localidad:1, direccion:, lon:-98.62333, lat:18.68444])	26-02-2018		1,920,216.27	1,920,216.27	1,909,797.86	1,909,797.86	1,909,797.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818020140091	Proyecto de inversión	105,308.28	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105308.28, modificado:1201308.28]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105308.28, modificado:1201308.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Ignacio Ramírez Clave 21492022I, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181223	N	0	0	568	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	20-07-2018		105,308.28	105,308.28	105,308.28	105,308.28	105,308.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010141165	Proyecto de inversión	2,211,538.46	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209891.26]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209891.26])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Preescolar Juvenio Rosas Clave 21492031B, En El Municipio De San Andrés Huixtla, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-173-18	N	0	0	210	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:144, localidad:1, direccion:, lon:-97.77081, lat:18.912494])	08-06-2018		2,209,891.26	2,209,891.26	1,201,825.27	1,201,825.27	1,201,825.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010141170	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922550.37]) (FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922550.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21492175W, En El Municipio De Teclé de Herrera, Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-149-18	N	0	0	237	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:153, localidad:3, direccion:, lon:-9												

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2018	5	PUE18180201141354	Proyecto de inversión	2,211,538.46	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto2211538.46, modificado:220989.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Republica Argentina Clave 21d9r0484, En El Municipio De Tejal De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-180-18	N	0	0	235	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:153, localidad:3, direccion:, lon:97.58833, lat:18.8675)]	08-06-2018		2,209,893.62	2,209,893.62	1,514,686.46	1,514,686.46					[meta: (unidad_medida:Me tros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201141400	Proyecto de inversión	384,615.38	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto384615.38, modificado:381882.90)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Secundaria Grupos De Gama Clave 21etb0151, En El Municipio De Neotican, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-219-18	N	0	0	163	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:302, localidad:1, direccion:, lon:97.62888, lat:19.05566)]	20-07-2018		381,882.90	381,882.90	380,236.85	380,236.85	380,236.85					[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141436	Proyecto de inversión	432,692.31	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto432692.31, modificado:431068.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez Clave 21d9r0596, En El Municipio De Tlaxotepec De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-220-18	N	0	0	327	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:177, localidad:10, direccion:, lon:97.5775, lat:18.1660)]	20-07-2018		431,068.28	431,068.28	429,210.24	429,210.24	429,210.24					[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142145	Proyecto de inversión	912,589.31	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto912589.31, modificado:910258.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Gabriela Briner Clave 21d9r054v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecapanotla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181115	N	0	0	42	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:207, localidad:1, direccion:, lon:97.58833, lat:18.87466)]	09-07-2018		910,258.96	910,258.96	910,258.96	910,258.96	910,258.96					[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142683	Proyecto de inversión	1,066,468.04	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1066468.04, modificado:1062058.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce aulas Didácticas, Comedor, Dirección Y Biblioteca; En La Primaria Catorce de Julio, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuiztango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180757	N	0	0	301	[meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:15.0)]	[geot: (ve_municipio:157, localidad:8, direccion:, lon:98.27588, lat:18.33055)]	10-05-2018		1,062,058.88	1,062,058.88	1,062,058.88	1,062,058.88	1,062,058.88					[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:15.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142707	Proyecto de inversión	3,285,953.68	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3285953.68, modificado:328187.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Ocho Aulas En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21d9r0977, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpancan, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181067	N	0	0	304	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:188, localidad:1, direccion:, lon:98.71083, lat:18.87322)]	06-07-2018		3,285,187.87	3,285,187.87	3,285,187.87	3,285,187.87	3,285,187.87					[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201143723	Proyecto de inversión	948,436.89	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto948436.89, modificado:945272.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica Y Aula De Medios En Estructura Regional C, En La Telesecundaria De Ocho Peas Clave 21etd024z, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometpec, Tecpanotla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181013	N	0	0	83	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:189, localidad:6, direccion:, lon:97.85272, lat:18.85583)]	29-06-2018		945,272.31	945,272.31	945,272.31	945,272.31	945,272.31					[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201143103	Proyecto de inversión	564,158.99	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto564158.99, modificado:562875.42)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria General Francisco Villa Clave 21a9r050z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181237	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:214, localidad:6, direccion:, lon:98.9715, lat:19.10494)]	02-07-2018		562,875.42	562,875.42	562,875.42	562,875.42	562,875.42					[meta: (unidad_medida:Me tros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301389749	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto600000.00, modificado:597189.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y REPARACIÓN DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21D9R804h, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181415	N	0	0	38	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:406.14, meta_modificada:406.0)]	[geot: (ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Ro Petalcingo Nuegus 0, Acatlan De Olorio, Acatlan, Puebla, lon:98.03831, lat:18.22804)]	18-09-2018	16-11-2018	597,189.83	597,189.83	597,189.83	597,189.83	597,189.83					[meta: (unidad_medida:Me tros, avance:406.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301389761	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1700000.0, modificado:1699258.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 21D9R181z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181474	N	0	0	628	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 94, Ponierte Revolucion Mexicana 0, Herco Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.17927, lat:18.00323)]	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28					[meta: (unidad_medida:Me tros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301389765	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1700000.0, modificado:1699258.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PARADITA CLAVE 21D10545m, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO EN TLAXCALANCIÑO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181479	N	0	0	320	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]	[geot: (ve_municipio:119, localidad:13, direccion:Calle Jagay, Ninguno 0, San Benito, Puebla, Tlaxcalancino, San Andres Cholula, Puebla, lon:98.29282, lat:19.003214)]	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28					[meta: (unidad_medida:Me tros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301400256	Proyecto de inversión	1,802,936.11	[FI: (siclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto1802936.11, modificado:1729801.06)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA GABRIEL BARRIDA, CLAVE 21D9R0377, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-065	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 119, Magnolia San Ramon 0, Herco Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.25532, lat:18.975415)]	10-08-2016	08-10-2016	1,729,801.06	1,729,801.06	1,722,945.01	1,722,945.01	1,722,945.01					[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301400258	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[FI: (siclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto1600000.0, modificado:1537491.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA JOSE MARIA CHICO JUAREZ, CLAVE 21E70511, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	San Martín Totoltepec		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-026-17	N	0	0	55	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle Independencia 16, Ninguno 0, San Martin Totoltepec, San Martin Totoltepec, Puebla, lon:98.34611, lat:18.651389)]	02-08-2017	30-09-2017	1,537,491.28	1,537,491.28	1,169,827.28	1,169,827.28	1,169,827.28					[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301400269	Proyecto de inversión	3,800,000.00	[FI: (siclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto3800000.0, modificado:3650463.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 21D9R059h, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztango		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-061-18	N	0	0	147	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Ninguno 0, Tehuiztango, Tehuiztango, Puebla, lon:98.274776, lat:18.334003)]	09-04-2018	06-08-2018	3,650,463.72	3,650,463.72	1,350,600.25	1,350,600.25	1,350,600.25					[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301400272	Proyecto de inversión	2,400,000.00	[FI: (siclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto2400000.0, modificado:2304646.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MARIBO MATAMOROS CLAVE 21D9R0449v, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztango		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-088-18	N	0	0	34	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:157, localidad:16, direccion:Calle Emiliano Ninguno 0, San Martin Totoltepec, Puebla, lon:98.33111, lat:18.30833)]	09-04-2018	06-08-2018	2,304,646.45	2,304,646.45	1,326,865.26	1,326,865.26	1,326,865.26					[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.93)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180301400280	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[FI: (siclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto1750000.0, modificado:1678522.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LIZARO CRDENAS DEL RIO CLAVE 21D70571z, EN EL MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	Puebla	Tacotepec de Benito Juárez		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-276-18	N	0	0	103	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:177, localidad:15, direccion:Calle Isela Ortiz De Dominguez Ninguno 0, San Juan El Viejo, Tacotepec De Benito Juarez, Puebla, lon:97.73881, lat:18.670944)]	31-08-2018	26-02-2019	1,678,522.98	1,678,522.98	503,556.89	503,556.89	503,556.89					[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GIORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301400388	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286233.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÑER CLAVE 21DPR0287, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-385-18	N	0	0	456	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio85, localidad1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Barrio San Bernardino 300, Izcar De Matamoros, Izcar De Matamoros, Puebla, lon:-98.468372, lat:18.593546]]	31-08-2018	26-02-2019	286,233.40	286,233.40	255,524.14	255,524.14	255,524.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400389	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286723.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUANAJUATE CLAVE 21EN0251, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-386-18	N	0	0	56	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio85, localidad1, direccion:Prologacion de la Carretera de Lomas de Altiplano, Izcar De Matamoros, Puebla, lon:-98.472774, lat:18.610394]]	31-08-2018	26-02-2019	286,723.53	286,723.53	86,017.06	86,017.06	86,017.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400391	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286648.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDIETOS WINDIS CLAVE 21EN0287, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-388-18	N	0	0	107	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio85, localidad1, direccion:Calle Carretera Matamoros Atencingo Kilometro 2 Ninguno 0, Izcar De Matamoros, Izcar De Matamoros, Puebla, lon:-98.493103, lat:18.597534]]	03-09-2018	01-03-2019	286,648.01	286,648.01	85,994.40	85,994.40	85,994.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400395	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286141.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SAN ISIDRO SABIJA CLAVE 21EN025A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-392-18	N	0	0	14	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad1, direccion:Ninguno 0, San Isidro La Sabija, Chietla, Puebla, lon:-98.538889, lat:18.562780]]	31-08-2018	26-02-2019	286,141.54	286,141.54	227,848.85	227,848.85	227,848.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400402	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286521.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EN0270, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-399-18	N	0	0	451	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Prologacion De La 3 Sur Y 130 Ninguno 0, Izcar De Matamoros, Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.237743, lat:18.981531]]	31-08-2018	26-02-2019	286,521.03	286,521.03	238,981.17	238,981.17	238,981.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400412	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto1500000.0_modificado:1438283.06]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MTRER DE CHINAMECA CLAVE 21DPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-409-18	N	0	0	66	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad26, direccion:Prologacion Del Teccoral 5 Ninguno 0, Temascalapa De Galbino Barrado, Chietla, Puebla, lon:-98.606111, lat:18.554197]]	31-08-2018	26-02-2019	1,438,283.06	1,438,283.06	901,976.80	901,976.80	901,976.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400436	Proyecto de inversión	950,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto950000.0_modificado:908399.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MTRER DE CHINAMECA CLAVE 21DPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-433-18	N	0	0	127	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad27, direccion:Calle Guerrero 9 Ninguno 0, San Nicolas Tenexcoatl, Chietla, Puebla, lon:-98.598667, lat:18.481111]]	31-08-2018	26-02-2019	908,399.46	908,399.46	808,551.93	808,551.93	808,551.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400439	Proyecto de inversión	850,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto850000.0_modificado:813181.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BASILIO BADILLO CLAVE 21DPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-436-18	N	0	0	69	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad17, direccion:Calle Del Toro Ranchera 1, El Organo, Chietla, Puebla, lon:-98.624214, lat:18.516458]]	31-08-2018	26-02-2019	813,181.40	813,181.40	732,247.86	732,247.86	732,247.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400443	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286778.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUANAJUATE CLAVE 21DPR0287, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-440-18	N	0	0	24	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad38, direccion:Calle Real 41 Ninguno 0, Don Roque, Chietla, Puebla, lon:-98.6275, lat:18.479167]]	31-08-2018	26-02-2019	286,778.59	286,778.59	86,033.58	86,033.58	86,033.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400450	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286461.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CHIMALLI CLAVE 21DPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-447-18	N	0	0	45	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad7, direccion:Calle Los Mangos Ninguno 0, San Antonio Coyaveca, Chietla, Puebla, lon:-98.706944, lat:18.557778]]	31-08-2018	26-02-2019	286,461.35	286,461.35	256,224.38	256,224.38	256,224.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400453	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:285409.65]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÑER CLAVE 21EPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-450-18	N	0	0	44	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio51, localidad28, direccion:Carretera Real Pueblo 0, Tompanchahuac, Chietla, Puebla, lon:-98.700421, lat:18.530154]]	31-08-2018	26-02-2019	285,409.65	285,409.65	234,824.76	234,824.76	234,824.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400460	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto1750000.0_modificado:1679942.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRADEL MORENO CLAVE 21DPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-457-18	N	0	0	113	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio154, localidad52, direccion:Calle Nacional Ninguno 0, San Antonio La Cruz, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.767778, lat:18.796111]]	31-08-2018	26-02-2019	1,676,942.54	1,676,942.54	503,082.76	503,082.76	503,082.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400463	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:287071.67]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO WANDER CLAVE 21EPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-460-18	N	0	0	121	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio3, localidad1, direccion:Calle Coronel Joaquin Ontoria 1 Ninguno 0, La Cruz De Acatlán, Puebla, lon:-98.066111, lat:18.183611]]	31-08-2018	26-02-2019	287,071.67	287,071.67	86,121.50	86,121.50	86,121.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400465	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad41_prog_pre7_tipo_recurso_FIDECOMISOS_monto300000.0_modificado:286001.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WANDER CLAVE 21EPR0205A, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-461-18	N	0	0	49	[meta1: [unidad_medidaOtros_metal1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio3, localidad2, direccion:Calle Emiliano Zapata Amatlan De Azueta 0, Amatlan De Azueta, Acatlán, Puebla, lon:-98.077476, lat:18.174977]]	31-08-2018	26-02-2019	286,001.79	286,001.79	85,800.54	85,800.54	85,800.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180401400623	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_300000.0, modificado:284521.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EVANGELINA OSORIO PALACIOS CLAVE 21ENLERRA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-615-18	N	0	0	130	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (localidad:1, direccion:Avda. Del Chicoze Infonave 1a, Margarita B, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: -98.1975, lat:19.044)]	31-08-2018	26-02-2019	284,521.56	284,521.56	85,356.47	85,356.47	85,356.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494297	Proyecto de Inversión	60,464.94	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_60464.94, modificado:60461.94)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO A ESTRIA-UC QUE CONSISTE EN EDUCACION DE PRO DE LOSITA Y APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUNIA CLAVE 24OSTROY, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-271-18	N	0	0	709	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:FEDERAL PUEBLA, MEXICO NINGUNO, GUANAJUA MARIA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon: -98.36683, lat:19.24459)]	16-08-2018	13-12-2018	58,037.64	58,037.64	17,411.29	17,411.29	17,411.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494305	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DOCTOR FERNANDO VIAL Y LAGARDE CLAVE 23ONRROS, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-681-18	N	0	0	16	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:3, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, BARRIO DE GUADALUPE, ACATLAN PUEBLA, lon: -98.08308, lat:18.17345)]	08-11-2018	06-01-2019	287,113.03	287,113.03	86,133.91	86,133.91	86,133.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.03)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494334	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EVANGELINA CLAVE 21DCO739, EN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-717-18	N	0	0	10	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:3, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, PENNA COLIMAS, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.28596, lat:18.02403)]	08-11-2018	07-03-2019	287,113.66	287,113.66	86,134.10	86,134.10	86,134.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.04)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494342	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARINO ESCOBEDO CLAVE 21DPR13089, EN MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Jucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-725-18	N	0	0	24	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:85, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO, 10, MEXQUITEPEC, JUCA R DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.38865, lat:18.44359)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494946	Proyecto de Inversión	700,879.61	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_700879.61, modificado:700879.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAJEP ACATLAN CLAVE 21DIN2828, UBICADO EN LA CADERERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181739	N	0	0	102	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RIO MIXTECO NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.03762, lat:18.22835)]	22-11-2018	20-01-2019	700,879.61	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15160100639555	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_1000000.0, modificado:259891.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Clave 21dpo018E, Municipio De San Martín Teacuisán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N111	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.03762, lat:18.22835)]	09-03-2016	01-08-2016	2,598,591.01	2,598,591.01	2,598,591.01	2,598,591.01	2,598,591.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(717236/proyecto_FIN, 717236/proyecto_P ROCEISO, 717236/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15160100639644	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_4000000.0, modificado:384289.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21dpo2246, Municipio De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N124	N	0	0	715	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:85, localidad:17, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.46837, lat:18.02117)]	10-03-2016	01-08-2016	3,842,689.88	3,842,689.88	3,263,974.20	3,263,974.20	3,263,974.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(717373/proyecto_F IN, 717373/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15160100639667	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_3000000.0, modificado:3497567.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Oberto Federal Clave 21dpo2246, Municipio De Atlaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N127	N	0	0	584	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.47777, lat:18.00888)]	03-03-2016	01-08-2016	2,457,567.78	2,457,567.78	2,446,974.82	2,446,974.82	2,446,974.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(717358/proyecto_NICO, 717358/proyecto_P ROCEISO, 717358/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731173	Proyecto de Inversión	476,338.26	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_476338.26, modificado:476125.63)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Evaristo Vargas Pedraza, Clave 21dpo018E, Municipio De Epánil, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-093	N	0	0	190	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:62, localidad:3, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.37955, lat:18.04277)]	18-08-2016	01-10-2016	476,125.63	476,125.63	470,682.75	470,682.75	470,682.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731810	Proyecto de Inversión	3,504,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_3504000.0, modificado:3130472.27)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Profesor Raúl Hideo Burgos, Clave 21dpo12851, Municipio De Cuatlan Del Progreso, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-131	N	0	0	317	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:43, localidad:17, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.46811, lat:18.01861)]	02-08-2016	01-10-2016	3,130,472.27	3,130,472.27	3,116,978.85	3,116,978.85	3,116,978.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(833712/proyecto_NICO, 833712/proyecto_F IN, 833712/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731821	Proyecto de Inversión	2,880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_2880000.0, modificado:2528985.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Negrete, Clave 21dpo2257w, Municipio De Carian, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-029	N	0	0	257	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:26, localidad:3, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.46811, lat:18.10555)]	08-07-2016	01-10-2016	2,528,085.22	2,528,085.22	2,500,175.02	2,500,175.02	2,500,175.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(833725/proyecto_NICO, 833725/proyecto_P ROCEISO, 833725/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731984	Proyecto de Inversión	1,520,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_1520000.0, modificado:1916146.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Hemenegildo Galeana, Clave 21dpo0789, Municipio De Tochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-045	N	0	0	492	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:189, localidad:3, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -97.82507, lat:18.83158)]	05-07-2016		1,916,146.81	1,916,146.81	1,916,146.81	1,916,146.81	1,916,146.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(833896/proyecto_NICO, 833896/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731985	Proyecto de Inversión	1,730,799.47	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_1730799.47, modificado:1730554.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Leona Vicario, Clave 21dpo0789, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-109	N	0	0	470	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:114, localidad:3, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.3975, lat:18.04677)]	11-07-2016	01-09-2016	1,730,554.83	1,730,554.83	1,723,095.54	1,723,095.54	1,723,095.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(833897/proyecto_NICO, 833897/proyecto_P ROCEISO, 833897/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300731989	Proyecto de Inversión	1,522,298.23	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto_1522298.23, modificado:152034.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Maximino Serdan, Clave 21dpo0439, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-087	N	0	0	305	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:119, localidad:3, direccion:NINGUNO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.29972, lat:19.05111)]	05-07-2016	01-09-2016	1,520,534.99	1,520,534.99	1,513,980.96	1,513,980.96	1,513,980.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(833901/proyecto_NICO, 833901/proyecto_P ROCEISO, 833901/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HIJOS	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16160300732001	Proyecto de inversión	1,150,106.85	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:1150106.85, modificado:1149278.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Papalota, Clave 21d0543n, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-103	N	0	0	359	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (coordenadas:119, lon:98.296287, lat:19.1643123)]	15-07-2016	01-09-2016	1,149,278.79	1,149,278.79	981,375.01	981,375.01	981,375.01	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-176/2016-FED-I, contratista:CAMEL CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1149278.79, importe_modificado:1149278.79])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732004	Proyecto de inversión	2,880,000.00	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:2880000.00, modificado:2792258.16]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Paven, Clave 21ep0414h, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-138	N	0	0	277	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:72, localidad:3, direccion:, lon:97.621331, lat:20.10793)]	02-08-2016	01-10-2016	2,792,258.16	2,792,258.16	2,792,258.16	2,792,258.16	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-190/2016-FED, contratista:C. LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, convocante:CAPECE, monto:2792258.16, importe_modificado:2792258.16])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(833917/proyecto_INICO, 833917/proyecto_J NICD, 833917/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732002	Proyecto de inversión	994,285.81	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:994285.81, modificado:993374.78]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construccion En La Escuela Tecnica Industrial No.3 Clave 21e00089, Municipio De Neotenic, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-118	N	0	0	705	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:, lon:98.428888, lat:19.1034660)]	19-07-2016	01-09-2016	993,374.78	993,374.78	989,092.99	989,092.99	989,092.99	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-159/2016-FED, contratista: VICTOR MANUEL FRANCISCO ZOTIETA, convocante:CAPECE, monto:993374.78, importe_modificado:993374.78])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(833916/proyecto_INICO, 833916/proyecto_P tros Cuadrados, 833916/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732058	Proyecto de inversión	1,512,398.23	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:1512398.23, modificado:1516410.78]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Vicente Suarez, Clave 21d09331, Municipio De Cuautoncigo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-057	N	0	0	230	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:98.275, lat:19.89722)]	20-07-2016		1,516,410.78	1,516,410.78	1,509,874.52	1,509,874.52	1,509,874.52	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-166/2016-FED, contratista:HARAJI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:1516410.78, importe_modificado:1516410.78])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(833973/proyecto_INICO, 833973/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732576	Proyecto de inversión	3,840,000.00	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:3840000.00, modificado:3454831.21]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21d09331, Municipio De Huauclilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-016	N	0	0	470	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:89, localidad:1, direccion:, lon:98.544423, lat:18.779333)]	07-07-2016	01-10-2016	3,454,831.21	3,454,831.21	3,439,941.68	3,439,941.68	3,439,941.68	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-133/2016-FED, contratista:INMOBILIARIA BK S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3454831.21, importe_modificado:3454831.21])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(834519/proyecto_INICO, 834519/proyecto_J NICD, 834519/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300732632	Proyecto de inversión	3,840,000.00	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:3840000.00, modificado:3444989.99]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21d09331, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-012	N	0	0	559	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:143, localidad:1, direccion:, lon:98.514722, lat:19.270833)]	06-07-2016	01-10-2016	3,444,989.99	3,444,989.99	3,430,140.80	3,430,140.80	3,430,140.80	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-144/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3444989.99, importe_modificado:3444989.99])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300736711	Proyecto de inversión	3,840,000.00	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:3840000.00, modificado:3479431.33]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Aho Internacional Del Valle, Clave 21d091277, Municipio De San Salvador Huicoltota, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-007	N	0	0	656	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:144, localidad:1, direccion:, lon:98.477983, lat:18.9121844)]	06-07-2016	01-10-2016	3,479,443.35	3,479,443.35	3,464,445.75	3,464,445.75	3,464,445.75	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-127/2016-FED, contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3479431.33, importe_modificado:3479431.33])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(838868/proyecto_INICO, 838868/proyecto_J NICD, 838868/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170100849952	Proyecto de inversión	477,101.63	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:477101.63, modificado:470712.71]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Agustín Melgar, Clave 21d04033, Municipio De Atlaco, Puebla ¿	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-210	N	0	0	105	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:98.477777, lat:18.908888)]	10-02-2017		470,712.71	470,712.71	468,683.76	468,683.76	468,683.76	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-010/2017-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRIBRAMIENTO DE MAQUINARIA CDABRY, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:470712.71, importe_modificado:470712.71])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(958332/proyecto_INICO, 958332/proyecto_P tros Cuadrados, 958332/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170100849958	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:2884615.38, modificado:2872153.16]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-SAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela El Reacomiento, Clave 21d09408g, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-203	N	0	0	161	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:, lon:97.521111, lat:18.038811)]	10-02-2017		2,872,153.56	2,872,153.56	2,860,332.62	2,860,332.62	2,860,332.62	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-011/2017-FED, contratista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:2742460.92, importe_modificado:2742460.92])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(958841/proyecto_INICO, 958841/proyecto_P tros Cuadrados, 958841/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300650368	Proyecto de inversión	4,807,692.31	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:4807692.31, modificado:4604924.09]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Presidente Avila Camacho, Clave 21d0948g, Municipio De Zacatlán.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-042-12	N	0	0	931	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:, lon:97.96555, lat:19.933333)]	18-08-2017		4,604,924.09	4,604,924.09	4,590,997.19	4,590,997.19	4,590,997.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030065046	Proyecto de inversión	4,807,692.31	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:4807692.31, modificado:4665751.54]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela C.E. Presidente Francisco I. Madero Clave 21d0932h, Municipio De Chichicomula De Sesma, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-044-17	N	0	0	865	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:, lon:97.486666, lat:18.988888)]	25-09-2017		4,665,751.54	4,665,751.54	4,651,285.73	4,651,285.73	4,651,285.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1617030065225	Proyecto de inversión	1,256,471.56	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:1256471.56, modificado:1250845.68]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-SAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Miguel Salas, Clave 21d09211y, Municipio De Huauclilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-188	N	0	0	167	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:, lon:97.98905, lat:20.305833)]	10-03-2017		1,250,845.68	1,250,845.68	1,245,453.80	1,245,453.80	1,245,453.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1617030065240	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:2884615.38, modificado:2877290.36]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21d09408g, Municipio De Yehualtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-200	N	0	0	512	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:205, localidad:35, direccion:, lon:97.67591, lat:18.801824)]	10-03-2017		2,877,290.26	2,877,290.26	2,867,412.36	2,867,412.36	2,867,412.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047179	Proyecto de inversión	1,397,024.82	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:1397024.82, modificado:1391679.21]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Francisco Barrá Ramos, Clave 21d09479g, Municipio De Chia, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-028-17	N	0	0	108	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:55, localidad:4, direccion:, lon:97.921111, lat:17.978611)]	17-07-2017		1,391,679.20	1,391,679.20	1,385,680.52	1,385,680.52	1,385,680.52	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-004/2017-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AVIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:1391679.21, importe_modificado:1391679.21])	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047199	Proyecto de inversión	1,538,461.54	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:1538461.54, modificado:153379.21]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21d09408g, Municipio De Huehuetla El Grande, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-027-17	N	0	0	278	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:150, localidad:25, direccion:, lon:97.631111, lat:18.737973)]	17-07-2017		1,535,379.20	1,535,379.20	1,526,169.06	1,526,169.06	1,526,169.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047217	Proyecto de inversión	4,807,692.31	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:4807692.31, modificado:4680802.07]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Enrique C. Robles, Clave 21d09221h, Municipio De Orizatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-098-17	N	0	0	787	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:108, localidad:83, direccion:, lon:97.61315, lat:19.373761)]	06-09-2017		4,680,802.07	4,680,802.07	4,491,109.82	4,491,109.82	4,491,109.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047240	Proyecto de inversión	3,846,115.85	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:3846115.85, modificado:3788670.51]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Luz Espadas, Clave 21d09408g, Municipio De Chichicomula De Sesma, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-103-17	N	0	0	817	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:, lon:97.461578, lat:18.992959)]	06-09-2017		3,788,670.50	3,788,670.50	3,768,874.83	3,768,874.83	3,768,874.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047260	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:2884615.38, modificado:2871524.53]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Anaya A La Normal Oficial Licenciado Benito Juárez, Clave 21d09726g, Municipio De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-106-17	N	0	0	608	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol:1, (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:, lon:97.98905, lat:19.933333)]	30-08-2017		2,871,523.53	2,871,523.53	2,863,642.97	2,863,642.97	2,863,642.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047357	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMSDO, monto:4000000.00, modificado:3828623.47]	33-Aportaciones Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura																											

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO					
2018	5	PUE1717040147365	Proyecto de inversión	4,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto400000.0, modificado3810499.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Teniente Juan De La Barra, Cve 21ap0255, Municipio De Chautzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-048-17	N	0	0	642	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:48, localidad:1, direccion:lon:-98.8675, lat:18.203611])	15-09-2017		3,835,669.00	3,835,669.00	3,823,439.10	3,823,439.10	3,823,439.10	3,823,439.10	3,823,439.10	3,823,439.10	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances			
2018	5	PUE1717040147643	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto3000000.0, modificado2748611.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Sor Juana Inés De La Cruz, Clave 21ap0255, Municipio De Chautzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-057-17	N	0	0	517	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:48, localidad:1, direccion:lon:-98.8675, lat:18.203611])	15-09-2017		2,745,811.63	2,599,947.89	2,566,746.31	2,566,746.31	2,566,746.31	2,566,746.31	2,566,746.31	2,566,746.31	2,566,746.31	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE1718010108810	Proyecto de inversión	3,846,153.85	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto3846153.85, modificado3750616.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Francisco J. Madro, Cve 21ap022m, En El Municipio De Vicente Guerrero, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-131-17	N	0	0	478	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:195, localidad:14, direccion:lon:-97.123222, lat:18.484166])	08-12-2017		3,750,616.78	3,750,616.78	3,723,685.55	3,723,685.55	3,723,685.55	3,723,685.55	3,723,685.55	3,723,685.55	3,723,685.55	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE18180101075967	Proyecto de inversión	7,211,538.46	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto7211538.46, modificado7209707.74])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Xicoténcatl Clave 21ap070705, En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-121-18	N	0	0	189	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:188, localidad:7, direccion:lon:-98.61366, lat:18.881113])	26-02-2018		7,209,707.74	7,209,707.74	2,917,547.63	2,917,547.63	2,917,547.63	2,917,547.63	2,917,547.63	2,917,547.63	2,917,547.63	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE17180101075983	Proyecto de inversión	2,596,153.85	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2596153.85, modificado2592693.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 58 Clave 21ap02503n, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-049-18	N	0	0	717	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:-98.1975, lat:18.045777])	26-02-2018		2,593,269.31	2,593,269.31	2,119,720.51	2,119,720.51	2,119,720.51	2,119,720.51	2,119,720.51	2,119,720.51	2,119,720.51	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE17180101075990	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2403846.15, modificado2401964.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial Num. 8, Clave 21ap0008n, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-010-18	N	0	0	148	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:51, localidad:6, direccion:lon:-98.78353, lat:18.319563])	26-02-2018		2,401,964.88	2,401,964.88	2,111,940.61	2,111,940.61	2,111,940.61	2,111,940.61	2,111,940.61	2,111,940.61	2,111,940.61	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE17180101075995	Proyecto de inversión	1,730,769.23	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1730769.23, modificado172795.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Alemán Clave 21ap0221n, En El Municipio De Deyucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-009-18	N	0	0	65	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:106, localidad:4, direccion:lon:-98.349722, lat:18.923611])	26-02-2018		1,727,925.36	1,727,925.36	1,610,566.55	1,610,566.55	1,610,566.55	1,610,566.55	1,610,566.55	1,610,566.55	1,610,566.55	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE17180101075999	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1922281.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Fuentes Escamilla Clave 21ap0209n, En El Municipio De Ixtacón, Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-000-18	N	0	0	119	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:85, localidad:4, direccion:lon:-98.66317, lat:18.632117])	26-02-2018		1,922,281.62	1,922,281.62	1,763,127.05	1,763,127.05	1,763,127.05	1,763,127.05	1,763,127.05	1,763,127.05	1,763,127.05	1,763,127.05	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076003	Proyecto de inversión	3,365,384.62	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto3365384.62, modificado3357213.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ap0704n, En El Municipio De Chetum, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-001-18	N	0	0	320	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:51, localidad:3, direccion:lon:-98.60555, lat:18.513333])	26-02-2018		3,357,213.48	3,357,213.48	2,983,850.40	2,983,850.40	2,983,850.40	2,983,850.40	2,983,850.40	2,983,850.40	2,983,850.40	2,983,850.40	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076007	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2403846.15, modificado2402447.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Hilema Del Valle De Serdán Clave 21ap0212n, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-003-18	N	0	0	417	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:-98.1975, lat:18.045777])	26-02-2018		2,402,447.53	2,402,447.53	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	1,652,457.27	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076013	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1921984.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Fátima Ayala Clave 21ap0273n, En El Municipio De Atlixhuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-054-18	N	0	0	292	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:22, localidad:26, direccion:lon:-98.35366, lat:18.851522])	26-02-2018		1,921,584.67	1,921,584.67	1,868,033.19	1,868,033.19	1,868,033.19	1,868,033.19	1,868,033.19	1,868,033.19	1,868,033.19	1,868,033.19	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076019	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1918905.57])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Emilio Zapata Clave 21ap0201n, En El Municipio De Ahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-131-18	N	0	0	112	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:7, localidad:5, direccion:lon:-98.29444, lat:18.499611])	26-02-2018		1,919,805.57	1,919,805.57	1,913,530.55	1,913,530.55	1,913,530.55	1,913,530.55	1,913,530.55	1,913,530.55	1,913,530.55	1,913,530.55	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076020	Proyecto de inversión	2,211,538.46	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2211538.46, modificado2205449.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Gabriela Mistral Clave 21ap0717n, En El Municipio De Chetum, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-056-18	N	0	0	246	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:51, localidad:12, direccion:lon:-98.60555, lat:18.484444])	26-02-2018		2,205,449.13	2,205,449.13	2,185,816.78	2,185,816.78	2,185,816.78	2,185,816.78	2,185,816.78	2,185,816.78	2,185,816.78	2,185,816.78	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076025	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1920479.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Profesor Mateo Vargas Alemán Clave 21ap0705n, En El Municipio De Abasco Zertuche, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-132-18	N	0	0	73	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:11, localidad:3, direccion:lon:-98.54111, lat:18.018611])	26-02-2018		1,920,478.21	1,920,478.21	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	1,446,509.88	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076035	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2884615.38, modificado2882154.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ap0522n, En El Municipio De Deyucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-008-18	N	0	0	258	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:106, localidad:30, direccion:lon:-98.29444, lat:18.979577])	26-02-2018		2,882,154.87	2,882,154.87	1,099,605.73	1,099,605.73	1,099,605.73	1,099,605.73	1,099,605.73	1,099,605.73	1,099,605.73	1,099,605.73	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076038	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2403846.15, modificado2394641.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Pablo Torres Burgos Clave 21ap0223n, En El Municipio De Atlilco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-009-18	N	0	0	441	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:19, localidad:252, direccion:lon:-98.31111, lat:18.896388])	26-02-2018		2,394,643.82	2,394,643.82	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	2,384,322.09	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076051	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1919722.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio Clave 21ap07073n, En El Municipio De Coahuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-137-18	N	0	0	62	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:33, localidad:2, direccion:lon:-98.71188, lat:18.811888])	26-02-2018		1,919,272.40	1,919,272.40	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	1,910,999.68	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076076	Proyecto de inversión	3,076,923.08	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto3076923.08, modificado3075151.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza Clave 21ap0704n, En El Municipio De Coahuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-008-18	N	0	0	57	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1 [ve_municipio:32, localidad:1, direccion:lon:-98.80811, lat:18.207222])	26-02-2018		3,075,517.29	3,075,517.29	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	3,062,260.76	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076080	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1920945.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Profesor Juan Ramirez Ramos Clave 21ap0276n, En El Municipio De Atlixhuacán, Puebla.	Puebla																													

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE18180201140833	Proyecto de inversión	841,923.02	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841923.02, modificado:838867.86])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Luminarias Y Rehabilitación De Muros En La Primaria Cuauhahemoc Clave 214pp2159y.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181095	N	0	0	41	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:69, localidad:62, direccion:, lon:-98.45356, lat:18.779325])	11-07-2018		838,867.86	838,867.86	838,867.86	838,867.86	838,867.86	838,867.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140840	Proyecto de inversión	159,337.60	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159337.6, modificado:138609.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata Clave 214p9447y, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalmimulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180754	N	0	0	532	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:4.0])	(geo1: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:, lon:-98.49722, lat:18.218444])	10-05-2018		158,669.44	158,669.44	158,669.44	158,669.44	158,669.44	158,669.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:4.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140845	Proyecto de inversión	143,283.20	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143283.2, modificado:143079.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, En La Secundaria Miguel Angel Bouanour Clave 214p0066y, Ubicada En La Localidad De Minillas, Municipio De Matamoras, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181355	N	0	0	40	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:81, localidad:21, direccion:, lon:-97.9975, lat:19.521111])	12-07-2018		143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140917	Proyecto de inversión	705,923.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705923.52, modificado:704790.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Secundaria José Vasconcelos Clave 214e0238y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181244	N	0	0	273	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.9975, lat:19.045277])	26-07-2018		704,790.48	704,790.48	704,790.48	704,790.48	704,790.48	704,790.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140930	Proyecto de inversión	233,438.40	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233438.4, modificado:232310.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Salas Didácticas; En La Primaria Máximo Herrera Clave 214p1546y, Ubicada En La Localidad De San Juan Tejacla, Municipio De Atlixca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181114	N	0	0	174	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:19, localidad:25, direccion:, lon:-98.49722, lat:18.899166])	09-07-2018		232,310.88	232,310.88	232,310.88	232,310.88	232,310.88	232,310.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140934	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499668.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Cívica, En La Primaria Gabriles Melero Clave 214p9777y, Ubicada En La Localidad De Escapul de Lagunillas, Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181305	N	0	0	246	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:51, localidad:12, direccion:, lon:-98.484444])	30-07-2018		1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140938	Proyecto de inversión	214,624.80	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214624.8, modificado:214618.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Primaria De Venaditas Clave 214e0029y, Ubicada En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181121	N	0	0	55	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:25, direccion:, lon:-98.050833, lat:19.852777])	09-07-2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140954	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Niños Héroes Num. 1 Clave 214e0009y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181264	N	0	0	748	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.9975, lat:19.045277])	26-07-2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140960	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Secundaria Defensores De La Patria Clave 214e0282y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181267	N	0	0	156	(meta1: [unidad_medida:Lot e, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.9975, lat:19.045277])	26-07-2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141135	Proyecto de inversión	2,240,384.62	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240384.62, modificado:2236494.57])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 214p1845y, En El Municipio De Cuautlaningo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-210-18	N	0	0	445	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:41, localidad:12, direccion:, lon:-98.23277, lat:18.148333])	08-06-2018		2,238,549.57	2,238,549.57	2,151,751.48	2,151,751.48	2,151,751.48	2,151,751.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141171	Proyecto de inversión	3,363,384.62	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363384.62, modificado:3363128.93])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ambrósio Herrera Clave 214e0179y, En El Municipio De Teotihuacan De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2018-18	N	0	0	463	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:153, localidad:1, direccion:, lon:-98.900555])	08-06-2018		3,363,128.92	3,363,128.92	2,961,061.67	2,961,061.67	2,961,061.67	2,961,061.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141234	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1916284.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Lázaro Cárdenas Clave 214p0970y, En El Municipio De Tlaxiaco, De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-081-18	N	0	0	92	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:177, localidad:7, direccion:, lon:-98.63566, lat:18.60793])	21-03-2018		1,916,284.23	1,916,284.23	1,907,549.49	1,907,549.49	1,907,549.49	1,907,549.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201141299	Proyecto de inversión	3,363,384.62	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363384.62, modificado:3362348.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Morelos Clave 214p2284y, En El Municipio De Capatzen, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-190-18	N	0	0	243	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:, lon:-98.46361, lat:19.105555])	11-06-2018		3,362,948.21	3,362,948.21	2,203,481.35	2,203,481.35	2,203,481.35	2,203,481.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201141341	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2401587.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Gregorio Torres Quintero Clave 214e0147y, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-211-18	N	0	0	105	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:118, localidad:11, direccion:, lon:-98.528956, lat:19.084822])	11-06-2018		2,401,587.11	2,401,587.11	2,294,729.39	2,294,729.39	2,294,729.39	2,294,729.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141393	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1921599.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 214p0183y, En El Municipio De Tepexco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-206-18	N	0	0	181	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:168, localidad:1, direccion:, lon:-98.69111, lat:18.645333])	08-06-2018		1,921,599.65	1,921,599.65	576,479.90	576,479.90	576,479.90	576,479.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141418	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1920881.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 214p0933y, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2018-18	N	0	0	415	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:-98.30111, lat:19.061388])	11-06-2018		1,920,983.69	1,920,983.69	1,821,603.36	1,821,603.36	1,821,603.36	1,821,603.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141426	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1922378.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Comunitario Genta Clave 214p0196y, En El Municipio De Teotihuán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-167-18	N	0	0	5	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:160, localidad:1, direccion:, lon:-98.809721, lat:18.514281])	11-06-2018		1,922,578.25	1,922,578.25	576,773.48	576,773.48	576,773.48	576,773.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389763	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992653.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6 CLAVE 21050203y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181477	N	0	0	359	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:529.0])	(geo1: [cve_municipio:51, localidad:13, direccion:Carla Jose Maria Martinez Viragueta Q, Atencinco, Chietla, Puebla, lon:-98.619913, lat:18.501503])	05-09-2018	03-03-2019	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:529.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389767	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992653.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ZARAGOZA CLAVE 2107029y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tochtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181482	N	0	0	103	(meta1: [unidad_medida:Metros, meta1.0, meta_modificada:529.0])	(geo1: [cve_municipio:189, localidad:17, direccion:Carla Jua rez Ninguon, San Bartolome Tepeptlacaltechco, Tochtepec, Puebla, lon:-97.829167, lat:18.7975])	05-09-2018	03-03-2019	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Me tros, avance:529.			

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE18030189770	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[F]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1687516.93]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA MIGUEL SALAS ANDRES CLAVE 21E50207U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepic de Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:169, direccion: Calle Defensores del 61 De Julio 50 Ninguno 0, Tepic de Rodriguez, Tepic de Rodriguez, Puebla, lon:-97.928888, lat:18.583476)]	20181480	N	0	0	449	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]		05-09-2018	03-03-2019	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030189777	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[F]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999559.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL ABERNADO VALLE CLAVE 21E710058U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avda Reforma Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.964245, lat:18.909471)]	20181498	N	0	0	251	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:363.0, meta_modificada:329.0)]		05-09-2018	03-03-2019	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:329.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030189780	Proyecto de inversión	300,000.00	[F]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297386.25]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 21D9P2246U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:19, localidad:1, direccion: Calle Constitución 4 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.4318, lat:18.905999)]	20181503	N	0	0	571	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:363.0, meta_modificada:363.0)]		28-09-2018	26-12-2018	297,386.25	297,386.25	297,386.25	297,386.25	297,386.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:363.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030189796	Proyecto de inversión	790,001.56	[F]: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790001.56, modificado:789236.48]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA Y MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE PUEBLA DE 1861 CLAVE 21D9P2849H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:140, localidad:1, direccion: Calle 20 de Febrero Ninguno 0, Cholula De Hidalgo, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.309995, lat:19.048884)]	20181550	N	0	0	167	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:137.28, meta_modificada:137.0)]		27-09-2018	25-12-2018	789,526.68	789,526.68	789,526.68	789,526.68	789,526.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:137.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400249	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[F]: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:1600000.0, modificado:1536068.02]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE ORTEGA Y GASSET CLAVE 21E7VBS63U MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	Puebla	Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:32, localidad:1, direccion: Calle 5 Poniente Ninguno 0, Santa Maria Cohetzala, Cohetzala, Puebla, lon:-98.80611, lat:18.207222)]	CONV-012-17	N	0	0	39	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		29-08-2017	27-10-2017	1,536,068.02	1,536,068.02	1,529,447.04	1,529,447.04	1,529,447.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400251	Proyecto de inversión	2,567,054.03	[F]: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:2567054.03, modificado:246022.75]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA FEDERATIVA CLAVE 21E7M049Y MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPAN, PUEBLA.	Puebla	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:121, localidad:1, direccion: Calle 24 De Febrero Ninguno 0, San Juan Atzompa, San Juan Atzompa, Puebla, lon:-98.02406, lat:18.742893)]	CONV-006-17	N	0	0	94	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		05-07-2017	02-09-2017	2,460,022.75	2,460,022.75	2,236,883.97	2,236,883.97	2,236,883.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400252	Proyecto de inversión	2,450,040.52	[F]: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:2450040.52, modificado:2351826.82]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLDSO MURIELTA CLAVE 21E70001Y MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TUALTEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Santa Catarina Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:146, localidad:1, direccion: Avenida Independencia Santa Catarina Tlaxtepan 421, Santa Catarina Tlaxtepan, Santa Catarina Tlaxtepan, Puebla, lon:-98.08099, lat:18.814263)]	CONV-007-17	N	0	0	65	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		28-06-2017	26-08-2017	2,351,826.82	2,351,826.82	2,120,012.39	2,120,012.39	2,120,012.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400268	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:3000000.0, modificado:2882296.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 CLAVE 21D70030W, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATIÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:155, localidad:1, direccion: Calle Camerera Paredes Lapa 1 Ninguno 0, Tecomatlán, Tecomatlán, Puebla, lon:-98.311471, lat:18.519746)]	CONV-048-18	N	0	0	303	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		09-04-2018	06-08-2018	2,882,290.74	2,882,290.74	1,138,273.25	1,138,273.25	1,138,273.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.7)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400270	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:2000000.0, modificado:1921124.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21E83303A, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITLINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztlingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:157, localidad:1, direccion: Calle Camerera Internacional Ninguno 0, Tehuiztlingo, Tehuiztlingo, Puebla, lon:-98.28133, lat:18.376566)]	CONV-063-18	N	0	0	279	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		09-04-2018	06-08-2018	1,921,124.33	1,921,124.33	1,591,393.30	1,591,393.30	1,591,393.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.8)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400307	Proyecto de inversión	300,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:300000.0, modificado:287943.66]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CAMARITA MONGA CLAVE 21E100220, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion: Avenida Acacias Lomas De Castillas 0, Heredia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.1975, lat:18.0448)]	CONV-303-18	N	0	0	151	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		31-08-2018	26-02-2019	287,643.66	287,643.66	86,293.10	86,293.10	86,293.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400308	Proyecto de inversión	300,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:300000.0, modificado:288444.65]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CAMERITA ALAM CLAVE 21E9P866Y, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion: Avenida Independencia 0, Patrimonio 0, Heredia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.22311, lat:18.011763)]	CONV-304-18	N	0	0	121	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		31-08-2018	26-02-2019	286,844.65	286,844.65	86,053.40	86,053.40	86,053.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400309	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:1750000.0, modificado:167081.113]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CONEPLATZI CLAVE 21D2022, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:164, localidad:1, direccion: Calle Independencia 400 Ninguno 0, San Pedro La Joya, Tepeaca, Puebla, lon:-97.83056, lat:19.065278)]	CONV-305-18	N	0	0	79	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		31-08-2018	26-02-2019	1,676,981.11	1,676,981.11	1,660,365.88	1,660,365.88	1,660,365.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400312	Proyecto de inversión	300,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:300000.0, modificado:288386.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CLAVE 21D2022, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:191, localidad:1, direccion: Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, Xicango De Los Reyes, Tulcingo, Puebla, lon:-98.40583, lat:17.894167)]	CONV-308-18	N	0	0	65	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		31-08-2018	26-02-2019	285,836.88	285,836.88	85,751.06	85,751.06	85,751.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400333	Proyecto de inversión	300,000.00	[F]: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pre7, tipo_recursoFEDERACIONES Y Municipios, monto:300000.0, modificado:281519.07]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21E7V09U, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[geo1: (ve_municipio:19, localidad:1, direccion: Calle Miguel Hidalgo 1 Ninguno 0, San Pedro Benito Juárez, Atlixco, Puebla, lon:-98.541305, lat:18.949837)]	CONV-329-18	N	0	0	133	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		31-08-2018	26-02-2019	281,519.07	281,519.07	84,455.72	84,455.72	84,455.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO				
2018	5	FUE180301400505	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286365.55)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FUNDADORES DE PUEBLA CLAVE 210907731, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-495-18	N	0	0	820	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 105 Poniente Infonavit Loma Bella O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.23331, lat:18.994206)]	31-08-2018	26-02-2019	286,365.55	286,365.55	85,909.67	85,909.67	85,909.67	85,909.67	85,909.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400514	Proyecto de inversión	350,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_350000.0, modificado:333975.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSA MARÍA PINO SUAREZ CLAVE 210204830, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-505-18	N	0	0	134	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Boleavard Rejon Da Arbolado Norte Arbolado O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.240874, lat:19.00905)]	31-08-2018	26-02-2019	333,975.87	333,975.87	100,192.76	100,192.76	100,192.76	100,192.76	100,192.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400516	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286292.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNODARIA TITICA NEM. 42 CLAVE 210204799, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-507-18	N	0	0	420	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Protagoniza 63 Orienta Infonavit La Margarita O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.191259, lat:19.004173)]	31-08-2018	26-02-2019	286,292.22	286,292.22	85,887.67	85,887.67	85,887.67	85,887.67	85,887.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400517	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:285438.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNODARIA TITICA NIN. 63 CLAVE 210200744, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-508-18	N	0	0	1320	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Boleavard Vientos Guerreros Infonavit La Margarita O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.186676, lat:19.010007)]	31-08-2018	26-02-2019	285,438.62	285,438.62	86,631.59	86,631.59	86,631.59	86,631.59	86,631.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400519	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_450000.0, modificado:425996.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNODARIA ANTONIO MACHADO Y RUZ CLAVE 210922260, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Acatepec	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-510-18	N	0	0	468	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio1, localidad15, direccion:Calle Cristobal Colon 106 Ninguno 0, Acatepec, Acatepec, Puebla lon:-97.238454, lat:19.123911)]	31-08-2018	26-02-2019	429,396.80	429,396.80	308,838.96	308,838.96	308,838.96	308,838.96	308,838.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400531	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_500000.0, modificado:478018.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ALTAMIRANO CLAVE 210922260, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-522-18	N	0	0	112	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio3, localidad12, direccion:Avenida Pedro Vazquez San Bernardo 1, San Bernardo, Acatlán, Puebla, lon:-98.103483, lat:18.213945)]	31-08-2018	26-02-2019	479,016.45	479,016.45	273,432.06	273,432.06	273,432.06	273,432.06	273,432.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400534	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286919.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA HERNANDEZ CLAVE 210922260, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-525-18	N	0	0	76	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio3, localidad1, direccion:Calle Seccion De Guadalupe Ninguno 0, Hernandez, Acatlán, Puebla, lon:-98.102222, lat:18.256697)]	31-08-2018	26-02-2019	286,919.54	286,919.54	210,306.72	210,306.72	210,306.72	210,306.72	210,306.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400535	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286960.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210922260, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-526-18	N	0	0	65	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio3, localidad1, direccion:Calle Principal Ninguno 0, Usulután, Acatlán, Puebla, lon:-98.241399, lat:18.00795)]	31-08-2018	26-02-2019	286,960.36	286,960.36	167,503.58	167,503.58	167,503.58	167,503.58	167,503.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400546	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286703.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JORGE MUJAD CLAVE 210300972, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-537-18	N	0	0	181	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Calle Manay 23 Nueva Puebla O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.177111, lat:19.086434)]	10-09-2018	08-03-2019	286,703.66	286,703.66	260,343.19	260,343.19	260,343.19	260,343.19	260,343.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400550	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286904.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSA MARÍA DE HEREDIA CLAVE 210204838, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-541-18	N	0	0	126	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 15 Sur San Jose Mayaragá O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.21413, lat:19.02960)]	10-09-2018	08-03-2019	286,904.48	286,904.48	193,261.73	193,261.73	193,261.73	193,261.73	193,261.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400570	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:287069.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIEGELA PERALTA CLAVE 210204898, EN EL MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Epatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-561-18	N	0	0	124	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio62, localidad1, direccion:Camino a Santa Ninguno 0, San Juan Epatlán, Epatlán, Puebla lon:-98.270556, lat:18.642778)]	26-09-2018	24-03-2019	287,069.54	287,069.54	86,120.86	86,120.86	86,120.86	86,120.86	86,120.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400574	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_400000.0, modificado:380260.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCTEMIA SICOCLAR CLAVE 210200729, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-565-18	N	0	0	94	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 2 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.23385, lat:18.975444)]	31-08-2018	26-02-2019	380,560.41	380,560.41	114,168.12	114,168.12	114,168.12	114,168.12	114,168.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	FUE180301400591	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286534.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO LOS AMATES CLAVE 210204902, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-583-18	N	0	0	21	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio85, localidad6, direccion:Camino a Santa Ninguno Ninguno 0, Los Amates, Izcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.36541, lat:18.473788)]	31-08-2018	26-02-2019	286,534.29	286,534.29	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400596	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: (siclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_400000.0, modificado:381901.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURIA ZAPATA CLAVE 210204898, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-588-18	N	0	0	210	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 14 Norte Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, PUEBLA, lon:-98.190286, lat:19.040543)]	31-08-2018	26-02-2019	381,901.32	381,901.32	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	FUE180301400597	Proyecto de inversión	350,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_350000.0, modificado:335210.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN N. MENDOZA CLAVE 210P9840Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-589-18	N	0	0	409	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera 10 A Ninguno 0, Herosca Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: -98.135516, lat:19.053999)	31-08-2018	26-02-2019	335,210.33	335,210.33	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400601	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_400000.0, modificado:381168.34)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL AMARÍ REDONDO CLAVE 210P98151, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-593-18	N	0	0	13	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno 0, Amata Redondo, Acatlán, Puebla, lon: -98.219317, lat:17.927188)	31-08-2018	26-02-2019	381,168.34	381,168.34	262,958.89	262,958.89	262,958.89	262,958.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400608	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:286610.25)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN AMOS COMEJO CLAVE 210D9030P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-600-18	N	0	0	211	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera Vucatan Popular Cuatrecas O, Herosca Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: -98.248511, lat:18.996151)	31-08-2018	26-02-2019	286,610.25	286,610.25	85,983.08	85,983.08	85,983.08	85,983.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400611	Proyecto de inversión	350,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_350000.0, modificado:334484.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210P98359, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-603-18	N	0	0	441	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno 0, Cholula De Huastla, San Pedro Cholula, Puebla, lon: -98.30552, lat:19.090744)	31-08-2018	26-02-2019	334,484.07	334,484.07	105,600.07	105,600.07	105,600.07	105,600.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400618	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:285571.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210P98359, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRÁDE, PUEBLA.	Puebla	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-610-18	N	0	0	75	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera Matamoros 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De Andrade, Puebla, lon: -98.183333, lat:18.488333)	31-08-2018	26-02-2019	285,571.89	285,571.89	85,671.17	85,671.17	85,671.17	85,671.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400626	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:288038.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUCO CABANAS BARRIENTOS CLAVE 210P98359, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-621-18	N	0	0	231	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Esplanada Petrolera 3 Ninguno 0, San Martín Texmelucan De Labastida, San Martín Texmelucan, Puebla, lon: -98.42025, lat:19.280304)	05-09-2018	03-03-2019	288,038.38	288,038.38	266,376.05	266,376.05	266,376.05	266,376.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400631	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_1000000.0, modificado:998200.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 210D9030P, EN EL MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181619	N	0	0	185	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:529.0)]	geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Cuadrados, meta_529.2, Puebla, Pue., México, lon: -98.13948745, lat:19.0450418)	05-10-2018	02-01-2019	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404296	Proyecto de inversión	7,439,779.55	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_7439779.55, modificado:7439779.55)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION INTEGRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ANTONIO CLAVE 210D5004V, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-270-18	N	0	0	709	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:GENERAL PUEBLA MEXICO COLUMBO, AV. MARIA MARIÁ ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA, Puebla, lon: -98.366683, lat:19.214503)	16-08-2018	13-12-2018	7,152,918.82	7,152,918.82	1,145,875.65	1,145,875.65	1,145,875.65	1,145,875.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404299	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SUPERADORA CUALTEMOC CLAVE 210P98317, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-381-18	N	0	0	113	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:NOLINAS BRAVO COLONIA OJOCABAN, MATAMOROS, JUCAR MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.468118, lat:18.005460)	31-08-2018	26-02-2019	286,461.18	286,461.18	275,483.68	275,483.68	275,483.68	275,483.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404306	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESCUELA NACIONAL CLAVE 210D9031K, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-682-18	N	0	0	47	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:85, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO 10 SAN MARTEL 14 PAROTA, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.493181, lat:18.371046)	15-11-2018	13-01-2019	287,979.25	287,979.25	86,393.78	86,393.78	86,393.78	86,393.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404315	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 210P9830V, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-698-18	N	0	0	106	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:188, localidad:11, direccion:LEON DE MATEOS NINGUNO 0, JUCAR MATAMOROS, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon: -98.609172, lat:18.887746)	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.2)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404319	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUALTEMOC CLAVE 210D9030P, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-702-18	N	0	0	43	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:188, localidad:5, direccion:NINGUNO 0, JUAREZ NINGUNO 0, TOCHIMILCO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon: -98.60967, lat:18.868009)	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404328	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 210P9830V, EN MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	Puebla	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-711-18	N	0	0	368	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:34, localidad:2, direccion:MILCHOR OLAMP NINGUNO 0, SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO, PUEBLA, lon: -98.308916, lat:19.152796)	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401404329	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto_300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CLAVE 210D904R, EN MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	Puebla	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-712-18	N	0	0	178	[meta: (unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	geo1: (cve_municipio:34, localidad:2, direccion:MIGUEL HIDALGO NINGUNO 0, SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO, PUEBLA, lon: -98.302976, lat:19.149041)	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GIORREPERENCAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1617000893587	Proyecto de inversión	3,365,384.62	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:3365384.62, modificado:3251226.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Americana, Clave 21dp0708b, Municipio De Tehuacanp, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-192	N	0	0	342	[meta:1 (ve_unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio205, localidad:3, direccion:, lon:-97.671491, lat:18.80124)]	10-03-2017		3,251,226.83	3,251,226.83	3,237,212.83	1,237,212.83	3,237,212.83	(tito: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-027/2017, FED, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3251226.83, importe_modificado:3251226.83])	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1710300603161	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:3706764.57]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dp0853, Municipio De Puhuatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-066-17	N	0	0	394	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio109, localidad:14, direccion:, lon:98.18194, lat:20.36222)]	18-08-2017		3,706,764.57	3,706,764.57	3,694,003.77	3,694,003.77	3,694,003.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1517001049157	Proyecto de inversión	4,633,117.80	[FI: icido_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:4633117.8, modificado:4632345.28]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Constuccion Y Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21dp0453, Del Municipio De Tlaxiayote, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-008-17	N	0	0	148	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio184, localidad:1, direccion:, lon:97.85111, lat:20.12422)]	02-05-2017		4,632,345.28	4,632,345.28	4,612,378.26	4,612,378.26	4,612,378.26	(tito: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-028/2017, FED, contratista:CONSTRUCION Y OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4632345.28, importe_modificado:4632345.28])	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047171	Proyecto de inversión	1,486,404.24	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1486404.24, modificado:148597.37]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21dp0101g, Municipio De Chignahuastlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-019-17	N	0	0	121	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio52, localidad:3, direccion:, lon:98.92373, lat:18.64753)]	17-07-2017		1,485,597.37	1,485,597.37	1,352,541.98	1,352,541.98	1,352,541.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047209	Proyecto de inversión	1,538,461.54	[FI: icido_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1538461.54, modificado:1503789.40]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21dp070c, Municipio De Jolajolan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-023-17	N	0	0	558	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio87, localidad:14, direccion:, lon:97.47222, lat:18.31586)]	17-07-2017		1,507,879.45	1,507,879.45	967,107.98	967,107.98	967,107.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1710401047313	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:190722.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Jose Ma. Morelos, Clave 21dp0489b, En El Municipio De Zapotitlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-108-17	N	0	0	260	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio209, localidad:9, direccion:, lon:97.47222, lat:18.33944)]	16-11-2017		1,906,722.88	1,906,722.88	1,894,722.11	1,894,722.11	1,894,722.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1710401047566	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:3000000.0, modificado:2814442.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Martires De La Erales, Clave 21dp0278c, En El Municipio De Tepango De Rodriguez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-064-17	N	0	0	412	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio162, localidad:5, direccion:, lon:97.79277, lat:20.00638)]	18-08-2017		2,814,442.19	2,814,442.19	2,795,235.60	2,795,235.60	2,795,235.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1710401047589	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:3000000.0, modificado:2814623.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21dp0479g, Municipio De La Tragua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-098-17	N	0	0	239	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio93, localidad:5, direccion:, lon:97.79888, lat:19.34566)]	18-08-2017		2,814,623.62	2,814,623.62	2,729,096.28	2,729,096.28	2,729,096.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101068113	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:3846153.85, modificado:3830828.34]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Matitas Martires Valdez, Clave 21dp070c, Municipio De San Gabriel Chila, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-135-17	N	0	0	435	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio124, localidad:6, direccion:, lon:97.34216, lat:18.31922)]	02-03-2018		3,839,038.34	3,839,038.34	3,825,785.99	3,825,785.99	3,825,785.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101075944	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: icido_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:2403846.15, modificado:240096.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio, Clave 21dp0750d, En El Municipio De Xicotlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-120-18	N	0	0	64	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio198, localidad:2, direccion:, lon:98.16255, lat:18.07166)]	26-02-2018		2,400,577.22	2,400,577.22	2,122,534.98	2,122,534.98	2,122,534.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075950	Proyecto de inversión	2,596,153.85	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:2596153.85, modificado:2595916.72]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Abasco, Clave 21dp0297f, En El Municipio De Chautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-006-18	N	0	0	116	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio47, localidad:9, direccion:, lon:98.60295, lat:18.29953)]	26-02-2018		2,593,610.72	2,593,610.72	2,582,431.36	2,582,431.36	2,582,431.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075971	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:1922310.26]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Licenciad Luis Cabrera, Clave 21dp0205f, En El Municipio De Chautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-084-18	N	0	0	27	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio47, localidad:24, direccion:, lon:98.62146, lat:18.36138)]	02-02-2018		1,922,310.26	1,922,310.26	1,914,024.45	1,914,024.45	1,914,024.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075982	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:2403846.15, modificado:240096.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Adolfo Pineda, Clave 21dp0489b, En El Municipio De Huauhtlan El Grande, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-008-18	N	0	0	181	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio163, localidad:6, direccion:, lon:98.16791, lat:18.73853)]	26-02-2018		2,400,596.15	2,400,596.15	2,390,248.77	2,390,248.77	2,390,248.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075994	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: icido_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:2403846.15, modificado:2400438.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Angeles Serdan, Clave 21dp0799a, En El Municipio De Oryucutan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-011-18	N	0	0	537	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio106, localidad:3, direccion:, lon:98.18243, lat:18.97623)]	26-02-2018		2,400,438.20	2,400,438.20	2,035,105.00	2,035,105.00	2,035,105.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076029	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:192039.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Rosalio Rodriguez, Clave 21dp1542h, En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-133-18	N	0	0	195	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio19, localidad:3, direccion:, lon:98.29544, lat:18.91777)]	26-02-2018		1,923,039.00	1,923,039.00	1,914,750.04	1,914,750.04	1,914,750.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076033	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:1921478.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Manuel Jose Othon Clave 21dp0103a, En El Municipio De Amteso, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-134-18	N	0	0	57	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio19, localidad:1, direccion:, lon:98.41777, lat:18.90888)]	26-02-2018		1,921,678.30	1,921,678.30	1,797,220.58	1,797,220.58	1,797,220.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076045	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:1919574.23]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Preescolar Cuauhtemoc Clave 21dp0208c, En El Municipio De Cuatrecim, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-136-18	N	0	0	51	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio31, localidad:1, direccion:, lon:98.17444, lat:18.91688)]	26-02-2018		1,919,574.21	1,919,574.21	1,297,185.46	1,297,185.46	1,297,185.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076071	Proyecto de inversión	3,365,384.62	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:3365384.62, modificado:3364142.7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Priso Sanchez Clave 21dp0729a, En El Municipio De Chetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-107-18	N	0	0	64	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio51, localidad:5, direccion:, lon:98.69555, lat:19.51933)]	26-02-2018		3,364,142.70	3,364,142.70	1,009,242.81	1,009,242.81	1,009,242.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076100	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:1923076.92, modificado:190611.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Señora Josefina Othon Ornela, Clave 21dp0917h, En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-114-18	N	0	0	124	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio19, localidad:1, direccion:, lon:98.41777, lat:18.90888)]	26-02-2018		1,905,811.79	1,905,811.79	1,396,033.54	1,396,033.54	1,396,033.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076104	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: icido_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMMSO, monto:2500000.0, modificado:2486609.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ciro Galvan Clave 21dp056d, En El Municipio De Ixcotel, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-036-18	N	0	0	70	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ve_municipio85, localidad:3, direccion:, lon:98.46046, lat:18.60231)]	26-02-2018		2,486,602.27	2,486,602.27	2,430,396.53	2,430,396.53	2,430,396.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076115	Proyecto de inversión	4,32																													

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE18180201140791	Proyecto de inversión	2,620,477.72	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620477.72, modificado:2615538.45])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-Zc, En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21ajp0186, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180735	N	0	0	851	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:60, localidad:1, direccion:, lon:48.42722, lat:19.14253])	28-05-2018		2,615,538.45	2,615,538.45	2,615,538.45	2,615,538.45	2,615,538.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140857	Proyecto de inversión	2,870,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870000.0, modificado:2865344.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General En La Primaria Carmen Serdán Clave 21ajp1228a, Ubicada En La Localidad De El Calvario, Municipio De Ixcotel De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181882	N	0	0	769	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:85, localidad:50, direccion:, lon:98.59929, lat:18.55908])	06-07-2018		2,865,344.83	2,865,344.83	2,865,344.83	2,865,344.83	2,865,344.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140867	Proyecto de inversión	880,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:875527.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General; En La Primaria Profesor Rafael Millán Betancourt Clave 21ajp07352, Ubicada En La Localidad De San Vicente Boquerón, Municipio De Acapulca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181280	N	0	0	143	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:98.055, lat:18.27922])	27-07-2018		875,527.87	875,527.87	875,527.87	875,527.87	875,527.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140908	Proyecto de inversión	750,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746245.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General, Sustitución De Pisos Cacaotela, Luminaria Y Rehabilitación De Muro; En El Preescolar Mariano Rúa Clave 21ajp0584a, Ubicado En El Municipio De Chietla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181071	N	0	0	163	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:51, localidad:3, direccion:, lon:98.62955, lat:18.51333])	06-07-2018		746,245.03	746,245.03	746,245.03	746,245.03	746,245.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140949	Proyecto de inversión	214,924.80	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Juan Escobar Clave 21ajp01587, Ubicada En La Localidad De Acolhua, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181123	N	0	0	61	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:53, localidad:3, direccion:, lon:98.12377, lat:19.78416])	08-06-2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140957	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Secundaria Pedro Bello Name Clave 21ajp0284, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181266	N	0	0	492	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:98.04577, lat:19.94527])	26-07-2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141145	Proyecto de inversión	2,693,307.69	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693307.69, modificado:2690745.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Quetzalcóatl Clave 21ajp0439a, En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-176-18	N	0	0	154	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:73, localidad:1, direccion:, lon:98.75555, lat:18.45456])	08-06-2018		2,690,745.58	2,690,745.58	2,479,280.39	2,479,280.39	2,479,280.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141148	Proyecto de inversión	143,283.20	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143283.2, modificado:143079.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Ochoyú Clave 21ajp0778a, Ubicada En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181137	N	0	0	56	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:53, localidad:3, direccion:, lon:98.125, lat:19.7573])	12-07-2018		143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141241	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2402963.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Aquiles Serdán Clave 21ajp0704a, En El Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-012-18	N	0	0	71	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:188, localidad:26, direccion:, lon:98.62027, lat:18.87000])	09-04-2018		2,402,563.36	2,402,563.36	1,631,778.91	1,631,778.91	1,631,778.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141248	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2402508.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Plan De Ayala Clave 21ajp0708a, En El Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-103-18	N	0	0	115	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:188, localidad:6, direccion:, lon:98.18427, lat:18.84277])	09-04-2018		2,401,508.78	2,401,508.78	2,162,422.59	2,162,422.59	2,162,422.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201141125	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:192197.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Maestro Rúa Clave 21ajp0042b, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-170-18	N	0	0	641	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:98.43861, lat:19.28527])	11-06-2018		1,922,157.96	1,922,157.96	1,883,889.73	1,883,889.73	1,883,889.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141408	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1921805.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Albergue Escolar Clave 21ajp0022a, En El Municipio De Petatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-168-18	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:112, localidad:5, direccion:, lon:97.85, lat:18.04666])	11-06-2018		1,921,805.49	1,921,805.49	1,174,772.72	1,174,772.72	1,174,772.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141419	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1922550.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Revolución Mexicana Clave 21ajp0844a, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-145-18	N	0	0	17	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:153, localidad:1, direccion:, lon:97.96227, lat:18.50158])	11-06-2018		1,922,550.37	1,922,550.37	854,559.21	854,559.21	854,559.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141431	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1921822.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Francisco Javier De Goya Clave 21ajp0236a, En El Municipio De Tepic de López, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-166-18	N	0	0	214	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:161, localidad:2, direccion:, lon:97.49444, lat:18.49300])	11-06-2018		1,921,822.69	1,921,822.69	1,393,043.24	1,393,043.24	1,393,043.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141498	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1921517.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Honorato Teuli Tabavera Clave21ajp0723a, En El Municipio De Guaymas De Andrade, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-140-18	N	0	0	29	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:42, localidad:6, direccion:, lon:98.59312, lat:18.49179])	08-06-2018		1,922,157.96	1,922,157.96	1,595,385.28	1,595,385.28	1,595,385.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142125	Proyecto de inversión	2,748,948.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748948.52, modificado:2747948.52])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Jardinería, Andadores Y Colocación De Mobiliario Urbano En El Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21ajp00231, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcotel De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181189	N	0	0	2146	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon:98.46837, lat:18.52117])	20-07-2018		2,747,948.52	2,747,948.52	2,747,948.52	2,747,948.52	2,747,948.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142147	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Secundaria Ángel Weisauer Cabrera Clave 21ajp0002a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181262	N	0	0	660	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:208, localidad:1, direccion:, lon:97.99555, lat:19.93333])	27-07-2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142294	Proyecto de inversión	965,580.06	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965580.06, modificado:962592.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Clave 21ajp0002b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Venustiano Carranza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR	POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181289	N	0	0	31	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:194, localidad:1, direccion:, lon:97.68055, lat:20.50666])	27-07-2018		962,592.36	962,592.36	962,592.36	962,592.36	962,592.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE1818020142297	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1489418.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1500000		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181291	N	0	0	253	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:134, localidad:7, direccion:CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 210P07021, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLANCANCALECA, PUEBLA, lon: -98.508055, lat:19.318888]]	27-07-2018		1,489,419.89	1,489,419.89	1,489,419.89	1,489,419.89	1,489,419.89	1,489,419.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818020142679	Proyecto de Inversión	195,529.60	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195529.6, modificado:194712.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Primaria Benito Juárez Clave 210P09101, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tehuiztlingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180755	N	0	0	163	[meta:1: [unidad_medida:Lotos, meta:1.0, meta_modificada:4.0]]	[geo:1: [ve_municipio:157, localidad:1, direccion:, direccion: Calle Tepetitlan Buenos Aires 0, Héroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.278388, lat:18.300553]]	10-05-2018		194,712.96	194,712.96	194,712.96	194,712.96	194,712.96	194,712.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Lotos, avance:4.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030189815	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999252.51]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TETEPETZIN CLAVE 210C01179W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181605	N	0	0	67	[meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0]]	[geo:1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tepetitlan Buenos Aires 0, Héroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.279782, lat:19.027334]]	26-09-2018	24-12-2018	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros, avance:529.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030189816	Proyecto de Inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ALFREDO V. BONIL CLAVE 210P09101, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181606	N	0	0	239	[meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:932.0, meta_modificada:932.0]]	[geo:1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pro Suarez Del De Mayo 0, Héroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.169227, lat:19.056072]]	05-10-2018	02-01-2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros, avance:932.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030189818	Proyecto de Inversión	1,700,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS PAVÓN CLAVE 210P09101, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181609	N	0	0	652	[meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:932.0, meta_modificada:932.0]]	[geo:1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Benítez Ninguno 0, San Miguel Canón, Puebla, Puebla, lon:-98.106358, lat:19.144462]]	05-10-2018	02-01-2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros, avance:932.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400366	Proyecto de Inversión	2,300,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:2300000.0, modificado:2209141.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARLOS J. MENÉNDEZ CLAVI 210N09012, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-028-18	N	0	0	91	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:188, localidad:3, direccion:Calle Provin C. Manueta Benítez 0, Santa Cruz Cuautlanilla, Tochimilco, Puebla, lon:-98.639167, lat:18.885477]]	09-04-2018	05-10-2018	2,209,143.93	2,209,143.93	1,804,317.14	1,804,317.14	1,804,317.14	1,804,317.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:55]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400371	Proyecto de Inversión	1,750,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:1750000.0, modificado:1679703.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P09101, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	Puebla	Tulancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-069-18	N	0	0	29	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:191, localidad:7, direccion:Calle Barranca Del Muerto 3 Ninguno 0, Zaragoza De La Luz, Tochimilco, Puebla, lon:-98.379056, lat:18.054677]]	10-04-2018	08-07-2018	1,679,703.03	1,679,703.03	1,042,788.15	1,042,788.15	1,042,788.15	1,042,788.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:99]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400386	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P09016, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-282-18	N	0	0	21	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:47, localidad:7, direccion:Calle 18 de Septiembre Benítez 0, San Juan De Los Rios San Juan Del Río, Chiautla, Puebla, lon:-98.501091, lat:18.189858]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400394	Proyecto de Inversión	850,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:850000.0, modificado:815163.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL TISCAPAPA CLAVE 210N0746R, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztlingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-230-18	N	0	0	5	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:157, localidad:27, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Boqueroncito Santa Cruz, Tehuiztlingo, Puebla, lon:-98.227643, lat:18.300961]]	31-08-2018	26-02-2019	815,163.90	815,163.90	244,549.17	244,549.17	244,549.17	244,549.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400399	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:286428.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LPEZ MATOS CLAVE 210P09101, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-295-18	N	0	0	264	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pluton 1 Fovisteo San Roque 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.242016, lat:19.080411]]	31-08-2018	26-02-2019	286,628.91	286,628.91	85,988.67	85,988.67	85,988.67	85,988.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400392	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:285899.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. NITOS HYROES DE CHARULTIPEC CLAVE 210E02008, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-298-18	N	0	0	1408	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Bolevard Heroos Del 5 de Mayo 0, Ángel O. Tlacuachan De Zaragoza, Puebla, lon:-98.3975, lat:19.046]]	31-08-2018	26-02-2019	285,899.26	285,899.26	85,757.78	85,757.78	85,757.78	85,757.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400305	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:286458.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARDET JUAN ESCRIBANA MATUINO CLAVE 210N0747C, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-301-18	N	0	0	223	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 90 Poniente Infonavit San Pluton 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.183156, lat:19.080455]]	31-08-2018	26-02-2019	286,458.70	286,458.70	85,937.61	85,937.61	85,937.61	85,937.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400313	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:285436.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓBAL BONILLA CLAVE 210P09102F, EN EL MUNICIPIO DE CHIATLA, PUEBLA.	Puebla	Plantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-309-18	N	0	0	24	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [ve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle Sor Juana Ines De La Cruz Ninguno 0, Tlacuachan Plantla, Puebla, lon:-98.311556, lat:18.156043]]	31-08-2018	26-02-2019	285,436.19	285,436.19	259,025.03	259,025.03	259,025.03	259,025.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301400325	Proyecto de inversión	700,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_700000.0, modificado:971500.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR08187D, EN EL MUNICIPIO DE PETALINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-321-18	N	0	0	21	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:112, localidad:12, direccion:Carre Lázaro Cantón 15 Ninguno 0, Tepajillo, Petalcingo, Puebla, lon: -97.84, lat:18.051111)]	31-08-2018	26-02-2019	671,500.76	671,500.76	201,450.23	201,450.23	201,450.23	201,450.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400331	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:38685.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR1318M, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-327-18	N	0	0	13	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Carre Plaza Principal Ninguno 0, Mastr de Chiconca, Atilco, Puebla, lon: -98.48111, lat:18.898546)]	31-08-2018	26-02-2019	286,855.58	286,855.58	86,056.67	86,056.67	86,056.67	86,056.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400332	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:287873.91)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR ZITOTUYOS27K, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-328-18	N	0	0	96	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:19, localidad:68, direccion:Camino Antigua A Atlixco, Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon: -98.47778, lat:18.908889)]	31-08-2018	26-02-2019	287,873.91	287,873.91	248,826.32	248,826.32	248,826.32	248,826.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400348	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MACROSCITL CLAVE 21DPR1318M, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-344-18	N	0	0	100	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carre Rio Pastora Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon: -98.42222, lat:18.915566)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400355	Proyecto de inversión	350,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_350000.0, modificado:33191.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR1218M, EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-351-18	N	0	0	18	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:47, localidad:40, direccion:Avda Reforma Ranchera 0, Chautla, Chautla, Puebla, lon: -98.33651, lat:18.347433)]	31-08-2018	26-02-2019	331,391.53	331,391.53	99,417.46	99,417.46	99,417.46	99,417.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400359	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:287469.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21DPR1318M, EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-355-18	N	0	0	242	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Privada De La 2 Norte Ninguno 0, Ciudad de Chautla De Tapia, Chautla, Puebla, lon: -98.60949, lat:18.307628)]	31-08-2018	26-02-2019	287,469.11	287,469.11	86,240.73	86,240.73	86,240.73	86,240.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400366	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_400000.0, modificado:382129.95)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR1318M, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-362-18	N	0	0	42	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Carre Emiliano Zapata Ninguno 0, Santa Cruz Hidalgo, Ocoyucan, Puebla, lon: -98.35444, lat:18.913889)]	31-08-2018	26-02-2019	382,292.95	382,292.95	114,687.89	114,687.89	114,687.89	114,687.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400370	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:286767.94)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TANES CLAVE 21DPR2380, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-366-18	N	0	0	82	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Carre Calle Carretera A Asustada Santa Clara Ocoyucan 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla, lon: -98.30380, lat:18.976448)]	31-08-2018	26-02-2019	286,767.94	286,767.94	86,030.38	86,030.38	86,030.38	86,030.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400384	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:287215.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR249Y, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Igual de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-380-18	N	0	0	177	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:85, localidad:22, direccion:Carre 84 De Septiembre Ninguno 0, Matamoros, Igual de Matamoros, Puebla, lon: -98.48301, lat:18.568979)]	31-08-2018	26-02-2019	287,215.73	287,215.73	86,164.72	86,164.72	86,164.72	86,164.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400389	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:286265.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TZOMPANHUAN CLAVE 21DPR12475, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-395-18	N	0	0	32	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Carre Real Ninguno 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla, lon: -98.7025, lat:18.530278)]	05-09-2018	03-03-2019	286,265.57	286,265.57	85,879.67	85,879.67	85,879.67	85,879.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400404	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:286066.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CALMECAC CLAVE 21DPR0771, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-401-18	N	0	0	98	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carre Benito Juárez Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.48304, lat:18.988676)]	31-08-2018	26-02-2019	286,066.29	286,066.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400408	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:287008.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL PANYO CLAVE 21DPR084W, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Igual de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-405-18	N	0	0	57	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Carre La Paz Ninguno 0, Santa María Matamoros, Igual de Matamoros, Puebla, lon: -98.45111, lat:18.545170)]	04-09-2018	02-03-2019	287,008.19	287,008.19	160,347.22	160,347.22	160,347.22	160,347.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400414	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_300000.0, modificado:289173.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA DANIEL COSIO CLAVE 21DPR091M, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-411-18	N	0	0	39	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Carre Centro De Poblacion Ninguno 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla, lon: -98.7025, lat:18.530278)]	31-08-2018	26-02-2019	285,873.64	285,873.64	251,934.33	251,934.33	251,934.33	251,934.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400424	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pre7_tipo_recurso_FIDEICOMISOS monto_1000000.0, modificado:95417.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA DEFENSORES DE LA PATRIA CLAVE 21E50203Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-421-18	N	0	0	128	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carre 14 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.211557, lat:18.089846)]	31-08-2018	26-02-2019	954,217.32	954,217.32	808,838.84	808,838.84	808,838.84	808,838.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE18030140430	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RENTO LÓPEZ CLAVE 21DPR1861V, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-427-18	N	0	0	755	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccionCalleAnahuac Ignacio Romero Vargas 0, Heredia Pineda De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.244235, lat:19.080282)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140435	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto1500000.0, modificado:1438301.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0909, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-432-18	N	0	0	148	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio51, localidad1, direccionCalleAdriana Puelo99, San Antonio Coayaca, Chietla, Puebla, lon:-98.7087171, lat:18.5711916)]	31-08-2018	26-02-2019	1,438,301.11	1,438,301.11	1,060,030.46	1,060,030.46	1,060,030.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140437	Proyecto de Inversión	850,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto850000.0, modificado:813894.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTA MORELOS CLAVE 21DPR2189, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-434-18	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio51, localidad10, direccionCalleVicente Guerrero Ranchería 121, Don Riquie, Chietla, Puebla, lon:-98.625, lat:18.479283)]	31-08-2018	26-02-2019	813,894.44	813,894.44	590,980.97	590,980.97	590,980.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140448	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:286466.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TROCEN CLAVE 21DPR0742, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-445-18	N	0	0	44	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio51, localidad15, direccionAvenida Hidalgo, San Antonio Lagunitas De Rayon Altochica, Chietla, Puebla, lon:-98.6975, lat:18.485556)]	31-08-2018	26-02-2019	286,466.61	286,466.61	245,443.84	245,443.84	245,443.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140455	Proyecto de Inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto400000.0, modificado:383144.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DOCTOR BELSABIO DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR2181, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-452-18	N	0	0	95	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio69, localidad16, direccionCalle Tepequema R Niguno 0, San Juan, Huaquechula, Puebla, lon:-98.50083, lat:18.733666)]	31-08-2018	26-02-2019	383,144.54	383,144.54	119,763.76	119,763.76	119,763.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140467	Proyecto de Inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto400000.0, modificado:382158.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL ARTES Y OFICIOS DON JUAN DE LA CRUZ CLAVE 21EBT0040, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-463-18	N	0	0	116	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccionCalle S Oriente Centro Historico 0, W 56 LA CRUZ CLAVE 21BZ0040, Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.193106, lat:18.06464)]	31-08-2018	26-02-2019	382,158.61	382,158.61	133,800.30	133,800.30	133,800.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140468	Proyecto de Inversión	600,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto600000.0, modificado:574346.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAMÓN GARCÍA CLAVE 21DPR1211, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-464-18	N	0	0	161	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio106, localidad10, direccionCalle Principal Niguno 0, Santa Martha Hidalgo, Ocoyucan, Puebla, lon: 98.324444, lat:18.985)]	04-09-2018	02-03-2019	574,346.46	574,346.46	172,303.64	172,303.64	172,303.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140473	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:282294.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0909, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-469-18	N	0	0	41	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio106, localidad7, direccionCalle Oriente Niguno Niguno 0 La Pastora, Ocoyucan, Puebla, lon:-98.318521, lat:18.877596)]	04-09-2018	02-03-2019	282,294.85	282,294.85	84,688.46	84,688.46	84,688.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140477	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:281826.34)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORRES CLAVE 21ET104956, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA.	Puebla	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-473-18	N	0	0	138	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio159, localidad11, direccionCalle Carrizosa 4 Matamoros, Niguno 0, Teopantlan, Puebla, lon: -98.268292, lat:18.708777)]	04-09-2018	02-03-2019	281,826.34	281,826.34	84,547.90	84,547.90	84,547.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140493	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto2000000.0, modificado:1920656.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL CASTILLO DE ALTRISTES CLAVE 21ET103909, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-147-18	N	0	0	67	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio85, localidad24, direccionCalle Principal S Niguno 0, San Miguel Los Micos, Izcar de Matamoros, Puebla, lon: 98.334187, lat:18.518133)]	10-04-2018	08-07-2018	1,922,656.11	1,922,656.11	1,799,631.43	1,799,631.43	1,799,631.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.96)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140498	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:286710.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FUERTES DE GUANABUR Y LOREZ CLAVE 21DPR0689, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-488-18	N	0	0	650	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccionAvenida Principal 8462 Nueva Resurreccion 0, Heredia Pineda De Zaragoza, Puebla, lon:-98.14984, lat:19.06515)]	31-08-2018	26-02-2019	286,710.82	286,710.82	86,013.25	86,013.25	86,013.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140499	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:287032.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE 21DPR0909, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-489-18	N	0	0	455	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccionCalle Pasaules Del Calvario Pasaules Del Calvario 0, Heredia Pineda De Zaragoza, Puebla, lon:-98.14984, lat:19.064314)]	31-08-2018	26-02-2019	287,032.78	287,032.78	86,109.83	86,109.83	86,109.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140506	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:287113.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE 21ET101226, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-496-18	N	0	0	477	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccionCalle Josefa Ortiz De Domínguez 1, Niguno 0, Heredia Pineda De Zaragoza, Puebla, lon: -98.249957, lat:18.978721)]	31-08-2018	26-02-2019	287,113.48	287,113.48	86,134.04	86,134.04	86,134.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140524	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:287239.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMERSON CLAVIATINOS CLAVE 21DPR0322, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-515-18	N	0	0	153	[meta1: (unidad_medidaOtro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (ve_municipio114, localidad1, direccionCalle 12 Norte Niguno 0, Heredia Pineda De Zaragoza, Puebla, lon: -98.160324, lat:19.103064)]	05-09-2018	03-03-2019	287,239.52	287,239.52	266,191.81	266,191.81	266,191.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	FUE180301400558	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:283338.47]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA Y ROSA DEL CENCO DE MAYO CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE CHIHA, PUEBLA.	Puebla	Chiha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-549-18	N	0	0	89	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:55, localidad:2, direccion:Camino Paveda, Carretera Paveda, Nunguero 0, Las Sidas, Chiha, Puebla, lon:-97.885518, lat:17.885506]	31-08-2018	26-02-2019	285,308.47	285,308.47	85,592.54	85,592.54	85,592.54	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400564	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:286186.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DP090Y, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-555-18	N	0	0	28	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:3, localidad:0, direccion:Nunguero Nunguero 0, Ajana Redondo, Acatlán, Puebla, lon:-98.210537, lat:17.921468]	31-08-2018	26-02-2019	286,186.81	286,186.81	85,856.04	85,856.04	85,856.04	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400583	Proyecto de Inversión	700,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:700000.0, modificado:32524.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA DE MAYO CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHIOLLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-575-18	N	0	0	598	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[ve_municipio:118, localidad:1, direccion:Nunguero Nunguero 0, San Andres Cholula, San Andres Cholula, Puebla, lon:-98.308741, lat:19.021847]	31-08-2018	26-02-2019	382,524.79	382,524.79	201,450.23	201,450.23	201,450.23	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400589	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:286339.13]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RIGIDENTES CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-581-18	N	0	0	74	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Equina Andador Jardín Villa Las Flores, Jardín Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.180566, lat:19.044703]	31-08-2018	26-02-2019	286,339.13	286,339.13	256,606.19	256,606.19	256,606.19	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400603	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:287532.13]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EL MAGUEY CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-595-18	N	0	0	8	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:3, localidad:9, direccion:Nunguero Nunguero 0, El Nunguero, Puebla, lon:-98.0975, lat:18.243056]	31-08-2018	26-02-2019	287,532.11	287,532.11	86,259.63	86,259.63	86,259.63	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400606	Proyecto de Inversión	700,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:700000.0, modificado:668779.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-598-18	N	0	0	105	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:180, localidad:6, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Calle 10, Guadalupe Las Dalas, Tlahuapan, Puebla, lon:-98.325516, lat:19.415833]	31-08-2018	26-02-2019	668,779.76	668,779.76	619,415.50	619,415.50	619,415.50	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400616	Proyecto de Inversión	700,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:700000.0, modificado:668850.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MARTINEZ CLAVE 21ET090Z, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRÁDE, PUEBLA.	Puebla	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-608-18	N	0	0	62	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Nunguero 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca de Andrade, Puebla, lon:-98.18333, lat:18.468333]	31-08-2018	26-02-2019	668,850.97	668,850.97	200,655.29	200,655.29	200,655.29	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400624	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:286965.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HERMINDA SÉNCHÉZ DE VELAZQUEZ CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-616-18	N	0	0	211	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Oriente Nunguero 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.189209, lat:19.050851]	31-08-2018	26-02-2019	286,965.14	286,965.14	86,089.54	86,089.54	86,089.54	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400628	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:287748.68]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21DP090Y, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEAMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Teamehucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-628-18	N	0	0	360	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Calle 10, San Martín Teamehucan De Labrada, San Martín Teamehucan, Puebla, lon:-98.443077, lat:19.272581]	05-09-2018	03-03-2019	287,748.68	287,748.68	226,613.37	226,613.37	226,613.37	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401494307	Proyecto de Inversión	1,048,596.76	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:1048596.76, modificado:1048596.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR POPULAR CASTILLOTA CLAVE 21EP090Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-690-18	N	0	0	112	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:MEJCO NINGUNO 750,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.234986, lat:18.996742]	06-11-2018	04-01-2019	1,008,008.22	1,008,008.22	938,607.20	938,607.20	938,607.20	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401494314	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION CLAVE 21DP090Z, EN MUNICIPIO DE TOCHMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-697-18	N	0	0	123	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:188, localidad:15, direccion:CARRETA NINGUNO 0, SAN JUAN LAICA, TUCHMILCO, TOCHMILCO, PUEBLA, lon:-98.593975, lat:18.936551]	08-11-2018	07-03-2019	287,877.60	287,877.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.2]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401494330	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUAL 20 CLAVE 21DP090Z, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	Puebla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-713-18	N	0	0	768	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:136, localidad:1, direccion:MEJCO ZARAGOZA NINGUNO 0, SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, lon:-98.309293, lat:18.964071]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.25]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401494341	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL HUATPEC CLAVE 21EP090Z, EN MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-724-18	N	0	0	11	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:85, localidad:8, direccion:3 DE MARZO NINGUNO 0, HUATPEC, IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.455637, lat:18.381727]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.95]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180401494350	Proyecto de Inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDECOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NUESTRO CLAVE 21EP090Z, EN MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Juan N. Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-738-18	N	0	0	60	[meta1: [unidad_medidaOtro, meta_modificada:1.0]	[geo1: [ve_municipio:92, localidad:1, direccion:5 DE MARZO NINGUNO 0, JUAN N. MENDEZ, PUEBLA, lon:-97.779561, lat:18.546799]	07-12-2018	04-06-2019	431,760.75	431,760.75	-	-	-	0	0	[meta1: [unidad_medidaOtro, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180401494356	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto30000.0, modificado300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURETETA CLAVE 21E1072E1M, EN MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCAECA, PUEBLA.	Puebla	San Mateo Tlalancaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-748-18	N	0	0	0	42	[meta: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio134, localidad8, direccionPOBNOB) DIAZ NINGUNO 25AM FRANCISCO TLALOC SAN MATEO TLALANCALECA PUEBLA, lon:-98.470568, lat:19.370611]	07-12-2018	04-06-2019	286,241.88	286,241.88					Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494747	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto300000.0, modificado288124.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA CLAVI 21D9P2ABM, EN MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Isaac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-726-18	N	0	0	0	37	[meta: (unidad_medidaKilomet ro cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio85, localidad31, direccionPriv. Hidalgo No 5A, Centro, 7400 Isaac de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4077124, lat:18.59841902)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaKilo metro cuadrado, avance1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE15160100639460	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto4000000.0, modificado3535175.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Fuente De Guadalupe, Clave 21ap0793N, Municipio De Cuautlaningo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	N/102	N	0	0	475	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio41, localidad1, direccion-, lon:-98.2725, lat:19.589722)]	08-03-2016	01-08-2016	3,535,175.41	3,535,175.41	3,279,663.78	3,279,663.78	3,279,663.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(717122/proyecto_NICO, 717122/proyecto_P ROCEISO, 717122/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639604	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto5000000.0, modificado3693432.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21ap0281B, Municipio De Palmar de Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	N/119	N	0	0	640	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio110, localidad1, direccion-, lon:97.547222, lat:18.836944)]	04-03-2016	01-08-2016	3,693,432.32	3,693,432.32	3,666,301.36	3,666,301.36	3,666,301.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(717293/proyecto_NICO, 717293/proyecto_F IN, 717293/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639671	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto3000000.0, modificado2572209.42)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Pablo Torres Burgos Clave 21ap0281B, Municipio De Palmar de Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	N/128	N	0	0	443	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio10, localidad1, direccion-, lon:-98.437777, lat:18.908888)]	03-03-2016	01-08-2016	2,572,209.42	2,572,209.42	2,561,122.30	2,561,122.30	2,561,122.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(717362/proyecto_NICO, 717362/proyecto_P ROCEISO, 717362/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007313708	Proyecto de Inversión	372,191.38	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto372191.38, modificado367000.23)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Emilio Carrón, Clave 21d0001g, Municipio De Ajijicua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-107	N	0	0	135	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio12, localidad1, direccion-, lon:97.513188, lat:19.101111)]	24-08-2016	01-09-2016	367,000.23	367,000.23	367,000.23	367,000.23	367,000.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007313960	Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto1150106.85, modificado1449937.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Emilio Carrón, Clave 21e0018K, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-117	N	0	0	760	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio63, localidad1, direccion-, lon:97.275555, lat:18.859566)]	08-08-2016	01-10-2016	1,149,937.92	1,149,937.92	1,144,981.30	1,144,981.30	1,144,981.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833872/proyecto_NICO, 833872/proyecto_F IN, 833872/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007313974	Proyecto de Inversión	1,730,799.47	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto1730799.47, modificado1729572.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Técnica NUm. 52, Clave 21d0001g, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-085	N	0	0	756	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio114, localidad1, direccion-, lon:-98.3975, lat:19.046277)]	10-08-2016	01-10-2016	1,729,572.78	1,729,572.78	1,722,117.73	1,722,117.73	1,722,117.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833886/proyecto_NICO, 833886/proyecto_F IN, 833886/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007313976	Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto1150106.85, modificado112781.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Ignacio F. Icaño, Clave 21e00181, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-119	N	0	0	353	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio67, localidad1, direccion-, lon:97.275555, lat:19.291888)]	10-08-2016	01-10-2016	1,132,783.84	1,132,783.84	1,132,783.84	1,132,783.84	1,132,783.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833888/proyecto_NICO, 833888/proyecto_F IN, 833888/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007313982	Proyecto de Inversión	4,800,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto4800000.0, modificado4430713.37)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Góbbro Barreda, Clave 21ap0127a, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-136	N	0	0	666	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio67, localidad1, direccion-, lon:97.343944, lat:19.291888)]	02-08-2016	01-11-2016	4,430,713.37	4,430,713.37	4,411,615.47	4,411,615.47	4,411,615.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833894/proyecto_NICO, 833894/proyecto_F IN, 833894/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007320318	Proyecto de Inversión	1,673,148.36	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto1673148.36, modificado1672742.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela José Clotilde Torres Ramos, Clave 21e00183, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-063	N	0	0	113	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio114, localidad1, direccion-, lon:-98.3975, lat:19.045277)]	29-07-2016	01-09-2016	1,672,742.99	1,672,742.99	1,665,532.91	1,665,532.91	1,665,532.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833932/proyecto_NICO, 833932/proyecto_F IN, 833932/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007320334	Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto1150106.85, modificado1147304.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Juan Jacobo Rosseau, Clave 21ap0127a, Municipio De Miguel Yotita, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-054	N	0	0	282	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio136, localidad1, direccion-, lon:-98.308888, lat:19.593566)]	28-07-2016		1,147,304.04	1,147,304.04	550,172.36	550,172.36	550,172.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833948/proyecto_NICO, 833948/proyecto_F IN, 833948/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE151603007320344	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto3840000.0, modificado3532799.94)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Emperador Cuauhtémoc, Clave 21ap0127a, Municipio De Tlaxiuchuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-129	N	0	0	403	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio179, localidad1, direccion-, lon:97.423666, lat:19.116111)]	02-08-2016	01-11-2016	3,532,799.94	3,532,799.94	3,516,705.52	3,516,705.52	3,516,705.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833958/proyecto_NICO, 833958/proyecto_F IN, 833958/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160300732056	Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto1150106.85, modificado1133011.5)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Dionisia Rivera, Clave 21e00183, Municipio De Tlaxiuchuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-143	N	0	0	133	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio179, localidad1, direccion-, lon:97.423666, lat:19.116111)]	08-08-2016	01-08-2016	1,133,011.50	1,133,011.50	1,133,011.50	1,133,011.50	1,133,011.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833971/proyecto_NICO, 833971/proyecto_F IN, 833971/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160300732061	Proyecto de Inversión	476,338.26	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto476338.26, modificado470095.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela José Ortiz De Domínguez, Clave 21e0024B, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-142	N	0	0	238	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio189, localidad73, direccion-, lon:97.825000, lat:18.85158)]	29-07-2016	01-09-2016	470,095.03	470,095.03	468,068.77	468,068.77	468,068.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(833976/proyecto_NICO, 833976/proyecto_F IN, 833976/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160300732069	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto3840000.0, modificado3187422.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Nicolás Bravo Clave 21ap01919L, Municipio De Tepetlaxo de Hidalgo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-009	N	0	0	643	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio163, localidad73, direccion-, lon:97.825000, lat:19.080333)]	02-08-2016	01-11-2016	3,187,422.53	3,187,422.53	3,187,422.53	3,187,422.53	3,187,422.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(834613/proyecto_NICO, 834613/proyecto_F IN, 834613/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160300732694	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto3840000.0, modificado3664956.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Fray Juan C. Mangiarini, Clave 21ap0161, Municipio De Techolmé, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-024	N	0	0	360	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio188, localidad1, direccion-, lon:-98.579277, lat:18.859566)]	08-07-2016	01-10-2016	3,664,956.05	3,664,956.05	3,649,158.84	3,649,158.84	3,649,158.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(834652/proyecto_NICO, 834652/proyecto_F IN, 834652/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE15160400820234	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDICOMISOS, monto4000000.0, modificado3648066.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Licenciado Benito Juárez, Clave 21ap0161, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-183	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_mediaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo: (cve_municipio189, localidad86, direccion-, lon:-97.829398, lat:18.866431)]	13-06-2016		3,648,066.88	3,648,066.88	3,632,342.44	3,632,342.44	3,632,342.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_mediaMe tros Cuadrados, avance1.0)]	(925851/proyecto_NICO, 925851/proyecto_F IN, 925851/proyecto_P ROCEISO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE16160400820497	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: {ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3000000.0, modificado:4797761.11}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Benito Juárez, Clave 216p0198, Municipio De San Salvador Huixtla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-173	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}] [geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.76886}}]	13-06-2016		4,797,761.11	4,797,761.11	4,713,884.28	4,633,589.47	4,633,589.47	({ciclo: {tipo_abraObr, numero_contrato:CAPECE-4712016, FED, contratista:CONSTRUCTORA MÉRIDIS, SA DE CV, convocatoria:CAPECE, monto:4797761.11, importe_modificado:4797761.11})	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	1926178/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400821207	Proyecto de Inversión	496,185.69	[FI: {ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto496185.69, modificado:467746.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Carlos Barrios, Clave 216p0268, Municipio De Yehualtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-266	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}] [geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.76886}}]	24-10-2016		467,746.70	467,746.70	460,382.42	460,382.42	460,382.42	({ciclo: {tipo_abraObr, numero_contrato:CAPECE-3572016, FED-A, contratista:GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, convocatoria:CAPECE, monto:467746.77, importe_modificado:467746.77})	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170300963963	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: {ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3000000.0, modificado:2888722.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Netahuacoyotl, Clave 216h0579, Municipio De Curtidón Del Progreso, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-204	N	0	154	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:20.0186111, lon:-97.521111}}]	10-02-2017		2,868,722.70	2,868,722.70	2,856,847.25	2,856,847.25	2,856,847.25	({ciclo: {tipo_abraObr, numero_contrato:CAPECE-012/2017, FED, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE CV, convocatoria:CAPECE, monto:2755100.77, importe_modificado:2755100.77})	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	1958348/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030096060	Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3846153.85, modificado:3795045.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela 15 De Mayo, Clave 216p1786, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-086-17	N	0	701	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.521111}}]	18-09-2017		2,879,482.48	2,879,482.48	2,862,582.36	2,862,582.36	2,862,582.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170300965155	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:2757785.31}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Leonardo Valle, Clave 216p0246, Municipio De Pahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-088-17	N	0	371	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.521111}}]	18-08-2017		2,757,785.31	2,757,785.31	2,745,898.30	2,745,898.30	2,745,898.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047231	Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3846153.85, modificado:3795045.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Manuel Avila Castillo, Clave 216p0554, Municipio De Teziutlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-101-17	N	0	1070	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.390555}}]	06-09-2017		3,795,045.94	3,795,045.94	3,509,482.72	3,509,482.72	3,509,482.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401047235	Proyecto de Inversión	1,538,461.54	[FI: {ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1538461.54, modificado:1535429.67}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Isakemba Clave 216p1416, Municipio De Tlaxianguillo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-028-17	N	0	63	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.8658333, lon:-97.895555}}]	17-07-2017		1,535,429.67	1,535,429.67	1,528,811.43	1,528,811.43	1,528,811.43	({ciclo: {tipo_abraObr, numero_contrato:CAPECE-042/2017, FED-B, contratista:CONCORDIO AMBIENTAL CONSTRUCCION, S.A. DE CV, convocatoria:CAPECE, monto:1535429.67, importe_modificado:1535429.67})	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047277	Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3846153.85, modificado:3839159.01}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 216p0281, Municipio De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-109-17	N	0	468	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9026444, lon:-97.326142}}]	30-08-2017		3,839,159.01	3,839,159.01	3,726,220.49	3,726,220.49	3,726,220.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047279	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto2884615.38, modificado:2878384.18}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Francisco Sarabia, Clave 216p0181, Municipio De Oriental, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-128-17	N	0	284	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.4091666, lon:-97.4899166}}]	26-10-2017		2,878,384.18	2,878,384.18	2,236,206.36	2,236,206.36	2,236,206.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047345	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto5000000.0, modificado:4670943.07}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 216p0523, Municipio De Teziutlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-038-17	N	0	1218	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.390555}}]	18-08-2017		4,670,943.07	4,670,943.07	4,649,392.92	4,649,392.92	4,649,392.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047370	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3000000.0, modificado:2883747.07}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 216p1109, Municipio De General Felipe Angélic, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-051-17	N	0	587	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-97.716111}}]	15-09-2017		2,883,747.07	2,883,747.07	2,870,820.98	2,870,820.98	2,870,820.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047677	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto2000000.0, modificado:1847797.53}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela 28 De Enero, Clave 216p0236, Municipio De Pahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-070-17	N	0	338	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-98.125}}]	18-08-2017		1,847,967.53	1,847,967.53	1,840,002.15	1,840,002.15	1,840,002.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075969	Proyecto de Inversión	1,894,230.77	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1894230.77, modificado:1890242.37}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Erand Clave 216p0586, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-046-18	N	0	557	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9027777, lon:-98.1979}}]	26-02-2018		1,890,042.87	1,890,042.87	1,881,896.12	1,881,896.12	1,881,896.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101075985	Proyecto de Inversión	1,730,769.23	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1730769.23, modificado:1726466.13}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Mariana Acosta Clave 216p0386, En El Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-087-18	N	0	92	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.4605555, lon:-98.465555}}]	26-02-2018		1,726,648.13	1,726,648.13	1,479,085.29	1,479,085.29	1,479,085.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076012	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:1921584.37}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Aquiles Serdán Clave 216p0577, En El Municipio De Albino Zertuche, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-129-18	N	0	240	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.0186111, lon:-98.641111}}]	26-02-2018		1,921,584.37	1,921,584.37	1,650,095.33	1,650,095.33	1,650,095.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076074	Proyecto de Inversión	3,365,384.62	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto3365384.62, modificado:3359583.39}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p0219, En El Municipio De Chantlutzin, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-067-18	N	0	310	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9491111, lon:-98.1741666}}]	26-02-2018		3,359,958.39	3,359,958.39	2,443,694.30	2,443,694.30	2,443,694.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076075	Proyecto de Inversión	2,693,907.69	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto2693907.69, modificado:2690974.72}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Profesor Felipe Franco Pacheco Clave 216p0264, En El Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-108-18	N	0	310	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.9123977, lon:-98.605555}}]	26-02-2018		2,690,974.72	2,690,974.72	1,480,071.82	1,480,071.82	1,480,071.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076079	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:1919398.92}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Vicente Guerrero Clave 216p0176, En El Municipio De Huehuetán El Grande, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-142-18	N	0	13	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.7633333, lon:-98.192692}}]	26-02-2018		1,919,926.92	1,919,926.92	1,911,651.37	1,911,651.37	1,911,651.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076086	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:1885467.48}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Enrique C Roblesman Clave 216p7527, En El Municipio De Yehualtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-143-18	N	0	176	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.8327777, lon:-98.192692}}]	26-02-2018		1,885,567.48	1,885,567.48	1,322,605.60	1,322,605.60	1,322,605.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076113	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:1919395.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Preescolar Juan De La Barrera Clave 216c0037, En El Municipio De Huehuetán El Grande, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-077-18	N	0	66	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: {coordenadas: {lat:18.7337777, lon:-98.192692}}]	26-02-2018		1,919,926.15	1,919,926.15	1,611,161.14	1,611,161.14	1,611,161.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076123	Proyecto de Inversión	4,326,903.08	[FI: {																												

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1818010176128	Proyecto de inversión	3,365,384.62	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365384.62, modificado:3365384.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Lázaro Cárdenas Clave 21a07779, En El Municipio De Ixcamiltepec De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-080-18	N	0	0	127	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:85, localidad:22, direccion:, lon:-98.489166, lat:19.588113])	26-02-2018		3,360,677.42	3,360,677.42	1,008,203.23	1,008,203.23	1,008,203.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176130	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1923076.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Clara Cordeiro Moran Clave 21a097809, En El Municipio De Tecoman, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-151-18	N	0	16	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:155, localidad:7, direccion:, lon:-98.248888, lat:18.073888])	26-02-2018		1,919,291.13	1,919,291.13	1,821,425.55	1,821,425.55	1,821,425.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201140796	Proyecto de inversión	255,756.80	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255756.80, modificado:254954.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21a00136, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180796	N	0	0	777	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4.0])	(geo: [ve_municipio:80, localidad:1, direccion:, lon:-98.457222, lat:19.1435])	28-05-2018		254,954.08	254,954.08	254,954.08	254,954.08	254,954.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140798	Proyecto de inversión	1,204,746.41	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204746.41, modificado:85451.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-De En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21a00136, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181001	N	0	0	777	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:80, localidad:1, direccion:, lon:-98.436721, lat:19.134655])	29-06-2018		854,451.32	854,451.32	854,451.32	854,451.32	854,451.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140837	Proyecto de inversión	44,308.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44308.52, modificado:44308.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria 1 De Octubre Clave 21a09156, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181120	N	0	0	69	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:71, localidad:1, direccion:, lon:-98.052777, lat:20.176666])	09-07-2018		44,081.16	44,081.16	44,081.16	44,081.16	44,081.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140881	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:147257.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techo De Placa Chica, En La Secundaria Alejandro Dajiano Clave 21a00136, Ubicada En La Localidad De San Vicente Boquerón, Municipio De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181290	N	0	0	167	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:3, localidad:15, direccion:, lon:-98.05, lat:18.27972])	27-07-2018		1,478,257.29	1,478,257.29	1,478,257.29	1,478,257.29	1,478,257.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140910	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:149981.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techo De Placa Chica, En La Secundaria Plaza Civica, En La Primaria Tonch Capac1572, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181303	N	0	0	221	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-98.045, lat:19.046111])	27-07-2018		1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140912	Proyecto de inversión	364,336.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364336.0, modificado:36233.20])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Secundaria Miguel Galisteo De Alajuste Clave 21a00031w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181112	N	0	0	307	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:51, localidad:1, direccion:, lon:-98.578888, lat:18.520277])	09-07-2018		362,233.20	362,233.20	362,233.20	362,233.20	362,233.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140916	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:149968.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techo De Placa Chica, En La Secundaria Aquiles Serdán Clave 21a00136, Ubicada En La Localidad De Escape De Lagunitas, Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181304	N	0	0	148	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:51, localidad:1, direccion:, lon:-98.66555, lat:18.464444])	30-07-2018		1,499,668.65	1,499,668.65	1,499,668.65	1,499,668.65	1,499,668.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140927	Proyecto de inversión	592,296.64	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592296.64, modificado:592188.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Taller De Alimentos Y Electricidad, En La Secundaria Ministro Guzmán Clave 21a00004, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180758	N	0	0	868	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.437777, lat:18.908888])	10-05-2018		592,188.70	592,188.70	592,188.70	592,188.70	592,188.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140941	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Secundaria José Martí Domínguez Clave 21a00275g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181255	N	0	0	297	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.075, lat:19.045277])	27-07-2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140947	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Secundaria Marcos De La Reforma Clave 21a00095e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181259	N	0	0	878	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.075, lat:19.045277])	27-07-2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140953	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Escuela Secundaria Núm. 1 Presidenta Calderón Clave 21a00016c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181263	N	0	0	955	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.075, lat:19.045277])	26-07-2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141136	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2401463.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ignacio Alameda Clave 21e00154d, En El Municipio De Cuicuilco De Andrade, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-199-18	N	0	0	21	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:41, localidad:12, direccion:, lon:-98.2975, lat:18.412222])	08-06-2018		2,401,463.88	2,401,463.88	2,264,829.65	2,264,829.65	2,264,829.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141154	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1922795.51])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 21d993429, En El Municipio De Ixcamiltepec De Guerrero, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-195-18	N	0	0	57	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:81, localidad:1, direccion:, lon:-98.0594, lat:18.07777])	08-06-2018		1,922,729.51	1,922,729.51	1,514,213.56	1,514,213.56	1,514,213.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141157	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1922166.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata Clave 21a00184c, En El Municipio De Ixcamiltepec De Guerrero, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-214-18	N	0	0	50	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:81, localidad:3, direccion:, lon:-98.205, lat:18.0175])	08-06-2018		1,922,166.58	1,922,166.58	1,593,723.91	1,593,723.91	1,593,723.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141159	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Telesecundaria Juan Escutia Clave 21f00187c, Ubicada En La Localidad De Acachula, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181250	N	0	0	61	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:, lon:-98.12277, lat:19.784166])	27-07-2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141185	Proyecto de inversión	1,778,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778846.15, modificado:1775908.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Enrique Granados Clave 21e00456g, En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-045-18	N	0	0	47	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:157, localidad:17, direccion:, lon:-98.36277, lat:18.360833])	09-04-2018		1,775,908.89	1,775,908.89	1,740,777.43	1,740,777.43	1,740,777.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141229	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:195057.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Alameda Clave 21a09756e, En El Municipio De Tacotepec De Benito Juárez, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-062-18	N	0	0	647	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio:177, localidad:5, direccion:, lon:-97.64391, lat:18.60933])	09-04-2018		1,950,527.68	1,950,527.68	1,942,120.22	1,942,120.22	1,942,120.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17180201141305	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto2884615.38, modificado:2884615.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 59 Clave 21090803, En El Municipio De Coronango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-197-18	N	0	0	757	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:12, direccion:lon:97.27187, lat:19.164070)]	28-05-2018		2,882,576.58	2,882,576.58	2,870,151.68	2,870,151.68	2,870,151.68	2,870,151.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201141338	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto3846153.85, modificado:3846153.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21090541, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-207-18	N	0	0	749	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:lon:98.48238, lat:19.0751)]	11-06-2018		3,843,937.58	3,843,937.58	3,479,065.94	3,479,065.94	3,479,065.94	3,479,065.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142146	Proyecto de inversión	174,000.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto174000.00, modificado:173710.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dirección Escolar, En La Primaria Del C.E. Presidente Juan N. Méndez Clave 21090500, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181113	N	0	0	649	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:lon:97.902055, lat:19.933333)]	09-07-2018		173,710.00	173,710.00	173,710.00	173,710.00	173,710.00	173,710.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142360	Proyecto de inversión	840,787.95	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto840787.95, modificado:829237.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Para Un Laboratorio De Cómputo, En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 12 Clave 21090202, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181011	N	0	0	381	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:lon:98.48238, lat:19.0751)]	29-06-2018		839,237.96	839,237.96	839,237.96	839,237.96	839,237.96	839,237.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142367	Proyecto de inversión	707,952.95	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto707952.95, modificado:705618.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General En La Secundaria Del C.E. Presidente Liconcilio Miguel Alemán Clave 21090270, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180842	N	0	0	386	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:lon:98.30811, lat:19.161388)]	15-06-2018		705,616.05	705,616.05	705,616.05	705,616.05	705,616.05	705,616.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142717	Proyecto de inversión	1,028,008.22	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1028008.22, modificado:1027462.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Ciudad En El Preescolar Arco Iris Clave 210910134, Ubicado En La Localidad De Chichipe, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181006	N	0	0	58	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:189, localidad:2, direccion:lon:97.840833, lat:18.888333)]	29-06-2018		1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142733	Proyecto de inversión	989,441.35	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto989441.35, modificado:985466.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En Los Edificios A, B, Y Rehabilitación De Sanitarios, En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza 21090209, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepehualtepec, Tehuacan.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181040	N	0	0	103	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:189, localidad:2, direccion:lon:97.82366, lat:18.7975)]	09-07-2018		985,466.28	985,466.28	985,466.28	985,466.28	985,466.28	985,466.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301897959	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1000000.00, modificado:987535.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21090205, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE OCUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181472	N	0	0	14	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0)]	[geo1: (cve_municipio:87, localidad:10, direccion:Calle Plaza Constitución, Pueblo 1, San Vicente, Jalalpan, Puebla, lon:98.98369, lat:18.26128)]	05-09-2018	03-03-2019	987,535.36	987,535.36	987,535.36	987,535.36	987,535.36	987,535.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301899772	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1700000.00, modificado:1699258.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DE MENDOZA CLAVE 21090808, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZCOLO, MUNICIPIO DE CAJALPA, PUEBLA.	Puebla	Cajalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181487	N	0	0	171	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.0)]	[geo1: (cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Calle 16 De Septiembre, San Mateo Ozcolco, Cajalpa, Puebla, lon:98.51263, lat:19.098514)]	05-09-2018	03-03-2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400353	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[FI: (ciclo_recursos2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto1600000.00, modificado:1531104.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OCTAVIO PÁZ CLAVE 21EY0767 MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	Puebla	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-013-17	N	0	0	330	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Calle 5 De Mayo Y Ninguno 0, Calmece San Juan Calmece, Tepexico, Puebla, lon:98.83864, lat:18.838147)]	12-06-2017	10-08-2017	1,531,004.80	1,531,004.80	1,524,405.63	1,524,405.63	1,524,405.63	1,524,405.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400779	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto300000.00, modificado:287499.18)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA 18 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR2625, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-275-18	N	0	0	536	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tabasco 10300 Popular Cuauhtemoc, Zaragoza, Puebla, lon:98.23876, lat:18.995213)]	31-08-2018	26-02-2019	287,499.18	287,499.18	86,237.75	86,237.75	86,237.75	86,237.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400926	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto400000.00, modificado:382156.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR3686, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACINHO, PUEBLA.	Puebla	Tehuacino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-292-18	N	0	0	17	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:157, localidad:22, direccion:Ninguno Ninguno 0, Cuauhtlan, Tehuacino, Puebla, lon:98.22778, lat:18.353889)]	31-08-2018	26-02-2019	382,156.57	382,156.57	114,646.97	114,646.97	114,646.97	114,646.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400300	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto300000.00, modificado:286765.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUELA DE ANTIHUAC CLAVE 21DPR3678, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-296-18	N	0	0	455	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carrizo Real A Castiello Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:98.258267, lat:18.978284)]	31-08-2018	26-02-2019	286,765.78	286,765.78	86,029.73	86,029.73	86,029.73	86,029.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400304	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto300000.00, modificado:286876.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARRETE JUAN ESCUTLA CLAVE 21DPR1909, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-300-18	N	0	0	447	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 43 Poniente Reforma Agua Azul 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:98.219435, lat:19.094176)]	31-08-2018	26-02-2019	286,876.33	286,876.33	86,062.90	86,062.90	86,062.90	86,062.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400323	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto300000.00, modificado:287109.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CULTURAL CLAVE 21DPR2180, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-319-18	N	0	0	164	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prongacion 3 Sur Ninguno Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:98.1975, lat:19.045278)]	31-08-2018	26-02-2019	287,109.87	287,109.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030301400335	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recursos_FIDECOMISOS, monto600000.00, modificado:574758.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTAD0 DE GUANAJUATO CLAVE 21DPR1837, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-331-18	N	0	0	49	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:19, localidad:101, direccion:Calle Benito Juárez 19 Ninguno 0, Soledad de Tenango, Atlixco, Puebla, lon:98.47942, lat:18.86639)]	31-08-2018	26-02-2019	574,758.41	574,758.41	491,235.56	491,235.56	491,235.56	491,235.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	FUE180301400518	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:286148.07]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 94 JOSÉ VASCONELOS CLAVE 21021010U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-509-18	N	0	0	1225	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tuxtla Guerrero S.N.T.E. Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.23872, lat:18.963636]	31-08-2018	26-02-2019	286,148.07	286,148.07	85,844.42	85,844.42	85,844.42	85,844.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400538	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:286887.18]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR MARCIANO GONZÁLEZ RAMÍREZ CLAVE 210P0296U, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-529-18	N	0	0	51	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO 0 Ninguno Ninguno 0, Cristóbal, Acatlán, Puebla, lon:-98.0283244, lat:18.201944]	31-08-2018	26-02-2019	286,807.18	286,807.18	142,127.58	142,127.58	142,127.58	142,127.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400547	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:286765.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ MURADO MACLÚ CLAVE 210D0821U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-538-18	N	0	0	279	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Helotrapos San Ramon 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.1975, lat:18.9404]	10-09-2018	08-03-2019	286,765.15	286,765.15	203,640.48	203,640.48	203,640.48	203,640.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400557	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:45000.0, modificado:430527.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OSY MARTA MORELOS Y PAÍN CLAVE 21E0907Y, EN EL MUNICIPIO DE HUAHUETLÁN EN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huahuatlán el Grande	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-548-18	N	0	0	234	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:150, localidad:6, direccion:Avenda Emiliano Zapata, San Miguel Atlapalco, Huahuatlán el Grande, Puebla, lon:-98.194164, lat:18.792453]	31-08-2018	26-02-2019	430,527.63	430,527.63	385,714.53	385,714.53	385,714.53	385,714.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400559	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:286896.09]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PREESCOLAR BEETHOVEN CLAVE 21D02238U, EN EL MUNICIPIO DE CHIHLA, PUEBLA.	Puebla	Chila	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-550-18	N	0	0	76	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Calle Central Ninguno 0, Francisco Ibarra, Matamoros, Puebla, Puebla, lon:-97.921111, lat:17.978611]	31-08-2018	26-02-2019	286,806.09	286,806.09	86,041.83	86,041.83	86,041.83	86,041.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400571	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:45000.0, modificado:429516.29]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E0907Y, EN EL MUNICIPIO DE IZTAC DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iztac de Matamoros	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-562-18	N	0	0	182	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calle 3 Poniente San Juan Raboso 0, San Juan Raboso, Matamoros, Puebla, lon:-98.440392, lat:18.374160]	31-08-2018	26-02-2019	429,516.29	429,516.29	308,874.84	308,874.84	308,874.84	308,874.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400573	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:50000.0, modificado:477736.53]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL EL RÍO CLAVE 21E18170U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-568-18	N	0	0	664	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Shelton De la 18 a Sur San José Chiquitlan, Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.1975, lat:18.942394]	31-08-2018	26-02-2019	477,736.53	477,736.53	406,958.05	406,958.05	406,958.05	406,958.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400580	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:286896.38]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUILERMO ESCOBAR OSORNO CLAVE 21D02821U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-572-18	N	0	0	409	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 57 Poniente El Centro 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.214439, lat:18.917382]	31-08-2018	26-02-2019	286,896.38	286,896.38	86,065.61	86,065.61	86,065.61	86,065.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400586	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:40000.0, modificado:381428.47]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA 15 DE MAYO CLAVE 21E05263U, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-578-18	N	0	0	262	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Proteccion De La 5 Sur Ninguno 0, San Mateo Teapan, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.742567, lat:18.306147]	31-08-2018	26-02-2019	381,428.47	381,428.47	379,784.38	379,784.38	379,784.38	379,784.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400598	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:286399.61]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL PAREY PUENTE CLAVE 21E02042U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-590-18	N	0	0	240	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 25 Poniente Santa Cruz Los Angeles 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.22987, lat:18.047734]	31-08-2018	26-02-2019	286,399.61	286,399.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400599	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:287188.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REPUBLICA ESPAÑOLA CLAVE 21E1P0281U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-591-18	N	0	0	398	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 74 Poniente Variente De Noviembre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.10756, lat:18.076211]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400600	Proyecto de inversión	600,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:60000.0, modificado:574439.45]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E1P0281U, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-592-18	N	0	0	49	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:154, localidad:29, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 0, Ninguno 0, Soledad la Perla, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.75694, lat:18.819722]	31-08-2018	26-02-2019	574,439.45	574,439.45	172,331.84	172,331.84	172,331.84	172,331.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400619	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:285571.89]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE 21C00046U, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHLA DE ANDRADE, PUEBLA.	Puebla	Cuauhca de Andrade	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-593-18	N	0	0	60	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuauhca, Cuauhca De Andrade, Puebla, lon:-98.183333, lat:18.488333]	31-08-2018	26-02-2019	285,571.89	285,571.89	85,671.57	85,671.57	85,671.57	85,671.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	FUE180301400627	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:30000.0, modificado:288042.27]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 21E1P0281U, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-622-18	N	0	0	303	[meta: [unidad_medidaOtro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	[geo: [cve_municipio:132, localidad:9, direccion:Calle Correiere Federal Mexico-Puebla, San Martín Texmelucan, Puebla, lon:-98.420556, lat:18.243046]	05-09-2018	03-03-2019	288,042.27	288,042.27	258,627.28	258,627.28	258,627.28	258,627.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtr os, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401494301	Proyecto de Inversión	764,517.87	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto764517.87, modificado:764517.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE NIÑOS DE 1862 (BIA, TAPAJA CLAVE 21DPR2426), EN EL MUNICIPIO DE JOLUPAN, PUEBLA.	Puebla	Jolupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-677-18	N	0	0	79	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION 47EUTA,JOLUPAN,PUEBLA, lon:-98.947928, lat:18.290846)]	15-10-2018	11-02-2019	735,113.33	734,660.90	220,398.27	220,398.27	220,398.27	220,398.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494302	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MDOXCOHTL CLAVE 21DPR0789, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-692-18	N	0	0	267	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REFORMA NINGUNO DHEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.238692, lat:18.948394)]	08-11-2018	07-03-2019	287,103.99	287,103.99	86,131.20	86,131.20	86,131.20	86,131.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.25)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494318	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 21DPR0789, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-701-18	N	0	0	135	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:REFORMA NINGUNO 81TOCHIMILCO,TOCHIMI LCO,PUEBLA, lon:-98.574794, lat:18.891379)]	08-11-2018	07-03-2019	287,787.60	287,787.60	86,336.28	86,336.28	86,336.28	86,336.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.3)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494323	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EVALUANA ZARATA CLAVE 21D10020, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	Puebla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-706-18	N	0	0	268	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:ONACO ALDAMA NINGUNO 1, SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, lon:-98.30913, lat:18.367539)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494343	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN RAFAEL CLAVE 21DPR0789, EN EL MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-727-18	N	0	0	5	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:85, localidad:9, direccion:PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA CARRERA DE BASQUETEBOLO NINGUNO 0, SAN RAFAEL,IZCUAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.460833, lat:18.420563)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494355	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DCC0331, EN MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	Puebla	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-743-18	N	0	0	47	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:185, localidad:2, direccion:BARA NINGUNO 23,SANTO AYOTLICHIL,TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.379037, lat:18.744377)]	07-12-2018	04-06-2019	288,380.09	288,380.09	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494359	Proyecto de Inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto400000.0, modificado:400000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO GARZA JADA CLAVE 21DPR2426, EN MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-747-18	N	0	0	640	[meta: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CORRELLERA DE LAS CASCADAS MARAVILAS Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.186469, lat:18.072768)]	07-12-2018	04-06-2019	377,880.52	377,880.52	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaOtr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494749	Proyecto de Inversión	600,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto600000.0, modificado:576838.14)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINA CLAVE 21DPR0721, EN MUNICIPIO DE TLATEHANGOS, PUEBLA.	Puebla	Tlatehango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-737-18	N	0	0	546	[meta: (unidad_medidaMetros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:7260 Tlatehango, Pue., Mexico, lon:98.339658, lat:19.171482)]	07-12-2018	04-06-2019	576,838.14	576,838.14	173,051.44	173,051.44	173,051.44	173,051.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros cuadrados, avance:0.65)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494945	Proyecto de Inversión	685,967.29	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto685967.29, modificado:685967.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA TENCHO CLAVE 21FRR15720, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181736	N	0	0	232	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:55, localidad:2, direccion:23A PRINCADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA NINGUNO MOTAMAZOC,PUEBLA, lon:-98.08028, lat:18.055301)]	22-11-2018	20-01-2019	685,967.29	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15160100639436	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto3000000.0, modificado:229161.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2769, Municipio De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N100	N	0	0	744	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:lon:-97.951111, lat:18.103333)]	07-03-2016	01-08-2016	2,529,163.99	2,529,163.99	2,529,163.99	2,529,163.99	2,529,163.99	2,529,163.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)]	[717093/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300731737	Proyecto de Inversión	960,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto960000.0, modificado:959590.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21a00018, Municipio De Ahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-115	N	0	0	115	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-98.251111, lat:18.574722)]	05-09-2016	01-11-2016	959,590.49	959,590.49	959,590.49	959,590.49	959,590.49	959,590.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)]	[833634/proyecto_FINCO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300731782	Proyecto de Inversión	4,800,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto4800000.0, modificado:411767.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Eufrosina Camacho De Avila, Clave 21a00059, Municipio De Calpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-135	N	0	0	638	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:lon:-98.463611, lat:18.505555)]	02-08-2016	01-11-2016	4,117,767.56	4,117,767.56	4,117,767.56	4,117,767.56	4,117,767.56	4,117,767.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)]	[cct01: (tipo_obra,Obr a, numero_contrato:CAPCE-199/2016-FED, contratista:CAPCE, convocante:FERNANDO RODRIGUEZ FONSECA, monto:411767.56, importe_modificado:411767.56)]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300732666	Proyecto de Inversión	4,320,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto4320000.0, modificado:3868719.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Herminio Benítez Clave 21a00054, Municipio De Tacapepec De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-003	N	0	0	876	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:lon:-97.653333, lat:18.084444)]	05-07-2016	01-10-2016	3,868,719.58	3,868,719.58	3,868,719.58	3,868,719.58	3,868,719.58	3,868,719.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)]	[cct01: (tipo_obra,Obr a, numero_contrato:CAPCE-200/2016-FED, contratista:CORCHIAR S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3868719.58, importe_modificado:3868719.58)]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803018389751	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1500000.0, modificado:1497233.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR MADAME CURIE CLAVE 21DND1787, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.	Puebla	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181429	N	0	0	170	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:690.0)]	[geo: (cve_municipio:1, localidad:9, direccion:Avenda Morelos NINGUNO 1 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, Acajete, Puebla, lon:-97.840194, lat:18.048494)]	27-08-2018	24-11-2018	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:690.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494965	Proyecto de Inversión	331,823.80	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto331823.8, modificado:331823.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA CIRILO BARBIENTOS HERNANDEZ CLAVE 21ETV0589, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULANQUE, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181837	N	0	0	34	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:172, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO DIRECCION LOTE, LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO,PUEBLA, lon:-97.770961, lat:18.796887)]	10-12-2018	14-12-2018	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaLote, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO									
2018	5	PUE180401494967	Proyecto de inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA PARA LA TELESECUNDARIA REVOLUCION MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21072070, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181839	N	0	0	31	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:172, localidad:10, direccion:NINGUNO NINGUNO O LA LAGUNILLA, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon: -97.829689, lat:19.502328)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances					
2018	5	PUE180401494972	Proyecto de inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUETA CLAVE 21072070, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUILUNA, MUNICIPIO DE CHICHMAMAN, PUEBLA.	Puebla	Chichmaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181844	N	0	0	74	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:53, localidad:3, direccion:JUAN ESCUETA NINGUNO O AGUILUNA, CHICHMAMAN, PUEBLA, lon: -98.129561, lat:19.784757)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances				
2018	5	PUE180401494978	Proyecto de inversión	132,729.52	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132729.52, modificado:132729.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21072070, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181850	N	0	0	26	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:46 ORIENTE, HERRICIA 5204, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.187133, lat:19.063159)]	10-12-2018	14-12-2018	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances				
2018	5	PUE180401494990	Proyecto de inversión	3,250,516.79	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250516.79, modificado:3250516.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA ENRIQUE CARRONDO RESERVEN CLAVE 21072070, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181875	N	0	0	367	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:12 POLENTE NINGUNO 505, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.199646, lat:19.068969)]	21-12-2018	26-12-2018	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances			
2018	5	PUE180401494994	Proyecto de inversión	1,016,805.19	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016805.19, modificado:1016805.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21072070, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181869	N	0	0	153	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO 1010, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.169956, lat:19.039499)]	21-12-2018	26-12-2018	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances			
2018	5	PUE15160100639502	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:4000000.0, modificado:331387.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez Clave 21097287, Municipio De Huaytamilco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N106	N	0	0	655	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:71, localidad:1, direccion:1, avenida:10, lon: -98.052777, lat:19.376666)]	08-03-2016	01-08-2016	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	3,331,807.08	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[717171/proyecto_NINCO, 717171/proyecto_P ROCEISO, 717171/proyecto_F IN]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639540	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:5000000.0, modificado:422327.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21097022, Municipio De San Martín Telemilcan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N108	N	0	0	1035	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:132, localidad:1, direccion:1, avenida:10, lon: -98.285277, lat:19.385277)]	08-03-2016	01-08-2016	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	4,228,287.45	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[717181/proyecto_NINCO, 717181/proyecto_P ROCEISO]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639569	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:4000000.0, modificado:3421895.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Emilio Perea Clave 21097045, Municipio De Tecamachico, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N114	N	0	0	523	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:154, localidad:1, direccion:1, avenida:10, lon: -97.722777, lat:19.885277)]	09-03-2016	01-08-2016	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	3,421,895.83	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[717252/proyecto_NINCO, 717252/proyecto_F IN, 717252/proyecto_P ROCEISO]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639586	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:4000000.0, modificado:3415961.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21097070, Municipio De Xicotepetlaton, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N117	N	0	0	625	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:197, localidad:1, direccion:1, avenida:10, lon: -97.955, lat:20.274166)]	02-03-2016	01-08-2016	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	3,415,961.32	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-048/2016-FED, contratista:SASESA DE CACHTLAN S.A DE C.V, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3552599.77, importe_modificado:3415961.32)]	[717275/proyecto_FIN, 717275/proyecto_NINCO, 717275/proyecto_P ROCEISO]	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15160100731964	Proyecto de inversión	3,840,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:3840000.0, modificado:3258023.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Mexico Clave 21097240, Municipio De Huaytamilco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-039	N	0	0	525	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:76, localidad:1, direccion:1, avenida:10, lon: -97.938888, lat:19.938888)]	15-07-2016		3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	3,258,023.58	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-154/2016-FED, contratista:PACHER PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3238023.58, importe_modificado:3258023.58)]	[833876/proyecto_NINCO, 833876/proyecto_F IN, 833876/proyecto_P ROCEISO]	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301838973	Proyecto de inversión	5,499,705.94	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499705.94, modificado:5497127.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE TISOS LUMINARIAS Y REHABILITACION DE MUROS Y LOSAS, EN LA PRIMARIA GABRIEL BARRIDA CLAVE 21097032, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181310	N	0	0	161	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carla 3 s/n 0, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.202093, lat:19.041748)]	03-08-2018	30-12-2018	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances			
2018	5	PUE180301838974	Proyecto de inversión	5,865,170.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5865170.00, modificado:5858604.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACION DE MUROS Y LOSAS EN LA PRIMARIA GUSTAVO P MAHR CLAVE 21097037, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181313	N	0	0	144	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carla 5 De Mayo, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.194384, lat:19.051807)]	12-07-2018	08-11-2018	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494975	Proyecto de inversión	398,188.56	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ING. JORGE L TAMAYO CLAVE 21097020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181847	N	0	0	877	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:156, localidad:1, direccion:3 POLENTE O AVENIDA PROFESORA MARIA ANTONETA VAZQUEZ NINGUNO 1607, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.407717, lat:18.461217)]	10-12-2018	14-12-2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE180401494988	Proyecto de inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21072070, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIXTLA, MUNICIPIO DE AGUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Aguixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181860	N	0	0	79	[meta: (unidad_medida:Litros, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:136, localidad:9, direccion:NINGUNO NINGUNO O CHICHIXTLA, AGUIXTLA, PUEBLA, lon: -97.971336, lat:19.745213)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	[meta: (unidad_medida:Litros, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15160100639383	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:5000000.0, modificado:4495128.93)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento De La Primaria Licenciado Juan De Salmerón Clave 21097020, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N92	N	0	0	882	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:1, avenida:10, lon: -98.045277, lat:19.385277)]	08-03-2016	01-05-2016	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	4,495,128.83	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[717030/proyecto_NINCO, 717030/proyecto_P ROCEISO, 717030/proyecto_F IN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639545	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERACIONES, monto:4000000.0, modificado:3352618.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21097020, Municipio De San Martín Telemilcan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N1																											

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018			Proyecto de Inversión	1,150,106.85	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1150068.5, modificado:1147279.7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Popocatepetl, Clave 216N0039, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-099	N	0	0	140	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio143, localidad:1, direccion:lon:98.51472, lat:19.273653)]	15-07-2016	01-09-2016	1,147,279.70	1,147,279.70	1,147,279.70	1,147,279.70	1,147,279.70	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-1472016-FED, contratista:EDIFICACIONES COMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1147279.7, importe_modificado:1147279.7))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	833946/proyecto_INICIO	833946/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018			Proyecto de Inversión	1,366,477.19	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1366477.19, modificado:1360906.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela, Celerino Cano Palacios, Clave 216N0403, Municipio De Teziutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-089	N	0	0	230	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio174, localidad:1, direccion:lon:97.390555, lat:19.818588)]	05-07-2016	01-09-2016	1,360,906.46	1,360,906.46	1,360,906.46	1,360,906.46	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-1332016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAMANANALI, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1360906.46, importe_modificado:1360906.46))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	833972/proyecto_INICIO	833972/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5		Proyecto de Inversión	1,920,000.0	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1919758.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Martires De La Escuela, Clave 216Q0020, Municipio De Tecotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-100	N	0	0	445	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio189, localidad:73, direccion:lon:97.82597, lat:18.813158)]	29-07-2016	01-09-2016	1,919,758.73	1,919,758.73	1,919,758.73	1,919,758.73	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-179/2016-FED-A, contratista:OBAS Y DISEÑO MEX, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919758.73, importe_modificado:1919758.73))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	833972/proyecto_INICIO	833972/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5		Proyecto de Inversión	2,000,000.0	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1913017.68)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 216P0122, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-260	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio63, localidad:1, direccion:lon:97.376555, lat:18.89166)]	12-09-2016		1,913,017.68	1,913,017.68	1,913,017.68	1,913,017.68	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-271/2016-FED, contratista:EDIFICACIONES DINAMICAS Y PLASTICAS S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1913017.68, importe_modificado:1913017.68))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	92594/proyecto_INICIO	92594/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5		Proyecto de Inversión	5,242,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5242000.0, modificado:5242000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico (Segunda Etapa), Que Consiste En 800 Librerías Interactivas, Para Escuelas Primarias, Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180306	N	0	0	15054	[meta:1 (unidad_medida:Libros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio0, localidad:0, direccion:lon:98.149495, lat:19.04399)]	13-04-2018		5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Libros, avance:800.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	495,300.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.0, modificado:493064.68)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE FIOSO, LUMINARIOS Y MUEBLES SANITARIOS, EN LA PRIMARIA PROFESOR JORGE BUJARD MACLUFF CLAVE 216P834275, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181522	N	0	0	432	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	[geo:1 (ve_municipio114, localidad:1, direccion:Avensada Laurel Bojardo de Mascareñas, 200.0, Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lat:98.14795, lat:19.063086)]	18-09-2018	16-11-2018	493,064.68	493,064.68	493,064.68	493,064.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	2,665,233.37	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665233.37, modificado:2662333.37)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AREA DE ASEROSAS EN LA PRIMARIA HEROES DE LA REFORMA CLAVE 216P621835, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181857	N	0	0	778	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio114, localidad:1, direccion:11 SUR O CONSTRUCCION DE 183 HANGAROS 1102,HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:98.20811, lat:19.044077)]	11-12-2018	08-02-2019	2,665,233.37	2,665,233.37	2,665,233.37	2,665,233.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA MIGUEL ANGELO BOURNARDI CLAVE 21E7Y00690, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANILAS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Ixtacamaxitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181859	N	0	0	30	[meta:1 (unidad_medida:Libros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio83, localidad:21, direccion:511 REFERENCIA NINGUNO O NUNQUA,NITINGUNO TITLAN,PUEBLA, lon:97.796782, lat:19.329148)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Libros, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	6,945,650.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6945650.0, modificado:6945650.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIDÁCTICO (TERCERA ETAPA), QUI CONSISTE EN 1,600 LIBRERIAS INTERACTIVAS PARA ESCUELAS PRIMARIAS, UBICADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181861	N	0	0	31766	[meta:1 (unidad_medida:Libros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio114, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO O VARIAS,VARAS,PUEBLA, lon:98.20193, lat:19.04314)]	10-12-2018	14-12-2018	6,945,650.00	6,945,650.00	6,945,650.00	6,945,650.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Libros, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4802884.63)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 216P0070, Municipio De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/93	N	0	0	1358	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio15, localidad:1, direccion:lon:98.045, lat:19.04611)]	07-03-2016	01-08-2016	4,802,884.63	4,802,884.63	4,802,884.63	4,802,884.63	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-077/2016-FED, contratista:GRU BULLONG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4950000.0, importe_modificado:4795200.0))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	71704/proyecto_INICIO	71704/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5		Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4170159.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Empedrado Cuahimotoc Clave 216P0031, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/98	N	0	0	879	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio1, localidad:1, direccion:lon:97.95111, lat:19.103333)]	07-03-2016	01-08-2016	4,170,159.32	4,170,159.32	4,170,159.32	4,170,159.32	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-073/2016-FED, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4336085.69, importe_modificado:4164874.90))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	717082/proyecto_INICIO	717082/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5		Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4290481.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216P0038, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/99	N	0	0	812	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio1, localidad:1, direccion:lon:97.95111, lat:19.103333)]	07-03-2016	01-08-2016	4,290,481.12	4,290,481.12	4,290,481.12	4,290,481.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3477822.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Licenciado Vicente Lombardo Tobarcano Clave 216P0490, Municipio De Cahuitlahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/103	N	0	0	685	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio41, localidad:1, direccion:lon:98.275, lat:19.089722)]	08-03-2016	01-08-2016	3,477,822.78	3,477,822.78	3,477,822.78	3,477,822.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2556009.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria C.E. Genaro Rafael Cavestro Pucoco Clave 216P0454, Municipio De Huauhinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/107	N	0	0	586	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio71, localidad:1, direccion:lon:98.052777, lat:19.176666)]	08-03-2016	01-08-2016	2,556,009.80	2,556,009.80	2,556,009.80	2,556,009.80	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-060/2016-FED, contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:266210.21, importe_modificado:2556009.8))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	71721/proyecto_INICIO	71721/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5		Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4040837.68)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Empedrado Cuahimotoc Clave 216P0490, Municipio De Cuahimotoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/116	N	0	0	597	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio157, localidad:1, direccion:lon:97.955, lat:19.274166)]	10-03-2016	01-08-2016	4,040,837.68	4,040,837.68	4,040,837.68	4,040,837.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2018	5		Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2882211.13)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria General Francisco Muñiga Clave 216P0709, Municipio De Xicotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/118	N	0	0	492	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (ve_municipio157, localidad:1, direccion:lon:97.955, lat:19.274166)]	08-03-2016	01-08-2016	2,882,221.13	2,882,221.13	2,882,221.13	2,882,221.13	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-071/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES PROFESIONALES RIVAM S DE L DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2997509.97, importe_modificado:2877609.57))	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	717282/proyecto_INICIO	717282/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE15160100639630	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	(FI: (siclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:4000000.0, modificado:3843099.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan, Clave 21691228, Municipio De Ixtapar de Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N122	N	0	0	733	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:95, localidad:117, direccion: 'lon:98.48817', lat:18.63217))	10-02-2016	01-08-2016	3,843,069.68	3,843,069.68	3,843,069.68	3,843,069.68	3,843,069.68	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-075/2016-FED, contratacion:GRO BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3996792.47, importe_modificado:3929201.77))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(717319/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300732050	Proyecto de Inversión	2,880,000.00	(FI: (siclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:2880000.0, modificado:2649599.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juto Sierra, Clave 21690628, Municipio De Tlachichuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-130	N	0	0	362	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:179, localidad:1, direccion: 'lon:97.432166, lat:18.116111))	02-08-2016	01-10-2016	2,649,599.30	2,649,599.30	2,649,599.30	2,649,599.30	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-184/2016-FED, contratacion:ABO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2649599.3, importe_modificado:2649599.3))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(833965/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732063	Proyecto de Inversión	476,138.26	(FI: (siclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:476138.26, modificado:474893.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación En La Escuela Guillermo Ramirez, Clave 21692922, Municipio De Tecamachuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-068	N	0	0	486	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion: 'lon:97.727777, lat:18.852777))	15-07-2016	01-09-2016	474,893.27	474,893.27	474,893.27	474,893.27	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-A, contratacion:EDIFICACIONES COHIBA, S. A. DE C. V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474893.27, importe_modificado:474893.27))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(833978/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732089	Proyecto de Inversión	1,626,445.11	(FI: (siclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:1626445.11, modificado:1623053.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Carmen Serdan, Clave 21692886, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-075	N	0	0	212	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion: 'lon:98.2725, lat:18.087212))	15-07-2016		1,623,053.16	1,623,053.16	1,623,053.16	1,623,053.16	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-176/2016-FED-A, contratacion:CAE CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1623053.16, importe_modificado:1623053.16))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(834005/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732150	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	(FI: (siclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:3840000.0, modificado:3202187.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21690516, Municipio De Libres, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-008	N	0	0	647	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:94, localidad:1, direccion: 'lon:97.686666, lat:19.466388))	06-07-2016	01-10-2016	3,203,687.03	3,203,687.03	3,203,687.03	3,203,687.03	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-130/2016-FED, contratacion:OSVAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3202187.03, importe_modificado:3202187.03))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732126	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	(FI: (siclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:3840000.0, modificado:3221123.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza, Clave 21692886, Municipio De Matías Tlalcanecal, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-020	N	0	0	428	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:134, localidad:52, direccion: 'lon:98.503333, lat:18.334844))	07-07-2016	19-10-2016	3,321,123.36	3,321,123.36	3,321,123.36	3,321,123.36	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-135/2016-FED, contratacion: VICTOR MANUEL FRANCISCO ZETA, convocante:COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3321123.36, importe_modificado:3221123.36))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160400819945	Proyecto de Inversión	1,198,027.97	(FI: (siclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:1198027.97, modificado:1148675.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Benemerito De Las Americas, Clave 21690009, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-122	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion: 'lon:98.437777, lat:18.308889))	17-10-2016		1,148,675.62	1,148,675.62	1,148,675.62	1,148,675.62	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-340/2016-FED, contratacion:PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL, SA DE C.V. (GRUPO CONSTRUCCION PROYECTO SA DE CV), convocante:CAPCEE, monto:1148675.62, importe_modificado:1148675.62))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(925508/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15170403047107	Proyecto de Inversión	1,265,283.65	(FI: (siclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:1265283.65, modificado:1262034.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento De La Escuela Vicente Guerrero Clave 21691851, Municipio De Ahuehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-015-17	N	0	0	120	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:9, localidad:1, direccion: 'lon:98.232111, lat:18.212222))	02-05-2017		1,263,034.66	1,263,034.66	1,263,034.66	1,263,034.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17180310076375	Proyecto de Inversión	39,970,250.00	(FI: (siclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39970250.0, modificado:39970250.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuela Dedicado Que Consta En 6, 500 Unidades Educativas, Para Escuelas Primarias, Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180264	N	0	0	144829	(meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:0, localidad:0, direccion: 'lon:98.197495, lat:18.046991))	05-04-2018		39,970,250.00	39,970,250.00	39,970,250.00	39,970,250.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lot e, avance:6100.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17180203141166	Proyecto de Inversión	202,304.00	(FI: (siclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202480.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num 142 Clave 21692886, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Orizaba, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180559	N	0	0	70	(meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:51, localidad:25, direccion: 'lon:98.058333, lat:19.852777))	19-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160301839750	Proyecto de Inversión	461,447.32	(FI: (siclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461447.32, modificado:459746.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BRIGADO RODRIGUEZ CLAVE 210P0981, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES LAMACINCO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181416	N	0	0	110	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada:79.5))	(geoi: (ove_municipio:3, localidad:58, direccion:Calle Paraje Tierra Blanca Niganga 0, Tres Cruces Barroero, Acatlan, Puebla, lon:98.3982, lat:18.031876))	30-08-2018	28-10-2018	459,746.01	459,746.01	459,746.01	459,746.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.5))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160301401196	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	(FI: (siclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496394.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0186, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA.	Epatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181622	N	0	0	203	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0))	(geoi: (ove_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ayuntamiento, Presidencia Municipal y La Virgen, 7511 Acapulco, Pue., México, lon:97.9025466, lat:18.10040811))	09-10-2018	06-01-2019	1,496,394.17	1,496,394.17	1,496,394.17	1,496,394.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494941	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(FI: (siclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996563.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR LUZ ASOMADA DE SAUTICUA CLAVE 21EPR0186, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181627	N	0	0	110	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:AVILES SERDAN LIBERTAD 210, HERRICIA CUADROS, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	05-10-2018	02-01-2019	996,563.57	996,563.57	996,563.57	996,563.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494968	Proyecto de Inversión	398,188.56	(FI: (siclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMARIA PROFESOR SESU MENDO NIETO CLAVE 21DPR2336, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CAPULALC LA HERRICIA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181840	N	0	0	457	(meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO A AMOZOC NINGUNO 7, CONCEPCIÓN CAPULALC LA HERRICIA, HACIENDA LAMAMOZOC, PUEBLA, lon:98.062027, lat:18.044649))	10-12-2018	14-12-2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494979	Proyecto de Inversión	398,188.56	(FI: (siclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0186, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181851	N	0	0	1390	(meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION NINGUNO 3, CONCEPCIÓN DE MOTI, AMOZOC, PUEBLA lon:98.04741, lat:18.044281))	10-12-2018	14-12-2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))	(834005/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15160100639411	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	(FI: (siclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:5000000.0, modificado:4278388.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Licenciad Benito Juarez Clave 21690284, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N96	N	0	0	848	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geoi: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion: 'lon:98.1979, lat:18.046777))	07-03-2016	01-08-2016	4,278,388.07	4,278,388.07	4,278,388.07	4,278,388.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(717062/proyecto_P KOCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE15160100639419	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto5000000.0, modificado4060322.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez, Clave 216p0252b, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N/97	N	0	0	568	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277)]	07-03-2016	01-08-2016	4,090,322.70	4,090,322.70	4,090,322.70	4,090,322.70	4,090,322.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717074/proyecto_INICO), (717074/proyecto_P ROCEISO), (717074/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639498	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto5000000.0, modificado42794114)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Ignacio Carlos Ibarra Betancourt Clave 216p0510b, Municipio De Huehuetlangua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N/105	N	0	0	904	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:, lon:-97.172277, lat:20.176666)]	05-09-2016	01-08-2016	4,279,241.14	4,279,241.14	4,279,241.14	4,279,241.14	4,279,241.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717167/proyecto_INICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639561	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto4000000.0, modificado349404.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero Clave 216p0390b, Municipio De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N/113	N	0	0	832	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon:-97.727777, lat:18.885277)]	09-03-2016	01-08-2016	3,494,024.03	3,494,024.03	3,494,024.03	3,494,024.03	3,494,024.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717243/proyecto_INICO), (717243/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639574	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto3000000.0, modificado2883833.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 216p0709f, Municipio De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N/115	N	0	0	737	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon:-97.727777, lat:18.885277)]	09-03-2016	01-08-2016	2,883,833.62	2,883,833.62	2,883,833.62	2,883,833.62	2,883,833.62	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-078/2016-FED, contratas:ICBALTA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2999186.96, importe_modificado:2879219.48)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717258/proyecto_INICO), (717258/proyecto_F IN), (717258/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300731968	Proyecto de inversión	2,880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto2880000.0, modificado2555196.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Leandro Valle, Clave 216p0390b, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-040	N	0	0	464	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:143, localidad:1, direccion:, lon:-97.514722, lat:19.270833)]	15-07-2016		2,555,196.48	2,555,196.48	2,555,196.48	2,555,196.48	2,555,196.48	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-155/2016-FED, contratas:SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2555196.48, importe_modificado:2555196.48)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(833880/proyecto_FIN), (833880/proyecto_I NICO), (833880/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300732558	Proyecto de inversión	4,800,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto4800000.0, modificado4282439.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Emilio Carranza, Clave 216p0159f, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-004	N	0	0	711	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:, lon:-97.375555, lat:18.895667)]	05-07-2016	01-11-2016	4,282,439.77	4,282,439.77	4,282,439.77	4,282,439.77	4,282,439.77	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-117/2016-FED, contratas:SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4282439.77, importe_modificado:4282439.77)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(834502/proyecto_INICO), (834502/proyecto_F IN), (834502/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160400820388	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto3000000.0, modificado2878480.1)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Profesor Severiano Maccoo Perez, Clave 216p012977f, Municipio De Acaxtlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-037	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:-98.303333)]	26-09-2016		2,878,480.10	2,878,480.10	2,878,480.10	2,878,480.10	2,878,480.10	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-286/2016-FED, contratas:FIVODA TALLERES DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2878480.1, importe_modificado:2878480.1)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(926943/proyecto_INICO), (926943/proyecto_P ROCEISO), (926943/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1516030073189752	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1500000.0, modificado1495094.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TEHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR075d, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181430	N	0	0	167	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carla E De Mayo Angeles Mayrazo D, Herencia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.221895, lat:19.020486)]	27-08-2018	24-11-2018	1,495,004.32	1,495,004.32	1,495,004.32	1,495,004.32	1,495,004.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(716994/proyecto_INICO), (716994/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300412112	Proyecto de inversión	694,318.20	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto694318.2, modificado683965.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 21DPR075d, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA, PUEBLA.	Puebla	San Mateo Tlalcaltecalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181426	N	0	0	251	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:134, localidad:7, direccion:Nilo Jesús 428, Centro, Pue- México, lon:-98.897948, lat:19.329287)]	15-10-2018	12-01-2019	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717056/proyecto_INICO), (717056/proyecto_P ROCEISO), (717056/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE151603004194859	Proyecto de inversión	668,230.76	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto668230.76, modificado655679.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21DPR056, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUETACITLÁN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181816	N	0	0	374	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:142, localidad:9, direccion:GENERAL ANAYA RINGOLDI, SAN ANDRÉS HUETACITLÁN, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon:-98.584726, lat:19.252999)]	05-12-2018	14-12-2018	85,679.82	85,679.82	85,679.82	85,679.82	85,679.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(716994/proyecto_INICO), (716994/proyecto_P ROCEISO), (716994/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1516030041949676	Proyecto de inversión	398,188.56	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto398188.56, modificado398188.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA ANTONIO AUJAN CLAVE 21D50001B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181848	N	0	0	979	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ MINICINCO DE ADOXA, TEZUTLÁN, TEZUTLÁN, PUEBLA, lon:-97.93585, lat:19.815051)]	10-12-2018	14-12-2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717056/proyecto_INICO), (717056/proyecto_P ROCEISO), (717056/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1516030041948995	Proyecto de inversión	2,770,222.04	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2770222.04, modificado2770222.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 21DPR075d, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181873	N	0	0	504	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION N RINGOLDI 4, ATILCO, ATILCO, PUEBLA, lon:-98.43399, lat:18.909196)]	21-12-2018	26-12-2018	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(716994/proyecto_INICO), (716994/proyecto_P ROCEISO), (716994/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639353	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto5000000.0, modificado462238.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento De La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 216P03976, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 216P03976, PUEBLA	5/N/89	N	0	0	992	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277)]	08-01-2016	01-05-2016	4,622,238.89	4,622,238.89	4,622,238.89	4,622,238.89	4,622,238.89	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-003/2016-FED, contratas:OBRO CONSTRUCTO PROCOO S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4807128.46, importe_modificado:4614843.31)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(716994/proyecto_INICO), (716994/proyecto_P ROCEISO), (716994/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639407	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto5000000.0, modificado427885.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 216p0250b, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N/95	N	0	0	805	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277)]	07-03-2016	01-08-2016	4,279,855.70	4,279,855.70	4,279,855.70	4,279,855.70	4,279,855.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717056/proyecto_INICO), (717056/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639635	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto4000000.0, modificado3401024.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Francisco J. Madroa Clave 216p0390b, Municipio De Ixcotelco De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N/123	N	0	0	288	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:-98.460277, lat:18.602777)]	03-03-2016	01-08-2016	3,401,024.07	3,401,024.07	3,401,024.07	3,401,024.07	3,401,024.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717243/proyecto_FIN), (717243/proyecto_P ROCEISO), (717243/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300731956	Proyecto de inversión	1,920,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto1920000.0, modificado1538895.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juan Adams, Clave 216p2453f, Municipio De Uxtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-101	N	0	0	360	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:, lon:-97.666388, lat:19.466388)]	19-07-2016	01-09-2016	1,918,959.71	1,918,959.71	1,918,959.71	1,918,959.71	1,918,959.71	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-158/2016-FED, contratas:C. VICTOR MANUEL FRANCISCO PETEA, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1918959.71, importe_modificado:1918959.71)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717243/proyecto_INICO), (717243/proyecto_P ROCEISO), (717243/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300732013	Proyecto de inversión	2,400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre7, tipo_recurso_FIDEICOMISOS, monto2400000.0, modificado2399680.1)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza, Clave 216p0390b, Municipio De Panteppec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-050	N	0	0	210	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:111, localidad:89, direccion:, lon:-97.839867, lat:18.533971)]	28-07-2016		2,399,680.10	2,399,680.10	2,399,680.10	2,399,680.10	2,399,680.10	[tctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-181/2016-FED, contratas:FRANCCO DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2399680.1, importe_modificado:2399680.1)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717056/proyecto_INICO), (717056/proyecto_P ROCEISO), (717056/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180400494882	Proyecto de Inversión	199,094.28	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199094.28, modificado:199094.28]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDIRIA PROFESOR MANUEL BERNAL LOPEZ CLAVE 21EE10079D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181854	N	0	0	1106	[meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:12, norte_ninguno, lamazonco, mota,alamazonco,puebla,lon:98.0621, lat:19.0478]]	10-12-2018	14-12-2018	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639402	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4273489.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d9r048Zf, Municipio De Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N94	N	0	0	728	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon:98.275, lat:18.968053]]	07-03-2016	01-08-2016	4,273,489.41	4,273,489.41	4,273,489.41	4,273,489.41	4,273,489.41	4,273,489.41	4,273,489.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(717050)/proyecto_FN, 717050/proyecto_P ROCESSO, 717050/proyecto_I NICO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15160100639444	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4804265.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Emilio Zapata Clave 21a9r071C, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N101	N	0	0	963	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:98.275, lat:19.089723]]	07-03-2016	01-08-2016	4,804,265.88	4,804,265.88	4,804,265.88	4,804,265.88	4,804,265.88	4,804,265.88	4,804,265.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(ct01: [tipo_obra,obra, numero_contrato:CAPECE-074/2016-FED, contratos:CONSTRUCCIONES PROFESIONALES RIVHAM S. DE R. L. DE C.V., comitantes:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4804265.88, importe_modificado:4765790.93])	(717133)/proyecto_FN, 717133/proyecto_I N, 717133/proyecto_I NICO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639485	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2646163.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Cincos De Mayo Clave 21a9r0089, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N104	N	0	0	752	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:98.275, lat:19.089723]]	07-03-2016	01-08-2016	2,646,163.48	2,646,163.48	2,646,163.48	2,646,163.48	2,646,163.48	2,646,163.48	2,646,163.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(717149)/proyecto_FN, 717149/proyecto_P ROCESSO, 717149/proyecto_I NICO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15160100639662	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3526730.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Lisazo Cárdenas Clave 21a9r0309u, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N126	N	0	0	777	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:98.97893, lon:98.43777, lat:18.908888]]	02-03-2016	01-08-2016	3,526,730.92	3,526,730.92	3,526,730.92	3,526,730.92	3,526,730.92	3,526,730.92	3,526,730.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(ct01: [tipo_obra,obra, numero_contrato:CAPECE-035/2016-FED, contratos:CONSTRUCCIONES INARJ S.A DE C.V., comitantes:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3667803.16, importe_modificado:3521088.15])	(717353)/proyecto_INCO, 717353/proyecto_P ROCESSO, 717353/proyecto_I N	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300731193	Proyecto de Inversión	3,840,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3554754.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Emilio Zapata, Clave 21a9r0215u, Municipio De Tepeatlaco Hidalgo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-036	N	0	0	604	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:163, localidad:1, direccion:, lon:97.8923, lat:19.080833]]	15-07-2016		3,554,754.89	3,554,754.89	3,554,754.89	3,554,754.89	3,554,754.89	3,554,754.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(ct01: [tipo_obra,obra, numero_contrato:CAPECE-133/2016-FED, contratos:ASTRAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CHRISTIAN AYALA ESPINOSA, comitantes:CAPECE, monto:3554754.89, importe_modificado:3554754.89])	(717363)/proyecto_ME, 717363/proyecto_F IN, 717363/proyecto_P ROCESSO	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160300732046	Proyecto de Inversión	1,750,799.47	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750799.47, modificado:1727666.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela María Mercedes Clave 21d9r0563x, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-066	N	0	0	642	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.04577, lat:19.045277]]	28-07-2016	01-09-2016	1,727,666.13	1,727,666.13	1,727,666.13	1,727,666.13	1,727,666.13	1,727,666.13	1,727,666.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(ct01: [tipo_obra,obra, numero_contrato:CAPECE-172/2016-FED, contratos:ERUBO APROPIA, S.A. DE C.V., comitantes:CAPECE, monto:1727666.13, importe_modificado:1727666.13])	(833960)/proyecto_INCO, 833960/proyecto_F IN, 833960/proyecto_P ROCESSO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300732079	Proyecto de Inversión	1,254,461.20	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1254461.2, modificado:1253270.68]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Lisazo Cárdenas, Clave 21a9r00029, Municipio De Tacotespe De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-071	N	0	0	324	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:, lon:97.63333, lon:98.46444]]	05-07-2016	01-09-2016	1,253,270.68	1,253,270.68	1,253,270.68	1,253,270.68	1,253,270.68	1,253,270.68	1,253,270.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(ct01: [tipo_obra,obra, numero_contrato:CAPECE-125/2016-FED, contratos:RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comitantes:CAP80734322, monto:1253270.68, importe_modificado:1253270.68])	(833994)/proyecto_FIN, 833994/proyecto_I NICO, 833994/proyecto_P ROCESSO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400820288	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:387803.42]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Escuela Juan Escutia, Clave 21d9r00062, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-125	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:, lon:97.30026, lon:98.360742]]	14-10-2016		3,837,803.42	3,837,803.42	3,837,803.42	3,837,803.42	3,837,803.42	3,837,803.42	3,837,803.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(ct01: [tipo_obra,obra, numero_contrato:CAPECE-336/2016-FED, contratos:MAASTIC CONSORCIO CONSTRUCTOR, SA DE CV, comitantes:CAPECE, monto:387803.42, importe_modificado:387803.42])	(925908)/proyecto_PROCESSO, 925908/proyecto_I NICO, 925908/proyecto_F IN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16170300656230	Proyecto de Inversión	960,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:946345.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela Lic. Benito Juárez, Clave 21d9r0018g, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-124	N	0	0	93	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:72, localidad:15, direccion:, lon:97.8275, lon:98.206666]]	10-08-2016		946,345.83	946,345.83	946,345.83	946,345.83	946,345.83	946,345.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE17180100761016	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2883413.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria San María Morelos Clave 21d9r0018n, En El Municipio De San Martín Tototeco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-075-18	N	0	0	115	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:133, localidad:1, direccion:, lon:98.38111, lon:98.651888]]	26-02-2018		2,863,413.59	2,863,413.59	2,863,413.59	2,863,413.59	2,863,413.59	2,863,413.59	2,863,413.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17180201141169	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Equipamiento Para El Baulimetro Digital Num 144 Clave 21e6h1044c, Ubicado En La Localidad De Acapulhuá, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180560	N	0	0	54	[meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:53, localidad:3, direccion:, lon:98.125277, lon:98.176560]]	19-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Litro e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE180301839738	Proyecto de Inversión	8,481,603.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8481603.0, modificado:8474114.58]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUBSTITUCION DE LUMINARIAS Y RESULTACION DE MUESTROS Y SANITARIOS, EN LA PRIMARIA JUAN N. MENENDEZ CLAVE 21EPR030D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20183131	N	0	0	330	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:1600.0]] [geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Posadero 0, Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:98.20616, lon:98.046214]]	19-07-2018	15-12-2018	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301401193	Proyecto de Inversión	685,967.29	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:685965.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR MADAMÉ CURIE CLAVE 21EJ0007P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACACIETL, PUEBLA.	Puebla	Acaciete		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181620	N	0	0	170	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0]] [geo: [cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Avda Ayuntamiento 19, Cuarta, 75110 PUEBLA, Pue., México, lon:97.9527287, lat:19.10608135]]	15-10-2018	12-01-2019	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1804004948969	Proyecto de Inversión	464,553.32	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464553.32, modificado:464553.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELEESCUELA SIERRA RENDON CLAVE 21EJ0007P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181841	N	0	0	119	[meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:172, localidad:11, direccion:Sin RESERVA, 0, OMETEPETL, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:97.72376, lat:19.873912]]	10-12-2018	14-12-2018	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Litro e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1804004948991	Proyecto de Inversión	2,152,902.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152902.0, modificado:2152902.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 21EPR030D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181870	N	0	0	143	[meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:904 HERODICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:98.202185, lat:19.041603]]	21-12-2018	26-12-2018	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Litro e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1804004948993	Proyecto de Inversión	4,711,356.65	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711356.65, modificado:4711356.65]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDIRIA DOCTOR GABINO BARREDA CLAVE 21EJ0007P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181872	N	0	0	622	[meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:GARDENIA NINGUNO 0, ATLACCO, ATLACCO, PUEBLA, lon:98.421136, lat:18.961805]]	21-12-2018	26-12-2018	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Litro e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE15160100639340	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2015, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES, monto500000.0, modificado:4712024.94)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento De La Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato, Clave 21e07073m, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N88	N	0	0	1309	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1852777)]	08-01-2016	01-05-2016	4,712,024.84	4,712,024.84	4,712,024.84	4,712,024.84	4,712,024.84	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-002/2016-FED, contratista: C. VIRGINIO VALLA GOMEZ, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400050.83, importe_modificado:4704485.6))	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(716978/proyecto_FIN, 716978/proyecto_PROCESO, 716978/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639617	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2015, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES, monto300000.0, modificado:256068.34)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Hermanos Sordán, Clave 21e0r15306, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N121	N	0	0	593	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:110, localidad:1, direccion:, lon:97.475, lat:18.836844)]	07-03-2016	01-08-2016	2,565,068.34	2,565,068.34	2,565,068.34	2,565,068.34	2,565,068.34	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(717366/proyecto_INICO, 717366/proyecto_FIN, 717366/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300731023	Proyecto de Inversión	994,285.81	[FI: (ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES, monto994285.81, modificado:991372.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Escuela José García Vázquez, Clave 21e0t028r, Municipio De San Nicolás Buenos Aires, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV092	N	0	0	206	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:137, localidad:1, direccion:, lon:97.475, lat:19.164166)]	15-07-2016	01-09-2016	992,172.82	992,172.82	992,172.82	992,172.82	992,172.82	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-6, contratista:EDIFICACIONES COMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:992172.82, importe_modificado:992172.82))	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(833970/proyecto_INICO, 833970/proyecto_FIN, 833970/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160300732055	Proyecto de Inversión	1,626,445.11	[FI: (ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES, monto:1626445.11, modificado:1625169.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, Construcción En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 21e0p037z, Municipio De San Martín Tenemehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV067	N	0	0	640	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:98.43361, lat:19.265777)]	07-07-2016	01-09-2016	1,625,169.99	1,625,169.99	1,625,169.99	1,625,169.99	1,625,169.99	(ciclo: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-137/2016-FED, contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL REMEDIACIONES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1625169.99, importe_modificado:1625169.99))	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(833970/proyecto_INICO, 833970/proyecto_FIN, 833970/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160301189743	Proyecto de Inversión	11,619,458.13	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11619458.13, modificado:116389497717)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS, LOCAL Y ZANJONES, EN LA PRIMARIA ENRIQUE CONTRADO REBAMÉN CLAVE 21E0P037z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181314	N	0	0	393	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle 12 Poniente Centro Histórico Q. Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.19999, lat:19.050999)]	27-07-2018	22-01-2019	11,618,949.77	11,618,949.77	11,618,949.77	11,618,949.77	11,618,949.77	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494942	Proyecto de Inversión	157,992.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157992.0, modificado:157465.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA MTRO. RAÚL ISIDRO BURGOS CLAVE 21E0P037z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181831	N	0	0	639	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion: 4 SUR SAN JOSE MAYORAZGO 7500,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:98.132382, lat:19.011378)]	10-10-2018	08-11-2018	157,465.36	157,465.36	157,465.36	157,465.36	157,465.36	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494953	Proyecto de Inversión	209,252.40	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209252.4, modificado:18629.23)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21E0P037z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181791	N	0	0	155	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRERA NINGUNO Q.HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:98.122918, lat:19.017905)]	04-12-2018	13-12-2018	180,529.52	180,529.52	180,529.52	180,529.52	180,529.52	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494964	Proyecto de Inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA PRIMO FELICIANO DE VERDAD CLAVE 21E0V003m, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MICOMC, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181836	N	0	0	60	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:53, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO CARRERA CHIGNAHUAPAN,PUEBLA, lon:98.059316, lat:19.820411)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494973	Proyecto de Inversión	796,377.12	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796377.12, modificado:796377.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21E0D004s, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONDOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181845	N	0	0	613	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:140, localidad:1, direccion:Sanjago Monopan, Cholula, Pue, México, lon:98.27395, lat:19.082933)]	10-12-2018	14-12-2018	796,377.12	796,377.12	796,377.12	796,377.12	796,377.12	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494974	Proyecto de Inversión	132,729.52	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132729.52, modificado:132729.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PREESCOLAR LUZ ASOMADO DE BAUTISTA CLAVE 21E0D004s, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181846	N	0	0	110	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:ACQUILES SERDAN NINGUNO 210,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:98.233225, lat:19.088999)]	10-12-2018	14-12-2018	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494977	Proyecto de Inversión	398,188.56	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 1 PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 21E0S004s, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181849	N	0	0	949	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:1204,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:98.178511, lat:19.041801)]	10-12-2018	14-12-2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160401494992	Proyecto de Inversión	2,167,207.64	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad4, prog_pno7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167207.64, modificado:2167207.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR24AK, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE IZUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181876	N	0	0	246	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:85, localidad:15, direccion:POBRETO DIAZ NINGUNO 24 SAN LUCAS COLICAN,IZUAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:98.461323, lat:18.511165)]	21-12-2018	26-12-2018	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances