

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE190201559301	Proyecto de inversión	348,280.91	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348280.91, modificado:348280.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION, EN LA TELESECCION DEL AGUERO CARDENAS DEL RIO CLAVE 21EY0V66P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIACALCO, PUEBLA.	Puebla	Tetotlatco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190703	N	0	0	130	(geo:1: (cve_municipio:16 0, localidad:1, direccion:CEBRAD A FRANCISCO GONZALEZ BOCANEROS 0 NINGUNO, TETIACALCO, PUEBLA, lon:-98.777778, lat:18.471111)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.2, meta_modificada: 7.0))	43661	43,692.00	348,280.91	348,280.91	348,280.91	348,280.91	348,280.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201559315	Proyecto de inversión	1,177,085.12	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177085.12, modificado:1133022.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MI PIQUERO MUNDO CLAVE 21EN0472H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, CUAUHTECO MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190839	N	0	0	183	(geo:1: (cve_municipio:15 0, localidad:24, direccion:CALLE 7 NORTE 0 NINGUNO, SAN MIGUEL, AMOZOC, PUEBLA, lon:-98.010442, lat:19.114575)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.2, meta_modificada: 384.2))	43661	43,753.00	1,133,022.78	1,133,022.78	339,906.83	339,906.83	339,906.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:334.36))		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201559319	Proyecto de inversión	2,533,308.41	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533308.41, modificado:2524711.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TENDOCHTITLAN CLAVE 21DP0960P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190847	N	0	0	295	(geo:1: (cve_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR 0 NINGUNO, NINGUNO, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.483712, lat:18.441057)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2127.89, meta_modificada: 2127.89))	43661	43,753.00	2,524,711.37	2,524,711.37	757,413.41	757,413.41	757,413.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:212.78))		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190301570011	Proyecto de inversión	1,422,091.41	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422091.41, modificado:1298210.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUTHEMOC CLAVE 21CC0C02B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TIANGUSMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tiangusmanalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191248	N	0	0	32	(geo:1: (cve_municipio:17 5, localidad:2, direccion:AVENID A 3 NORTE 12 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO TIANGUSMANAL CO, PUEBLA, lon:-98.423333, lat:18.961944)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:221.23, meta_modificada: 221.23))	43677	43,767.00	1,298,210.08	1,298,210.08	389,463.02	389,463.02	389,463.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:139.37))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570014	Proyecto de inversión	4,800,000.00	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4792853.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN ESTACIONAMIENTO, CANCHAL, BANDA PERIMETRAL, JARDINERÍA, PÁZAS Y ANDADORES, EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO MÚLTIPLE TOLUQUE CLAVE 21OM0009A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191251	N	0	0	335	(geo:1: (cve_municipio:19 0, localidad:1, direccion:CALLE 4 NINGUNO, ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.43188, lat:18.90299)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4228.93, meta_modificada: 4228.93))	43677	43,827.00	4,792,853.12	4,792,853.12	3,537,162.15	3,537,162.15	3,537,162.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:3763.75))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570022	Proyecto de inversión	1,153,881.79	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153881.79, modificado:1153381.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE TOLUQUE CLAVE 21OM0009A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191415	N	0	0	150	(geo:1: (cve_municipio:14 0, localidad:1, direccion:CALLE 25 SUR 0 NINGUNO, CHOLULA DE RIYADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.306045, lat:19.081844)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:354.2, meta_modificada: 354.2))	43733	43,823.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570026	Proyecto de inversión	5,530,074.18	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5530074.18, modificado:5320074.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22 CLAVE 21D70022S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191434	N	0	0	159	(geo:1: (cve_municipio:15 8, localidad:1, direccion:CALZAD A ESTUDAMTIL EMERDO CANO 0 NINGUNO, TENAMPULCO, PUEBLA, lon:-97.4075, lat:20.171667)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5079.46, meta_modificada: 5079.46))	43733	43,793.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570033	Proyecto de inversión	1,084,919.74	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084919.74, modificado:1084919.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA TELESECCION DABA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21D70155S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA.	Puebla	San Matías Tlalancaleca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191541	N	0	0	44	(geo:1: (cve_municipio:13 4, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO 0 NINGUNO, SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, lon:-98.481667, lat:19.349444)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:337.28, meta_modificada: 337.28))	43741	43,801.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570042	Proyecto de inversión	1,600,000.00	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR ADAM SMITH, CLAVE 21D10028Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATPEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERBERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herbera		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191589	N	0	0	197	(geo:1: (cve_municipio:15 3, localidad:45, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 0 PUEBLA, lon:-97.4075, lat:18.861458)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0))	43741	43,801.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570051	Proyecto de inversión	798,098.29	(IFI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798098.29, modificado:798098.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR POCOCATEPEC CLAVE 21D10028Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA.	Puebla	San Matías Tlalancaleca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191601	N	0	0	55	(geo:1: (cve_municipio:13 4, localidad:4, direccion:PRECLON GACIÓN REFORMA 64 0 NINGUNO, SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, lon:-98.481667, lat:19.349444)) (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada: 74.88))	43740	43,800.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE19020159305	Proyecto de inversión	139,339.20	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139339.2, modificado:139339.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTÉS CLAVE 210P0822, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izalca de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190707	N	0	0	139	(geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139339.2, modificado:139339.2) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.2, meta_modificada: 6.0)	SANTA MARIA XUCHAPA, SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA. (lon:-98.402096, lat:18.529027)	43682	43,713.00	139,339.20	139,339.20	139,339.20	139,339.20	139,339.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020159309	Proyecto de inversión	2,666,214.95	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266214.95, modificado:2661181.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 210P0822, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190811	N	0	0	293	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:458.88, meta_modificada: 458.88)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266214.95, modificado:2661181.02) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:458.88, meta_modificada: 458.88))	direccion AVENIDO A INSURGENTES O NINGUNO, SANTA MARIA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA, PUEBLA. (lon:-98.348609, lat:19.102656)	43643	43,763.00	2,661,181.02	2,661,181.02	2,062,527.48	2,062,527.48	2062527.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:426.76))		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020159311	Proyecto de inversión	2,155,420.87	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215420.87, modificado:2154898.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEJANDR CLAVE 210P0809, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190833	N	0	0	603	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:308.7, meta_modificada: 1606.7)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215420.87, modificado:2154898.55) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:308.7, meta_modificada: 1606.7))	0, localidad:1, direccion CALLE 5 PONIENTE O NINGUNO, CHOLULA DE HEREDIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. (lon:-98.315322, lat:19.06196)	43687	43,760.00	2,154,898.55	2,154,898.55	1,185,726.41	1,185,726.41	1185726.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1285.36))		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020159318	Proyecto de inversión	2,850,749.38	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850749.38, modificado:2848166.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21E52080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190846	N	0	0	874	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:665.32, meta_modificada: 665.32)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850749.38, modificado:2848166.65) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:665.32, meta_modificada: 665.32))	6, localidad:1, direccion:CALE NORTE 2 O NINGUNO, NINGUNO, TEHACAN, TEHACAN, PUEBLA. (lon:-97.477136, lat:18.462174)	43661	43,753.00	2,848,166.65	2,848,166.65	2,652,064.33	2,652,064.33	2652064.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:665.32))		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190301570005	Proyecto de inversión	834,992.12	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834992.12, modificado:834992.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "JEAN PIAGET" CON CLAVE CCT 210M0002, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191199	N	0	0	169	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:286.76, meta_modificada: 286.76)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834992.12, modificado:834992.12) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:286.76, meta_modificada: 286.76))	4, localidad:1, direccion:CALE 45 PONIENTE O NINGUNO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA. (lon:-98.219233, lat:19.333983)	43673	43,733.00	834,992.12	834,992.12	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570009	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497886.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E INTERREABILITACION, SERVICACION DE ESCALERA Y ADECUACION DE MODULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA CARMEN SEGON CLAVE 21P07039, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191246	N	0	0	216	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada: 159.0)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497886.63) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada: 159.0))	4, localidad:1, direccion:AVENIDO A REFORMA 716 CENTRO HISTORICO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA. (lon:-98.203991, lat:19.347423)	43677	43,797.00	2,497,886.63	2,497,886.63	1,236,877.11	1,236,877.11	1216877.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:55.65))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570010	Proyecto de inversión	402,454.96	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.96, modificado:301101.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21070080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Puebla	San Nicolás de los Ranchos		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191247	N	0	0	253	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1896.16, meta_modificada: 1896.16)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.96, modificado:301101.2) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1896.16, meta_modificada: 1896.16))	A INDEPENDENCIA O NINGUNO, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. (lon:-98.479674, lat:19.072968)	43677	43,757.00	301,101.20	301,101.20	90,330.36	90,330.36	90330.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1896.16))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570039	Proyecto de inversión	612,066.72	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612066.72, modificado:612066.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANTARIO, EN LA PRIMARIA PROFESOR OTOLMO MORALES CLAVE 21DP02047, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191557	N	0	0	386	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:395.57, meta_modificada: 395.57)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612066.72, modificado:612066.72) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:395.57, meta_modificada: 395.57))	LUIS CASABUJAS IBARRA 27 O MAESTRO FEDERAL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA. (lon:-98.208868, lat:19.363883)	43740	43,800.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570041	Proyecto de inversión	1,370,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 211P06051, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191587	N	0	0	740	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada: 537.0)) (geo:1: (ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada: 537.0))	4, localidad:1, direccion:CALE ANGELES BARANCA HONDA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA. (lon:-98.205964, lat:19.112546)	43740	43,830.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE190301570045	Proyecto de inversión	1,225,467.70	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225467.7, modificado:1225467.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JULIO SEBASTIÁN CLAVE 210A0053E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PULTLINCHUCHT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191593	N	0	0	112	(geo:1 (ve_municipio:72 ,localidad:10, direccion:CALE REYNOLDO JUAREZ PUPLINCHUCHT T (VISTA HERMOSA), meta:232.18, meta_modificada: 232.18))	43741	43,831.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570057	Proyecto de inversión	1,907,428.07	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907428.07, modificado:1907428.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MANUEL M. FLORES CLAVE 210P0320A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICHMULLA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchichmulla de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191612	N	0	0	941	(geo:1 (ve_municipio:45 ,localidad:1, direccion:CALE 5 SUR O NINGUNO, CHALCHICHMULLA DE SESMA, meta:454.8, meta_modificada: 454.8))	43740	43,830.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570059	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL URBEN DE NIÑOS CARLOS HELICER CLAVE 210N0474G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMELUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191614	N	0	0	157	(geo:1 (ve_municipio:18 ,localidad:18, direccion:AVENIDA DEL TRABAJADOR O NINGUNO, SANTA MARÍA TEMELUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon: -98.545123, lat:19.292745))	43741	43,801.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570068	Proyecto de inversión	1,099,518.39	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099518.39, modificado:1099518.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ONCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ CLAVE 210P0180E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Cuauteupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191626	N	0	0	412	(geo:1 (ve_municipio:39 ,localidad:1, direccion:CALE HIDALGO 77 O NINGUNO, SAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN, PUEBLA, lon: -97.792961, lat:19.922467))	43741	43,801.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570074	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210P0433X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191612	N	0	0	284	(geo:1 (ve_municipio:15 ,localidad:24, direccion:CALE CENTRO DEL POBLADO O NINGUNO, SANTA CRUZ ACAPA, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.326111, lat:18.405556))	43741	43,801.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570075	Proyecto de inversión	403,913.78	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403913.78, modificado:403913.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA TERESA Y LIBERTO CLAVE 210P03387U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAHUATZCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191636	N	0	0	216	(geo:1 (ve_municipio:94 ,localidad:91, direccion:CALE NORTE O NINGUNO, CUAHUATZCO, LIBRES, PUEBLA, lon: -97.679722, lat:19.480833))	43742	43,802.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570082	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P03030, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Aquilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191644	N	0	0	200	(geo:1 (ve_municipio:16 ,localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA BONILLA O NINGUNO, AQUILTA, PUEBLA, lon: -97.833351, lat:19.799192))	43741	43,801.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570085	Proyecto de inversión	1,211,004.05	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:1211004.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESCINDARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 210T0027P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUZTINGO, PUEBLA.	Puebla	Chauztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191661	N	0	0	405	(geo:1 (ve_municipio:16 ,localidad:1, direccion:CALE NACIONAL O NINGUNO, SAN LONENO CHAUZTINGO, CHAUZTINGO, PUEBLA, lon: -98.4075, lat:19.203611))	43748	43,838.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190301570088	Proyecto de inversión	1,700,452.06	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700452.06, modificado:1700452.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA CLAVE 210N0220C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PACHOC, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TETATLÁN, PUEBLA.	Puebla	San Felipe Tetatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191695	N	0	0	25	(geo:1 (ve_municipio:12 ,localidad:17, direccion:CALE REFERENCIA O NINGUNO, PACHOC, SAN FELIPE TETATLAN, PUEBLA, lon: -97.761389, lat:20.098411))	43763	43,853.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE19020159228	Proyecto de inversión	5,395,666.09	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5395666.09, modificado:5394830.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P03030, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190519	N	0	0	121	(geo:1 (ve_municipio:73 ,localidad:1, direccion:AVENIDA AUAJTO FELIX AGUILAR QUIROZ 49, HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA, lon: -98.684095, lat:18.372745))	43608	43,787.00	5,394,830.50	5,394,830.50	2,980,737.24	2,980,737.24	2980737.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.66))		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE190201559300	Proyecto de inversión	277,011.99	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277011.99, modificado:277011.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21EPR0737, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iscar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190701	N	0	0	34	(meta:1: [unidad_medida:1, ote, meta:4.0, meta_modificada: 4.0])	(geo:1: [ve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAJAL HERMANOS SERDAN 5, SANTIAGO MIHLACAN, TIZIAPAN DE NATAMOROS, JUICAR DE NATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.42296, lat:18.63696])	43682	43,713.00	277,011.99	277,011.99	277,011.99	277,011.99	277,011.99	277,011.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201559317	Proyecto de inversión	5,001,937.01	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001937.01, modificado:495613.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RAUL LOPEZ Y RAMIREZ CLAVE 21E02018, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190845	N	0	0	750	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1909.44, meta_modificada: 1909.44])	(geo:1: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE PAKES DE METROS CERVANTES SAVERIA 0 NINGUNO, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.373123, lat:18.452044])	43661	43,753.00	4,995,633.67	4,995,633.67	1,867,993.23	1,867,993.23	186,7993.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.92])		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201559324	Proyecto de inversión	940,030.00	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:931773.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANDADORES EN LA SECUNDARIA ENMA LONPEZ CLAVE 21E02018, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191167	N	0	0	300	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:842.4, meta_modificada: 842.4])	(geo:1: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 33 PROMENT D DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.221289, lat:19.039360])	43661	43,753.00	931,773.25	931,773.25	866,655.21	866,655.21	866,655.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4])		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190301570008	Proyecto de inversión	1,250,000.00	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246946.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA VASCO MÚÑEZ DE BALDO CLAVE 21E17048K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZIAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Tuziapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191203	N	0	0	78	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:365.221, meta_modificada: 365.221])	(geo:1: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE CABRETE TELLELLA LONGTIA 0 TIZIAPAN DE GALEANA, TIZIAPAN DE GALEANA, PUEBLA, lon:-97.375556, lat:20.966941])	43673	43,763.00	1,246,946.13	1,246,946.13	374,083.84	374,083.84	374,083.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.57])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570027	Proyecto de inversión	690,576.88	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690576.88, modificado:690576.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E09290K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191506	N	0	0	911	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1173.62, meta_modificada: 1173.62])	(geo:1: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 4 SIE D NINGUNO, AMOZOC DE MOTA, AMOZOC, PUEBLA, lon:-98.044803, lat:19.044380])	43741	43,801.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570037	Proyecto de inversión	69,563.88	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69563.88, modificado:69563.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21D170007, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapitpec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191553	N	0	0	99	(meta:1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [ve_municipio:96, localidad:1, direccion:AVENID A 15 DE FEBRERO 0 NINGUNO, MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.099757, lat:19.12208])	43743	41,833.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570047	Proyecto de inversión	872,523.85	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872523.85, modificado:872523.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR013L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191595	N	0	0	338	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28])	(geo:1: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CABRETE PALOMAS-TIAPA 83 D NINGUNO, TECOMATLAN, PUEBLA, lon:-98.311552, lat:18.111757])	43743	43,803.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570048	Proyecto de inversión	2,528,385.32	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528385.32, modificado:2528385.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA TRES SÁNCHEZ TABOADA CLAVE 21DPR036T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191596	N	0	0	553	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:935.55, meta_modificada: 935.55])	(geo:1: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 0 IONALCO SANAGUOLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.179936, lat:19.027226])	43740	43,860.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570069	Proyecto de inversión	1,450,574.00	(FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450574.0, modificado:1450574.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA, MÓDULO SANITARIO Y ANEXOS EN LA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21E00118Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191627	N	0	0	417	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1639.27, meta_modificada: 1639.27])	(geo:1: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE PESTALOZZI 0 MAESTRO FEDERAL HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.209577, lat:19.061148])	43741	43,831.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE19020159302	Proyecto de inversión	136,851.00	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136851.0, modificado:136851.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21092859, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS MINAS, MUNICIPIO DE IZCALAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcalca de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190704	N	0	0	137	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:6.0])	(geo:1: [jve_municipio:05, localidad:24, direccion:CALE PRINCIPAL SAN MIGUEL LAS MINAS, DUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.333617, lat:18.516914])	43661	43,692.00	136,851.00	136,851.00	136,851.00	136,851.00	136851	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020159307	Proyecto de inversión	645,454.83	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645454.83, modificado:645454.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE CÓMPUTO; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21093039, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEJUJUA, PUEBLA.	Puebla	Tepejujua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190712	N	0	0	490	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:4.0])	(geo:1: [jve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS 11 PUEBLO, TEPEJUJUA, PUEBLA, lon:-98.44327, lat:18.72011])	43661	43,692.00	645,454.83	645,454.83	645,454.83	645,454.83	645454.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020159321	Proyecto de inversión	1,453,526.48	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453526.48, modificado:1414770.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRAY PEDRO DE GANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACATE, PUEBLA.	Puebla	Acate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190852	N	0	0	45	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 485.08])	(geo:1: [jve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMIN O REAL A SAN MATEO 0 NINGUNO, ACATE, PUEBLA, lon:-97.95111, lat:19.03333])	43661	43,753.00	1,414,770.63	1,414,770.63	424,431.19	424,431.19	424431.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.89])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020159323	Proyecto de inversión	2,155,310.34	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155310.34, modificado:2153654.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21093559, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULCAN MUNICIPIO DE ATIZIQUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atizihualcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190857	N	0	0	130	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 686.4])	(geo:1: [jve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMIN O REAL A HUACABUCHILABO EN SAN MIGUEL AGUACOMULCAN ATIZIQUACÁN, PUEBLA, lon:-98.50505, lat:18.82222])	43661	43,753.00	2,153,654.43	2,153,654.43	1,407,879.11	1,407,879.11	1407879.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.66])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190301570013	Proyecto de inversión	3,249,635.84	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249635.84, modificado:3063795.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RICARDO MARÍN GARCÍA CLAVE 21070511, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMÁN, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191250	N	0	0	110	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 929.09])	(geo:1: [jve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALE PROF. JOSÉ HUERTA LÓPEZ NINGUNO, TIANGUISMÁN, CO, PUEBLA, lon:-98.43345, lat:18.97322])	43678	43,796.00	3,063,795.22	3,063,795.22	919,138.57	919,138.57	919138.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.32])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570015	Proyecto de inversión	1,555,541.88	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.88, modificado:1546248.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL LÓPEZ CLAVE 21093070, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191262	N	0	0	491	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 624.0])	(geo:1: [jve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE RAFAEL ÁVILA CAMACHO 2 SANTA CRUZ BUDAVISTA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.245671, lat:19.054485])	43688	43,778.00	1,546,248.56	1,546,248.56	767,820.35	767,820.35	767820.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.52])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570025	Proyecto de inversión	259,982.82	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259982.82, modificado:239982.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21093070, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191424	N	0	0	444	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 6.0])	(geo:1: [jve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALE 45 SUR 0 BELSABO DOMINGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.234937, lat:19.054552])	43688	43,778.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570028	Proyecto de inversión	210,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO; EN LA PRIMARIA GUILLERMO G. CARRASERA CLAVE 21090881, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191507	N	0	0	430	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 79.94])	(geo:1: [jve_municipio:13, localidad:7, direccion:AVENID A LOS PORTENOS NINGUNO, CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA, lon:-97.805195, lat:19.225554])	43741	43,771.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570035	Proyecto de inversión	1,380,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA LEON VAQUIO CLAVE 21093920, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191549	N	0	0	476	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 537.0])	(geo:1: [jve_municipio:13, localidad:4, direccion:CEFRADO A SES 11 NORTE 0 INFONAVIT VILLA FRONTERA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.185328, lat:19.084906])	43740	43,830.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE190301570064	Proyecto de inversión	1,911,744.15	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911744.15, modificado:1911744.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EP15160, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JALACINO (SAN MATOS SECCION 25), MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191594	N	0	0	244	(geo:1: [ve_municipio:15 4, localidad:114, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:533.8, meta_modificada: 629.81)]	Sur 1616 Barrio de Cuadrados, Lomas de Santa Cruz, Tecamachalco, Puebla, Jui-97.727828, lat:18.55262133]	43740	43,830.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570062	Proyecto de inversión	500,000.00	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDRARIA SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL CLAVE 21ET10204, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, TEPEOTOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191619	N	0	0	125	(geo:1: [ve_municipio:15 6, localidad:434, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 15 SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN, SAN CRISTOBAL TEPEOTOPAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.545901, lat:18.5235799]	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570064	Proyecto de inversión	2,697,989.46	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697989.46, modificado:2697989.46]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA XOXCHIKUALLI CLAVE 21DC08301W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191622	N	0	0	450	(geo:1: [ve_municipio:11 4, localidad:211, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE D NINGUNO, SAN MIGUEL CANO, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.093541, lat:19.1593541]	43741	43,861.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570071	Proyecto de inversión	1,117,152.80	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117152.8, modificado:1117152.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 21DP0990A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191629	N	0	0	116	(geo:1: [ve_municipio:15 7, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO D NINGUNO, SANTA CRUZ TEALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA, lon:-98.302778, lat:18.360833]	43741	43,831.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570073	Proyecto de inversión	1,755,541.88	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755541.88, modificado:1755541.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DP0990B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191631	N	0	0	70	(geo:1: [ve_municipio:14 7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES D NINGUNO, SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, lon:-98.54434, lat:18.408886])	43741	43,831.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570076	Proyecto de inversión	405,644.84	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405644.84, modificado:405644.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DP0990C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATECCO, MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191637	N	0	0	59	(geo:1: [ve_municipio:16 0, localidad:2, direccion:NINGUNO D NINGUNO, AQUILTA, PUEBLA, lon:-97.86444, lat:19.764444]	43742	43,802.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570086	Proyecto de inversión	1,211,004.05	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:1211004.05]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDRARIA MANUEL LUIS BERNAL LÓPEZ CLAVE 21ET10205, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHAUHTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chauhtzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191662	N	0	0	111	(geo:1: [ve_municipio:48 6, localidad:6, direccion:CALLE CHAUHTZINGO D NINGUNO, SAN ANTONIO TLATENCO, CHAUHTZINGO, PUEBLA, lon:-98.492176, lat:19.170737]	43748	43,838.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190201559299	Proyecto de inversión	482,305.17	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482305.17, modificado:482305.17]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DP0990D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETUACALCO, PUEBLA.	Puebla	Tetuatcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190699	N	0	0	257	(geo:1: [ve_municipio:16 0, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO D PUEBLA, TETUACALCO, TETUACALCO, PUEBLA, lon:-98.77608, lat:18.469205])	43661	43,692.00	482,305.17	482,305.17	482,305.17	482,305.17	482,305.17	482,305.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lot, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201559345	Proyecto de inversión	2,678,973.73	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678973.73, modificado:2677881.06]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	NOMBRE REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EP0990E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20190836	N	0	0	381	(geo:1: [ve_municipio:90 1, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 20, PUEBLA, México, lon:-98.3302639, lat:19.1099743])	43661	43,725.00	2,677,681.06	2,677,681.06	1,991,600.97	1,991,600.97	1991600.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.87])		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190301570007	Proyecto de inversión	1,505,541.88	IFI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505541.88, modificado:1502919.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDRARIA "SANTO PELLICER" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0314H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191202	N	0	0	236	(geo:1: [ve_municipio:10 8, localidad:1, direccion:CALLE 23 JUNO D NINGUNO, ORIENTAL, PUEBLA, lon:-97.624031, lat:19.377454])	43673	43,763.00	1,502,919.62	1,502,919.62	450,875.89	450,875.89	450,875.89	450,875.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.4])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE190301570016	Proyecto de inversión	533,666.56	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533666.56, modificado:533666.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS A LA CLAVE 21090055 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AUXOJO, PERTENECEANTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	San José Miahuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191300	N	0	0	74	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:72.79, meta_modificada: 72.79))	(geo:1: (localidad:3, direccion:NINGUN O NINGUNO 0 O NINGUNO 0 SAN JOSE AUXOJO, SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, lon: 97.207778, lat:18.331389))	43733	43,793.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570030	Proyecto de inversión	1,052,258.99	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052258.99, modificado:1052258.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA JUAN CRISTOSTOMO BONILLA CLAVE 210907345, UBICADA EN LA LOCALIDAD CARMEN SERDAN, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191509	N	0	0	145	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28))	(geo:1: (localidad:3, direccion:CALE MAZATLAN 0 NINGUNO, CARMEN SERDAN, GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA lon:97.339844, lat:19.298611))	43741	43,831.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570034	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, MODULO SAN FABIEN EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR 27 DE SEPTIEMBRE CLAVE 210903335, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL DOLLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191543	N	0	0	59	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.87, meta_modificada: 166.87))	(geo:1: (localidad:7, direccion:CALE NACIONAL 1 E L DOLLO, EL DOLLO, PETALCINGO, PUEBLA, lon: 97.870311, lat:18.059399))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570038	Proyecto de inversión	2,755,541.88	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2755541.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y A REHABILITACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR HERBERTO M. AIA CLAVE 21090494, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLUMATLAN, MUNICIPIO DE TICOMATLAN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191555	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:549.68, meta_modificada: 549.68))	(geo:1: (localidad:6, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO NINGUNO COLUMATLAN, TICOMATLAN, PUEBLA, lon: 98.269722, lat:17.366111))	43740	43,860.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570040	Proyecto de inversión	637,359.28	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637359.28, modificado:637359.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN EL ANDRIN DE NIÑOS CEDRO DE URBANO CLAVE 210901512, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191558	N	0	0	262	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:636.99, meta_modificada: 636.99))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CALE LUIS CASARUBIAS 0 MAESTRO FEDERAL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.208874, lat:19.0618))	43743	43,803.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570049	Proyecto de inversión	37,724.20	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:37724.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SURTIMISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL PREESCOLAR MAZAPITPEC CLAVE 210903330, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapitpec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191597	N	0	0	70	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CALE ABASOLO 0 NINGUNO, MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:97.099884, lat:19.422184))	43740	43,830.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570061	Proyecto de inversión	826,289.89	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826289.89, modificado:826289.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 210901656, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MINADOR, MUNICIPIO DE ETACAMATITLAN, PUEBLA.	Puebla	Etacamattlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191618	N	0	0	159	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.16, meta_modificada: 59.16))	(geo:1: (localidad:5, direccion:CALE 5 DE MAYO DEL MIRADOR, EL MIRADOR, ETACAMATITLAN, PUEBLA, lon: 97.772256, lat:19.566199))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570065	Proyecto de inversión	422,898.52	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422898.52, modificado:422898.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA TELESQUINDRIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21070333V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETILLA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetilla de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191623	N	0	0	42	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada: 81.0))	(geo:1: (localidad:25, direccion:PRAD A PANTEON 1 NINGUNO, TOTOTZINAPAN, TETILLA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:97.741173, lat:19.82212))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570072	Proyecto de inversión	1,301,385.22	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301385.22, modificado:1301385.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21090333, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOTYATECO (LOS RANCHITOS), MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Temelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191630	N	0	0	536	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada: 262.08))	(geo:1: (localidad:39, direccion:CALE ZARAGOZA 59 0 NINGUNO, SAN LUCAS ATOTYATECO (LOS RANCHITOS), SAN MARTIN TEMELUCAN, PUEBLA, lon: 98.41339, lat:19.286299))	43741	43,831.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570079	Proyecto de inversión	1,724,338.39	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724338.39, modificado:1724338.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TECHADO CON ESTRUCTURAS DE ACERO Y LAMINA GALVANIZADA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS CHAVEZ DROGIC" CLAVE 210700070, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PANAHUATLAN.	Puebla	Panhuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191640	N	0	0	160	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0))	(geo:1: (localidad:10, direccion:CALE 9 LOCALIDAD 14, NINGUNO, SAN PABLO, PANAHUATLAN, PUEBLA, lon: 98.164067, lat:20.300499))	43742	43,832.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3		Proyecto de inversión	69,004.60	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69004.6, modificado:69004.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 210PR030Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Ixcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190709	N	0	0	32	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:0, meta_modificada: 2.0))	(geo:1: (ve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAJALTEPEC CARRETERA A CUATITLÁN MATAMOROS, IXCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, (lon:98.492449, lat:18.611386))	43682	43,713.00	69,004.60	69,004.60	69,004.60	69,004.60	69,004.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	3		Proyecto de inversión	3,928,770.98	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3928770.98, modificado:3928508.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 210PR0750Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190838	N	0	0	85	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:1642.91, meta_modificada: 1642.91))	(geo:1: (ve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUN O NINGUNO 0 SAN JOSE MAYAGÜEZ, HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, (lon:98.234963, lat:19.070186))	43640	43,759.00	3,925,608.73	3,925,608.73	2,075,865.21	2,075,865.21	2078565.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:1642.91))		En Ejecución	Validado avances
2019	3		Proyecto de inversión	1,976,645.23	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976645.23, modificado:1976645.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR034C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPACHAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190840	N	0	0	518	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:98.0, meta_modificada: 98.0))	(geo:1: (ve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAJALTEPEC NICOLAS BRAVO 0 NINGUNO, SAN CUADRADOS, ZACAPACHAN, SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA, (lon:98.369615, lat:19.054069))	43661	43,753.00	1,976,645.23	1,976,645.23	1,976,645.23	1,976,645.23	1,976,645.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	3		Proyecto de inversión	1,555,541.89	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.89, modificado:1552865.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210PR020Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191197	N	0	0	275	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:624.0, meta_modificada: 624.0))	(geo:1: (ve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAJALTEPEC SEPTIEMBRE 0 NINGUNO, ORIENTAL, PUEBLA, (lon:97.488979, lat:19.375216))	43673	43,763.00	1,552,665.06	1,552,665.06	465,799.52	465,799.52	465799.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:374.4))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3		Proyecto de inversión	457,500.00	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.0, modificado:457500.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPOREGIONAL DE PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 210PR030Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191390	N	0	0	400	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:76.88, meta_modificada: 76.88))	(geo:1: (ve_municipio:94, localidad:8, direccion:CAJALTEPEC CUATITLÁN MIGUEL SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA, (lon:97.692201, lat:19.466339))	43733	43,793.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3		Proyecto de inversión	1,106,167.36	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106167.36, modificado:1106167.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1930 CLAVE 210PR049V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191398	N	0	0	617	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:1058.0, meta_modificada: 1058.0))	(geo:1: (ve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAJALTEPEC 14 JUNIO 0 NINGUNO, HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, (lon:98.212211, lat:18.981111))	43741	43,831.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3		Proyecto de inversión	1,649,374.52	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649374.52, modificado:1649374.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CAMACHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 210PR0439L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191417	N	0	0	484	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:793.0, meta_modificada: 793.0))	(geo:1: (ve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD INFONAVIT SAN MIGUEL MAYAGÜEZ 1A SECCIÓN DE ZARAGOZA, PUEBLA, (lon:98.251844, lat:18.991321))	43733	43,823.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3		Proyecto de inversión	1,470,792.73	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470792.73, modificado:1470792.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA A C, EN LA SECUNDARIA 6 DE MAYO DE 1862 CLAVE 210ED008K, UBICADA EN LA CALIDAD MUNICIPAL DE ZACAPANOTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapanotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191510	N	0	0	769	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:135.68, meta_modificada: 135.68))	(geo:1: (ve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALZADA 25 DE ABRIL 46 0 NINGUNO, ZACAPANOTLA, PUEBLA, (lon:97.502241, lat:19.888204))	43741	43,831.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3		Proyecto de inversión	544,456.76	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544456.76, modificado:544459.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA RESIDUAL C, EN LA TELESECUNDARIA EZEQUIEL CHÁVEZ CLAVE 21ET1898Z, UBICADA EN LA CALIDAD DE TLAMAPAN, MUNICIPIO DE LA FRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafraqua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191511	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:76.88, meta_modificada: 76.88))	(geo:1: (ve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAJALTEPEC ADOLFO LOPEZ NINGUNO, TLAMAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA, (lon:97.276111, lat:19.250566))	43741	43,801.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3		Proyecto de inversión	1,411,570.96	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411570.96, modificado:1411570.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 210AD002Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEKIC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191606	N	0	0	174	(meta:1: (unidad_medida:0, meta:2:479.38, meta_modificada: 479.38))	(geo:1: (ve_municipio:20, localidad:30, direccion:CAJALTEPEC MORELOS 0 TEPEKIC, ZACATLÁN, PUEBLA, (lon:97.957778, lat:20.028889))	43741	43,831.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:0, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE190301570056	Proyecto de inversión	294,128.10	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294128.1, modificado:294128.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109R4692, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYETLALCO (SAN MARTÍN), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191611	N	0	0	102	(geo:1: [ve_municipio:94, localidad:6, direccion:CALE CENTROARIO 10 NINGUNO, ATOMPA, SAN MARTIN], meta:24.0, meta_modificada: 24.0) (geo:1: [ve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE CONSTRUCCION O NINGUNO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA, lon:-97.20667, lat:19.438333])	43741	43,771.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570058	Proyecto de inversión	1,479,071.93	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479071.93, modificado:1479071.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES ALAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21EPROB07, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chiautzingo	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191613	N	0	0	631	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada: 218.0]) (geo:1: [ve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE CONSTRUCCION O NINGUNO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA, lon:-98.407395, lat:19.209841])	43741	43,831.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570060	Proyecto de inversión	1,499,987.73	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499987.73, modificado:1499987.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PIZAS CÍVICAS EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 211TV09B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATOMPA, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chiautzingo	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191616	N	0	0	83	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada: 1152.0]) (geo:1: [ve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALE LIBERTAD 10 NINGUNO, SAN AGUSTIN ATOMPA, CHIAUTZINGO, PUEBLA, lon:-98.51056, lat:19.202778])	43741	43,831.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570066	Proyecto de inversión	194,528.01	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194528.01, modificado:194528.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE TRES ALAS DIDÁCTICAS QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA; EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MADRERA CLAVE 21D703B5V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOTONAPAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191624	N	0	0	42	(geo:1: [ve_municipio:17, localidad:25, direccion:PRIVAD 1 PANTEON 1 NINGUNO, TOTOTONAPAN, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.741217, lat:19.822121])	43741	43,771.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570067	Proyecto de inversión	464,965.00	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464965.0, modificado:464965.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 90 CLAVE 21D2T09BV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191625	N	0	0	797	(geo:1: [ve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALE 7 NORTE 0 NINGUNO, SAN MIGUEL, CHIAUTZINGO, AMOZOC, PUEBLA, lon:-98.019402, lat:19.114575])	43741	41,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570080	Proyecto de inversión	1,255,500.00	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255500.0, modificado:1255500.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR PASTOR ROAZ CLAVE 21D0070D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191641	N	0	0	136	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.88, meta_modificada: 94.88]) (geo:1: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 4 PONIENTE 0 NINGUNO, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.85782, lat:18.440822])	43742	43,832.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570081	Proyecto de inversión	500,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR PASTOR ROAZ CLAVE 21D0070D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191642	N	0	0	136	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.88, meta_modificada: 82.88]) (geo:1: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 4 PONIENTE 0 NINGUNO, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.85782, lat:18.440822])	43742	43,832.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570087	Proyecto de inversión	1,515,679.39	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515679.39, modificado:1515679.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLACA CÍVICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPROB07, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEREACA, PUEBLA.	Puebla	Terepaca	Terepaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191694	N	0	0	396	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.2, meta_modificada: 669.2]) (geo:1: [ve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALE 11 PONIENTE 0 NINGUNO, TEREACA, TEREACA, PUEBLA, lon:-97.904649, lat:18.897570])	43763	43,853.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201559303	Proyecto de inversión	413,534.39	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413534.39, modificado:413534.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SURMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS ALIAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EPP466, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TIAPANALÁ, PUEBLA.	Puebla	Tiapanalá	Tiapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190705	N	0	0	249	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610, meta_modificada: 610]) (geo:1: [ve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALE LAZARO GARIBAYAS 9 CATEPEC, SANTA CATARINA, CUAUTEPEC, TIAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.527874, lat:18.688894])	43661	41,692.00	413,534.39	413,534.39	413,534.39	413,534.39	413,534.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201559304	Proyecto de inversión	2,755,541.88	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2744031.833)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUSAS (C.P.Y.C. PANA-INDOS Y NIÑAS INDÍGENAS) CLAVE 21DCC001X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlán	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190706	N	0	0	180	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada: 460.0]) (geo:1: [ve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALE CHIAUTZINGO 230 0 NINGUNO, TEZUITLAN, TEZUITLAN, PUEBLA, lon:-97.361591, lat:19.361463])	43661	43,753.00	2,744,053.83	2,744,053.83	823,216.15	823,216.15	823,216.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201559312	Proyecto de inversión	835,069.23	(IFI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835069.23, modificado:835069.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DE C.E. PRESIDENTE LEONARDO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EPROB06A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190834	N	0	0	264	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.63, meta_modificada: 371.63]) (geo:1: [ve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALE 5 PONIENTE 0 NINGUNO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.311622, lat:19.06196])	43661	43,753.00	835,069.23	835,069.23	835,069.23	835,069.23	835,069.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	3	PUE19020159913	Proyecto de inversión	1,462,842.94	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462842.94, modificado:146247.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TOTZILINI CLAVE 210D1123, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190835	N	0	0	187	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:599.04, meta_modificada: 599.04)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43647	43,709.00	1,461,427.97	1,461,427.97	999,711.27	999,711.27	999,711.27	999,711.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.04)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE19020159920	Proyecto de inversión	1,304,160.82	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304160.82, modificado:130554.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MOTCTEUMA XOCOTTEPAN CLAVE 210C059191, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCOTTEPAN MUNICIPIO DE ATIZTILHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atiztihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190850	N	0	0	45	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:287.04, meta_modificada: 287.04)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43661	43,753.00	1,303,543.19	1,303,543.19	886,423.72	886,423.72	886,423.72	886,423.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.86)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE19020159932	Proyecto de inversión	956,234.77	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956234.77, modificado:955626.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PAPALOTE PAPADU CLAVE 210D0994F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULCAN MUNICIPIO DE ATIZTILHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atiztihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190856	N	0	0	53	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:399.36, meta_modificada: 399.36)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43661	43,753.00	955,626.79	955,626.79	616,117.48	616,117.48	616,117.48	616,117.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.6)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE190301570012	Proyecto de inversión	896,396.78	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896396.78, modificado:890039.13]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL C.E. DR. Y GRAL. RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21AD05339P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191249	N	0	0	970	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada: 150.0)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43678	43,738.00	890,039.13	890,039.13	809,521.47	809,521.47	809,521.47	809,521.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0)]		En Ejecución	Registrado avances		
2019	3	PUE190301570021	Proyecto de inversión	766,516.62	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766516.62, modificado:766516.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR TONANZIN CLAVE 21D0AZ211K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONANTZINTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191399	N	0	0	49	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:252.23, meta_modificada: 252.23)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43733	43,793.00	-	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570023	Proyecto de inversión	517,681.03	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517681.03, modificado:517681.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR TALOC CLAVE 210C030220, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL XOCOMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191416	N	0	0	71	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.16, meta_modificada: 59.16)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43733	43,793.00	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570036	Proyecto de inversión	37,724.20	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:37724.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21D0Z3310, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN MINICÓNDA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191550	N	0	0	43	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43741	43,831.00	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570043	Proyecto de inversión	1,155,541.88	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155541.88, modificado:1155541.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR ATÓN CLAVE 21D0N0072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191591	N	0	0	149	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:370.65, meta_modificada: 370.65)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43740	43,830.00	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570044	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[FI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA RAMÓN MIERNO FERNÁNDEZ CLAVE 21DES0202, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191592	N	0	0	614	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0)]	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43740	43,830.00	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE190301570055	Proyecto de inversión	1,031,203.49	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031203.49, modificado:1031203.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 107 CLAVE 21030460 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO LA CEBRA, MUNICIPIO DE XICOTPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191610	N	0	0	262	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0), meta_modificada: 793.0)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0), meta_modificada: 793.0)]	43741	43.80100	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190301570077	Proyecto de inversión	2,255,541.88	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255541.88, modificado:225541.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 122 CLAVE 21030315, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191638	N	0	0	210	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.14), meta_modificada: 262.14)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.14), meta_modificada: 262.14)]	43742	43.86200	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190301570078	Proyecto de inversión	843,797.73	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843797.73, modificado:843797.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21030390P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191639	N	0	0	782	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.4), meta_modificada: 66.4)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.4), meta_modificada: 66.4)]	43742	41.80200	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190301570083	Proyecto de inversión	755,541.88	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755541.88, modificado:755541.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN FACHADA, EN EL PREESCOLAR PEDRO GUERRERO CLAVE 21030301P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191658	N	0	0	169	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25.07), meta_modificada: 25.07)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25.07), meta_modificada: 25.07)]	43747	43.80700	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190301570084	Proyecto de inversión	1,021,944.13	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021944.13, modificado:1021944.13)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 21030391P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE ELIXOCHTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Elixochtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191659	N	0	0	21	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374.78), meta_modificada: 374.78)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374.78), meta_modificada: 374.78)]	43747	43.80700	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190201559308	Proyecto de inversión	215,292.71	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215292.71, modificado:215292.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 21030308P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190730	N	0	0	150	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0), meta_modificada: 6.0)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0), meta_modificada: 6.0)]	43661	43.69200	215.292.71	215.292.71	215.292.71	215.292.71	215.292.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:tono, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201559310	Proyecto de inversión	1,526,550.51	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526550.51, modificado:1523255.16)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR OTLAKCHTL CLAVE 21030393P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMATLA MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190832	N	0	0	165	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:645.65), meta_modificada: 645.65)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:645.65), meta_modificada: 645.65)]	43647	43.70900	1,523,155.16	1,523,155.16	996,368.32	996,368.32	996,368.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.65))		En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190301570066	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.00, modificado:91198814.95)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS TEZOCMOCC CLAVE 21030312P, UBICADO EN LA CABECERA DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191200	N	0	0	224	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:499.1), meta_modificada: 499.1)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:499.1), meta_modificada: 499.1)]	43673	43.76300	1,198,814.95	1,198,814.95	359,644.49	359,644.49	359,644.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.46))		En Ejecución	Registrado avances
2019	3	PUE190301570017	Proyecto de inversión	1,199,931.19	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199931.19, modificado:1199931.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 41 CLAVE 2103070460, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHIHLAC, PUEBLA.	Puebla	San Gabriel Chihlac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191368	N	0	0	357	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:484.4), meta_modificada: 484.4)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:484.4), meta_modificada: 484.4)]	43733	43.82300	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190301570019	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.00, modificado:1600000.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR TAPACHUET CLAVE 21030440, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL NUEVO MECOCO (EL SARNAL), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191392	N	0	0	146	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0), meta_modificada: 793.0)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0), meta_modificada: 793.0)]	43733	43.82300	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2019	3	PUE190301570029	Proyecto de inversión	2,211,046.12	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211046.12, modificado:2211046.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 210302148P, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191508	N	0	0	129	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:618.0), meta_modificada: 618.0)]	[geo:1: (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:618.0), meta_modificada: 618.0)]	43741	43.86100	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	3	PUE190301570050	Proyecto de inversión	1,703,282.89	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703282.89, modificado:1703282.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE 510921189, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUAQUICHEHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191599	N	0	0	84	(meta:1: (unidad_medida: direcciones:80 Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0))	(geo:1: (vve_municipio:69, localidad:16, direccion:CALE TEPEJUMA 80 JUAN VALLARTA, HUAQUICHEHULA, PUEBLA, longitud:98.500831, lat:18.733056))	43740	43,830.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570052	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TONATLILH CLAVE 21D2N36Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLILCO, MUNICIPIO DE TANGULSIAMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tangulsiamanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191603	N	0	0	67	(meta:1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada: 79.5))	(geo:1: (vve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTITUCION 0 NINGUNO, SAN PEDRO ATLILCO, TANGULSIAMANALCO, PUEBLA, longitud:98.476944, lat:18.980596))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570054	Proyecto de inversión	510,234.14	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510234.14, modificado:510234.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21EP003B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTTECO, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191609	N	0	0	75	(meta:1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:190.23, meta_modificada: 190.23))	(geo:1: (vve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALE PLAZA PRINCIPAL 0 NINGUNO, SAN CUAUTTECO, AQUIXTLA, PUEBLA, longitud:97.82329, lat:19.782064))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570063	Proyecto de inversión	368,870.17	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368870.17, modificado:368870.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR CTUALTEPETL CLAVE 21D10D49, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191621	N	0	0	75	(meta:1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:190.23, meta_modificada: 190.23))	(geo:1: (vve_municipio:18, localidad:15, direccion:NINGUNO NINGUNO, EL TERRERO, AQUIXTLA, PUEBLA, longitud:97.853482, lat:19.787072))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570070	Proyecto de inversión	1,038,596.96	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038596.96, modificado:1038596.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21D5T0D8J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191628	N	0	0	145	(meta:1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada: 199.68))	(geo:1: (vve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO I. MACDERO 0 NINGUNO, NAUZONTLA, PUEBLA, longitud:97.603267, lat:19.957945))	43741	43,801.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	