

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190201559304	Proyecto de inversión	2,755,541.88	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:274603.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS (C.E.P.T. PARA NIÑOS Y NIÑAS INDIENAS CLAVE 21000003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETZUTLIÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetzutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190706	N	0	0	180	[geot: (meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:460.0), modificado: 460.0)]	[ve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC 230 0 NINGUNO, TETZUTLIÁN, PUEBLA, lon: -97.361591, lat:19.8146131]	15-07-2019	15-10-2019	2,744,053.83	2,744,053.83	2,743,848.38	2,743,848.38	2,743,848.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:460.0)]			En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190201559324	Proyecto de inversión	940,000.00	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:931773.25)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANDADORES, EN LA SECCIONDA EMMA LOPÉZ DÍAZ CLAVE 21E0208A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191167	N	0	0	300	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:842.4, meta_modificada: 842.4)]	[ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 13 PONIENTE O NINGUNO, HERCOSA PUEBLA DE ANAGUIDA, PUEBLA, lon: -98.221289, lat:19.0295363]	15-07-2019	15-10-2019	931,773.25	931,773.25	931,773.25	931,773.25	931,773.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:842.4)]			En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190301570018	Proyecto de inversión	457,500.00	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.0, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL C DE PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21E9019001 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191390	N	0	0	400	[geot: (meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:78.88, meta_modificada: 78.88)]	[ve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE CUAHTEMOC 230 0 NINGUNO, SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA, lon: -97.692201, lat:19.4603399]	25-09-2019	24-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			Cancelado	Cancelación validada		
2019	4	PUE190301570030	Proyecto de inversión	1,052,258.99	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052258.99, modificado:841807.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓBAL BONILLA CLAVE 21D907345, UBICADA EN LA LOCALIDAD CARMEN SERAON, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191509	N	0	0	145	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28)]	[ve_municipio:67, localidad:3, direccion:CALLE MAZATLAN 0 NINGUNO, CARMEN SERAON, GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA, lon: -97.339444, lat:19.2986111]	03-10-2019	01-01-2020	841,807.19	840,215.50	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570043	Proyecto de inversión	1,155,541.88	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155541.88, modificado:934433.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21D040072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAMPÁN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191591	N	0	0	149	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:370.65, meta_modificada: 370.65)]	[ve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD 1 0 NINGUNO, GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAMPÁN, PUEBLA, lon: -98.538799, lat:19.3570181]	02-10-2019	31-12-2019	924,433.50	888,302.32	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570047	Proyecto de inversión	873,523.85	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872523.85, modificado:698019.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HINGO CLAVE 21E99133, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191595	N	0	0	338	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28)]	[ve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE CAGÜETIRA PALOMAS 11PASA 83 0 NINGUNO, TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon: -98.313552, lat:18.1175717]	05-10-2019	04-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190301570052	Proyecto de inversión	500,000.00	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:400000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TONATLHU CLAVE 21D036362, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLILCO, MUNICIPIO DE TIANGULISMÁN, PUEBLA.	Puebla	Tiangulismán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191603	N	0	0	67	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada: 79.5)]	[ve_municipio:175, localidad:5, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 0 NINGUNO, SAN PEDRO ATLILCO, TIANGULISMÁN, PUEBLA, lon: -98.478844, lat:18.9805161]	03-10-2019	02-12-2019	400,000.00	395,198.81	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570060	Proyecto de inversión	1,499,867.73	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499867.73, modificado:1199990.18)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PLAZA CÍVICA EN LA TELESCOPIONERA JAIME NUÑO CLAVE 21E7V008B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPÁ, MUNICIPIO DE CHAUQUITINGO, PUEBLA.	Puebla	Chauquitingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191616	N	0	0	83	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada: 1152.0)]	[ve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD 2 0 NINGUNO, SAN AGUSTIN ATZOMPÁ, CHAUQUITINGO, PUEBLA, lon: -98.510556, lat:19.3021783]	03-10-2019	01-01-2020	1,199,990.18	1,198,732.19	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570073	Proyecto de inversión	1,755,541.88	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755541.88, modificado:1404433.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D09480B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUALTEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191631	N	0	0	70	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0)]	[ve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HERSES 0 NINGUNO, SANTA INÉS AHUALTEMPAN, SANTA INÉS AHUALTEMPAN, PUEBLA, lon: -98.014434, lat:18.4088963]	03-10-2019	01-01-2020	1,404,433.50	1,404,430.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570076	Proyecto de inversión	405,644.84	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405644.84, modificado:34515.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA BENTU JUREZ CLAVE 21D09268A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATECOXCO, MUNICIPIO DE AQUILTUA, PUEBLA.	Puebla	Aquiltua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191637	N	0	0	59	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.29, meta_modificada: 180.29)]	[ve_municipio:16, localidad:2, direccion:NINGUNO 0 NINGUNO, ATECOXCO, AQUILTUA, PUEBLA, lon: -97.964444, lat:19.7644441]	04-10-2019	03-12-2019	324,515.87	323,975.38	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570087	Proyecto de inversión	1,515,679.39	[MTI: (ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515679.39, modificado:1212543.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPAUCA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191694	N	0	0	396	[geot: (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:669.2, meta_modificada: 669.2)]	[ve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE O NINGUNO, TEPAUCA, TEPAUCA, PUEBLA, lon: -97.904649, lat:18.9571761]	25-10-2019	23-01-2020	1,212,543.50	1,160,636.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	PUE190201559300	Proyecto de inversión	277,011.99	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277011.99, modificado:277011.99]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA HERMANOS SERBAL CLAVE 218P9737, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190701	N	0	0	34	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:4.0, meta_modificada: 4.0)]	<p>[geo: (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERBAL 5 MTL1, unidad_medida:1, ote_meta:4.0, meta_modificada: 4.0)]</p> <p>[lat:18.42531, lon:18.1848506]</p>	05-08-2019	05-09-2019	277,011.99	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:1, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201559305	Proyecto de inversión	139,339.20	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139339.2, modificado:139339.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 210P9483, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190707	N	0	0	139	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:6.0, meta_modificada: 6.0)]	<p>[geo: (ove_municipio:85, localidad:39, direccion:CALLE INSURGENTES 3 SANTA MARIA XUCHAPA, SANTA MARIA XUCHAPA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.469596, lat:18.525037)]</p>	05-08-2019	05-09-2019	139,339.20	138,330.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:1, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201559317	Proyecto de inversión	5,001,937.01	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001937.01, modificado:4995633.67]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RAUL LOPEZ NAVARRÉ CLAVE 118R0110C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190845	N	0	0	750	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:1909.44, meta_modificada: 1909.44)]	<p>[geo: (ove_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PAOLO DE CERVAANTES SAABERVA D MTL1, unidad_medida:1, ote_meta:1909.44, meta_modificada: 1909.44)]</p> <p>[lat:18.9530249]</p>	15-07-2019	15-10-2019	4,995,633.67	4,995,633.67	4,995,633.67	4,995,633.67	4,995,633.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:1909.44)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190301570011	Proyecto de inversión	1,422,091.41	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422091.41, modificado:1288211.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUTHÉMOC CLAVE 210C0020B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TIANGUISMÁN, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191248	N	0	0	32	[meta1: (unidad_medida:3, ote_meta:221.23, meta_modificada: 221.23)]	<p>[geo: (ove_municipio:175, localidad:2, direccion:AVENIDA 3 NORTE 12 BUENA VISTA SAN FRANCISCO TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon: -98.42313, lat:18.961944)]</p>	21-07-2019	29-10-2019	1,298,210.08	1,298,210.08	1,230,888.83	1,230,888.83	1,230,888.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:221.23)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190301570014	Proyecto de inversión	4,800,000.00	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4792853.12]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN ESTACIONAMIENTO, CANCHA, BANDA PERMETRAL, JARDINERA, PLAZAS Y ANDADORES, EN LA PRIMARIA CRISTÓBAL OMBRO FEDERAL CLAVE 210P92445, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191251	N	0	0	335	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:4228.93, meta_modificada: 4228.93)]	<p>[geo: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 40 NINGUNO, ATLUCCO, PUEBLA, lon: -98.4338, lat:18.909299)]</p>	31-07-2019	28-12-2019	4,792,853.12	4,792,853.12	4,642,459.71	4,642,459.71	4,642,459.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:4228.93)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190301570020	Proyecto de inversión	1,106,167.36	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106167.36, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LA PRIMARIA DE LOS SIPTERIBRES DE 1510 CLAVE 210P9363W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191398	N	0	0	617	[meta1: (unidad_medida:3, ote_meta:1058.0, meta_modificada: 1058.0)]	<p>[geo: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 14 SUR O NINGUNO, SUR O PUEBLA PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.21712, lat:18.985131)]</p>	03-10-2019	01-01-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada	
2019	4	PUE190301570025	Proyecto de inversión	259,982.82	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259982.82, modificado:259982.82]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA FELIPE GARRILLO PUERTO CLAVE 210P9307A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191434	N	0	0	444	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:6.0, meta_modificada: 6.0)]	<p>[geo: (ove_municipio:114, localidad:45, direccion:CALLE 45 SUR O BELLIARD DONINGUIZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.234937, lat:19.054552)]</p>	11-08-2019	09-11-2019	259,982.82	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:1, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570027	Proyecto de inversión	690,576.88	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690576.88, modificado:552462.23]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P9338A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191506	N	0	0	911	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:1173.62, meta_modificada: 1173.62)]	<p>[geo: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR O NINGUNO, AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC, PUEBLA, lon: -98.04463, lat:19.044638)]</p>	03-10-2019	02-12-2019	552,462.25	551,049.93	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570028	Proyecto de inversión	210,000.00	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:167999.13]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA GUILBERMO G. CAMARENA CLAVE 210P9883C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191507	N	0	0	430	[meta1: (unidad_medida:3, ote_meta:79.94, meta_modificada: 79.94)]	<p>[geo: (ove_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 O HENRIETE D NINGUNO, CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA, lon: -97.805159, lat:19.22554)]</p>	03-10-2019	02-11-2019	167,999.13	163,318.63	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570033	Proyecto de inversión	1,084,919.74	[TI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084919.74, modificado:867935.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 2107V039G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHATLITA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATEAS TLANALCALEA, PUEBLA.	Puebla	San Mateas Tlanalcalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191541	N	0	0	44	[meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:137.28, meta_modificada: 137.28)]	<p>[geo: (ove_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO D NINGUNO, SAN ANTONIO CHATLITA DE ARENAS, SAN MATEAS TLANALCALEA, PUEBLA, lon: -98.481667, lat:19.349444)]</p>	03-10-2019	02-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros x Cuadrado, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190301570042	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:128037.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR ADAM SMITH, CLAVE 210303053, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUAITEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191580	N	0	0	197	Metas: (meta1: (cve_municipio:153, localidad:45, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS DE PUEBLA, meta_modificada: 793.0))	igesi: (cve_municipio:153, localidad:45, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS DE PUEBLA, meta_modificada: 793.0)	03-10-2019	02-12-2019	1,280,037.30	1,269,789.82	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570044	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1280000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECCION DE AMON MENDO FERNANDEZ CLAVE 210305033, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191592	N	0	0	614	Metas: (meta1: (cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALE ADULIS SERDAN 0 NINGUNO, SAN LUCAS EL GRANDE, meta_modificada: 793.0))	igesi: (cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALE ADULIS SERDAN 0 NINGUNO, SAN LUCAS EL GRANDE, meta_modificada: 793.0)	02-10-2019	31-12-2019	1,280,000.00	1,272,759.10	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570046	Proyecto de inversión	1,911,744.15	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911744.15, modificado:152995.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION FISICA, EN LA PRIMARIA OCTAVO PAZ CLAVE 21EF181502, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAMBOTE, JALACANGO (SAN MATIAS SECCION 23), MUNICIPIO DE TICAMACHALO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191594	N	0	0	244	Metas: (meta1: (cve_municipio:154, localidad:114, direccion: Calle 16 Sur 16A Barrio de Santa Cruz, meta_modificada: 635.8))	igesi: (cve_municipio:154, localidad:114, direccion: Calle 16 Sur 16A Barrio de Santa Cruz, meta_modificada: 635.8)	02-10-2019	31-12-2019	1,529,395.32	1,524,957.72	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570062	Proyecto de inversión	500,000.00	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:40000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA SANTIANO RAMON Y CAJAL CLAVE 21ET02044, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, TETECOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191610	N	0	0	125	Metas: (meta1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 15 SAN CRISTOBAL TETECOPAN, SAN CRISTOBAL TETECOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, meta_modificada: 82.68))	igesi: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 15 SAN CRISTOBAL TETECOPAN, SAN CRISTOBAL TETECOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, meta_modificada: 82.68)	03-10-2019	02-12-2019	400,000.00	381,876.90	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570069	Proyecto de inversión	1,450,174.00	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450574.0, modificado:116045.43)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DE BIBLIOTECA, MÓDULO SANITARIO Y ANEXOS, EN LA SECCION DE EDUCACION FISICA, EN LA TELESECUNDARIA SANTIANO RAMON Y CAJAL CLAVE 21ET02044, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191627	N	0	0	417	Metas: (meta1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE PEYVALDEZ 102 MESTRO FIDEL, HERNDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, meta_modificada: 1839.27))	igesi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE PEYVALDEZ 102 MESTRO FIDEL, HERNDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, meta_modificada: 1839.27)	03-10-2019	01-01-2020	1,160,454.35	1,086,743.58	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570072	Proyecto de inversión	1,301,385.22	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301385.22, modificado:504108.18)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210903051, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOTZINTCO (LOS RAMONITOS), MUNICIPIO DE SAN MARTIN TENMEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Tenemehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191630	N	0	0	536	Metas: (meta1: (cve_municipio:152, localidad:39, direccion:CALE ZARAGOZA 510 NINGUNO, SAN ATOTZINTCO (LOS RAMONITOS), SAN MARTIN TENMEHUACÁN, PUEBLA, meta_modificada: 202.08))	igesi: (cve_municipio:152, localidad:39, direccion:CALE ZARAGOZA 510 NINGUNO, SAN ATOTZINTCO (LOS RAMONITOS), SAN MARTIN TENMEHUACÁN, PUEBLA, meta_modificada: 202.08)	03-10-2019	01-01-2020	1,041,108.18	999,023.69	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570081	Proyecto de inversión	500,000.00	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:400000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR PASTOR ROMAN CLAVE 210607035, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191642	N	0	0	136	Metas: (meta1: (cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CALE 4 PORTENTE 0 NINGUNO, TEHUACÁN, PUEBLA, meta_modificada: 82.48))	igesi: (cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CALE 4 PORTENTE 0 NINGUNO, TEHUACÁN, PUEBLA, meta_modificada: 82.48)	04-10-2019	02-01-2020	400,000.00	399,014.84	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570083	Proyecto de inversión	755,541.88	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755541.88, modificado:60443.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN FACON, EN EL PREESCOLAR PEDRO VELAZ GÓMEZ CLAVE 21D001070, A, B, C Y D OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PEDRO VELAZ GÓMEZ CLAVE 21D003030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPTAN, PUEBLA.	Puebla	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191658	N	0	0	169	Metas: (meta1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 4 SUR 0 NINGUNO, ATEMPTAN, PUEBLA, meta_modificada: 25.07))	igesi: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 4 SUR 0 NINGUNO, ATEMPTAN, PUEBLA, meta_modificada: 25.07)	09-10-2019	08-12-2019	604,434.48	574,414.88	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685316	Proyecto de inversión	1,302,175.89	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302175.89, modificado:3302175.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DIMENSIONAL Y CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL CY REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PEDRO VELAZ GÓMEZ CLAVE 21D003030, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE HUETZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191868	N	0	0	211	Metas: (meta1: (cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALE PERALES 574, EL CARMEN, HUETZINGO, PUEBLA, meta_modificada: 830.54))	igesi: (cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALE PERALES 574, EL CARMEN, HUETZINGO, PUEBLA, meta_modificada: 830.54)	15-01-2020	14-04-2020	1,302,175.89	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685330	Proyecto de inversión	2,164,487.84	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:2164487.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN ADICCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE SUPLETORIO DE LUMINARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PEDRO VELAZ GÓMEZ CLAVE 21D003030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191899	N	0	0	117	Metas: (meta1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA NUCHOCHITLAN 574 LOS DE SAN MIGUEL, HERNDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, meta_modificada: 1381.68))	igesi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA NUCHOCHITLAN 574 LOS DE SAN MIGUEL, HERNDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, meta_modificada: 1381.68)	15-01-2020	14-04-2020	2,164,487.84	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190301570031	Proyecto de inversión	1,470,792.73	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470792.73, modificado:17658138)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECCION A DE MAYO DE MAYO DE 1862 CLAVE 21090335, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapanetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191510	N	0	0	769	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 135.68)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 135.68)]	03-10-2019	01-01-2020	1,176,634.18	1,174,223.20	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570040	Proyecto de inversión	637,359.28	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637359.28, modificado:59882277)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS, CEDRO DE LIBANO CLAVE 21090512, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191558	N	0	0	262	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 636.99)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 636.99)]	05-10-2019	04-12-2019	509,882.27	509,136.99	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570045	Proyecto de inversión	1,235,467.70	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235467.70, modificado:903175.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERMETAL EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21090535, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLINCHECHUT (VISTA HERMOOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191593	N	0	0	112	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 232.18)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 232.18)]	03-10-2019	01-01-2020	980,375.58	935,305.90	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570064	Proyecto de inversión	2,697,989.46	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697989.46, modificado:2158371.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ROCHEFRUOLI CLAVE 21030097, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANCA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191622	N	0	0	450	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 380.05)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 380.05)]	03-10-2019	31-01-2020	2,158,371.19	2,078,227.43	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570080	Proyecto de inversión	1,255,500.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255500.00, modificado:1004600.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PASTOR ROXAS CLAVE 21090700, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191641	N	0	0	136	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 94.88)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 94.88)]	04-10-2019	02-01-2020	1,004,400.00	1,001,316.14	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570086	Proyecto de inversión	1,211,004.05	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:86883.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MANUEL LUIS BERNAL LÓPEZ CLAVE 21070032, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHALTZITINGO, PUEBLA.	Puebla	Chalutzitingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191662	N	0	0	111	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 154.76)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 154.76)]	10-10-2019	08-01-2020	968,803.26	955,043.78	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685179	Proyecto de inversión	1,123,043.73	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123043.73, modificado:89834.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FAUSTO M. ORTIZ CLAVE 21090219, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191767	N	0	0	133	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 15.92)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 15.92)]	09-11-2019	07-02-2020	898,434.17	864,791.22	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685284	Proyecto de inversión	474,181.97	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474181.97, modificado:37945.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELLOS CLAVE 21090384, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYUCAN, MUNICIPIO DE TEHUACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191788	N	0	0	204	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 86.32)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 86.32)]	13-11-2019	13-01-2020	379,345.57	374,390.06	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685290	Proyecto de inversión	954,945.01	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954945.01, modificado:763956.02)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21090350, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191799	N	0	0	654	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 56.40)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 56.40)]	11-11-2019	09-01-2020	763,956.02	760,570.32	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685313	Proyecto de inversión	2,908,552.87	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908552.87, modificado:290852.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CAMBERIA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS CUARTOS A, B, C, D, E, F, G Y OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BRUNO RODRÍGUEZ CLAVE 21090461, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191862	N	0	0	612	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 206.83)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 206.83)]	13-01-2020	11-02-2020	2,908,552.87	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685332	Proyecto de inversión	3,550,829.08	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550829.08, modificado:3550829.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, PUERTAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS CUARTOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ERAKATEPEL CLAVE 21090833, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191857	N	0	0	73	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 125.28)]	[geo: (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 125.28)]	15-01-2020	11-04-2020	3,550,829.08	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE19040185349	Proyecto de inversión	1,643,895.50	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:1643895.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, MUJERLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 210N0104RA. UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PITALCANCIO, PUEBLA.	Puebla	Pitalcancio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191873	N	0	0	92	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.88, meta_modificada: 683.88} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 683.88, meta_modificada: 683.88), {unidad_medida: M2, meta: 1309.07, meta_modificada: 1309.07} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 1309.07, meta_modificada: 1309.07)]	13-01-2020	11-02-2020	1,643,895.50	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE19040185349	Proyecto de inversión	1,655,174.24	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1655174.24]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA MANUEL DE ABEY Y TERÁN CLAVE 21ET0221S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETLAHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetlahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191879	N	0	0	230	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 1309.07, meta_modificada: 1309.07)]	17-01-2020	17-02-2020	1,655,174.24	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE19040185356	Proyecto de inversión	1,356,724.21	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356724.21, modificado:1356724.21]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, VÍDROS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAMATA CLAVE 21EP0144E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYODURTILLA JARDINUTLA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE HUENHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191882	N	0	0	69	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:919.25, meta_modificada: 919.25} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 919.25, meta_modificada: 919.25)]	16-01-2020	15-02-2020	1,356,724.21	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE19030157003	Proyecto de inversión	517,881.03	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517881.03, modificado:4144.823]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TÍALO CLAVE 21D0C0120D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL XICHMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191416	N	0	0	71	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.16, meta_modificada: 59.16} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 59.16, meta_modificada: 59.16)]	25-09-2019	24-11-2019	414,144.82	406,991.10	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570037	Proyecto de inversión	69,563.88	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69563.88, modificado:69563.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUERTES CLAVE 21E000121, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPITPE DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapitpe de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191553	N	0	0	99	[geo: {unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	05-10-2019	03-01-2020	69,563.88	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570058	Proyecto de inversión	2,755,541.88	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2755541.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR HERBERTO W. AÍR CLAVE 21D0N046I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191555	N	0	0	40	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:649.88, meta_modificada: 649.88} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 649.88, meta_modificada: 649.88)]	02-10-2019	30-01-2020	2,755,541.88	2,623,466.30	787,099.89	787,099.89	787,099.89	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.88}]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570053	Proyecto de inversión	1,411,570.96	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411570.96, modificado:1129256.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA EMPERADOR CAUATIMOS CLAVE 21D0A0027, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEFCO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191606	N	0	0	174	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:479.38, meta_modificada: 479.38} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 479.38, meta_modificada: 479.38)]	03-10-2019	01-01-2020	1,129,256.77	1,123,671.97	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570057	Proyecto de inversión	1,907,428.07	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907428.07, modificado:352942.44]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MANUEL M. FLORES CLAVE 21D0P3520M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SEMMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Semma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191612	N	0	0	541	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:454.8, meta_modificada: 454.8} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 454.8, meta_modificada: 454.8)]	02-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570058	Proyecto de inversión	1,479,071.93	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479071.93, modificado:1183257.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA TENIENTE AJAN DE LA BARRERA CLAVE 21EP0087A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chalutzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191613	N	0	0	631	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada: 218.0} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 218.0, meta_modificada: 218.0)]	03-10-2019	01-01-2020	1,183,257.54	1,182,562.65	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570077	Proyecto de inversión	2,255,541.88	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255541.88, modificado:1804433.53]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 122 CLAVE 21D0T013H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGÜISMÁN, PUEBLA.	Puebla	Tangüismán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191638	N	0	0	210	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.14, meta_modificada: 262.14} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 262.14, meta_modificada: 262.14)]	04-10-2019	01-02-2020	1,804,433.50	1,801,576.44	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570079	Proyecto de inversión	1,724,338.39	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724338.39, modificado:1379470.71]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TECHADO CON ESTRUCTURAS DE ACERO Y LÁMINA GALVANIZADA DE CANCHAL DE MUJERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 122 CLAVE 21E000121, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE FAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Fahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191640	N	0	0	160	[geo: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0} (meta: 1, unidad_medida: M2, meta: 793.0, meta_modificada: 793.0)]	04-10-2019	02-01-2020	1,379,470.71	1,368,579.25	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	FUE19020159312	Proyecto de inversión	835,069.23	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835069.23, modificado:8907.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALAMÁN CLAVE 21EN096A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOULUA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Choula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019034	N	0	0	264	(ocio: [ve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 0 NINGUNO, meta:371.63, meta_modificada: 371.63])	15-07-2019	15-10-2019	668,037.77	662,052.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	FUE19020159318	Proyecto de inversión	2,850,749.38	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850749.38, modificado:2848166.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21IES026A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLUACUÁN, PUEBLA.	Puebla	Tluacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019046	N	0	0	874	(ocio: [ve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 1 0 NINGUNO, meta:865.32, meta_modificada: 665.32])	15-07-2019	15-10-2019	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:665.32])		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	FUE19030159016	Proyecto de inversión	533,666.56	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533666.56, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS(A) CLAVE 210303ES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AUXILO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSE MAMUALPAN, PUEBLA.	Puebla	San José Mamualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019130	N	0	0	74	(ocio: [ve_municipio:129, localidad:3, direccion:NINGUN O NINGUNO D JOSE AUXILO, SAN JOSE MAMUALPAN, PUEBLA, lon: 97.209776, lat:18.211189])	25-09-2019	24-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		Cancelado	Cancelación validada		
2019	4	FUE190301570032	Proyecto de inversión	544,459.76	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544459.76, modificado:43507.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA EZEQUEL CHAVEZ CLAVE 21ETVS03L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LA FRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019151	N	0	0	40	(ocio: [ve_municipio:83, localidad:7, direccion:CALLE 400 LOPEZ MATEO 0 NINGUNO, meta:76.88, meta_modificada: 76.88])	03-10-2019	02-12-2019	435,567.81	431,419.99	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190301570050	Proyecto de inversión	1,703,282.89	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703282.89, modificado:1162626.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE GANCHA DE LOSOS MIL TIPILES, EN LA PRIMARIA DOCTOR BELSIARDO DOMÍNGUEZ CLAVE 21DP0218V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUAMQUICHUA, PUEBLA.	Puebla	Huamquichúa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019159	N	0	0	84	(ocio: [ve_municipio:69, localidad:16, direccion:CALE 11 DE ABRIL REPUBLICANA SAN JUAN VALLARTA, HUAMQUICHUA, PUEBLA, lon: 98.50811, lat:18.730516])	02-10-2019	31-12-2019	1,362,626.11	1,328,951.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190301570051	Proyecto de inversión	798,098.29	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798098.29, modificado:53479.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR FONDOS CORTES CLAVE 210303BT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLAXIACATECA, PUEBLA.	Puebla	San Martín Tlaxiacateca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019160	N	0	0	55	(ocio: [ve_municipio:134, localidad:4, direccion:PROLON GACION REFORMA E-6 0 NINGUNO, SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, SAN MARTÍN TLAXIACATECA, PUEBLA, lon: 98.484867, lat:19.349444])	02-10-2019	01-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190301570067	Proyecto de inversión	464,965.00	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464965.0, modificado:373965.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 30 CLAVE 21D07099V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUAJAHUTEMOC, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191625	N	0	0	797	(ocio: [ve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALE 7 NORTE 0 NINGUNO, SAN MIGUEL CUAJAHUTEMOC, AMOZOC, PUEBLA, lon: 98.018492, lat:19.145753])	03-10-2019	02-12-2019	371,966.84	371,794.05	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190301570070	Proyecto de inversión	1,038,596.96	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038596.96, modificado:830877.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21D03036L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MALINTZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191628	N	0	0	145	(ocio: [ve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO J. MÁRQUEZ 0 NINGUNO, MALINTZONTLA, MALINTZONTLA, PUEBLA, lon: 97.602167, lat:19.957946])	03-10-2019	02-12-2019	830,877.57	796,436.84	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190301570075	Proyecto de inversión	403,913.78	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403913.78, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21D03982U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAJAHUTZOLCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191636	N	0	0	216	(ocio: [ve_municipio:94, localidad:81, direccion:CALE 7 NORTE 0 NINGUNO, CUAJAHUTZOLCO, LIBRES, PUEBLA, lon: 97.879722, lat:19.858333])	04-10-2019	03-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	FUE190301570085	Proyecto de inversión	1,211,004.05	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:968803.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA EMPERADOR CUAJAHUTEMOC CLAVE 21D07099V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191661	N	0	0	405	(ocio: [ve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE NACIONAL SAN JUAN DE LOS RÍOS CHAUTZINGO, CHAUTZINGO, PUEBLA, lon: 98.4075, lat:19.203611])	10-10-2019	08-01-2020	968,803.23	967,434.71	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190401685278	Proyecto de inversión	1,029,398.00	[M:] (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029398.00, modificado:823518.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA 1-C Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA LUIS ENRIQUE ENRIQ CLAVE 21IES03172, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONANTZINTLA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOULUA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Choula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191766	N	0	0	230	(ocio: [ve_municipio:119, localidad:87, direccion:CALE REFORMA SIN SIN TONANTZINTLA (SANTA MARÍA TONANTZINTLA), SAN ANDRÉS CHOULUA, PUEBLA lon: 98.320461, lat:19.027402])	09-11-2019	08-01-2020	823,518.36	820,914.26	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401685343	Proyecto de inversión	193,952.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193952.0, modificado:193952.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA COMODOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA CALACALMAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALACALMAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191891	N	0	0	476	(geo: (coord: 19.511111, lon: 97.584994, alt: 18.581943)) (meta: (unidad_medida: 1.0))	26-12-2019	07-01-2020	193,952.00	193,952.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685345	Proyecto de inversión	4,823,093.97	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:4823093.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y CUMBRAMAS EN LOS EDIFICIOS D, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMERSON MANUEL, AL TALLANDO CLAVE 21EP98412, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLADIPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191896	N	0	0	654	(geo: (coord: 19.511111, lon: 97.738856, alt: 18.313813)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 2439.58))	15-01-2020	14-04-2020	4,823,093.97	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro x Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685352	Proyecto de inversión	342,376.32	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342376.32, modificado:342376.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, APLANADO EN PAFONES Y COMPARTAMENTO DE MAJOS EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 GENERAL BARRILANO ZAPATA CLAVE 21D1009AR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPURCO (EXLINDAMBA TÉCNICA NÚMERO 4) ESCUELA, MUNICIPIO DE HUAQUICHILCA, PUEBLA.	Puebla	Huaquichilca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191887	N	0	0	330	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.464444, alt: 18.795278)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 834.96, modificado: 834.96))	16-01-2020	15-02-2020	342,376.32	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro x Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190201559299	Proyecto de inversión	482,305.17	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482305.17, modificado:482305.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 2109904A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALCO, PUEBLA.	Puebla	Teotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190699	N	0	0	257	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.778856, alt: 18.464003)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 12.00))	15-07-2019	15-08-2019	482,305.17	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201559301	Proyecto de inversión	348,280.91	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348280.91, modificado:348280.91)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN, EN LA TELESECUNDARIA LAGARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 21E7098B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALCO, PUEBLA.	Puebla	Teotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190703	N	0	0	130	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.777778, alt: 18.471111)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 7.00))	15-07-2019	15-08-2019	348,280.91	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201559308	Proyecto de inversión	215,292.71	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215292.71, modificado:215292.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA ESCUELA AGUILES SERBÁN CLAVE 21D0930D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190730	N	0	0	150	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.809792, alt: 18.484797)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 6.00))	15-07-2019	15-08-2019	215,292.71	210,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201559309	Proyecto de inversión	2,666,214.95	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666214.95, modificado:266214.95)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21E932Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190831	N	0	0	293	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.386009, alt: 19.102656)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 458.88, modificado: 458.88))	27-06-2019	25-10-2019	2,666,181.02	2,666,181.02	2,666,181.02	2,666,181.02	2,666,181.02	2,666,181.02	2,666,181.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro x Cuadrados, avance:458.88))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201559313	Proyecto de inversión	1,462,842.94	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462842.94, modificado:1461427.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TOTITLÁN CLAVE 21D1N123, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190835	N	0	0	187	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.233005, alt: 18.998567)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 599.04, modificado: 599.04))	01-07-2019	01-09-2019	1,461,427.97	1,461,427.97	1,461,103.06	1,461,103.06	1,461,103.06	1,461,103.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro x Cuadrados, avance:599.04))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201559316	Proyecto de inversión	1,976,645.23	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976645.23, modificado:1581288.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NINGILO HIDALGO CLAVE 21D093AS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPACHAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO COTULIJA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190840	N	0	0	518	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.984009, alt: 19.054098)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 984.00, modificado: 984.00))	15-07-2019	15-10-2019	1,581,288.01	1,502,576.56	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro x Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201559322	Proyecto de inversión	956,234.77	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pine7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956234.77, modificado:95626.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PAPALOTE PAPAZU CLAVE 21D099AP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULCAN, MUNICIPIO DE ATIZHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atizhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190856	N	0	0	53	(geo: (coord: 19.511111, lon: 98.505556, alt: 18.822222)) (meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 399.36, modificado: 399.36))	15-07-2019	15-10-2019	955,626.79	955,626.79	955,626.79	955,626.79	955,626.79	955,626.79	955,626.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metro x Cuadrados, avance:399.36))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190301570022	Proyecto de inversión	1,153,881.79	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153881.79, modificado:03125.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MOTRIZ Y ODONTOLÓGICA CLAVE 21098949, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHULULIA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Chulula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191415	N	0	0	150	(meta:1: (geo: (municipio:140, localidad:1), direccion:CAJALÉ 25 SUR WINGUINO-CHULULIA DE HUAYANA, SAN PEDRO CHULULIA, PUEBLA, lon: -98.232645, lat:19.068154))	25-09-2019	24-12-2019	923,125.19	919,726.35	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570024	Proyecto de inversión	1,649,374.52	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649374.52, modificado:0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCONESA CLAVE 21098949, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191417	N	0	0	484	(meta:1: (geo: (municipio:114, localidad:1), direccion:BOULEVARD INFORMANT SAN MIGUEL MANORRIZO LA SECCION, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.251844, lat:19.091523))	25-09-2019	24-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301570026	Proyecto de inversión	1,530,074.18	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530074.18, modificado:1224097.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALIAS Y BANDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 20 CLAVE 21092020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191434	N	0	0	159	(meta:1: (geo: (municipio:158, localidad:1), direccion:CALZADA ESTADUAL EMIGDIO CANO O NINGUNO DE TENAMPULCO, PUEBLA, lon: -97.4075, lat:20.171667))	25-09-2019	24-11-2019	1,224,097.90	1,173,493.85	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570029	Proyecto de inversión	2,211,046.12	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211046.12, modificado:1788836.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 2109218P, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191508	N	0	0	129	(meta:1: (geo: (municipio:67, localidad:13), direccion:CALE 13 NORTE EL PROGRESO, GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA, lon: -97.286554, lat:19.386076))	03-10-2019	31-01-2020	1,768,856.90	1,699,810.29	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570036	Proyecto de inversión	37,724.20	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:37724.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO, PARA EL PREESCOLAR VICENTE SUÁREZ Y FERRER CLAVE 21092310, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RINCONADA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191510	N	0	0	43	(meta:1: (geo: (municipio:96, localidad:15), direccion:PROLON GACION LAZARO CÁRDENAS O NINGUNO, SAN MARTÍN RINCONADA, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.666389, lat:19.321657))	03-10-2019	01-01-2020	37,724.20	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570039	Proyecto de inversión	612,066.72	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612066.72, modificado:489646.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALIA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA PORCELO OTÍLO MONTAÑO CLAVE 2109204P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191557	N	0	0	386	(meta:1: (geo: (municipio:114, localidad:1), direccion:CALE LUIS CASABUJAS IBARRA 27 D MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.666389, lat:19.321657))	02-10-2019	01-12-2019	489,646.49	487,036.05	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570068	Proyecto de inversión	1,099,518.89	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099518.89, modificado:879600.93))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ONCE ALIAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ANTON HERNÁNDEZ CLAVE 2109208P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191626	N	0	0	412	(meta:1: (geo: (municipio:39, localidad:1), direccion:CALE HERIBERTO 77 B NINGUNO, SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN, PUEBLA, lon: -97.799551, lat:19.312467))	03-10-2019	02-12-2019	879,600.93	878,060.24	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570084	Proyecto de inversión	1,021,944.13	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021944.13, modificado:817955.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ANTON HERNÁNDEZ CLAVE 2109208P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE ELMOCHITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Elmochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191659	N	0	0	21	(meta:1: (geo: (municipio:61, localidad:52), direccion:NINGUNO NINGUNO, EL MIRADOR, ELMOCHITLÁN, PUEBLA, lon: -96.957778, lat:19.488333))	09-10-2019	08-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685282	Proyecto de inversión	476,337.56	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476337.56, modificado:381070.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALIA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 2109047P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENAHUATPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehuahuatpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191785	N	0	0	214	(meta:1: (geo: (municipio:205, localidad:1), direccion:CALE TORIBIO DE SAN SIMON, VENAHUATPEC, PUEBLA, lon: -97.662594, lat:18.791118))	13-11-2019	13-01-2020	381,070.05	380,140.22	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685310	Proyecto de inversión	4,933,297.75	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933297.75, modificado:3946618.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSIERE APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIOS Y CONFRONTAMIENTO DE MUROS EN LOS DORMITORIOS, EN LA OBRA EXTERIOR QUE CONSIERE EN SUSTITUCIÓN PISO Y BANDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 2107008P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191829	N	0	0	193	(meta:1: (geo: (municipio:114, localidad:1), direccion:CALE RUIZ DE ALAMITOS, S/N LA OVA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.177938, lat:19.017625))	28-11-2019	27-03-2020	3,946,638.17	3,945,952.31	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190301570065	Proyecto de inversión	422,898.52	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422898.52, modificado:198318.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA TELECOMUNICACION FRANCISCO J. MADRERO CLAVE 21070335V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZINAPAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191623	N	0	0	42	[geo: [cve_municipio:172, localidad:25, direccion:PRIVADA PASEO 1 NINGUNO, TOTOTZINAPAN, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.741373, lat:19.82212]]	03-10-2019	02-12-2019	338,318.82	329,914.97	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570066	Proyecto de inversión	194,528.01	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194528.01, modificado:155619.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS QUE CONSISTE EN INSTALACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO CLAVE 21070335V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZINAPAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191624	N	0	0	42	[geo: [cve_municipio:172, localidad:25, direccion:PRIVADA PASEO 1 NINGUNO, TOTOTZINAPAN, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.741373, lat:19.82212]]	03-10-2019	03-11-2019	155,619.20	154,747.77	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.81]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570074	Proyecto de inversión	500,000.00	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:400000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21090431K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191632	N	0	0	284	[geo: [cve_municipio:156, localidad:24, direccion:CALE CENTRO DEL POBLADO 10 NINGUNO, SANTA CRUZ ACAPA, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.12611, lat:18.405556]]	03-10-2019	02-12-2019	400,000.00	399,279.79	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.68]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685280	Proyecto de inversión	602,612.64	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602612.64, modificado:482090.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETAL EN EL PREESCOLAR TONAZIN CLAVE 2109221K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONANTZILTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191770	N	0	0	49	[geo: [cve_municipio:119, localidad:29, direccion:CALE TEPICLAO 10 NINGUNO, TONANTZILTA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.316731, lat:19.023040]]	08-11-2019	07-01-2020	482,090.13	481,990.68	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.81]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685287	Proyecto de inversión	847,813.71	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847813.71, modificado:678250.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLACA CÍMICA EN EL PREESCOLAR MÁRTIR DE CHINAMECA CLAVE 2109054V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGELES TEGUIUAPA, MUNICIPIO DE AJLOJUCA, PUEBLA.	Puebla	Ajlojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191792	N	0	0	69	[geo: [cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALE PARQUE LOS CEDROS S/N, SAN ANGELES TEGUIUAPA, AJLOJUCA, PUEBLA, lon:-97.54889, lat:19.118056]]	13-11-2019	13-01-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685298	Proyecto de inversión	401,105.24	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401105.24, modificado:320884.16]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL PREESCOLAR KONIKITO CLAVE 2109050, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191808	N	0	0	169	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLOG GACÓN LA SUR S/N FONOVATT SAN ANDRÉS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.3975, lat:19.04578]]	16-11-2019	16-12-2019	320,884.16	319,661.19	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685300	Proyecto de inversión	1,134,938.71	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134938.71, modificado:907950.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B Y C. SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO C Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 2109050, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191810	N	0	0	38	[geo: [cve_municipio:177, localidad:20, direccion:AVENIDA AMARILLO S/N, SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.6666, lat:18.670739]]	16-11-2019	14-02-2020	907,950.97	907,924.95	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.8]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685306	Proyecto de inversión	7,193,983.25	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7193983.25, modificado:5755386.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN DIEZ AULAS DIDÁCTICAS, AULA USAR, BODEGA, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 2109050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191817	N	0	0	411	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ACACIAS S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.251745, lat:18.364699]]	18-11-2019	16-03-2020	5,755,186.63	5,716,813.59	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.92]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685307	Proyecto de inversión	4,202,853.37	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202853.37, modificado:3362384.27]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTA, LAMPARAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 2109050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191818	N	0	0	279	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE BARRA 2225 S/N LAS HACIENDAS MUNDALE 86, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.21127, lat:19.063674]]	16-11-2019	16-03-2020	3,362,284.27	3,360,564.24	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.53]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685311	Proyecto de inversión	1,843,715.05	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843715.05, modificado:1078072.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR QUE CONSISTE EN PLAZA, ANDADORES, Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA PRIMARIA HACIENDA DE BENTONTEPE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191830	N	0	0	495	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ACACIAS S/N, LA HACIENDA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.199712, lat:19.004444]]	28-11-2019	26-02-2020	1,074,972.04	1,074,972.62	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685317	Proyecto de inversión	3,510,886.70	[MTI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510886.7, modificado:3510886.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRELLANA U-2, EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANA CLAVE 2109054-14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANGÜEREN CUANACATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191869	N	0	0	193	[geo: [cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE 5 DE MAYO S/N MACDADENA CUANACATEPEC, MACDADENA CUANACATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.68472, lat:18.549722]]	15-11-2020	14-04-2020	3,510,886.70	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.36]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE19040188337	Proyecto de inversión	1,108,752.21	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108752.21, modificado:1108752.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, PUERTAS, REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LOS ESTADOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁBENAS CLAVE 21 (DIPRIZDA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUETULÉN EN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huahuastán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191867	N	0	0	59	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:562.87, meta_modificada: 562.87]]	[geo1: [cve_municipio:150, localidad:25, direccion:AVENIDA MATAMOROS S/N RANCHERIA, SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), HUETULÉN EN EL GRANDE, PUEBLA, lon:-98.163176, lat:18.729132]]	16-01-2020	15-02-2020	1,108,752.21	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado	
2019	4	PUE19040188339	Proyecto de inversión	1,741,721.09	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741721.09, modificado:1741721.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE SANTARIOS Y CONFINAMIENTO DE MUJERES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERTADORES DE ANDRÉS CLAVE 21 (DPR23282), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DOLLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191872	N	0	0	62	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:642.18, meta_modificada: 642.18]]	[geo1: [cve_municipio:112, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N, EL DOLLO, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.872011, lat:18.059309]]	13-01-2020	11-03-2020	1,741,721.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado	
2019	4	PUE19040188341	Proyecto de inversión	5,453,481.04	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5453481.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21 (DST0208), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MALIZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Naumantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191881	N	0	0	145	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:1386.5, meta_modificada: 1386.5]]	[geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO S/N, MALIZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA, lon:-97.602307, lat:18.957945]]	15-01-2020	14-04-2020	5,453,481.04	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado	
2019	4	PUE190301570010	Proyecto de inversión	402,454.95	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.96, modificado:301101.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA LUCIANO ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21 (D703008), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191247	N	0	0	253	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:1896.16, meta_modificada: 1896.16]]	[geo1: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA HUERTERENCIA DO RINCONO, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA lon:-98.478074, lat:19.072046]]	21-07-2019	29-09-2019	301,101.20	301,101.20	301,101.20	301,101.20	301,101.20	301,101.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1896.16]]		Terminado	Validado	
2019	4	PUE190301570007	Proyecto de inversión	1,505,541.88	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505541.88, modificado:1502919.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA "CARLOS PELLI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21 (D703148), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191202	N	0	0	236	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada: 624.0]]	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 27 SUR O NINGUNO, ORIENTAL, PUEBLA lon:-97.624033, lat:19.377454]]	27-07-2019	25-10-2019	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:624.0]]		Terminado	Validado	
2019	4	PUE190301570006	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198814.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESIDUAL ABRÓN DE NIÑOS TECOZOMOC CLAVE 21 (D903027), UBICADO EN LA CABECERA DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191200	N	0	0	224	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:499.1, meta_modificada: 499.1]]	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 27 PORTONTO NINGUNO, ORIENTAL, PUEBLA lon:-97.622569, lat:19.370034]]	27-07-2019	25-10-2019	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:499.1]]		Terminado	Validado	
2019	4	PUE190301570008	Proyecto de inversión	1,250,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246946.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERMETAL EN LA TELESECUNDARIA WASCÓ NÚÑEZ DE BARBA CLAVE 21 (D704836), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Tizamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191203	N	0	0	78	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:365.22, meta_modificada: 365.22]]	[geo1: [cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE CABRETERA TITULLA JORNETA 0 TIZAMAPAN DE GALEANA, TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA lon:-97.375556, lat:20.066944]]	27-07-2019	25-10-2019	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:365.22]]		Terminado	Validado	
2019	4	PUE190301570012	Proyecto de inversión	895,396.78	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895396.78, modificado:89039.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL C.E. DR. Y GRAL. RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21 (D533199), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191249	N	0	0	970	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada: 150.0]]	[geo1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domicilio Concedido Sin colonia, San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla lon:-97.788833, lat:19.242071]]	01-08-2019	30-09-2019	890,039.13	890,039.13	890,039.13	890,039.13	890,039.13	890,039.13	890,039.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:150.0]]		Terminado	Validado
2019	4	PUE190301570015	Proyecto de inversión	1,555,541.88	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.88, modificado:1546248.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21 (D533199), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191262	N	0	0	491	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada: 624.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MORENO VALLE CAMACHO 2 SANTA CRUZ BUENAVISTA, HERCACA PUEBLA DE SANARCEDIA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.245671, lat:19.054483]]	11-08-2019	09-11-2019	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:624.0]]		Terminado	Validado