

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	1	PUE190301559800	Proyecto de inversión	27701.99	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27701.99, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21EP07037, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izicar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Sin identificar	20190701	N	0	0	34	[meta: (unidad_medida:0, meta:4,0, meta_modificada:4.0)]	[geot: (lat:18.616000)]	05-08-2019	05-09-2019	-	-	-	-	1	1	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación solicitada	
2020	1	PUE190301559945	Proyecto de inversión	2678973.73	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678973.73, modificado:2678973.73]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	NOMBRE REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DP0915R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Sin identificar	20190816	N	0	0	381	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1050.4, meta_modificada:1050.4)]	[geot: (lat:19.10997423)]	15-07-2019	17-09-2019	2,677,681.05	2,677,681.05	2,677,681.05	2,677,681.05	2,677,681.05	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1050.4)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570011	Proyecto de inversión	1422091.41	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422091.41, modificado:1138210.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 21CC0202R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TANGUISMÁN, PUEBLA.	Puebla	Tangüismaneco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191248	N	0	0	32	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:221.23, meta_modificada:221.23)]	[geot: (lat:18.961944)]	31-07-2019	29-10-2019	1,298,210.08	1,298,210.08	1,297,712.63	1,297,712.63	1,297,712.63	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:221.23)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570014	Proyecto de inversión	4800000	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4792853.12]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Social	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN ESTABLECIMIENTO, CANCELAS Y ANDADONES, EN LA PRIMARIA CENTRO OMBRO FEDERAL CLAVE 21D0002R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191251	N	0	0	335	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4228.93, meta_modificada:4228.93)]	[geot: (lat:18.902999)]	31-07-2019	28-12-2019	4,792,853.12	4,792,853.12	4,792,853.12	4,792,853.12	4,792,853.12	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:4228.93)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570026	Proyecto de inversión	1530074.18	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530074.18, modificado:1173493.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Nº 20, CLAVE 21D0202R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191404	N	0	0	159	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5079.46, meta_modificada:5079.46)]	[geot: (lat:20.176677)]	25-09-2019	24-11-2019	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.80	1,173,493.80	1,173,493.80	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:5079.46)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570032	Proyecto de inversión	544459.76	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544459.76, modificado:432419.99]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA EZEQUIEL CHÁVEZ CLAVE 21T1002R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANAPAMAN, MUNICIPIO DE LA FRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lifragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191511	N	0	0	40	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.88, meta_modificada:76.88)]	[geot: (lat:19.250556)]	03-10-2019	02-12-2019	432,419.99	432,419.99	432,419.99	432,419.99	432,419.99	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:76.88)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570037	Proyecto de inversión	69563.88	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69563.88, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21D0007R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Magapitpec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191553	N	0	0	99	[meta: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (lat:19.122668)]	05-10-2019	03-01-2020	-	-	-	-	-	1	1	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación solicitada
2020	1	PUE190301570039	Proyecto de inversión	612066.72	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612066.72, modificado:487036.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA PROFESOR OTILIO MONTAÑO CLAVE 21D0204T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191557	N	0	0	386	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:395.57, meta_modificada:395.57)]	[geot: (lat:19.061583)]	02-10-2019	01-12-2019	487,036.05	487,036.05	487,036.05	487,036.05	487,036.05	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:395.57)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570046	Proyecto de inversión	1911744.15	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911744.15, modificado:1534957.72]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EP1516R, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JALACINGO (SAN MATEO SECCIÓN 23), MUNICIPIO DE TEACAMACHICO, PUEBLA.	Puebla	Teacamachico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191594	N	0	0	244	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:635.8, meta_modificada:635.8)]	[geot: (lat:18.902133)]	02-10-2019	31-12-2019	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.71	1,524,957.71	1,524,957.71	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:635.8)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570051	Proyecto de inversión	798098.29	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798098.29, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR PUEBLETES CLAVE 21D0002R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALEA, PUEBLA.	Puebla	San Matías Tlalancalea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191601	N	0	0	55	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88)]	[geot: (lat:19.349444)]	02-10-2019	01-12-2019	-	-	-	-	-	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación solicitada
2020	1	PUE190301570062	Proyecto de inversión	500000	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:381878.90]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 33 CLAVE 21E07024, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETOPAN, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191619	N	0	0	125	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:82.68, meta_modificada:82.68)]	[geot: (lat:18.933799)]	03-10-2019	02-12-2019	381,878.90	381,878.90	381,878.90	381,878.90	381,878.90	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:82.68)]		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570070	Proyecto de inversión	1038596.96	[TI: ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad: prog_pine:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038596.96, modificado:796436.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 33 CLAVE 21D0002R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUQUINTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauquintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Sin identificar	20191628	N	0	0	145	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68)]	[geot: (lat:19.957945)]	03-10-2019	02-12-2019	796,436.84	796,436.84	796,436.84	796,436.84	796,436.84	1	1	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:199.68)]		En Ejecución	Validado avances









2020	1	PUE19040168518	Proyecto de inversión	188969.33	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188969.33, modificado:0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VÍBRIS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, TLAQUEPAPE, MUNICIPIO DE TLAQUEPAPE DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlaquepapec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada: 2425.74)]	[glopi: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 7 DIRECCION SIN PUEBLO, SAN MARCOS, TLAQUEPAPE, PUEBLA, lon:-97.60519, lat:18.60798)]	13-01-2020	11-02-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE190401685324	Proyecto de inversión	4380505.67	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380505.67, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE APILAMIENTOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA CLAY ROTARIANO CLAVE 21DPR024, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:10557.08, meta_modificada: 10557.08)]	[glopi: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE ISABEL LA CATALINA 783 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.39197, lat:18.455924)]	15-01-2020	14-02-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE190401685328	Proyecto de inversión	1813988.88	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813988.88, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA JOSÉ SERNA MÉNDEZ CLAVE 21DPR03720, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPAA, PUEBLA.	Puebla	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1536.56, meta_modificada: 1536.56)]	[glopi: (cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALE PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N, SAN JUAN ATZOMPAA, PUEBLA, lon:-98.023333, lat:18.746944)]	15-01-2020	14-02-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE190401685346	Proyecto de inversión	3217276.07	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217276.07, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESCUENDEBARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0372, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1301.72, meta_modificada: 1301.72)]	[glopi: (cve_municipio:046, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA, lon:-97.411187, lat:18.620488)]	15-01-2020	14-04-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE190401685348	Proyecto de inversión	1002473.18	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA GARCÍA LÓPEZ CLAVE 21DPR0788, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONES CACALAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:59.38)]	[glopi: (cve_municipio:163, localidad:4, direccion:CALE JUNTO AL PANTÓN MUNICIPAL S/N, SAN ANTONES CACALAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.583463, lat:18.578158)]	17-01-2020	17-02-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE190401685356	Proyecto de inversión	1356724.21	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356724.21, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, VÍBRIS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR044E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUDOTLA (AYUDOTLA DE ZAPATA), MUNICIPIO DE HUAYTILAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	Huayttilan el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:919.25)]	[glopi: (cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALE DIRECCION CALLE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-98.751391, lat:18.268878)]	16-01-2020	15-02-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE200101701214	Proyecto de inversión	1655174.24	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1655174.24)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES, EN LA SEGUNDA MANUEL DE MIER Y TENAN CLAVE 21ETV0231, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07)]	[glopi: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.387694, lat:18.480433)]	09-04-2020	08-07-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2020	1	PUE200101701229	Proyecto de inversión	3640646.07	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640646.07, modificado:3640646.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0417C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada: 2478.34)]	[glopi: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CAZADA DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.39703, lat:18.476999)]	09-04-2020	07-08-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2020	1	PUE200101701331	Proyecto de inversión	405933.5	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:405933.5)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21EPR027D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACHOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0)]	[glopi: (cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, PACHOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon:-98.142481, lat:20.296148)]	09-04-2020	08-06-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2020	1	PUE200101701336	Proyecto de inversión	2556565.11	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556565.11, modificado:2556565.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR0468L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETUACAL, PUEBLA.	Puebla	Tetotcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1801.34, meta_modificada: 1801.34)]	[glopi: (cve_municipio:160, localidad:5, direccion:CALE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2 ANCHAS SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-98.829764, lat:18.529029)]	09-04-2020	07-08-2020	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
2020	1	PUE190201559299	Proyecto de inversión	482305.17	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482305.17, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JOSÉ DE JUÁREZ CLAVE 21DPR045L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETUACAL, PUEBLA.	Puebla	Tetotcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12.0)]	[glopi: (cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALE AMADO NÚÑEZ CLAVE 12.0)]	15-07-2019	15-08-2019	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						
2020	1	PUE190201559302	Proyecto de inversión	136851	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136851.0, modificado:136890.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MULLER CLAVE 21DPR045L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS MINAS, MUNICIPIO DE ZACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0)]	[glopi: (cve_municipio:85, localidad:24, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, MIGUEL LAS MINAS, SAN MIGUEL LAS MINAS, ZACAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.333617, lat:18.516974)]	15-07-2019	15-08-2019	132,690.00	132,690.00	132,690.00	132,690.00	132,690.00	132,690.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	PUE190201559307	Proyecto de inversión	645454.83	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645454.83, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y AULAS DE COMPU, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0428R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEUQUIMA, PUEBLA.	Puebla	Tetepuquima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0)]	[glopi: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS S/N, TETEUQUIMA, TETEUQUIMA, PUEBLA, lon:-98.44527, lat:18.72011)]	15-07-2019	15-08-2019	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada						

2020	1	PUE190201559312	Proyecto de Inversión	835069.23	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835069.23, modificado:662052.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ISLA C.E. PRESIDENTE VICENTE GUIGUÉ ALEMÁN CLAVE 2109R281W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	20190814	N	0	0	264	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:371.63, meta_modificada: 371.63)	(meta: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 5 PONIENTE 0 NINGUNO, CHOLULA DE TINGUIRACÁN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.311522, lat:19.06196))	15-07-2019	15-10-2019	662,052.29	662,052.29	662,052.29	662,052.29	662,052.29	662,052.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:371.63))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201559319	Proyecto de Inversión	2533308.41	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533308.41, modificado:2534711.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TINGUITAN CLAVE 2109R281W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	20190847	N	0	0	295	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2127.89, meta_modificada: 2127.89)	(meta: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 8 SUR O NINGUNO, CHOLULA DE TINGUIRACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-99.402132, lat:-18.441057))	15-07-2019	15-10-2019	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2127.89))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201559323	Proyecto de Inversión	2155310.34	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155310.34, modificado:2153654.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109R281W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUILAR MUNICIPIO DE ATIZTLANHACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atiztlanhacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	20190857	N	0	0	130	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:646.4, meta_modificada: 646.4)	(meta: (cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO REAL A HUAUQUECALA 0 NINGUNO, SAN MIGUEL AGUILAR, ATIZTLANHACÁN, PUEBLA, lon:-98.505056, lat:18.822222))	15-07-2019	15-10-2019	2,153,654.43	2,153,654.43	2,153,654.42	2,153,654.42	2,153,654.42	2,153,654.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:646.4))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570005	Proyecto de Inversión	834992.12	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834992.12, modificado:641700.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTISERVICIOS SAN RAFAEL, CON CLAVE C21, EN LA LOCALIDAD DE LA HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191199	N	0	0	169	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:286.76, meta_modificada: 286.76)	(meta: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE 45 PONIENTE 0 NINGUNO, HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.219623, lat:19.030805))	27-07-2019	25-09-2019	641,700.76	641,700.76	641,700.76	641,700.76	641,700.76	641,700.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:286.76))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570013	Proyecto de Inversión	3249635.84	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249635.84, modificado:3063795.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RICARDO MARRA GARCÍA CLAVE 2109R281W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUIJMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguijmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191250	N	0	0	110	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:929.08, meta_modificada: 929.08)	(meta: (cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALE PROF. JOSE HUERTA LÓPEZ 0 NINGUNO, TIANGUIJMANALCO, PUEBLA, lon:-98.453349, lat:18.973232))	01-08-2019	29-11-2019	3,063,795.22	3,063,795.22	3,063,794.21	3,063,794.21	3,063,794.21	3,063,794.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:929.08))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570022	Proyecto de Inversión	1153881.79	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153881.79, modificado:919736.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTISERVICIOS SAN RAFAEL, CON CLAVE C21, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191415	N	0	0	150	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:354.2, meta_modificada: 354.2)	(meta: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 25 SUR 0 NINGUNO, CHOLULA DE TINGUIRACÁN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.320645, lat:19.068154))	25-09-2019	24-12-2019	919,726.35	919,726.35	919,726.35	919,726.35	919,726.35	919,726.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:354.2))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570036	Proyecto de Inversión	37724.2	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL PREESCOLAR VICENTE GUIGUÉ CLAVE 2109R281W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RINCÓN, MUNICIPIO DE MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapitpec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191550	N	0	0	43	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(meta: (cve_municipio:96, localidad:15, direccion:PROLONGACIÓN PLAZA CARBONERO 0 NINGUNO, SAN MARTÍN RINCÓN, MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.94689, lat:19.121667))	03-10-2019	01-01-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2020	1	PUE190301570038	Proyecto de Inversión	2755541.88	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:823466.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR HERIBERTO M. AJA CLAVE 2109R281W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OLMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191555	N	0	0	40	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:649.68, meta_modificada: 649.68)	(meta: (cve_municipio:155, localidad:6, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO 0 NINGUNO, OLMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon:-98.269722, lat:17.946111))	02-10-2019	30-01-2020	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:649.68))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570041	Proyecto de Inversión	1370000	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1078995.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109R281W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191567	N	0	0	740	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada: 537.0)	(meta: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 22 MAYO 0 LOS ANGELES BARRANCA HONDA, HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.20064, lat:19.112546))	02-10-2019	31-12-2019	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:537.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570049	Proyecto de Inversión	37724.2	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELES CLAVE 2109R281W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapitpec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191597	N	0	0	70	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(meta: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALE ABASCO 0 NINGUNO, MAZAPITPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.999268, lat:19.12184))	02-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2020	1	PUE190301570052	Proyecto de Inversión	500000	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:395198.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALIA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL PREESCOLAR TONITÚ CLAVE 2109R281W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLICO, MUNICIPIO DE TIANGUIJMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguijmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191603	N	0	0	67	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada: 79.5)	(meta: (cve_municipio:175, localidad:5, direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 0 NINGUNO, ATILCO, TIANGUIJMANALCO, PUEBLA, lon:-98.476944, lat:18.980564))	03-10-2019	02-12-2019	395,198.81	395,198.81	395,198.81	395,198.81	395,198.81	395,198.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:79.5))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301570054	Proyecto de Inversión	510234.14	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510234.14, modificado:397694.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELES CLAVE 2109R281W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUATITECO, MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	20191609	N	0	0	75	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:190.23, meta_modificada: 190.23)	(meta: (cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALE PLAZA PRINCIPAL 0 NINGUNO, CUATITECO, AQUILTA, PUEBLA, lon:-97.922055, lat:19.78264))	03-10-2019	02-12-2019	397,694.01	397,694.01	397,694.01	397,694.01	397,694.01	397,694.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:190.23))	En Ejecución	Validado avances



















2020	1	PUE190401685300	Proyecto de inversión	1134938.71	(f1: fondo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134938.71, modificado:907924.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS ESPACIOS A, B Y C, SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EL ESPACIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21098362G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191810	N	0	0	38	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 556.8)	(geol: (cve_municipio:177, localidad:03, direccion:AVENIDA JOAQUÍN S/N, SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lat: 19.866685, lon:18.670739))	16-11-2019	14-02-2020	907,924.95	907,924.95	907,924.95	907,924.95	907,924.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.8))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401685278	Proyecto de inversión	1029398	(f1: fondo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029398.0, modificado:820914.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-3C Y REHABILITACIÓN DE MODELO SANTEROS EN LA SECUNDA MARIA LUIS ENRIQUE ERIO CLAVE 211E501172, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONANTZINTLA ISANTA MARIA TONANTZINTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholulá	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191766	N	0	0	230	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 346.09)	(geol: (cve_municipio:118, localidad:37, direccion:CALLE REFORMA SUR S/N, TONANTZINTLA ISANTA MARIA TONANTZINTLA, SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA, lat: 19.027402))	09-11-2019	08-01-2020	820,914.26	820,914.26	820,914.26	820,914.26	820,914.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.09))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401685279	Proyecto de inversión	1123042.73	(f1: fondo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123042.73, modificado:866291.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FAUSTO M. ORTEGA CLAVE 210ND0313V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholulá	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191767	N	0	0	133	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 15.92)	(geol: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CARIL A MORILLONA S/N, SAN ANDRÉS CHOLULLA, SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA, lat: 19.038629))	09-11-2019	07-02-2020	866,291.22	866,291.22	866,291.22	866,291.22	866,291.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.92))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401685281	Proyecto de inversión	2755541.88	(f1: fondo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2093120.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AJUA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FORTINO AVAQUA CLAVE 21092313V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATIZTITHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atiztithuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191771	N	0	0	289	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 143.1)	(geol: (cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO S/N, SAN JUAN TEJUPA, ATIZTITHUACÁN, PUEBLA, lat: 18.854949, lon:18.854987))	09-11-2019	09-03-2020	2,093,120.44	2,093,120.44	2,093,120.44	2,093,120.44	2,093,120.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.1))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190401685307	Proyecto de inversión	4202855.37	(f1: fondo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202855.37, modificado:3360563.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1807-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTAROS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMILUN CLAVE 21090965, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191818	N	0	0	279	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1003.53)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL 2225 S/N LAS INDIAS MUNDIAL BS, HERDOSA PUEBLA DE SANAGÜILLA, PUEBLA, lat: 19.211777, lon:19.063679))	16-11-2019	16-03-2020	3,360,563.24	3,360,563.24	3,360,563.24	3,360,563.24	3,360,563.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.53))	Terminado	Validado avances