

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE0150400591591	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativo, En La Secundaria 27 Progreso Clave 21d01005, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2006	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	100.00	\$0	Lote	269	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE07150400591603	Umिनistro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativo, En La Secundaria 27 Progreso Clave 21d01005, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2007	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	100.00	\$0	Lote	269	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591603	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En La Primaria Xicotencatl Clave 21d01005, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiotespec De Benito Juárez, Puebla.	20151125	Puebla	Tlaxiotespec de Benito Juárez	Tlaxiotespec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	49,618.85	49,420.00	49,420.00	49,420.00	49,420.00	49,420.00	49,420.00	100.00	\$0	Lote	171	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591671	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Froylan C Manjarez Clave 21e00444, Ubicada En La Cabecera Municipal De Jalpan, Puebla.	20151126	Puebla	Jalpan	Ciudad de Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	85,866.91	85,450.50	85,450.50	85,450.50	85,450.50	85,450.50	85,450.50	100.00	\$0	Lote	97	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591688	Umिनistro De Mobiliario Básico (30 Sillas Apilables Y 30 Mesas Tapizadas); En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21d04950, Ubicada En La Localidad De Yomeco	20151167	Puebla	Tlatlauquepec	Xornaxco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	100.00	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08150400591704	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Pablo Neruda Clave 21e00705, Ubicada En La Localidad De Huautla, Municipio De Tlaxiotespec	20151161	Puebla	Tlaxiotespec de Benito Juárez	Huautla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	100.00	\$0	Lote	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591716	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21e00248, Ubicada En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20151163	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	100.00	\$0	Lote	648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591721	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Secundaria 27 Progreso Clave 21d00309, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	100.00	\$0	Lote	269	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150400591605	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21d00208, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20151140	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	213,745.32	212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: capoe
PUE09150400591540	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativo, En La Secundaria 27 Progreso Clave 21d00309, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE121504005909120	Construcción Del Edificio De Donación Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Hericita Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	399,278.98	12,996.55	12,996.55	12,996.55	12,996.55	12,996.55	12,996.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$346,200.47 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12170401054643	Construcción De Edificio De Donación Para La Primaria Tenoch Clave 21e01072, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20174743	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	6,619.10	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$806.14 GENERADO DE LOS INTERESES. / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140400549971	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cde De Nueva Creación	20131414	Puebla	Tecolaco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140400545025	Construcción De Trazado Didáctico Y Sanitarios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21d01132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141888	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2013	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140400591849	Asignación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telebásicas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2015, Cuarta Etapa	20151183	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	587,707.66	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,255	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE13160400816025	Trabajos Complementarios Que Consisten En Fiebras, Andamios, Jardeas, Mano De Acromiada Y Reja De Acceso; En La Primaria Bandera Nacional Clave 21d01312, Ubicada En San Martín Texmelcayán	20161284	Puebla	San Martín Texmelcayán de Labastida	San Martín Texmelcayán de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	843,868.39	843,868.39	843,868.39	843,868.39	843,868.39	843,868.39	843,868.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160400816045	Construcción De Plaza Cívica, Banda Perimetral Bandera Y Luminarias En Las Edificios A Y B; En La Primaria Calmecac Clave 21d02631k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán	20161285	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	648,000.00	647,389.71	647,389.71	647,389.71	647,389.71	647,389.71	647,389.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160400816101	Creación Y Luminarias Del Área De Futuro Crecimiento; En El Centro Escolar De Nueva Creación Y Luminarias Del Centro Escolar De San José Chiapa, Puebla.	20161437	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	2,319,999.56	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160400816109	Reparaciones Del Edificio A Que Consisten En Aplicación De Pintura Y Acabados Y Construcción De Obra Exterior; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21d01071k, Ubicada En El Municipio De Chietla	20161288	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	563,605.09	459,187.38	459,187.38	459,187.38	459,187.38	459,187.38	459,187.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13170100838313	Construcción De Ur, Aul, Y Mejoramiento En La Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21e00280g, Ubicada En La Localidad De San Antonio Juárez, Municipio De Tlaxiotespec	20161668	Puebla	Tlaxiotespec de Benito Juárez	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	1,558,465.29	1,558,465.29	1,558,465.29	1,558,465.29	1,558,465.29	1,558,465.29	1,558,465.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13170200809116	Construcción Del Edificio De Donación Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Hericita Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	1,689,907.47	964,584.11	964,584.11	964,584.11	964,584.11	964,584.11	964,584.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400545218	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21e00766k, Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatlán, Municipio De Cuetzalán Del Progreso,	20141673	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA MEDIANTE OFICIO SFA-DSI-AI-911-2015 / Fisica: CANCELADA / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100493801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, En La Secundaria Técnica Num. 12 Con Clave 21d01072, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20150292	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	113,345.46	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	100.00	\$0	Lote	335	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE14150400591804	Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 32 Clave 21d01003k, Ubicada En San Andrés Cholula	20151151	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	1,750,000.00	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,637.80	1,746,637.80	1,746,637.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE14150400591821	Construcción De Muro De Contención Y Banda Con Caisado Perimetral En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 21d01005a, Ubicada En La Localidad De Santiago Atesecca, Municipio De Tecamachalco	20151152	Puebla	Tecamachalco	Santiago Atesecca	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	689,910.70	688,191.29	688,191.29	688,191.29	688,191.29	688,191.29	688,191.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	513	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE14150400591834	Suministro De Mobiliario Y Equipo (24 Mesas, 25 Computadoras Y 25 Sillas) En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21d00706h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20151153	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	285,644.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	100.00	\$0	Lote	608	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE14150400591863	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Benito Juárez Clave 21d02768a, Ubicada En La Localidad De Tlaximilco, Municipio De Acajete, Puebla.	20151155	Puebla	Acajete	Tlaximilco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	80,736.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAP

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE1415040092545	Demolicion Y Construcción De Ocho Aulas Didacticas En Estructura U-2c. En La Primaria Bandera Nacional Clave 21d010720, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151553	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5,100,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,043,115.94	3,043,115.94	3,043,115.94	3,043,115.94	89.50	\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1415040092579	Construcción En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21e020699, En La Localidad Del Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151554	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	756,575.87	378,287.94	378,287.94	377,300.28	377,300.28	377,300.28	377,300.28	99.76	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1415040092617	Construcción En La Primaria Republica Argentina Clave 21d010736, En La Localidad De San Francisco Tepeyacac, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151574	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	7,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,997,742.56	2,997,742.56	2,997,742.56	2,997,742.56	99.92	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1415040081231	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didacticas Y Dirección. En El Preescolar Suarez Clave 21e020720, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Turbide, Municipio De Chilaucotlan, Puebla.	20151468	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE14150400816716	Construcción De Edificio D En Estructura U-2c. En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21d023371, Ubicado En La Localidad De El Rincon Chilatepe, Municipio De Nahuatlán, Puebla.	20161662	Puebla	Nahuatlán	El Rincon Chilatepe	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	4,896,998.91	1,650,223.24	1,650,223.24	1,650,223.24	1,650,223.24	1,650,223.24	1,650,223.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1417020082073	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	33,263.40	10,170.65	10,170.65	10,160.52	10,160.52	10,160.52	10,160.52	99.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$23,092.76 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1417030097264	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar, Un Salón De Usos Múltiples, Una Biblioteca, Una Aula De Medios Y Una Escalera En Estructura U-2c. En La Primaria Emiliano Zapata Clave 2.	20161652	Puebla	Nahuatlán	El Rincon Chilatepe	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	2,055,035.16	2,055,035.16	2,055,035.16	2,055,035.16	2,055,035.16	2,055,035.16	2,055,035.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE14170401046152	Suministro De Equipo De Computo Para La Primaria Tenoch Clave 21e015720, Ubicado En La Localidad De San Martín, Municipio De Atlix, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5,140.69	3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	100.00	\$0	Lote	234	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$1460.57 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566033	Construcción De Edificio De Docencia En Estructura Especial De Concreto. En La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150699	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	42,750,493.83	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,174.61	38,811,174.61	38,811,174.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE15150300566051	Construcción De Edificio De Dos Niveles En Estructura Especial De Concreto. En La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150876	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	9,509,916.63	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE15150300566070	Construcción De Edificio De Un Nivel En Estructura Especial De Concreto. En El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación.	20150877	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	20,490,083.37	17,436,222.31	17,436,222.31	17,436,222.31	17,432,783.90	17,432,783.90	17,432,783.90	99.98	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE15150300566096	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didacticas. En La Primaria Unidad Educativa Clave 21e01001, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuauhtlan, Puebla.	20150861	Puebla	Cuauhtlaningo	San Juan Cuauhtlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	142,496.88	142,245.39	142,245.39	142,245.39	142,245.39	142,245.39	142,245.39	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566112	Construcción De Edificio Administrativo En Estructura Especial De Concreto. En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150845	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	42,750,493.83	38,475,432.94	38,475,432.94	38,475,432.94	38,475,432.92	38,475,432.92	38,475,432.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE15150300566249	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar. En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 21e040742z, Ubicado En La Localidad De Tlachapa, Municipio De Aguila, Puebla.	20150785	Puebla	Aguila	Tlachapa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	79,364.76	79,116.00	79,116.00	79,116.00	79,116.00	79,116.00	79,116.00	100.00	\$0	Lote	49	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566261	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar. En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21e04034z, Ubicado En La Localidad De Tlachapilla, Municipio De Aguila, Puebla.	20150816	Puebla	Aguila	Tlachapilla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	79,364.77	79,114.81	79,114.81	79,114.81	79,114.81	79,114.81	79,114.81	100.00	\$0	Lote	46	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566722	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar. En El Preescolar Melia Clave 21d010359, Ubicado En La Cabecera Municipal De Miaja, Puebla.	20150788	Puebla	Miaja	San Francisco Miaja	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	151,073.53	150,534.80	150,534.80	150,534.80	150,534.80	150,534.80	150,534.80	100.00	\$0	Lote	59	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566766	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21e04091a	20150720	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	479,928.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566777	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas. Un Laboratorio De Computo Y Dirección. En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21e04091a	20150731	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	1,089,308.08	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566798	Reparaciones Generales De Plaza Clavica, Andadores, Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas. En La Primaria Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21a01367a	20150704	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566829	Construcción De Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas. En El C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21a04061a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20150715	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566858	Construcción De Dos Aulas Didacticas, Un Taller De Computo Y Escalera En Estructura U-2c. En La Secundaria General Num. 129 Clave 21d010140v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chilaucotlan, Puebla.	20150707	Puebla	Chilaucotlan	San Lorenzo Chilaucotlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,914,361.48	2,902,253.31	2,902,253.31	2,902,253.31	2,902,253.31	2,902,253.31	2,902,253.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566890	Suministro De Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Didacticas Y Dirección. En La Primaria Ricardo Flores Mugañ Con Clave 21e02021n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla.	20150735	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	279,998.57	279,378.75	279,378.75	279,378.75	279,378.75	279,378.75	279,378.75	100.00	\$0	Lote	238	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300566829	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas (3 Para Nivel Preescolar, 12 Para Nivel Primaria Y 3 Para Nivel Secundaria) En El C. E. Heróico Zacapoatlán Clave 21a04047b.	20150763	Puebla	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	522,712.70	521,558.04	521,558.04	521,558.04	521,558.04	521,558.04	521,558.04	100.00	\$0	Lote	573	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE151503005667000	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas. En El Preescolar Miguel Flores Cenozo Clave 21d01057b, Ubicado En La Localidad De San Andrés Patzcuaro.	20150793	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Patzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	37,903.93	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300570007	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección, Salidas Y Muro Escudo En Estructura De Concreto Especial En U-2c. En La Unidad Educativa Octavia Paz Clave 21e04090n.	20150776	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	7,960,449.38	7,960,449.38	7,960,449.38	7,956,376.21	7,956,376.21	7,956,376.21	7,956,376.21	99.95	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300570563	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didacticas En La Secundaria General C. En El Preescolar Del Bienestar Instituto Normal Del Estado General Juan Cristóbal Bonilla, 21e010241s	20150801	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	406,830.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	100.00	\$0	Lote	381	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300570589	Demolicion De Edificio Existente Y Mejoramiento General En La Edificatoria A Y D De La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21e0815b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150803	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,796,111.59	2,796,111.59	2,796,111.59	2,738,904.83	2,738,904.77	2,738,904.77	2,738,904.77	97.95	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15150300570983																											

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE15190300572743	Construcción Del Edificio De Doctrina De Cinco Niveles En Estructura Benemerito Instituto Normal Del Estado Gral. Juan Cristóbal Bonilla, 21965315.	20150858	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	35,814,217.75	35,806,856.54	35,806,856.54	35,806,856.54	35,779,970.48	35,779,970.48	99.92	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300572885	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Preescolar Conrado Cosío Muñoz Clave 21490719b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150885	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.97	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	100.00	\$0	Lote	130	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573041	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas: En El Preescolar Jorge Murat Maciel Clave 21490820i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150886	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	37,903.93	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	100.00	\$0	Lote	279	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573192	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Seis Aulas Didácticas: En El C.E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21490406b, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa.	20150894	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	881,911.33	880,087.93	880,087.93	880,087.93	880,087.93	880,087.93	100.00	\$0	Lote	1,409	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573205	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Preescolar Carlo Lorenzini Clave 21490719b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150896	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.96	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	100.00	\$0	Lote	107	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573218	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Centro De Educación Preescolar (Continuado) Clave 21490208b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150897	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.97	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	100.00	\$0	Lote	266	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573409	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Preescolar La Otoposera Clave 21490170w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150903	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.96	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	100.00	\$0	Lote	48	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573426	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Centro De Educación Preescolar (Victor Puebla) Clave 21490200b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150906	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.96	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	100.00	\$0	Lote	101	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573438	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En La Primaria Indígena (Mecucochil) Clave 21490100r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumilla Municipio De Puebla, Puebla.	20150907	Puebla	Puebla	San Andrés Azumilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	13,633.36	13,604.77	13,604.77	13,604.77	13,604.77	13,604.77	100.00	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573454	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Centro De Educación Preescolar (El Principio) Clave 21490230p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.97	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573466	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En La Primaria Benito Juárez Clave 21490202b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150911	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	13,633.37	13,604.78	13,604.78	13,604.78	13,604.78	13,604.78	100.00	\$0	Lote	590	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573510	Suministro De Mobiliario Básico Para Nueve Y Un Aulas Didácticas: En El C.E. Niños Héroes De Chalupetec Clave 21490437a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150915	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	1,851,573.32	1,847,917.99	1,847,917.99	1,847,917.99	1,847,917.99	1,847,917.99	100.00	\$0	Lote	7,675	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190300573520	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Nueve Aulas Didácticas: En El C.E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21490303a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150916	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	964,513.44	962,571.78	962,571.78	962,571.78	962,571.78	962,571.78	100.00	\$0	Lote	14,663	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400592256	Construcción De Una Sala Audiovisual, Área Admisión Lab. Prácticas Y Un Aula De Computo, Servicio Médico, Cooperativa, Un Taller De Carpintería, En La Sec. Rafaela Camarero García, 21490101b.	20150951	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	14,866,585.26	13,064,644.29	13,064,644.29	13,064,644.29	13,064,633.87	13,064,633.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593052	Demolicion De Edificio Existente: Construcción Y Mejoramiento De Las Edif. Ba. Ca. Da. Eg. Y Ft. En La Unidad Educativa Benemerito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Cristóbal Bonilla, 21490315.	20150962	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	6,580,422.37	6,580,422.37	6,580,422.37	5,707,656.54	5,707,656.54	5,707,656.54	86.74	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593088	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C En El Preescolar Tepichcalchi Clave 21491700i, Ubicado En La Localidad De Ex Hacienda San Agustín.	20151041	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593091	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Bibliotecas: En La Primaria Félix Lauro Aguirre Clave 21490812p, Ubicado En La Localidad De Xalixpác, Municipio De Zacapoatlán.	20151050	Puebla	Zacapoatlán	Xalixpác	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	261,404.16	261,352.36	261,352.36	261,352.36	261,352.36	261,352.36	100.00	\$0	Lote	173	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593094	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas: En La Primaria Octavio Paz Clave 21490814b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151061	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	106,872.66	106,684.04	106,684.04	106,684.04	106,684.04	106,684.04	100.00	\$0	Lote	828	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593100	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C Y D, En La Sec. Del Benemerito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Cristóbal Bonilla Clave 21490303a.	20151065	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	929	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593107	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas: En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21490810b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151083	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	117,922.59	117,681.42	117,681.42	117,681.42	117,681.42	117,681.42	100.00	\$0	Lote	311	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593113	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria De La Unidad Educativa Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Cristóbal Bonilla Clave 21490303a, Ubicada En Puebla.	20151084	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,538,978.68	2,534,283.91	2,534,283.91	2,534,283.91	2,534,283.91	2,534,283.91	100.00	\$0	Lote	309	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593121	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Técnica N.º 1 Clave 21490315b, Ubicada En La Localidad De San Felipe, Puebla.	20151109	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593122	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples: En La Primaria Amado Nemes Clave 21492300w, Ubicada En La Localidad De Santa María Naranzatlán.	20151098	Puebla	Acajete	Santa María Naranzatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	12,670.56	12,622.54	12,622.54	12,622.54	12,622.54	12,622.54	100.00	\$0	Lote	454	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593127	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios: En La Primaria Cadeite Fernando Montes De Oca Clave 21490200p, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos.	20151099	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	189,003.85	188,384.58	188,384.58	188,384.58	188,384.58	188,384.58	100.00	\$0	Lote	658	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593130	Suministro En La Secundaria Niños Héroes De Chalupetec Clave 21490617b, Ubicado En La Localidad De Xonapu, Municipio De Huehuetla, Puebla.	20151116	Puebla	Huehuetla	Xonapu	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593134	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas: En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21490006b, Ubicada En La Localidad De San Félix Hidalgo, Municipio De Atlixco, Puebla.	20151179	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	100.00	\$0	Lote	272	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593137	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Taller De Carpintería, Secundaria Técnica Num. 120 Clave 21490140v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chautzingo, Puebla.	20151221	Puebla	Chautzingo	San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	100.00	\$0	Lote	215	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE15190400593139	Suministro Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Cristóbal Bonilla Clave 21490315b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151118	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	9,948,973.85	9,917,576.60	9,917,576.60	9,917,576.60	9,917,576.60	9,917,576.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financ

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1510400593153	Suministro de Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 21ep0022a, Ubicada En La Localidad De La Compañía En El Municipio De Quetzaltenango, Puebla.	2015138	Puebla	Quetzaltenango	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	710,879.87	355,439.93	355,439.93	355,439.93	355,439.93	355,439.93	355,439.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510400593158	Construcción De Edificio De La Escuela De Artes D-1 (Sala De Exposiciones, Aulas De Teatro, Aulas De Música Y Área Administrativa), En El Centro Educativo Nueva Creación, Ubicada En San José Chimala.	20151481	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,912,917.72	18,892,416.47	18,892,416.47	18,892,416.47	18,892,416.85	18,892,416.85	18,892,416.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro capcee - capcee	
PUE1510400593165	Suministro De Mobiliario Básico En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Clave 21ep0026m, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuiztlan, Municipio De México, Puebla.	20151170	Puebla	México	San Luis Tehuiztlan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1510400593167	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C, En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21ep00178b, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Municipio De Acapulco.	20151581	Puebla	Acapulco	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	265,675.14	265,675.14	265,675.14	265,109.39	265,109.39	265,109.39	265,109.39	99.79	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1510400693170	Suministro De Mobiliario Básico En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21ep00792d, Ubicada En La Calle Arriaga De Las Lomas, Municipio De Zacapoatlán, Puebla.	20151171	Puebla	Zacapoatlán	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510400693173	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21ep00178b, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Municipio De Acapulco.	20151569	Puebla	Acapulco	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	18,951.98	18,951.98	18,951.98	18,811.88	18,811.88	18,811.88	18,811.88	99.26	\$0	Lote	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1510400693175	Construcción De Doce Aulas Didácticas En Estructura U-2c, En La Primaria República Argentina Clave 21ep00139k, En La Localidad De San Jerónimo Tepic, Municipio De San Martín Texmelucan.	20151574	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Texpeyac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,000,000.00	1,998,495.05	1,998,495.05	1,998,495.05	1,998,495.05	1,998,495.05	1,998,495.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1510400693230	Mejoramiento General En El Preescolar Carlos Carrasco En Estructura U-2c, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De los Ranchos.	20151139	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,759,953.43	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1510400812703	Construcción De Obra Exterior Complementaria Que Consiste En Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol, Sala de Votación Y Cercado Perimetral, En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Calle.	20151358	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2015	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro capcee	
PUE1510400816115	Construcción De Edificio D Que Consiste En Un Consultorio, Salón De Usos Múltiples, Biblioteca, Aula De Medios Y Escritorio, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep02837l, Ubicada En Nequeutlan.	20161652	Puebla	Nequeutlan	El Rincón Chihaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	4,896,998.91	1,191,740.51	1,191,740.51	1,191,740.51	1,191,740.51	1,191,740.51	1,191,740.51	1,191,740.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE15170100838013	Demolicion, Construcción De Un Aula De Medios Y Un Consultorio, Y Mejoramiento General, En La Primaria Juanito Sierra Clave 21ep0195k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Mazatlépez De Juárez, Puebla.	20161679	Puebla	Mazatlépez de Juárez	Mazatlépez de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	4,999,989.39	4,283,717.35	4,283,717.35	4,283,717.35	4,283,717.35	4,283,717.35	4,283,717.35	4,283,717.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE15170100838015	Rehabilitación Y Sustitución De Cubierta, En El Centro De Educación A Distancia En El C. E. Presbítero Melchor Camero Clave 21ep4040k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Texatlán, Puebla.	20162034	Puebla	Texatlán	Texatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	3,992,945.42	3,493,827.25	3,493,827.25	3,493,827.25	3,493,827.25	3,493,827.25	3,493,827.25	3,493,827.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15170200892023	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Herzika Puebla de Zaragoza	Herzika Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,054,106.71	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE15170401046158	Suministro De Equipo De Computo Para La Primaria Tenorio Clave 21ep1572k, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	130,158.06	70,399.59	70,399.59	70,399.59	70,399.59	70,399.59	70,399.59	70,399.59	100.00	\$0	Lote	234	0.00	100.00	Financiera PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE 859768.47 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro CAPCEE
PUE16100100633486	Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitarios En Estructura U-2c, En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ep0084k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepic, Puebla.	20160034	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	3,010,951.51	3,010,951.51	3,010,951.51	2,660,468.49	2,660,468.49	2,660,468.49	2,660,468.49	88.36	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100100633507	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas, En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ep0084k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepic, Puebla.	20160049	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	249,369.54	249,369.54	249,369.54	242,911.87	242,911.87	242,911.87	242,911.87	97.41	\$0	Lote	396	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670341	Construcción De Dirección Escolar Y Módulo Sanitario, En El Preescolar Carmen Serdan Clave 21ep0148, Ubicada En La Localidad De Barro De Dolores, Municipio De Ixcapatlán, Puebla.	20160367	Puebla	Ixcapatlán	Barro de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,116,083.14	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE16100200670344	Construcción Y Mejoramiento, En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21ep0181, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Xicatlán, Puebla.	20160369	Puebla	Ixcapatlán	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	141,783.04	141,783.04	141,783.04	141,686.52	141,686.52	141,686.52	141,686.52	99.93	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670348	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección Escolar, En El Preescolar Carmen Serdan Clave 21ep0148, Ubicada En El Barro De Dolores En La Cabecera Municipal De Ixcapatlán, Puebla.	20160360	Puebla	Ixcapatlán	Barro de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,116.17	54,062.69	54,062.69	54,062.69	54,062.69	54,062.69	54,062.69	54,062.69	100.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100200670351	Mejoramiento General En Los Edificios A Y B, En La Primaria Ignacio Allende Clave 21ep0004k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acatico, Puebla.	20160380	Puebla	Acatico	San José Acatico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,201,451.57	1,201,451.57	1,201,451.57	1,199,952.61	1,199,952.61	1,199,952.61	1,199,952.61	99.88	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200670354	Mejoramiento General En El Edificio A, En La Primaria Revolución Mexicana Clave 21ep0009b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acatico, Puebla.	20160385	Puebla	Acatico	San José Acatico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,148,058.19	1,148,058.19	1,148,058.19	1,146,721.22	1,146,721.22	1,146,721.22	1,146,721.22	99.88	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670356	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21ep0295k, Ubicada En La Localidad De Pueblo Nuevo, Municipio De Calpan, Puebla.	20160424	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	466,657.58	466,657.58	466,657.58	463,924.76	463,924.76	463,924.76	463,924.76	99.41	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670359	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave 21ep0160k, Ubicada En La Localidad De San Mateo Ozcoz, Municipio De Calpan, Puebla.	20160425	Puebla	Calpan	San Mateo Ozcoz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	534,268.12	534,268.12	534,268.12	530,138.12	530,138.12	530,138.12	530,138.12	99.23	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670366	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria Melitina Clave 21ep0277k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160443	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	525,390.36	525,390.36	525,390.36	524,041.15	524,041.15	524,041.15	524,041.15	99.74	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670371	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas, En La Primaria Melitina Clave 21ep0277k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160444	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	100.00	\$0	Lote	474	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200670375	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional U-2, En La Telesecundaria Rural 1970 Clave 21ep0043k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160445	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,819,309.25	1,819,309.25	1,819,309.25	1,817,909.78	1,817,909.78	1,817,909.78	1,817,909.78	99.92	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE16100200670461	Construcción De Siete Aulas Y Un Módulo De Sanitarios, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ep0195m, Ubicada En La Localidad De Nuevo México (El Sabiná) En El Municipio De Libres, Puebla.	20160514	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabiná)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESP																		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200670490	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primaria Melchor Ocampo Clave 216pr0056h, Ubicada En La Localidad De San Juan Acatlán, Municipio De Caltepec, Puebla.	20160286	Puebla	Caltepec	San Juan Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	106,872.66	104,105.08	104,105.08	104,105.08	104,105.08	104,105.08	104,105.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670499	Substitución De Piso Y Construcción. En La Telesecundaria Apoyes Serdan Clave 216pr0094y, Ubicada En La Localidad De Cuauauhtla De La Paz, Municipio De Pahuatlán, Puebla.	20160516	Puebla	Pahuatlán	Cuauauhtla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,287,923.10	1,280,548.55	1,280,548.55	1,280,548.55	1,280,246.22	1,280,246.22	1,280,246.22	99.98	\$0	Lote	5,913	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670503	Demolición, Construcción De Dirección Y Mejoramiento General. En La Primaria Afonso Sigüenza Clave 216pr0220b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	20160292	Puebla	Oriental	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,680,097.75	2,618,089.87	2,618,089.87	2,618,089.87	2,618,089.86	2,618,089.86	2,618,089.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670509	Suministro De Mobiliario Y Equipo. En La Primaria Afonso Sigüenza Clave 216pr0220b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	20160293	Puebla	Oriental	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	186,577.35	186,577.35	186,577.35	186,396.34	186,396.34	186,396.34	186,396.34	99.90	\$0	Lote	231	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670521	Construcción De Una Dirección Y Un Módulo Sanitario Y Mejoramiento. En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 216pr0198h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160322	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	3,477,574.53	3,477,574.53	3,477,574.53	3,090,794.35	3,090,794.35	3,090,794.35	3,090,794.35	88.88	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670527	*Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216pr0198h, Ubicada En La Localidad De Nuevo México (El Sabanal), Municipio De Libres, Puebla.	20160521	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabanal)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	374,054.31	374,017.68	374,017.68	374,017.68	374,017.67	374,017.67	374,017.67	100.00	\$0	Lote	63	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670533	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección. En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 216pr0198h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160329	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,116.17	53,822.84	53,822.84	53,822.84	53,822.84	53,822.84	53,822.84	100.00	\$0	Lote	326	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670540	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En La Primaria Ignacio Alonzo Clave 216pr1955b, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuauhtlán, Puebla.	20160522	Puebla	Cuauhtlán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	53,436.33	52,581.35	52,581.35	52,581.35	52,581.35	52,581.35	52,581.35	100.00	\$0	Lote	485	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670543	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección. En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 216pr0198h, Ubicada En La Localidad De Los Reyes Tecuapicán, Municipio De San Jerónimo Tecuapicán, Puebla.	20160333	Puebla	San Jerónimo Tecuapicán	Los Reyes Tecuapicán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	189,005.53	181,457.42	181,457.42	181,457.42	181,457.42	181,457.42	181,457.42	100.00	\$0	Lote	198	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670547	*Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas. En La Secundaria Estoril, En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 216pr0212h.	20160447	Puebla	Francisco Z. Mena Jatocan	Francisco Z. Mena Jatocan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	108,649.63	108,643.34	108,643.34	108,643.34	108,643.34	108,643.34	108,643.34	100.00	\$0	Lote	74	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670554	Mejoramiento Y Adoctrinación. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216pr0226h, Ubicada En La Localidad De Los Reyes Tecuapicán, Municipio De San Jerónimo Tecuapicán, Puebla.	20160334	Puebla	San Jerónimo Tecuapicán	Los Reyes Tecuapicán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,399,972.91	2,399,972.91	2,399,972.91	2,396,684.27	2,396,684.27	2,396,684.27	2,396,684.27	99.86	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670560	Construcción De Dirección Escolar En Estructura Regional C Y Obra Externo. En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 216pr0128h.	20160449	Puebla	Francisco Z. Mena Jatocan	Francisco Z. Mena Jatocan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,469,508.47	1,461,362.56	1,461,362.56	1,461,362.56	1,461,363.01	1,461,363.01	1,461,363.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670562	Suministro De Mobiliario Y Equipo. En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 216pr0181h, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcotelco, Puebla.	20160356	Puebla	Ixcotelco	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,533.46	54,051.36	54,051.36	54,051.36	54,051.36	54,051.36	54,051.36	100.00	\$0	Lote	75	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670572	Construcción De Una Dirección Y Un Módulo Sanitario. En La Secundaria Regional C Y Obra Externo. En La Secundaria Justo Sierra Méndez Clave 216pr0209h.	20160478	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,653,247.97	1,643,596.85	1,643,596.85	1,643,596.85	1,643,596.82	1,643,596.82	1,643,596.82	99.80	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670589	Construcción De Una Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C Y Obra Externo. En La Secundaria Justo Sierra Méndez Clave 216pr0244h.	20160481	Puebla	Tiangumanao	San Baltazar Ahiméyaa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	838,601.18	406,630.03	406,630.03	406,630.03	406,630.03	406,630.03	406,630.03	406,630.03	48.85	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670596	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Guillermo González Camarena Clave 216pr0523h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatauca, Puebla.	20160069	Puebla	Huatlatuca	Huatlatuca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	452,228.03	452,228.03	452,228.03	452,228.03	452,228.03	452,228.03	452,228.03	100.00	\$0	Lote	123	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670600	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216pr0136w, Ubicada En La Localidad De Huatlatauca, Puebla.	20160070	Puebla	Huatlatuca	Huatlatuca	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100.00	\$0	Lote	61	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670609	Construcción De Una Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C. En La Secundaria Alfonso Reyes Clave 216pr0808h.	20160486	Puebla	Tiangumanao	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	225,579.46	225,579.46	225,579.46	224,950.32	224,950.32	224,950.32	224,950.32	99.72	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670614	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160075	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	5,607,999.40	5,607,999.40	5,607,999.40	5,607,999.40	5,607,999.39	5,607,999.39	5,607,999.39	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro capcee	
PUE16160200670620	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160077	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro capcee	
PUE16160200670623	Reparaciones Generales. En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216pr0136w.	20160492	Puebla	Huatlatuca	Huatlatuca	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,203,218.51	1,199,656.69	1,199,656.69	1,199,656.69	1,199,656.69	1,199,656.69	1,199,656.69	1,199,656.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE
PUE16160200670629	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160080	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,645,038.99	2,645,038.99	2,645,038.99	2,645,038.99	2,645,038.99	2,645,038.99	2,645,038.99	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro capcee	
PUE16160200670637	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas. En La Telesecundaria Licenciado Avaro Gálvez Y Fuentes Clave 216pr0020b, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160101	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	518,754.55	518,754.55	518,754.55	449,945.87	449,945.87	449,945.87	449,945.87	86.74	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670639	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General. En La Primaria Gabino Barreda Clave 216pr1215q.	20160495	Puebla	Chignahuatl	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,769,778.56	1,769,020.90	1,769,020.90	1,769,020.90	1,737,337.50	1,737,337.50	1,737,337.50	98.21	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670645	*Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C Y Mejoramiento De Sanitarios. En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 216pr0107a.	20160496	Puebla	Chignahuatl	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	970,763.55	970,640.25	970,640.25	970,640.25	970,640.23	970,640.23	970,640.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE	
PUE16160200670657	Construcción De Una Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C. En El Preescolar Niños De San Nicolás De Los Ranchos. En La Primaria Benito Juárez Clave 216pr0324q, Ubicada En La Localidad De Santiago Xaltzilán, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160497	Puebla	Chignahuatl	Chignahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	929,884.41	927,394.86	927,394.86	927,394.86	927,394.84	927,394.84	927,394.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670677	Mejoramiento General. En La Primaria Benito Juárez Clave 216pr0324q, Ubicada En La Localidad De Santiago Xaltzilán, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160104	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltzilán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	766,079.94	766,079.94	766,079.94	764,047.77	764,047.77	764,047.77	764,047.77	99.73	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE16160200670766	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Avaro Obregón Clave 216p0076, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chignahuatl, Puebla, México.	20160110	Puebla	Cuapiahla de Madero	Cuapiahla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	750,789.45	754,064.62	754,064.62	754,064.62	754,064.62	754,064.62	754,064.62	100.00	\$0	Lote	740	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670778	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Construcción De Un Comedor Escolar En El Centro Regional De La Primavera Vicente Guerrero Clave 216p0376, Ubicada En La Localidad De El Rincón Chiltapepet En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20160498	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,021,991.07	863,261.54	863,261.54	859,022.30	859,022.30	859,022.30	859,022.30	99.51	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670795	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas, En La Primaria Emilio Zapata Clave 216p0237, Ubicada En La Localidad De El Rincón Chiltapepet En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20160111	Puebla	Nopalucan	El Rincón Chiltapepet	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	694,672.29	688,951.53	688,951.53	688,951.53	688,951.53	688,951.53	688,951.53	100.00	\$0	Lote	679	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670796	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Gabino Barreda Clave 216p0216, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Chignahuatl, Puebla.	20160501	Puebla	Chignahuatl	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	106,872.66	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	100.00	\$0	Lote	409	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670806	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 216p0107a, Ubicada En La Localidad De Los Humeros, Municipio De Chignahuatl, Puebla.	20160503	Puebla	Chignahuatl	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	106,872.66	105,162.70	105,162.70	105,162.70	105,162.70	105,162.70	105,162.70	100.00	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670807	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar, En El Preescolar General Serdán Clave 216p0606, Ubicado En La Localidad De Santiago Xaltzantla Municipio De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20160112	Puebla	Nopalucan	El Rincón Chiltapepet	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	9,584,969.04	9,584,969.04	9,584,969.04	8,566,253.05	8,566,253.05	8,566,253.05	8,566,253.05	89.37	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670815	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar, En El Preescolar General Serdán Clave 216p0606, Ubicado En La Localidad De Santiago Xaltzantla Municipio De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20160113	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltzantla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	75,536.77	75,536.77	75,536.77	72,296.51	72,296.51	72,296.51	72,296.51	95.71	\$0	Lote	69	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670819	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p0076, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuacan, Puebla.	20160502	Puebla	Coahuacan	Coahuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	158,729.53	158,548.80	158,548.80	158,548.80	158,548.80	158,548.80	158,548.80	100.00	\$0	Lote	188	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670827	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Una Telesecundaria Licenciada Avaro Gálvez Y Fuentes De San Juan, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160114	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,001,899.86	979,417.20	979,417.20	979,417.20	979,417.20	979,417.20	979,417.20	100.00	\$0	Lote	237	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670833	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En El Preescolar Chignahuatl Clave 216p0606, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuatl, Puebla.	20160504	Puebla	Chignahuatl	Chignahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,116.17	54,090.80	54,090.80	54,090.80	54,090.80	54,090.80	54,090.80	100.00	\$0	Lote	43	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670843	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Preescolar Nitzahuatl Clave 216p0182a, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignahuatl, Puebla.	20160505	Puebla	Chignahuatl	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	37,903.93	37,361.28	37,361.28	37,361.28	37,361.28	37,361.28	37,361.28	100.00	\$0	Lote	73	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670851	Mejoramiento General, En Los Edificios A, B Y C, En El Preescolar Ramón López Velasco Clave 216p0182a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Techiotepec, Puebla.	20160148	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,688,889.38	2,685,168.57	2,685,168.57	2,685,168.57	2,685,168.54	2,685,168.54	2,685,168.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670857	Mejoramiento General, En Los Edificios A, B Y C, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p0076, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuacan, Puebla.	20160506	Puebla	Coahuacan	Coahuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	820,383.08	330,831.78	330,831.78	330,522.72	330,522.72	330,522.72	330,522.72	99.91	\$0	Lote	188	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670859	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En El Preescolar Ramón López Velasco Clave 216p0182a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Techiotepec, Puebla.	20160150	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	189,519.65	183,798.56	183,798.56	183,798.56	183,798.55	183,798.55	183,798.55	100.00	\$0	Lote	132	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670868	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Equipo Administrativo En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160151	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	8,866,253.21	8,866,253.21	8,866,253.21	8,734,361.22	8,734,361.22	8,734,361.22	8,734,361.22	98.51	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670871	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En La Primaria Ignacio Altamirano Clave 216p0155a, Ubicado En La Localidad De Cuauhtlán, Puebla.	20160507	Puebla	Cuauhtlán	San Jerónimo Atlimetza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	475,268.31	210,915.99	210,915.99	209,430.84	209,430.84	209,430.84	209,430.84	99.30	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670880	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar, En La Primaria Vicente Guerrero Clave 216p0376, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160508	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	158,729.53	158,387.59	158,387.59	158,387.59	158,387.58	158,387.58	158,387.58	100.00	\$0	Lote	87	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670881	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En La Primaria VNE B 3 C O Clave 216p192a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160152	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	242,176.71	242,176.71	242,176.71	240,426.20	240,426.20	240,426.20	240,426.20	99.28	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670891	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Unesco Clave 216p192a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160153	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	26,718.17	26,718.17	26,718.17	26,498.14	26,498.14	26,498.14	26,498.14	99.18	\$0	Lote	330	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670893	Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D Y E, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216p0606, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chignahuatl, Puebla.	20160509	Puebla	Libres	Nuevo Mexico (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,155,916.54	1,155,397.22	1,155,397.22	1,155,397.22	1,145,975.55	1,145,975.55	1,145,975.55	99.15	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670900	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Alfonso Reyes Clave 216p0863, Ubicada En La Localidad De La Concepción, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160511	Puebla	Tiangumamaco	San Martín Tapala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	25,341.13	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	100.00	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670906	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar, En La Primaria Hope Y Patria Clave 216p0389, Ubicada En La Localidad De La Concepción, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160512	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	158,729.53	158,387.59	158,387.59	158,387.59	158,387.59	158,387.59	158,387.59	100.00	\$0	Lote	95	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160200670923	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples, En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 216p0344w, Ubicada En La Localidad De Chignahuatl, Puebla.	20160513	Puebla	Tiangumamaco	San Baltazar Atlimetza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	25,341.13	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	100.00	\$0	Lote	63	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740606	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Distribuidores Nissan No 20 Clave 216p1529a, Ubicada En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20160840	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	478,042.28	478,042.28	478,042.28	478,042.28	478,042.28	478,042.28	478,042.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740623	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Distribuidores Nissan No Venes Clave 216p1529a, Ubicada En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20160842	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	53,436.33	52,989.38	52,989.38	52,989.38	52,989.38	52,989.38	52,989.38	100.00	\$0	Lote	362	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740627	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Aquiles Serdán Clave 216p0416a, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetzela, Municipio De Acapulco, Puebla.	20160866	Puebla	Acapulco	La Magdalena Tetzela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	389,064.73	389,064.73	389,064.73	389,715.66	389,715.66	389,715.66	389,715.66	99.90	\$0	Lote	139	0.00	100.00	Financiera: LA / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740632	Mejoramiento General Que Consiste En: Pintura Impermeabilizante, Inst Eléct E Hidrosanitarias, En La Prim Narciso Mendoza Clave 216p0775a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	20161071	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	640,159.03	640,159.03	640,159.03											

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1616030074066	Equipoamiento Básico Para 14 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria México Con Clave 214p0389 Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuatl, Puebla.	20161092	Puebla	Tlaxiahuatl	Ciudad de Tlaxiahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	310,474.70	310,474.70	310,474.70	307,660.71	307,660.71	307,660.71	307,660.71	99.09	\$0	Lote	484	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1616030074072	Mobiliario Básico Para 28 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria General De División Maximiano Avila Camacho Con Clave 214p01456 Ubicada En La Cabecera Municipal De Huejutzingo, Puebla.	20161108	Puebla	Huejutzingo	Huejutzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	663,335.79	663,335.79	663,335.79	655,722.48	655,722.48	655,722.48	655,722.48	98.85	\$0	Lote	1,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030074080	Mobiliario Básico Para 22 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave 214p0394 Ubicada En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixtola, Puebla.	20161110	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	476,787.61	476,787.61	476,787.61	471,341.64	471,341.64	471,341.64	471,341.64	98.86	\$0	Lote	854	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1616030074087	Mobiliario Básico Para 6 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Con Clave 214p01530m Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necotlán, En El Municipio De Epitlán, Puebla.	20161111	Puebla	Epitlán	Santa Ana Necotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	87,646.59	87,646.59	87,646.59	73,038.83	73,038.83	73,038.83	73,038.83	83.33	\$0	Lote	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1616030074093	Mobiliario Básico Para 16 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Año Internacional Del Niño Con Clave 214p01272m Ubicada En La Localidad De Municipal De San Salvador Huixtola, Puebla. Dem De Edif Estre: Concl De 3 Aulas Didac, Ofic Y Sant Estruc Reg C, Obra Ed Y Concl De Tech Plaza Civ,Tese, Emg Cuauhtemo 214p040866, Por Lu Sivera Del 09 Al 08 De Ago De 2016.	20161112	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	370,496.46	370,496.46	370,496.46	365,695.80	365,695.80	365,695.80	365,695.80	98.70	\$0	Lote	610	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740709	Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Carmen Senten Con Clave 214p03046, Ubicada En La Localidad De Sanctum, Municipio De Cuauhtlan, Puebla.	20161117	Puebla	Huachuamingo	Patoltecoya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	4,081,853.96	4,081,853.96	4,081,853.96	4,081,853.96	4,081,853.96	4,081,853.96	4,081,853.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740711	Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Carmen Senten Con Clave 214p03046, Ubicada En La Localidad De Sanctum, Municipio De Cuauhtlan, Puebla.	20161127	Puebla	Cuauhtlan	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	130,032.99	130,032.99	130,032.99	128,547.72	128,547.72	128,547.72	128,547.72	98.86	\$0	Lote	218	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740716	Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas En La Esc Prim Lt. Vicente Lombardo Telleiano Con Clave 214p04892, Ubicada En La Loc De Sanctum, Municipio De Cuauhtlan, Pue.	20161128	Puebla	Cuauhtlan	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	408,264.55	408,264.55	408,264.55	403,989.52	403,989.52	403,989.52	403,989.52	98.85	\$0	Lote	727	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740722	Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas En La Escuela Preescolar Cadete Vicente Suarez Con Clave 214p03031, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtlan, Puebla.	20161129	Puebla	Cuauhtlan	San Juan Cuauhtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	110,458.91	110,458.91	110,458.91	108,989.92	108,989.92	108,989.92	108,989.92	98.31	\$0	Lote	227	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740725	Construcción En La Primera Republica Argentina Clave 214p0313k, Ubicada En La Localidad De San Francisco Tepicayac, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20160635	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,268,263.00	634,476.80	634,476.80	634,131.50	634,131.50	634,131.50	634,131.50	99.95	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740726	Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Preescolar Nueva Esperanza Clave 214p1043y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160636	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	113,711.79	113,711.79	113,711.79	111,704.53	111,704.53	111,704.53	111,704.53	98.23	\$0	Metros Cuadrados	303	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740728	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Ignacio Alameda Clave 214p03031, Ubicada En La Localidad De Xilitla, Municipio De Xilitla, Puebla.	20160595	Puebla	Xilitla	Xilitla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	736,015.46	732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	100.00	\$0	Piezas	648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740730	Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas, En El Preescolar Ameyalli Clave 214p0203y, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Tlatelpa, Municipio De Puebla, Puebla.	20160637	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	75,807.86	74,722.56	74,722.56	74,722.56	74,722.56	74,722.56	74,722.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740734	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas, En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 214p0731w, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Cauca, Municipio De Puebla, Puebla.	20160638	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	106,872.66	106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740735	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca En El Preescolar Ameyalli Clave 214p0203y, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Tlatelpa, Municipio De Puebla, Puebla.	20160639	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	153,030.77	152,782.82	152,782.82	152,782.82	152,782.82	152,782.82	152,782.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740739	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 214p0891t, Ubicada En La Localidad De Oyamel, Municipio De Tlaxiahuatl, Puebla.	20160596	Puebla	Tlaxiahuatl	Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	758,635.46	756,616.57	756,616.57	756,616.57	756,616.57	756,616.57	756,616.57	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740743	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Secundaria Técnica Núm. 108 Clave 214p0116v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160640	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	109,066.91	108,102.72	108,102.72	108,102.72	108,102.72	108,102.72	108,102.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740745	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C, D, Y E; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 214p0801b, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20160641	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	4,621,831.29	2,310,915.65	2,310,915.65	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	590	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA MEDIANTE OFICIO SFA-DSI-A-2986-2017 / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740747	Mejoramiento General En El Edificio B, En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 214p0260k, Ubicada En La Localidad De San Gregorio Zacapetpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20160642	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapetpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	827,087.70	413,543.85	413,543.85	412,849.09	412,849.09	412,849.09	412,849.09	99.83	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740748	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Primaria Agustín Melgar Clave 214p1510t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160644	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	213,745.32	213,459.36	213,459.36	213,459.36	213,459.36	213,459.36	213,459.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740750	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En La Telesecundaria Nissita Bravo Clave 214p0906a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoquiitepec, Municipio De Atlilco, Puebla.	20160787	Puebla	Atlilco	San Esteban Zoquiitepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,116.17	54,065.03	54,065.03	54,065.03	54,065.01	54,065.01	54,065.01	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740755	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Clara F. Rojas De Beuquiere Clave 214p0801b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuatl, Puebla.	20160598	Puebla	Tlaxiahuatl	Ciudad de Tlaxiahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	758,635.46	758,635.46	758,635.46	756,616.56	756,616.56	756,616.56	756,616.56	99.73	\$0	Piezas	620	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740758	Construcción De Dirección En Estructura Regional C Y Construcción De Piza Oléica En El Preescolar Cuilahuac Clave 214p0282k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160602	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,170,064.15	1,168,462.37	1,168,462.37	1,168,462.37	1,117,047.85	1,117,047.85	1,117,047.85	95.60	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740764	Construcción De Un Aula De Medios Y Dirección Y Mejoramiento En Los Edificios A Y B; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 214p0891t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160607	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,366,951.73	2,310,064.51	2,310,064.51	2,310,064.51	2,302,371.44	2,302,371.44	2,302,371.44	99.67	\$0	Metros Cuadrados	463	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740767	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios, En La Primaria Tlaxcel Clave 214p03728c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160646	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	974,534.77	969,661.72	969,661.72	969,661.72	969,661.72	969,661.72	969,661.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740768	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Secundaria Técnica Núm. 102 Clave 214p0116v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160609	Puebla	Puebla	Herística Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	3,225,465.23	3,224,354.29	3,224,354.29	3,224,354.29	3,224,354.13	3,224,354.13	3,224,354.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160300740772	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En El Preescolar Fra Fra, Tercer De Benavente Clave 214p0071n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20160627																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300740779	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 216e0306, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Mateo Ahuatlan, Puebla.	20160650	Puebla	San José Ahuatlan	San José Ahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,533.46	53,995.68	53,995.68	53,995.68	53,995.68	53,995.68	53,995.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160300740782	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 216e0306, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Ahuatlan, Puebla.	20160651	Puebla	San José Ahuatlan	San José Ahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	758,943.54	352,205.04	352,205.04	350,976.65	350,976.65	350,976.65	350,976.65	99.85	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160300740790	Mejoramiento General: En El Preescolar Xicotlán Todos Santos Clave 216d0118, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo Chautzingo, Municipio De Chautzingo, Puebla.	20160654	Puebla	Chautzingo	San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	386,423.23	193,211.62	193,211.62	192,442.90	192,442.90	192,442.90	192,442.90	99.60	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160300740794	Mejoramiento General: En La Primaria Benito Juárez Clave 216d0104, Ubicada En La Localidad De San Agustín Atzompa Municipio De Chautzingo, Puebla.	20160655	Puebla	Chautzingo	San Agustín Atzompa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,345,078.26	672,539.13	672,539.13	670,086.67	670,086.67	670,086.67	670,086.67	99.64	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160300740796	Suministro de Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 216v0102, Ubicada En La Localidad De San Antonio Tlatenco Municipio De Chautzingo, Puebla.	20160656	Puebla	Chautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,303,028.91	651,514.46	651,514.46	647,507.03	647,507.03	647,507.03	647,507.03	99.38	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160300740798	Suministro de Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Fray Diego De San Pedro Cholula, Puebla.	20160658	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	877,123.98	419,610.03	419,610.03	419,215.50	419,215.50	419,215.50	419,215.50	99.91	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160300740802	Suministro de Mobiliario Básico Para Trece Aulas Didácticas Y Dirección: En El Preescolar Cuauhtlaxco Clave 216g2288, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160629	Puebla		Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	167,827.96	164,929.96	164,929.96	164,929.96	164,929.96	164,929.96	164,929.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816523	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Calmeacac Con Clave 216p2819, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	20161186	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	435,359.15	217,303.96	217,303.96	217,303.96	217,303.96	217,303.96	217,303.96	100.00	\$0	Piezas	392	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816527	Suministro de Mobiliario Básico Para Diecinueve Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Carmen González Con Clave 216d1228, Ubicada En La Localidad De El Calvario, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20161211	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	841,707.84	420,664.55	420,664.55	420,664.55	420,664.55	420,664.55	420,664.55	100.00	\$0	Piezas	692	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816530	Suministro de Mobiliario Básico Para Once Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Francisco Moreno Con Clave 216d2485, Ubicada En La Localidad De San Nicolás Tolentino, Municipio De Atlix, Puebla.	20161216	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	321,370.82	160,492.25	160,492.25	160,492.25	160,492.25	160,492.25	160,492.25	100.00	\$0	Piezas	287	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816536	Suministro de Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num. 104 Libres De Atlixo Clave 216d0112, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixo, Puebla.	20161219	Puebla	Atlixo	Atlixo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,068,490.25	269,061.35	269,061.35	269,061.35	269,061.35	269,061.35	269,061.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816539	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica Num. 104 Libres De Atlixo Clave 216d0112, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixo, Puebla.	20161220	Puebla	Atlixo	Atlixo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	54,533.46	54,007.28	54,007.28	54,007.28	54,007.28	54,007.28	54,007.28	100.00	\$0	Piezas	850	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816545	Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional O. En El Preescolar Colima Clave 216d0981, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatepec, Puebla.	20161238	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	476,134.67	219,115.37	219,115.37	219,115.37	219,115.37	219,115.37	219,115.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816548	Suministro de Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Gregorio Atzompa Con Clave 216d0895, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Puebla.	20161259	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	96,416.19	48,208.09	48,208.09	48,208.09	48,208.09	48,208.09	48,208.09	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816562	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Colima Clave 216d0981, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatepec, Puebla.	20161259	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	37,903.93	37,401.88	37,401.88	37,401.88	37,401.88	37,401.88	37,401.88	100.00	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816566	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional O. En El Preescolar Netzahuacoyotl Clave 216d0182, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignahuatl, Puebla.	20161280	Puebla	Chignahuatl	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	508,495.29	506,286.83	506,286.83	506,286.83	506,286.80	506,286.80	506,286.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816568	Construcción De Banda Perimetral: En El Preescolar Netzahuacoyotl Clave 216d0182, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignahuatl, Puebla.	20161281	Puebla	Chignahuatl	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	651,118.62	325,559.31	325,559.31	325,559.31	325,559.31	325,559.31	325,559.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816561	Mobiliario Básico Para 7 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Lauro Aguirre Con Clave 216v0141, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Puebla.	20161262	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	232,766.31	116,383.15	116,383.15	116,383.15	116,383.15	116,383.15	116,383.15	100.00	\$0	Piezas	155	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816562	Suministro de Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Fuente De Guadalupe Con Clave 216d0739, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtlaningo, Puebla.	20161300	Puebla	Cuauhtlaningo	San Juan Cuauhtlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	568,573.55	282,826.56	282,826.56	282,826.56	282,826.56	282,826.56	282,826.56	100.00	\$0	Piezas	604	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816563	Suministro de Mobiliario Básico Para Diecinueve Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Cinco De Mayo Con Clave 216e0306, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Alamecala, Municipio De Cuauhtlaningo, Puebla.	20161301	Puebla	Cuauhtlaningo	San Lorenzo Alamecala	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	900,241.44	447,820.90	447,820.90	447,820.90	447,820.90	447,820.90	447,820.90	100.00	\$0	Piezas	814	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816564	Suministro de Mobiliario Básico Para Veinticuatro Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 216e0306, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtlaningo, Puebla.	20161302	Puebla	Cuauhtlaningo	San Juan Cuauhtlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,137,147.08	565,694.88	565,694.88	565,694.88	565,694.88	565,694.88	565,694.88	100.00	\$0	Piezas	218	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816565	Suministro de Mobiliario Básico Para El C.E. Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 216e0306, Ubicada En La Cabecera Municipal De Texcaltlan, Puebla.	20161304	Puebla	Texcaltlan	Texcaltlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	521,130.00	259,521.00	259,521.00	259,521.00	259,521.00	259,521.00	259,521.00	100.00	\$0	Piezas	2,587	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816566	Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 216v0407, Ubicada En La Cabecera Municipal De Texcaltlan, Puebla.	20161305	Puebla	Texcaltlan	Texcaltlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	36,748.82	18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	100.00	\$0	Piezas	179	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.
PUE16160400816567	Construcción De Un Laboratorio Polifuncional: En La Telesecundaria Lauro Aguirre Clave 216v0204, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20161423	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,250,304.68	1,250,304.68	1,250,304.68	1,250,304.68	1,250,304.68	1,250,304.68	1,250,304.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816568	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Alimentos: En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 216d0004, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixo, Puebla.	20161424	Puebla	Atlixo	Atlixo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,185,667.84	1,184,593.20	1,184,593.20	1,184,593.20	592,296.60	592,296.60	592,296.60	50.00	\$0	Piezas	656	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816569	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio Polifuncional: En La Telesecundaria Lauro Aguirre Clave 216v0204, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20161431	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	242,154.41	241,672.15	241,672.15	241,672.15	120,836.09	120,836.09	120,836.09	50.00	\$0	Piezas	314	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE16160400816570	Mejoramiento General Y Construcción De Cercado Perimetral: En La Escuela Secundaria Técnica Num. 41 Clave 216e0306, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20161434	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	3,563,199.82	3,563,199.82	3,563,199.82	3,563,199.82	3,563,199.82	3,563,199.82	3,563,199.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369			

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1610400816579	Mejoramiento General, Sustitución, Rehabilitación En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21ep0230w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20161638	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	4,811,292.53	4,811,292.53	4,811,292.53	4,811,292.53	4,811,292.53	4,811,292.53	4,811,292.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1610400816587	Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep02371, Ubicada En La Localidad De El Rincón Chihalepí En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20161639	Puebla	Nopalucan	El Rincón Chihalepí	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,215,078.80	1,211,977.50	1,211,977.50	1,211,977.50	1,211,976.69	1,211,976.69	1,211,976.69	1,211,976.69	100.00	\$0	Piezas	679	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816591	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21ep0230w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20161659	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	524,168.75	520,341.20	520,341.20	520,341.20	520,341.20	520,341.20	520,341.20	520,341.20	100.00	\$0	Piezas	403	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816595	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios, En La Primaria Justo Sierra Clave 21ep01918, Ubicada En La Cabecera Municipal De Mazapiltepec De Juárez, Puebla.	20161680	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	986,125.03	984,982.80	984,982.80	984,982.80	984,982.80	984,982.80	984,982.80	984,982.80	100.00	\$0	Piezas	203	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816599	Mejoramiento General, Impermeabilizante, Rehabilitación Y Sustitución De Acabados; En La Telesecundaria Jaime Torres Bodet Clave 21ep0495f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotlán, Puebla.	20161674	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,115,351.00	1,115,351.00	1,115,351.00	1,115,351.00	1,115,351.00	1,115,351.00	1,115,351.00	1,115,351.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816602	Suministro De Mobiliario Básico Para Ventidos Aulas Didácticas, En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21ep0470k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20161751	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,052,476.83	1,052,476.83	1,052,476.83	1,052,476.83	1,052,476.83	1,052,476.83	1,052,476.83	1,052,476.83	100.00	\$0	Piezas	802	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816603	Suministro De Mobiliario Básico Para Dieciocho Aulas Didácticas, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ep0482f, Ubicada En La Localidad De Santiago Acatlán, Municipio De Tepeaca, Puebla.	20161824	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	852,860.31	852,860.31	852,860.31	852,860.31	852,860.31	852,860.31	852,860.31	852,860.31	100.00	\$0	Piezas	683	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816605	Suministro De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas, En La Primaria Juan Manuel Zaragoza Clave 21ep0473k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitepec, Puebla.	20161825	Puebla	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	231,603.28	231,603.28	231,603.28	231,603.28	231,603.28	231,603.28	231,603.28	231,603.28	100.00	\$0	Piezas	166	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816608	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo Y Cuatro Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Gregorio Cortés Clave 21ep0480v, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Juan Atzompa, Puebla.	20161828	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	958,994.38	958,994.38	958,994.38	958,994.38	958,994.38	958,994.38	958,994.38	958,994.38	100.00	\$0	Piezas	92	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816614	Suministro De Mobiliario Básico Para Dieciséis Aulas Didácticas, En El Preescolar Femenil del Valle De Serdón Clave 21ep0491w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161831	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	509,950.86	509,950.86	509,950.86	509,950.86	509,950.86	509,950.86	509,950.86	509,950.86	100.00	\$0	Piezas	410	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816615	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21ep0481g, Ubicada En La Localidad De San Antonio Juárez, Municipio De Tzacatacoyan, Puebla.	20161832	Puebla	Tzacatacoyan	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	100.00	\$0	Piezas	101	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816731	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Luis Donaldo Colón Murrieta Clave 21ep0480z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Catarina Tlatempan, Puebla.	20161833	Puebla	Santa Catarina Tlatempan	Santa Catarina Tlatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	210,448.82	210,448.82	210,448.82	210,448.82	210,448.82	210,448.82	210,448.82	210,448.82	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816743	Suministro De Mobiliario Básico Para Dieciséis Aulas Didácticas, En La Primaria Rafael Ramírez Clave 21ep0481b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatepec, Puebla.	20161834	Puebla	Zacatepec	San Sebastián Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	653,141.25	653,141.25	653,141.25	653,141.25	653,141.25	653,141.25	653,141.25	653,141.25	100.00	\$0	Piezas	574	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816773	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios Y Seis Aulas Didácticas, En La Primaria Justo Sierra Clave 21ep0484b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlapacoyá, Puebla.	20161835	Puebla	Tlapacoyá	Tlapacoyá	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	990,202.61	990,202.61	990,202.61	990,202.61	990,202.61	990,202.61	990,202.61	990,202.61	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816805	Demolición Del Edificio F Y Construcción De Un Aula Usos Y Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C, En El Preescolar Moysen Chavira Clave 21ep0480y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161941	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,137,456.17	1,137,456.17	1,137,456.17	1,137,456.17	1,137,456.17	1,137,456.17	1,137,456.17	1,137,456.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816813	Mejoramiento General, Rehabilitación En Los Edificios A, B, C Y D, En La Primaria Profesor Néstor Jiménez Aguilar Clave 21ep0480a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161942	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,396,524.38	1,396,524.38	1,396,524.38	1,396,524.38	1,396,524.38	1,396,524.38	1,396,524.38	1,396,524.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	658	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816816	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Usos Y Un Aula De Usos Múltiples, En El Preescolar Moysen Chavira Clave 21ep0480y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161943	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	100.00	\$0	Piezas	269	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816838	Suministro De Mobiliario Básico Para Dieciocho Aulas Didácticas, En La Primaria Estefanía Camacho De Avila Clave 21ep0003n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chilpancingo, Puebla.	20161945	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	743,866.71	743,866.71	743,866.71	743,866.71	743,866.71	743,866.71	743,866.71	743,866.71	100.00	\$0	Piezas	640	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816843	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En El Preescolar Juan Escutia Clave 21ep0486b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161946	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	757,083.25	757,083.25	757,083.25	757,083.25	757,083.25	757,083.25	757,083.25	757,083.25	100.00	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816861	Mejoramiento General, Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica E Hidrocariana En Los Edificios A, B, C, D, E, F, Y G, En El Preescolar Manuel	20161950	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,742,467.93	1,742,467.93	1,742,467.93	1,742,467.93	1,742,467.93	1,742,467.93	1,742,467.93	1,742,467.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816883	En El Preescolar José Agustín Arista Clave 21ep1140h, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina De Zaragoza, Puebla.	20161954	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	100.00	\$0	Piezas	184	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816890	Construcción De Un Aula De Medios Adosada En Estructura Regional C, En El Preescolar Juan Escutia Clave 21ep0486b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161960	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	556,759.43	556,759.43	556,759.43	556,759.43	556,759.43	556,759.43	556,759.43	556,759.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816899	Mejoramiento General, Rehabilitación Y Sustitución De Los Edificios A, B, C Y D, En La Secundaria Superior Gregorio Cortés Clave 21ep0289w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipán, Puebla.	20161970	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816907	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia (Segunda Etapa) De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20161993	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,102,745.91	1,102,745.91	1,102,745.91	1,102,745.91	1,102,745.91	1,102,745.91	1,102,745.91	1,102,745.91	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1610400816917	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Frida Kahlo Clave 21ep0003l, Ubicada En La Localidad De Nopalucan, Municipio De Huautlaquingo, Puebla.	20161998	Puebla	Huautlaquingo	Nopalucan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	79,299.33	79,299.33	79,299.33	79,299.33	79,299.33	79,299.33	79,299.33	79,299.33	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610400816944	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas, En El Preescolar Xochitlán Clave 21ep0240c, Ubicada En La Localidad De Chicahuautla, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20161999	Puebla	Tlaxiaco	Chicahuautla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	173,353.86	173,353.86	173,353.86	173,353.86											

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milistado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE1616040081694	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas. En La Telesecundaria Doroteo Arango Clave 214n0134y, Ubicada En La Cabeza Municipal De Nahuatlán, Puebla.	20162004	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	122,267.46	122,267.46	122,267.46	122,267.46	122,267.46	122,267.46	100.00	\$0	Piezas	133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1616040081695	Suministro De Mobiliario Básico Para Quince Aulas Didácticas. En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 214n0108, Ubicada En La Localidad De Chichahuatlán, Municipio De Tlaxiahuacán, Puebla.	20162005	Puebla	Tlaxiahuacán	Chichahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	377,333.44	377,333.44	377,333.44	377,333.44	377,333.44	377,333.44	100.00	\$0	Piezas	469	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1616040081699	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primaria Francisco Sarabia Clave 214n0102f, Ubicada En La Localidad De Nahuatlán, Municipio De Tlaxiahuacán, Puebla.	20162006	Puebla	Tlaxiahuacán	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	67,219.29	67,219.29	67,219.29	67,219.29	67,219.29	67,219.29	100.00	\$0	Piezas	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160400817013	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Clave 214n0273c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huachichingo, Puebla.	20162007	Puebla	Huachichingo	Huachichingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	26,881.64	26,881.64	26,881.64	26,881.64	26,881.64	26,881.64	100.00	\$0	Piezas	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160400817018	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En La Telesecundaria Micaela Zamora Xocoyotzin Clave 214n0273c, Ubicada En La Localidad De Copila, Municipio De Naupan, Puebla.	20162008	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	26,881.64	26,881.64	26,881.64	26,881.64	26,881.64	26,881.64	100.00	\$0	Piezas	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817031	Mejoramiento General, Rehabilitación Y Sustitución En El Edificio A; En La Primaria Benito Juárez Clave 214n0369, Ubicada En La Localidad De Atlix, Municipio De San Felipe Teatlalán, Puebla.	20162032	Puebla	San Felipe Teatlalán	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,278,566.05	1,278,566.05	1,278,566.05	99.89	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16160400822978	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios Y Tres Aulas Didácticas. En La Primaria Emiliano Zapata Clave 214n0366m, Ubicada En La Cabeza Municipal De Magdalena Tlaxiahuacán, Puebla.	20161829	Puebla	Tlaxiahuacán	Ciudad de Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	983,237.44	983,237.44	983,237.44	983,237.44	983,237.44	983,237.44	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170100830566	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas. En El Preescolar Kokomito Clave 214n141b, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tlaxiahuacán, Puebla.	20161836	Puebla	Tlaxiahuacán	Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	72,995.79	72,995.79	72,995.79	72,995.79	72,995.79	72,995.79	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170100838965	Rehabilitación De Estructura Y Sustitución De Cubierta De Policarbonato; En El Centro De Educación A Distancia "El C. Pte Manuel Ávila Camacho 214n0404b, Ubicado En Teatlalán	20162034	Puebla	Teatlalán	Teatlalán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	998,236.36	1,280,000.00	1,280,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,687	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - CAPCEE
PUE16170200889329	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización De Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20170311	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	8,450,135.42	7,132,237.75	7,132,237.75	7,075,179.84	7,075,179.84	7,075,179.84	99.20	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$2,317,897.67 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200889340	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización De Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	46,344,071.82	46,297,912.20	46,297,912.20	46,297,912.20	42,396,397.73	42,396,397.73	91.57	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200889366	Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Luminarias, Instalación Eléctrica E Hidráulica En Los Edif A Y B, En El Cam Mariano Mata 214m0030j, Ubicado En Amozoc	20170327	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,765,985.03	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200889388	Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeabilizante, Sustit De Pisos, Carretería, Luminarias, Rehab De Sanitarios Y Otra Exterior: Cam Cot 214m0011x, Ubicado En La Cab Municipal De Chignahuapan, Pue	20170328	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,800,000.00	1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	1,155,856.05	1,155,856.05	64.45	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200889408	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Sust De Pisos, Carretería, Luminarias, Rehab De Sanitarios Y Otra Ext: En El Cam Clave 214m0029b, Ubicado En La Cab Municipal De Ahuacatlán, Pue	20170330	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,077,230.22	1,073,064.64	1,073,064.64	1,073,064.64	321,919.39	321,919.39	30.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200889418	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Rehab De Inst Eléctrica En Edif A Y B, Y Otra Ext: En Cam Benito A Moreno Clave 214m0020f, Ubicado En La Cab Municipal De Tehuacán, Pue	20170331	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,075,324.03	2,063,360.53	2,063,360.53	2,063,360.53	1,752,978.95	1,752,978.95	85.37	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200889429	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Luminarias, Rehab De Sanit En Los Edif A Y B, Y Otra Ext: En Cam Benito A Moreno Clave 214m0030j, Ubicado En Tlaxiahuacán, Pue	20170332	Puebla	Tlaxiahuacán	Tlaxiahuacán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	937,223.54	931,177.41	931,177.41	931,177.41	279,353.22	279,353.22	30.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200889862	Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio General Digital Num. 144 (Acóllhuá) Clave 214n0108, Ubicada En La Localidad De Acóllhuá, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20170279	Puebla	Chignahuapan	Acóllhuá	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	248,228.40	247,483.78	247,483.78	247,483.78	247,483.78	247,483.78	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200890109	Mejoramiento De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Carretería, Luminarias, Rehabilitación De Sanitarios Y Otra Exterior: En Cam Clave 214m0030a, Ubicado En San Martín Texmelucan	20170333	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170200896529	Mejoramiento En El Centro De Atención Múltiple Juan Páez Clave 214m0002a, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20170414	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,900,000.00	1,871,870.56	1,871,870.56	1,871,870.56	1,871,870.10	1,871,870.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170300896535	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 13 Aulas Didácticas Y Dirección: En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Clave 214n3436l, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20170869	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	791,983.43	788,542.48	788,542.48	788,542.48	788,542.48	788,542.48	100.00	\$0	Lote	615	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170300896534	Suministro De Mobiliario Básico Para 5 Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección. En El Preescolar Yolanda Benítez Gutiérrez Clave 214n0887f, Ubicado En La Localidad De Los Hornos, Municipio De Tlaxiahuacán, Puebla.	20170870	Puebla	Puebla	Los Angeles Tetela	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	220,299.01	219,234.20	219,234.20	219,234.20	-	-	0.00	\$0	Lote	147	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170300896530	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas Didácticas Y Dirección: En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 214n1251x, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tepeatlaco De Hidalgo, Puebla.	20170889	Puebla	Tepeatlaco de Hidalgo	Tepeatlaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	921,715.12	917,674.26	917,674.26	917,674.26	917,674.26	917,674.26	100.00	\$0	Lote	617	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE16170300896536	Suministro De Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas, Aula De Medios, Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Dirección: En La Escuela Telesecundaria Juan Cordero Clave 214n0542c, En Teatlalán	20171004	Puebla	Teatlalán	Teatlalán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	214,144.06	214,144.06	214,144.06	216,939.72	216,939.72	216,939.72	99.45	\$0	Lote	102	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE161704001045825	Trabajos Complementarios Que Consisten En Instalación Hidráulica Y Calefacción: En La Secundaria Técnica Num. 131 Clave 214n0142d, Ubicada En La Localidad De Santa María Coatepec, Coatepec, Municipio De San Salvador el Seco	20171331	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	100.00	\$0	Metros	141	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE161704001045833	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas: En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 214n0252a, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rincones, Municipio De Tlaxiahuacán, Puebla.	20171333	Puebla	Ixciquiela	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	162,237.60	162,237.60	162,237.60	162,237.60	162,237.60	162,237.60	100.00	\$0	Lote	222	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE161704001045837	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar: En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 214n0108, Ubicada En La Localidad De San José Tlaxiahuacán, Municipio De Quechutlan, Puebla.	20171334	Puebla	Quechutlan	San José Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	100.00	\$0	Lote	319	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE161704001045839	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 214n1072d, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	8,723.28	8,723.28	8,723.28	8,723.28	8,723.28	8,723.28	100.00	\$0	Lote	234	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE161704001046071	Suministro De Mobiliario Básico (160 Sillas De Paleta) Para La Escuela Primaria Octavio Paz Clave 214n0814d, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20171340	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	111,360.00	111,360.00											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE161704010496134	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Médica "Kalia Koneke" Clave 2149m0018, Ubicado En La Localidad De Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla, Puebla.	20171430	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	801,415.70	801,415.70	801,415.70	801,415.70	801,415.70	801,415.70	801,415.70	100.00	\$0	Lote	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE161704010496141	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Imprescindible En Los Edificios A, B, C, D, E, F, Y G; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 2149p192, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Puebla.	20171461	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	754,099.95	754,099.95	754,099.95	754,099.95	754,099.95	754,099.95	754,099.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE161704010496173	Didácticas En La Telesecundaria Juan De Dios Páez Clave 2149o226, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometepec, Municipio De Tochtepec, Puebla.	20171495	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	167,119.60	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	100.00	\$0	Lote	83	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE161704010496185	Mejoramiento General Que Consiste Aplicación De Impermeabilizante, Sustitución De Aplanasas Y Luminarias, En El Preescolar Esteban De Arribano Clave 2149	20171496	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,216,731.55	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE161704010496273	Demolición Del Edificio A, En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 2149e081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20171497	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	285,011.22	247,942.91	247,942.91	247,942.91	247,942.91	247,942.91	247,942.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE161704010496279	Mejoramiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A, B, C Y D; En La Telesecundaria Juan De Dios Páez Clave 2149o2426.	20171498	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,241,002.43	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE161704010496297	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En El Edificio F; En El Centro De Atención Médica "Kalia Koneke" Clave 2149m0018, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tepeaca, Puebla.	20171050	Puebla	Tepeaca	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,274,874.55	682,462.37	682,462.37	682,462.37	28.44	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE161704010496335	Terminación Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2; En La Primaria Agustín Múlgar Clave 2149r1510, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171047	Puebla	Tepeaca	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	232,968.50	232,947.06	232,947.06	232,947.06	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE161704010496362	Construcción Del Edif A Que Consiste En 4 Aulas Didácticas Lab Politécnico Taller De Computo, Dirección Y Módulo Sanitario En El Centro De Atención Médica "Kalia Koneke" Clave 2149m0018, Tochtepec, Pue.	20171000	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,678,626.95	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	2.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$2,178,626.95 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717010083412	Suministro De Mobiliario Y Equipo, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 2149p2537, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlatepejil En El Municipio De Nepehuacan, Puebla.	20170024	Puebla	Nepehuacan	El Rincón Citlatepejil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	282,335.81	1,280,000.00	1,280,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717020089472	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En La Primaria Ingeniero Aarón Méndez Fernández Clave 2149p0477, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170093	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	223,515.00	223,515.00	223,515.00	223,515.00	223,515.00	223,515.00	100.00	\$0	Lote	161	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089484	Demolición Y Construcción De Edificio C Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas, Aula De Medios Y Módulo Sanitario En Estructura U-2; En La Primaria Ingeniero Aarón Méndez Fernández Clave 2149p0477.	20170094	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,514,825.07	2,498,478.71	2,498,478.71	2,498,478.71	2,498,478.71	2,498,478.71	2,498,478.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089487	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Juan Piaget Clave 2149m0020, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170345	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,250,697.42	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	100.00	\$0	Lote	157	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089495	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Héctor Lacamara Sarabia Clave 2149m0020, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20170346	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,341,359.50	1,336,953.36	1,336,953.36	1,336,953.36	1,336,953.36	1,336,953.36	1,336,953.36	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089496	Sustitución De Mobiliario Y Equipo Para Una Aula De Medios, En La Primaria Ingeniero Aarón Méndez Fernández Clave 2149p0477, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170095	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	530,008.54	529,740.67	529,740.67	529,740.67	529,740.67	529,740.67	529,740.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089511	Suministro De Mobiliario Básico (20 Mesas De Polipropileno Y 40 Sillas De Polipropileno), En El Preescolar Cuauhtémoc Clave 2149o079n, Ubicado En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tezcuilán, Puebla.	20170289	Puebla	Tezcuilán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	15,080.00	14,975.60	14,975.60	14,975.60	14,975.60	14,975.60	14,975.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089524	Suministro De Mobiliario Básico (170 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 30 Sillas De Paleta De Polipropileno), En La Secundaria Antonio Auadín Clave 2149e081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170290	Puebla	Tezcuilán	Tezcuilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	67,280.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089579	Suministro De Mobiliario Básico (21 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 4 Sillas De Paleta De Polipropileno), En La Primaria Licenciado Adolfo López Mateos Clave 2149p082d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170291	Puebla	Tezcuilán	Tezcuilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	11,774.00	11,743.55	11,743.55	11,743.55	11,743.55	11,743.55	11,743.55	100.00	\$0	Lote	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089597	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, Dirección, Aula De Medios, Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca, En La Telesecundaria Juan Covarrubias Clave 2149o562c, Ubicada En La Cabecera M	20170292	Puebla	Tezcuilán	Tezcuilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	109,072.03	108,810.32	108,810.32	108,810.32	108,810.32	108,810.32	108,810.32	100.00	\$0	Piezas	99	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089602	Suministro De Mobiliario Básico (70 Sillas De Paleta De Polipropileno), En La Escuela Ford 185, 5 De Octubre De 1999 Clave 2149p1015m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tezcuilán, Puebla.	20170293	Puebla	Tezcuilán	Tezcuilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	23,548.00	23,135.56	23,135.56	23,135.56	23,135.56	23,135.56	23,135.56	100.00	\$0	Lote	198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee	
PUE1717020089811	Suministro De Mobiliario Básico (80 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 10 Sillas De Paleta De Polipropileno), En La Telesecundaria Carlos I. Beaurouff Clave 2149e046c, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Puebla.	20170294	Puebla	Tezcuilán	Ixticpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	33,640.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	100.00	\$0	Lote	134	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee	
PUE1717020089820	Suministro De Mobiliario Básico (60 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 10 Sillas De Paleta De Polipropileno), En La Telesecundaria Gabriel Añeta Carrasco Clave 2149e046c, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Puebla.	20170295	Puebla	Tezcuilán	Xoloatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	16,820.00	16,776.50	16,776.50	16,776.50	16,776.50	16,776.50	16,776.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1717020089829	Suministro De Mobiliario Básico (80 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 20 Sillas De Paleta De Polipropileno), En La Primaria Felicidad Huergo De Solaña Clave 2149p0465, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170296	Puebla	Tezcuilán	Tezcuilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	70,644.00	70,461.30	70,461.30	70,461.30	70,461.30	70,461.30	70,461.30	100.00	\$0	Lote	446	0.00	100.00	Financiera / Registro: capcee	
PUE1717020089832	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En El Preescolar Pedro Calderón De La Barca Clave 2149p0562b, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepetalcatepec, Puebla.	20170305	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,052,921.54	1,048,794.19	1,048,794.19	1,048,794.19	1,048,794.19	1,048,794.19	1,048,794.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717020089838	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección, En El Preescolar Pedro Calderón De La Barca Clave 2149p0562b, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepetalcatepec, Municipio De Tochtepec, Puebla.	20170306	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,831.06	224,084.16	224,084.16	224,084.16	224,084.16	224,084.16	224,084.16	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717020089844	Construcción De Los Edificios A Y B Que Consisten En Área De Diagnóstico, Área De Administración, Tres Aulas Didácticas, Bodega Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En El Centro De Atención Múltiple, Ubicado En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170323	Puebla	Tezcuilán	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,832,004.72	2,749,680.56	2,749,680.56	2,749,680.56	2,749,680.56	2,749,680.56	2,749,680.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: capcee	
PUE1717020089849	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Desayunador, En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 2149o070b, Ubicado En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170324	Puebla	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM																		

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE1717020089864	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C. En La Primaria Rafael Ramirez Clave 214pr0301, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos, Municipio De Acapulco, Puebla.	20170326	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	235,857.31	232,754.01	232,754.01	232,754.01	232,754.01	232,754.01	232,754.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee	
PUE1717020089874	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C. En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 214pr2228k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atoyatempan, Puebla.	20170338	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	220,972.42	220,972.42	220,972.42	220,972.42	220,972.42	220,972.42	220,972.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	3.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee	
PUE1717020089882	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 214pr2228k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atoyatempan, Puebla.	20170337	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,326.18	48,326.18	48,326.18	48,326.18	48,326.18	48,326.18	100.00	\$0	Lote	91	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee	
PUE1717020089891	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 214m0003, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20170343	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	647,494.60	645,044.68	645,044.68	645,044.68	645,044.68	645,044.68	645,044.68	100.00	\$0	Lote	83	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089892	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 214m0009, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicotepéc, Puebla.	20170347	Puebla	Xicotepéc	Xicotepéc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	827,863.00	825,268.08	825,268.08	825,268.08	825,268.08	825,268.08	825,268.08	100.00	\$0	Lote	76	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089897	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 214m0004, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Martín Teamehuacan, Puebla.	20170344	Puebla	San Martín Teamehuacan	San Martín Teamehuacan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,059,677.40	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	100.00	\$0	Lote	82	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089894	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 214m0029k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuacatlán, Puebla.	20170348	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	202,770.32	202,273.84	202,273.84	202,273.84	202,273.84	202,273.84	202,273.84	100.00	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089890	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Braillo Alonso Moreno Clave 214m0006, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Puebla.	20170349	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,387,438.60	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	100.00	\$0	Lote	78	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089895	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 214m0011, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170350	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,474,751.14	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	100.00	\$0	Lote	71	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020089890	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C. En La Primaria Francisco Javier Méndez Clave 214pr0466, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Coatepec, Municipio De Tlaxiaco, Pue.	20170352	Puebla	Tlaxiaco	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,121,951.49	1,099,233.43	1,099,233.43	1,099,233.43	1,099,233.43	1,099,233.43	1,099,233.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	98.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee	
PUE1717020089896	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Plan De Ayala Clave 214pr0013, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiaco, Puebla.	20170353	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	64,860.71	64,434.91	64,434.91	64,434.91	64,434.91	64,434.91	64,434.91	100.00	\$0	Lote	63	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089899	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C. En El Preescolar Plan De Ayala Clave 214pr0013, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiaco, Puebla.	20170354	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	585,902.83	578,388.90	578,388.90	578,388.90	578,388.90	578,388.90	578,388.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	96.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee	
PUE1717020089898	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Javier Méndez Clave 214pr0466, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Coatepec, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	20170355	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	111,860.66	111,319.41	111,319.41	111,319.41	111,319.41	111,319.41	111,319.41	100.00	\$0	Lote	252	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee	
PUE1717020096412	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo Sanitarios Y Escalera Construcción De Plaza Común; En La Primaria De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoras, P.	20170678	Puebla	Izúcar de Matamoras	Izúcar de Matamoras	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	13.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020096413	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 214pr1618, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170653	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	100.00	\$0	Lote	268	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020096418	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C. En El Preescolar Metepec Clave 214pr0160v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20170679	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,493,076.16	1,493,076.16	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE CANCELÓ MEDIANTE OFICIO SFA-SDIAH-35012017 / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020096415	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Preescolar Triunfo Castro Cuatro Clave 214pr0466, Ubicada En La Localidad De San Pedro Yancuiltipan, Municipio De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20170680	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuiltipan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	33,762.73	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE1717020096418	Mejoramiento En Los Edificios C Y G, Y Construcción De Banda Perimetral; En La Primaria Leandro Valle Clave 214pr0466, Ubicada En San Pedro Yancuiltipan, San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20170659	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuiltipan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,912,711.42	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	90.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE
PUE1717020096417	Suministro De Mobiliario Catorce Aulas Didácticas Y 31 Computadoras; En La Primaria Leandro Valle Clave 214pr0466, Ubicada En La Localidad De San Pedro Yancuiltipan, Municipio De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20170682	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuiltipan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	875,743.77	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	100.00	\$0	Lote	412	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE
PUE1717020096419	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 214pr0600, Ubicado En La Localidad De Santiago Xaltzintla, Municipio De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20170660	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltzintla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	100.00	\$0	Lote	69	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE
PUE17170200964184	Construcción De Un Taller De Mecánica Automotriz Y Taller De Diseño Gráfico En Estructura 12x2, En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 214es0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20170769	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,809,929.08	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	90.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200964204	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C. En El Preescolar Abel Bautista Reyes Clave 214pr0017g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Molcaxac, Puebla.	20170664	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	507,788.44	505,742.37	505,742.37	505,742.37	505,742.37	505,742.37	-	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	72.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE	
PUE17170200964208	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria José María Morelos Clave 214pr218k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla.	20170783	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	167,790.99	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	100.00	\$0	Lote	402	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE
PUE17170200964213	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Abel Bautista Reyes Clave 214pr0017g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Molcaxac, Puebla.	20170662	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	118,220.82	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE
PUE17170200964224	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria José Vasconcelos Clave 214pr1620x, Ubicada En La Localidad De San Martín Caltepec, Municipio De Teohtecpec, Puebla.	20170666	Puebla	Teohtecpec	San Martín Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: capcee
PUE17170200964225	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario; En La Primaria José María Morelos Clave 214pr218k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla.	20170801	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	3.00	Financiera / Fisca / Registro: CAPCEE
PUE17170200964234	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Benito Juárez Clave 214pr1281p, Ubicada En La Localidad De San Mateo Coyotepec, Municipio De Coyotepec, Puebla.	20170668	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyamazaco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017															



ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE171030096456	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En La Primaria Justo Sierra Clave 21dp2833a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170976	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	398,959.99	398,959.99	398,959.99	397,084.24	397,084.24	397,084.24	397,084.24	99.53	\$0	Lote	616	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE	
PUE1710300964563	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21dp0203b, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Puebla.	20170977	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,825.64	224,825.64	224,825.64	224,477.64	224,477.64	224,477.64	224,477.64	99.85	\$0	Lote	366	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE	
PUE1710300964565	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Núm.117 Clave 21dp0138b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170978	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	84,948.66	84,948.66	84,948.66	84,781.62	84,781.62	84,781.62	84,781.62	99.80	\$0	Lote	230	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE	
PUE1710300964569	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En La Primaria José María Herólesano Sánchez Clave 21dp2478c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izcuar De Matamoros, Puebla.	20170519	Puebla	Izcuar de Matamoros	Izcuar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	997,210.67	996,770.28	996,770.28	996,770.28	996,770.28	996,770.28	996,770.28	99.67	\$0	Metros Cuadrados	569	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE	
PUE1710300964574	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Salvador Dalí Clave 21dp1101y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170979	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	100.00	\$0	Lote	217	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964575	Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dp249ky, Ubicada En La Localidad De Matamoros, Puebla.	20170520	Puebla	Izcuar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	625,965.59	617,414.51	617,414.51	617,414.51	617,414.51	617,414.51	617,414.51	617,414.51	98.33	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964578	Mejoramiento E Impermeabilizante Y Sustitución De Pisos En Los Edificios A Y D, En El Preescolar Salvador Dalí Clave 21dp1101y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170994	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	393,799.05	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	55.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964579	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En La Primaria Reforma Clave 21dp2460u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izcuar De Matamoros, Puebla.	20170521	Puebla	Izcuar de Matamoros	Izcuar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	55,930.33	55,655.64	55,655.64	55,655.64	55,655.64	55,655.64	55,655.64	55,655.64	100.00	\$0	Lote	143	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964583	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Acabado De Muros En Los Edificios A, B Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Luis Braille Clave 21dp1011h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170995	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	526,848.50	526,848.50	526,848.50	526,848.50	526,848.50	526,848.50	526,848.50	526,848.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964586	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dp0205g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izcuar De Matamoros, Puebla.	20170522	Puebla	Izcuar de Matamoros	Izcuar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	100.00	\$0	Lote	96	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964589	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Carrocería Y Luminarias En Los Edificios A Y D, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dp249ky, Ubicada En La Localidad De Matamoros, Puebla.	20170996	Puebla	Puebla	San Andrés Acumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964595	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A Y C, En La Primaria Independencia Clave 21dp0221h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170997	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	690,648.46	690,648.46	690,648.46	690,648.46	690,648.46	690,648.46	690,648.46	690,648.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964599	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Dirección Y Biblioteca: En La Escuela Secundaria Técnica Núm.117 Clave 21dp0138g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171003	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,585,967.79	1,585,967.79	1,585,967.79	1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	99.90	\$0	Lote	369	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE1710300964604	Reconstrucción Del Preescolar Per Americana Clave 21dp108h, Ubicado En La Localidad De Zaragoza, Municipio De Coatzacojoc, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171032	Puebla	Coatzacojoc	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964607	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En La Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 21dp0138h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izcuar De Matamoros, Puebla.	20170644	Puebla	Izcuar de Matamoros	Izcuar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	371	0.00	72.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964612	Reconstrucción Del Preescolar Mateo: Clave 21dp0165u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atoyac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171033	Puebla	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	18.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964613	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Adrian Castrejón Clave 21dp2479f, Ubicada En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez, Municipio De Izcuar De Matamoros, Puebla.	20170645	Puebla	Izcuar de Matamoros	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	111,860.66	111,311.28	111,311.28	111,311.28	111,311.28	111,311.28	111,311.28	111,311.28	100.00	\$0	Lote	38	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964618	Reconstrucción De La Primaria Vespertino Guerrero Clave 21dp2189b, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necotlán, Municipio De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171034	Puebla	Epatlán	Santa Ana Necotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	55.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964620	Reconstrucción De La Primaria Profesor José Ramírez Clave 21dp0698e, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuautumatla, Municipio De Tlachichuca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171035	Puebla	Tochimilco	Santa Cruz Cuautumatla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	18.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964623	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dp0559g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izcuar De Matamoros, Puebla.	20170646	Puebla	Izcuar de Matamoros	Izcuar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	473,906.82	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	72.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964626	Reconstrucción De La Secundaria Independencia Clave 21dp0204b, Ubicada En La Localidad De Huachinilla, Municipio De Jaltipan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171036	Puebla	Jaltipan	Huachinilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964629	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En: 5,000 Libros Interactivos, Para Escuelas Primarias Ubicadas En El Estado De Puebla.	20170649	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	100.00	\$0	Lote	204,380	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964631	Reconstrucción De La Escuela Secundaria Técnica Núm. 16 Clave 21dp0501a, Ubicada En La Localidad De San Juan Colón, Municipio De Izcuar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171037	Puebla	Izcuar de Matamoros	San Juan Colón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964637	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Benito Juárez Clave 21dp0334w, Ubicada En La Localidad De Xochitlaxco (San Baltazar), Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170452	Puebla	Tepetztlán	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	56,206.41	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	100.00	\$0	Lote	106	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE1710300964639	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dp0201b, Ubicada En La Localidad De Chiauazumba, Municipio De Chiauazumba, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171038	Puebla	Chiauazumba	Chiauazumba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,760,000.00	1,760,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Esta obra fue cancelada con no. de oficio SFA-DSI-AI-3396/2017 / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964644	Reconstrucción Del Preescolar Nuevo Amanecer Clave 21dp0559g, Ubicada En La Localidad De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171039	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	889,600.00	889,600.00	889,600.00	889,600.00	889,600.00	889,600.00	889,600.00	889,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	67.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Esta obra fue cancelada con no. de oficio SFA-DSI-AI-3396/2017 / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1710300964648	Re																											

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170300964655	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Octavo Paz Clave 21ev0316n, Ubicada En La Localidad De Tepetztlán, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170454	Puebla	Tepetztlán	Tenamtilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	56,206.41	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	100.00	\$0	Lote	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964659	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Octavo Paz Clave 21ev0316n, Ubicada En La Localidad De Tepetztlán, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170455	Puebla	Tepetztlán	Tenamtilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	543,040.65	540,962.28	540,962.28	540,962.28	540,962.28	540,962.28	540,962.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964671	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Octavo Paz Clave 21ev0316n, Ubicada En La Localidad De Tepetztlán, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170456	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	677,522.21	677,284.78	677,284.78	677,284.78	677,284.78	677,284.78	677,284.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964676	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dp0316, Ubicada En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20170457	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	671,163.96	669,284.68	669,284.68	669,284.68	669,284.68	669,284.68	669,284.68	100.00	\$0	Lote	452	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964683	Demolición Y Construcción De Doce Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dp0316, Ubicada En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20170458	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,967,524.17	3,887,693.51	3,887,693.51	3,887,693.51	3,887,693.51	3,887,693.51	3,887,693.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	452	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964696	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Biblioteca; En La Telesecundaria Lucio Caballero Barrantes Clave 21ev0305v, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Puebla.	20170459	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	208,480.94	202,307.34	202,307.34	202,307.34	202,307.34	202,307.34	202,307.34	100.00	\$0	Lote	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964705	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En Estructura U-2c; En La Secundaria General Clave 21ee0306m, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De Neotulcan, Puebla.	20170473	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,671,862.33	1,588,320.66	1,588,320.66	1,588,320.66	1,588,320.66	1,588,320.66	1,588,320.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964708	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria General Clave 21ee0306m, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De Neotulcan, Puebla.	20170475	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	127,422.99	127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	100.00	\$0	Lote	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964712	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; Salón De Usos Múltiples Adosado En U-2c Y Corral De Un Taller De Inid Del Vestido Y Taller De Saldadura Y Forja En La Secundaria General Clave 21ee0306m, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De Neotulcan, Puebla.	20170481	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,184,206.69	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	100.00	\$0	Lote	243	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964717	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; Salón De Usos Múltiples Adosado En U-2c Y Corral De Un Taller De Inid Del Vestido Y Taller De Saldadura Y Forja En La Secundaria General Clave 21ee0306m, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De Neotulcan, Puebla.	20170482	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,680,921.85	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170300964719	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Ignacio Chávez Clave 21ev0209n, Ubicada En La Localidad De Santa María Nenetzin, Municipio De Acatepec, Puebla.	20170359	Puebla	Acatepec	Santa María Nenetzin	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	51,348.09	51,204.32	51,204.32	51,204.32	51,204.32	51,204.32	51,204.32	100.00	\$0	Lote	141	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964724	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Mediane Curie Clave 21dp0178l, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Teteia Morelos, Municipio De Acatepec, Puebla.	20170360	Puebla	Acatepec	La Magdalena Teteia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	87,013.69	87,013.69	87,013.69	86,819.39	86,819.39	86,819.39	86,819.39	99.78	\$0	Lote	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964728	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En La Telesecundaria Ignacio Chávez Clave 21ev0209n, Ubicada En La Localidad De Santa María Nenetzin, Municipio De Acatepec, Puebla.	20170361	Puebla	Acatepec	Santa María Nenetzin	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	396,338.95	393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964730	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En La Telesecundaria Juan N. Méndez Clave 21ev0209n, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170451	Puebla	Tepetztlán	Xochitlaeco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	365,262.28	363,230.37	363,230.37	363,230.37	363,230.37	363,230.37	363,230.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964733	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Regional C, En La Telesecundaria Juan N. Méndez Clave 21ev0209n, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170362	Puebla	Acatepec	San Jerónimo Occotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	397,506.40	396,674.18	396,674.18	396,674.18	396,674.18	396,674.18	396,674.18	100.00	\$0	Lote	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964737	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Benito Juárez Clave 21ev0303x, Ubicada En La Localidad De Tonalixco, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170450	Puebla	Tepetztlán	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	66,206.41	66,049.03	66,049.03	66,049.03	66,049.03	66,049.03	66,049.03	100.00	\$0	Lote	94	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964739	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar Mediane Curie Clave 21dp0178l, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Teteia Morelos, Municipio De Acatepec, Puebla.	20170363	Puebla	Acatepec	La Magdalena Teteia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	476,365.80	472,670.39	472,670.39	472,670.39	472,670.39	472,670.39	472,670.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964744	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21ev0760n, Ubicada En La Localidad Del Centro De Desarrollo Agropecuario Vicencio, Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20170432	Puebla	San José Chiapa	Centro de Desarrollo Agropecuario Vicencio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964746	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Rafael Ramírez Clave 21dp0603y, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Teteia Morelos, Municipio De Acatepec, Puebla.	20170364	Puebla	Acatepec	La Magdalena Teteia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	27,965.16	27,829.85	27,829.85	27,829.85	27,829.85	27,829.85	27,829.85	100.00	\$0	Lote	241	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964751	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar Frida Kahlo Clave 21dp0212w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20170366	Puebla	Teteia de Ocampo	Teteia de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	557,221.93	556,119.46	556,119.46	556,119.46	556,119.46	556,119.46	556,119.46	100.00	\$0	Lote	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964754	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar Frida Kahlo Clave 21dp0212w, Ubicada En La Localidad De Tonalixco, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170406	Puebla	Yauhauac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,216,357.06	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964758	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Frida Kahlo Clave 21dp0212w, Ubicada En La Localidad De Tonalixco, Municipio De Tepetztlán, Puebla.	20170407	Puebla	Yauhauac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	176,186.53	175,241.21	175,241.21	175,241.21	175,241.21	175,241.21	175,241.21	100.00	\$0	Lote	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964762	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21dp0212w, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170430	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300964765	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar Mariano Asista Clave 21ev0324o, Ubicada En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20170431	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300965376	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar 21 De Marzo Clave 21dp0212w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170366	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	174,027.38	173,655.48	173,655.48	173,655.48	173,655.48	173,655.48	173,655.48	100.00	\$0	Lote	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300965386	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar 21 De Marzo Clave 21dp0212w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170367	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	443,993.37	440,138.49	440,138.49	440,138.49	440,138.49	440,138.49	440,138.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capcee
PUE17170300965399	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Regional C, En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21dp0212w, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla.	2017036																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401045823	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada Al Edificio A, Un Aula De Medios En El Edificio B En Estructura Regional C.Y. Banda Perimetral: En El Centro De Educación Preescolar Clave 21492299.	20171417	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	45.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045836	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Margarita Moran Veliz Clave 21492177u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20171419	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	100.00	\$0	Lote	126	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046040	Demolicion Del Edificio E Y Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios, Modulo Sanitario Tipo I, En Estructura Regional C Y Suministro De Bateria Perimetral.	20171422	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046059	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En La Telesecundaria Juan Sebastian Bach Clave 21490197f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20171427	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	201	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: capcee
PUE17170401046069	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En La Telesecundaria Juan Adama Clave 2149043x, Ubicada En La Localidad De Tonja (San Baltazar) Tonja, Municipio De Cuautlanchán, Puebla.	20171429	Puebla	Cuautlanchán	Tonja (San Baltazar Tonja)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	91	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE	
PUE17170401046080	Construcción De Banda Perimetral, Muro De Contención Y Mantenimiento General, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21490366m, Ubicada En La Cabecera Municipal De La Magdalena Tlaxiahuatltepec, Puebla.	20171432	Puebla	La Magdalena Tlaxiahuatltepec	La Magdalena Tlaxiahuatltepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	1,485,658.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046104	Mantenimiento General, En La Primaria Bandera Nacional Clave 21490312j, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Teমেলucan, Puebla.	20171433	Puebla	San Martín Teমেলucan	San Martín Teমেলucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	751,325.00	751,325.00	751,325.00	751,325.00	751,325.00	751,325.00	751,325.00	751,325.00	751,325.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046119	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Luis G. Basurto Clave 21490174y, Ubicada En Localidad De San Mateo Zozanzaco, Municipio De Coatepec, Puebla.	20171444	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zozanzaco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	735,672.74	735,672.74	735,672.74	735,672.74	735,672.74	735,672.74	735,672.74	735,672.74	735,672.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	12.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046129	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura, En La Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato Clave 21490702m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171447	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,276	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046182	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura, En La Primaria Héroes De Zacapa Clave 21490210n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapa, Puebla.	20171448	Puebla	Zacapa	Zacapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	529	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046199	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura, En La Primaria Nicolás Bravo Clave 21490210n, Ubicada En La Localidad De San Juan, Municipio De Zacapa, Puebla.	20171460	Puebla	Zacapa	San Juan Tlahic	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	593	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046218	Construcción Del Edificio A, En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21490081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20171500	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	2.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046233	Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21490097f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanoac, Municipio De Tochimilco, Puebla.	20171608	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046270	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21491600k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chimalpa, Por Necesidades Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171610	Puebla	Chimalpa	Chimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046285	Construcción De Corredor Escolar En Estructura Regional C, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21490312j, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanoac, Municipio De Tochimilco, Puebla.	20171620	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046300	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas, En La Secundaria Técnica Num. 6 Clave 21490038b, Ubicada En La Localidad De Atezcingo, Municipio De Chetumal, Puebla.	20171621	Puebla	Chetumal	Atezcingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	100.00	\$0	Lote	387	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046348	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas, En La Secundaria Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21490174y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171622	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	100.00	\$0	Lote	451	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046351	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios, En La Telesecundaria Enrique Granados Clave 21490456g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tepejala, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	20171377	Puebla	Tehuiztzingo	Santa Cruz Tepejala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046362	Trabajos Complementarios De Rehabilitación Que Consisten En Obra Exterior, Plaza Cívica Y Estacionamiento, En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla.	20171623	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046369	Construcción De Corredor Escolar En Estructura Regional C, En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21490456g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teetlatlán, Puebla.	20171624	Puebla	Teetlatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046378	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En La Telesecundaria Antonio Machado Y Ruiz Clave 21490298f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acatepec, Puebla.	20171378	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	372	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046385	Reconstrucción General, En La Secundaria Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21490394f, Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuatl, Municipio De Tehuacan, Puebla.	20171625	Puebla	Teetlatlán	Tlaxiahuatl	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046398	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas, En La Secundaria 5 De Febrero Clave 21490250h, Ubicada En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171626	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	100.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046408	Rehabilitación General Y De Módulo Sanitario, En La Telesecundaria Leonardo Boner Clave 21490465n, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teetlatlán, Puebla.	20171627	Puebla	Teetlatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046415	Construcción De Corredor Escolar En Estructura Regional C, En El Preescolar General Clave 21492177u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlilco, Puebla.	20171628	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,483,076.16	1,483,076.16	-	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401046419	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En La Telesecundaria Alfredo Pruvasta Clave 21490403b, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepulco, Municipio De Acatepec, Puebla.	20171379	Puebla	Acatepec	San Juan Tepulco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación</																		

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE1717040146511	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Gregorio De Ganite Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajalpan, Municipio De Tecol De Herrera, Puebla.	20171384	Puebla	Tecol de Herrera	Santa Cruz Ajalpan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146516	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios: En La Telesecundaria Seneca Clave 21ev0178b, Ubicada En La Cabeecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla.	20171385	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	116	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - CAPCEE		
PUE1717040146526	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Felix Maria Samaniego Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochitlenango, Tepeaca, Puebla.	20171386	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochitlenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146530	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Juan Sebastian Bach Clave 21ev0178b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20171387	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146592	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Alfonso Pineda Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepeico, Municipio De Acatepec, Puebla.	20171388	Puebla	Acatepec	San Juan Tepeico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	537	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146593	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios: En La Telesecundaria Joaquin Ros Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acazualta, Municipio De Santa Isabel Choluia, Puebla.	20171389	Puebla	Santa Isabel Choluia	Santa Ana Acazualta	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	55	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146571	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Juan Adame Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De Torja (San Baltazar Torja), Municipio De Cuautlanchán, Puebla.	20171390	Puebla	Cuautlanchán	Torja (San Baltazar Torja)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1717040146580	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Anonio Machado Y Ruiz Clave 21ev0178b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acatepec, Puebla.	20171392	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	516	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146590	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De Santiago Acatlán, Municipio De Tepeaca, Puebla.	20171393	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	373	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146595	Habitación de Aula Didáctica A Aula De Medios: En La Telesecundaria Seneca Clave 21ev0178b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla.	20171394	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146601	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios: En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De Santiago Acatlán, Municipio De Tepeaca, Puebla.	20171401	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	241	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146615	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios: En La Telesecundaria Felix Maria Samaniego Clave 21ev0178b, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochitlenango, Tepeaca, Puebla.	20171402	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochitlenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146624	Construcción De Siete Aulas Didacticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c: En La Primera Etapa Regional Clave 21dp2299y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Icaquajuita, Puebla.	20171406	Puebla	Icaquajuita	San Juan Icaquajuita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,600,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	6.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146658	Adosados En Estructura Regional C: En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dp1930, Ubicada En La Localidad De Chahuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	20171414	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE		
PUE1717040146664	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Dirección: En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dp1930, Ubicada En La Localidad De Chahuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	20171415	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,317.46	100.00	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146670	Construcción De Tres Aulas Didacticas En Estructura Regional C: En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dp1930, Ubicada En La Localidad De Chahuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	20171416	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,165,316.33	142,940.57	142,940.57	142,940.57	142,940.57	142,940.57	142,940.57	142,940.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	9.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146686	Suministro De Mobiliario Básico Para 419 Aulas Móviles De Educación Primaria (Primera Etapa) En La Secundaria De Atlixco, Atlixcohualcan, Calpan, Chahuac, Chietla, Epalitan, Izcar De Metlatonco, Patla.	20171312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	100.00	\$0	Lote	6,676	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146702	Suministro De Mobiliario Básico Para 33 Aulas Móviles De Educación Preescolar (Primera Etapa) En La Secundaria De Atlixco, Atlixcohualcan, Coatzaco, Epalitan, Santa Isabel Choluia, Tehuacán Y Xela.	20171313	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	100.00	\$0	Lote	896	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146718	Suministro De Mobiliario Básico Para 46 Aulas Móviles De Educación Secundaria (Primera Etapa) En La Secundaria De Atlixco, Atlixco, Atlixcohualcan, Chahuac, Hueyotlipan, Jolajapan, Patla, Sa.	20171314	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,230,098.40	3,230,098.40	3,230,098.40	3,230,098.40	3,230,098.40	3,230,098.40	3,230,098.40	3,230,098.40	100.00	\$0	Lote	2,442	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146714	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas En El Centro De Educación Preescolar Clave 21dp2299y, Ubicado En La Localidad De San Miguel Cahuco, Municipio De Puebla, Puebla.	20171342	Puebla	Puebla	San Miguel Cahuco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	100.00	\$0	Lote	52	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146721	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Dirección: En El Centro De Educación Preescolar Clave 21dp2299y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171343	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	100.00	\$0	Lote	35	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146727	Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C: En El Centro De Educación Preescolar Clave 21dp2299y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171344	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,907,213.25	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1717040146733	Construcción De Tres Aulas Didacticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-1c: En La Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dp0150m, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecolotl, Municipio De Cuautlanchán, Puebla.	20171345	Puebla	Puebla	Santa María Guadalupe Tecolotl	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	534	0.00	5.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146739	Construcción De Tres Aulas Didacticas En Estructura Regional C: En La Primera Miguel Alemán Clave 21dp1930, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautemco, Municipio De Cuautlanchán, Puebla.	20171346	Puebla	Cuautlanchán	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	983,217.40	435,678.37	435,678.37	435,678.37	435,678.37	435,678.37	435,678.37	435,678.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	487	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146742	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didacticas: En La Secundaria Técnica Num. 80 Clave 21dp0150m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171629	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	100.00	\$0	Lote	719	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE	
PUE1717040146747	Habitación General En El Edificio A Y B: En La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21dp0240n, Ubicada En La Localidad De San Miguel, Municipio De Tehuacán, Puebla.	20171630	Puebla	Tehuacán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717040146750	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas: En La Primera Miguel Hidalgo Clave 21dp1930, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautemco, Municipio De Cuautlanchán, Puebla.	20171347	Puebla	Cuautlanchán	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales																							

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401047062	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección, En El Preescolar Mariano Escobedo Clave 2149d010, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171349	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	100.00	\$0	Lote	106	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047063	Rehabilitación General En Los Edificios A, B, C, D Y E, En La Primaria Amado Nervo Clave 2149d04579, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teziatlaco, Puebla.	20171632	Puebla	Teziatlaco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,363,118.79	2,363,118.79	2,363,118.79	2,363,118.79	2,363,118.79	2,363,118.79	2,363,118.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047069	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 2149d0130m, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecola, Municipio De Puebla.	20171362	Puebla	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	127,422.99	127,422.99	127,422.99	127,422.99	127,422.99	127,422.99	127,422.99	100.00	\$0	Lote	52	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047071	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 2149d0130m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171633	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	100.00	\$0	Lote	451	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047075	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Cafetería Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 2149d00679, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171634	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	470,828.28	470,828.28	470,828.28	470,828.28	470,828.28	470,828.28	470,828.28	100.00	\$0	Lote	3,913	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047078	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Luis G. Basurto Clave 2149d0174y, Ubicada En Localidad De San Mateo Zoyamazaco, Municipio De Coyotepec, Puebla.	20171354	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyamazaco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	112,412.82	112,412.82	112,412.82	112,412.82	112,412.82	112,412.82	112,412.82	100.00	\$0	Lote	22	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047080	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Preescolar Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 2149d00679, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171635	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,147,263.72	1,147,263.72	1,147,263.72	1,147,263.72	1,147,263.72	1,147,263.72	1,147,263.72	100.00	\$0	Lote	374	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047084	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas De Medios, En La Telesecundaria Joaquín Amaro Clave 2149d00589, Ubicada En La Localidad De San Agustín Tlaxco, Municipio De Acajete, Puebla.	20171376	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	100.00	\$0	Lote	214	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047087	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 2149d2795w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20171369	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	254,500.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	812	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047088	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 2149d00679, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171636	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	100.00	\$0	Lote	730	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047084	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 2149d0607n, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla.	20171637	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	272,156.24	272,156.24	272,156.24	272,156.24	272,156.24	272,156.24	272,156.24	100.00	\$0	Lote	344	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047088	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio Polifuncional, En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 2149d0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171638	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	100.00	\$0	Lote	2,146	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047102	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio Polifuncional, En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 2149d0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20171639	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	654,227.24	654,227.24	654,227.24	654,227.24	654,227.24	654,227.24	654,227.24	100.00	\$0	Lote	568	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401047106	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Preescolar General Clave 2149d2517n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20171642	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	156,739.20	156,739.20	156,591.60	156,739.20	156,739.20	156,739.20	156,739.20	100.00	\$0	Lote	194	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401054417	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-20, En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 2149f1618, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170654	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,389,007.24	1,389,007.24	1,389,007.24	1,388,095.83	1,388,095.83	1,388,095.83	1,388,095.83	99.93	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	35.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE17170401054644	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 2149f1072o, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	46,384.27	6,865.30	6,865.30	6,865.30	6,865.30	6,865.30	6,865.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$39518.97 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica / Registro: CAPCEE