

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
PUE121702089010	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	12,996.55	12,996.55	12,996.55	12,996.55	12,996.55	12,996.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12170401054643	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21gr1572a, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	8,619.10	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	1.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$806.14 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1317020890116	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	1,689,907.47	964,584.11	964,584.11	964,584.11	964,584.11	964,584.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$733,648.18 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14170208902073	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	33,263.40	10,160.52	10,160.52	10,160.52	10,160.52	1,016.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14170401046152	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21gr1572a, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5,140.69	3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	100.00	\$0	Lote	234	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$39,518.97 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15170208902023	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,054,106.71	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	2,052,060.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15170401046158	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21gr1572a, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	130,158.06	70,399.59	70,399.59	70,399.59	70,399.59	70,399.59	100.00	\$0	Lote	234	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$979,874.07 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909329	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170311	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	9,450,135.42	7,132,237.75	7,132,237.75	7,075,179.84	7,075,179.84	7,075,179.84	99.20	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$2,299,354.95 GENERADO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909340	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170312	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	46,344,071.82	46,297,912.20	46,297,912.20	46,297,912.20	46,297,912.20	46,297,912.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909396	Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeabilizante, Sustrato De Pleno, Caneletería, Instalación Eléctrica E Hidrosca En Los Edif A Y B, En El Cam Mariano Mota 21dm09033, Ubicado En Amozoc.	20170327	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,735,995.03	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	80.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909388	Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeabilizante, Sustrato De Pleno, Caneletería, Instalación Eléctrica E Hidrosca En Los Edif A Y B, En El Cam Mariano Mota 21dm09033, Ubicado En Amozoc.	20170328	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,800,900.00	1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909408	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Sustrato De Pleno, Caneletería, Instalación Eléctrica E Hidrosca En Los Edif A, B, C, Y D, En El Cam Hector Lezama S. Cct 21dm09020, Ubicado En La Cab Municipal De Tehuacán, Pue.	20170330	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,077,230.22	1,073,064.64	1,073,064.64	1,073,064.64	321,919.39	321,919.39	30.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909418	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Sustrato De Pleno, Caneletería, Instalación Eléctrica E Hidrosca En Los Edif A, B, C, Y D, En El Cam Hector Lezama S. Cct 21dm09020, Ubicado En La Cab Municipal De Tehuacán, Pue.	20170331	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,075,324.03	2,053,360.53	2,053,360.53	2,053,360.53	2,053,360.53	2,053,360.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909429	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Sustrato De Pleno, Caneletería, Instalación Eléctrica E Hidrosca En Los Edif A Y B, En El Cam Braulio A. Moreno Clave 21dm09036, Ubicado En Tulcingo, Pue.	20170332	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	937,223.54	931,177.41	931,177.41	931,177.41	931,177.41	931,177.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170208909862	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 161 Acollhuia Clave 21dm09104a, Ubicado En La Localidad De Acollhuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20170279	Puebla	Chignahuapan	Acollhuia	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	248,228.40	247,483.78	247,483.78	247,483.78	247,483.78	247,483.78	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161702089099109	Mejoramiento De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Caneletería, Luminarias, Rehabilitación De Sanitarios Y Obra Exterior; En Cam Clave 21dm0904a, Ubicado En San Martín Texmelucan.	20170333	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	2,641,364.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	60.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300953329	Mejoramiento En El Centro De Atención Múltiple Juan Plagert Clave 21dm09002, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170414	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,900,000.00	1,871,870.56	1,871,870.56	1,871,870.56	1,871,870.10	1,871,870.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300953335	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 13 Aulas Didácticas Y Dirección En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Clave 21dpr3439i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170869	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	791,983.43	788,542.48	788,542.48	788,542.48	788,542.48	788,542.48	100.00	\$0	Lote	615	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300953541	Suministro De Mobiliario Básico Para 6 Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección; En El Prescolar Yolanda Benítez Soler Clave 21dpr0687i, Ubicado En La Localidad De Los Angeles Teleta	20170870	Puebla	Puebla	Los Angeles Teleta	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	220,399.01	219,234.20	219,234.20	219,234.20	219,234.20	219,234.20	100.00	\$0	Lote	147	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300953530	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1251i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla.	20170889	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	921,715.12	917,674.26	917,674.26	917,674.26	917,674.26	917,674.26	100.00	\$0	Lote	617	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300953564	Suministro De Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas, Aula De Medios, Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Dirección; En La Escuela Telesecundaria Juan Cordero Clave 21dm0542c, En Teztlutlan.	20171004	Puebla	Teztlutlan	Teztlutlan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	218,144.06	216,939.72	216,939.72	216,939.72	216,939.72	216,939.72	100.00	\$0	Lote	102	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401046525	Trabajo Complementario Que Consiste En Instalación Hidráulica Y Eléctrica En La Secundaria Técnica Num. 131 Clave 21dm09142c, Ubicado En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco.	20171331	Puebla	San Salvador El Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401046583	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas; En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 21dpr2525a, Ubicado En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Icaquiquita, Puebla.	20171333	Puebla	Icaquiquita	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	162,237.60	162,237.60	162,237.60	162,237.60	162,237.60	162,237.60	100.00	\$0	Lote	222	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401046587	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21dm0386b, Ubicada En La Localidad De San José Tuzapan, Municipio De Quecholac, Puebla.	20171334	Puebla	Quecholac	San José Tuzapan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	100.00	\$0	Lote	319	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161704010465839	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21gr1572a, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	8,723.28	8,723.28	8,723.28	8,723.28	8,723.28	8,723.28	100.00	\$0	Lote	234	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161704010466071	Suministro De Mobiliario Básico (160 Sillas De Plástico) Para La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21gr09146, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171340	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161704010466096	Suministro De Mobiliario Y Equipo (Segunda Etapa) Para El Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano Clave 21dm0902a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171400	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	657,256.00	657,256.00	657,256.00	657,256.00	657,256.00	657,256.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161704010466105	Construcción De Edificio B Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-zc; En El Centro De Atención Múltiple "Kukla Koneem" Clave 21dm0916i, Ubicado En La Localidad De Santa María Xonacatl, Municipio De Santa María Xonacatl.	20171426	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatl	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución														

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16170401046173	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Juan De Dios Piza Clave 21ev0242a, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometepc, Municipio De Tochtepec, Puebla.	20171495	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	187,119.60	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	100.00	\$0	Lote	83	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401046185	Demolición Y Construcción De Baras Perimetral, Mejoramiento General Que Consiste Aplicación De Impermeabilizante, Sustitución De Aplanados Y Luminarias; En El Prescobar Esteban De Antuano Clave 21g	20171496	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,216,731.55	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170401046223	Demolición Del Edificio A; En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21ed0916, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20171497	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	285,911.22	247,842.91	247,842.91	247,842.91	247,842.91	247,842.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	668	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170401046279	Mejoramiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitucion De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A, B, C Y D; En La Telesecundaria Juan De Dios Piza Clave 21ev0242a.	20171498	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,241,002.43	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170401046297	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitucion De Pisos Y Luminarias En El Edificio F; En El Centro De Atención Múltiple (Cem) Clave 21dm0919, Ubicado En La Cabe	20171050	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,274,874.55	2,274,874.55	2,274,874.55	94.79	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170401046335	Terminación Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Agustín Melgar Clave 21gp1510r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171047	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	232,968.50	232,947.06	232,947.06	232,947.06	232,947.06	232,947.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170401054662	Funcionalización, Taller De Computo, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c; En La Sec. Pta. Ope Victoria Cct 21ed0916, Tochtepec, Pue.	20171500	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,678,626.95	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	668	0.00	2.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$2,178,626.95 GENERADO DE LOS INTERESES / FISCAL / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889472	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Ingeniero Arón Merino Fernández Clave 21dp0477r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170993	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	223,515.00	223,515.00	223,515.00	223,515.00	223,515.00	100.00	\$0	Lote	161	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889484	Demolición Y Construcción De Edificio C Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas, Aula De Medios Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c; En La Primaria Ingeniero Arón Merino Fernández Clave 21dp0477r.	20170994	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,514,825.07	2,498,478.71	2,498,478.71	2,498,478.71	2,045,869.88	2,045,869.88	81.88	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	95.88	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889487	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Jean Puggt Clave 21dm0902g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170345	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,250,697.42	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	1,244,567.48	100.00	\$0	Lote	157	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889495	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Ingeniero Arón Merino Fernández Clave 21dp0477r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20170995	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	530,008.54	529,740.67	529,740.67	529,740.67	529,740.67	529,740.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889511	Suministro de Mobiliario Básico (20 Mesas De Polipropileno Y 40 Sillas De Polipropileno); En El Prescobar Cuauhtémoc Clave 21cd0379n, Ubicado En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tezcutlán.	20170289	Puebla	Tezcutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	15,080.00	14,975.60	14,975.60	14,975.60	14,975.60	14,975.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889524	Suministro de Mobiliario Básico (170 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 35 Sillas De Paleta De Polipropileno); En La Secundaria Antonio Audrác Clave 21des0001b, Ubicada En La Cabecera Municipal	20170290	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	67,280.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	67,106.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889578	Suministro de Mobiliario Básico (90 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 18 Sillas De Paleta De Polipropileno); En La Primaria Licenciado Adolfo López Mateos Clave 21dp2842o, Ubicada En La Cabecer	20170291	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	11,774.00	11,743.55	11,743.55	11,743.55	11,743.55	11,743.55	100.00	\$0	Lote	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889579	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, Dirección, Aula De Medios, Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca; En La Telesecundaria Juan Cordeiro Clave 21ev042z, Ubicada En La Cabecera M	20170292	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	109,072.03	108,810.32	108,810.32	108,810.32	108,810.32	108,810.32	100.00	\$0	Piezas	99	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889602	Suministro de Mobiliario Básico (70 Sillas De Paleta De Polipropileno); En La Escuela Ford 185, 5 De Octubre De 1999 Clave 21gp1510m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tezcutlán, Puebla.	20170293	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	23,548.00	23,135.56	23,135.56	23,135.56	23,135.56	23,135.56	100.00	\$0	Lote	198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889611	Suministro de Mobiliario Básico (90 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 18 Sillas De Paleta De Polipropileno); En La Telesecundaria Carlos I. Bantourcut Clave 21ev0464a, Ubicada En La Localidad	20170294	Puebla	Tezcutlán	Iticapan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	33,640.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	33,553.00	100.00	\$0	Lote	134	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889620	Suministro de Mobiliario Básico (40 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 18 Sillas De Paleta De Polipropileno); En La Telesecundaria Gabriel Avila Camacho Clave 21ev0458d, Ubicada En La Localidad	20170295	Puebla	Tezcutlán	Xolotlano	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	16,820.00	16,776.50	16,776.50	16,776.50	16,776.50	16,776.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889629	Suministro de Mobiliario Básico (190 Sillas De Paleta De Polipropileno Y 20 Sillas De Paleta De Polipropileno); En La Primera Felicidad Huelgo De Soles Clave 21gp2845g, Ubicada En La Cabecera	20170296	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	70,644.00	70,461.30	70,461.30	70,461.30	70,461.30	70,461.30	100.00	\$0	Lote	446	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889632	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Prescobar Pueblo Calderón De La Barca Clave 21dp0528u, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepetatecathech	20170305	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetatecathech	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,052,921.54	1,048,794.19	1,048,794.19	1,048,794.19	943,914.76	943,914.76	90.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889638	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Prescobar Pedro Calderón De La Barca Clave 21dp0928u, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepetatecathech, Munic	20170306	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetatecathech	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,831.06	224,084.16	224,084.16	224,084.16	224,084.16	224,084.16	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889644	Construcción De Los Edificios A Y B Que Consisten En Área De Diagnóstico, Área De Administración, Tres Aulas Didácticas, Bodega Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Centro De Atención Mú	20170323	Puebla	Tezela de Ocampo	Ciudad de Tezela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,832,094.72	2,749,680.56	2,749,680.56	2,749,680.56	2,624,610.33	2,624,610.33	95.45	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889649	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Desayunador; En El Prescobar Venustiano Carranza Clave 21gcd0706, Ubicado En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilcic, Puebla.	20170324	Puebla	San Gabriel Chilcic	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	174,027.38	173,792.94	173,792.94	173,792.94	173,792.94	173,792.94	100.00	\$0	Lote	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889658	Construcción De Aula De Medios En Estructura Regional C; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21gp0919z, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Municipio De Acapote, Puebla.	20170325	Puebla	Acapote	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	345,267.54	337,944.87	337,944.87	337,944.87	337,944.87	337,944.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889664	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Rafael Clave 21gp2819r, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tezela Morelos, Municipio De Acapote, Puebla.	20170326	Puebla	Acapote	La Magdalena Tezela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	235,857.31	232,754.01	232,754.01	232,754.01	232,754.01	232,754.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889674	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Prescobar Hermanos Serdán Clave 21gp2228h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atoyatempan, Puebla.	20170338	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	220,972.42	220,972.42	220,972.42	220,972.42	174,050.12	174,050.12	78.77	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	3.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,189.76 / FISCAL / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889682	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Prescobar Hermanos Serdán Clave 21gp2228h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atoyatempan, Puebla.	20170337	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,326.18	48,326.18	48,326.18	48,326.18	48,326.18	100.00	\$0	Lote	91	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200889691	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Mariano Mata Clave 21dm0903z																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717020089897	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 21dm0046, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20170344	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,059,677.40	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	1,054,356.48	100.00	\$0	Lote	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089934	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 21dm0029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahucacatlán, Puebla.	20170348	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	202,770.32	202,273.84	202,273.84	202,273.84	202,273.84	202,273.84	202,273.84	100.00	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089940	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Brailvo Alonso Morales Clave 21dm0036g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Puebla.	20170349	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,387,438.60	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	1,379,100.80	100.00	\$0	Lote	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089945	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 21dm0001f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170350	Puebla	Puebla	Hérxica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,474,751.14	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	2,472,161.84	100.00	\$0	Lote	71	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089950	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Francisco Javier Mina Clave 21gr0456g, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Coatepec, Municipio De Tiapanalá, Pue	20170352	Puebla	Tiapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,121,951.49	1,099,233.43	1,099,233.43	1,099,233.43	1,099,233.42	1,099,233.42	1,099,233.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089956	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Plan De Ayacla Clave 21gr03786, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tiapanalá, Puebla.	20170353	Puebla	Tiapanalá	Tiapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	64,860.71	64,434.91	64,434.91	64,434.91	64,434.91	64,434.91	64,434.91	100.00	\$0	Lote	63	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089959	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Plan De Ayacla Clave 21gr03784, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tiapanalá, Puebla.	20170354	Puebla	Tiapanalá	Tiapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	585,902.83	578,388.90	578,388.90	578,388.90	578,388.90	578,388.90	578,388.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717020089968	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Javier Mina Clave 21gr0456g, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Coatepec, Municipio De Tiapanalá, Puebla.	20170355	Puebla	Tiapanalá	Tiapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	111,860.66	111,319.41	111,319.41	111,319.41	111,319.41	111,319.41	111,319.41	100.00	\$0	Lote	252	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964121	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo Sanitario Y Escalera Construcción De Plaza Civica; En La Primaria De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Itzac de Matamoros, P	20170678	Puebla	Itzac de Matamoros	Itzac de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,725,664.67	1,725,664.67	1,725,664.67	49.30	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	13.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 70,663.13 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964123	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21gr1618f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170653	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	100.00	\$0	Lote	268	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964138	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Metepec Clave 21gr0190f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlilco, Puebla.	20170679	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,493,976.16	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964145	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Preescolar Erasmo Castellano Quinto Clave 21gr0455a, Ubicada En La Localidad De San Pedro Yancuitalpan, Municipio De San Nicol	20170680	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	33,762.73	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964148	Mejoramiento En Los Edificios C Y G, Y Construcción De Banda Perimetral; En La Primaria Leandro Valle Clave 21gr0398f, Ubicada En San Pedro Yancuitalpan, San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20170659	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,912,711.42	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,036,594.63	1,036,594.63	1,036,594.63	54.32	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964167	Suministro de Mobiliario Catorce Aulas Didácticas Y 31 Computadores; En La Primaria Leandro Valle Clave 21gr0398f, Ubicada En La Localidad De San Pedro Yancuitalpan, Municipio De San Nicolás De	20170662	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	875,437.77	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	100.00	\$0	Lote	412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964179	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Hermanos Serán Clave 21gr0606b, Ubicado En La Localidad De Santiago Xaltzilmitla, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos	20170660	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltzilmitla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,465.53	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	100.00	\$0	Lote	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964184	Construcción De Un Taller De Mecánica Automotriz Y Taller De Diseño Gráfico En Estructura U-3c; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21de0004c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlilco, Puebla.	20170709	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,809,929.08	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	2,355,665.42	2,355,665.42	2,355,665.42	83.92	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964204	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En El Preescolar Abel Baurista Reyes Clave 21gr0317g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Molcaxac, Puebla.	20170664	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	507,788.44	505,742.37	505,742.37	505,742.37	504,968.16	504,968.16	504,968.16	99.85	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964208	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria José María Morales Clave 21gr2139k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Ángeles, Pue	20170783	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	167,790.99	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	166,966.92	100.00	\$0	Lote	402	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964213	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Abel Baurista Reyes Clave 21gr0317g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Molcaxac, Puebla.	20170662	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	118,220.82	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	117,891.50	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964224	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria José Vasconcelos Clave 21gr1620a, Ubicada En La Localidad De San Martín Catepec, Municipio De Tochtepec, Puebla.	20170666	Puebla	Tochtepec	San Martín Catepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964225	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario; En La Primaria José María Morales Clave 21gr2139k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla	20170801	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,681,003.22	1,022,116.20	1,022,116.20	1,022,116.20	60.80	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	3.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 3,153.20 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964234	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Secundaria Técnica Juana Clara Clave 21gr1231g, Ubicada En La Localidad De San Mateo Zoyzamatoc, Municipio De Coyotepec, Puebla.	20170668	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyzamatoc	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	184,352.08	183,948.39	183,948.39	183,948.39	183,948.39	183,948.39	183,948.39	100.00	\$0	Lote	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964238	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Mecánica Automotriz Y Taller De Diseño Gráfico; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21de0004c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlilco, Puebl	20170803	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,605,887.48	1,605,887.48	1,605,887.48	1,605,887.48	1,605,277.87	1,605,277.87	1,605,277.87	99.96	\$0	Lote	80	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 699.61 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964246	Mejoramiento En Los Edificios A Y B; En La Telesecundaria Luis G. Basurto Clave 21elw017a, Ubicada En Localidad De San Mateo Zoyzamatoc, Municipio De Coyotepec, Puebla.	20170669	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyzamatoc	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	-	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964250	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ees062k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170814	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	655,070.87	655,070.87	655,070.87	655,070.87	654,970.02	654,970.02	654,970.02	99.99	\$0	Lote	155	0.00	90.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 91.85 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964257	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21de0130k, Ubicada En La Localidad De Vicente Guerrero, Municipio De Otlinta, Puebla.	20170672	Puebla	Otlinta	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	219,802.60	219,594.61	219,594.61	219,594.60	219,594.60	219,594.60	219,594.60	100.00	\$0	Lote	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300964263	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ees062k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170815	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1														

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717030964281	Mejoramiento Aplicación de Pintura e Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias. En La Escuela Secundaria Técnica Num. 24 Clave 21609488. Ubicada En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Pue	20170886	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	7,728,289.36	7,728,289.36	7,728,289.36	7,728,289.36	6,960,932.90	6,960,932.90	6,960,932.90	90.67	\$0	Metros Cuadrados	685	0.00	10.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 211,582.51 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964287	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c, Y Mesa De Contención. En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21604130b, Ubicada En El Municipio De Otlinta	20170675	Puebla	Otlinta	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,547,281.57	5,547,281.57	5,547,281.57	5,547,281.57	1,647,540.91	1,647,540.91	1,647,540.91	29.70	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	6.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 95,478.55 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964290	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar. En La Primera Emiliano Zapata Clave 21609488. Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20170890	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	118,220.82	118,090.78	118,090.78	118,090.78	118,090.77	118,090.77	118,090.77	100.00	\$0	Lote	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964291	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c. En La Primaria General Clave 216r1617f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20170676	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mox	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,247,194.96	2,247,194.96	2,247,194.96	64.21	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	12.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 92,236.42 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964296	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples. En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 216p0364f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20170891	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	33,762.73	33,436.07	33,436.07	33,436.07	33,436.07	33,436.07	33,436.07	100.00	\$0	Lote	317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964299	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección. En La Primaria De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcbar de Matamoros, Puebla.	20170677	Puebla	Ixcbar de Matamoros	Ixcbar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	299,146.60	298,927.48	298,927.48	298,927.48	298,927.46	298,927.46	298,927.46	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964315	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C. En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 216p0364f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20170892	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	883,747.48	878,886.20	878,886.20	878,886.20	263,665.86	263,665.86	263,665.86	30.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964318	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar. En La Telesecundaria Modesto Vidal Clave 216v0645f, Ubicada En La Localidad De Justo Sierra, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pueb	20170893	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nopuencane	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	119,325.58	119,194.32	119,194.32	119,194.32	119,194.32	119,194.32	119,194.32	100.00	\$0	Lote	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964323	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C. En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216p0488b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20170895	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	465,063.60	464,805.61	464,805.61	464,805.61	278,883.36	278,883.36	278,883.36	60.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964336	Construcción De Un Aula Didáctico Y Mejoramiento Aplicación De Pintura e Impermeabilizante En El Edificio A Y En Módulo Sanitario. En El Prescolar Horas Felices Clave 216p0202f, Ubicado En La Cabece	20170911	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	437,415.21	437,415.21	437,415.21	437,415.21	381,654.81	381,654.81	381,654.81	87.25	\$0	Metros Cuadrados	437,415	0.00	20.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,400.50 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964337	Demolición Y Construcción De Banda Perimetral. En La Primaria Cárdenas Clave 216r0364f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170913	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	152,820.49	152,820.49	152,820.49	152,820.49	45,471.15	45,471.15	45,471.15	29.75	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,020.00 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964364	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Canebrera En Los Edificios A, B Y C. En La Telesecundaria Gregorio Torres Quintero Clave 216v0147a, Ubicada En	20170920	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xantico	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Mejoramiento	En Ejecución	2017	1,700,458.04	1,688,824.16	1,688,824.16	1,688,824.16	506,647.25	506,647.25	506,647.25	30.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964375	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo Sanitario Y Escalera En Estructura U-2c, Y Construcción De Plaza Cívica. En La Escuela Secundaria Técnica No. 144 Clave 216e0155a, Ubicada En	20170956	Puebla	Atlixpe	Atlixpe	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,049,463.30	1,049,463.30	1,049,463.30	29.98	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964377	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección. En La Escuela Secundaria Técnica No. 144 Clave 216e0155a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixpe, Puebla.	20170957	Puebla	Atlixpe	Atlixpe	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	219,802.60	219,594.61	219,594.61	219,594.61	219,594.61	219,594.61	219,594.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964382	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c. En El Prescolar De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 216j1281y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170963	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,086,367.50	1,084,970.51	1,084,970.51	1,084,970.51	914,435.22	914,435.22	914,435.22	84.28	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964386	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas. En El Prescolar De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 216j1281y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170964	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	145,936.59	145,936.59	145,936.59	145,936.59	145,272.60	145,272.60	145,272.60	99.55	\$0	Lote	71	0.00	90.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 66,339.13 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964390	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Prescolar Horas Felices Clave 216j9020f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170972	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,424.20	48,424.20	48,424.20	99.55	\$0	Lote	224	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 221.33 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964472	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primera Biblioteca De La Independencia De México Clave 216r1581f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170973	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	223,721.32	223,721.32	223,721.32	221,954.40	221,954.40	221,954.40	99.21	\$0	Lote	273	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717030964475	Demolición De Los Edificios B, C, D Y Construcción Del Edificio B Que Consiste En Tres Aulas Didácticas, Dirección, Biblioteca Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c. En La Primaria Justo Sierra Clave	20170974	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,602,075.06	3,602,075.06	3,602,075.06	3,602,075.06	1,080,230.72	1,080,230.72	1,080,230.72	29.99	\$0	Metros Cuadrados	616	0.00	2.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,306.00 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964477	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Prescolar Jaime Nuno Clave 216j91180a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170975	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,645.53	48,424.20	48,424.20	48,424.20	99.55	\$0	Lote	145	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 221.33 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964532	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario. En La Primera Mrs. Raúl Isidro Burgos Clave 216p2258v, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tochpan, Municipio De Quechultán.	20170960	Puebla	Quechotac	Palmarito Tochpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,247,941.90	3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964537	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas Y Dirección. En La Primera Mrs. Raúl Isidro Burgos 216p2258v, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tochpan, Municipio De Quechultán.	20170961	Puebla	Quechotac	Palmarito Tochpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	470,406.78	470,406.78	470,406.78	470,406.78	469,896.63	469,896.63	469,896.63	99.89	\$0	Lote	376	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 619.15 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964541	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c. En La Primaria Jose Vasconcelos Clave 216p1625b, Ubicada En La Localidad De San Martín Caltepec, Municipio De Tochtepec, Puebla.	20170951	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,071,880.81	2,063,425.89	2,063,425.89	2,063,425.89	1,581,292.37	1,581,292.37	1,581,292.37	76.63	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964555	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En El Prescolar Juana Inés De La Cruz Clave 216j91130b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcbar de Matamoros, Puebla.	20170957	Puebla	Ixcbar de Matamoros	Ixcbar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964556	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En La Primaria Justo Sierra Clave 216p9353q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170976	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	398,959.99	398,959.99	398,959.99	397,084.24	397,084.24	397,084.24	397,084.24	99.53	\$0	Lote	616	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717030964563	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 216v0609b, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Puebla.	20170977	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,825.64	224,825.64	224,825.64	224,477.64	224,477.63	224,477.63	224,477.63	99.85	\$0					

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717030964578	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Pisos De Los Edificios A Y D; En El Preescolar Del Clave 216r1101a, Ubicado En La Cabecera Municipal	20170994	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	396,799.05	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964579	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Reforma Clave 216r02460a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izcucar De Matamoros, Puebla.	20170521	Puebla	Izcucar de Matamoros	Izcucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	55,930.33	55,655.64	55,655.64	55,655.64	55,655.64	55,655.64	100.00	\$0	Lote	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964583	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Aplando De Muros En Los Edificios A, B Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Luis Braille Clave 216r10111a, Ubicado En La Cabecera Municipal	20170995	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	526,844.50	526,844.50	526,844.50	526,844.50	155,737.81	155,737.81	155,737.81	29.56	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964586	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 216r0555a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izcucar De Matamoros, Puebla.	20170522	Puebla	Izcucar de Matamoros	Izcucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	48,645.53	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	100.00	\$0	Lote	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964589	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Cancelería Y Luminarias En Los Edificios A Y D; En La Primaria Independencia Clave 216r0221u, Ubicada En La Cabecera Municipal	20170996	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	1,188,786.54	355,840.72	355,840.72	355,840.72	29.93	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	30.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 61,172 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964595	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A Y C; En La Primaria Independencia Clave 216r0221u, Ubicada En La Cabecera Municipal	20170997	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	690,648.46	690,648.46	690,648.46	690,648.46	548,498.36	548,498.36	548,498.36	79.42	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	10.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,958.47 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964599	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; Un Aula De Medios, Dirección Y Biblioteca; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 41 Clave 216r09046a, Ubicada En La Cabecera Municipal De	20171003	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,585,967.79	1,585,967.79	1,585,967.79	1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	99.90	\$0	Lote	369	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964604	Reconstrucción Del Preescolar Paz Americana Clave 216r1004a, Ubicada En La Localidad De Zaragoza, Municipio De Coatzacoajal, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171032	Puebla	Coatzacoajal	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	646,578.41	646,578.41	646,578.41	29.93	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 47,385.61 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964607	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En La Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 216r0974a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izcucar De Matamoros, Puebla.	20170644	Puebla	Izcucar de Matamoros	Izcucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,066,561.75	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.17	1,062,546.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	371	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964612	Reconstrucción Del Preescolar Metepec Clave 216r0155a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlitico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171033	Puebla	Atlitico	Atlitico	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	1,317,342.38	1,317,342.38	1,317,342.38	29.94	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	18.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 8,888.72 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964613	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 216r0974a, Ubicada En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez, Municipio De Izcucar De Matamoros, Puebla.	20170645	Puebla	Izcucar de Matamoros	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	111,860.66	111,211.23	111,211.23	111,211.23	111,211.28	111,211.28	111,211.28	100.00	\$0	Lote	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964618	Reconstrucción De La Primaria Vicente Guerrero Clave 216r2169b, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necotlán, Municipio De Epitacio Huamantla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre	20171034	Puebla	Epatán	Santa Ana Necotlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00	4,216,846.41	4,216,846.41	4,216,846.41	94.46	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	55.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 5,635.39 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964620	Reconstrucción De La Primaria Profesor José Ramirez Clave 216r0959a, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuauhtemalilla, Municipio De Tehuacan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día	20171035	Puebla	Tehuacan	Santa Cruz Cuauhtemalilla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	18.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,183.48 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964623	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 216r0555a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izcucar De Matamoros, Puebla.	20170646	Puebla	Izcucar de Matamoros	Izcucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	473,906.82	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964626	Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216r2524a, Ubicada En La Localidad De Huachinimán, Municipio De Jolapan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre D	20171036	Puebla	Jolapan	Huachinimán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	1,222,776.00	1,222,776.00	1,222,776.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 4,080.00 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964629	Suministro de Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 5,000 Libros Interactivos; Para Escuelas Primarias Ubicadas En El Estado De Puebla.	20170649	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	100.00	\$0	Lote	204,380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964631	Reconstrucción De La Escuela Secundaria Técnica Num. 15 Clave 216r0975a, Ubicada En La Localidad De San Juan Colón, Municipio De Izcucar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día	20171037	Puebla	Izcucar de Matamoros	San Juan Colón	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	4,133,738.59	4,133,738.59	4,133,738.59	99.95	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 2,261.41 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964637	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Juan N. Méndez Clave 216r0334a, Ubicada En La Localidad De Xoxtitlaxco (San Baltazar), Municipio De Tepeztintla, Puebla.	20170452	Puebla	Tepeztintla	Xoxtitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	56,206.41	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	100.00	\$0	Lote	106	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964639	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216r2019a, Ubicada En La Localidad De Chilaumbá, Municipio De Chilaumbá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 20	20171038	Puebla	Chilaumbá	Chilaumbá	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,760,900.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964644	Reconstrucción Del Preescolar Nuevo Amanecer Clave 216r0278d, Ubicado En Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171039	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	889,600.00	889,600.00	889,600.00	889,600.00	888,626.49	888,626.49	888,626.49	99.89	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	67.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 97,351 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964648	Reconstrucción De La Secundaria Martínez De Rio Blanco Clave 216r0114a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlitico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171040	Puebla	Atlitico	Atlitico	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,232,000.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964650	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Localidad De San Juan Clave 216r0333a, Ubicada En La Localidad De Tonatico, Municipio De Tepeztintla, Puebla.	20170453	Puebla	Tepeztintla	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	351,387.86	349,609.52	349,609.52	349,609.52	315,020.32	315,020.32	315,020.32	90.11	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	78.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964652	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216r0118a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Epatán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171041	Puebla	Epatán	San Juan Epatán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	5,137,704.72	5,137,704.72	5,137,704.72	91.48	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	55.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 2,600.51 / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964655	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 216r0820n, Ubicada En La Localidad De Tenantila, Municipio De Tepeztintla, Puebla.	20170454	Puebla	Tepeztintla	Tenantila	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	56,206.41	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	100.00	\$0	Lote	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964659	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 216r0820n, Ubicada En La Localidad De Tenantila, Municipio De Tepeztintla, Puebla.	20170455	Puebla	Tepeztintla	Tenantila	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	543,040.65	540,962.28	540,962.28	540,962.28	507,563.44	507,563.44	507,563.44	93.83	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964671	Construcción De Un Aula Didáctica Y Biblioteca Adesivada En Estructura U-2c; En La Telesecundaria Lucio Caballero Barrientos Cct 216r0809v, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Pue	20170456	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	677,322.21	677,284.78	677,284.78	677,284.78	537,071.50	537,071.50	537,071.50	79.30	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964676	Suministro de Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didá																											

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Reintegro	Avance Físico		Observaciones	
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Unidad de Medida		Población
PUE1717030964708	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria General Clave 21e050161, Ubicada En La Localidad De Santa María Ityucan, Municipio De Nopalucan, Puebla.	20170475	Puebla	Nopalucan	Santa María Ityucan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	127,422.99	127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	100.00	\$0	Lote	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964712	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas.Salañ De Usos Múltiples.Taller De Hidro Ventilado Y Taller De Soldadura Y Forja En La Sec.Tec Num.125 Cct 21e050161, San Martín Texmelucan	20170481	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,184,209.69	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.42	2,182,109.42	100.00	\$0	Lote	243	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964717	Const De Dos Aulas Didáct.Salañ De Usos Múltiples Adosado En U-2e Y Consl De Un Taller De Hidro Ventilado Y Taller De Soldadura Y Forja En U-1e.En La Sec.Tec Num.125 Cct 21e0501361, San Martín Texmelucan	20170482	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,680,921.85	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	3,465,885.32	3,465,885.32	74.82	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964719	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Ignacio Chávez Clave 21e1e0259a, Ubicada En La Localidad De Santa María Neneztzintla, Municipio De Acápete, Puebla.	20170359	Puebla	Acápete	Santa María Neneztzintla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	51,348.09	51,204.32	51,204.32	51,204.32	51,204.32	51,204.32	100.00	\$0	Lote	141	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964724	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Desayunador; En El Preescolar Madame Curie Clave 21d9d0178f, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tetzela Morelos, Municipio De Acápete, Puebla.	20170360	Puebla	Acápete	La Magdalena Tetzela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	87,013.69	86,819.39	86,819.39	86,819.39	86,819.39	86,819.39	100.00	\$0	Lote	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964728	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Ignacio Chávez Clave 21e1e0259a, Ubicada En La Localidad De Santa María Neneztzintla, Municipio De Acápete, Puebla.	20170361	Puebla	Acápete	Santa María Neneztzintla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	396,338.95	393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964730	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Juan N. Méndez Clave 21d9d0334e, Ubicada En La Localidad De Xochitlaxco (San Baltazar), Municipio De Tepetzintla, Puebla.	20170451	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	355,362.28	353,230.37	353,230.37	353,230.37	353,230.37	353,230.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964733	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Primaria General Lazaro Cárdenas Clave 21d9d1932p, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Municipio De Acápete, Puebla.	20170362	Puebla	Acápete	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	397,506.40	396,674.18	396,674.18	396,674.18	396,674.18	396,674.18	100.00	\$0	Lote	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964737	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Benito Juárez Clave 21d9d0333b, Ubicado En La Localidad De Tonatico, Municipio De Tepetzintla, Puebla.	20170450	Puebla	Tepetzintla	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	56,206.41	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	56,049.03	100.00	\$0	Lote	94	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964739	Construcción De Un Desayunador (Comedor Escolar) En Estructura Regional C; En El Preescolar Madame Curie Cct 21d9d0178f, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tetzela Morelos, Municipio De Acápete, Puebla.	20170363	Puebla	Acápete	La Magdalena Tetzela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	476,355.80	472,670.39	472,670.39	472,670.39	472,670.39	472,670.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964744	Construcción De Techo De Plaza; En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21e1e0766p, Ubicada En La Localidad Del Centro De Desarrollo Agropecuario Viciencia,Municipio De San José Chiapa,Pue.	20170432	Puebla	San José Chiapa	Centro de Desarrollo Agropecuario Viciencia	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,198,482.29	1,198,482.29	83.59	\$0	Metros Cuadrados	50.00	72.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717030964746	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Rafael Ramírez Clave 21d9d0301f, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetzela Morelos, Municipio De Acápete, Puebla.	20170364	Puebla	Acápete	La Magdalena Tetzela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	27,865.16	27,829.85	27,829.85	27,829.85	27,829.85	27,829.85	100.00	\$0	Lote	241	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964751	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Tezela De Ocampo Clave 21d9d0040e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tezela De Ocampo, Puebla.	20170366	Puebla	Tezela de Ocampo	Ciudad de Tezela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	557,221.93	556,119.46	556,119.46	556,119.46	556,119.46	556,119.46	100.00	\$0	Lote	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964754	Construcción De Dos Aulas Didácticas; Dirección Y Módulo Sanitario Regional C; En El Preescolar Frío Kallio Clave 21d9d1233a, Ubicado En La Localidad De Ahuata,Municipio De Yaonahuac,Pue.	20170406	Puebla	Yaonahuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,210,357.06	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	2,078,796.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964758	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Frío Kallio Clave 21d9d1233a, Ubicado En La Localidad De Ahuata, Municipio De Yaonahuac, Puebla.	20170407	Puebla	Yaonahuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	176,185.53	175,241.21	175,241.21	175,241.21	175,241.20	175,241.20	100.00	\$0	Lote	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964762	Construcción De Techo De Plaza Cívica; En La Primaria Justo Sierra Clave 21d9d0301f, Ubicada En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20170430	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,199,331.65	1,199,331.65	84.05	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030964765	Construcción De Techo De Plaza Cívica; En La Telesecundaria Mariano Arana Clave 21e1e0324b, Ubicada En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20170431	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,427,003.90	1,427,003.90	1,427,003.90	1,198,831.96	1,198,831.96	84.01	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030965376	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Desayunador; En El Preescolar 21 De Marzo Clave 21d9d0212w, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170356	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	174,027.38	173,655.48	173,655.48	173,655.48	173,655.48	173,655.48	100.00	\$0	Lote	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030965386	Construcción De Un Desayunador (Comedor Escolar) En Estructura Regional C; En El Preescolar 21 De Marzo Clave 21d9d0212w, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20170357	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	443,993.37	440,138.49	440,138.49	440,138.49	440,138.49	440,138.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030965399	Construcción De Un Desayunador (Comedor Escolar) En Estructura Regional C; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21d9d0709e, Ubicado En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chi	20170358	Puebla	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	402,364.69	399,574.37	399,574.37	399,574.37	399,574.34	399,574.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030967050	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B Y C; En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21d9d0038v, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Chautla	20170914	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	269,290.68	269,290.68	269,290.68	264,660.79	236,672.72	236,672.72	87.89	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030967958	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Teófilo Clave 21d9d0212w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcar De Matamoros, Puebla.	20170643	Puebla	Ixcar de Matamoros	Ixcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,679.48	3,664.13	3,664.13	3,664.13	3,664.13	3,664.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040148523	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada Al Edificio A, Un Aula De Medios En El Edificio B En Estructura Regional C Y Banda Perimetral; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21d9d289y	20171417	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,393,165.21	1,066,832.35	1,066,832.35	76.58	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040148536	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Margarita Moran Veliz Clave 21d9d2177u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171419	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	96,068.88	96,068.88	98.74	\$0	Lote	126	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040148640	Demolición Del Edificio E Y Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios, Módulo Sanitario Tipo I En Estructura Regional C Y Construcción De Banda Perimetral	20171422	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	2,158,032.34	1,529,622.48	1,529,622.48	70.88	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040164659	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Sebastián Bach Clave 21e1e02117i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla	20171427	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	836,724.59	836,724.59	99.90	\$0	Lote	201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040164669	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21e1e0943b, Ubicada En La Localidad De Torija (San Baltazar Torija), Municipio De Cuautlanchán, Puebla.	20171429	Puebla	Cuautlanchán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	836,724.59	836,724.59	99.90	\$0	Lote	91	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040164680	Construcción De Banda Perimetral, Muro De Contención Y Mantenimiento General; En La Primaria Emilio Zapata Clave 21d9d0646e, Ubicada En La Cabecera Municipal De La Magdalena Tlaltlaquepec, Puebla.	20171432	Puebla	La Magdalena Tlaltlaquepec	La Magdalena Tlaltlaquepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,485,658.00	1											

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401046129	Mantenimiento General: En La Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato Clave 21ep0723m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171447	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,362,190.69	1,228,061.32	1,228,061.32	1,228,061.32	90.15	\$0	Metros Cuadrados	1,276	0.00	60.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,155.00 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046162	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primera Heróica De Zacapaosta Clave 21d4p189h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapaosta, Puebla.	20171448	Puebla	Zacapaosta	Zacapaosta	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	329,585.00	329,585.00	329,585.00	329,585.00	309,328.90	309,328.90	309,328.90	93.85	\$0	Metros Cuadrados	529	0.00	80.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046159	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primaria Nicolás Bravo Clave 21d0p021b, Ubicada En La Localidad De San Juan Tehic, Municipio De Zacapaosta, Puebla.	20171460	Puebla	Zacapaosta	San Juan Tehic	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	316,741.31	316,741.31	316,741.31	316,741.31	297,274.52	297,274.52	297,274.52	93.85	\$0	Metros Cuadrados	593	0.00	85.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO POR 1821.07 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046218	Construcción Del Edificio A: En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21d6e0981G, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20171500	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	2,337,842.76	700,495.59	700,495.59	700,495.59	29.96	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	2.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 2,857.84 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046223	Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21d9e0997f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla.	20171608	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,232,000.00	5,078,814.50	5,078,814.50	5,078,814.50	97.07	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 5,232 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046270	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d91600k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chinantla, Por Alcantarados Derivados Del Barrio Occidente El Día 18 De Septiembre De 2017.	20171610	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,623,634.40	1,623,634.40	1,623,634.40	92.25	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	90.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1760.00 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046285	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C. En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21d9e0997f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla.	20171620	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,367,266.98	1,367,266.98	1,367,266.98	92.59	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	80.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046300	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 6 Clave 21d1e0030h, Ubicada En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chietla, Puebla.	20171621	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	377,788.80	377,788.80	377,491.20	377,788.80	377,491.20	377,491.20	377,491.20	99.92	\$0	Lote	387	0.00	95.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 297,507.6 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046348	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21e0s0187w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcar de Matamoros, Puebla.	20171622	Puebla	Ixcar de Matamoros	Ixcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,491.20	377,491.20	377,491.20	99.92	\$0	Lote	451	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 377.60 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046351	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Enrique Granados Clave 21e0v0450g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tejiapa, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	20171377	Puebla	Tehuiztzingo	Santa Cruz Tejiapa	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	318,171.25	318,171.25	318,171.25	318,171.25	312,772.73	312,772.73	312,772.73	98.30	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 3,386.52 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046362	Trabajos Complementarios De Rehabilitación Que Consisten En Obra Exterior, Plaza Cívica Y Estacionamiento; En La Unidad Educativa Benamito Institucional Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla.	20171623	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,751,090.57	3,749,788.21	3,749,788.21	3,749,788.21	99.97	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 3,751.09 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046369	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C. En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21d9p0456h, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Puebla.	20171624	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	438,607.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	90.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 2,967.45 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046378	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Antonio Machado Y Ruiz Clave 21e0v0258f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20171378	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	828,675.67	828,675.67	828,675.67	98.94	\$0	Lote	372	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046385	Rehabilitación General; En La Primaria Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21d9p394f, Ubicada En La Localidad De Tlayehualco, Municipio De Teotlalco, Puebla.	20171625	Puebla	Teotlalco	Tlayehualco	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	433,607.31	433,607.31	433,607.31	433,607.31	429,924.82	429,924.82	429,924.82	29.96	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,920.19 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046388	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria 1 De Febrero Clave 21e0v0200h, Ubicada En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Ixcar de Matamoros, Puebla.	20171626	Puebla	Ixcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,478.80	366,193.70	366,193.70	366,193.70	99.92	\$0	Lote	123	0.00	85.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 366.48 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046408	Rehabilitación General Y De Módulo Sanitario; En La Telesecundaria Leonardo Bravo Clave 21e0v0465h, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Puebla.	20171627	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	428,607.35	428,607.35	428,607.35	428,607.35	313,152.36	313,152.36	313,152.36	73.06	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	35.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,276.04 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046415	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C. En El Preescolar General Clave 21d9p2511n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlilco, Puebla.	20171628	Puebla	Atilco	Atilco	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,493,076.16	1,493,076.16	1,493,076.16	1,485,576.16	1,485,576.16	1,485,576.16	1,485,576.16	99.50	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	95.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046419	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Alfonso Pruneda Clave 21e0v0200h, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepehuic, Municipio De Acajete, Puebla	20171379	Puebla	Acajete	San Juan Tepehuic	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	828,675.67	828,675.67	828,675.67	98.94	\$0	Lote	411	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046433	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquín Arango Clave 21e0v0200h, Ubicada En La Localidad De San Agustín Tlaxco, Municipio De Acajete, Puebla.	20171380	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	312,772.73	312,772.73	312,772.73	99.50	\$0	Metros Cuadrados	349	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046455	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Gregorio De Gante Clave 21e0v0443g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajilpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla.	20171381	Puebla	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajajilpan	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	828,675.67	828,675.67	828,675.67	98.94	\$0	Lote	52	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 8,850.36 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046469	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Enrique Granados Clave 21e0v0450g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tejiapa, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	20171382	Puebla	Tehuiztzingo	Santa Cruz Tejiapa	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	828,675.67	828,675.67	828,675.67	98.94	\$0	Lote	39	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 8,850.36 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046500	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquín Resa Clave 21e0v0200h, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acaztauta, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	20171383	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acaztauta	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	312,772.73	312,772.73	312,772.73	99.50	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 3,152.72 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046511	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Gregorio De Gante Clave 21e0v0443g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajilpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla.	20171384	Puebla	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajajilpan	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	312,772.73	312,772.73	312,772.73	99.50	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,612.72 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046516	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Seneca Clave 21e0v0178u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipán, Puebla.	20171385	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	828,675.67	828,675.67	828,675.67	98.94	\$0	Lote	116	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 8,850.36 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046526	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Felis María Samaniego Clave 21e0v0447z, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochiltlanegan, Tepicapa, Puebla.	20171386	Puebla	Tepicapa	San Hipólito Xochiltlanegan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	312,772.73	312,772.73	312,772.73	99.50	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,571.72 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046530	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Sebastián Bach Clave 21e0v0217l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	20171387	Puebla	Tehuacan																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401046590	Habilitación de Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 21eiv0349, Ubicada En La Localidad De Santiago Acatlán, Municipio De Tepeaca, Puebla.	20171393	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	312,772.73	312,772.73	312,772.73	99.50	\$0	Metros Cuadrados	373	0.00	50.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,571.72 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046595	Habilitación de Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Beneca Clave 21eiv0710, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlilpan, Puebla.	20171394	Puebla	Santo Tomás Hueyotlilpan	Santo Tomás Hueyotlilpan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	314,344.45	314,344.45	314,344.45	314,344.45	312,772.72	312,772.72	312,772.72	99.50	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,571.72 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046601	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 21eiv0349, Ubicada En La Localidad De Santiago Acatlán, Municipio De Tepeaca, Puebla.	20171401	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	828,675.67	828,675.67	828,675.67	98.94	\$0	Lote	241	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 8,930.30 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046615	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Felix Maria Samaniego Clave 21eiv0347, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochiltlanguay, Tepeaca, Puebla.	20171402	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanguay	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	837,526.03	837,526.03	837,526.03	837,526.03	836,953.56	836,953.56	836,953.56	99.93	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 57.47 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046624	Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c; En La Primera Horno Nacional Clave 21dqr2513w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Icaquatlán, Puebla.	20171406	Puebla	Icaquatlán	San Juan Icaquatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,600,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	836,268.03	836,268.03	836,268.03	29.87	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	6.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 12,439.91 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046638	Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario Adosados En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21eiv0546z, Ubicada En La Localidad De Cháhuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	20171414	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	2,717,869.26	2,419,235.11	2,419,235.11	2,419,235.11	89.01	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	30.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 3,303.91 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046664	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dqv0546z, Ubicada En La Localidad De Cháhuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	20171415	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,317.46	206,021.65	206,021.65	206,021.65	99.86	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 353.61 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046670	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dqv0546z, Ubicada En La Localidad De Cháhuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	20171416	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,165,316.33	142,940.57	142,940.57	142,940.57	128,701.49	128,701.49	128,701.49	90.04	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	9.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 353.61 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046696	Suministro De Mobiliario Básico Para 219 Aulas Móviles De Educación Primaria (Primera Etapa) En Los Municipios De Amozoc, Atlilco, Atlix, Atlixhuacán, Calpan, Chahuatán, Chietla, Espatán, Izúcar De Matamoros, Petla	20171312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.60	11,696,001.59	11,696,001.59	11,696,001.59	100.00	\$0	Lote	6,676	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046702	Suministro De Mobiliario Básico Para 33 Aulas Móviles De Educación Preescolar (Primera Etapa) En Los Municipios De Amozoc, Atlilco, Chietla, Coetzaco, Espatán, Santa Isabel Chahuatán, Tecoehutlán Y Xaya	20171313	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	100.00	\$0	Lote	896	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE17170401046718	Suministro De Mobiliario Básico Para 86 Aulas Móviles De Educación Preescolar (Primera Etapa) En Los Municipios De Acatlán, Amozoc, Atlilco, Atlixhuacán, Calpan, Chahuatán, Chietla, Espatán, Izúcar De Matamoros, Petla	20171314	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,230,008.40	3,230,008.40	3,230,008.40	3,230,008.40	2,765,730.00	2,765,730.00	2,765,730.00	85.63	\$0	Lote	2,442	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047914	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Educación Preescolar Clave 21dqv2209y, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla, Puebla	20171342	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,291.06	97,223.08	97,223.08	97,223.08	99.93	\$0	Lote	52	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 67.98 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047921	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21dqv2209y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171343	Puebla	Puebla	Hericlia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,548.28	224,548.28	224,548.28	99.87	\$0	Lote	35	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 282.78 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047927	Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21dqv2209y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171344	Puebla	Puebla	Hericlia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,807,213.25	1,844,377.58	1,844,377.58	1,844,377.58	1,210,389.24	1,210,389.24	1,210,389.24	65.63	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 2,498.72 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047933	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-1c; En La Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dqv132m, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecola, Municipio De P.	20171345	Puebla	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	3,440,006.96	2,896,525.39	2,896,525.39	2,896,525.39	84.20	\$0	Metros Cuadrados	534	0.00	5.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,543.18 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047939	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primera Miguel Hidalgo Clave 21dqv2193b, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautemco, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	20171346	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	983,217.40	435,678.37	435,678.37	435,678.37	364,279.72	364,279.72	364,279.72	83.61	\$0	Metros Cuadrados	487	0.00	45.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,916.81 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047942	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 80 Clave 21dqv089b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171629	Puebla	Puebla	Hericlia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,788.80	377,491.20	377,491.20	377,491.20	99.92	\$0	Lote	719	0.00	60.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 297.60 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047947	Rehabilitación General En Los Edificios A Y B; En La Telesecundaria Secundaria Clave 21eiv040n, Ubicada En La Localidad De San Miguel, Municipio De Teotlalco, Puebla.	20171630	Puebla	Teotlalco	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	1,346,059.18	401,890.06	401,890.06	401,890.06	29.86	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 6,025.41 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047950	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primera Miguel Hidalgo Clave 21dqv2193b, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautemco, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	20171347	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	111,860.66	111,860.66	111,860.66	111,860.66	111,738.16	111,738.16	111,738.16	99.89	\$0	Lote	487	0.00	90.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 122.20 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047955	Mejoramiento De Módulo Sanitario En El Edificio D; En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dqv350u, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	20171348	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	281,298.00	224,825.64	224,825.64	224,825.64	223,282.46	223,282.46	223,282.46	99.31	\$0	Metros Cuadrados	533	0.00	12.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,543.18 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047956	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección; En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21eiv081g, Ubicada En Tochtepec	20171631	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,824,140.43	1,824,140.43	1,824,140.43	1,824,140.43	1,822,349.90	1,822,349.90	1,822,349.90	99.90	\$0	Lote	568	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,799.33 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047962	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Mariano Escobedo Clave 21dqv033l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20171349	Puebla	Puebla	Hericlia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,831.06	224,548.28	224,548.28	224,548.28	99.87	\$0	Lote	106	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 122.20 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047963	Rehabilitación General En Los Edificios A, B, C, D Y E; En La Primera Amado Nervo Clave 21dqv0457g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Puebla.	20171632	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,353,118.79	2,353,118.79	2,353,118.79	2,353,118.79	1,710,385.94	1,710,385.94	1,710,385.94	72.69	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 1,662.13 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047969	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dqv0132m, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecola, Municipio De Puebla.	20171362	Puebla	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	127,422.99	127,422.99	127,422.99	127,422.99	127,420.83	127,420.83	127,420.83	100.00	\$0	Lote	52	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 2.16 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047971	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21eiv0187w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20171633	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	4,793,824.30	4,789,976.60	4,789,976.60	4,789,976.60	99.92	\$0	Lote	451	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN REINTEGRO REALIZADO POR 3,850.70 / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401047975	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Cafetería Del Centro																												

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401047088	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Del Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21egr092k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izucar De Matamoros, Puebla.	20171636	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	5,075,336.00	5,060,780.70	5,060,780.70	5,060,780.70	99.71	\$0	Lote	730	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN RENTEGRO REALIZADO POR 4,544.80 / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047094	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar: En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr09977, Ubicado En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla.	20171637	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	272,156.24	272,156.24	272,156.24	272,156.24	271,963.20	271,963.20	271,963.20	99.93	\$0	Lote	344	0.00	80.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN RENTEGRO REALIZADO POR 193.04 / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047098	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio Administrativo: En El Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21ase0432i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izucar De Matamoros, Puebla.	20171638	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	4,219,407.35	4,215,794.10	4,215,794.10	4,215,794.10	99.91	\$0	Lote	2,146	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN RENTEGRO REALIZADO POR 3,613.35 / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047102	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio Polifuncional: En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21des0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20171639	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	654,227.24	654,227.24	654,227.24	654,227.24	653,629.50	653,629.50	653,629.50	99.91	\$0	Lote	568	0.00	80.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN RENTEGRO REALIZADO POR 597.74 / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047106	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas: En El Preescolar General Clave 21dpr2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20171642	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	156,739.20	156,739.20	156,591.60	156,739.20	156,591.60	156,591.60	156,591.60	99.91	\$0	Lote	184	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA UN RENTEGRO REALIZADO POR 147.60 / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054417	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c: En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21gr1618i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20170654	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,389,007.24	1,389,007.24	1,389,007.24	1,388,095.83	1,187,850.62	1,187,850.62	1,187,850.62	85.92	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054644	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21gr1772i, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla.	20171473	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	807 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	46,384.27	6,865.30	6,865.30	6,865.30	6,865.30	6,865.30	6,865.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$301.67 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.