

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18180201142654	Proyecto de inversión	189,812.90	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189812.9, modificado:189168.94])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 216p0324, Ubicada En La Localidad De Santiago Xilitlanta, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181000	N	0	0	271	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:11, direccion: [lon: 98.526956, lat:19.084623])	29/06/2018		189,168.94	189,168.94	189,168.94	189,168.94	189,168.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142687	Proyecto de inversión	272,054.80	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272054.8, modificado:271190.6])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p0404, Ubicada En La Localidad De Calinca (San Juan Calinca), Municipio De Tepeaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180774	N	0	0	312	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:7.0])	(geol: [cve_municipio:168, localidad:3, direccion: [lon: 98.633611, lat:18.83055])	15/05/2018		271,190.60	271,190.60	271,190.60	271,190.60	271,190.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:7.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142733	Proyecto de inversión	989,441.36	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989441.36, modificado:985466.26])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En Los Edifios A, B, D Y Rehabilitación De Sanitarios; En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza 216d0209, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepetlacuahuatl, Tlaxtepec	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181040	N	0	0	103	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:189, localidad:7, direccion: [lon: 97.829166, lat:18.7975])	09/07/2018		985,466.28	985,466.28	985,466.28	985,466.28	985,466.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201143103	Proyecto de inversión	564,158.99	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564158.99, modificado:562875.42])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria General Francisco Villa Clave 216p00209, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacantan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181237	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion: [lon: 97.952715, lat:19.10484])	02/07/2018		562,875.42	562,875.42	562,875.42	562,875.42	562,875.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389817	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999252.5])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 216D9585, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ TLACOLUPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181607	N	0	0	108	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:529.2])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:185, direccion: [lon: 98.25219, lat:19.045844]])	26/09/2018	24/12/2018	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	999,252.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:529.2])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389820	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978465.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ TRINIDAD SALGADO LÓPEZ CLAVE 21DYO48Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MALPAZTONGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzalán del Progreso		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181611	N	0	0	70	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:529.2])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:31, direccion: [lon: 97.84520, lat:19.044607]])	05/10/2018	02/01/2019	978,465.20	978,465.20	978,465.20	978,465.20	978,465.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:529.2])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301401911	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 216D0286, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181619	N	0	0	185	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:529.2])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: [lon: 98.20062, lat:19.045844]])	05/10/2018	02/01/2019	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:529.2])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301401196	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496394.37])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PUACA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21E9P018C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Epatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181622	N	0	0	203	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:690.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion: [lon: 97.5111, lat:19.051081]])	09/10/2018	06/01/2019	1,496,394.37	1,496,394.37	1,496,394.37	1,496,394.37	1,496,394.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:690.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301401212	Proyecto de inversión	694,318.20	(FI: [ocio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694318.2, modificado:689965.92])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES CUINTECO, CLAVE 21D90207, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMIJLAS, MUNICIPIO DE SAN MATEAS TLALANCAHALCA, PUEBLA.	Puebla	San Mateas Tlalancahalca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181626	N	0	0	251	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:576.0])	(geol: [cve_municipio:134, localidad:7, direccion: [lon: 98.428, lat:19.047924, lat:19.047924, lat:19.047924]])	15/10/2018	12/01/2019	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:576.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15160200656261	Proyecto de inversión	79,364.79	(FI: [ocio_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79364.79, modificado:79114.81])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 216p0034, Ubicada En La Localidad De Tlaxiactlan, Municipio De Atoyac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150816	N	0	0	46	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:16, localidad:17, direccion: [lon: 97.93664, lat:19.78667]])	19/10/2015		79,114.81	79,114.81	79,114.81	79,114.81	79,114.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670341	Proyecto de inversión	1,116,083.14	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116083.14, modificado:1115117.87])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dirección Escolar Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 216D0149, Ubicado En La Localidad De Barro De Dolores, Municipio De Ixcapetlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160357	N	0	0	16	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:82, localidad:6, direccion: [lon: 97.82611, lat:18.49055]])	24/06/2016		1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	1,115,117.87	(ctol: [cve_obra:obra, numero_contrato:CAPEE-207/2016, contralista:IAJEB CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:CAPEE, monto:115117.87, importe_modificado:1115117.87])	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(750198/proyecto_1_NECO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670490	Proyecto de inversión	106,872.66	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:104105.08])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Melchor Cuinco Clave 216p0006, Ubicada En La Localidad De San Juan Acatlán, Municipio De Catpepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160286	N	0	0	38	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:27, localidad:5, direccion: [lon: 97.52222, lat:18.15555]])	06/06/2016		105,105.08	105,105.08	105,105.08	105,105.08	105,105.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670533	Proyecto de inversión	54,116.13	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54116.13, modificado:53822.84])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Primaria General Felipe Valente Centres Clave 216p0198, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cahada Morelos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160329	N	0	0	326	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:99, localidad:3, direccion: [lon: 97.42166, lat:18.73888]])	18/06/2016		53,822.84	53,822.84	53,822.84	53,822.84	53,822.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670639	Proyecto de inversión	1,769,778.56	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769778.56, modificado:1769020.9])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General; En La Primaria Gabino Barreto Clave 216p1216	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160495	N	0	0	409	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:54, localidad:6, direccion: [lon: 97.383611, lat:19.79638]])	12/08/2016		1,769,020.90	1,769,020.90	1,769,020.90	1,769,020.90	1,769,020.90	(ctol: [cve_obra:obra, numero_contrato:CAPEE-217/2016, contralista:IAJEB CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:CAPEE, monto:1769020.9, importe_modificado:1769020.9])	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670806	Proyecto de inversión	106,872.66	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:105162.7])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 216p01079, Ubicada En La Localidad De Los Hueros, Municipio De Chignautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160503	N	0	0	67	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:54, localidad:8, direccion: [lon: 97.45081, lat:19.97966]])	12/08/2016		105,162.70	105,162.70	105,162.70	105,162.70	105,162.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670843	Proyecto de inversión	37,363.89	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37363.89, modificado:37363.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Nezahualcoyotl Clave 216p0282, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160505	N	0	0	73	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:54, localidad:19, direccion: [lon: 97.58222, lat:18.82851]])	12/08/2016		37,363.28	37,363.28	37,363.28	37,363.28	37,363.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670927	Proyecto de inversión	838,601.18	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838601.18, modificado:837613.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C, En La Secundaria Técnica Núm. 122 Clave 216d0131, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiactlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160669	N	0	0	185	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:175, localidad:21, direccion: [lon: 98.44222, lat:18.98777]])	12/09/2016		837,613.00	837,613.00	837,613.00	837,613.00	837,613.00	(ctol: [cve_obra:obra, numero_contrato:CAPEE-274/2016, contralista:BEAFYRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:837613.0, importe_modificado:837613.0])	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670937	Proyecto de inversión	369,084.73	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369084.73, modificado:368715.66])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Agustín Serdán Clave 216p0418, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetra Morelos, Municipio De Atoyac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160966	N	0	0	119	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:63, direccion: [lon: 97.93861, lat:19.04693]])	10/10/2016		368,715.66	368,715.66	368,715.66	368,715.66	368,715.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: [meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670945	Proyecto de inversión	176,883.89	(FI: [ocio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176883.89, modificado:175277.16])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para 9 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Vilanova Serdán Abstrite Con Clave 216p0135v Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS																			

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOSOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160400816563	Proyecto de inversión	900,241.44	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900241.44, modificado:447820.9])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Diecinueve Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Cinco De Mayo Con Clave 2149r009a, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Alameca, Municipio De Cuautancingo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161301	N	0	0	814	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:41, localidad:12, direccion:, lon: -98.233377, lat:19.143053])	19/11/2016		447,820.90	447,820.90	447,820.90	447,820.90	447,820.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816599	Proyecto de inversión	1,115,361.00	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115361.00, modificado:1112572.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General, Impempeabilizante, Rehabilitación Y Sustitución De Acabados, En La Telesecundaria Jaime Torres Bodet Clave 21eiv049sh, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161674	N	0	0	50	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:196, localidad:1, direccion:, lon: -98.525555, lat:18.059444])	02/01/2017		1,112,572.72	1,112,572.72	1,112,572.72	1,112,572.72	1,112,572.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816816	Proyecto de inversión	63,245.00	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63245.06, modificado:63245.06])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Usar Y Un Aula De Usos Múltiples, En El Preescolar Ana María Cervantes 214ij0895a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161943	N	0	0	269	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:18.043277])	12/01/2017		63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	63,245.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816995	Proyecto de inversión	377,333.44	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377333.44, modificado:375074.4])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpt06ld, Ubicada En La Localidad De Chichauactán, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162005	N	0	0	469	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:183, localidad:11, direccion:, lon: -97.949555, lat:20.1425])	14/01/2017		375,074.40	375,074.40	375,074.40	375,074.40	375,074.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1317030083813	Proyecto de inversión	1,558,465.29	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558465.29, modificado:155284.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Y Mejoramiento En La Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21dvt02hg, Ubicada En La Localidad De San Antonio Juárez, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161688	N	0	0	101	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:193, localidad:6, direccion:, lon: -97.98964, lat:18.793789])	02/01/2017	01/04/2017	1,552,584.32	1,552,584.32	1,552,584.32	1,552,584.32	1,552,584.32	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCE-2042016, contratista:MAHAF PROYECTOS Y TIPOGRAFIA SA DE CV, convocante:CAPCE, monto:1555524.81, importe_modificado:155524.81])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(#46230/proyecto_P ROCESO 46230/proyecto_IN ICU)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964250	Proyecto de inversión	655,078.06	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655078.07, modificado:654979.02])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Polifuncional, En La Secundaria De La Unidad Educativa Fines Katio Clave 21aew02tl, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuat	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170814	N	0	0	155	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon: -98.2725, lat:18.089722])	06/10/2017		654,979.02	654,979.02	654,979.02	654,979.02	654,979.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964377	Proyecto de inversión	219,802.60	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219802.6, modificado:219594.61])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección, En La Escuela Secundaria Técnica No. 144 Clave 21drt059a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170957	N	0	0	216	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:113, localidad:1, direccion:, lon: -97.298611, lat:18.3675])	16/10/2017		219,594.61	219,594.61	219,594.61	219,594.61	219,594.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964532	Proyecto de inversión	3,247,941.99	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247941.9, modificado:317382.8])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario, En La Primaria Mtro. Raul Isidro Burgos Clave 21dpr228h, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tochpan, Municipio De Quechulac	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170500	N	0	0	376	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a.199.68])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:9, direccion:, lon: -97.635555, lat:18.903333])	31/08/2017		3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	3,117,382.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964556	Proyecto de inversión	398,959.90	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398959.99, modificado:397084.24])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr253h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170976	N	0	0	616	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:18.043277])	18/10/2017		397,084.24	397,084.24	397,084.24	397,084.24	397,084.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964613	Proyecto de inversión	111,860.66	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111860.66, modificado:111511.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Adrián González Clave 21dpr247f, Ubicada En La Localidad De Anabela L. Rodríguez, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170645	N	0	0	38	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.2.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:2, direccion:, lon: -98.40166, lat:18.572777])	23/09/2017		111,511.28	111,511.28	111,511.28	111,511.28	111,511.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046069	Proyecto de inversión	837,526.60	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.63, modificado:836754.59])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21eiv0943a, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajaján, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171429	N	0	0	91	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:40, localidad:12, direccion:, lon: -98.03055, lat:18.93811])	01/12/2017		836,724.59	836,724.59	836,724.59	836,724.59	836,724.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401046297	Proyecto de inversión	2,400,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2274874.55])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impempeabilizante, Sustitución De Plots Y Luminarias En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 21dml0001, Ubicado En La Cabe	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170500	N	0	0	71	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:18.043277])	02/10/2017		2,274,874.55	2,274,874.55	2,274,874.55	2,274,874.55	2,274,874.55	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCE-149/2017-E, contratista:CERRO ESTRELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMIT ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2274874.55, importe_modificado:2274874.55])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046415	Proyecto de inversión	1,493,076.16	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493076.16, modificado:148576.16])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En El Preescolar General Clave 21djt021h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171628	N	0	0	184	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: a.199.68])	(geol: [cve_municipio:191, localidad:3, direccion:, lon: -98.43777, lat:18.908888])	08/01/2018		1,485,576.16	1,485,576.16	1,485,576.16	1,485,576.16	1,485,576.16	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCE-175/2017-E, contratista:ORUCONST, S.A. DE C.V., convocante:CAPCE, monto:148576.16, importe_modificado:148576.16])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046455	Proyecto de inversión	837,526.60	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.63, modificado:836754.59])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En La Telesecundaria Gregorio De Gante Clave 21eiv0443b, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajaján, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171381	N	0	0	52	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:153, localidad:8, direccion:, lon: -97.950277, lat:18.949722])	30/10/2017		826,675.67	826,675.67	826,675.67	826,675.67	826,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047071	Proyecto de inversión	4,793,824.30	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793824.3, modificado:4789973.6])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21aew027w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171633	N	0	0	451	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:17, direccion:, lon: -98.40817, lat:18.832177])	08/01/2018		4,789,973.60	4,789,973.60	4,789,973.60	4,789,973.60	4,789,973.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047078	Proyecto de inversión	112,412.82	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112412.82, modificado:112410.8])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Luis G. Baraso Clave 21eiv0747y, Ubicada En Localidad De San Mateo Zyayamzotlán, Municipio De Coyotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171354	N	0	0	22	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.2.0])	(geol: [cve_municipio:37, localidad:3, direccion:, lon: -97.80883, lat:18.424])	29/10/2017		112,410.90	112,410.90	112,410.90	112,410.90	112,410.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:2.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1616010719195	Proyecto de inversión	365,695.80	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365695.8, modificado:365695.8])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mobiliario Básico Para 15 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Antonio Interdonato Del Hilo, Con Clave 21dpr227v, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixtliola, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161112	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:, lon: -97.70833, lat:18.921844])	01/07/2016		365,695.80	365,695.80	365,695.80	365,695.80	365,695.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18030189760	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA INGENIERO PASTOR ROYACK CLAVE 21EES028X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181473	N	0	0	478	(meta: [unidad_medida: Meros, meta:3.0, meta_modificada: a.92.4])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 100 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: -98.185601, lat:19.084947])	05/09/2018	03/03/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meros, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300573454	Proyecto de inversión	18,951.97	(FI: [ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad, PIng_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.97, modificado:18907.7])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Centro De Educación Preescolar (El Principito) Clave 21djt0239h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150908	N	0	0	100	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.197495, lat:18.043993])												

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160400591904	Proyecto de inversión	1,750,000.00	(FI: (oclo_recurso2014_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1746638.71))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados. En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32 Clave 21600018, Ubicada En San Andrés Cholula	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015151	N	0	0	890	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:, lon: 98.30066, lat:19.00994))	04/12/2015		1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	(ctto: (lipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-248/2015, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA OREMI, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1746638.71, importe_modificado:1746638.71))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160100633486	Proyecto de inversión	3,010,951.51	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010951.51, modificado:2660468.49))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitarios En Estructura Ua 2c; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216p0804y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepicapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160034	N	0	0	421	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon: 97.9025, lat:18.980855))	31/03/2016		2,660,468.49	2,660,468.49	2,660,468.49	2,660,468.49	2,660,468.49	(ctto: (lipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-084/2016, contratista:CAPCEE, convocante:CONSORCIO M SA DE CV, monto:2660468.49, importe_modificado:2660468.49))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(71045/proyecto_1 NICD)	71045/proyecto_PR OCSO, 71045/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160100633507	Proyecto de inversión	249,369.54	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249369.54, modificado:242911.87))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216p0804y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepicapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160049	N	0	0	396	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon: 97.9025, lat:18.980855))	13/04/2016		242,911.87	242,911.87	242,911.87	242,911.87	242,911.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670348	Proyecto de inversión	54,116.13	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54116.13, modificado:54062.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección Escolar; En El Preescolar Carmen Sardán Clave 216p0148y, Ubicado En El Barrio De Dolores En La Cabecera Municipal De Ixcotelco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160360	N	0	0	16	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:82, localidad:4, direccion:, lon: 97.620311, lat:18.49055))	24/06/2016		54,062.69	54,062.69	54,062.69	54,062.69	54,062.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670596	Proyecto de inversión	452,228.03	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452228.03, modificado:452228.03))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Juan Guzmán Camata Clave 216p0523y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatzaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160689	N	0	0	113	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:70, localidad:8, direccion:, lon: 98.051388, lat:18.679722))	02/05/2016		452,228.03	452,228.03	452,228.03	452,228.03	452,228.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670620	Proyecto de inversión	3,878,569.58	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3878569.58, modificado:3878569.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Chuapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160707	N	0	0	150	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 97.77, lat:18.24888))	04/05/2016		3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	3,878,569.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740069	Proyecto de inversión	1,806,284.58	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806284.58, modificado:627400.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura Regional C. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216p3401, Ubicada En La Localidad De San Miguel Zúñiga, Municipio De Yahualtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160729	N	0	0	154	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:205, localidad:37, direccion:, lon: 97.60504, lat:18.78016))	26/09/2016		657,400.56	657,400.56	657,400.56	657,400.56	657,400.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(842986/proyecto_1 NICD)	842986/proyecto_FI N, 842986/proyecto_PR OCSO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740227	Proyecto de inversión	32,999,400.00	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32999400.00, modificado:329991048.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 5, 238 Libreros, Digitales, Para Escuelas De Nivel Básico, Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160759	N	0	0	22198	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.043277))	07/09/2016		32,999,190.48	32,999,190.48	32,999,190.48	32,999,190.48	32,999,190.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740603	Proyecto de inversión	758,635.46	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758635.46, modificado:756722.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Héctor De Zacaola Clave 216p1808y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapaotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160555	N	0	0	529	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:, lon: 97.58833, lat:19.87166))	12/08/2016		756,722.04	756,722.04	756,722.04	756,722.04	756,722.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740687	Proyecto de inversión	87,546.59	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87646.59, modificado:86972.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	"Mobiliario Básico Para 8 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Con Clave 216n0153m Ubicado En La Localidad De Santa Ana Nexotlán, En El Municipio De Ecatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161111	N	0	0	143	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:62, localidad:3, direccion:, lon: 98.38388, lat:18.6121))	24/10/2016		86,673.88	86,673.88	86,673.88	86,673.88	86,673.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740696	Proyecto de inversión	906,838.11	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906838.11, modificado:906791.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Francisco González Becerra Clave 216p3807y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160631	N	0	0	382	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.043277))	30/09/2016		906,791.20	906,791.20	906,791.20	906,791.20	906,791.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740712	Proyecto de inversión	351,221.32	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351221.32, modificado:349708.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Secundaria Técnica Núm. 118 Clave 216n0132y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160633	N	0	0	386	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.043277))	29/08/2016		349,780.02	349,780.02	349,780.02	349,780.02	349,780.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740764	Proyecto de inversión	2,356,951.73	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356951.73, modificado:2310064.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Medios Y Dirección Y Mejoramiento En Los Edificios A Y B; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216p2897y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160607	N	0	0	463	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.043277))	05/09/2016		2,310,064.51	2,310,064.51	2,310,064.51	2,310,064.51	2,310,064.51	(ctto: (lipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-257/2016, contratista:SABEM DE PUEBLA) CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2310064.51, importe_modificado:2310064.51))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(843823/proyecto_1 NICD)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816561	Proyecto de inversión	232,766.31	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232766.31, modificado:115421.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mobiliario Básico Para 7 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Guillermo Prieto Con Clave 216n014g Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161262	N	0	0	155	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon: 98.34422, lat:19.020944))	12/11/2016		115,421.73	115,421.73	115,421.73	115,421.73	115,421.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160400816566	Proyecto de inversión	36,748.82	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36748.82, modificado:18297.94))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 216n0145y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teoluatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161305	N	0	0	179	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon: 97.360555, lat:19.818888))	19/11/2016		18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160400816572	Proyecto de inversión	3,362,128.36	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362128.36, modificado:3357303.45))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Almacenamiento En Estructura T&B; En La Secundaria Melchior Ocampo Clave 216n0004y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161435	N	0	0	656	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:10, localidad:3, direccion:, lon: 98.43777, lat:18.90888))	09/12/2016	01/04/2017	3,357,303.45	3,357,303.45	3,357,303.45	3,357,303.45	3,357,303.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(021391/proyecto_1 NICD)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816883	Proyecto de inversión	37,903.93	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37903.93))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar José Aquilino Arrieta Clave 216p1164y, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina,M	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161954	N	0	0	184	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.043277))	12/01/2017		37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,903.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170300964234	Proyecto de inversión	184,252.08	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184252.08, modificado:183948.39))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Benito Juárez Clave 216p1281y, Ubicada En La Localidad De San Mateo Zoyatzaco, Municipio De Coyotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170668	N	0	0	66	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:37, localidad:3, direccion:, lon: 97.800831, lat:18.421))	28/09/2017		183,948.39	183,948.39	183,948.39	183,948.39	183,948.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170300964623	Proyecto de inversión	473,906.82	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473906.82, modificado:471860.18))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica E Estructura Regional C; En El Preescolar Sr Señora Inés De La Cruz Clave 216p0556y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcotelco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170846	N	0	0	96	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: 98.46817, lat:18.63117))	23/09/2017		471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	471,860.18	(ctto: (lipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-118/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES KONARA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:471860.18, importe_modificado:471860.18))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución</		

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE171704006496	Proyecto de inversión	208,480.94	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208480.94, modificado:20230734))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Bibliotecas; En La Telesecundaria Loco Caballos Barrieros Clave Temelucan, Ubicada En La Cabeera Municipal De San Martín Temelucan, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170459	N	0	0	224	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon: -98.43861, lat:19.28277))	13/09/2017		202,307.34	202,307.34	202,307.34	202,307.34	202,307.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1617040104071	Proyecto de inversión	111,360.00	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110988.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico (160 Sillas De Paleta) Para La Escuela Primaria Octavio Paz Clave 216p09844, Ubicada En La Cabeera Municipal De Puebla, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171340	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.04527))	29/10/2017		110,988.80	110,988.80	110,988.80	110,988.80	110,988.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401064185	Proyecto de inversión	1,216,731.55	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216731.55, modificado:1058484.49))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición Y Construcción De Banda Perimetral, Mejoramiento General Que Consiste Aplicación De Infirmmediante, Sustitución De Aplados Y Luminarias, En El Preescolar Etéban De Amuñahuac Clave 216	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171496	N	0	0	108	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:188, localidad:54, direccion:, lon: -97.85134, lat:18.62596))	28/11/2017		1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	1,058,484.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046270	Proyecto de inversión	1,760,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1758240.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216p16000, Ubicada En La Cabeera Municipal De Chiantla, Por Acciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20176160	N	0	0	111	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:59, localid:31, direccion:, lon: -98.26777, lat:18.20138))	05/01/2018		1,758,240.00	1,758,240.00	1,758,240.00	1,758,240.00	1,758,240.00	(ctto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEI-167/2017-A-N, contratos:OPRO NIMOBILIARIO ARES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:1758240.0, importe modificado:1758240.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046285	Proyecto de inversión	1,476,743.75	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476743.75, modificado:1476988.75))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p08971, Ubicada En La Localidad De San Antonio Apazteca, Municipio De Tehuacan, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20176160	N	0	0	344	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:139.92))	(geol: (cve_municipio:188, localidad:2, direccion:, lon: -98.70883, lat:18.97222))	08/01/2018		1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	1,476,743.75	(ctto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEI-175/2017-L, contratos:CONSTRUCCIONES GARMADO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:1476988.75, importe modificado:1476988.75))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046408	Proyecto de inversión	428,607.35	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428607.35, modificado:427330.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación Y Brando De Y Modulo Sanitario; En La Telesecundaria Leonardo Bravo Clave 216p04610, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Tehuacan, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20176277	N	0	0	60	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:137.28))	(geol: (cve_municipio:160, localidad:6, direccion:, lon: -98.79388, lat:18.49611))	12/01/2018		427,330.69	427,330.69	427,330.69	427,330.69	427,330.69	(ctto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCEI-173/2017-B, contratos:EDIFICACIONES BEB, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:427330.69, importe modificado:427330.69))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046469	Proyecto de inversión	837,526.52	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.52, modificado:828875.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Enrique Gamarato Clave 216p04956, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tepepa, Municipio De Tehuacan, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171382	N	0	0	39	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:17, direccion:, lon: -98.36077, lat:18.36833))	30/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047027	Proyecto de inversión	1,807,213.25	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807213.25, modificado:1843968.31))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Preescolar Clave 216p12599, Ubicado En La Cabeera Municipal De Puebla, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171344	N	0	0	35	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:38.64))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.04527))	26/10/2017		1,841,968.81	1,841,968.81	1,841,968.81	1,841,968.81	1,841,968.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:38.64))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140911	Proyecto de inversión	105,618.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105308.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Ramirez Clave 216p02222, Ubicada En La Cabeera Municipal De Puebla, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181223	N	0	0	568	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.04527))	20/07/2018		105,308.28	105,308.28	105,308.28	105,308.28	105,308.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140917	Proyecto de inversión	705,923.52	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705923.52, modificado:704790.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria José Vasconcelos Clave 216e0338, Ubicada En La Cabeera Municipal De Puebla, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181244	N	0	0	273	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:4, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.04527))	26/07/2018		704,790.48	704,790.48	704,790.48	704,790.48	704,790.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140926	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467588.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo ; En La Secundaria Del Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Cidóromo Bonilla Clave 216e03906, Ubicada En La Cabeera Municipal De Puebla, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181252	N	0	0	963	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.04527))	26/07/2018		1,467,588.20	1,467,588.20	1,467,588.20	1,467,588.20	1,467,588.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140935	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 216e02044, Ubicada En La Cabeera Municipal De Atlaco, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181257	N	0	0	868	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localid:1, direccion:, lon: -98.43777, lat:18.90888))	26/07/2018		1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141156	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 216e06620, Ubicada En La Localidad De Tecolcoatlán, Municipio De Chignahuapan, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181249	N	0	0	39	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:4, direccion:, lon: -98.214024, lat:19.836831))	27/07/2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141159	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Escutla Clave 216e01877, Ubicada En La Localidad De Achilutla, Municipio De Chignahuapan, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181250	N	0	0	61	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:3, direccion:, lon: -98.12577, lat:19.79466))	27/07/2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141175	Proyecto de inversión	865,489.96	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865489.96, modificado:861482.21))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 216e02823, Ubicada En La Cabeera Municipal De Cuauhtlanango, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181280	N	0	0	155	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localid:1, direccion:, lon: -98.2725, lat:19.08922))	06/07/2018		861,482.21	861,482.21	861,482.21	861,482.21	861,482.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142140	Proyecto de inversión	20,011,005.70	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20110057.7, modificado:178210057.7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas Publicas De Nivel Básico (Primera Etapa), Ubicados En El Estado De Puebla.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181096	N	0	0	689	(meta: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:0, localid:0, direccion:, lon: -98.19749, lat:19.04399))	11/07/2018		17,821,005.70	17,821,005.70	17,821,005.70	17,821,005.70	17,821,005.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389740	Proyecto de inversión	5,885,670.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885670.0, modificado:585804.53))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y RESALBACIÓN DE MUROS Y SANTARIOS; EN LA PRIMARIA GUSTAVO P MAHR CLAVE 216P0327M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Pueba	Pueba		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181313	N	0	0	144	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificad a:1800.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 De Mayo Q, Heroica Puebla De Zaragoza, Pueba, Pueba, lon: -98.194384, lat:19.051807))	12/07/2018	08/11/2018	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	5,858,604.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389761	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1499518.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 216P02128, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Pueba	Pueba		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181474	N	0	0	618	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificad a:932.4))	(geol: (cve_municipio:114, localid:1, direccion:Calle 94 Poniente Revolución Mexicana Q, Heroica Puebla De Zaragoza, Pueba, Pueba, lon: -98.179297, lat:19.08033))	05/09/2018	03/01/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400061539	Proyecto de inversión	471,341.64	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, P10g_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471341.64, modificado:471341.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mobiliario Básico Para 22 Aulas Didácticas; En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave 216p0399F Ubicado En La Cabeera Municipal De San Salvador Huacoatlán, Pueba.	Pueba	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161130	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:144, localid:1, direccion:, lon: -97.70833, lat:18.92144))	01/07/2016		471,341.64	471,341.64	471,							

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIAS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE16160400816907	Proyecto de inversión	1,102,745.91	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102745.91, modificado:1101972.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia (Segunda Etapa) De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Coacoyán, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161993	N	0	0	150	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:126, localidad:1, direccion:, lon: 97.771, lat:19.43888))	13/01/2017		1,101,972.00	1,101,972.00	1,101,972.00	1,101,972.00	1,101,972.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670540	Proyecto de inversión	53,436.33	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53436.33, modificado:52581.33))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica: En La Primaria Ignacio Alende Clave 214dpr15556, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20165222	N	0	0	485	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:40, localidad:2, direccion:, lon: 98.010555, lat:18.94111))	01/08/2016		52,581.35	52,581.35	52,581.35	52,581.35	52,581.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670871	Proyecto de inversión	475,268.93	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475268.93, modificado:209430.84))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En La Primaria Ignacio Alende Clave 214dpr15556	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20165007	N	0	0	485	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:40, localidad:2, direccion:, lon: 98.010555, lat:18.94111))	12/08/2016		209,430.84	209,430.84	209,430.84	209,430.84	209,430.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-212/2016, contrato:CAPCEE-212/2016, convocante:URBANAIZADORA ADP, S.A. DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:209430.84, importe_modificado:209430.84))	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670893	Proyecto de inversión	1,155,916.54	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155916.54, modificado:1145575.55))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D Y E, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 214p0193m	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20166509	N	0	0	292	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:94, localidad:19, direccion:, lon: 97.617222, lat:19.454866))	12/08/2016		1,145,575.55	1,145,575.55	1,145,575.55	1,145,575.55	1,145,575.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14150400592459	Proyecto de inversión	313,482.95	(FI: (ciclo_recurso2014, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313482.95, modificado:320617.98))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro En La Primaria Clot Rubio Clave 214p0269r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151469	N	0	0	176	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon: 97.393055, lat:18.463888))	15/01/2016		313,482.95	313,482.95	313,482.95	313,482.95	313,482.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150100838013	Proyecto de inversión	4,999,989.39	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999989.39, modificado:4622576.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolicion, Construcción De Un Aula De Medios Y Un Comedor, Y Mejoramiento General, En La Primaria Juato Sierra Clave 214p0193m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Maazpitape De Juan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161679	N	0	0	203	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:96, localidad:1, direccion:, lon: 97.301666, lat:19.120277))	23/12/2016		4,622,576.69	4,622,576.69	4,622,576.69	4,622,576.69	4,622,576.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-497/2016, contrato:URBANAIZADORA ADP, S.A. DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:4998300.0, importe_modificado:4283717.35))	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14130200892073	Proyecto de inversión	33,363.49	(FI: (ciclo_recurso2014, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33363.49, modificado:10160.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Popolano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170312	N	0	0	150	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	10/07/2017		10,160.52	10,160.52	10,160.52	10,160.52	10,160.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150300656766	Proyecto de inversión	479,928.98	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479928.98, modificado:401500.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melitades Morales Flores Clave 214p0403a	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150720	N	0	0	150	(meta: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:10, localidad:1, direccion:, lon: 97.258044, lat:18.373577))	28/09/2015		401,500.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150300656798	Proyecto de inversión	443,370.22	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443370.22, modificado:441474.7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparaciones Generales De Plazas Cívicas, Andadores, Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, En La Primaria Del C. E. Licenciado Melitades Morales Flores Clave 214p01547e	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150704	N	0	0	208	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:10, localidad:1, direccion:, lon: 97.248004, lat:18.373577))	24/09/2015		441,474.70	441,474.70	441,474.70	441,474.70	441,474.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-020/2016-A, contrato:CAPCEE-020/2016-A, convocante:C. SERGIO PACHECO HUERTA, convocado:CAPCEE, monto:441474.7, importe_modificado:441474.7))	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300572985	Proyecto de inversión	18,951.97	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.97, modificado:18907.7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Preescolar Conrado Cotto Muñoz Clave 214p0165b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150885	N	0	0	130	(meta: (unidad_medida: Sillas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399))	26/10/2015		18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Sillas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670628	Proyecto de inversión	813,986.79	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813986.79, modificado:810139.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparación De Techarumbre E Instalación De Red De Voz Y Datos, En La Secundaria Guillermo González Camarena Clave214p0253a	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20164993	N	0	0	123	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:70, localidad:38, direccion:, lon: 98.04893, lat:18.58039))	12/08/2016		810,139.65	810,139.65	810,139.65	810,139.65	810,139.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-171/2016-B, contrato:CAPCEE-171/2016-B, convocante:SERGIO RUIZ TERAN, convocado:CAPCEE, monto:810139.65, importe_modificado:810139.65))	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670851	Proyecto de inversión	2,688,889.38	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688889.38, modificado:2081568.57))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General, En Los Edificios A, B Y C, En El Preescolar Ramón López Velasco Clave 214p0128w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tototzepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160148	N	0	0	122	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:189, localidad:73, direccion:, lon: 97.833007, lat:18.831518))	28/05/2016		2,685,168.57	2,685,168.57	2,685,168.57	2,685,168.57	2,685,168.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-080/2016, contrato:CAPCEE-080/2016, convocante:CONSTRUCIONES NELA S DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2688889.38, importe_modificado:2688158.57))	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739900	Proyecto de inversión	427,490.64	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427490.64, modificado:420959.38))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas, En La Primaria Venustiano Carranza Clave 214p0792j, Ubicada En La Localidad De Los Lamos, Municipio De Zacapaotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160673	N	0	0	211	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:207, localidad:12, direccion:, lon: 97.615277, lat:19.8225))	13/10/2016		420,959.38	420,959.38	420,959.38	420,959.38	420,959.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740628	Proyecto de inversión	158,229.53	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158229.53, modificado:158387.93))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar, En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 214p0364r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160570	N	0	0	317	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon: 98.016944, lat:18.412722))	30/09/2016		158,387.93	158,387.93	158,387.93	158,387.93	158,387.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740636	Proyecto de inversión	5,099,987.89	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099987.89, modificado:4680282.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didac, Ponicos, Dirección, Biología Y Mód Sanitario En Estruc U.2c, En La Prim Narciso Mendoza 214p0779i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlan Todos Santos, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161072	N	0	0	499	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:203, localidad:1, direccion:, lon: 97.758333, lat:18.702727))	20/10/2016		4,680,282.88	4,680,282.88	4,680,282.88	4,680,282.88	4,680,282.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-352/2016, contrato:BEZAPYRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4680282.88, importe_modificado:4680282.88))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740642	Proyecto de inversión	168,233.64	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168233.64, modificado:164891.1))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, En El Preescolar Papalote Con Clave 214p0265n Ubicado En La Localidad De San Bernardino Tlacotalcingo, En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161082	N	0	0	325	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:119, localidad:13, direccion:, lon: 98.275, lat:19.028888))	21/10/2016		164,891.10	164,891.10	164,891.10	164,891.10	164,891.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Muebles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740750	Proyecto de inversión	54,116.13	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54116.13, modificado:54065.03))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 214p0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zozotitlán, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160797	N	0	0	60	(meta: (unidad_medida: Sillas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:19, localidad:57, direccion:, lon: 98.365, lat:18.802833))	30/09/2016	01/11/2016	54,065.03	54,065.03	54,065.03	54,065.03	54,065.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Sillas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE13160400816045	Proyecto de inversión	649,000.69	(FI: (ciclo_recurso2013, ramo.33, modalidad, Pfig_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649000.69, modificado:647389.71))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Plaza Cívica, Banda Perimetral, Barandil Y Luminarias En Los Edificios A Y E, En La Primaria Calmeac Clave 214p0265n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161285	N	0	0	392	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:203, localidad:1, direccion:, lon: 97.758333, lat:18.702727))	11/11/2016	01/01/2017	647,389.71	647,389.71	647,389.71	647,389.71	647,389.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(tito: (figo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-432/2016-A, contrato:BEZAPYRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:647389.71, importe_modificado:647389.71))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1		

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE17103000964323	Proyecto de inversión	465,063.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465063.6, modificado:464805.61))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Conector Escolar En Estructura Regional C, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21400485, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170895	N	0	0	99	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:139.92]) (geol: (ove_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon: -98.01694, lat:18.47222))	12/10/2017		464,805.61	464,805.61	464,805.61	464,805.61	464,805.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17103000964375	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3479236.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo Sanitario Y Escuela En Estructura U-2, Construcción De Plaza Cívica, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 144 Clave 21400155, Ubicada En	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170956	N	0	0	216	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:228.82]) (geol: (ove_municipio:113, localidad:1, direccion:, lon: -97.298611, lat:18.3675))	16/10/2017		3,478,236.88	3,478,236.88	3,478,236.88	3,478,236.88	3,478,236.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, avance:228.82])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17103000964586	Proyecto de inversión	48,445.53	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48445.53, modificado:48390.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21400556, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcotel de Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170522	N	0	0	96	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: -98.468177, lat:18.932117))	04/09/2017		48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17103000964589	Proyecto de inversión	1,188,786.54	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188786.54, modificado:1188174.82))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Cancelería Y Luminarias En Los Edificios A Y D, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21401125, Ubicada E	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170996	N	0	0	483	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:228.82]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:133, direccion:, lon: -98.252777, lat:18.904160))	18/10/2017		1,188,174.82	1,188,174.82	1,188,174.82	1,188,174.82	1,188,174.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE161030009645825	Proyecto de inversión	99,147.19	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99147.19, modificado:99147.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Trabajos Complementarios Que Consisten En Instalación Hidráulica Y Cisterna En La Secundaria Técnica Nueva, 313 Clave 21400142, Ubicado En La Localidad De Santa María Coatetpec, Municipio De San Salva	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171331	N	0	0	141	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:142, localidad:131, direccion:, lon: -97.58016, lat:18.104736))	29/11/2017		99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	99,147.19	(cto: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE 160/2017-6, contestata:FERRICERIAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A. DE C.V., convocacion:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9475.0, importe_modificado:9475.0))	(meta: [unidad_medida Métrros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710401047062	Proyecto de inversión	224,831.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224831.00, modificado:224548.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Mariano Escobedo Clave 21400320, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171349	N	0	0	106	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1979, lat:18.04277))	26/10/2017		224,548.28	224,548.28	224,548.28	224,548.28	224,548.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710401047069	Proyecto de inversión	127,422.99	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127422.99, modificado:127420.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21400132m, Ubicado En La Localidad De Santa María Guadalupe Teotm, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171362	N	0	0	52	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:3.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:224, direccion:, lon: -98.191666, lat:18.905833))	26/10/2017		127,420.83	127,420.83	127,420.83	127,420.83	127,420.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:3.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710401047094	Proyecto de inversión	272,156.24	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272156.24, modificado:271963.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Conector Escolar; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21401161, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpancaoc, Municipio De Tlaxiimilco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171637	N	0	0	344	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:188, localidad:1, direccion:, lon: -98.710833, lat:18.877222))	12/01/2018		271,963.19	271,963.19	271,963.19	271,963.19	271,963.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710101076375	Proyecto de inversión	39,970,250.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39970257, modificado:3.9970257))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 6100 Librerías Interactivas; Para Escuelas Primarias, Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180264	N	0	0	144829	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:3000.0]) (geol: (ove_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon: -98.197499, lat:19.049399))	05/04/2018		39,970,250.00	39,970,250.00	39,970,250.00	39,970,250.00	39,970,250.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:6100.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140791	Proyecto de inversión	2,620,477.72	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620477.72, modificado:2615328.45))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Secundaria Unidad Educativa General Juan Cordero En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180735	N	0	0	851	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:60, localidad:1, direccion:, lon: -98.457222, lat:19.1425))	28/05/2018		2,615,538.45	2,615,538.45	2,615,538.45	2,615,538.45	2,615,538.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140798	Proyecto de inversión	1,204,746.41	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204746.41, modificado:85451.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21401146, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181001	N	0	0	777	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:60, localidad:12, direccion:, lon: -98.49272, lat:19.134803))	29/06/2018		854,513.32	854,513.32	854,513.32	854,513.32	854,513.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140806	Proyecto de inversión	2,498,277.56	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498277.56, modificado:2493296.33))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Acceso, Plaza Cívica Con Asta Bandera, Colmena, Fosa Séptica Y Raja Perimetral; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Caudillo Clave 21401816, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181049	N	0	0	203	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:62, localidad:1, direccion:, lon: -98.37055, lat:18.64277))	06/07/2018		2,493,296.33	2,493,296.33	2,493,296.33	2,493,296.33	2,493,296.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140920	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Unidad Educativa General Juan Cordero Bonilla Clave 21400266, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181245	N	0	0	194	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1979, lat:19.045277))	26/07/2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140947	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Unidad Educativa General Juan Cordero Bonilla Clave 21400266, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181259	N	0	0	878	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1979, lat:19.045277))	27/07/2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140960	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Unidad Educativa General Juan Cordero Bonilla Clave 21400266, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181267	N	0	0	156	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1979, lat:19.045277))	26/07/2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142679	Proyecto de inversión	195,529.99	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195529.99, modificado:194712.96))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 21400991, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180755	N	0	0	163	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:4.0]) (geol: (ove_municipio:157, localidad:1, direccion:, lon: -98.2768, lat:18.30953))	10/05/2018		194,712.96	194,712.96	194,712.96	194,712.96	194,712.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710401047055	Proyecto de inversión	281,298.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281298.0, modificado:23232.46))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento De Módulo Sanitario En El Edificio D, En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21400504, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171348	N	0	0	533	(meta: [unidad_medida Métrros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a:76.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidad:359, direccion:, lon: -98.161188, lat:18.97222))	26/10/2017		232,324.46	232,324.46	232,324.46	232,324.46	232,324.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Métrros, avance:76.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140840	Proyecto de inversión	159,337.60	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159337.6, modificado:158669.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Similano Zapata Clave 21400470, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Ximimilco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180754	N	0	0	532	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:4.0]) (geol: (ove_municipio:74, localidad:29, direccion:, lon: -98.38205, lat:19.211844))	10/05/2018		158,669.44	158,669.44	158,669.44	158,669.44	158,669.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140845	Proyecto de inversión	143,283.52	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143283.2, modificado:143079.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Miguel Ángel Bouamant Clave 21400060, Ubicado En La Localidad De Minillas, Municipio De Ixcotelamatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181135	N	0	0	40	(meta: [unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:83, localidad:21, direccion:, lon: -97.7975, lat:19.321113))	12/07/2018		143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140852	Proyecto de inversión	2,827,480.73	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827480.73, modificado:2817719.23))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior En El Preescolar Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21400007, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcotel de Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181081	N	0	0															

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180201142135	Proyecto de inversión	1,470,586.56	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Matías; En La Secundaria Antonio Adruic; Clave 21860001b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181248	N	0	0	830	(meta: [unidad_medida lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon: 97.36055, lat:18.83888))	27/07/2018		1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142150	Proyecto de inversión	191,817.60	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191817.6, modificado:95370.08))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria General Francisco Villa Clave 2160009b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181236	N	0	0	426	(meta: [unidad_medida lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:214, localidad:1, direccion:, lon: 97.245, lat:18.34722))	25/07/2018		95,570.08	95,570.08	95,570.08	95,570.08	95,570.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180201389763	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992653.09))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 6 CLAVE 21050008b, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCOGOS, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	Puebla	Chetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181477	N	0	0	359	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:529.2, meta_modificad a:529.2]) (geol: (ovc_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Jose Maria Martinez Niquingo 0, Atenco, Chetla, Puebla, lon:96.619913, lat:18.501823))	05/09/2018	03/03/2019	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300573218	Proyecto de inversión	18,951.97	(FI: (oclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.97, modificado:18907.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (Cuthlabac) Clave 21610228b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150897	N	0	0	266	(meta: [unidad_medida lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.193495, lat:19.04399))	26/10/2015		18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300574348	Proyecto de inversión	13,633.36	(FI: (oclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13633.36, modificado:13604.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria indígena (Itecuacochil) Clave 2160009b, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumata Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150907	N	0	0	57	(meta: [unidad_medida lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:114, localidad:133, direccion:, lon:98.187495, lat:19.04399))	29/10/2015		13,604.77	13,604.77	13,604.77	13,604.77	13,604.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670503	Proyecto de inversión	2,680,097.76	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680097.76, modificado:261889.87))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición, Construcción De Dirección Y Mejoramiento General; En La Primaria Alfonso Seguros Clave 21610230b, Ubicado En La Localidad La Fortuna El Municipio De Oriental, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160292	N	0	0	231	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:108, localidad:11, direccion:, lon: 97.52994, lat:19.26420))	11/06/2016		2,618,089.87	2,618,089.87	2,618,089.87	2,618,089.87	2,618,089.87	(toto: (toto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-2017/2016, contratos:CONSTRUCCIONES BEZARRO S.A. DE C.V., convocaante:CAPCEL monto:261889.87, importe_modificado:261889.87))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(75097/proyecto_P ROCESO, 760397/proyecto_N ICO, 760397/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670881	Proyecto de inversión	242,176.71	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242176.71, modificado:240426.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria U N E S C O Clave 21610293b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cadahatón, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160152	N	0	0	330	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:3.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:99, localidad:1, direccion:, lon: 97.421666, lat:18.78888))	30/05/2016		240,426.20	240,426.20	240,426.20	240,426.20	240,426.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739907	Proyecto de inversión	213,745.32	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213745.32, modificado:210479.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Beltrán Domínguez Clave 21600279a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160674	N	0	0	741	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04627))	13/10/2016		210,479.69	210,479.69	210,479.69	210,479.69	210,479.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739916	Proyecto de inversión	37,903.91	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.91, modificado:37234.84))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Cuthlabac Clave 2160009b, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160675	N	0	0	111	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon: 98.30611, lat:19.06188))	13/10/2016		37,234.84	37,234.84	37,234.84	37,234.84	37,234.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740090	Proyecto de inversión	2,377,397.01	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377397.01, modificado:2283179.66))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dirección, Cooperativa Y Servicios Sanitarios; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21603401b, Ubicada En La Localidad De San Miguel Zozúes, Municipio De Yahualtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160741	N	0	0	154	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:205, localidad:37, direccion:, lon: 97.60504, lat:18.76051))	29/09/2016		2,283,179.66	2,283,179.66	2,283,179.66	2,283,179.66	2,283,179.66	(toto: (toto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-456/2016, contratos:CONSTRUCTORA CODEL SA DE CV, convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2283179.66, importe_modificado:2283179.66))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740152	Proyecto de inversión	1,958,928.38	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958928.35, modificado:232525.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Sanitario, Dirección Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21600956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zozúes, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160753	N	0	0	90	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:19, localidad:57, direccion:, lon: 98.36, lat:18.80383))	30/09/2016		232,525.68	232,525.68	232,525.68	232,525.68	232,525.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740620	Proyecto de inversión	793,468.85	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793468.85, modificado:77525.21))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior; En La Escuela Secundaria Tlaxco Num. 108 Clave 21600196a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160567	N	0	0	318	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04627))	14/09/2016		777,525.21	777,525.21	777,525.21	777,525.21	777,525.21	(toto: (toto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-277/2016, contratos: SANHEM DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:77525.21, importe_modificado:77525.21))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(84364/proyecto_P ROCESO, 84364/proyecto_N ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740623	Proyecto de inversión	53,436.33	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53436.33, modificado:52989.38))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mob Básico Para Un Aula Didáctica; En La Prim Distribuidora Nisun No Nieme Clave 21600252b, Ubicada En La Localidad De Santiago Monopan, Municipio De San Pedro Cholula, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160842	N	0	0	362	(meta: [unidad_medida lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:140, localidad:14, direccion:, lon: 98.26694, lat:19.07811))	03/10/2016		52,989.38	52,989.38	52,989.38	52,989.38	52,989.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE131504008591849	Proyecto de inversión	589,707.64	(FI: (oclo_recurso2013_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589707.66, modificado:587785.11))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telecénicas En La Región Y Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2015 (Cuarta Etapa).	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151183	N	0	0	5255	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon: 98.87899, lat:19.04399))	10/12/2015		587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816562	Proyecto de inversión	568,573.55	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568573.55, modificado:562826.50))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Primaria Fuente De Guadalupe Con Clave 21607979b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtlaneg, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161300	N	0	0	604	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon: 98.2725, lat:19.08922))	19/11/2016		282,826.56	282,826.56	282,826.56	282,826.56	282,826.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400836567	Proyecto de inversión	1,250,304.68	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250304.68, modificado:1249376.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Laboratorio Polifuncional; En La Telesecundaria Laura Agrario Clave 21600200a, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chich, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161423	N	0	0	314	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:124, localidad:1, direccion:, lon: 97.342166, lat:18.31902))	03/12/2016		1,249,376.68	1,249,376.68	1,249,376.68	1,249,376.68	1,249,376.68	(toto: (toto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-580/2016, contratos:C VICTOR MANUEL FRANCISCO ZEPEDA, ADMINISTRADOR COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1249376.68, importe_modificado:1249376.68))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(921386/proyecto_1 NICIO, 921750/proyecto_FI N, 921750/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816899	Proyecto de inversión	1,550,000.00	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1548452.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General, Rehabilitación Y Sustitución De Los Edificos A, B, C Y D; En La Secundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 21600386a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomas Hueyotlipán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161970	N	0	0	248	(meta: [unidad_medida metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:151, localidad:1, direccion:, lon: 97.86038, lat:18.91944))	12/01/2017		1,548,452.00	1,548,452.00	1,548,452.00	1,548,452.00	1,548,452.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816959	Proyecto de inversión	25,953.64	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25953.64, modificado:25757.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Yolotechtli Clave 21600582, Ubicado En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162001	N	0	0	37	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:183, localidad:14, direccion:, lon: 97.935, lat:20.38027))	14/01/2017		25,757.80	25,757.80	25,757.80	25,757.80	25,757.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816979	Proyecto de inversión	20,123.29	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20123.29, modificado:20010.99))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Anáido Nervo Clave 21600119b, Ubicada En La Localidad De Papatlaotico, Municipio De Huaucliamango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162003	N	0	0	358	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ovc_municipio:71, localidad:22, direccion:, lon: 97.99166, lat:20.1775))	14/01/2017		20,010.09	20,010.09	20,010.09	20,010.09	20,010.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE161703008948	Proyecto de inversión	1,077,230.22	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077230.22, modificado:107364.64])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilización, Sud De Pisos, Canebrera, Luminarias, Rehabilitación Y Odra Etc, En El Cam Clave 21d16022N, Ubicada En La Cab Municipal De Ahuacatlan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170130	N	0	0	84	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:, lon:-97.862277, lat:20.0051])	31/07/2017		1,073,064.64	1,073,064.64	1,073,064.64	1,073,064.64	1,073,064.64	([cto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-094/2017, contrato:URBANIZACIONES 02, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:107364.64, importe_modificado:107364.64])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964179	Proyecto de inversión	48,645.53	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48390.56])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Hermanos Serón; Clave 21p040620, Ubicada En La Localidad De Santiago Xaltitlán, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170660	N	0	0	69	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:11, direccion:, lon:98.526956, lat:19.084812])	25/09/2017		48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964224	Proyecto de inversión	223,721.31	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223721.31, modificado:148415.05])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria José Vasconcelos Clave 21p041020, Ubicada En La Localidad De San Martín Carrizno, Municipio De Tochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170666	N	0	0	90	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:189, localidad:72, direccion:, lon:97.819955, lat:18.892358])	28/09/2017		148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	148,415.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:4.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964238	Proyecto de inversión	1,605,387.48	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605387.48, modificado:392377.87])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Medicina Automotriz Y Taller De Diseño Gráfico, En La Secundaria Mejorador Ocampo Clave 21d60004, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170803	N	0	0	80	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:11, direccion:, lon:98.437777, lat:18.908888])	06/10/2017		1,605,377.87	1,605,377.87	1,605,377.87	1,605,377.87	1,605,377.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964281	Proyecto de inversión	7,728,289.36	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728289.36, modificado:7496706.85])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Sustitución De Pisos Y Luminarias; En La Escuela Secundaria Heroica Nahuatlán, Clave 21d60026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teotitlán, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170886	N	0	0	685	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:174, localidad:11, direccion:, lon:97.36055, lat:19.818888])	12/10/2017		7,496,706.85	7,496,706.85	7,496,706.85	7,496,706.85	7,496,706.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3773.08])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964299	Proyecto de inversión	299,146.66	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299146.66, modificado:29897.48])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Itzac De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170977	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon:98.468117, lat:18.832117])	20/09/2017	01/11/2017	298,927.48	298,927.48	298,927.48	298,927.48	298,927.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964318	Proyecto de inversión	119,325.58	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119325.58, modificado:119194.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Melitón Vidal Clave 21d60464, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170893	N	0	0	72	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:147, localidad:4, direccion:, lon:98.01444, lat:18.191388])	12/10/2017		119,194.32	119,194.32	119,194.32	119,194.32	119,194.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964475	Proyecto de inversión	3,602,075.05	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602075.05, modificado:3595839.27])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición De Los Edificios B, C, D Y Construcción Del Edificio B Que Consiste En Tres Aulas Didácticas, Dirección, Biblioteca Y Módulo Sanitario En Estructura U-20; En La Primaria Justo Sierra Clave 21d60004	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170974	N	0	0	616	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1975, lat:19.045277])	18/10/2017		3,595,839.27	3,595,839.27	3,595,839.27	3,595,839.27	3,595,839.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964541	Proyecto de inversión	2,071,880.81	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071880.81, modificado:2063455.88])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-20; En La Primaria José Vasconcelos Clave 21p041020, Ubicada En La Localidad De San Martín Carrizno, Municipio De Tochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170911	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:189, localidad:72, direccion:, lon:97.819955, lat:18.892358])	04/09/2017		2,063,425.89	2,063,425.89	2,063,425.89	2,063,425.89	2,063,425.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964708	Proyecto de inversión	127,422.99	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127422.99, modificado:127066.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria General Clave 21e06030, Ubicada En La Localidad De Santa María Itzacan, Municipio De Nexatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170475	N	0	0	137	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:104, localidad:10, direccion:, lon:97.810277, lat:19.190833])	13/09/2017		127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	127,066.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1617030096350	Proyecto de inversión	921,715.12	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921715.12, modificado:917679.26])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21d04125, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170889	N	0	0	617	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:163, localidad:1, direccion:, lon:97.970833, lat:19.086833])	02/10/2017		917,674.26	917,674.26	917,674.26	917,674.26	917,674.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046233	Proyecto de inversión	5,232,000.00	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232000.00, modificado:5236768.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21d06977, Ubicada En La Localidad De San Antonio Ahapapan, Municipio De Tochimilco.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170408	N	0	0	344	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:188, localidad:2, direccion:, lon:98.710813, lat:18.877222])	05/01/2018		5,226,748.00	5,226,748.00	5,226,748.00	5,226,748.00	5,226,748.00	([cto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A- (MÓDULO) BARRAS S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5226768.0, importe_modificado:5236768.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046362	Proyecto de inversión	3,751,090.50	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751090.50, modificado:3749788.21])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Talleres Complementarios De Rehabilitación Que Consisten En Obra Exterior, Pasa Cívica Y Estacionamiento; En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Guisochoa Bonilla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171623	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1975, lat:19.045277])	08/01/2018		3,749,788.21	3,749,788.21	3,749,788.21	3,749,788.21	3,749,788.21	([cto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-172/2017-B, contrato:CONSTRUCTORA CASTILLO FERRAZ, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3749788.21, importe_modificado:3749788.21])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:282.89])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046378	Proyecto de inversión	837,526.03	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Antonio Machado Y Ruiz Clave 21e04258F, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajutla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171378	N	0	0	372	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:97.915111, lat:19.103333])	30/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046563	Proyecto de inversión	837,326.03	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837326.03, modificado:828675.67])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquín Raíz Clave 21d04230d, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acazotita, Municipio De Santa Isabel Choluta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171189	N	0	0	55	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:148, localidad:4, direccion:, lon:98.383055, lat:18.955555])	27/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046571	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Ileana Albana Clave 21e04094N, Ubicada En La Localidad De Torjé (San Baltazar Torjé), Municipio De Cauachtinán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171390	N	0	0	131	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:61, localidad:12, direccion:, lon:98.103055, lat:18.936611])	30/10/2017		312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	([cto: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-G, contrato:GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO BARRAS S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.72, importe_modificado:312772.72])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046624	Proyecto de inversión	5,600,000.00	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.00, modificado:2786705.74])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-20; En La Primaria Horno Nacional Clave 21d04513n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcatelcoatl, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171406	N	0	0	473	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:, lon:97.831111, lat:18.406833])	31/10/2017		2,786,705.74	2,786,705.74	2,786,705.74	2,786,705.74	2,786,705.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046702	Proyecto de inversión	1,259,412.00	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259412.00, modificado:1259412.00])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 33 Aulas Móviles De Educación Preescolar (Primera Etapa) En Los Municipios De Amozac, Atlixco, Chietla, Coatlámpo, Espatán, Santa Isabel Cholula, Tochimilco Y Xaya	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171313	N	0	0	896	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.04399])	24/10/2017		1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	1,259,412.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:30.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047098	Proyecto de inversión	4,219,407.30	(FI: [ocio_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4219407.30, modificado:4215794.11])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio Administrativo; En El Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21d60026F, Ubicado En La Cabecera Municipal De Itzac De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171838	N	0	0	2146	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon:98.468117, lat:18.832117])	08/01/2018		4,215,794.10	4,215,794.10	4,215,794.10	4,215,794.10	4,215,79					

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18180201140833	Proyecto de inversión	841,923.03	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841923.03, modificado:838867.86])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Sustitución De Pisos, Luminarias Y Rehabilitación De Muros, En La Primaria Cuauhtémoc Clave 214pr2156v.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181095	N	0	0	41	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:69, localidad:62, direccion:]-lon:98.43368, lat:18.79353])	11/07/2018		838,867.86	838,867.86	838,867.86	838,867.86	838,867.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140884	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.00, modificado:1467379.96])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Camero Serón Clave 216pr0354v, Ubicada En La Cabeza Municipal De Acatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181302	N	0	0	38	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:]-lon:98.048611, lat:18.203433])	27/07/2018		1,467,279.96	1,467,279.96	1,467,279.96	1,467,279.96	1,467,279.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140905	Proyecto de inversión	2,507,687.93	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507687.93, modificado:2503621.65])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolicion De Los Edificios A, B Y Construcción De Dos Aulas Didácticas, Comedor, Dirección Y Módulo Sanitario ; En El Preescolar Huixtli Clave 216pr0356v, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180821	N	0	0	137	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	16/09/2018		2,503,821.65	2,503,821.65	2,503,821.65	2,503,821.65	2,503,821.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140908	Proyecto de inversión	750,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.00, modificado:746245.03])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General, Sustitución De Pisos, Canchales, Luminarias Y Rehabilitación De Muros; En El Preescolar Mariano Pita, Clave 216pr0544v, Ubicado En El Municipio De Zimatlán.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181071	N	0	0	163	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:]-lon:98.00555, lat:18.513333])	06/07/2018		746,245.03	746,245.03	746,245.03	746,245.03	746,245.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140916	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.00, modificado:1499688.65])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Secundaria Aquiles Serón Clave 216pr0320v, Ubicada En La Localidad De Escapes De Lagunillas, Municipio De Chetum, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181304	N	0	0	148	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:51, localidad:12, direccion:]-lon:98.66055, lat:18.484444])	30/07/2018		1,499,688.65	1,499,688.65	1,499,688.65	1,499,688.65	1,499,688.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140923	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Gustavo Díaz Ordaz Clave 216pr0370v, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181247	N	0	0	757	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	26/07/2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140950	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Gustavo Díaz Ordaz Clave 216pr0370v, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181361	N	0	0	697	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	26/07/2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140953	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Escuela Secundaria Ním. 1 Presidente Cárdenas, Clave 216pr0363v, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181263	N	0	0	965	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	26/07/2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389748	Proyecto de inversión	572,228.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572228.00, modificado:570973.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE CUBIERTA, PISO, CANCELERIA, APLICACION DE PINTURA, E INSTALACION ELECTRICA ; EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 216pr0200v, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAHUACHULA, PUEBLA.	Puebla	Huahuachula	Huahuachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181414	N	0	0	63	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada: ±76.32])	(geol: [cve_municipio:69, localidad:24, direccion:]-lon:98.43368, lat:18.79353])	30/08/2018	28/10/2018	570,973.28	570,973.28	570,973.28	570,973.28	570,973.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:76.32])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389752	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.00, modificado:149504.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 216pr0248v, UBICADA EN LA CABEZA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181430	N	0	0	167	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada: ±690.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	27/08/2018	24/11/2018	1,495,004.32	1,495,004.32	1,495,004.32	1,495,004.32	1,495,004.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389766	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:978288.60])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA TEDDORO HERNANDEZ CLAVE 216pr0400v, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLÁN, MUNICIPIO DE CHIA DE LA SAL, PUEBLA.	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181481	N	0	0	18	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada: ±529.2])	(geol: [cve_municipio:56, localidad:2, direccion:]-lon:98.43368, lat:18.79353])	05/09/2018	03/03/2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389780	Proyecto de inversión	300,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:297386.25])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA ; EN LA PRIMARIA CENTRO OMBRO FEDERAL CLAVE 216pr2246v, UBICADA EN LA CABEZA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181503	N	0	0	571	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3663.96, meta_modificada: ±3663.96])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:]-lon:98.43368, lat:18.79353])	28/09/2018	26/12/2018	297,386.25	297,386.25	297,386.25	297,386.25	297,386.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670509	Proyecto de inversión	186,376.66	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186377.35, modificado:186396.34])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Alfaro Siqueros Clave 216pr0230v, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160293	N	0	0	231	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:]-lon:97.52925, lat:19.26429])	11/06/2016		186,396.34	186,396.34	186,396.34	186,396.34	186,396.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670743	Proyecto de inversión	109,066.92	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109066.92, modificado:105642.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario; En La Telesecundaria Lionnocabo Alvarez Gómez Y Fuentes Clave 216pr0038v, Ubicada En La Cabeza Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160208	N	0	0	237	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:14, direccion:]-lon:98.09533, lat:19.074309])	11/05/2016		105,642.58	105,642.58	105,642.58	105,642.58	105,642.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670900	Proyecto de inversión	25,341.13	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25341.13, modificado:25247.93])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 216pr0681v	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160511	N	0	0	62	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:175, localidad:4, direccion:]-lon:98.45888, lat:18.966666])	12/08/2016		25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	25,247.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739747	Proyecto de inversión	56,412.66	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56412.66, modificado:49912.25])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En El Centro De Educación Primaria Clave 216pr3724v, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160665	N	0	0	307	(meta: [unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	09/09/2016		49,912.25	49,912.25	49,912.25	49,912.25	49,912.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Pisos, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739887	Proyecto de inversión	2,846,170.46	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846170.46, modificado:2842079.76])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolicion De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Beltrano Domínguez Clave 216pr0274v, Ubicada En La Cabeza Municipal	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160672	N	0	0	741	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:]-lon:98.1975, lat:19.045277])	10/09/2016		2,842,079.76	2,842,079.76	2,842,079.76	2,842,079.76	2,842,079.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842079.76, importe_modificado:2842079.76])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740058	Proyecto de inversión	1,606,586.33	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606586.33, modificado:1605711.44])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Veintinueve Aulas Didácticas; En La Primaria José María Morelos Y Pavón Clave 216pr0274v, Ubicada En La Cabeza Municipal De Amacuc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160693	N	0	0	1380	(meta: [unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:]-lon:98.045, lat:19.046111])	26/08/2016		1,605,711.44	1,605,711.44	1,605,711.44	1,605,711.44	1,605,711.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Pisos, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740648	Proyecto de inversión	247,955.57	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247955.57, modificado:245705.41])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equippamiento Básico Para 12 Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Zaragoza Clave 216pr0581v, Ubicada En La Localidad De Oyametes, Municipio De Tlatlaquehuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161086	N	0	0	400	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:]-lon:97.53277, lat:19.696388])	21/10/2016		245,705.40	245,705.40	245,							

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE16160300740703	Proyecto de inversión	53,436.39	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53436.39, modificado:53135.44])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico: En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216p034M, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160632	N	0	0	701	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:-98.30611, lat:19.06138])	30/09/2016		53,135.44	53,135.44	53,135.44	53,135.44	53,135.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740755	Proyecto de inversión	758,635.46	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758635.46, modificado:756618.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Clara F. Rojas De Belancourt Clave 216p066M, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160598	N	0	0	620	(meta: [unidad_medida -Piezas, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:1, direccion:, lon:-97.495277, lat:19.85277])	05/08/2016		756,618.56	756,618.56	756,618.56	756,618.56	756,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300741335	Proyecto de inversión	27,266.79	(FI: [ciclo_recurso2014_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27266.73, modificado:26764.79])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 216p028M, Ubicada En La Localidad De El Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CAPECE	20160187	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04527])	14/10/2016		26,764.79	26,764.79	26,764.79	26,764.79	26,764.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816564	Proyecto de inversión	1,137,147.08	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137147.08, modificado:565694.88])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Veinticuatro Aulas Didácticas; En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 216p071L, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cauactlaningo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161102	N	0	0	218	(meta: [unidad_medida -Piezas, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:41, localidad:3, direccion:, lon:-98.2725, lat:19.08972])	19/11/2016		565,694.88	565,694.88	565,694.88	565,694.88	565,694.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816999	Proyecto de inversión	67,219.29	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67219.29, modificado:66839.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 216p020M, Ubicada En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162006	N	0	0	76	(meta: [unidad_medida -Piezas, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:183, localidad:14, direccion:, lon:-97.935, lat:20.18027])	14/01/2017		66,839.20	66,839.20	66,839.20	66,839.20	66,839.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170200889366	Proyecto de inversión	1,735,985.40	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735985.4, modificado:1743998.07])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Lámparas Eléctricas E Hidráulicas En Los Edif. A Y B, En El Cam. Bravito, Clave 216p003M, Ubicado En Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170327	N	0	0	83	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-98.046, lat:19.06111])	31/07/2017		1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	1,743,998.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170200889429	Proyecto de inversión	937,223.54	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937223.54, modificado:931177.41])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Lámparas, Rehas De Sane En Los Edif. A Y B Y Obra Est. En Cam Bravito A, Moreno, Clave 216p003M, Ubicado En Tulcingo, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170332	N	0	0	79	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:, lon:-98.41111, lat:18.04833])	31/07/2017		931,177.41	931,177.41	931,177.41	931,177.41	931,177.41	(toto: [ciclo_obra:0m, numero_contrato:CAPECE-074/2017, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO S.A. DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931177.41, importe_modificado:931177.41])	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964263	Proyecto de inversión	1,289,072.99	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289072.97, modificado:1284248.93])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 216p021M, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cauactlaningo, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170815	N	0	0	155	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 228.82])	(geol: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:-98.2725, lat:19.08972])	06/10/2017		1,284,248.93	1,284,248.93	1,284,248.93	1,284,248.93	1,284,248.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:228.82])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964473	Proyecto de inversión	223,721.32	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223721.32, modificado:223944.4])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Biotecnológico De La Independencia De México Clave 216p188L, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170973	N	0	0	273	(meta: [unidad_medida -Piezas, meta 1.0, meta_modificad a 4.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04527])	18/10/2017		221,954.40	221,954.40	221,954.40	221,954.40	221,954.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Piezas, avance:4.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964583	Proyecto de inversión	526,848.50	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526848.5, modificado:519126.36])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Aislamiento De Muros En Los Edificios A, E Y F Y Obra Est. En Cam Bravito, Clave 216p101L, Ubicado En La Cabece	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170995	N	0	0	92	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 221.76])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04527])	18/10/2017		519,126.36	519,126.36	519,126.36	519,126.36	519,126.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:221.76])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE13160400816109	Proyecto de inversión	563,605.60	(FI: [ciclo_recurso2013_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563605.09, modificado:459187.38])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparaciones Del Edificio A Que Consisten En Aplicación De Pintura Y Acabados Y Construcción De Obra Exterior; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 216p071L, Ubicada En El Municipio De Chietla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161288	N	0	0	233	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 563.11])	(geol: [cve_municipio:51, localidad:8, direccion:, lon:-98.66955, lat:18.48444])	15/11/2016	01/01/2017	447,697.79	447,697.79	447,697.79	447,697.79	447,697.79	(toto: [ciclo_obra:0m, numero_contrato:CAPECE-498/2016, contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:56273.89, importe_modificado:55273.89])	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:563.11])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964595	Proyecto de inversión	680,448.46	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680448.46, modificado:68092.99])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Lámparas En Los Edificios A Y C; En La Primaria Independencia Clave 216p022L, Ubicado En La Cabecera	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170997	N	0	0	750	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 878.57])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04527])	18/10/2017		680,092.99	680,092.99	680,092.99	680,092.99	680,092.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:878.57])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964618	Proyecto de inversión	4,484,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484000.0, modificado:448364.61])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Vicente Guerrero Clave 216p216M, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Nexcutitlan, Municipio De San Gabriel, Municipio De Tehuacan, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170304	N	0	0	191	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:62, localidad:3, direccion:, lon:-98.38888, lat:18.6125])	30/10/2017		4,458,364.61	4,458,364.61	4,458,364.61	4,458,364.61	4,458,364.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964629	Proyecto de inversión	32,414,600.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32414607, modificado:32444687])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 2,000 Libros Interactivos Para Escuelas Primarias Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170440	N	0	0	204380	(meta: [unidad_medida -Libros, meta 1.0, meta_modificad a 77.0])	(geol: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.197499, lat:19.04999])	29/09/2017		32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	32,414,600.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Libros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401046583	Proyecto de inversión	162,237.66	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162237.6, modificado:158261.12])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas; En La Escuela Primaria Tera Y Libertad Clave 216p0752M, Ubicada En La Localidad De Cuatro Bayas, Municipio De Ixcaputlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171333	N	0	0	222	(meta: [unidad_medida -Piezas, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:, lon:-97.87222, lat:18.50644])	29/10/2017		158,261.12	158,261.12	158,261.12	158,261.12	158,261.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046433	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.73])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aulas Didácticas A Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquín Amaro Clave 216v0056N, Ubicada En La Localidad De San Agustín Tlaxo, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171380	N	0	0	349	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 74.88])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:6, direccion:, lon:-97.99188, lat:19.08861])	30/10/2017		312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	(toto: [ciclo_obra:0m, numero_contrato:CAPECE-174/2017-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BOKH SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73])	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:74.88])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046601	Proyecto de inversión	837,526.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.0, modificado:828675.67])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 216v034M, Ubicada En La Localidad De Santiago Acastlán, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171401	N	0	0	241	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0])	(geol: [cve_municipio:164, localidad:78, direccion:, lon:-97.939897, lat:18.989808])	31/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046658	Proyecto de inversión	2,717,869.26	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717869.26, modificado:2679939.35])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario Adosados En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 216v048Q, Ubicada En La Localidad De Chihuahac, Municipio De Domingo Arenas, P	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171414	N	0	0	57	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 37.44])	(geol: [cve_municipio:80, localidad:1, direccion:, lon:-98.42514, lat:19.121658])	03/11/2017		2,679,939.35	2,679,939.35	2,679,939.35	2,679,939.35	2,679,939.35	(toto: [ciclo_obra:0m, numero_contrato:CAPECE-165/2017-B, contratista:HAMALOP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2679939.35, importe_modificado:2679939.35])	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, avance:37.44])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047014	Proyecto de inversión	97,291.06	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97291.06, modificado:97222.08])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Educación Precolegial Clave 216p228M, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171342	N	0	0	52	(meta: [unidad_medida -Piezas, meta 1.0, meta_modificad a 2.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:211, direccion:, lon:-98.103955, lat:19.131944])	26/10/2017		97,222.08	97,222.08	97,222.08	97,222.08	97,222.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida -Piezas, avance:2.0])		En Ejecución	

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180201142134	Proyecto de inversión	234,924.80	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Cirilo Barrantes Hernández, Clave 216w0228, Ubicada En La Localidad De Capatzen, Municipio De Tetela De Ocampo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181122	N	0	0	42	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:172, localidad:5, direccion:, lon: 97.96377, lat:19.794721))	09/07/2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201147117	Proyecto de inversión	1,028,008.22	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028008.22, modificado:837562.87))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techoado De Plaza Cívica; En El Preescolar Arco Iris Clave 216w0234, Ubicada En La Localidad De Chiptonec, Municipio De Tochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181006	N	0	0	58	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:189, localidad:2, direccion:, lon: 97.840833, lat:18.886893))	29/06/2018		1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	1,027,452.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142723	Proyecto de inversión	948,436.89	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948436.89, modificado:945272.31))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica Y Aula De Medios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Juan De Dios Peza Clave 216w0234, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometpec, Tochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181013	N	0	0	83	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:189, localidad:3, direccion:, lon: 97.854722, lat:18.855833))	29/06/2018		945,272.31	945,272.31	945,272.31	945,272.31	945,272.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389796	Proyecto de inversión	790,001.56	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790001.56, modificado:789526.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACION ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MODULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE PUEBLA DE 1883 CLAVE 216P0289H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181150	N	0	0	167	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±137.28]) (geol: (cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Calle 29 Oriente Niquino 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:98.309995, lat:19.048884))	27/09/2018	25/12/2018	789,526.68	789,526.68	789,526.68	789,526.68	789,526.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1519300586249	Proyecto de inversión	79,364.76	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79364.76, modificado:79139.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 216w0742, Ubicada En La Localidad De Tepehuac, Municipio De Aguasca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150785	N	0	0	49	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:16, localidad:18, direccion:, lon: 97.936614, lat:19.76667))	07/10/2015		79,116.00	79,116.00	79,116.00	79,116.00	79,116.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670366	Proyecto de inversión	525,390.36	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525390.36, modificado:524041.15))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas; En Estructura Regional C, En La Primaria Mastolita Clave 216p0289H, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlatenango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160443	N	0	0	474	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:181, localidad:11, direccion:, lon: 98.330078, lat:19.149723))	08/07/2016		524,041.15	524,041.15	524,041.15	524,041.15	524,041.15	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-213/2016-A, contratista:OB BUILDING CONSTRUCTORES SA DE CV, monto:52390.36, importe modificado:524041.15))	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(750238/proyecto_J NICIO, 750238/proyecto_FI B, 750238/proyecto_PRR DCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670547	Proyecto de inversión	108,649.63	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108649.63, modificado:108643.84))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección Escolar; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 216w0128n	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160447	N	0	0	74	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:64, localidad:13, direccion:, lon: 97.817777, lat:20.619277))	11/08/2016		108,643.34	108,643.34	108,643.34	108,643.34	108,643.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670589	Proyecto de inversión	838,601.52	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838601.52, modificado:406014.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples; En Estructura Regional C; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros, Clave 216e0344w	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160481	N	0	0	63	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:175, localidad:3, direccion:, lon: 98.401111, lat:18.989844))	11/08/2016		406,014.52	406,014.52	406,014.52	406,014.52	406,014.52	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-287/2016-B, contratista:CONSTRUCCIONES VASCO, SA DE CV, convenio:CAPCEE- monto:52390.36, importe modificado:406014.52))	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740659	Proyecto de inversión	637,242.00	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637242.0, modificado:635634.75))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Ingeniero Carlos Umahé Batacourt Clave 216p0199, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160583	N	0	0	994	(meta:1: [unidad_medida: Pizaa, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:71, localidad:5, direccion:, lon: 98.027777, lat:20.176666))	12/08/2016		635,634.75	635,634.75	635,634.75	635,634.75	635,634.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740730	Proyecto de inversión	75,807.86	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75807.86, modificado:74722.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Anepall Clave 216p0203n, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Tepeatl, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160637	N	0	0	117	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	26/08/2016		74,722.56	74,722.56	74,722.56	74,722.56	74,722.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740745	Proyecto de inversión	4,621,831.29	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621831.29, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C, D, Y E; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 216p0309n, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Teacahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160941	N	0	0	590	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon: 98.438611, lat:19.285277))	29/08/2016						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740768	Proyecto de inversión	3,225,465.29	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225465.29, modificado:322454.29))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas Y Un Aula De Medios; En Estructura U2c; En La Primaria Tlaxcalá Clav 216p0278n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160609	N	0	0	215	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	23/09/2016		3,224,354.29	3,224,354.29	3,224,354.29	3,224,354.29	3,224,354.29	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-284/2016, contratista:ARQ. JOSÉ FELIX LUIS TLATHEU TEULIAMI ILMAT CONSTRUCCIONES), convenio:COMIT ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:322454.29, importe modificado:322454.29))	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(843023/proyecto_J NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740772	Proyecto de inversión	479,897.51	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479897.51, modificado:31849.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Fray Toribio De Benavente Clave 216p0072n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160627	N	0	0	231	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon: 98.306111, lat:19.061888))	07/09/2016		218,249.88	218,249.88	218,249.88	218,249.88	218,249.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740802	Proyecto de inversión	167,827.96	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167827.96, modificado:164929.96))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Cuitlahuac, Clave 216n0228R, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160629	N	0	0	266	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	30/09/2016		164,929.96	164,929.96	164,929.96	164,929.96	164,929.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11300300741317	Proyecto de inversión	1,351,421.20	(FI: (ciclo_recurso2013, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351421.2, modificado:1349203.95))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Andador Y Alumbrado Exterior; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chispa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160747	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	14/10/2016		1,349,203.95	1,349,203.95	1,349,203.95	1,349,203.95	1,349,203.95	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 213/2016, contratista:BEREDA CAMINOS, OBRA CIVIL Y REMEDIACIONES DE R.L DE CV, convenio:CAPCEE, monto:1349203.95, importe modificado:1349203.95))	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816565	Proyecto de inversión	521,130.00	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521130.0, modificado:299521.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para El C.E. Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 216w0496n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetamán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161304	N	0	0	2587	(meta:1: [unidad_medida: Pizaa, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon: 97.909555, lat:19.818888))	19/11/2016		299,521.00	299,521.00	299,521.00	299,521.00	299,521.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Mtro, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816591	Proyecto de inversión	524,368.76	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524368.76, modificado:520341.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dose Aulas Didácticas En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 216p0235w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chispa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161659	N	0	0	403	(meta:1: [unidad_medida: Pizaa, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 97.77, lat:19.241888))	02/01/2017		520,341.20	520,341.20	520,341.20	520,341.20	520,341.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Pizaa, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816917	Proyecto de inversión	79,299.33	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79299.33, modificado:7875.36))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Frida Kahlo Clave 216n0352J, Ubicada En La Localidad De Neopala, Municipio De Huauchinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161998	N	0	0	65	(meta:1: [unidad_medida: Pizaa, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geol: (cve_municipio:71, localidad:19, direccion:, lon: 98.06629, lat:20.08200))	14/01/2017		78,875.36	78,875.36	78,875.36	78,875.36	78,875.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Pizaa, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400817013	Proyecto de inversión	26,881.64	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: F, ptag_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.64, modificado:26789.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Luis Donato Coloso Clave 216w0707a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162007	N	0	0	67	(meta:1: [unidad_medida:												

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE1617030088948	Proyecto de inversión	2,075,324.03	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207324.03, modificado:205360.53])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Rehab De Ist Elctrico En Edif A, B Y C Y Obra Sot. Cam Victor Lora S. Cx 216m0020, Ubicado En La Cab Municipal De Tehuacan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017031	N	0	0	0	122	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.39305, lat:18.46388])	31/07/2017		2,053,360.53	2,053,360.53	2,053,360.53	2,053,360.53	2,053,360.53	([tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-07/2017, contratacion:CONSTRUCCION TECNICA BITEBIAL S.A. DE C.V., convocado:COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:205360.53, importe_modificado:205360.53])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300894145	Proyecto de inversión	33,762.73	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33762.73, modificado:3341.20])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Preescolar Erasmo Castellano Quinto Clave 216p0655, Ubicado En La Localidad De San Pedro Yanautlan, Municipio De San Nicol	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017080	N	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:3, direccion:, lon:-98.48333, lat:19.0775])	29/09/2017		33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	33,431.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lot, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030094184	Proyecto de inversión	2,809,929.08	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280929.08, modificado:280762.93])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Taller De Mecánica Automóvil Y Taller De Diseño Gráfico En Estructura 12x2; En La Secundaria Maestro Ocampo Clave 216e0004, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017079	N	0	0	656	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +14411])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.43777, lat:18.90888])	02/10/2017		2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	2,807,042.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14.41])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1717030096477	Proyecto de inversión	48,645.53	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48424.23])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Jaime Nuño Clave 216n1180, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017095	N	0	0	145	(meta: [unidad_medida: Lot, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	18/10/2017		48,424.20	48,424.20	48,424.20	48,424.20	48,424.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lot, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046040	Proyecto de inversión	2,158,022.34	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158022.34, modificado:210783.33])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolicion Del Edificio E Y Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios, Módulo Sanitario Tipo II En Estructura Regional C Construcción De Banda Perimetral	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017142	N	0	0	116	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +20.29])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	09/12/2017		2,107,819.32	2,107,819.32	2,107,819.32	2,107,819.32	2,107,819.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046080	Proyecto de inversión	1,485,658.09	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485658.09, modificado:147522.37])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Banda Perimetral, Muro De Contención Y Mantenimiento General; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216p0656, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tlatlauqueque, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017143	N	0	0	58	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +250.0])	(geol: [cve_municipio:95, localidad:2, direccion:, lon:-98.10909, lat:18.76266])	04/12/2017		1,471,022.37	1,471,022.37	1,471,022.37	1,471,022.37	1,471,022.37	([tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-O, contratacion:CONSTRUCCION CASTILLO PENASCO, S.A. DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:147022.37, importe_modificado:147022.37])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046199	Proyecto de inversión	316,741.31	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316741.31, modificado:31290.24])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primaria Nicolás Bravo Clave 216p0210, Ubicado En La Localidad De San Juan Teotihuacan, Municipio De Zacatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017140	N	0	0	593	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +3911.23])	(geol: [cve_municipio:207, localidad:17, direccion:, lon:-97.50505, lat:19.93688])	14/12/2017		312,920.24	312,920.24	312,920.24	312,920.24	312,920.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3911.23])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046500	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquín Roa Clave 216e0203, Ubicado En Localidad De Santa Ana Acoaxtla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017183	N	0	0	69	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +74.88])	(geol: [cve_municipio:148, localidad:4, direccion:, lon:-98.38305, lat:18.95555])	27/10/2017		312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	([tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-214/2017-C, contratacion:GRUPO CONSTRUCTOR E IMMOBILIARIO RUIKOS S.A DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401047039	Proyecto de inversión	983,217.49	(FI: [oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983217.4, modificado:43763.48])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216q2193b, Ubicado En La Localidad De La Trinidad Chautemuc, Municipio De Cuauhtlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017146	N	0	0	487	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +137.28])	(geol: [cve_municipio:41, localidad:4, direccion:, lon:-98.26388, lat:18.099])	26/10/2017		433,761.49	433,761.49	433,761.49	433,761.49	433,761.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:130.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140811	Proyecto de inversión	125,000.05	(FI: [oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124878.46])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Muros; En El Preescolar Dabau Vc Clave 216cc0829a, Ubicado En La Localidad De Loma Bonita, Municipio	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181072	N	0	0	15	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:113, localidad:14, direccion:, lon:-98.31611, lat:17.97222])	06/07/2018		124,878.46	124,878.46	124,878.46	124,878.46	124,878.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150040059167	Proyecto de inversión	265,870.39	(FI: [oclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265870.34, modificado:265109.39])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C, En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 216j0706, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotlán, Municipio De Aajate	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015161	N	0	0	112	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:-97.96277, lat:19.03333])	21/01/2016		265,109.39	265,109.39	265,109.39	265,109.39	265,109.39	([tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-056/2016, contratacion:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DHEMI SA DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:265075.34, importe_modificado:265109.39])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(663735/proyecto_1 NICD, 663735/proyecto_PB OCCSO, 663735/proyecto_FI H)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150040061203	Proyecto de inversión	7,300,000.00	(FI: [oclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.0, modificado:7300000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior Complementaria Que Consiste En Canchas De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol Siete, Volanta Y Cancha Perimetral; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabec	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CAPCEE	2015158	N	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:158, localidad:1, direccion:, lon:-98.151, lat:18.24888])	01/12/2015		7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670815	Proyecto de inversión	75,536.77	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75536.77, modificado:7226.51])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 216p0606; Ubicado En La Localidad De Santiago Xaltitlan Municipio De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2016013	N	0	0	69	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:11, direccion:, lon:-98.52956, lat:19.08462])	13/05/2016		72,296.51	72,296.51	72,296.51	72,296.51	72,296.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lot, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200670859	Proyecto de inversión	189,519.65	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189519.65, modificado:183798.56])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En El Preescolar Ramón López Velasco Clave 216q0329b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160150	N	0	0	132	(meta: [unidad_medida: Lot, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:180, localidad:1, direccion:, lon:-97.82611, lat:18.84184])	28/05/2016		183,798.56	183,798.56	183,798.56	183,798.56	183,798.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lot, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300739756	Proyecto de inversión	952,594.42	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952594.42, modificado:951642.09])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Coahuila Clave 216p0670, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pueb	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2016066	N	0	0	463	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	09/09/2016		951,642.09	951,642.09	951,642.09	951,642.09	951,642.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300739854	Proyecto de inversión	37,303.93	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37303.93, modificado:3724.84])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Fran Tróvil De Benavente Clave 216q007n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160871	N	0	0	231	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:-98.30611, lat:19.06388])	13/10/2016		37,234.84	37,234.84	37,234.84	37,234.84	37,234.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740773	Proyecto de inversión	37,303.93	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37303.93, modificado:3724.84])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Moctezuma Xoooyotín Clave 216q0729, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160407	N	0	0	86	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	01/09/2016		37,234.84	37,234.84	37,234.84	37,234.84	37,234.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE131310400616025	Proyecto de inversión	843,868.39	(FI: [oclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843868.39, modificado:841083.17])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Trabajos Complementarios Que Consisten En Plaza, Andadores, Jardinería, Muro De Acercamiento Y Reja De Acceso; En La Primaria Banderas Nacionales Clave 216p0312, Ubicado En San Martín Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161284	N	0	0	733	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:152, localidad:1, direccion:, lon:-98.63611, lat:19.38277])	15/11/2016	01/01/2017	841,083.17	841,083.17	841,083.17	841,083.17	841,083.17	([tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-440/2016, contratacion:JOSE VICTOR ROS FRAYTA, convocado:COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:842975.79, importe_modificado:842475.79])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(920780/proyecto_P ROCESO, 920780/proyecto_N ICCO, 920780/proyecto_FI H)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300816530	Proyecto de inversión	321,370.82	(FI: [oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7_tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321370.82, modificado:316492.25])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Once Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Francisco J. Madroo Con Clave 216q2485g, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tototlán, Municipio De Ixtac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161216	N	0	0	287	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geol: [cve_municipio:85, localidad:33, direccion:, lon:-98.04166, lat:18.5202])	10/11/2016												

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160400816545	Proyecto de inversión	476,134.64	(F1: (cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 476134.67, modificado: 214266.61)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional C, En El Prescobar Colima Clave 216p0981, Ubicado En La Cabeza Municipal De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161238	N	0	0	98	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon: 97.98111, lat:19.10333])	18/11/2016	01/02/2017	214,266.60	214,266.60	214,266.60	214,266.60	214,266.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(021367/proyecto_fi)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964563	Proyecto de inversión	224,825.64	(F1: (cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 224825.64, modificado: 224477.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 216p0038v, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170977	N	0	0	366	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:4.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:221, direccion:, lon: 98.15305, lat:18.96833])	19/10/2017		224,477.64	224,477.64	224,477.64	224,477.64	224,477.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964705	Proyecto de inversión	1,673,882.30	(F1: (cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1673882.33, modificado: 1588326.66))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En La Secundaria Ignacio Chávez Clave 216p0239h, Ubicada En La Localidad De Santa María Itexyuan, Municipio De Nopalucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170743	N	0	0	137	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:48.82])	(geo: [cve_municipio:104, localidad:10, direccion:, lon: 97.81277, lat:19.19083])	28/08/2017		1,588,326.66	1,588,326.66	1,588,326.66	1,588,326.66	1,588,326.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964728	Proyecto de inversión	396,338.95	(F1: (cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 396338.95, modificado: 393793.93))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Ignacio Chávez Clave 216p0239h, Ubicada En La Localidad De Santa María Nereyotla, Municipio De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170361	N	0	0	121	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:1, localidad:16, direccion:, lon: 97.96555, lat:19.05555])	07/08/2017		393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	393,793.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401040696	Proyecto de inversión	657,256.00	(F1: (cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 657256.00, modificado: 657256.00))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo (Segunda Etapa) Para El Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poablano Clave 216p0002d, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20174400	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1974, lat:19.04527])	31/10/2017		657,256.00	657,256.00	657,256.00	657,256.00	657,256.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140834	Proyecto de inversión	44,308.95	(F1: (cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 44308.92, modificado: 44129.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En La Primera Cateda Vicente Suárez Clave 216p0864n, Ubicada En La Cabeza Municipal De Huehuchimilco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181116	N	0	0	423	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:71, localidad:63, direccion:, lon: 98.02777, lat:20.73666])	11/07/2018		44,129.88	44,129.88	44,129.88	44,129.88	44,129.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140912	Proyecto de inversión	364,356.00	(F1: (cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 364356.00, modificado: 362323.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Quince Aulas Didácticas; En La Secundaria Miguel Cástulo De Alaridze Clave 216p0833a, Ubicada En La Cabeza Municipal De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181112	N	0	0	307	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:51, localidad:11, direccion:, lon: 98.02777, lat:18.52077])	09/07/2018		362,323.20	362,323.20	362,323.20	362,323.20	362,323.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142127	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(F1: (cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1470586.52, modificado: 1467265.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Rosario Castellanos Clave 216p0241d, Ubicada En La Localidad De Magdalena Cuayucatepec, Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181251	N	0	0	289	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:155, localidad:10, direccion:, lon: 97.48427, lat:18.54922])	27/07/2018		1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142142	Proyecto de inversión	3,210,903.20	(F1: (cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3210903.2, modificado: 3205890.84))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas Públicas De Nivel Básico (Segunda Etapa), Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181243	N	0	0	692	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon: 98.19349, lat:19.04399])	27/07/2018		3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	3,205,890.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142287	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(F1: (cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.00, modificado: 1484919.89))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1500000	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181291	N	0	0	253	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:134, localidad:7, direccion: CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 216P0975J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILANCALECA, PUEBLA., lon: 98.08085, lat:19.31888])	27/07/2018		1,480,419.89	1,480,419.89	1,480,419.89	1,480,419.89	1,480,419.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300741341	Proyecto de inversión	136,570.11	(F1: (cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 136570.11, modificado: 135192.95))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Primaria República Argentina Clave 216p0933k, Ubicada En La Localidad De San Francisco Tepextepec, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CAPCEE	20160388	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon: 98.1974, lat:19.04527])	14/10/2016		135,192.95	135,192.95	135,192.95	135,192.95	135,192.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964296	Proyecto de inversión	33,762.73	(F1: (cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 33762.73, modificado: 33436.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 216p0864n, Ubicada En La Cabeza Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170891	N	0	0	317	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon: 98.01694, lat:18.41272])	12/10/2017		33,436.07	33,436.07	33,436.07	33,436.07	33,436.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400937409	Proyecto de inversión	18,951.80	(F1: (cdo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 18951.86, modificado: 18907.7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Prescobar Tetepetlan Clave 216p1179w, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150903	N	0	0	48	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.19749, lat:19.04399])	28/10/2015		18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE09150400939105	Proyecto de inversión	213,745.32	(F1: (cdo_recurso2009_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 213745.32, modificado: 212785.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 216p29639, Ubicada En La Cabeza Municipal De San José Chiapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151140	N	0	0	343	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 97.76833, lat:19.24207])	17/12/2015		212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE08150400931704	Proyecto de inversión	44,590.40	(F1: (cdo_recurso2008_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 44590.40, modificado: 44360.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Pablo Neruda Clave 216p0916k, Ubicada En La Localidad De Huerta, Municipio De Teziutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151161	N	0	0	24	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:183, localidad:14, direccion:, lon: 97.92479, lat:20.37033])	21/12/2015		44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150400959233	Proyecto de inversión	374,734.15	(F1: (cdo_recurso2014_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 374734.15, modificado: 371327.21))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro En La Primaria José María Morelos Clave 216p0951k, Ubicada En La Cabeza Municipal De Panahuatán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151505	N	0	0	207	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:109, localidad:1, direccion:, lon: 98.15507, lat:20.27611])	18/01/2016		371,327.21	371,327.21	371,327.21	371,327.21	371,327.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400959127	Proyecto de inversión	189,083.85	(F1: (cdo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 189083.85, modificado: 188384.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Cadee Fernando Montes De Oca Clave 216p2295r, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151009	N	0	0	558	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:1, localidad:63, direccion:, lon: 97.93811, lat:19.04093])	07/12/2015		188,384.58	188,384.58	188,384.58	188,384.58	188,384.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE161604009616556	Proyecto de inversión	508,495.29	(F1: (cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 508495.29, modificado: 506286.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Prescobar Nezahualcoyotl Clave 216p0833k, Ubicado En La Localidad De Tepexpan, Municipio De Chilpancuta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161280	N	0	0	73	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:54, localidad:19, direccion:, lon: 97.82265, lat:19.83261])	11/11/2016		506,286.83	506,286.83	506,286.83	506,286.83	506,286.83	(etto: [tipo_obra:ObrA, numero_contrato:CAPCEE-462-2016-B-CONTRATOS BECAFRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocatoria:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:50286.83, importe modificado:506286.83])	(021173/proyecto_11610, 92137/proyecto_fi N, 92137/proyecto_fi OCCSO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE161604009616970	Proyecto de inversión	84,621.73	(F1: (cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 84681.73, modificado: 84229.92))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 107 Clave 216p0115w, Ubicada En La Localidad De Villa Avila Camacho (La Caba) Municipio De Xicotepetlaton, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162002	N	0	0	298	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:197, localidad:29, direccion:, lon: 97.88188, lat:20.38777])	14/01/2017		84,229.92	84,229.92	84,229.92	84,229.92	84,229.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964257	Proyecto de inversión	219,802.61	(F1: (cdo																													

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1717030064390	Proyecto de inversión	48,645.53	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48424.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Horas Felices Clave 216jn020Z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170972	N	0	0	224	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277))	18/10/2017		48,424.20	48,424.20	48,424.20	48,424.20	48,424.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401046105	Proyecto de inversión	2,210,644.68	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210644.68, modificado:2210644.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Edificio B Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c, En El Centro De Atención Múltiple "Yuika Koneem" Clave 216m0018, Ubicado En La Localidad De Santa María Xonacac, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017426	N	0	0	55	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:, lon:-98.102611, lat:19.08944))	03/11/2017		2,210,644.68	2,210,644.68	2,210,644.68	2,210,644.68	2,210,644.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (teto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCEE-124/2017-P, contrato:INMOBILIARIA 289, S.A. DE C.V., convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:209979.68, importe_modificado:209979.68))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046119	Proyecto de inversión	735,672.74	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735672.74, modificado:73045.06))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Luis B. Gauto Clave 216v0154y, Ubicada En Localidad De San Mateo Yajmalzo, Municipio De Coatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20173444	N	0	0	22	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:37, localidad:3, direccion:, lon:-97.800831, lat:18.422))	11/12/2017		730,145.06	730,145.06	730,145.06	730,145.06	730,145.06	REMOBILIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:73045.06, importe_modificado:73045.06))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.99.92])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401046134	Proyecto de inversión	801,415.70	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801415.70, modificado:80076.94))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple "Yuika Koneem" Clave 216m0018, Ubicado En La Localidad De Santa María Xonacac, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171430	N	0	0	55	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:, lon:-98.102611, lat:19.08944))	03/11/2017		800,076.94	800,076.94	800,076.94	800,076.94	800,076.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401046273	Proyecto de inversión	285,011.22	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285011.22, modificado:247942.91))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición Del Edificio A, En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 216e0208d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tototzepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171497	N	0	0	568	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:189, localidad:86, direccion:, lon:-97.823998, lat:18.846543))	28/11/2017		247,942.91	247,942.91	247,942.91	247,942.91	247,942.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046369	Proyecto de inversión	438,607.64	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438607.64, modificado:438639.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C, En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 216p0405h, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teatlaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20173224	N	0	0	108	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:160, localidad:6, direccion:, lon:-98.793888, lat:18.09611))	12/01/2018		435,639.72	435,639.72	435,639.72	435,639.72	435,639.72	numero_contrato:CAPCEE-173/2017-A, contrato:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., convocado:CAPCEE, monto:438639.72, importe_modificado:438639.72))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046580	Proyecto de inversión	314,344.64	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.64, modificado:31772.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios, En La Telesecundaria Antonio Machado Y Ruiz Clave 216v0258f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171392	N	0	0	516	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103933))	27/10/2017		312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	numero_contrato:CAPCEE-174/2017-H, contrato:GRUPO CONSTRUCTO E INMOBILIARIO BURKE S.A. DE C.V., convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.72, importe_modificado:312772.72))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046664	Proyecto de inversión	206,317.46	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206317.46, modificado:206021.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Direccón, En La Telesecundaria Domingo Arenas, Clave 216tv054e, Ubicada En La Localidad De Chihuaac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171415	N	0	0	41	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:60, localidad:11, direccion:, lon:-98.425314, lat:19.121644))	31/10/2017		206,021.65	206,021.65	206,021.65	206,021.65	206,021.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046670	Proyecto de inversión	1,165,316.84	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165316.84, modificado:142586.96))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Domingo Arenas, Clave 216v054e, Ubicada En La Localidad De Chihuaac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171416	N	0	0	57	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:60, localidad:11, direccion:, lon:-98.425314, lat:19.121644))	03/11/2017		142,586.96	142,586.96	142,586.96	142,586.96	142,586.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.99.68])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046718	Proyecto de inversión	3,230,008.40	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230008.40, modificado:3230008.40))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para 36 Aulas Móviles De Educación Secundaria (Primera Etapa) En Los Municipios De Acañan, Amozac, Atlixco, Atlixhuacán, Chiautla, Huejotzingo, Jicotlán, Puebla, S.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171314	N	0	0	2442	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.043999))	24/10/2017		3,230,008.40	3,230,008.40	3,230,008.40	3,230,008.40	3,230,008.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047087	Proyecto de inversión	254,300.00	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254300.00, modificado:254490.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216p2799v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171369	N	0	0	812	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103933))	31/10/2017		254,490.68	254,490.68	254,490.68	254,490.68	254,490.68	numero_contrato:CAPCEE-164/2017-P, contrato:CONSTRUCCION COLECTIVO CONSTRUCTO CUBROSA, S.A. DE C.V., convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:254490.68, importe_modificado:254490.68))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1180.93])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054517	Proyecto de inversión	1,389,007.24	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389007.24, modificado:138095.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 216p0538, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170654	N	0	0	268	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:-98.2725, lat:19.089723))	25/09/2017		1,388,095.83	1,388,095.83	1,388,095.83	1,388,095.83	1,388,095.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200076069	Proyecto de inversión	225,579.46	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225579.46, modificado:224950.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C, En La Secundaria Alfonso Reyes Clave 216v0663f	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160486	N	0	0	62	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:175, localidad:4, direccion:, lon:-98.458888, lat:18.966666))	10/08/2016		224,950.32	224,950.32	224,950.32	224,950.32	224,950.32	numero_contrato:CAPCEE-290/2016, contrato:CONSTRUCCIONES VASCO, SA DE CV, convocado:CAPCEE, monto:475171.29, importe_modificado:224950.32))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816805	Proyecto de inversión	1,137,456.17	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137456.17, modificado:113525.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición Del Edificio F Y Construcción De Un Aula Usar Y Un Aula De Usos Múltiples, En Estructura Regional C En El Preescolar Miyocowacht Clave 216p0896p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161941	N	0	0	269	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277))	10/01/2017		1,135,525.50	1,135,525.50	1,135,525.50	1,135,525.50	1,135,525.50	numero_contrato:CAPCEE-532/2016, contrato:BREDA, CAMANOS, OBRAS CIVIL Y REMODELACIONES S DE R L DE C V, convocado:CAPCEE, monto:135525.51, importe_modificado:135525.51))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	921648/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816951	Proyecto de inversión	26,881.64	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.64, modificado:26738.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Carlos Jiménez Belancour Clave 216p1365u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetlango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162000	N	0	0	476	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:, lon:-98.052777, lat:20.176666))	14/01/2017		26,738.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816984	Proyecto de inversión	122,267.48	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122267.48, modificado:121607.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Doroteo Arango Clave 216v0154y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Naupan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162004	N	0	0	133	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:, lon:-98.109722, lat:20.233888))	14/01/2017		121,607.44	121,607.44	121,607.44	121,607.44	121,607.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400817018	Proyecto de inversión	26,881.64	(FI: (oclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.64, modificado:26738.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Mosteaza Xecoyetzi Clave 216v0273z, Ubicada En La Localidad De Copita, Municipio De Naupan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162008	N	0	0	103	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:100, localidad:2, direccion:, lon:-98.088533, lat:20.269722))	14/01/2017		26,738.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064574	Proyecto de inversión	48,645.53	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48424.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Salvador Dali, Clave 216jn110dy, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170979	N	0	0	217	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277))	23/10/2017		48,424.20	48,424.20	48,424.20	48,424.20	48,424.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064579	Proyecto de inversión	55,930.32	(FI: (oclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:3, Prgm_prest: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55930.32, modificado:55655.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Reyes Clave 216p2406v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170521	N	0	0	143	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:												

OCLTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE17170300964717	Proyecto de inversión	4,680,921.81	(FI: (ocio_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680921.81, modificado4632284.9))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Const De Dos Aulas Didáctas De Usos Múltiples Adosado En U.2z Y Cmo De Un Taller De Ind Del Venido Y Taller De Soldadura Y Forja En U.3z En La Sec. Tec. Num.122 C/ 21d0136San Martín Tem,Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170482	N	0	0	243	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a300.89))	(geol: (ov_municipio132, localidad1, direccion-, lon- 98.43061, lat:19.262377))	28/08/2017		4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	4,632,284.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047033	Proyecto de inversión	3,440,006.96	(FI: (ocio_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440006.96, modificado343657.14))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U.1c En La Secundaria Técnica Num. 121, Clave 21d0132n, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecoa, Municipio De P	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171345	N	0	0	534	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a85.43))	(geol: (ov_municipio114, localidad224, direccion-, lon- 98.191666, lat:18.908333))	29/10/2017		3,436,257.14	3,436,257.14	3,436,257.14	3,436,257.14	3,436,257.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.43))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670562	Proyecto de inversión	54,533.46	(FI: (ocio_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54533.46, modificado54051.36))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21d01081N, Ubicada En La Localidad De Cuero Bayas, Municipio De Tecuapetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160156	N	0	0	75	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio82, localidad8, direccion-, lon- 97.87222, lat:18.50644))	24/06/2016		54,051.36	54,051.36	54,051.36	54,051.36	54,051.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670623	Proyecto de inversión	1,203,218.51	(FI: (ocio_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203218.51, modificado1199655.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparaciones Generales; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21d09125w	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160492	N	0	0	61	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio70, localidad38, direccion-, lon- 98.04899, lat:18.68639))	12/08/2016		1,199,655.69	1,199,655.69	1,199,655.69	1,199,655.69	1,199,655.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046348	Proyecto de inversión	377,788.80	(FI: (ocio_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377788.8, modificado377495.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21d00287n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Itzac De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171622	N	0	0	451	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a12.0))	(geol: (ov_municipio85, localidad117, direccion-, lon- 98.488117, lat:18.632117))	08/01/2018		377,491.19	377,491.19	377,491.19	377,491.19	377,491.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046385	Proyecto de inversión	433,607.73	(FI: (ocio_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433607.73, modificado433082.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación General En La Primaria Josefita Ortiz De Domínguez Clave 21d09139H, Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuac, Municipio De Tecuapetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171625	N	0	0	9	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a210.0))	(geol: (ov_municipio160, localidad8, direccion-, lon- 98.80460, lat:18.502138))	12/01/2018		433,082.72	433,082.72	433,082.72	433,082.72	433,082.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160401045837	Proyecto de inversión	34,800.00	(FI: (ocio_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado34759.41))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Octavia Paz Clave 21d01088B, Ubicada En La Localidad De San José Yucatan, Municipio De Quecholac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171134	N	0	0	319	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio115, localidad18, direccion-, lon- 97.66722, lat:18.900833))	25/10/2017		34,799.41	34,799.41	34,799.41	34,799.41	34,799.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401046173	Proyecto de inversión	187,119.60	(FI: (ocio_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187119.6, modificado16782.99))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Juan De Dios Peña Clave 21d02026Z, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometepe, Municipio De Totontepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171495	N	0	0	83	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio189, localidad9, direccion-, lon- 97.86472, lat:18.855833))	28/11/2017		162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	162,782.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160401046279	Proyecto de inversión	2,241,002.43	(FI: (ocio_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241002.43, modificado1271371.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A, B, C Y D En La Telesecundaria Juan De Dios Peña Clave 21d02026Z.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171498	N	0	0	83	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio189, localidad9, direccion-, lon- 97.86472, lat:18.855833))	28/11/2017		1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	1,271,371.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046351	Proyecto de inversión	318,171.25	(FI: (ocio_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318171.25, modificado312772.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Enriquez Grandes Clave 21d010455, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tejuicapa, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171577	N	0	0	44	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a74.88))	(geol: (ov_municipio157, localidad17, direccion-, lon- 98.36077, lat:18.360833))	30/10/2017		312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047063	Proyecto de inversión	2,353,118.75	(FI: (ocio_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353118.75, modificado2351856.66))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación General En Los Edificios A, B, C, D Y E; En La Primaria Amador Nervo Clave 21d090457g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotihuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171632	N	0	0	66	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a748.8))	(geol: (ov_municipio160, localidad6, direccion-, lon- 98.79388, lat:18.49611))	12/01/2018		2,351,856.66	2,351,856.66	2,351,856.66	2,351,856.66	2,351,856.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140913	Proyecto de inversión	71,641.60	(FI: (ocio_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71641.6, modificado71539.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Guadalupe Victoria Clave 21d07054e, Ubicada En La Localidad De Chichicauhtla, Municipio De Aquilua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181136	N	0	0	57	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio16, localidad8, direccion-, lon- 97.91478, lat:19.742053))	12/07/2018		71,539.52	71,539.52	71,539.52	71,539.52	71,539.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140954	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: (ocio_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado1467588.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 1 Clave 21d00001u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181264	N	0	0	748	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio114, localidad1, direccion-, lon- 98.1975, lat:19.045272))	26/07/2018		1,467,588.20	1,467,588.20	1,467,588.20	1,467,588.20	1,467,588.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141148	Proyecto de inversión	143,283.26	(FI: (ocio_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143283.2, modificado143079.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Octavia Paz Clave 21d00778b, Ubicada En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Oignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181137	N	0	0	56	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio53, localidad20, direccion-, lon- 98.1228, lat:19.7375))	12/07/2018		143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	143,079.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389773	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ocio_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado979288.6))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21D06232Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181488	N	0	0	21	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 529.2, meta_modificada a529.2))	(geol: (ov_municipio66, localidad3, direccion:Calle Gonzalo O'Higgins010, Guadalupe, Guadalupe, Puebla, lon-98.120556, lat:18.093056))	05/09/2018	03/01/2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389816	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ocio_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado1699113.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL CLAVE 21DPR1915J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181606	N	0	0	239	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 932.4, meta_modificada a932.4))	(geol: (ov_municipio114, localidad1, direccion:Calle Pío Salme Diez De Mayo 0, Heredia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon-98.169227, lat:19.056072))	05/10/2018	02/01/2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros, avance:50.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150400592095	Proyecto de inversión	164,956.46	(FI: (ocio_recurso2014_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164956.46, modificado164464.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples Y Dirección; En El Preescolar Celestino Cano Palacios Clave 21d01115a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151165	N	0	0	95	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio114, localidad1, direccion-, lon- 98.197499, lat:19.043999))	18/12/2015		164,464.40	164,464.40	164,464.40	164,464.40	164,464.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150400592545	Proyecto de inversión	3,400,000.00	(FI: (ocio_recurso2014_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado304315.96))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición Y Construcción De Ocho Aulas Didácticas En Estructura U.2c En La Primaria Bandera Nacional Clave 21d09132j, En La Cabecera Municipal De San Martín Tenexicapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151553	N	0	0	733	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio132, localidad1, direccion-, lon- 98.48833, lat:19.248611))	21/01/2016		3,043,115.94	3,043,115.94	3,043,115.94	3,043,115.94	3,043,115.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670560	Proyecto de inversión	1,469,508.47	(FI: (ocio_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469508.47, modificado146163.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dirección Escolar En Estructura Regional C Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Juana Sierra Méndez Clave 21d0128n	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160449	N	0	0	74	(meta: (unidad_medida -Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a1.0))	(geol: (ov_municipio64, localidad13, direccion-, lon- 97.817777, lat:20.619222))	11/08/2016		1,461,353.01	1,461,353.01	1,461,353.01	1,461,353.01	1,461,353.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1617020089838	Proyecto de inversión	1,800,000.00	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:179545.14)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeab, Surtir De Pisos, Canebrera, Luminaria, Rehab De Sanitarios Y Odra Exterior, Cam Cct 21e01001x, Ubicado En La Cab Municipal De Olginahuapan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170128	N	0	0	71	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:, lon: 98.03277, lat:19.83444))	31/07/2017		1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	1,793,545.14	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-054/2017, convocatoria:RESOLUCION VANGUARDIA DEL CENTRO, S.A. DE CV, convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:179545.14, importe_modificado:179545.14))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064291	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso_2017_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3447763.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U.2c. En La Primaria General Cuave 216p1617, Ubicada En La Cabeza Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170676	N	0	0	79	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon: 98.045, lat:19.04611))	30/09/2017		3,447,763.58	3,447,763.58	3,447,763.58	3,447,763.58	3,447,763.58	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-1, convocatoria:CONVENIO DE FIEBELA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE CV, convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3447763.58, importe_modificado:3447763.58))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:238.82))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064357	Proyecto de inversión	152,820.40	(FI: (ciclo_recurso_2017_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152820.40, modificado:151570.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición Y Construcción De Banda Perimetral. En La Primaria Carmen Serdan Clave 216p296b, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170913	N	0	0	432	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.46277))	13/10/2017		151,570.49	151,570.49	151,570.49	151,570.49	151,570.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:137.1))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030084712	Proyecto de inversión	2,184,208.69	(FI: (ciclo_recurso_2017_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184208.69, modificado:2182109.43))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doc Aulas Didácticas,Salón De Usos Múltiples,Taller De Ind Del Vestido Y Taller De Soldadura Y Forja. En La Sec. Tec Num. 125 Cct 216e0136, San Martín Texmelucó	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170481	N	0	0	243	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon: 98.43931, lat:19.26277))	29/08/2017		2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	2,182,109.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1617040104635	Proyecto de inversión	232,968.50	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232968.5, modificado:232947.06))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U.2c. En La Primaria Agustín Miega Clave 216p1510, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171047	N	0	0	402	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04377))	02/10/2017		232,947.06	232,947.06	232,947.06	232,947.06	232,947.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046511	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: (ciclo_recurso_2017_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:313772.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios, En La Telesecundaria Gregorio De Gante Clave 216p0443b, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajajapan, Municipio De Tlaxi De Heredia, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171384	N	0	0	71	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:153, localidad:1, direccion:, lon: 97.950277, lat:18.940722))	30/10/2017		312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-114/2017-D-0, convocatoria:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BOKH S.A DE CV, convocatoria:CAPCEE, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389739	Proyecto de inversión	4,722,082.00	(FI: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472082.00, modificado:4716378.09))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE COMPUTO, VÍDEO, SANITARIO, PLACA, CIVICA Y BANDA PERIMETRAL EN ESTRUCTURA U.2C. EN LA TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21E7V0694G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181131	N	0	0	157	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avendida Del Cristo R, Hericia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.16971, lat:19.04083))	12/07/2018	08/11/2018	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	4,716,378.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200739765	Proyecto de inversión	25,341.13	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25341.13, modificado:24856.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples, En La Secundaria Técnica Num.122 Clave 216d0139, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tlaxiaguastlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160668	N	0	0	185	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:175, localidad:1, direccion:, lon: 98.448055, lat:18.978611))	09/09/2016		24,856.48	24,856.48	24,856.48	24,856.48	24,856.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140857	Proyecto de inversión	2,870,000.00	(FI: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870000.0, modificado:286344.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General En La Primaria Carmen Serdan Clave 216p1228a, Ubicada En La Localidad De El Calvario, Municipio De Itzacar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181082	N	0	0	769	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:85, localidad:50, direccion:, lon: 98.56602, lat:18.53068))	06/07/2018		2,865,344.83	2,865,344.83	2,865,344.83	2,865,344.83	2,865,344.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140881	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1478207.20))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techo De Plaza Civica. En La Secundaria Agrícola Quijau Clave 216e0103a, Ubicada En La Localidad De San Vicente Boquerón, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181290	N	0	0	167	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:, lon: 98.055, lat:18.279722))	27/07/2018		1,478,257.29	1,478,257.29	1,478,257.29	1,478,257.29	1,478,257.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142463	Proyecto de inversión	1,066,468.69	(FI: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066468.04, modificado:1062058.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doc Aulas Didácticas, Comedor, Dirección Y Biblioteca. En La Primaria Guadalupe Cuave 216p0437b, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180757	N	0	0	301	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:, lon: 98.276388, lat:18.33055))	10/05/2018		1,062,058.88	1,062,058.88	1,062,058.88	1,062,058.88	1,062,058.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389770	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1687516.91))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA MARQUEL SALAS ANZURES CLAVE 21EES037U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEREX DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepeji de Rodríguez		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181480	N	0	0	449	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Calle Defensores Del 6 De Julio 50 Ringlono 0, Tepeji De Rodriguez, Tepeji De Rodriguez, Puebla, lon:97.92888, lat:18.583476))	05/09/2018	03/03/2019	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389814	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso_2018_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SANTOS DIEZGALDO CLAVE 21EPO278U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181604	N	0	0	307	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Poniente Centro Historico 0, Hericia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.201355, lat:19.047959))	05/10/2018	02/01/2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670645	Proyecto de inversión	970,763.58	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970763.58, modificado:970640.25))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional Y Mejoramiento De Sanitarios, En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 216p0107a	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160496	N	0	0	77	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:54, localidad:48, direccion:, lon: 97.450831, lat:19.97966))	12/08/2016		970,640.25	970,640.25	970,640.25	970,640.25	970,640.25	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2016-B, convocatoria:REAFIYO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocatoria:CAPCEE, monto:970640.25, importe_modificado:970640.25))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670923	Proyecto de inversión	25,341.13	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25341.13, modificado:25247.93))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples, En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 216e0344w	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160513	N	0	0	63	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:175, localidad:1, direccion:, lon: 98.48111, lat:18.986944))	12/08/2016		25,247.83	25,247.83	25,247.83	25,247.83	25,247.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200739716	Proyecto de inversión	81,800.19	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81800.19, modificado:80990.22))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 136 Clave 216p04047a, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160659	N	0	0	110	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04377))	08/09/2016		80,990.22	80,990.22	80,990.22	80,990.22	80,990.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200739741	Proyecto de inversión	539,848.93	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539848.93, modificado:536092.26))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Quince Aulas Didácticas; En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 216p0405a, Ubicada En La Localidad De Santiago Ahuehuetla Municipio De Tecamahatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160664	N	0	0	513	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:154, localidad:16, direccion:, lon: 97.70634, lat:18.850428))	18/08/2016		536,092.26	536,092.26	536,092.26	536,092.26	536,092.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200740104	Proyecto de inversión	403,207.28	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403207.28, modificado:399438.79))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas, Dirección Y Cooperativa. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216p04801a, Ubicada En La Localidad De San Miguel Zozula, Municipio De Yahualtepec, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160742	N	0	0	154	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:205, localidad:32, direccion:, lon: 97.681893, lat:18.758757))	29/09/2016		399,418.75	399,418.75	399,418.75	399,418.75	399,418.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200740666	Proyecto de inversión	310,474.74	(FI: (ciclo_recurso_2016_ramo_33_modalidad_1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310474.74, modificado:307660.71))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equippamiento Básico Para 14 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria México Con Clave 216p3391g Ubicada En La Cabeza Municipal De Tlaxiaguastlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161092	N	0	0	484	(meta:1 (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:, lon: 97.46277, lat:18.82777))												

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE16160300740720	Proyecto de inversión	106,872.66	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:106469.76))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 216p1123, Ubicada En La Localidad De San José El Recón, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160634	N	0	0	163	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	26/08/2016		106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740739	Proyecto de inversión	758,635.46	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758635.46, modificado:756165.57))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216p06816, Ubicada En La Localidad De Oyamel, Municipio De Tlaxiahuacpec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160596	N	0	0	400	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:, lon:97.537777, lat:19.696388))	05/08/2016		756,615.57	756,615.57	756,615.57	756,615.57	756,615.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300741329	Proyecto de inversión	284,993.76	(FI: (oclo_recurso2014_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284993.76, modificado:275878.94))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Primaria Bandera Nacional Clave 216p0112, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CAPEE	20160186	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	14/10/2016		275,878.94	275,878.94	275,878.94	275,878.94	275,878.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401045836	Proyecto de inversión	97,291.06	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97291.06, modificado:96068.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Margarita Moran Veliz Clave 216p2127u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171419	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:2.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	30/11/2017		96,068.88	96,068.88	96,068.88	96,068.88	96,068.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046104	Proyecto de inversión	753,325.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753325.00, modificado:750977.03))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General; En La Primaria Bandera Nacional Clave 216p0131, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171433	N	0	0	733	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:24.74))	(geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:-98.43811, lat:19.285277))	04/12/2017		750,977.01	750,977.01	750,977.01	750,977.01	750,977.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.74))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201407797	Proyecto de inversión	2,251,753.50	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251753.50, modificado:2248951.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Clave 216d0093D, Ubicado En La Cabecera Municipal De Orizaba, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181285	N	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:108, localidad:83, direccion:, lon:97.41313, lat:19.173711))	27/07/2018		2,248,951.16	2,248,951.16	2,248,951.16	2,248,951.16	2,248,951.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818020140851	Proyecto de inversión	10,159,336.67	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015933667, modificado:101571009.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Escalera Y Izócar Exterior En La Primaria Del C.E. Presidente Lizaso Caramella Clave 216p0909, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuac De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181079	N	0	0	738	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:-98.465277, lat:19.045277))	06/07/2018		10,157,100.99	10,157,100.99	10,157,100.99	10,157,100.99	10,157,100.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301089782	Proyecto de inversión	3,400,000.00	(FI: (oclo_recurso2018_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.00, modificado:3345194.62))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 216P0R25M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETA, PUEBLA.	Puebla	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181521	N	0	0	330	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_601.36, meta_modificad a:601.36))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Victoria Villa 37, Chieta, Chieta, Puebla, lon:-98.582301, lat:18.521144))	18/09/2018	15/01/2019	3,345,194.62	3,345,194.62	3,345,194.62	3,345,194.62	3,345,194.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:601.36))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816101	Proyecto de inversión	2,319,999.50	(FI: (oclo_recurso2011_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319999.50, modificado:2317941.06))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Disiparse Y Limpiar Del Área De Futuro Crecimiento; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chupa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161437	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon:-97.77, lat:19.243888))	16/11/2016	01/01/2017	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	2,317,941.06	(toto: (lpo_obraObra numero_contrato:CAPEE-447/2016, contrata Grupo Constructor LEVALCULA DE CV, convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2317941.06, importe_modificado:2317941.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816523	Proyecto de inversión	435,359.15	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435359.15, modificado:217303.96))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Calmea Con Clave 216p2031A, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161186	N	0	0	392	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:, lon:-97.75833, lat:18.796271))	05/11/2016		217,303.96	217,303.96	217,303.96	217,303.96	217,303.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816890	Proyecto de inversión	556,759.63	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556759.63, modificado:554190.06))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Medios Adosada En Estructura Regional C; En El Preescolar Juan Escutla Clave 216d0980B, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161960	N	0	0	147	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	12/01/2017		554,190.06	554,190.06	554,190.06	554,190.06	554,190.06	(toto: (lpo_obraObra numero_contrato:CAPEE 528/2016-B, contrata:BEZAFRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:554190.06, importe_modificado:554190.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(921741/proyecto_P ROC30, 921714/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964204	Proyecto de inversión	507,788.44	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507788.44, modificado:505742.37))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En El Preescolar Abel Bautista Reyes Clave 216j0017B, Ubicado En La Cabecera Municipal De Molcauca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170664	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:139.26))	(geol: (cve_municipio:98, localidad:3, direccion:, lon:-97.91111, lat:18.783333))	28/09/2017		505,742.37	505,742.37	505,742.37	505,742.37	505,742.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:139.26))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964225	Proyecto de inversión	1,681,003.27	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681003.22, modificado:167860.20))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario; En La Primaria Jose Maria Morales Clave 216d0216B, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20178081	N	0	0	400	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:48.82))	(geol: (cve_municipio:65, localidad:7, direccion:, lon:-97.643333, lat:19.039611))	09/10/2017		1,677,850.02	1,677,850.02	1,677,850.02	1,677,850.02	1,677,850.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:48.82))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964267	Proyecto de inversión	156,739.26	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156739.2, modificado:156650.11))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar Matepec Clave 216p0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170073	N	0	0	184	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta_1.0, meta_modificad a:3.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:6, direccion:, lon:-98.47777, lat:18.908888))	20/09/2017	18/11/2017	156,650.11	156,650.11	156,650.11	156,650.11	156,650.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:3.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964270	Proyecto de inversión	84,584.88	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84584.86, modificado:84584.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 134 Clave 216d0145d, Ubicada En La Localidad De Santo Domingo Atoyacatan, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170871	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:2.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:85, direccion:, lon:-98.37955, lat:18.904444))	11/10/2017		84,584.88	84,584.88	84,584.88	84,584.88	84,584.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964287	Proyecto de inversión	5,437,381.57	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5437381.57, modificado:5491803.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura 3-C, Y Muro De Contención; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 216d0130D, Ubicada En El Municipio De Chilpancingo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170875	N	0	0	138	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:238.82))	(geol: (cve_municipio:107, localidad:3, direccion:, lon:-97.654166, lat:20.132318))	30/09/2017		5,491,803.02	5,491,803.02	5,491,803.02	5,491,803.02	5,491,803.02	(toto: (lpo_obraObra numero_contrato:CAPEE-167/2017-D, contrata:TERREZERAS Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5437381.57, importe_modificado:5491803.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:238.82))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964382	Proyecto de inversión	1,086,367.50	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086367.5, modificado:1084970.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-3C; En El Preescolar De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 216j0218J, Ubicado En La Cabecera Municipal De Caucaulancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170963	N	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:243.49))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:3, direccion:, lon:-98.275, lat:19.089221))	16/10/2017		1,084,970.51	1,084,970.51	1,084,970.51	1,084,970.51	1,084,970.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:243.49))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964599	Proyecto de inversión	1,585,967.79	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585967.79, modificado:158465.31))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Dirección Y Biblioteca; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 41 Clave 216d0046d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171203	N	0	0	369	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:124, localidad:6, direccion:, lon:-97.342166, lat:18.319692))	23/10/2017		1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	1,584,455.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964644	Proyecto de inversión	889,600.00	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad3, plog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889600.00, modificado:888626.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción Del Preescolar Nuevo Amanecer Clave 216p0786, Ubicado En Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171039	N	0	0	109	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:148, localidad:1, direccion:, lon:-98.379444, lat:18.996666))	30/10/2017		888,626.51	888,626.51	888,626.51	888,626.51						

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1717040147075	Proyecto de inversión	470,828.28	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470828.28, modificado:47086.7])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para La Cafetería Del Centro Escolar Presidente Lazaro Cárdenas Clave 21a040327, Ubicado En La Cabeza Municipal De Ixcamiltepec De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171634	N	0	0	3913	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:85, localidat:117, direccion:, lon: 98.468317, lat:18.62117])	08/01/2018		470,486.70	470,486.70	470,486.70	470,486.70	470,486.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401047088	Proyecto de inversión	5,075,336.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075336.00, modificado:506798.7])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Del Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria Ubicado En La Cabeza Municipal De Ixcamiltepec De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171636	N	0	0	730	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:85, localidat:117, direccion:, lon: 98.468317, lat:18.62117])	08/01/2018		5,060,780.70	5,060,780.70	5,060,780.70	5,060,780.70	5,060,780.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401074102	Proyecto de inversión	654,227.24	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654227.24, modificado:634629.5])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio Polifuncional En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21a000816, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tlachepex, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171639	N	0	0	568	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:180, localidat:117, direccion:, lon: 97.825507, lat:18.815118])	08/01/2018		653,629.50	653,629.50	653,629.50	653,629.50	653,629.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1718010176382	Proyecto de inversión	5,242,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5242000.00, modificado:5242000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Equipamiento Escolar Didáctico (Segunda Etapa), Que Consiste En 800 Librerías Interactivas, Para Escuelas Primarias, Ubicadas En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180306	N	0	0	15054	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +800.0]) (geol: [cve_municipio:0, localidat:0, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	13/04/2018		5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:800.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140938	Proyecto de inversión	214,924.80	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214638.56])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Primo Feliciano De Varot, Clave 21a020294, Ubicada En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181121	N	0	0	55	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:53, localidat:25, direccion:, lon: 98.058333, lat:19.82777])	09/07/2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140941	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Josefa Ortiz Domínguez, Clave 21a022750, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181255	N	0	0	297	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04277])	27/07/2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201141219	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467565.46])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Valerio Trujano Clave 21a000816, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181260	N	0	0	677	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidat:1, direccion:, lon: 97.393055, lat:18.46388])	27/07/2018		1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142147	Proyecto de inversión	1,470,586.52	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Aguirre Wenceslao Cabrera Clave 21a020029, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181262	N	0	0	660	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:208, localidat:1, direccion:, lon: 97.96655, lat:19.33333])	27/07/2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301041164	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.00, modificado:205312.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR NARANJAZEN BLANCO 21D01045Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181614	N	0	0	297	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:593.2, meta_modificada +593.2]) (geol: [cve_municipio:114, localidat:1, direccion:Av 2 De 302, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: 98.197495, lat:19.045944])	05/10/2018	02/01/2019	205,312.72	205,312.72	205,312.72	205,312.72	205,312.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.2])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142697	Proyecto de inversión	219,278.21	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219278.21, modificado:217380.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca; En La Primaria Aquiles Serres, Clave 21dpr1535, Ubicada En La Localidad De San Pedro Atlixco, Municipio De Tlaxiaco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180747	N	0	0	162	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +8.0]) (geol: [cve_municipio:175, localidat:21, direccion:, lon: 98.442222, lat:18.98277])	29/05/2018		217,380.52	217,380.52	217,380.52	217,380.52	217,380.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389736	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.00, modificado:1499681.16])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 56 CLAVE 21D570628, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181309	N	0	0	717	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada +690.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidat:1, direccion:Avenida Torrealba 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: 98.260768, lat:19.00177])	23/07/2018	20/10/2018	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389742	Proyecto de inversión	14,004,682.27	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14004682.27, modificado:13981189.7])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE VIGAS, LUBRICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUEBLES, EN LA PRIMARIA HEROES DE LA REFORMA CLAVE 21PR01830, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181315	N	0	0	1034	(meta1: [unidad_medida Metros, meta:593.0, meta_modificada +593.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidat:1, direccion:Calle 15 Sur Centro Histórico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: 98.208206, lat:19.044081])	15/08/2018	10/02/2019	11,998,118.90	11,998,118.90	11,998,118.90	11,998,118.90	11,998,118.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros, avance:50.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389769	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:978288.6])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ABELARDO L RODRIGUEZ CLAVE 21E70530, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTECACIL, MUNICIPIO DE IXCAMILTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Ixcamiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181484	N	0	0	41	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada +529.2]) (geol: [cve_municipio:81, localidat:54, direccion:Calle Plaza Central Niguno 0, Toluca, Puebla, lon: 98.208206, lat:19.044081])	05/09/2018	03/03/2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389776	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:992653.09])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21D0M0728, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAXIAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlaxiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181491	N	0	0	170	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada +529.2]) (geol: [cve_municipio:180, localidat:5, direccion:Calle Libertad 1 Niguno 0, Guadalupe Zaragoza, Tlaxiapan, Puebla, lon: 98.538799, lat:19.357018])	05/09/2018	03/03/2019	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150300566777	Proyecto de inversión	1,089,308.08	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089308.08, modificado:1081490.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Meliquiades Morales Flores Clave 21a040614	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150731	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:10, localidat:1, direccion:, lon: 97.258104, lat:18.37537])	28/09/2015		1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150300573041	Proyecto de inversión	37,903.93	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37700.6])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Jorge Murat Malcuf Clave 21d08802, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150886	N	0	0	279	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	26/10/2015		37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18150400561716	Proyecto de inversión	128,800.37	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.37, modificado:128800.37])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Ubicada Benito Juárez Clave 21a00782, Ubicada En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151163	N	0	0	848	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidat:211, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	21/12/2015		128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14150400575202	Proyecto de inversión	5,419,452.54	(FI: [ciclo_recurso2014_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5419452.54, modificado:5419452.54])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción En La Primaria José María Morelos Clave 21a009154, Ubicada En La Cabeza Municipal De Panautlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151103	N	0	0	228	(meta1: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:109, localidat:1, direccion:, lon: 98.150277, lat:20.27611])	18/01/2016		5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	(etno: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPECE 011/2016, contratasATZAS PROYECTOS SA DE CV, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5414780.94, importe_modificado5414780.94])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150400593088	Proyecto de inversión	603,771.51	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1, ptag_prest7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603771.51, modificado:60836.42])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En El Preescolar Tepehuatl Clave 21a01700, Ubicado En La Localidad De Ex-Hacienda San Agustín	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151041	N	0	0	12	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada +1.0]) (geol: [cve_municipio:19, localidat:145, direccion:, lon: 98.394166, lat:18.93333])	22/12/2015		600,836.42	600,836.42	600,836.42	600,836.42	600,836.42	(etno: [tipo_obraObra, numero_contratoCAHE 2017/015, contratasLAJAYER CONSULTORES Y CONTRATORES SA DE CV, convocanteCAPECE, monto:601771.51, importe_modificado601771.51])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(66363/proyecto_F R0330, 66363/proyecto_F R N, 66363/proyecto_IN (ICD))	En Ejecución		

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160200670572	Proyecto de inversión	1,653,247.97	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653247.97, modificado:164506.86])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Taller De Industria Del Vestido En Estructura 134c En La Escuela Secundaria Técnica Num. 85 Clave 2180933a	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160478	N	0	0	309	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:109, localidad:1, direccion:, lon: 98.150277, lat:20.27611])	12/08/2016		1,643,596.85	1,643,596.85	1,643,596.85	1,643,596.85	1,643,596.85	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	([ocio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-167/2016, contrato:RANECA CONSTRUCCION DE AUTO PARTIDOS, S.A. DE C.V., convocatoria:CAPEE, monto:1643596.85, importe_modificado:1643596.85])	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(75047/proyecto_P N, 75047/proyecto_FI N, 75047/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670657	Proyecto de inversión	929,484.41	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929484.41, modificado:927394.86])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Una Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En El Preescolar Chiguitán Clave 21803131c	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160497	N	0	0	43	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:54, localidad:1, direccion:, lon: 97.388055, lat:19.814444])	12/08/2016		927,394.86	927,394.86	927,394.86	927,394.86	927,394.86	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	([ocio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-221/2016-A, contrato:BEAPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocatoria:CAPEE, monto:927394.86, importe_modificado:927394.86])	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(750572/proyecto_FI N, 750572/proyecto_PFE ICO, 750572/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739727	Proyecto de inversión	535,345.11	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO), monto:533345.11, modificado:533790.85])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Diecisiete Aulas Didácticas, En La Primaria Clara F. Rojas De Betancourt Clave 2180666a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Totutepetec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160463	N	0	0	620	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:186, localidad:1, direccion:, lon: 97.495277, lat:19.832777])	19/08/2016		532,790.85	532,790.85	532,790.85	532,790.85	532,790.85	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Piezas, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300739838	Proyecto de inversión	1,782,815.02	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782815.02, modificado:887707.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Banda Perimetral, En La Primaria Emiliano Zapata Clave 218091597a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160670	N	0	0	238	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:, lon: 97.951111, lat:19.103333])	30/08/2016		887,707.52	887,707.52	887,707.52	887,707.52	887,707.52	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	([ocio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-236/2016, contrato:ESCALA, ESPACIO E IMAGEN OFICINA DE ARQUITECTURA, SA DE CV, convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1775415.04, importe_modificado:887707.52])	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(842706/proyecto_P N, 842706/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740711	Proyecto de inversión	130,032.99	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130032.99, modificado:128547.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Carmen Serdan Con Clave 2180904c, Ubicada En La Localidad De San Antonio, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161127	N	0	0	218	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon: 98.254166, lat:19.099166])	31/10/2016		128,547.72	128,547.72	128,547.72	128,547.72	128,547.72	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740734	Proyecto de inversión	106,872.66	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:106469.76])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21809731w, Ubicada En La Localidad De Santo Tomas Chautla, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160638	N	0	0	175	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])	26/08/2016		106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	106,469.76	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740758	Proyecto de inversión	1,170,064.11	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170644.11, modificado:118462.37])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dirección En Estructura Regional C Y Construcción De Pisos Claves, En El Preescolar Cahuatán Clave:2180238c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160602	N	0	0	266	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.049277])	04/10/2016		1,168,462.37	1,168,462.37	1,168,462.37	1,168,462.37	1,168,462.37	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	([ocio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-300/2016-A, contrato:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO SA DE CV, convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168462.37, importe_modificado:1168462.37])	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(843816/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740779	Proyecto de inversión	54,533.46	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54533.46, modificado:3995.48])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 2180209f, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Miahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160650	N	0	0	39	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:129, localidad:1, direccion:, lon: 97.288888, lat:18.288333])	02/09/2016		53,995.68	53,995.68	53,995.68	53,995.68	53,995.68	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160400816570	Proyecto de inversión	3,563,199.82	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563199.82, modificado:356933.54])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General Y Construcción De Cercado Perimetral, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 41 Clave 2180904a, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chicac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161494	N	0	0	369	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:124, localidad:1, direccion:, lon: 97.35, lat:18.328055])	05/12/2016		3,560,933.54	3,560,933.54	3,560,933.54	3,560,933.54	3,560,933.54	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	([ocio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-030/2017, contrato:CAPEE, convocatoria:BEAPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, monto:356933.54, importe_modificado:356933.54])	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(921389/proyecto_P N, 921389/proyecto_FI N, 921389/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816578	Proyecto de inversión	5,000,000.00	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4927463.49])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General, Rehabilitación, Sustitución En Loc Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, J, En La Secundaria Profesor Luis G. Salazar Clave 21802105w, Ubicada En Rafael Lara Grajales.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161837	N	0	0	699	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:117, localidad:1, direccion:, lon: 97.803277, lat:19.252777])	29/12/2016		4,927,463.49	4,927,463.49	4,927,463.49	4,927,463.49	4,927,463.49	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]) (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	([ocio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-489/2016, contrato:GRUPO CONSTRUCTOR ABANCA SA DE CV, convocatoria:CAPEE, monto:4927463.49, importe_modificado:4927463.49])	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17193000644336	Proyecto de inversión	437,415.21	(FI: [ocio_recurso:2027_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO), monto:437415.21, modificado:42009.71])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica Y Mejoramiento Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio A Y En Módulo Sanitario, En El Preescolar Horacio Flores Clave 2180200Z, Ubicada En La Cabece	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170911	N	0	0	437415.22	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])	13/10/2017		420,009.71	420,009.71	420,009.71	420,009.71	420,009.71	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1616030066364	Proyecto de inversión	218,144.06	(FI: [ocio_recurso:2016_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218144.06, modificado:0.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas, Aula De Música, Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Dirección, En La Escuela Telesecundaria Juan Castro Clave 2180562c, En Teulatlán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171004	N	0	0	102	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon: 97.360555, lat:19.818888])	23/10/2017							(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201141178	Proyecto de inversión	2,400,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.00, modificado:239518.07])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Pistas Chica Y Banda Perimetral En Estructura Regional C, En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21802095, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc De Andéque	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181078	N	0	0	119	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:42, localidad:1, direccion:, lon: 98.181915, lat:18.47712])	06/07/2018		2,396,518.07	2,396,518.07	2,396,518.07	2,396,518.07	2,396,518.07	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142131	Proyecto de inversión	214,924.80	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Revolución Mexicana 20 De Noviembre Clave 2180207J, Ubicada En La Localidad De La Lagunita, Municipio De Teletel	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181119	N	0	0	34	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [ove_municipio:172, localidad:1, direccion:, lon: 97.830225, lat:19.905822])	11/07/2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1818020142702	Proyecto de inversión	875,846.36	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875846.4, modificado:872046.24])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21809979, Ubicada En La Localidad De San Antonio Ahpacanc, Municipio De Totmitlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180756	N	0	0	304	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.1210]) (geol: [ove_municipio:188, localidad:2, direccion:, lon: 98.70893, lat:18.877223])	10/05/2018		872,046.24	872,046.24	872,046.24	872,046.24	872,046.24	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389716	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:990831.00])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS ZARAGOZA CLAVE 21Y7029Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tochtepec	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181142	N	0	0	103	(meta: [unidad_medida: Metros, meta:529.2, meta_modificada: a:529.2]) (geol: [ove_municipio:189, localidad:7, direccion:Calle Juanes Velasco, San Bartolome Tepetlacaltechco, Tochtepec, Puebla, lon:97.829167, lat:18.7975])	05/09/2018	03/03/2019	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	992,653.09	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:100.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Metros, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389778	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ocio_recurso:2018_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:973288.6])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21Y7066K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181500	N	0	0	51	(meta: [unidad_medida: Metros, meta:529.2, meta_modificada: a:529.2]) (geol: [ove_municipio:66, localidad:11, direccion:Calle Insurgentes 1 Niñuño, El Mirador Santa Cruz D, Guadalupe, Puebla, lon:98.098072, lat:18.067056])	05/09/2018	03/03/2019	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	978,288.60	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:100.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	([unidad_medida: Metros, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1519300567000	Proyecto de inversión	37,303.91	(FI: [ocio_recurso:2015_ramo:33_modalidad:1, subprograma:1, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37303.91, modificado:3770.61])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Escolar Para Dos Aulas Didácticas, En El Preescolar Miguel Flores Cruz Clave 2180905E, Ubicada En La Localidad De San Antonio Portezuelo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO																			

OCLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160200670371	Proyecto de inversión	106,872.66	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:105162.69])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Motolinia Clave 21492021, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlatenango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160444	N	0	0	474	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:181, localidad:1, direccion:, lon: 98.34505, lat:19.173388])	08/07/2016		105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670600	Proyecto de inversión	100,920.00	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.00, modificado:100920.00])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21497039, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huautlaustaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160070	N	0	0	61	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:70, localidad:38, direccion:, lon: 98.048993, lat:18.866599])	02/05/2016		100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740130	Proyecto de inversión	9,713,636.21	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9713636.21, modificado:646820.77])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Seis Aulas, Laboratorio, Laboratorio De Computo, Dirección Y Sanitarios; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Clave 21603036, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160746	N	0	0	243	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon: 98.430611, lat:19.285377])	02/09/2016		6,469,820.77	6,469,820.77	6,469,820.77	6,469,820.77	6,469,820.77	(tcto: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE 254/2016, contratas:CONSTRUCCIONES INTEGRABLES SAN MARTIN SA DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403169.94, importe_modificado:646820.77])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740528	Proyecto de inversión	206,247.71	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206247.71, modificado:20442.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adaptación De Un Aula Didáctica A Un Aula De Medios. En La Primaria Aquilino Serbán Clave 21490438, Ubicada En La Localidad De La Magistral Treinta y Nueve, Municipio De Acápete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160779	N	0	0	139	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:1, localidad:83, direccion:, lon: 97.938011, lat:19.040693])	01/10/2016		204,442.52	204,442.52	204,442.52	204,442.52	204,442.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740618	Proyecto de inversión	4,020,592.74	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020592.74, modificado:403169.94])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Laboratorio Polifuncional Y Un Laboratorio De Electricidad En Estructura U-2; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 118 Clave 21601018, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160566	N	0	0	13	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])	01/09/2016		4,013,169.94	4,013,169.94	4,013,169.94	4,013,169.94	4,013,169.94	(tcto: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE 256/2016, contratas:c.ADRIANA LOPEZ GARCIA, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403169.94, importe_modificado:403169.94])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740637	Proyecto de inversión	3,873,047.50	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387047.53, modificado:3477939.41])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2 Y Construcción De Barba Perimetral; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 102 Clave 21601019, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160773	N	0	0	402	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])	18/08/2016		3,477,939.41	3,477,939.41	3,477,939.41	3,477,939.41	3,477,939.41	(tcto: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE 230/2016, contratas:BEZAYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:347799.41, importe_modificado:3477939.41])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389377	Proyecto de inversión	5,499,705.40	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549705.24, modificado:5497127.61])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS Y LOGAS, EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21498304, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181130	N	0	0	161	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:2500.0])	(geol: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: 98.20009, lat:19.041758])	03/08/2018	30/12/2018	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	5,497,127.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389749	Proyecto de inversión	600,000.00	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597389.83])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y REPARACIÓN DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21498304, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181415	N	0	0	38	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:406.14, meta_modificad a:406.14])	(geol: [ove_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Rio Petalcingo Nigangano 0, Acatlan De Gotoo, Acatlan, Puebla, lon:98.036301, lat:18.228041])	18/09/2018	16/11/2018	597,189.83	597,189.83	597,189.83	597,189.83	597,189.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389777	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99959.79])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21170058, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181498	N	0	0	253	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificad a:529.2])	(geol: [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Reform Nigangano 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:98.468420, lat:18.908971])	05/09/2018	03/03/2019	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301401193	Proyecto de inversión	685,967.50	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.50, modificado:68965.92])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR MADAME CLIRE CLAVE 21102078, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TELLA MORELOS, MUNICIPIO DE ACATEPE, PUEBLA.	Puebla	Acápete	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181620	N	0	0	170	(meta: [unidad_medida Cuadrados, meta:576.0, meta_modificad a:576.0])	(geol: [ove_municipio:11, localidad:63, direccion:Avenida Ayuntamiento 5/9, Cuarta, 7510 PUEBLA, Pue., Mexico, lon:-97.95373207, lat:19.1060815])	15/10/2018	12/01/2019	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	685,965.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670857	Proyecto de inversión	830,393.08	(FI: [oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820939.08, modificado:330522.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C, En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21490105	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160506	N	0	0	188	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:33, localidad:7, direccion:, lon: 98.72486, lat:18.78215])	12/08/2016		330,522.72	330,522.72	330,522.72	330,522.72	330,522.72	(tcto: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE 211/2016-B, contratas:URBEX SA DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:30522.72, importe_modificado:330522.72])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1713000964121	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(FI: [oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3429336.87])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo Sanitario Y Escalas Contructor De Plaza Cívica En La Primaria De Nueva Central, Ubicada En La Cabecera Municipal De Itzac de Matamoros, P	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170078	N	0	0	90	(meta: [unidad_medida Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:228.82])	(geol: [ove_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: 98.468117, lat:18.831171])	29/09/2017		3,429,336.87	3,429,336.87	3,429,336.87	3,429,336.87	3,429,336.87	(tcto: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE 184/2017-A, contratas:ARENDAAMIENTO RENOVACION Y COMERCIALIZACION DE MAGALINA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:342938.87, importe_modificado:3429336.87])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:228.82])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1713001046552	Proyecto de inversión	314,344.40	(FI: [oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.40, modificado:312772.73])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Alfonso Pineda Clave 21490206, Ubicada En La Localidad De San Juan Tzucupim, Municipio De Acápete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171388	N	0	0	537	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:74.88])	(geol: [ove_municipio:1, localidad:88, direccion:, lon: 97.986311, lat:19.103388])	27/10/2017		312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	(tcto: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE 174/2017-F, contratas:CARPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BARRON SA DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140909	Proyecto de inversión	409,983.44	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409983.44, modificado:408605.36])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas Y Electricidad, En La Secundaria Melchor Ocampo, Clave 21490240, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181117	N	0	0	508	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:114, localidad:7, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])	29/06/2018		408,605.36	408,605.36	408,605.36	408,605.36	408,605.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140927	Proyecto de inversión	592,296.64	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592296.64, modificado:592188.70])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Carmen Serban Clave 21490446, Ubicada En La Localidad De San Juan Tzucupim, Municipio De Acápete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180758	N	0	0	868	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:2.0])	(geol: [ove_municipio:19, localidad:83, direccion:, lon: 98.43777, lat:18.90888])	10/05/2018		592,188.70	592,188.70	592,188.70	592,188.70	592,188.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140930	Proyecto de inversión	233,438.40	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233438.4, modificado:233319.80])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas, En La Telesecundaria Carmen Serban Clave 21490446, Ubicada En La Localidad De San Juan Tzucupim, Municipio De Acápete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181114	N	0	0	174	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:19, localidad:71, direccion:, lon: 98.40472, lat:18.89946])	09/07/2018		232,310.88	232,310.88	232,310.88	232,310.88	232,310.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140952	Proyecto de inversión	71,641.60	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71641.6, modificado:71591.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Carmen Serban Clave 21490446, Ubicada En La Localidad De Teolocoilpan, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181134	N	0	0	39	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:53, localidad:44, direccion:, lon: 98.214024, lat:19.836831])	12/07/2018		71,539.52	71,539.52	71,539.52	71,539.52	71,539.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141150	Proyecto de inversión	1,470,586.5	(FI: [oclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_prest7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21460770, Ubicada En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181246	N	0	0	56	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [ove_municipio:53, localidad:20, direccion:, lon: 98.1225, lat:19.7575])	26/07/2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180301142711	Proyecto de inversión	611,417.87	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611417.87, modificado:611009.5])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En El Edificio I En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Calle 216080814, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181005	N	0	0	611	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:189, localidad:73, direccion: [cve: 97.83507, lat:18.81133]])	29/06/2018		611,009.50	611,009.50	611,009.50	611,009.50	611,009.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389735	Proyecto de inversión	1,006,018.27	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006018.27, modificado:1003055.98])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 64 CLAVE 210570702, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANDA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181307	N	0	0	608	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.67, meta_modificada:165.67])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:211, direccion: [cve: 97.83081, lat:18.14122]])	20/07/2018	17/09/2018	1,003,205.98	1,003,205.98	1,003,205.98	1,003,205.98	1,003,205.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389743	Proyecto de inversión	11,619,458.11	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11619458.11, modificado:11619497.77])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS, LOGIAS Y SANITARIOS, EN LA PRIMARIA ENRIQUE CONADO RESAMEN CLAVE 21890337, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181314	N	0	0	393	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:11, direccion: [cve: 97.83081, lat:18.14122]])	27/07/2018	22/01/2019	11,618,949.77	11,618,949.77	11,618,949.77	11,618,949.77	11,618,949.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389765	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PAPAOLTA CLAVE 2100NS4M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO TAXALAHANGCO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181479	N	0	0	320	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1632.4, meta_modificada:1632.4])	(geol: [cve_municipio:118, localidad:13, direccion: [cve: 98.29282, lat:19.003214]])	05/09/2018	03/03/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389774	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99959.79])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GUAGUETZA CLAVE 2100NH4H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATETZAC, MUNICIPIO DE HUATLOLINGO, PUEBLA.	Puebla	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181489	N	0	0	90	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.2])	(geol: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion: [cve: 99.55979, lat:19.003214]])	05/09/2018	03/03/2019	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	999,559.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389781	Proyecto de inversión	495,300.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.0, modificado:493064.68])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y MUJERES SANITARIOS, EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSE MURAD MAULF CLAVE 2109R34Z76, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181522	N	0	0	432	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: [cve: 98.1479, lat:19.003214]])	18/09/2018	16/11/2018	493,064.68	493,064.68	493,064.68	493,064.68	493,064.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389795	Proyecto de inversión	576,978.93	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576978.93, modificado:576963.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MÓDULO SANITARIO, EN LA TELESCUNDA MARCA DE GANTE CLAVE 21070054M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181549	N	0	0	281	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28])	(geol: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion: [cve: 98.30389, lat:19.00754]])	27/09/2018	25/12/2018	576,963.32	576,963.32	576,963.32	576,963.32	576,963.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400702	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1687516.9])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2109P03F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLAOYATEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlaxiaco de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181476	N	0	0	327	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:232.4, meta_modificada:232.4])	(geol: [cve_municipio:177, localidad:10, direccion: [cve: 98.85697, lat:18.62768]])	05/09/2018	04/12/2018	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	1,687,516.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400712	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:167861.76])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 2109P06X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACO, PUEBLA.	Puebla	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181485	N	0	0	163	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.4])	(geol: [cve_municipio:31, localidad:1, direccion: [cve: 98.17426, lat:18.615143]])	05/09/2018	03/03/2019	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	1,678,816.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301401205	Proyecto de inversión	685,967.29	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:28759.62])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 38 CLAVE 210706ZP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181623	N	0	0	713	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: [cve: 98.19717, lat:19.047894]])	15/10/2018	12/01/2019	285,759.62	285,759.62	285,759.62	285,759.62	285,759.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18160300498301	Proyecto de inversión	113,345.46	(FI: [ciclo_recurso2014_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113345.46, modificado:111111.76])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 12 Con Clave 2100D01Z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150292	N	0	0	335	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion: [cve: 98.48597, lat:19.072389]])	15/04/2015	15/06/2015	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739983	Proyecto de inversión	269,421.14	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269421.14, modificado:268624.68])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria Técnica Núm. 132 Clave 2169R34H, Ubicada En La Localidad De San Andrés Acumata, Municipio	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160901	N	0	0	171	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: [cve: 98.1975, lat:19.045277]])	13/10/2016		268,624.68	268,624.68	268,624.68	268,624.68	268,624.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740707	Proyecto de inversión	160,308.98	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160308.98, modificado:157744.05])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Primaria Clave 2169P37Z6, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160586	N	0	0	307	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: [cve: 98.1975, lat:19.045277]])	06/08/2016		157,744.05	157,744.05	157,744.05	157,744.05	157,744.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740709	Proyecto de inversión	4,081,853.99	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081853.96, modificado:4062382.09])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dem De Edif Exis; Conat De 3 Aulas Didac, Dire y Sant Estructur C. Obra En Y Conit De Tech Plaza Civica; Enig Cuahuemec 2169B586, Por Luvia Serva Del OS Al 06 De Ago De 2016, Munic Huach	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161117	N	0	0	42	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	(geol: [cve_municipio:71, localidad:23, direccion: [cve: 98.03188, lat:19.207777]])	24/10/2016		4,065,282.09	4,065,282.09	4,065,282.09	4,065,282.09	4,065,282.09	(cfo: [lipo_obra_obra, numero_contrato:CARCES-330/2016, contrato:EDIFICACIONES 380 SA DE C/ CUHUAMEMCOMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4062382.09, importe_modificado:4062382.09])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740721	Proyecto de inversión	726,705.94	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726705.96, modificado:691379.06])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; Ubicada En La Primaria "Gregorio Torres Quintero" Clave 2169R123, Ubicada En La Localidad De San José El Brodo, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160593	N	0	0	163	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:206, direccion: [cve: 98.19756, lat:18.888333]])	12/09/2016		691,379.06	691,379.06	691,379.06	691,379.06	691,379.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(843770)proyecto_1 NICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740722	Proyecto de inversión	110,458.91	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110458.91, modificado:108589.92])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Escuela Preescolar Cadete Vicente Suárez Con Clave 2169R183, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coahuatlingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161129	N	0	0	227	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion: [cve: 98.2725, lat:19.089272]])	31/10/2016		108,589.92	108,589.92	108,589.92	108,589.92	108,589.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710300964148	Proyecto de inversión	1,932,711.41	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932711.42, modificado:1908392.18])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En Los Edificios C Y G, Y Construcción De Banda Perimetral; En La Primaria Leandro Valle Clave 2169P03B9, Ubicado En San Pedro Yancuitlapan, San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170659	N	0	0	412	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion: [cve: 98.48333, lat:19.0775]])	25/09/2017		1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	1,908,192.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710300964167	Proyecto de inversión	874,743.77	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874743.77, modificado:874740.45])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Catetero Aulas Didácticas Y 31 Computadoras; En La Primaria Leandro Valle Clave 2169P03B9, Ubicado En La Localidad De San Pedro Yancuitlapan, Municipio De San San Nicolás De	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170682	N	0	0	412	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion: [cve: 98.48333, lat:19.0775]])	29/09/2017		874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	874,780.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710300964208	Proyecto de inversión	167,990.99	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167790.99, modificado:166966.92])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria José María Morelos Clave 2169R218A, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Ángeles, Pueb	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170783	N	0	0	402	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:65, localidad:7, direccion: [cve: 97.64333, lat:19.003611]])	05/10/2017		166,966									

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1717030064277	Proyecto de inversión	291,948.80	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291948.8, modificado:291845.33))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Generallave 216p1817, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170874	N	0	0	79	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:15, localidat:1, direccion:, lon: 98.045, lat:18.96111))	20/09/2017	01/01/2017	291,845.33	291,845.33	291,845.33	291,845.33	291,845.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:4.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064315	Proyecto de inversión	883,747.48	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883747.48, modificado:87886.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C, En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 216p2064, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Atetempum, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170892	N	0	0	317	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:126.0)) (geol: (cve_municipio:147, localidat:1, direccion:, lon: 98.016944, lat:18.41722))	12/10/2017		878,886.20	878,886.20	878,886.20	878,886.20	878,886.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:126.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064364	Proyecto de inversión	1,700,458.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700458.04, modificado:168824.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Candelero En Los Edificios A, B Y D, E, En La Telesecundaria Gregorio Torres Quintero Clave 216v01474, Ubicada En	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170900	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:74.24)) (geol: (cve_municipio:138, localidat:3, direccion:, lon: 98.516111, lat:19.08333))	13/10/2017		1,668,824.16	1,668,824.16	1,668,824.16	1,668,824.16	1,668,824.16	(ciclo: (tpo_obraObr, numero_contrato:CAPCE-140/2017-A, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓN USAMOMBI S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:168824.16, importe_modificado:168824.16))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064569	Proyecto de inversión	897,210.67	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897210.67, modificado:896770.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En La Primaria José Mariano Herasano Sánchez Clave 216p2476, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixtac De Marateome, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170519	N	0	0	569	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:74.88)) (geol: (cve_municipio:85, localidat:117, direccion:, lon: 98.468317, lat:18.62117))	04/09/2017		996,770.28	996,770.28	996,770.28	996,770.28	996,770.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064612	Proyecto de inversión	4,400,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4391141.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción Del Preescolar Metepec Clave 216p0155v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Metepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171033	N	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:19, localidat:1, direccion:, lon: 98.437777, lat:18.90888))	30/10/2017		4,391,141.28	4,391,141.28	4,391,141.28	4,391,141.28	4,391,141.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064620	Proyecto de inversión	5,616,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5616000.0, modificado:5614806.5))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Profesor José Ramírez Clave 216p20906, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuauhtémoc, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171035	N	0	0	183	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:188, localidat:1, direccion:, lon: 98.536944, lat:18.889166))	30/10/2017		5,614,806.50	5,614,806.50	5,614,806.50	5,614,806.50	5,614,806.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064639	Proyecto de inversión	1,760,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216p22018v, Ubicada En La Localidad De Chiauamba, Municipio De Chahuatl, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 28 De Septiembre De 20	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171038	N	0	0	17	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:47, localidat:40, direccion:, lon: 98.536944, lat:18.345))	30/10/2017						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1717030064652	Proyecto de inversión	5,616,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5616000.0, modificado:5613499.49))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216p2318g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Españil, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171041	N	0	0	203	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:62, localidat:1, direccion:, lon: 98.370555, lat:18.64277))	30/10/2017		5,613,499.49	5,613,499.49	5,613,499.49	5,613,499.49	5,613,499.49	(ciclo: (tpo_obraObr, numero_contrato:CAPCE-153/2017-C, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓN USAMOMBI S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5613499.49, importe_modificado:5613499.49))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1617030066335	Proyecto de inversión	791,983.43	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791983.43, modificado:78542.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 13 Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Clave 216p3439v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170869	N	0	0	615	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04527))	02/10/2017		788,542.48	788,542.48	788,542.48	788,542.48	788,542.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046300	Proyecto de inversión	377,788.80	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377788.8, modificado:377491.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 6 Clave 216v00939, Ubicada En La Localidad De Atemocim, Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171621	N	0	0	387	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:12.0)) (geol: (cve_municipio:51, localidat:3, direccion:, lon: 98.605555, lat:18.513333))	08/01/2018		377,491.19	377,491.19	377,491.19	377,491.19	377,491.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046308	Proyecto de inversión	366,478.80	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366478.8, modificado:366193.66))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria 5 De Febrero Clave 216v02309, Ubicada En La Localidad De San Lucas Canton, Municipio De Ixtac De Marateome, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171626	N	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:12.0)) (geol: (cve_municipio:85, localidat:15, direccion:, lon: 98.479722, lat:18.509166))	12/01/2018		366,193.66	366,193.66	366,193.66	366,193.66	366,193.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047021	Proyecto de inversión	224,831.06	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224831.06, modificado:224548.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Centro De Educación Preescolar Clave 216p12509v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171343	N	0	0	35	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04527))	26/10/2017		224,548.28	224,548.28	224,548.28	224,548.28	224,548.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047084	Proyecto de inversión	837,526.05	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.05, modificado:828675.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquín Amaro Clave 216v0258v, Ubicada En La Localidad De San Agustín Tlaxiaco, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171376	N	0	0	214	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:1, localidat:84, direccion:, lon: 98.000235, lat:19.0451))	30/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140867	Proyecto de inversión	880,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:87527.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General; En La Primaria Profesor Rafael Molina Betancourt Clave 216v21932v, Ubicada En La Localidad De San Vicente Bogaquer, Municipio De Acatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181280	N	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:3, localidat:15, direccion:, lon: 98.095, lat:18.27922))	27/07/2018		875,527.67	875,527.67	875,527.67	875,527.67	875,527.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140910	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:149981.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Tenoch Clave 216p15726, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181303	N	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:15, localidat:1, direccion:, lon: 98.045, lat:19.04611))	27/07/2018		1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	1,499,681.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142649	Proyecto de inversión	291,948.80	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291948.8, modificado:291178.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Bandera Nacional Clave 216p6312l, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180773	N	0	0	680	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:132, localidat:1, direccion:, lon: 98.439311, lat:19.28527))	15/05/2018		291,178.56	291,178.56	291,178.56	291,178.56	291,178.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142660	Proyecto de inversión	840,787.95	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840787.95, modificado:839237.96))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Para Un Laboratorio De Computo; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Clave 216v0013v, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181011	N	0	0	381	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:138, localidat:1, direccion:, lon: 98.486388, lat:19.075))	29/06/2018		839,237.96	839,237.96	839,237.96	839,237.96	839,237.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142662	Proyecto de inversión	1,163,221.44	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163221.44, modificado:1162730.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Demolición Y Construcción De Losa En Estructura U-3c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Clave 216v0013v, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181012	N	0	0	381	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:138, localidat:1, direccion:, lon: 98.486388, lat:19.075))	29/06/2018		1,162,730.56	1,162,730.56	1,162,730.56	1,162,730.56	1,162,730.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18030139771	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P108_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CLAVE 216V0125L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181486	N	0	0	255	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:992.4, meta_modificad a:992.4)) (geol: (cve_municipio:114, localidat:1, direccion:Calle Francisco Villa Nuegno 0, Hemicia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.235749, lat:19.00024))	05/09/2018	03/01/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el				

OCLC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE11510400059153	Proyecto de inversión	355,439.68	{(f1:(cdo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355439.68, modificado:348876.88))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 2160022, Ubicada En La Localidad De La Compañía En El Municipio De Quecholac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015138	N	0	0	90	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:115, localidad:88, direccion:, lon: 97.20833, lat:18.96638])}	11/12/2015		349,876.88	349,876.88	349,876.88	349,876.88	349,876.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816576	Proyecto de inversión	1,389,344.54	{(f1:(cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389344.54, modificado:88792.84))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Ventitrés Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num 19 Con Clave 216d0191, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161593	N	0	0	865	{(meta1: [unidad_medida: Pizetas, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon: 98.2725, lat:19.089972])}	22/12/2016		687,617.84	687,617.84	687,617.84	687,617.84	687,617.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Pizetas, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816579	Proyecto de inversión	4,811,292.51	{(f1:(cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4811292.51, modificado:4716991.2))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General, Sustitución, Rehabilitación Y En La Primera Rafael Avila Camacho Clave 216p0239, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Jose Ojitos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161638	N	0	0	403	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 97.77, lat:19.34388])}	29/12/2016		4,716,991.20	4,716,991.20	4,716,991.20	4,716,991.20	4,716,991.20	{(cto1: [tpo_obra Obra, numero_contrato:CAPECE 538/2016, contrata:CAPECE COMISARTE COPRHATIVO Q.L. S.A. DE C.V., monto:4716991.2, impone_modificado:4716991.2])}	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])}	{(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816813	Proyecto de inversión	1,396,524.38	{(f1:(cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396524.38, modificado:1394120.29))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General, Rehabilitación En Los Edifcios A, B, C Y D, En La Primera Profesor Velloso Jiménez Aguilár Clave 216p0236, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161942	N	0	0	658	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])}	12/01/2017		1,394,120.29	1,394,120.29	1,394,120.29	1,394,120.29	1,394,120.29	{(cto1: [tpo_obra Obra, numero_contrato:CAPECE 538/2016-A, contrata:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMEDIACIONES, DE R.L. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394120.29, impone_modificado:1394120.29])}	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])}	{(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816861	Proyecto de inversión	1,747,467.58	{(f1:(cdo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747467.58, modificado:1740833.94))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General Que Consiste En La Aplicación De Pintura E impermeabilizante Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica E Hidráulica En Los Edifcios A, B, C, D, E Y F, En El Preescolar Manuel	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161950	N	0	0	0	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])}	12/01/2017		1,740,833.94	1,740,833.94	1,740,833.94	1,740,833.94	1,740,833.94	{(cto1: [tpo_obra Obra, numero_contrato:CAPECE 530/2016, contrata:C. AGRAMA LOPEZ GASCA convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1740833.94, impone_modificado:1740833.94])}	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030096455	Proyecto de inversión	48,645.53	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48390.56))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Preescolar Juana Inés De La Cruz Clave 216j1130, Ubicado En La Cabecera Municipal De Itzacar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170517	N	0	0	54	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: 98.468317, lat:18.632117])}	04/09/2017		48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	48,390.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030096456	Proyecto de inversión	84,948.66	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84948.66, modificado:84781.62))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num 117 Clave 216d0126, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170978	N	0	0	230	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a2.0])}	{(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])}	19/10/2017		84,781.62	84,781.62	84,781.62	84,781.62	84,781.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:2.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964578	Proyecto de inversión	396,799.99	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396799.99, modificado:393820.36))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E impermeabilizante Y Sustitución De Pisos En Los Edifcios A Y D, En El Preescolar Salvador Dalí Clave 216j1019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170994	N	0	0	217	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a448.2])}	{(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277])}	18/10/2017		393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	393,820.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:448.2])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140843	Proyecto de inversión	1,470,586.52	{(f1:(cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Secundaria Ezequiel Zapata Salazar Clave 216d0198, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huejutlango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181256	N	0	0	212	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:, lon: 98.406388, lat:19.161944])}	27/07/2018		1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	1,467,361.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140934	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{(f1:(cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:149968.68))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Cívica, En La Primaria Gabriela Mistral Clave 216p97179, Ubicada En La Localidad De Escapote De Lagunitas, Municipio De Chietto, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181305	N	0	0	246	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:51, localidad:11, direccion:, lon: 98.66655, lat:18.48444])}	30/07/2018		1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	1,499,668.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141215	Proyecto de inversión	2,748,567.10	{(f1:(cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748567.1, modificado:2747848.52))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Jardinería, Andadores Y Colocación de Mobiliario Urbano,En El C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 216a40021, Ubicado En La Cabecera Municipal De Itzacar	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181189	N	0	0	2146	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: 98.468317, lat:18.632117])}	20/07/2018		2,747,948.52	2,747,948.52	2,747,948.52	2,747,948.52	2,747,948.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141245	Proyecto de inversión	912,589.31	{(f1:(cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912589.31, modificado:910258.96))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Gabriela Birmer Clave 216m0046, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapuena, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181115	N	0	0	42	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:, lon: 97.58833, lat:19.871666])}	09/07/2018		910,258.96	910,258.96	910,258.96	910,258.96	910,258.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142292	Proyecto de inversión	1,470,586.52	{(f1:(cdo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467365.44))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Ing. Jorge L. Tamayo Clave 216d0020, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181258	N	0	0	1015	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon: 97.39365, lat:18.46388])}	26/07/2018		1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	1,467,265.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300566829	Proyecto de inversión	474,599.87	{(f1:(cdo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474599.87, modificado:473204.73))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En El C. E. Licenciado Melquiades Morales Clave 216a0481a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Aguilares, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150715	N	0	0	662	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:, lon: 97.25804, lat:18.377537])}	25/09/2015		472,104.73	472,104.73	472,104.73	472,104.73	472,104.73	{(cto1: [tpo_obra Obra, numero_contrato:CAPECE 020/2016-B, contrata:C. SERGIO PACHECO HERRERA, convocate:CAPECE, monto:472104.73, impone_modificado:472104.73])}	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}	{(meta2: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300593901	Proyecto de inversión	262,404.16	{(f1:(cdo_recurso2015_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262404.16, modificado:261352.36))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Bibliotecas, En La Primaria Felle Laura Aguirre Clave 216p0812g, Ubicada En La Localidad De Xantique, Municipio De Zacapuena	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151050	N	0	0	173	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:, lon: 97.59558, lat:19.843077])}	23/11/2015		261,352.36	261,352.36	261,352.36	261,352.36	261,352.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964575	Proyecto de inversión	625,965.59	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625965.59, modificado:617414.51))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216p2494, Ubicada En La Localidad De Matzac, Municipio De Itzacar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170520	N	0	0	194	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a84.8])}	{(geo1: [cve_municipio:85, localidad:22, direccion:, lon: 98.49916, lat:18.59811])}	04/09/2017		617,414.51	617,414.51	617,414.51	617,414.51	617,414.51	{(cto1: [tpo_obra Obra, numero_contrato:CAPECE 990/2017-C, contrata:SA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MEXICANES, S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:617414.51, impone_modificado:617414.51])}	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964604	Proyecto de inversión	2,160,000.00	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2155161.35))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción Del Preescolar Paz Americana Clave 216j1194g, Ubicado En La Localidad De Zaragoza, Municipio De Coatlámpc, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171032	N	0	0	19	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:31, localidad:6, direccion:, lon: 98.1775, lat:18.589044])}	30/10/2017		2,155,261.35	2,155,261.35	2,155,261.35	2,155,261.35	2,155,261.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:1.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964626	Proyecto de inversión	4,080,000.00	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4080000.0, modificado:4079200.0))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p0246, Ubicada En La Localidad De Huachimán, Municipio De Juchitán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre D	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171036	N	0	0	191	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a1.0])}	{(geo1: [cve_municipio:87, localidad:8, direccion:, lon: 98.96658, lat:18.27833])}	30/10/2017		4,075,920.00	4,075,920.00	4,075,920.00	4,075,920.00	4,075,920.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0])}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047056	Proyecto de inversión	1,824,340.90	{(f1:(cdo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824340.9, modificado:1822340.9))}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, En Aula De Medios Y Dirección, En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 216d00816, Ubicada En Tlaxiaco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Pro																						

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE187170401047080	Proyecto de inversión	1,147,263.52	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147263.52, modificado:1146345.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Preescolar Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21ae0d067, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tacur De Matamoros, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017835	N	0	0	0	374	(meta: [unidad_medida: Lots, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: 98.468317, lat:18.82117])	08/01/2018		1,146,345.20	1,146,345.20	1,146,345.20	1,146,345.20	1,146,345.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lots, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201141161	Proyecto de inversión	1,470,386.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470386.52, modificado:1467086.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Telesecundaria Primo Feliciano De Venidad Clave 21ae0d029, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuacán, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181265	N	0	0	0	55	(meta: [unidad_medida: Lots, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:53, localidad:25, direccion:, lon: 98.056833, lat:19.85277])	26/07/2018		1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	1,467,400.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lots, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142137	Proyecto de inversión	30,786.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30734.52, modificado:30488.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Tepolcochli Clave 21ae0c049, Ubicado En La Localidad De Xaltipatl, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181118	N	0	0	0	172	(meta: [unidad_medida: Lots, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:183, localidad:32, direccion:, lon: 97.972222, lat:20.176646])	11/07/2018		30,488.28	30,488.28	30,488.28	30,488.28	30,488.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lots, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142139	Proyecto de inversión	5,825,041.10	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5825041.1, modificado:5823254.24])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior En La Primaria Profesor Juan Ramírez Clave 21ae09086, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuautomattin, Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181068	N	0	0	183	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:188, localidad:1, direccion:, lon: 98.691616, lat:18.889166])	06/07/2018		5,823,254.24	5,823,254.24	5,823,254.24	5,823,254.24	5,823,254.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	4	PUE18180201142148	Proyecto de inversión	1,182,407.55	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182407.55, modificado:1182023.11])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación De Módulo Sanitario Y Mantenimiento General En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 29 Clave 21ae00033, Ubicada En Localidad De San Miguel Tenexetlayán, Municipio De Zautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181173	N	0	0	0	555	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:212, localidad:34, direccion:, lon: 97.594722, lat:19.711111])	18/07/2018		1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	1,182,023.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142667	Proyecto de inversión	707,992.62	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707992.62, modificado:705616.05])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento General En La Secundaria Del C.E. Presidente Licenciado Miguel Alemán Clave 21ae0d78a, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180842	N	0	0	0	386	(meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon: 98.306311, lat:19.00388])	15/06/2018		705,616.05	705,616.05	705,616.05	705,616.05	705,616.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201147107	Proyecto de inversión	3,285,953.68	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285953.68, modificado:3283187.87])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Obra Exterior; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21ae09079, Ubicada En La Localidad De San Antonio Albanan, Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181067	N	0	0	0	304	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:188, localidad:2, direccion:, lon: 98.710833, lat:18.877222])	06/07/2018		3,285,187.87	3,285,187.87	3,285,187.87	3,285,187.87	3,285,187.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389738	Proyecto de inversión	8,481,403.69	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8481403.69, modificado:8474114.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS Y SANITARIOS; EN LA PRIMARIA JUAN N. HERNÁNDEZ CLAVE 21AE09095, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181111	N	0	0	0	330	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificad a:100.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Poniente 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.205116, lat:19.046314])	19/07/2018	15/12/2018	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	8,474,114.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389746	Proyecto de inversión	3,518,269.23	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518269.23, modificado:3492612.22])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELES, Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G; EN LA SECUNDARIA JESÚS MARINO NETO CLAVE 21AE00038, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHTLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181405	N	0	0	447	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1662.78, meta_modificad a:1662.78])	(geo: [cve_municipio:203, localidad:17, direccion:Calle 5 Poniente Ninguno 0, Xochitlán, Xochitlán Todos Santos, Puebla, lon:97.777421, lat:18.702833])	08/08/2018	05/12/2018	3,492,612.42	3,492,612.42	3,492,612.42	3,492,612.42	3,492,612.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0])		En Ejecución	Validado avances		
2018	4	PUE180301389750	Proyecto de inversión	461,447.32	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461447.32, modificado:459746.01])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BIALBUO RODRIGUEZ CLAVE 21AE09081, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES ILMACINCO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181416	N	0	0	0	110	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificad a:79.5])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:58, direccion:Calle Paraje Tierra Blanca Ninguno 0, Tres Cruces Ilmacinco, Acatlán, Puebla, lon:98.18942, lat:18.81876])	30/08/2018	28/10/2018	459,746.01	459,746.01	459,746.01	459,746.01	459,746.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:79.5])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301400722	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:167891.15])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RUFINO TAMAYO CLAVE 21AE0708Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181608	N	0	0	0	231	(meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:932.4, meta_modificad a:932.4])	(geo: [cve_municipio:211, localidad:1, direccion:zaragoza, lon:97.555646, lat:18.77433])	05/10/2018	02/01/2019	1,678,591.15	1,678,591.15	1,678,591.15	1,678,591.15	1,678,591.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14150400612831	Proyecto de inversión	172,963.09	(FI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172963.09, modificado:172963.09])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Vicente Suárez Clave 21ae0337u, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Turbide, Municipio De Tlaxiahuacán, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CAPCEE	20151468	N	0	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04637])	01/12/2015		172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670499	Proyecto de inversión	1,287,929.10	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287929.1, modificado:1280246.22])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución De Piso Y Construcción; En La Telesecundaria Aquiles Serán Clave 21ae0804Y, Ubicada En La Localidad De Cuauhtémec De La Paz, Municipio De Panautlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160516	N	0	0	0	5913	(meta: [unidad_medida: Lots, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:109, localidad:9, direccion:, lon: 98.103564, lat:19.314527])	30/07/2016		1,280,246.22	1,280,246.22	1,280,246.22	1,280,246.22	1,280,246.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lots, avance:0.0])	(75093/proyecto_P ROESO, 75093/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300746068	Proyecto de inversión	736,015.46	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736015.46, modificado:732335.38])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Vicente Lombardo Toledano Clave 21ae0004s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xixteteclio, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160556	N	0	0	0	562	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:199, localidad:1, direccion:, lon: 97.324444, lat:19.797222])	05/08/2016		732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300746072	Proyecto de inversión	663,335.79	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663335.79, modificado:657722.48])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mobiliario Básico Para 28 Aulas Didácticas; En La Escuela Primaria General De División Maximino Avila Canacho Con Clave 21ae0145d Ubicada En La Cabecera Municipal De Huejotzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161108	N	0	0	0	1163	(meta: [unidad_medida: Lots, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:, lon: 98.406388, lat:18.164944])	24/10/2016		655,722.48	655,722.48	655,722.48	655,722.48	655,722.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lots, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740728	Proyecto de inversión	736,015.46	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736015.46, modificado:732335.38])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21ae0708c, Ubicada En Localidad De Xaltipatl, Municipio De Xixteteclio, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160595	N	0	0	0	648	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:199, localidad:43, direccion:, lon: 97.33065, lat:19.772222])	05/08/2016		732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	732,335.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160400816548	Proyecto de inversión	96,416.19	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96416.19, modificado:47535.06])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas; En La Escuela Preescolar Gregorio Azaola Con Clave 21ae0908e Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Azaola, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161258	N	0	0	0	100	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon: 98.349722, lat:20.126944])	12/11/2016		47,535.06	47,535.06	47,535.06	47,535.06	47,535.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160400816558	Proyecto de inversión	651,118.62	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651118.62, modificado:324707.9])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Banda Perimetral; En El Preescolar Netahuatlopyé Clave 21ae0108z, Ubicado En La Localidad De Tepegán, Municipio De Chignahuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161261	N	0	0	0	73	(meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:154, localidad:19, direccion:, lon: 97.82205, lat:19.832811])	11/11/2016	01/01/2017	324,707.90	324,707.90	324,707.90	324,707.90	324,707.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(921177/proyecto_P ROESO, 921177/proyecto_IN ICO, 921177/proyecto_FI R)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18150400591688	Proyecto de inversión	41,064.00	(FI: [ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro de Mobiliario Básico (89 Sillas, 40 Sillas Y 30 Mesas Tapadables); En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ae03950, Ubicada En La Localidad De Ximacoac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151517	N	0	0	0	19	(meta: [unidad_medida: Lots, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:186													

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE15160200659173	Proyecto de inversión	18,951.98	(FI: (oclo_recurso2015_ramo33_modalidad1, modificado18811.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 210d01076h, Ubicado En La Localidad De San Antonio Occidental, Municipio De Acapulco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151569	N	0	0	112	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_1, localidad11, direccion-, lon- 97.960277, lat:19.033333))	21/01/2016		18,811.88	18,811.88	18,811.88	18,811.88	18,811.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670477	Proyecto de inversión	392,745.54	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado329482.33))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Industria Del Vestido; En La Secundaria Técnica Núm. 85 Clave 21d090939a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Panahutla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160515	N	0	0	309	(meta: [unidad_medida Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_109, localidad1, direccion-, lon- 98.150277, lat:20.276111))	30/07/2016		392,482.32	392,482.32	392,482.32	392,482.32	392,482.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670614	Proyecto de inversión	5,607,999.40	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado5607999.4, modificado5607999.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia De La Secundaria del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160675	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_128, localidad1, direccion-, lon- 97.77, lat:19.243888))	04/05/2016		5,607,999.40	5,607,999.40	5,607,999.40	5,607,999.40	5,607,999.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670718	Proyecto de inversión	883,342.64	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado879814.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción Y Mejoramiento En El Edificio A En El Preescolar Hermanos Serdan Clave 21d90909, Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitzitlan Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160107	N	0	0	69	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_138, localidad11, direccion-, lon- 98.529956, lat:19.084812))	02/06/2016	01/08/2016	879,814.24	879,814.24	879,814.24	879,814.24	879,814.24	(teto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE 098/2016, contratista C. ADRIANA LOPEZ GARCIA, convocante COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:879814.24, importe_modificado:879814.24))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(750644/proyecto_1 NOCI, 750644/proyecto_PR OCSO, 750644/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670778	Proyecto de inversión	1,021,991.07	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado859022.33))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C, En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21d903670	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160498	N	0	0	87	(meta: [unidad_medida Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_147, localidad4, direccion-, lon- 98.03444, lat:18.932377))	12/08/2016		859,022.30	859,022.30	859,022.30	859,022.30	859,022.30	(teto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE 272/2016-E, contratista CONSTRUCTORA CASTILLO PENÍAS S.A DE CV, convocante CAPCE, monto:1018972.33, importe_modificado:859022.33))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670796	Proyecto de inversión	106,872.66	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado106872.66, modificado106872.66))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Galileo Barrios Clave 21d903670, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Chignahuatl, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160501	N	0	0	409	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_54, localidad4, direccion-, lon- 97.883611, lat:19.796388))	12/08/2016		105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	105,162.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670891	Proyecto de inversión	26,718.14	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado26498.14))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Univeco Clave 21d903670, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cabada Morón, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160153	N	0	0	330	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_99, localidad4, direccion-, lon- 97.410981, lat:18.735104))	30/05/2016		26,498.14	26,498.14	26,498.14	26,498.14	26,498.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740120	Proyecto de inversión	1,219,616.49	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado810116.6))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro Para Sels Aulas, Laboratorio Polifuncional, Laboratorio De Cómputo Y Dirección, En La Secundaria Técnica Núm. 123 Clave 21d903670, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160745	N	0	0	243	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_132, localidad1, direccion-, lon- 98.433611, lat:19.263777))	07/10/2016		810,110.60	810,110.60	810,110.60	810,110.60	810,110.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740639	Proyecto de inversión	267,861.49	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado236752.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección, En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21d90779, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161073	N	0	0	499	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_203, localidad1, direccion-, lon- 97.75833, lat:18.702777))	19/10/2016		266,752.44	266,752.44	266,752.44	266,752.44	266,752.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740716	Proyecto de inversión	408,264.50	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado40389.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	""Suministro De Mob Básico Para Dieciocho Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Lic. Vicente Lombardo Toledano Con Clave 21d90499, Ubicada En La Loc. De Sanctórum, Municipio De Cautilanguan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161128	N	0	0	727	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_41, localidad8, direccion-, lon- 98.25446, lat:19.099466))	31/10/2016		403,589.52	403,589.52	403,589.52	403,589.52	403,589.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300694123	Proyecto de inversión	223,721.39	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado223622.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21d90481b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cautilanguan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170853	N	0	0	268	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_41, localidad1, direccion-, lon- 98.2725, lat:19.089272))	25/09/2017		222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	222,622.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300694607	Proyecto de inversión	1,062,546.75	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado1062546.18))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C, En La Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 21d90974h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcatepec De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170644	N	0	0	371	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=74.88])	(geol: (cve_municipio_85, localidad17, direccion-, lon- 98.468117, lat:18.621171))	22/09/2017		1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	1,062,546.18	(teto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE 118/2017-K, convocante CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ROMARIA, S.A DE CV, convocante COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1062546.18, importe_modificado:1062546.18))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300694758	Proyecto de inversión	176,185.59	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado175241.21))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección, En El Preescolar Frida Kahlo Clave 21d91235, Ubicado En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Yauhmoctán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170407	N	0	0	32	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_204, localidad3, direccion-, lon- 97.4606, lat:19.880833))	13/09/2017		175,241.21	175,241.21	175,241.21	175,241.21	175,241.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300694788	Proyecto de inversión	3,679.49	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado3664.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En La Primaria Reforma Clave 21d91246h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcatepec De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170643	N	0	0	143	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=74.88])	(geol: (cve_municipio_85, localidad17, direccion-, lon- 98.468117, lat:18.621171))	25/09/2017		3,664.13	3,664.13	3,664.13	3,664.13	3,664.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717040106129	Proyecto de inversión	1,362,190.69	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado1361035.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General; En La Primaria Profesora Amalia Contreras De Labato Clave 21d90779m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171447	N	0	0	1276	(meta: [unidad_medida Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=382.38])	(geol: (cve_municipio_114, localidad1, direccion-, lon- 98.1975, lat:19.045277))	11/12/2017		1,361,035.69	1,361,035.69	1,361,035.69	1,361,035.69	1,361,035.69	(teto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE 188/2017-B, convocante CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE CV., convocante CAPCE, monto:1361035.69, importe_modificado:1361035.69))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:382.38])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401061411	Proyecto de inversión	754,099.95	(FI: (oclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, modificado754099.95))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilización En Los Edificios A, B, C, D, E, F Y G, En La Primaria General Lázaro Gásteras Clave 21d90193h, Ubicada En La Localidad De San Je	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171461	N	0	0	209	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_1, localidad11, direccion-, lon- 97.960277, lat:19.033333))	14/11/2017		754,099.95	754,099.95	754,099.95	754,099.95	754,099.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401061482	Proyecto de inversión	329,385.09	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado325608.98))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primaria Héroes De Zapatlán Clave 21d91189h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zapatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171448	N	0	0	529	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=4069.85])	(geol: (cve_municipio_207, localidad1, direccion-, lon- 97.888133, lat:19.871666))	10/11/2017		325,608.98	325,608.98	325,608.98	325,608.98	325,608.98	(teto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE 174/2017-K, convocante CONSTRUCTORA F INMOBILIARIO BIUMOH, S.A. DE CV., convocante CAPCE, monto:325608.98, importe_modificado:325608.98))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4069.85])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401064595	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado312772.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Seneca Clave 21d90189h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuila, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171394	N	0	0	116	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a=74.88])	(geol: (cve_municipio_151, localidad4, direccion-, lon- 97.860508, lat:18.895983))	30/10/2017		312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	312,772.72	(teto: (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE 174/2017-K, convocante CONSTRUCTORA F INMOBILIARIO BIUMOH, S.A. DE CV., convocante COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401064615	Proyecto de inversión	837,526.69	(FI: (oclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, modificado836953.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Félix María Saramego Clave 21d90347, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochitlanguan, Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171402	N	0	0	84	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a=1.0])	(geol: (cve_municipio_164, localidad12, direccion-, lon- 97.87436, lat:18.940511))	31/10/2017		836,953.56	836,953.56	836,953.56	836,953.56	836,953.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE1717040147042	Proyecto de inversión	377,788.80	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377788.8, modificado:37491.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 80 Clave 21608086, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171629	N	0	0	719	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:18.04277))	08/01/2018		377,491.19	377,491.19	377,491.19	377,491.19	377,491.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047047	Proyecto de inversión	1,346,059.18	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346059.18, modificado:1339333.54))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación General En Los Edificios A Y B, En La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21609049, Ubicada En La Localidad De San Miguel, Municipio De Teotihuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171630	N	0	0	27	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:407.4])	(geol: (cve_municipio:160, localidad:3, direccion:, lon:98.8275, lat:18.28111))	12/01/2018		1,339,633.54	1,339,633.54	1,339,633.54	1,339,633.54	1,339,633.54	(meta:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCE:171201201-0, contratacion:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., comprobante:CAPCEE, monto:1339333.54, importe_modificado:1339333.54))	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047050	Proyecto de inversión	111,860.66	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111860.66, modificado:11738.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21609208, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautlecos, Municipio De Cuautlancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171347	N	0	0	487	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:2.0])	(geol: (cve_municipio:41, localidad:3, direccion:, lon:-98.26388, lat:18.0519))	26/10/2017		111,738.16	111,738.16	111,738.16	111,738.16	111,738.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:2.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140837	Proyecto de inversión	44,308.52	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44308.52, modificado:44081.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria 5 De Octubre Clave 21601563, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huachanguo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181120	N	0	0	69	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:71, localidad:3, direccion:, lon:-98.05777, lat:18.17666))	09/07/2018		44,081.16	44,081.16	44,081.16	44,081.16	44,081.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140873	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1467788.34))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Techado De Plaza Cívica, En El Jardín De Niños Cappe Acatlan Clave 21602859, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181288	N	0	0	89	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-98.04861, lat:18.20333))	27/07/2018		1,467,788.34	1,467,788.34	1,467,788.34	1,467,788.34	1,467,788.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140937	Proyecto de inversión	1,470,586.51	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.51, modificado:1467547.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Octava Pta Clave 2160134, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181253	N	0	0	448	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:18.04277))	27/07/2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140949	Proyecto de inversión	214,924.80	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Juan Escobedo Clave 21609108, Ubicada En La Localidad De Acotlan, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181123	N	0	0	61	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:53, localidad:3, direccion:, lon:-98.15277, lat:18.78466))	08/06/2018		214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	214,618.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818020142144	Proyecto de inversión	687,172.48	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687172.4, modificado:685635.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Multiple Clave 216010017, Ubicado En La Localidad De Villa Anita Camacho (La Cerba), Municipio De Xicotepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181211	N	0	0	81	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:107, localidad:20, direccion:, lon:-97.88188, lat:18.38777))	20/07/2018		685,635.40	685,635.40	685,635.40	685,635.40	685,635.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142728	Proyecto de inversión	903,161.15	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903161.15, modificado:901424.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan De Dios Peza Clave 21602042, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometpec, Municipio De Totontepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181204	N	0	0	140	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:189, localidad:3, direccion:, lon:97.85472, lat:18.85583))	02/07/2018		901,424.40	901,424.40	901,424.40	901,424.40	901,424.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389759	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987535.36))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21609232P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA.	Puebla	Jolapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181472	N	0	0	14	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificad a:529.2])	(geol: (cve_municipio:87, localidad:30, direccion:Calle Plaza Constitución, Pueblo 1, San Vicente, Jolapan, Puebla, lon:-98.98593, lat:18.76230))	05/09/2018	03/03/2019	987,535.36	987,535.36	987,535.36	987,535.36	987,535.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389764	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1699258.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 3 CLAVE 21205003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181478	N	0	0	700	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificad a:529.2])	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Poniente Ninguno 0, Atlilco, Atlilco, Puebla, lon:-98.493199, lat:18.86616))	05/09/2018	03/03/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170300965341	Proyecto de inversión	230,299.01	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230299.01, modificado:239374.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para 5 Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección; En El Preescolar Yolanda Benitez Gutiérrez Clave 21609087, Ubicado En La Localidad De Los Angeles Toluca	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170870	N	0	0	147	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1129, direccion:, lon:-98.161, lat:18.89444))	02/10/2017		219,234.20	219,234.20	219,234.20	219,234.20	219,234.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401049523	Proyecto de inversión	1,393,165.21	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393165.21, modificado:136068.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada Al Edificio A, Un Aula De Medios En El Edificio B En Estruutura Regional C Y Barda Perimetral; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21602289y	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171417	N	0	0	52	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:65.1])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:, lon:-98.10355, lat:18.15144))	30/11/2017		1,360,608.07	1,360,608.07	1,360,608.07	1,360,608.07	1,360,608.07	(meta:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAPCE:16117017-1, contratacion:CORPORACION INTEGRAL BEDOK, S.A. DE C.V., comprobante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:136068.07, importe_modificado:136068.07))	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.1])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389800	Proyecto de inversión	611,484.11	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611484.11, modificado:611478.11))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN QUE CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LOSAS DEL EDIFICIO C, EN EL PREESCOLAR JESUS SILVA HERZOG CLAVE 21609011R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181557	N	0	0	142	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificad a:149.76])	(geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle Industria 317 Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.32947, lat:19.095884))	27/09/2018	25/12/2018	611,478.11	611,478.11	611,478.11	611,478.11	611,478.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301401209	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PUEBLO NUEVO CLAVE 216181007, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181625	N	0	0	24	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificad a:529.2])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av.10 Dece 11, Centro, 7200 Puebla, Pue., México, lon:-98.1958078, lat:18.0478342))	05/10/2018	02/01/2019	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	998,200.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170300967080	Proyecto de inversión	158,729.51	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158729.51, modificado:158387.59))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 216093970, Ubicado En La Localidad De San Juan Neocomero, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160508	N	0	0	87	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:, lon:-98.01944, lat:18.39388))	12/08/2016		158,387.59	158,387.59	158,387.59	158,387.59	158,387.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964246	Proyecto de inversión		(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:0.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Migramiento En Los Edificios A Y B; En La Telesecundaria Luis G. Basuro Clave 2160174, Ubicado En Localidad De San Mateo Zoyamaolco, Municipio De Coytzepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170669	N	0	0	22	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:37, localidad:3, direccion:, lon:-97.80083, lat:18.421))	28/09/2017							Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170300963956	Proyecto de inversión	72,995.79	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72995.79, modificado:72995.79))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar Kokomito Clave 21601418U, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepepatán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161636	N	0	0	90	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:182, localidad:3, direccion:, lon:-97.88555, lat:18.86833))	17/12/2016		72,995.79	72,995.79	72,995.79	72,995.79	72,995.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300964290	Proyecto de inversión	118,220.87	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_prest:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118220.87, modificado:118096.78))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216094983, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170890	N	0	0	99	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon:-98.01944, lat:18.41723))	12/10/2017		118,090.78									

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOSOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE1717040064537	Proyecto de inversión	470,406.40	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47006.76, modificado46896.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Mtro. Raul Iridio Burgos 216p2259, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tlachpan, Municipio De Quechulac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170501	N	0	0	376	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio115, localidad19, direccion:, lon: 97.63505, lat:18.90333))	31/08/2017		469,896.63	469,896.63	469,896.63	469,896.63	469,896.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1717040104059	Proyecto de inversión	837,526.03	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado83704.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Sebastian Bach Clave 216w0217, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tehuacán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171427	N	0	0	201	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio156, localidad1, direccion:, lon: 97.393055, lat:18.46388))	01/12/2017		836,734.59	836,734.59	836,734.59	836,734.59	836,734.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046419	Proyecto de inversión	837,526.03	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado828675.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Alfonso Pineda Clave 216w0260, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepeaco, Municipio De Asajete, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171379	N	0	0	411	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio1, localidad38, direccion:, lon: 97.986111, lat:19.10138))	30/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046516	Proyecto de inversión	837,526.03	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado828675.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Seneca Clave 216w0196, Ubicada En La Cabeza Municipal De Santo Tomás Hueyotlipán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171385	N	0	0	116	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio151, localidad1, direccion:, lon: 97.86338, lat:18.891944))	27/10/2017		828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	828,675.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201148002	Proyecto de inversión	127,878.40	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127878.4, modificado127477.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 216p0116, Ubicada En La Cabeza Municipal De Domingo Arenas, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181002	N	0	0	777	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio60, localidad1, direccion:, lon: 98.45722, lat:19.1425))	29/06/2018		127,477.04	127,477.04	127,477.04	127,477.04	127,477.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389751	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado1497233.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR MADAME CURIE CLAVE 216D1078F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETLA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.	Puebla	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181429	N	0	0	170	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a996.0))	(geol: (cve_municipio1, localidad4, direccion:AvdaMoraes Ninguño 0, La Magdalena Tetla Morelos, Acajete, Puebla, lon: 97.940194, lat:19.048494))	27/08/2018	24/11/2018	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	1,497,233.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE161604004061552	Proyecto de inversión	37,963.93	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37963.93, modificado37462.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Colón Clave 216p0981, Ubicada En La Cabeza Municipal De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161259	N	0	0	98	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio1, localidad1, direccion:, lon: 97.95111, lat:19.10333))	12/11/2016		37,401.88	37,401.88	37,401.88	37,401.88	37,401.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401047106	Proyecto de inversión	156,739.20	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156739.2, modificado156591.61))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar General Clave 216p2511h, Ubicado En La Cabeza Municipal De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171542	N	0	0	184	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a3.0))	(geol: (cve_municipio10, localidad1, direccion:, lon: 98.43777, lat:18.90888))	12/01/2018		156,591.60	156,591.60	156,591.60	156,591.60	156,591.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:3.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389768	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado999539.79))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 216D194245, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COATEPEC, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181483	N	0	0	96	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a529.2))	(geol: (cve_municipio97, localidad2, direccion:Calle 5 Oriente Ninguño 1, San Simón Coatepec, Mixtla, Puebla, lon: 97.889167, lat:18.913278))	05/09/2018	03/03/2019	999,550.79	999,550.79	999,550.79	999,550.79	999,550.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389772	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado1699258.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DE MENDOZA CLAVE 21E71008B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZDILCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	Puebla	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181487	N	0	0	171	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a392.4))	(geol: (cve_municipio26, localidad3, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguño 0, San Mateo Ozdico, Calpan, Puebla, lon: 98.12923, lat:19.02814))	05/09/2018	03/03/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389797	Proyecto de inversión	503,441.49	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503441.49, modificado501687.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MÓDULO SANITARIO, EN EL PREESCOLAR TRAY SERRANO TERESA DE MIER CLAVE 216D1085P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181559	N	0	0	131	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a262.08))	(geol: (cve_municipio140, localidad1, direccion:Calle 7 Sur Ninguño 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon: 98.33225, lat:19.059176))	27/09/2018	25/12/2018	501,687.65	501,687.65	501,687.65	501,687.65	501,687.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389819	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado1699113.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA QUINTZALCÓTL CLAVE 21D190K10, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181610	N	0	0	718	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a932.4))	(geol: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle Pina Olaya Tlaxiaco 0, Hércules Puebla De Zaragoza Puebla, lon: 98.136252, lat:19.089593))	05/10/2018	02/01/2019	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	1,699,113.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:50.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17170401046526	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado312772.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Feja María Samaniego Clave 216w0397, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochitlanmpo, Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171386	N	0	0	89	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a74.88))	(geol: (cve_municipio164, localidad1, direccion:, lon: 97.874166, lat:18.940553))	03/11/2017		312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88))	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312772.73, importe_modificado312772.73))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046590	Proyecto de inversión	314,344.45	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado312772.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 216w0399, Ubicada En La Localidad De Santiago Acattán, Municipio De Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171393	N	0	0	373	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a74.88))	(geol: (cve_municipio164, localidad24, direccion:, lon: 97.93111, lat:18.99666))	01/11/2017		312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	312,772.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.88))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140940	Proyecto de inversión	1,470,568.20	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470568.2, modificado1467568.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Feja María Samaniego Clave 216w0607, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181254	N	0	0	580	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio114, localidad1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	27/07/2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140944	Proyecto de inversión	1,470,568.20	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470568.2, modificado1467568.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Escuela Secundaria Núm. 4 Narciso Méndez Clave 216w0302, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181258	N	0	0	845	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio114, localidad1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	27/07/2018		1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	1,467,568.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201140957	Proyecto de inversión	1,470,568.45	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470568.52, modificado1467547.3))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Pedro Pablo Kuczynski Clave 216w0289, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181266	N	0	0	492	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio114, localidad1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	26/07/2018		1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	1,467,547.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201142146	Proyecto de inversión	179,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado173710.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro De Mobiliario Básico Para Dirección Escolar; En La Primaria Del C. Presidente Juan N. Méndez Clave 216p0580, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181113	N	0	0	649	(meta1: (unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificad a1.0))	(geol: (cve_municipio208, localidad1, direccion:, lon: 97.960555, lat:19.93333))	09/07/2018		179,710.00	179,710.00	179,710.00	179,710.00	179,710.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389762	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado1699258.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR UECACIADO AGUSTÍN VAÑEZ CLAVE 21D10007S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181475	N	0	0	227	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a932.4))	(geol: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle Rio Conchos San Manuel 0, Hércules Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: 98.200062, lat:19.005679))	05/09/2018	03/03/2019	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	1,699,258.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180400591721	Proyecto de inversión	117,296.01	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prag_pnes7_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1																													

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18040149445	Proyecto de inversión	685,967.29	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:685967.29))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA TENOCH CLAVE 21EPR15726, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181736	N	0	0	232	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:15, localidad:62, direccion:2.A PRIVADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA NINGUNO O AMOZOC DE NOTA, AMOZOC, PUEBLA, lon: -98.002086, lat:19.035301))	22/11/2018	20/01/2019	685,967.29	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18040149447	Proyecto de inversión	700,879.61	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700879.61, modificado:700879.61))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA CARMEN SERAFIN CLAVE 21EPR0964, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181740	N	0	0	33	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:R/O MITECO NINGUNO SA ACATLAN DE OSORIO ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.02668, lat:18.228177))	22/11/2018	20/01/2019	700,879.61	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18040149459	Proyecto de inversión	668,230.69	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668230.76, modificado:668230.76))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21EPR0816, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUEYACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181816	N	0	0	374	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:143, localidad:9, direccion:GENERAL ANTONIO HINGUNO DE SAN ANDRES HUEYACATLAN, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon: -98.534726, lat:19.262999))	05/12/2018	14/12/2018	85,679.82	85,679.82	85,679.82	85,679.82	85,679.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE151600400816115	Proyecto de inversión	4,896,998.91	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899989.91, modificado:1191439.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO D QUE CONSISTE EN UN COMEDOR, SALÓN DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA, AULA DE MEDIOS Y ESCALERA, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR2537, UBICADA EN NEPULCAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161652	N	0	0	679	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:104, localidad:11, direccion:), lon: 97.894444, lat:19.155555))	28/12/2016	01/04/2017	1,189,600.64	1,189,600.64	1,189,600.64	1,189,600.64	1,189,600.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(920890/proyecto_P ROCESD, 920800/proyecto_N (CO))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18040149442	Proyecto de inversión	157,992.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157992.0, modificado:157460.36))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MITRO, BAUL, ISIDRO BURGOS CLAVE 21EPR037K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181651	N	0	0	639	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:15.A GAR SAN JOSE NAVARRAZO 750 HEREDIA BURGOS DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon: -98.232342, lat:19.011378))	10/10/2018	08/11/2018	157,465.36	157,465.36	157,465.36	157,465.36	157,465.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18040149460	Proyecto de inversión	536,584.69	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536584.68, modificado:536584.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ RAMÍREZ CLAVE 21EPR0906, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHIAUTOMATLÁN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181790	N	0	0	192	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:118, localidad:3, direccion:5.DE MAYO NINGUNO 3 SANTA CRUZ CHIAUTOMATLAN, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon: -98.65799, lat:18.890701))	05/12/2018	14/12/2018	536,584.68	535,489.64	535,489.64	535,489.64	535,489.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18040149481	Proyecto de inversión	796,377.12	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796377.12, modificado:629651.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA SECUNDARIA JOSÉ LABORATORIO CLAVE 21EPR097K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181853	N	0	0	343	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:JOSE VASCONCELOS NINGUNO, L.C. LINDA DE CHIAUTLA DE TAPA, CHIAUTLA, PUEBLA, lon: -98.598406, lat:18.294078))	10/12/2018	14/12/2018	629,851.63	629,851.63	629,851.63	629,851.63	629,851.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14107300067264	Proyecto de inversión	2,055,035.29	(FI: (ciclo_recurso2014, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055035.16, modificado:2055270.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO D QUE CONSISTE EN UN COMEDOR ESCOLA, UN SALÓN DE USOS MULTIPLES, UNA BIBLIOTECA, UNA AULA DE MEDIOS Y UNA ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR029K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON CHIAUTOPET, MUNICIPIO DE NEPULCAN, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161652	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:104, localidad:11, direccion:), lon: 97.894444, lat:19.155555))	28/12/2016	01/04/2017	2,051,345.17	2,051,345.17	2,051,345.17	2,051,345.17	2,051,345.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE0715040051603	Proyecto de inversión	37,515.65	(FI: (ciclo_recurso2007, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37515.65, modificado:37515.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	LIMINATORIO DE MOBILIARIO Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa, En La Secundaria 27 Progreso Clave 21EPR030K, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151212	N	0	0	269	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:), lon: 98.017696, lat:18.412718))	04/01/2016		37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14170401046152	Proyecto de inversión	5,340.69	(FI: (ciclo_recurso2014, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140.69, modificado:3700.12))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PRIMARIA TENOCH CLAVE 21EPR15726, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171473	N	0	0	234	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:15, localidad:62, direccion:), lon: 98.093611, lat:19.036666))	15/12/2017		3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	3,700.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401045839	Proyecto de inversión	8,723.28	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8723.28, modificado:8723.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PRIMARIA TENOCH CLAVE 21EPR15726, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171473	N	0	0	234	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:15, localidad:62, direccion:), lon: 98.093611, lat:19.036666))	14/12/2017		8,716.70	8,716.70	8,716.70	8,716.70	8,716.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14104008167116	Proyecto de inversión	4,896,998.91	(FI: (ciclo_recurso2014, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899989.91, modificado:1650288.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO D EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EPR008K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161652	N	0	0	679	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:104, localidad:11, direccion:), lon: 97.894444, lat:19.155555))	28/12/2016	01/04/2017	1,644,297.00	1,644,297.00	1,644,297.00	1,644,297.00	1,644,297.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(921544/proyecto_P ROCESD, 921544/proyecto_N (CO))	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401046218	Proyecto de inversión	2,337,842.76	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337842.76, modificado:2334984.92))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EPR008K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171500	N	0	0	568	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:432.4])	(geol: (cve_municipio:100, localidad:73, direccion:), lon: 97.825507, lat:18.815118))	28/12/2017		2,334,984.92	2,334,984.92	2,334,984.92	2,334,984.92	2,334,984.92	numero_contrato:CAPCE 175-2017-H, contratos:ERNO ESTRELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocacion:CAPCE, monto:5759400.07, importe modificado:2334984.76)	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE091504005191540	Proyecto de inversión	42,724.93	(FI: (ciclo_recurso2009, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42724.93))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa, En La Secundaria 27 Progreso Clave 21EPR030K, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151212	N	0	0	269	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:), lon: 98.017696, lat:18.412718))	04/01/2016		42,303.32	42,303.32	42,303.32	42,303.32	42,303.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401494913	Proyecto de inversión	209,252.40	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209252.4, modificado:209252.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EPR1014T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181791	N	0	0	155	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VICTORIANO CARRANZA NINGUNO 4 HERERICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon: 98.225618, lat:19.017950))	04/12/2018	13/12/2018	180,529.52	180,529.52	180,529.52	180,529.52	180,529.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494941	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:99563.57))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR LUZ ASOMAZO DE BAUTISTA CLAVE 21EPR062K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181827	N	0	0	110	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VICTORIANO CARRANZA NINGUNO 4 HERERICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon: 98.23322, lat:19.08899))	05/10/2018	02/01/2019	996,563.57	996,563.57	996,563.57	996,563.57	996,563.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18040149443	Proyecto de inversión	2,750,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:297889.61))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA U-2; EN LA PRIMARIA LUIS CORDOVA REYES CLAVE 21EPR0864, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181688	N	0	0	696	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:), lon: 98.12361, lat:19.066666))	12/10/2018	09/04/2019	297,889.61	297,889.61	297,889.61	297,889.61	297,889.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494946	Proyecto de inversión	700,879.61	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700879.61, modificado:700879.61))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAMP ACATLÁN CLAVE 21DIN228K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181739	N	0	0	102	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:R/O OSORIO ACATLAN,PUEBLA, lon: -98.031762, lat:18.228315))	22/11/2018	20/01/2019	700,879.61	685,950.00	685,950.00	685,950.00	685,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301401159	Proyecto de inversión	1,403,303.09	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403303.09, modificado:1399391.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPRIMABILIZACIÓN, LUMINARIAS Y SANTIARIOS, EN LA PRIMARIA PROFESOR HESSE MERINO NIETO CLAVE 21DPR2386K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARUAC (JA - EX-HACIENDA), MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS																			

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401494985	Proyecto de inversión	2,665,233.37	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665233.37, modificado:2665233.37))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AREA DE ASESORIAS, EN LA PRIMARIA HERDES DE LA REFORMA CLAVE 21EP0R1830, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181857	N	0	0	778	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 SUR DE CONSTITUCION DE 1917 NINGUNO 1102,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.208511, lat:19.044077))	11/12/2018	08/03/2019	2,665,233.37	2,665,233.37	2,665,233.37	2,665,233.37	2,665,233.37	2,665,233.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494987	Proyecto de inversión	265,459.04	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA MIGUEL ANGEL BOURHARIOT CLAVE 21EY0V660, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMANILLAS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLAN, PUEBLA.	Puebla	Ixtacamaxitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181859	N	0	0	30	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:83, localidad:21, direccion:5IN REFERENCIA NINGUNO 0,MINILLAS,IXTACAMAXITLAN,PUEBLA, lon:-97.796782, lat:19.322944))	10/12/2018	14/12/2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494988	Proyecto de inversión	265,459.04	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EY0V640, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICXTLA, MUNICIPIO DE AGUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Aguixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181860	N	0	0	79	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:83, localidad:21, direccion:3, O,CHICHICXTLA,AGUIXTLA,PUEBLA, lon:-97.973126, lat:19.746231))	10/12/2018	14/12/2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494963	Proyecto de inversión	331,823.80	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331823.8, modificado:331823.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EY0V780, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181835	N	0	0	52	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CHIGNAHUAPAN,PUEBLA, lon:-98.12455, lat:19.757223))	10/12/2018	14/12/2018	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494975	Proyecto de inversión	398,188.56	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ING. JORGE L. TAMAYO CLAVE 21D0P0200, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181847	N	0	0	877	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:3 PONIENTE O AVENIDA PROFESORA MARIA ANTONITA VAZQUEZ NINGUNO 1607,TEHUACAN,TEHUACAN,PUEBLA, lon:-97.407717, lat:18.461257))	10/12/2018	14/12/2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494976	Proyecto de inversión	398,188.56	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA ANTONIO AUDRAC CLAVE 21D0R0018, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181848	N	0	0	979	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:BRITO JUAREZ NINGUNO 1004,TEZUITLAN,TEZUITLAN,PUEBLA, lon:-97.95945, lat:19.815051))	10/12/2018	14/12/2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494992	Proyecto de inversión	2,167,207.64	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167207.64, modificado:2167207.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA MARIA MORELOS CLAVE 21D0P2454, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLULCAN, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181876	N	0	0	246	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:PORFIRIO DIAZ NINGUNO 24,SAN LUCAS COLULCAN,IZCUAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.482320, lat:18.511455))	21/12/2018	26/12/2018	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	2,167,207.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494995	Proyecto de inversión	2,770,222.04	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770222.04, modificado:2770222.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 21D0P2445, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181873	N	0	0	504	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONSTITUCION NINGUNO 4,ATLACCO,ATLACCO,PUEBLA, lon:-98.433591, lat:18.909196))	21/12/2018	26/12/2018	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	2,770,222.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494967	Proyecto de inversión	265,459.04	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA REVOLUCION MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21D730780, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181839	N	0	0	31	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:172, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO 6,LAGUNILLA,TETELA DE OCAÑO,PUEBLA, lon:-97.829680, lat:19.902628))	10/12/2018	14/12/2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494962	Proyecto de inversión	331,823.80	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331823.8, modificado:331823.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA ALFREDO AGUIAO SANCHEZ CLAVE 21EY0V030, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181854	N	0	0	65	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:172, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO 1,TONALAPA,TETELA DE OCAÑO,PUEBLA, lon:-97.882616, lat:18.873946))	10/12/2018	14/12/2018	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494969	Proyecto de inversión	464,553.32	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464553.32, modificado:464553.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA SERAPIO RENDON CLAVE 21EY0V0670, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181841	N	0	0	119	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:172, localidad:11, direccion:5IN REFERENCIA NINGUNO 0,OMETEPEL,TETELA DE OCAÑO,PUEBLA, lon:-97.72376, lat:19.87392))	10/12/2018	14/12/2018	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494977	Proyecto de inversión	398,188.56	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NINA 1 PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 21D0S0020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181840	N	0	0	949	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:28 NORTE NINGUNO 120,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.178511, lat:19.043811))	10/12/2018	14/12/2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494979	Proyecto de inversión	398,188.56	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EY0V0770, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181851	N	0	0	1390	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION NINGUNO 1,AMOZOC DE MOTA,AMOZOC,PUEBLA, lon:-98.04474, lat:19.044284))	10/12/2018	14/12/2018	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	398,188.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494982	Proyecto de inversión	199,094.28	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199094.28, modificado:199094.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA PROFESOR MANUEL BERNAL LOPEZ CLAVE 21EES00970, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181854	N	0	0	1106	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:12 NORTE NINGUNO 0,AMOZOC DE MOTA,AMOZOC,PUEBLA, lon:-98.036021, lat:19.0478))	10/12/2018	14/12/2018	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	199,094.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494991	Proyecto de inversión	2,152,902.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152902.0, modificado:2152902.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA CABINO BARRIDA CLAVE 21EP03302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181870	N	0	0	143	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:3 SUR NINGUNO 94,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.202185, lat:19.041403))	21/12/2018	26/12/2018	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	2,152,902.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494993	Proyecto de inversión	4,711,356.65	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711356.65, modificado:4711356.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA DOCTOR CABINO BARRIDA CLAVE 21D0S0402, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181872	N	0	0	622	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA NINGUNO 0,ATLACCO,ATLACCO,PUEBLA, lon:-98.411136, lat:18.916185))	21/12/2018	26/12/2018	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	4,711,356.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494994	Proyecto de inversión	1,016,805.19	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016805.19, modificado:1016805.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EY0B960, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181869	N	0	0	153	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO 1010,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.169956, lat:19.039481))	21/12/2018	26/12/2018	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	1,016,805.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Lote, avance:1.0)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401494965	Proyecto de inversión	331,823.80	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331823.8, modificado:331823.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA CIRIO BARRIENTOS HERRANDEZ CLAVE 21EY0B280, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULLAQUE, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181837	N	0	0	34	(meta:1, unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0)	(geot: (cve_municipio:172, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,CAPULLAQUE,TETELA DE OCAÑO,PUEBLA, lon:-97.709951, lat:19.789877))	10/12/2018	14/12/2018	331,823.80	331,823.80	331,8								

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APLICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE180401484973	Proyecto de inversión	796,377.12	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33, P108_p107, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796377.12, modificado:796377.12])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTANEDA CLAVE 21050040, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONDOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Chollula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181845	N	0	0	613	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Santiago Mondopan, Cholula, Pue., México, lon:-98.27395, lat:19.0682913])	10/12/2018	14/12/2018	796,377.12	796,377.12	796,377.12	796,377.12	796,377.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401484974	Proyecto de inversión	132,729.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33, P108_p107, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132729.52, modificado:132729.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL PREESCOLAR LUZ ASCONZA DE SAUTISTA CLAVE 21E03041, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181846	N	0	0	110	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN NINGUNO 210,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.233225, lat:19.08899])	10/12/2018	14/12/2018	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401484978	Proyecto de inversión	132,729.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33, P108_p107, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132729.52, modificado:132729.52])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL PREESCOLAR JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21E03041, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181850	N	0	0	26	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:46 ORIENTE NINGUNO 3204,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.187113, lat:19.0631599])	10/12/2018	14/12/2018	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	132,729.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401484980	Proyecto de inversión	464,553.32	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33, P108_p107, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464553.32, modificado:464553.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21E0303BL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181852	N	0	0	196	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:4 NORTE NINGUNO 600,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.323639, lat:19.072821])	10/12/2018	14/12/2018	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	464,553.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401484989	Proyecto de inversión	6,945,650.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33, P108_p107, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6945650.0, modificado:6945650.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIDÁCTICO (TERCERA ETAPA) QUE CONSITE EN USOS LIBEROS INTERACTIVAS, PARA ESCUELAS PRIMARIAS, UBICADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181861	N	0	0	51766	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO O VARIOS,VARIOS,PUEBLA, lon:-98.20183, lat:19.04334])	10/12/2018	14/12/2018	6,945,650.00	6,945,650.00	6,945,650.00	6,945,650.00	6,945,650.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401484990	Proyecto de inversión	3,250,516.79	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33, P108_p107, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250516.79, modificado:3250516.79])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN CLAVE 21E03033V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181875	N	0	0	367	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:12 PONIENTE NINGUNO 505,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.199646, lat:19.050869])	21/12/2018	26/12/2018	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	3,250,516.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado avances