

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1717040147159	Proyecto de inversión	447,192.48	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47192.48, modificado:446750.35))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Pacheco y Henning Clave 21ab0211k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017085	N	0	0	184	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.045277))	09/11/2017		446,750.35	446,750.35	446,750.35	446,750.35	446,750.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047233	Proyecto de inversión	4,125,164.57	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125164.57, modificado:412844.99))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Trabajos Complementarios Y Obra Exterior En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21mca2239e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171724	N	0	0	235	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada =794.15]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.045277))	15/01/2018		4,118,944.99	4,118,944.99	4,118,944.99	4,118,944.99	4,118,944.99	(toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2017-D, contrataciones:GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocacion:CAPCEE, monto:412844.99, importe_modificado:411894.99))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:794.15])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201148084	Proyecto de inversión	150,127.20	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150127.2, modificado:149192.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Mecapalapa Clave 21ab02024k, Ubicado En La Localidad De Mecapalapa, Municipio De Paratepeque, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181151	N	0	0	129	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:111, localidad:3, direccion:, lon: -97.856844, lat:18.526646))	13/07/2018		149,192.24	149,192.24	149,192.24	149,192.24	149,192.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140815	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Amado Nervo Clave 21ab02086k, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necaxa, Municipio De Espatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180562	N	0	0	114	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:62, localidad:3, direccion:, lon: -98.338388, lat:18.6125))	19/04/2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598146	Proyecto de inversión	243,977.81	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243977.81, modificado:243496.76))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Jose Clemente Orozco Clave 21ab02083k, Ubicado En La Localidad De Cruz De León, Municipio De Huehuetlangua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150970	N	0	0	18	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:83, localidad:10, direccion:, lon: -97.87026, lat:19.581511))	11/12/2015		243,496.76	243,496.76	243,496.76	243,496.76	243,496.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598333	Proyecto de inversión	666,667.68	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.6, modificado:662608.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-3c. En El Colegio De Bachilleres Planes 30 Clave 21ab02009k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecuapetlan, De Benito Juárez	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150991	N	0	0	391	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:, lon: -97.60333, lat:18.68444))	11/12/2015		662,608.68	662,608.68	662,608.68	662,608.68	662,608.68	(toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-027/2016-A, contrataciones:JUN ARQUITECTOS S.A DE CV, convocacion:CAPCEE, monto:662608.68, importe_modificado:662608.68))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	669744/proyecto_J NICIO, 669744/proyecto_PH B, 669744/proyecto_PH OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598529	Proyecto de inversión	20,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000000.0, modificado:1.998589497))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Centro De Información Y Documentación En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21mca2239e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151038	N	0	0	235	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.045277))	02/12/2015		19,985,689.49	19,985,689.49	19,985,689.49	19,985,689.49	19,985,689.49	(toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-250/2015, contrataciones:GRUPO CONSTRUCTOR PAB S.A DE CV, convocacion:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.998589497, importe_modificado:1.998589497))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598571	Proyecto de inversión	666,667.68	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:664651.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Una Sala De Docentes En Estructura U-3c. En El Colegio De Bachilleres Planes 37 Clave 21ab02004k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151007	N	0	0	334	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:, lon: -97.48055, lat:19.84111))	01/12/2015		664,651.51	664,651.51	664,651.51	664,651.51	664,651.51	(toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-240/2015-B, contrataciones:AMAR PROFECTOS Y TIPOGRAFIA S.A DE CV, convocacion:CAPCEE, monto:664651.51, importe_modificado:664651.51))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	670029/proyecto_PH B, 670029/proyecto_PH ICDO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670336	Proyecto de inversión	638,911.48	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:632498.89))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital N.º 241 (Cepalpanet) Clave 21ab02177k, Ubicado En La Localidad De Capulhuapán, Municipio De Tetela De Campam, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160164	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:172, localidad:5, direccion:, lon: -97.76277, lat:19.794722))	11/08/2016		632,498.89	632,498.89	632,498.89	632,498.89	632,498.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670360	Proyecto de inversión	1,460,547.33	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460547.33, modificado:1458799.38))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-3c. En El Colegio De Bachilleres Planes 31 Clave 21ab02042k	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160520	N	0	0	233	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:151, localidad:1, direccion:, lon: -97.845277, lat:18.886666))	11/08/2016		1,458,799.38	1,458,799.38	1,458,799.38	1,458,799.38	1,458,799.38	(toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-220/2016-A, contrataciones:LECON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocacion:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1458846.11, importe_modificado:1458846.11))	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739712	Proyecto de inversión	27,266.74	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27266.74, modificado:27061.81))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En El Bachillerato Pablo González Rojas Clave 21ab02033k, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160527	N	0	0	168	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:, lon: -98.176388, lat:18.908888))	30/09/2016	01/12/2016	27,061.80	27,061.80	27,061.80	27,061.80	27,061.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739886	Proyecto de inversión	110,508.79	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.79, modificado:110476.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Miguel Castañón Alzateiro Castro Clave 21ab02092k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160774	N	0	0	168	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon: -98.045, lat:19.046111))	16/09/2016	01/10/2016	110,476.08	110,476.08	110,476.08	110,476.08	110,476.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740075	Proyecto de inversión	102,891.07	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102891.07, modificado:102776.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mob. Y Equipo Para Un Laboratorio De Informática Y Salón Audiovisual. En El Bach. Jozue Puebla, Planal Huajuatzingo Clave 21ab02021k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huajuatzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160784	N	0	0	137	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:, lon: -98.406388, lat:19.161944))	09/10/2016		102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740091	Proyecto de inversión	242,154.43	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242154.43, modificado:241103.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Unidad Puebla) Clave 21ab02002v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160788	N	0	0	3151	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: -98.1975, lat:19.045277))	03/10/2016		241,103.68	241,103.68	241,103.68	241,103.68	241,103.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598568	Proyecto de inversión	235,539.16	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235539.16, modificado:234218.09))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro Para El Bachillerato Luis Donato Colosio Murreta Clave 21ab02061k, Ubicado En La Localidad De Venta Grande, Municipio De Huachuapetlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151414	N	0	0	38	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:71, localidad:37, direccion:, lon: -98.098611, lat:20.118611))	11/01/2016		84,321.09	84,321.09	84,321.09	84,321.09	84,321.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740182	Proyecto de inversión	236,517.53	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Progreso De Las Américas Clave 21ab02015k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161029	N	0	0	261	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:106, localidad:5, direccion:, lon: -98.29166, lat:18.970833))	14/10/2016		236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740230	Proyecto de inversión	20,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000000.0, modificado:1.998082467))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Del Centro De Información Y Documentación En Universidad Politécnica Metropolitana De Amozoc Clave 21mca2202v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161173	N	0	0	492	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon: -98.045, lat:19.046111))	31/10/2016		18,008,942.64	18,008,942.64	18,008,942.64	18,008,942.64	18,008,942.64	(toto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-430/2016, contrataciones:EDIFICACIONES DINAMICAS Y HORTICOLA, SA DE CV, convocacion:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.998082467, importe_modificado:1.998082467))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170200889835	Proyecto de inversión	100,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99700.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Del C.E. Conde Roberto Sánchez Taboada Clave 21ab02051k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170286	N	0	0	250	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon: -97.70212, lat:18.981666))	09/06/2017		99,700.63	99,700.63	99,700.63	99,700.63	99,700.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170200889845	Proyecto de inversión	238,142.20	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238142.2, modificado:237261.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital 147 Clave 21ab02117k, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Tehuacuilán, Municipio De Atlixtlahuaya, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170300	N	0	0	41	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada =1.0]) (geol: (cve_municipio:23, localidad:8, direccion:, lon: -97.2875, lat:18.943055))												

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE171020088976	Proyecto de inversión	1,100,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1096700.01))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Capacitación Para El Trabajo (De Cocina), En El Bachillerato Del C. E. General Miguel Negrete Novoa, Cve 21a030231, Tepeaca.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017036	N	0	0	389	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon: 97.8005, lat:18.88805))	02/06/2017		1,096,700.01	1,096,700.01	1,096,700.01	1,096,700.01	1,096,700.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710401047164	Proyecto de inversión	1,250,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1193722.15))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura U-Lic Con Cubículos Para Discapacitados, En El Colegio De Bachilleres Plantel 33 Cve 21a000037, Ubicado En La Cabeera Municipal De Pahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017306	N	0	0	149	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:36.77]) (geol: (cve_municipio:109, localidad:1, direccion:, lon: 98.150277, lat:20.27611))	09/11/2017		1,195,722.15	1,195,722.15	1,195,722.15	1,195,722.15	1,195,722.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:36.77])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710401047169	Proyecto de inversión	441,792.58	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441360.45))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 82 C/ave 21a081025H, Ubicado En La Localidad De Minillas (La Ganta), Municipio De Zacamantlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017307	N	0	0	29	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:83, localidad:59, direccion:, lon: 97.81388, lat:18.46656))	09/11/2017		441,360.45	441,360.45	441,360.45	441,360.45	441,360.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710401047223	Proyecto de inversión	441,792.58	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441371.5))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 38 C/ave 21a081026, Ubicado En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017482	N	0	0	28	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:53, localidad:20, direccion:, lon: 98.1225, lat:19.7579))	22/12/2017		441,371.50	441,371.50	441,371.50	441,371.50	441,371.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710401047280	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499488.36))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Equipamiento Especializado Para La Unidad De Docencia De Dos Nuevas (Zoa, Españ); En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla C/ave 21m012196, Ubicada En La Cabeera Municipal De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171232	N	0	0	235	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	20/11/2017		499,488.16	499,488.16	499,488.16	499,488.16	499,488.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710401047314	Proyecto de inversión	7,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Equipamiento Especializado Para La Universidad Politécnica De Puebla C/ave 21m01149, Ubicada En La Cabeera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2017425	N	0	0	1497	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:90, localidad:61, direccion:, lon: 98.32831, lat:19.10505))	01/12/2017		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142329	Proyecto de inversión	662,012.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662012.0, modificado:661509.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Guerrero C/ave 21a081024E, Ubicada En La Localidad De Francico L Madero, Municipio De Tepeaco De López, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180855	N	0	0	51	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:161, localidad:2, direccion:, lon: 97.66444, lat:18.48905))	15/06/2018		661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142571	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202198.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Guerrero C/ave 21a081024E, Ubicada En La Localidad De Matlatzón De Guerrero, Municipio De San Sebastián Tlaxootepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181157	N	0	0	41	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:145, localidad:7, direccion:, lon: 96.83472, lat:18.28694))	13/07/2018		202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400098747	Proyecto de inversión	337,067.88	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337067.88, modificado:324998.59))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro Para El Bachillerato David Alfaro Siqueiros, C/ave 21a081029, Ubicada En La Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coyomeapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151040	N	0	0	66	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:36, localidad:5, direccion:, lon: 96.959944, lat:18.24436))	20/11/2015		324,998.59	324,998.59	324,998.59	324,998.59	324,998.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200739731	Proyecto de inversión	377,145.90	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377145.9, modificado:37421.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mob. Y Equipo Para Su Aula Didáctica Y Un Lab. Profesional, En El Bach. Luis Donato Coloma Marieta C/ave 21a0810195, Ubicado En La Cabeera Municipal De Santo Tomás Hueytlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160560	N	0	0	156	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:151, localidad:1, direccion:, lon: 97.866388, lat:18.891944))	30/09/2016	01/11/2016	375,421.24	375,421.24	375,421.24	375,421.24	375,421.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739879	Proyecto de inversión	110,508.70	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.7, modificado:110476.08))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Fernando Gahan Lauaneo C/ave 21a081040, Ubicado En La Cabeera Munipal De Atoyac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160773	N	0	0	332	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, lon: 97.81111, lat:19.03333))	16/09/2016	01/10/2016	110,476.08	110,476.08	110,476.08	110,476.08	110,476.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816866	Proyecto de inversión	404,644.30	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404644.3, modificado:214421.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Banda Perimetral, En El Bachillerato Emiliano Zapata C/ave 21a081041E, Ubicado En La Localidad De San Gabrín Tepeyacan, Municipio De Huehuetlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161818	N	0	0	133	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:26.73]) (geol: (cve_municipio:205, localidad:3, direccion:, lon: 97.71273, lat:18.79877))	09/01/2017		214,421.24	214,421.24	214,421.24	214,421.24	214,421.24	Letra: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCE-531/2016-A, contratista:VICTOR MANUEL FRANCISCO ZERTZA, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403484.42, importe_modificado:214421.24)	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:26.73])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140879	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202304.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Sar Juana Inés De La Cruz C/ave 21a0810753, Ubicado En La Localidad De San Luis Atoyatlán (Atoyatlán), Municipio De Catepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181271	N	0	0	50	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:27, localidad:6, direccion:, lon: 97.42217, lat:18.1875))	26/07/2018		170,925.80	170,925.80	170,925.80	170,925.80	170,925.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE13170300671515	Proyecto de inversión	941,154.90	(FI: (ciclo_recurso2013, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941154.97, modificado:938654.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, En La Universidad Tecnológica De Huehuetlán, C/ave 21m010916, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalmimulco, Municipio De Huehuetlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170409	N	0	0	2623	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:2892.26]) (geol: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:, lon: 98.383055, lat:19.211944))	14/08/2017		698,654.72	698,654.72	698,654.72	698,654.72	698,654.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2892.26])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400818571	Proyecto de inversión	11,317,845.30	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11317845.87, modificado:11317845.87))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Unidades Laboratorios Y Talleres (La Españ); En La Universidad Tecnológica De Tehuacan C/ave 21m012446, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepepan, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161193	N	0	0	1527	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:915.88]) (geol: (cve_municipio:156, localidad:18, direccion:, lon: 97.34, lat:18.42555))	05/11/2016		11,278,226.48	11,278,226.48	11,278,226.48	11,278,226.48	11,278,226.48	Letra: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCE-480/2016, contratista:EN GREEN, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:113114699.67, importe_modificado:1127822648.77)	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:915.88])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1710300064507	Proyecto de inversión	15,781.90	(FI: (ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15781.9, modificado:15723.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Manuel Bartlett Baulista C/ave 21a0810231, Ubicada En La Cabeera Municipal De Atempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170416	N	0	0	533	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:17, localidad:3, direccion:, lon: 97.48055, lat:19.84111))	27/07/2017		15,723.51	15,723.51	15,723.51	15,723.51	15,723.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598323	Proyecto de inversión	100,000.00	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99899.3))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tomás Alva Edison C/ave 21a081028a, Ubicado En La Localidad De El Paredón, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150988	N	0	0	57	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:53, localidad:28, direccion:, lon: 98.251944, lat:19.86005))	11/12/2015		99,899.20	99,899.20	99,899.20	99,899.20	99,899.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598362	Proyecto de inversión	236,541.70	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236541.4, modificado:236289.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro Para El Bachillerato Emperador Cuauhtémoc C/ave 21a0810426, Ubicado En La Localidad De Xocomatlan, Municipio De Itezcama, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150978	N	0	0	47	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:89, localidad:53, direccion:, lon: 97.86055, lat:19.61305))	13/11/2015		236,289.68	236,289.68	236,289.68	236,289.68	236,289.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598473	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad: P, prog_pnes: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (La Españ); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco C/ave 21m002029m, Ubicada En La Cabeera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151187	N	0	0	2003	(meta:1: [unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]) (geol: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon: 97.77777, lat:18.88527))	18/12/2015		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIAS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE15150400589818	Proyecto de inversión	336,674.98	(FI: (ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336674.98, modificado336674.98))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro Para El Bachillerato Jaime Sabines Clave 21ab05059, Ubicado En La Localidad De Rinconada, Municipio De Chignahuapan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151408	N	0	0	49	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:53, localidad:34, direccion:, lon: 98.18722, lat:19.74444))	11/01/2016		336,674.98	336,674.98	336,674.98	336,674.98	336,674.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739785	Proyecto de inversión	638,911.48	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado638911.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 182 (Teotloquillo) Clave 21ab11586, Ubicado En La Localidad De Teotloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160762	N	0	0	60	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:53, localidad:6, direccion:, lon: 98.214024, lat:19.836683))	16/09/2016	01/10/2016	635,716.93	635,716.93	635,716.93	635,716.93	635,716.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740129	Proyecto de inversión	236,517.53	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado236281.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Natalia Serdín Alariza Clave 21ab07286, Ubicado En La Localidad De Santiago Monempan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161024	N	0	0	34	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:, lon: 98.266944, lat:19.073611))	14/10/2016		236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400818608	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.00, modificado1999615.25))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para El Centro De Información Y Documentación, En La Universidad Politécnica De Amozac Clave 21ma12026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161948	N	0	0	492	(meta: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:15, localidad:4, direccion:, lon: 98.046, lat:19.046111))	12/01/2017		1,999,615.25	1,999,615.25	1,999,615.25	1,999,615.25	1,999,615.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300694517	Proyecto de inversión	159,084.00	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139084.00, modificado138982.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Hermanos Serdén Clave 21ab04346, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Antonio Tecuaniapan, Municipio De Chignahuapan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170429	N	0	0	81	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:126, localidad:1, direccion:, lon: 98.40168, lat:19.015553))	16/08/2017		158,982.00	158,982.00	158,982.00	158,982.00	158,982.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047124	Proyecto de inversión	441,792.50	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.50, modificado441360.45))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Telebachillerato Comunitario Num. 8 Clave 21at00006, Ubicado En La Localidad De Coayuca, Municipio De Aquilutla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171081	N	0	0	31	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:16, localidad:6, direccion:, lon: 97.92805, lat:19.748881))	09/11/2017		441,360.45	441,360.45	441,360.45	441,360.45	441,360.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047309	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.00, modificado3000000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Para La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21am15149, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171424	N	0	0	1497	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:, lon: 98.328133, lat:19.10555))	01/12/2017		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047300	Proyecto de inversión	817,584.70	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817584.75, modificado816773.3))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Adquisición De Equipo De Cómputo Y Red Inalámbrica Para La Universidad Politécnica De Puebla (2da Etapa) Clave 21ms11495, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171619	N	0	0	1497	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:, lon: 98.328133, lat:19.10555))	08/01/2018		816,773.30	816,773.30	816,773.30	816,773.30	816,773.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140820	Proyecto de inversión	28,648.52	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.52, modificado28462.92))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Bachillerato Vicente Suárez Ferrer Clave 21ab08021, Ubicado En La Localidad De Coyulá, Municipio De Francisco Z. Méndez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181154	N	0	0	47	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:64, localidad:37, direccion:, lon: 97.69805, lat:19.59972))	13/07/2018		28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598256	Proyecto de inversión	336,877.41	(FI: (ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336877.41, modificado323322.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Agustín Melgior Clave 21ab08132, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150986	N	0	0	256	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:, lon: 97.62333, lat:20.1075))	11/12/2015		323,322.16	323,322.16	323,322.16	323,322.16	323,322.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200889668	Proyecto de inversión	339,293.70	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339293.77, modificado338276.01))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ab02046, Ubicado En La Localidad De San Andrés Acatulpan, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170280	N	0	0	287	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:, lon: 98.22777, lat:18.90466))	09/06/2017		338,276.01	338,276.01	338,276.01	338,276.01	338,276.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140887	Proyecto de inversión	173,768.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.00, modificado173617.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 29 Clave 21ab08026, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Teetel, Municipio De Acatzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180973	N	0	0	81	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:4, localidad:8, direccion:, lon: 97.789166, lat:19.02888))	29/06/2018		173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140915	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado201501.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Telebachillerato Comunitario Num. 8 Clave 21at00006, Ubicado En La Localidad De Coayuca, Municipio De Aquilutla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180551	N	0	0	31	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:16, localidad:6, direccion:, lon: 97.92805, lat:19.748881))	19/04/2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140962	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado201501.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ab09364, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Teetel, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180553	N	0	0	157	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04277))	19/04/2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140965	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado201501.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Alfonso Reyes Cabrer Clave 21ab08029, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gabriel Cuicac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180549	N	0	0	288	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:124, localidad:6, direccion:, lon: 97.342166, lat:18.119082))	20/04/2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142537	Proyecto de inversión	1,019,930.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.00, modificado1019412.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ab08211, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepicapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180908	N	0	0	460	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon: 97.8005, lat:18.58885))	21/06/2018		1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142560	Proyecto de inversión	498,207.44	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498207.44, modificado498207.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Fernando Monte De Oca Clave 21ab08049, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180970	N	0	0	107	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:, lon: 98.345555, lat:19.173888))	29/06/2018		498,027.44	498,027.44	498,027.44	498,027.44	498,027.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142573	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado202198.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tzintzintepet Bravo, Municipio De San Sebastián Tzacuapac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181270	N	0	0	48	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:145, localidad:30, direccion:, lon: 96.85388, lat:18.219222))	26/06/2018		202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670480	Proyecto de inversión	58,354.76	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58354.76, modificado57974.26))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Bachillerato Federico M. Bonilla Clave 21ab06166, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160518	N	0	0	356	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.04277))	11/08/2016		57,974.26	57,974.26	57,974.26	57,974.26	57,974.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739843	Proyecto de inversión	110,508.70	(FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pig_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado109956.25))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Benito Juárez García Clave 21ab00016, Ubicado En La Localidad De Oyamines, Municipio De Tlaltenango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160769	N	0	0	30	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0])	(geol: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:, lon: 97.532777, lat:19.036388))	30/09/2016	01/10/2016	109,956.25	109,956.25	109,956.25	109,956.25	109,956.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160300740112	Proyecto de inversión	110,508.77	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Núm. 164 (San Pablo Abatempan) Clave 216h01243, Ubicado En La Localidad De San Pablo Abatempan, Municipio De Santa Isabel Choluá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160790	N	0	0	35	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:148, localidad:1, direccion:, lon:-98.53888, lat:18.98138])	03/10/2016		109,975.10	109,975.10	109,975.10	109,975.10	109,975.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064242	Proyecto de inversión	1,260,084.40	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260084.4, modificado:1255422.08])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para Cafetera Y Seta Aulas Didácticas, En El Bachillerato Luis Donato Coloso Murieta Clave 216h010930, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlín, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170379	N	0	0	156	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:151, localidad:9, direccion:, lon:-97.877777, lat:18.89953])	21/07/2017		1,255,422.09	1,255,422.09	1,255,422.09	1,255,422.09	1,255,422.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064260	Proyecto de inversión	906,922.82	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906922.8, modificado:906890.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Nuevas Aulas Didácticas; Pti 81 El Bachillerato Del C.E. General Rodolfo Sánchez Taboada Clave 216h005716, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaticingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170385	N	0	0	250	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±9.0])	(geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.98166])	21/07/2017		906,890.20	906,890.20	906,890.20	906,890.20	906,890.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:9.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064503	Proyecto de inversión	749,974.80	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749974.8, modificado:748214.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 216h0733, Ubicado En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acápete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170404	N	0	0	51	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:24, direccion:, lon:-97.94077, lat:19.50833])	21/07/2017		748,214.00	748,214.00	748,214.00	748,214.00	748,214.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140813	Proyecto de inversión	175,768.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:171424.8])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Vicente Suárez Ferrer Clave 216h0751, Ubicado En La Localidad De Santa María Nerevite, Municipio De Acápete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180704	N	0	0	77	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:18, direccion:, lon:-97.96555, lat:19.05553])	10/05/2018		171,424.80	171,424.80	171,424.80	171,424.80	171,424.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140849	Proyecto de inversión	202,304.48	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.4, modificado:201501.28])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato Digital Núm. 82 Clave 216h010151, Ubicado En La Localidad De Minillas (La Garita), Municipio De Tecamachichó, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180552	N	0	0	27	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:83, localidad:9, direccion:, lon:-97.81388, lat:19.46666])	19/04/2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389756	Proyecto de inversión	8,904,081.19	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8904081.1, modificado:8899233.35])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA INDUSTRIAL (PRIMERA ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BUNGEER INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21MSU1280, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181469	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, San Jose Chiapa, San Jose Chiapa, Puebla, lon:-97.75846, lat:19.21673])	27/08/2018	10/11/2018	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389788	Proyecto de inversión	1,800,000.79	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.02, modificado:179884.95])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO (PIA) ACTUALIZACION VERSION 6.0; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181528	N	0	0	2029	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.14353, lat:19.06073])	10/09/2018	14/11/2018	1,799,894.95	1,799,894.95	1,799,894.95	1,799,894.95	1,799,894.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1515040098728	Proyecto de inversión	336,637.80	(FI: [ciclo_recurso2015, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336637.8, modificado:329446.38])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato Juan N. Mendiz. Clave 216h0232, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Urbión, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151036	N	0	0	68	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:34, direccion:, lon:-97.49722, lat:19.79563])	20/11/2015		329,446.38	329,446.38	329,446.38	329,446.38	329,446.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200670353	Proyecto de inversión	638,911.48	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:62498.89])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 144 (Acuilhuá) Clave 216h1044, Ubicado En La Localidad De Acuilhuá, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160570	N	0	0	64	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:5, direccion:, lon:-98.15277, lat:19.78466])	11/08/2016		632,498.89	632,498.89	632,498.89	632,498.89	632,498.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739825	Proyecto de inversión	110,508.77	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109956.25])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato Rodolfo Sánchez Taboada Clave 216h0206, Ubicado En La Localidad De Acapulahuac De Albino Zetuche, Municipio De Albino Zetuche, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160767	N	0	0	64	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:, lon:-98.54111, lat:18.03611])	30/09/2016	01/10/2016	109,956.25	109,956.25	109,956.25	109,956.25	109,956.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739852	Proyecto de inversión	81,353.19	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81300.19, modificado:81135.34])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Bachillerato Rodolfo Sánchez Taboada Clave 216h07029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160770	N	0	0	282	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04527])	03/10/2016		81,153.34	81,153.34	81,153.34	81,153.34	81,153.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739863	Proyecto de inversión	638,911.48	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:63716.93])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 142 (Michic) Clave 216h1045, Ubicado En La Localidad De Michic, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160771	N	0	0	19	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:25, direccion:, lon:-98.05833, lat:19.83277])	16/09/2016	01/10/2016	635,716.93	635,716.93	635,716.93	635,716.93	635,716.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739942	Proyecto de inversión	110,508.77	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato Valerio Trujano Clave 216h0750, Ubicado En La Localidad De San Luis Ajaipán, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160780	N	0	0	88	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:153, localidad:7, direccion:, lon:-97.93984, lat:18.93361])	16/09/2016	01/10/2016	110,476.08	110,476.08	110,476.08	110,476.08	110,476.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740079	Proyecto de inversión	110,508.77	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato Valle De Acaticingo Clave 216h0486, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaticingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160785	N	0	0	277	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.98166])	03/10/2016		109,975.10	109,975.10	109,975.10	109,975.10	109,975.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1616040017101	Proyecto de inversión	800,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799419.92])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-Ic; En El Colegio De Bachilleres Plantel 19 Clave 216h0001C, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaticingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161900	N	0	0	676	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.98166])	12/01/2017		799,419.92	799,419.92	799,419.92	799,419.92	799,419.92	convocatoria COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:799419.92, importe_modificado:799419.92)	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1616040018599	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:249969.76])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Tecamachichó Clave 21ms0203m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachichó, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161575	N	0	0	2003	(meta: [unidad_medida Piesas, meta:3.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon:-97.72777, lat:18.88277])	16/12/2016		2,499,659.76	2,499,659.76	2,499,659.76	2,499,659.76	2,499,659.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piesas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1616040018612	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999827.65])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa), En La Universidad Tecnológica De Tecamachichó Clave 21ms0203m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachichó, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161952	N	0	0	2003	(meta: [unidad_medida Piesas, meta:3.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon:-97.72777, lat:18.88277])	12/01/2017		1,999,827.65	1,999,827.65	1,999,827.65	1,999,827.65	1,999,827.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piesas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170200889840	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249248.66])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamento Para El Bachillerato General Oficial De Esperanza Clave 216h10247, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170287	N	0	0	478	(meta: [unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificada ±1.0])	(geol: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:, lon:-97.37555, lat:18.859166])	09/06/2017		249,248.66	249,248.66	249,248.66	249,248.66	249,248.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170200889862	Proyecto de inversión	248,228.40	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad:1, ptag_pnes:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CON																													

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE16160200670374	Proyecto de inversión	236,517.53	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado224344.88])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Máximo Serdan Clave 216bh0056, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160367	N	0	0	432	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:18.045277])	11/08/2016		224,344.88	224,344.88	224,344.88	224,344.88	224,344.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300739725	Proyecto de inversión	581,764.13	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581764.13, modificado580697.15])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-Ic; En El Bachillerato Luis Donaldo Colosío Murrin Clave 216bh0195b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueytlapán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160559	N	0	0	156	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:151, localidad:1, direccion:, lon: 97.86358, lat:18.89344])	10/08/2016	01/11/2016	580,697.15	580,697.15	580,697.15	580,697.15	580,697.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(ceto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-2202016-R, contratista:LEONARDO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:580697.15, importe_modificado:580697.15])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300740044	Proyecto de inversión	110,508.77	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado109975.1])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bach. General Digital Núm. 13 (En Trinidad Tangüanimitan) Clave 216bh00796, Ubicado En La Localidad De Trinidad Tangüanimitan, Municipio De Tecali De Herrera	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160792	N	0	0	153	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:153, localidad:11, direccion:, lon: 98.0325, lat:18.894168])	03/10/2016		109,975.10	109,975.10	109,975.10	109,975.10	109,975.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740136	Proyecto de inversión	236,517.53	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado236281.07])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Raquel Flores González Clave 216bh0247f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161031	N	0	0	308	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:18.045277])	14/10/2016		236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200889483	Proyecto de inversión	100,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado97700.03])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Ricardo Flores Magón Clave 216bh0219w, Ubicado En La Localidad De San Miguel Acacostzac, Municipio De Tacatlayán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170281	N	0	0	36	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:, lon: 98.06644, lat:18.89344])	09/06/2017		99,700.03	99,700.03	99,700.03	99,700.03	99,700.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710300964945	Proyecto de inversión	749,960.89	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.89, modificado748841.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Catalina Salvador Colombo Clave 216m0046f, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Acacostzac, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170369	N	0	0	66	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:148, localidad:1, direccion:, lon: 98.38055, lat:18.95555])	21/07/2017		748,845.00	748,845.00	748,845.00	748,845.00	748,845.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE17180201141172	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado201480.4])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 182 Clave 216bh158b, Ubicado En La Localidad De Teotihuacan, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180561	N	0	0	74	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:44, direccion:, lon: 98.214024, lat:19.836811])	19/06/2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300739760	Proyecto de inversión	1,531,175.28	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531175.88, modificado1513725.82])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Un Laboratorio De Computo En Estructura U-Ic; En El Bachillerato General Ofical Luis Donaldo Colosío Esperanza Clave 216bh0104f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160571	N	0	0	478	(meta1: [unidad_medida Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:, lon: 97.97355, lat:18.89344])	15/08/2016		1,513,725.82	1,513,725.82	1,513,725.82	1,513,725.82	1,513,725.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:178.20])	(ceto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-347/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMAMANA, SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:1537205.73, importe_modificado:1513725.82])	(842609/proyecto_1_NI01)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200889813	Proyecto de inversión	238,142.20	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228142.2, modificado228142.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Federica M. Bonita Clave 216bh0139b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170284	N	0	0	356	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:18.045277])	09/06/2017		155,642.76	155,642.76	155,642.76	155,642.76	155,642.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300740209	Proyecto de inversión	236,517.53	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado236281.07])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Profesora Rosario Graciela Hidalgo Moreno Clave 216bh0026a, Ubicado En La Localidad De San Bernabé Temoteotla, Municipio De Ocoyacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161033	N	0	0	163	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:106, localidad:8, direccion:, lon: 98.30883, lat:18.99723])	14/10/2016		236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	236,281.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710300964265	Proyecto de inversión	1,400,040.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400040.0, modificado139871.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Colegio De Bachilleres Plantal 31 Clave 216c0042c, Ubicado En La Localidad De San Miguel Zacatal, Municipio De Santo Tomás Hueytlapán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170388	N	0	0	233	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:151, localidad:2, direccion:, lon: 97.84577, lat:18.88666])	21/07/2017		1,398,975.00	1,398,975.00	1,398,975.00	1,398,975.00	1,398,975.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710300964485	Proyecto de inversión	749,960.89	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.89, modificado747186.02])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num.20 Clave 216bh0092a, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Teetela, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170400	N	0	0	31	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:4, localidad:8, direccion:, lon: 97.89166, lat:19.02888])	21/07/2017		747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1818020142336	Proyecto de inversión	662,012.80	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662012.8, modificado661509.72])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Núm. 242 Clave 216bh2128c, Ubicado En La Localidad De Coyopel, Municipio De Teotitlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180861	N	0	0	32	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:174, localidad:6, direccion:, lon: 97.94944, lat:19.85666])	15/06/2018		661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200889505	Proyecto de inversión	100,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado97700.03])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Digital Núm. 264 Clave 216bh1424c, Ubicado En La Localidad De San Pablo Ahuatempan, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170283	N	0	0	51	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:148, localidad:3, direccion:, lon: 98.35888, lat:18.98138])	09/06/2017		99,700.03	99,700.03	99,700.03	99,700.03	99,700.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160200889856	Proyecto de inversión	238,142.20	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238142.2, modificado237427.84])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Núm. 182 (Teotihuacan) Clave 216bh153b, Ubicado En La Localidad De Teotihuacan, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170278	N	0	0	74	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:44, direccion:, lon: 98.214024, lat:19.836811])	09/06/2017		237,427.84	237,427.84	237,427.84	237,427.84	237,427.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1710300964220	Proyecto de inversión	749,960.89	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.89, modificado747186.02])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num.17 Clave 216bh1913b, Ubicado En La Localidad De San Juan Atzingo, Municipio De San Gabriel Chichil, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170376	N	0	0	43	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:124, localidad:1, direccion:, lon: 97.84166, lat:18.29855])	21/07/2017		747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150400598324	Proyecto de inversión	336,796.78	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336796.78, modificado324412.56])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro Para El Bachillerato Maculohedil Clave 216bh0707f, Ubicado En La Localidad De Temontocuhjilt, Municipio De Itzacumbán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150977	N	0	0	56	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:83, localidad:38, direccion:, lon: 97.79897, lat:19.68484])	13/11/2015		324,412.56	324,412.56	324,412.56	324,412.56	324,412.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150400598501	Proyecto de inversión	213,510.41	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213510.41, modificado212412.24])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 216bh0684f, Ubicado En La Localidad De Huilacapa, Municipio De Huehuetlangua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151004	N	0	0	54	(meta1: [unidad_medida Lote, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:71, localidad:14, direccion:, lon: 98.08277, lat:20.20555])	11/12/2015		212,412.24	212,412.24	212,412.24	212,412.24	212,412.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15150400598605	Proyecto de inversión	664,416.05	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664616.05, modificado664416.05])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-Ic; En El Colegio De Bachilleres Plantal 28 Clave 216c00304a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlix, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151014	N	0	0	334	(meta1: [unidad_medida Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada 1.0])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon: 98.43777, lat:18.90888])	11/11/2015		664,416.05	664,416.05	664,416.05	664,416.05	664,416.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(ceto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-200/2015-R, contratista:URCOPAMA SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:664416.05, importe_modificado:664416.05])	(67017/proyecto_P ROC30, 67017/proyecto_IN ICO, 67017/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400598732	Proyecto de inversión	336,742.20	(FI: [ciclo_recurso2015_ramo33_modalidad1_pmg_pnes_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336742.2, modificado336449.48])																														

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1717040147182	Proyecto de inversión	1,050,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Banda Perimetral En El Ceyte Puebla, Plantel Tecmahcalco Clave 21e0c015v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecmahcalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171088	N	0	0	599	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a172.5]) (geol: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon: 97.27777, lat:18.88277])	09/11/2017		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:172.5])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170401047193	Proyecto de inversión	441,792.58	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441792.58))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 233 Clave 21a0b202v, Ubicado En La Localidad De Tlayyaya Joya De Rodríguez, Municipio De Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171480	N	0	0	46	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:164, localidad:25, direccion:, lon: 97.862077, lat:19.06555])	21/12/2017		441,371.50	441,371.50	441,371.50	441,371.50	441,371.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170401047276	Proyecto de inversión	8,682,222.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8682222.0, modificado:8682222.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres (2a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21m0u214g, Ubicado En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacán Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171049	N	0	0	1527	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a484.92]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:8, direccion:, lon: 97.34, lat:18.42555])	02/11/2017		8,568,222.74	8,568,222.74	8,568,222.74	8,568,222.74	8,568,222.74	(ctto: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:CAPEE-164/2017-N, contratos:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convoca:CAPEE, monto:868222.74, importe_modificado:8568222.74))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE18180201140868	Proyecto de inversión	199,552.48	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199552.48, modificado:199552.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dirección Escolar: En El Bachillerato Wenehaca Victoria Soto Clave 21a0f020m, Ubicado En La Localidad De Buenos Aires, Municipio De Sojpa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180977	N	0	0	93	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:89, localidad:2, direccion:, lon: 97.74833, lat:20.15333])	29/06/2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado	
2018	4	PUE1515040098403	Proyecto de inversión	336,755.49	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336755.49, modificado:336755.49))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21a0b2007v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150980	N	0	0	57	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:206, localidad:1, direccion:, lon: 98.062517, lat:18.59194])	13/11/2015		336,042.72	336,042.72	336,042.72	336,042.72	336,042.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170300964255	Proyecto de inversión	799,045.67	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799045.67, modificado:799045.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro Para Cinco Aulas Y Dirección Escolar: En El Bachillerato Juarez Ortiz De Domínguez Clave 21a0c039v, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Villanueva, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170184	N	0	0	105	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:41, localidad:6, direccion:, lon: 97.715833, lat:19.06277])	21/07/2017		798,089.20	798,089.20	798,089.20	798,089.20	798,089.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170300964279	Proyecto de inversión	228,342.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228342.0, modificado:227298.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato José María Sánchez Rojas Clave 21a0b082d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170389	N	0	0	117	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon: 98.046, lat:19.06111])	21/07/2017		227,298.07	227,298.07	227,298.07	227,298.07	227,298.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170300964490	Proyecto de inversión	749,988.02	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749988.02, modificado:747131.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Ceyte Puebla, Plantel Magdalena Acárcate Clave 21e0c015v, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Trela De Morelos, Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170401	N	0	0	556	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:1, localidad:4, direccion:, lon: 97.94111, lat:18.051])	21/07/2017		747,213.07	747,213.07	747,213.07	747,213.07	747,213.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170300964492	Proyecto de inversión	749,960.88	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:747186.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato 20 De Noviembre Clave 21a0b031n, Ubicado En La Localidad De Ahuatpec, Municipio De Teatlal de Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170402	N	0	0	95	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:, lon: 97.91550, lat:18.89946])	21/07/2017		747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE17170300964937	Proyecto de inversión	1,150,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1144761.20))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c Y Banda Perimetral: En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21a0b048v, En La Localidad De San Gabriel Tecoyuca, Municipio De Ahuatpec.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170365	N	0	0	113	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a100.0]) (geol: [cve_municipio:205, localidad:6, direccion:, lon: 97.70222, lat:18.78055])	04/08/2017		1,144,740.30	1,144,740.30	1,144,740.30	1,144,740.30	1,144,740.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180301389753	Proyecto de inversión	2,744,753.52	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744753.52, modificado:2744104.47))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE BROMATOCOSIA, PREPARA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21MSJ0090K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20184446	N	0	0	856	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Tecomatlan, Tecomatlan, Puebla, lon:-88.30929, lat:18.12281])	23/08/2018	11/11/2018	2,744,104.47	2,744,104.47	2,744,104.47	2,744,104.47	2,744,104.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE15150400984606	Proyecto de inversión	181,886.72	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181886.72, modificado:180962.81))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Reparaciones Generales Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio B Y Rehabilitación De Instalaciones Hidroaeráticas En El Edificio C, En El Bar Inermo Martínez Pérez Clave 21a0b033n	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151011	N	0	0	54	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:208, localidad:4, direccion:, lon: 97.968611, lat:19.97922])	17/11/2015		180,962.81	180,962.81	180,962.81	180,962.81	180,962.81	(ctto: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:CAPEE-224/2015-A, convoca:OBU) CONTROL PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A DE C.V., convoca:CAPEE, monto:180962.81, importe_modificado:180962.81))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:67000/ proyecto_1 NCO, 67000/proyecto_1 N, 67000/proyecto_PR OCESS])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE15150400986658	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro: En La Universidad Tecnológica De Tecmahcalco Clave 21m0u023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecmahcalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151199	N	0	0	2003	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon: 97.27777, lat:18.88277])	18/12/2015		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180301389801	Proyecto de inversión	598,792.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.0, modificado:598824.90))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO 4 DE NOVIEMBRE DE 1923 21E0H03D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA.	Puebla	Guadalupe Victoria		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181575	N	0	0	513	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:67, localidad:11, direccion:Calle 3 Oriente Ninguno 0, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Puebla, lon:-97.342816, lat:19.28954])	26/09/2018	26/10/2018	598,624.96	598,624.96	598,624.96	598,624.96	598,624.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE180301389811	Proyecto de inversión	598,792.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.0, modificado:598792.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO BENIGNO JOSÉ IVANCO MIKHALS C. CLAVE 21E0H040V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPACHTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapanatlá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181577	N	0	0	1197	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle Bachilleres Ninguno 0, Zacapanatlá, Zacapanatlá, Puebla, lon:-97.580472, lat:19.86857])	25/10/2018	25/11/2018	598,792.00	598,792.00	598,792.00	598,792.00	598,792.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE14150400982420	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:298984.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva De Bn), Ubicada En El Municipio De San José Chapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151245	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 97.77, lat:19.24888])	28/12/2015		2,989,684.70	2,989,684.70	2,989,684.70	2,989,684.70	2,989,684.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE161602300739808	Proyecto de inversión	110,508.79	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109956.25))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Salvador Novo Clave 21a0h018v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuauhtlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160765	N	0	0	67	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:40, localidad:1, direccion:, lon: 98.0175, lat:18.9575])	30/09/2016	01/10/2016	109,956.25	109,956.25	109,956.25	109,956.25	109,956.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE18180201407753	Proyecto de inversión	13,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000000.0, modificado:13098808.67))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Nivelles (3da. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Tecmahcalco Clave 21m0u023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecmahcalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181175	N	0	0	2003	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon: 97.27777, lat:18.88277])	01/11/2018		12,998,685.06	12,998,685.06	12,998,685.06	12,998,685.06	12,998,685.06	(ctto: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:CAPEE-461/2016, convoca:INTEGRACION Y AUTOMATIZACION CONSTRUCTIVA, S.A DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:12998685.06, importe_modificado:))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado
2018	4	PUE18180201407753	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P) (prog_pres: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202198.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Lombardo Tolezano Clave 21a0h020y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mazapiltepec De Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181156	N	0	0	96	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: a1.0]) (geol: [cve_municipio:96, localidad:1, direccion:, lon: 97.70166, lat:19.12077])	13/07/2018		202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FICIAS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE11170401054364	Proyecto de inversión	3,070,369.40	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070369.42, modificado:200000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Techado Y Rehab De Cancha De Fútbol, En El Instituto Tec Superior De Venustiano Carranza Cui 21mu0230, Ubicado En El Municipio De Venustiano Carranza, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170705	N	0	0	434	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada a:705.0))	(geol: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:, lon: 97.66805, lat:20.50666))	06/11/2017		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:705.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1319300558716	Proyecto de inversión	192,856.60	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192856.6, modificado:192856.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21mu023298, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150286	N	0	0	135	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399))	04/08/2015		190,282.62	190,282.62	190,282.62	190,282.62	190,282.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064441	Proyecto de inversión	1,499,990.20	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499990.2, modificado:1494440.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Benito Juárez Clave 21ab001296, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixtola, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170399	N	0	0	180	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:144, localidad:37, direccion:, lon: 97.789336, lat:18.90757))	21/07/2017		1,494,440.24	1,494,440.24	1,494,440.24	1,494,440.24	1,494,440.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064504	Proyecto de inversión	749,960.88	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:748845.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Telebachillerato Comunitario Num. 45 Clave 21ab000495, Ubicado En La Localidad De Santa María Coapan, Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170405	N	0	0	26	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:145, direccion:, lon: 97.399444, lat:18.421660))	21/07/2017		748,845.00	748,845.00	748,845.00	748,845.00	748,845.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064510	Proyecto de inversión	399,973.80	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399733.8, modificado:398897.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital N.º 91 Clave 21ab007039, Ubicado En La Localidad De Mezquitique, Municipio De Mecatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170427	N	0	0	16	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:83, localidad:2, direccion:, lon: 97.752333, lat:18.90833))	27/07/2017		398,897.20	398,897.20	398,897.20	398,897.20	398,897.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064514	Proyecto de inversión	399,973.80	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399733.8, modificado:398897.2))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo González Rivera Clave 21ab003246, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170428	N	0	0	168	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:, lon: 98.176388, lat:18.90888))	27/07/2017		398,897.20	398,897.20	398,897.20	398,897.20	398,897.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030064552	Proyecto de inversión	99,296.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99296.0, modificado:99296.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo Neruda Clave 21ab006279, Ubicado En La Localidad De Mezquitique, Municipio De Mecatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170370	N	0	0	265	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1975, lat:19.045277))	21/07/2017		98,928.60	98,928.60	98,928.60	98,928.60	98,928.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030066305	Proyecto de inversión	749,960.88	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:748845.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vasco De Quiroga Clave 21ab007090, Ubicado En La Localidad De San Martín Tlaxiapa, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170731	N	0	0	68	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:148, localidad:2, direccion:, lon: 98.396944, lat:18.9751))	21/07/2017		748,845.00	748,845.00	748,845.00	748,845.00	748,845.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030066311	Proyecto de inversión	749,960.88	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:747186.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato San Marcos Tlaxiapa Clave 21ab003544, Ubicado En La Localidad De San Marcos Tlaxiapa, Municipio De Tlaxiapa De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170372	N	0	0	164	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:177, localidad:59, direccion:, lon: 97.607734, lat:18.62633))	21/07/2017		747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	747,186.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401047205	Proyecto de inversión	441,792.58	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441371.5))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital N.º 35 Clave 21ab009898, Ubicado En La Localidad De Puente Colorado, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20174481	N	0	0	50	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:46, localidad:3, direccion:, lon: 97.3606, lat:18.70432))	22/12/2017		441,371.50	441,371.50	441,371.50	441,371.50	441,371.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140825	Proyecto de inversión	28,648.92	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.92, modificado:28642.92))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 21ab007080, Ubicado En La Localidad De Jatocan, Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181153	N	0	0	51	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:94, localidad:13, direccion:, lon: 97.81777, lat:20.51972))	13/07/2018		28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140899	Proyecto de inversión	247,196.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247196.0, modificado:246376.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Bachilleres Páez 39 Clave 21ab009016, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180995	N	0	0	64	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon: 97.782222, lat:18.981666))	29/06/2018		246,576.56	246,576.56	246,576.56	246,576.56	246,576.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14170401054137	Proyecto de inversión	673,086.80	(FI: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673086.8, modificado:324422.35))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Edificación (Nueva U1 B1), Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chapa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20174149	N	0	0	150	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon: 97.71, lat:24.3888))	11/12/2017		324,422.35	324,422.35	324,422.35	324,422.35	324,422.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201142542	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Nicolás Rojas Alegre Clave 21ab006298, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180909	N	0	0	191	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon: 98.30611, lat:19.061388))	21/06/2018		202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389783	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "1" BIBLIOTECA " EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EDUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21M310655, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izacar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181523	N	0	0	260	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:253.92, meta_modificada a:233.92))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Izacar De Matamoros, Izacar De Matamoros, Puebla, lon: 98.482223, lat:18.61904))	28/09/2018	25/01/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389802	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:20248.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO SUCIALCATL CLAVE 21BEB09902, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XAYACATAN DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	Xayacatan de Bravo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181574	N	0	0	56	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Nunguero 0, Xayacatan De Bravo, Xayacatan De Bravo, Puebla, lon: 97.97383, lat:18.23667))	26/09/2018	26/10/2018	202,248.32	202,248.32	202,248.32	202,248.32	202,248.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389803	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:20235.56))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21BEB04838, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEIAPALA, MUNICIPIO DE TEHUZITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181578	N	0	0	23	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:137, localidad:17, direccion:Calle Vicente Guerrero Nunguero 0, Santa Cruz Teiapa, Tehuiztzingo, Puebla, lon: 98.360278, lat:18.360833))	26/09/2018	26/10/2018	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389804	Proyecto de inversión	305,395.52	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305395.52, modificado:305395.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TELEBACHILLERATO GENERAL COMUNITARIO NUM.13 CLAVE 21BEB02039, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181579	N	0	0	22	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:45, localidad:52, direccion:Calle Emiliano Zapata, 0, Nunguero, Maravillas, Chalchicomula De Sesma, Puebla, lon: 97.8865, lat:18.9145))	26/09/2018	26/10/2018	305,395.52	305,395.52	305,395.52	305,395.52	305,395.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301389808	Proyecto de inversión	202,304.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202304.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO FERRAS DEL CLAVE 21BEB0801M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tulcingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181586	N	0	0	361	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geol: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Profronction Lopez Mateos Nunguero 0, Tulcingo De Valle, Tulcingo, Puebla, lon: 98.427624, lat:18.04415))	25/10/2018	25/11/2018	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150200569382	Proyecto de inversión	1,400,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: P, prog_presc_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1383340.8))	33- Aportaciones Federales para																												

OCCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE15110400598420	Proyecto de inversión	338,874.12	{(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: A, p1: p1, p2: p2, p3: p3, p4: p4, p5: p5, p6: p6, p7: p7, p8: p8, p9: p9, p10: p10, p11: p11, p12: p12, p13: p13, p14: p14, p15: p15, p16: p16, p17: p17, p18: p18, p19: p19, p20: p20, p21: p21, p22: p22, p23: p23, p24: p24, p25: p25, p26: p26, p27: p27, p28: p28, p29: p29, p30: p30, p31: p31, p32: p32, p33: p33, p34: p34, p35: p35, p36: p36, p37: p37, p38: p38, p39: p39, p40: p40, p41: p41, p42: p42, p43: p43, p44: p44, p45: p45, p46: p46, p47: p47, p48: p48, p49: p49, p50: p50, p51: p51, p52: p52, p53: p53, p54: p54, p55: p55, p56: p56, p57: p57, p58: p58, p59: p59, p60: p60, p61: p61, p62: p62, p63: p63, p64: p64, p65: p65, p66: p66, p67: p67, p68: p68, p69: p69, p70: p70, p71: p71, p72: p72, p73: p73, p74: p74, p75: p75, p76: p76, p77: p77, p78: p78, p79: p79, p80: p80, p81: p81, p82: p82, p83: p83, p84: p84, p85: p85, p86: p86, p87: p87, p88: p88, p89: p89, p90: p90, p91: p91, p92: p92, p93: p93, p94: p94, p95: p95, p96: p96, p97: p97, p98: p98, p99: p99, p100: p100, p101: p101, p102: p102, p103: p103, p104: p104, p105: p105, p106: p106, p107: p107, p108: p108, p109: p109, p110: p110, p111: p111, p112: p112, p113: p113, p114: p114, p115: p115, p116: p116, p117: p117, p118: p118, p119: p119, p120: p120, p121: p121, p122: p122, p123: p123, p124: p124, p125: p125, p126: p126, p127: p127, p128: p128, p129: p129, p130: p130, p131: p131, p132: p132, p133: p133, p134: p134, p135: p135, p136: p136, p137: p137, p138: p138, p139: p139, p140: p140, p141: p141, p142: p142, p143: p143, p144: p144, p145: p145, p146: p146, p147: p147, p148: p148, p149: p149, p150: p150, p151: p151, p152: p152, p153: p153, p154: p154, p155: p155, p156: p156, p157: p157, p158: p158, p159: p159, p160: p160, p161: p161, p162: p162, p163: p163, p164: p164, p165: p165, p166: p166, p167: p167, p168: p168, p169: p169, p170: p170, p171: p171, p172: p172, p173: p173, p174: p174, p175: p175, p176: p176, p177: p177, p178: p178, p179: p179, p180: p180, p181: p181, p182: p182, p183: p183, p184: p184, p185: p185, p186: p186, p187: p187, p188: p188, p189: p189, p190: p190, p191: p191, p192: p192, p193: p193, p194: p194, p195: p195, p196: p196, p197: p197, p198: p198, p199: p199, p200: p200, p201: p201, p202: p202, p203: p203, p204: p204, p205: p205, p206: p206, p207: p207, p208: p208, p209: p209, p210: p210, p211: p211, p212: p212, p213: p213, p214: p214, p215: p215, p216: p216, p217: p217, p218: p218, p219: p219, p220: p220, p221: p221, p222: p222, p223: p223, p224: p224, p225: p225, p226: p226, p227: p227, p228: p228, p229: p229, p230: p230, p231: p231, p232: p232, p233: p233, p234: p234, p235: p235, p236: p236, p237: p237, p238: p238, p239: p239, p240: p240, p241: p241, p242: p242, p243: p243, p244: p244, p245: p245, p246: p246, p247: p247, p248: p248, p249: p249, p250: p250, p251: p251, p252: p252, p253: p253, p254: p254, p255: p255, p256: p256, p257: p257, p258: p258, p259: p259, p260: p260, p261: p261, p262: p262, p263: p263, p264: p264, p265: p265, p266: p266, p267: p267, p268: p268, p269: p269, p270: p270, p271: p271, p272: p272, p273: p273, p274: p274, p275: p275, p276: p276, p277: p277, p278: p278, p279: p279, p280: p280, p281: p281, p282: p282, p283: p283, p284: p284, p285: p285, p286: p286, p287: p287, p288: p288, p289: p289, p290: p290, p291: p291, p292: p292, p293: p293, p294: p294, p295: p295, p296: p296, p297: p297, p298: p298, p299: p299, p300: p300, p301: p301, p302: p302, p303: p303, p304: p304, p305: p305, p306: p306, p307: p307, p308: p308, p309: p309, p310: p310, p311: p311, p312: p312, p313: p313, p314: p314, p315: p315, p316: p316, p317: p317, p318: p318, p319: p319, p320: p320, p321: p321, p322: p322, p323: p323, p324: p324, p325: p325, p326: p326, p327: p327, p328: p328, p329: p329, p330: p330, p331: p331, p332: p332, p333: p333, p334: p334, p335: p335, p336: p336, p337: p337, p338: p338, p339: p339, p340: p340, p341: p341, p342: p342, p343: p343, p344: p344, p345: p345, p346: p346, p347: p347, p348: p348, p349: p349, p350: p350, p351: p351, p352: p352, p353: p353, p354: p354, p355: p355, p356: p356, p357: p357, p358: p358, p359: p359, p360: p360, p361: p361, p362: p362, p363: p363, p364: p364, p365: p365, p366: p366, p367: p367, p368: p368, p369: p369, p370: p370, p371: p371, p372: p372, p373: p373, p374: p374, p375: p375, p376: p376, p377: p377, p378: p378, p379: p379, p380: p380, p381: p381, p382: p382, p383: p383, p384: p384, p385: p385, p386: p386, p387: p387, p388: p388, p389: p389, p390: p390, p391: p391, p392: p392, p393: p393, p394: p394, p395: p395, p396: p396, p397: p397, p398: p398, p399: p399, p400: p400, p401: p401, p402: p402, p403: p403, p404: p404, p405: p405, p406: p406, p407: p407, p408: p408, p409: p409, p410: p410, p411: p411, p412: p412, p413: p413, p414: p414, p415: p415, p416: p416, p417: p417, p418: p418, p419: p419, p420: p420, p421: p421, p422: p422, p423: p423, p424: p424, p425: p425, p426: p426, p427: p427, p428: p428, p429: p429, p430: p430, p431: p431, p432: p432, p433: p433, p434: p434, p435: p435, p436: p436, p437: p437, p438: p438, p439: p439, p440: p440, p441: p441, p442: p442, p443: p443, p444: p444, p445: p445, p446: p446, p447: p447, p448: p448, p449: p449, p450: p450, p451: p451, p452: p452, p453: p453, p454: p454, p455: p455, p456: p456, p457: p457, p458: p458, p459: p459, p460: p460, p461: p461, p462: p462, p463: p463, p464: p464, p465: p465, p466: p466, p467: p467, p468: p468, p469: p469, p470: p470, p471: p471, p472: p472, p473: p473, p474: p474, p475: p475, p476: p476, p477: p477, p478: p478, p479: p479, p480: p480, p481: p481, p482: p482, p483: p483, p484: p484, p485: p485, p486: p486, p487: p487, p488: p488, p489: p489, p490: p490, p491: p491, p492: p492, p493: p493, p494: p494, p495: p495, p496: p496, p497: p497, p498: p498, p499: p499, p500: p500, p501: p501, p502: p502, p503: p503, p504: p504, p505: p505, p506: p506, p507: p507, p508: p508, p509: p509, p510: p510, p511: p511, p512: p512, p513: p513, p514: p514, p515: p515, p516: p516, p517: p517, p518: p518, p519: p519, p520: p520, p521: p521, p522: p522, p523: p523, p524: p524, p525: p525, p526: p526, p527: p527, p528: p528, p529: p529, p530: p530, p531: p531, p532: p532, p533: p533, p534: p534, p535: p535, p536: p536, p537: p537, p538: p538, p539: p539, p540: p540, p541: p541, p542: p542, p543: p543, p544: p544, p545: p545, p546: p546, p547: p547, p548: p548, p549: p549, p550: p550, p551: p551, p552: p552, p553: p553, p554: p554, p555: p555, p556: p556, p557: p557, p558: p558, p559: p559, p560: p560, p561: p561, p562: p562, p563: p563, p564: p564, p565: p565, p566: p566, p567: p567, p568: p568, p569: p569, p570: p570, p571: p571, p572: p572, p573: p573, p574: p574, p575: p575, p576: p576, p577: p577, p578: p578, p579: p579, p580: p580, p581: p581, p582: p582, p583: p583, p584: p584, p585: p585, p586: p586, p587: p587, p588: p588, p589: p589, p590: p590, p591: p591, p592: p592, p593: p593, p594: p594, p595: p595, p596: p596, p597: p597, p598: p598, p599: p599, p600: p600, p601: p601, p602: p602, p603: p603, p604: p604, p605: p605, p606: p606, p607: p607, p608: p608, p609: p609, p610: p610, p611: p611, p612: p612, p613: p613, p614: p614, p615: p615, p616: p616, p617: p617, p618: p618, p619: p619, p620: p620, p621: p621, p622: p622, p623: p623, p624: p624, p625: p625, p626: p626, p627: p627, p628: p628, p629: p629, p630: p630, p631: p631, p632: p632, p633: p633, p634: p634, p635: p635, p636: p636, p637: p637, p638: p638, p639: p639, p640: p640, p641: p641, p642: p642, p643: p643, p644: p644, p645: p645, p646: p646, p647: p647, p648: p648, p649: p649, p650: p650, p651: p651, p652: p652, p653: p653, p654: p654, p655: p655, p656: p656, p657: p657, p658: p658, p659: p659, p660: p660, p661: p661, p662: p662, p663: p663, p664: p664, p665: p665, p666: p666, p667: p667, p668: p668, p669: p669, p670: p670, p671: p671, p672: p672, p673: p673, p674: p674, p675: p675, p676: p676, p677: p677, p678: p678, p679: p679, p680: p680, p681: p681, p682: p682, p683: p683, p684: p684, p685: p685, p686: p686, p687: p687, p688: p688, p689: p689, p690: p690, p691: p691, p692: p692, p693: p693, p694: p694, p695: p695, p696: p696, p697: p697, p698: p698, p699: p699, p700: p700, p701: p701, p702: p702, p703: p703, p704: p704, p705: p705, p706: p706, p707: p707, p708: p708, p709: p709, p710: p710, p711: p711, p712: p712, p713: p713, p714: p714, p715: p715, p716: p716, p717: p717, p718: p718, p719: p719, p720: p720, p721: p721, p722: p722, p723: p723, p724: p724, p725: p725, p726: p726, p727: p727, p728: p728, p729: p729, p730: p730, p731: p731, p732: p732, p733: p733, p734: p734, p735: p735, p736: p736, p737: p737, p738: p738, p739: p739, p740: p740, p741: p741, p742: p742, p743: p743, p744: p744, p745: p745, p746: p746, p747: p747, p748: p748, p749: p749, p750: p750, p751: p751, p752: p752, p753: p753, p754: p754, p755: p755, p756: p756, p757: p757, p758: p758, p759: p759, p760: p760, p761: p761, p762: p762, p763: p763, p764: p764, p765: p765, p766: p766, p767: p767, p768: p768, p769: p769, p770: p770, p771: p771, p772: p772, p773: p773, p774: p774, p775: p775, p776: p776, p777: p777, p778: p778, p779: p779, p780: p780, p781: p781, p782: p782, p783: p783, p784: p784, p785: p785, p786: p786, p787: p787, p788: p788, p789: p789, p790: p790, p791: p791, p792: p792, p793: p793, p794: p794, p795: p795, p796: p796, p797: p797, p798: p798, p799: p799, p800: p800, p801: p801, p802: p802, p803: p803, p804: p804, p805: p805, p806: p806, p807: p807, p808: p808, p809: p809, p810: p810, p811: p811, p812: p812, p813: p813, p814: p814, p815: p815, p816: p816, p817: p817, p818: p818, p819: p819, p820: p820, p821: p821, p822: p822, p823: p823, p824: p824, p825: p825, p826: p826, p827: p827, p828: p828, p829: p829, p830: p830, p831: p831, p832: p832, p833: p833, p834: p834, p835: p835, p836: p836, p837: p837, p838: p838, p839: p839, p840: p840, p841: p841, p842: p842, p843: p843, p844: p844, p845: p845, p846: p846, p847: p847, p848: p848, p849: p849, p850: p850, p851: p851, p852: p852, p853: p853, p854: p854, p855: p855, p856: p856, p857: p857, p858: p858, p859: p859, p860: p860, p861: p861, p862: p862, p863: p863, p864: p864, p865: p865, p866: p866, p867: p867, p868: p868, p869: p869, p870: p870, p871: p871, p872: p872, p873: p873, p874: p874, p875: p875, p876: p876, p877: p877, p878: p878, p879: p879, p880: p880, p881: p881, p882: p882, p883: p883, p884: p884, p885: p885, p886: p886, p887: p887, p888: p888, p889: p889, p890: p890, p891: p891, p892: p892, p893: p893, p894: p894, p895: p895, p896: p896, p897: p897, p898: p898, p899: p899, p900: p900, p901: p901, p902: p902, p903: p903, p904: p904, p905: p905, p906: p906, p907: p907, p908: p908, p909: p909, p910: p910, p911: p911, p912: p912, p913: p913, p914: p914, p915: p915, p916: p916, p917: p917, p918: p918, p919: p919, p920: p920, p921: p921, p922: p922, p923: p923, p924: p924, p925: p925, p926: p926, p927: p927, p928: p928, p929: p929, p930: p930, p931: p931, p932: p932, p933: p933, p934: p934, p935: p935, p936: p936, p937: p937, p938: p938, p939: p939, p940: p940, p941: p941, p942: p942, p943: p943, p944: p944, p945: p945, p946: p946, p947: p947, p948: p948, p949: p949, p950: p950, p951: p951, p952: p952, p953: p953, p954: p954, p955: p955, p956: p956, p957: p957, p958: p958, p959: p959, p960: p960, p961: p961, p962: p962, p963: p963, p964: p964, p965: p965, p966: p966, p967: p967, p968: p968, p969: p969, p970: p970, p971: p971, p972: p972, p973: p973, p974: p974, p975: p975, p976: p976, p977: p977, p978: p978, p979: p979, p980: p980, p981: p981, p982: p982, p983: p983, p984: p984, p985: p985, p986: p986, p987: p987, p988: p988, p989: p989, p990: p990, p991: p991, p992: p992, p993: p993, p994: p994, p995: p995, p996: p996, p997: p997, p998: p998, p999: p999, p1000: p1000, p1001: p1001, p1002: p1002, p1003: p1003, p1004: p1004, p1005: p1005, p1006: p1006, p1007: p1007, p1008: p1008, p1009: p1009, p1010: p1010, p1011: p1011, p1012: p1012, p1013: p1013, p1014: p1014, p1015: p1015, p1016: p1016, p1017: p1017, p1018: p1018, p1019: p1019, p1020: p1020, p1021: p1021, p1022: p1022, p1023: p1023, p1024: p1024, p1025: p1025, p1026: p1026, p1027: p1027, p1028: p1028, p1029: p1029, p1030: p1030, p1031: p1031, p1032: p1032, p1033: p1033, p1034: p1034, p1035: p1035, p1036: p1036, p1037: p1037, p1038: p1038, p1039: p1039, p1040: p1040, p1041: p1041, p1042: p1042, p1043: p1043, p1044: p1044, p1045: p1045, p1046: p1046, p1047: p1047, p1048: p1048, p1049: p1049, p1050: p1050, p1051: p1051, p1052: p1052, p1053: p1053, p1054: p1054, p1055: p1055, p1056: p1056, p1057: p1057, p1058: p1058, p1059: p1059, p1060: p1060, p1061: p1061, p1062: p1062, p1063: p1063, p1064: p1064, p1065: p1065, p1066: p1066, p1067: p1067, p1068: p1068, p1069: p1069, p1070: p1070, p1071: p1071, p1072: p1072, p1073: p1073, p1074: p1074, p1075: p1075, p1076: p1076, p1077: p1077, p1078: p1078, p1079: p1079, p1080: p1080, p1081: p1081, p1082: p1082, p1083: p1083, p1084: p1084, p1085: p1085, p1086: p1086, p1087: p1087, p1088: p1088, p1089: p1089, p1090: p1090, p1091: p1091, p1092: p1092, p1093: p1093, p1094: p1094, p1095: p1095, p1096: p1096, p1097: p1097, p1098: p1098, p1099: p1099, p1100: p1100, p1101: p1101, p1102: p1102, p1103: p1103, p1104: p1104, p1105: p1105, p1106: p1106, p1107: p1107, p1108: p1108, p1109: p1109, p1110: p1110, p1111: p1111, p1112: p1112, p1113: p1113, p1114: p1114, p1115: p1115, p1116: p1116, p1117: p1117, p1118: p1118, p1119: p1119, p1120: p1120, p1121: p1121, p1122: p1122, p1123: p1123, p1124: p1124, p1125: p1125, p1126: p1126, p1127: p1127, p1128: p1128, p1129: p1129, p1130: p1130, p1131: p1131, p1132: p1132, p1133: p1133, p1134: p1134, p1135: p1135, p1136: p1136, p1137: p1137, p1138: p1138, p1139: p1139, p1140: p1140, p1141: p1141, p1142: p1142, p1143: p1143, p1144: p1144, p1145: p1145, p1146: p1146, p1147: p1147, p1148: p1148, p1149: p1149, p1150: p1150, p1151: p1151, p1152: p1152, p1153: p1153, p1154: p1154, p1155: p1155, p1156: p1156, p1157: p1157, p1158: p1158, p1159: p1159, p1160: p1160, p1161: p1161, p1162: p1162, p1163: p1163, p1164: p1164, p1165: p1165, p1166: p1166, p1167: p1167, p1168: p1168, p1169: p1169, p1170: p1170, p1171: p1171, p1172: p1172, p1173: p1173, p1174: p1174, p1175: p1175, p1176: p11																												

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1217003066512	Proyecto de inversión	1,409,457.61	(FI: [ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489847.61, modificado:639127.47])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave 21msu1003b, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170862	N	0	0	5687	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1976, lat:19.045277])	16/10/2017		639,127.47	639,127.47	639,127.47	639,127.47	639,127.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14170401054347	Proyecto de inversión	240,875.05	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240875.05, modificado:41024.04])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 280 Cve 21msu1219a, Ubicada En La Localidad De La lagunita, Municipio De Teiela De Ocampo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171315	N	0	0	52	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:172, localidad:10, direccion:, lon:97.83025, lat:19.90262])	27/11/2017		41,024.04	41,024.04	41,024.04	41,024.04	41,024.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18001400713	Proyecto de inversión	1,932,742.10	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932742.1, modificado:1829764.08])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO H DE DERECHO JULIAS Y SALA DE JUICIOS ORALES QUE CONSISTE EN CONTINUIDAD, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MSU1158b, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPATLANJACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181561	N	0	0	2310	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Carle Principal a Ixmiquitahua, Puebla, México, lon: 97.633189, lat:20.080628])	17/10/2018	17/10/2018	1,929,764.08	1,929,764.08	1,929,764.08	1,929,764.08	1,929,764.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.13])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15170401054216	Proyecto de inversión	628,449.05	(FI: [ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628449.05, modificado:312256.95])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA 3ra Etapa De Edif H De Derecho(Aulas Y Sala De Juicios Orales) Que Consiste En 2 Aulas Didac.En La Univ Hiere Del Edo De Pue Cct 21msu1158b,lupatlanjaca,Municipio De Huehuetla, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171089	N	0	0	214	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:72, localidad:6, direccion:, lon:-97.63026, lat:20.091193])	13/11/2017		312,256.95	312,256.95	312,256.95	312,256.95	312,256.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170030694540	Proyecto de inversión	72,410.97	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72410.97, modificado:36259.36])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Juan C. Bonilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170381	N	0	0	1497	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:, lon:-98.32833, lat:19.110553])	21/07/2017		36,299.38	36,299.38	36,299.38	36,299.38	36,299.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170030694546	Proyecto de inversión	1,314.94	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314.94, modificado:1314.94])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE Techarro De Cancha De Usos Múltiples, En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco, Clave 21msu0203m, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170896	N	0	0	2003	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon:-97.27777, lat:18.88277])	17/10/2017		1,314.94	1,314.94	1,314.94	1,314.94	1,314.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300739752	Proyecto de inversión	94,605.38	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94605.38, modificado:58958.2])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Luis Donato Colunga Muereta, Clave 21msu047a, Ubicada En La Cabeza Municipal De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160569	N	0	0	478	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:, lon:-97.37555, lat:18.859166])	17/08/2016	01/09/2016	58,958.20	58,958.20	58,958.20	58,958.20	58,958.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400817148	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1839413.82])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da Etapa)En La Universidad Politécnica De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	20161982	N	0	0	2482	(meta: [unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:430, direccion:CARRETERA LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUJANAYÁ, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA, lon: 98.32923, lat:19.110695])	11/01/2017		1,930,413.82	1,930,413.82	1,930,413.82	1,930,413.82	1,930,413.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: kilómetro cuadrado, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180014001811	Proyecto de inversión	1,684,397.49	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684397.49, modificado:1684397.49])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DEL COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (2DA ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA, CLAVE 21MSU1219c, EN CALLE POPocatepetl S/N, COLONIA TRES CERROS, MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	20181385	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:430, direccion:Popocatepetl S/N, Tres Cerros, 2480 Puebla, Pue, lon:-98.197495, lat:19.04399])	17/10/2018	17/10/2018	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401051622	Proyecto de inversión	8,478,428.17	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847839.16, modificado:847839.16])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SESMO, SEGUNDA ETAPA, EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE DERECHO, EDIFICIO DERB UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181707	N	0	0	3899	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:143.28, meta_modificada: 143.28]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avda. Universidad, Cd. Universitaria, Cd. Universitaria, 7552 Puebla, Pue., México, lon: 98.19545746, lat:19.00127453])	08/11/2018	07/12/2018	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1418.28])	(1501622)proyecto_... FIN, 1501622)proyecto_... ROCCSO, 1501622)proyecto_... NICO)	Validado / Registrado avances	
2018	4	PUE15170030694501	Proyecto de inversión	13,474.51	(FI: [ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13474.51, modificado:2799.53])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Juan C. Bonilla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170381	N	0	0	1497	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:, lon:-98.32833, lat:19.110553])	21/07/2017	18/09/2017	2,799.53	2,799.53	2,799.53	2,799.53	2,799.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180014001815	Proyecto de inversión	1,822,571.58	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822571.58, modificado:1823271.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (2DA ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA, CLAVE 21MSU1219c, EN CALLE POPocatepetl S/N, COLONIA TRES CERROS, MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	20181413	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:430, direccion:Popocatepetl S/N, Tres Cerros, 2480 Puebla, Pue, lon:-98.197495, lat:19.04399])	17/10/2018	17/10/2018	1,822,571.58	1,822,571.58	1,822,571.58	1,822,571.58	1,822,571.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401074317	Proyecto de inversión	2,445,769.03	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445769.03, modificado:2357236.9])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Adquisición De Equipo De Cómputo, Videoproyectores, Pantallas Led Y Red Inalámbrica Para La Universidad Politécnica De Puebla, Clave 21msu1419c, Ubicada En La Cabeza Municipal De Juan C. Bonilla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20174134	N	0	0	1497	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:, lon:-98.32833, lat:19.110553])	06/12/2017		2,357,236.90	2,357,236.90	2,357,236.90	2,357,236.90	2,357,236.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18040149884	Proyecto de inversión	265,459.04	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:137047.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21EB0835U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA TOPEPITLAN, MUNICIPIO DE TLACHCHUCA, PUEBLA.	Puebla	TlachchUCA		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181856	N	0	0	105	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:179, localidad:22, direccion:N:G:GUNO NINGUNO (SANTA CECILIA CECILIA TOPEPITLAN,TLACHCHUCA,PUEBLA, lon:-97.433088, lat:19.190197)])	10/12/2018	14/12/2018	137,047.58	137,047.58	137,047.58	137,047.58	137,047.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE14170300696561	Proyecto de inversión	12,000.51	(FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.51, modificado:5337.32])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave 21msu1003b, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170862	N	0	0	5687	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1976, lat:19.045277])	12/10/2017		5,337.32	5,337.32	5,337.32	5,337.32	5,337.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14170401054341	Proyecto de inversión	86,220.18	(FI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86220.18, modificado:40488.58])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE La 3ra Etapa De Edificio H De Derecho(Aulas Y Sala De Juicios Orales) Que Consiste En 2 Aulas Didac.En La Univ Hiere Del Edo De Pue Cct 21msu1158b,lupatlanjaca,Municipio De Huehuetla, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171089	N	0	0	214	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:72, localidad:6, direccion:, lon:-97.63026, lat:20.091193])	13/11/2017		40,488.58	40,488.58	40,488.58	40,488.58	40,488.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054132	Proyecto de inversión	1,012,833.42	(FI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012833.42, modificado:993972.33])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE Techarro Tipo Votaria Para Plaza Cívica, En La Universidad Tecnológica De Tehuacan, Clave 21msu1242g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CAPCEE	20171421	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:184, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04399])	06/12/2017		993,972.35	993,972.35	993,972.35	993,972.35	993,972.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.84])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1018003058763	Proyecto de inversión	1,499,957.26	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499957.26, modificado:215706.04])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN Área De Convivencia Cafetera Escolar Y Otros Servicios, En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219c, En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150648	N	0	0	235	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04399])	04/09/2015		215,706.04	215,706.04	215,706.04	215,706.04	215,706.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(87789)proyecto_... NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16170401054671	Proyecto de inversión	81,818.86	(FI: [ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad, PProg_pnes,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.86, modificado:81515.87])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Mecapaipa, Clave 21msu0214c, Ubicada En La Localidad De Mecapaipa, Municipio De Panotepic, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20170386	N	0	0	192	(meta: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geol: [cve_municipio:111, localidad:19, direccion:, lon:97.65994, lat:20.526666])	21/07/2017		81,515.87	81,515.87	81,515.87	81,515.87	81,515.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401494971	Proyecto de inversión	265,459.04	[F1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P18g_pms8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04}]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL. NÚM. 176 CLAVE 218H1151, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENAMATLA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181843	N	0	0	39	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	{geo:1: [cve_municipio:45, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO O SAN PEDRO TENAMATLA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: 97.510806, lat:18.924251]}	10/12/2018	14/12/2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180301391530	Proyecto de inversión	1,001,568.15	[F1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: P18g_pms8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001568.15, modificado:1001568.15}]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTOS EN MÚLTIPLES EDIFICIOS PARA LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES CIENCIAS NATURALES DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, QUE INCLUYEN: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, EDIFICIOS: 5RAN, FCQI, FCQI, FCQI, FCQI, FCQI Y FCQI. INSTITUTO DE CIENCIAS RELIAP (CIENCIAS NATURALES), EDIFICIOS ICI, ICI E ICI), FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, EDIFICIO BCI), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181191	N	0	0	3404	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2519.43, meta_modificad a:2519.43])	{geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Claudio - Río Nevoa, Cont. Miguel Asua, 75700 Puebla, Pue., México, lon:-98.19477081, lat:19.00126811]}	04/09/2018	03/10/2018	1,001,568.15	1,001,568.15	1,001,568.15	1,001,568.15	1,001,568.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2519.43])	(1391530/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	4	PUE180401499705	Proyecto de inversión	892,540.40	[F1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P18g_pms8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892540.4, modificado:892540.4}]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES CIENCIAS NATURALES DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, EDIFICIOS FCQI Y FCQI) UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181712	N	0	0	1854	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4029.45, meta_modificad a:4029.45])	{geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio - Río Nevoa, Cont. Miguel Asua, 75700 Puebla, Puebla, Pue., México, lon:-98.20324659, lat:19.00095751]}	14/11/2018	28/11/2018	892,540.40	892,540.40	892,540.40	892,540.40	892,540.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4029.45])	(1499705/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado	avances
2018	4	PUE180401501283	Proyecto de inversión	211,543.53	[F1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: P18g_pms8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211543.53, modificado:211543.53}]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SESMA, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS SIGUIENTES FACULTADES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181703	N	0	0	9763	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35981.81, meta_modificad a:35981.81])	{geo:1: [cve_municipio:128, localidad:61, direccion:San José Chiapa, Pue., México, lon:97.78076649, lat:19.23919816]}	07/11/2018	21/11/2018	211,543.53	211,543.53	211,543.53	211,543.53	211,543.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35981.81])	(1501283/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado	avances