

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE19020159328	Proyecto de inversión	4,601,636.94	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601636.94, modificado:4601636.94]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE LA CABECERA DE INGENIERIA CIVIL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN CLAVE 21M09J00707M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190674	N	0	0	3450	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [we_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Libramento Tecnológico S/N A.P.247, longitud:197.388815, lat:18.437499]]	43661	43,753.00	4,601,636.94	4,601,636.94	3,067,757.94	3,067,757.94	3067757.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	(1567314/proyecto_INICIO, 1567314/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201567314	Proyecto de inversión	1,279,311.41	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279311.41, modificado:1279311.41]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190922	N	0	0	19233	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21780.54, meta_modificada: 21780.54)] [we_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av San Claudio 2270, Cnel. Miguel Aza, 72500 Puebla, Pue., México, longitud:198.1944749, lat:19.00114187]]	43633	43,661.00	1,279,311.41	1,279,311.41	852,874.26	852,874.26	852874.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13068.32)]	(1567314/proyecto_INICIO, 1567314/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190303170099	Proyecto de inversión	399,937.84	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO RAFAEL MORENO VALE CLAVE 21E18H0571M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191469	N	0	0	316	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [we_municipio:19 5, localidad:1, direccion:PROLONGACION L922 MATES O NINGUNO, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA, longitud:198.427624, lat:18.043415]]	43735	43,825.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	(1567314/proyecto_INICIO, 1567314/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE1903031570102	Proyecto de inversión	80,204.40	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80204.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO ISIDORO QUINTANA PASTOR CLAVE 21E18H0571M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE ZOOQUIÁN, PUEBLA.	Puebla	Zooquián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191472	N	0	0	78	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [we_municipio:23 7, localidad:2, direccion:CALLE CERRO HIAJERO KILOMETRO 1.5 O NINGUNO, ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOOQUIÁN, PUEBLA, longitud:197.041457, lat:18.368799]]	43728	43,818.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	(1567314/proyecto_INICIO, 1567314/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE1903031570107	Proyecto de inversión	101,835.75	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101835.75, modificado:101835.75]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO GUANALUPE VICTORIA CLAVE 21E18H0571M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE TIZIAPAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191477	N	0	0	69	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [we_municipio:79 1, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ZARACOCIA O GALANAPAN DE GALEANA, TIZIAPAPAN DE GALEANA, PUEBLA, longitud:197.514215, lat:20.097749]]	43728	43,818.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	(1567314/proyecto_INICIO, 1567314/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE1903031570109	Proyecto de inversión	128,461.56	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128461.56, modificado:128461.56]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO JOSÉ GALVEZ CLAVE 21E18H0562G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KALTIPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xiuteclote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191479	N	0	0	131	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: ote, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)] [we_municipio:19 9, localidad:16, direccion:CALLE SAN ISIDORO EL CERITO, KALTIPAN, HUITZILTEPEC, PUEBLA, longitud:197.336077, lat:19.793745]]	43728	43,818.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	(1567314/proyecto_INICIO, 1567314/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201567197	Proyecto de inversión	1,812,481.00	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812481.0, modificado:1812481.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SANITARIOS, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN PREPARATORIAS LIBRARIAS Y PREPARATORIAS TÉCNICAS, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, ZACATLÁN, SAN MARTÍN TOMELILCÁN, ATZUCO Y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190952	N	0	0	3488	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20294.43, meta_modificada: 20294.43)] [geo:1: [we_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur 104 Centro, 72000 Puebla, Pue., México, longitud:198.1944749, lat:19.0430261]]	43633	43,661.00	1,812,481.00	1,812,481.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12146.66)]	(1567197/proyecto_INICIO, 1567197/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201567350	Proyecto de inversión	7,194,385.05	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7194385.05, modificado:7194385.05]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO (CCU) Y CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190939	N	0	0	7679	[geo:1: [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:47775.21, meta_modificada: 47775.21)] [we_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Prof. Fritz Thiel 2006, Cde Universidad, Cd Universitario, Cd4, 72592 Puebla, Pue., México, longitud:198.17983677, lat:19.0452432]]	43633	43,661.00	7,194,385.05	7,194,385.05	4,796,256.71	4,796,256.71	4796256.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32116.7)]	(1567350/proyecto_INICIO, 1567350/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201567360	Proyecto de inversión	10,430,010.53	[FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10430010.53, modificado:10430010.53]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190947	N	0	0	8020	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:58394.0, meta_modificada: 58394.0)] [geo:1: [we_municipio:11 4, localidad:1, direccion:116 B Calle Universal, Cd Universitario, Cd4, 72592 Puebla, Pue., México, longitud:198.1944749, lat:19.00093899]]	43633	43,661.00	10,430,010.53	10,430,010.53	6,993,340.37	6,993,340.37	6993340.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32116.7)]	(1567360/proyecto_INICIO, 1567360/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE190201567407	Proyecto de inversión	5,344,440.81	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5344440.81, modificado:5344440.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DISEÑOS DE LA SALUD DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE INGENIERIA, FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA, FACULTAD DE CULTURA FISICA Y INSTITUTO DE PROLOGIA, UBICADOS EN AREA DE LA SALUD EN LA COLONIA VOLCANES Y SAN ANTONES AZUMALTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y LOS MUNICIPIOS DE HUAQUICHILA, TEZUTLAN Y TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2019062	N	0	0	14165	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:2097.38, meta_modificada: 62997.38])	(geo:1: [localidad:1, direccion:Av.27 Pte. 5/N, LOS Volcanes, 72410 Puebla, Pue., México, lon: -98.2132878, lat:19.03889447])	43633	43,661.00	5,344,440.81	5,344,440.81	3,562,960.56	3562960.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.56])	(1567407/proyecto_INICIO, 1567407/proyecto_INICIO, 1567407/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190301570095	Proyecto de inversión	399,937.84	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 21890203M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUILTA, PUEBLA	Puebla	Aquilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191465	N	0	0	136	(meta:1: [unidad_medida: m2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [localidad:1, direccion:NINGUN O WINGUNO, NINGUNO, AQUILTA, AQUILTA, PUEBLA, lon: -97.83359, lat:19.797577])	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570113	Proyecto de inversión	1,900,000.00	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.00, modificado:1900000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, MODULO SANITARIO Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO INAMICO ZARAGOZA CLAVE 21890203M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AFRICA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA.	Puebla	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191495	N	0	0	40	(meta:1: [unidad_medida: M2, meta:129.92, meta_modificada: 129.92])	(geo:1: [localidad:2, direccion:NINGUN O WINGUNO, NINGUNO, AFRICA, SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA, lon: -97.672894, lat:20.33664])	43735	43,825.00	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2019	3	PUE190201566483	Proyecto de inversión	3,628,655.11	(IFI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628655.11, modificado:3628655.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA INDUSTRIAL (SECCION FTAPAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21890203M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UTSPB	20190518	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: m2, meta:1.0, meta_modificada: 4.0])	(geo:1: [localidad:1, direccion:Carle 7, Ote. 706, Barrio de San Miguelito, De San Miguelito, Pue., México, lon: -97.76870738, lat:19.23725226])	43641	43,661.00	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Equipo, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE190301570093	Proyecto de inversión	399,937.84	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 240 CLAVE 21890203M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GUINILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191463	N	0	0	39	(meta:1: [unidad_medida: m2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [localidad:25, direccion:CARLE EDUARDO ARRIQUO D NINGUNO, LA LANGUILLA, TETELA DE OCAÑO, PUEBLA, lon: -97.80226, lat:19.902583])	43727	43,817.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570105	Proyecto de inversión	232,814.51	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232814.51, modificado:232814.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS DIDACTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL 6 CLAVE 21890203M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCALQUILTA, PUEBLA	Puebla	Ixcaltiquita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191475	N	0	0	667	(meta:1: [unidad_medida: m2, meta:1.0, meta_modificada: 6.0])	(geo:1: [localidad:1, direccion:CARLE COSTADO NORTE DEL PATRION MUNICIPAL O NINGUNO, SAN JUAN IXCALQUILTA, IXCALQUILTA, PUEBLA, lon: -97.83379, lat:18.467953])	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190301570110	Proyecto de inversión	80,204.40	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.40, modificado:80204.40)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 197 CLAVE 21890203M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE IXCALQUILTA, PUEBLA	Puebla	Ixcaltiquita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191480	N	0	0	58	(meta:1: [unidad_medida: m2, meta:2.0, meta_modificada: 2.0])	(geo:1: [localidad:1, direccion:CARLE 13 PONIENTE 1307 NINGUNO, ALTA LUZ CUATRO RAYAS, IXCALQUILTA, PUEBLA, lon: -97.87472, lat:18.504833])	43735	43,825.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190201593127	Proyecto de inversión	1,683,090.66	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683090.66, modificado:167886.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES QUE CONSISTE EN UN ALGA DIDACTICA, ESTRADO, ARCHIVO, AUDIO Y GRABACION PROYECTO DE CONTINUIDAD EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21890203M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTSHACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190035	N	0	0	107	(meta:1: [unidad_medida: M2, meta:89.21, meta_modificada: 89.21])	(geo:1: [localidad:6, direccion:Carle Principal a Lipuntshaca, Lipuntshaca, Huahueta, Puebla, lon: -97.82666, lat:20.082378])	43606	43,695.00	1,678,856.99	1,678,856.99	1,596,990.94	1,596,990.94	1,596,990.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.21])	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190201566417	Proyecto de inversión	5,299,183.99	(IFI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299183.99, modificado:5299183.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE MANUFACTURA DIGITAL ADITIVA AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21890203M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	20190780	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 42.0])	(geo:1: [localidad:15, direccion:Av. 10 Miguel Alemán, Amozoc, Pue., México, lon: -98.0473877, lat:19.04913751])	43641	43,661.00	5,299,183.99	5,299,183.99	5,299,183.99	5,299,183.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Equipo, avance:10.0])	En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE190201567418	Proyecto de inversión	231,566.98	(IFI: iciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231566.98, modificado:231566.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REPARACION DE DAÑOS POR SESO, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, EN LA PREPARATORIA REGIONAL, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEZUTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	20190937	N	0	0	163	(meta:1: [unidad_medida: M2, meta:59.36, meta_modificada: 59.36])	(geo:1: [localidad:1, direccion:Lombardo Toranzo Cuadrados, Pte. 105, San Miguel, 7380 Centro, Pue., México, lon: -97.35993862, lat:19.849756])	43633	43,661.00	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1567418/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	3	PUE190301570089	Proyecto de inversión	106,690.84	(f) (i) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO DIEGO RIVERA CLAVE 21EBH0883, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOTEPEC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191459	N	0	0	75	(meta1: [ve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALE LA LAGUNA 0 NINGUNO, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [ve_municipio:45, localidad:24, direccion:CALE MOHEDOS 0 NINGUNO, SAN PEDRO TEMAMATLA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.29367, lat:18.325278])	43728	43,818.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570096	Proyecto de inversión	128,461.56	(f) (i) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 376 CLAVE 21E1B1133, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEMAMATLA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191466	N	0	0	40	(meta1: (unidad_medida: ote_meta:2.0, meta_modificada: 2.0))	(geo1: [ve_municipio:45, localidad:24, direccion:CALE MOHEDOS 0 NINGUNO, SAN PEDRO TEMAMATLA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.51329, lat:18.925967])	43728	43,818.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570104	Proyecto de inversión	123,623.03	(f) (i) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO QUETZALCOATL CLAVE 21EBH08420, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCACUITLA, PUEBLA	Puebla	Ixcacuitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191474	N	0	0	109	(meta1: (unidad_medida: ote_meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(geo1: [ve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALE COSTADO NORTE DEL PANTON DE SAN JUAN NINGUNO, SAN JUAN IXCACUITLA, PUEBLA, lon:-97.83111, lat:18.460833])	43728	43,818.00	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201567244	Proyecto de inversión	849,046.63	(f) (i) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DECI) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE ARQUITECTURA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190936	N	0	0	9763	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_7963:17, meta_modificada: 7366.17))	(geo1: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:13 B. Calle Universal, Cd Universitario, Cd Universitario, Cd Universitario, 2090 Puebla, Pue., México, lon:-98.19442799, lat:19.00069594])	43633	43,661.00	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:4419.7))	(1567344/proyecto_INICIO, 1567344/proyecto_ PROCESO, 1567344/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado
2019	3	PUE190201567389	Proyecto de inversión	3,566,672.97	(f) (i) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE190301570116	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL TEBELACHILERATO, COMUNITARIO NÚM. 21 CLAVE 21E18H02020, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE HUETAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191500	N	0	0	37	(geo:1 [meta:1, localid:28, direccion:CALE SAN FRANCISCO 0 NINGUNO, meta:137.28, meta_modificada:137.28]) (geo:1 [meta:1, localid:1, direccion:CALE ADELAS SERDAN 35 NINGUNO, PUNTE COLORADO, CHAPULCO, PUEBLA, (lon:-97.462, lat:19.905)])	43735	43,825.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	PUE190301570100	Proyecto de inversión	106,690.84	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 35 CLAVE 21E18H09898, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE COLORADO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA	Puebla	Chapulco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191470	N	0	0	54	(geo:1 [meta:1, localid:1, direccion:CALE ADELAS SERDAN 35 NINGUNO, PUNTE COLORADO, CHAPULCO, PUEBLA, (lon:-97.366, lat:18.7047)])	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	PUE190301570101	Proyecto de inversión	106,690.84	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL BACHILLERATO RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 21E18H02020, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA	Puebla	Tzicatlacoyan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191471	N	0	0	48	(geo:1 [meta:1, localid:1, direccion:CALE AYUNTAMIENTO 0 NINGUNO, SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, TZICATLACOYAN, PUEBLA, (lon:-98.0644, lat:18.8344)])	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	PUE190301570103	Proyecto de inversión	399,937.84	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21E18H0129C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	Tetela de Ocampo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191473	N	0	0	459	(geo:1 [meta:1, localid:1, direccion:CALE BOULEVARD 0 NINGUNO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, (lon:-97.812986, lat:19.816787)])	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	PUE190301570106	Proyecto de inversión	599,844.12	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599844.12, modificado:599844.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO JUAN GALINDO CLAVE 21E18H0182X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NEGUA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Puebla	Juan Galindo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191476	N	0	0	296	(geo:1 [meta:1, localid:1, direccion:CALE ALDAMA 0 NINGUNO, NUEVO NEGUA, JUAN GALINDO, PUEBLA, (lon:-98.02702, lat:20.211357)])	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	PUE190301570112	Proyecto de inversión	1,950,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21E18H0150Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholulla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191489	N	0	0	435	(geo:1 [meta:1, localid:14, direccion:CALE CHOLULTECAS NORTE 0 NINGUNO, SANTAGO MOMOXIPAN, SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA, (lon:-98.26841, lat:19.071024)])	43735	43,825.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	PUE190201559326	Proyecto de inversión	580,292.99	(FI) (Ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580292.99, modificado:579193.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AGRONOMÍA Y CENTRO DE INFORMACIÓN) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21E18H0090K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190909	N	0	0	856	(meta:1, localid:15, direccion:Carreter a Palomas Traya km. 19.5, 2385009K, Puebla, (lon:-98.30923, lat:18.12478))	43658	43,087.00	579,193.88	579,193.88	579,193.88	579,193.88	579,193.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	PUE190201567235	Proyecto de inversión	155,412.83	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155412.83, modificado:155412.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E ICUMP (CIENCIAS QUÍMICAS), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190935	N	0	0	3119	(meta:1, localid:11, direccion:116 R. Calle Universitari, CD Universitaria, Ciudad Universitaria, 2099 Puebla, Pue., México, (lon:-98.19434166, lat:19.00088441))	43633	43,661.00	155,412.83	155,412.83	155,412.83	155,412.83	155,412.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5745.08)	(1567235/proyecto_INICIO, 1567235/proyecto_PROCESO, 1567235/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	3	PUE190201567253	Proyecto de inversión	246,638.60	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246638.6, modificado:246638.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN UN EDIFICIO EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CONTABILIDAD PÚBLICA, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190940	N	0	0	1879	(meta:1, localid:11, direccion:116 R. Calle Universitari, Ciudad Universitaria, 2099 Puebla, Pue., México, (lon:-98.19434166, lat:19.00088441))	43633	43,661.00	246,638.60	246,638.60	246,638.60	246,638.60	246,638.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6302.77)	(1567253/proyecto_INICIO, 1567253/proyecto_PROCESO, 1567253/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE19020167001	Proyecto de inversión	7,853,861.77	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7853861.77, modificado:7853861.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BIENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD DE EJERCICIO, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES E INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO (EQU) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y DOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, CHIAUTLA DE TAPA, JUZCAR DE MATAMOROS, LIBRES ZACAPANTLA, CUSTOALÁN, CHIGNAHUAPAN, HUIAUCHINANGO Y TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190954	N	0	0	16948	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:74079.46, meta_modificada: 74075.48)]	[geo: (cve_municipio:11 o, localidad:0, direccion:1055-11, Calle Universitaria, Cd. Universitaria, Cd. 72592 Puebla, Pue., México, lon: -98.1942558, lat:19.00061437)]	43683	43,661.00	7,853,861.77	7,853,861.77	5,235,907.89	5,235,907.89	523907.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4445.29)]	[1567402/proyecto_INICIO, 1567402/proyecto_PROCESO, 1567401/proyecto_FINICO]	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19030157004	Proyecto de inversión	163,916.79	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163916.79, modificado:163916.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21E1B0208, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191464	N	0	0	249	[meta: (unidad_medida: ote, meta:3.0, meta_modificada: 3.0)]	[geo: (cve_municipio:46 o, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON O CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA, lon: -97.433097, lat:18.625669)]	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570118	Proyecto de inversión	5,172,336.76	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172336.76, modificado:5170913.28]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1239E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191504	N	0	0	850	[meta: (unidad_medida: ote, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	[geo: (cve_municipio:11 o, localidad:1, direccion:Carretera de las Flores Sur S/N San Carlos, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.197465, lat:19.04399)]	43742	43,832.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE19020159325	Proyecto de inversión	580,035.16	[FI: iciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580035.16, modificado:579835.38]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES QUE CONSISTE EN UN AJUA DIDÁCTICA, ESTRAGO, ARCHIVO, AUDIO Y GRABACIÓN PROYECTO DE CONTINUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MSU1239E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190035	N	0	0	107	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada: 89.21)]	[geo: (cve_municipio:72 o, localidad:6, direccion:Calle Chichihua Lipuntahuaca S/N, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, lon: -97.622606, lat:20.08238)]	43606	43,695.00	579,835.38	579,835.38	551,790.92	551,790.92	551750.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.12)]	-	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020167212	Proyecto de inversión	575,451.94	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575451.94, modificado:575451.94]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGURIDAD ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BIENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA SALUD (EQU), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190911	N	0	0	1414	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:12698.77, meta_modificada: 12698.77)]	[geo: (cve_municipio:11 o, localidad:0, direccion:Av San Claudio 2366, Cnel. Miguel Aza, 72570 Puebla Pue., México, lon: -98.2942789, lat:19.00158822)]	43633	43,661.00	575,451.94	575,451.94	575,451.94	575,451.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8195.7)]	[1567212/proyecto_INICIO, 1567212/proyecto_PROCESO, 1567212/proyecto_INICIO, 1567212/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE19020167228	Proyecto de inversión	88,055.97	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88055.97, modificado:88055.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGURIDAD ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BIENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190944	N	0	0	1773	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:5902.0, meta_modificada: 5902.0)]	[geo: (cve_municipio:11 o, localidad:1, direccion:Carretera 136 B, Calle Universitaria, Cd Universitaria, Cd. 72592 Puebla, Pue., México, lon: -98.19421291, lat:19.00093899)]	43683	43,661.00	88,055.97	88,055.97	88,055.97	88,055.97	88,055.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3836.3)]	[1567298/proyecto_INICIO, 1567298/proyecto_PROCESO, 1567298/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE19020167308	Proyecto de inversión	1,937,953.57	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937953.57, modificado:1937953.57]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGURIDAD ETAPA EN AZÍTEA Y PRELLES EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BIENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EDIFICIO P92	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190945	N	0	0	2660	[meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:4756.69, meta_modificada: 4756.69)]	[geo: (cve_municipio:11 o, localidad:1, direccion:Carretera 405, Centro, 20000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19378441, lat:19.04179418)]	43633	43,661.00	1,937,953.57	1,937,953.57	1,937,953.57	1,937,953.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2378.35)]	[1567308/proyecto_INICIO, 1567308/proyecto_PROCESO, 1567308/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE190301570091	Proyecto de inversión	399,937.84	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA EL BACHILLERATO NICOLÁS REYES ALBERGE CLAVE 21E1B0208, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191461	N	0	0	236	[meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo: (cve_municipio:14 o, localidad:1, direccion:CALLE CANTERCO NINGUNO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.307849, lat:19.087351)]	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570098	Proyecto de inversión	90,844.91	[FI: iciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90844.91, modificado:90844.91]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTILLA CLAVE 21E1B0208, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Puebla	Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191468	N	0	0	66	[meta: (unidad_medida: ote, meta:3.0, meta_modificada: 3.0)]	[geo: (cve_municipio:2, localidad:3B, direccion:CALLE CARRETERA PUEBLA, ACATENO, PUEBLA, lon: -97.261397, lat:20.071197)]	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	3	PUE190301570108	Proyecto de inversión	154,723.79	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154723.79, modificado:154723.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES SALAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO CUTLAPAHUAC CLAVE 21EBH02055, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XUTETELCO, PUEBLA	Puebla	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191478	N	0	0	242	(meta:1: (unidad_medida: ote, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(8001: (ve_municipio:19 y localidad:1, direccion:CALES PORFIRIO DIAZ O NINGUNO, SAN JUAN XUTETELCO, PUEBLA, (lon: 97.327194, lat:19.794811))	43728	43,818.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570114	Proyecto de inversión	1,600,000.00	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL CEYTE PUEBLA, PLANTEL MAGDALENA ACAETE CLAVE 21ETD0319, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAETE, PUEBLA.	Puebla	Acayote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191497	N	0	0	805	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:761.28, meta_modificada: 761.28))	(8001: (ve_municipio:1, localidad:4, direccion:AVENID A JUAREZ O LA MAGDALENA TETELA MORELOS, LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAETE, PUEBLA (lon:97.742173, lat:18.9020999))	43735	43,825.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570115	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AJUA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 319 CLAVE 21B181712, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOVAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191499	N	0	0	84	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada: 74.88))	(8001: (ve_municipio:75 y localidad:8, direccion:NINGUN O NINGUNO O NINGUNO O NINGUNO, TANAMACOVAN, HUEYAPAN, PUEBLA, (lon: 97.43054, lat:19.887266))	43735	43,795.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301570117	Proyecto de inversión	5,336,614.99	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336614.99, modificado:5299183.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21M01149Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191254	N	0	0	2310	(meta:1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(8001: (ve_municipio:90 y localidad:7, direccion:Tercer Carril del Ejeo Sureros, s/n Sin Colonia, Cuamajá, Juan C. Bonilla, Puebla, (lon: 98.29033, lat:19.110695))	43677	43,767.00	5,299,183.99	5,299,183.99	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	